

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

**Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ
իրականացվող «Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում» ծրագրի վերաբերյալ**

Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝ Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև ստորագրվել է «Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում» վարկային համաձայնագիր

Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 08.04.2015թ.

Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 21.09.2015թ.

Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 52 մլն ԱՄՆ դոլար (ըստ վարկային համաձայնագրի փոփոխություն № 1 -ի՝ (2017թ. հունիսի 16) 50,5 մլն ԱՄՆ դոլար, ըստ փոփոխություն № 3-ի՝ (2019թ. դեկտեմբերի 24) 39,86 մլն ԱՄՆ դոլար)

Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝

բազային դրույքաչափ + փոփոխական սփրեդ (2021թ.-ի մայիսի 15-ի դրությամբ՝ 1.22%)

Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 31.12.2023թ.

Համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝

15.11.2029թ.-15.11.2039թ.

Ըստ համաձայնագրի տրամադրված վարկային ծրագրի անվանումը՝
Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում ծրագիր

Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝ Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում
ծրագիր

Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 11.08.2015թ.

Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 11.08.2015թ.

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 21,794,486 ԱՄՆ դոլար (ըստ ենթավարկային համաձայնագրի № 2-ի՝ (2019թ. նոյեմբերի 19) 28,194,486 ԱՄՆ դոլար, ըստ ենթավարկային համաձայնագրի № 3-ի՝ (2021թ. փետրվարի 14) 23,194,486 ԱՄՆ դոլար)

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ բազային դրույքաչափ + փոփոխական սփրեդ (2021թ. մայիսի 15-ի դրությամբ՝ 1.22%)

Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 31.12.2023թ.

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝
15.11.2029թ. - 15.11.2039թ.

Ծրագրի նպատակը՝ Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավման ծրագրի շրջանակներում վերակառուցվում է 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող «Աշնակ» 220 կՎ ենթակայանը, ինչպես նաև նախատեսվում է ծրագրի շրջանակներում

տնտեսված միջոցների հաշվին վերակառուցել 40 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220/110/6 կՎ «Արարատ-2» ենթակայանը:

Ակնկալվող արդյունքները՝ Ծրագրի իրականացման արդյունքում կբարձրանա ենթակայանների, ինչպես նաև էներգահամակարգի անվտանգությունը և աշխատանքի հուսալիությունը:

Ծրագրի խորհրդատուի անվանումը՝ «decon international GmbH/ Consulectra Unternehmensberatung GmbH»

Պայմանագրի անվանումը՝ «Աշնակ» ենթակայանի վերակառուցման իրականացման օժանդակության և վերակառուցման վերահսկողության խորհրդատվական ծառայություն», № ETNIP-CS-1_2015

Պայմանագրի գումարը՝ 415,962.48 եվրո՝ ներառյալ ոչ ռեզիդենտի շահութահարկը

Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 08.12.2016թ.

Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 08.12.2016թ.

Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբն ու ավարտը՝
08.12.2016թ. - 31.07.2021թ.

Ծրագրի կապալառուի անվանումը՝ Xian Electric Engineering Co. Ltd

Պայմանագրի անվանումը՝ «Աշնակ» 220 կՎ ենթակայանի վերակառուցման նախագծում, մատակարարում և տեղակայում» № ETNIP_HVEN_ICB_1/2015

Պայմանագրի գումարը՝ 9,831,471.4 ԱՄՆ դոլար

Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 01.07.2016թ.

Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 13.09.2016թ.

Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբն ու ավարտը՝
13.09.2016թ. - 31.03.2019թ.

Ծրագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքները 30.06.2021թ. դրությամբ՝

Xian Electric Engineering Co. ընկերության կողմից մատակարարված սարքեր և սարքավորումներ՝

- *Վարկային միջոցների հաշվին - 5,369,561.60 ԱՄՆ դոլար*
- *ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 1,342,390.40 ԱՄՆ դոլար*
Ընդամենը - 6,711,952.00 ԱՄՆ դոլար

Xian Electric Engineering Co. ընկերության կողմից իրականացված շինմոնտաժային աշխատանքներ՝

- *Վարկային միջոցների հաշվին - 3,049,236.24 ԱՄՆ դոլար*
- *ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 762,309.06 ԱՄՆ դոլար*
Ընդամենը - 3,811,545.30 ԱՄՆ դոլար

decon international GmbH/ Consulectra Unternehmensberatung GmbH ընկերության կողմից մատուցված ծառայություններ՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 377,853.21 ԱՄՆ դոլար
 - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 94,463.40 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 448,216.61 ԱՄՆ դոլար

Այլ ծախսեր

- Վարկային միջոցների հաշվին - 103,134.21 ԱՄՆ դոլար
 - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 11,922.58 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 115,056.79 ԱՄՆ դոլար

Ընդհանուր կատարված աշխատանքները, այդ թվում՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 8,899,785.26 ԱՄՆ դոլար
 - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 2,211,085.44 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 11,110,870.70 ԱՄՆ դոլար

Ծրագրի շրջանակներում կատարված վճարումները 30.06.2021թ. դրությամբ՝

Xian Electric Engineering Co. ընկերության կողմից մատակարարված սարքեր և սարքավորումների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 4,394,269.90 ԱՄՆ դոլար
 - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 1,080,445.80 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 5,474,715.70 ԱՄՆ դոլար

Xian Electric Engineering Co. ընկերության կողմից իրականացված շինմոնտաժային աշխատանքների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 2,974,559.74 ԱՄՆ դոլար
 - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 753,352.99 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 3,727,912.73 ԱՄՆ դոլար

decon international GmbH/ Consulectra Unternehmensberatung GmbH ընկերության կողմից մատուցված ծառայությունների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 365,474.50 ԱՄՆ դոլար
 - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 91,308.48 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 456,782.98 ԱՄՆ դոլար

Այլ ծախսեր

- Վարկային միջոցների հաշվին - 100,688.03 ԱՄՆ դոլար
 - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 11,548.13 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 112,236.16 ԱՄՆ դոլար

Ընդհանուր կատարված վճարումները, այդ թվում՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 7,834,992.17 ԱՄՆ դոլար
 - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 1,936,655.40 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 9,771,647.57 ԱՄՆ դոլար

Ծրագրի ընթացիկ իրավիճակը՝ «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ և չինական «Xian Electric Engineering Co. Ltd» ընկերության միջև 2016թ. հուլիսի 1-ին կնքված «Աշնակ» 220 կՎ ենթակայանի վերակառուցման նախագծում, մատակարարում և տեղակայում» № ETNIP_HVEN_ICB_1/2015 պայմանագրի համաձայն՝ «Աշնակ» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքների կատարման ժամկետի ավարտ էր սահմանվել 2019թ. մարտի 31-ը, սակայն կապալառուն սահմանված ժամկետում վերակառուցման աշխատանքները չի ավարտել: Շինարարական օբյեկտի՝ հաստատված նախագծային և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին համապատասխանության հավաստման նպատակով «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ գլխավոր տնօրենի հրամանով ստեղծվել է ընդունող հանձնաժողով, որը պետք է իրականացներ ավարտված շինարարական օբյեկտի շահագործման ընդունման ակտի ստորագրման գործընթաց՝ սահմանված ընթացակարգերին համապատասխան: 2021թ. հունիսի 2-ին ստորագրվել է ավարտված շինարարական օբյեկտի շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ, համաձայն որի՝ ենթակայանը համարվում է ավարտված և պատրաստ է շահագործման: Ավարտական աշխատանքների վերջնական փաստաթղթերը դիտարկվում են Պատվիրատուի կողմից, ինչի արդյունքներով պայմանագրով նախատեսված շահագործման ընդունման և ավարտման վկայականները կթողարկվեն և վերջնավճարները կիրականացվեն 2021թ. երրորդ եռամսյակի ընթացքում: Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում» ծրագրի շրջանակներում հայտարարված՝ «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման գլխավոր կապալառուի ընտրության մրցույթի շրջանակներում մրցութային փաստաթղթերի փաթեթներ են ձեռք բերել 23 ընկերություններ, իսկ հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետի՝ 2021թ. մարտի 31-ի դրությամբ հայտեր են ներկայացրել 10 ընկերություններ: 2021թ. մարտի 31-ին բացվել են ստացված մրցութային փաստաթղթերի փաթեթները: 2021թ. հունիսի 27-ին ստացվել է Բանկի համաձայնությունը մրցույթի արդյունքների վերաբերյալ, իսկ հունիսի 28-ին մրցույթի արդյունքների վերաբերյալ տեղեկանքը ներկայացվել է Կառավարման խորհրդի հաստատմանը: «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2024 թվականին:

Ծրագիրն իրականացվում է «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ կողմից: