

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

**Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ
իրականացվող «Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում» ծրագրի վերաբերյալ**

Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝ Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև ստորագրվել է «Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում» վարկային համաձայնագիր

Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 08.04.2015թ.

Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 21.09.2015թ.

Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 52 մլն ԱՄՆ դոլար (ըստ վարկային համաձայնագրի փոփոխություն N° 1 -ի՝ 50,5 մլն ԱՄՆ դոլար)

Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝

բազային դրույքաչափ + փոփոխական սփրեդ (2019թ.-ի նոյեմբերի 15-ի դրությամբ՝ 2.91%)

Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 31.12.2019թ.

Համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝

15.11.2029թ. - 15.11.2039թ.

Ըստ համաձայնագրի տրամադրված վարկային ծրագրի անվանումը՝
Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում ծրագիր

Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝ Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում
ծրագիր

Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 11.08.2015թ.

Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 11.08.2015թ.

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 21,794,486 ԱՄՆ դոլար
(ըստ համաձայնագրի N°1/Բ-ի՝ 28,194,486 ԱՄՆ դոլար)

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ բազային
դրույքաչափ + փոփոխական սփրեդ (2019թ.-ի նոյեմբերի 15-ի դրությամբ՝ 2.91%)

Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 31.12.2019թ.

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝
15.11.2029թ. - 15.11.2039թ.

Ծրագրի նպատակը՝ Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի
աջակցությամբ իրականացվող Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավման ծրագրի
շրջանակներում վերակառուցվում է 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող
«Աշնակ» 220 կՎ ենթակայանը, ինչպես նաև նախատեսվում է ծրագրի շրջանակներում

տնտեսված միջոցների հաշվին վերակառուցել 40 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220/110/6 կՎ «Արարատ-2» ենթակայանը:

Ակնկալվող արդյունքները՝ Ծրագրի իրականացման արդյունքում կբարձրանա ենթակայանների, ինչպես նաև էներգահամակարգի անվտանգությունը և աշխատանքի հուսալիությունը:

Ծրագրի խորհրդատուի անվանումը՝ «decon international GmbH/ Consulectra Unternehmensberatung GmbH»

Պայմանագրի անվանումը՝ «Աշնակ» ենթակայանի վերակառուցման իրականացման օժանդակության և վերակառուցման վերահսկողության խորհրդատվական ծառայություն», № ETNIP-CS-1_2015

Պայմանագրի գումարը՝ 338,218.75 եվրո՝ ներառյալ ոչ ռեզիդենտի շահութահարկը

Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 08.12.2016թ.

Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 08.12.2016թ.

Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբն ու ավարտը՝ 08.12.2016թ. մինչև 31.12.2019թ.

Ծրագրի կապալառուի անվանումը՝ Xian Electric Engineering Co. Ltd

Պայմանագրի անվանումը՝ «Աշնակ» 220 կՎ ենթակայանի վերակառուցման նախագծում, մատակարարում և տեղակայում» № ETNIP_HVEN_ICB_1/2015

Պայմանագրի գումարը՝ 9,878,361.4 ԱՄՆ դոլար

Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 01.07.2016թ.

Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 13.09.2016թ.

Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբն ու ավարտը՝ 13.09.2016թ. մինչև 31.03.2019թ.:

Ծրագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքները 01.01.2020թ. դրությամբ՝

Xian Electric Engineering Co. ընկերության կողմից մատակարարված սարքեր և սարքավորումներ՝

- *Վարկային միջոցների հաշվին* - 5,369,561.6 ԱՄՆ դոլար
- *ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին* - 1,342,390.4 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը* - 6,711,952.0 ԱՄՆ դոլար

Xian Electric Engineering Co. ընկերության կողմից իրականացված շինմոնտաժային աշխատանքներ՝

- *Վարկային միջոցների հաշվին* - 2,122,334.8 ԱՄՆ դոլար
- *ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին* - 530,583.7 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը* - 2,652,918.5 ԱՄՆ դոլար

Decon international GmbH/ Consulectra Unternehmensberatung GmbH ընկերության կողմից մատուցված ծառայություններ՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 196,842.9 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 49,210.7 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 246,053.6 ԱՄՆ դոլար

Այլ ծախսեր

- Վարկային միջոցների հաշվին - 95,486.6 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 10,250.1 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 105,736.7 ԱՄՆ դոլար

Ընդհանուր կատարված աշխատանքները, այդ թվում՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 7,784,225.9 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 1,932,434.9 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 9,716,660.8 ԱՄՆ դոլար

Ծրագրի շրջանակներում կատարված վճարումները 01.01.2020թ. դրությամբ՝

Xian Electric Engineering Co. ընկերության կողմից մատակարարված սարքեր և սարքավորումների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 4,394,269.9 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 1,080,445.8 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 5, 474,715.7 ԱՄՆ դոլար

Xian Electric Engineering Co. ընկերության կողմից իրականացված շինմոնտաժային աշխատանքների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 2,304,652.6 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 585,876.2 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 2,890,528.8 ԱՄՆ դոլար

Decon international GmbH/ Consulectra Unternehmensberatung GmbH ընկերության կողմից մատուցված ծառայությունների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 206,541.1 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 51,587.0 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 258,128.1 ԱՄՆ դոլար

Այլ ծախսեր

- Վարկային միջոցների հաշվին - 95,595.1 ԱՄՆ դոլար

- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 10,274.9 ԱՄՆ դոլար
Ընդամենը - 105,870.0 ԱՄՆ դոլար

Ընդհանուր կատարված վճարումները, այդ թվում՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 7,001,058.8 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 1,728,183.9 ԱՄՆ դոլար
Ընդամենը - 8,729,242.7 ԱՄՆ դոլար

Ծրագրի ընթացիկ իրավիճակը՝ «Աշնակ» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում իրականացվում են շինմոնտաժային աշխատանքներ: «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման համար պատրաստված մրցութային փաստաթղթերը գտնվում են Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի հետ քննարկման փուլում: «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2023 թվականին: Իրականացվում է վարկային համաձայնագրի փակման ժամկետի երկարացման գործընթաց՝ մինչև 2023թ. դեկտեմբերի 31-ը:

Առկա խնդիրները՝ «Աշնակ» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում աշխատանքների կատարման ժամկետի ավարտ է սահմանվել 2019 թվականի մարտի 31-ը: Սակայն, ենթակայանում աշխատանքներն ընթանում են դանդաղ տեմպերով և սահմանված ժամկետում վերակառուցման աշխատանքները չեն ավարտվել: Դրանք նախատեսվում է ավարտել 2020 թվականին:

Ծրագիրն իրականացվում է «Բարձրավոլտ էլեկտրազանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից: