

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

**Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ
իրականացվող «Էլեկտրամատակարարման հուսալիություն» ծրագրի վերաբերյալ**

Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝ Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի (Համաշխարհային բանկ) միջև կնքված «Էլեկտրամատակարարման հուսալիություն» ծրագրի վարկային համաձայնագիր

Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 01.06.2011թ.:

Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 28.11.2011թ.:

Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 39 մլն ԱՄՆ դոլար:

Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ ուղղորդիչ տոկոսադրույք (Libor)+ ՀԲ փոփոխական սփրեդ (2019թ.-ի մայիսի 15-ի դրությամբ՝ 3.29%):

Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 31.12.2019թ.:

Համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝ 15.11.2021թ. մինչև 15.05.2036թ.:

Ըստ համաձայնագրի տրամադրված վարկային ծրագրի անվանումը՝ Էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիության ծրագիր:

Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝ Էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիության ծրագիր:

Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 18.11.2011թ.:

Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 19.11.2011թ.:

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 39 մլն ԱՄՆ դոլար:

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ ուղղորդիչ տոկոսադրույք (Libor)+ ՀԲ փոփոխական սփրեդ +1% (2019թ.-ի մայիսի 15-ի դրությամբ՝ 4.29%):

Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 31.12.2019թ.:

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝ 15.11.2021թ.-15.05.2036թ.:

Ծրագրի նպատակը՝ Ծրագրի նպատակն է վերակառուցել Հրազդան ԶԷԿ-ից մինչ Շինուհայր 220 կՎ ենթակայան ընկած շուրջ 230 կմ երկարությամբ Նորադուզ-Լիճք-Վարդենիս-Վայք-Որոտան-1 էլեկտրահաղորդման 220 կՎ օղային գծերը, որոնք միացնում են էներգահամակարգի երկու հիմնական էլեկտրաէներգիա արտադրող կայանները (Հրազդան ԶԷԿ, Որոտան կասկադ): Էլեկտրահաղորդման գծերն անցնում են ՀՀ Կոտայքի, ՀՀ Գեղարքունիքի, ՀՀ Վայոց Ձորի և ՀՀ Սյունիքի մարզերով: Հրազդան-Շինուհայր էլեկտրահաղորդման օղային գծի վերակառուցման նպատակով իրականացված միջազգային մրցույթների (խորհրդատվական ծառայությունների և գլխավոր կապալառուի) և կնքված պայմանագրերի (իրականացված բանակցությունների) արդյունքներով խնայված միջոցների հաշվին իրականացվում են մոտ 50 կմ երկարությամբ «Լալվար» և «Նոյեմբերյան» 110 կՎ օղային գծերի վերակառուցման աշխատանքները, որոնք շահագործման մեջ լինելով 1962թ.-ից, մշտապես գտնվելով մթնոլորտ արտանետված ագրեսիվ քիմիական նյութերի ազդեցության տակ, ենթարկվել են կոռոզիայի և չեն կարող ապահովել սպառողների հուսալի և անխափան էլեկտրամատակարարումը:

Ակնկալվող արդյունքները՝ նվազեցնել էլեկտրաէներգիայի կորուստները, բարձրացնել սպառողների էլեկտրամատակարարման հուսալիությունը և էլեկտրահաղորդման գծի թողունակությունը, կրճատել վթարային անջատումների քանակը:

Ծրագրի խորհրդատուներ

1. Hifab Oy:

պայմանագրի անվանումը՝ Իրականացման Օժանդակության Խորհրդատվություն:

պայմանագրի գումարը՝ 1,004,177.77 Եվրո և 1,369,734.5 ԱՄՆ դոլար:

պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 21.03.2013թ.:

պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 21.03.2013թ.:

պայմանագրի սկիզբը և ավարտը՝ 21.03.2013թ. մինչև 30.06.2018թ.:

2. Tractebel Engineering S.A.

պայմանագրի անվանումը՝ «Նոյեմբերյան» և «Լալվար» 110 կՎ ՕԳ-րի վերակառուցման «Տեխնիկատնտեսկան ուսումնասիրություն, իրականացման օժանդակություն և վերակառուցման վերահսկողություն խորհրդատվական ծառայություն, № HV-CS-1/2013 (Մաս Բ)

պայմանագրի գումարը՝ 288,648.0 Եվրո:

պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 23.07.2014թ.:

պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 22.09.2016թ.:

պայմանագրի սկիզբը և ավարտը՝ 22.09.2016թ. մինչև 22.01.2018թ.:

Ծրագրի կապալառուներ.

1. Kalpataru Power Transmission LTD

պայմանագրի անվանումը՝ «Նորադուզ-Լիճք-Վարդենիս-Վայք-Որոտան 1 220 կՎ օդային էլեկտրահաղորդման գծի կառույցի նախագծման, մատակարարման և տեղակայման գնում» № HV-W-1/2011:

պայմանագրի գումարը՝ 23,218,124.72 ԱՄՆ դոլար և 2,021,856,513.0 ՀՀ դրամ:

պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 21.11.2012 թ.:

պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 05.03.2013թ.:

պայմանագրի սկիզբը և ավարտը՝ 05.03.2013թ. մինչև 30.11.2017թ.:

2. Gam Arak Industrial

պայմանագրի անվանումը՝ «110 կՎ Լալվար-Նոյեմբերյան» օդային էլեկտրահաղորդման գծի փոխարինման» նախագծում, մատակարարում և տեղակայում», № HV-W-1/2015:

պայմանագրի գումարը՝ 4 394 456,24 ԱՄՆ դոլար:

պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 11.08.2016 թ.:

պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 22.09.2016թ.:

պայմանագրի սկիզբը և ավարտը՝ 22.09.2016թ. մինչև 22.10.2019թ.:

Ծրագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքները 01.11.2019թ. դրությամբ՝

Kalpataru Power Transmission LTD ընկերության կողմից մատակարարված սարքեր և սարքավորումներ՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 17,286,137.6 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 4,054,764.0 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 21,340,901.6 ԱՄՆ դոլար

Kalpataru Power Transmission LTD ընկերության կողմից իրականացված շինմոնտաժային աշխատանքներ՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 8,311,729.3 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 1,579,466.0 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 9,891,195.3 ԱՄՆ դոլար

Gam Arak Industrial ընկերության կողմից մատակարարված սարքեր և սարքավորումներ՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 2,213,452.4 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 546,244.9 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 2,759,697.3 ԱՄՆ դոլար

Gam Arak Industrial ընկերության կողմից իրականացված շինմոնտաժային աշխատանքներ՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 1,455,689.9 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 291,138.0 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 1,746,827.9 ԱՄՆ դոլար

Hifab Oy ընկերության կողմից մատուցված ծառայություններ՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 2,544,404.7 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 591,377.9 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 3,135,782.6 ԱՄՆ դոլար

Այլ ծախսեր

- Վարկային միջոցների հաշվին - 2,797,685.65 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 470,300.54 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 3,267,986.19 ԱՄՆ դոլար

Ընդհանուր կատարված աշխատանքները, այդ թվում՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 34,609,099.6 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 7,533,291.3 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 42,142,390.8 ԱՄՆ դոլար

Ծրագրի շրջանակներում կատարված վճարումները 01.11.2019թ. դրությամբ՝

Kalpataru Power Transmission LTD ընկերության կողմից մատակարարված սարքեր և սարքավորումների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 16,468,271.4 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 4,050,240.6 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 20,518,512.0 ԱՄՆ դոլար

Kalpataru Power Transmission LTD ընկերության կողմից իրականացված շինմոնտաժային աշխատանքներ դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 8,024,345.3 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 1,579,677.5 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 9,604,022.8 ԱՄՆ դոլար

Gam Arak Industrial ընկերության կողմից մատակարարված սարքեր և սարքավորումների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 1,990,431.7 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 549,024.9 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 2,539,456.6 ԱՄՆ դոլար

Gam Arak Industrial ընկերության կողմից իրականացված շինմոնտաժային աշխատանքների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 1,213,948.8 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 321,948.4 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 1,535,897.2 ԱՄՆ դոլար

Hifab Oy ընկերության կողմից մատուցված ծառայությունների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 2,564,274.6 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 567,953.4 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 3,132,228.05 ԱՄՆ դոլար

Tractebel Engineering S.A. ընկերությանը վճարվել է՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 59,941.6 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 56,269.1 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 116,210.7 ԱՄՆ դոլար

Այլ ծախսեր

- Վարկային միջոցների հաշվին - 2,594,470.70 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 376,800.25 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 2,971,270.95 ԱՄՆ դոլար

Ընդհանուր կատարված վճարումները, այդ թվում՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 32,915,684.1 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 7,501,914.2 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 40,417,598.3 ԱՄՆ դոլար

Ծրագրի ընթացիկ իրավիճակը՝ «Նորադուզ-Լիճք-Վարդենիս-Վայք-Որոտան-1» էլեկտրահաղորդման 220 կՎ օդային գծերի կառուցման աշխատանքներն ամբողջությամբ ավարտվել են և դրվել են լարման տակ: Ներկայումս, իրականացվում են «Նոյեմբերյան» և «Լալվար» 110 կՎ օդային գծերի վերակառուցման աշխատանքները: Իրականացվում է վարկային համաձայնագրի փակման ժամկետի երկարացման գործընթաց՝ մինչև 2020թ. դեկտեմբերի 31-ը:

Առկա խնդիրները՝ «Նոյեմբերյան» և «Լալվար» 110 կՎ օդային գծերի վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում աշխատանքների կատարման ժամկետի ավարտ է սահմանվել 2019թ. հոկտեմբերի 22-ը: Սակայն, սահմանված ժամկետում վերակառուցման աշխատանքները չեն ավարտվել: Կապալառուն ներկայացրել է աշխատանքների կատարման ժամկետի երկարացման հայտ, որը դիտարկման փուլում է «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից:

Ծրագիրն իրականացվում է «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից: