

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի (ՀԲ) աջակցությամբ իրականացվող Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավման վարկային ծրագրի վերաբերյալ

Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝ Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև ստորագրվել է «Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում» վարկային համաձայնագիր

Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 08.04.2015թ.:

Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 21.09.2015թ.:

Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 52 մլն ԱՄՆ դոլար (ըստ վարկային համաձայնագրի փոփոխություն N° 1 -ի՝ 50,5 մլն ԱՄՆ դոլար):

Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ բազային դրույքաչափ + փոփոխական սփրեդ (2019թ.-ի մայիսի 15-ի դրությամբ՝ 3,59 %):

Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 31.12.2019թ.:

Համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝ 15.11.2029թ.- 15.11.2039թ.:

Ըստ համաձայնագրի տրամադրված վարկային ծրագրի անվանումը՝ Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում ծրագիր:

Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝ Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում ծրագիր:

Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 11.08.2015թ.:

Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 11.08.2015թ.:

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 21,794,486 ԱՄՆ դոլար (ըստ համաձայնագրի N°1/Բ-ի՝ 28,194,486 ԱՄՆ դոլար):

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ բազային դրույքաչափ + փոփոխական սփրեդ (2019թ.-ի մայիսի 15-ի դրությամբ՝ 3,59 %):

Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 31.12.2019թ.:

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝ 15.11.2029թ. մինչև 15.11.2039թ.:

Ծրագրի նպատակը՝ Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավման ծրագրի շրջանակներում վերակառուցվում է 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող «Աշնակ» 220 կՎ ենթակայանը, ինչպես նաև նախատեսվում է ծրագրի շրջանակներում տնտեսված միջոցների հաշվին վերակառուցել 40 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220/110/6 կՎ «Արարատ-2» ենթակայանը:

Ակնկալվող արդյունքները՝ Ծրագրի իրականացման արդյունքում կբարձրանա ենթակայանների, ինչպես նաև էներգահամակարգի անվտանգությունը և աշխատանքի հուսալիությունը:

Ծրագրի խորհրդատուի անվանումը՝ «decon international GmbH/ Consulectra Unternemensberatung GmbH»:

պայմանագրի անվանումը՝ «Աշնակ» ենթակայանի վերակառուցման իրականացման օժանդակության և վերակառուցման վերահսկողության խորհրդատվական ծառայություն», № ETNIP-CS-1_2015:

պայմանագրի գումարը՝ 271,575.0 եվրո:

պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 08.12.2016թ.:

պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 08.12.2016թ.:

պայմանագրի սկիզբը և ավարտը՝ 08.12.2016թ. մինչև 31.12.2019թ.:

Ծրագրի կապալառուի անվանումը՝ Xian Electric Engineering Co. Ltd

պայմանագրի անվանումը՝ «Աշնակ» 220 կՎ ենթակայանի վերակառուցման նախագծում, մատակարարում և տեղակայում» № ETNIP_HVEN_ICB_1/2015:

պայմանագրի գումարը՝ 9,960,741.36 ԱՄՆ դոլար:

պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 01.07.2016թ.:

պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 13.09.2016թ.:

պայմանագրի սկիզբը և ավարտը՝ 13.09.2016թ. մինչև 31.03.2019թ.:

Ծրագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքները 01.11.2019թ. դրությամբ՝

Xian Electric Engineering Co. ընկերության կողմից մատակարարված սարքեր և սարքավորումներ՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 5,369,561.6 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 1,342,390.4 ԱՄՆ դոլար

Ընդամենը - 6,711,952.0 ԱՄՆ դոլար

Xian Electric Engineering Co. ընկերության կողմից իրականացված շինմոնտաժային աշխատանքներ՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 2,122,334.8 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 530,583.7 ԱՄՆ դոլար

Ընդամենը - 2,652,918.5 ԱՄՆ դոլար

Decon international GmbH/ Consulectra Unternemensberatung GmbH ընկերության կողմից մատուցված ծառայություններ՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 196,842.9 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 49,210.7 ԱՄՆ դոլար

Ընդամենը - 246,053.6 ԱՄՆ դոլար

Այլ ծախսեր

- Վարկային միջոցների հաշվին - 95,486.63 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 10,250.06 ԱՄՆ դոլար

Ընդամենը - 105,736.69 ԱՄՆ դոլար

Ընդհանուր կատարված աշխատանքները, այդ թվում՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 7,784,225.9 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 1,932,434.9 ԱՄՆ դոլար

Ընդամենը - 9,716,660.8 ԱՄՆ դոլար

Ծրագրի շրջանակներում կատարված վճարումները 01.11.2019թ. դրությամբ՝

Xian Electric Engineering Co. ընկերության կողմից մատակարարված սարքեր և սարքավորումների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 4,152,970.1 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 1,271,333.4 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 5,424,303.6 ԱՄՆ դոլար

Xian Electric Engineering Co. ընկերության կողմից իրականացված շինմոնտաժային աշխատանքների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 2,304,652.6 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 585,876.2 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 2,890,528.9 ԱՄՆ դոլար

Decon international GmbH/ Consulectra Unternemensberatung GmbH ընկերության կողմից մատուցված ծառայությունների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 206,541.1 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 51,587.0 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 258,128.1 ԱՄՆ դոլար

Այլ ծախսեր

- Վարկային միջոցների հաշվին - 95,595.15 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 10,274.88 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 105,870.03 ԱՄՆ դոլար

Ընդհանուր կատարված վճարումները, այդ թվում՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 6,759,759.0 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 1,919,071.5 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 8,678,830.5 ԱՄՆ դոլար

Ծրագրի ընթացիկ իրավիճակը՝ «Աշնակ» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում իրականացվում են շինմոնտաժային աշխատանքները: «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման համար պատրաստված մրցութային փաստաթղթերը գտնվում են Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի դիտարկման փուլում: «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2022 թվականին: Իրականացվում է վարկային համաձայնագրի փակման ժամկետի երկարացման գործընթաց՝ մինչև 2023թ. դեկտեմբերի 31-ը:

Առկա խնդիրները՝ «Աշնակ» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում աշխատանքների կատարման ժամկետի ավարտ է սահմանվել 2019 թվականի մարտի 31-ը: Սակայն, ենթակայանում աշխատանքներն ընթանում են դանդաղ տեմպերով և սահմանված ժամկետում վերակառուցման աշխատանքները չեն ավարտվել:

Ծրագիրն իրականացվում է «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից: