

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

**Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ
իրականացվող «Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում» ծրագրի վերաբերյալ**

Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝ Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև ստորագրվել է «Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում» վարկային համաձայնագիր

Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 08.04.2015թ.

Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 21.09.2015թ.

Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 52.0 մլն ԱՄՆ դոլար (ըստ վարկային համաձայնագրի փոփոխություն N° 1-ի՝ (2017թ. հունիսի 16) 50.5 մլն ԱՄՆ դոլար, ըստ փոփոխություն N° 3-ի՝ (2019թ. դեկտեմբերի 24) 39.86 մլն ԱՄՆ դոլար)

Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ բազային դրույքաչափ (SOFR Index) + ՀԲ փոփոխական սփրեդ

Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 31.12.2023թ.

Համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝
15.11.2029թ.-15.11.2039թ.

Ըստ համաձայնագրի տրամադրված վարկային ծրագրի անվանումը՝
Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում ծրագիր

Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝ Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում ծրագիր

Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 11.08.2015թ.

Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 11.08.2015թ.

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 21,794,486.0 ԱՄՆ դոլար (ըստ ենթավարկային համաձայնագրի N° 2-ի՝ (2019թ. նոյեմբերի 19) 28,194,486.0 ԱՄՆ դոլար, ըստ ենթավարկային համաձայնագրի N° 3-ի՝ (2020թ. փետրվարի 14) 23,194,486.0 ԱՄՆ դոլար)

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ բազային դրույքաչափ (SOFR Index) + ՀԲ փոփոխական սփրեդ

Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 31.12.2023թ.

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝
15.11.2029թ. - 15.11.2039թ.

Ծրագրի նպատակը՝ Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավման ծրագրի շրջանակներում վերակառուցվում է 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող

«Աշնակ» 220 կՎ ենթակայանը, ինչպես նաև 40 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220/110/6 կՎ «Արարատ-2» ենթակայանը:

Ակնկալվող արդյունքները՝ Ծրագրի իրականացման արդյունքում կբարձրանա ենթակայանների, ինչպես նաև էներգահամակարգի անվտանգությունը և աշխատանքի հուսալիությունը:

Ծրագրի խորհրդատուի անվանումը՝ «Decon international GmbH/ Consulectra Unternehmensberatung GmbH»

Պայմանագրի անվանումը՝ «Աշնակ» ենթակայանի վերակառուցման իրականացման օժանդակության և վերակառուցման վերահսկողության խորհրդատվական ծառայություն», № ETNIP-CS-1_2015

Պայմանագրի գումարը՝ 415,962.48 եվրո՝ ներառյալ ոչ ռեզիդենտի շահութահարկը

Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 08.12.2016թ.

Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 08.12.2016թ.

Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբն ու ավարտը՝
08.12.2016թ. - 31.03.2022թ.

Ծրագրի խորհրդատուի անվանումը՝ «Արամ Կարապետյան» անհատ ձեռնարկատեր

Պայմանագրի անվանումը՝ 220 կՎ «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման վերահսկողություն № ETNIP-SSS-1-2021

Պայմանագրի գումարը՝ 27,629,211.11 ՀՀ դրամ

Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 28.07.2021թ.

Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 29.09.2021թ.

Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբն ու ավարտը՝
29.09.2021թ. - 29.05.2024թ.

Ծրագրի կապալառուի անվանումը՝ Xian Electric Engineering Co. Ltd

Պայմանագրի անվանումը՝ «Աշնակ» 220 կՎ ենթակայանի վերակառուցման նախագծում, մատակարարում և տեղակայում» № ETNIP_HVEN_ICB_1/2015

Պայմանագրի գումարը՝ 9,824,571.4 ԱՄՆ դոլար

Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 01.07.2016թ.

Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 13.09.2016թ.

Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբն ու ավարտը՝
13.09.2016թ. - 31.03.2019թ.

Ծրագրի կապալառուի անվանումը՝ Kaskad-Energo LLC

Պայմանագրի անվանումը՝ «220կՎ «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնիտաժման» № HVEN-DSI-1/2020_1

Պայմանագրի գումարը՝ 13,138,984.8 ԱՄՆ դոլար

Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 15.09.2021թ.

Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 29.09.2021թ.

Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբն ու ավարտը՝

29.09.2021թ. - 29.05.2024թ.

Ծրագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքները 31.12.2022թ. դրությամբ՝

Xian Electric Engineering Co. ընկերության կողմից մատակարարված սարքեր և սարքավորումներ՝

- *Վարկային միջոցների հաշվին - 5,406,555.2 ԱՄՆ դոլար*
- *ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 1,351,638.8 ԱՄՆ դոլար*
Ընդամենը - 6,758,194.0 ԱՄՆ դոլար

Xian Electric Engineering Co. ընկերության կողմից իրականացված շինմոնտաժային աշխատանքներ՝

- *Վարկային միջոցների հաշվին - 3,406,606.5 ԱՄՆ դոլար*
- *ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 851,651.6 ԱՄՆ դոլար*
Ընդամենը - 4,258,258.1 ԱՄՆ դոլար

Խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման դիմաց՝

- *Վարկային միջոցների հաշվին - 412,707.3 ԱՄՆ դոլար*
- *ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 103,176.9 ԱՄՆ դոլար*
Ընդամենը - 515,884.2 ԱՄՆ դոլար

Այլ ծախսեր

- *Վարկային միջոցների հաշվին - 105,766.2 ԱՄՆ դոլար*
- *ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 12,819.9 ԱՄՆ դոլար*
Ընդամենը - 118,586.1 ԱՄՆ դոլար

Ընդհանուր կատարված աշխատանքները, այդ թվում՝

- *Վարկային միջոցների հաշվին - 9,331,635.2 ԱՄՆ դոլար*
- *ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 2,319,287.2 ԱՄՆ դոլար*
Ընդամենը - 11,650,922.4 ԱՄՆ դոլար

Ծրագրի շրջանակներում կատարված վճարումները 31.12.2022թ. դրությամբ՝

Xian Electric Engineering Co. ընկերության կողմից մատակարարված սարքեր և սարքավորումների դիմաց՝

- *Վարկային միջոցների հաշվին - 4,498,625.0 ԱՄՆ դոլար*
- *ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 1,106,664.4 ԱՄՆ դոլար*
Ընդամենը - 5,605,289.4 ԱՄՆ դոլար

Xian Electric Engineering Co. ընկերության կողմից իրականացված շինմոնտաժային աշխատանքների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 3,197,459.5 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 809,356.2 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 4,006,815.7 ԱՄՆ դոլար

Kaskad-Energo LLC ընկերությանը վճարված կանխավճար

- Վարկային միջոցների հաշվին - 2,627,796.9 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 660,225.2 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 3,288,022.1 ԱՄՆ դոլար

Խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 409,055.4 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 102,416.3 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 511,471.7 ԱՄՆ դոլար

Այլ ծախսեր

- Վարկային միջոցների հաշվին - 105,997.9 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 12,866.4 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 118,864.3 ԱՄՆ դոլար

Ընդհանուր կատարված վճարումները, այդ թվում՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 10,838,934.7 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 2,691,528.5 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 13,530,463.2 ԱՄՆ դոլար

Ծրագրի ընթացիկ իրավիճակը՝ 2016 թվականի հուլիսի 1-ին կնքված «Աշնակ» 220 կՎ ենթակայանի վերակառուցման նախագծում, մատակարարում և տեղակայում» № ETNIP_HVEN_ICB_1/2015 պայմանագրի շրջանակներում (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 220 կՎ «Աշնակ» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքների կատարման ժամկետի ավարտ է սահմանվել 2019թ. մարտի 31-ը: Ավարտված շինարարական օբյեկտի՝ հաստատված նախագծային և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին համապատասխանության հավաստման նպատակով «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲ ընկերության (այսուհետ՝ Պատվիրատու) գլխավոր տնօրենի հրամանով ստեղծվել է ընդունող հանձնաժողով, որն իրականացրել է ավարտված շինարարական օբյեկտի շահագործման ընդունման ակտի ստորագրման գործընթաց: 2021թ. հունիսի 2-ին ստորագրվել է շինարարական օբյեկտի շահագործման ընդունման ակտ:

Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ժամկետի ուշացմամբ պայմանավորված՝ «Xian Electric Engineering Co. Ltd» ընկերության նկատմամբ,

համաձայն Պայմանագրի 26.2 կետի, հաշվարկվել է տույժ Պայմանագրի գնի 10%-ի՝ 982,457.1 ԱՄՆ դոլար գումարի չափով:

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲ ընկերության կողմից 2022թ. դեկտեմբերի 15-ին ավարտման սերտիֆիկատի դիմաց վճարման ենթակա գումարից նվազեցվել է հաշվարկված տույժը, և միակողմանի ստորագրվել է ավարտման սերտիֆիկատի դիմաց վճարման պահանջագիր:

Կառավարման խորհուրդը 2021թ. հուլիսի 23-ի N 3-06-07-21 որոշմամբ հաստատել է «Արարատ-2» ենթակայանի կապալառուի ընտրության մրցույթի արդյունքը՝ հաղթող ճանաչելով «Կասկադ Էներգո» ՍՊ ընկերությանը: Պատվիրատուի և «Կասկադ Էներգո» ՍՊ ընկերության միջև 2021թ. սեպտեմբերի 15-ին ստորագրվել է 220 կՎ «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնիտավման պայմանագիր N° HVEN-DSI-1/2020_1-ը, որն ուժի մեջ է մտել 2021թ. սեպտեմբերի 29-ին՝ կանխավճարի վճարման պահից: 2022թ. մայիսի 30-ին Կապալառուն ստացել է շինարարության թույլտվություն և սկսվել են վերակառուցման աշխատանքները:

Ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում ներկայումս իրականացվում են նախագծային աշխատանքներ:

«Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2024 թվականին:

Ծրագիրն իրականացվում է «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ կողմից: