

## **Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն**

**Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ  
իրականացվող «Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում» ծրագրի վերաբերյալ**

**Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝** Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև ստորագրվել է «Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում» վարկային համաձայնագիր

**Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 08.04.2015թ.

**Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 21.09.2015թ.

**Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝** 52 մլն ԱՄՆ դոլար, ըստ վարկային համաձայնագրի փոփոխություն N° 1-ի՝ (2017թ. հունիսի 16) 50,5 մլն ԱՄՆ դոլար, ըստ փոփոխություն N° 3-ի՝ (2019թ. դեկտեմբերի 24) 39,86 մլն ԱՄՆ դոլար

**Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝** բազային դրույքաչափ (SOFR Index) + ՀԲ փոփոխական սփրեդ

**Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝** 31.12.2024թ.

**Համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝**  
15.11.2029թ.-15.11.2039թ.

**Ըստ համաձայնագրի տրամադրված վարկային ծրագրի անվանումը՝**  
Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում ծրագիր

**Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝** Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում ծրագիր

**Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 11.08.2015թ.

**Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 11.08.2015թ.

**Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝** 21,794,486.0 ԱՄՆ դոլար, ըստ ենթավարկային համաձայնագրի N° 2-ի՝ (2019թ. նոյեմբերի 19) 28,194,486.0 ԱՄՆ դոլար, ըստ ենթավարկային համաձայնագրի N° 3-ի՝ (2020թ. փետրվարի 14) 23,194,486.0 ԱՄՆ դոլար

**Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝** բազային դրույքաչափ (SOFR Index) + ՀԲ փոփոխական սփրեդ

**Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝** 31.12.2024թ.

**Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝**  
15.11.2029թ. - 15.11.2039թ.

**Ծրագրի նպատակը՝** Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավման ծրագրի շրջանակներում վերակառուցվել է 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող «Աշնակ» 220 կՎ ենթակայանը և վերակառուցվում է 40 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220/110/6 կՎ «Արարատ-2» ենթակայանը:

**Ակնկալվող արդյունքները՝** Ծրագրի իրականացման արդյունքում կբարձրանա ենթակայանների, ինչպես նաև էներգահամակարգի անվտանգությունը և աշխատանքի հուսալիությունը: Բացի այդ կբարձրանա սպառողների անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև կնվազեցվի ենթակայանների շահագործման ծախսերը:

**Ծրագրի խորհրդատուի անվանումը՝** «Decon international GmbH/ Consulectra Unternemensberatung GmbH»

**Պայմանագրի անվանումը՝** «Աշնակ» ենթակայանի վերակառուցման իրականացման օժանդակության և վերակառուցման վերահսկողության խորհրդատվական ծառայություն», № ETNIP-CS-1\_2015

**Պայմանագրի գումարը՝ 415,962.48** եվրո՝ ներառյալ ոչ ռեզիդենտի շահութահարկը

**Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 08.12.2016թ.

**Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 08.12.2016թ.

**Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբն ու ավարտը՝**  
08.12.2016թ. - 31.03.2022թ.

**Ծրագրի խորհրդատուի անվանումը՝** «Արամ Կարապետյան» անհատ ձեռնարկատեր

**Պայմանագրի անվանումը՝** 220 կՎ «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման վերահսկողություն № ETNIP-SSS-1-2021

**Պայմանագրի գումարը՝** 27,629,211.11 ՀՀ դրամ

**Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 28.07.2021թ.

**Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 29.09.2021թ.

**Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբն ու ավարտը՝**  
29.09.2021թ. - 29.12.2024թ.

**Ծրագրի կապալառուի անվանումը՝** Xian Electric Engineering Co. Ltd

**Պայմանագրի անվանումը՝** «Աշնակ» 220 կՎ ենթակայանի վերակառուցման նախագծում, մատակարարում և տեղակայում» № ETNIP\_HVEN\_ICB\_1/2015

**Պայմանագրի գումարը՝** 9,824,571.4 ԱՄՆ դոլար

**Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 01.07.2016թ.

**Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 13.09.2016թ.

**Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբն ու ավարտը՝**  
13.09.2016թ. - 31.03.2019թ.

**Ծրագրի կապալառուի անվանումը՝** Kaskad-Energo LLC

**Պայմանագրի անվանումը՝** «220կՎ «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնիտաժման» № HVEN-DSI-1/2020\_1

**Պայմանագրի գումարը՝** 13,090,191.91 ԱՄՆ դոլար

**Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 15.09.2021թ.

**Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 29.09.2021թ.

**Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբն ու ավարտը՝**

29.09.2021թ. - 29.12.2024թ.

**Ծրագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքները 31.03.2024թ. դրությամբ՝**

Xian Electric Engineering Co. ընկերության կողմից մատակարարված սարքեր և սարքավորումներ՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 5,406,555.2 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 1,351,638.8 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 6,758,194.0 ԱՄՆ դոլար

Xian Electric Engineering Co. ընկերության կողմից իրականացված շինմոնիտաժային աշխատանքներ՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 3,406,606.5 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 851,651.6 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 4,258,258.1 ԱՄՆ դոլար

Kaskad-Energo LLC կողմից կատարված շինմոնիտաժային աշխատանքներ՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 1,173,040.6 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 293,260.2 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 1,466,300.8 ԱՄՆ դոլար

Kaskad-Energo LLC կողմից մատակարարված սարքեր և սարքավորումներ

- Վարկային միջոցների հաշվին - 3,555,999.6 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 888,999.9 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 4,444,999.5 ԱՄՆ դոլար

Խորհրդատվական ծառայություններ՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 439,408.0 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 109,852.0 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 549,260.0 ԱՄՆ դոլար

Այլ ծախսեր

- Վարկային միջոցների հաշվին - 111,464.2 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 14,244.5 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 125,708.7 ԱՄՆ դոլար

Ընդհանուր կատարված աշխատանքները, այդ թվում՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 14,093,074.1 ԱՄՆ դոլար
  - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 3,509,646.9 ԱՄՆ դոլար
  - Սեփական միջոցների հաշվին (Ծրագրի սկզբից) - 2,933.2 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 17,605,654.3 ԱՄՆ դոլար

**Ծրագրի շրջանակներում կատարված վճարումները 31.03.2024թ. դրությամբ՝**

Xian Electric Engineering Co. ընկերության կողմից մատակարարված սարքեր և սարքավորումների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 4,799,573.5 ԱՄՆ դոլար
  - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 1,182,276.5 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 5,981,850.0 ԱՄՆ դոլար

Xian Electric Engineering Co. ընկերության կողմից իրականացված շինմոնտաժային աշխատանքների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 3,197,459.5 ԱՄՆ դոլար
  - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 809,356.2 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 4,006,815.7 ԱՄՆ դոլար

Kaskad-Energo LLC-ի կողմից կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 1,480,616.0 ԱՄՆ դոլար
  - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 374,276.9 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 1,854,892.9 ԱՄՆ դոլար

Kaskad-Energo LLC կողմից մատակարարված սարքեր և սարքավորումների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 4,039,312.5 ԱՄՆ դոլար
  - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 1,012,586.5 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 5,051,899.0 ԱՄՆ դոլար

Խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 436,864.6 ԱՄՆ դոլար
  - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 109,070.6 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 545,935.2 ԱՄՆ դոլար

Այլ ծախսեր

- Վարկային միջոցների հաշվին - 111,735.2 ԱՄՆ դոլար
  - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 14,293.6 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 126,028.8 ԱՄՆ դոլար

**Ընդհանուր կատարված վճարումները, այդ թվում՝**

- *Վարկային միջոցների հաշվին - 14,065,561.3 ԱՄՆ դոլար*
- *ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 3,501,860.3 ԱՄՆ դոլար*
- *Սեփական միջոցների հաշվին (Ծրագրի սկզբից) – 20,421.9 ԱՄՆ դոլար*  
*Ընդամենը - 17,587,843.5 ԱՄՆ դոլար*

**Ծրագրի ընթացիկ իրավիճակը՝** «Աշնակ» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքներն ավարտվել են, ենթակայանը դրվել է լարման տակ: 2023թ. նոյեմբերի 15-ին թողարկվել է Շահագործման ընդունման վկայականը:

220/110/6կՎ «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման, նախագծման, մատակարարման և մոնիտաժման պայմանագրի շրջանակներում 2023թ. դեկտեմբերի 19-ին կնքվել են փոփոխություններ N 3-ը, N 4-ը և N 5-ը: Փոփոխություն 3-ի համաձայն՝ Պայմանագրի գինը նվազել է, կազմելով՝ 13,090,191.91 ԱՄՆ դոլար, Փոփոխություն 4-ի համաձայն՝ փոփոխություններ են իրականացվել Պայմանագրի վճարման պայմաններում, իսկ Փոփոխություն 5-ի համաձայն՝ Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների իրականացման վերջնաժամկետ է սահմանվել 2024թ. դեկտեմբերի 29-ը:

Ծրագիրն իրականացվում է «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ կողմից: