

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

**Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող
«Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում» ծրագրի վերաբերյալ**

Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝ Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև ստորագրվել է «Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում» վարկային համաձայնագիր

Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 08.04.2015թ.

Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 21.09.2015թ.

Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 52 մլն ԱՄՆ դոլար, ըստ վարկային համաձայնագրի փոփոխություն № 1-ի՝ (2017թ. հունիսի 16) 50,5 մլն ԱՄՆ դոլար, ըստ փոփոխություն № 3-ի՝ (2019թ. դեկտեմբերի 24) 39,86 մլն ԱՄՆ դոլար

Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ բազային դրույքաչափ (SOFR Index) + ՀԲ փոփոխական սփրեդ

Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 31.12.2024թ. (վարկային միջոցների հասանելիության արտոնյալ ժամկետ՝ 30.06.2025թ.)

Համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝
15.11.2029թ.-15.11.2039թ.

Ըստ համաձայնագրի տրամադրված վարկային ծրագրի անվանումը՝ Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում ծրագիր

Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝ Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում ծրագիր

Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 11.08.2015թ.

Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 11.08.2015թ.

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 21,794,486.0 ԱՄՆ դոլար, ըստ ենթավարկային համաձայնագիր № 2-ի՝ (2019թ. նոյեմբերի 19) 28,194,486.0 ԱՄՆ դոլար, ըստ ենթավարկային համաձայնագիր № 3-ի՝ (2020թ. փետրվարի 14) 23,194,486.0 ԱՄՆ դոլար

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ բազային դրույքաչափ (SOFR Index) + ՀԲ փոփոխական սփրեդ

Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 31.12.2024թ. (վարկային միջոցների հասանելիության արտոնյալ ժամկետ՝ 30.06.2025թ.)

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝
15.11.2029թ. - 15.11.2039թ.

Ծրագրի նպատակը՝ Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավման ծրագրի շրջանակներում վերակառուցվել է 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող

«Աշնակ» 220 կՎ ենթակայանը և վերակառուցվում է 40 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220/110/6 կՎ «Արարատ-2» ենթակայանը:

Ակնկալվող արդյունքները՝ Ծրագրի իրականացման արդյունքում կբարձրանա ենթակայանների, ինչպես նաև էներգահամակարգի անվտանգությունը և աշխատանքի հուսալիությունը: Բացի այդ կբարձրանա սպառողների անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև կնվազեցվի ենթակայանների շահագործման ծախսերը:

Ծրագրի խորհրդատուի անվանումը՝ «Decon international GmbH/ Consulectra Unternehmensberatung GmbH»

Պայմանագրի անվանումը՝ «Աշնակ» ենթակայանի վերակառուցման իրականացման օժանդակության և վերակառուցման վերահսկողության խորհրդատվական ծառայություն», № ETNIP-CS-1_2015

Պայմանագրի գումարը՝ 415,962.48 եվրո՝ ներառյալ ոչ ռեզիդենտի շահութահարկը

Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 08.12.2016թ.

Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 08.12.2016թ.

Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբն ու ավարտը՝
08.12.2016թ. - 31.03.2022թ.

Ծրագրի խորհրդատուի անվանումը՝ «Արամ Կարապետյան» անհատ ձեռնարկատեր

Պայմանագրի անվանումը՝ 220 կՎ «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման վերահսկողություն № ETNIP-SSS-1-2021

Պայմանագրի գումարը՝ 38,168,709.53 ՀՀ դրամ

Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 28.07.2021թ.

Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 29.09.2021թ.

Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբն ու ավարտը՝
29.09.2021թ. - 29.12.2024թ.

Ծրագրի կապալառուի անվանումը՝ Xian Electric Engineering Co. Ltd

Պայմանագրի անվանումը՝ «Աշնակ» 220 կՎ ենթակայանի վերակառուցման նախագծում, մատակարարում և տեղակայում» № ETNIP_HVEN_ICB_1/2015

Պայմանագրի գումարը՝ 9,824,571.4 ԱՄՆ դոլար

Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 01.07.2016թ.

Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 13.09.2016թ.

Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբն ու ավարտը՝
13.09.2016թ. - 31.03.2019թ.

Ծրագրի կապալառուի անվանումը՝ Kaskad-Energo LLC

Պայմանագրի անվանումը՝ «220կՎ «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնիտինգի» № HVEN-DSI-1/2020_1

Պայմանագրի գումարը՝ 13,138,984.8 ԱՄՆ դոլար, որը փոփոխությունների արդյունքում նվազել է՝ կազմելով 13,090,191.91 ԱՄՆ դոլար

Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 15.09.2021թ.

Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 29.09.2021թ.

Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբն ու ավարտը՝
29.09.2021թ. - 29.12.2024թ.

Ծրագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքները 30.09.2024թ. դրությամբ՝

Xian Electric Engineering Co. ընկերության կողմից մատակարարված սարքեր և սարքավորումներ՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 5,406,555.2 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 1,351,638.8 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 6,758,194.0 ԱՄՆ դոլար

Xian Electric Engineering Co. ընկերության կողմից իրականացված շինմոնտաժային աշխատանքներ՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 3,406,606.5 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 851,651.6 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 4,258,258.1 ԱՄՆ դոլար

Kaskad-Energo LLC կողմից կատարված շինմոնտաժային աշխատանքներ՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 1,173,040.6 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 293,260.2 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 1,466,300.8 ԱՄՆ դոլար

Kaskad-Energo LLC կողմից մատակարարված սարքեր և սարքավորումներ

- Վարկային միջոցների հաշվին - 6,896,514.2 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 1,724,128.6 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 8,620,642.8 ԱՄՆ դոլար

Խորհրդատվական ծառայություններ՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 451,292.2 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 112,823.1 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 564,115.3 ԱՄՆ դոլար

Այլ ծախսեր

- Վարկային միջոցների հաշվին - 117,141.6 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 15,663.7 ԱՄՆ դոլար
- Սեփական միջոցների հաշվին - 2,000.4 ԱՄՆ դոլար

Ընդամենը - 134,805.7 ԱՄՆ դոլար

Ընդհանուր կատարված աշխատանքները, այդ թվում՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 17,451,150.4 ԱՄՆ դոլար
 - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 4,349,166.0 ԱՄՆ դոլար
 - Սեփական միջոցների հաշվին (Ծրագրի սկզբից) – 2,933.2 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 21,803,249.6 ԱՄՆ դոլար

Ծրագրի շրջանակներում կատարված վճարումները 30.09.2024թ. դրությամբ՝

Xian Electric Engineering Co. ընկերության կողմից մատակարարված սարքեր և սարքավորումների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 4,799,573.5 ԱՄՆ դոլար
 - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 1,182,276.5 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 5,981,850.0 ԱՄՆ դոլար

Xian Electric Engineering Co. ընկերության կողմից իրականացված շինմոնտաժային աշխատանքների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 3,197,459.5 ԱՄՆ դոլար
 - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 809,356.2 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 4,006,815.7 ԱՄՆ դոլար

Kaskad-Energo LLC-ի կողմից կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 1,480,616.0 ԱՄՆ դոլար
 - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 372,001.4 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 1,852,617.4 ԱՄՆ դոլար

Kaskad-Energo LLC կողմից մատակարարված սարքեր և սարքավորումների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 6,127,134.1 ԱՄՆ դոլար
 - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 1,539,425.9 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 7,666,560.1 ԱՄՆ դոլար

Խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 446,722.1 ԱՄՆ դոլար
 - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 111,520.8 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 558,242.9 ԱՄՆ դոլար

Այլ ծախսեր

- Վարկային միջոցների հաշվին - 117,447.4 ԱՄՆ դոլար
 - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 15,714.5 ԱՄՆ դոլար
 - Սեփական միջոցների հաշվին - 2,018.5 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 135,180.4 ԱՄՆ դոլար

Ընդհանուր կատարված վճարումները, այդ թվում՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 16,168,952.6 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 4,030,295.2 ԱՄՆ դոլար
- Սեփական միջոցների հաշվին (Ծրագրի սկզբից) – 20,421.9 ԱՄՆ դոլար
Ընդամենը - 20,219,669.6 ԱՄՆ դոլար

Ծրագրի ընթացիկ իրավիճակը՝ «Աշնակ» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքներն ավարտվել են, ենթակայանը դրվել է լարման տակ:

Իրականացվել են «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքները: Աշխատանքների ավարտը նախատեսված է 2024թ.:

Ծրագիրն իրականացվում է «Բարձրավոլտ էլեկտրազանցեր» ՓԲԸ կողմից: