

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ Ֆինանսավորում» ծրագրի վերաբերյալ

Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝ Հայաստանի էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում

Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 06.08.2014թ.

Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 03.02.2015թ.

Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 40 մլն ԱՄՆ դոլար, ըստ վարկային համաձայնագրի փոփոխություն N° 1-ի՝ (2017թ. հունիսի 8) 37,5 մլն ԱՄՆ դոլար, ըստ փոփոխություն N° 2-ի (2019թ. դեկտեմբերի 24) 36 մլն ԱՄՆ դոլար

Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ բազային դրույքաչափ (SOFR Index) + ՀԲ փոփոխական սփրեդ.

Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 31.12.2023թ.

Համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝
15.08.2024թ. - 15.02.2039թ.

Ըստ համաձայնագրի տրամադրված վարկային ծրագրի անվանումը՝ Հայաստանի էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում

Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝ Հայաստանի էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում

Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 02.02.2015թ.

Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 03.02.2015թ.

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 40 մլն ԱՄՆ դոլար, ըստ ենթավարկային համաձայնագրի N° 1-ի՝ (2018թ. հուլիսի 13) 37,5 մլն ԱՄՆ դոլար, ըստ ենթավարկային համաձայնագրի (2020թ. փետրվարի 14) N° 2-ի՝ 36 մլն ԱՄՆ դոլար

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ բազային դրույքաչափ (SOFR Index) + ՀԲ փոփոխական սփրեդ + 1%

Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 31.12.2023թ.

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝
15.08.2024թ. - 15.02.2039թ.

Ծրագրի նպատակը՝ Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել 40 և ավել տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220/110/10 կՎ «Հաղթանակ», 110/10/6 կՎ «Վանաձոր-1», 110/10 կՎ «Չարենցավան-3» և 220/110/10 կՎ «Զովունի» ենթակայանները:

Ակնկալվող արդյունքները՝ Ծրագրի իրականացման արդյունքում կբարձրանա ենթակայանների, ինչպես նաև էներգահամակարգի անվտանգությունը և աշխատանքի

հուսալիությունը: Բացի այդ կբարձրանա սպառողների անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև կնվազեցվի ենթակայանների շահագործման ծախսերը:

Ծրագրի խորհրդատուի անվանումը՝ «Decon international GmbH/ Consulectra Unternemensberatung GmbH»

Պայմանագրի անվանումը՝ «Հաղթանակ», «Չարենցավան-3» և «Վանաձոր-1» ենթակայանների վերակառուցման իրականացման օժանդակության և վերակառուցման վերահսկողության խորհրդատվական ծառայություն

Պայմանագրի գումարը՝ 848,480.02 եվրո՝ ներառյալ ոչ ռեզիդենտի շահութահարկը

Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 08.12.2016թ.

Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 08.12.2016թ.

Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբը և ավարտը՝
08.12.2016թ. - 30.06.2023թ.

Ծրագրի խորհրդատուի անվանումը՝ «Արամ Կարապետյան» անհատ ձեռնարկատեր

Պայմանագրի անվանումը՝ 220 կՎ «Զովունի» և 110 կՎ «Չարենցավան-3»

ենթակայանի վերակառուցման վերահսկողություն N° ESRAF-SSS-1-2021

Պայմանագրի գումարը՝ 46,757,093.78 ՀՀ դրամ

Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 28.07.2021թ.

Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 03.05.2021թ.

Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբը և ավարտը՝
03.05.2021թ. - 28.11.2024թ.

Ծրագրի կապալառուներ՝

1. Kaskad-Energo LLC

Պայմանագրի անվանումը՝ «220/110/10 կՎ «Հաղթանակ» ենթակայանի վերակառուցման նախագծում, մատակարարում և տեղակայում», N° HV-W-ESRAF-1/2015_1

Պայմանագրի գումարը՝ 13,831,650.0 ԱՄՆ դոլար

Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 01.07.2016թ.

Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 26.08.2016թ.

Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբը և ավարտը՝
26.08.2016թ. - 30.05.2019թ.

2. Xian Electric Engineering Co. Ltd

Պայմանագրի անվանումը՝ «110/10/6 կՎ «Վանաձոր-1» ենթակայանի վերակառուցման նախագծում, մատակարարում և տեղակայում», N° HV-W-ESRAF-1/2015_3

Պայմանագրի գումարը՝ 4,083,875.5 ԱՄՆ դոլար

Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 01.07.2016թ.

Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 01.09.2016թ.

Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբը և ավարտը՝ 01.09.2016թ. - 31.12.2018թ.

3. Efacec Engenharia e Sistemas S.A

Պայմանագրի անվանումը՝ «110 կՎ «Չարենցավան-3» ենթակայանի վերակառուցման նախագծում, մատակարարում և տեղակայում», № HV-W-ESRAF-1/2015_2

Պայմանագրի գումարը՝ 2,521,639.29 ԱՄՆ դոլար

2,946,265.35 եվրո

658,639,773.67 ՀՀ դրամ

Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 01.07.2016թ.

Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 13.09.2016թ.

Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբը և ավարտը՝ 13.09.2016թ. - 16.03.2023թ. (30.11.2023թ. կնքված Համաձայնագրի համաձայն՝ 29.12.2023թ. դրությամբ Պայմանագիրը համարվում է լուծված)

4. China National Electric Engineering Co. Ltd

Պայմանագրի անվանումը՝ 220կՎ «Ջովունի» ենթակայանի վերակառուցման

նախագծման, մատակարարման և մոնիտորինգի պայմանագիր № HVEN-DSI-1/2020_2

Պայմանագրի գումարը՝ 7,922,093.08 ԱՄՆ դոլար

Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 15.09.2021թ.

Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 28.09.2021թ.

Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբը և ավարտը՝
28.09.2021թ. - 28.11.2024թ.

Ծրագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքները 30.09.2024թ. դրությամբ՝

Խորհրդատվական ծառայություններ՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 872,603.0 ԱՄՆ դոլար
 - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 197,502.8 ԱՄՆ դոլար
 - Սեփական միջոցների հաշվին - 20,761.4 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 1,090,867.2 ԱՄՆ դոլար

Kaskad-Energo LLC կողմից կատարված շինմոնիտորինգի աշխատանքներ՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 3,368,580.0 ԱՄՆ դոլար
 - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 673,716.0 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 4,042,296.0 ԱՄՆ դոլար

Kaskad-Energo LLC կողմից մատակարարված սարքեր և սարքավորումներ՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 10,463,070.0 ԱՄՆ դոլար
 - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 215,600.0 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 10,678,670.0 ԱՄՆ դոլար

Xian Electric Engineering Co. կողմից կատարված շինմոնիտորինգի աշխատանքներ՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 1,925,494.6 ԱՄՆ դոլար
 - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 403,549.5 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 2,329,044.1 ԱՄՆ դոլար

Xian Electric Engineering Co. կողմից մատակարարված սարքեր և սարքավորումներ՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 2,158,382.8 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 72,655.2 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 2,231,038.0 ԱՄՆ դոլար

EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A կողմից մատակարարված սարքեր և սարքավորումներ՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 1,972,836.2 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 181,616.6 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 2,154,452.8 ԱՄՆ դոլար

EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A կողմից կատարված շինմոնտաժային աշխատանքներ՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 152,410.5 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 30,482.1 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 182,892.6 ԱՄՆ դոլար

China National Electric Engineering Co. Ltd կողմից կատարված շինմոնտաժային աշխատանքներ՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 168,235.5 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 33,647.1 ԱՄՆ դոլար
- Սեփական միջոցների հաշվին - 22,084.1 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 223,966.7 ԱՄՆ դոլար

China National Electric Engineering Co. Ltd կողմից մատակարարված սարքեր և սարքավորումներ՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 3,444,359.6 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 688,871.9 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 4,133,231.5 ԱՄՆ դոլար

Այլ ծախսեր՝ ներառյալ փոխհատուցվող ծախսը

- Վարկային միջոցների հաշվին - 1,190,145.2 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 223,513.7 ԱՄՆ դոլար
- Սեփական միջոցների հաշվին - 7,034.9 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 1,420,693.8 ԱՄՆ դոլար

Ընդհանուր կատարված աշխատանքները, այդ թվում՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 25,716,117.4 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 2,721,154.9 ԱՄՆ դոլար
- Սեփական միջոցների հաշվին (Ծրագրի սկզբից) - 1,941,531.5 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 30,378,803.8 ԱՄՆ դոլար

Ծրագրի շրջանակներում կատարված վճարումները 30.09.2024թ. դրությամբ՝

Խորհրդատվական ծառայություններ՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 859,526.2 ԱՄՆ դոլար
 - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 193,876.5 ԱՄՆ դոլար
 - Սեփական միջոցների հաշվին - 20,851.2 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 1,074,253.9 ԱՄՆ դոլար

Kaskad-Energo LLC կողմից կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 3,368,580.4 ԱՄՆ դոլար
 - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 673,716.0 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 4,042,296.4 ԱՄՆ դոլար

Kaskad-Energo LLC մատակարարված սարքերի և սարքավորումների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 10,327,745.3 ԱՄՆ դոլար
 - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 215,600.0 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 10,543,345.3 ԱՄՆ դոլար

Xian Electric Engineering Co. կողմից կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 1,640,626.2 ԱՄՆ դոլար
 - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 496,311.4 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 2,136,937.6 ԱՄՆ դոլար

Xian Electric Engineering Co. կողմից մատակարարված սարքերի և սարքավորումների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 1,832,774.6 ԱՄՆ դոլար
 - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 74,003.8 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 1,906,778.4 ԱՄՆ դոլար

EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 401,274.9 ԱՄՆ դոլար
 - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 25,729.6 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 427,004.5 ԱՄՆ դոլար

EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A կողմից մատակարարված սարքերի և սարքավորումների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 2,127,147.1 ԱՄՆ դոլար
 - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 180,760.5 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 2,307,907.6 ԱՄՆ դոլար

China National Electric Engineering Co. Ltd կողմից կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 958,715.7 ԱՄՆ դոլար
 - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 31,427.3 ԱՄՆ դոլար
 - Սեփական միջոցների հաշվին - 13,802.6 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 1,003,945.6 ԱՄՆ դոլար

China National Electric Engineering Co. Ltd կողմից մատակարարված սարքեր և սարքավորումների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 3,002,854.8 ԱՄՆ դոլար
 - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 692,306.1 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 3,695,160.9 ԱՄՆ դոլար

Այլ ծախսեր՝ ներառյալ փոխհատուցվող ծախս՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 1,207,568.9 ԱՄՆ դոլար
 - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 235,182.8 ԱՄՆ դոլար
 - Սեփական միջոցների հաշվին - 7,042.0 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 1,449,793.7 ԱՄՆ դոլար

Ընդհանուր կատարված վճարումները, այդ թվում՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 25,726,813.8 ԱՄՆ դոլար
 - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 2,818,914.0 ԱՄՆ դոլար
 - Սեփական միջոցների հաշվին (Ծրագրի սկզբից)- 1,945,856.7 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 30,491,584.5 ԱՄՆ դոլար

Ծրագրի ընթացիկ իրավիճակը՝

Ծրագրի շրջանակներում նախատեսված «Հաղթանակ» և «Վանաձոր-1» ենթակայանների վերակառուցման աշխատանքներն ավարտվել են, ենթակայանները դրվել են լարման տակ: «Չարենցավան-3» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում կնքված պայմանագրի համաձայն՝ պայմանագրի գործողության ժամկետն ավարտվել է 2023թ. մարտի 16-ին, սակայն Կապալառուն խախտել է պայմանագրով ստանձնած իր պարտավորությունների կատարումը և չի ավարտել ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքները: Քննարկումների և բանակցությունների արդյունքում 2023թ. նոյեմբերի 30-ին Ծրագրի իրականացման պատվիրատուի և կապալառուի միջև սահմանված կարգով ստորագրվել է Հաշտության համաձայնագիր, ըստ որի՝ կապալառուն բանկային փոխանցման միջոցով պատվիրատուին վճարել է ընդհանուր մոտ 1,446,585.4 ԱՄՆ դոլարի չափով գումար: Կանխավճարի և կատարման բանկային երաշխիքների բնօրինակները պատվիրատուի կողմից սահմանված կարգով փոխանցվել են կապալառուին: 2023թ. դեկտեմբերի 29-ի դրությամբ պայմանագիրը համարվում է լուծվա: Քնարկվում է ենթակայա վերակառուցման իրականացման հետագա հարցը:

Ծրագրի իրականացման վարկային համաձայնագրի ժամկետը լրանում էր 2023թ. դեկտեմբերի 31-ին և նախատեսվում էր վերջինիս երկարաձգումը, սակայն Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի հետ բանակցությունների

արդյունքում վերջնաժամկետը չի երկարաձգվել: Ֆինանսական միջոցների հասանելիության արտոնյալ ժամկետը լրացել է 2024թ. ապրիլի 30-ին, իսկ Համաձայնագրի արտոնյալ ժամկետում վճարումներ հնարավոր է իրականացնել մինչև 2023թ. դեկտեմբերի 31-ը իրականացված աշխատանքների և մատուցված ծառայությունների դիմաց միայն: Արդյունքում Ծրագրի բնականոն ընթացքն ապահովելու նպատակով Ծրագրի շրջանակներում հետագա վճարումներն իրականացվում են «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲ ընկերության սեփական միջոցների հաշվին՝ հետագայում «Էներգետիկ վերափոխման խթանում» արդյունքահեն ծրագրի վարկային միջոցների հաշվին փոխհատուցում ստանալու ակնկալիքով: Իրականացվում են «Զովունի» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքները: Աշխատանքների ավարտը նախատեսված է 2024թ.:

Ծրագիրն իրականացվում է «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ կողմից: