

## **Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն**

**Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող  
«Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում» ծրագրի վերաբերյալ**

**Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝** Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև ստորագրվել է «Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում» վարկային համաձայնագիր

**Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 08.04.2015թ.

**Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 21.09.2015թ.

**Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝** 52 մլն ԱՄՆ դոլար, ըստ վարկային համաձայնագրի փոփոխություն № 1-ի՝ (2017թ. հունիսի 16) 50,5 մլն ԱՄՆ դոլար, ըստ փոփոխություն № 3-ի՝ (2019թ. դեկտեմբերի 24) 39,86 մլն ԱՄՆ դոլար

**Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝** բազային դրույքաչափ (SOFR Index) + ՀԲ փոփոխական սփրեդ

**Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝** 31.12.2024թ. (վարկային միջոցների հասանելիության արտոնյալ ժամկետ՝ 30.06.2025թ.)

**Համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝**  
15.11.2029թ.-15.11.2039թ.

**Ըստ համաձայնագրի տրամադրված վարկային ծրագրի անվանումը՝** Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում ծրագիր

**Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝** Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում ծրագիր

**Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 11.08.2015թ.

**Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 11.08.2015թ.

**Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝** 21,794,486.0 ԱՄՆ դոլար, ըստ ենթավարկային համաձայնագրի № 2-ի՝ (2019թ. նոյեմբերի 19) 28,194,486.0 ԱՄՆ դոլար, ըստ ենթավարկային համաձայնագրի № 3-ի՝ (2020թ. փետրվարի 14) 23,194,486.0 ԱՄՆ դոլար

**Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝** բազային դրույքաչափ (SOFR Index) + ՀԲ փոփոխական սփրեդ

**Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝** 31.12.2024թ. (վարկային միջոցների հասանելիության արտոնյալ ժամկետ՝ 30.06.2025թ.)

**Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝**  
15.11.2029թ. - 15.11.2039թ.

**Ծրագրի նպատակը՝** Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավման ծրագրի շրջանակներում վերակառուցվել է 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող

«Աշնակ» 220 կՎ ենթակայանը և վերակառուցվում է 40 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220/110/6 կՎ «Արարատ-2» ենթակայանը:

**Ակնկալվող արդյունքները՝** Ծրագրի իրականացման արդյունքում կբարձրանա ենթակայանների, ինչպես նաև էներգահամակարգի անվտանգությունը և աշխատանքի հուսալիությունը: Բացի այդ կբարձրանա սպառողների անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև կնվազեցվի ենթակայանների շահագործման ծախսերը:

**Ծրագրի խորհրդատուի անվանումը՝** «Decon international GmbH/ Consulectra Unternemensberatung GmbH» (Գերմանիա)

**Պայմանագրի անվանումը՝** «Աշնակ» ենթակայանի վերակառուցման իրականացման օժանդակության և վերակառուցման վերահսկողության խորհրդատվական ծառայություն», № ETNIP-CS-1\_2015

**Պայմանագրի գումարը՝ 415,962.48** եվրո՝ ներառյալ ոչ ռեզիդենտի շահութահարկը

**Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 08.12.2016թ.

**Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 08.12.2016թ.

**Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբն ու ավարտը՝**  
08.12.2016թ. - 31.03.2022թ.

**Ծրագրի խորհրդատուի անվանումը՝** «Արամ Կարապետյան» անհատ ձեռնարկատեր (Հայաստան)

**Պայմանագրի անվանումը՝** 220 կՎ «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման վերահսկողություն № ETNIP-SSS-1-2021

**Պայմանագրի գումարը՝** 41,066,878.5 ՀՀ դրամ

**Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 28.07.2021թ.

**Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 29.09.2021թ.

**Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբն ու ավարտը՝**  
29.09.2021թ. - 29.03.2025թ.

**Ծրագրի կապալառուի անվանումը՝** Xian Electric Engineering Co. Ltd (Չինաստան)

**Պայմանագրի անվանումը՝** «Աշնակ» 220 կՎ ենթակայանի վերակառուցման նախագծում, մատակարարում և տեղակայում № ETNIP\_HVEN\_ICB\_1/2015

**Պայմանագրի գումարը՝** 9,824,571.4 ԱՄՆ դոլար

**Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 01.07.2016թ.

**Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 13.09.2016թ.

**Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբն ու ավարտը՝**  
13.09.2016թ. - 31.03.2019թ.

**Ծրագրի կապալառուի անվանումը՝** Kaskad-Energo LLC (Ռուսաստան)

**Պայմանագրի անվանումը՝** «220կՎ «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնիտաժման» № HVEN-DSI-1/2020\_1

**Պայմանագրի գումարը՝** 13,090,191.91 ԱՄՆ դոլար

Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 15.09.2021թ.

Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 29.09.2021թ.

Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբն ու ավարտը՝  
29.09.2021թ. - 29.12.2024թ.

**Ծրագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքները 31.12.2024թ. դրությամբ՝**

Xian Electric Engineering Co. ընկերության կողմից մատակարարված սարքեր և սարքավորումներ՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 5,406,555.2 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 1,351,638.8 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 6,758,194.0 ԱՄՆ դոլար

Xian Electric Engineering Co. ընկերության կողմից իրականացված շինմոնտաժային աշխատանքներ՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 3,406,606.5 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 851,651.6 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 4,258,258.1 ԱՄՆ դոլար

Kaskad-Energo LLC կողմից կատարված շինմոնտաժային աշխատանքներ՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 2,099,229.6 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 524,807.4 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 2,624,037.0 ԱՄՆ դոլար

Kaskad-Energo LLC կողմից մատակարարված սարքեր և սարքավորումներ

- Վարկային միջոցների հաշվին - 6,896,514.2 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 1,724,128.6 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 8,620,642.8 ԱՄՆ դոլար

Խորհրդատվական ծառայություններ՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 457,473.1 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 114,368.3 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 571,841.4 ԱՄՆ դոլար

Այլ ծախսեր

- Վարկային միջոցների հաշվին - 117,141.6 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 15,663.7 ԱՄՆ դոլար
- Սեփական միջոցների հաշվին - 2,000.4 ԱՄՆ դոլար

Ընդամենը - 134,805.7 ԱՄՆ դոլար

Ընդհանուր կատարված աշխատանքները, այդ թվում՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 18,383,520.2 ԱՄՆ դոլար
  - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 4,582,258.5 ԱՄՆ դոլար
  - Սեփական միջոցների հաշվին (Ծրագրի սկզբից) – 2,933.2 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 22,968,711.9 ԱՄՆ դոլար

**Ծրագրի շրջանակներում կատարված վճարումները 31.12.2024թ. դրությամբ՝**

Xian Electric Engineering Co. ընկերության կողմից մատակարարված սարքեր և սարքավորումների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 4,799,573.5 ԱՄՆ դոլար
  - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 1,182,276.5 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 5,981,850.0 ԱՄՆ դոլար

Xian Electric Engineering Co. ընկերության կողմից իրականացված շինմոնտաժային աշխատանքների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 3,197,459.5 ԱՄՆ դոլար
  - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 809,356.2 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 4,006,815.7 ԱՄՆ դոլար

Kaskad-Energo LLC-ի կողմից կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 2,022,032.3 ԱՄՆ դոլար
  - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 508,029.4 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 2,530,061.7 ԱՄՆ դոլար

Kaskad-Energo LLC կողմից մատակարարված սարքեր և սարքավորումների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 6,127,134.1 ԱՄՆ դոլար
  - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 1,539,425.9 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 7,666,560.1 ԱՄՆ դոլար

Խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 455,052.7 ԱՄՆ դոլար
  - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 113,592.9 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 568,645.7 ԱՄՆ դոլար

Այլ ծախսեր

- Վարկային միջոցների հաշվին - 117,447.4 ԱՄՆ դոլար
  - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 15,714.5 ԱՄՆ դոլար
  - Սեփական միջոցների հաշվին - 2,018.5 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 135,180.4 ԱՄՆ դոլար

### **Ընդհանուր կատարված վճարումները, այդ թվում՝**

- *Վարկային միջոցների հաշվին - 16,718,699.6 ԱՄՆ դոլար*
  - *ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 4,168,395.4 ԱՄՆ դոլար*
  - *Սեփական միջոցների հաշվին (Ծրագրի սկզբից) – 20,421.9 ԱՄՆ դոլար*
- Ընդամենը - 20,907,516.9 ԱՄՆ դոլար*

**Ծրագրի ընթացիկ իրավիճակը՝** «Աշնակ» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքներն ավարտվել են, ենթակայանը դրվել է լարման տակ: 2023թ. նոյեմբերի 15-ին թողարկվել է շահագործման ընդունման վկայականը:

220/110/6կՎ «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման, նախագծման, մատակարարման և մոնիտաժման պայմանագրի շրջանակներում 2023թ. դեկտեմբերի 19-ին կնքվել են փոփոխություններ N 3-ը, N 4-ը և N 5-ը: Փոփոխություն 3-ի համաձայն՝ Պայմանագրի գինը նվազել է՝ կազմելով 13,090,191.91 ԱՄՆ դոլար, Փոփոխություն 4-ի համաձայն՝ փոփոխություններ են իրականացվել Պայմանագրի վճարման պայմաններում, իսկ Փոփոխություն 5-ի համաձայն՝ Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների իրականացման վերջնաժամկետ է սահմանվել 2024թ. դեկտեմբերի 29-ը, սակայն իրականացված աշխատանքներում տեղ գտած թերությունների պատճառով աշխատանքները վերջնական կավարտվեն 2025թ. առաջին կիսամյակի ընթացքում:

«Գրանթ Թորնթոն» ՓԲ ընկերության կողմից N° HV-CS-1/2023\_ETNIP AT-AU-058-23 պայմանագրի շրջանակներում իրականացվել է «Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում» ծրագրի 2023թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա աուդիտ, որի դիմաց իրականացվել է վճարում:

220կՎ «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնիտաժման պայմանագիր N° HVEN-DSI-1/2020\_1-ի շրջանակներում Կապալառու «Kaskad-Energo» LLC ընկերության կողմից 2024թ. մատակարարվել են փուլ 2-ի և փուլ 3-ի սարք-սարքավորումները: Պայմանագրի շրջանակներում կապալառու Kaskad-Energo LLC ընկերության կողմից իրականացվել են 1-ին, 2-րդ և 3-րդ փուլի շինարարական աշխատանքները, որոնց դիմաց իրականացվել են համապատասխան վճարումներ: Ավարտվել են փուլ 4-ի սարքավորումների մատակարարման և շինմոնիտաժային աշխատանքները, և կապալառու Kaskad-Energo LLC ընկերության կողմից ներկայացվել են համապատասխան ակտեր, որոնք գտնվում են «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ կողմից դիտարկման փուլում:

Ծրագիրն իրականացվում է «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ կողմից: