

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

ՀՀ պետական բյուջեով օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկատու կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ (30.06.2022թ. դրությամբ)

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացվող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	2022թ. տարեկան պլան		2022թ. տարեկան ճշտված պլան		2022թ. փաստացի վճարներ (անդրկական)		2022թ. բյուջեով կատարողական (%)		Չկատարման պատճառները			
							Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ				
Սոցիալական ներդրումների և զեղական զարգացման ծրագիր - 6 միջոցառում																		
1	1019	11001	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագրի կատարում	30 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 01.2015-12.2022թթ.	ՀՀ տարածքներում ջրագների, ստրուգապահության, կրթության օբյեկտների, մշակութային տների, ճեղատեղիների, մանկատների, հատուկ դպրոցների, մանկապատեղիների և կրթությամբ օրինակների հիմնադրում և շինարարություն:	49,261.2	14,758.6	49,261.2	14,758.6	49,261.2	14,758.6	100.0	100.0	Մրցութային գործընթացների ճնշված վերահսկողություն (մասնակիցների բացակայություն, նախաաշխատյալն արժեքներից աճի քարձի վնասակարծիք): Տարածաշրջանում մատակարարված ընդհանուր և 2 արտասար մեքենաների մատակարարումը:			
2	12001	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագրի շրջանակներում ՀՀ տարածքներում ջրագների, ստրուգապահության, կրթության, մշակութային, հատուկ նշանակի և ենթակառուցվածքների որոշի վերականգնման և շինարարության աշխատանքներ	2,054,753.7				1,604,422.9	460,330.8	2,054,753.7	1,604,422.9	460,330.8	588,527.5	465,051.2	123,476.3		28.6	29.0	27.4
3	11003	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի կատարում	303,009.9				90,903.0	212,106.9	303,009.9	90,903.0	212,106.9	87,880.3	26,574.0	61,406.3		29.0	29.2	29.0
4	12004	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկի շրջանակներում ՀՀ համայնքային և միջհամայնքային ենթակառուցվածքների որակի, զարգացման և հասանելիության բարելավում	17.9 մլն Եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 12.2020-06.2023թթ.	Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման «հատուկ դպրոցներ» մանկատների և կրթությամբ օրինակների հիմնադրում և շինարարություն, սույն և սարքավորումների տրամադրում ներակառուցվածքային ներդրումների շահույթ ենթաբաժնի համար:	1,221,676.2	938,799.4	282,876.8	1,221,676.2	938,799.4	282,876.8	184,139.6	138,698.3	45,441.3	15.1	14.8	16.1	Մրցութային գործընթացների ճնշված վերահսկողություն (մասնակիցների բացակայություն, նախաաշխատյալն արժեքներից աճի քարձի վնասակարծիք):
5	11002	ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությամբ իրականացվող Տերական ինչնակատարման քարտիկումների դրամաշնորհային ծրագիր	8.6 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 08.2015-06.2022թթ.	Օժանդակության տրամադրում տեղական և տարածքային ինչնակատարման մարմինների՝ միջհամայնքային ենթաբաժնի կառուցման, ընտրության և իրականացման աշխատանքներում: ՀՀ խոշորագույն համայնքների տեխնիկայի տրամադրում և ենթակառուցվածքների վերականգնում/կառուցում, ծրագրի կատարում:	4,010.5	4,010.5	0.0	4,010.5	4,010.5	0.0	565.6	565.6	0.0	14.1	14.1	0.0	Միջոցառումը իրենից ներկայացնում է պահպանման ձևափոխ, որով կիրականացվեն առաջիկայում:
6	12003	ԱՄՆ ՄԻԳ աջակցությամբ իրականացվող Տերական ինչնակատարման քարտիկումների դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում ՀՀ խոշորագույն համայնքներում հանրային ծառայությունների բարելավում, ընդլայնում, միջհամայնքային ենթաբաժնի կառուցում, ընտրություն և իրականացում				490,484.4	490,484.4	0.0	490,484.4	490,484.4	0.0	388,802.6	388,802.6	0.0	79.3	79.3	0.0	0.0
Ընդամենը 1019 Ծրագրով, որից՝							4,123,195.9	3,143,378.8	979,871.1	4,123,195.9	3,143,378.8	979,871.1	1,299,276.8	1,034,450.3	264,826.5	31.5	32.9	27.0
ԸՆԹԱՏՈՒԿ ԾԱՆՍԵՐ							356,281.6	109,672.1	246,609.5	356,281.6	109,672.1	246,609.5	137,807.1	41,898.2	95,908.9	38.7	38.2	38.9
ԿԱՊԻՏԱԿ ԾԱՆՍԵՐ							3,766,914.3	3,033,706.7	732,207.6	3,766,914.3	3,033,706.7	732,207.6	1,161,469.7	992,552.1	1,659,717.6	30.8	32.7	23.0

Դպրոցների սեյմիկ անվերահսկողության մակարդակի բարձրացման ծրագիր - 2 միջոցառում											
7	1189	11001	Անիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյմիկ պաշտպանության ծրագրի կառավարում	63.26 մլն Փրկատուի հատուկ իրավունք (SDR) 107 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրամ 12.2015-05.2024թթ.	Դպրոցների սեյմիկ անվերահսկողության բարելավման նպատակով ծրագրում ընդգրկված դպրոցների շենքերի ամրացման շինարարական աշխատանքներ, շինարարական ստանդարտների արդիականացում, արտակարգ իրավիճակներին արձագանքման ծրագրի մշակում, սեյմիկ մոնիթորինգի դիտարկումների արդյունավետացում, ծրագրի կառավարում:	Մրցարկի շրջանակներում 2019-2021թթ. ավարտվել է թվով 7 դպրոցների շինարարությունը: Ներկայումս իրականացվում են 20 դպրոցների շինարարական աշխատանքներ: Վճարվել են 3 նոր պայմանագրեր դպրոցների շինարարության համար, և 1 շինարարության մրցույթ հայտարարվել է ապրիլ ամսին, որն ամփոփման փուլում է: Իրականացման փուլում են նաև 5 դպրոցների նախագծային աշխատանքներ, որոնց շինարարությունը նախատեսվում է իրականացնել ներկա պահին բանակցվող լրացուցիչ ֆինանսավորման նոր վարկի շրջանակներում:	104,705.1 75,914.7 28,790.4 104,705.1 75,914.7 28,790.4 38,608.0 28,404.2 10,203.8 36.9 37.4 35.4	5,885,384.0 4,955,110.5 930,273.5 5,885,384.0 4,955,110.5 930,273.5 3,787,249.0 3,167,033.6 630,215.4 64.4 63.9 66.7	Որոշ գրասենյակային ծախսեր հետագայվել են՝ պայմանավորված վերջին 2 ամսում տարարարակի փոխարկների տատանումներով և մատակարարների կողմից հատակ գնեք չստանալով, ինչպես նաև հայտարարված մրցույթներում մասնակցների բացակայության պատճառով:	
	8	12001	Անիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյմիկ պաշտպանության ծրագրի շրջանակներում ՀՀ դպրոցների սեյմիկ անվերահսկողության բարելավման ուղղված միջոցառումներ	40 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրամ 03.06.2016-30.06.2024թթ.	Որոշման համակարգի արդիականացում, արդյունավետության բարելավում, շահագործման և պահպանման նպատակով կրճատման, բարձր ցուցիչներում և էներգիայի ծախսումների նվազեցման: Այս նպատակով պետք է իրականացվեն մեծ ուղղման փոխադրում ինչպես նաև կարգի ցրածակների վերականգնում, ՋՕԸ ներքին ներդրումային ուղղման գանձերի արդիականացում, ՋՕԸ ներքին կառավարական ներուժի ամրապնդում:	Հարմարեցվում է ծրագրի շրջանակներում կնքված պայմանագրերով նախատեսված ծախսերի մասնաշրջանի իրականացումը:	104,705.1 75,914.7 28,790.4 104,705.1 75,914.7 28,790.4 38,608.0 28,404.2 10,203.8 36.9 37.4 35.4	5,885,384.0 4,955,110.5 930,273.5 5,885,384.0 4,955,110.5 930,273.5 3,787,249.0 3,167,033.6 630,215.4 64.4 63.9 66.7	Չի տրամադրվել կանխավճար ճանաչարակի դպրոցի նախատեսված պայմանագրով մրցույթի շեղումների պատճառով:	
Ընդամենը 1189 Մրագրով, որից՝											
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾՆԱԽՆԵՐ											
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾՆԱԽՆԵՐ											

Ուղղման համակարգի առողջացում - 15 միջոցառում											
9	1004	11005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ուղղման համակարգի վարգացման ծրագրի խորհրդարանության և կառավարում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրամ 03.06.2016-30.06.2024թթ.	Որոշման համակարգի արդիականացում, արդյունավետության բարելավում, շահագործման և պահպանման նպատակով կրճատման, բարձր ցուցիչներում և էներգիայի ծախսումների նվազեցման: Այս նպատակով պետք է իրականացվեն մեծ ուղղման փոխադրում ինչպես նաև կարգի ցրածակների վերականգնում, ՋՕԸ ներքին ներդրումային ուղղման գանձերի արդիականացում, ՋՕԸ ներքին կառավարական ներուժի ամրապնդում:	Հարմարեցվում է ծրագրի շրջանակներում կնքված պայմանագրերով նախատեսված ծախսերի մասնաշրջանի իրականացումը:	469,810.7 383,583.3 86,227.4 5,410,657.7 437,783.3 103,282.4 356,381.9 292,604.9 63,777.0 65.9 66.8 61.8	5,885,384.0 4,955,110.5 930,273.5 5,885,384.0 4,955,110.5 930,273.5 3,787,249.0 3,167,033.6 630,215.4 64.4 63.9 66.7	Ուղղման մեջ են նախատեսված ընթացիկ և ավարտական շինարարական աշխատանքները, իսկ գործող երկու պայմանագրերի շրջանակներում թեմպավորվել են որոշ աշխատանքներ և դրանց կատարումը ուղղման սեյմիկ մեխանիզմով պայմանավորված հետաձգվել են:	
	10	31005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ուղղման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնադրում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրամ 03.06.2016-30.06.2024թթ.	Որոշման համակարգի արդիականացում, արդյունավետության բարելավում, շահագործման և պահպանման նպատակով կրճատման, բարձր ցուցիչներում և էներգիայի ծախսումների նվազեցման: Այս նպատակով պետք է իրականացվեն մեծ ուղղման փոխադրում ինչպես նաև կարգի ցրածակների վերականգնում, ՋՕԸ ներքին ներդրումային ուղղման գանձերի արդիականացում, ՋՕԸ ներքին կառավարական ներուժի ամրապնդում:	Հարմարեցվում է ծախսերի մասնաշրջանի իրականացումը:	3,387,521.1 2,710,016.8 677,504.3 3,387,521.1 2,710,016.8 677,504.3 1,665,271.1 1,314,228.7 350,988.4 49.2 48.5 51.8	5,885,384.0 4,955,110.5 930,273.5 5,885,384.0 4,955,110.5 930,273.5 3,787,249.0 3,167,033.6 630,215.4 64.4 63.9 66.7	Ուղղման մեջ են նախատեսված ընթացիկ և ավարտական շինարարական աշխատանքները, իսկ գործող երկու պայմանագրերի շրջանակներում թեմպավորվել են որոշ աշխատանքներ և դրանց կատարումը ուղղման սեյմիկ մեխանիզմով պայմանավորված հետաձգվել են:	
11	11006	Տրանսպորտի և կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Կեդրոն ջրամբարի կառուցման ծրագրի խորհրդարանության և կառավարում	75 մլն եվրո	Հայաստանի տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրամ 12.05.2016-31.07.2023թթ.	Կեդրոն ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների, ջրառահիչների, ջրի փնտրող և ուղղման համակարգի, ինչպես նաև ջրամբարի ինժեան տակ գտնվող հողատարածքների ուղղման ներդրումային գանձի կառուցում:	Հարմարեցվում է ծախսերի մասնաշրջանի իրականացումը:	114,244.2 90,832.0 23,412.2 113,011.7 90,832.0 22,179.7 27,906.4 20,160.7 7,745.7 24.7 22.2 34.9	5,885,384.0 4,955,110.5 930,273.5 5,885,384.0 4,955,110.5 930,273.5 3,787,249.0 3,167,033.6 630,215.4 64.4 63.9 66.7	Ուղղման մեջ են նախատեսված արդարությունների գնման մրցույթային գործընթացը նախատեսված փուլում է: Մրցույթային գործընթացի ավարտը և ստրաժեգիայի մասնաշրջանի նախատեսված է երրորդ եռամսյակում: Թեմպավորումների պատճառ է հանդիսանում նաև ՀՀ պետական բյուջեի հաշվարկների հիմնում որակ փոխարժեքի նկատմամբ գործող փոխադրի (Կեդրոն) կտրուկ նվազում: Շինարարական աշխատանքների մասով ներկայացված մի կատարարական դիմաց վերադրել կատարվի 01.07.2022թ.:		
		Տրանսպորտի և կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Կեդրոն ջրամբարի կառուցում								4,440,349.4 3,662,249.7 778,099.7 4,440,349.4 3,662,249.7 778,099.7 1,458,441.1 1,187,071.7 271,369.4 32.8 32.4 34.9	
13	11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Միտրոսան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում ծրագրի խորհրդարանության և կառավարում	50 մլն եվրո	Հայաստանի տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.06.2024թթ.	ՀՀ Շիրակի մարզում՝ Միտրոսան գետի վրա, Կապի ջրամբարի կառուցման և օժանդակ կառուցվածքների կառուցում, ինչի արդյունքում կառուցվի գտնաբերված ջրաբանական նպաստակներով հուսանք ուղղումը, ինչպես նաև ջրակառուցված ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը:	Մրցարկի շրջանակներում կնքված նախագծման և վերահսկման խորհրդարանի պայմանագրի ժամկետի երկարաժամկետ փոփոխություն է ընթանում, իսկ մյուս խորհրդարանական պայմանագրերով նախատեսված ծախսերի մասնաշրջանի իրականացումը աշխատանքների համար հայտարարված մրցույթի շրջանակներում ընթանում է ներկայացված տույժերի վճարման գնահատման գործընթաց:	683,200.0 549,685.3 133,514.7 744,348.9 612,315.3 132,033.6 255,104.0 197,785.7 57,318.3 34.3 32.3 43.4	5,885,384.0 4,955,110.5 930,273.5 5,885,384.0 4,955,110.5 930,273.5 3,787,249.0 3,167,033.6 630,215.4 64.4 63.9 66.7	Ուղղման մեջ են նախատեսված ընթացիկ և ավարտական շինարարական աշխատանքները, իսկ գործող երկու պայմանագրերի շրջանակներում թեմպավորվել են որոշ աշխատանքներ և դրանց կատարումը ուղղման սեյմիկ մեխանիզմով պայմանավորված հետաձգվել են:		
		Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Միտրոսան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնադրում								4,562,766.9 3,250,258.8 1,312,508.1 4,562,766.9 3,250,258.8 1,312,508.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
14	31004	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Միտրոսան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնադրում	50 մլն եվրո	Հայաստանի տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.06.2024թթ.	ՀՀ Շիրակի մարզում՝ Միտրոսան գետի վրա, Կապի ջրամբարի կառուցման և օժանդակ կառուցվածքների կառուցում, ինչի արդյունքում կառուցվի գտնաբերված ջրաբանական նպաստակներով հուսանք ուղղումը, ինչպես նաև ջրակառուցված ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը:	Մրցարկի շրջանակներում կնքված նախագծման և վերահսկման խորհրդարանի պայմանագրի ժամկետի երկարաժամկետ փոփոխություն է ընթանում, իսկ մյուս խորհրդարանական պայմանագրերով նախատեսված ծախսերի մասնաշրջանի իրականացումը աշխատանքների համար հայտարարված մրցույթի շրջանակներում ընթանում է ներկայացված տույժերի վճարման գնահատման գործընթաց:	4,562,766.9 3,250,258.8 1,312,508.1 4,562,766.9 3,250,258.8 1,312,508.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	5,885,384.0 4,955,110.5 930,273.5 5,885,384.0 4,955,110.5 930,273.5 3,787,249.0 3,167,033.6 630,215.4 64.4 63.9 66.7	Ուղղման մեջ են նախատեսված ընթացիկ և ավարտական շինարարական աշխատանքները, իսկ գործող երկու պայմանագրերի շրջանակներում թեմպավորվել են որոշ աշխատանքներ և դրանց կատարումը ուղղման սեյմիկ մեխանիզմով պայմանավորված հետաձգվել են:		

15	11008	Գերմանիայի վարչապետան վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Արտոյան գնորդի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի երկրորդ փուլի խորհրդակցություն և կառավարում	18.5 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային վարչապետան հիմնադրամ 18.12.2017-30.12.2022թթ.	ՀՀ Շիրակի մարզում գյուղատնտեսական նպատակներով արդյունավետ ոռոգման համակարգի ստեղծում՝ Կապի ջրամբարից սկսվող ոռոգման ինժեանիս համակարգի կառուցում, ինչը կապահովի հուսալի ոռոգում և մեխանիկական ոռոգումից անցում ինժեանիս ոռոգման համակարգի:	Մրակերն ակտիվ չէ «Իրավաբանական կարծիք» փաստաթուղթը դեռևս ստորագրված չլինելու պատճառով, իսկ վարկերի միջոցները դեռևս հասանելի չեն:	86,686.0 79,387.9 7,298.1 1,382.5 1,382.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16	11010	Գերմանիայի վարչապետան վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Արտոյան գնորդի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման փուլ 1 ծրագրով ճրամեր փողի վերաբնակեցման գործընթացումների խորհրդակցություն և կառավարում	1,599,057.3 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համակիման սակրոման միջոցներով)	Հայաստանի տարածքային վարչապետան հիմնադրամ 29.06.2015-30.06.2024թթ.	Կապի ջրամբարի կառուցման հետևանքով աներաժեշտություն է առաջանում հորերի մոլորեցման և մարդկանց վերաբնակեցման, Գեղվիկ է ցանապարհների և ոռոգման ցանցերի կառուցման, էլեկտրական էներգիայի մատակարարման օրային գնորդ անցկացման և այլն:	Իրավակիրությանտվական պայմանագրի շրջանակներում վերանայման, նախաձեռնման խորհրդակցական պայմանագրի և սկսվել են նախաձեռնմանստորագրման աշխատանքները:	442,398.6 0.0 442,398.6 427,491.3 0.0 427,491.3 80,363.0 0.0 80,363.0 0.0 18.8 0.0 18.8
17	12002	Գերմանիայի վարչապետան վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Արտոյան գնորդի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման փուլի 1 ծրագրով ճրամեր փողի վերաբնակեցման համար ներառուցվածների և քնակի տների կառուցում	3,350,954.2 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համակիման սակրոման միջոցներով)	Հայաստանի տարածքային վարչապետան հիմնադրամ 29.06.2015-30.06.2024թթ.	Կապի ջրամբարի կառուցման հետևանքով աներաժեշտություն է առաջանում հորերի մոլորեցման և մարդկանց վերաբնակեցման, Գեղվիկ է ցանապարհների և ոռոգման ցանցերի կառուցման, էլեկտրական էներգիայի մատակարարման օրային գնորդ անցկացման և այլն:	Իրավակիրությանտվական պայմանագրի շրջանակներում վերանայման, նախաձեռնման խորհրդակցական պայմանագրի և սկսվել են նախաձեռնմանստորագրման աշխատանքները:	323,792.5 0.0 323,792.5 323,792.5 0.0 323,792.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18	31016	ԵՄ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում ոռոգման համակարգի կառուցում					579,500.0 579,500.0 0.0 579,500.0 579,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19	31017	ԵՄ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում ջրամբարների կառուցում		ՀՀ ՏԿԵՆ, Ջրային կոմիտե		Նոր մեկնարկային Մրակերն են, որոնց գնով առկա չեն «արկային Համանայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Շխարհարներ:	1,100,000.0 1,100,000.0 0.0 1,100,000.0 1,100,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20	31018	ԵՄ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում ջրամբարների կառուցում					500,000.0 500,000.0 0.0 500,000.0 500,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21	11009	Գերմանիայի վարչապետան իրականացվող Արտոյան գնորդի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման դրամաշտրիային ծրագիր	300.0 հազ. եվրո	Հայաստանի տարածքային վարչապետան հիմնադրամ 18.07.2019-31.12.2025թթ.	Մրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ֆինանսավորել «Արտոյան գնորդի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի» Կապի ջրամբարի կառուցման փուլ 1-ի փորձաշիտական ծախսերի իրականացումը շրջան միջոցադրի վրա սոցիալական գնահատման (ՀԱՄԱԳ) խորհրդակցական ծախսերի մատուցման պայմանագրի շրջանակներում:	Խորհրդատուի կողմից նախատեսված ծախսերի մասին մատուցված ծախսերի ցուցանիշները:	22,528.5 16,951.6 5,576.9 22,528.5 16,951.6 5,576.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22	11011	Ջարգացման ֆրանսիական գործակալության աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության և ոռոգման կառավարման կարողությունների բարելավման կարողությունների բարելավման դրամաշտրիային ծրագրի խորհրդակցություն և կառավարում	1500.0 հազ. եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ, Ջրային կոմիտե 23.04.2020-30.12.2021թթ.	Մրագրի նպատակն է աջակցել ՀՀ կառավարությանը ոռոգման ոլորտի ընթացիկ թարերիտումների հարցում կենտրոնական և տեղական մակարդակներում կարողությունների զարգացման և ջրօգտագործողների փաստիտումներին տրամադրվող տարիտիտերի կրճատման միջոցով, ներդրել ներարարական կարև մեխանիզմներ՝ ուղղված ոռոգվող գյուղատնտեսության տնտեսական զարգացման խոցելուտներին:	Ջարգացման Ֆրանսիայի գործակալության աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության և ոռոգման կառավարման կարողությունների թարերիտման 23.04.2020թ.: Խորհրդատուի ընտրության միջոցային գործընթացը կազմակերպման փուլում է: Նախատեսվում է պայմանագիր կնքել միջոցային փաթեթների թաղումից 60 րոք հետո: Պայմանագրի կնքումից հետո նախատեսվում է խորհրդատուին փոխանցել 30%-ի չափով կանխավճար:	163,182.4 138,649.9 24,532.5 163,182.4 138,649.9 24,532.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23	11012	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող «Կերու ջրամբարի կառուցման դրամաշտրիային ծրագիր	472.8 հազ. եվրո ընդհանուր արժեքը: րոք դրամաշտրիայից 394.3 հազ. եվրո դրամաշտրիային միջոցներ, իսկ 78.5 ՀՀ հազ. եվրո կառավարության համաֆինանսավորում	Հայաստանի տարածքային վարչապետան հիմնադրամ 13.05.2013-31.12.2021թթ. 10.12.2021թթ. 31.12.2022թթ.	Մրագրի նպատակն է ֆինանսավորել «Կերու կառուցման ծրագրի շինարարության վերահսկողության խորհրդատուի լաղումից ծախսերը, որի համար 394 հազ. եվրո դրամաշտրիային միջոցներ է տրամադրվել 2ՅԳ-ի:	Խորհրդակցական ծախսերի մասին ցուցանիշները և կառավարել են դրանց դիմաց աներաժեշտ րոքը վերադառնալով:	0.0 0.0 0.0 142,567.8 119,651.8 22,916.0 118,775.0 9,699.6 21,776.4 83.3 81.1 95.0

Մրակերն ակտիվ չէ «Իրավաբանական կարծիք» փաստաթուղթը դեռևս ստորագրված չլինելու պատճառով, իսկ վարկային միջոցները դեռևս հասանելի չեն:	Նախատեսված միջոցները նախատեսվում է վերադառնել այլ միջոցատոմների՝ դրանցում առաջնային պատկարող ցուցանիշները համար:
Շահատներին տրվելիք նախատեսված փոխառուցումները դեռևս չեն կատարվել, չսկի որ դեռևս վաղ փոխառուցող համաձայնագրեր, որի ստեղծման գործընթացը մեկնարկման փուլում է:	
Միջոցատոմն կատարումը նախատեսված է 4-րդ եռամսյակում: Ներկա պահին ընթանում են ընտրություններ ծրագրի րոտրների ընտրության մատուղ:	
Միջոցատոմն կատարումը նախատեսված է 4-րդ եռամսյակում: Ներկա պահին ընթանում են ընտրություններ ծրագրի րոտրների ընտրության մատուղ:	
Միջոցատոմն կատարումը նախատեսված է 4-րդ եռամսյակում: Ներկա պահին ընթանում են ընտրություններ ծրագրի րոտրների ընտրության մատուղ:	
Խորհրդատուի հետ ընտրություններ են ընթանում մատուցվելիք ծախսերի մասին մատուցված ծախսերի ցուցանիշները և նախատեսված կանխավճարի տացման վերաբերյալ: Ընթանում է նաև խորհրդատուի պայմանագրի ժամկետների երկարացման աշխատանքները:	
ՀՀ կառավարության 28.04.2022թ. N 574 Ա որոշման 2ՅԳ միջև 23.04.2020թ. N ՀԱՄ1002 06 Ծ ֆինանսավորման համաձայնագրի փոխ. N 1 ք. սրբանայն է հավանության: ՀՀ ֆինանսների նախարարի հանձնարարվել է կազմակերպել միջազգային պայմանագրի ստորագրման գործընթացը: Մրագրի իրականացվող մարմին փոխիտության առաջարկի կազմակերպության հ պատասխան ՀՀ ՖՆ-ի հարցման՝ 2ՅԳ-ի կողմից պատահել է ավելի մարմանում հիմնավորում: Սակայն ՀՀ ՏԿԵՆ-ի կողմից ներկայացված հիմնավորումները թավաբար չեն եղել, որի կազմակերպության 2ՅԳ-ի կողմից ՀՀ ՏԿԵՆ փոխնախարարին առաջարկվել է հիշյալ հարցերը ընտարվել հանդիպման մնաչափով: Սակայն հանդիտում կամ ընտարվում չի կազմակերպվել (իրում վերը նշված ՀՀ կառավարության որոշման նախադրի անընդհատը): Չնայած ներկայումս պայտանական գյուղատրությունների (ՅԳ-ՏԿԵՆ-ՅՆ-2ՅԳ), պետամեխանիկ համաձայնագրի փոխիտության մեջ իրականացվող մարմին փոխիտություն չի սահմանվել՝ անհավանաչալ պատճառներով: Ներկայումս ինչպես և նախկինում համանայնագրով նախատեսվում է, որ ծրագրի իրականացումը վերազանցվում է ՀՏԶԻ ին, որը սահմանված ժամկետներում իրականացնելու է և արդյունքները փոխանցելու է Ջրային կոմիտեին:	
«Վարումներն անըողության կատարվել են: Թերակարման պատճառ է հանդիտում փոխարժեքի անմատչալ նվազման հանգամանակը՝ ՀՀ պետական բյուջի հաշվարկների հիմքում դրված 1 եվրո = 552.17 դրամ փոխարժեքի համաձայն 30.05.2022թ. վճարումները կատարվել են 1 եվրո = 479.46 դրամ փոխարժեքով:	

Ճանապարհային ցանցի բարելավում - 20 միջոցառում

35	1049	11007	Սևիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ6 «Կանանոր-Բազումաշեն») բարելավման ծրագրի համակարգում և կառավարում	41.39 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ԴՊԱԿ 2016-2022թթ.	Մ6 «Կանանոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհահատվածի վերակառուցում:	851,0597.7	469,7312.2	381,3285.5	935,0597.7	469,7312.2	465,3285.5	292,6107.7	73,2153.3	219,3954.4	31.3	15.6	47.1	Կապալատների կողմից ներկայացված կատարողականները հաստատվել և վճարվել են: (Թերակատարումների պատճառը ՀՕՏ-ի համար նախատեսված ծախսերն են, որոնց դիմաց փաստացի վճարումները կիրականացվեն 3-րդ եռամսյակում:
			2,706,235.0			2,271,899.3	434,335.7	2,706,235.0	2,271,899.3	434,335.7	1,547,961.4	1,304,092.8	243,868.6	57.2	57.4	56.1	Կապալատների կողմից ներկայացված կատարողականները հաստատվել և վճարվել են:		
36	21004	11009	Սևիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 «Կանանոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի ծրագրի կառուցում և հիմնանորոգում	170 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ԴՊԱԿ 2011-2023թթ.	Սշտարակ (Թային ճանապարհահատվածի կառուցման տեխնիկական հսկողության ծախսերը, ՀՕՏ ծրագիր:	863,420.6	532,452.2	330,968.4	1,458,510.8	532,452.2	926,058.6	323,071.1	244,009.2	79,061.9	22.2	45.8	8.5	1.Մային ամսին կնքվել է փորձագիտական պարմանագիր, որի փաստացի ծախսերը կներդրվեն 3-րդ եռամսյակում: 2. Ապրիլի 8 կմ հատվածի համար անիրագրելի է իրականացվել հողերի օտարում, որոնց փաստացի փոխհատուցումները և կամ հեղափոխ գումարներ փոխանցվել կիրականացվող հուլիս օգոստոս ամիսներին:
			Աշտարակ (Թային ճանապարհահատվածի կառուցման տեխնիկական հսկողության ծախսերը):			6,770,968.4	5,639,055.9	1,131,912.5	6,532,049.7	5,639,055.9	892,993.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37	21006	11010	Սևիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրուսիս հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 2)	6.1 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ԴՊԱԿ 2012-2022թթ. երկարաժամկետ մինչև 2024թ.	Աշտարակ (Թային ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ):	304,080.0	243,286.1	60,793.9	343,580.0	278,286.1	65,293.9	110,664.1	81,654.8	29,009.3	32.2	29.3	44.4	Հայտարարվել է 1-ին հատված (կմ 29+600-կմ 37+545) 8 կմ ի համար շինարարական մրցույթ: Հրուսիս ամսին կնքվելու է մրցույթի պայմանագրի կնքման քանակային փուլը:
			Վերակառուցման և զարգացման ներդրման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բազումաշեն անցման կետի կամրջի վերակառուցման ծրագրի համակարգում և կառավարում			960,057.9	800,039.1	160,018.8	960,057.9	800,039.1	160,018.8	480,025.1	417,374.4	62,650.7	50.0	52.2	39.2	Կապալատի կողմից ներկայացված բոլոր հաշիվները հաստատվել և վճարվել են:	
38	21008	11011	Սևիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բազումաշեն անցման կետի կամրջի վերակառուցման վարկային ծրագիր	100 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ԴՊԱԿ 2014-2023թթ.	Վերակառուցման և զարգացման ներդրման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բազումաշեն անցման կետի կամրջի վերակառուցման վարկային ծրագիր	990,421.8	695,835.4	294,586.4	990,421.8	695,835.4	294,586.4	369,070.8	314,100.7	54,970.1	37.3	45.1	18.7	Կապալատի կողմից ներկայացված բոլոր հաշիվները հաստատվել և վճարվել են:
			Վերակառուցման և զարգացման ներդրման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բազումաշեն անցման կետի կամրջի վերակառուցման վարկային ծրագիր			8,075,064.1	6,953,534.1	1,121,530.0	8,075,064.1	6,953,534.1	1,121,530.0	1,333,149.8	1,040,589.5	292,560.3	16.5	15.0	26.1	Կապալատի կողմից ներկայացված բոլոր հաշիվները հաստատվել և վճարվել են:	
39	21011	11011	Սևիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրուսիս հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)	100 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ԴՊԱԿ 2014-2023թթ.	Մային 1-ամսյակի աճ կառուցման տեխնիկական հսկողության ծախսերը, հարողակցողիների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ:	990,421.8	695,835.4	294,586.4	990,421.8	695,835.4	294,586.4	369,070.8	314,100.7	54,970.1	37.3	45.1	18.7	Իրականացվում են՝ շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողության աշխատանքներ, տեխնիկական աջակցության և ՀՕՏ խորհրդակցական ծախսերը, արտաքին մոնիտորինգի ծախսերը, հարողակցողիների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ:
			Մային 1-ամսյակի աճ կառուցման տեխնիկական հսկողության ծախսերը, հարողակցողիների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ:			8,075,064.1	6,953,534.1	1,121,530.0	8,075,064.1	6,953,534.1	1,121,530.0	1,333,149.8	1,040,589.5	292,560.3	16.5	15.0	26.1	Թերակատարումը պայմանավորված է պահպանման ծախսերի գնով ինսպեկտորներին, որոնք կնքարվեն 3-րդ 4-րդ եռամսյակներում:	
40	21011	11011	Սևիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրուսիս հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր	100 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ԴՊԱԿ 2014-2023թթ.	Մային 1-ամսյակի աճ կառուցման տեխնիկական հսկողության ծախսերը, հարողակցողիների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ:	8,075,064.1	6,953,534.1	1,121,530.0	8,075,064.1	6,953,534.1	1,121,530.0	1,333,149.8	1,040,589.5	292,560.3	16.5	15.0	26.1	Իրականացվում են՝ շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողության աշխատանքներ, տեխնիկական աջակցության և ՀՕՏ խորհրդակցական ծախսերը, արտաքին մոնիտորինգի ծախսերը, հարողակցողիների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ:
			Մային 1-ամսյակի աճ կառուցման տեխնիկական հսկողության ծախսերը, հարողակցողիների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ:			8,075,064.1	6,953,534.1	1,121,530.0	8,075,064.1	6,953,534.1	1,121,530.0	1,333,149.8	1,040,589.5	292,560.3	16.5	15.0	26.1	Եղանակային պայմաններից էլեկտրոլ աշխատանքների տեմպերը դարձրել էին, և տարեկան կատարողականները ներկայացվել են նախատեսվածից ցածր գումարներով:	
41	21011	11011	Սևիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրուսիս հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր	100 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ԴՊԱԿ 2014-2023թթ.	Մային 1-ամսյակի աճ կառուցման տեխնիկական հսկողության ծախսերը, հարողակցողիների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ:	8,075,064.1	6,953,534.1	1,121,530.0	8,075,064.1	6,953,534.1	1,121,530.0	1,333,149.8	1,040,589.5	292,560.3	16.5	15.0	26.1	Իրականացվում են՝ շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողության աշխատանքներ, տեխնիկական աջակցության և ՀՕՏ խորհրդակցական ծախսերը, արտաքին մոնիտորինգի ծախսերը, հարողակցողիների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ:
			Մային 1-ամսյակի աճ կառուցման տեխնիկական հսկողության ծախսերը, հարողակցողիների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ:			8,075,064.1	6,953,534.1	1,121,530.0	8,075,064.1	6,953,534.1	1,121,530.0	1,333,149.8	1,040,589.5	292,560.3	16.5	15.0	26.1	Եղանակային պայմաններից էլեկտրոլ աշխատանքների տեմպերը դարձրել էին, և տարեկան կատարողականները ներկայացվել են նախատեսվածից ցածր գումարներով:	
42	21011	11011	Սևիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրուսիս հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր	100 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ԴՊԱԿ 2014-2023թթ.	Մային 1-ամսյակի աճ կառուցման տեխնիկական հսկողության ծախսերը, հարողակցողիների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ:	8,075,064.1	6,953,534.1	1,121,530.0	8,075,064.1	6,953,534.1	1,121,530.0	1,333,149.8	1,040,589.5	292,560.3	16.5	15.0	26.1	Իրականացվում են՝ շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողության աշխատանքներ, տեխնիկական աջակցության և ՀՕՏ խորհրդակցական ծախսերը, արտաքին մոնիտորինգի ծախսերը, հարողակցողիների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ:
			Մային 1-ամսյակի աճ կառուցման տեխնիկական հսկողության ծախսերը, հարողակցողիների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ:			8,075,064.1	6,953,534.1	1,121,530.0	8,075,064.1	6,953,534.1	1,121,530.0	1,333,149.8	1,040,589.5	292,560.3	16.5	15.0	26.1	Եղանակային պայմաններից էլեկտրոլ աշխատանքների տեմպերը դարձրել էին, և տարեկան կատարողականները ներկայացվել են նախատեսվածից ցածր գումարներով:	

43	11012	Երևանի քաղաքում քաղաքացիական պաշտպանության ծրագրի իրականացումը	150 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2015-2022թթ.	Հյուսիս հարավ միջանցիկ վարչական ծրագրի (Տրանշ 4) Ազգային Բազայան ճանապարհատեղիների վերակառուցում:	Նախագծման աշխատանքները մեկնարկել են 2019թ. սեպտեմբերի 9-ին՝ ՀՀ կառավարության 2019թ. օգոստոսի 22-ի N 1093 Ա «Ար Դ» Բնօրինակի և ՋԻ ԲԻ Բնօրինակի սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների լիցենզավորման նկատմամբ պրոնոմիտորան որոշ տեսակի իրականացման թույլտվություն տրամադրելու մասին» որոշումով ուժի մեջ մտնելուց հետո:	1,554,147.5 768,599.0 785,548.5 1,467,647.5 733,599.0 724,046.5 424,453.2 364,983.9 59,469.3 29.1 49.8 8.2	հարիդատի կողմից ներկայացվել են վերջնական նախագծային հաշվետվությունները և ՀՕՏԻ ի հաշվետվությունները, որոնք վերաբերում են Թերակառուցումը պայմանավորված է ՀՕՏԻ ծախսերի հետ: Կատարված համառոտ վերլուծության շահ նախագծան իրականությունների օգուրումները կիրականացվեն 3-րդ եռամսյակում:
44	21012	Երևանի քաղաքում քաղաքացիական պաշտպանության ծրագրի իրականացումը				Նախագծման աշխատանքները մեկնարկել են: Ներկայումս Նախագծողը շարունակում է մանրամասն նախագծի մշակման աշխատանքները իրականացնել:		Արցախյան վարիցը գտնվում է ուսումնասիրության փուլում փորձարկելու կողմից, որից հետո կուղարկվի քանկի հաստատումը: Հաստատում ստանալուց հետո կհայտարարվի մրցույթ: Հաշվի առնելով, որ պայմանագրի կնքումը կլինի 2023թ. ուստի մրցույթում գումարը ներառվում է վերաբաշխման այլ ծրագրերի համար:
45	11014	Համաշխարհային քանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի քարտեզակազման երկրորդ լուսաբանող ֆինանսավորման ծրագրի իրականացումը և կատարումը	13.4 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2020-2022թթ.	Կենսական նշանակության շրջը 61 կմ ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհատեղիների վերակառուցում:	Ավարտման փուլերի մեջ են գտնվում ընդ 12 հիմնաներգրված պայմանագրերով սահմանված շինարարական աշխատանքները: Իրականացվում են նաև տեխնիկական հսկողության ծախսերը:	1,053,981.9 832,561.9 221,420.0 973,981.9 768,561.9 205,420.0 266,147.3 211,076.2 55,071.1 27.3 27.5 26.8	Շրջանվել են խորհրդատուների կողմից մատուցված ծախսերի հաշվետվությունները, որոնք գտնվում են ստուգման և հաստատման փուլում:
46	21013	Համաշխարհային քանկի աջակցությամբ իրականացվող կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի քարտեզակազման երկրորդ լուսաբանող ծրագրի շրջանակներում պետականագրիների քարտեզակազման աշխատանքներ					832,065.1 665,641.0 166,424.1 832,065.1 665,641.0 166,424.1 149,859.0 115,087.2 28,771.8 17.3 17.3 17.3	Ծրագրի շրջանակներում գործող երկու պայմանագրերից մեկը կնքվել է և դրան չի կնքվել երկր պայմանագիր: Մյուս պայմանագրի շրջանակներում ստացվելու է ներկայացվել կառուցողական ակտեր և կկատարվեն վճարումներ:
47	11015	Երևանի քաղաքում քաղաքացիական պաշտպանության ծրագրի իրականացումը (Տրանշ 3)			Նախագծման աշխատանքներ	Իտալական «Այ Ար Դ» Բնօրինակից՝ ՍՊՈԸ ի կողմից իրականացվում են Նախագծի Գլխավոր ճանապարհատեղիների շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության աշխատանքներ (պայմանագրի ժամկետը լրանում է 2023թ. մայիսի 18-ին), մեղ: են ընդունում համապատասխան շին թույլտվություններ: Մրցույթի արդյունքում ստորագրվել է տեխնիկական հսկողության կողմից պայմանագիր կնքվելու համար: «Այ Ար Դ» Բնօրինակից՝ ՍՊՈԸ ի հետ, որը իրականացնում է շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողություն:	741,343.4 479,007.5 262,335.9 741,343.4 479,007.5 262,335.9 91,175.7 57,218.3 33,957.4 12.3 11.9 12.9	Առ 30.06.2022թ. որոշումը ԵՆԲ ի կողմից ֆինանսավորում չի իրականացվել, որի պատճառով ներառվել է դրամաշրջանի հաշվին իրականացնել վճարումներ կատարողին:
48	21009	Երևանի քաղաքում քաղաքացիական պաշտպանության ծրագրի իրականացումը (Տրանշ 3)	60 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2013-2023թթ.	Նախագծման աշխատանքներ	Ճանապարհատեղիների վերակառուցման աշխատանքները ընթանում են մեծ ճակատներով, իրականացվում են աշխատատեղիների աշխատանքներ, իրականացված է մոտ 3կմ հատվածի երկշերտ առձայտագրություն, միասնամասկ իրականացվում են մեծ ճակատների հողային և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքներ: ՀՀ Ընդհանուր Բնկառնի համայնքով անցնող ճանապարհատեղիների համար իրականացվում են նախագծային փուլի թույլտվություններ, քանի որ ծրագրի անդրադարձում անցնում էր պատմամշակութային հուշարձանի պահպանման գոտու տարածքով: Համայնքի վարչապետի համաձայնագրով՝ իրականացվում են նախագծերի փուլի թույլտվություններ դրսից հողատարածքներ մուտքեր տրամադրելու նպատակով:	7,676,361.7 6,649,395.0 1,026,966.7 7,676,361.7 6,649,395.0 1,026,966.7 1,382,338.2 0.0 1,382,338.2 18.0 0.0 34.3	Տեխնիկական վերափոխելու կողմից ներկայացված են 2022թ. հունվար-ապրիլ ամիսների կառուցվածքների դիմաց վճարումներ իրականացնելու համար վարկային հաշվի վրա մրցույթի արկա չել, վճարվել են միայն համապատասխան գումարները:

73	12016	Վերակառուցման և զարգացման ներդրման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու շաղաչային ճանապարհների տեխնիկական համադրանքային ծրագիր	1,213 հազ. եվրո	Գյումրու համայնապետության 2017-2022թթ.	Աջակցություն ծրագրի նպատակադրումն ու իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնադրման շինարարական աշխատանքների մրցույթային փաթեթների կազմում, սպասարկման պայմանագրերի պատրաստում և տեխնիկական հսկողություն, ավտոկայանատեղերի ուղղակի աջակցություն և գործուղությունների պլանի կազմում:	Տեխնիկական համադրանքային շրջանակներում իրականացվել է ծրագրի Ա և Բ տրանշներով հիմնադրված փողոցների շին. աշխատանքները: Այն տեխնիկական վերահսկողություն է իրականացվում ըստ 8 փողոցներում Բ տրանշի շրջանակներում:	341,462.0	879,247.9	284,533.2	56,928.8	341,462.0	284,533.2	56,928.8	7,951.3	6,626.0	1,325.2	2.3	2.3	Համայնագրի երեսնամյակի մասնագրաված հասարակությունների դիմաց վնասումների իրականացվելու են Ա Տրանշի տնտեսական վարկային միջոցներից: Մոլն միջոցառմամբ պահանջվող ծախսերի փութրեյալ հաշվառությունները դրոմս ներկայացման ենթակա չեն:
74	12018	Վերակառուցման և զարգացման ներդրման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու շաղաչային ճանապարհների ծրագիր (Տրանշ Ա, Բ)	7.3 մլն եվրո	Գյումրու համայնապետության 2017-2022թթ.	Համայնապետության ճանապարհների հիմնադրում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ծանապարհների վերակառուցումը կենտրոնացված է շրահողացման, ենթակառուցվածքների փոխարինում: Քարային և փողոցային լուսավորության վերականգնման արդյունքում ներկայիս բարձր ճնշման տեղիկային լուսավորվող կոլեկտորները լուսատիտային ինտեգր լուսավորվել:	Ա տրանշով սահմանված ըրող 14 փողոցներում և հրապարակներում չին աշխատանքները ավարտված են, հիմնադրվել է ընդհանուր ամսամբ մոտ 6 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 4 կմ երկարությամբ ճանապարհների հիմնադրման աշխատանքները առաջին երկու չախարախներն ավարտված են, երրորդ չախարախի փողոցների հիմնադրման աշխատանքները գտնվում են ընթացքի մեջ: Պիտային 2 ծրագրի շրջանակներում տեղադրվել է 401 լուսատիտային լուսավոր և կառավարման սարքավորումներ:	879,247.9	732,702.0	146,546.9	879,247.9	732,702.0	146,546.9	69,882.5	46,769.9	23,112.6	7.9	6.4	15.8	Վեցված երեք պայմանագրերից երկուսն ավարտված են և պատրաստվում են շահագրծման համեմու, թերակատարման պատճառներն են Ա Տրանշի վարկային միջոցների հասանելիության ժամկետների երկարաժամանակ արժեքային ավարտված չլինելը, ինչպես նաև Բ Տրանշի շրջանակներում ավարտված պայմանագրերի շահագրծման ընթանման արժեքային ավարտված չլինելը, իսկ երրորդի մասով թերակատարումը պայմանավորված է նախաձայնի փոփոխություններով:
75	12017	Վերակառուցման և զարգացման ներդրման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու շաղաչային ճանապարհների ծրագիր	14.6 մլն եվրո	Գյումրու համայնապետության 2017-2022թթ.	Համայնապետության ճանապարհների հիմնադրում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ծանապարհների վերակառուցումը կենտրոնացված է շրահողացման, ենթակառուցվածքների փոխարինում: Քարային և փողոցային լուսավորության վերականգնման արդյունքում ներկայիս բարձր ճնշման տեղիկային լուսավորվող կոլեկտորները լուսատիտային ինտեգր լուսավորվել: Պիտային 2 ծրագրի շրջանակներում տեղադրվել է 1201 լուսատիտային լուսավոր և կառավարման սարքավորումներ:	Ա տրանշով սահմանված ըրող 14 փողոցներում և հրապարակներում չին աշխատանքները ավարտված են, հիմնադրվել է ընդհանուր ամսամբ մոտ 9 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 8 կմ երկարությամբ ճանապարհների հիմնադրման աշխատանքները առաջին երկու չախարախներն ավարտված են, երրորդ չախարախի փողոցների հիմնադրման աշխատանքները գտնվում են ընթացքի մեջ: Պիտային 2 ծրագրի շրջանակներում տեղադրվել է 800 լուսատիտային լուսավոր և կառավարման սարքավորումներ:	1,148,049.8	986,711.8	191,338.0	1,148,049.8	986,711.8	191,338.0	129,898.3	93,539.9	36,368.4	11.3	9.8	19.0	Վեցված երեք պայմանագրերից երկուսն ավարտված են և պատրաստվում են շահագրծման համեմու, թերակատարման պատճառներն են Ա Տրանշի վարկային միջոցների հասանելիության ժամկետների երկարաժամանակ արժեքային ավարտված չլինելը, ինչպես նաև Բ Տրանշի շրջանակներում ավարտված պայմանագրերի շահագրծման ընթանման արժեքային ավարտված չլինելը, իսկ երրորդի մասով թերակատարումը պայմանավորված է նախաձայնի փոփոխություններով:
76	12012	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող շաղաչային ենթակառուցվածքների և լաղաչի կայան զարգացման ներդրման ծրագրի համակարգում և կառավարում	39,4 մլն ԱՄՆ դոլար (27,454.93 հազ. SDR)	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2011-2023թթ.	Քարային տրանսպորտի ենթակառուցվածքի բարելավում, երևանի արևմտյան օղակաձև ճանապարհի հատվածների կառուցում, ինտիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում, ծրագրի կառավարում և կարողությունների զարգացում: Աջակցվածք արտադրի վերակառուցման/արևացման, Արտաշատի խճուղու վերակառուցման/արևացման և Լուր Շիրակ ճանապարհատվածի կառուցման աշխատանքների իրականացում, ինչպես նաև ինտիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում, ծրագրի կառավարում և կարողությունների զարգացում:	Հողի օտարման և տարաբնակիցման ծրագրով ավարտվել են իրացման աշխատանքները, սակայն դրոմս իրականացվում են փոխտարումներ՝ շտրոփ միջոցառումների պլանի համաձայն: Իրականացվել են Արշակունյաց պողոտայի, Արտաշատի խճուղու և Լուր Շիրակ ճանապարհատվածների կառուցման, վերակառուցման/արևացման աշխատանքները: Մշակվել է լաղաչի հանրային տրանսպորտի երթ ցանց և միասնական տոմային համակարգ: 2012թ. կնքվել է համապատասխան պայմանագիր ճանապարհաշինարարական աշխատանքների նմանաչի տրանսպորտի և շինարարական աշխատանքների վերահսկողության համար: Իրականացվել են նաև ծրագրի աստիտ, մոնիտորինգ և գնահատում:	251,282.0	204,587.4	46,694.6	411,666.6	338,095.4	73,571.2	202,419.6	165,792.1	36,627.5	49.2	49.0	49.8	Շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծախսերի մասով հաշվվող ներկայացվում են հաջող եռամսյակ:

77	12013	Անիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող զարգացման ներակառուցվածքների և շրջափ կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի համակարգում և կառավարում	105,970.0 հազ ԱՄՆ դոլար	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրի իրականացման» ՀՈՒԿ 2016-2023թթ.	Լրացնել երևան շրջափ արևմտյան օղակաձև ճանապարհի բացակայող ճանապարհահատվածները, որի արդյունքում կընտրարվի երևան շրջափ կենտրոնը, ուղիղ կապ կապահովվի Դավթաշեն, Աջափնյա, Ընեզավոր և Մայաքիս-Մեջարտիս համայնքների միջև: Կեղևազնի երթևեկության ժամանակը և ելքանունների թվաքանակը: Բարելավված ճանապարհային երթևեկության ցանց և անվտանգություն, Դավթաշեն-Աջարակ և Արզականո Շիրակ ճանապարհահատվածների կառուցում: Խորհրդարանական ծառայությունների վարձման արդյունքում պատշաճ մակարդակի շինարարական աշխատանքների վերահսկողության ինչպես նաև առույտի և մոնիթորինգի իրականացում:	777,751.2	670,534.6	107,216.6	617,366.6	537,026.6	80,340.0	98,185.6	82,215.6	15,970.0	15.9	15.3	19.9	Հինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատչելի հաշիվները ներկայացվում են նախատեսվածից ուշացումով և վճարումներ տեխնիկալի են հաջորդ եռամսյակ:			
	12021	Անիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող զարգացման ներակառուցվածքների և շրջափ կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն				«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրի իրականացման» ՀՈՒԿ 2016-2023թթ.	Հողի օտարման և տարարնակման ծրագրով կատարվել են իրացման աշխատանքներ Դավթաշեն Աջարակ, Աջարակ-Տիգինա և Բարաշանյան Տիգինա հատվածներում, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխադրումներ շտրիկ միջոցառումների պլանի համաձայն: Ավարտվել են Դավթաշեն-Աջարակ ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքները, ներկայումս ընթացում են Բարաշանյան Աջարակ և Արզականո Շիրակ ճանապարհահատվածների կառուցման աշխատանքները և ճանապարհաշինարարական աշխատանքների վերահսկողության ծառայությունները: Նախատեսվում է երևան շրջափում իրականացնել դեպքերի կառուցման ծրագիրը:	4,439,791.3	4,132,195.9	307,595.4	4,439,791.3	4,132,195.9	307,595.4	919,431.0	716,559.2	196,871.8	20.6		17.3	64.0	Հիմնական թիվաքանակներում պահանջարկում է սույն դասակարգվածի, ինչպես նաև տարեկան երևանային անբարելավատ պայմաններով, սակայն արդեն իսկ փաստացի ախտաբան են Արզականո Շիրակ ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքները ամբողջությամբ և ներկա պահին 620 մլն ՀՀ դրամի չափով կատարարական ակտի վճարում ընթացում է, որից անմիջապես հետո կվճարվի պայմանագրով մնացորդային գումարի վերջնական վճարումն ամբողջությամբ:
	12026	ԵՄ աջակցությամբ իրականացվող վարչական ծառայողի շրջանակներում էներգետիկայի և էներգետիկայի նպատակով մաքուր թափանցիկության շնչեղներում ջերմաներկայացում				19.8 մլն Եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ներակառուցվածքների նախարարություն		750,000.0	750,000.0	0.0	750,000.0	750,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0

Ընդամենը 1157 Ծրագրով, որից՝

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՌԱՍԵՐ																							
26,500,198.8	1,029,033.2	27,529,232.0	875,122.0	25,955,923.8	1,573,308.2	27,529,232.0	875,122.0	25,955,923.8	1,573,308.2	1,419,397.0	1,573,308.2	300,605.2	1,581,709.9	1,237,491.7	344,212.2	4.8	29.2	5.7	4.8	28.3	34.2	21.9	

ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՌԱՍԵՐ																
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Էլեկտրատեղակայման համակարգի զարգացման ծրագիր - 6 միջոցառում

80	42003	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող էլեկտրատեղակայման հոսալիցուսն ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում ներառվելի տրամադրում «Բարձրալիցու էլեկտրաջանցի» ՓԲԸ ին	36.0 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրալիցու էլեկտրաջանցի» ՓԲԸ 03.02.2015-31.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում վերակառուցվել է 220 կՎ «Հարթաձև» ներակառուցվածք, ինչպես նաև նախատեսվում է վերակառուցել 110 կՎ «Կանաչուկ 1», «Չուրիկ» ներակառուցվածքները: Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել սպառողների անվտանգ և էներգաէֆեկտիվ մատակարարման հոսալիցուսը, ինչպես նաև նվազեցնել ներակառուցման շահագրգիռման ծախսերը:	2,286,937.7	1,829,540.6	457,397.1	2,288,937.7	1,829,540.6	429,397.1	113,001.6	95,625.7	17,375.9	5.0	5.2	4.0	Ավարտվել են «Հարթաձև» երկ վերակառուցման աշխատանքները: «Կանաչուկ 1» երկ վերակառուցման շրջանակներում իրականացվում են շինմոնտաժային աշխատանքներ «Չարենցավան 3» երկ վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ԲԷՑ ՓԲԸ և «EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A.» (Պորտուգալիա) ընկերության միջև 12.03.2021թ. սկզբից և ուժի մեջ է մտել Պայմանագրում փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ Փոփոխություն N 3 է: «Չարենցավան 3» երկ վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել հասցեն 2023թ.: Կատարման խորհուրդը 23.07.2021թ. N 3-06-07-21 որոշմամբ հաստատել է «Չուրիկ» երկ վերակառուցման կապալառուի (վճարող) մրցույթի արդյունք՝ հաղթող ճանաչելով China National Electric Engineering Co., LTD ընկերությանը (այսուհետ՝ Կապալառու): «Չուրիկ» երկ վերակառուցման շրջանակներում ԲԷՑ ՓԲԸ և Կապալառուի միջև 15.09.2021թ. ստորագրվել է 220կՎ «Չուրիկ» երկ վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնտաժման պայմանագիր N HVEN DSI-12020_2_ը: 2021թ. կատարվել է վճարում Կապալառուի սեպտեմբերի 24 ին ներկայացրած կանխավճարի վճարման պահանջագիր N 2Չուրիկ AD-01 ի դիմաց: Պայմանագիրը ուժի մեջ է մտել 2021թ. սեպտեմբերի 28 ին: «Չուրիկ» երկ վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2024թ.
						2,286,937.7	1,829,540.6	457,397.1	2,288,937.7	1,829,540.6	429,397.1	113,001.6	95,625.7	17,375.9	5.0	5.2	4.0	Հաշվետու ժամանակահատվածում «Կանաչուկ 1» ներակառուցում իրականացվել են էլեկտրամոնտաժային և կապալառման աշխատանքներ, որոնց դիմաց կապալառու՝ Xian Electric Engineering Co.LTD ընկերության կողմից կատարված ակտի և հաշիվ-սպասեզգրեր չեն ներկայացվել: Կապալառու աշխատանքների դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացվել 2023թ. երրորդ եռամսյակում: «Չարենցավան 3» ներակառուցման վերակառուցման շրջանակներում կապալառուի կողմից նախագծային աշխատանքները դեռևս չեն ավարտվել:

81	42005	Վերականգնման և զարգացման միջազգային բանկի ազակցության իրականացվող «Վշնա» և «Արարատ» ներակայանների վերականգնման ծրագրի շրջանակներում ներակարգի օրանադրում «Բարձրախիտ էլեկտրասանցի» ՓԲԸ ին	23.2 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրախիտ էլեկտրասանցի» ՓԲԸ 21.09.2015-31.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել 220 կՎ «Աշնա» ներակայանը, ինչպես նաև 30 և ավել տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Արարատ-2» ներակայանը: Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել պատրաստի անձնակազմի մասնակարգման հրավերները, ինչպես նաև նվազեցնել ներակայանների շահագործման ծախսերը:	«Աշնա» 220 կՎ երկ ասիմետրիկ կարգով ամրացրած շարժան տակ է դրվել 16.02.2021թ.: 02.06.2021թ. ստորագրվել է ավարտված շինարարական օրենքի շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ, համաձայն որի ներակայանը համարվում է ավարտված և պատրաստ է շահագործման: «Աարարատ» խորհրդով 23/07/2021թ. N 3 06-07-21 որոշմամբ հաստատել է կապատրոհի ընդլայնման մրցույթի պայմանագրի հարցով ճանաչվող «Kaskad Energy» LLC ընկերությանը (այսուհետ՝ «ապտատ») «Արարատ-2» երկ վերակառուցման շրջանակներում ԲԿԻ ՓԲԸ և «Ապատատ» միջև 5.09.2021թ. ստորագրվել է 20/04 «Արարատ-2» երկ վերակառուցման նախագիծը, մատակարարման և մոնիտինգի պայմանագիր N HVEN-DSI-1/2020.1: «Աարարատ» վճարում «Ապատատի կողմից սեպտեմբերի 22-ին ներկայացրած կանխավճարի վճարման պահանջագիր N 1-ի դիմաց: Դաքանապոլիս ուժի մեջ է մտել 29.09.2021թ.: «Արարատ-2» երկ վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2024 թ.:	1,170,421.0 936,327.2 234,093.8 1,170,421.0 936,327.2 234,093.8 8,226.4 6,687.7 1,638.7		«Բարձրախիտ էլեկտրասանցի» ՓԲ ընկերության և չինական «Xian Electric Engineering Co. Ltd» ընկերության միջև 2016 թվականի հուլիսի 1-ին կնքված 220 կՎ «Աշնա» ներակայանի վերակառուցման նախագիծը, մատակարարում և տեղակայում ETNP_HVEN_ICB_1/2015 պայմանագրի շրջանակներում կապատրոհ կողմից ավարտման և շահագործման հանձնման վնասակար չեն թույլատրվել և վերջնականորեն վճարում չի իրականացվել, քանի որ աշխատանքների ուղղմանը պայմանավորված տեղի վերաբերյալ փոխարձակ անելի կազմման և գումարի հաշվանցման, ինչպես նաև պահեստամասերի հանձնման գործընթացները դեռևս չեն ավարտվել:			
82	42007	Ասիական զարգացման բանկի ազակցությամբ իրականացվող կարգադրման կառավարման ավտոմատացված համակարգի (SCADA) ընդլայնման ծրագրի շրջանակներում ներակարգի օրանադրում	15.26 մլն ԱՄՆ դոլար (10.53 մլն SDR)	«ԷԷՇՕ» ՓԲԸ 02.2015-06.2022թթ.	Քարտի մասնակցությամբ և ստացվող տվյալների հնչարկությունը, ենթահամակարգի կարգադրման հաստատությունը, էԷՇՕ-ի տեխնիկական, ֆինանսական և գործառնական կարողությունները, ինչը կնպաստի ենթահամակարգի հաստատի աշխատանքին, կորուստների նվազեցմանը, անխափան էլեկտրամատակարարմանը:	«Ապատատ ավարտել է նախատեսված աշխատանքները:	67,6594.4 655,212.6 18,381.8 704,594.4 658,212.6 46,381.8 488,508.4 449,091.3 39,417.1 69.3 68.2 85.0					
83	11006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) ազակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահարցման ցանց և Հայաստան-Վրաստան հարցովի գիծներակայանների դրամաշրջանային ծրագիր	10.86 մլն եվրո	«Բարձրախիտ էլեկտրասանցի» ՓԲԸ 30.05.2016-30.12.2025թթ.	Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել երեք փուլերով, Լոտ 1՝ «Ղուղաշեն ներակայանի կառուցում» ներառյալ 220կՎ գծեր (Ղուղաշեն ներակայանի մուտք /ելք), Լոտ 2՝ օդային գծերի կառուցում (500/400/220/110կՎ) և Լոտ 3՝ «Արտու» ներակայանի և ԲԼՀՀ փոխանցիչային կայանի կառուցում:	Ծրագրի նպատակն է՝ Հայաստանի և Վրաստանի ենթահամակարգերի միջև ամրապնդել միացման ապահովումը, որի արդյունքում ՀՀ ենթահամակարգը ԻԻԿ ենթահամակարգից բացի (Իրան Հայաստան 400կՎ երրորդ օդային գծի կառուցումից հետո) կկապվի նաև Վրաստանի, ՌԴ և սարանաշրջանային մյուս երկրների հետ:	Ծրագրի խորհրդատու՝ Fichtner GmbH ընկերությունը (այսուհետ՝ Խորհրդատու) «Բարձրախիտ էլեկտրասանցի» ՓԲ ընկերության (այսուհետ՝ Ընկերություն) դիտարկման և ներկայացնել ծրագրի գլխավոր կապատրոհների ընտրության երեք փուլերի համար պատրաստված մրցույթային փաստաթղթերի նախագիծային տարբերակները: Ընկերության, KfW բանկի և Խորհրդատուի ներկայացուցիչների հետ կայացել են մի շարք հանդիպումներ և ընթացիկում մրցույթային փաստաթղթերի փաթեթներում (այսուհետ՝ ՄՓՓ-ներ) ի հայտ եկած որոշ խնդիրների շարքը առաջարկված երեք լուծումների և բարձրագույն հարցերի վերաբերյալ տրված պատասխանների նպատակով 2022թ. փետրվարի 14-ից 22-ը Ընկերության գլխավոր գրասենյակում Ծրագրի գլխավոր կապատրոհների ընտրության ՄՓՓ-ները բարձրացնելու և վերջնականացնելու նպատակով ևս մեկ անգամ կայացել է հանդիպում Ծրագրի Խորհրդատուի ներկայացուցիչների հետ: Հանդիպման արդյունքում, ՄՓՓ-ներում ներառվել են Ընկերության համապատասխան մասնագետների բոլոր դիտողությունները և առաջարկությունները: 2022թ. ապրիլի 19-ից 22-ը Խորհրդատու կրկին այցելել է Ընկերության գլխավոր գրասենյակ մրցույթային փաթեթների վերջնականացման նպատակով: Վերջիններս Խորհրդատուի կողմից 2022թ. ապրիլի 22-ին ներկայացվել են Ընկերության հաստատմանը, որոշեց ընտրվելուց հետո Ընկերությանը 2022թ. մայիսի 17-ին սահմանված կարգով ներկայացնել է KfW բանկի հաստատմանը, սակայն KfW բանկի կողմից ՄՓՓ-ների վերաբերյալ հաստատում դրեալ չի ստացվել:	105,795.8 85,696.8 20,099.0 105,795.8 85,696.8 20,099.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	338,342.1 247,979.5 90,362.6 338,342.1 247,979.5 90,362.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Հաշվետու ժամանակահատվածում նախատեսված էր Ծրագրի խորհրդատու Fichtner GmbH & Co. KG ընկերության կողմից հարմարիչ չափումների համար մատուցված ծառայությունների գնով հաշվի առնված ներկայացման դիմաց վճարման իրականացում, սակայն խորհրդատուի կողմից հաշվի առնվածների չի ներկայացվել: Վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ. երրորդ եռամսյակում:		
84	32006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) ազակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահարցման ցանց և Հայաստան-Վրաստան հարցովի գիծներակայանների դրամաշրջանային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող ներդրումներ	10.86 մլն եվրո	«Բարձրախիտ էլեկտրասանցի» ՓԲԸ 30.05.2016-30.12.2025թթ.	Ծրագրի նպատակն է՝ Հայաստանի և Վրաստանի ենթահամակարգերի միջև ամրապնդել միացման ապահովումը, որի արդյունքում ՀՀ ենթահամակարգը ԻԻԿ ենթահամակարգից բացի (Իրան Հայաստան 400կՎ երրորդ օդային գծի կառուցումից հետո) կկապվի նաև Վրաստանի, ՌԴ և սարանաշրջանային մյուս երկրների հետ:	Ծրագրի նպատակն է՝ Հայաստանի և Վրաստանի ենթահամակարգերի միջև ամրապնդել միացման ապահովումը, որի արդյունքում ՀՀ ենթահամակարգը ԻԻԿ ենթահամակարգից բացի (Իրան Հայաստան 400կՎ երրորդ օդային գծի կառուցումից հետո) կկապվի նաև Վրաստանի, ՌԴ և սարանաշրջանային մյուս երկրների հետ:	23,672,300.9 16,924,286.6 6,748,014.3 23,672,300.9 16,924,286.6 6,748,014.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	23,672,300.9 16,924,286.6 6,748,014.3 23,672,300.9 16,924,286.6 6,748,014.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Հաշվետու ժամանակահատվածի համար 2022թ. ՀՀ պետական բյուջեով ձևախո նախատեսված չեն:			
85	42008	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) ազակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահարցման ցանց և Հայաստան-Վրաստան հարցովի գիծներակայանների վարկային ծրագրի շրջանակներում ներակարգի օրանադրում «Բարձրախիտ էլեկտրասանցի» ՓԲԸ ին	178.2 մլն եվրո	«Բարձրախիտ էլեկտրասանցի» ՓԲԸ 09.12.2014-30.12.2025թթ.	Ծրագրի նպատակն է՝ Հայաստանի և Վրաստանի ենթահամակարգերի միջև ամրապնդել միացման ապահովումը, որի արդյունքում ՀՀ ենթահամակարգը ԻԻԿ ենթահամակարգից բացի (Իրան Հայաստան 400կՎ երրորդ օդային գծի կառուցումից հետո) կկապվի նաև Վրաստանի, ՌԴ և սարանաշրջանային մյուս երկրների հետ:	Ծրագրի նպատակն է՝ Հայաստանի և Վրաստանի ենթահամակարգերի միջև ամրապնդել միացման ապահովումը, որի արդյունքում ՀՀ ենթահամակարգը ԻԻԿ ենթահամակարգից բացի (Իրան Հայաստան 400կՎ երրորդ օդային գծի կառուցումից հետո) կկապվի նաև Վրաստանի, ՌԴ և սարանաշրջանային մյուս երկրների հետ:	28,250,391.9 20,682,043.3 7,568,348.6 28,250,391.9 20,682,043.3 7,568,348.6 609,736.4 551,304.7 58,431.7 2.2 2.7 0.8	28,250,391.9 20,682,043.3 7,568,348.6 28,250,391.9 20,682,043.3 7,568,348.6 609,736.4 551,304.7 58,431.7 2.2 2.7 0.8				
ԸՆԹԱՄԵՎ ԾԱՆՍԵՐ՝												
ԸՆԹԱՄԵՎ ԾԱՆՍԵՐ												
ԿԱԳԻՏԱԿ ԾԱՆՍԵՐ												

Ընդերքի ուսումնասիրության, օգրագործման և պահպանման ծառայություններ- 1 միջոցառում

86	1073	11002	Հայաստանի հանրապետության զորքի շտաբային կազմակերպության օրհան 250.0 հազ ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածաշրջանային վարչապետի հիմնադրամ 12.2020.06.2022թթ.	Կենտրոնի հանրապետության զորքի վարչապետի շտաբային կազմակերպության օրհանի վարչապետի հիմնադրամ է կազմակերպող օրհանում և ենթաօրհանում ընդհանուր կազմակերպության հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ զորքի վարչապետն ենթակա փոխում չափանշան կարևոր է ունենալ կայուն, արագ և թափանցիկ իրավական դաշտ:	Մրաքի շրջանակներում կնքվել է երկու պայմանագիր 1. Ըրքի ուսումնասիրության մշակում. 2. Ընդրագործման զորքի իրավական կարգավորումների մասեցի մշակում. Նախատեսված է նաև Մրաքի ֆինանսական աուղիս:	116,434.6	97,028.8	19,405.8	122,401.6	97,028.8	25,372.8	67,825.7	53,907.2	13,918.5	55.4	55.0	54.9	<p>Պրանաշորիային համանայնագրի երկարազման հետ ցուպանի կրկնապան է կարգաառի հետ պայմանագրի ժամանուր և վիսանային է հաշվառուրումների ենթակապան ժամանակաուրու: Վնարումներ կատարում են ենթակաշվան հաշվառուրուը սահմանվան կարգով ընդունելուց հետո: Հոնիսի վեցին ընդունվան ակտերի դինաց վնարումները կկատարվան ուղիսին:</p>	
	Ընդամենը 1073 Մրաքով, որից՝							116,434.6	97,028.8	19,405.8	122,401.6	97,028.8	25,372.8	67,825.7	53,907.2	13,918.5	55.4	55.0		54.9
	ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ							116,434.6	97,028.8	19,405.8	122,401.6	97,028.8	25,372.8	67,825.7	53,907.2	13,918.5	55.4	55.0		54.9
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ, որից՝							155,331,057.6	121,308,488.5	34,022,699.1	155,331,057.6	118,308,488.5	37,022,609.1	20,322,571.3	15,071,457.0	5,161,114.4	13.0	12.7		13.9
	ԴՐԱՄԱԸՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ							14,971,044.0	13,190,352.2	1,780,691.8	14,977,011.0	13,190,352.2	1,786,658.8	1,408,596.9	1,229,498.8	179,098.1	9.4	9.3		10.0
	ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ, այդ թվում՝							140,360,013.6	108,118,096.3	32,241,917.3	140,354,046.6	105,118,096.3	35,235,950.3	18,823,974.5	13,841,958.2	4,982,016.3	13.4	13.2		14.1
	ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ (ՂԵՖԻՑԻՏ)							46,336,479.8	37,690,216.6	8,646,263.2	46,336,479.8	37,690,216.6	8,646,263.2	868,562.5	755,907.5	112,655.0	1.9	2.0		1.3
	Ընդամենը բոլոր ծրագրերից՝							16,214,121.7	7,411,372.4	8,802,749.3	16,978,779.7	7,531,024.2	9,447,755.5	3,601,085.9	2,596,393.5	1,004,692.4	21.2	34.5		10.6
	ՎԱՊԻՏԱԸ ԾԱՆՍԵՐ							139,116,935.9	113,897,076.1	25,219,869.8	138,352,277.9	110,777,424.3	27,574,853.6	16,631,485.4	12,475,063.4	4,156,422.0	12.0	11.3		15.1