

4	11004	ԱՄՆ ՄՉԳ աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների դրամաշտրիային ծրագրի կառավարում	6.0 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 01.12.2022- 30.11.2027թթ.	Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների ծրագրի շրջանակներում հզորացնել տեղական ինքնակառավարման համակարգերը, գործընթացները և ծառայությունների մատուցումը և աջակցել կառավարության կողմից ապակենտրոնացման պլանավորման ու պիլոտային իրականացման աշխատանքներին:	Ծրագրի առաջին և երկրորդ բաղադրիչների շրջանակներում հայտարարվել է մրցույթ՝ ենթապայմանագրային գործընտելություն իրականացնելու նպատակով, որոնք կայացել են և այս պահին գտնվում են գնահատման փուլում: Երկու շահող կցմակերպությունների հետ պայմանագրերի կնքում է նախատեսվում մինչև հուլիսի վերջ: Ծրագրի երրորդ բաղադրիչի շրջանակներում հայտարարվել է մրցույթ՝ 2020թ. պատերազմի հետևանքով Արցախից և ՀՀ սահմանամերձ բնակավայրերից տեղահանված բնակչությանը անհետաձգելի գույքային օժանդակություն ցուցաբերելու նպատակով: Մրցույթը կամփոփվի 2023 թ. հուլիսի 5-ին, իսկ մինչև 2023թ. օգոստոսի վերջը տեղահանված ընտանիքներին կտրամադրվի 30 միլիոն դրամ արժողության կահույք և կենցաղային տեխնիկա:	0.0	0.0	0.0	0.0	171,904.9	171,904.9	0.0	0.0	47,250.1	47,250.1	0.0	8,748.1	8,748.1	0.0	18.5	18.5	0.0	5.1	5.1	0.0	0.0
	12005	ԱՄՆ ՄՉԳ աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների դրամաշտրիային ծրագրի շրջանակներում Տեղական կառավարման համակարգերի հզորացում, ապակենտրոնացման գործընթացներին աջակցություն, պիլոտային ծրագրերի իրականացում					0.0	0.0	0.0	0.0	108,840.5	108,840.5	0.0	0.0	44,819.7	44,819.7	0.0	23,412.6	23,412.6	0.0	52.2	52.2	0.0	21.5	21.5	0.0	0.0

Գնումների ուշ մեկնարկ: Տարվա
կտրվածքով բյուջե կանխատեսվում է
կատարել:

Ընդամենը 1019 Ծրագրով, որից՝						5,867,097.5	391,443.6	6,258,541.1	0.0	0.0	0.0	0.0	171,904.9	171,904.9	0.0	0.0	47,250.1	47,250.1	0.0	8,748.1	8,748.1	0.0	18.5	18.5	0.0	5.1	5.1	0.0	0.0		
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ						4,524,657.2	117,433.1	4,642,090.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ԿԱԴՐԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ						1,342,440.3	274,010.5	1,616,450.8	0.0	0.0	0.0	0.0	108,840.5	108,840.5	0.0	0.0	44,819.7	44,819.7	0.0	23,412.6	23,412.6	0.0	52.2	52.2	0.0	21.5	21.5	0.0	0.0	0.0	

Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության մակարդակի բարձրացման ծրագիր - 2 միջոցառում

6	1189	11001	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյսմիկ պաշտպանության ծրագրի կառավարում	63.26 մլն Փոխառուի հատուկ իրավունք (SDR)	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 22.12.2015- 31.05.2026թթ.	Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավման նպատակով ծրագրում ընդգրկված դպրոցների շենքերի ամրացման շինարարական աշխատանքներ, շինարարական ստանդարտների արդիականացում, արտակարգ իրավիճակներին արձագանքման ծրագրի մշակում, սեյսմիկ մոնիթորինգի դիտակետերի սարքավորումների արդիականացում, ծրագրի կառավարում:	Ծրագրի շրջանակներում 2019-2021թթ. ավարտվել է թվով 7 դպրոցների շինարարությունը: 2022թ. ավարտված ևս 3 դպրոցներ գտնվում են ավարտական ակտի ձևակերպման փուլում: Ներկայումս իրականացվում են 21 դպրոցների շինարարական աշխատանքներ, առաջիկայում կմեկնարկի ևս 1 դպրոցի շինարարություն՝ հունիսին կնքված պայմանագրի հիման վրա: Հայտարարվել են դպրոցների շինարարական աշխատանքների համար 2 մրցույթներ: Իրականացման փուլում են նաև 12 դպրոցների նախագծային աշխատանքներ:	126,104.8	90,096.3	1,823,274.1	10,921,192.0	9,097,917.9	1,823,274.1	5,714,706.0	4,970,919.0	743,787.0	4,641,586.2	3,923,836.6	717,749.6	81.2	72.9	60.2	35.4	37.6	29.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	7	12001	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյսմիկ պաշտպանության ծրագրի շրջանակներում ՀՀ դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ուղղված միջոցառումներ					10,921,192.0	9,097,917.9	1,823,274.1	10,921,192.0	9,097,917.9	1,823,274.1	5,714,706.0	4,970,919.0	743,787.0	4,641,586.2	3,923,836.6	717,749.6	81.2	72.9	60.2	35.4	37.6	29.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Ակտիվ իրականացման փուլում են 21
շինարարական պայմանագրերով
աշխատանքները: Շինարարությունը
կատարվում է համաձայն
սահմանված պլան-ժամանակացույցի:
Վարկային միջոցների մագորթը չի
բավարարում շինարարական
աշխատանքների դիմաց առկա
կատարողականներով վճարումներ
իրականացնելու համար:
Շրջանակում է կառավարության
որոշման նախագիծ, որով
կայունացման դեպոզիտային հաշվից
կհատկացվի 2.5 մլրդ դրամ
նետրոսկոխվ ֆինանսավորում՝
վարկային միջոցների ժամանակավոր
դեֆիցիտը ծածկելու համար:

<p>11007</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտորյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում</p>	<p>50 մլն եվրո</p>	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.06.2024թթ.</p>	<p>ՀՀ Շիրակի մարզում՝ Ախտորյան գետի վրա, Կապի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցների կառուցում, ինչի արդյունքում կապահովվի գյուղատնտեսական նպատակներով հուսալի ոռոգումը, ինչպես նաև ջրավազանի ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը:</p>	<p>Շինարարական աշխատանքները մեկնարկել են սույն թվականի հունիսի 9-ին:</p>	<p>323,407.0 165,798.7 157,608.3 323,407.0 165,798.7 157,608.3 119,506.8 78,266.0 41,240.8 80,062.5 54,736.6 25,325.9 67.0 69.9 61.4 24.8 33.0 16.1</p>	<p>Կապալառուի պայմանագիրը կնքվել է ապրիլի 21-ին, իսկ շինարարական աշխատանքների մեկնարկը հայտարարվել է հունիսի 9-ին: Պայմանագրով նախատեսված կանխավճարի վճարման համար անհրաժեշտ երաշխիքային փաստաթղթերը կապալառուի կողմից դեռևս չեն ներկայացվել՝ կապալառուի մոտ առաջացած իրավաբանական խնդիրների պատճառով: Նախատեսված վճարումների կատարումը կտեղափոխվի երրորդ եռամսյակ:</p>
<p>31004</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտորյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում</p>						
<p>11010</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտորյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում փուլ 1 ծրագրով Ջրածոր գյուղի վերաբնակեցման գործողությունների խորհրդատվություն և կառավարում</p>	<p>1,599,057.3 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներին)</p>	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.06.2024թթ.</p>	<p>Կապի ջրամբարի կառուցման հետևանքով անհրաժեշտություն է առաջանում հողերի ձեռքբերման և մարդկանց վերաբնակեցման, ճանապարհների և ոռոգման ջրանցքների կառուցման, էլեկտրական էներգիայի մատակարարման օդային գծերի անցկացման և այլնի:</p>	<p>ՀՀԿԳՊ-ի ազդակիր անձանց փոխհատուցումների և օժանդակությունների տրամադրման աշխատանքների կազմակերպման հանձնաժողովը ուսումնասիրում է փոխհատուցումների վճարման փաստաթղթերի փաթեթները:</p>	<p>966,792.4 0.0 966,792.4 881,923.1 0.0 881,923.1 200,880.7 0.0 200,880.7 161,072.8 0.0 161,072.8 80.2 0.0 80.2 18.3 0.0 18.3</p>	<p>Պահպանման ծախսերը կատարվել են համաձայն կնքված պայմանագրերի: ՀՀԿԳՊ-ի ազդակիր անձանց փոխհատուցումների և օժանդակությունների փաթեթները ուսումնասիրման փուլում են, և այդ կապակցությամբ վճարումներ դեռևս չեն կատարվել:</p>
<p>12002</p> <p>Գերմանիայի զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտորյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման փուլ 1 ծրագրով Ջրածոր գյուղի վերաբնակեցման համար ենթակառուցվածքների և բնակելի տների կառուցում</p>	<p>3,350,954.2 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներին)</p>	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.06.2024թթ.</p>	<p>Կապի ջրամբարի կառուցման հետևանքով անհրաժեշտություն է առաջանում հողերի ձեռքբերման և մարդկանց վերաբնակեցման, ճանապարհների և ոռոգման ջրանցքների կառուցման, էլեկտրական էներգիայի մատակարարման օդային գծերի անցկացման և այլնի:</p>	<p>ՀՀԿԳՊ-ի ազդակիր անձանց փոխհատուցումների և օժանդակությունների տրամադրման աշխատանքների կազմակերպման հանձնաժողովը ուսումնասիրում է փոխհատուցումների վճարման փաստաթղթերի փաթեթները:</p>	<p>548,165.1 0.0 548,165.1 548,165.1 0.0 548,165.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0</p>	<p>Հաշվետու ժամանակահատվածի համար 2023թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:</p>

16	11009	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման դրամաշտրիային ծրագիր	300.0 հազ. եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 18.07.2019-31.12.2025թթ.	Դրամաշտրիային ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ֆինանսավորել «Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագիր» Կապի ջրամբարի կառուցման Փուլ I փուլի փորձագիտական ծառայությունների իրականացումը՝ շրջակա միջավայրի վրա սոցիալական գնահատման (ԸՄԱԱԳ) խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պայմանագրի շրջանակներում:	Խորհրդատուի կողմից նախատեսված ծառայությունների մատուցումը կվերակալի Կապի պատվարի շինարարության մեկնարկից հետո:	21,199.3	17,666.1	3,533.2	9,897.3	8,364.1	1,533.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
		2արգացման ֆրանսիական գործակալության աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության և ոռոգման կառավարման կարողությունների բարելավման դրամաշտրիային ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	1.8 մլն եվրո, որից՝ 1.5 մլն դրամաշտրիային միջոցներ, 0.3 մլն եվրո՝ ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորում	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 23.04.2020-19.12.2023թթ.	Ծրագրի նպատակն է աջակցել ՀՀ կառավարությանը ոռոգման ոլորտի ընթացիկ բարեփոխումների հարցում՝ կենտրոնական և տեղական մակարդակներում կարողությունների զարգացման և ջրօգտագործողների միավորումներին տրամադրվող սուբսիդիաների կրճատման միջոցով, ներդնել նորարարական կայուն մեխանիզմներ՝ ուղղված ոռոգվող գյուղատնտեսության տնտեսական զարգացման խոչընդոտներին:	Ընթացքի մեջ է խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման առաջադրանքի պայմանների լրամշակման գործընթացը ՀՀ Ջրային կոմիտեի և ՀՏՀՀ համապատասխան աշխատակիցների կողմից:	117,698.5	100,004.0	17,694.5	117,698.5	100,004.0	17,694.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
		31016	Եմ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում ոռոգման համակարգի կառուցում	Նոր մեկնարկային Ծրագրեր են, որոնց գծով առկա չեն Վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Ծինարարներ	ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե			125,392.8	125,392.8	0.0	125,392.8	125,392.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
17	11011	2արգացման ֆրանսիական գործակալության աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության և ոռոգման կառավարման կարողությունների բարելավման դրամաշտրիային ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	1.8 մլն եվրո, որից՝ 1.5 մլն դրամաշտրիային միջոցներ, 0.3 մլն եվրո՝ ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորում	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 23.04.2020-19.12.2023թթ.	Ծրագրի նպատակն է աջակցել ՀՀ կառավարությանը ոռոգման ոլորտի ընթացիկ բարեփոխումների հարցում՝ կենտրոնական և տեղական մակարդակներում կարողությունների զարգացման և ջրօգտագործողների միավորումներին տրամադրվող սուբսիդիաների կրճատման միջոցով, ներդնել նորարարական կայուն մեխանիզմներ՝ ուղղված ոռոգվող գյուղատնտեսության տնտեսական զարգացման խոչընդոտներին:	Ընթացքի մեջ է խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման առաջադրանքի պայմանների լրամշակման գործընթացը ՀՀ Ջրային կոմիտեի և ՀՏՀՀ համապատասխան աշխատակիցների կողմից:	117,698.5	100,004.0	17,694.5	117,698.5	100,004.0	17,694.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
18	31016	Եմ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում ոռոգման համակարգի կառուցում	Նոր մեկնարկային Ծրագրեր են, որոնց գծով առկա չեն Վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Ծինարարներ	ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե			125,392.8	125,392.8	0.0	125,392.8	125,392.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
Ընդամենը 1004 Ծրագրով, որից՝							20,711,987.9	15,284,947.8	5,427,040.1	20,615,816.6	15,275,645.8	5,340,170.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ							1,891,240.3	664,293.5	1,226,946.8	1,795,069.0	654,991.5	1,140,077.5	469,490.8	188,588.8	280,902.0	334,061.4	3,642,458.1	2,799,389.8	207,820.5	843,068.3	31.9	71.2	
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ							18,820,747.6	14,620,654.3	4,200,093.3	18,820,747.6	14,620,654.3	4,200,093.3	10,365,116.0	9,510,971.0	854,145.0	3,308,396.7	2,673,148.9	635,247.8	28.1	74.4	17.6	18.3	15.1

Հաշվետու ժամանակահատվածի համար 2023թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:

Հաշվետու ժամանակահատվածի համար 2023թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:

Հաշվետու ժամանակահատվածի համար 2023թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:

23		<p>12001</p> <p>Գերմանիայի զարգացման և եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների դրամաշտրիային ծրագիր՝ երրորդ փուլ</p>	12 մլն եվրո	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 21.06.2014-31.12.2018թթ.</p>	<p>579 գյուղական բնակավայրերից ընտրված որոշ համայնքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ վերականգնման աշխատանքների իրականացում:</p>	<p>Խորհրդատուի պայմանագրի փոփոխությունը համաձայնեցումների և կնքման փուլում է:</p>	<p>1,916,498.2 1,593,065.3 323,432.9 1,916,498.2 1,593,065.3 323,432.9 97,931.0 78,931.0 19,000.0 1,420.1 1,188.2 231.9 1.5 1.5 1.2 0.1 0.1 0.1</p>	<p>Նախագծահետազոտական աշխատանքներն ավարտվել են, սակայն խորհրդատուի պայմանագրի փոփոխությունը համաձայնեցումների և կնքման փուլում է: Մատուցված ծառայությունների դիմաց նախատեսված վճարումները կկատարվեն երրորդ եռամսյակում:</p>
24		<p>11007</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլ</p>	30 մլն եվրո	<p>ՀՀ ՏԿԵՆ Զրային կոմիտե 21.06.2014-30.12.2022թթ.</p>	<p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի առաջին:</p>	<p>Իրականացվել է Համայնքային ենթակառուցվածքների վերականգնում 2-րդ ծրագրի 3-րդ փուլի ծրագրի 2022թ. ֆինանսական հաշվետվությունների առաջին, որը ընդունվել է 27.03.2023թ.: Զրային կոմիտեի և տեխնիկական առաջին խորհրդատուի միջև կայացած հանդիպման հիման վրա մեկնարկվել է շին. աշխատանքների տեխնիկական առաջին իրականացումը: Վարկային համաձայնագրի գործողության ժամկետը սահմանվել էր մինչև 30.12.2022թ., ներկայումս KFW բանկի հետ ընթանում են քննարկումներ վարկային համաձայնագրի ժամկետների երկարաձգման համար:</p>	<p>59,230.9 49,374.7 9,856.2 59,230.9 49,374.7 9,856.2 29,624.9 24,687.4 4,937.5 682.5 0.0 682.5 2.3 0.0 13.8 1.2 0.0 6.9</p>	<p>Վարկային համաձայնագրի գործողության ժամկետների երկարաձգման ձեռնարկի մասին պատճառով մասնաձեռք չի իրականացվել:</p>
25		<p>31001</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում</p>	30 մլն եվրո	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 21.06.2014-30.12.2022թթ.</p>			<p>4,062,258.2 3,359,450.1 702,808.1 4,062,258.2 3,359,450.1 702,808.1 376,090.8 309,629.6 66,461.2 315,070.8 249,570.8 65,500.0 83.8 80.6 98.6 7.8 7.4 9.3</p>	<p>Շինարարական աշխատանքները վերականգնվել են մայիսի 1-ի փոխարեն՝ հիմք ընդունելով ծրագրի շրջանակներում մերձակող միջոցառումներ կիրառելու թույլտվություն տալու մասին ՀՀ կառավարության 01.06.2023թ. № 877 Ա որոշումը: Կապալի պայմանագրերում կատարվել են համապատասխան փոփոխություններ, սակայն դեռևս ընթացքի մեջ է այս որոշման կիրառման համար անհրաժեշտ հավելյալ միջոցների ներգրավման և անհրաժեշտ վերաբաշխումների կատարման համար շրջանավոր ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը: Այս կապակցությամբ մեղմացնող միջոցառումների որոշ վճարումների կատարումը տեղափոխվել է երրորդ եռամսյակ:</p>
26		<p>31002</p> <p>Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում</p>	16.7 մլն եվրո	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 07.09.2020-30.12.2023թթ.</p>	<p>11 քաղաքի և 37 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում:</p>	<p>Շինարարական աշխատանքները վերանկենարկվել են մայիսի 2-ին:</p>	<p>1,937,843.6 1,592,533.8 345,309.8 1,937,843.6 1,592,533.8 345,309.8 566,498.0 460,550.0 106,148.0 517,492.1 418,180.9 99,311.2 91.3 90.8 93.6 26.7 26.3 28.8</p>	
27		<p>31005</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Լոռու (Վանաձորի) մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման ծրագիր՝ երկրորդ փուլ</p>	430 378,7 եվրո	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.05.2010-30.12.2020թթ.</p>			<p>60,642.4 0.0 60,642.4 60,642.4 0.0 60,642.4 12,000.0 0.0 12,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0</p>	

28	11009	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Համայնքային ենթակառուցվածքների երկրորդ ծրագրի երրորդ փուլի դրամաշտրիային ծրագրի ողնկցող միջոցատման 3-րդ բաղադրիչ	2 000 000 եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե 20.12.2019-30.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է աջակցել ԶԿ-ին՝ կառուցվածքային ստորաբաժնումների ինստիտուցիոնալ կարողությունների բարձրացման և Վարձակալական պայմանագրի համարժեք կառավարման գործում ծառայությունների մատուցմանը, ինչպես նաև ոռոգման կազմակերպությունների, ՀՏՀՀ ջրային տնտեսության ծրագրերի իրականացման մասնաճյուղի՝ ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման նպատակով: Հիմնական շեշտադրումը դրված է աջակցելու ջրամատակարարման և կեղտաջրերի հավաքման ու հեռացման ներդրումային ծրագրերի իրականացմանը: Այն վերաբերում է ենթակառուցվածքների ներդրումային ծրագրի նախապատրաստման և իրականացման որոշումների աջակցմանն ու իրագործմանը:	Խորհրդատվական ծառայություն մատուցող «Գիտեք» ընկերությունը ներկայացրել է 7 միջանկյալ հաշվետվություններ: Ուսումնասիրության փուլում է խորհրդատուի կողմից ներկայացված 7-րդ եռամսյակային հաշվետվությունը:	318,782.1 227,701.5 91,080.6 318,782.1 227,701.5 91,080.6 169,400.0 121,000.0 48,400.0 137,855.9 118,049.9 19,806.0 81.4 97.6 40.9 43.2 51.8 21.7	Ջրային կոմիտեի կողմից 29.06.2023թ. գրությամբ հավանության է արձանացել 7-րդ միջանկյալ հաշվետվությունը, որի հիման վրա կիրականացվի եռամսյակային վճարման հայտի ստորագրումը և կողարկվի KfW բանկ՝ վճարման:
29	11011	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտորյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման դրամաշտրիային ծրագիր	23.69 հազար եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե 24.11.2022-30.04.2023թթ.	«Համայնքային ենթակառուցվածքների II ծրագիր, փուլ 3 - Հայաստանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածք ծրագրի» (այսուհետ՝ Ծրագիր) շրջանակներում լրացուցիչ աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ խորհրդատուների մրցության գործընթացի կազմակերպման և խորհրդատվական պայմանագրերի կնքման գործընթացները կարող է իրականացվել միայն միջազգային մրցության գործակալի (Tender Agent) միջոցով՝ համաձայն Վերակառուցման վարկերի բանկի (այսուհետ՝ ՎԿԲ) ընթացակարգերի:	Խորհրդատվական ծառայություն: ՀՀ կառավարության 30.03.2023թ. N 428-Ն որոշմամբ հատկացվել է 11302.0 հազ. դրամ: Խորհրդատվական ծառայության պայմանագիրը ստորագրվել է 24.11.2022թ.: Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները ընթացի մեջ են:	0.0 0.0 0.0 11,302.0 9,302.0 2,000.0 11,302.0 9,302.0 2,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Պայմանագրի ժամկետի ավարտով պայմանավորված իրականացվում է ժամկետի երկարաժամանակ գործընթաց, որը նախատեսվում է երկարաժամկետ մինչև 30.12.2023թ.: Խորհրդատուի կողմից ստորագրված պայմանագիրը ուղարկվել է Ջրային կոմիտե, որի ստորագրումը հնարավոր կլինի պայմանագրի բնօրինակի ստանալուց հետո:
ԸՆԴՈՒՄՆԵՐ 1072 Ծրագրով, որից՝								
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ								
ԿԱԴԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ								
						10,527,601.4 8,612,388.1 1,915,213.3 10,527,601.4 8,612,388.1 1,915,213.3 1,052,719.8 849,110.6 203,609.2 833,983.0 668,939.9 165,043.1 79.2 78.8 81.1 7.9 7.8 8.6	11,034,421.1 8,895,651.6 2,138,769.5 11,045,723.1 8,904,953.6 2,140,769.5 1,325,146.4 1,004,100.0 321,046.4 1,018,617.1 786,989.8 231,627.3 76.9 78.4 72.1 9.2 8.8 29.5	

Ճանապարհային ցանցի բարելավում - 19 միջոցառում

30	1049	11007	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ6 Վանաձոր-Բագրատաշեն) բարելավման ծրագրի համակարգում և կառավարում	41.39 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 24.04.2017-31.12.2023թթ.	Մ6 Վանաձոր-Վլավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհահատվածի վերակառուցում:	Աշխատանքներն ընթացքում են, ֆիզիկական առաջընթացը՝ 90.2 %:	264,450.0	1,244,587.3	69.4	Ծրագիրն ընթանում է բնականոս հունով:
	21004	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Վլավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի ծրագրի կառուցում և հիմնանորոգում	164,240.0					974,291.4	69.7	Կապալառուների պայանագրերը գտնվում են փոփոխման փուլում՝ կապված պայանագրերի ժամկետի երկարացման հետ:	
32	11009	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 2)	170 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 18.12.2011-31.12.2023թթ.	Աշտարակ-Թային ճանապարհահատվածի կառուցման տեխնիկական հսկողության ծառայություններ, ՀՕՏԾ ծրագիր:	Ընթացքի մեջ են ենթակառուցվածքների տեղափոխման հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցումը, թվով 638 հողակտորների օտարումները, Կոշ համայնքում հաղորդակցությունների տեղափոխման նպատակով ուղղիչ գործողությունների պլանի պատրաստման աշխատանքները:	310,000.0	8,000.0	ՀՕՏԾ գործընթացը ընթացքի մեջ է, ծրագիրը կրում է շարունակական բնույթ:		
		21006					Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 2	11,042,753.4		9,730,904.2	0.0
34	11010	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բագրատաշեն անցման կետի կամրջի վերակառուցման ծրագրի համակարգում և կառավարում	6.1 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 04.09.2013-30.06.2024թթ.	ՀՀ պետական սահմանի Բագրատաշեն անցման կետում նոր կամրջի կառուցում:	Կամրջի աշխատանքները ավարտված են, այն հանձնվել է շահագործման: Ծրագիրը գտնվում է թերությունների վերացման ժամանակաշրջանում:	5,932.8	0.0	Ծրագրի պահպանման ծախսերն են, որոնք վճարվելու են հուլիս ամսին:		
		21008					Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բագրատաշեն անցման կետի կամրջի վերակառուցման վարկային ծրագիր	144,254.0		108,190.5	0.0
35							144,254.0	108,190.5			
							36,063.5	14,605.0			
							108,190.5	8,600.0			
							6,986.4	6,005.0			
							6,986.4	6,005.0			
							245,371.7	214,451.7			
							30,920.0	30,920.0			
							65,435.8	65,435.8			
							37,759.9	37,759.9			
							0.0	0.0			
							65,435.8	65,435.8			
							0.0	0.0			
							37,759.9	37,759.9			
							189,442.4	189,442.4			
							665.1	665.1			
							69.4	69.4			
							87.0	87.0			
							80.8	80.8			
							49.9	49.9			
							38.8	38.8			
							31.0	31.0			
							31.6	31.6			
							12.8	12.8			
							35.4	35.4			

<p>11011</p> <p>Ասիական զարգացման բանկի օգնությունները հրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)</p>	<p>100 մլն ԱՄՆ դոլար</p>	<p>«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 24.07.2014-31.12.2023թթ.</p>	<p>Թալին-Լանջիկ ա/ճ կառուցման տեխնիկական հսկողության ծառայություններ, հաղորդակցությունների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ:</p>	<p>Իրականացվում է շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողություն, տեխնիկական օգնության և ՀՕՏԾ խորհրդատվական ծառայություններ, արտաքին մոնիթորինգի ծառայություններ, հաղորդակցությունների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն:</p>	<p>295,234.0 284,608.0 10,626.0 294,994.0 284,368.0 10,626.0 142,651.0 137,254.0 5,397.0 95,248.4 93,306.6 1,941.8 66.8 68.0 36.0 32.3 32.8 18.3</p>	<p>Ծրագրի պահպանման ծախսերն են, որոնք կրում են շարունակական բնույթ:</p>
<p>21011</p> <p>Ասիական զարգացման բանկի օգնությունները հրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3</p>			<p>Թալին-Լանջիկ ճանապարհատվածի կառուցում:</p>	<p>Աշխատանքների առաջընթացը 95% է: Ծահագործման է հանձնվել 2022թ.:</p>	<p>3,073,000.1 2,561,973.8 511,026.3 3,303,000.1 2,791,973.8 511,026.3 1,842,790.5 1,510,244.5 332,546.0 1,364,676.2 1,083,893.7 280,782.5 74.1 71.8 84.4 41.3 38.8 54.9</p>	<p>Կապալառոն ներկայացրել է հաշիվ պահված հետերաշխիքային գումարի 2-րդ 5 տոկոսի 2.6 մլն USD վճարման համար, որից տույժերի տեսքով պահվելու է 1.6 մլն USD: Իսկ 824.6 մլն ՀՀ դրամը ուղարկվել է ԱԶԲ՝ ուղիղ վճարման:</p>
<p>11012</p> <p>Եվրասիական զարգացման բանկի օգնությունները հրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում</p>	<p>150 մլն ԱՄՆ դոլար</p>	<p>«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 14.04.2015-30.12.2026թթ.</p>	<p>Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի (Տրանշ 4) Ազարակ-Քաջարան ճանապարհատվածի վերակառուցում:</p>	<p>Նախագծման աշխատանքները մեկնարկել են 2019թ. սեպտեմբերի 9-ին` ՀՀ կառավարության 2019թ. օգոստոսի 22-ի № 1093-Ա «Այ Ար Դի Ինջեներինգ և Ջի Փի Ինջեներիա սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություններին լիցենզավորման ենթակա գործունեության որոշ տեսակի հրականացման թույլտվություն տրամադրելու մասին» որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո:</p>	<p>5,127,970.0 39,000.0 5,088,970.0 3,506,539.4 39,000.0 3,467,539.4 1,365,381.4 0.0 1,365,381.4 839,558.6 0.0 839,558.6 61.5 0.0 61.5 23.9 0.0 24.2</p>	<p>Ծրագրին ընթանում է բնականոն հունով:</p>
<p>21012</p> <p>Եվրասիական զարգացման բանկի օգնությունները հրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագիր</p>				<p>Հայտարարվել է 32 կմ հատվածի մրցույթը: Պայմանագիրը նախատեսվում է կնքել 2023թ. 3-րդ եռամսյակում:</p>	<p>14,135,031.2 11,530,503.5 2,604,527.7 13,058,636.2 10,468,103.5 2,590,532.7 83,737.0 41,277.0 42,460.0 38,456.1 10,299.6 28,156.5 45.9 25.0 66.3 0.3 0.1 1.1</p>	<p>Ծրագրին ընթանում է բնականոն հունով:</p>

40	11014	Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի համակարգում և կառավարում	13.4 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 17.05.2020-31.12.2022թթ.	Կենսական նշանակության շուրջ 61 կմ ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհահատվածների վերականգնում:	Ծրագիրն ավարտվել է 30.12.2022թ.: 28.04.2023թ. դրությամբ բոլոր վճարումները կատարվել են:	5,000.0 0.0 4,000.0 0.0 1,000.0 0.0 18,345.0 4,240.0 14,105.0 18,345.0 4,240.0 14,105.0 17,066.2 3,607.2 13,459.0 93.0 85.1 95.4 93.0 85.1 95.4
41	21013	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում ավտոճանապարհների բարելավման աշխատանքներ					
42	11015	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)	60 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 27.08.2014-30.06.2023թթ. Նախատեսվում է երկարաժամկետ մինչև 30.12.2025թ.	Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ:	Իտալական «Այ Ար Դի Ինջիլիերինգ» ՍՊԸ -ի կողմից իրականացվում են Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության աշխատանքներ (պայմանագրի ժամկետը լրացել է 18.05.2021թ.), ձեռք են բերվում համապատասխան շինարարական թույլտվություններ: Մրցույթի արդյունքում ստորագրվել է տեխնիկական վերահսկողի նոր պայմանագիր նույն իտալական «Այ Ար Դի Ինջիլիերինգ» ՍՊԸ -ի հետ, որը իրականացնում է շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողություն:	400.0 0.0 400.0 400.0 0.0 400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43	21009	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3			Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն:	Ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքներն ընթանում են մեծ ծավալներով, իրականացվում են ասֆալտապատման աշխատանքներ, իրականացված է մոտ 3կմ հատվածի երկշերտ ասֆալտապատումը, միաժամանակ իրականացվում են մեծ ծավալների հողային և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքներ: ՀՀ Շիրակի մարզի Բենիամին համայնքով անցնող ճանապարհահատվածի համար իրականացվում են նախագծային փոփոխություններ, քանի որ ծրագիրն ամբողջությամբ անցնում էր պատմամշակութային հուշարձանի պահպանական գոտու տարածքով: Համաձայն վարչապետի հանձնարարականի՝ իրականացվում են նախագծերի փոփոխություններ դեպի հողատարածքներ մուտքեր տրամադրելու նպատակով:	2,884,791.2 2,387,403.4 497,387.8 6,677,481.2 5,387,403.4 1,290,077.8 435,690.0 273,000.0 162,690.0 331,084.3 277,398.2 53,686.1 76.0 101.6 33.0 5.0 5.1 4.2
<p>Ծրագիրն ավարտված է: Մնացորդային գումարները ենթակա են վերաբաշխման:</p> <p>Հաշվետու ժամանակահատվածի համար 2023թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:</p> <p>Հերթական կատարողականը գտնվում է ինժեների կողմից հաստատման փուլում:</p>							

44		11016	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Միսիս-Քաջարան 60կմ-ի համակարգում և կառավարում	Նոր մեկնարկային Ծրագրեր են, որոնց գծով առկա չեն Վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատու ներ և Շինարարներ	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 2020-2026թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	2023թ. ընթացքում նախատեսվում են իրականացնել Հողերի օտարման և տարբանակեցման ծրագրերը:	2.800.000.0	0.0	2.800.000.0	300.000.0	0.0	300.000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Հաշվետու ժամանակահատվածի համար 2023թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:
45		21017	Եմ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում Միսիս-Քաջարան 60կմ ճանապարհահատվածի կառուցում	Նոր մեկնարկային Ծրագրեր են, որոնց գծով առկա չեն Վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատու ներ և Շինարարներ	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 2020-2026թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	2022թ. հայտարարվել է Կապալառոյի ընտրության մրցույթ: 2023թ. նախատեսվում է կնքել պայմանագիր և վճարել կանխավճար:	7.933.969.1	7.933.969.1	0.0	4.933.969.1	4.933.969.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Հաշվետու ժամանակահատվածի համար 2023թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:
46		11017	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Քաջարանի բունի և մոտեցումների համակարգում և կառավարում	Նոր մեկնարկային Ծրագրեր են, որոնց գծով առկա չեն Վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատու ներ և Շինարարներ	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 2020-2026թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	2023թ. ընթացքում նախատեսվում են իրականացնել միայն Հողերի օտարման և տարբանակեցման ծրագրերը:	1,235,456.0	235,456.0	1,000,000.0	200,000.0	0.0	200,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!	#DIV/0!	Հաշվետու ժամանակահատվածի համար 2023թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:
47		21007	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր, Տրանշ 3	6 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 05.04.2017-30.06.2023թթ. Նախատեսվում է երկարաժամկետ մինչև 30.04.2024թ.	Լանջիկ-Գյումրի շրջ 27,5 կմ ճանապարհահատվածի կառուցում: Միաժամանակ ֆինանսավորվում է վարկային համաձայնագրի շրջանակներում 20%-ի չափով:	Ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքները ընթանում են մեծ ծավալներով, իրականացվում են սաֆալտպատման աշխատանքներ (մոտ 3կմ հատված), միաժամանակ իրականացվում են մեծ ծավալների հողային և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքներ: ՀՀ Շիրակի մարզի Բենիամին համայնքով անցնող ճանապարհահատվածի համար իրականացվում են նախագծային փոփոխություններ, քանի որ ծրագիրն անբողջությամբ անցնում էր պատմամշակութային հուշարձանի պահպանական գոտու տարածքով: Իրականացվում են նախագծերի փոփոխություններ դեպի հողատարածքներ մոտքեր տրամադրելու նպատակով:	598,542.4	498,785.3	99,757.1	928,542.4	798,785.3	129,757.1	355,000.0	320,000.0	35,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Դրամաշնորհային միջոցները ֆինանսավորվել են հունիսի 26-ին: Ստուգման մեջ են ներկայացված կատարողականները, որոնք կվճարվեն հուլիս ամսին:
48		21014	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի անվտանգության բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր	4.25 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 04.12.2019-30.12.2023թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	Ծրագիրը երկարացվել է մինչև 30.12.2023թ.: Ծրագիրը կրում է շարունակական բնույթ:	618,354.3	535,907.6	82,446.7	288,354.3	235,907.6	52,446.7	160,000.0	120,000.0	40,000.0	95,050.7	81,574.8	13,475.9	59.4	68.0	Ընթացքի մեջ է նոր Պայմանագրի կնքումը և նոր մրցույթի հայտարարումը: Կատարողականները կներկայացվեն հաջորդիվ:

		Ընդամենը 1049 Ծրագրով, որից՝		41,675,283.0	10,044,442.8	51,719,725.8
		ԸՆԹԱՑԻՎ ԾԱԽՍԵՐ		36,261,928.8	735,304.0	36,997,232.8
		ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ		5,413,354.2	9,309,138.8	14,722,493.0
				42,910,739.0	4,797,714.8	47,708,453.8
				36,497,384.8	499,848.0	36,997,232.8
				6,413,354.2	4,297,866.8	10,711,221.0
				4,548,604.8	1,701,177.8	6,249,782.6
				3,643,329.9	215,974.0	3,859,303.9
				905,274.9	1,485,203.8	2,390,478.7
				3,130,340.1	1,049,198.7	4,179,538.8
				2,542,063.9	148,860.8	2,690,924.7
				5,888,276.2	900,337.9	6,788,614.1
				68.8	61.7	66.9
				69.8	68.9	69.7
				65.0	60.6	62.3
				7.3	21.9	8.8
				7.0	29.8	7.3
				9.2	20.9	13.9

Կոչոյ թափոնների կառավարում - 4 միջոցառում

49	1040	32004	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոշտ թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր	5.5 մլն եվրո	«Սախատեխնոմ Է՝ կառուցել ԵՄ չափանիշներին համապատասխանող աղբավայր, վերաբեռման 2 կայան, ձեռք բերել 2 մարզում աղբահանության իրականացման և աղբավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումներ:	Ծրագրի շրջանակներում սանիտարական աղբավայրի և փոխաբեռնման 2 կայանի կառուցման համար շին. աշխատանքների համար հայտարարված միջազգային մրցույթում հաղթող ճանաչված «Tunnel Sadd Ariana» կազմակերպության հետ պայմանագիրը կնքվել է 15.07.2020թ., մրքի կազմին շրջանից հետո 2021թ. ապրիլին մեկնարկել են շին. աշխատանքները: Շին. աշխատանքները 98%-ից ավելին կատարված են: Մինչև ս.թ. հուլիսի կեսերը շինարարական աշխատանքները կավարտվեն: 02.11.2022թ. ՎՋԵԲ գնումների հարթակում հայտարարվել է աղբավայրը շահագործող հատուկ մեքենասարքավորումների ձեռքբերման միջազգային մրցույթ, սակայն մասնակիցներ չեն եղել: Վերահայտարարվել է նոր մրցույթ: Նոր մրցույթի 5 լոտերից 2-ին հայտեր չեն ներկայացվել, մնացած լոտերի մասով գնահատման ավարտվել է և հաստատվել ՎՋԵԲ-ի կողմից, առաջիկայում վերահայտարարվելու է նոր մրցույթ: Աղբատար մեքենաների գնման մրցույթային փաթեթների բացումը տեղի է ունեցել հունիսի 10-ին, դիմել է մեկ մասնակից, ներկայումս հայտի գնահատման փուլն է:	1,662,529.0 1,385,440.8 277,088.2 1,472,529.0 1,385,440.8 87,088.2 343,901.8 286,583.4 57,318.4 193,256.3 193,256.3 0.0 56.2 67.4 0.0 13.1 13.9 0.0	Մինչև ապրիլի կեսերը շինարարական աշխատանքներ չեն կատարվել՝ եղանակային ոչ բարենպաստ պայմանների պատճառով, այնուհետև, ակտիվ սկսվել են աշխատանքները հունիս ամսվա ընթացքում: Հաշվի առնելով, որ մեքենասարքավորումների գնման մրցույթային գործընթացները ձգձգվել են (մասնակից չլինելու պատճառով)՝ նախատեսվող կանխավճարները հնարավոր չի եղել վճարել 2023թ. առաջին կիսամյակում: Թերակատարում՝ նախատեսված վճարումները չեն իրականացվել կապալառուի կողմից պատվիրատուին համապատասխան կատարողական ակտերը չներկայացնելու պատճառով:
	50	12002	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոշտ թափոնների կառավարման խորհրդատվության համար» դրամաշնորհային ծրագիր	250,934 եվրո	«Սախատեխնոմ Է՝ կառուցել ԵՄ չափանիշներին համապատասխանող աղբավայր, վերաբեռման 2 կայան, ձեռք բերել 2 մարզում աղբահանության իրականացման և աղբավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումներ:	Նոր խորհրդատվական ընկերության ներգրավման նպատակով հայտարարված միջազգային մրցույթում հաղթող է ճանաչվել «Sweco International» և «Տրանսնախագիծ» ՓԲԸ միավորումը, իսկ պայմանագիրը կնքվել է 15.10.2021թ.: Խորհրդատուի կողմից մշակվել են աղբահանության սխեմաները, որոնց հիման վրա մշակվել են երկու մարզերի բնակավայրերի աղբահանության իրականացման համար անհրաժեշտ մեքենասարքավորումների տեխնիկական բնութագրերը և քանակը, կազմվել են մրցույթային փաթեթները: Աջակցություն է ցուցաբերվում մրցույթային գործընթացներին: Քննարկման է ներկայացված սակագնային քաղաքականության մշակման առաջադրանքի արդյունքները, ինչպես նաև «Աղբավայրի շահագործման ձեռնարկի» նախագիծը:	133,956.1 111,630.1 22,326.0 133,956.1 111,630.1 22,326.0 69,153.0 57,627.6 11,525.4 7,289.9 0.0 7,289.9 10.5 0.0 63.3 5.4 0.0 32.7	Աղբահանության սխեմաների կազմման առաջադրանքը կատարված է, վճարման հաշիվ արարանքագրերի հիման վրա կատարվել է 67,752.18 եվրոյին համարժեք դրամի վճարում:

51	42001	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կրշտ թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Կոտայքի և Գեղարքունիքի Կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարում» ՍՊԸ-ին	5.5 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքներ ի նախարարություն 05.04.2016-15.12.2023թթ.	Նախատեսվում է՝ կառուցել եՄ չափանիշներին համապատասխան ասֆիտարական աղբավայր, վերաբեռնման 2 կայան, ձեռք բերել 2 մարզում աղբահանության իրականացման և աղբավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումներ:	Ծրագրի շրջանակներում ասֆիտարական աղբավայրի և փոխաբեռնման 2 կայանի կառուցման համար շին աշխատանքների համար հայտարարված միջազգային մրցույթում հաղթող ճանաչված «Tunnel Sadd Ariana» կազմակերպության հետ պայամանագիրը կնքվել է 15.07.2020թ., մոբիլիզացիոն շրջանից հետո 2021թ. ապրիլին մեկնարկել են շին աշխատանքներ: Շին աշխատանքները 98%-ից ավել կատարված են: Մինչև ս.թ. հուլիսի կեսերը շինարարական աշխատանքները կավարտվեն: 02.11.2022թ. ՎՋԵԲ գնումների հարթակում հայտարարվել է աղբավայրը շահագործող հատուկ մեքենասարքավորումների ձեռքբերման միջազգային մրցույթ, սակայն մասնակիցներ չեն եղել: Վերահայտարարվել է նոր մրցույթ: Նոր մրցույթի 5 լոտերից 2-ին հայտեր չեն ներկայացվել, մնացած լոտերի մասով գնահատումն ավարտվել է և հաստատվել ՎՋԵԲ-ի կողմից, առաջիկայում վերահայտարարվելու է նոր մրցույթ: Աղբատար մեքենաների գնման մրցույթային փաթեթների բացումը տեղի է ունեցել հունիսի 10-ին, դիմել է մեկ մասնակից, ներկայումս հայտի գնահատման փուլն է:	1,662,529.1 1,330,023.3 332,505.8 1,662,529.1 1,330,023.3 332,505.8 358,228.4 286,583.4 71,645.0 193,256.3 193,256.3 0.0 53.9 67.4 0.0 11.6 14.5 0.0	Մինչև ապրիլի կեսերը շինարարական աշխատանքներ չեն կատարվել եղանակաչափի ոչ բարենպաստ պայմանների պատճառով, այնուհետև, ակտիվ սկսվել են աշխատանքները հունիս ամսվա ընթացքում: Հաշվի առնելով, որ մեքենասարքավորումների գնման մրցույթային գործընթացները ձգձգվել են (մասնակից չլինելու պատճառով)՝ նախատեսվող կանխավճարները հնարավոր չի եղել վճարել 2023թ. առաջին կիսամյակում: Թերակատարում՝ նախատեսված վճարումները չեն իրականացվել կապալառուի կողմից պատվիրատուին համապատասխան կատարողական ակտերը չներկայացնելու պատճառով:
52	32009	Միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ 8 մարզերում աղբահանության և կրշտ թափոնների ինտեգրված համակարգի կառուցում	56.8 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքներ ի նախարարություն	Նախատեսվում ՀՀ 8 մարզերում (բացի Կոտայքից և Գեղարքունիքից) կառուցել եՄ չափանիշներով 4 ասֆիտարական աղբավայր, 16 փոխաբեռնման կայան:	Նոր մեկնարկային Ծրագիր, որի գծով առկա չեն Վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Ծինարարներ: Կազմվել է տեխնիկական առաջադրանք՝ հանրապետության 8 մարզերում ուսումնասիրություն իրականացնելու համար, որի հիման վրա ՎՋԵԲ-ի կողմից ընտրվել է Խորհրդատվական կազմակերպություն և հունիս ամսին կնքվել է պայմանագիր: Խորհրդատուների աշխատանքները կսկսվեն հունիս ամսին:	464,029.5 386,691.3 77,338.2 464,029.5 386,691.3 77,338.2 31,406.4 31,406.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Շրջանակում է ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ, ըստ որի՝ առաջին կիսամյակի համար ՀՀ պետական միջոցներով նախատեսված գումարը կգործազույգվի:
Ընդամենը 1040 Ծրագրով, որից՝							3,923,043.7 3,213,785.5 709,258.2 3,733,043.7 3,213,785.5 519,258.2 802,689.6 662,200.8 140,488.8 393,802.5 386,512.6 7,289.9 49.1 58.4 5.2 10.5 12.0 1.4	
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ							133,956.1 111,630.1 22,326.0 133,956.1 111,630.1 22,326.0 69,153.0 57,627.6 11,525.4 7,289.9 0.0 7,289.9 10.5 0.0 63.3 5.4 0.0 32.7	
ՎԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ							3,789,087.6 3,102,155.4 686,932.2 3,599,087.6 3,102,155.4 496,932.2 733,536.6 604,573.2 128,963.4 386,512.6 386,512.6 0.0 52.7 63.9 10.7 12.5 0.0	

Քաղաքային զարգացում - 16 միջոցառում

53	1157	42001	<p>Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի ֆինանսավորմամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Երբաղլույս» ՓԲԸ-ին</p>	4 մյն ԱՄՆ դոլար	<p>Երևանի քաղաքապետարան 30.09.2016-15.12.2023թթ.</p>	<p>Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, առկա վերգետնյա մայրիկներն անցկացնել ստորգետնյա կապուղիներով, առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:</p>	<p>Կապալառուցում 2019թ. վճարվել է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարը և տրվել է աշխատանքների մեկնարկը: Ընդունվել են մասնակի կատարողականներ՝ Թումանյան փողոցի համար 23.12.2020թ., Աճառյան և Ամիրյան փողոցների համար 14.09.2022թ., Աճառյան փողոցի համար 30.11.2022թ., Աճառյան փողոցի և Control System-ի համար 12.05.2023թ. և համաձայն պայմանագրի կատարվել են համապատասխան վճարումները: (Վճարումները վարկային և դրամաշնորհային միջոցներից իրականացվում են միաժամանակ՝ 67% վարկային միջոցներից և 33% դրամաշնորհային միջոցներից համամասնություններով):</p>	<p>93,682.0 78,068.3 15,613.7 93,682.0 78,068.3 15,613.7 93,682.0 78,068.3 15,613.7 11,817.6 5,765.6 6,052.0 12.6 7.4 38.8 12.6 7.4 38.8</p>	<p>Աշխատանքները իրականացվում են Երևան քաղաքի Մյասնիկյան պողոտայում, Աճառյան և Ամիրյան փողոցներում: Ի սկզբանե ծրագրում ներառված չեն եղել օպերատորների, լուսացուցների, տրանսպորտային միջոցների կայանման տեսադասակարահանող սարքերի, ճանապարհային ուղիկանության տեսախցիկների համար նախատեսված հավելյալ աշխատանքեր (նախագծում ավելացված աշխատանքները համապատասխանեցված են շահագրգիռ կողմերի հետ): Հետևաբար ավելացել է աշխատանքների ծավալը և միևնույն ժամանակ իր հետ բերել նոր բազում խնդիրներ՝ կապված ստորգետնյա կոմունիկացիաների հետ: Տեղի են ունեցել աշխատանքային պայմանների էական փոփոխություններ: Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ փոփոխությունները գտնվում են բանակցությունների փուլում:</p>
54	12003		<p>Արևելյան եվրոպայի էներգահնարության և բնագազային գործընկերության ֆինոնդի ֆինանսավորմամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում</p>	1.9 մյն եվրո	<p>Երևանի քաղաքապետարան 20.10.2015-15.12.2023թթ.</p>	<p>Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, առկա վերգետնյա մայրիկներն անցկացնել ստորգետնյա կապուղիներով, փոխարինել առկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:</p>	<p>45,402.1 37,835.1 7,567.0 45,402.1 37,835.1 7,567.0 45,402.1 37,835.1 7,567.0 5,816.4 2,835.5 2,980.9 12.8 7.5 39.4 12.8 7.5 39.4</p>	<p>Տվյալ պահին ծրագրով նախատեսված հիմնական վճարումները կատարված են, ներկայացվել է նոր հաշիվ՝ վերջնական և պահված գումարների մասով, որի հաստատվելուց հետո կներկայացվի ուղիղ վճարման: Վճարումը փաստացի նախատեսվում է հուլիս-օգոստոս ամիսների ընթացքում: (ենթավարկի համաֆինանսավորման մասով) 2.6 մլրդ ՀՀ դրամի չափով ենթակա է վերադարձի, որի պարագայում կատարողականը կկազմի 93.5%):</p>	
55	42004		<p>Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի ֆինանսավորմամբ իրականացվող Երևան քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի շարժակազմերի ներդրման ֆինանսական աջակցության ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում</p>	20.0 մյն եվրո	<p>Երևանի քաղաքապետարան 01.08.2022-31.08.2025թթ.</p>	<p>Ծրագրի նպատակն է աջակցել Երևանի քաղաքապետարանին Երևան քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի սպասարկման համար անհրաժեշտ 845 հատ տարբեր չափի ավտոբուսներից ձեռք բերել 100 հատ սեղմված բնական գազով շահագործվող 12 մետրանոց ցածրահատակ ավտոբուսներ:</p>	<p>8,912,472.6 6,281,280.0 2,631,192.6 8,912,472.6 6,281,280.0 2,631,192.6 8,912,472.6 6,281,280.0 2,631,192.6 5,870,354.1 5,870,354.1 0.0 65.9 93.5 0.0 65.9 93.5 0.0</p>	<p>Տվյալ պահին ծրագրով նախատեսված հիմնական վճարումները կատարված են, ներկայացվել է նոր հաշիվ՝ վերջնական և պահված գումարների մասով, որի հաստատվելուց հետո կներկայացվի ուղիղ վճարման: Վճարումը փաստացի նախատեսվում է հուլիս-օգոստոս ամիսների ընթացքում: (ենթավարկի համաֆինանսավորման մասով) 2.6 մլրդ ՀՀ դրամի չափով ենթակա է վերադարձի, որի պարագայում կատարողականը կկազմի 93.5%):</p>	
56	12028		<p>Արևելյան եվրոպայի էներգահնարության և շրջակա միջավայրի գործընկերության տարածաշրջանային հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ իրականացվող Երևան քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի շարժակազմի ներդրման ֆինանսական աջակցության դրամաշնորհային ծրագիր</p>	5.0 մյն եվրո	<p>Երևանի քաղաքապետարան 01.08.2022-31.08.2025թթ.</p>	<p>Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի ֆինանսավորմամբ իրականացվող Երևան քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի շարժակազմի ներդրման ֆինանսական աջակցության դրամաշնորհային ծրագիր</p>	<p>2,042,636.4 1,384,838.2 657,798.2 1,384,838.2 1,384,838.2 0.0 1,384,838.2 1,384,838.2 0.0 1,467,365.9 1,467,365.9 0.0 106.0 106.0 0.0 106.0 106.0 0.0</p>	<p>Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի ֆինանսավորմամբ իրականացվող Երևան քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի շարժակազմի ներդրման ֆինանսական աջակցության դրամաշնորհային ծրագիր</p>	

57	42003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 10.02.2014-30.06.2023թթ.	Դրենաժային թունելի երկարացում և մետրոյի թունելներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Դատարկությունների ցրոնում ամրակապի հետևում, ներթափանցող ջրի ուղղորդում դրենաժային թունել, ամրակապի հորատանցում ջրի հավաքագրման համար, հակակոռոզիոն աշխատանքներ, ամրակապի դետալների մատակարարում, դրենաժային միջոցառումներ:	486,000.0 405,000.0 81,000.0 486,000.0 405,000.0 81,000.0 388,800.0 324,000.0 64,800.0 30,806.6 30,806.6 0.0 7.9 9.5 0.0 6.3 7.6 0.0	Իրականացվել է միայն Ինժեների վճարում՝ ԵՆԲ վարկային միջոցներից: Կապալառուին վճարումներ չեն իրականացվել, քանի որ ԵՆԲ համաձայնագիրը դեռ չի երկարացվել:
58	12014	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ դրամաշտորհային ծրագիր	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 06.08.2014-30.06.2023թթ.	Դրենաժային թունելի երկարացում և մետրոյի թունելներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում:		486,000.0 405,000.0 81,000.0 470,900.0 389,900.0 81,000.0 373,700.0 324,000.0 49,700.0 171,392.8 136,160.3 35,242.5 45.9 42.0 70.9 36.4 34.9 43.5	Վճարումները Կապալառուին իրականացվել են ԵՄ ՀՆԿ միջոցներից, աթ. սպրիլ ամսից, քանի որ ԵՄ ՀՆԿ դրամաշտորհային համաձայնագիրը երկարացվել է 29.03.2023թ. և դրամաշտորհային միջոցների հասանելիության վերջնաժամկետը՝ 30.06.2023թ. է: Կապալառուի դանդաղ և թերի աշխատանք:
59	12013	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի համակարգում և կատարում	83,970.0 հազ. ԱՄՆ դոլար	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 04.03.2016-31.12.2023թթ.	Լրացնել Երևան քաղաքի արևմտյան ռզակաձև ճանապարհի բացակայող ճանապարհահատվածները, որի արդյունքում կբեռնաթափվի Երևան քաղաքի կենտրոնը, ուղիղ կապ կապահովվի Դավթաշեն, Աջափնյակ, Շենգավիթ և Մալաթիա-Սեբաստիա համայնքների միջև: Կնվազեցվի երթևեկության ժամանակը և խցանումների քանակը: Բարելավված ճանապարհային երթևեկության ցանց և անվտանգություն, Դավթաշեն-Աշտարակ, Բաբաջանյան-Աշտարակ և Արզավանդ-Շիրակ ճանապարհահատվածների կառուցում: Խորհրդատվական ծառայությունների վարձման արդյունքում պատշաճ մակարդակի շինարարական աշխատանքների վերահսկողության, ինչպես նաև առտիտի և մոնիթորինգի իրականացում:	Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրով կատարվել են իրացման աշխատանքներ Դավթաշեն-Աշտարակ, Աշտարակ-Տիչինա և Բաբաջանյան-Տիչինա հատվածներում, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխհատուցումներ շտկող միջոցառումների պլանի համաձայն: Ավարտվել են Դավթաշեն-Աշտարակ և Արզավանդ-Շիրակ ճանապարհահատվածների շինարարական աշխատանքները, ներկայումս ընթանում է Բաբաջանյան-Աշտարակ և Բաբաջանյան փողոցի 1կմ առանձին ճանապարհահատվածների կառուցման աշխատանքները և ճանապարհաշինարարական աշխատանքների վերահսկողության ծառայությունները:	69,508.7 57,615.8 11,892.9 69,508.7 57,615.8 11,892.9 69,508.7 57,615.8 11,892.9 10,160.3 0.0 10,160.3 14.6 0.0 85.4 14.6 0.0 85.4	Հիմնական մասը՝ 59.7 մլն ՀՀ դրամի չափով նախատեսված է հողի օտարման ծրագրի շրջանակներում չնախատեսված բողոքների մասով վճարումներ կատարելու համար, սակայն նախատեսվածից վճարվել է ընդամենը 10.1 մլն դրամի չափով և առկա են բողոքներ, որոնք ուսումնասիրման փուլում են դեռ: 7.7 մլն ՀՀ դրամի չափով առակա և ստորհրդարկան ծառայությունների մասով հաստատված հաշիվ, որը ենթակա է վճարման: ԱՄՆ դոլարի փաստացի փոխարժեքի և բյուջեով հաստատված փոխարժեքի տարբերությամբ պայմանավորված դրամային միջոցները չի բավականացնում, որի համար նեկայացվել է վերաբաշխման ծանուցագիր և հաստատվելուց հետո կվճարվի:
60	12021	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն					2,541,821.1 2,150,375.5 391,445.6 2,541,821.1 2,150,375.5 391,445.6 2,541,821.1 2,150,375.5 391,445.6 491,875.6 392,840.0 99,035.6 19.4 18.3 25.3 19.4 18.3 25.3	Հիմնական աշխատանքները նախատեսված էին ավարտել 1-ին եռամսյակում, սակայն Բաբաջանյան-Աշտարակ ճ/հ կառուցման պայմանագրի կապալառու Տիրեան Արամի ընկերությունը սնանկ է ճանաչվել և պայմանագիրը խզվել է: Առաջիկայում նախատեսվում է նոր պայմանագրի կնքում՝ մնացորդային ծավալների իրականացման համար:

61
62
63
64
65

<p>12012</p> <p>Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կառավարում</p>	<p>39,4 մլն ԱՄՆ դոլար (27.454.93 հազ. SDR)</p>	<p>«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 19.07.2011-31.12.2023թթ.</p>	<p>Քաղաքային տրանսպորտի ենթակառուցվածքի բարելավում, Երևանի արևմտյան ժողովրդական համալսարանի հատվածների կառուցում, ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում, ծրագրի կառավարում և կարողությունների զարգացում:</p> <p>Արշակունյաց պողոտայի վերակառուցման/լայնացման, Արտաշատի խճուղու վերակառուցման/լայնացման և Նոր Շիրակ ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքների իրականացում, ինչպես նաև ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում, ծրագրի կառավարում և կարողությունների զարգացում:</p>	<p>Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրով ավարտվել են իրացման աշխատանքները, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխհատուցումներ շտրկող միջոցառումների պլանի համաձայն: Իրականացվել են Արշակունյաց պողոտայի, Արտաշատի խճուղու և Նոր Շիրակ ճանապարհահատվածների կառուցման, վերակառուցման/լայնացման աշխատանքները: Մշակվել է քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր ցանց և միասնական տոմսային համակարգ: 2012թ. կնքվել է համապատասխան պայմանագիր ճանապարհաշինարարական աշխատանքների նախագծի տրամադրման և շինարարական աշխատանքների վերահսկողության համար: Իրականացվել են նաև ծրագրի առաջին, մոնիթորինգ և գնահատում:</p>	<p>245,527.8 198,975.5 46,552.3 245,527.8 198,975.5 46,552.3 183,441.6 150,063.1 33,378.5 61,499.6 48,878.3 12,621.3</p>	<p>Տարեկան զարգացման բանկի աջակցությամբ քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն</p>	<p>Տարեկան զարգացման բանկի աջակցությամբ քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն</p>
<p>12020</p> <p>Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն</p>						<p>70,636.8 58,864.0 11,772.8 364,824.4 303,864.0 60,960.4 364,824.4 303,864.0 60,960.4 153,846.5 128,211.6 25,634.9</p>	<p>Սպասվում են նոր հաշիվներ:</p>
<p>12004</p> <p>Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում</p>	<p>574.7 հազ. եվրո</p>	<p>Երևանի քաղաքապետարան 20.10.2015-15.10.2023թթ.</p>	<p>Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոխել/անրացնել լուսավորության հենասյուները, սակայն վերգետնյա մակուիներն անցկացնել ստորգետնյա կապուլոններով, փոխարինել առկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:</p>	<p>Տվյալ դրամաշնորհը նախատեսված է տեխնիկական աջակցության նպատակով, որի շրջանակներում կնքվել են խորհրդատվական պայմանագրեր՝ կորպորատիվ զարգացման ծրագրի գնումների և իրականացման աջակցման վերաբերյալ, ինչպես նաև շինարարության տեխնիկական հսկողության համար:</p>	<p>3,345.4 2,787.8 557.6 21,445.4 17,887.8 3,557.6 21,445.4 17,887.8 3,557.6 15,241.1 12,594.3 2,646.8</p>	<p>71.1 70.4 74.4 71.1 70.4 74.4</p>	<p>Առկա են հաշիվներ, որոնք ներկայացվել են ՎՋԵԲ՝ ուղիղ վճարման :</p>
<p>12029</p> <p>Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային կանաչ զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կառավարում</p>	<p>44,430.0 հազ. ԱՄՆ դոլար</p>	<p>«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2023-2026թթ.</p>	<p>Իսակով-Արշակունյաց ճանապարհահատվածի կառուցում: Խորհրդատվական ծառայությունների վարձման արդյունքում պատշաճ մակարդակի շինարարական աշխատանքների վերահսկողության, հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի իրականացում, նշպես նաև առաջին և մոնիթորինգի իրականացում:</p>	<p>Վարկային համաձայնագիր դեռ չի կնքվել:</p>	<p>1,152,061.2 960,051.0 192,010.2 1,002,061.2 960,051.0 42,010.2 960,051.0 960,051.0 0.0 2,779,137.9 2,779,137.9 0.0 2,779,137.9 2,779,137.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0</p>	<p>0.0 0.0 #DIV/0! 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0</p>	<p>Հողի օտարման և տարաբնակեցման աշխատանքների իրականացման նախապատրաստական փուլ:</p>
<p>12030</p> <p>Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային կանաչ զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն</p>						<p>3,040,325.5 3,024,137.9 16,187.6 2,779,137.9 2,779,137.9 0.0 2,779,137.9 2,779,137.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0</p>	<p>Շինարարական աշխատանքների իրականացման համար պատրաստվում է մրցության փաթեթ:</p>

66		<p>12017</p> <p>Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների ծրագիր</p>	<p>14.6 մլն եվրո</p>	<p>Գյումրու համայնքապետարան 14.06.2017-11.08.2023թթ.</p>	<p>Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ծանապարհների վերակառուցումը կներառի առֆալտի և մայթերի ծածկի նորացումը, այդ թվում՝ ջրահեռացման ենթակառուցվածքների փոխարինումը: Քաղաքային և փողոցային լուսավորության վերականգնման արդյունքում ներկայիս բարձր ճնշման սնդիկային լամպերը կփոխարինվեն լուսադիոդային խնայող լամպերով: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում անցած տարի տեղադրվել է 1201 լուսադիոդային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ:</p>	<p>Ա տրանշով սահմանված բոլոր 14 փողոցներում և հրապարակներում չին աշխատանքներն ավարտված են, հիմնանորոգվել է ընդհանուր առմամբ մոտ 9 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 8 կմ երկարությամբ թվով 23 ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների բոլոր երեք չափաբաժինները ևս հասցվել են ավարտին: Միջոցառման միջոցների հաշվին իրականացվել է աշխատանքների 2/3 մասը: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում անցած տարի տեղադրվել է 800 լուսադիոդային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ:</p>	<p>376,883.8 314,069.8 62,814.0 394,361.1 314,069.8 80,291.3 190,239.9 109,948.6 80,291.3 114,702.3 34,411.5 80,290.8 60.3 31.3 100.0 29.1 11.0 100.0</p>	<p>Ա և Բ Տրանշների մասով նախատեսված բոլոր վճարումները կատարված են: Գ Տրանշի մասով ծրագրի վերաբաշխման նախագիծը դեռևս քննարկման փուլում է: Առաքվել է բոլոր երեք Տրանշների հասանելիության ժամկետների երկարաժաման գրույթում, երկարաժաման նախագիծը պատրաստման փուլում է: Համապատասխան նամակն առաքվել է ՎՋԲԲ:</p>
67		<p>12016</p> <p>Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների տեխնիկական համագործակցության դրամաշնորհային ծրագիր</p>	<p>1.495 հազ. եվրո</p>	<p>Գյումրու համայնքապետարան 07.06.2017-30.05.2024թթ.</p>	<p>Աջակցություն ծրագրի նախապատրաստում ու իրականացում, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնանորոգման շինարարական աշխատանքների մրցութային փաթեթների կազմում, սպասարկման պայմանագրերի պատրաստում և տեխնիկական հսկողություն, ավտոկայանատեղերի ռազմավարության և գործողությունների պլանի կազմում:</p>	<p>Տեխնիկական համագործակցության շրջանակներում իրականացվել է տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն ծրագրի Ա և Բ տրանշներով հիմնանորոգված փողոցների շին. աշխատանքների վրա:</p>	<p>95,553.9 79,628.2 15,925.7 95,553.9 79,628.2 15,925.7 31,851.4 26,542.8 5,308.6 9,044.1 7,459.0 1,585.1 28.4 28.1 29.9 9.5 9.4 10.0</p>	<p>Ծրագրի գործող խորհրդատուի կողմից մատուցվող ծառայությունների դիմաց այս տարի այլևս վճարումներ չեն նախատեսվում: Գյումրի քաղաքի շարժունակության ակտիվների (քաղաքային ճանապարհների և հանրային տրանսպորտի ակտիվների) կատարման և կատարելագործման պլանի աջակցության բաղադրիչի Տեխնիկական առաջադրանքը վերջնական լրամշակման փուլում է, որին կհետևեն ծառայությունների գնման գործընթացները:</p>
68		<p>12018</p> <p>Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների դրամաշնորհային ծրագիր (Տրանշ Ա, Բ, Գ)</p>	<p>7.3 մլն եվրո</p>	<p>Գյումրու համայնքապետարան 14.06.2017-11.08.2023թթ.</p>	<p>Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ծանապարհների վերակառուցումը կներառի առֆալտի և մայթերի ծածկի նորացումը, այդ թվում՝ ջրահեռացման ենթակառուցվածքների փոխարինումը: Քաղաքային և փողոցային լուսավորության վերականգնման արդյունքում ներկայիս բարձր ճնշման սնդիկային լամպերը կփոխարինվեն լուսադիոդային խնայող լամպերով:</p>	<p>Ա տրանշով սահմանված բոլոր 14 փողոցներում և հրապարակներում չին աշխատանքներն ավարտված են, հիմնանորոգվել է ընդհանուր առմամբ մոտ 6 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 4 կմ երկարությամբ, թվով 23 փողոցներում ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների բոլոր երեք չափաբաժիններն ավարտված են: Միջոցառման միջոցների հաշվին իրականացվել է աշխատանքների 1/3 մասը: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում անցած տարի տեղադրվել է 401 լուսադիոդային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ:</p>	<p>188,441.9 150,753.5 37,688.4 190,900.2 150,753.5 40,146.7 95,121.0 54,974.3 40,146.7 91,563.5 51,418.1 40,145.4 96.3 93.5 100.0 48.0 34.1 100.0</p>	<p>Ա և Բ Տրանշների մասով նախատեսված բոլոր վճարումները կատարված են: Գ Տրանշի մասով ծրագրի վերաբաշխման նախագիծը դեռևս քննարկման փուլում է: Առաքվել է բոլոր երեք Տրանշների հասանելիության ժամկետների երկարաժաման գրույթում, երկարաժաման նախագիծը պատրաստման փուլում է: Համապատասխան նամակն առաքվել է ՎՋԲԲ:</p>

		Ընդամենը 1157 Ծրագրով, որից՝		19,850,299.2	
		ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ		1,562,651.6	15,589,280.6
		ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ		18,287,647.6	14,293,010.1
				3,994,637.5	4,261,018.6
				17,685,785.0	1,412,651.6
				14,293,010.1	1,296,270.5
				3,392,174.9	116,381.1
				17,191,484.6	1,244,852.7
				13,846,209.7	1,194,272.7
				3,345,274.9	50,580.0
				8,424,782.3	80,704.0
				8,132,753.5	56,337.3
				292,028.9	24,366.7
				49.0	6.5
				58.7	4.7
				8.7	48.2
				47.6	5.7
				56.9	4.3
				8.6	20.9
					9.0

Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի զարգացման ծրագիր - 5 միջոցառում

69	1167	42003	Վերակառուցման և միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող էլեկտրամատակարարման հրահանգվածի ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին	36.0 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 03.02.2015-31.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում վերակառուցվել է 220 կՎ «Հաղթանակ» ենթակայանը, ինչպես նաև նախատեսվում է վերակառուցել 110 կՎ «Վանաձոր-1», «Չարենցավան-3» և 220 կՎ «Չճուրի» ենթակայանները: Ծրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել սպառողներին անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:	Ավարտվել են «Հաղթանակ» ե/թ վերակառուցման աշխատանքները: «Չարենցավան-3» ե/թ վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ԲԷՑ ՓԲԸ և «EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A.» ընկերության միջև 12.03.2021թ. կնքվել և ուժի մեջ է մտել Պայմանագրում փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ Փոփ. N 3-ը: Պայմանագրի գործողության ժամկետը 16.03.2023թ. ավարտվել է, սակայն Կապալառու ընկերությունը խախտել է պայմանագրով ստանձնած իր պարտավորությունների կատարումը և չի ավարտել ե/թ վերակառուցման աշխատանքները: Ներկայումս բանակցություններ են ընթանում փոխադարձ համաձայնությամբ պայմանագիրը դադարեցնելու դրույթների շուրջ: Կառավարման խորհուրդը 23.07.2021թ. N 3-06-07-21 որոշմամբ հաստատել է «Չճուրի» ե/թ վերակառուցման կապալառուի ընտրության մրցույթի արդյունքը՝ հաղթող ճանաչելով China National Electric Engineering Co., LTD ընկերությանը (այսուհետ՝ Կապալառու): «Չճուրի» ե/թ շրջանակներում ԲԷՑ ՓԲԸ և Կապալառուի միջև 15.09.2021թ. ստորագրվել է 220կՎ «Չճուրի» ե/թ վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնտաժման պայմանագիր N HVEN-DSI-1/2020_2-ը: 2021թ. կատարվել է վճարում Կապալառուի սեպտեմբերի 24-ին ներկայացրած կանխավճարի վճարման պահանջագիր N Չճուրի-AD-01-ի դիմաց: Պայմանագիրը ուժի մեջ է մտել 28.09.2021թ.: «Չճուրի» ե/թ վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2024թ. «Վանաձոր-1» ե/թ շինարարությունը ավարտված է և կատարված աշխատանքների ընդունման համար ձևավորվել է ավարտված շինարարական օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողով: Տեղի է ունեցել նշված հանձնաժողովի 1-ին նիստը և ներկայումս ընթանում են ավարտված շինարարության ընդունման և փաստագրման աշխատանքները:	1,353,976.0 1,047,927.3 306,048.7 1,353,976.0 1,047,927.3 306,048.7 486,077.3 401,866.7 84,210.6 101,348.8 91,385.5 9,963.3 20.9 22.7 11.8 7.5 8.7 3.3	«Չարենցավան-3» 110 կՎ լարման ե/թ վերակառուցման շրջանակներում EFACEC Engenharia e Sistemas S.A ընկերության հետ 01.07.2016թ. կնքված պայմանագրով աշխատանքների ավարտման ժամկետ էր սահմանվել 16.03.2023թ.: Կապալառուի կողմից բավոյք խախտվել են պայմանագրային պարտավորությունները և ավարտին չի հասցվել ե/թ վերակառուցումը: «Չարենցավան-3» 110 կՎ լարման ե/թ վերակառուցման շրջանակներում Կապալառուի և ԲԷՑ ՓԲԸ միջև 06.07.2023թ. տեղի է ունեցել հանդիպում, որի ընթացքում ընկառվել է պայմանագրի փոխադարձ համաձայնությամբ դադարեցնելու դրույթները: Իրականացվել են գույքագրման աշխատանքներ, որոնց արդյունքում կազմվել է գույքագրման ակտ, որում արձանագրվել է հաշիվ պարտաբարձրով ներկրված և ստացված արձանագրումների ոչ ամբողջական լինելու փաստը: Գույքագրման ակտը երկկողմանի ստորագրվել է և ներկայումս Engenharia e Sistemas S.A ընկերության հետ ընթանում է բանակցային գործընթաց պայմանագրի դադարեցման վերաբերյալ:
70		42005	Վերակառուցման և միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Աշնակ» և «Արարատ-2» ենթակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին	23.2 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 21.09.2015-31.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել 220 կՎ «Աշնակ» ենթակայանը, ինչպես նաև 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Արարատ-2» ենթակայանը: Ծրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել սպառողներին անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:	«Աշնակ» 220 կՎ ե/թ սահմանված կարգով ամբողջությամբ լարման տակ է դրվել 16.02.2021թ.: 02.06. 2021թ. ստորագրվել է ավարտված չին, օբյեկտի շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ, համաձայն որի ե/թ համարվում է ավարտված և պատրաստ է շահագործման: Կառ. խորհուրդը 23.07.2021թ. հաստատել է կապալառուի ընտրության մրցույթի արդյունքը՝ հաղթող ճանաչելով «Kaskad-Energo» LLC ընկերությանը (այսուհետ՝ Կապալառու): «Արարատ-2» ե/թ վերակառուցման շրջանակներում ԲԷՑ ՓԲԸ և Կապալառուի միջև 15.09.2021թ. ստորագրվել է 220կՎ «Արարատ-2» ե/թ վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնտաժման պայմանագիր N HVEN-DSI-1/2020_1: Կատարվել է վճարում Կապալառուի կողմից սեպտեմբերի 22-ին ներկայացրած կանխավճարի վճարման պահանջագիր N 1-ի դիմաց: Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտել 29.09.2021թ.: «Արարատ-2» ե/թ վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2024 թ.:	1,356,487.6 1,085,190.1 271,297.5 1,356,487.6 1,085,190.1 271,297.5 316,172.2 253,417.7 63,354.5 141,606.8 113,265.5 28,341.3 44.7 44.7 44.7 10.4 10.4 10.4	«Xian Electric Engineering Co. Ltd» ընկերության միջև 01.07.2016թ. կնքված 220 կՎ «Աշնակ» ե/թ վերակառուցման նախագծում, մատակարարում և տեղակայում ETNIP_HVEN_ICB_1/2015 պայմանագրի շրջանակներում շահագործման հանձնման վկայականը դեռ չի թողարկվել և վերջնավճարի վճարում չի իրականացվել, բաժնի որ պահեստամասերի հանձնման գործընթացը դեռևս չի ավարտվել: Կապալառուի կողմից պահեստամասերը 05.05.2023թ. դրությամբ գտնվում են առաքման փուլում: Պահեստամասերի առաքումից և հանձնումից հետո կիրականացվի շահագործման հանձնման վկայականի թողարկում և վերջնավճարի վճարում:

Էներգաարդյունավետության ծրագիր- 4 միջոցառում

74	1232	42001	Արևելյան Եվրոպայի Էներգաինսայդության և շրջակա միջավայրի գործընկերության տարածաշրջանային հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի Էներգաարդյունավետության ծրագրի երկրորդ փուլի վարկային ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում	25.0 մլն եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 2023-2026թթ.	Եվրոպական ներդրումային բանկի ֆինանսավորմամբ իրականացվող Երևանի Էներգաարդյունավետության ծրագրի երկրորդ փուլի շրջանակներում նախատեսվում է քաղաքապետարանի ենթակայության հանրային շենքերում, մասնավորապես մանկապարտեզներում, պոլիտեխնիկաներում իրականացնել սեյսմիկ և Էներգաարդյունավետության բարձրացման աշխատանքներ:	Ծրագրի շրջանակներում ԵՆԲ-ի կողմից պատվովիվել է տեխնիկատեսակական ուսումնասիրություն: Ուսումնասիրության շրջանակները ներառում են թվով 24 պոլիտեխնիկաներ և 21 մանկապարտեզներ, որոնք ներառվել են Երևանի Էներգաարդյունավետության ծրագրի երկրորդ փուլի իրականացման շրջանակներում:	1,962,900.0 1,962,900.0 1,962,900.0 1,962,900.0 1,962,900.0 1,962,900.0 0.0	
	75		12001	Արևելյան Եվրոպայի Էներգաինսայդության և շրջակա միջավայրի գործընկերության տարածաշրջանային հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի Էներգաարդյունավետության ծրագրի երկրորդ փուլ	10.0 մլն եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 2023-2026թթ.			785,160.0 785,160.0 0.0 785,160.0 785,160.0 785,160.0 785,160.0 0.0
	76		11001	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող հանրային շենքերում Էներգաինսայդության բարելավման և կանաչ Էներգիայի զարգացմանը նպաստող դրամաշնորհային ծրագրի կառավարում	1,719,200 ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և Էներգաինսայդության հիմնադրամ 03.08.2022-30.07.2023թթ.	Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել հանրային շենքերում Էներգաինսայդության մակարդակը, նպատել Էներգետիկ ծառայություններ մատուցող ենթակառուցվածքային կազմակերպությունների զարգացմանն ու ձևավորմանը, ինչպես նաև բարձրացնել տարածաշրջանային իշխանությունների ներկայացուցիչների իրազեկվածությունն Էներգաինսայդության վարկեր ներգրավելու արդյունավետության, սկզբունքների և մեխանիզմների վերաբերյալ:	Այս պահին իրականացվում է հանրային նշանակության շենքերի ընտրության և մրցույթների կազմակերպման գործընթաց:	53,704.4 43,466.6 10,237.8 51,141.0 41,381.6 9,759.4 44,099.3 35,752.4 8,346.9
77	32001	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող հանրային և շենքերում Էներգաինսայդության բարելավման և կանաչ Էներգիայի զարգացմանը նպաստող դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում հիմնադրամի աշխատանքներ	453,925.7 378,271.5 75,654.2 449,386.4 380,356.5 69,029.9 379,551.9 322,161.0 57,390.9						
Ընդամենը 1232 Ծրագրով, որից՝								3,201,985.7 3,126,331.5 75,654.2 3,197,446.4 3,128,416.5 69,029.9 3,127,611.9 3,070,221.0 57,390.9	
ԸՆԹԱՑԻՎ ԾԱՆՍՆԵՐ								15,270.6 12,345.1 2,925.5 34.6 34.5 35.0 29.9 29.8 30.0	
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍՆԵՐ								0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
Շինարարական աշխատանքների իրականացման համար պատրաստվում է մրցութային փաթեթ:								0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
2023թ. համար նախատեսված է միայն կանխավճարի տրամադրում՝ պայմանագրերի կնքման պարագայում:								0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
50 հանրային շենքերում Էներգետիկ ատոլիտի իրականացման ընթացքը, հանրային շենքերի համապատասխանությունը ստուգելու նպատակով Շահատունների կողմից պահանջվող փաստաթղթերի ուշ ներկայացումը, Շահատունների կողմից Ծրագրին մասնակցության հայտ ներկայացնելու երկար ընթացքը (լիազոր մարմինների հետ համաձայնեցման պատճառով), տասներկու մրցութային փաթեթի պատրաստման և ֆինանսավորող կողմի հետ համաձայնեցման ընթացքը, տասներկու շահատունների հետ Էներգետիկ ծառայությունների մատուցման համաձայնագրերի պայմանների ներկայացումը, Շահատունների մեկնաբանությունների ներառումը համաձայնագրում, հաստատումը և ստորագրումը:								0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	

ԸՆԴԱՄԵՆԸ, որից՝	146,614,781.7					
ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ՝	11,874,273.3					
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ, այդ թվում՝	134,740,508.4					
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ (ԴԵՖԻՑԻՏ)	30,984,339.0					
Ընդամենը բոլոր ծրագրերից՝						
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ	14,866,845.6					
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ	131,747,936.1					
115,058,544.8	9,652,308.2	105,406,236.6	27,329,299.2	3,655,039.8	11,399,909.2	19,930,369.8
31,556,236.9	2,221,965.1	29,334,271.8	30,984,339.0	131,868,359.7	9,554,589.8	45,336,439.8
141,422,949.5	11,305,576.1	105,406,236.6	27,329,299.2	3,401,300.3	4,111,810.0	38,782,217.7
115,339,290.2	1,372,522.5	24,711,136.8	3,655,039.8	6,153,289.5	2,000,577.5	6,554,222.1
26,083,659.3	4,459,926.9	44,988,322.9	12,518,932.5	4,111,810.0	2,111,232.5	21,426,202.1
49,448,249.8	4,074,665.4	36,708,129.8	9,588,116.1	2,000,577.5	1,875,613.8	18,887,099.9
40,782,795.2	385,261.5	8,280,193.1	2,930,816.4	2,111,232.5	1,325,552.5	2,539,102.3
8,665,454.6	2,242,728.0	21,059,088.0	6,349,190.2	1,875,613.8	45.6	47.3
23,301,816.0	2,116,398.0	17,320,763.2	6,304,833.6	550,061.4	27.5	48.7
3,864,654.7	126,329.9	3,738,324.8	44,356.6	1,325,552.5	62.8	38.7
47.1	50.3	46.8	50.7	45.6	19.6	16.9
47.7	51.9	47.2	65.8	27.5	16.2	12.7
44.6	32.8	45.1	1.5	62.8	16.2	16.9
16.5	19.8	16.2	20.5	19.6	16.2	12.7
16.9	21.3	16.4	23.1	16.2	16.2	12.7
14.8	9.2	15.1	1.2	21.5	21.5	12.7