

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

«Ա պետական բյուջեով օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկատու կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ

(31.12.2023թ. դրությամբ)

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագիրն իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2023թ. տարեկան պլան		2023թ. տարեկան ճշտված պլան		2023թ. փաստացի վճարներ (աճողական)		2023թ. բյուջեի կատարողական ճշտված պլանի նկատմամբ (%)		Չկատարման պատճառները
								Ընդամենը	Վարկ/Պրամաշնորհ	ՀՀ պետ.բյուջե	Ընդամենը	ՀՀ պետ.բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Պրամաշնորհ	ՀՀ պետ.բյուջե	
Սոցիալական ներդրումների և փեդական զարգացման ծրագիր - 5 միջոցառում																
1	1019	12001	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագրի շրջանակներում ՀՀ տարածքներում ՀՀ տարածքներում ջրագծերի, ստորջրային հոսքերի, կրթության, մշակույթի, հատուկ խնամքի և ենթակառուցվածքների ոլորտի վերականգնման և շինարարության աշխատանքներ	30 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 22.09.2015-31.12.2022թթ.	«Ա տարածքներում ջրագծերի, ստորջրային հոսքերի, կրթության օբյեկտների, մշակույթային տների, ծերանոցների, մանկատների, հատուկ դպրոցների, մանկապարտեզների և կոյուղու օբյեկտների հիմնադրումը և շինարարություն:	Ծրագրի 1-ին բաղադրիչի շրջանակներում շարունակվում է Ծիրակի մարզում 1 մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքները կառավարության համաֆինանսավորման հաշվին: Ծրագրի 2-րդ բաղադրիչի շրջանակներում բոլոր աշխատանքներն ավարտված են:	333,959.8 183,404.7 150,555.1 137,864.0 48,059.5 89,804.5 136,205.4 48,058.7 88,146.7	98.8 100.0 98.2	Վճարումները կատարվել են համաձայն ներկայացված կատարողականների: Համաֆինանսավորման մասով թերակատարումը պայմանավորված է խնայողություններով:						
2		11003	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի կատավարում			Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկային ծրագրով նախատեսված ՀՀ տարածքներում ջրագծերի առողջապահության կրթության օբյեկտների մշակույթային տների ծերանոցների մանկատների հատուկ դպրոցների մանկապարտեզների և կոյուղու օբյեկտների հիմնադրումը և շինարարություն, գույքի և սարքավորումների տրամադրում ենթակառուցվածքային ներդրումների շահառու ենթածրագրերի համար:	Ծրագրի 1-ին բաղադրիչով իրականացման տարբեր փուլերում են միկրոծրագրեր՝ Արագածոտնի, Վայոց ձորի, Լոռու մարզերում, Շիրակում, Տավուշում և Արմավիրում: Ծրագրի 2-րդ բաղադրիչի շրջանակներում կիրականացվեն կոմունալ և գյուղական նշանակության սարքավորումների տրամադրում, ավտոկայանատեղիների և ոռոգման համակարգերի կառուցում և վերանորոգում: Հայտարարվել են տր մրցույթներ: Շինարարական աշխատանքներին վերաբերվող 3 ենթածրագրերը գտնվում են իրականացման տարբեր փուլերում, այդ թվում՝ ավարտական, իսկ 1 շինարարական օբյեկտ հանձնվել է շահագործման:	391,443.6 117,433.1 274,010.5 428,273.6 128,482.1 299,791.5 408,853.4 123,764.0 285,089.4	95.5 96.3 95.1	Թերակատարումը պայմանավորված է պահպանման ծախսերի խնայողություններով՝ վճարումները կատարվել են համաձայն կնքված պայմանագրերի:						
3		12004	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկի շրջանակներում ՀՀ համայնքային և միջհամայնքային ենթակառուցվածքների որակի, օգտագործման և հասանելիության բարելավում	17.9 մլն Եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 08.12.2020-31.05.2025թթ.	Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկային ծրագրով նախատեսված ՀՀ տարածքներում ջրագծերի առողջապահության կրթության օբյեկտների մշակույթային տների ծերանոցների մանկատների հատուկ դպրոցների մանկապարտեզների և կոյուղու օբյեկտների հիմնադրումը և շինարարություն, գույքի և սարքավորումների տրամադրում ենթակառուցվածքային ներդրումների շահառու ենթածրագրերի համար:	Ծրագրի 1-ին բաղադրիչով իրականացման տարբեր փուլերում են միկրոծրագրեր՝ Արագածոտնի, Վայոց ձորի, Լոռու մարզերում, Շիրակում, Տավուշում և Արմավիրում: Ծրագրի 2-րդ բաղադրիչի շրջանակներում կիրականացվեն կոմունալ և գյուղական նշանակության սարքավորումների տրամադրում, ավտոկայանատեղիների և ոռոգման համակարգերի կառուցում և վերանորոգում: Հայտարարվել են տր մրցույթներ: Շինարարական աշխատանքներին վերաբերվող 3 ենթածրագրերը գտնվում են իրականացման տարբեր փուլերում, այդ թվում՝ ավարտական, իսկ 1 շինարարական օբյեկտ հանձնվել է շահագործման:	5,533,137.7 4,841,252.5 1,191,885.2 3,377,981.7 2,624,894.5 753,087.2 3,319,249.1 2,583,863.7 735,385.4	98.3 98.4 97.6	Թերակատարումը պայմանավորված է պահպանման ծախսերի խնայողություններով՝ վճարումները կատարվել են համաձայն կնքված պայմանագրերի:						

4	11004	ԱՄՆ ՄՀԳ աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների դրամաշտրհային ծրագրի կառավարում	6.0 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 01.12.2022-30.11.2027թթ.	Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների տեղական ինքնակառավարման համակարգերը, գործընթացները և ծառայությունների մատուցումը և աջակցել կառավարության կողմից ապակենտրոնացման պլանավորման ու պիլոտային իրականացման աշխատանքների:	Ծրագրի առաջին և երկրորդ բաղադրիչների շրջանակներում հայտարարվել են մրցույթներ, կնքվում պայմանագրեր: Իրականացման/մատակարարման փուլում են փախստական և տեղահանված ընտանիքներին հրատապ օգնություն ցուցաբերելու համար կնքված պայմանագրերը:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	12005	ԱՄՆ ՄՀԳ աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների դրամաշտրհային համակարգերի հզորացում, ապակենտրոնացման գործընթացներին աջակցություն, պիլոտային ծրագրերի իրականացում					0.0	0.0	0.0	170,259.2	170,259.2	0.0	169,369.4	169,369.4	0.0	99.5	99.5	93.4	93.4

Ընդամենը 1019 Ծրագրով, որից՝

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ

ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ

Դպրոցների սեյմիկ անվտանգության մակարդակի բարձրացման ծրագիր - 2 միջոցառում

6	11001	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյմիկ պաշտպանության ծրագրի կառավարում	63.26 մլն Փոխառուի հատուկ իրավունք (SDR)	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 22.12.2015-30.05.2026թթ.	Դպրոցների սեյմիկ անվտանգության բարելավման նպատակով ծրագրում ընդգրկված դպրոցների շենքերի ամրացման շինարարական աշխատանքներ, շինարարական ստանդարտների արդիականացում, արտակարգ իրավիճակներին արձագանքման ծրագրի մշակում, սեյմիկ մոնիթորինգի դիտակետերի սարքավորումների արդիականացում, ծրագրի կառավարում:	Իրականացման ակտիվ փուլում են դպրոցների կվերականգնման շինարարական աշխատանքները, ինչպես նաև նոր դպրոցների արդիականացման նախագծահետազոտական աշխատանքները:	126,104.8	121,392.0	121,392.0	121,392.0	121,392.0	92.7	92.7	94.2	94.2	88.5	88.5	88.5	88.5		
	12001	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյմիկ պաշտպանության ծրագրի շրջանակներում ՀՀ դպրոցների սեյմիկ անվտանգության բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ					10,921,192.0	9,097,917.9	9,097,917.9	1,823,274.1	1,823,274.1	36,008.5	36,008.5	36,008.5	130,964.8	96,096.3	34,868.5	12,089,346.8	7,587,283.7	7,587,283.7	4,502,063.1

Թերակատարումը պայմանավորված է պահպանման ծախսերի խնայողություններով՝ վճարումները կատարվել են համաձայն կնքված պայմանագրերի:

Ընդամենը 1189 Ծրագրով, որից՝		10,921,192.0	126,104.8	11,047,296.8
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ		9,097,917.9	90,096.3	9,188,014.2
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ		1,823,274.1	36,008.5	1,859,282.6
		12,101,750.0	130,964.8	12,232,714.8
		7,590,726.9	96,096.3	7,686,823.2
		4,511,023.1	34,868.5	4,545,891.6
		12,089,346.8	121,392.0	12,210,738.8
		7,587,283.7	90,534.5	7,677,818.2
		4,502,063.1	30,857.5	4,532,920.6
		99.9	92.7	99.8
		100.0	94.2	99.9
		99.8	88.5	99.7

Ոռոգման համակարգի առողջացում - 11 միջոցառում

1004	8	11004	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային հիմնադրամ 10.06.2016-30.06.2024թթ.	Հայաստանի Հանրապետության ոռոգման համակարգերի արդիականացում, համակարգերի արդյունավետության բարձրացում՝ շահագործման և պահպանման ծախսերի կրճատմամբ, բարձր ջրակորուստների և էլեկտրաէներգիայի ծախսումների նվազեցմամբ: Նպատակն իրագործելու համար պետք է իրականացվեն հետևյալ միջոցառումները՝ մեխանիկական ոռոգման փոխարինում ինքնահոս համակարգերով, որը մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքների վերանազնում, ԶՕԸ-ների ներտնտեսային ոռոգման ցանցերի արդիականացում, ԶՕԸ-ների կառավարչական ներուժի ամրապնդում:	Շարունակվում է ծրագրի շրջանակներում կնքված պայմանագրերով նախատեսված ծառայությունների մատուցումը և շինարարական աշխատանքների իրականացումը:	376,965.1	5,011,213.1	317,254.9	59,710.2	195,446.5	153,942.1	41,504.4	183,129.5	144,008.3	39,121.2	93.7	99.2	93.5	94.3				
		31005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում					75 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային հիմնադրամ 12.05.2016-31.12.2024թթ.	Վեդիի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների, ջրառ հանգույցների, ջրի փոխադրող և ոռոգման համակարգի, ինչպես նաև ջրամբարի իշխման տակ գտնվող հողատարածքների ոռոգման ներտնտեսային ցանցի կառուցում:	Շարունակվում են ծառայությունների մատուցումը և աշխատանքների իրականացումը՝ եղանակային պայմաններին և կապալառուի ֆինանսական վիճակին համարժեք արտադրողականությամբ: Ընթացքի մեջ են նաև ներտնտեսային ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքները:	85,178.0	63,569.8	21,608.2	69,880.0	52,770.8	17,109.2	65,378.4	50,038.4	15,340.0	93.6	94.8	89.7		
		11006	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի և ոռոգման համակարգի կառուցման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում									Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի և ոռոգման համակարգի կառուցում	Շարունակվում են ծառայությունների մատուցումը և աշխատանքների իրականացումը՝ եղանակային պայմաններին և կապալառուի ֆինանսական վիճակին համարժեք արտադրողականությամբ: Ընթացքի մեջ են նաև ներտնտեսային ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքները:	4,688,170.3	3,746,367.2	941,803.1	2,024,970.3	1,670,367.2	354,603.1	2,046,768.4	1,692,168.6	354,599.8	101.1	101.3	100.0

Թերակատարում պայմանավորված է պահպանման ծախսերի խնայողություններով՝ վճարումները կատարվել են համաձայն կնքված պայմանագրերի:

Թերակատարում պայմանավորված է պահպանման ծախսերի խնայողություններով՝ վճարումները կատարվել են համաձայն կնքված պայմանագրերի:

<p>11007</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում</p>	<p>50 մլն եվրո</p>	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.06.2024թթ.</p>	<p>«Հիրակի մարզում» Ախուրյան գետի վրա, Կապսի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցների կառուցում, ինչի արդյունքում կապահովվի գյուղատնտեսական նպատակներով հուսալի ոռոգումը, ինչպես նաև ջրավազանի ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը:</p>	<p>Հինարարական աշխատանքները մեկնարկել են սույն թվականի հունիսի 9-ին: Ընթացքի մեջ են գետի ջրի ջրահեռացման համակարգի կառուցման աշխատանքները:</p>	<table border="1"> <tr><td>323,407.0</td></tr> <tr><td>8,447,806.3</td></tr> <tr><td>165,798.7</td></tr> <tr><td>6,584,430.1</td></tr> <tr><td>157,608.3</td></tr> <tr><td>1,863,376.2</td></tr> <tr><td>148,297.3</td></tr> <tr><td>5,298,240.1</td></tr> <tr><td>78,266.0</td></tr> <tr><td>5,298,240.1</td></tr> <tr><td>70,031.3</td></tr> <tr><td>146,019.6</td></tr> <tr><td>78,159.2</td></tr> <tr><td>67,860.4</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>100.0</td></tr> <tr><td>98.9</td></tr> <tr><td>100.0</td></tr> <tr><td>99.9</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>96.9</td></tr> </table>	323,407.0	8,447,806.3	165,798.7	6,584,430.1	157,608.3	1,863,376.2	148,297.3	5,298,240.1	78,266.0	5,298,240.1	70,031.3	146,019.6	78,159.2	67,860.4	0.0	100.0	98.9	100.0	99.9	0.0	96.9	<p>Թերակատարումը պայմանավորված է պահպանման ծախսերի խնայողություններով՝ վճարումները կատարվել են համաձայն կնքված պայմանագրերի:</p>
323,407.0																											
8,447,806.3																											
165,798.7																											
6,584,430.1																											
157,608.3																											
1,863,376.2																											
148,297.3																											
5,298,240.1																											
78,266.0																											
5,298,240.1																											
70,031.3																											
146,019.6																											
78,159.2																											
67,860.4																											
0.0																											
100.0																											
98.9																											
100.0																											
99.9																											
0.0																											
96.9																											
<p>31004</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում</p>																											
<p>11010</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում փուլ 1 ծրագրով Ջրածոր գյուղի վերաբնակեցման գործողությունների խորհրդատվություն և կառավարում</p>	<p>1,599,057.3 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներով)</p>	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.06.2024թթ.</p>	<p>Կապսի ջրամբարի կառուցման հետևանքով անհրաժեշտություն է առաջանում հողերի ձեռքբերման և մարդկանց վերաբնակեցման, ճանապարհների և ոռոգման ջրանցքների կառուցման, էլեկտրական էներգիայի մատակարարման օդային գծերի անցկացման և այլնի:</p>	<p>Ընթացքի մեջ է ՀԶՎԳԴ-ի ազդակիր անձանց փոխհատուցումների և օժանդակությունների տրամադրման աշխատանքները՝ փոխհատուցումների վճարման փաստաթղթերի փաթեթները կազմման և ներկայացման փուլում են:</p>	<table border="1"> <tr><td>966,792.4</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>966,792.4</td></tr> <tr><td>190,219.1</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>190,219.1</td></tr> <tr><td>188,216.8</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>188,216.8</td></tr> <tr><td>98.9</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>98.9</td></tr> </table>	966,792.4	0.0	966,792.4	190,219.1	0.0	190,219.1	188,216.8	0.0	188,216.8	98.9	0.0	98.9	<p>Թերակատարումը պայմանավորված է պահպանման ծախսերի խնայողություններով՝ վճարումները կատարվել են համաձայն կնքված պայմանագրերի:</p>									
966,792.4																											
0.0																											
966,792.4																											
190,219.1																											
0.0																											
190,219.1																											
188,216.8																											
0.0																											
188,216.8																											
98.9																											
0.0																											
98.9																											
<p>12002</p> <p>Գերմանիայի զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման փուլ 1 ծրագրով Ջրածոր գյուղի վերաբնակեցման համար ենթակառուցվածքների և բնակելի տների կառուցում</p>	<p>3,350,954.2 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներով)</p>																										

16	11009	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման դրամաշտրոհային ծրագիր	300.0 հազ. եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 18.07.2019-31.12.2025թթ.	Դրամաշտրոհային ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ֆինանսավորել «Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագրի» Կապի ջրամբարի կառուցման մատուցման ծախսերի իրականացումը՝ շրջակա միջավայրի վրա սոցիալական գնահատման (ՇՄՍԱԳ) խորհրդատվական ծախսերի մատուցման պայմանագրի շրջանակներում:	խորհրդատուի կողմից նախատեսված ծախսերի մատուցման ընթացքի մեջ է:	21,199.3 17,666.1 3,533.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
	11011	Ձարգացման ֆրանսիական գործակալության աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության և ոռոգման կառավարման կարողությունների բարելավման դրամաշտրոհային ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	1.8 մլն եվրո, որից՝ 1.5 մլն դրամաշտրոհային միջոցներ, 0.3 մլն եվրո՝ ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորում	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 23.04.2020-19.06.2026թթ.	Ծրագրի նպատակն է աջակցել ՀՀ կառավարությանը ոռոգման ոլորտի ընթացիկ բարեփոխումների հարցում կենտրոնական և տեղական մակարդակներում կարողությունների զարգացման և ջրօգտագործողների միավորումների տրամադրվող սուբսիդիաների կրճատման միջոցով, ներդրել նորարարական կայուն մեխանիզմներ՝ ուղղված ոռոգվող գյուղատնտեսության տնտեսական զարգացման խթանողունների:	Ընթացքի մեջ է խորհրդատվական ծախսերի մատուցման առաջադրանքի պայմանների լրամշակման և դոկորի հետ համաձայնեցումների գործընթացները:	117,698.5 100,004.0 17,694.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
	31016	Եմ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում ոռոգման համակարգի կառուցում	Նոր մեկնարկային Ծրագրեր են, որոնց գծով առկա չեն Վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Էինարարներ	<< ՏԿԵՆ Զրային կոմիտե		Վարկային համաձայնագրի բացակայություն՝ պայմանավորված Դոկորի բացակայությամբ:	125,392.8 125,392.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ընդամենը 1004 Ծրագրով, որից՝							20,711,987.9 15,284,947.8 5,427,040.1 11,759,366.4 10,359,750.4 1,399,616.0 11,735,375.9 10,344,316.5 1,391,059.4 99.8 99.9 99.4
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ							1,891,240.3 664,293.5 1,226,946.8 603,842.9 284,978.9 318,864.0 582,744.3 272,205.9 310,538.4 96.5 95.5 97.4
ԿԱԴԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ							18,820,747.6 14,620,654.3 4,200,093.3 11,155,523.5 10,074,771.5 1,080,752.0 11,152,631.6 10,072,110.6 1,080,521.0 100.0 100.0 100.0

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավում - 11 միջոցառում

19	1072	11005	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիր	7 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 05.02.2015-30.06.2023թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում:	121,362.5	0.0	121,362.5	135,362.5	0.0	135,362.5	125,334.5	0.0	125,334.5	92.6	0.0	92.6	Թերակատարումը պայմանավորված է պահպանման ծախսերի խնայողություններով՝ վճարումները կատարվել են համաձայն կնքված պայմանագրերի:																
	20	31003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագրի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում																	5.5 մլն Եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-06.01.2026թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում:	1,172,280.3	964,875.9	207,404.4	552,644.9	334,775.9	217,869.0	492,025.4	214,230.5	217,794.9	89.0	81.9	100.0	Միջոցառման փաստացի ծախսը ըստ վճարման հանձնարարագրերի կազմում է 552,392.85 հազ. դրամ:
	21	11004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշտորհային ծրագիր																				1,378,078.7	1,102,463.0	275,615.7	840,478.7	754,463.0	86,015.7	763,924.0	6,771,908.3	86,015.7	90.9	89.9	100.0	848,299.3
22	31004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշտորհային ծրագրի շրջանակներում Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում	7,444.2	6,187.3	1,256.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Շինարարական աշխատանքներն իրականացման փուլում են: Ընթացքի մեջ է նաև ԵՆԲ վարկային միջոցների հասանելիության և ծրագրի ավարտի ժամկետների երկարաձգման գործընթացները:																	

23	<p>12001</p> <p>Գերմանիայի զարգացման և Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների դրամաշտրոհային ծրագիր՝ երրորդ փուլ</p>	12 մլն եվրո	<p>Հայաստանի տարածքային հիմնադրամ</p> <p>21.06.2014-30.12.2018թթ.</p>	<p>579 գյուղական բնակավայրերից ընտրված որոշ համայնքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ վերականգնման աշխատանքների իրականացում:</p>	<p>Ընթացքի մեջ են խորհրդատուի ծառայությունների մատուցման գործընթացները:</p>	<p>1,916,498.2</p> <p>1,593,065.3</p> <p>323,432.9</p> <p>12,922.0</p> <p>10,800.0</p> <p>2,122.0</p> <p>12,850.4</p> <p>10,728.8</p> <p>2,121.6</p> <p>99.4</p> <p>99.3</p> <p>100.0</p>	
24	<p>11007</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլ</p>	30 մլն եվրո	<p>ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե</p> <p>21.06.2014-30.12.2025թթ.</p>	<p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի առաջին:</p>	<p>Իրականացվել է Համայնքային ենթակառուցվածքների վերականգնում 2-րդ ծրագրի 3-րդ փուլի ծրագրի 2022 թ. ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտ, որը ընդունվել է 27.03.2023թ.: Ջրային կոմիտեի և տեխնիկական աուդիտի խորհրդատուի միջև կայացած հանդիպման հիման վրա մեկնարկվել է շինաշխատանքների տեխնիկական աուդիտի իրականացումը: Վարկային համաձայնագրի գործողության ժամկետը սահմանվել էր մինչև 30.12.2022թ.: Ծրագրի կատարումը երկարաձգվել է մինչև 30.12.2025թ.: Միաժամանակ, խորհրդատուի կողմից ներկայացվել է պայմանագրի փոփոխության առաջարկ՝ կապված աշխատանքների կատարման ժամկետների երկարաձգման հետ, որը համաձայնությունների փուլում է: Ուսումնասիրության փուլում է 2022թ. երկու կիսամյակի տեխնիկական աուդիտի նախնական հաշվետվությունները՝ ուղարկվել է KfW բանկի համաձայնեցմանը:</p>	<p>59,230.9</p> <p>49,374.7</p> <p>9,856.2</p> <p>59,230.9</p> <p>49,374.7</p> <p>9,856.2</p> <p>682.5</p> <p>0.0</p> <p>682.5</p> <p>1.2</p> <p>0.0</p> <p>6.9</p>	<p>2022 թ. ծրագրի մասով իրականացված ֆինանսական աուդիտի մասնաճան հայտը 8,200.11 եվրո գումարի չափով ուղարկվել է KfW բանկ վճարման: Տեխնիկական աուդիտի հաշվետվության վերաբերյալ KfW բանկի կողմից հաստատում չի ստացվել: Ըստ պայմանագրի՝ վճարումը իրականացվում է հաստատված հաշվետվության հիման վրա, սակայն նկատի ունենալով, որ KfW բանկի կողմից դեռևս հաշվետվության ընդունման հաստատում չի ստացվել՝ չի կատարվել նախատեսված վճարումը:</p>
25	<p>31001</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում</p>	30 մլն եվրո	<p>Հայաստանի տարածքային հիմնադրամ</p> <p>21.06.2014-30.12.2025թթ.</p>			<p>4,062,258.2</p> <p>3,359,450.1</p> <p>702,808.1</p> <p>3,031,137.7</p> <p>2,354,729.6</p> <p>676,408.1</p> <p>3,046,040.9</p> <p>2,371,742.3</p> <p>674,298.6</p> <p>100.5</p> <p>100.7</p> <p>99.7</p>	
26	<p>31002</p> <p>Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում</p>	16.7 մլն եվրո	<p>Հայաստանի տարածքային հիմնադրամ</p> <p>07.09.2020-30.12.2025թթ.</p>	<p>11 քաղաքի և 37 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ վերականգնման աշխատանքների իրականացում:</p>	<p>Ընթացքի մեջ են սույն թվականի մայիսի 2-ին վերամեկնարկված շինարարական աշխատանքները:</p>	<p>1,937,843.6</p> <p>1,592,533.8</p> <p>345,309.8</p> <p>652,018.6</p> <p>531,213.8</p> <p>120,804.8</p> <p>640,947.5</p> <p>520,146.9</p> <p>120,800.6</p> <p>98.3</p> <p>97.9</p> <p>100.0</p>	
27	<p>31005</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Լոռու (Վանաձորի) մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման ծրագիր՝ երկրորդ փուլ</p>	430 378,7 եվրո	<p>Հայաստանի տարածքային հիմնադրամ</p> <p>04.05.2010-30.12.2020թթ.</p>			<p>60,642.4</p> <p>0.0</p> <p>60,642.4</p> <p>40,642.4</p> <p>0.0</p> <p>40,642.4</p> <p>40,121.1</p> <p>0.0</p> <p>40,121.1</p> <p>98.7</p> <p>0.0</p> <p>98.7</p>	

28	11009	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Համայնքային ենթակառուցվածքների երկրորդ ծրագրի երրորդ փուլի դրամաշտրիային ծրագրի ուղեկցող միջոցառման 3-րդ բաղադրիչ	2 000 000 եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ Զրային կոմիտե 20.12.2019-30.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջ. նախատեսվում է աջակցել ՋԿ-ին՝ կառուցվածքային ստորաբաժանումների ինստիտուցիոնալ կարողությունների բարձրացման և Վարձակալական պայմանագրի համարժեք կառավարման գործում ծառայությունների մատուցմանը, ինչպես նաև ոռոգման կազմակերպությունների, ՀՏՀՀ ջրային տնտեսության ծրագրերի իրականացման մասնաճյուղին՝ ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման նպատակով: Հիմնական շեշտադրումը դրված է աջակցելու ջրամատակարարման և կեղտաջրերի հավաքման ու հեռացման ներդրումային ծրագրերի իրականացմանը: Այն վերաբերում է ենթակառուցվածքների ներդրումային ծրագրի նախապատրաստման և իրականացման որոշումների աջակցմանն ու իրագործմանը:	Խորհրդատվական ծառայություն մատուցող <<Գիտեք>> ընկերությունը ներկայացրել է 8 միջանկյալ հաշվետվությունը, որը ընդունվել է 04.09.2023թ. դրությամբ, իրականացվում է վճարման գործընթաց: Ներկայացվել է ավարտական հաշվետվությունը, ինչպես նաև նախապատրաստվել է պայմանագրի փոփոխություն, որը ուղարկվել է KfW բանկ համաձայնեցման:	318,782.1 227,701.5 91,080.6 374,292.1 283,211.5 91,080.6 339,680.6 280,501.3 59,179.3	90.8 99.0 65.0	Զրային կոմիտեի կողմից վճարումները կատարվել են խորհրդատուի կողմից ներկայացված կատարողականների հիման վրա: KfW բանկի համաձայնեցմանն է ներկայացվել ավարտական հաշվետվությունը, ինչպես նաև նախապատրաստվել է պայմանագրի փոփոխություն, որոնց մասով դեռևս հաստատում չի ստացվել:
29	11011	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտոյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման դրամաշտրիային ծրագիր	23.69 հազար եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ Զրային կոմիտե 24.11.2022-30.12.2023թթ.	«Համայնքային ենթակառուցվածքների II ծրագիր, փուլ 3 - Հայաստանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածք ծրագրի» (այսուհետ՝ Ծրագիր) շրջանակներում լրացուցիչ աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ խորհրդատուների մրցութային գործընթացի կազմակերպման և խորհրդատվական պայմանագրերի կնքման գործընթացները կարող է իրականացվել միայն միջազգային մրցութային գործակալի (Tender Agent) միջոցով՝ համաձայն Վերակառուցման վարկերի բանկի (այսուհետ՝ ՎՎԲ) ընթացակարգերի:	Խորհրդատվական ծառայություն: ՀՀ կառավարության 30.03.2023թ. N 428-Ն որոշմամբ հատկացվել է 11302.0 հազար դրամ: Խորհրդատվական ծառայության պայմանագիրը ստորագրվել է 24.11.2022թ.: Պայմանագրի փոփոխության հիման վրա աշխատանքների կատարման ավարտ է նախատեսվել մինչև 30.12.2023թ.: Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները ընթացի մեջ են:	0.0 0.0 0.0 11,302.0 9,302.0 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0	17.7 0.0 100.0	Մասհանձան հայտը ստորագրված է, որը ներկայացվել է KfW բանկ վճարման, որի մասով դեռևս հաստատում չի ստացվել:
Ընդամենը 1072 Ծրագրով, որից՝						11,034,421.1	95.7		
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՍՆԵՐ						506,819.7 283,263.5 223,556.2 580,187.5 341,888.2 238,299.3 467,697.6 280,501.3 187,196.3	80.6 82.0 78.6		
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՍՆԵՐ						10,527,601.4 8,612,388.1 1,915,213.3 5,129,844.3 3,985,982.3 1,143,862.0 4,995,909.3 3,854,756.8 1,141,152.5	97.4 96.7 99.8		

Ճանապարհային ցանցի բարելավում - 19 միջոցառում

30	1049	11007	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ6 Վանաձոր-Բագրատաշեն) բարելավման ծրագրի համակարգում և կառավարում	41.39 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 24.04.2017-31.08.2024թթ.	Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհահատվածի վերակառուցում:											Իրականացվում են Ծրագրի պահպանման/գրասենյակային ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական առօրյա ծախսերը:	Թերակատարումը պայմանավորված է արտաթույքի փոխարժեքի տարբերությամբ:																																																					
	21004	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի ծրագրի կառուցում և հիմնանորոգում	Աշխատանքներն ընթացքում են, ֆիզիկական առաջընթացը՝ 93.8 %:																																																																				
31	32	11009	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 2)	170 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 18.07.2011-31.12.2024թթ.	Աշտարակ-Թալին ճանապարհահատվածի կառուցման տեխնիկական հսկողության ծախսերը, <ՕՏԾ ծրագիր:	Իրականացվում են Տրանշ 2 Ծրագրի <ՕՏԾ-ի շրջանակներում օտարումների ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական առօրյա ծախսերը:																																																																
		21006	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 2				Կնքված են և ընթացքի մեջ են թվով 2 պայմանագրեր՝ Հատված 1/Լոտ 1 Ազարակ համայնքի մոտակայքում 29+600 կմ - 37+545 կմ (մոտ 8 կմ) ճանապարհահատվածի վերակառուցում և Հատված 2/Լոտ 2 34 կմ անակարտ ճանապարհահատվածի կառուցում (37+545 կմ - 71+435 կմ) Պայմանագրերը:																																																																
32	33	11010	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բագրատաշեն անցման կետի կամրջի վերակառուցման ծրագրի համակարգում և կառավարում	6.1 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 04.09.2013-30.06.2024թթ.	ՀՀ պետական սահմանի Բագրատաշեն անցման կետում նոր կամրջի կառուցում:	Կամրջի աշխատանքները ավարտված են, այն հանձնվել է շահագործման: Ծրագիրը գտնվում է թերությունների վերացման ընթացքում:																																																																
		21008	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բագրատաշեն անցման կետի կամրջի վերակառուցման վարկային ծրագիր				<table border="1"> <tr><td>144,254.0</td><td>5,932.8</td><td>11,042,753.4</td><td>310,000.0</td><td>264,450.0</td></tr> <tr><td>108,190.5</td><td>0.0</td><td>9,730,904.2</td><td>8,000.0</td><td>164,240.0</td></tr> <tr><td>36,063.5</td><td>5,932.8</td><td>1,311,849.2</td><td>302,000.0</td><td>100,210.0</td></tr> <tr><td>14,061.0</td><td>6,986.4</td><td>6,401,606.2</td><td>203,555.5</td><td>149,160.0</td></tr> <tr><td>11,600.0</td><td>0.0</td><td>5,852,606.2</td><td>2,699.5</td><td>133,030.0</td></tr> <tr><td>2,461.0</td><td>6,986.4</td><td>549,000.0</td><td>200,856.0</td><td>16,130.0</td></tr> <tr><td>10,638.7</td><td>6,953.5</td><td>6,454,995.2</td><td>203,555.4</td><td>139,447.1</td></tr> <tr><td>8,203.8</td><td>0.0</td><td>5,907,395.3</td><td>2,699.5</td><td>127,528.2</td></tr> <tr><td>2,434.9</td><td>6,953.5</td><td>5,47,599.9</td><td>200,855.9</td><td>11,918.9</td></tr> <tr><td>75.7</td><td>99.5</td><td>100.8</td><td>100.0</td><td>93.5</td></tr> <tr><td>70.7</td><td>0.0</td><td>100.9</td><td>100.0</td><td>95.9</td></tr> <tr><td>98.9</td><td>99.5</td><td>99.7</td><td>100.0</td><td>73.9</td></tr> </table>											144,254.0	5,932.8	11,042,753.4	310,000.0	264,450.0	108,190.5	0.0	9,730,904.2	8,000.0	164,240.0	36,063.5	5,932.8	1,311,849.2	302,000.0	100,210.0	14,061.0	6,986.4	6,401,606.2	203,555.5	149,160.0	11,600.0	0.0	5,852,606.2	2,699.5	133,030.0	2,461.0	6,986.4	549,000.0	200,856.0	16,130.0	10,638.7	6,953.5	6,454,995.2	203,555.4	139,447.1	8,203.8	0.0	5,907,395.3	2,699.5	127,528.2	2,434.9	6,953.5	5,47,599.9	200,855.9	11,918.9	75.7	99.5	100.8	100.0	93.5	70.7	0.0	100.9	100.0
144,254.0	5,932.8	11,042,753.4	310,000.0	264,450.0																																																																			
108,190.5	0.0	9,730,904.2	8,000.0	164,240.0																																																																			
36,063.5	5,932.8	1,311,849.2	302,000.0	100,210.0																																																																			
14,061.0	6,986.4	6,401,606.2	203,555.5	149,160.0																																																																			
11,600.0	0.0	5,852,606.2	2,699.5	133,030.0																																																																			
2,461.0	6,986.4	549,000.0	200,856.0	16,130.0																																																																			
10,638.7	6,953.5	6,454,995.2	203,555.4	139,447.1																																																																			
8,203.8	0.0	5,907,395.3	2,699.5	127,528.2																																																																			
2,434.9	6,953.5	5,47,599.9	200,855.9	11,918.9																																																																			
75.7	99.5	100.8	100.0	93.5																																																																			
70.7	0.0	100.9	100.0	95.9																																																																			
98.9	99.5	99.7	100.0	73.9																																																																			
35							Հետավարտական շրջանի համար Խորհրդատուի կողմից ներկայացվել են կատարողականներ, որոնք ուղարկվել են բանկ՝ ուղիղ վճարման նպատակով: Սակայն, բանկի կողմից վճարումը չի իրականացվել:																																																																

11011	Անիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)	100 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 24.07.2014-31.12.2023թթ. Նախատեսվում է երկարաձգել մինչև 31.12.2024թ.	Տրանշ 2 և Տրանշ 3 Ծրագրերի պահպանման/ կառավարման ծախսերի իարականացում:	Իրականացվում են Տրանշ 2 և Տրանշ 3 Ծրագրերի պահպանման/գրասենյակային ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական ատոլիտի ծառայությունը:	<table border="1"> <tr><td>295,234.0</td></tr> <tr><td>284,608.0</td></tr> <tr><td>10,626.0</td></tr> <tr><td>244,030.0</td></tr> <tr><td>236,450.0</td></tr> <tr><td>7,580.0</td></tr> <tr><td>241,263.9</td></tr> <tr><td>236,422.2</td></tr> <tr><td>4,841.7</td></tr> <tr><td>98.9</td></tr> <tr><td>100.0</td></tr> <tr><td>63.9</td></tr> </table>	295,234.0	284,608.0	10,626.0	244,030.0	236,450.0	7,580.0	241,263.9	236,422.2	4,841.7	98.9	100.0	63.9	
295,234.0																			
284,608.0																			
10,626.0																			
244,030.0																			
236,450.0																			
7,580.0																			
241,263.9																			
236,422.2																			
4,841.7																			
98.9																			
100.0																			
63.9																			
21011	Անիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3			Թային-Լանջիկ ճանապարհահատվածի կառուցում, տեխնիկական հսկողության ծառայություններ, հաղորդակցությունների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ:	Աշխատանքների առաջընթացը 99% է: Շահագործման է հանձնվել 2022թ.: Ծրագիրը գտնվում է երաշխիքային ժամանակահատվածում:	<table border="1"> <tr><td>3,073,000.1</td></tr> <tr><td>2,561,973.8</td></tr> <tr><td>511,026.3</td></tr> <tr><td>1,943,000.1</td></tr> <tr><td>1,534,973.8</td></tr> <tr><td>408,026.3</td></tr> <tr><td>1,829,720.5</td></tr> <tr><td>1,521,786.5</td></tr> <tr><td>307,934.0</td></tr> <tr><td>94.2</td></tr> <tr><td>99.1</td></tr> <tr><td>75.5</td></tr> </table>	3,073,000.1	2,561,973.8	511,026.3	1,943,000.1	1,534,973.8	408,026.3	1,829,720.5	1,521,786.5	307,934.0	94.2	99.1	75.5	«Հ համաֆինանսավորման մասով թերակատարումը պայմանավորված է հաղորդակցությունների տեղափոխման պայմանագրերի շրջանակներում կատարողականներ չներկայացնելու հետ:
3,073,000.1																			
2,561,973.8																			
511,026.3																			
1,943,000.1																			
1,534,973.8																			
408,026.3																			
1,829,720.5																			
1,521,786.5																			
307,934.0																			
94.2																			
99.1																			
75.5																			
11012	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում	150 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 14.04.2015-30.12.2026թթ.	Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի (Տրանշ 4) Ագարակ-Քաջարան ճանապարհահատվածի վերակառուցում:	Իրականացվում են Ծրագրի պահպանման/գրասենյակային ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական ատոլիտի ծառայությունը:	<table border="1"> <tr><td>5,127,970.0</td></tr> <tr><td>39,000.0</td></tr> <tr><td>5,088,970.0</td></tr> <tr><td>2,944,242.0</td></tr> <tr><td>37,056.6</td></tr> <tr><td>2,907,185.4</td></tr> <tr><td>2,931,848.0</td></tr> <tr><td>35,011.2</td></tr> <tr><td>2,896,836.8</td></tr> <tr><td>99.6</td></tr> <tr><td>94.5</td></tr> <tr><td>99.6</td></tr> </table>	5,127,970.0	39,000.0	5,088,970.0	2,944,242.0	37,056.6	2,907,185.4	2,931,848.0	35,011.2	2,896,836.8	99.6	94.5	99.6	
5,127,970.0																			
39,000.0																			
5,088,970.0																			
2,944,242.0																			
37,056.6																			
2,907,185.4																			
2,931,848.0																			
35,011.2																			
2,896,836.8																			
99.6																			
94.5																			
99.6																			
21012	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագիր				Կապիտալի պայմանագիրը կնքվել է 23.10.2023թ.: Տեխ հսկողության Պայմանագիրը կնքվել է 14.11.2023թ.:	<table border="1"> <tr><td>14,135,031.2</td></tr> <tr><td>11,530,503.5</td></tr> <tr><td>2,604,527.7</td></tr> <tr><td>5,355,972.5</td></tr> <tr><td>5,301,912.5</td></tr> <tr><td>54,060.0</td></tr> <tr><td>5,253,924.3</td></tr> <tr><td>5,206,460.2</td></tr> <tr><td>47,464.1</td></tr> <tr><td>98.1</td></tr> <tr><td>98.2</td></tr> <tr><td>87.8</td></tr> </table>	14,135,031.2	11,530,503.5	2,604,527.7	5,355,972.5	5,301,912.5	54,060.0	5,253,924.3	5,206,460.2	47,464.1	98.1	98.2	87.8	Թերակատարումը պայմանավորված է արտարժույթի փոխարժեքի տարբերությամբ:
14,135,031.2																			
11,530,503.5																			
2,604,527.7																			
5,355,972.5																			
5,301,912.5																			
54,060.0																			
5,253,924.3																			
5,206,460.2																			
47,464.1																			
98.1																			
98.2																			
87.8																			

40	11014	Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի համակարգում և կառավարում	13,4 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 17.05.2020-31.12.2022թթ.	Կենսական նշանակության շտրջ 61 կմ ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհահատվածների վերականգնում:	Ծրագիրն ավարտվել է 30.12.2022թ.: 28.04.2023թ. դրությամբ բոլոր վճարումները կատարվել են:	5,000.0	0.0	0.0	17,102.4	3,643.4	13,459.0	17,102.3	3,643.3	13,459.0	100.0	100.0	100.0
		0.0					0.0	0.0	94,335.0	73,030.0	21,305.0	94,820.3	73,747.9	21,072.4	100.5	101.0	98.9	
42	11015	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)	60 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 27.08.2014-30.06.2023թթ. Վճարման վերջնաժամկետ 19.12.2024թ.	Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն:	Իրականացվում են Ծրագրի շրջանակներում ՀՕՏԾ ծախսերի և պետ տուրքերի վճարումներ:	400.0	0.0	400.0	0.0	400.0	385.0	0.0	385.0	96.3	0.0	96.3	ՀՕՏԾ-ի վերջին հայտը ներկայացվել է դեկտեմբերի 29-ին, վճարումները հետաձգվեցին 2024թ.:
		2,884,791.2					2,387,403.4	497,387.8	2,817,481.2	2,057,403.4	760,077.8	2,990,491.5	2,232,498.0	757,993.5	106.1	108.5	99.7	
43	21009	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3			Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ:	Աշխատանքներն ընթացքում են, ֆիզիկական առաջընթացը՝ 70 %:												Գերակատարումը պայմանավորված է արտարժույթի փոխարժեքի տարբերությամբ:

44	11016	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Սիսիան-Քաջարան 60կմ-ի համակարգում և կառավարում	Նոր մեկնարկային Ծրագրեր են, որոնց գծով առկա չեն Վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Հինարարներ	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 2020-2026թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	2023թ. ընթացքում նախատեսվում են իրականացնել Հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրերը:	2,800,000.0 0.0 2,800,000.0 25,142.5 0.0 25,142.5 25,000.0 0.0 25,000.0 99.4 0.0 99.4	
45	21017	Եմ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում Սիսիան-Քաջարան 60կմ ճանապարհահատվածի կառուցում	Եմ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում Սիսիան-Քաջարան 60կմ ճանապարհահատվածի կառուցում	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 2020-2026թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	Ընթանում են բանակցություններ ֆինանսավորող բանկի հստակեցման համար:	7,933,969.1 7,933,969.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
46	11017	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Քաջարանի թունելի և մոտեցումների համակարգում և կառավարում	Նոր մեկնարկային Ծրագրեր են, որոնց գծով առկա չեն Վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Հինարարներ	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 2020-2026թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	2023թ. ընթացքում նախատեսվում են իրականացնել միայն Հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրերը:	1,235,456.0 235,456.0 1,000,000.0 200,000.0 0.0 200,000.0 183,761.8 0.0 183,761.8 91.9 0.0 91.9	
47	21007	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր, Տրանշ 3	6 մլն եվրո Համաձայնագիրը կնքված է 12մլն եվրո գումարով, սակայն 6 մլն եվրո գումարը նախատեսված է տեխ աջակցության համար, որն անմիջապես վճարվում է բանկի կողմից	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 05.04.2017-30.08.2023թթ. Նախատեսվում է երկարաձգել մինչև 30.04.2024թ.	Լանջիկ-Գյումրի շրջոց 27,5 կմ ճանապարհահատվածի կառուցում: Միաժամանակ ֆինանսավորվում է վարկային համաձայնագրի շրջանակներում՝ 20%-ի չափով:	Աշխատանքներն ընթացքում են, ֆիզիկական առաջընթացը՝ 70 %:	598,542.4 498,785.3 99,757.1 645,542.4 515,785.3 129,757.1 641,554.9 515,547.3 126,007.6 99.4 100.0 97.1	
48	21014	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Վլավերդի-Վրատանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի անվտանգության բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր	4.25 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 04.12.2019-21.12.2023թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	Ծրագիրը երկարացվել է մինչև 21.12.2023թ.: Վճարման վերջնաժամկետ՝ 21.12.2024թ.:	618,354.3 535,907.6 82,446.7 1,009,867.5 842,420.8 167,446.7 934,252.6 781,768.9 152,483.7 92.5 92.8 91.1	
							Հողերի օտարման պայմանագրերը կնքվում են: Ծրագիրը կրում է շարունակական բնույթ: Նոր Պայմանագրերը ներկայացվել են դեկտեմբերի 28-ին, վճարումները կիրականացվեն 2024թ.:	
							Թերակատարումը պայմանավորված է նախատեսված հնարավոր հետերաշխիքային գումարների վճարումով: Առկա են թերություններ: Վճարումները կիրականացվեն 2024թ.:	

		Ընդամենը 1049 Ծրագրով, որից՝		51,719,725.8											
		ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍՆԵՐ		10,044,442.8	735,304.0	9,309,138.8	24,914,228.0	18,968,658.9	5,945,569.1	3,749,317.0	405,304.4	3,344,012.6	98.9	98.2	97.2
		ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍՆԵՐ		41,675,283.0	36,261,928.8	5,413,354.2	21,123,609.2	18,555,779.4	2,567,829.8	21,044,411.8	18,607,032.8	2,437,379.0	99.6	100.3	99.0

Կոչր թափոնների կառավարում - 4 միջոցառում

49	1040	32004	<p>Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոշտ թափոնների կառավարման» դրամաշտրիային ծրագիր</p>	5.5 մլն եվրո	<p>«Վ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-30.09.2024թթ»</p>	<p>Նախատեսվում է՝ կառուցել եՄ չափանիշներին համապատասխանող սանիտարական աղբավայր, վերաբեռման 2 կայան, ձեռք բերել 2 մարզում աղբահանության իրականացման և աղբավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումներ:</p>	<p>Ծրագրի շրջանակներում սանիտարական աղբավայրի և փոխաբեռման 2 կայանի կառուցման համար շինարարական աշխատանքների համար հայտարարված միջազգային մրցույթում հաղթող ճանաչված «Tunnel Sadd Ariana» կազմակերպության հետ պայմանագիրը կնքվել է 15.07.2020թ., մրցիվիզացիոն շրջակից հետո 2021թ. ապրիլին մեկնարկել են շինարարական աշխատանքներ: Շինարարական աշխատանքները ավարտված են, հանձնման-ընդունման գործընթաց է իրականացվել: 02.11.2022թ. ՎՋԵԲ գնումների հարթակում հայտարարվել է աղբավայրի շահագործող հատուկ մեքենասարքավորումների ձեռքբերման միջազգային մրցույթ, սակայն մասնակիցներ չեն եղել: Վերահայտարարվել է նոր մրցույթ: Նոր մրցույթի 5 լոտերից 2-ին հայտեր չեն ներկայացվել, մնացած լոտերի մասով գնահատումն ավարտվել է և հաստատվել ՎՋԵԲ-ի կողմից, առաջիկայում վերահայտարարվելու է նոր մրցույթ: Աղբատար մեքենաների գնման մրցույթային փաթեթների բացումը տեղի է ունեցել հունիսի 10-ին, դիմել է մեկ մասնակից, որը հաղթող է ճանաչվել, պայմանագիրը կնքված է: 24.08.2023թ. ՎՋԵԲ հարթակում կրկին հայտարարված աղբավայրի և փոխաբեռման կայանների սպեցտեխնիկայի գնման մրցույթը, հայտերի բացումը տեղի է ունեցել հոկտեմբերի 9-ին: 4 չափաբաժինների մասով կա հաղթող կազմակերպություն:</p>	1,662,529.0	1,385,440.8	277,088.2	591,529.0	527,440.8	64,088.2	474,836.7	437,996.2	36,840.5	80.3	83.0	57.5	<p>2023թ. առաջին կեսին շինարարական աշխատանքների մեկնարկը ձգձգվել է անբարենպաստ եղանակով պայմանների պատճառով: Մեքենասարքավորումների գնման մրցույթային գործընթացները ձգձգվել են՝ մասնակից չլինելու պատճառով: Տարվեցին շինարարության շուրջ 261 հազ եվրոյին ներկայացված կատարողական ակտը ՎՋԵԲ-ի կողմից չի վճարվել աշխատանքների ավարտը փաստագրված չլինելու պատճառով: Մեքենասարքավորումների 2 չափաբաժինների մասով փոխանցված է կանխավճար:</p>
	50		12002	<p>Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոշտ թափոնների կառավարման խորհրդատվության համար» դրամաշտրիային ծրագիր</p>	250,934 եվրո	<p>«Վ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 15.10.2021 - 30.09.2024թթ»</p>	<p>Ծրագրի շրջանակներում ընտրված խորհրդատվական կազմակերպության կողմից նախատեսվում է իրականացնել աղբավայրի նախագծման, վերաբեռման կայանների նախագծման, սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերի կազմման աշխատանքները, աջակցել մրցույթային գործընթացներին, իրականացնել՝ աղբահանության սխեմաների մշակումը, ԿԿԹԿ ընկերության ստեղծմանն ուղղված իրավական և ինստիտուցիոնալ աշխատանքները, իրազեկման արշավները, աղբահանության վարձավճարների քաղաքացիականության մշակումը:</p>	<p>Նոր խորհրդատվական ընկերության ներգրավման նպատակով հայտարարված միջազգային մրցույթում հաղթող է ճանաչվել «Sweco International» և «Տրանսնախագիծ» ՓԲԸ միավորումը, իսկ պայմանագիրը կնքվել է 15.10.2021թ.: Խորհրդատուի կողմից մշակվել են աղբահանության սխեմաները, որոնց հիման վրա մշակվել են երկու մարզերի բնակավայրերի աղբահանության իրականացման համար անհրաժեշտ մեքենասարքավորումների տեխնիկական բնութագրերը և քանակը, կազմվել են մրցույթային փաթեթները: Աջակցություն է ցուցաբերվում մրցույթային գործընթացներին: Քննարկման է ներկայացված սակագնային քաղաքականության մշակման առաջադրանքի արդյունքները, ինչպես նաև «Աղբավայրի շահագործման ձեռնարկի» նախագիծը: Սակագնային քաղաքականության և գործընթացների առաջադրանքի հաշվետվությունը պայմանով հավանության է արժանացած և առաջիկայում կիրականացվի վճարում, «Աղբավայրի շահագործման ձեռնարկի» հաշվետվությունը լրամշակվում է: Քանի որ գնման գործընթացները դեռևս շարունակվում են, Խորհրդատուի հետ պայմանագրի երկարաձգման անհրաժեշտություն է առաջացել: Պայմանագրի երկարաձգման հարցումը հավանության է արժանացել ՎՋԵԲ-ի կողմից:</p>	133,956.1	111,630.1	22,326.0	73,356.1	59,830.1	13,526.0	71,264.9	58,064.3	13,200.6	97.1	97.0	97.6

51		42001	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Կոտայքի և Գեղարքունիքի Կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարում» ՍՊԸ-ին	5.5 մլն եվրո	<< տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-30.09.2024թթ.	Նախատեսվում է՝ կառուցել եՄ չափանիշներին համապատասխան անխտարակալ անջատիչներ 2 կայան, ձեռք բերել 2 մարզում աղբահանության իրականացման և աղբավայրի շահագործման համար անիրազեկ մեքենա-սարքավորումներ:	Ծրագրի շրջանակներում անխտարակալ անջատիչի և փոխաբեռնման 2 կայանի կառուցման համար շինարարական աշխատանքների համար հայտարարված միջազգային մրցույթում հաղթող ճանաչված «Tunnel Sadd Ariana» կազմակերպության հետ պայմանագիրը կնքվել է 15.07.2020թ., մոբիլիզացիոն շրջանից հետո 2021թ. ապրիլին մեկնարկել են շինարարական աշխատանքներ: Շինարարական աշխատանքները ավարտված են, հանձնման-ընդունման գործընթաց է իրականացվելու: 02.11.2022թ. ՎՋԵԲ գնումների հարթակում հայտարարվել է աղբավայրը շահագործող հատուկ մեքենասարքավորումների ձեռքբերման միջազգային մրցույթ, սակայն մասնակիցներ չեն եղել: Վերահայտարարվել է նոր մրցույթ: Նոր մրցույթի 5 լոտերից 2-ին հայտեր չեն ներկայացվել, մնացած լոտերի մասով գնահատման ավարտվել է և հաստատվել ՎՋԵԲ-ի կողմից, առաջիկայում վերահայտարարվելու է նոր մրցույթ: Աղբատար մեքենաների գնման մրցութային փաթեթների բացումը տեղի է ունեցել հունիսի 10-ին, դիմել է մեկ մասնակից, որը հաղթող է ճանաչվել, պայմանագիրը կնքված է: 24.08.2023թ. ՎՋԵԲ հարթակում կրկին հայտարարված աղբավայրի և փոխաբեռնման կայանների սպեցտեխնիկայի գնման մրցույթը, հայտերի բացումը տեղի է ունեցել հոկտեմբերի 9-ին: 4 չափաբաժինների մասով կա հաղթող կազմակերպություն:	1,662,529.1 1,330,023.3 332,505.8 588,529.1 524,023.3 64,505.8 472,048.5 435,208.0 36,840.5 80.2 83.1 57.1	2023 թ. առաջին կեսին շինարարական աշխատանքների մեկնարկը ձգձգվել է անբարենպաստ եղանակով պայմանների պատճառով: Մեքենասարքավորումների գնման մրցութային գործընթացները ձգձգվել են՝ մասնակից չլինելու պատճառով: Տարեկանից շինարարության շուրջ 261 հազ եվրոյին ներկայացված կատարողական ակտը ՎՋԵԲ-ի կողմից չի վճարվել աշխատանքների ավարտը փաստագրված չլինելու պատճառով: Մեքենասարքավորումների 2 չափաբաժինների մասով փոխանցված է կանխավճար:
52		32009	Միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ իրականացվող << 8 մարզերում աղբահանության և կոշտ թափոնների ինտեգրված համակարգի կառուցում	56.8 մլն եվրո	<< տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն	Նախատեսվում է 8 մարզերում (բացի Կոտայքից և Գեղարքունիքից) կառուցել եՄ չափանիշներով 4 անխտարակալ աղբավայր, 16 փոխաբեռնման կայան:	Նոր մեկնարկային Ծրագիր, որի գծով առկա չեն Վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Շինարարներ: Կազմվել է տեխնիկական առաջադրանք՝ հանրապետության 8 մարզերում ուսումնասիրություն իրականացնելու համար, որի հիման վրա ՎՋԵԲ-ի կողմից նախնական ուսումնասիրությունների աշխատանքների համար ընտրվել է Խորհրդատվական կազմակերպություն, որոնց հետ պայմանագիրը կնքված է, և Խորհրդատուների աշխատանքները սկսվել են հուլիս ամսից: Ներկայացվել է մեկնարկային հաշվետվությունը, հոկտեմբերի ամսին նախատեսվում էր վերջնական հաշվետվության ներկայացում, սակայն ՎՋԵԲ-ի կողմից այն դեռևս չի ներկայացվել, ով հանդիսանում է առաջադրանքի անմիջական պատվիրատու:	464,029.5 386,691.3 77,338.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
Ընդամենը 1040 Ծրագրով, որից՝								3,923,043.7 3,213,785.5 709,258.2 1,253,414.2 1,111,294.2 142,120.0 1,018,150.1 931,268.5 86,881.6	
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ								133,956.1 111,630.1 22,326.0 73,356.1 59,830.1 13,526.0 71,264.9 58,064.3 13,200.6	81.2 97.0 97.6
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ								3,789,087.6 3,102,155.4 686,932.2 1,180,058.1 1,051,464.1 128,594.0 946,885.2 873,204.2 73,681.0	57.3

Քաղաքային զարգացում - 16 միջոցառում

53	1157 42001	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Երբաղույս» ՓԲԸ-ին	4 մլն ԱՄՆ դոլար	Երևանի քաղաքապետարան 30.09.2016-15.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, առկա վերգետնյա մայրվաններն անցկացնել ստորգետնյա կապուլիներով, առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Կապալառուվին 2019թ. վճարվել է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարը և տրվել է աշխատանքների մեկնարկը: Ընդունվել են մասնակի կատարողականներ՝ Թումանյան փողոցի համար՝ 23.12.2020թ., Աճառյան և Ամիրյան փողոցների համար՝ 14.09.2022թ., Աճառյան փողոցի համար՝ 30.11.2022թ., Աճառյան փողոցի և Control System-ի համար՝ 12.05.2023թ. և համաձայն պայմանագրի կատարվել են համապատասխան վճարումները: (Վճարումները վարկային և դրամաշնորհային միջոցներից իրականացվում են միաժամանակ՝ 67% վարկային միջոցներից և 33% դրամաշնորհային միջոցներից համամասնությամբ):	93,682.0	78,068.3	15,613.7	93,682.0	78,068.3	15,613.7	56,084.8	42,327.0	13,757.8	59.9	54.2	88.1	<p>Երևան դրոյթամբ աշխատանքները իրականացվում են Երևան քաղաքի Մյասնիկյան պողոտայում, Աճառյան և Ամիրյան փողոցներում:</p> <p>Ի սկզբանե ծրագրում ներառված չեն եղել օպերատորների, լուսացուցցերի, տրանսպորտային միջոցների կայանման տեսալուսանկարահանող սարքերի, ճանապարհային ուստիկանության տեսախցիկների համար նախատեսված հավելյալ աշխատանքներ (նախագծում ավելացված աշխատանքները համապատասխանեցված են շահագրգիռ կողմերի հետ): Հետևաբար ավելացրել է աշխատանքների ծավալը և միևնույն ժամանակ իր հետ բերել նոր բազում խնդիրներ՝ կապված ստորգետնյա կոմունիկացիաների հետ: Տեղի են ունեցել աշխատանքային պայմանների էական փոփոխություններ: Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ փոփոխությունները գտնվում են բանակցությունների փուլում:</p> <p>Բանակցությունների արդյունքում պարզ կլինի ծրագրի հետագա ընթացքը: Նախատեսվում է նաև վերսկսել Վարդանանց, Հանրապետություն և Թումանյան փողոցների աշխատանքները:</p>
54	12003	Արևելյան եվրոպայի էներգամայրության և բնապահպանական գործընկերության ֆունդի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում	1.9 մլն եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 20.10.2015-15.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, առկա վերգետնյա մայրվաններն անցկացնել ստորգետնյա կապուլիներով, փոխարինել առկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:		45,402.1	37,835.1	7,567.0	45,402.1	37,835.1	7,567.0	27,623.9	20,847.8	6,776.1	60.8	55.1	89.5	
55	42004	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևան քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի շարժակազմերի ներդրման ֆինանսական աջակցության ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում	20.0 մլն եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 01.08.2022-31.08.2025թթ.	Ծրագրի նպատակն է աջակցել Երևանի քաղաքապետարանին Երևան քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի սպասարկման համար անհրաժեշտ 845 հատ տարբեր չափսի ավտոբուսներից ձեռք բերել 87 հատ սեղմված բնական գազով շահագործվող 12 մետրանոց ցածրահատակ ավտոբուսներ:	Ավտոբուսների ամբողջ խմբաքանակը մատակարարվել է, պայմանագրով նախատեսված վճարումները կատարված են ամբողջությամբ:	8,912,472.6	6,281,280.0	2,631,192.6	6,694,239.4	6,694,239.4	0.0	6,694,239.3	6,694,239.3	0.0	100.0	100.0	0.0	Ծրագրով նախատեսված բոլոր վճարումները կատարված են:
56	12028	Արևելյան եվրոպայի էներգամայրության և շրջակա միջավայրի գործընկերության տարածաշրջանային հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Երևան քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի շարժակազմի ներդրման ֆինանսական աջակցության դրամաշնորհային ծրագիր	5.0 մլն եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 01.08.2022-31.08.2025թթ.			2,042,636.4	1,384,838.2	657,798.2	1,694,283.3	1,694,283.3	0.0	1,694,283.2	1,694,283.2	0.0	100.0	100.0	0.0	

57	42003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ենթակարևի տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 10.02.2014-28.12.2023թթ.	Դրենաժային թունելի երկարացում և մետրոլի թունելներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Դատարկությունների լցումն ամրակապի հետևում, ներթափանցող ջրի ուղղորդում դրենաժային թունել, ամրակապի հորատանցում ջրի հավաքագրման համար, հակակոռոզին աշխատանքներ, ամրակապի դետալների մատակարարում, դրենաժային միջոցառումներ:	486.0000.0 405.0000.0 81.0000.0 486.0000.0 405.0000.0 81.0000.0 52.8032.2 52.8032.2 0.0	10.9 13.0 0.0	Իրականացվել է միայն Ինժեների վճարում ԵՆԲ վարկային միջոցներից: Կապալառուին վճարումներ չեն իրականացվել, քանի որ գումարները մինչև 30.06.2023թ. իրականացված աշխատանքների համար վճարվել են ԵՄ դրամաշտրիից: 30.06.2023թ. հետո թողարկված հաշիվ-ապրանքագրերը վճարվելու են ԵՆԲ վարկից: Պետք է վճարվեր նաև 265 531.08 եվրո կապալառուին (վարկային միջոցներ) և 26 314 300.48 ՀՀ դրամ (պետական բյուջեի միջոցներ), սակայն տեխնիկական գնացքի օգտագործման պարտքի պատճառով այս վճարումը ժամանակավորապես կասեցվել է Երևանի մետրոլի կողմից:
58	12014	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ դրամաշտրիային ծրագիր	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 06.08.2014-30.06.2023թթ.	Դրենաժային թունելի երկարացում և մետրոլի թունելներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Դատարկությունների լցումն ամրակապի հետևում, ներթափանցող ջրի ուղղորդում դրենաժային թունել, ամրակապի հորատանցում ջրի հավաքագրման համար, հակակոռոզին աշխատանքներ, ամրակապի դետալների մատակարարում, դրենաժային միջոցառումներ:	486.0000.0 405.0000.0 81.0000.0 470.9000.0 389.9000.0 81.0000.0 295.252.4 232.494.8 62.757.6	62.7 59.6 77.5	Վճարումները Կապալառուին իրականացվել են ԵՄ ՀՆԳ միջոցներից, պ. ապրիլ ամսից, քանի որ ԵՄ ՀՆԳ դրամաշտրիային համաձայնագիրը երկարացվել է 29.03.2023թ. և դրամաշտրիային միջոցների հասանելիության վերջնաժամկետը՝ 30.06.2023թ. է : Կատարողական ակտերը ներկայացվել են մինչև 30.06.2023թ.: Կապալառուի դանդաղ և թերի աշխատանք:
59	12013	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի համակարգում և կառավարում	83,970.0 հազ. ԱՄՆ դոլար	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 04.03.2016-31.12.2023թթ.	Լրացնել Երևան քաղաքի արևմտյան օղակաձև ճանապարհի բացակայող ճանապարհահատվածները, որի արդյունքում կբեռնաթափվի Երևան քաղաքի կենտրոնը, ուղիղ կապ կապահովվի Դավթաշեն, Աջափնյակ, Շենգավիթ և Մալաթիա-Սեբաստիա համայնքների միջև: Կվալիտետի երթուղիների ժամանակը և խցանումների քանակը: Բարելավված ճանապարհային երթուղիության ցանց և անվտանգություն, Դավթաշեն-Աշտարակ, Բաբաջանյան-Աշտարակ և Արգաշավան-Շիրակ ճանապարհահատվածների կառուցում: Խորհրդատվական ծառայությունների վարձման արդյունքում պատշաճ մակարդակի շինարարական աշխատանքների վերահսկողության, ինչպես նաև աուդիտի և մոնիթորինգի իրականացում:	Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրով կատարվել են իրացման աշխատանքներ Դավթաշեն-Աշտարակ, Աշտարակ-Տիչինա և Բաբաջանյան-Տիչինա հատվածներում, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխհատուցումներ շտկող միջոցառումների պլանի համաձայն: Ավարտվել են Դավթաշեն-Աշտարակ և Արգաշավան-Շիրակ ճանապարհահատվածների շինարարական աշխատանքները, ներկայումս ընթանում է Բաբաջանյան-Աշտարակ և Բաբաջանյան փողոցի 1կմ առանձին ճանապարհահատվածների կառուցման աշխատանքները և ճանապարհաշինարարական աշխատանքների վերահսկողության ծառայությունները:	69,508.7 57,615.8 11,892.9 34,508.7 22,615.8 11,892.9 23,731.7 13,571.4 10,160.3	68.8 60.0 85.4	Հիմնական մասը՝ 24.7 մլն ՀՀ դրամի չափով նախատեսված է հողի օտարման ծրագրի շրջանակներում նախատեսված բողոքների մատով վճարումներ կատարելու համար, սակայն նախատեսվածից վճարվել է ընդամենը 14.5 մլն դրամի չափով:
60	12021	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն			Լրացնել Երևան քաղաքի արևմտյան օղակաձև ճանապարհի բացակայող ճանապարհահատվածները, որի արդյունքում կբեռնաթափվի Երևան քաղաքի կենտրոնը, ուղիղ կապ կապահովվի Դավթաշեն, Աջափնյակ, Շենգավիթ և Մալաթիա-Սեբաստիա համայնքների միջև: Կվալիտետի երթուղիների ժամանակը և խցանումների քանակը: Բարելավված ճանապարհային երթուղիության ցանց և անվտանգություն, Դավթաշեն-Աշտարակ, Բաբաջանյան-Աշտարակ և Արգաշավան-Շիրակ ճանապարհահատվածների կառուցում: Խորհրդատվական ծառայությունների վարձման արդյունքում պատշաճ մակարդակի շինարարական աշխատանքների վերահսկողության, ինչպես նաև աուդիտի և մոնիթորինգի իրականացում:	Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրով կատարվել են իրացման աշխատանքներ Դավթաշեն-Աշտարակ, Աշտարակ-Տիչինա և Բաբաջանյան-Տիչինա հատվածներում, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխհատուցումներ շտկող միջոցառումների պլանի համաձայն: Ավարտվել են Դավթաշեն-Աշտարակ և Արգաշավան-Շիրակ ճանապարհահատվածների շինարարական աշխատանքները, ներկայումս ընթանում է Բաբաջանյան-Աշտարակ և Բաբաջանյան փողոցի 1կմ առանձին ճանապարհահատվածների կառուցման աշխատանքները և ճանապարհաշինարարական աշխատանքների վերահսկողության ծառայությունները:	2,541,821.1 2,150,375.5 391,445.6 2,587,821.1 2,150,375.5 437,445.6 1,850,620.2 1,509,581.3 341,038.9	71.5 70.2 78.0	107.0 մլն ՀՀ դրամի չափով ներկայացվել են ԱԶԲ վճարումներ և դեռևս չեն վճարվել:

61

12012	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող բաղաբաշխի ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կառավարում	39,4 մլն ԱՄՆ դոլար (27,454.93 հազ. SDR)	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 19.07.2011-31.12.2023թթ.	Քաղաքային տրանսպորտի ենթակառուցվածքի բարելավում, Երևանի արևմտյան ռեզոնանսի ճանապարհի հատվածների կառուցում, ինտեգրացիոնալ կարողությունների զարգացում, ծրագրի կառավարում և կարողությունների զարգացում: Արշակունյաց պողոտայի վերակառուցման/լայնացման, Արտաշատի խճուղու վերակառուցման/լայնացման և Նոր Շիրակ ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքների իրականացում, ինչպես նաև ինտեգրացիոնալ կարողությունների զարգացում, ծրագրի կառավարում և կարողությունների զարգացում:	Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրով ավարտվել են իրացման աշխատանքները, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխհատուցումներ շտկող միջոցառումների պլանի համաձայն: Իրականացվել են Արշակունյաց պողոտայի, Արտաշատի խճուղու և Նոր Շիրակ ճանապարհահատվածների կառուցման, վերակառուցման/լայնացման աշխատանքները: Մշակվել է քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր ցանց և միասնական տոմսային համակարգ: 2012թ. կնքվել է համապատասխան պայմանագիր ճանապարհաշինարարական աշխատանքների նախագծի տրամադրման և շինարարական աշխատանքների վերահսկողության համար: Իրականացվել են նաև ծրագրի առտիտ, մոնիթորինգ և գնահատում:	245,527.8 198,975.5 46,552.3 151,062.0 118,975.5 32,086.5 135,341.6 107,646.9 27,694.7 89.6 90.5 86.3	Թերակատարումը պայմանավորված է աշխատավարձի գծով խնայողությունների և աուդիտորական ծառայությունների համար նախատեսված վճարումները հաջորդ տարի տեղափոխվելով:
12020	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող բաղաբաշխի ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն					70,636.8 58,864.0 11,772.8 364,824.4 303,864.0 60,960.4 267,496.8 216,143.5 51,353.3 73.3 71.1 84.2	40.6 մլն ՀՀ դրամի չափով ներկայացվել են ԱԶԲ վճարումներ, որոնք դեռևս չեն վճարվել բանկի կողմից:
12004	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշտրհային ծրագրի կատարման ապահովում	738.1 հազ. եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 20.10.2015-15.10.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, առկա վերգետնյա մայրվաններն անցկացնել ստորգետնյա կապուղիներով, փոխարինել առկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Տվյալ դրամաշտրհը նախատեսված է տեխնիկական աջակցության նպատակով, որի շրջանակներում կնքվել են խորհրդատվական պայմանագրեր՝ կրթությունից զարգացման ծրագրի գնումների և իրականացման աջակցման վերաբերյալ, ինչպես նաև շինարարության տեխնիկական հսկողության համար:	3,345.4 2,787.8 557.6 21,445.4 17,887.8 3,557.6 19,855.8 16,452.6 3,403.2 92.6 92.0 95.7	Ծրագրով նախատեսված բոլոր վճարումները կատարված են, իսկ դրամով առկա խնայողությունը պայմանավորված է արտարժույթի փոխարժեքի տարբերությամբ:
12029	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող բաղաբաշխի կանաչ զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կառավարում	44,430.0 հազ. ԱՄՆ դոլար	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2023-2026թթ.	Իսակով-Արշակունյաց ճանապարհահատվածի կառուցում: Խորհրդատվական ծառայությունների վարձման արդյունքում պատշաճ մակարդակի շինարարական աշխատանքների վերահսկողության, հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի իրականացում, նշված նաև աուդիտի և մոնիթորինգի իրականացում:	Վարկային համաձայնագիր դեռ չի կնքվել:	1,152,061.2 960,051.0 192,010.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
12030	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող բաղաբաշխի կանաչ զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն					3,040,325.5 3,024,137.9 16,187.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	

63

64

65

66		<p>12017</p> <p>Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների ծրագիր</p>	<p>14.6 մլն եվրո</p>	<p>Գյումրու համայնքապետարան 14.06.2017-11.08.2023թթ.</p>	<p>Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ծանապարհների վերակառուցումը ներառել է և կներառի ասֆալտի և մայթերի ծածկի նորացումը, այդ թվում՝ ջրահեռացման ենթակառուցվածքների փոխարինումը: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում 2021թ. տեղադրվել են 1201 լուսադիոդային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ</p>	<p>Ա տրանշով սահմանված բոլոր 14 փողոցներում և հրապարակներում շին աշխատանքներն ավարտված են, հիմնանորոգվել է ընդհանուր առմամբ մոտ 9 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 8 կմ երկարությամբ թվով 23 ծանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների բոլոր երեք չափաբաժինները ևս հասցվել են ավարտին: Միջոցառման միջոցների հաշվին իրականացվել է աշխատանքների 2/3 մասը: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում 2021թ. տեղադրվել է 800 լուսադիոդային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ: Գ Տրանշի շրջանակներում սպասվող աշխատանքների անխափան իրականացման նպատակով նախատեսվում է վարկի սահմանաչափի ավելացում 272 մլն եվրոյի չափով, որից 1.97 մլն կհատակացվի սույն միջոցառմանը: Վարկային և Ծրագրի համաձայնագրերի փոփոխությունները, ինչպես նաև բոլոր երեք Տրանշերի վերջին հասանելիության ժամկետների երկարաձգման գրությունը ստորագրման փուլում են:</p>	<p>376,883.8 314,069.8 62,814.0 116,963.5 36,672.2 80,291.3 116,962.9 36,672.2 80,290.8 100.0 100.0 100.0</p>	<p>Ա և Բ Տրանշերի մասով նախատեսված բոլոր վճարումները կատարված են: Գ Տրանշի մասով պատրաստվում է վարկային համաձայնագրի փոփոխություն:</p>
67		<p>12016</p> <p>Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների տեխնիկական համագործակցության դրամաշնորհային ծրագիր</p>	<p>1.495 հազ. եվրո</p>	<p>Գյումրու համայնքապետարան 07.06.2017-30.05.2024թթ.</p>	<p>Աջակցություն ծրագրի նախապատրաստման ու իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնանորոգման շինարարական աշխատանքների մրցութային փաթեթների կազմում, տեխնիկական հսկողություն, ավտոկայանատեղերի առձևավորության և գործողությունների պլանի կազմում, քաղաքային ճանապարհների և տրանսպորտի ակտիվների կառավարման և բարելավման պլանի մշակում</p>	<p>Տեխնիկական համագործակցության շրջանակներում իրականացվել է տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն ծրագրի Ա և Բ տրանշերով հիմնանորոգված փողոցների շին. աշխատանքների վրա: Գ Տրանշի իրագործման համար պահանջվող նախագծման փաստաթղթերի պատրաստման և տեխնիկական հսկողության բաղադրիչին ուղղված ՎՁԵԲ կողմից հնարավոր է 750 հազ ՏՀ նոր դրամաշնորհի տրամադրում: Նախատեսվում է վարկի ավելացված սահմանաչափի միջոցներից ևս 750 հազ եվրո տրամադրել Տեխնիկական համագործակցության նպատակների համար: Հայտարարվել է մրցույթ Գ Տրանշի խրիդրատտի ընտրության նպատակով, ընթանում են ընտրության գործընթացներ:</p>	<p>95,553.9 79,628.2 15,925.7 9,492.2 7,907.1 1,585.1 9,492.2 7,907.1 1,585.1 100.0 100.0 100.0</p>	<p>Ծրագրի գործող խրիդրատտի կողմից մատուցվող ծառայությունների դիմաց այս տարի այլևս վճարումներ չեն նախատեսվում: Գյումրի քաղաքի շարժունակության ակտիվների (քաղաքային ճանապարհների և հանրային տրանսպորտի ակտիվների) կառավարման և կատարելագործման պլանի աջակցության բաղադրիչի Տեխնիկական առաջարկները վերջնական լրամշակման և քննարկումների փուլում է, որին կհետևեն ծառայությունների գնման գործընթացները՝ արդեն հաջորդ բյուջետային տարում:</p>
68		<p>12018</p> <p>Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների դրամաշնորհային ծրագիր (Տրանշ Ա, Բ, Գ)</p>	<p>7.3 մլն եվրո</p>	<p>Գյումրու համայնքապետարան 14.06.2017-11.08.2023թթ.</p>	<p>Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ծանապարհների վերակառուցումը ներառում է ասֆալտի և մայթերի ծածկի նորացումը, այդ թվում՝ ջրահեռացման ենթակառուցվածքների փոխարինումը: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում 2021թ. տեղադրվել է 1201 լուսադիոդային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ: Գ տրանշի շրջանակներում Այի և Ավտորիական թաղամասերի, ինչպես նաև Երևակայի փողոցի փողոցային լուսավորության վերականգնման արդյունքում ներկայիս բարձր ճնշման սնդիկային լամպերը կփոխարինվեն լուսադիոդային ինտեղ լամպերով:</p>	<p>Ա տրանշով սահմանված բոլոր 14 փողոցներում և հրապարակներում շին աշխատանքներն ավարտված են, հիմնանորոգվել է ընդհանուր առմամբ մոտ 6 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 4 կմ երկարությամբ, թվով 23 փողոցներում ծանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների բոլոր երեք չափաբաժիններն ավարտված են: Միջոցառման միջոցների հաշվին իրականացվել է աշխատանքների 1/3 մասը: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում 2021թ. տեղադրվել է 401 լուսադիոդային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ: Առաքվել է բոլոր երեք Տրանշերի վերջին հասանելիության ժամկետների երկարաձգման գրություն, երկարաձգման նախագիծը պատրաստման փուլում է: Համապատասխան նամակն առաքվել է ՎՁԵԲ: Գ Տրանշի վերաբաշխման նախագիծը հաստատված է: Նախատեսվում է Ա և Բ Տրանշերից տնտեսված դրամաշնորհային միջոցներն ուղղել Գ Տրանշի նպատակների համար:</p>	<p>188,441.9 150,753.5 37,688.4 94,524.3 54,377.6 40,146.7 94,523.0 54,377.6 40,145.4 100.0 100.0 100.0</p>	<p>Ա և Բ Տրանշերի մասով նախատեսված բոլոր վճարումները կատարված են:</p>

		Ընդամենը 1157 Ծրագրով, որից՝		19,850,299.2					
		ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՒՍՆԵՐ		1,562,651.6	15,589,280.6	4,261,018.6	12,865,148.4	12,012,001.6	853,146.8
		ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՒՍՆԵՐ		18,287,647.6	14,293,010.1	3,994,637.5	12,670,085.5	11,862,503.2	807,582.3
				1,562,651.6	1,296,270.5	266,381.1	195,062.9	149,498.4	45,564.5
				11,169,745.5	10,570,222.4	599,523.1	11,169,745.5	10,570,222.4	599,523.1
				88.2	89.1	74.2	88.2	89.1	74.2
				86.4	86.4	86.6	86.4	86.4	86.6

Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի զարգացման ծրագիր - 5 միջոցառում

69	1167	42003	Վերակառուցման և միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին	36.0 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 03.02.2015-31.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում վերակառուցվել է 220 կՎ «Հաղթանակ» ենթակայանը, ինչպես նաև նախատեսվում է վերակառուցել 110 կՎ «Վանաձոր-1», «Հարենցավան-3» և 220 կՎ «Չոլովի» ենթակայանները: Ծրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել սպառողների անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:	Ավարտվել են «Հաղթանակ» ե/թ վերակառուցման աշխատանքները: «Հարենցավան-3» ե/թ վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ՔԷՑ ՓԲԸ և «EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A.» ընկ. (այսուհետ՝ Կապալատո) միջև 12.03.2021թ. վերջին և ուժի մեջ է մտել Պայմանագրում փոփ. կատարելու վերաբերյալ Փոփ. N 3-ը: Պայմանագրի գործողության ժամկետը 16.03.2023թ. ավարտվել է, սակայն Կապալատոն խախտել է պայմանագրով ստանձնած իր պարտավորությունների կատարումը և չի ավարտել ե/թ աշխատանքները: 30.11.2023թ. ՔԷՑ ՓԲԸ և Կապալատոի միջև ստորագրվել է համաձայնագիր: Կանխավճարի և կատարման բանկային երաշխիքների ընտրիմակները Պատվիրատուի կողմից սահմանված կարգով փոխանցվել են Կապալատոին: 29.12.2023թ. որոշյալով Պայմանագիրը համարվում է լուծված: Կս հաստատել է «Չոլովի» ե/թ վերակառուցման կապալատի ընտրության մրցույթի արդյունքը՝ հաղթող ճանաչելով China National Electric Engineering Co., LTD ընկ. (այսուհետ՝ Կապալատո): «Չոլովի» ե/թ վերակառուցման շրջանակներում ՔԷՑ ՓԲԸ և Կապալատոի միջև 15.09.2021թ. ստորագրվել է 220կՎ «Չոլովի» ե/թ վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնիտորինգի պայմանագիր N HVEN-DSI-1/2020_2-ը (այսուհետ՝ Պայմանագիր): 2021թ. կատարվել է վճարում Կապալատոի սեպտեմբերի 24-ին ներկայացրած կանխավճարի դիմաց: Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտել 28.09.2021թ.: Ի կատարման Կս 18.12.2023թ. որոշման 19.12.2023թ. ստորագրվել են Պայմանագրի փոփ. N 3-ն ու N 4-ը, համաձայն որոնց փոփ. են իրականացվել Պայմանագրի Վճարման պայմաններում և երկարաձգվել են Փուլ 1-ի և Փուլ 2-ի ժամկետները: «Չոլովի» ե/թ վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2024 թ.: «Վանաձոր-1» ե/թ վերակառուցման շրջանակներում ավարտված չին, օբյեկտի հաստատված նախագծային և երկամուկառնիման մատակարարի պատրաստի պայմանագրի պայմաններին համապատասխանաբար հսկայական նպատակով Պատվիրատուի գնատու օտոնելի հրամանով ստեղծվել է ընդունող հանձնաժողով, որն իրականացնում է ավարտված չին, օբյեկտի շահագործման ընդունման ակտի ստորագրման գործընթաց: Ընդունող հանձնաժողովը չի ստորագրել ակտիական ակտը ե/թ սույն կս. աշխատանքներում տեղ գտած թերությունների պատճառով: Ընդունման գործընթացը կանցնել է վիճակ շինաշխատանքներում հայտարարված թերությունների վերացումը: Արձանագրված թերություններն արդեն վերացված են: «Էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» ծրագրի վարկային համաձայնագրի ժամկետը լրացել է 31.12.2023թ.:	1,353,976.0 1,047,927.3 306,048.7 1,154,976.0 854,927.3 300,048.7 1,158,867.5 867,864.4 291,003.1 100.3 101.5 97.0	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Աշխակ» և «Արարատ 2» ենթակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին	23.2 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 21.09.2015-31.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել 220 կՎ «Աշխակ» ենթակայանը, ինչպես նաև 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Արարատ-2» ենթակայանը: Ծրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել սպառողների անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:	Ավարտվել են «Աշխակ» 220 կՎ ե/թ վերակառուցման աշխատանքները: 15.11.2023թ. թողարկվել է շահագործման ընդունման վկայականը, իսկ շահագործման ընդունման վկայականի դիմաց վճարումները իրականացվել են 22.12.2023թ. և 26.12.2023թ.: Կառավարման խորհուրդը 23.07.2021թ. N 3-06-07-21 որոշմամբ հաստատել է կապալատի ընտրության մրցույթի արդյունքը՝ հաղթող ճանաչելով «Kaskad-Energy» LLC ընկերությանը (այսուհետ՝ Կապալատո): «Արարատ-2» ե/թ վերակառուցման շրջանակներում ՔԷՑ ՓԲԸ և Կապալատոի միջև 15.09.2021թ. ստորագրվել է 220կՎ «Արարատ-2» ե/թ վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնիտորինգի պայմանագիր N HVEN-DSI-1/2020_1: Կատարվել է վճարում Կապալատոի կողմից սեպտեմբերի 22-ին ներկայացրած կանխավճարի վճարման պահանջագիր N 1-ի դիմաց: Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտել 29.09.2021թ.: Ե/թ վերակառուցման համար նախատեսված ընդհանուր արբանյակային մոտ 85 % -ը ներկրված են և գտնվում են ե/թ տարածքում: Ի կատարման Կառավարման խորհրդի 18.12.2023թ. N 6-02-03/2023 որոշման 19.12.2023թ. ստորագրվել են Պայմանագրի փոփոխություններ N 3-ը, N 4-ը և N 5-ը, համաձայն որոնց փոփոխություններ են իրականացվել Վճարման պայմաններում, իսկ ենթակայանում աշխատանքների ավարտման ժամկետ է սահմանվել 29.12.2024թ.: 27.07.2023թ. «Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում» ծրագրի վարկային համաձայնագրով, իսկ 24.11.2023թ. ե/թ համաձայնագրով վարկային միջոցների հասանելիության ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 31.12.2024թ.:	1,356,487.6 1,085,190.1 271,297.5 1,520,487.6 1,230,190.1 290,297.5 1,402,501.3 1,116,317.7 286,183.6 92.2 90.7 98.6	Ծերակատարում պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ 25.07.2023թ. Համաշխարհային բանկ client connection ծրագրի տեխնիկական խնդիրների պատճառով միջոցառման գանձապետական հաշվին մուտքագրվել է 287,880.88 ԱՄՆ դոլար, իսկ նշված գումարը 21.08.2023թ. հետ է վերադարձվել: Գումարի վերադարձը գանձապետական հաշվների client treasury համակարգում արտագրվել է որպես վճարում, ինչը թույլ չի տվել իրականացնել նախատեսված վճարումներն ամբողջությամբ:
----	------	-------	--	--------------------	--	---	--	---	--	--------------------	--	--	---	---	--

71		<p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց 1» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայանների վարկային ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին</p>	178.2 մլն եվրո	«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 09.12.2014-30.12.2025թթ.		<p>Վերականգնման վարկերի (KfW) բանկի (այսուհետ՝ Բանկ) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ)» ծրագրի շրջանակներում (այսուհետ՝ Ծրագիր) ՀՀ ՏԿԵՆ կառավարման խորհրդի կողմից 22.05.2023թ. հաստատված Ծրագրի գլխավոր կապալառուների ընտրության երեք լոտերով (Լոտ 1՝ Դիմաշենի ենթակայան մուտք/ելք, Լոտ 2՝ Էլեկտրահաղորդման գծեր և Լոտ 3՝ բարձր լարման հաստատուն հոսանքի փոխակերպիչ կայանի (ՔԼՀՀՓԿ) մրցութային փաստաթղթերի փաթեթները (այսուհետ՝ ՄՓՓ) Ծրագրի խորհրդատու «Fichtner GmbH & Co.KG» ընկերության (այսուհետ՝ Խորհրդատու) կողմից 19.06.2023թ. սահմանված կարգով տրամադրվել են նախատրակվորված հայտատուներին՝ մրցութային առաջարկները ներկայացնելու վերջնաժամկետ սահմանելով՝ Լոտ 1-ի համար 2023թ. հոկտեմբերի 24-ը, Լոտ 2-ի համար 25.10.2023թ. և Լոտ 3-ի համար 05.10.2023թ.:</p> <p>Լոտ 1-ի մասով հայտատուներ՝ Siemens Energy և Efavec ընկերությունները հրաժարվել են մրցույթին մասնակցելուց: Հիմնվելով մրցակցության բացակայության վրա՝ Բանկի առաջարկով Լոտ 1-ի համար իրականացվում է մրցույթը չեղարկելու և նոր մրցույթ իրականացնելու համապատասխան գործընթաց: Նոր մրցույթը կիրականացվի Բանկի առաջարկված տարբերակներից որևէ մեկով՝ Տարբերակ 1) Մրցութային գործընթացի կրկնություն և Տարբերակ 2) Գնառաջարկի պահանջ ընտրված ընկերություններից: Լոտ 2-ի մասով հայտատուներ՝ Kalpataru և KEC ընկերությունների խնդրանքով և Բանկի առաջարկով իրականացվում է վերջնաժամկետները 3 ամսով երկարաձգելու գործընթաց: 06.10.2023թ. Լոտ 2-ի հայտատուները Խորհրդատուի կողմից ստացել են Փոփոխություն No.1-ը (վերջնաժամկետ՝ 25.01.2024թ):</p> <p>Լոտ 2-ի և Լոտ 3-ի մասով հայտատուներից ստացված պարզաբանման հարցումներինՔԵՑ ՓԲԸ (այսուհետ՝ ընկերություն) և Խորհրդատուի կողմից տրվել են հանգամանալից պատասխաններ: Խորհրդատուն Ընկերության դիտարկմանն է ներկայացրել խորհրդատվական պայմանագրի Փոփ. N 04-ի նախագիծը՝ Փոփ A-ի ժամկետը ևս 6 ամսով երկարաձգելու համար, վերջնաժամկետ սահմանելով մինչև 31.01.2024թ., որի վերաբերյալ Ընկերությունը տվել է իր դիտողությունները: 2023թ. օգոստոս ամսվա վերջ կայացած հանդիպման ժամանակ քննարկվել է նաև Փոփոխություն N 04-ի նախագիծը, վերջինիս մասով Խորհրդատուն պետք է պատասխան գրություն պատրաստի և ներկայացնի Ընկերությանը: Լոտ 3-ի մասով 05.12.2023թ. Ընկերության գրասենյակում խորհրդատուի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ կայացել է մրցութային հանձնաժողովի նիստ, որի ընթացքում պետք է ստացվեին Siemens AG ընկերության և ABB AB/Cobra կոնսորցիումի հայտերը, սակայն ոչ մի հայտ չի ներկայացվել: Վերջինիս մասին տեղեկացվել է Բանկին: Բանկը 4.12. 2023թ. առաջարկել է չեղարկել Լոտ 3-ի մրցույթը և համապատասխան ընկերություններից պահանջել ներկայացնել գնային առաջարկ: 21.12.2023թ. Կառավարման խորհրդի N 7-05-04/2023 որոշմամբ չեղարկվել է Լոտ 3-ի գլխավոր կապալառուի ընտրության մրցութային գործընթացը, իսկ N 4-05-02/2023 որոշմամբ համաձայնություն է տրվել Լոտ 2-ի գլխավոր կապալառուի ընտրության միջազգային մրցույթի փաստաթղթերում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ առաջարկությանը: 21.12. 2023թ. Կառավարման խորհրդի N 7 արձանագրությամբ Լոտ 1-ի մասով Ընկերության գլխավոր տնօրենին հանձնարարվել է քննարկել Լոտ 1-ի մրցութային գործընթացի հետագա իրականացման վերաբերյալ, Լոտ 2-ի մասով երկարաձգվել են հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետները, իսկ Լոտ 3-ի մասով չեղարկվել է մրցութային գործընթացը: 22.12.2023թ. Kalpataru և 27.12.2023թ. KEC ընկերությունները գրություններով խնդրել են հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը ևս մեկ անգամ երկարաձգել: Կրկնակի երկարաձգումը անընդունելի է համարվել Ընկերության կողմից: Վերջինիս մասին տեղեկացվել է Բանկին:</p>	15,156,291.7	15,138,910.2	17,381.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
72		<p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց 1» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայանների դրամաշտրիային ծրագիր</p>	10.86 մլն եվրո	«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 30.05.2016-30.12.2025թթ.	<p>Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել երեք լոտերով, Լոտ 1՝ «Դիմաշեն» ենթակայանի կառուցում՝ ներառյալ 220կՎ գծեր (Դիմաշեն ենթակայանի մուտք /ելք), Լոտ 2՝ օդային գծերի կառուցում (500/400/220/110կՎ) և Լոտ 3՝ «Այրում» ենթակայանի և ՔԼՀՀ փոխակերպիչ կայանի կառուցում: Ծրագրի նպատակն է՝ Հայաստանի և Վրաստանի էներգահամակարգերի միջև ասինքրոն միացման ապահովումը, որի արդյունքում ՀՀ էներգահամակարգը ԻԻՀ էներգահամակարգից բացի (Իրան-Հայաստան 400կՎ երրորդ օդային գծի կառուցումից հետո) կկապվի նաև Վրաստանի, ՌԻ և տարածաշրջանի մյուս երկրների հետ:</p>	<p>Լոտ 1-ի մասով հայտատուներ՝ Siemens Energy և Efavec ընկերությունները հրաժարվել են մրցույթին մասնակցելուց: Հիմնվելով մրցակցության բացակայության վրա՝ Բանկի առաջարկով Լոտ 1-ի համար իրականացվում է մրցույթը չեղարկելու և նոր մրցույթ իրականացնելու համապատասխան գործընթաց: Նոր մրցույթը կիրականացվի Բանկի առաջարկված տարբերակներից որևէ մեկով՝ Տարբերակ 1) Մրցութային գործընթացի կրկնություն և Տարբերակ 2) Գնառաջարկի պահանջ ընտրված ընկերություններից: Լոտ 2-ի մասով հայտատուներ՝ Kalpataru և KEC ընկերությունների խնդրանքով և Բանկի առաջարկով իրականացվում է վերջնաժամկետները 3 ամսով երկարաձգելու գործընթաց: 06.10.2023թ. Լոտ 2-ի հայտատուները Խորհրդատուի կողմից ստացել են Փոփոխություն No.1-ը (վերջնաժամկետ՝ 25.01.2024թ):</p> <p>Լոտ 2-ի և Լոտ 3-ի մասով հայտատուներից ստացված պարզաբանման հարցումներինՔԵՑ ՓԲԸ (այսուհետ՝ ընկերություն) և Խորհրդատուի կողմից տրվել են հանգամանալից պատասխաններ: Խորհրդատուն Ընկերության դիտարկմանն է ներկայացրել խորհրդատվական պայմանագրի Փոփ. N 04-ի նախագիծը՝ Փոփ A-ի ժամկետը ևս 6 ամսով երկարաձգելու համար, վերջնաժամկետ սահմանելով մինչև 31.01.2024թ., որի վերաբերյալ Ընկերությունը տվել է իր դիտողությունները: 2023թ. օգոստոս ամսվա վերջ կայացած հանդիպման ժամանակ քննարկվել է նաև Փոփոխություն N 04-ի նախագիծը, վերջինիս մասով Խորհրդատուն պետք է պատասխան գրություն պատրաստի և ներկայացնի Ընկերությանը: Լոտ 3-ի մասով 05.12.2023թ. Ընկերության գրասենյակում խորհրդատուի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ կայացել է մրցութային հանձնաժողովի նիստ, որի ընթացքում պետք է ստացվեին Siemens AG ընկերության և ABB AB/Cobra կոնսորցիումի հայտերը, սակայն ոչ մի հայտ չի ներկայացվել: Վերջինիս մասին տեղեկացվել է Բանկին: Բանկը 4.12. 2023թ. առաջարկել է չեղարկել Լոտ 3-ի մրցույթը և համապատասխան ընկերություններից պահանջել ներկայացնել գնային առաջարկ: 21.12.2023թ. Կառավարման խորհրդի N 7-05-04/2023 որոշմամբ չեղարկվել է Լոտ 3-ի գլխավոր կապալառուի ընտրության մրցութային գործընթացը, իսկ N 4-05-02/2023 որոշմամբ համաձայնություն է տրվել Լոտ 2-ի գլխավոր կապալառուի ընտրության միջազգային մրցույթի փաստաթղթերում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ առաջարկությանը: 21.12. 2023թ. Կառավարման խորհրդի N 7 արձանագրությամբ Լոտ 1-ի մասով Ընկերության գլխավոր տնօրենին հանձնարարվել է քննարկել Լոտ 1-ի մրցութային գործընթացի հետագա իրականացման վերաբերյալ, Լոտ 2-ի մասով երկարաձգվել են հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետները, իսկ Լոտ 3-ի մասով չեղարկվել է մրցութային գործընթացը: 22.12.2023թ. Kalpataru և 27.12.2023թ. KEC ընկերությունները գրություններով խնդրել են հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը ևս մեկ անգամ երկարաձգել: Կրկնակի երկարաձգումը անընդունելի է համարվել Ընկերության կողմից: Վերջինիս մասին տեղեկացվել է Բանկին:</p>	156,482.3	125,178.8	31,303.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
73		<p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց 1 Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայանների դրամաշտրիային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող ներդրումներ</p>				<p>Լոտ 1-ի մասով հայտատուներ՝ Siemens Energy և Efavec ընկերությունները հրաժարվել են մրցույթին մասնակցելուց: Հիմնվելով մրցակցության բացակայության վրա՝ Բանկի առաջարկով Լոտ 1-ի համար իրականացվում է մրցույթը չեղարկելու և նոր մրցույթ իրականացնելու համապատասխան գործընթաց: Նոր մրցույթը կիրականացվի Բանկի առաջարկված տարբերակներից որևէ մեկով՝ Տարբերակ 1) Մրցութային գործընթացի կրկնություն և Տարբերակ 2) Գնառաջարկի պահանջ ընտրված ընկերություններից: Լոտ 2-ի մասով հայտատուներ՝ Kalpataru և KEC ընկերությունների խնդրանքով և Բանկի առաջարկով իրականացվում է վերջնաժամկետները 3 ամսով երկարաձգելու գործընթաց: 06.10.2023թ. Լոտ 2-ի հայտատուները Խորհրդատուի կողմից ստացել են Փոփոխություն No.1-ը (վերջնաժամկետ՝ 25.01.2024թ):</p> <p>Լոտ 2-ի և Լոտ 3-ի մասով հայտատուներից ստացված պարզաբանման հարցումներինՔԵՑ ՓԲԸ (այսուհետ՝ ընկերություն) և Խորհրդատուի կողմից տրվել են հանգամանալից պատասխաններ: Խորհրդատուն Ընկերության դիտարկմանն է ներկայացրել խորհրդատվական պայմանագրի Փոփ. N 04-ի նախագիծը՝ Փոփ A-ի ժամկետը ևս 6 ամսով երկարաձգելու համար, վերջնաժամկետ սահմանելով մինչև 31.01.2024թ., որի վերաբերյալ Ընկերությունը տվել է իր դիտողությունները: 2023թ. օգոստոս ամսվա վերջ կայացած հանդիպման ժամանակ քննարկվել է նաև Փոփոխություն N 04-ի նախագիծը, վերջինիս մասով Խորհրդատուն պետք է պատասխան գրություն պատրաստի և ներկայացնի Ընկերությանը: Լոտ 3-ի մասով 05.12.2023թ. Ընկերության գրասենյակում խորհրդատուի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ կայացել է մրցութային հանձնաժողովի նիստ, որի ընթացքում պետք է ստացվեին Siemens AG ընկերության և ABB AB/Cobra կոնսորցիումի հայտերը, սակայն ոչ մի հայտ չի ներկայացվել: Վերջինիս մասին տեղեկացվել է Բանկին: Բանկը 4.12. 2023թ. առաջարկել է չեղարկել Լոտ 3-ի մրցույթը և համապատասխան ընկերություններից պահանջել ներկայացնել գնային առաջարկ: 21.12.2023թ. Կառավարման խորհրդի N 7-05-04/2023 որոշմամբ չեղարկվել է Լոտ 3-ի գլխավոր կապալառուի ընտրության մրցութային գործընթացը, իսկ N 4-05-02/2023 որոշմամբ համաձայնություն է տրվել Լոտ 2-ի գլխավոր կապալառուի ընտրության միջազգային մրցույթի փաստաթղթերում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ առաջարկությանը: 21.12. 2023թ. Կառավարման խորհրդի N 7 արձանագրությամբ Լոտ 1-ի մասով Ընկերության գլխավոր տնօրենին հանձնարարվել է քննարկել Լոտ 1-ի մրցութային գործընթացի հետագա իրականացման վերաբերյալ, Լոտ 2-ի մասով երկարաձգվել են հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետները, իսկ Լոտ 3-ի մասով չեղարկվել է մրցութային գործընթացը: 22.12.2023թ. Kalpataru և 27.12.2023թ. KEC ընկերությունները գրություններով խնդրել են հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը ևս մեկ անգամ երկարաձգել: Կրկնակի երկարաձգումը անընդունելի է համարվել Ընկերության կողմից: Վերջինիս մասին տեղեկացվել է Բանկին:</p>	790,538.4	680,537.5	110,000.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Ընդամենը 1167 Ծրագրով, որից՝

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ

ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ

Էներգարդյունավետության ծրագիր- 4 միջոցառում

74	1232	42001	Արևելյան Եվրոպայի Էներգահետազոտության և շրջակա միջավայրի գործընկերության տարածաշրջանային հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի Էներգարդյունավետության ծրագրի երկրորդ փուլի վարկային ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում	25.0 մլն եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 2023-2026թթ.	Եվրոպական ներդրումային բանկի ֆինանսավորմամբ իրականացվող Երևանի Էներգարդյունավետության ծրագրի երկրորդ փուլի շրջանակներում նախատեսվում է քաղաքապետարանի ենթակայության հանրային շենքերում, մասնավորապես մակապարտեզներում, պոլիկլինիկաներում իրականացնել սեյսմիկ և էներգարդյունավետության բարձրացման աշխատանքներ:	Ծրագրի շրջանակներում ԵՆԲ-ի կողմից պատվիրվել է տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն: Ուսումնասիրության շրջանակները ներառում են թվով 24 պոլիկլինիկաներ և 21 մակապարտեզներ, որոնք ներառվել են Երևանի Էներգարդյունավետության ծրագրի երկրորդ փուլի իրականացման շրջանակներում:	1,962,900.0	1,962,900.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	75	12001	Արևելյան Եվրոպայի Էներգահետազոտության և շրջակա միջավայրի գործընկերության տարածաշրջանային հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի Էներգարդյունավետության ծրագրի երկրորդ փուլ	10.0 մլն եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 2023-2026թթ.			785,160.0	785,160.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	76	11001	Եվրոպական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող հանրային շենքերում Էներգահետազոտության բարելավման և կանաչ Էներգիայի զարգացմանը նպաստող դրամաշտրիային ծրագրի կառավարում			Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և Էներգահետազոտության և հիմնադրամ 03.08.2022-30.07.2024թթ.	Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել հանրային շենքերում Էներգահետազոտության մակարդակը, նպաստել էներգետիկ ծառայություններ մատուցող ենթակառուցվածքային կազմակերպությունների զարգացմանն ու ձևավորմանը, ինչպես նաև բարձրացնել տարածաշրջանային իշխանությունների ներկայացուցիչների իրազեկվածությունն Էներգահետազոտության վարկեր ներգրավելու արդյունավետության, սկզբունքների և մեխանիզմների վերաբերյալ:	Չորս հանրային օբյեկտների տեխնիկոլոգիայի խորհրդատուի և բնապահպան փորձագետի հետ կնքվել է պայմանագիր: Իրականացվում են տեխնիկոլոգիայի մրցույթներ 3 հանրային օբյեկտների համար:	53,704.4	43,466.6	10,237.8	36,618.9	28,868.4	7,750.5	34,347.3	27,998.7	6,348.6	93.8	97.0
77	32001	Եվրոպական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող հանրային և շենքերում Էներգահետազոտության բարելավման և կանաչ Էներգիայի զարգացմանը նպաստող դրամաշտրիային ծրագրի շրջանակներում հիմնանորոգման աշխատանքներ	1,719,200 ԱՄՆ դոլար			Իրականացվում են թվով 11 մրցույթներ, որոնցից 4 -ի համար արդեն իսկ կնքվել են շինարարական պայմանագրեր և մեկնարկվել են շինարարական աշխատանքները, ինչպես նաև 3-ի համար վճարվել են կանխավճարներ:	Էներգահետազոտության և Էներգահետազոտության և հիմնադրամ 03.08.2022-30.07.2024թթ.	453,925.7	378,271.5	75,654.2	81,206.4	69,356.5	11,849.9	79,962.7	70,092.1	9,870.7	98.5	101.1	83.3
Ընդամենը 1232 Ծրագրով, որից՝								3,201,985.7	3,126,331.5	75,654.2	81,206.4	69,356.5	11,849.9	79,962.7	70,092.1	9,870.7	98.5	101.1	83.3
ԸՆԹԱՑՅԻՎ ԾԱՆՍՆԵՐ								53,704.4	43,466.6	10,237.8	36,618.9	28,868.4	7,750.5	34,347.3	27,998.7	6,348.6	93.8	97.0	81.9
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍՆԵՐ								3,201,985.7	3,126,331.5	75,654.2	81,206.4	69,356.5	11,849.9	79,962.7	70,092.1	9,870.7	98.5	101.1	83.3

ԸՆԴԱՄԵՆԸ, որից՝																											
ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ՝		11,874,273.3	9,652,308.2	2,221,965.1	6,248,265.5	5,538,772.4	709,493.1	5,725,607.2	5,116,871.6	608,735.6	91.6	92.4	85.8														
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ, այդ թվում՝		134,740,508.4	105,406,236.6	29,334,271.8	69,459,149.4	54,147,507.9	15,311,641.5	67,604,193.7	52,751,336.7	14,852,857.0	97.3	97.4	97.0														
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ (ԴԵՖԻՑԻՏ)		30,984,339.0	27,329,299.2	3,655,039.8	10,537,914.1	9,786,448.4	751,465.7	9,836,544.6	9,208,759.6	627,785.0	93.3	94.1	83.5														
Ընդամենը բոլոր ծրագրերից՝																											
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ		14,866,845.6	3,466,936.4	11,399,909.2	5,903,769.4	1,567,365.8	4,336,403.6	5,664,715.2	1,448,031.8	4,216,683.5	96.0	92.4	97.2														
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ		131,747,936.1	111,591,608.4	20,156,327.7	69,803,645.5	58,118,914.5	11,684,731.0	67,665,085.6	56,420,176.5	11,244,909.2	96.9	97.1	96.2														