

Ընդամենը 1019 Ծրագրով, որից՝		3,880,816.5	605,777.2	4,486,593.7
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ		2,719,673.1	359,771.8	3,079,444.9
ՎԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ		1,161,143.4	246,005.4	1,407,148.8
		4,648,926.5	538,328.7	5,187,255.2
		3,638,473.1	301,771.8	3,940,244.9
		1,010,453.4	236,556.9	1,247,010.3
		4,487,607.1	407,896.4	4,895,503.5
		3,519,952.2	238,718.1	3,758,670.3
		967,654.9	169,178.3	1,136,833.2
		96.5	75.8	94.4
		96.7	79.1	95.4
		95.8	71.5	91.2

Ոռոգման համակարգի առողջացում - 12 միջոցառում

5	1004	11005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 10.06.2016-31.12.2025թթ.	Հայաստանի Հանրապետության ոռոգման համակարգերի արդիականացում, համակարգերի արդյունավետության բարձրացում՝ շահագործման և պահպանման ծախսերի կրճատմամբ, բարձր ջրակորուստների և ելեկտրաէներգիայի ծախսումների նվազեցմամբ: Նպատակն իրագործելու համար պետք է իրականացվեն հետևյալ միջոցառումները՝ մնխանիկական ոռոգման փոխարինում ինքնահոս համակարգերով, որոշ մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքների վերակառուցում, ՋՕԸ-ների ներտեստային ոռոգման ցանցերի արդիականացում, ՋՕԸ-ների կառավարչական ներուժի ամրապնդում:	Շարունակվում է ծրագրի շրջանակներում կիրված պարնազերիով նախատեսված ծառայությունների մատուցումը և շինարարական աշխատանքների իրականացումը:	329,707.1 265,603.2 64,103.9
	6	31005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնադրուզում					1,178,220.9 893,687.3 284,533.6 1,284,115.9 1,053,687.3 230,428.6 1,144,884.0 935,743.7 209,140.3 89.2 88.8 90.8
7	11006	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վերու ջրամբարի և որոգման համակարգի կառուցման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	75 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 12.05.2016-31.12.2024թթ.	Վերին ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների, ցրտ հանգույցների, ցրի փոխարդղ և ոռոգման համակարգի, ինչպես նաև ջրամբարի իշխման տակ գտնվող հողատարածքների ոռոգման ներտեստային ցանցի կառուցում:	Շարունակվում են ծառայությունների մատուցումը և աշխատանքների իրականացումը՝ եղանակային պայմաններին և կապատուի ֆինանսական վիճակին համարժեք արտադրողականությամբ: Ընթացի մեջ են նաև ներտեստային ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքները:	72,426.0 54,758.4 17,667.6 84,347.0 64,958.4 19,388.6 56,694.9 43,511.1 13,183.8 67.2 67.0 68.0	Ընթացի մեջ են ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման համար անհրաժեշտ գործընթացները: Վճարումները կատարվում են ձեռքբերված ապրանքների և ծառայությունների համապատասխան: Այս մասով թերակատարումը պայմանավորված է մրցույթների ժամանակատարությամբ, վերահայտարարմամբ և մատակարարումների/վճարումների նոր ժամանակացույցով, ինչպես նաև՝ առաջացող եռամսյակային խնայողություններով: Վճարումները կիրականացվեն դեկտեմբերին:
	8	31001	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վերու ջրամբարի և ոռոգման համակարգի կառուցում					2,599,133.9 2,127,708.3 471,425.6 2,015,933.9 1,522,708.3 493,225.6 1,412,907.3 1,052,367.3 360,540.0 70.1 69.1 73.1

14	11009	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի ացակցությամբ իրականացվող Անուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման դրամաշտրիային ծրագիր	300.0 հազ. եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 18.07.2019-31.12.2025թթ.	Դրամաշտրիային ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ֆինանսավորել «Անուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագրի» Կապի ջրամբարի կառուցման Փուլ I փուլի փորձագիտական ծառայությունների իրականացումը՝ շրջակա միջավայրի վնասցիական գնահատման (ՇՍԱՍԳ) խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պայմանագրի շրջանակներում:	Խորհրդատուի կողմից նախատեսված ծառայությունների մատուցումը ընթացքի մեջ է:	25,150.8 20,030.3 5,120.5 15,596.0 12,545.0 3,051.0 15,594.8 12,544.5 3,050.3 100.0 100.0 100.0		
		15	11011	Զարգացման ֆունդիաների գործակալության ացակցությամբ իրականացվող որոգման կայունության և որոգման կառավարման և որոգման կարողությունների բարելավման դրամաշտրիային ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	1.8 մլն եվրո, որից՝ 1.5 մլն եվրո՝ դրամաշտրիային ն միջոցներ, 0.3 մլն եվրո՝ ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորում	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 23.04.2020-19.06.2026թթ.	Ծրագրի նպատակն է ացակցել ՀՀ կառավարությանը որոգման դրուսի ընթացիկ բարեփոխումների հարցում՝ կենտրոնական և տեղական մակարդակներում կարողությունների զարգացման և ջրօգտագործողների միավորումների տրամադրվող սուբսիդիաների կրճատման միջոցով, ներդրել նորարարական կայուն մեխանիզմներ՝ ուղղված որոգվող գյուղատնտեսության տնտեսական զարգացման խոչընդոտների:	Ավարտական փուլում է խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման խորհրդատուի ընտրության մրցութային գործընթացը:	309,870.4 254,688.0 55,182.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
		16	31022	Համաշխարհային բանկի ացակցության շրջանակներում որոգման, ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծրագրերի իրականացում	ՀՀ ՏԿԵ և Զրային կոմիտե	ՀՀ ՏԿԵ և Զրային կոմիտե	Վարկային համաձայնագրի բացակայություն՝ պայմանավորված ԴՆՆՈՐԻ բացակայությամբ:	2,000,000.0 1,600,000.0 400,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
Ընդամենը 1004 Ծրագրով, որից՝							18,433,200.5 12,458,258.0 5,974,942.5 5,582,562.8 4,158,416.0 1,424,146.8 3,782,687.7 2,883,589.4 899,098.3 67.8 69.3 45.1		
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ							1,311,624.7 646,795.1 664,829.6 647,749.4 258,921.8 388,827.6 366,857.3 191,351.7 175,505.6 56.6 73.9 45.1		
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ							17,121,575.8 11,811,462.9 5,310,112.9 4,934,813.4 3,899,494.2 1,035,319.2 3,415,830.4 2,692,237.7 723,592.7 69.0 69.9		

22		11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի ացակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլ	30 մլն եվրո	<< ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե 21.06.2014-30.12.2025թթ.	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի ացակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի առօրին:	Իրականացվել է Համայնքային ենթակառուցվածքների վերականգնում 2-րդ ծրագրի 3-րդ փուլի ծրագրի 2023թ. ֆինանսական հաշվետվությունների առօրին, որը ընդունվել է 27.03.2024թ.: Ծրագրի կատարումը երկարաձգվել է մինչև 30.12.2025թ., որի հիման վրա նախատեսվել է պայմանագրի փոփոխության գործընթաց՝ կատարման ժամկետի երկարացում: ԿԲՄ բանկի հավանության է արժանացել 2022թ. երկու կիսամյակի տեխնիկական առօրինի հաշվետվությունները: 2023թ. երկու կիսամյակի տեխնիկական առօրինի նախնական հաշվետվությունները հավանության է արժանացել ԿԲՄ բանկի կողմից:	<table border="1"> <tr><td>44,825.2</td></tr> <tr><td>37,354.3</td></tr> <tr><td>7,470.9</td></tr> <tr><td>104,453.0</td></tr> <tr><td>76,864.8</td></tr> <tr><td>27,588.2</td></tr> <tr><td>68,233.6</td></tr> <tr><td>40,750.2</td></tr> <tr><td>27,483.4</td></tr> <tr><td>65.3</td></tr> <tr><td>53.0</td></tr> <tr><td>99.6</td></tr> </table>	44,825.2	37,354.3	7,470.9	104,453.0	76,864.8	27,588.2	68,233.6	40,750.2	27,483.4	65.3	53.0	99.6	Թերակատարումը պայմանավորված է ԿԲՄ բանկի ընթացակարգի երկարատև գործընթացով (2023թ. 2 կիսամյակների հաշվետվությունների մասով տեխնիկական առօրինորի մեկնաբանությունները ուղարկվել են ԿԲՄ բանկ, որոնք արժանացել են հավանության): Ընթացի մեջ է գտնվում 79,600.0 եվրո գումարի վճարման գործընթացը:		
44,825.2																							
37,354.3																							
7,470.9																							
104,453.0																							
76,864.8																							
27,588.2																							
68,233.6																							
40,750.2																							
27,483.4																							
65.3																							
53.0																							
99.6																							
23		31001	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի ացակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում	16.7 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 21.06.2014-30.12.2025թթ.	11 բարաքի և 37՝ գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մանակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Շարունակվում է ծրագրի շրջանակներում կնքված պայմանագրերով նախատեսված ծառայությունների մատուցումը և շինարարական աշխատանքների իրականացումը:	<table border="1"> <tr><td>1,930,871.2</td></tr> <tr><td>1,551,559.3</td></tr> <tr><td>379,311.9</td></tr> <tr><td>2,300,871.2</td></tr> <tr><td>1,868,559.3</td></tr> <tr><td>432,311.9</td></tr> <tr><td>2,110,207.4</td></tr> <tr><td>1,700,802.7</td></tr> <tr><td>2,027,707.2</td></tr> <tr><td>409,404.7</td></tr> <tr><td>91.7</td></tr> <tr><td>85.4</td></tr> <tr><td>86.2</td></tr> <tr><td>82.4</td></tr> </table>	1,930,871.2	1,551,559.3	379,311.9	2,300,871.2	1,868,559.3	432,311.9	2,110,207.4	1,700,802.7	2,027,707.2	409,404.7	91.7	85.4	86.2	82.4	Այս միջոցառումների մասով առկա շինարարական պայմանագրերի ժամկետները << կատակարարության 30.05.2024թ. N՝ 820-Ա որոշմամբ մասամբ երկարաձգվել են: Շինարարական աշխատանքներն ակտիվ շարունակվում են և հասնապատասխան վճարումների կատարումը կշարունակվի ընթացիկ եռամսյակում:
1,930,871.2																							
1,551,559.3																							
379,311.9																							
2,300,871.2																							
1,868,559.3																							
432,311.9																							
2,110,207.4																							
1,700,802.7																							
2,027,707.2																							
409,404.7																							
91.7																							
85.4																							
86.2																							
82.4																							
24		31002	Եվրոպական ներդրումային բանկի ացակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում	16.7 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 07.09.2020-30.12.2025թթ.	11 բարաքի և 37՝ գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մանակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Շարունակվում է ծրագրի շրջանակներում կնքված պայմանագրերով նախատեսված ծառայությունների մատուցումը և շինարարական աշխատանքների իրականացումը:	<table border="1"> <tr><td>1,930,871.2</td></tr> <tr><td>1,551,559.3</td></tr> <tr><td>379,311.9</td></tr> <tr><td>2,300,871.2</td></tr> <tr><td>1,868,559.3</td></tr> <tr><td>432,311.9</td></tr> <tr><td>2,110,207.4</td></tr> <tr><td>1,700,802.7</td></tr> <tr><td>2,027,707.2</td></tr> <tr><td>409,404.7</td></tr> <tr><td>91.7</td></tr> <tr><td>85.4</td></tr> <tr><td>86.2</td></tr> <tr><td>82.4</td></tr> </table>	1,930,871.2	1,551,559.3	379,311.9	2,300,871.2	1,868,559.3	432,311.9	2,110,207.4	1,700,802.7	2,027,707.2	409,404.7	91.7	85.4	86.2	82.4	Այս միջոցառումների մասով առկա շինարարական պայմանագրերի ժամկետները << կատակարարության 30.05.2024թ. N՝ 820-Ա որոշմամբ մասամբ երկարաձգվել են: Շինարարական աշխատանքներն ակտիվ շարունակվում են և հասնապատասխան վճարումների կատարումը կշարունակվի ընթացիկ եռամսյակում:
1,930,871.2																							
1,551,559.3																							
379,311.9																							
2,300,871.2																							
1,868,559.3																							
432,311.9																							
2,110,207.4																							
1,700,802.7																							
2,027,707.2																							
409,404.7																							
91.7																							
85.4																							
86.2																							
82.4																							
25		31005	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի ացակցությամբ իրականացվող Լոռու (Վանաձորի) մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլ	430 378.7 եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.05.2010-30.12.2020թթ.	Ծրագրի շրջ. նախատեսվում է ացակցել ՋԿ-ին՝ կառուցվածքային ստորաբաժանումների ինստիտուցիոնալ կարողությունների բարձրացման և Վարձակալական պայմանագրի համաժողով կատարման գործում ծառայությունների մատուցմանը, ինչպես նաև ոռոգման կազմակերպությունների, ՀՏՀՀ ջրային տնտեսության ծրագրերի իրականացման մասնաճյուղի՝ ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման նպատակով: Հիմնական շեշտադրումը դրված է ացակցելու ջրամատակարարման և կետաջրերի հավաքման ու հեռացման ներդրումային ծրագրերի իրականացմանը: Այն վերաբերում է ենթակառուցվածքների ներդրումային ծրագրի նախապատրաստման և իրականացման որոշումների ացակցմանն ու իրագործմանը:	Խորհրդատվական ծառայություն մատուցող «Գիտեք» ընկերությունը ներկայացրել է ավարտական հաշվետվությունը, որը ընդունվել է 30.01.2024թ., վճարումները կատարվել են անբողոքությամբ: Ծրագրին ավարտվել է:	<table border="1"> <tr><td>39,579.1</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>39,579.1</td></tr> <tr><td>38,120.1</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>38,120.1</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>38,119.3</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>38,119.3</td></tr> <tr><td>100.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>100.0</td></tr> </table>	39,579.1	0.0	39,579.1	38,120.1	0.0	38,120.1	0.0	38,119.3	0.0	38,119.3	100.0	0.0	100.0	Ծրագրին ավարտվել է, նախատեսված վճարումները կատարվել են: Թերակատարումը պայմանավորված է արտաբյուջայի փոխաբծրի տարբերությամբ:	
39,579.1																							
0.0																							
39,579.1																							
38,120.1																							
0.0																							
38,120.1																							
0.0																							
38,119.3																							
0.0																							
38,119.3																							
100.0																							
0.0																							
100.0																							
26		11009	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի ացակցությամբ իրականացվող ենթակառուցվածքների երկրորդ ծրագրի երրորդ փուլի դրամաշրտախայի ծրագրի ուղեկցող միջոցառման 3-րդ բաղադրիչ	2 մլն եվրո	<< ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե 20.12.2019-30.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջ. նախատեսվում է ացակցել ՋԿ-ին՝ կառուցվածքային ստորաբաժանումների ինստիտուցիոնալ կարողությունների բարձրացման և Վարձակալական պայմանագրի համաժողով կատարման գործում ծառայությունների մատուցմանը, ինչպես նաև ոռոգման կազմակերպությունների, ՀՏՀՀ ջրային տնտեսության ծրագրերի իրականացման մասնաճյուղի՝ ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման նպատակով: Հիմնական շեշտադրումը դրված է ացակցելու ջրամատակարարման և կետաջրերի հավաքման ու հեռացման ներդրումային ծրագրերի իրականացմանը: Այն վերաբերում է ենթակառուցվածքների ներդրումային ծրագրի նախապատրաստման և իրականացման որոշումների ացակցմանն ու իրագործմանը:	Խորհրդատվական ծառայություն մատուցող «Գիտեք» ընկերությունը ներկայացրել է ավարտական հաշվետվությունը, որը ընդունվել է 30.01.2024թ., վճարումները կատարվել են անբողոքությամբ: Ծրագրին ավարտվել է:	<table border="1"> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>41,484.0</td></tr> <tr><td>29,569.6</td></tr> <tr><td>11,914.4</td></tr> <tr><td>39,160.7</td></tr> <tr><td>27,892.7</td></tr> <tr><td>11,268.0</td></tr> <tr><td>94.4</td></tr> <tr><td>94.3</td></tr> <tr><td>94.6</td></tr> </table>	0.0	0.0	0.0	41,484.0	29,569.6	11,914.4	39,160.7	27,892.7	11,268.0	94.4	94.3	94.6	Ծրագրին ավարտվել է, նախատեսված վճարումները կատարվել են: Թերակատարումը պայմանավորված է արտաբյուջայի փոխաբծրի տարբերությամբ:		
0.0																							
0.0																							
0.0																							
41,484.0																							
29,569.6																							
11,914.4																							
39,160.7																							
27,892.7																							
11,268.0																							
94.4																							
94.3																							
94.6																							

27	11011	Գերմանիայի զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտորոշանքի ծրագրի իրականացման հրամանագրի դրամաշնորհային ծրագիր	3 մլն եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ Զբաղմունքի կոմիտե 24.11.2022-30.12.2023թթ. (Իրականացվում է ծրագրի ժամկետի երկարաձգման գործընթացը)	«Համայնքային ենթակառուցվածքների II ծրագիր, փուլ 3 - Հայաստանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածք ծրագրի» շրջանակներում լրացուցիչ աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ խորհրդատուների մրցության գործընթացի կազմակերպման և խորհրդատվական պայմանագրերի կնքման գործընթացները կարող է իրականացվել միայն միջազգային մրցության գործակալի (Tender Agent) միջոցով՝ համաձայն Վերակառուցման վարկերի բանկի ընթացակարգերի:	Խորհրդատվական ծառայություն: Պայամանագրի փոփոխության հիման վրա աշխատանքների կատարման ավարտ է նախատեսվել մինչև 30.12.2023թ.: Պայամանագրով նախատեսված աշխատանքները ընթացքի մեջ են: Նախաձեռնվում է կատարել պայմանագրի փոփոխություն՝ կատարման ժամկետի երկարաձգման նպատակով:	0.0	0.0	0.0	5,330.3	5,330.3	0.0	5,028.0	5,028.0	94.3	94.3	0.0	Ծրագրի նվազագույնը է, նախատեսված վճարումները կատարվել են: Թերակատարումը պայմանավորված է արտարժույթի փոխարժեքի տարբերությամբ:		
							9,650,791.2	219,218.2	9,870,009.4	7,440,605.0	41,378.2	7,481,983.2	2,210,186.2	177,840.0	2,388,026.2	0.0	0.0		0.0	0.0
							8,015,903.8	320,831.6	8,336,735.4	5,964,426.7	111,764.7	6,076,191.4	2,051,477.1	209,066.9	2,260,544.0	0.0	0.0		0.0	0.0
							6,919,245.9	240,581.3	7,159,827.2	5,166,327.9	73,670.8	5,239,998.7	1,752,918.0	166,910.5	1,919,828.5	86.3	75.0		85.9	86.6
Ընդամենը 1072 Ծրագրով, որից՝																				
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ																				
ՎԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ																				
Ճանապարհային ցանցի բարելավում - 19 միջոցառում																				
28	1049	11007	Արևիկալ զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ6 Վանաձոր-Բաղրատաշեն) բարելավման ծրագրի համակարգում և կատարվում	41.39 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 24.04.2017-31.08.2024թթ. (Առաջարկվել է երկարաձգել է 31.12.2025թ.)	1. Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհահատվածի վերակառուցում 2. Պուշկինի և Դիլիջանի Թունելների նախագծում 3. Աղետի հետևանքով փլուզված ճանապարհահատվածի գեոլոգիական ուսումնասիրություն, նախագծում:	Իրականացվում են Ծրագրի պահպանման/գրասենյակային ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական աուդիտի ծառայությունը:	124,860.2	121,680.2	3,180.0	134,505.2	132,095.2	2,410.0	112,000.5	110,510.3	1,490.2	83.3	83.7	61.8	Ծրագրի պահպանման ծախսերն են, որոնք կրում են շարունակական բնույթ: Վճարումները կիրականացվեն դեկտեմբերին:
								512,330.4	426,853.7	85,476.7	477,330.4	416,853.7	60,476.7	452,485.9	395,467.7	57,018.2	94.8	94.9	94.3	
29	21004	Արևիկալ զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի ծրագրի կառուցում և հիմնանորոգում	41.39 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 24.04.2017-31.08.2024թթ. (Առաջարկվել է երկարաձգել է 31.12.2025թ.)	1. Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքներն ավարտված են, ֆիզիկական առաջընթացը՝ 100 % է: 2. Պուշկինի և Դիլիջանի Թունելների նախագծումը ընթացքի մեջ է: 3. Աղետի հետևանքով փլուզված ճանապարհահատվածի գեոլոգիական ուսումնասիրությունը, նախագծումը կախված է վարկի երկարացման հաստատումից:	Իրականացվում են Ծրագրի պահպանման/գրասենյակային ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական աուդիտի ծառայությունը:	512,330.4	426,853.7	85,476.7	477,330.4	416,853.7	60,476.7	452,485.9	395,467.7	57,018.2	94.8	94.9	94.3	61.8	Խորհրդատուի կողմից ներկայացվել է վճարման հաշիվ, որը գտնվում է հիմնադրամի կողմից հաստատման փուլում: Վճարումը կիրականացվի դեկտեմբերին:

30	11009	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 2)	170 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 18.07.2011-31.12.2024թթ.	Աշտարակ-Թային ճանապարհատվածի կառուցման տեխնիկական հսկողության ծառայություններ, <O&S> ծրագիր:	Իրականացվում են Տրանշ 2 Ծրագրի <O&S>-ի շրջանակներում օտարունակների ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական աուդիտի ծառայությունը:	12,000.0 8,000.0 4,000.0 52,645.0 8,000.0 518,450.0 521,089.4 2,699.5 518,389.9 99.0 33.7 100.0	Թերակատարումը պայմանավորված է աուդիտի պայմանագրից առաջացած խնայողությունից: Ծրջանառվում է վերաբաշխման գործընթաց:
31	21006	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 2			Աշտարակ-Թային ճանապարհատվածի կառուցման աշխատանքներ:	Կնքված և ընթացքի մեջ են թվում 2 պայմանագրեր Հատված 1/Լոտ 1 Ազարակ համայնքի մոտակայքում 29+600 կմ - 37+545 կմ (մոտ 8 կմ) ճանապարհատվածի վերակառուցման և Հատված 2/Լոտ 2 34 կմ անավարտ ճանապարհատվածի կառուցման (37+545 կմ - 71+435 կմ) նպատակով:	11,071,590.9 6,563,442.6 4,508,148.3 12,216,590.9 10,108,442.6 2,108,148.3 8,118,570.1 6,613,988.5 1,504,584.6 66.5 65.4 71.4	Շինարարի կողմից ներկայացվել են կատարողականեր, որոնք գտնվում են ստուգման և հաստատման փուլում: Փաստացի վճարումները կիրականացվեն դեկտեմբերին:
32	21007	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր, Տրանշ 3	6 մլն եվրո Համաձայնագիրը կնքված է 12 մլն եվրո գումարով, սակայն 6 մլն եվրո գումարը նախատեսված է տեխնիկական համար, որն անմիջապես վճարվում է բանկի կողմից	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 05.04.2017-30.04.2024թթ. (Միջոցները հասանելի են մինչև 30.04.2025թ.)	Լանջիկ-Գյումրի շուրջ 27.5 կմ ճանապարհատվածի կառուցում: Միաժամանակ նախատեսված է վարկային համաձայնագրի շրջանակներում 20%-ի չափով:	Ճանապարհատվածի վերակառուցման աշխատանքներն ընթանում են:	631,959.6 564,641.3 67,318.3 645,060.6 577,742.3 67,318.3 644,578.0 577,742.7 6,613,988.5 66,835.3 99.9 100.0 99.3	
33	21008	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բազրատաշեն անցման կետի կամրջի վերակառուցման վարկային ծրագիր	6.1 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 04.09.2013-14.08.2024թթ.	ՀՀ պետական սահմանի Բազրատաշեն անցման կետում նոր կամրջի կառուցում:	Կամրջի աշխատանքներն ավարտվել են 2022թ. և հանձնվել է շահագործման: Ծրագիրը գտնվում է թերությունների վերացման ժամանակաշրջանում 2 տարի ժամկետով:	142,084.9 106,563.7 35,521.2 142,084.9 106,563.7 35,521.2 4,107.3 4,107.3 0.0 2.9 3.9 0.0	Խորհրդատուի կողմից ներկայացված հաշիվը ուղարկվել է բանկ՝ ուղիղ վճարման համար: Շինարարի հետավարտական ակտը գտնվում է ստորագրման փուլում: Վճարումները կիրականացվեն դեկտեմբերին:
34	11011	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)			Թային-Լանջիկ ա/ճ կառուցման տեխնիկական հսկողության ծառայություններ, հաղորդակցությունների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ:	Իրականացվում են Տրանշ 2 և Տրանշ 3 Ծրագրերի պահպանման/գրասենյակային ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական աուդիտի ծառայությունը:	296,141.2 284,092.8 12,048.4 292,191.2 284,092.8 8,098.4 205,068.6 201,071.1 3,997.5 70.2 70.8 49.4	Ծրագրի որոշ պահպանման ծախսերի պայմանագրերի մրցութային փուլի ձեռնարկից ապանակվող վճարումները կիրականացվեն դեկտեմբերին:
35	21011	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3	100 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 24.07.2014-31.12.2024թթ.	Թային-Լանջիկ ճանապարհատվածի կառուցում:	Աշխատանքների առաջընթացը 99% է: Շահագործման է հանձնվել 2022թ.:	7,570,160.4 6,035,850.1 1,534,310.3 7,823,160.4 6,490,850.1 1,332,310.3 7,036,430.8 5,798,357.3 1,238,073.5 89.9 89.3 92.9	Շինարարների և Խորհրդատուի կողմից ներկայացված կատարողականները ուղիղ վճարումների կատարման փուլում են:

36	11012	Եվրասիական զարգացման բանկի օգնություններ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում	150 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 14.04.2015-30.12.2026թթ.	Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի (Տրանշ 4) Ազարակ-Քաջարան ճանապարհահատվածի վերակառուցում:	Իրականացվում են Ծրագրի պահպանման/գրասենյակային ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական արդիտի ծառայությունը:	1,066,280.0 196,031.0 870,249.0 4,320,050.0 196,031.0 4,124,019.0 2,913,777.1 115,914.2 2,797,862.9 67.4 59.1 67.8
37	21012	Եվրասիական զարգացման բանկի օգնություններ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագիր				Կապալառուի պայմանագիր կնքվել է 23.10.2023թ: Տեխ հսկողության Պայմանագիրը կնքվել է 14.11.2023թ.:	13,830,833.4 11,300,649.4 2,530,184.0 7,159,497.5 5,755,649.4 1,403,848.1 4,150,579.2 3,402,963.9 747,615.3 58.0 59.1 53.3
38	11015	Եվրոպական ներդրումային բանկի օգնություններ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)	60 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 27.08.2014-31.12.2023թթ. (Միջոցները հասանելի են մինչև 19.12.2024թ.)	Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն:	Իրականացվել են Բենիամին համայնքի պատմամշակութային հատվածի շրջանցման արդյունքում առաջացած հողերի օտարման գործընթացները:	338.5 0.0 338.5 338.5 0.0 338.5 338.5 0.0 338.5 100.0 0.0 100.0
39	21009	Եվրոպական ներդրումային բանկի օգնություններ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3			Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ:	Ընթանում են ճանապարհահատվածի վերակառուցման ավարտական աշխատանքները:	3,616,569.4 3,013,808.0 602,761.4 1,683,569.4 800,808.0 882,761.4 1,257,988.9 611,785.7 646,203.2 74.7 76.4 73.2
40	11016	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Միսիան-Քաջարան 60կմ-ի համակարգում և կառավարում	Նոր մեկնարկային Ծրագիր են, որոնց գծով ասլա չեն Վարկային Համաձայնագրեր:	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 2020-2026թթ.	Ճանապարհային ցանցի քարկալում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	Իրականացվում են հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրերը:	1,525,000.0 10,415.0 1,514,585.0 631,032.9 0.0 631,032.9 300,000.0 0.0 300,000.0 47.5 0.0 47.5
41	21017	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Միսիան-Քաջարան 60կմ ճանապարհահատվածի կառուցում	Պայմանագրեր, հտորհրդատուներ և Շինարարներ			Ընթանում են բանակցություններ ֆինանսավորող բանկերի հետ վարկային համաձայնագրերի կնքման համար:	250,000.0 200,000.0 50,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
							ՀՕՏԾ գործընթացը ընթացքի մեջ է ծրագիրը կրում է շարունակական բնույթ: Մակուցվում են գերակա շահ ճանաչված փաթեթները: Ներկայացվում են Ծրագրի շրջանակներում հողատարածքների փոխատուցման հայտեր, որոնց դիմաց վճարումը կկատարվի առաջիկայում:
							Ծրագիրն ընթանում է բնականոն հունով: Ընթանում են շինարարական աշխատանքներ: Առաջիկայում խորհրդատուների և շինարարի կողմից կներկայացվեն կատարողական ակտեր, որոնց դիմաց կկատարվեն վճարումներ:
							Վճարման փուլում է Կապալառուի հերթական կատարողականը:
							Սկսվել է ծանուցման գործընթացը: Հորոսարումների դիմաց վճարումները կիրականացվեն դեկտեմբերին:
							<< կատարվողության 19.09.2024թ. N 1490-Ն որոշման համաձայն Միջոցառման համար նախատեսված ծախսերը նվազեցվել են ամբողջությամբ:

42	21018	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Քաջարանի թունելի և մոտեցումների կառուցում	Նոր մեկնարկային Ծրագրեր են, որոնց գծով անկա չեն Վարկային Համաձայնագրեր:	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	2024թ. հայտարարել է մրցույթ տեխ հսկողի ձեռք բերման համար, որի հիման վրա Պայմանագիրը կստորագրվի և համապատասխան կանխավճար կվճարվի 2025թ.:	250,000.0 200,000.0 50,000.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	<< կառավարության 19.09.2024թ. N 1490-Ն որոշման համաձայն Միջոցառման համար նախատեսված ծախսերը նվազեցվել են ամբողջությամբ:
43	11017	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Քաջարանի թունելի և մոտեցումների համակարգում և կառավարում	Պայմանագրեր, հորհրդատուներ և Ելնարարներ			Իրականացվել է Հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրերը:	300,000.0 300,000.0 1,300,584.1	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
44	11020	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Գյումրու շրջանցիկ ճանապարհի համակարգում և կառավարում, Տրանշ 5	Նոր մեկնարկային Ծրագրեր են, որոնց գծով անկա չեն Վարկային Համաձայնագրեր:	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ		2025թ. ընթացքում նախատեսվում են իրականացնել Հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրերը:	200,000.0 0.0 200,000.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	<< կառավարության 19.09.2024թ. N 1490-Ն որոշման համաձայն Միջոցառման համար նախատեսված ծախսերը նվազեցվել են ամբողջությամբ:
45	21021	Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի Գյումրու շրջանցիկ ճանապարհի կառուցում և հիմնանորոգում, Տրանշ 5	Պայմանագրեր, հորհրդատուներ և Ելնարարներ	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	Նախատեսված է 2025թ. հայտարարել մրցույթ տեխ հսկողի ձեռք բերման համար:	200,000.0 200,000.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	<< կառավարության 19.09.2024թ. N 1490-Ն որոշման համաձայն Միջոցառման համար նախատեսված ծախսերը նվազեցվել են ամբողջությամբ:
46	21014	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ս6 Վանաձոր-Վավերդի-Վրաստանի սահման միջանցակետի նշանակության ճանապարհի անվտանգության բարելավման դրամաշտրիային ծրագիր	4.25 վկ Եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 04.12.2019-21.12.2023թթ. (Միջոցները հասանելի են մինչև 21.12.2024թ.)	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	Ավարտական փուլում են գտնվում աշխատանքների ընդունման ակտերը, որոնց հիման վրա պետք է վճարվեն հետերաշխիքային գումարները:	0.0 0.0 207,955.0 155,955.0 52,000.0 226,564.3 186,383.8 40,180.5 108.9 119.5 77.3	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Գերակատարումը պայմանավորված է հաշվին անկա միջոցների վճարումներ իրականացնելու արդյունքով:	

		Ընդամենը 1049 Ծրագրով, որից՝		38,075,529.0	3,524,619.9	41,600,148.9
		ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ		28,611,808.8	620,219.0	29,232,027.8
		ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ		9,463,720.2	2,904,400.9	12,368,121.1
				30,355,249.1	7,205,151.9	37,560,401.0
				24,412,864.8	620,219.0	25,033,083.8
				5,942,384.3	6,584,932.9	12,527,317.2
				21,891,304.5	5,352,858.2	27,244,162.7
				17,590,793.9	430,195.1	18,020,989.0
				4,300,510.6	4,922,663.1	9,223,173.7
				72.1	74.3	72.5
				72.1	69.4	72.0
				72.4	74.8	73.6

Կոշտ թափոնների կառավարում - 4 միջոցառում

47	1040	32004	Կերակրողման և զարգացման եվրոպական բաՆկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոշտ թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր	5.5 մլն եվրո	<< տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքն երի նախարարություն 05.04.2016- 30.09.2025թթ.	Նախատեսվում է՝ կառուցել եւ՝ չափանիշերին համապատասխանող սանիտարական արքավայր, վերաբեռնման 2 կայան, ծեղո բերել 2 մարզում արդահանության իրականացման և արքավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումներ:	Ծրագրի շրջանակներում ավարտվել են հանրապետությունում առաջին սանիտարական արքավայրի երկու փոխաբեռնման կայանների շինարարական աշխատանքները: Սերկայումս ընթանում են շինարարական աշխատանքների փաստագրման գործընթացները: Միաժամանակ ընթացքում են արքավայրի և փոխաբեռնման կայանների շահագործման հատուկ մեքենամեկնակազմի, արքատար մեքենաների և արքամանների գնման գործընթացները: Մասնավորապես՝ 28 արքատարները, արքավայրի շահագործման կոմպակտորը, րոլդոզերը, անվակոր բեռնիչը, ինքնաթիռը և արքամանները արդեն մատակարարվել են: Կեդույնների հավաքման բեռնատարը դեկտեմբերի 10-ին կմատակարարվի: Իսկ Կցասայովը 2 բեռնամարմնից, Ստացիոնար խոսանող 2 սարքավորում, փոխաբեռնման կայանի շահագործման համար թվով 6 Փակ 30յան կոնտեյներ, արքավայրի համար թվով 6 հատ 40յան Բաց կոնտեյներ, հավաքման կետերի համար սպասարկման մեքենաներ, արքավայրի համար պիկապ մեքենասարքավորումների համար մի քանի անգամ հայտարարված մրցույթներին մասնակից չի եղել: Գործընթացն արագացնելու համար նախատեսվում է տեղական ընթացակարգերով մրցույթ հայտարարել: Հուլիսի 18-ին հայտարարված էլեկտրոնային աճուրդին ներկայացվել են հայտեր, աճուրդը կայացել է հուլիսի 30-ին, 4 չափաբաժինների մասով կան հաղթած մասնակիցներ, որոնց հետ կնքվել են պայմանագրեր սպասարկման մեքենաների չափաբաժին մասով մրցույթը չկայացած է համարվել:	1,981,422.3 701,818.9 1,279,603.4 2,549,254.7 1,269,651.3 1,279,603.4 1,336,794.3 741,481.2 595,313.1 52.4 58.4 46.5	Մրցակայրի և փոխաբեռնման կայանների շինարարության ավարտը դեռևս փաստագրված չէ, ներկայացված վերջին կատարողական ակտը չի վճարվել ԿԶԵԲ-ի կողմից: Մրցատարների, արքամանների և հատուկ նշանակության տեխնիկաների (բացի արքավայրի կոմպակտորից) մատակարարման վճարումները կիրականացվեն 2024թ. դեկտեմբերին, քանի որ սպարաների մաքսագործման ժամանակ ի հայտ են եկել խնդիրներ :
	48	12002	Կերակրողման և զարգացման եվրոպական բաՆկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոշտ թափոնների կառավարման խորհրդատվության համար» դրամաշնորհային ծրագիր	250,934 եվրո	<< տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքն երի նախարարություն 15.10.2021 - 30.12.2024թթ.	Ծրագրի շրջանակներում ընտրված խորհրդատվական կազմակերպության կողմից նախատեսվում է իրականացնել արքավայրի նախագծման, վերաբեռնման կայանների նախագծման, սարքավորումների տեխնիկական ընթացագրերի կազմման աշխատանքները, ասանցել մրցութային գործընթացներին, իրականացնել արդահանության սխեմաների մշակումը, ԿԿԹԿ ընկերության ստեղծման ուղղված իրավական և ինստիտուցիոնալ աշխատանքները, իրազեկման արշավները, արդահանության վաճառվածքների քաղաքականության մշակումը:	Նոր խորհրդատվական ընկերության ներգրավման նպատակով հայտարարված միջազգային մրցույթում հաղթող ճանաչված «Sweco International» և «Տրանսմախագիժ» ՓԲԸ խորհրդատվական միավորման հետ 15.10.2021թ. կնքված պայմանագրի դրույթների համաձայն խորհրդատուի կողմից մշակվել են արդահանության սխեմաները, որոնց հիման վրա մշակվել են երկու մարզերի քնակավայրերի արդահանության իրականացման համար անհրաժեշտ մեքենասարքավորումների տեխնիկական բնութագրերը և քանակը, կազմվել են մրցութային փաթեթները: Մշակվել է սակագնային քաղաքականության փաստաթուղթը «Մրցակայրի շահագործման ձեռնարկը»: Ուղղվել է նաև «Մրգավայրի շահագործման ձեռնարկ»: Պայմանագիրը երկարաժամկետ է մինչև 30.12.24, խորհրդատուի կողմից իրականացվել են նաև գնման ընթացակարգերի ասանցություն, արդի հավաքման հարթակների նախագծման, գնման փաթեթների կազմման ասանցության առաջարկանքները:	137,651.7 114,709.9 22,941.8 68,480.0 57,066.6 11,413.4 5,730.3 4,665.1 1,065.2 8.4 8.2 9.3	Խորհրդատուին վճարումները կիրականացվեն 2024թ. դեկտեմբերին, քանի որ գնման ընթացակարգերի ասանցությունը շարունակվել է 2024թ. ընթացքում, իսկ պայմանագիրը արդյունաբան է:

49	42001	Վերականգնման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ թափոնների կառավարման ծրագրի ներթափարյուն տրամադրում «Կոտայքի և Գեղարքունիքի Կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարում» ՍՊԸ-ին	5.5 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-30.09.2025թթ.	Նախատեսվում է՝ կառուցել եւՄ չափանիշներին համապատասխան սանիտարական աղբավայր, վերաբեռնման 2 կայան, ձեռք բերել 2 մարզում աղբահանության իրականացման և աղբավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումներ:	Ծրագրի շրջանակներում ավարտվել են հանրապետությունում առաջին սանիտարական աղբավայրի երկու փուլաբեռնման կայանների շինարարական աշխատանքները: Ներկայումս ընթանում են շինարարական աշխատանքների փաստագրման գործընթացները: Միաժամանակ ընթացքում են աղբավայրի և փոխաբեռնման կայանների շահագործման հատուկ մեքենամեխանիկացիայի, աղբատար մեքենաների և աղբամանների գնման գործընթացները: Մասնավորապես՝ 28 աղբատարները, աղբավայրի շահագործման կոմպակտորը, բուլդոզերը, անվաճիղ բեռնիչը, ինքնաթիռը և աղբամանները արդեն մատակարարվել են: Կեղտաջրերի հավաքման բեռնատարը դեկտեմբերի 10-ին կմատակարարվի: Իսկ Կցասայով 2 բեռնամեքենան, Ստացիոնար խտացնող 2 սարքավորում, փոխաբեռնման կայանի շահագործման համար թվով 6 Փակ 30յան կոնտեյներ, աղբավայրի համար թվով 6 հատ 40յան Բաց կոնտեյներ, հավաքման կետերի համար սպասարկման մեքենաներ, աղբավայրի համար պիկնյա մեքենաարավորումների համար մի քանի անգամ հայտարարված մրցույթներին մասնակից չի եղել: Գործընթացն արագացնելու համար նախատեսվում է տեղական ընթացակարգերով մրցույթ հայտարարել: Հուլիսի 18-ին հայտարարված էլեկտրոնային աճուրդին ներկայացվել են հայտեր, աճուրդը կայացել է հուլիսի 30-ին, 4 չափաթափների մասով կան հաղթած մասնակիցներ, որոնց հետ կնքվել են պայմանագրեր սպասարկման մեքենաների չափաթափի մասով մրցույթը չկայացած է համարվել:	1,010,619.3 842,182.7 168,436.6 1,497,843.0 1,269,409.4 228,433.6 332,451.4 332,451.4 0.0 22.2 26.2 0.0	
50	32009	Միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ 8 մարզերում աղբահանության և կոշտ թափոնների ինտեգրված համակարգի կառուցում	56.8 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն	Նախատեսվում ՀՀ 8 մարզերում (բացի Կոտայքից և Գեղարքունիքից) կառուցել եւՄ չափանիշներով 4 սանիտարական աղբավայր, 16 փոխաբեռնման կայան:	Նոր մեկնարկային Ծրագիր, որի գծով առկա չեն Կարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Հինարարներ: Կազմվել է տեխնիկական առաջադրանք՝ հանրապետության 8 մարզերում ուսումնասիրություն իրականացնելու համար, որի կիսման վրա ՎԶԲ-ի կողմից նախնական ուսումնասիրությունների աշխատանքների համար ընտրվել է Խորհրդատվական կազմակերպություն: Ներկայացվել է մեկնարկային հաշվետվություն, իսկ առաջադրանքի վերջնական հաշվետվությունը նախարարությանը ներկայացվել է 2024թ. փետրվար ամսին: Նախարարության կողմից ներկայացվել են որոշ դիտարկումներ ու առարկություններ: Լրացված կազմակերպությունը քննարկվել է նախարարությունում սեպտեմբերին և նախատեսվում է առջարկությունները ներկայացնել ՀՀ վարչապետին և այլուհետև սկսել տեխնիկա-տնտեսական ուսումնասիրությունները:	325,038.0 270,865.0 54,173.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	ՀՀ կառավարության 15.11.2024թ. N 1806-Ն որոշման համաձայն Միջոցառման համար նախատեսված ծախսերը նվազեցվել են ամբողջությամբ:
Ընդամենը 1040 Ծրագրով, որից՝							3,317,079.6 1,814,866.6 1,502,213.0 4,047,097.7 2,539,060.7 1,508,037.0 1,669,245.7 1,073,932.6 595,313.1 41.2 42.3 39.5	
ԸՆԹԱՑԻՎ ԾԱՒԱՆԵՐ							137,651.7 114,709.9 22,941.8 68,480.0 57,066.6 11,413.4 5,730.3 4,665.1 1,065.2 8.4 8.2 9.3	
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՒԱՆԵՐ							3,454,731.3 1,929,576.5 1,525,154.8 4,115,577.7 2,596,127.3 1,519,450.4 1,674,976.0 1,078,597.7 596,378.3 40.7 41.5 39.2	

Աղբավայրի և փոխաբեռնման կայանների շինարարության ավարտը դեռևս փաստագրված չէ, ներկայացված վեջին կատարողական ակտը չի վճարվել ՎԶԲ-ի կողմից: Աղբատարների, աղբամանների և հատուկ նշանակության տեխնիկաների (բացի աղբավայրի կոմպակտորից) մատակարարման վճարումները կիրականացվեն 2024թ. դեկտեմբերին, բակի որ սպարանքների մարագործման ժամանակ ի հայտ են եկել խնդիրներ:

Քաղաքային զարգացում - 12 միջոցառում

51	1157	42001	Վերակառուցման և զարգացման ներդրման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Երբաղույս» ՓԲԸ-ին	4 մլն ԱՄՆ դոլար	Երևանի քաղաքապետարան 30.09.2016-30.04.2025թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, անկա վերգծել մալուխներն անցկացնել ստորգետնյա կապուլիներով, անկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	2019թ. Կապալտովի վճարվել է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարը և տրվել է աշխատանքների մեկնարկը: Ընդունվել են մասնակի կատարողականներ՝ Թումանյան փողոցի համար 23.12.2020թ. Անադյան և Ամիրյան փողոցների համար 14.09.2022թ. Անադյան փողոցի համար 30.11.2022թ. Անադյան փողոցի և Control System-ի համար 12.05.2023թ. Մյասնիկյան և Ամիրյան փողոցների և Secondary connections-ի համար 07.09.2023թ. և հասնալայն պայմանագրի՝ կատարվել են համապատասխան վճարումները: Ներկա դրությամբ աշխատանքներն իրականացվում են Երևան քաղաքի Մյասնիկյան, Անադյան, Ամիրյան, Վարդանանց, Հանրապետություն, Թումանյան և Խորենացի փողոցներում: 2024թ. փետրվար ամսին ընդունվել են 2023թ. նոյեմբեր ամսին Մյասնիկյան, Անադյան և Ամիրյան փողոցներում մասնակի կատարված աշխատանքների դիմաց ներկայացված կատարողականները, որոնց համար վճարումները կատարվել են վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հասանելիության ժամկետների երկարաձգումից հետո, երկարաձգվել է նաև կապալտու կազմակերպությունների հետ կնքված աշխատանքների իրականացման պայմանագրերի ժամկետը: (Վճարումները վարկային և դրամաշնորհային միջոցներից իրականացվում են միաժամանակ՝ 67% վարկային միջոցներից և 33% դրամաշնորհային միջոցներից համամասնությամբ):	28,972.1 24,143.4 4,828.7 487,310.4 406,092.0 81,218.4 98,915.0 50,327.7 48,587.3 20.3 12.4 25.0 59.8	Վճարումների ձգձգումը կապված է վարկային և դրամաշնորհային միջոցների պայմանագրերի հասանելիության ժամկետների ավարտման հետ, որոնք երկարաձգվել են տյուն թվականի օգոստոս ամսին, ինչպես նաև կատարվել է պայմանագի կարգի փոփոխություն: Վճարումները կիրականացվեն դեկտեմբերին:
52		12003	Արևելյան ներկայի ներգրտնադրության և բնագաղափարական գործընկերության ֆոնդի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում	1.9 մլն եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 20.10.2015-30.04.2025թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, անկա վերգծել մալուխներն անցկացնել ստորգետնյա կապուլիներով, փոխարինել անկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում անկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	10,187.5 8,489.6 1,697.9 229,932.3 191,610.3 38,322.0 34,369.4 24,788.6 9,580.8 14.9 12.9 25.0		
53		42003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 10.02.2014-27.12.2024թթ.	Դրենաժային թունիկի երկարացում և մետրոլի թունիկներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Իրականացվում են Դրենաժային միջոցառումներ՝ ներթափանցող ջրի ուղղորդում դրենաժային թունիկ, ամրակապի հորատանցում ջրի հավաքագրման համար, հակակոռոզիոն աշխատանքներ, դրենաժային թունիկի հողային շերտում անցքերի բացում և պրոլոնգիտիկ խողովակի անցկացում, բաց մնացած հատվածների բեռնաշրջում: Իրականացվելու են Ինժեների գումարի վճարում, Կապալտովից պահված երաշխիքային գումարի հետվճարում /5%/, ինչպես նաև Պայմանագրի վերջնական արժեքի 10%-ից ավելի հաշվարկված և պահված տույժերի, տուգանքների գումարի հետ վերադարձ:	1,018,752.0 848,960.0 169,792.0 1,018,752.0 848,960.0 169,792.0 453,874.3 414,735.0 39,139.3 44.6 48.9 23.1	Կապալտովի դանդաղ աշխատանք: ԵՆՔ պայմանագիր 7-ով ծրագրին տրվելու է 2 մլն եվրո տրանշ, որից 1.2 մլն ուղղվելու է լրացուցիչ քաղաքիչների իրականացմանը, իսկ մնացածը՝ Կապալտովին իրականացված աշխատանքների, պահված երաշխիքային գումարի և տույժ-տուգանքի ավելցուկի հետվճարման համար:
54		12014	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ դրամաշնորհային ծրագիր	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 06.08.2014-30.06.2023թթ.	Դրենաժային թունիկի երկարացում և մետրոլի թունիկներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	331,518.9 328,972.0 2,546.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	<< կառավարության 15.11.2024թ. N 1806-Ն որոշման համաձայն Միջոցառման համար նախատեսված ծախսերը նվազեցվել են ամբողջությամբ:	

55		12004	Վերակառուցման և զարգացման նվթարական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում	738.1 հազ. եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 20.10.2015-30.04.2025թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, սակայն վերցնելուց մալուխներն անցկացնել ստորգետնյա կապուլտներով, փոխարինել անկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում ամրա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Տվյալ դրամաշնորհը նախատեսված է տեխնիկական աջակցության նպատակով, որի շրջանակներում կնքվել են խորհրդատվական պայմանագրեր՝ կողմնադրող զարգացման ծրագրի գնումների և իրականացման աջակցման վերաբերյալ, ինչպես նաև շինարարության տեխնիկական հսկողության համար:	1,018.7 848.9 169.8 1,018.7 848.9 169.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Երևանի քաղաքային լուսավորության ծրագրի իրականացման ձեզձգմանը պայմանավորված վճարումները կիրականացվեն 2024թ. դեկտեմբերին:
56		12029	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կառավարում	60,090.0 հազ. եվրո	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2024-2028թթ.	Ծրագրի նպատակն է մեծացնել քաղաքային շարժունակությունը, քաղաքային կառավարումը և բարելավել նախագիծը: Ծրագրի արդյունքում նախատեսվում է կառուցել/կառուցապատել Իսակով-Արշակունյաց քաղաքային ճանապարհը, կամուրջ Հրազդան գետի վրայով, հետիոտնային գեմանցումներ՝ շարժունակության խանգարումներ ունեցող անձանց համար համընդհանուր հասանելիության, լավ լուսավորության, ճանապարհային անվտանգության ենթակառուցվածքներ, հարակից ջրահեռացման համակարգեր, դիմակայության շեշտադրումով կանաչապատում, Կոմիտասի անվան զբոսայգու վերակազմակերպում, ճանապարհի և զբոսայգու երկայնքով տեղակած նոր ծառեր, և գեներալազգայուն հատկանիշներ, ներառյալ լուսատիոցային փողոցային լույսերը:	27.11.2023թ. ստորագրվել է թիվ 4371-ARM վարկային համաձայնագիրը: Ծրագիրը վավերացվել է սույն թվականի մայիսի 22-ին:	1,171,420.4 976,183.7 195,236.7 79,772.3 55,940.8 23,831.5 31,004.9 22,560.4 8,444.5 36.9 0.0 0.0 35.4	Թերակատարումը պայմանավորված է գնումների և <OSD>-ի գործընթացների ձեզձգմամբ: Ընթացում են գնումների և <OSD>-ի հետ կապված գործընթացներ՝ նախագծման փուլում է գտնվում Երևանի քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագրի հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիրը, ԱԶԲ-ի կողմից հաստատումից հետո կողարկվի ՀՀ կառավարության հաստատմանը, իսկ Երևանի քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագրի հողի օտարման և տարաբնակեցման շրջանակը հաստատելու մասին նախագիծը հաստատվել է Ասիական զարգացման բանկի կողմից և պետք է ուղարկվի ՀՀ կառավարության հաստատմանը: Վճարումները կիրականացվեն դեկտեմբերին:
57		12030	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն					3,091,415.1 2,575,148.8 516,266.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	ՀՀ կառավարության 15.11.2024թ N 1806-Ն որոշման համաձայն Միջոցառման համար նախատեսված ծախսերը նվազեցվել են ամբողջությամբ:
58		12017	Վերակառուցման և զարգացման նվթարական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների ծրագիր	16.57 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 14.06.2017-28.11.2028թ.	Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ծանապարհների վերակառուցում՝ ասֆալտի և մայթերի ծածկի նորացում, այդ թվում՝ ջրահեռացման ենթակառուցվածքների փոխարինում:	Ա տրանշով սահմանված բոլոր 14 փողոցներում և հրապարակներում շին, աշխատանքներն ավարտված են, հիմնանորոգվել է ընդհանուր արժույթով մոտ 12 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 13 կմ երկարությամբ թվով 23 ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների բոլոր երեք չափաբաժինները ևս հասցվել են ավարտին: Միջոցառման միջոցների հաշվին իրականացվել է աշխատանքների 2/3 մասը: Դիտոսային-2 ծրագրի շրջանակներում 2021թ. տեղադրվել է 800 լուսատիոցային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ: Գ Տրանշի շրջանակներում սպասվող աշխատանքների անխափան իրականացման նպատակով նախատեսվում է վարկի սահմանաչափի ավելացում՝ Գ Տրանշի 272 մլն եվրոյի չափով, որից 1397 մլնը կհատկացվի սույն միջոցառմանը: Վարկի սահմանաչափի ավելացման որոշումը 15.02.2024թ. ստորագրվել է ՀՀ Ֆինանսների նախարարության կողմից, Ազգային ժողովի կողմից վավերացվել է 02.10.2024թ.: 16.02.2024թ. ստորագրվել է Ծրագրի համաձայնագրի փոփոխությունը: Վարկային համաձայնագրի թիվ 2 փոփոխությամբ երկարաձգվել են նաև բոլոր Տրանշիների վերջին հասանելիության ժամկետները՝ մինչև 28.11.2028թ.:	283,903.0 236,585.8 47,317.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	ՀՀ կառավարության 15.11.2024թ N 1806-Ն որոշման համաձայն Միջոցառման համար նախատեսված ծախսերը նվազեցվել են ամբողջությամբ:

59	12016	Վերակառուցման և զարգացման նվիրված իրականացվող Գյուրու քաղաքային ճանապարհների տեխնիկական համագործակցության դրամաշտրոհային ծրագիր	1,754.83 հազ. եվրո	Գյուրու համայնքապետարան 07.06.2017-31.12.2026թթ.	Աջակցություն ծրագրի նախապատրաստմանն ու իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնանորոգման շինարարական աշխատանքների մրցույթային փաթեթների կազմում, տեխնիկական հսկողություն, ակտիվայնաստեղծի ուժանակություն և գործողությունների պահի կազմում, քաղաքային ճանապարհների և տրանսպորտի ակտիվների կառավարման և բարելավման պահի մշակում	Տեխնիկական համագործակցության շրջանակներում իրականացվել է տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն ծրագրի Ա և Բ տրանշներով հիմնանորոգված փողոցների շին աշխատանքների վրա: Նախատեսվում է Գ Տրանշի իրագործման համար պահանջվող նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստման և տեխնիկական հսկողության բաղադրիչին ուղղված ՎԶԵԲ կողմից 750 հազ ՏՀ նոր դրամաշտրոհի տրամադրում: Նախատեսվում է վարկի ավելացված սահմանաչափի միջոցները ևս 750 հազ եվրո տրամադրել Տեխնիկական համագործակցության նպատակների համար: Հայտարարվել է մրցույթ Գ Տրանշի խորհրդատուի ընտրության նպատակով, ստացվել են մասնակիցների Հետաքրքրության արտահայտումները, ընթանում են ընտրության գործընթացներ:	262,497.4 218,747.8 43,749.6 11,186.9 9,338.8 1,848.1 11,186.6 9,338.6 1,848.0 100.0 100.0 100.0
	12018	Վերակառուցման և զարգացման նվիրված իրականացվող Գյուրու քաղաքային ճանապարհների դրամաշտրոհային ծրագիր (Տրանշ Ա, Բ, Գ)	7.3 մլն եվրո	Գյուրու համայնքապետարան 14.06.2017-28.11.2028թթ.	Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ըննապարհների վերակառուցում ամֆիպոլի և մայրերի ծածկի նորացում, այդ թվում՝ ջրահեռացման ենթակառուցվածքների փոխարինում: Գ տրանշի շրջանակներում ԱԻ և Ավստրիական թուսնաստերի, Ինչպես նաև Հիսթալգի փողոցի փողոցային լուսավորության վերականգնման արդյունքում ներկայիս բարձր մշտման սովորյալ լամպերի փոխարինում լուսադիոդային խնայող լամպերով:	Ա տրանշով սահմանված բոլոր 14 փողոցներում և հրապարակներում շին աշխատանքներն ավարտված են, հիմնանորոգվել է ընդհանուր արժանք մոտ 12 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 13 կմ երկարությամբ, թվով 23 փողոցներում ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների բոլոր երեք փաթեթներն ավարտված են: Միջոցառման միջոցների հաշվին իրականացվել է աշխատանքների 1/3 մասը: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում 2021թ. տեղադրվել է 401 լուսադիոդային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ: Ստորագրվել է Գ Տրանշի դրամաշտրոհային համաձայնագրի երկարաժամկետով՝ մինչև 2028թ. նոյեմբերի 28-ը: Ա և Բ Տրանշերի հասանելիությունը երկարաժամկետով է վարկային համաձայնագրի փոփոխությամբ: Գ Տրանշի վերաբաշխման նախագիծը հաստատված է: Նախատեսվում է Ա և Բ Տրանշերից տեսնված դրամաշտրոհային միջոցներն ուղղել Գ Տրանշի նպատակների համար:	141,951.5 118,292.9 23,658.6 0.0 40,909.2 40,909.2 0.0 40,909.2 40,909.2 0.0 100.0 100.0 0.0
	12020	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն	38,96 մլն ԱՄՆ դոլար (27,200.28 հազ. SDR)	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 19.07.2011-31.12.2023թթ.	Քաղաքային տրանսպորտի ենթակառուցվածքի բարելավում, երևանի արևմտյան օղակաձև ճանապարհի հատվածների կառուցում, ինտիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում, ծրագրի կառավարում և կարողությունների զարգացում: Արշակունյաց պողոտայի վերակառուցման/աշխատանք, Արտաշատի խնուրու վերակառուցման/աշխատանք և Նոր Հիրակ ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքների իրականացում, ինչպես նաև ինտիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում, ծրագրի կառավարում և կարողությունների զարգացում:	2023թ. դեկտեմբերին մասնաձևն հայտեր են ներկայացվել Ասիական զարգացման բանկ ուղիղ վճարումներ կատարելու համար: ԱԶԲ-ի կողմից վճարումը հաստատվել է 2024թ. հունվարին, որի համար 15.11.2024թ. ՀՀ կառավարության որոշմամբ ներառվել է ՀՀ 2024թ. պետական բյուջե:	0.0 0.0 0.0 170,831.8 170,831.8 0.0 170,831.8 170,831.8 0.0 100.0 100.0 0.0
62	12021	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն	75,513.34 հազ. ԱՄՆ դոլար	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 04.03.2016-31.12.2023թթ.	Լրացնել երևան քաղաքի արևմտյան օղակաձև ճանապարհի բացակայող ճանապարհահատվածները, որի արդյունքում կբեռնաթափվի երևանի կենտրոնը, ուղիղ կապ կապահովվի Դավթաշեն, Աջափնյա, Շենգավիթ և Մալաթիա-Սերապտիա համայնքների միջև: Կնվազեցվի երթևեկության ժամանակը և խցանումների քանակը: Բարելավված ճանապարհային երթևեկության ցանց և անվտանգություն, Դավթաշեն-Աշտարակ, Բարաջանյա-Աշտարակ և Արզալանդ-Շիրակ ճանապարհահատվածների կառուցում: Խորհրդատվական ծառայությունների վարձման արդյունքում պատշաճ մակարդակի շինարարական աշխատանքների վերահսկողության, ինչպես նաև ատոմի և մոնիտորինգի իրականացում:	2023թ. դեկտեմբերին մասնաձևն հայտեր են ներկայացվել Ասիական զարգացման բանկ ուղիղ վճարումներ կատարելու համար: ԱԶԲ-ի կողմից վճարումը հաստատվել է 2024թ. հունվարին, որի համար 15.11.2024թ. ՀՀ կառավարության որոշմամբ ներառվել է ՀՀ 2024թ. պետական բյուջե:	0.0 0.0 0.0 170,831.8 170,831.8 0.0 170,831.8 170,831.8 0.0 100.0 100.0 0.0
Ընդամենը 1157 Ծրագրով, որից՝							4,907,718.8 4,141,441.4 766,277.4 1,948,754.4 1,659,252.2 289,502.2 798,899.7 701,592.3 97,307.4 41.0 42.3 33.6
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ							1,433,917.8 1,194,931.5 238,986.3 90,959.2 65,279.6 25,679.6 42,191.5 31,899.0 10,292.5 46.4 48.9 40.1
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ							6,341,636.6 5,336,372.9 1,005,263.7 2,039,713.6 1,724,531.8 315,181.8 841,091.2 733,491.3 107,599.9 41.2 42.5 34.1

Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի զարգացման ծրագիր - 6 միջոցառում

63	1167	<p>42003</p> <p>Վերակառուցման և զարգացման միջազգային իրականացվող էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցներ» ՓԲԸ-ին</p>	<p>36.0 մլն ԱՄՆ դոլար</p>	<p>«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցներ» ՓԲԸ 03.02.2015-31.12.2023թթ.</p>	<p>Ծրագրի շրջանակներում վերակառուցվել է 220 կՎ «Հաղթանակ» և 110 կՎ «Վանածոր-1» ենթակայանները, ինչպես նաև նախատեսվում է վերակառուցել «Չարնեցավան-3» և 220 կՎ «Չուլուխի» ենթակայանները: Ծրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել սպառողների անվտանգ էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:</p>	<p>Կառավարման խորհրդի 2023թ. դեկտեմբերի 18-ի N 6-02-02/2023 որոշման 2023թ. դեկտեմբերի 19-ին ստորագրվել են 220կՎ «Չուլուխի» ենթակայանի վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնիտորինգի N HVEN-DSI-1/2020_2 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) փոփոխություններ N 3-ն ու N 4-ը, համաձայն որոնց փոփոխություններ են իրականացվել Պայմանագրի Վճարման պայմաններում և երկարաձգվել են Փուլ 1-ի և Փուլ 2-ի ժամկետները: Պայմանագրի շրջանակներում կապալառուի կողմից մատակարարված սարք-սարքավորումների դիմաց իրականացվել է վճարում: Ավարտվել են փուլ 1-ով նախատեսված շինմոնտաժային աշխատանքները, ընթանում է ընդունման հանձնման գործընթացը: «Չուլուխի» ե/թ վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2024թ.:</p> <p>«Վանածոր-1» ե/թ վերակառուցման շրջանակներում ավարտված շինարարական օբյեկտի հաստատված նախագծային և երամստիվատիսիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին համապատասխանության հավաստման նպատակով Պատվիրատուի գլխավոր տեսչին հրամանով ստեղծվել է ընդունող հանձնաժողով, որն իրականացրել է ավարտված շինարարական օբյեկտի շահագործման ընդունման ակտի ստորագրման գործընթաց: Հանձնման-ընդունման ակտը և համապատասխան փաստաթղթերը ուղարկվել են Վանածոր համայնքի ղեկավարին՝ ավարտական շահագործման թույլտվությունը փաստագրելու համար: Վերջնականների վճարումը նախատեսվում է իրականացնել 2024թ. ընթացքում:</p> <p>«Էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» ծրագրի վարկային համաձայնագրի ժամկետը լրացել է 2023թ. դեկտեմբերի 31-ին:</p>	<p>1,026,998.3 862,593.5 164,404.8 16,316.3 12,262.6 4,053.7 15,827.4 11,905.4 3,922.0 97.0 97.1 96.8</p>	<p>Թերակատարում պայմանավորված է արտարժույթի փոխարժեքային տարբերությամբ:</p>
64		<p>42005</p> <p>Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Աշևակ» և «Արարատ 2» ենթակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցներ» ՓԲԸ-ին</p>	<p>23.2 մլն ԱՄՆ դոլար</p>	<p>«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցներ» ՓԲԸ 21.09.2015-31.12.2024թթ.</p>	<p>Ծրագրի շրջանակներում վերակառուցվել է 220 կՎ «Աշևակ» ենթակայանը, ինչպես նաև նախատեսվում է վերակառուցել 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Արարատ-2» ենթակայանը: Ծրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել սպառողների անվտանգ էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:</p>	<p>Կառավարման խորհրդի 2023թ. դեկտեմբերի 18-ի N 6-02-03/2023 որոշման՝ 2023թ. դեկտեմբերի 19-ին ստորագրվել են 220կՎ «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնիտորինգի N HVEN-DSI-1/2020_1 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) փոփոխություններ N 3-ը, N 4-ը և N 5-ը, համաձայն որոնց փոփոխություններ են իրականացվել Պայմանագրի Վճարման պայմաններում, իսկ ենթակայանում աշխատանքների ավարտման ժամկետ է սահմանվել 2024թ. դեկտեմբերի 29-ը: Պայմանագրի շրջանակներում կապալառու Kaskad-Energo LLC ընկերության կողմից իրականացվել են 1-ին փուլի շինարարական աշխատանքները, որոնց դիմաց իրականացվել են համապատասխան վճարումներ: Պայմանագրի շրջանակներում կապալառու Kaskad-Energo LLC ընկերության կողմից մատակարարվել են փուլ 2-ի և փուլ 3-ի սարք-սարքավորումները, որոնց դիմաց իրականացվել են վճարումներ: Ավարտվել են փուլ 2-ով և փուլ 3-ով նախատեսված շինմոնտաժային աշխատանքները: Փուլ 3-ով նախատեսված շինարարական աշխատանքների կատարման դիմաց ներկայացված հաշիվ-ապրանքագրի դիմաց «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցներ» ՓԲԸ ընկերության կողմից իրականացվել են համապատասխան վճարումներ:</p>	<p>1,945,151.4 1,556,121.1 389,030.3 1,945,151.4 1,556,121.1 389,030.3 1,392,433.5 1,118,419.2 274,014.3 71.6 71.9 70.4</p>	<p>«Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման 2-րդ և 3-րդ փուլի շինարարական աշխատանքները փաստացի ավարտված են: 2024թ. հուլիսին Կապալառուի կողմից ներկայացվել է շինարարական աշխատանքների փուլ 2-ի դիմաց N° KE-AR-WOR-3 ակտը, որը ստորագրվել է Ընկերության կողմից և ներկայացվել Կապալառուին ստորագրման համար: Ընկերությունը 2024թ. օգոստոսի 26-ի N 04/16.8/3864-2024 և 2024թ. սեպտեմբերի 12-ի N 04/16.8/4114-2024 գրություններով պահանջել է Կապալառուից ներկայացնել N° KE-AR-WOR-3 ակտի ստորագրված տարբերակը, սակայն մինչ օրս Կապալառուի կողմից ակտը չի ստորագրվել՝ շինարարական աշխատանքների փուլ 2-ի փաստացի ավարտման օրվա շուրջ անհամաձայնության պատճառով:</p>

Էներգաարդյունավետության ծրագիր- 4 միջոցառում

69	1232	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի էներգաարդյունավետության դրամաշնորհային ծրագրի երկրորդ փուլ (մանկապարտեզների և այլ հանրային շենքերի էներգաարդյունավետության բարելավում)	10.1 մլն եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 2023-2028թթ.	<p>Ծրագրի նպատակն է նվազեցնել Երևան համայնքի հասարակական շենքերի էներգիայի ապատեմը և աջակցել էներգաարդյունավետության ու վերականգնվող էներգիայի միջոցառումների, որոնք կներառեն անիտաժեշտ աշխատանքներ պոլիէլեկտրոնների և մանկապարտեզների ընդհանուր տեխնիկական վիճակի բարելավման համար:</p> <p>Ավելացվող արդյունքները՝ ծրագրի իրականացման արդյունքում հետաքվոր կլինի նվազեցնել 38 հասարակական շենքերի (6 պոլիէլեկտրոն և 32 մանկապարտեզ) էներգիայի ապատեմը, որի արդյունքում կանխատեսվում է՝</p> <ul style="list-style-type: none"> • էլեկտրաէներգիայի ծախսի նվազեցում, • սեյսմիկ անվտանգության բարելավում, • այցելուների հարմարավետության ու կանաչի որակի բարելավում, • ածխաթթու գազի (CO2) արտանետումների կրճատում, • վերանորոգվող շենքերի շահագործման ժամկետի երկարաձգում: 	<p>Ծրագրի շրջանակներում ԵՆԲ-ի կողմից պատվիրվել է տեխնիկատեսական ուսումնասիրություն: Ուսումնասիրության շրջանակները ներառում են թվով 24 պոլիէլեկտրոն և 21 մանկապարտեզներ, որոնք ներառվել են Երևանի էներգաարդյունավետության ծրագրի երկրորդ փուլի իրականացման շրջանակներում:</p> <p>Ծրագիրը վավերացվել է սույն թվականի ապրիլի 22-ին:</p>	<p>815,001.6</p> <p>679,168.0</p> <p>135,833.6</p>	<p>«Կառավարության 15.11.2024թ. N 1806-Ն որոշման համաձայն Միջոցառման համար նախատեսված ծախսերը նվազեցվել են ամբողջությամբ:</p>
	70	12003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի էներգաարդյունավետության ծրագրի երկրորդ փուլ (մանկապարտեզների և այլ հանրային շենքերի էներգաարդյունավետության բարելավում)	25.0 մլն եվրո		<p>Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի էներգաարդյունավետության ծրագրի երկրորդ փուլ (մանկապարտեզների և այլ հանրային շենքերի էներգաարդյունավետության բարելավում)</p>	<p>3,939,855.2</p> <p>3,151,884.2</p> <p>787,971.0</p> <p>0.0</p> <p>0.0</p> <p>0.0</p> <p>0.0</p> <p>0.0</p> <p>0.0</p> <p>0.0</p> <p>0.0</p> <p>0.0</p> <p>0.0</p> <p>0.0</p> <p>0.0</p> <p>0.0</p> <p>0.0</p>	
71	11001	Եվրոպական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող հանրային շենքերում էներգաինսայություն բարելավման և կանաչ էներգիայի զարգացմանը նպաստող դրամաշնորհային ծրագրի կառավարում	1,719,200 ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգաինսայության հիմնադրամ 03.08.2022-31.12.2024թթ.	<p>Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել հանրային շենքերում էներգաինսայության մակարդակը, նպաստել էներգետիկ ծախսերի նվազեցմանը և ներկայացնել հանրային շենքերում էներգաինսայության մակարդակի բարելավմանը և կանաչ էներգիայի զարգացմանը նպաստող դրամաշնորհային ծրագրի կառավարում:</p>	<p>Իրականացվում է ֆինանսական աուդիտի ընտրություն:</p>	<p>34,494.4</p> <p>28,028.9</p> <p>6,465.5</p> <p>60,256.8</p> <p>48,520.8</p> <p>11,736.0</p> <p>19,668.6</p> <p>15,675.8</p> <p>3,992.8</p> <p>32.6</p> <p>32.3</p> <p>34.0</p>	<p>Թերակատարումը պայմանավորված է Ծրագրի երկարաձգմամբ: Մեթոդաբանության մշակման և դասընթացների կազմակերպման առաջադրանքի վճարումները կիրականացվեն դեկտեմբերին:</p>
<p>Ընդամենը 1232 Ծրագրով, որից՝</p>							<p>5,128,385.3</p> <p>4,142,326.0</p> <p>986,059.3</p> <p>645,650.1</p> <p>539,330.0</p> <p>106,320.1</p> <p>413,299.0</p> <p>351,423.9</p> <p>61,875.1</p> <p>64.0</p> <p>65.2</p> <p>58.2</p>	
<p>ԸՆԹԱՑԻՎ ԾԱԽՍԵՐ</p>							<p>34,494.4</p> <p>28,028.9</p> <p>6,465.5</p> <p>60,256.8</p> <p>48,520.8</p> <p>11,736.0</p> <p>19,668.6</p> <p>15,675.8</p> <p>3,992.8</p> <p>32.6</p> <p>32.3</p> <p>34.0</p>	
<p>ՎԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</p>								

ԸՆԴԱՄԵՆԸ, որից՝	135,761,448.5	
ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ՝	9,286,064.8	
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ, այդ թվում՝	7,010,006.7	
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ (ԴԵՖԻՑԻՏ)	2,276,058.1	
Ընդամենը բոլոր ծրագրերից՝	109,483,692.8	
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ	26,277,755.7	
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ	65,805,313.6	
	45,937,384.3	
	19,867,929.3	
	47,568,595.4	
	33,315,936.9	
	14,252,658.5	
	72.3	
	72.5	
	71.7	
	54.4	
	73.6	
	42.1	
	47.1	
	73.0	
	1,023,055.6	
	4,013,034.7	
	2,989,979.1	
	30,325,957.8	
	43,555,560.7	
	17,987,172.6	
	1,880,756.7	
	4,233,252.3	
	6,114,009.0	
	59,691,304.6	
	24,001,697.6	
	2,276,058.1	
	102,473,686.1	
	126,475,383.7	
	46,287,138.7	
	47,211,445.7	
	9,286,064.8	
	7,010,006.7	
	2,276,058.1	
	6,114,009.0	
	45,937,384.3	
	19,867,929.3	
	47,568,595.4	
	33,315,936.9	
	14,252,658.5	
	72.3	
	72.5	
	71.7	
	54.4	
	73.6	
	42.1	
	47.1	
	73.0	
	1,023,055.6	
	4,013,034.7	
	2,989,979.1	
	30,325,957.8	
	43,555,560.7	
	17,987,172.6	
	1,880,756.7	
	4,233,252.3	
	6,114,009.0	
	59,691,304.6	
	24,001,697.6	
	2,276,058.1	
	102,473,686.1	
	126,475,383.7	
	46,287,138.7	
	47,211,445.7	
	9,286,064.8	
	7,010,006.7	
	2,276,058.1	
	6,114,009.0	
	45,937,384.3	
	19,867,929.3	
	47,568,595.4	
	33,315,936.9	
	14,252,658.5	
	72.3	
	72.5	
	71.7	
	54.4	
	73.6	
	42.1	
	47.1	
	73.0	
	1,023,055.6	
	4,013,034.7	
	2,989,979.1	
	30,325,957.8	
	43,555,560.7	
	17,987,172.6	
	1,880,756.7	
	4,233,252.3	
	6,114,009.0	
	59,691,304.6	
	24,001,697.6	
	2,276,058.1	
	102,473,686.1	
	126,475,383.7	
	46,287,138.7	
	47,211,445.7	
	9,286,064.8	
	7,010,006.7	
	2,276,058.1	
	6,114,009.0	
	45,937,384.3	
	19,867,929.3	
	47,568,595.4	
	33,315,936.9	
	14,252,658.5	
	72.3	
	72.5	
	71.7	
	54.4	
	73.6	
	42.1	
	47.1	
	73.0	
	1,023,055.6	
	4,013,034.7	
	2,989,979.1	
	30,325,957.8	
	43,555,560.7	
	17,987,172.6	
	1,880,756.7	
	4,233,252.3	
	6,114,009.0	
	59,691,304.6	
	24,001,697.6	
	2,276,058.1	
	102,473,686.1	
	126,475,383.7	
	46,287,138.7	
	47,211,445.7	
	9,286,064.8	
	7,010,006.7	
	2,276,058.1	
	6,114,009.0	
	45,937,384.3	
	19,867,929.3	
	47,568,595.4	
	33,315,936.9	
	14,252,658.5	
	72.3	
	72.5	
	71.7	
	54.4	
	73.6	
	42.1	
	47.1	
	73.0	
	1,023,055.6	
	4,013,034.7	
	2,989,979.1	
	30,325,957.8	
	43,555,560.7	
	17,987,172.6	
	1,880,756.7	
	4,233,252.3	
	6,114,009.0	
	59,691,304	