

ՀՀ պետական բյուջեով օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկատու կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ

Հիշեցումներ	Վարկի/հրամանների չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	2025թ. տարեկան պլան		2025թ. տարեկան ճշտված պլան		2025թ. փաստացի վճարներ (անդրական)		2025թ. բյուջեի կատարողական ճշտված պլանի նկատմամբ (%)		Հավաստման պայմաններ	
				Ընդամենը	Վարկի/հրամանների	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկի/հրամանների	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկի/հրամանների		ՀՀ պետ. բյուջե
Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագիր - 4 միջոցառում													
Իրականացվող ներդրումների զարգացման անվճար ծրագրի վարում	17.9 մլն. Եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 08.12.2020-31.05.2025թթ.	Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկային ծրագրով նախատեսված ՀՀ տարածքներում ջրագծերի, առողջապահության, կրթության օբյեկտների, մշակութային տների, ծերակոյտների, մանկատների, հատուկ դպրոցների, մանկապարտեզների և կրթչության օբյեկտների հիմնանորոգում և շինարարություն, գոյքի և սարքավորումների տրամադրում՝ ենթակառուցվածքային ներդրումների շահառու ենթաֆորմների համար:	Ընթացիկ մեջ են շինարարական աշխատանքների հանձնման-ընդունման աշխատանքները և դրանց դիմաց անհրաժեշտ վճարումների գործընթացները: Գյուղատնտեսական և կոմունալ տնօրինչության մատակարարման ու վճարումների գործընթացներն ավարտվել են:	172,943.5	1,008,665.7	171,702.0	172,943.5	171,702.0	147,360.6	85.2	85.8	Ընթացիկ մեջ են ծնող ընդլայնվող ապրանքային և ծառայությունների մատակարարման գործընթացները:
Իրականացվող ներդրումների զարգացման անվճար ծրագրի վարում			Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկային ծրագրով նախատեսված ՀՀ տարածքներում ջրագծերի, առողջապահության, կրթության օբյեկտների, մշակութային տների, ծերակոյտների, մանկատների, հատուկ դպրոցների, մանկապարտեզների և կրթչության օբյեկտների հիմնանորոգում և շինարարություն, գոյքի և սարքավորումների տրամադրում՝ ենթակառուցվածքային ներդրումների շահառու ենթաֆորմների համար:	Ընթացիկ մեջ են շինարարական աշխատանքների հանձնման-ընդունման աշխատանքները և դրանց դիմաց անհրաժեշտ վճարումների գործընթացները: Գյուղատնտեսական և կոմունալ տնօրինչության մատակարարման ու վճարումների գործընթացներն ավարտվել են:	172,943.5	1,008,665.7	171,702.0	172,943.5	171,702.0	147,360.6	85.2	85.8	Ընթացիկ մեջ են ծնող ընդլայնվող ապրանքային և ծառայությունների մատակարարման գործընթացները:
Հիշեցումներ	3.2 մլն. ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 01.12.2022-30.11.2026թթ.	Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների ծրագրի շրջանակներում հզորացնել տեղական ինքնակառավարման համակարգերը, գործընթացները և ծառայությունների մատուցումը և աջակցել կառավարության կողմից ապակենտրոնացման պլանավորման ու պիլոտային իրականացման աշխատանքներին:	Ծրագիրը փակված է:	259,287.7	259,287.7	0.0	31,055.7	31,055.7	29,899.7	96.3	96.3	Ծրագրի շրջանակներում իրականացվող աշխատանքները:
Հիշեցումներ	3.2 մլն. ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 01.12.2022-30.11.2026թթ.	Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների ծրագրի շրջանակներում հզորացնել տեղական ինքնակառավարման համակարգերը, գործընթացները և ծառայությունների մատուցումը և աջակցել կառավարության կողմից ապակենտրոնացման պլանավորման ու պիլոտային իրականացման աշխատանքներին:	Ծրագիրը փակված է:	259,287.7	259,287.7	0.0	31,055.7	31,055.7	29,899.7	96.3	96.3	Ծրագրի շրջանակներում իրականացվող աշխատանքները:

ՀՀ	Երազիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագիրն իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի կառավարում	Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկային ծրագրով նախատեսված ՀՀ տարածքներում ջրագծերի, առողջապահության, կրթության օբյեկտների, մշակութային տեղերի, ծերանոցների, մանկատների, հատուկ դպրոցների, մանկապարտեզների և կոյուղու օբյեկտների հիմնանորոգում և շինարարություն, գոյցի և սարքավորումների տրամադրում՝ ներակատուցվածչային ներդրումների շահառու ենթաֆորագրերի համար:	Ընթացի մեջ են շինարարական աշխատանքների հանձնա-ընդունման աշխատանքները և դրանց դիմաց անհրաժեշտ վճարումների գործընթացները: Գյուղատնտեսական և կոմունալ տեխնիկայի մատակարարման ու վճարումների գործընթացներն ավարտվել են:	2025թ. տարեկան պլան	2025թ. տարեկան ճշտված պլան	2025թ. փաստացի վճարներ (անդորակակ)	2025թ. բյուջեի կատարողական ճշտված պլանի նկատմամբ (%)	Չկատարման պատճառները	
									Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը		Վարկ/Դրամաշնորհ
Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագիր - 4 միջոցառում														
1	1019	11003	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի կառավարում	17.9 մլն Եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման ինվեստիցիայի 08.12.2020-31.05.2025թթ.	Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկի շրջանակներում ՀՀ համայնքային և միջինաշենքային ենթակառուցվածքների որակի, օգտագործման և հասանելիության բարելավում	Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկային ծրագրով նախատեսված ՀՀ տարածքներում ջրագծերի, առողջապահության, կրթության օբյեկտների, մշակութային տեղերի, ծերանոցների, մանկատների, հատուկ դպրոցների, մանկապարտեզների և կոյուղու օբյեկտների հիմնանորոգում և շինարարություն, գոյցի և սարքավորումների տրամադրում՝ ներակատուցվածչային ներդրումների շահառու ենթաֆորագրերի համար:	Ընթացի մեջ են շինարարական աշխատանքների հանձնա-ընդունման աշխատանքները և դրանց դիմաց անհրաժեշտ վճարումների գործընթացները: Գյուղատնտեսական և կոմունալ տեխնիկայի մատակարարման ու վճարումների գործընթացներն ավարտվել են:	172,943.5	1,008,665.7	1,008,665.7	1,008,665.7	Ընթացի մեջ են ծնող բերված ապրանքների և ծառայությունների դիմաց անհրաժեշտ վճարման գործընթացները:	
		1,241.5	778,451.9						778,451.9	778,451.9				
2	12004	12004	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկի շրջանակներում ՀՀ համայնքային և միջինաշենքային ենթակառուցվածքների որակի, օգտագործման և հասանելիության բարելավում	17.9 մլն Եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման ինվեստիցիայի 08.12.2020-31.05.2025թթ.	Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկի շրջանակներում ՀՀ համայնքային և միջինաշենքային ենթակառուցվածքների որակի, օգտագործման և հասանելիության բարելավում	Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկային ծրագրով նախատեսված ՀՀ տարածքներում ջրագծերի, առողջապահության, կրթության օբյեկտների, մշակութային տեղերի, ծերանոցների, մանկատների, հատուկ դպրոցների, մանկապարտեզների և կոյուղու օբյեկտների հիմնանորոգում և շինարարություն, գոյցի և սարքավորումների տրամադրում՝ ներակատուցվածչային ներդրումների շահառու ենթաֆորագրերի համար:	Ընթացի մեջ են շինարարական աշխատանքների հանձնա-ընդունման աշխատանքները և դրանց դիմաց անհրաժեշտ վճարումների գործընթացները: Գյուղատնտեսական և կոմունալ տեխնիկայի մատակարարման ու վճարումների գործընթացներն ավարտվել են:	171,702.0	230,213.8	230,213.8	230,213.8	Ավարտված շինարարական աշխատանքների հանձնա-ընդունման և վճարումների գործընթացների ընթացի մեջ են: Մեքենա-մեխանիզմների մատակարարումների և համապատասխան վճարումների գործընթացն ավարտվել է:	
		1,241.5	641,251.9						641,251.9	641,251.9				
3	11004	11004	ԱՄՆ ԱԶԳ աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագրի կառավարում	3.2 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման ինվեստիցիայի 01.12.2022-30.11.2026թթ.	Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների ծրագրի շրջանակներում հզորացնել տեղական ինքնակառավարման համակարգերը, գործընթացները և ծառայությունների մատուցումը և աջակցել կառավարության կողմից ապակենտրոնացման պլանավորման ու պիլոտային իրականացման աշխատանքներին:	Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկային ծրագրով նախատեսված ՀՀ տարածքներում ջրագծերի, առողջապահության, կրթության օբյեկտների, մշակութային տեղերի, ծերանոցների, մանկատների, հատուկ դպրոցների, մանկապարտեզների և կոյուղու օբյեկտների հիմնանորոգում և շինարարություն, գոյցի և սարքավորումների տրամադրում՝ ներակատուցվածչային ներդրումների շահառու ենթաֆորագրերի համար:	Ընթացի մեջ են շինարարական աշխատանքների հանձնա-ընդունման աշխատանքները և դրանց դիմաց անհրաժեշտ վճարումների գործընթացները: Գյուղատնտեսական և կոմունալ տեխնիկայի մատակարարման ու վճարումների գործընթացներն ավարտվել են:	203,238.8	203,238.8	203,238.8	203,238.8	Ավարտված շինարարական աշխատանքների հանձնա-ընդունման և վճարումների գործընթացների ընթացի մեջ են: Մեքենա-մեխանիզմների մատակարարումների և համապատասխան վճարումների գործընթացն ավարտվել է:	
		0.0	31,055.7						31,055.7	31,055.7				
4	12005	12005	ԱՄՆ ԱԶԳ աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում Տեղական կառավարման համակարգերի հզորացում, ապակենտրոնացման գործընթացներին աջակցություն, պիլոտային ծրագրերի իրականացում	3.2 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման ինվեստիցիայի 01.12.2022-30.11.2026թթ.	Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների ծրագրի շրջանակներում հզորացնել տեղական ինքնակառավարման համակարգերը, գործընթացները և ծառայությունների մատուցումը և աջակցել կառավարության կողմից ապակենտրոնացման պլանավորման ու պիլոտային իրականացման աշխատանքներին:	Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկային ծրագրով նախատեսված ՀՀ տարածքներում ջրագծերի, առողջապահության, կրթության օբյեկտների, մշակութային տեղերի, ծերանոցների, մանկատների, հատուկ դպրոցների, մանկապարտեզների և կոյուղու օբյեկտների հիմնանորոգում և շինարարություն, գոյցի և սարքավորումների տրամադրում՝ ներակատուցվածչային ներդրումների շահառու ենթաֆորագրերի համար:	Ընթացի մեջ են շինարարական աշխատանքների հանձնա-ընդունման աշխատանքները և դրանց դիմաց անհրաժեշտ վճարումների գործընթացները: Գյուղատնտեսական և կոմունալ տեխնիկայի մատակարարման ու վճարումների գործընթացներն ավարտվել են:	259,287.7	259,287.7	259,287.7	259,287.7	Ավարտված շինարարական աշխատանքների հանձնա-ընդունման և վճարումների գործընթացների ընթացի մեջ են: Մեքենա-մեխանիզմների մատակարարումների և համապատասխան վճարումների գործընթացն ավարտվել է:	
		0.0	31,800.0						31,800.0	31,800.0				
									171,702.0	220,965.8	220,965.8	220,965.8		
		147,360.6	836,401.6						836,401.6	836,401.6				
									172,943.5	862,217.7	862,217.7	862,217.7		
		147,360.6	619,193.2						619,193.2	619,193.2				
									171,702.0	220,965.8	220,965.8	220,965.8		
		147,360.6	836,401.6						836,401.6	836,401.6				
									172,943.5	862,217.7	862,217.7	862,217.7		
		147,360.6	619,193.2						619,193.2	619,193.2				
									171,702.0	220,965.8	220,965.8	220,965.8		
		147,360.6	836,401.6						836,401.6	836,401.6				
									172,943.5	862,217.7	862,217.7	862,217.7		
		147,360.6	619,193.2						619,193.2	619,193.2				
									171,702.0	220,965.8	220,965.8	220,965.8		
		147,360.6	836,401.6						836,401.6	836,401.6				
									172,943.5	862,217.7	862,217.7	862,217.7		
		147,360.6	619,193.2						619,193.2	619,193.2				
									171,702.0	220,965.8	220,965.8	220,965.8		
		147,360.6	836,401.6						836,401.6	836,401.6				
									172,943.5	862,217.7	862,217.7	862,217.7		
		147,360.6	619,193.2						619,193.2	619,193.2				
									171,702.0	220,965.8	220,965.8	220,965.8		
		147,360.6	836,401.6						836,401.6	836,401.6				
									172,943.5	862,217.7	862,217.7	862,217.7		
		147,360.6	619,193.2						619,193.2	619,193.2				
									171,702.0	220,965.8	220,965.8	220,965.8		
		147,360.6	836,401.6						836,401.6	836,401.6				
									172,943.5	862,217.7	862,217.7	862,217.7		
		147,360.6	619,193.2						619,193.2	619,193.2				
									171,702.0	220,965.8	220,965.8	220,965.8		
		147,360.6	836,401.6						836,401.6	836,401.6				
									172,943.5	862,217.7	862,217.7	862,217.7		
		147,360.6	619,193.2						619,193.2	619,193.2				
									171,702.0	220,965.8	220,965.8	220,965.8		
		147,360.6	836,401.6						836,401.6	836,401.6				
									172,943.5	862,217.7	862,217.7	862,217.7		
		147,360.6	619,193.2						619,193.2	619,193.2				
									171,702.0	220,965.8	220,965.8	220,965.8		
		147,360.6	836,401.6						836,401.6	836,401.6				
									172,943.5	862,217.7	862,217.7	862,217.7		
		147,360.6	619,193.2						619,193.2	619,193.2				
									171,702.0	220,965.8	220,965.8	220,965.8		
		147,360.6	836,401.6						836,401.6	836,401.6				
									172,943.5	862,217.7	862,217.7	862,217.7		
		147,360.6	619,193.2						619,193.2	619,193.2				
									171,702.0	220,965.8	220,965.8	220,965.8		
		147,360.6	836,401.6						836,401.6	836,401.6				
									172,943.5	862,217.7	862,217.7	862,217.7		
		147,360.6	619,193.2						619,193.2	619,193.2				
									171,702.0	220,965.8	220,965.8	220,965.8		
		147,360.6	836,401.6						836,401.6	836,401.6				
									172,943.5	862,217.7	862,217.7	862,217.7		
		147,360.6	619,193.2						619,193.2	619,193.2				
									171,702.0	220,965.8	220,965.8	220,965.8		
		147,360.6	836,401.6						836,401.6	836,401.6				
									172,943.5	862,217.7	862,217.7	862,217.7		
		147,360.6	619,193.2						619,193.2	619,193.2				
									171,702.0	220,965.8	220,965.8	220,965.8		
		147,360.6	836,401.6						836,401.6	836,401.6				
									172,943.5	862,217.7	862,217.7	862,217.7		
		147,360.6	619,193.2						619,193.2	619,193.2				
									171,702.0	220,965.8	220,965.8	220,965.8		
		147,360.6	836,401.6						836,401.6	836,401.6				
									172,943.5	862,217.7	862,217.7	862,217.7		
		147,360.6	619,193.2						619,193.2	619,193.2				
									171,702.0	220,965.8	220,965.8	220,965.8		
		147,360.6	836,401.6						836,401.6	836,401.6				
									172,943.5	862,217.7	862,217.7	862,217.7		
		147,360.6	619,193.2						619,193.2	619,193.2				
									171,702.0	220,965.8	220,965.8	220,965.8		
		147,360.6	836,401.6						836,401.6	836,401.6				
									172,943.5	862,217.7	862,217.7	862,217.7		
		147,360.6	619,193.2						619,193.2	619,193.2				
									171,702.0	220,965.8	220,965.8	220,965.8		
		147,360.6	836,401.6						836,401.6	836,401.6				
									172,943.5	862,217.7	862,217.7	862,217.7		
		147,360.6	619,193.2						619,193.2	619,193.2				
									171,702.0	220,965.8	220,965.8	220,965.8		
		147,360.6	836,401.6						836,401.6	836,401.6				
									172,943.5	862,217.7	862,217.7	862,217.7		
		147,360.6	619,193.2						619,193.2	61				

Ընդամենը 1019 Շրագրով, որից՝					1,267,953.4	376,182.3	1,644,135.7
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ					1,037,739.6	204,480.3	1,242,219.9
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ					230,213.8	171,702.0	401,915.8
					894,017.7	203,999.2	1,098,016.9
					673,051.9	32,297.2	705,349.1
					220,965.8	171,702.0	392,667.8
					867,764.8	177,260.3	1,045,025.1
					650,556.4	29,899.7	680,456.1
					217,208.4	147,360.6	364,569.0
					97.1	86.9	95.2
					96.7	92.6	96.5
					98.3	85.8	92.8

Ոռոգման համակարգի առողջացում - 12 միջոցառում

1004	5	11005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 10.06.2016-31.12.2025թթ.	Հայաստանի Հանրապետության ոռոգման համակարգերի արդիականացում, համակարգերի արդյունավետության բարձրացում՝ շահագործման և պահպանման ծախսերի կրճատմամբ, բարձր ցրակրթատների և էլեկտրաէներգիայի ծախսումների նվազեցմամբ:	Ծրագիրը փակման և վերջին վճարումների իրականացման փուլում է:	402,974.6	334,159.5	68,815.1	180,099.3	156,617.4	23,481.9	173,735.1	151,276.9	22,458.2	96.5	96.6	95.6	Ընթացքի մեջ են Ծրագրի վերջնական վճարումների գործընթացները, ծրագիրը փակման փուլում է:
6	31005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի շրջանակներում ցրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնառորդում	Նպատակն իրագործելու համար պետք է իրականացվեն հետևյալ միջոցառումները՝ մեխանիկական ոռոգման փոխարինում ինքնահոս համակարգերով, որոշ մայր և երկրորդ կարգի ցրանցքների վերականգնում, ՋՕԸ-ների ներտնտեսային ոռոգման ցանցերի արդիականացում, ՋՕԸ-ների կառավարչական ենթուժի ամրապնդում:			261,553.9		218,038.6	43,515.3	203,153.9	169,705.3	33,448.6	136,586.7	113,953.5	22,633.2	67.2	67.1	67.7		
7	11006	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ցրամբարի և ոռոգման համակարգի կառուցման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	75 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 12.05.2016-31.05.2028թթ.	Վեդիի ցրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների, ցրտ հանցյցների, ցրի փոխարդող և ոռոգման համակարգի, ինչպես նաև ցրամբարի իշխան տակ գտնվող հողատարածքների ոռոգման ներտնտեսային ցանցի կառուցում:	Շարունակվում է ծառայությունների մատուցումը և աշխատանքների իրականացումը՝ նդանակային պայմաններին և կապալառուի ֆինանսական վիճակին համարժեք արտադրողականությամբ:	32,089.0	20,726.5	11,362.5	32,589.0	21,226.5	11,362.5	29,042.7	20,465.3	8,577.4	89.1	96.4	75.5	Ընթացքի մեջ են ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման անհրաժեշտ գործընթացները: Մնացած վճարումները կկատարվեն մինչև տարեվերջ:	
8	31001	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ցրամբարի և ոռոգման համակարգի կառուցում								1,674,280.2	1,395,233.5	279,046.7	1,674,280.2	1,395,233.5	279,046.7	267,924.8	192,761.2	75,163.6		16.0

[illegible]

15		11011	Ձարգացման ֆրանսիական գործակալության աջակցությամբ իրականացվող ուղղման ոլորտի ֆինանսական կայունության և ուղղման կառավարման կարողությունների բարելավման դրամաշնորհային ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	1.8 մլն եվրո, որից՝ 1.5 մլն եվրո՝ դրամաշնորհային և միջոցներ, 0.3 մլն եվրո՝ ՀՀ կառավարության և համաֆինանսավորում	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 23.04.2020-19.06.2026թթ.	Ծրագրի նպատակն է աջակցել ՀՀ կառավարությանը ուղղման ընթացիկ բարեփոխումների հարցում՝ կենտրոնական և տեղական մակարդակներում կարողությունների զարգացման և ջրօգտագործողների միավորումներին տրամադրվող սուբսիդիաների կրճատման միջոցով, ներդնել նորարարական կայուն մեխանիզմներ՝ ուղղված ուղղվող գյուղատնտեսության տնտեսական զարգացման խոչընդոտներին:	Խորհրդատվական պայմանագիրը կնքվել է: Ընթացիկ մեջ են պայմանագրով նախատեսված գործընթացները:	302,767.2	243,895.8	58,871.4	302,767.2	243,895.8	58,871.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Խորհրդատվական պայմանագիրը կնքվել է՝ վճարումները կկատարվեն առաջիկայում: Ընթացիկ տարվա համար նախատեսված միջոցներից 83,000.0 հազ. դրամ գումարը կվերաբաշխվի այլ միջոցառումների, որի համար շրջանառվում է ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ:	
		31022	Համաշխարհային բանկի աջակցության շրջանակներում ուղղման, ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծրագրերի իրականացում		ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե		Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ծրագրի ավարտական բանակացությունները կայացել են 2025թ. մայիսի 8-ին, որի արդյունքները հաստատվել են համապատասխան արձանագրությամբ: ՀՔ խորհուրդը հաստատել է WISE ծրագիրը, որին կհաջորդեն ծրագրի հետագա վավերացման և վարկային համաձայնագրի կնքման ընթացակարգերը:		2,000,000.0	1,600,000.0	400,000.0	2,000,000.0	1,600,000.0	400,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ՀՔ և ՀՀ կառավարություն միջև 11.09.2025թ. ստորագրվել է Վարկային Համաձայնագիր, որը կրկին հաստատում պետք է ստանա ՀՀ կառավարության կողմից:	
Ընդամենը 1004 Ծրագրով, որից՝									9,710,738.3	7,324,538.9	2,386,199.4	7,851,537.3	6,181,790.0	1,669,747.3	1,577,251.0	1,278,020.4	299,230.6	20.1	20.7	17.9	
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ									1,236,223.1	676,313.5	559,909.6	1,008,811.1	496,228.1	512,583.0	339,007.5	190,066.1	148,941.4	33.6	38.3	29.1	
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ									9,710,738.3	7,324,538.9	2,386,199.4	7,851,537.3	6,181,790.0	1,669,747.3	1,577,251.0	1,278,020.4	299,230.6	20.1	20.7	17.9	

Հրամարկարարման և ջրահեռացման բարելավում - 8 միջոցառում																									
17	1072	11005	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիր	7 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 05.02.2015-31.12.2025թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում:	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման շինարարական աշխատանքներն իրականացման փուլում են և ամբողջությամբ կավարտվեն 2025թ. ընթացքում:	177,020.6	1,100,000.0	729,069.6	370,930.4	177,020.6	177,020.6	0.0	177,020.6	128,204.4	0.0	128,204.4	72.4	54.7	0.0	72.4	Ընթացքի մեջ են ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման անհրաժեշտ գործընթացները: Մնացած վճարումները կկատարվեն առաջիկայում: Ծրագրի շրջանակներում նախատեսված աշխատանքների և վճարումների իրականացման գործընթացներն ընթացքի մեջ են: Վճարումները կիրականացվեն միևնույն տարեկանը: Առդիտի աշխատանքները կկատարվեն և համապատասխան վճարումները կկատարվեն տարեկանը: Վճարումները կատարվել են ներկայացված կատարողականների համապատասխան: Ընթացիկ տարվա համար նախատեսված միջոցներից 872,000.0 հազ. դրամ գումարը կվերաբաշխվի այլ միջոցառումների, որի համար շրջանառվում է ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ:		
18		31003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագրի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում																						
19		11004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր					5.5 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-06.01.2026թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում:		11,615.2	9,679.3	1,935.9	11,615.2	9,679.3	1,935.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
20		12001	Գերմանիայի զարգացման և Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների դրամաշնորհային ծրագրի՝ երրորդ փուլ	12 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 21.06.2014-13.03.2028թթ.	579 գյուղական բնակավայրերից ընտրված որոշ համայնքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Կերպվել են շինարարական աշխատանքների իրականացման պայմանագրերը, երեք պայմանագրի շրջանակներում վճարվել են նախատեսված կանխավճարները: Աշխատանքներն և համապատասխան վճարումներն ընթացքի մեջ են:	3,694,799.6	3,012,654.2	682,145.4	3,298,909.7	2,758,870.0	540,039.7	1,914,285.6	1,684,657.9	229,607.7	58.0	61.1	42.5						

21	11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլ	30 մլն եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե 21.06.2014-30.12.2025թթ.	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի առդիտ:	Իրականացվել է Համայնքային ենթակառուցվածքների վերականգնում 2-րդ ծրագրի 3-րդ փուլի ծրագրի 2023թ. ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտ, որը ընդունվել է 27.03.2024թ.: Ծրագրի կատարումը երկարաձգվել է մինչև 30.12.2025թ., որի հիման վրա նախաձեռնվել է պայմանագրի փոփոխության գործընթաց, որն անցնում է երկարատև համաձայնությունների ընթացք KfW բանկի հետ: 20.01.2025թ. ստորագրվել է Լրացում 3-ը, աուդիտի կատարման ժամկետը սահմանվել է 30.03.2027թ.: 2025թ. մարտի 31-ին ավարտվել է 2024թ. Ծրագրի ֆինանսական աուդիտը և Ներկայացվել է ֆինանսական աուդիտի հաշվետվություն, իսկ տեխնիկական աուդիտի 2024թ. երկու կիսամյակային հաշվետվությունները Ներկայացվել են KfW բանկ համաձայնեցման: Խորհրդատուի կողմից նաև Ներկայացվել է 2025թ 1-ին կիսամյակային հաշվետվությունը, որը գտնվում է քննարկումների փուլում:	51,000.0 36,921.2 14,078.8 51,042.1 36,963.3 14,078.8 4,183.0 3,490.2 692.8 8.2 9.4 4.9
22	31001	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում		Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 21.06.2014-30.12.2025թթ.			1,423,557.6 1,270,071.4 153,486.2 1,503,657.6 1,330,171.4 173,486.2 424,308.3 352,488.2 71,820.1 28.2 26.5 41.4
23	31002	Եվրոպական Ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում	16.7 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 07.09.2020-30.12.2025թթ.	11 քաղաքի և 37 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների իրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Հինարարական պայմանագրերի ժամկետների երկարաձգման գործընթացներն ավարտվել են, առաջիկայում կներկայացվեն կատարողականներն ու կկատարվեն համապատասխան վճարումները:	1,487,495.2 1,313,168.6 174,326.6 451,720.5 379,720.5 72,000.0 347,328.0 321,619.0 25,709.0 76.9 84.7 35.7
24	11011	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Համայնքային ենթակառուցվածքների երկրորդ ծրագրի երրորդ փուլի դրամաշնորհային ծրագիր	3 000 000 եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ ջրային կոմիտե 21.06.2014թ. - 30.12.2025թ.	«Համայնքային ենթակառուցվածքների II ծրագիր, փուլ 3 - Հայաստանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածք ծրագրի» շրջանակներում րաջողիչ աշխատանքների իրականացման համար անխրաժեշտ խորհրդատուների մրցութային գործընթացի կազմակերպման և խորհրդատական պայմանագրերի կնքման գործընթացի կազմակերպում միջազգային մրցութային գործակալի (Tender Agent) միջոցով համաձայն Վերակառուցման վարկերի բանկի ընթացակարգերի:	Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները ավարտվել են: 2025թ. Գնումների գործակալի կողմից աշխատանքների կատարումը ավարտվել է: Խորհրդատվական ծառայության մատուցման պայմանագիրը հավանության է արժանացել KfW բանկի կողմից:	0.0 0.0 0.0 7,480.2 4,986.8 2,493.4 7,057.8 4,980.9 2,076.9 94.4 99.9 83.3
Ընդամենը 1072 Ծրագրով, որից՝							7,945,488.2 6,371,564.3 1,573,923.9 6,700,445.9 5,349,460.9 1,351,985.0 3,438,844.5 2,821,115.9 617,728.6 51.3 52.7 45.7
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՌԱՄԵՐ							239,635.8 46,600.5 193,035.3 247,158.1 51,629.4 195,528.7 139,445.2 8,471.1 130,974.1 56.4 16.4 67.0
ԿԱԴՐՏԱԼ ԾԱՌԱՄԵՐ							7,705,852.4 6,324,963.8 1,380,888.6 6,454,287.8 5,297,831.5 1,156,456.3 3,299,399.3 2,812,644.8 486,754.5 51.1 53.1 42.1

Ճանապարհային ցանցի բարելավում - 13 միջոցառում

25	1049	11007	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ6 Վանաձոր-Բազումաշեն) բարելավման ծրագրի համակարգում և կառավարում	41.39 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 24.04.2017-31.12.2025թթ.	1. Մ6 Վանաձոր-Վլավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհահատվածի վերակառուցում / 2. Պուշկինի և Դիլիջանի Թունելների նախագծում / 3. Աղետի հետևանքով փլուզված ճանապարհահատվածի գեոլոգիական ուսումնասիրություն, նախագծում:	Իրականացվում են Ծրագրի պահպանման/գրասենյակային ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական աուդիտի ծառայությունը:	124,860.2	121,680.2	3,180.0	122,668.2	119,847.2	2,821.0	91,635.6	90,339.9	1,295.7	74.7	75.4	45.9	Ծրագրի պահպանման ծախսերն են, որոնք կրում են շարունակական բնույթ:
26		21004	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Վլավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի ծրագրի կառուցում և հիմնանորոգում				1.Մ6 Վանաձոր-Վլավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքներն ավարտված են, ֆիզիկական առաջընթացը՝ 100 %: 2.Պուշկինի և Դիլիջանի Թունելների նախագծումը ընթացքի մեջ է: 3.Աղետի հետևանքով փլուզված ճանապարհահատվածի գեոլոգիական ուսումնասիրությունը, նախագծումը ներառվել է 2-րդ կետի նախագծման առաջադրանքի մեջ:	1,000,533.2	833,777.7	166,755.5	1,000,533.2	833,777.7	166,755.5	162,638.4	162,638.4	0.0	16.3	19.5	0.0	Ծրագրի խորհրդատուի կողմից ներկայացվել է պայմանագրով սահմանված հաշվետվությունը: Ուղիղ վճարման հայտը ուղարկվել է ԱԶԲ-ի հաստատմանը, որը կիրականացվի ընթացիկ տրամսյալում:
27		11009	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 2)	170 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 18.07.2011-31.12.2024թթ. Վարկային համաձայնագրի ավարտից հետո վերջնական վճարումներն իրականացվելու են մինչև 30.04.2025թթ.: Աշխատանքներն ու հետերաշխիջային ժամանակաշրջանը ավարտվելու են 2026թ.' ՀՀ համաֆինանսավորման միջոցների հաշվին:	Աշտարակ-Թալին ճանապարհահատվածի կառուցման տեխնիկական հսկողության ծառայություններ, ՀՕՏԾ ծրագիր:	Իրականացվում են Տրանշ 2 Ծրագրի ՀՕՏԾ-ի շրջանակներում օտարումների ծախսերը, անձնակազմի պահպանման ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական աուդիտի ծառայությունը:	238,300.0	2,700.0	235,600.0	238,300.0	2,700.0	235,600.0	119,385.7	2,699.5	116,686.2	50.1	99.98	49.5	Ծրագրի պահպանման ծախսերն են, որոնք կրում են շարունակական բնույթ:
28		21006	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր. Տրանշ 2			Աշտարակ-Թալին ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ:	Ընթացքի մեջ են թվով 2 կապալի պայմանագրերի շրջանակներում շինարարական աշխատանքները՝ Հատված 1/Լոտ 1 Ագարակ համայնքի մոտակայքում 29+600 կմ - 37+545 կմ (մոտ 8 կմ) ճանապարհահատվածի վերակառուցման և Հատված 2/Լոտ 2 34 կմ անավարտ ճանապարհահատվածի կառուցման (37+545 կմ - 71+435 կմ) համար	3,757,815.2	1,725,527.4	2,032,287.8	13,150,602.3	1,472,527.4	11,678,074.9	10,739,630.0	1,463,077.7	9,276,552.3	81.7	99.4	79.4	Շինարարական աշխատանքները կրում են շարունակական բնույթ:

29	11011	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)	100 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 24.07.2014-31.12.2024թթ. Վարկային համաձայնագրի ավարտից հետո վերջնական վճարումներն իրականացվելու են մինչև 30.04.2025թ.	Թալին-Լանջիկ ա/ճ կառուցման տեխնիկական հսկողության ծառայություններ, հաղորդակցողիների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ:	Իրականացվում է Տրանշ 3 Ծրագրի պահպանման/գրասենյակային ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական արդիտի ծառայությունը:	9,141.2	2,201.0	6,940.2	27,488.2	5,701.0	21,787.2	23,791.7	5,715.7	18,076.0	86.6	100.3	83.0	Ծրագրի պահպանման ծախսերն են, որոնք կրում են շարունակական բնույթ: Վարկային համաձայնագրի վճարումների համար ժամկետը ավարտվել է 30.04.2025թ., սակայն, հաշվի առնելով, որ Տրանշ 3-ի 2 հատվածների շինարարությունը չի ավարտվել, իրականացվել է վերաբաշխում Ծրագրի ընթացիկ ծախսերը համաֆինանսավորման գումարներից իրականացնելու համար:
30	21011	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3			Թալին-Լանջիկ ճանապարհահատվածի կառուցում:	Աշխատանքների առաջընթացը 99% է: Շահագործման է հանձնվել 2022թ.: Ընթանում են ճանապարհահատվածի վերջնական ընդունման հետ կապված աշխատանքները:	958,626.4	766,901.1	191,725.3	339,577.4	58,801.1	280,776.3	66,678.0	58,164.1	8,513.9	19.6	98.9	3.0	Ծրագիրը գտնվում է վերջնական շահագործման ընդունման փուլում: Թալին-Լանջիկ ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքների վերջնական շահագործման հանձնումը չի ավարտվել՝ առկա թերությունների պատճառով: Վարկային համաձայնագրի ժամկետը լրացել է 30.04.2025թ.: 24.07.2025թ. N 1025-Ն Կառավարության որոշմամբ համաֆինանսավորման մասով գումարներ են սահմանվել Տրանշ 3-ի հաղորդակցողիների տեղափոխության պայմանագրերի աշխատանքների ամփոփման և վճարման համար, որոնք կիրականացվեն ընթացիկ եռամսյակում:
31	11012	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում	150 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 14.04.2015-30.12.2026թթ.	Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի (Տրանշ 4) Ագարակ-Քաջարան ճանապարհահատվածի վերակառուցում:	Իրականացվել է հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիրը, ինչպես նաև Ծրագրի պահպանման ծախսերը և տարեկան ֆինանսական արդիտի ծառայությունը:	646,510.0	197,410.0	449,100.0	646,510.0	197,410.0	449,100.0	209,298.9	116,510.3	92,788.6	32.4	59.0	20.7	Ծրագրի պահպանման ծախսերն են, որոնք կրում են շարունակական բնույթ: Վճարումները կիրականացվեն ընթացիկ եռամսյակում:
32	21012	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագիր				Կապալառուի պայմանագիրը կնքվել է 23.10.2023թ: Տեխ հսկողության Պայմանագիրը կնքվել է 14.11.2023թ.: Ընթանում են շինարարական աշխատանքները 12 շին. իրավաբաններում, ներառյալ՝ կամուրջների շինարարության և թունելների փորման աշխատանքները:	10,585,075.2	8,820,896.0	1,764,179.2	11,536,175.2	9,771,996.0	1,764,179.2	10,979,090.3	9,275,676.2	1,703,414.1	95.2	94.9	96.6	Ծրագիրն ընթանում է բնականոն հունով: Շինարարական աշխատանքները կրում են շարունակական բնույթ, շրջանառվել է լրացուցիչ միջոցների ներգրավման համար ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ:
33	21009	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3	60 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 27.08.2014-31.12.2023թթ. (Միջոցները հասանելի են լինելու մինչև 19.12.2025թ.)	Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ և տեխնիկական հսկողություն:	Ընթանում են ճանապարհահատվածի մնացորդային և ավարտական շինարարական աշխատանքները: Ճանապարհահատվածը քացվել է երթևեկության համար:	1,246,490.8	1,037,022.0	209,468.8	1,275,540.8	1,047,022.0	228,518.8	95,200.8	0.0	95,200.8	7.5	0.0	41.7	Ճանապարհահատվածի ընդունման աշխատանքները հետաձգվել են Կապալառուի կողմից աշխատանքներն ավարտին չհասցնելու պատճառով, ուստի հետերաշխիքային սպասարկման ժամանակահատվածը դեռևս չի մեկնարկել: չի վճարվել Պայմանագրի 5% գումարը: Խորհրդատուի ներկայացրվել է կատարողականներ, որոնք գտնվում են հաստատման փուլում: Վճարումները կիրականացվեն ընթացիկ եռամսյակում:

34	11016	Ախիական զարգացման բանկի ացակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Միսիան-Քաջարան 60կմ-ի ճանապարհի Հյուսիսային ենթահատվածի համակարգում և կառավարում	Նոր մեկնարկային Ծրագիր, որը գտնվում է Համաձայնագրերի կնքման փուլում:	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	Նախատեսված է իրականացնել հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրերը, որի պատրաստման համար իրականացվում է տեխնիկական առաջադրանքի մշակման աշխատանքները և մրցույթի նախապատրաստական աշխատանքները:	814,604.9	45,640.0	768,964.9	622,348.9	45,640.0	576,708.9	91.0	0.0	91.0	0.01	0.0	0.0	0.02	Նախատեսված է գումարներ հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի համար, որը գտնվում է մեկնարկային փուլում: Նախապատրաստվում է ՀՕՏԾ-ի պատրաստման խորհրդատուի ընտրության մրցութային փաթեթը: Վարկային մասով ծախսերը հնարավոր չէ իրականացնել, բաևի որ Ծրագիրը դեռևս ուժի մեջ չի մտել: Երջանատվում է ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ չօգտագործված գումարների վերաբաշխման նպատակով:
35	21018	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Քաջարանի թունելի և մոտեցումների կառուցում	200 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրում 2024- 2033թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	Հայտարարել է մրցույթ տեխիսկորի՝ և կապպառույի ձեռք բերման համար, որի հիման վրա Պայմանագրերը նախատեսվում է ստորագրել և համապատասխան կանխավճարները վճարվել 2025թ. վերջին:	7,707,355.7	6,422,796.4	1,284,559.3	7,707,355.7	6,422,796.4	1,284,559.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Նախատեսված էր իրականցնել կանխավճար տեխիսկորին և կապպառույին, սակայն մրցութային գործընթացները դեռևս չեն ամփոփվել: Երջանատվում է ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ չօգտագործված գումարների վերաբաշխման նպատակով:
36	11017	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Քաջարանի թունելի և մոտեցումների համակարգում և կառավարում				Իրականացվում են Ծրագրի պահպանման ծախսերը, ինչպես նաև հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիրը:	213,260.0	56,470.0	156,790.0	211,260.0	54,803.0	156,457.0	22,563.7	12,540.0	10,023.7	10.7	22.9	6.4	Ծրագրի պահպանման ծախսերն են, որոնք կրում են շարունակական բնույթ: Վճարումները կիրականացվեն ընթացիկ եռամսյակում:
37	11020	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Գյումրու շրջանցիկ ճանապարհի համակարգում և կառավարում, Տրանշ 5	Նոր մեկնարկային Ծրագիր, որը գտնվում է բանակցային փուլում:	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	2025թ. ընթացքում նախատեսվում է իրականացնել Հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիրը:	100,000.0	0.0	100,000.0	100,000.0	0.0	100,000.0	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!	0.0	Երջանատվում է ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ չօգտագործված գումարների վերաբաշխման նպատակով:		
Ընդամենը 1049 Ծրագրով, որից՝						27,402,572.8	20,033,021.8	7,369,551.0	36,978,359.9	20,033,021.8	16,945,338.1	22,510,004.1	11,187,361.8	11,322,642.3	60.9	55.8	66.8		
ԸՆԹԱՄՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ						2,146,676.3	426,101.2	1,720,575.1	1,968,575.3	426,101.2	1,542,474.1	466,766.6	227,805.4	238,961.2	23.7	53.5	15.5		
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ						25,255,896.5	19,606,920.6	5,648,975.9	35,009,784.6	19,606,920.6	15,402,864.0	22,043,237.5	10,959,556.4	11,083,681.1	63.0	55.9	72.0		

ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ	1,224,758.7	108,384.0	1,333,142.7
	282,018.0	90,320.0	372,338.0
	942,740.7	18,064.0	960,804.7
	2,157,819.5	108,384.0	2,266,203.5
	733,479.0	90,320.0	823,799.0
	1,424,340.5	18,064.0	1,442,404.5
	1,253,223.0	11,571.1	1,264,794.1
	460,971.8	9,723.5	470,695.3
	792,251.2	1,847.6	794,098.8
	58.1	10.7	55.8
	62.8	10.8	57.1
	55.6	10.2	55.1
ԸՆԴԱՄՆԵՐ 1040 ԾՐԱԳՐՈՎ, ՈՐԻՑ՝			
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ			

45	42003	Եվրոպական Ներդրումային քանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ենթակարևի տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ԲԲԸ-ին	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ԲԲԸ 10.02.2014-27.12.2024թթ. (Վարկային միջոցների հասանելիության ժամկետը երկարացվել է մինչև 01.10.2025թ.)	Դրենաժային թունելի երկարացում և մետրոյի թունելներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Իրականացվում են դրենաժային միջոցառումներ, Ներթափանցող ջրի ուղղորդում դրենաժային թունել, ամրակապի հորատացում ջրի հավաքագրման համար, հակակոռոզիոն աշխատանքներ, դրենաժային թունելի հողային շերտում անցքերի բացում և պոլիլեդրվիլենի խողովակի անցկացում, բաց մնացած հատվածների բետոնացում: Իրականացվելու են ինժեների գումարի վճարում, կապալառուից պահված երաշխիքային գումարի հետվճարում /5%/, ինչպես նաև պայմանագրի վերջնական արժեքի 10%-ից ավելի հաշվարկված և պահված տույժ-տուգանքի գումարի հետ վերադարձ:	227,916.5 208,152.5 19,764.0 227,916.5 208,152.5 19,764.0 137,660.1 118,495.1 19,165.0 60.4 56.9 97.0
46	12029	Ասիական զարգացման քանկի աջակցությամբ իրականացվող բաղադային զարգացման Ներդրումային ծրագրի համակարգում և կառավարում	60,090.0 հազ. եվրո	«Երևանի կառուցապատման Ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 22.05.2024-31.03.2028թթ.	Ծրագրի նպատակն է մնացել բաղադային շարժումակությունը, բաղադային կառավարումը և բարելավել նախագիծը: Ծրագրի արդյունքում նախատեսվում է կառուցել/կառուցապատել Իսակով-Արշակունյաց բաղադային ճանապարհը, կամուրջ՝ Հրազդան գետի վրայով, հեղիոտմային գեոմանջուրներ՝ շարժումակության խանգարումներ ունեցող անձանց համար հանդիդիստոր հասանելիությանը և լավ լուսավորությանը, ճանապարհային անվտանգության ներակատուցվածքներ, հարակից ջրահեռացման համակարգեր, իրականացնել դիմակայության շեշտադրումով կանաչապատում, Կոմիտասի անվան գետայգու վերականգնումը, ճանապարհի և գետայգու երկայնքով՝ նոր ծառերի տնկում և գեղեցիկացում հատկանիշների, ներառյալ՝ լուսադիոդային փողոցային լույսերի տեղադրում:	Ասիական զարգացման քանկի աջակցությամբ իրականացվող բաղադային Ներդրումային ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական զարգացման քանկի միջև 27.11.2023թ. ստորագրվել է թիվ 4371-ARM վարկային համաձայնագիրը: Ծրագիրը վավերացվել է 2024թ. մայիսի 22-ին: Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիրը (COSD) հաստատվել է. գոյքերի իրացման գործընթացը սկսված է, ավարտը նախատեսվում է մինչև 2025թ. տարեվերջ:	2,016,240.8 1,031,325.1 984,915.7 2,224,895.8 1,239,980.1 984,915.7 1,004,157.6 984,692.2 19,465.4 45.1 79.4 2.0
47	12030	Ասիական զարգացման քանկի աջակցությամբ իրականացվող բաղադային զարգացման Ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն					6,258,448.3 5,215,373.6 1,043,074.7 6,005,082.3 5,006,718.6 1,001,343.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48	12031	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական քանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու բաղադային ճանապարհների տեխնիկական համագործակցության դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհների վերակառուցման և փողոցների լուսավորության արդիականացում	0,378 մլն եվրո	Գյումրու համայնաբազմադարա ն 01.01.2025-28.11.2028թթ.	Աջակցություն ծրագրի նախապատրաստման ու իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստում, տեխնիկական հսկողության իրականացում և բաղադային շարժակետության ակտիվների կառավարման համակարգային ծրագրաշարի պատրաստում	ՎՁԵԲ-ի կողմից 750 հազ. եվրո SC՝ նոր դրամաշնորհ է տրամադրվելու Գ և Դ Տրանսների իրագործման շրջանակներում "Ծրագրի իրականացման խմբին ցուցաբերվող աջակցության" պայմանագրին, որից 378 հազ. եվրոն կուղղվի սույն միջոցառմանը՝ նախագծախախաշվային փաստաթղթերի և շինաշխատանքների տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով: Պայմանագրի կնքման նպատակով հայտարարված մրցույթի շրջանակներում մասնակիցներին ստացված Տեխնիկական հայտերը գնահատվել են և որոնց արդյունքների մասին մասնակիցները ծանուցվել են: Բացվել են մրցույթի ֆինանսական հայտերը, որոնք այժմ գտնվում են գնահատման փուլում: Գնահատման փուլում են "Բաղադային շարժակետության ակտիվների կառավարման և բարելավման պլանի" պատրաստման աջակցության բաղադրիչի մրցույթի շրջանակներում ստացված Տեխնիկական հայտերը:	108,490.8 90,409.0 18,081.8 108,490.8 90,409.0 18,081.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49	12032	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական քանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու բաղադային ճանապարհների տեխնիկական համագործակցության վարկային ծրագիր	0,750 մլն եվրո	Գյումրու համայնաբազմադարա ն 01.01.2025-28.11.2028թթ.	Աջակցություն ծրագրի նախապատրաստման ու իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստում, տեխնիկական հսկողության իրականացում:	Վարկային պայմանագրի թիվ 2 փոփոխության համաձայն նախատեսվում է վարկի ավելացված սահմանաչափի միջոցներին 750 հազ. եվրոն տրամադրել Գ և Դ Տրանսների իրագործման շրջանակներում "Ծրագրի իրականացման խմբին ցուցաբերվող աջակցության" պայմանագրին՝ նախագծախախաշվային փաստաթղթերի և շինաշխատանքների տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով: Պայմանագրի կնքման նպատակով հայտարարված մրցույթի շրջանակներում մասնակիցներին ստացված Տեխնիկական հայտերը գնահատվել են և որոնց արդյունքների մասին մասնակիցները ծանուցվել են: Բացվել են մրցույթի ֆինանսական հայտերը, որոնք այժմ գտնվում են գնահատման փուլում:	108,490.8 90,409.0 18,081.8 108,490.8 90,409.0 18,081.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Դրենաժային թունելի կապալառուի ("Ագազու" ՍՊԸ) դաշնային աշխատանք:
Վերջինիս կողմից ներկայացված հաշիվ-ապրանքագիրը չի ձևավորվում, քանի որ չի ներկայացրել պայմանագրով պահանջվող ապահովագրության գումարը (20 մլն եվրո երրորդ կողմերի վնասների համար): Երևանի մետրոպոլիտենը այս պահին համաձայնել է, որ "Ագազու" ՍՊԸ ներկայացրել շուկայում այժմ հասու 7 մլն եվրոյի ապահովագրությունը, որը դեռևս չի տրամադրվել:

Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ կառավարության կողմից, ծրագիրը իրականացման փուլում է:
Վճարումները կիրականացվեն ընթացիկ եռամսյակում:

Կնքված պայմանագրեր ատկա չեն, ընթանում են գնումների հետ կապված գործընթացներ:

Մրցութային գործընթացների ձգձգմամբ պայմանավորված վճարումներ չեն կատարվել: Մրցույթի Տեխնիկական հայտերի գնահատման արդյունքների մասին ծանուցումներ են ուղարկվել մասնակիցներին: Բացվել են մրցույթի ֆինանսական հայտերը, որոնք այժմ գտնվում են գնահատման փուլում: Մրցութային գործընթացների ձգձգմամբ պայմանավորված՝ միջոցառման շրջանակներում վճարումներ չեն իրականացվել: Միջոցառման միջոցները ներկայացվել են վերաբաշխման՝ նախագիծն ընթացքում է:

Մրցութային գործընթացների ձգձգմամբ պայմանավորված վճարումներ չեն կատարվել: Մրցույթի Տեխնիկական հայտերի գնահատման արդյունքների մասին ծանուցումներ են ուղարկվել մասնակիցներին: Բացվել են մրցույթի ֆինանսական հայտերը, որոնք այժմ գտնվում են գնահատման փուլում: Մրցութային գործընթացների ձգձգմամբ պայմանավորված՝ միջոցառման շրջանակներում վճարումներ չեն իրականացվել: Միջոցառման միջոցները ներկայացվել են վերաբաշխման՝ նախագիծն ընթացքում է:

50		12017	Վերակառուցման և զարգացման եկրուպական բակի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների ծրագիր	16.57 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարա ն 14.06.2017- 28.11.2028թթ.	Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Հանապարհների վերակառուցում՝ առֆալտի և մայքերի ծածկի նորացում, այդ թվում՝ ջրահեռացման ենթակառուցվածքների փոխարինում:	Ա տրանշով սահմանված բոլոր 14 փողոցներում և հրապարականերում չին, աշխատանքներն ավարտված են, հիմնանորոգվել է ընդհանուր առմամբ մոտ 12 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 14 կմ երկարությամբ թվով 23 ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների բոլոր երեք չափաքաժիները ևս հասցվել են ավարտին: Միջոցառման միջոցների հաշվին իրականացվել է աշխատանքների 2/3 մասը: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում 2021թ. տեղադրվել են 800 լուսադիորային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ: Գ Տրանշի շրջանակներում սպասվող աշխատանքների անխափան իրականացման նպատակով կատարվել է վարդի սահմանաչափի ավելացում՝ Դ Տրանշի 272 մլն եվրոյի չափով, որից 197 մլն կհատակացվի տղն միջոցառմանը: Վարդի սահմանաչափի ավելացման վարկային համաձայնագրի թիվ 2 և Ծրագրի համաձայնագրի փոփոխությունները ստորագրվել են 16.02.2024թ.: Գ Տրանշի վերաբաշխման նախագիծը հաստատված է: Վարկային համաձայնագրի թիվ 2 փոփոխությամբ երկարաձգվել են նաև բոլոր Տրանշների վերջին հասանելիության ժամկետները՝ մինչև 28.11.2028թ.: Հինաշխատանքների մեկնարկը նախատեսվում է 2026թ.:	897,502.9 747,919.1 149,583.8 897,502.9 747,919.1 149,583.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51		12016	Վերակառուցման և զարգացման եկրուպական բակի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների տեխնիկական համագործակցության դրամաշնորհային ծրագիր	1.926.83 հազ. եվրո	Գյումրու համայնքապետարա ն 07.06.2017- 28.11.2028թթ.	Աջակցություն ծրագրի նախապատրաստմանն ու իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնանորոգման շինարարական աշխատանքների մրցույթային փաթեթների կազմում, տեխնիկական հսկողություն, ակտուկայանտեղերի ռազմավարության և գործողությունների պահին կազմում, քաղաքային ճանապարհների և տրանսպորտի ակտիվների կառավարման և քարելավման պահին մշակում:	Տեխնիկական համագործակցության շրջանակներում իրականացվել է ծրագրի Ա և Բ տրանշներով հիմնանորոգված փողոցների շին աշխատանքների տեխնիկական և հեղինակային հսկողությունը, ինչպես նաև ծրագրի մեկ այլ քաղաքից հանդիսացող "Ավտուկայանտեղների ռազմավարության պահին" ձեռքբերումը: ՎԶԵԲ-ի կողմից 750 հազ. եվրո ՏՀ նոր դրամաշնորհ է տրամադրվելու Գ և Դ Տրանշների իրագործման շրջանակներում "Ծրագրի իրականացման խմբին ցուցաբերվող աջակցության" պայմանագրին, որից 372 հազ. եվրո կտրվի տղն միջոցառմանը: Պայմանագրի կնքման նպատակով հայտարարված մրցույթի շրջանակներում մասնակիցները ստացված Տեխնիկական հայտերը գնահատվել են և դրանց արդյունքների մասին մասնակիցները ծանուցվել են: Բացվել են մրցույթի ֆինանսական հայտերը, որոնք այժմ գտնվում են գնահատման փուլում: Գնահատման փուլում են "Քաղաքային շարժականության ակտիվների կառավարման և քարելավման պահին" պատրաստման աջակցության քաղաքիի մրցույթի շրջանակներում ստացված Տեխնիկական հայտերը:	99,913.2 83,261.0 16,652.2 99,913.2 83,261.0 16,652.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52		12018	Վերակառուցման և զարգացման եկրուպական բակի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների դրամաշնորհային ծրագիր (Տրանշ Ա, Բ, Գ)	7.3 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարա ն 14.06.2017- 28.11.2028թթ.	Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Հանապարհների վերակառուցում՝ առֆալտի և մայքերի ծածկի նորացում, այդ թվում՝ ջրահեռացման ենթակառուցվածքների փոխարինում: Գ տրանշի շրջանակներում Անի և Ավտուրիական թաղամասերի, ինչպես նաև Հիրակացի փողոցի փողոցային լուսավորության վերականգնման արդյունքում ներկայիս բարձր ճնշման սնդիկային լամպերը կփոխարինվեն լուսադիորային խնայող լամպերով:	Ա տրանշով սահմանված բոլոր 14 փողոցներում և հրապարականերում շինաշխատանքներն ավարտված են, հիմնանորոգվել է ընդհանուր առմամբ մոտ 12 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 14 կմ երկարությամբ , թվով 23 փողոցներում ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների բոլոր երեք չափաքաժիներն ավարտված են: Միջոցառման միջոցների հաշվին իրականացվել է աշխատանքների 1/3 մասը: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում 2021թ. տեղադրվել է 401 լուսադիորային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ: Ստորագրվել է Գ Տրանշի դրամաշնորհային համաձայնագրի երկարաձգումը՝ մինչև 2028թ. նոյեմբերի 28-ը: Ա և Բ Տրանշների տնտեսված միջոցների հասանելիությունը երկարաձգվել է Վարկային համաձայնագրի փոփոխությամբ: Գ Տրանշի վերաբաշխման նախագիծը հաստատված է: Հինաշխատանքների մեկնարկը նախատեսվում է 2026թ.:	432,957.1 360,797.6 72,159.5 432,957.1 360,797.6 72,159.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ընդամենը 1157 Շրագրով, որից՝								9,787,940.3 8,121,057.9 1,666,882.4 9,300,589.9 7,714,932.6 1,585,657.3 186,106.1 153,565.9 32,540.2 2.0 2.0 2.1
ԸՆԹԱՍԻԿ ԾԱՆՍԵՐ								2,116,154.0 1,114,586.1 1,001,567.9 2,324,809.0 1,323,241.1 1,001,567.9 1,004,157.6 984,692.2 19,465.4 43.2 74.4 1.9
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ								11,904,094.3 9,235,644.0 2,668,450.3 11,625,398.9 9,038,173.7 2,587,225.2 1,190,263.7 1,138,258.1 52,005.6 10.2 12.6 2.0

Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի զարգացման ծրագիր - 5 միջոցառում												
53	1167	42013	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Շահումյան-2», «Մարաշ» և «Եղեգնամձոր» ենթակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ենթակարգիկ տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրաջանցքեր» ՓԲԸ-ին	40.0 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրաջանցքեր» ՓԲԸ 19.02.2025-30.06.2029թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել «Շահումյան-2», «Մարաշ» և «Եղեգնամձոր» ենթակայանները: Ենթակայանների վերակառուցումը կնպաստի էլեկտրաէներգետիկ համակարգի հուսալիության բարձրացմանը և էլեկտրաէներգիայի անխափան մատակարարման ապահովմանը:	ԲԷՑ ՓԲԸ կողմից ընդունվել է «Փարվանյան Բոնասթիկ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված «Հայաստանի էներգետիկ անցումն ապահովող ծրագրի ցուցանիշների հավաստագրում» հաշվետվությունը և դրա դիմաց իրականացվել է վճարում: 27.06.2025թ. հրապարակվել է Տեխնիկական աջակցության և վերահսկման խորհրդատուի ծառայությունների ձեռքբերման նախատրակավորման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը: Նախավորակավորման ընթացակարգի շրջանակներում հայտ է ներկայացվել մեկ մասնակից՝ GOPA Tech Gmbh: 26.08.2025թ. բացվել է մրցույթի հայտը, նախատրակավորված մասնակից՝ GOPA Tech Gmbh ընկերությունը ներկայացրել է հրավերով սահմանված փաստաթղթերը: Գնահատող հանձնաժողովի սեպտեմբերի 1-ի թիվ 2 որոշմամբ հաղթող մասնակից է ճանաչվել GOPA Tech Gmbh ընկերությունը՝ 2,080,000 եվրո գնային առաջարկով: 22.10.2025թ. GOPA Tech Gmbh և ԲԷՑ ՓԲԸ միջև ստորագրվել է ԲԷՑ ՓԲԸ կարիքների համար «Տեխնիկական աջակցության ել վերահսկման խորհրդատուի ծառայություններ»-ի մատուցման N «ԲԷՑ-ԼՈ-ԲՄԻԻԾԳԲ-25/04» պայմանագիրը: 18.09.2025թ. ԲԷՑ ՓԲԸ կողմից «Շահումյան-2» 220/110/10 կՎ, «Մարաշ» 220/110/10 կՎ և «Եղեգնամձոր» 220/110/35 կՎ ենթակայանների վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարվել էր նախատրակավորման ընթացակարգ՝ հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ սահմանելով տղն թվականի հոկտեմբերի 3-ը: Նախատրակավորման ընթացակարգի արդյունքում հաստատվել է նախատրակավորված 10 մասնակից: Գնման ընթացակարգի առաջին փուլի հրավերը օրենքով սահմանված կարգով տրամադրվել է նախատրակավորված մասնակիցներին՝ հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ սահմանելով 23.10.2025թ.: Մասնակիցների առաջարկով հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը փոփոխվել է՝ երկարաձգվելով մինչև դեկտեմբերի 12-ը: Վարկի գումարի 0.25% չափով իրականացվել է կատարման վճարի վճարում՝ 39,6230 հազար դրամ:	3,871,700.0 3,871,700.0 0.0 3,871,700.0 3,871,700.0 0.0 39,623.0 39,623.0 0.0				
54		42005	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Աշնակ» և «Արարատ-2» ենթակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ենթակարգիկ տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրաջանցքեր» ՓԲԸ-ին	23.2 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրաջանցքեր» ՓԲԸ 21.09.2015-31.12.2024թթ. (վարկային միջոցների հասանելիության արտոնյալ ժամկետ՝ 30.06.2025թ.)	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել 220 կՎ «Աշնակ» ենթակայանը, ինչպես նաև 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Արարատ-2» ենթակայանը: Ծրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:	220կՎ «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնիթինգի N HVEN-DSI-1/2020_1 պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) համաձայն ենթակայանում աշխատանքների ավարտման ժամկետ է սահմանվել 2024թ. դեկտեմբերի 29-ը: 2025թ. հունիսի 30-ի դրությամբ Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները ավարտվել են և ենթակայանը դրված է լարման տակ: Ներկայումս Կապալտուն վերջնում է կատարված շինարարական և բարենպարգման աշխատանքների դրոշակի թողություններ, նշված թողությունները վերացնելուց հետո «Բարձրավոլտ էլեկտրաջանցքեր» ՓԲ ընկերությունը ձեռնամուխ կլինի ավարտված շինարարական օբյեկտի՝ հաստատված նախագծային և նորմատիվադրոշմային փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին համապատասխանության հավաստման նպատակով հանձնաժողովի ձևավորմանը:	634,443.2 507,554.6 128,888.6 454,443.2 351,754.6 102,688.6 253,522.1 202,819.4 50,702.7 55.8 57.7 49.4				
								#DIV/0!	Միջոցառման շրջանակներում գումարները նախատեսված էին տեխնիկական աջակցության և վերահսկման խորհրդատուի կողմից ծառայությունների մատուցման, ծրագրի ցուցանիշների հավաստման ծառայությունների մատուցման դիմաց վճարումների , ինչպես նաև «Շահումյան-2» «Մարաշ» և «Եղեգնամձոր» ենթակայանների վերակառուցման շրջանակներում իրականացված մրցույթային գործընթացի արդյունքում ընտրված կապալառուին կանխավճարի վճարման համար: Սակայն, մասնաձեռն ընթացակարգի հետ կապված՝ տեխնիկական խնդիրներին էնելով, հաշվետու ժամանակահատվածում «Ծաղկայան Բոնասթիկ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հաշվետվությունների դիմաց 27,401.91 հազար ՀՀ դրամ գումարի չափով վճարումները իրականացվել են «Բարձրավոլտ էլեկտրաջանցքեր» ՓԲ ընկերության սննական միջոցների հաշվին, «Շահումյան-2» «Մարաշ» և «Եղեգնամձոր» ենթակայանների վերակառուցման շրջանակներում մրցույթային գործընթացը դեռևս չի ավարտվել և կանխավճարի վճարումը նախատեսվում է իրականացվել 2026թ. ընթացքում: Միջոցառման շրջանակներում նախատեսված ծախսերը կուղղվեն «Արարատ-2» (վարկային համաձայնագրի ժամկետը լրացել է 2025թ. հունիսի 30-ին) «Զովունի» (վարկային համաձայնագրի ժամկետը լրացել է 2024թ. ապրիլի 30-ին) , ինչպես նաև «Ազարակ-2» ենթակայանների վերակառուցման շրջանակներում վճարումների իրականացմանը, որի մասով արդեն իսկ ձեռնարկվել է 3,259,000.0 ԱՄՆ դոլար գումարի մասնաձեռն գործընթաց:			

ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ

[illegible]