

ՀՀ պետական բյուջեով օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկատու կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ

(01.01.2026թ. դրությամբ)

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագիրն իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2025թ. տարեկան պլան		2025թ. տարեկան ճշտված պլան		2025թ. փաստացի վճարներ (սմոլովան)		2025թ. բյուջեի կատարյալ ևս ճշտված պլանի նկատմամբ (%)		Չկատարման պատճառները	
								Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ ՀՀ պետ. բյուջե		
Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագիր - 4 միջոցառում																	
1019	2	3	4	11003	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի կատարում	Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկային ծրագրով նախատեսված ՀՀ տարածքներում ցրվածքների, առողջապահության, կրթության, օրենսդրության, մշակութային տնտեսի, ծերակոյցների, մանկատների, հասուն դպրոցների, մանկապարտեզների և կոյուղու օբյեկտների հիմնանորոգում և շինարարություն, բույսի և սպիտակուցների տրամադրում՝ ենթակառուցվածքային ներդրումների շահառու ենթաֆորմների համար:	Ծրագիրն ավարտվել է:	172,945.5	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	172,945.5	641,251.9	234,070.8	151,962.8	0.0	Թերակատարումները պայմանավորված են պահպանման ծախսերի խնայողություններով:
				12004	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկի շրջանակներում ՀՀ համայնքային և միջհամայնքային ենթակառուցվածքների դրակի, օգտագործման և հասանելիության բարելավում			1,241.5	230,213.8	875,322.7	172,945.5	619,193.2	217,206.4	95.6	87.9		
				11004	ԱՄՆ ՄԶԳ աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման ռաբեխիտումների դրամաշնորհային ծրագրի կատարում			203,238.8	203,238.8	0.0	31,055.7	0.0	29,899.7	96.3	96.3	Մեղմա միջնակիցների մատակարարումների և համապատասխան վճարումների գործընթացի ավարտվել է: Թերակատարումը պայմանավորված է ավարտված շինարարական աշխատանքների հանձնման ընդունման գործընթացներում առաջացած դրոշմային խնդիրներով և վճարումների հետաձգմամբ:	
				12005	ԱՄՆ ՄԶԳ աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման ռաբեխիտումների դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում Տեղական կառավարման համակարգերի իջողացում, ապակենտրոնացման գործընթացներին աջակցություն, պիլոտային ծրագրերի իրականացում			259,287.7	259,287.7	0.0	31,800.0	0.0	31,363.2	98.6	98.6		

ԿԱՊԻՏԱԼ ՄԱՍՆԵՐ	ԸՆԹԱՑԻԿ ՄԱՍՆԵՐ	Ընդամենը 1019 Մրազրույ. որից՝	1,267,953.4	376,182.3	1,644,135.7
			1,037,739.6	204,480.3	1,242,219.9
			230,213.8	171,702.0	401,915.8
			907,122.7	203,999.2	1,111,121.9
			673,051.9	32,287.2	705,339.1
			234,070.8	171,702.0	405,772.8
			867,764.8	181,862.5	1,049,627.3
			650,556.4	29,899.7	680,456.1
			217,208.4	151,962.8	369,171.2
			95.7	89.1	94.5
			96.7	92.6	96.5
			92.8	88.5	91.0

[illegible]

14		11009	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ալտուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման դրամաշնորհային ծրագիր	300.0 հազ. եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 18.07.2019-31.12.2025թթ.	Դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ֆինանսավորել «Ալտուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագիր» հազարի ջրամագրի կառուցման ֆուլ 1 փուլի փորձագիտական ծառայությունների իրականացումը՝ շրջակա միջավայրի վրա սոցիալական գնահատման (ՇՍԱԿ) խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պայմանագրի շրջանակներում:	Խորհրդատուի կողմից ծառայությունների մատուցումն ավարտվել է:	49,831.2 39,685.8 10,145.4 812.0 0.0 812.0 805.3		Վճարումները կատարվել են ներկայացված կառավորականների համապատասխան: ՀՀ կառավարության 27.11.2025թ N1692 -Ն որոշմամբ իրականացվել է վերադաշնում/նվազեցում:		
		15	11011	Ձարգացման ֆրանսիական գործակալության աջակցությամբ իրականացվող ռոտանս ոլորտի ֆինանսական կայունության և ոռոգման կառավարման կապուրդությունների քաղաքական դրամաշնորհային ծրագրի խորհրդատվության և կառավարում	1.8 մլն եվրո, որից՝ 1.5 մլն եվրո՝ դրամաշնորհային միջոցներ, 0.3 մլն եվրո՝ ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորում	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 23.04.2020-19.06.2026թթ.	Մրցային նպատակ է սպասվել ՀՀ կառավարությանը ռոտանս ոլորտի ընթացիկ քաղաքականության ինտեգրման և տեղական մակարդակներում կարողությունների զարգացման և ջրօգտագործողների միավորումների տրամադրվող ստորինների կրճատման միջոցով, երկրորդ երկարաժամկետ կայուն մեխանիզմներ՝ ուղղված ոռոգվող գյուղատնտեսության տնտեսական զարգացման խթանողություններին:	Խորհրդատվական պայմանագիր կնքվել է: Ընթացիկ մեջ են պայմանագրով նախատեսված գործընթացները:	302,767.2 245,895.8 58,871.4 219,787.2 185,895.8 33,871.4 62,770.0 30,000.0 32,770.0 28.6 16.1 96.7	Վճարումները կատարվել են ներկայացված կառավորականների համապատասխան: (Թերակառույցում պայմանավորված է ուղիղ վճարումների մեթոդի միջոցով իրականացվող շուրջ 155.0 մլն դրամ վճարման գործընթացի՝ Ձարգացման ֆրանսիական գործակալության կողմից ուղարկված հաշվառումներով:		
		16	31022	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ շրջանակներում ռոտանս, ջրամատակարարման և ջրահետոսպան ծրագրերի իրականացում		ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե	ՀՀ կառավարության 28.08.2025թ N 1192-Ա որոշմամբ հավանություն է տրվել «Հայաստանի ջրի և ոռոգման ծառայությունների քաղաքական ծրագիր. 1-ին փուլի ծրագիր» վարկային համաձայնագրի ստորագրումը, որն էլ ստորագրվել է 18.09.2025թ: Այն ենթակա է հետագա վավերացման ըստ սահմանված ընթացակարգերի: 11.12.2025թ. N 1770-Ն որոշմամբ հավանություն է տրվել ՀՀ-ի և վերականգնման և զարգացման միջազգային բանկի միջև «Հայաստանի ջրի և ոռոգման ծառայությունների քաղաքական ծրագիր. 1-ին փուլ» վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ մասին», որը ևս ենթակա է հետագա վավերացման ըստ սահմանված ընթացակարգերի:		2,000,000.0 1,600,000.0 400,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	10,946,961.4 8,000,892.4 2,946,109.0 5,249,079.3 3,783,944.9 1,465,134.4 3,000,444.9 2,328,035.0 682,409.9 51.4 61.5 46.6	ՀՀ կառավարության 27.11.2025թ N1692 -Ն որոշմամբ իրականացվել է վերադաշնում:	
Ընդամենը 1004 Մրագրով, որից՝									9,710,738.3 7,324,538.9 2,386,199.4 4,407,750.7 3,380,359.3 1,027,391.4 2,576,359.3 2,103,057.1 475,282.2 59.5 62.2 46.3			
ԸՆԹԱՏԻԿ ԾԱՆՍԵՐ									1,236,223.1 676,313.5 559,909.6 841,328.6 403,585.6 437,743.0 432,105.6 224,977.9 207,127.7 51.4 55.7 47.3			
ԿԱԴԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ												

Ջրամաբարկարման և ջրահեռացման բարելավում - 8 միջոցառում									
17	1072	11005	Եվրոպական ներդրումային քանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիր	7 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 05.02.2015-31.12.2025թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում:		177,020.6 177,020.6 0.0 177,020.6 177,020.6 0.0 177,020.6 166,217.1 0.0 166,217.1 93.9 0.0 93.9	Թեթևաբարձր և անհատական ծախսերի խնայողություններով:
18		31003	Եվրոպական ներդրումային քանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագրի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրում			Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում:	1,100,000.0 729,069.6 370,930.4 1,200,000.0 829,069.6 370,930.4 992,234.5 770,479.6 221,764.9 82.7 92.9 59.8	Միավորն ապահովել է: Թեթևաբարձր և անհատական ծախսերի խնայողություններով:	
19		11004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիր	5.5 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-06.01.2026թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում:		11,615.2 9,679.3 1,935.9 11,615.2 9,679.3 1,935.9 9,498.4 7,928.4 1,570.0 81.8 81.9 81.1	Թեթևաբարձր և անհատական ծախսերի խնայողություններով:
20		12001	Գերմանիայի զարգացման և եվրոպական միության հարևանության ներդրումային քանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների դրամաշնորհային ծրագիր՝ երրորդ փուլ	12 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 21.06.2014-13.03.2028թթ.	579 պուլտական բնակավայրերից ընտրված որոշ համայնքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ վերակառուցման աշխատանքների իրականացում:	3,694,799.6 3,012,654.2 682,145.4 2,476,909.7 2,096,870.0 328,039.7 2,224,659.0 1,935,064.0 289,605.0 91.7 92.2 88.3	Վեճվել են շինարարական աշխատանքների իրականացման պայմանագրերը, երբեք պայմանագրի շրջանակներում վճարվել են նախատեսված կանխավճարները: Աշխատանքներն և համապատասխան վճարումներն ընթացիկ մեջ են:	

21	11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլ	30 մլն եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ Զրային կոմիտե 21.06.2014-30.12.2025թթ.	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի առարկա:	Իրականացվել է Համայնքային ենթակառուցվածքների վերականգնում 2-րդ ծրագրի 3-րդ փուլի ծրագրի 2023թ. ֆինանսական հաշվետվությունների առարկա, որը ընդունվել է 27.03.2024թ.: Ծրագրի կատարումը երկարաձգվել է մինչև 30.12.2025թ., որի հիման վրա նախաձեռնվել է պայմանագրի փոփոխության գործընթաց, որն անցնում է երկարատև համաձայնությունների ընթացք KfW բանկի հետ: 20.01.2025թ. ստորագրվել է Լրացում 3-ը, առարկայի կատարման ժամկետը սահմանվել է 30.03.2027թ.: 2025թ. մարտի 31-ին ավարտվել է 2024թ. Ծրագրի ֆինանսական առարկայի և ներկայացվել է ֆինանսական առարկայի հաշվետվություն, իսկ տեխնիկական առարկայի 2024թ. երկու կիսամյակային հաշվետվությունները ներկայացվել են KfW բանկ համաձայնեցման: Խորհրդատուի կողմից նաև ներկայացվել է 2025թ. 1-ին կիսամյակային հաշվետվությունը, որը գտնվում է ընտրականների փուլում:	51,000.0 36,921.2 34,076.8 51,042.1 36,963.3 34,076.8 17,569.0 3,490.2 14,076.8 34.4 9.4 100.0	
22	31001	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրույում		Հայաստանի տարանջային զարգացման հիմնադրամ 21.06.2014-30.12.2025թթ.	II բաղադրի և 37 գլուխային բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրապարակ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Սույա շինարարական պայմանագրերով նախատեսված աշխատանքների ավարտվել են, ընթացիկ մեջ են հանձնման ընդունման աշխատանքները:	1,423,557.6 1,270,071.4 153,486.2 1,503,657.6 1,330,171.4 173,486.2 927,050.3 780,347.2 146,703.1 61.7 56.7 84.6	
23	31002	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրույում	16.7 մլն եվրո	Հայաստանի տարանջային զարգացման հիմնադրամ 07.09.2020-30.12.2025թթ.			1,487,495.2 1,313,168.6 174,326.6 0.0 451,720.5 379,720.5 72,000.0 394,370.2 368,661.2 25,709.0 87.3 97.1 35.7	
24	11011	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Համայնքային ենթակառուցվածքների երկրորդ ծրագրի երրորդ փուլի դրամաշտրիային ծրագիր	3 000 000 եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ Զրային կոմիտե 21.06.2014թ. - 30.12.2025թ.	«Համայնքային ենթակառուցվածքների II ծրագիր, փուլ 3 - Հայաստանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածք ծրագրի» շրջանակներում լրացուցիչ աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ խորհրդատուների մրցութային գործընթացի կազմակերպման և խորհրդատվական պայմանագրերի կնքման գործընթացի կազմակերպում միջազգային մրցութային գործակալի (Tender Agent) միջոցով՝ համապետական վերակառուցման վարկերի բանկի ընթացակարգերով:	Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները ավարտվել են: 2025թ. Գնումների գործակալի կողմից աշխատանքների կատարումը ավարտվել է: Խորհրդատվական ծառայության մատուցման պայմանագիրը հավանադրյալ է արժանացել KfW բանկի կողմից:	0.0 0.0 0.0 7,480.2 4,986.8 2,493.4 7,057.8 4,980.9 2,076.9 94.4 99.9 83.3	
Ընդամենը 1072 Ծրագրով, որից՝								7,945,486.2 6,371,564.3 1,573,923.9 5,829,445.9 4,689,460.9 1,139,985.0 4,738,666.3 3,870,951.5 867,714.8 81.3 82.5 76.1
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ								239,635.8 46,600.5 193,035.3 247,158.1 51,629.4 195,526.7 200,342.3 16,399.5 183,942.8 81.1 31.8 94.1
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ								7,705,852.4 6,324,963.8 1,380,888.6 5,582,287.8 4,637,831.5 944,456.3 4,538,324.0 3,854,552.0 683,772.0 81.3 72.4

Ճանապարհային ցանցի բարելավում - 15 միջոցառում

25	1049	11007	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանային տրանսպորտային ճանապարհի ՄՄ6 Վանանոր-Բալուրտաշեն) բարելավման ծրագրի համակարգում և կատարում	41.39 մկն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 24.04.2017 31.12.2025թթ.	1. Մ6 Վանանոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական եղանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհահատվածի վերակառուցում / 2. Դուշլվնի և Դիլիջանի ճոռնների նախագծում / 3. Աղեռի հետևանքով փրվված ճանապարհահատվածի գեոլոգիական ուսումնասիրություն, նախագծում:	Իրականացվում են Երազրի պահպանման/գրանցելային ձախերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական աուդիտի ծառայությունը: Վարկային համաձայնագրի ժամկետը ավարտվել է 31.12.2025թ.:	124,860.2	121,680.2	3,180.0	122,668.2	119,847.2	2,821.0	116,872.2	115,476.6	1,395.6	95.3	96.4	49.5	Երազրի պահպանման ձախերն են, որոնք համաձայն վարկային համաձայնագրի ավարտվել են 31.12.2025թ.:
26		21004	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանանոր-Ալավերդի-Վրաստան սահման միջպետական եղանակության ճանապարհի ծրագրի կառուցում և հիմնադրուցում				1.Մ6 Վանանոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական եղանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհահատվածի վերակառուցում / 2. Դուշլվնի և Դիլիջանի ճոռնների նախագծում / 3. Աղեռի հետևանքով փրվված ճանապարհահատվածի գեոլոգիական ուսումնասիրությունը, նախագծումը ներառվել է 2-րդ կետի նախագծման առաջադրանքի մեջ:	1,000,533.2	833,777.7	166,755.5	556,574.1	556,574.1	0.0	392,781.6	392,781.6	0.0	70.6	70.6	0.0	Երազրի խորհրդատուի կողմից ներկայացվել է պայմանագրով սահմանված հաշվետվությունը, որոնց մի մասը կվճարվի 2026թ. 1-ին եռամսյակում /վճարումների համար նախատեսված ժամանակահատվածում: Վարկային համաձայնագրի ժամկետը ավարտվել է 31.12.2025թ.:
27		11009	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կատարում (Տրանշ 2)	170 մկն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 18.07.2011 31.12.2024թթ. Վարկային համաձայնագրի ավարտից հետո վերջնական վարկային վճարումներն իրականացվելու են մինչև 30.04.2025թ.: Աշխատանքներն ու հետերաշխիքային ժամանակաշրջանը ավարտվելու են 2026թ. ՀՀ համաֆինանսավորման միջոցների հաշվին:	Աշտարակ-Դային ճանապարհահատվածի կառուցման տեխնիկական հսկողության ծառայություններ, ՀՕՏԾ ծրագիր:	Իրականացվում են Տրանշ 2 Երազրի ՀՕՏԾ-ի շրջանակներում օդայումների ձախերը, անձնակազմի պահպանման ձախերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական աուդիտի ծառայությունը:	238,300.0	2,700.0	235,000.0	238,300.0	2,700.0	235,000.0	183,311.8	2,699.5	180,612.3	76.9	99,38	76.7	Երազրի պահպանման ձախերն են, որոնք կրում են շարունակական բնույթ:
28		21006	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 2			Աշտարակ-Դային ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ:	Ընթացիկ մեջ են թվով 2 կապալի պայմանագրերի շրջանակներում շինարարական աշխատանքները՝ Հատված 1/Լոտ 1 Ագարակ համայնքի մոտակայքում 29+600 կմ - 37+545 կմ (մոտ 8 կմ) ճանապարհահատվածի վերակառուցման և Հատված 2/Լոտ 2 34 կմ անակարտ ճանապարհահատվածի կառուցման (37+545 կմ - 71+435 կմ) համար	3,757,815.2	1,725,527.4	2,032,287.8	13,572,602.3	1,472,527.4	12,100,074.9	13,547,156.7	1,463,077.7	12,084,079.0	99.8	99.4	99.9	Երևարարական աշխատանքները կրում են շարունակական բնույթ:

35			Հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցքի գլխավորական ծրագրի Քաջարանի բունեշի և մոտեցումների կառուցում				Հայտարարել է մրցույթ տեխ. հսկողի և կապալատի ձեռք բերման համար, որի հիման վրա Պարմանաբերը Նախատեսվում էր ստորագրել և համապատասխան կանխաճարները վճարվել 2025թ. վերջին, սակայն պայմանագիրը դեռևս կնքված չէ:	7,707,355.7 6,422,796.4 1,284,559.3 0.0 0.0 0.0 0.0
36			Հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցքի գլխավորական ծրագրի Քաջարանի բունեշի և մոտեցումների համակարգում և կառավարում	200 մկմ ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 2024-2033թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	Իրականացվում են Մրագրի պահպանման ծախսերը, ինչպես նաև հողերի օտարման և տարաբնակչեան ծրագիրը:	215,260.0 56,470.0 156,790.0 175,903.3 54,803.0 119,100.3 41,987.3 25,886.3 16,101.0 24.1 47.2 13.5
37			Հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցքի գլխավորական ծրագրի Գրանդու շրջանցիկ ճանապարհի համակարգում և կառավարում, Տրանշ 5	Նոր մեկնարկային Մրագիր, որը գտնվում է բանակցային փուլում:		Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	2025թ. ընթացքում Նախատեսված էր իրականացնել Հոդերի օտարման և տարաբնակչեան ծրագիրը:	100,000.0 0.0 100,000.0 0.0 22,000.0 22,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38			Ասիական Չարգանան Բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Դիմակայուն և ներդաշնակ ճանապարհային հատվածի բարելավման ծրագիր», Միսիան-Քաջարան Հյուսիսային հատվածի կառուցում	Նոր մեկնարկային Մրագիր:		Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	Մրագրին ընթացք տալու համար ոլորում է կապացվել ակտի տր գնման գործընթաց, որի նպատակն է ձեռք բերել խորհրդատվական ծառայություններ՝ COSO շրջանակներում ազդակիր հոդվածները գնահատելու, փաթեթների մեջ ավելա թեությունները շտկելու նպատակով, ինչը ինտրապրոյեկտն կլուս շարունակել հողերի օտարման և փոփոխությունների գործընթացը:	0.0 0.0 0.0 22,000.0 22,000.0 21,360.0 0.0 0.0 21,360.0 97.1 97.1
39			Ֆրանսիայի աջակցությամբ իրականացվող Միսիան- Քաջարան ճանապարհախառվածի Բարդուշտի բունեշի կառուցում	Նոր մեկնարկային Մրագիր:		Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	CETU կազմակերպության հետ համագործակցության արդյունքում համատեղ կազմվել է Նախագծի անվտանգության փորձնաշնչության համար աշխատանքների տեխնիկական առաջադրանք, որի համար պետք է կնքվի ծառայությունների մատուցման պայմանագիր:	0.0 0.0 0.0 8,700.0 8,700.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ընդամենը 1049 Մրագրով, որից՝								27,402,572.8 20,033,021.8 7,369,551.0 35,661,196.2 19,119,859.8 16,541,339.4 35,127,655.3 18,867,001.2 16,260,654.1 98.5 98.7 98.3
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆԽՍԵՐ								2,146,676.3 436,101.2 1,720,575.1 970,093.4 385,961.2 584,732.2 717,574.7 319,133.2 398,441.5 73.9 82.7 68.1
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆԽՍԵՐ								25,255,896.5 19,606,920.6 5,648,975.9 34,690,504.8 18,733,898.6 15,955,606.2 34,410,080.6 18,547,868.0 15,862,212.6 99.0 99.4

Կոչր թափոնների կառավարում - 4 միջոցառում														
38	1040	32004	«Կերակրողման և զարգացման եկրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարտունիկի մարզի կրշո թափոնների կառավարման» դրամաշտրիային ծրագիր	5.5 մկն նվո	<< տարաճային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-30.06.2025թթ	Նախատեսվում է՝ կառուցել ԵՄ չափանիշներին համապատասխան սանիտարական աղբակայր, վերաբեռնման 2 կայան, ծնոք րերել 2 մարզում աղբահանության իրականացման և աղբակայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա սարգավորումներ:	Աղբակայրի և երկու փոխաբեռնման կայանների շինարարությունն ավարտված է, աղբակայրի շահագործման համար անհրաժեշտ հասուկ տնիեիկաները, աղբատար մեքենաները, աղբանանները մատակարարված են: ԱՃ- Խոլիսի 9 ից Մրագլին իրականացնող կազմակերպությունը սկսել է աղբահանության աշխատանքներ իրականացնել Հրազդան համայնքում և շահագործել Նոր սանիտարական աղբակայրը: 2025թ. Խոլիս անկն մատակարարվել են փոխաբեռնման կայանների համար նախատեսված սեղմը սարգավորումները և փակ կրտնիեիները: Սոլն թվականի սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում մատակարարվել են 6 րաց կրտնիեիները և կնոպյան րարծրմանը 2 րետնտարները: Հանձնման ընդունման գործընթացն իրականացվել է: Երկու մարզում աղբի հավաքման հարթակները իրական աշխատանքներ են իրականացված, պատրաստի հարթակներ դնում վնան:	886,337.1 0.0 886,337.1 1,453,734.8 253,990.7 1,393,744.1 1,051,394.8 259,118.4 792,276.4 72.3 102.0 66.0		Թերակատարումը պայմանավորված է հետևյալ հանգանակներով՝ Աղբի հավաքման հարթակների կառուցման աշխատանքները շահած ընկերության կողմից մրցույթի պատվիրատու հանդիսացող ՀՏՀ-ին կատարողական ակտեր չեն ներկայացվել, 2025թ ընթացքում տնական ժամանակ աշխատանքներ չեն իրականացվել նախազանախանաշվային փաստաթղթերում փոփոխություններ իրականացնելու պատճառով:				
39		12002	«Կերակրողման և զարգացման եկրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարտունիկի մարզի կրշո թափոնների կառավարման խորհրդարարության համար» դրամաշտրիային ծրագիր	219,628 նվո	<< տարաճային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 15.10.2021 -28.08.2025թթ	Մրագրի շրջանակներում ընտրված խորհրդատվական կազմակերպության կողմից նախատեսվում է իրականացնել աղբակայրի նախաշնման, վերաբեռնման կայանների նախաշնման, սարգավորումների, տնիեիկական րնորարգերի կազմման աշխատանքները, աշակել մրցուրդային գործընթացներին, իրականացնել՝ աղբահանության պնեմաների մշակումը, ԿԻՐԿ ընկերության ստեղծման ուղղված իրական և ինստիտուցիոնալ աշխատանքները, կազմելման աղջակները, աղբահանության վարմանկարների շարակազմակոտության մշակումը:	Կորպորատիվ զարգացման և շահաիրների ներգրական առացարակայի համար պայմանավել է կնվել «Hydroplan Ingener» Gmbh» և «America» գործկնկրային մրակրման հետ 28.08.2024թ: Խորհրդատուի կողմից իրականացվել է Մրագլին իրականացող կազմակերպության վրանաշվորման, կանոնադրության մշակման աշխատանքները՝ որոշ թնրոցոններով: Մշակված ճաղարությունների մատուցման պայմանագրի նախալվել չի համապատասխանում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին:	108,384.0 90,320.0 18,064.0 108,384.0 90,320.0 18,064.0 11,571.1 9,723.5 1,847.6 10.7 10.8 10.2		Թերակատարումը պայմանավորված է Խորհրդատուի կողմից տնիեկալական աղջակի իրականացման, կարոցոցոնների վարգացման և շահաիրների ներգրական աշխատանքների վատարման:				
40		32009	Միջազգային կազմակերպությունների աշակոցությամբ իրականացվող ՀՀ 8 մարզերում աղբահանության և կրշո թափոնների ինտեղրված համակարգի կառուցում	56.8 մկն նվո	<< տարաճային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն	Նախատեսվում ՀՀ 8 մարզերում (րացի Կոտայքի և Գեղարտունիկից) կառուցել ԵՄ չափանիշներով 4 սանիտարական աղբակայր, 16 փոխաբեռնման կայան:	Նոր մնիեարկային Մրագլի, որի գնով աոկա չեն Կարկային Հանանալապեր, Պանանապեր, Խորիրկատուններ և Զնաարները: Կազմվել է տնիեիկական առացարակայը՝ հանրապետության 8 մարզերում ուսումնալրություն իրականացնելու համար, որի հիման վրա ԿՇԵԲ ի կողմից նախմական ուսումնալրություններին աշխատանքների համար ընտրվել է Խորիրկատվական կազմակերպությունը: Կնցնիմա կողմից ներկայացվան վրջնական հաշվառությունը նախարարության կողմից ընդունվել է 2024թ. 2 րլ կնան: 2025թ. տարեկնիցին ԿՇԵԲ ի կողմից ներկայացվել է տնիեիկատնտեսական ուսումնալրության խորիրկատվական աշխատանքների տնիեիկական առացարակայի նախալվել, որի վերաբերյալ դիտարկումները փոխանցվել են բանկին:	338,421.6 282,018.0 56,403.6 338,421.6 282,018.0 56,403.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		2025թ. դեկտեմբեր ամսին է ԿՇԵԲ գնումների էլեկտրոնային հարթակում հրակարգվել ՀՀ 8 մարզերում կրշո թափոնների կառավարման համակարգի ներդրման տնիեիկատնտեսական ուսումնալրություն իրականացնելու հնոսպրությունների հայտերի ներկայացման հրակոլ:				
41		42001	«Կերակրողման և զարգացման եկրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարտունիկի մարզի կրշո թափոնների կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն «Կոտայքի և Գեղարտունիկի Կոչո կննցարային թափոնների կառավարում» ՄՊԸ-ին	5.5 մկն նվո	<< տարաճային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-30.09.2025թթ.	Նախատեսվում է՝ կառուցել ԵՄ չափանիշներին համապատասխան սանիտարական աղբակայր, վերաբեռնման 2 կայան, ծնոք րերել 2 մարզում աղբահանության իրականացման և աղբակայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարգավորումներ:	Աղբակայրի և երկու փոխաբեռնման կայանների շինարարությունն ավարտված է, աղբակայրի շահագործման համար անհրաժեշտ հասուկ տնիեիկաները, աղբատար մեքենաները, աղբանանները մատակարարված են: Սոլն թվականի Խոլիսի 9 ից Մրագլին իրականացող կազմակերպությունը սկսել է աղբահանության աշխատանքներ իրականացնել Հրազդան համայնքում և շահագործել Նոր սանիտարական աղբակայրը: 2025թ. Խոլիս անկն մատակարարվել են փոխաբեռնման կայանների համար նախատեսված սեղմը սարգավորումները և փակ կրտնիեիները: Մատակարարված տնիեիկաների և սարգավորումների, ինպես նաև շինարարության երաշխիային սպասարկման վնարումներն իրականացված են	0.0 0.0 0.0 236,964.4 197,470.3 39,494.1 201,853.4 201,853.4 0.0 85.2 102.2 0.0						
Ընդամենը 1040 Մրագրով, որից՝								1,333,142.7 372,338.0 960,804.7 2,137,504.8 823,799.0 1,313,705.8 1,264,819.3 470,695.3 794,124.0 59.2 57.1 60.4						
ԸՆԹԱՄԹԻՑ ԾԱԽՍՆԵՐ								108,384.0 90,320.0 18,064.0 108,384.0 90,320.0 18,064.0 11,571.1 9,723.5 1,847.6 10.7 10.8 10.2						
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍՆԵՐ								1,224,788.7 282,018.0 942,740.7 2,029,120.8 733,479.0 1,295,641.8 1,253,248.2 460,971.8 792,276.4 61.8 62.8 61.1						

Քաղաքային զարգացում - 11 միջոցառում																					
42	1157	42001	«Աերակառուցման և զարգացման ներդրական բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի թաղաքային լուսավորության ծրագրի շրջանակներում ներավարկի տրամադրում «Երջալույս» ՓԲԸ ին	4 մլն ԱՄՆ դոլար	Երևանի թաղաքապետարան 30.09.2016-14.03.2025թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան թաղաքի 28 փողոցներում փոխել/անրացնել լուսավորության հենասյուները, արևայ վերջնանյա մարդիկներն անցկացնել ստորգետնյա կապուղիներով, ամբար շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Աշխատանքներ են իրականացվում Նալբանդյան և Արվյան փողոցներում:	1,060,133.4	860,152.4	199,981.0	823,169.0	662,682.1	160,486.9	0.0	0.0	0.0	0.0	Ծրագրի վարկային միջոցների հասանելիության ժամկետը սակարկել է 14.03.2025թ. «Արվյան» միջոցներից այլևս մասնաժամկետներ չեն կատարվել:			
43		12003	Արևելյան ներկայացի (Էներգամատչելիության և բնապահպանական գործընկերության ֆունդի աջակցությամբ իրականացվող երևանի թաղաքային լուսավորության դրամաշտրիկային ծրագրի կատարման ապահովում	1.9 մլն եվրո	Երևանի թաղաքապետարան 20.10.2015-31.12.2026թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան թաղաքի բոլոր 28 փողոցներում փոխել/անրացնել լուսավորության հենասյուները, արևայ վերջնանյա մարդիկներն անցկացնել ստորգետնյա կապուղիներով, փոխարինել արևայ լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում ամբար շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:		695,198.8	515,465.4	139,693.4	250,000.0	157,500.0	92,500.0	48,119.0	34,743.8	13,375.2	19.2	22.1	14.5		
44		12004	«Աերակառուցման և զարգացման ներդրական բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի թաղաքային լուսավորության դրամաշտրիկային ծրագրի կատարման ապահովում	738.1 հազ եվրո	Երևանի թաղաքապետարան 20.10.2015-14.03.2025թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան թաղաքի բոլոր 28 փողոցներում փոխել/անրացնել, լուսավորության հենասյուները, արևայ վերջնանյա մարդիկներն անցկացնել ստորգետնյա կապուղիներով, փոխարինել արևայ լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում ամբար շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:		38,841.7	32,379.3	6,462.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Դրամաշտրիկային հասանելիության ժամկետը սակարկվել է: ՀՀ կառավարության 27.11.2025թ. N1692 -Ն որոշմամբ իրականացվել է վերադաշխում/նվազեցում:		
45		42003	Ներդրական Ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ներավարկի տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ ին	5 մլն եվրո	«Կարեն ԴՆՎԻՐՆԱԿԻ անվան երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 10.02.2014-27.12.2024թթ. (ԵՆԲ վարկային միջոցների հասանելիության վերջնամաժիկում՝ 28.11.2025թ. Դրականացվում է ժամկետի երկարացում 31.12.2025թ.)	Դրենաժային թունելի երկարացում և մետրոլի թունելներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում:		227,916.5	208,152.5	19,764.0	227,916.5	208,152.5	19,764.0	175,683.3	156,518.3	19,165.0	77.1	75.2	97.0	Դրենաժային թունելի կապալարտի ("Ագագո" ՍՊ.) դանդաղ աշխատանք: Վերջինիս կողմից ներկայացված հաշիվ ապահովագրվող չի վճարվում, բանի որ չի ներկայացվում պայմանագրով պահանջվող ակտիվացության գումարը (20 մլն եվրո երկու կողմից վճարվելու համար): Երևանի մետրոպոլիտենը այս պահին համաձայնել է որ "Ագագո" ՍՊ ներկայացվել շուկայում սպին հաստ 7 մլն եվրոյի ակտիվավազությունը, որը դեռևս չի տրամադրվել:	
46		12029	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող թաղաքային զարգացման Ներդրումային ծրագրի համակարգում և կատարվում	60,090.0 հազ եվրո		Ծրագրի նպատակն է մեծացնել թաղաքային շարժունակությունը, բարձրացնել կառավարումը և բարելավել նախագիծը: Ծրագրի արդյունքում նախատեսվում է կառուցել/կառուցապատել Բաժնիկ-Արշալույսաչ թաղաքային ճանապարհը, կամուրջ՝ Հրազդան գետի վրայով, Խնոթոտային գետանցումներ՝ շարժունակության նախագծերում ունեցող անձանց համար համընթացաբար հասանելիությունը և լավ լուսավորություն, ճանապարհային անվտանգության ներակայությունը, հարավից ջրանետանյան համակարգեր, իրականացվել դիմակայության շեջնադրումով կանաչապատում, «Գոլիտախի անվան ջրոպարտ» վերանվառումը, ճանապարհի և գրոսպարտ երկաթուղի՝ Լոր ծառերի տվյալում և գետերկապարան հատկանիշների, ներառյալ՝ լուսավորության փողոցային լույսերի տեղադրում:		2,016,240.8	1,031,325.1	984,915.7	1,778,305.9	1,168,235.0	610,070.9	1,253,576.2	1,096,126.6	157,449.6	70.5	70.5	93.8	25.8	Զերակատարումը պայմանավորված է հետևյալ հանգամանքներով 1. 2024թ. և 2025թ. համար նախատեսված ստորիս պայմանագրի ստորագրման ձեգնվմամբ պայմանավորված պայմանագրի վնասումը նախատեսվում է 2025թ. 2. Հանդիսատիսի հաշվարկման և վնասման ժամկետները նախատեսված են 2026թ. ապրիլին, 3.Աշխատակազմում (մասնագիտական խմբում) տարվա ընթացքում բաժնուր հատկիներն ակտիվությամբ պայմանավորված աշխատակարարի և դրան հավասարեցված վնասումների իրականացումով: ՀՀ կառավարության 27.11.2025թ. N1692 -Ն որոշմամբ իրականացվել է մասնակի վերադաշխում/նվազեցում:
47		12030	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող թաղաքային զարգացման Ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն	60,090.0 հազ եվրո	«Երևանի կառուցապատման Ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱՎ 22.05.2024-31.03.2028թթ.	Ծրագրի նպատակն է մեծացնել թաղաքային շարժունակությունը, բարձրացնել կառավարումը և բարելավել նախագծեր: Ծրագրի արդյունքում նախատեսվում է կառուցել/կառուցապատել Բաժնիկ-Արշալույսաչ թաղաքային ճանապարհը, կամուրջ՝ Հրազդան գետի վրայով, Խնոթոտային գետանցումներ՝ շարժունակության նախագծերում ունեցող անձանց համար համընթացաբար հասանելիությունը և լավ լուսավորություն, ճանապարհային անվտանգության ներակայությունը, հարավից ջրանետանյան համակարգեր, իրականացվել դիմակայության շեջնադրումով կանաչապատում, «Գոլիտախի անվան ջրոպարտ» վերանվառումը, ճանապարհի և գրոսպարտ երկաթուղի՝ Լոր ծառերի տվյալում և գետերկապարան հատկանիշների, ներառյալ՝ լուսավորության փողոցային լույսերի տեղադրում:		6,258,448.3	5,215,373.6	1,043,074.7	3,100,000.0	3,100,000.0	621,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Զերակատարումը պայմանավորված է պայմանագրերի կնքման ձեգնվմամբ, ընթանում են շինարարական աշխատանքների, տեխնիկական վնասումությունների ծառայությունների գնման գործընթացները: ՀՀ կառավարության 27.11.2025թ. N1692 -Ն որոշմամբ իրականացվել է մասնակի վերադաշխում/նվազեցում:	

48	12031	«Ներկատրցման և զարգացման ներդրական բանկի պաշտոցաթիվը Գյումրու թաղապետի նախագահների տեղեկական համադրանկերում հրամայելուց հետո: Պարզապեսի նախագահների վերակառուցման և փոփոխելի լուսավորության արդիականացում	0,378 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 01.01.2025-28.11.2028թթ.	Աջակցություն ծրագրի նախագատրատմանն ու իրականացմանը. ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնատրուզման նախագծա- նախահաշվարկի փաստաթղթերի պատրաստում, տեխնիկական հսկողության իրականացում և թաղապետի շարժականության ակտիվների կառավարման համակարգչային ծրագրաշարի պատրաստում	«ՎԵԲ-ի կողմից 750 հազ եվրո SC երդ հրամայելու է տրամադրվելու Գ և Դ Տրանսլեների իրագործման շրջանակներում "Պրագրի իրականացման խնդիր ցուցաբերվող աջակցության" պայմանագրին, որից 378 հազ եվրո կտրվի սույն միջոցառմանը՝ նախագծանախահաշվարկի փաստաթղթերի և շինաշխատանքների տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների մեղքերման նպատակով: "Պայմանագրի կնքման նպատակով հայտարարված մրցույթի շրջանակներում մասնակիցները ստացված Տեխնիկական հայտերը գնահատվել են և որոշակի արդյունքների մասին մասնակիցները ծանուցվել են: Բացվել և գնահատվել են մրցույթի ֆինանսական հայտերը: «ՎԵԲ- գնորդներն և ներկայացվել մրցույթի վերջնական հաշվետվության նախագիծը: Գնահատման փուլում են "Թաղապետի շարժականության ակտիվների կառավարման և քարտեզման պակտ" պատրաստման աջակցության թաղապետի մրցույթի շրջանակներում ստացված Տեխնիկական հայտերը: Գնահատման հաշվետվության նախագիծը ներկայացվել է «ՎԵԲ- գնորդները:	108,480.8 90,409.0 38,081.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49	12032	«Ներկատրցման և զարգացման ներդրական բանկի պաշտոցաթիվը Գյումրու թաղապետի նախագահների տեխնիկական համադրանկերում վարկային ծրագիր	0,750 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 01.01.2025-28.11.2028թթ.	Աջակցություն ծրագրի նախագատրատմանն ու իրականացմանը. ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնատրուզման նախագծա- նախահաշվարկի փաստաթղթերի պատրաստում, տեխնիկական հսկողության իրականացում:	Համայնքի «Վարկային պայմանագրի թիվ 2 փոփոխության նախատեսվում է վարկի ավելացված սահմանափակ միջոցներին 750 հազ եվրո տրամադրել: Գ և Դ Տրանսլեների իրագործման շրջանակներում "Պրագրի իրականացման խնդիր ցուցաբերվող աջակցության" պայմանագրին նախագծանախահաշվարկի փաստաթղթերի և շինաշխատանքների տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների մեղքերման նպատակով: "Պայմանագրի կնքման նպատակով հայտարարված մրցույթի շրջանակներում մասնակիցները ստացված Տեխնիկական հայտերը գնահատվել են և որոշակի արդյունքների մասին մասնակիցները ծանուցվել են: Բացվել և գնահատվել են մրցույթի ֆինանսական հայտերը, «ՎԵԲ- գնորդներն և ներկայացվել մրցույթի վերջնական հաշվետվության նախագիծը:	108,480.8 90,409.0 38,081.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50	12017	«Ներկատրցման և զարգացման ներդրական բանկի պաշտոցաթիվը Գյումրու թաղապետի նախագահների ծրագիր	16.57 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 14.06.2017-28.11.2028թթ.	Համայնքային նախագահների հիմնատրուզում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Համայնքայինների վերակառուցում՝ ապագայի և մաքրելի ծանկի երազում, այդ թվում՝ ջրահեռացման ներակառուցվածքների փոխարինում:	Ա տրանսլեի սահմանված թուր 14 փողոցներում և հրապարակներում շին. աշխատանքներն ավարտված են, հիմնատրուզվել է ընդհանուր ամսամ 12 կմ նախագրադին ցանց՝ իր ներակառուցվածքներով: Բ տրանսլե շրջանակներում մոտ 14 կմ երկարությամբ թվով 23 նախագրադների հիմնատրուզման աշխատանքների թուր երեք չափաքանները ևս հաջվել են ավարտի: Միջոցառման միջոցների հաշվին իրականացվել է աշխատանքների 2/3 մասը: "Պրագրին 2 ծրագրի շրջանակներում 2021թ տեղադրվել է 800 լուսավորային սանդեր և կառավարման սարքավորումներ: Գ Տրանսլե շրջանակներում պատվով աշխատանքների անվարման իրականացման նպատակով պատրուզ է վարկի սահմանափակ ավանդում՝ Գ Տրանսլեի 272 մմ եվրոյի փուլով, որից 197 մմը փառապաշտի սույն միջոցառմանը: Վարկի սահմանափակի ավելացման վարկային համակարգչային հսկողության փոփոխությունները ստորագրվել են 16.02.2024թ: Գ Տրանսլե վերաբաշխման նախագիծը հաստատված է: Վարկային համակարգչային թիվ 2 փոփոխության երկարագիծը են նաև թուր Տրանսլեների վերջին հաստատության ժամկետները մինչև 28.11.2028թ: Հիշաշխատանքների մեկնարկը նախատեսվում է տալ 2026թ:	897,502.9 747,919.1 149,583.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51	12016	«Ներկատրցման և զարգացման ներդրական բանկի պաշտոցաթիվը Գյումրու թաղապետի նախագահների տեխնիկական համադրանկերում հրամայելուց հետո: ծրագիր	1,926.83 հազ. եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 07.06.2017-28.11.2028թթ.	Աջակցություն ծրագրի նախագատրատմանն ու իրականացմանը. ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնատրուզման շինարարական աշխատանքների մրցույթային վաթիքների կազմում, տեխնիկական հսկողություն, ավտոկառուցանողների ռազմակարգության և գործողությունների պակի կազմում, թաղապետի նախագահների և տրամադրողի ակտիվների կառավարման և քարտեզման պակտ մշակում:	Տեխնիկական համադրանկերում շրջանակներում իրականացվել է ծրագրի Ա և Բ տրանսլեներով հիմնատրուզված փողոցների շին աշխատանքների տեխնիկական և հեղինակային հսկողությունը, ինչպես նաև ծրագրի մեկ այլ թաղապետի հսկողագրի "Ավտոկառուցանողների ռազմակարգության պակտ" մեղքերում: «ՎԵԲ-ի կողմից 750 հազ եվրո SC երդ հրամայելու է տրամադրվելու Գ և Դ Տրանսլեների իրագործման շրջանակներում "Պրագրի իրականացման խնդիր ցուցաբերվող աջակցության" պայմանագրին, որից 372 հազ եվրո կտրվի սույն միջոցառմանը: "Պայմանագրի կնքման նպատակով հայտարարված մրցույթի շրջանակներում մասնակիցները ստացված Տեխնիկական հայտերը գնահատվել են և որոշակի արդյունքների մասին մասնակիցները ծանուցվել են: Բացվել և գնահատվել են մրցույթի ֆինանսական հայտերը, «ՎԵԲ- գնորդներն և ներկայացվել մրցույթի վերջնական հաշվետվության նախագիծը: Գնահատման փուլում են "Թաղապետի շարժականության ակտիվների կառավարման և քարտեզման պակտ" պատրաստման աջակցության թաղապետի մրցույթի շրջանակներում ստացված Տեխնիկական հայտերը: Գնահատման հաշվետվության նախագիծը ներկայացվել է «ՎԵԲ- գնորդները:	99,813.2 83,261.0 16,852.2 99,813.2 83,261.0 16,852.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52	12018	«Ներկատրցման և զարգացման ներդրական բանկի պաշտոցաթիվը Գյումրու թաղապետի նախագահների ծրագիր (Տրանսլե Ա, Բ, Գ)	7.3 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 14.06.2017-28.11.2028թթ.	Համայնքային նախագահների հիմնատրուզում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Համայնքայինների վերակառուցում՝ ապագայի և մաքրելի ծանկի երազում, այդ թվում՝ ջրահեռացման ներակառուցվածքների փոխարինում: Գ տրանսլե շրջանակներում Անի և Ակտրիական թաղապետի, ինչպես նաև Երանցի փողոցի մրցույթային լուսավորության վերակառուցման արդյունքում ներկայացր թաղի Փշան ստիկային լանդսկե կոմիտային լուսավորության խնայող ավանդում:	Ա տրանսլեի սահմանված թուր 14 փողոցներում և հրապարակներում շին. աշխատանքներն ավարտված են, հիմնատրուզվել է ընդհանուր ամսամ 12 կմ նախագրադին ցանց՝ իր ներակառուցվածքներով: Բ տրանսլե շրջանակներում մոտ 14 կմ երկարությամբ, թվով 23 փողոցներում նախագրադների հիմնատրուզման աշխատանքների թուր երեք չափաքանները ավարտված են: Միջոցառման միջոցների հաշվին իրականացվել է աշխատանքների 1/3 մասը: "Պրագրին 2 ծրագրի շրջանակներում 2021թ տեղադրվել է 401 լուսավորային սանդեր և կառավարման սարքավորումներ: Ստորագրվել է Գ Տրանսլեի հրամայելուց համակարգչային երկարագիծը՝ մինչև 2028թ երկրորդի 28 է: Ա և Բ Տրանսլեների տեղափոխման միջոցների հաստատությունը երկարագիծը է Վարկային համակարգչային փոփոխության: Գ Տրանսլե վերաբաշխման նախագիծը հաստատված է: Հիշաշխատանքների մեկնարկը նախատեսվում է տալ 2026թ:	452,957.1 360,797.6 72,159.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Էներգասարդյունավետության ծրագիր - 2 միջոցառում															
58	1232	12001	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի Էներգասարդյունավետության դրամաշնորհային ծրագրի երկրորդ փուլ (մանկապարտեզների և այլ հանրային շենքերի Էներգասարդյունավետության բարելավում)	10.1 մլն եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 22.04.2024-2025թթ.	Ծրագրի նպատակն է նվազեցնել Երևան համայնքի հաստատված շենքերի Էներգիայի սպառումը և աջակցել Էներգասարդյունավետության ու վերականգնվող Էներգիայի միջոցառումներին, որոնք կնմարեն անհրաժեշտ աշխատանքներ արդյունավետների և մանկապարտեզների ընդհանուր տեխնիկական վիճակի բարելավման համար: Ավելավող արդյունքները՝ ծրագրի իրականացման արդյունքում հնարավոր կլինի նվազեցնել 38 հասարակական շենքերի (6 արդյունավետ և 32 մանկապարտեզ) Էներգաապատումը, որի արդյունքում կանխատեսվում է՝ • էներգումանրգիայի ծախսի նվազեցում, • սեյսմիկ անվտանգության բարելավում, • այցելուների հարմարավետության ու կանգի որակի բարելավում, • ածխաթթու գազի (CO2) արտանետումների կրճատում, • վերանորոգվող շենքերի շահագործման ժամկետի երկարացում:	Համաձայնագիրը վավերացվել է 2024թ. ապրիլի 22-ին: Միջոցները հայտարարված են, հաջորդյալը կայանալու դեպքում պայմանագիրը նախատեսվում է կնքել 2026թ. փետրվարին:	865,948.2							
59		12003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի Էներգասարդյունավետության ծրագրի երկրորդ փուլ (մանկապարտեզների և այլ հանրային շենքերի Էներգասարդյունավետության բարելավում)	25.0 մլն եվրո			2,140,816.6	1,784,013.7	356,802.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ընդամենը 1232 Ծրագրով, որից՝								3,004,764.8	2,503,969.0	500,795.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ								3,004,764.8	2,503,969.0	500,795.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--