

ՀՀ պետական բյուջեով օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկատու կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային և դրամաշտրիային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ

(01.01.2026թ. դրությամբ)

ՀՀ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/դրամաշտրիի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագիրն իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Մրագրի ընթացքը	2025թ. տարեկան պլան		2025թ. տարեկան ճշտված պլան		2025թ. փաստացի վճարներ (անողական)		2025թ. բյուջեի կատարյալ և ճշտված պլանի կատամար (%)		Չկատարման պատճառները				
								Ընդամենը	Վարկ/Պրամայնթի	ՀՀ պլան, բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Պրամայնթի	ՀՀ պլան, բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Պրամայնթի		ՀՀ պլան, բյուջե			
Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագիր - 4 միջոցառում																				
1019		11003	Հանաչառության բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի ցուցուցի ֆինանսավորման ծրագրի կառավարում					172,943.5								Թերակատարումները պայմանավորված են պահպանման ծախսերի խնայողություններով:				
	2	12004	Հանաչառության բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի ցուցուցի ֆինանսավորման վարկի շրջանակներում ՀՀ համայնքային և միջհամայնքային ենթակառուցվածքների դրակի, օպտարժեման և հասանելիության բարելավում	17.9 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 08.12.2020-31.05.2025թթ.	Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի ցուցուցի ֆինանսավորման վարկի շրջանակներում ՀՀ տարածքներում ջրալեռի, առողջապահության, կրթության օբյեկտների, մշակութային տների, ծերանոցների, մանկատների, հասուկ դպրոցների, մանկապարտեզների և կրթուղի օբյեկտների հիմնադրում և շինարարություն, բույսի և սարքավորումների տրամադրում՝ ենթակառուցվածքային ներդրումների շահառու ենթաընթացի համար:	Մրագիրն ավարտվել է:	1,008,665.7	718,451.9	230,213.8	815,322.7	641,251.9	234,070.8	836,401.6	619,193.2		217,208.4	95.6	94.6	92.8
		11004	ԱՄՆ ՄԶԳ աջակցությամբ իրականացվող Տերական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների դրամաշտրիային ծրագրի կառավարում					203,238.8	203,238.8	0.0	31,055.7	31,055.7	0.0	29,899.7	29,899.7	0.0	94.3	94.3	0.0	0.0
		12005	ԱՄՆ ՄԶԳ աջակցությամբ իրականացվող Տերական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների դրամաշտրիային ծրագրի շրջանակներում Տերական կառավարման համակարգերի եզրաշտրմ, ապակենտրոնացման գործընթացներին աջակցություն, պիտոսպին ծրագրերի իրականացում	3.2 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 01.12.2022-30.11.2026թթ.	Տերական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների Մրագրի շրջանակներում իրականացվող տեղական ինքնակառավարման համակարգերը, փորձընթացները և ծախսերի մատուցումը և աջակցել կառավարության կողմից ապակենտրոնացման պլանավորման ու պիտոսպին իրականացման աշխատանքներին:	Մրագիրը փակված է:	259,287.7	259,287.7	0.0	31,800.0	31,800.0	0.0	31,363.2	31,363.2	0.0	98.6	98.6	0.0	0.0

		Ընդամենը 1019 Մրագրով, որից՝		1,644,135.7	
		ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ		376,102.3	1,242,219.9
		ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ		1,267,953.4	401,915.8

Որոգման համակարգի առուցացում - 12 միջոցառում

1004	6	11004	Եվրամիական զարգացման բանկի ֆինանսավորում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրամ 10.06.2016-31.12.2025թթ.	Հայաստանի Հանրապետության որոգման համակարգի արդիականացում, համակարգի արդյունավետության բարձրացում՝ շահագործման և պահպանման ծախսերի կրճատման, բարձր ջրակողմանիության և էներգետիկայի ծածկույթի նվազեցում:	Մրագրով փակվել է:	402,974.6	334,159.5	68,815.1	180,099.3	23,481.9	177,365.1	154,306.9	23,058.2	98.5	96.5		
		31005	Եվրամիական զարգացման բանկի ֆինանսավորում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրամ 10.06.2016-31.12.2025թթ.	Վերականգնողական, ՋՕԸ ներքին ներդրումային որոգման շահագործման արդիականացում, ՋՕԸ ներքին կառավարողական ներդրումային արժեքավորում:	Վերականգնողական, ՋՕԸ ներքին ներդրումային որոգման շահագործման արդիականացում, ՋՕԸ ներքին կառավարողական ներդրումային արժեքավորում:		261,553.9	218,038.6	43,515.3	203,153.9	33,448.6	136,586.7	113,953.5	22,633.2	67.2	67.1	Թերակատարումը պայմանավորված է շինարարական մի պայմանագրի շրջանակներում հետերաշխիքային գույքի վարման անհարկելիության: Մասնավորապես՝ ավերակային գործընթացներում Սերբիայի համակարգում հաստատման ինդիկատորները և առաջադիվ՝ պայմանավորված կառավարող արտասահմանյան կազմակերպություն («Ռոնեյսկոյե») ՄԳԸ ՀՆ) ինքնուրույն հանգանակում:
		11006	Տրանսպորտի Հանրապետության կառավարության ֆինանսավորում	75 մլն եվրո	Հայաստանի տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրամ 12.05.2016-31.05.2028թթ.	Վերականգնողական, ՋՕԸ ներքին ներդրումային որոգման շահագործման արդիականացում, ՋՕԸ ներքին կառավարողական ներդրումային արժեքավորում:	Վերականգնողական, ՋՕԸ ներքին ներդրումային որոգման շահագործման արդիականացում, ՋՕԸ ներքին կառավարողական ներդրումային արժեքավորում:	Շինարարական աշխատանքների ավարտվել են:	32,089.0	20,726.5	11,362.5	32,589.0	11,362.5	29,677.6	20,945.7	8,711.9	91.1	98.8	Մրագրով նախատեսված վճարումները կատարվել են: Թերակատարումը պայմանավորված է վերջնական արդյունքի իրականացման շրջանակներում ստեղծված, ըստի որ ծրագրի ավարտը 2025թ. սեպտեմբերի 12, 2028թ.
		31001	Տրանսպորտի Հանրապետության կառավարության ֆինանսավորում	75 մլն եվրո	Հայաստանի տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրամ 12.05.2016-31.05.2028թթ.	Վերականգնողական, ՋՕԸ ներքին ներդրումային որոգման շահագործման արդիականացում, ՋՕԸ ներքին կառավարողական ներդրումային արժեքավորում:	Վերականգնողական, ՋՕԸ ներքին ներդրումային որոգման շահագործման արդիականացում, ՋՕԸ ներքին կառավարողական ներդրումային արժեքավորում:		1,672,280.2	1,395,233.5	279,046.7	879,280.2	119,046.7	398,543.8	300,712.2	97,831.6	45.3	39.6	Կապիտալ պայմանագրի ժամկետը երկարաժամկետ էր մինչև 30.12.2025թ.: Աշխատանքներն ու համապատասխան վճարումները կատարվել են, իսկ հետերաշխիքային վճարումների իրականացումը հետագայից է՝ հաշվի առնելով նաև ծրագրի շարունակականությունը 2026-2028թթ.:

<p>11007</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Անուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում</p>		<p>50 վն եվրո</p> <p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.12.2026թթ.</p>	<p>ՀՀ Շիրակի մարզում՝ Անուրյան գետի վրա, Կապի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցելի կառուցում, ինչի արդյունքում կապահովվի գյուղատնտեսական նպատակներով հուսալի ոռոգումը, ինչպես նաև ջրակազանի ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը:</p>	<p>Կապի ջրամբարի կառուցման աշխատանքներն այս պահին դադարեցված են:</p>	<p>149,458.4 37,845.9 111,612.5 151,958.4 39,845.9 112,112.5 107,781.0 19,705.3 88,075.7 70.9 49.5 78.6</p>	<p>Թերակատարումը պայմանավորված է պահպանման ծախսերի խնայարարություններով, ինչպես նաև՝ միջազգային խորհրդարանների մատուցած ծախսերի կտրուկ նվազման և դիմաց վճարումների ծավալով, որոնք կատարվել են Կապի ջրամբարի կառուցման աշխատանքների համապատասխան - նախատեսվածից նվազ ծավալներով:</p>
<p>31004</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Անուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնադրում</p>		<p>18.5 վն եվրո</p> <p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 27.03.2018-30.12.2026թթ.</p>	<p>ՀՀ Շիրակի մարզում՝ Անուրյան գետի վրա, Կապի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցելի կառուցում, ինչի արդյունքում կապահովվի գյուղատնտեսական նպատակներով հուսալի ոռոգումը, ինչպես նաև ջրակազանի ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը:</p>	<p>Կապի ջրամբարի կառուցման աշխատանքներն այս պահին դադարեցված են:</p>	<p>3,441,702.0 2,450,420.5 991,281.5 3,325,316.6 2,450,420.5 874,896.1 2,043,208.8 1,688,391.4 354,817.4 61.4 68.9 40.6</p>	<p>Վերամուները կատարվել են ներկայացված կատարողականների համապատասխան: Թերակատարումը պայմանավորված է կառավարողի՝ աշխատանքների իրականացման պլանի գրգռվածից շեղումներով վկայագրումներով, որոնք վերաբերյալ կառավարման ընթացքում հատվել նախատեսվածից է:</p>
<p>31006</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Անուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի երկրորդ փուլի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնադրում</p>		<p>18.5 վն եվրո</p> <p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 27.03.2018-30.12.2026թթ.</p>	<p>ՀՀ Շիրակի մարզում՝ Անուրյան գետի վրա, Կապի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցելի կառուցում, ինչի արդյունքում կապահովվի գյուղատնտեսական նպատակներով հուսալի ոռոգումը, ինչպես նաև ջրակազանի ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը:</p>	<p>Կապի ջրամբարի կառուցման աշխատանքներն այս պահին դադարեցված են:</p>	<p>1,933,202.2 1,660,846.3 272,355.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0</p>	<p>ՀՀ կառավարության 27.11.2025թ. N1692 Ղ. ս որոշմամբ իրականացվել է վերաաշխատանքները:</p>
<p>11010</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Անուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում փուլ I ծրագրով Ջրամբար գյուղի վերաբնակեցման գործողությունների խորհրդատվություն և կառավարում</p>	<p>1,599,057.3 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համակիմուն-սակրման միջոցներով)</p>	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.12.2026թթ.</p>	<p>Կապի ջրամբարի կառուցման հետևանքով անխրաճեղջուրություն է առաջանում հողերի ձեռքբերման և մարդկանց վերաբնակեցման, ճանապարհների և ոռոգման ջրանցքների կառուցման, էլեկտրական էներգիայի մատակարարման օդային գծերի անցման և այլն:</p>	<p>Ընթացի մեջ են հողերի ձեռքբերման և վերաբնակեցումների գործողությունների պլանի (ՀՀԳԳ) ազդված անձանց փոխադրումների և օժանդակությունների տրամադրման աշխատանքները:</p>	<p>299,102.7 0.0 299,102.7 256,102.7 256,102.7 53,706.6 0.0 0.0 53,706.6 21.0 21.0 0.0</p>	<p>Հողերի ձեռքբերման և վերաբնակեցումների գործողությունների պլանի (ՀՀԳԳ) ազդված անձանց փոխադրումների և օժանդակությունների տրամադրման աշխատանքները և վճարումները կատարվել են համապատասխան ներկայացված հիմնավորում փաստաթղթերի:</p>
<p>12002</p> <p>Գերմանիայի զարգացման րանկի աջակցությամբ իրականացվող Անուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման փուլ I ծրագրով Ջրամբար գյուղի վերաբնակեցման համար ենթակառուցվածքների և ընակի տների կառուցում</p>	<p>3,350,954.2 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համակիմուն-սակրման միջոցներով)</p>	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.12.2026թթ.</p>	<p>Կապի ջրամբարի կառուցման հետևանքով անխրաճեղջուրություն է առաջանում հողերի ձեռքբերման և մարդկանց վերաբնակեցման, ճանապարհների և ոռոգման ջրանցքների կառուցման, էլեկտրական էներգիայի մատակարարման օդային գծերի անցման և այլն:</p>	<p>Ընթացի մեջ են հողերի ձեռքբերման և վերաբնակեցումների գործողությունների պլանի (ՀՀԳԳ) ազդված անձանց փոխադրումների և օժանդակությունների տրամադրման աշխատանքները:</p>	<p>400,000.0 0.0 400,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0</p>	<p>Հողերի ձեռքբերման և վերաբնակեցումների գործողությունների պլանի (ՀՀԳԳ) ազդված անձանց փոխադրումների և օժանդակությունների տրամադրման աշխատանքները և վճարումները կատարվել են համապատասխան ներկայացված հիմնավորում փաստաթղթերի:</p> <p>Թերակատարումը պայմանավորված է Կապի ջրամբարի կառուցման տնակների և սոյն ծրագրի շրջանակներում սույն փանեմաթոր խելիքներով/նշագումների պահանջով:</p> <p>ՀՀ կառավարության 21.08.2025թ. N1173 Ղ. որոշմամբ 12002 միջոցաման գումարները վերաաշխվել են:</p>

21	11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի քանակի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլ	30 մլն եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ Զրային կոմիտե 21.06.2014 30.12.2025թթ.	Գերմանիայի զարգացման վարկերի քանակի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլ արդյուն:	Իրականացվել է Համայնքային ենթակառուցվածքների վերականգնում 2-րդ ծրագրի 3-րդ փուլի ծրագրի 2023թ. ֆինանսական հաշվետվությունների արդյունք, որը ընդունվել է 27.03.2024թ.: Ծրագրի կատարումը երկարաժամկետ է մինչև 30.12.2025թ., որի հիման վրա նախատեսվել է պայմանագրի փոփոխության գործընթաց, որն անցնում է երկարաժամկետ համաձայնությունների ընթացք KfW քանակի հետ: 20.01.2025թ ստորագրվել է Լրացում 3-ը, ստիպելի կատարման ժամկետը սահմանվել է 30.03.2027թ: 2025թ մարտի 31-ին ավարտվել է 2024թ Ծրագրի ֆինանսական արդյունքը և ներկայացվել է ֆինանսական արդյունքի հաշվետվություն, իսկ տեխնիկական արդյունքի 2024թ երկու կիսամյակային հաշվետվությունները ներկայացվել են KfW քանակի համաձայնեցման: Խորհրդարանի կողմից նաև ներկայացվել է 2025թ 1-ին կիսամյակային հաշվետվությունը, որը գտնվում է ընտարկումների փուլում:	51,000.0 36,921.2 14,078.8 51,042.1 36,963.3 14,078.8 17,569.0 3,490.2 14,078.8 34.4 9.4 100.0	31.03.2025թ իրականացվել է Ծրագրի ֆինանսական արդյունք, որի դիմաց վճարումը կատարվել է: (Թեքստատարված պայմանագրված է տեխնիկական հաշվետվությունների ներկայացման ուղղությամբ: Արդյունքական ընկերության կողմից վճարման հայտերը ներկայացվել են 12.12.2025թ: Մասնատված հայտը 26.12.2025թ. գրությամբ ուղարկվել է KfW քանակ վճարման:	
22	31001	Գերմանիայի զարգացման վարկերի քանակի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրույթում		Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 21.06.2014-30.12.2025թթ.	II քաղաքի և 37 վարչական ընտանյակային ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատառ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Սույն շինարարական պայմանագրերով նախատեսված աշխատանքների ավարտվել են, ընթացքի մեջ են հանձնման ընդունման աշխատանքները:	1,423,957.6 1,270,071.4 153,486.2 1,503,657.6 1,330,171.4 173,486.2 927,050.3 780,347.2 146,703.1 61.7 58.7 84.6		
23	31002	Եվրոպական ներդրումային քանակի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրույթում	16.7 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 07.09.2020-30.12.2025թթ.			1,487,495.2 1,313,168.6 174,326.6 451,720.5 379,720.5 72,000.0 394,370.2 368,661.2 25,709.0 87.3 97.1 35.7		
24	11011	Գերմանիայի զարգացման վարկերի քանակի աջակցությամբ իրականացվող Համայնքային ենթակառուցվածքների երկրորդ ծրագրի երրորդ փուլի որոշակիության ծրագրի	3 000 000 եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ Զրային կոմիտե 21.06.2014թ. - 30.12.2025թ.	«Համայնքային ենթակառուցվածքների II ծրագրի փուլ 3 - Հայաստանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածք ծրագրի» շրջանակներում լրացուցիչ աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ խորհրդատուների մրցութային գործընթացի կազմակերպման և խորհրդատվական պայմանագրերի կնքման գործընթացի կազմակերպում միջազգային մրցութային գործակալի (Tender Agent) միջոցով համաձայն «Ներակառուցման վարկերի քանակի ընթացակարգերի»:	Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները ավարտվել են: 2025թ. Գնումների գործակալի կողմից աշխատանքների կատարումը ավարտվել է: Խորհրդատվական ծառայության մատուցման մատուցման համաձայնագրի կնքման և արժեքի կորիզի:	0.0 0.0 0.0 7,480.2 4,986.8 2,493.4 7,057.8 4,980.9 2,076.9 94.4 99.9 83.3	Միայնակ անընդունառն ավարտվել է, նախատեսված վճարումները կատարվել են:	
Ընդամենը 1072 Մրագրով, որից՝								7,945,486.2 6,371,564.3 1,573,923.9 5,829,445.9 4,689,460.9 1,139,985.0 4,738,666.3 3,870,951.5 867,714.8 81.3 82.5 76.1	
ԸՆԹԱՑԻՎ ԾԱՆՍԵՐ								239,635.8 46,600.5 193,035.3 247,158.1 51,629.4 195,528.7 200,342.3 16,399.5 183,942.8 81.1 31.8 94.1	
ՎԱՊԻՏԱԿ ԾԱՆՍԵՐ								7,705,852.4 6,324,963.8 1,380,888.6 5,582,287.8 4,637,831.5 944,456.3 4,538,324.0 3,854,552.0 683,772.0 81.3 83.1 72.4	

Ճանապարհային ցանցի բարելավում - 15 միջոցառում

25	1049	11007	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հարատևս «Իրատուն» սահմանային տարաձևաչափային ճանապարհի Մ16 «Վանանոր-Բաղրատաշեն» բարելավման ծրագրի համակարգում և կառավարում	41.39 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 24.04.2017-31.12.2025թթ.	1. Մ6 «Վանանոր Ալավերդի-Կրատուն» սահման միջլանտական նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհահատվածի վերակառուցում / 2. Դուշինի և Դիլիջանի ճանապարհների նախագծում / 3. Արևիկի հեռանկարով փրօված ճանապարհահատվածի գեոլոգիական ուսումնասիրություն, նախագծում:	Իրականացվում են Երազրի պահպանման/գրասենյակային ձևերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական աուդիտի ծախսերը: Վարկային համաձայնագրի ժամկետը ավարտվել է 31.12.2025թ.	124,860.2 121,680.2 3,180.0 172,468.2 119,847.2 2,621.0 116,872.2 115,476.6 1,395.6 95.3 96.4 49.5
	26	21004	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 «Վանանոր Ալավերդի-Կրատուն» սահման միջլանտական նշանակության ճանապարհի ծրագրի կառուցում և հիմնադրում			1.Մ6 «Վանանոր Ալավերդի-Կրատուն» սահման միջլանտական նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհահատվածի վերակառուցում / 2. Դուշինի և Դիլիջանի ճանապարհների նախագծում / 3. Արևիկի հեռանկարով փրօված ճանապարհահատվածի գեոլոգիական ուսումնասիրություն, նախագծում և կառուցումը:	Իրականացվում են Երազրի պահպանման/գրասենյակային ձևերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական աուդիտի ծախսերը: Վարկային համաձայնագրի ժամկետը ավարտվել է 31.12.2025թ.	1,000,533.2 833,777.7 166,755.5 556,574.1 556,574.1 0.0 392,781.6 392,781.6 0.0 70.6 70.6 0.0
27	11009	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրախ հարավ միջանցքի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 2)	170 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 18.07.2011-31.12.2024թթ. Վարկային համաձայնագրի ավարտից հետո վերջնական վարկային վճարումներ իրականացվելու են մինչև 30.04.2025թ.: Աշխատանքներն ու հետերաշխիքային ժամանակաշրջանը ավարտվել են 2025թ. ՀՀ համաթիմանաստիճան միջոցների հաշվին:	Աշտարակ Թային ճանապարհահատվածի կառուցման տեխնիկական հսկողության ծախսերը, ՀՕՏԾ ծրագիրը:	Իրականացվում են Տրանշ 2 Երազրի ՀՕՏԾ ի շրջանակներում օտարումների ձևերը, աննախագի պահպանման ձևերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական աուդիտի ծախսերը:	288,300.0 2,700.0 235,600.0 288,300.0 2,700.0 235,600.0 183,311.8 2,699.5 180,612.3 76.9 99.98 76.7	
	28	21006	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրախ հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 2		Աշտարակ Թային ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքները:	Ընթացի մեջ են թվով 2 կապի պայմանագրերի շրջանակներում շինարարական աշխատանքները՝ Հատված 1/Լոտ 1 Ագարակ համայնքի մոտակայքում՝ 29+600 կմ - 37+545 կմ (մոտ 8 կմ) ճանապարհահատվածի վերակառուցման և Հատված 2/Լոտ 2 34 կմ անախարտ ճանապարհահատվածի կառուցման (37+545 կմ - 71+435 կմ) համար	3,757,815.2 1,725,527.4 2,032,287.8 13,572,602.3 1,472,527.4 12,100,074.9 13,547,156.7 1,463,077.7 12,084,079.0 99.8 99.4 99.9	

Երազրի պահպանման ձևերն են, որոնք համաձայն վարկային համաձայնագրի ավարտվել են 31.12.2025թ.:
Երազրի խորհրդատուի կողմից ներկայացվել է պայմանագրով սահմանված հաշվառությունը, որոնց մի մասը կվճարվի 2026թ. 1-ին եռամսյակում /վճարումների համար նախատեսված ժամանակահատվածում՝ Վարկային համաձայնագրի ժամկետը ավարտվել է 31.12.2025թ.:
Երազրի պահպանման ձևերն են, որոնք կրում են շարունակական բնույթ:
Ընթարարական աշխատանքները կրում են շարունակական բնույթ:

29
30
31
32
33

11011	Ասիական զարգացման բանկի անվտոմսերը իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցիկ զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)	100 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 24.07.2014-31.12.2024թթ. Վարկային համաձայնագրի ավարտից հետո վերջնական վճարումներն իրականացվելու են մինչև 30.04.2025թ.	Թայլանդի և/ճ կառուցման տեխնիկական հսկողության ծառայություններ, հաղորդակցությունների տեխնիկական տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ:	Իրականացվում է Տրանշ 3 Ծրագրի պահպանման/գրանցման/սպառման ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական աուդիտի ծառայությունը:	9,141.2 2,201.0 6,940.2 27,486.2 5,701.0 21,785.2	
21011	Ասիական զարգացման բանկի անվտոմսերը իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցիկ զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3			Թայլանդի և/ճ կառուցման տեխնիկական հսկողություն:	Աշխատանքների առաջընթացը 99% է: Ճանապարհային և հանձնվել 2022թ.: Շրջանում են ճանապարհատվածի վերջնական ընդունման հետ կապված աշխատանքները:	958,626.4 766,901.1 191,725.3 241,934.4 58,801.1 183,133.3 197,404.4 58,164.1 139,240.3	Վարկային համաձայնագրի վճարումների համար ժամկետը ավարտվել է 30.04.2025թ., սակայն, հաշի առնելով, որ Տրանշ 3-ի 2 հատվածների շինարարությունը չի ավարտվել, իրականացվել է վերաաշխույժ Ծրագրի ընթացիկ ծախսերը համաձայնագրի գրանցման իրականացման համար:
11012	Եվրասիական զարգացման բանկի անվտոմսերը իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցիկ զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում	150 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 14.04.2015-30.12.2026թթ.	Հյուսիս-հարավ միջանցիկ զարգացման ծրագիր (Տրանշ 4) Ազարակ-Քաջարան ճանապարհատվածի վերակառուցում:	Իրականացվել է հողերի օտարման և տարարևակման ծրագիրը, ինչպես նաև Ծրագրի պահպանման ծախսերը և տարեկան ֆինանսական աուդիտի ծառայությունը:	646,510.0 197,410.0 449,100.0 359,510.0 197,410.0 162,100.0 306,138.3 169,355.1 136,783.2	Ծրագրի պահպանման ծախսերն են, որոնք կրում են շարունակական բնույթ:
21012	Եվրասիական զարգացման բանկի անվտոմսերը իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցիկ զարգացման ծրագիր				Կապատրի պայմանագիրը կնքվել է 23.10.2023թ.: Տեխնիկական Դաշնակցության Դաշնակցության կնքվել է 14.11.2023թ.: Շրջանում են շինարարական աշխատանքները 12 շին-իրազարկներում, ներառյալ՝ կառուցողների շինարարության և քունների փորման աշխատանքները:	10,585,075.2 8,820,896.0 1,764,179.2 19,936,175.2 16,471,996.0 3,464,179.2 19,897,919.6 16,458,884.5 3,439,035.1	Ծրագրի ընթացում է բնական հունով: Ընդարարական աշխատանքները կրում են շարունակական բնույթ:
21009	Եվրասիական ներդրումային բանկի անվտոմսերը իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցիկ զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3	60 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 27.08.2014-31.12.2023թթ. (Միջոցները հասանելի են լինելու մինչև 19.12.2025թ.)	Լանջին Գյուրի ճանապարհատվածի կառուցման աշխատանքներ և տեխնիկական հսկողություն:	Ճանապարհատվածը բացվել է երթևեկության համար:	1,246,490.8 1,037,022.0 209,468.8 352,518.8 174,000.0 178,518.8 353,458.3 174,960.1 178,498.2 100.3 100.6 100.0	
11016	Ասիական զարգացման բանկի անվտոմսերը իրականացվող Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցիկ զարգացման ծրագրի Միջին-Քաջարան 60լդ-ի ճանապարհի Հյուսիսային ենթաատվածի համակարգում և կառավարում	Նոր մեկնարկային Ծրագիր, որը գտնվում է Համաձայնագրի կնքման փուլում:		Ճանապարհային ցանցի բարելավում և ակտիվ երթևեկության ապահովում:	Նախատեսված է իրականացնել հողերի օտարման և տարարևակման ծրագիրը, որի պատրաստման համար իրականացվում է տեխնիկական առաջադրանքի մրցման աշխատանքները և մրցույթի նախապատրաստական աշխատանքները:	814,604.9 45,640.0 768,964.9 48,823.7 5,500.0 43,323.7 41,762.6 0.0 41,762.6 85.54 0.0 96.40	Նախատեսված է գումարներ հողերի օտարման և տարարևակման ծրագրի համար, որը գտնվում է մեկնարկային փուլում: Նախաաշխատանքում է COSD-ի պատրաստման խորհրդատուի ընտրության մրցութային փուլը: Վարկային մատուցման համար չէ իրականացնել լանդ իր Ծրագիրը ուժի մեջ է մտել 25.12.2025թ.: << կառավարության 27.11.2025թ. N1592 Ն որոշման իրականացվել է վերաաշխույժման/վերջնական:

Կոչը թափոնների կառավարում - 4 միջոցառում

38	1040	32004	«Վերակառուցման և զարգացման ներդրական բանկի սնակոթյանը իրականացրելու «Կոտայքի և Չեռապոլսի մարզի կղզյա թափոնների կառավարման ծրագիր»	5.5 մլն եվրո	«Վերակառուցման և ներակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-30.06.2025թթ»	Նախատեսվում է՝ կառուցել ԵՄ ցախի շինարարական համապատասխան ամփոփարակային աղբայր, վերաբերման 2 կայան, ձեռք բերել 2 մարզում արդյունաբերական իրականացման և արդյալարի շահագործման համար անփոփոխելի մեքենա սարքավորումներ:	Արցախյան և երկու փոխարենման կայանների շինարարությունն ավարտված է, արցախյան շահագործման համար անփոփոխելի հասույթ տեխնիկաները, արցախյան մեքենաները, արցանանները մատակարարված են: Աճ- Խոխի 9 իջ Մրազի իրականացրելու կազմակերպությունը սկսել է արցանանային աշխատանքներ իրականացնել: Հրազդան համայնքում և շահագործելու նոր ամփոփարակային արցախայր: 2025թ. Խոխյան ամփոփարակային են փոխարենման կայանների համար նախատեսված սեղմի սարքավորումները և փակ կրտսեղները: Սույն թվականի սեպտեմբեր ամսին ընթացում մատակարարվել են 6 բաց կրտսեղները և կնոչային բարձրանող 2 բեռնատարները: Հանձնման ընդունման գործընթացն իրականացվել է երկու մարզում արդի հավաքման հարթակների հողային աշխատանքներ են իրականացված, պարտատի հարցավանդեր դրոնա վճար:	886,337.1 0.0 886,337.1 1,453,734.8 263,990.7 1,189,744.1 1,051,394.8 259,118.4 792,276.4	Թերակառուցումը պահանջարկով է հետևյալ հանգամանքներով Արցախի հավաքման հարթակների կառուցման աշխատանքները շահանք ընկերության կողմից մրցույթի կառուցումով հանդիսանում է ՀՀ-ին կատարված ավտոյի չեն ներկայացվել, 2025թ. ընթացում տվյալն ժամանակ աշխատանքներ չեն իրականացվել, նախաձեռնանալույցի փաստաթղթերում փոփոխություններ իրականացվելու պատճառով:
	12002	«Վերակառուցման և զարգացման ներդրական բանկի սնակոթյանը իրականացրելու «Կոտայքի և Չեռապոլսի մարզի կղզյա թափոնների կառավարման իրտիրապության համար» ծրագիր»	219,628 եվրո	«Վերակառուցման և ներակառուցվածքների նախարարություն 15.10.2021 -28.08.2025թթ»	Մրազի շրջանակներում ընտրված խորհրդակցական կազմակերպության կողմից նախատեսվում է իրականացնել արցախյան նախաձեռնում, կառուցվողների տեխնիկական սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերի կազմման աշխատանքները, ազակցել մրցույթային գործընթացներին, իրականացնել՝ արցանանային սխեմաների մշակումը, ԿԻՐԿ ընկերության ստեղծմանն ուղղված իրականացման և ինտեգրացիոնալ աշխատանքները, իրականացնել աղբայրները, արցանանային վարձակալների շարժապարակություն մշակումը:	108,384.0 90,320.0 18,064.0 108,384.0 90,320.0 18,064.0 11,571.1 9,723.5 1,847.6	Թերակառուցումը պահանջարկով է Խորհրդակցության կողմից տեղեկատվական արշավի իրականացման, կարողությունների զարգացման և շահավորների ներդրական աշխատանքների վառարանում:		
	32009	Միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ 8 մարզում արցանանային և կղզյա թափոնների ինտեգրացված համակարգի կառուցում	56.8 մլն եվրո	«Վերակառուցման և ներակառուցվածքների նախարարություն»	Նախատեսվում է ՀՀ 8 մարզում (բացի Կոտայքից և Գեղարքունիքից) կառուցել ԵՄ ցախի շինարարական արցախայր, 16 փոխարենման կայան:	Նոր մեկնարկային Մրազի, որի գնով ավագ չեն Կարվալին Հանձնախազարի, Պայմանագրեր, Խորհրդակցություն և Զինարարներ: Կազմվել է տեխնիկական առաջադրանք՝ հանրագումարային 8 մարզում ուսումնասիրություն իրականացնելու համար, որի հիման վրա ԿԻՐԿ ի կողմից նախաձեռնում ուսումնասիրությունների աշխատանքների համար ընտրվել է Խորհրդակցական կազմակերպություն: Կնոչային կողմից ներկայացված վերջնական հաշվառությունը նախարարության կողմից ընդունվել է 2024թ. 2 թղ կնոչային: 2025թ. ստեղծվող «ԿԻՐԿ» ի կողմից ներկայացվել է տեխնիկական համապատասխան ուսումնասիրության խորհրդակցական աշխատանքների տեխնիկական առաջադրանքի նախագիծ, որի վերաբերյալ դիտարկումները փոխանցվել են բանկին:	338,421.6 282,018.0 56,403.6 338,421.6 282,018.0 56,403.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	2025թ. դեկտեմբեր ամսին է ԿԻՐԿ գնումների էլեկտրոնային հարթակում հրապարակվել ՀՀ 8 մարզում կղզյա թափոնների կառավարման համակարգի Սերբիան տեխնիկական համապատասխան ուսումնասիրություն իրականացնելու հնարավորությունների հայտերի ներկայացման հրավեր:	
41	42001	«Վերակառուցման և զարգացման ներդրական բանկի սնակոթյանը իրականացրելու «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կղզյա թափոնների կառավարման ծրագիր» արցանանային և արցախյան «Կոտայքի և Գեղարքունիքի Կոչը կնոչային թափոնների կառավարում» ՄԻՐԻ-ին	5.5 մլն եվրո	«Վերակառուցման և ներակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-30.09.2025թթ»	Նախատեսվում է՝ կառուցել ԵՄ ցախի շինարարական համապատասխան ամփոփարակային աղբայր, վերաբերման 2 կայան, ձեռք բերել 2 մարզում արցանանային իրականացման և արցախյան շահագործման համար անփոփոխելի մեքենա սարքավորումներ:	Արցախյան և երկու փոխարենման կայանների շինարարությունն ավարտված է, արցախյան շահագործման համար անփոփոխելի հասույթ տեխնիկաները, արցախյան մեքենաները, արցանանները մատակարարված են: Սույն թվականի Խոխի 9 իջ Մրազի իրականացրելու կազմակերպությունը սկսել է արցանանային աշխատանքներ իրականացնել: Հրազդան համայնքում և շահագործելու նոր ամփոփարակային արցախայր: 2025թ. Խոխյան ամփոփարակային են փոխարենման կայանների համար նախատեսված սեղմի սարքավորումները և փակ կրտսեղները: Մատակարարված տեխնիկաների և սարքավորումների, ինչպես նաև շինարարության երաշխիքային սպասարկման վնասումների իրականացված են	0.0 0.0 0.0 236,964.4 197,470.3 39,494.1 201,853.4 201,853.4 0.0 85.2 102.2 0.0 0.0		
Ընդամենը 1040 Մրազով, որից՝								1,224,788.7 842,740.7 2,029,120.8 1,295,641.8 1,253,248.2 460,971.8 792,276.4 61.8 62.8 61.1	
ԸՆԹԱՅԻՆ ԾԱՆՍԵՐ								108,384.0 90,320.0 18,064.0 108,384.0 90,320.0 18,064.0 11,571.1 9,723.5 1,847.6 10.7 10.8 10.2 10.2	
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ								1,333,142.7 372,338.0 960,804.7 2,137,504.8 823,799.0 1,333,705.8 1,264,819.3 470,695.3 794,124.0 59.2 57.1 60.4	

Քաղաքային զարգացում - 11 միջոցառում

42	1157	42001	«Երևաօդանավակայանի և զբոսայգիների կառուցման նպատակով Երևանի քաղաքային իրավասացվող Երևանի քաղաքային իրավասացվող Երևանի քաղաքային իրավասացվող «Երևաօդ» ՓԲԸ ին	4 մլն ԱՄՆ դոլար	Երևանի քաղաքապետարան 30.09.2016-14.03.2025թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի 28 փողոցներում փոխանցվող լուսավորության հենասյուները, առկա վերջնական մարդկաների անցկացման ստորգնդային կապուրիներով, առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:		1,060,133.4 860,152.4 199,981.0 823,169.0 160,866.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		Ծրագրի վարկային միջոցների հասանելիության ժամկետը սակարկել է 14.03.2025թ. «Արևիկայի» միջոցներից պլան մասնատմանը չեն կատարվել:
43		12003	Արևմտյան ներդրումային կենտրոնի կառուցման և բնակարանային կառուցման գործընկերության ֆունդի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշրջանային ծրագրի կատարման ապահովում	1.9 մլն եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 20.10.2015-31.12.2026թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի բոլոր 28 փողոցներում փոխանցվող լուսավորության հենասյուները, առկա վերջնական մարդկաների անցկացման ստորգնդային կապուրիներով, փոխարինել առկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Լախատեսվում է 28 փողոցներում առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Աշխատանքներ են իրականացվում Նաչնախային և Արևմտյան փողոցներում:	655,198.8 515,465.4 139,693.4 250,000.0 157,500.0 82,500.0 48,119.0 34,743.8 13,375.2 19.2 22.1 14.5		Թերակատարումը պայմանավորված է հետևյալ հանգամանակներով Ծրագրի դրամաշրջանային միջոցների հասանելիության ժամկետի երկարաժամկետ հաստատվել է 21.03.2025թ., աշխատանքները մասնավորապես նախատեսված ժամկետից ուշ վարկումները իրականացվել են մասնավոր (3-րդ եռամսյակում): Աշխատանքներն սթեյվ ընթացքի մեջ են: Գումարները մասնակի վերաբաշխվել են ՀՀ կառավարության 27.11.2025թ. N 1692-Ն որոշմամբ:
44		12004	«Երևաօդանավակայանի և զբոսայգիների կառուցման նպատակով Երևանի քաղաքային իրավասացվող Երևանի քաղաքային իրավասացվող «Երևաօդ» ՓԲԸ ին	738.1 հազ եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 20.10.2015-14.03.2025թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի բոլոր 28 փողոցներում փոխանցվող լուսավորության հենասյուները, առկա վերջնական մարդկաների անցկացման ստորգնդային կապուրիներով, փոխարինել առկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Լախատեսվում է 28 փողոցներում առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Տվյալ դրամաշրջանային նախատեսված է տեխնիկական աջակցության կատարող, որի շրջանակներում կընկնեն խորհրդատվական պայմանագրի կրթաբարձրվող զարգացման ծրագրի գնումների և իրականացման աջակցման վերաբերյալ, ինչպես նաև շինարարության տեխնիկական հսկողության համար:	38,881.7 32,379.3 6,462.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		Դրամաշրջանային հասանելիության ժամկետը սակարկել է ՀՀ կառավարության 27.11.2025թ. N 1692-Ն որոշմամբ իրականացվել է վերաբաշխում/նվազեցում:
45		42003	Երևանի քաղաքային լուսավորության և զբոսայգիների կառուցման նպատակով Երևանի քաղաքային իրավասացվող «Երևաօդ» ՓԲԸ ին	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մարտիրոսների» ՓԲԸ 10.02.2014-27.12.2024թթ. (ԵՆԲ վարկային միջոցների հասանելիության վերջնական վերջնամիջում՝ 28.11.2025թ. Իրականացվում է ժամկետի երկարացում՝ 31.12.2025թ.)	Դրենաժային թունի երկարացում և մարդիկ թունիներով վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Դրամաշրջանային դրենաժային միջոցառումներ, Ներդրումային ջրի ուղղորդում դրենաժային թունի, ամրակապի հորատացում ջրի հավաքագրման համար, հավաքագրման աշխատանքներ, դրենաժային թունիի հողային շերտում անցքերի բացում և արվարձանային խորհրդատվական աջակցում, բաց մնացած հատվածների ընտրում: Իրականացվելու են ինժեների գումարի վերանայում, կապալառուից պահված նախնական գումարի հետմնացում (5%), ինչպես նաև պայմանագրի վերջնական արժեքի 10% իջ առնել հաշվարկված և պահված սույգ տուգանքի գումարի հետ վերադարձ:	227,916.5 208,152.5 19,764.0 227,916.5 208,152.5 19,764.0 175,683.3 156,518.3 19,165.0 19,764.0 171.1 75.2 971.0		Դրենաժային թունիի կապալառուի («Ազգագր» ԱՍ) դառնալով աշխատանք: Վերջինիս կողմից ներկայացված հաշվի ապահովագրող չի վերաբերում, բանի որ չի ներկայացրել պայմանագրով պահանջվող ապահովագրության գումարը (20 մլն եվրո երկու կողմից վճարվելու համար): Երևանի մարտիրոսների և այս պահին հասանելի է որ «Ազգագր» ԱՍ ներկայացրել շուկայում սթեյվ հաստ 7 մլն եվրոյի ապահովագրությունը, որը դեռևս չի տրամադրվել:
46		12029	Արևմտյան ներդրումային կենտրոնի կառուցման և բնակարանային կառուցման գործընկերության ֆունդի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշրջանային ծրագրի կատարման ապահովում	60,090.0 հազ եվրո	«Երևանի քաղաքապետարանի ներդրումային ծրագրերի իրականացում» ՀՈԱԿ 22.05.2024-31.03.2028թթ.	Ծրագրի նպատակ է մեծացնել լուսավորության շարժումները ունեցող անձանց համար համընթացումը հասանելիության և լավ լուսավորության, ճանապարհային անվտանգության ներակառուցվածքներ, հարավից ջրահեռացման համակարգեր, իրականացնել դիմակայության շեղարդումով կանաչատարած, «Կոլտալի» անվան գրադարձ վերականգնումը, ճանապարհի և գրադարձ երկակնվող, ևոր ծառերի տնկում և գեյտերակազմային հատվածների, ներառյալ՝ լուսավորության փողոցային լույսերի տեղադրում:	Արևմտյան ներդրումային կենտրոնի կառուցման նպատակով Երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշրջանային ծրագրի կատարման ապահովում է 2024թ. մայիսի 22-ին: Հողի օտարման և տարաբնույնի ծրագրի (COSO) հաստատվել է, գույքերի իրացման գործընթացը սկսված է:	2,016,240.8 1,031,325.1 984,915.7 1,778,305.9 1,168,235.0 610,070.9 1,253,576.2 1,096,126.6 157,449.6 70.5 93.8 25.8		Թերակատարումը պայմանավորված է հետևյալ հանգամանակներով 1. 2024թ. և 2025թ. համար նախատեսված ստորի պայմանագրի ստորագրման ձգձգման պայմանավորված պայմանագրի վերաբերյալ նախատեսվում է 2026թ. հաշվի տեղադրված պայմանագրի կատարման ժամկետները, 2. Հանրապետական հաշվարկման և վճարման ժամկետները նախատեսված են 2026թ. ապրիլին, 3. Աշխատանքները (մասնավորապես խմբում) տարվա ընթացքում բավոր հատիկների առկայության պայմանավորված աշխատավարձի և դրան հավասարեցված վճարումների իրականացումով: ՀՀ կառավարության 27.11.2025թ. N1692-Ն որոշմամբ իրականացվել է մասնակի վերաբաշխում/նվազեցում:
47		12030	Արևմտյան ներդրումային կենտրոնի կառուցման և բնակարանային կառուցման գործընկերության ֆունդի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշրջանային ծրագրի կատարման ապահովում	60,090.0 հազ եվրո	«Երևանի քաղաքապետարանի ներդրումային ծրագրերի իրականացում» ՀՈԱԿ 22.05.2024-31.03.2028թթ.	Ծրագրի նպատակ է մեծացնել լուսավորության շարժումները ունեցող անձանց համար համընթացումը հասանելիության և լավ լուսավորության, ճանապարհային անվտանգության ներակառուցվածքներ, հարավից ջրահեռացման համակարգեր, իրականացնել դիմակայության շեղարդումով կանաչատարած, «Կոլտալի» անվան գրադարձ վերականգնումը, ճանապարհի և գրադարձ երկակնվող, ևոր ծառերի տնկում և գեյտերակազմային հատվածների, ներառյալ՝ լուսավորության փողոցային լույսերի տեղադրում:	Արևմտյան ներդրումային կենտրոնի կառուցման նպատակով Երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշրջանային ծրագրի կատարման ապահովում է 2024թ. մայիսի 22-ին: Հողի օտարման և տարաբնույնի ծրագրի (COSO) հաստատվել է, գույքերի իրացման գործընթացը սկսված է:	6,258,448.3 5,215,373.6 1,043,074.7 3,721,000.0 3,100,000.0 621,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		Թերակատարումը պայմանավորված է պայմանագրի վերջնական ձգձգմամբ, ընթացում են շինարարության աշխատանքների տեխնիկական վաճառքի դրամաշրջանային վճարումների գնումների գործընթացները: ՀՀ կառավարության 27.11.2025թ. N1692-Ն որոշմամբ իրականացվել է մասնակի վերաբաշխում/նվազեցում:

Էներգասարքյունավերության ծրագիր - 2 միջոցառում

58	12001	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի Էներգասարքյունավերության դրամաշնորհային ծրագրի երկրորդ փուլ (մանկապարտեզների և այլ հանրային շենքերի Էներգասարքյունավերության բարելավում)	10.1 վն նվիր	Երևանի քաղաքապետարան 22.04.2024-2025թթ.	<p>Մրագրի նպատակն է նվազեցնել Երևան համայնքի հասարակական շենքերի Էներգիայի սպառումը և աջակցել Էներգասարքյունավերության ու վերականգնվող էներգիայի միջոցառումներին, որոնք կնվազեն անկառաքել աշխատանքներ արդյունավետության և մանկապարտեզների ընդհանուր տեխնիկական վիճակի բարելավման համար:</p> <p>Ավելացվող արդյունքները ծրագրի իրականացման արդյունքում ինտարակր կլինի նվազեցնել 38 հասարակական շենքերի (6 արդյունավետ և 32 մանկապարտեզ) Էներգասպառումը, որի արդյունքում կանխատեսվում է՝</p> <ul style="list-style-type: none"> • էներգիայի անվտանգության բարելավում, • սեյսմիկ անվտանգության բարելավում, • այցելուների հարմարավետության ու կանգի որակի բարելավում, <ul style="list-style-type: none"> • ածխաթթու գազի (CO2) արտանետումների կրճատում, • վերանորոգվող շենքերի շահագործման ժամկետի երկարացում: 	865,988.2	719,955.3	143,992.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
						2,140,816.6	1,784,013.7	356,802.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ընդամենը 1232 Մրագրով, որից՝					3,004,764.8	2,503,969.0	500,795.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ					3,004,764.8	2,503,969.0	500,795.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Համաձայնագիրը վավերացվել է 2024թ. ապրիլի 22-ին: Մրցութային հայտարարված են, հաջողությամբ կայանալու դեպքում պայմանագիրը նախատեսվում է կնքել 2026թ. փետրվարին:																			ՀՀ կառավարության 27.11.2025թ. N1692 -Ն որոշմամբ իրականացվել է վերաբաշխում:

<p>ԸՆԴԱՄԵՆԸ, որից՝</p>		101,239,079.2	84,632,934.4	16,606,144.8	67,705,636.1	45,200,763.9	22,504,872.2	56,470,084.7	37,187,993.6	19,282,091.1	83.4	82.3	85.7
<p>ԴՐԱՍԱԸՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ՝</p>		8,867,194.8	6,784,931.9	2,082,262.9	5,793,096.2	4,071,262.0	1,721,834.2	3,613,284.6	2,451,671.1	1,161,613.5	62.4	60.2	67.5
<p>ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ, այդ թվում՝</p>		92,371,884.4	77,848,002.5	14,523,881.9	61,912,539.9	41,129,501.9	20,783,038.0	52,856,800.1	34,736,322.5	18,120,477.6	85.4	84.5	87.2
<p>ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ (ԴԵՖԻՑԻՏ)</p>		37,194,345.0	36,817,727.2	376,617.8	10,953,407.1	10,642,921.8	310,485.3	10,042,893.5	9,932,988.3	109,905.2	91.7	93.3	35.4
<p>ԸՆԴԱՄԵՆԸ, որից՝</p>													
<p>Ընդամենը բոլոր ծրագրերից՝</p>													
<p>ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ</p>		6,361,863.0	2,669,287.6	3,692,575.4	4,388,389.9	2,326,175.4	2,062,214.5	2,933,168.7	1,805,109.6	1,128,059.1	66.8	77.6	54.7
<p>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</p>		94,877,216.2	81,963,646.8	12,913,569.4	63,317,246.2	42,874,588.5	20,442,657.7	53,536,916.0	35,382,884.0	18,154,032.0	84.6	82.5	88.8