





11009	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մխուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման դրամաշնորհային ծրագիր	300.0 հազ. եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 18.07.2019-31.12.2025թթ.	Դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ֆինանսավորել «Մխուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագիր» Կապի ջրամբարի կառուցման Փուլ I փուլի փորձագիտական ծառայությունների իրականացումը՝ շրջակա միջավայրի վրա սոցիալական գնահատման (ՀՄԱԼԳ) խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պայմանագրի շրջանակներում:	Կապի ջրամբարի կառուցման աշխատանքներն, ինչպես նաև խորհրդատվական ծառայություններն այս պահին դադարեցված են:	<p>18,107.5</p> <p>14,564.7</p> <p>3,542.8</p> <p>18,107.5</p> <p>14,564.7</p> <p>3,542.8</p> <p>0.0</p>	Առաջին եռամսյակի համար 2026թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:
11011	Զարգացման ֆրանսիական գործակալության աջակցությամբ իրականացվող ռոտզման ոլորտի ֆինանսական կայունության և ռոտզման կառավարման կարողությունների բարելավման դրամաշնորհային ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	1.8 մլն եվրո, որից՝ 1.5 մլն եվրո՝ դրամաշնորհային միջոցներ, 0.3 մլն եվրո՝ ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորում	Հայաստանի տարածքային հիմնադրամ 23.04.2020-19.06.2026թթ.	Ծրագրի նպատակն է աջակցել ՀՀ կառավարությանը ռոտզման ոլորտի ընթացիկ բարեփոխումների հարցում՝ կենտրոնական և տեղական մակարդակներում կարողությունների զարգացման և ջրօգտագործողների միավորումներին տրամադրվող տարիքային կրճատման միջոցով, ներդրել նորարարական կայուն մեխանիզմներ՝ ուղղված ռոտզման գյուղատնտեսության տնտեսական զարգացման խոչընդոտներին:	խորհրդատվական պայմանագիր կնքվել է: Ընթացի մեջ են պայմանագրով նախատեսված գործընթացները:	<p>499,403.0</p> <p>416,169.2</p> <p>83,233.8</p> <p>499,403.0</p> <p>416,169.2</p> <p>83,233.8</p> <p>0.0</p>	Առաջին եռամսյակի համար 2026թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:
11019	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Ջրային ռեսուրսների համատեղված կառավարում (ՋՌՀԿ)/Մխուրյան գետ» ծրագրի ուղիղտ միջցատումներ դրամաշնորհային ծրագիր	2 000 000 եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե 19.12.2014-30.12.2029թթ.	<p>Ծրագրի նպատակն է՝</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Ջրային ռեսուրսների կառավարման կազմակերպությունների կարողությունների զարգացումը,</li> <li>•Աջակցություն ֆերմերներին (բարձրարժեք մշակաբույսերի արտադրություն, ներտնտեսային ռոտզման տեխնոլոգիաներ և մարկեթինգ),</li> <li>•Մխուրյան գետավազանային կառավարման պլանի թարմացում՝ ներառելով Ծրագրի ՀՄԱԼԳ-ով սահմանված բնապահպանական թողրի պահանջները,</li> <li>•հավաստիացում, որ Արմիի և Կապի ջրամբարների ջրային կառավարման ռեժիմները (ինչպես նաև Մխուրյանի գետավազանային կառավարման պլանը) և ջրօգտագործման թույլտվությունները ստացել են օրինական ուժ՝ ջրամբարի լցումից առաջ,</li> <li>•ՀՄԱԼԳ հաշվետվությամբ սահմանված բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների մոնիթինգ միջցատումների իրականացում:</li> </ul>	Խորհրդատվական պայմանագրի նախագիծը ներկայացվել է KFW բանկ՝ հաստատման:	<p>424,024.7</p> <p>339,219.8</p> <p>84,804.9</p> <p>424,024.7</p> <p>339,219.8</p> <p>84,804.9</p> <p>63,603.7</p> <p>50,883.7</p> <p>12,720.0</p> <p>0.0</p>	
31022	Համաշխարհային բանկի աջակցության շրջանակներում ռոտզման, ջրամատակարարման և ջրահետացման ծրագրերի իրականացում		ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե		2025թ. օգոստոսի 28-ին ՀՀ կառավարության N 1192-Ս որոշմամբ հավանություն է տրվել «Հայաստանի ջրի և ռոտզման ծառայությունների բարելավման ծրագիր. 1-ին փուլի ծրագիր» վարկային համաձայնագրի ստորագրմանը, որն էլ ստորագրվել է 2025թ. սեպտեմբերի 18-ին, որը ենթակա է հետագա վավերացման ըստ սահմանված ընթացակարգերի: 11.12.2025թ. N 1770-Ն որոշմամբ հավանություն է տրվել «ՀՀ-ի և Վերակառուցման և Զարգացման միջազգային բանկի միջև «Հայաստանի ջրի և ռոտզման ծառայությունների բարելավման ծրագիր, 1-ին փուլ» վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մասին», որը ևս ենթակա է հետագա վավերացման ըստ սահմանված ընթացակարգերի:	<p>2,999,529.5</p> <p>2,399,623.6</p> <p>599,905.9</p> <p>2,999,529.5</p> <p>2,399,623.6</p> <p>599,905.9</p> <p>100,000.0</p> <p>80,000.0</p> <p>20,000.0</p> <p>0.0</p>	



14	11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի ասակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլ	30 մլն եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե 21.06.2014-30.12.2025թթ.	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի ասակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի ստորին:	Իրականացվել է Համայնքային ենթակառուցվածքների վերականգնում 2-րդ ծրագրի 3-րդ փուլի ծրագրի 2023 թվականի ֆինանսական հաշվետվությունների առդիտ, որը ընդունվել է 27.03.2024թ.: Ծրագրի կատարումը երկարաժամկետ է մինչև 30.12.2025թ., որի հիման վրա նախաձեռնվել է պայմանագրի փոփոխության գործընթաց, որը անցնում է երկարատև համաձայնությունների ընթացք՝ KfW բանկի հետ: 20.01.2025թ. ստորագրվել է Լրացում 3-ը, առդիտի կատարման ժամկետը սահմանվել է 30.03.2027թ: 2025թ. մարտի 31-ին ավարտվել է 2024թ. Ծրագրի ֆինանսական առդիտը և ներկայացվել է ֆինանսական առդիտի հաշվետվություն, իսկ տեխնիկական առդիտը 2024թ. երկու կիսամյակային հաշվետվությունները ներկայացվել են KfW բանկ համաձայնեցման: Խորհրդատուի կողմից նաև ներկայացվել է 2025թ. 1-ին կիսամյակային հաշվետվությունը, որը գտնվում է քննարկումների փուլում:	52,559.4 35,739.7 16,819.7 52,559.4 35,739.7 16,819.7 24,543.0 17,530.7 7,012.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		
		31001	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի ասակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 21.06.2014-30.12.2025թթ.	11 բաղաձիգ և 37 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Սովա շինարարական պայմանագրերով նախատեսված աշխատանքներն ավարտվել են, ընթացքի մեջ են հանձնման-ընդունման աշխատանքները: Ըթթանում են համաձայնագրերի ժամկետների երկարաժաման գործընթացները:	2,428,733.7 2,025,587.8 403,145.9 2,428,733.7 2,025,587.8 403,145.9 310,876.0 259,063.4 51,812.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		
		31002	Եվրոպական ներդրումային բանկի ասակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում	16.7 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 07.09.2020-30.12.2025թթ.			1,624,121.1 1,346,581.3 277,539.8 1,624,121.1 1,346,581.3 277,539.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
		17	11017	«Համայնքային ենթակառուցվածքների II ծրագիր, փուլ 3 - Հայաստանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածք» ծրագրերի կատակարարում	360 մլն. դրամ	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 2026-2027թթ.	«Համայնքային ենթակառուցվածքների II ծրագիր, փուլ 3 - Հայաստանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածք» ծրագրերի պահպանման ծախսերի իրականացում:	Ըթթանում է ծառայությունների մատուցումը:	177,025.0 0.0 177,025.0 177,025.0 0.0 177,025.0 42,182.5 0.0 42,182.5 177,306.5 428.5 0.0 40,098.5 11,135.1 6.3 0.0 6.3 0.9 0.2 0.7 0.6 0.2 0.7
		<b>ԸՆԴՈՒՄՆԵՐ 1072 ԾՐԱԳՐՈՎ, ՈՐԻՑ՝</b>							
		<b>ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ</b>							
		<b>ԿԱԴՐՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</b>							

Ճանապարհային ցանցի բարելավում - 17 միջոցառում

18	1049	11007	Ասիական զարգացման բանկի օգնություններ իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ6 Վանաձոր-Բազրատաշեն) բարելավման ծրագրի համակարգում և կառավարում	41.39 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 24.04.2017-31.12.2025թթ. Ծրագրի փակման ամսաթիվը՝ 30.06.2026թ., որից 4 ամիսը՝ վճարումների ամփոփման ժամանակահատված	1. Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհահատվածի վերակառուցում / 2. Պուշկինի և Դիլիջանի թունելների նախագծում / 3. Աղետի հետևանքով փլուզված ճանապարհահատվածի գեոլոգիական ուսումնասիրություն, նախագծում:	14,489.9	2,783.1	11,706.8	14,489.9	2,783.1	11,706.8	280.3	0.0	280.3	1.9	0.0	2.4	1.9	0.0	0.0	2.4	1.9	0.0	0.0	2.4		
	19	21004	Ասիական զարգացման բանկի օգնություններ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի ծրագրի կառուցում և հիմնանորոգում				346,486.3	346,486.3	0.0	346,486.3	346,486.3	0.0	346,486.3	346,486.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	20	11009	Ասիական զարգացման բանկի օգնություններ իրականացվող Հրախ-հարավ միջանցիկ զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում ( Տրանշ 2)				170 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 18.07.2011-31.12.2024թթ. Վարկային համաձայնագրի ավարտից հետո վերջնական վարկային վճարումներն իրականացվել են մինչև 30.04.2025թ.: Աշխատանքներն ու հետերաշխիքային ժամանակաշրջանը ավարտվել են 2026թ. ՀՀ համաֆինանսավորման միջոցների հաշվին:	Աշտարակ-Թային ճանապարհահատվածի կառուցման տեխնիկական հսկողության ծառայություններ, ՀՕՏԾ ծրագիր:	Իրականացվում են Տրանշ 2 Ծրագրի ՀՕՏԾ-ի շրջանակներում օտարումների ծախսերը, անձնակազմի պահպանման ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական աուդիտի ծառայությունը:	79,300.2	0.0	79,300.2	79,300.2	0.0	79,300.2	16,946.0	0.0	16,946.0	344.7	0.0	344.7	2.0	0.00	2.0	0.4	0.00	0.4
21	21006	Ասիական զարգացման բանկի օգնություններ իրականացվող Հրախ-հարավ միջանցիկ զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 2	170 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 18.07.2011-31.12.2024թթ. Վարկային համաձայնագրի ավարտից հետո վերջնական վարկային վճարումներն իրականացվել են մինչև 30.04.2025թ.: Աշխատանքներն ու հետերաշխիքային ժամանակաշրջանը ավարտվել են 2026թ. ՀՀ համաֆինանսավորման միջոցների հաշվին:	Աշտարակ-Թային ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ:	Ընթացքի մեջ են թվում 2 կապալի պայմանագրերը՝ Հատված 1/Լոտ 1 Ագարակ համայնքի մոտակայքում 29+600 կմ - 37+545 կմ (մոտ 8 կմ) ճանապարհահատվածը գտնվում է հետերաշխիքային սպասարկման ժամկետում, և Հատված 2/Լոտ 2 34 կմ անակարտ ճանապարհահատվածը (37+545 կմ - 71+435 կմ) գտնվում է շինարարության ամփոփման փուլում:	2,364,816.6	0.0	2,364,816.6	2,364,816.6	0.0	2,364,816.6	677,851.6	0.0	677,851.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		

Ծրագրի պահպանման ծախսերն են: Համաձայն վարկային համաձայնագրի՝ վճարումների համար նախատեսված ժամկետը 30.04.2026թ. է:

Ծրագրի խորհրդատուի կողմից ներկայացվել են պայմանագրով սահմանված հաշվետվությունները, որոնց հաստատման փաստով կիրականացվեն համապատասխան վճարումները՝ վճարումների համար նախատեսված ժամանակահատվածում:

Ծրագրի պահպանման ծախսերն են, որոնք կրում են շարունակական բնույթ:

Շինարարական աշխատանքները կրում են շարունակական բնույթ:

22	11012	Կայունացման և զարգացման եվրասիական հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի Քաջարան Ագարակ 32 կմ հատվածի կառուցման համակարգում և կառավարում	150 մն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 14.04.2015-30.12.2026թթ.	Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի (Տրանզ 4) Ագարակ-Քաջարան ճանապարհահատվածի վերակառուցում:	<p>Իրականացվում է հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիրը, ինչպես նաև Ծրագրի պահպանման ծախսերը:</p>	<p>Ծրագրի պահպանման ծախսերն են, որոնք կրում են շարունակական բնույթ:</p>
23	21012	Կայունացման և զարգացման եվրասիական հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի Քաջարան Ագարակ 32 կմ հատվածի կառուցում			Կապալառոի պայմանագիրը կնքվել է 23.10.2023թ: Տեխ հսկողության Պայմանագիրը կնքվել է 14.11.2023թ.: Ընթանում են շինարարական աշխատանքները 12 շին. հրապարակներում, ներառյալ՝ կամուրջների շինարարության և թունելների փորման աշխատանքները:	<p>295,535.1 212,330.7 83,204.4 295,535.1 212,330.7 83,204.4 70,121.3 52,803.6 17,317.7 83.0 83.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0</p>	<p>Ծրագիրն ընթանում է բնականոն հունով: Եինարարական աշխատանքները կրում են շարունակական բնույթ: Նախորդ տարվա վերջին ատկա պարտավորությունները վճարվել են հունվարի սկզբին:</p>
24	21009	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր. Տրանզ 3	60 մն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 27.08.2014-31.12.2023թթ. (Միջոցները հասանելի են մինչև շինարարության ավարտը)	Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ և տեխնիկական հսկողություն:	<p>Ճանապարհահատվածը բացվել է երթևեկության համար:</p>	<p>Ընթանում են ճանապարհահատվածի շինարարության վերջնականացման աշխատանքները:</p>

11016	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Միսիան-Քաջարան 60կմ-ի Հյուսիսային ենթահատվածի համակարգում և կառավարում	236մն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 25.12.2025-31.12.2033թթ.	Ծրագրի նպատակն է բարելավել տարածաշրջանային շարժունակությունը և բարձրացնել հասանելիությունը: Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Միսիան-Քաջարան 60կմ-ի Հյուսիսային ենթահատվածի 27.1 կմ ենթահատվածի կառուցում:	Նախատեսված է իրականացնել հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիրը, ինչպես նաև իրականացնող անձնակազմի պահպանման ծախսերը:	2,349,199.7	128,945.2	2,220,254.5	2,349,199.7	128,945.2	2,220,254.5	1,167,542.6	28,784.3	1,138,756.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Ծրագրի պահպանման ծախսերն են, որոնց կրում են շարունակական բնույթ, ինչպես նաև ՀՕՏ-ի շրջանակներում փոխաուուցումների համար նախատեսված գումարներ են:
21026	Ասիական Զարգացման Բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Իմնակայուն և ներառական ճանապարհային հատվածի բարելավման ծրագիր», Միսիան-Քաջարան Հյուսիսային հատվածի կառուցում				Հայտարարվել է մրցույթ տեխ. հսկողի և կապալառուի ձեռքբերման համար, որի հիման վրա Պայմանագրերը նախատեսվում է ստորագրել և համապատասխան կանխավճարները վճարվել 2026թ. երկրորդ եռամսյակում:	2,903,814.9	2,418,877.8	484,937.1	2,903,814.9	2,418,877.8	484,937.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Ընթացում են մրցութային գործընթացները: Առաջին եռամսյակի համար 2026թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:	
21027	Եվրոպական ներդրումային Բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Հայաստան, Միսիան-Քաջարան ճանապարհահատվածի ծրագիր», Հյուսիսային հատվածի կառուցում և հիմնանորոգում	236մն եվրո ընդհանուր վարկից 99 մն եվրոն ուղղվելու է այս ենթահատվածին :	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ (ուժի մեջ մտնելու ամսաթվից մինչև 31.12.2033թ.)	Ծրագրի նպատակն է բարելավել տարածաշրջանային շարժունակությունը և բարձրացնել հասանելիությունը: Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Միսիան-Քաջարան 60կմ-ի Հյուսիսային ենթահատվածի 27.1 կմ ենթահատվածի կառուցման համաֆինանսավորում:	Նախապատրաստվում են մրցութային փաթեթները:	1,451,906.6	1,209,922.2	241,984.4	1,451,906.6	1,209,922.2	241,984.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Առաջին եռամսյակի համար 2026թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:	
21018	Կայունացման և զարգացման եվրասիական հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի Քաջարանի թունելի (7 կմ) և մոտեցումների (4կմ) կառուցում		«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 2024- 2033թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում: Հյուսիս-հարավ միջանցքի Քաջարանի թունելի (7 կմ) և մոտեցումների (4կմ) կառուցում	Իրականացվում են Ծրագրի պահպանման ծախսերը, ինչպես նաև հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի ճշգրտման գործողությունները:	10,405,193.2	8,732,410.4	1,672,782.8	10,405,193.2	8,732,410.4	1,672,782.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Նախատեսված էր իրականացնել կանխավճար տեխնիկոլոյին և կապալառուին, սակայն մրցութային գործընթացների ձգձգման պատճառով կիրականացվի երկրորդ եռամսյակում:	
11017	Կայունացման և զարգացման եվրասիական հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի Քաջարանի թունելի և մոտեցումների կառուցման համակարգում և կառավարում	200 մն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 2024- 2033թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում: Հյուսիս-հարավ միջանցքի Քաջարանի թունելի (7 կմ) և մոտեցումների (4կմ) կառուցում	Հայտարարվել է մրցույթ տեխ. հսկողի և կապալառուի ձեռք բերման համար, որի հիման վրա Պայմանագրերը նախատեսվում է ստորագրել և համապատասխան կանխավճարները վճարվել 2026թ. երկրորդ եռամսյակում:	101,884.1	73,165.6	28,718.5	101,884.1	73,165.6	28,718.5	24,471.0	18,653.3	5,817.7	209.1	209.1	0.0	0.9	1.1	0.0	Ծրագրի պահպանման ծախսերն են, որոնց կրում են շարունակական բնույթ:	





Քաղաքային զարգացում - 9 միջոցառում

36	1157 12003 Արևելյան եվրոպայի էներգետիկայի և բնապահպանական գործընկերության ֆունդի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում	1.9 մլն եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 20.10.2015-31.12.2026թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հիննայունները, արևա վերցնույնյա մարդիկներն անցկացնել ստորգետնյա կապուլիներով, փոխարինել արևա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում անվա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Աշխատանքները իրականացվում են Արվյան և Նալբանդյան փողոցումներում:	105,712.8	88,094.0	17,618.8	105,712.8	88,094.0	17,618.8	105,712.8	88,094.0	17,618.8	105,712.8	88,094.0	17,618.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
37	42003 Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ներթափանցիկ սրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրջյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 10.02.2014-15.01.2026թթ. (վճարումներ կկատարվեն մինչև 28.11.2025թ. ներկայացված հաշիվ-ապրանքագրերի համար:)	Դրամաշնորհային բունդի երկարացում և մետրոպոլիտենի վերակառուցման աշխատանքների իրականացում:	Իրականացվելու են ինժեների գումարի վճարում, կապալառուից պահված երաշխիքային գումարի հետվճարում /5%/, ինչպես նաև պայմանագրի վերջնական արժեքի 10%-ից ավելի հաշվարկված և պահված տույժ-տուգանքի գումարի հետ վերադարձ:	106,858.0	106,858.0	0.0	106,858.0	106,858.0	0.0	106,858.0	106,858.0	106,858.0	106,858.0	106,858.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Առաջին եռամսյակի համար 2026թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:	
38	12029 Ամիական զարգացման բանկի աջակցությամբ քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կատարում			Ծրագրի նպատակն է մեծացնել քաղաքային շարժունակությունը, քաղաքային կառավարումը և բարելավել նախագիծը: Ծրագրի արդյունքում նախատեսվում է կառուցել/կառուցապատել հասկոմ-Արշակունյաց քաղաքային ճանապարհը, կամուրջ Հրազդան գետի վրայով, հեռիտեսային գեներատիվներ՝ շարժունակության խանգարումներ ունեցող անձանց համար համընդհանուր հասանելիության, լավ լուսավորության, ճանապարհային անվտանգության ներթափանցիկացման, հարակից ջրահեռացման համակարգեր, դիմակայության շեշտադրումով կանաչապատում, Կոմիտասի անվան զբոսայգու վերականգնում, ճանապարհի և զբոսայգու երկայնքով տնկված նոր ծառեր, և գեղեցիկազգայուն հատկանիշներ, ներառյալ լուսավորության փողոցային լուսերը:	Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիրը (ՀՕՏ)ի հաստատվել է, գույքերի իրացման գործընթացը սկսված է, ծրագրի հիմնական մասը կատարված է:	6,321,447.9	4,736,589.9	1,584,858.0	6,321,447.9	4,736,589.9	1,584,858.0	3,655,000.5	3,045,712.0	609,288.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Կնքված պայմանագրեր արկա չեն, ընթանում են շինարարական աշխատանքների, տեխնիկական վնասվածության ծառայությունների գնման գործընթացները:	
39	12030 Ամիական զարգացման բանկի աջակցությամբ քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն	60,090.0 հազ. եվրո	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 22.05.2024-31.03.2028թթ.	Ծրագրի նպատակն է մեծացնել քաղաքային շարժունակությունը, քաղաքային կառավարումը և բարելավել նախագիծը: Ծրագրի արդյունքում նախատեսվում է կառուցել/կառուցապատել հասկոմ-Արշակունյաց քաղաքային ճանապարհը, կամուրջ Հրազդան գետի վրայով, հեռիտեսային գեներատիվներ՝ շարժունակության խանգարումներ ունեցող անձանց համար համընդհանուր հասանելիության, լավ լուսավորության, ճանապարհային անվտանգության ներթափանցիկացման, հարակից ջրահեռացման համակարգեր, դիմակայության շեշտադրումով կանաչապատում, Կոմիտասի անվան զբոսայգու վերականգնում, ճանապարհի և զբոսայգու երկայնքով տնկված նոր ծառեր, և գեղեցիկազգայուն հատկանիշներ, ներառյալ լուսավորության փողոցային լուսերը:	Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիրը (ՀՕՏ)ի հաստատվել է, գույքերի իրացման գործընթացը սկսված է, ծրագրի հիմնական մասը կատարված է:	6,321,447.9	4,736,589.9	1,584,858.0	6,321,447.9	4,736,589.9	1,584,858.0	3,655,000.5	3,045,712.0	609,288.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Կնքված պայմանագրեր արկա չեն, ընթանում են շինարարական աշխատանքների, տեխնիկական վնասվածության ծառայությունների գնման գործընթացները:	

40	<p>12031</p> <p>Վերակառուցման և զարգացման ներդրումը քաղաքային իրականացվող Գյուղու համայնքապետարանի քաղաքային ծախսերի տեխնիկական համագործակցության դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհների վերակառուցման և փողոցների լուսավորության արդիականացում</p>	0,378 մլն եվրո	<p>Գյուղու համայնքապետարան</p> <p>01.01.2025-28.11.2028թթ.</p>	<p>Աջակցություն ծրագրի նախապատրաստմանն ու իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստում, տեխնիկական հսկողության իրականացում և քաղաքային շարժականության ակտիվների կառավարման համակարգային ծրագրաշարի պատրաստում</p>	<p>ՎՋԵԲ-ի կողմից 750 հազ եվրո ՏՀ նոր դրամաշնորհ է տրամադրվելու Գ և Դ Տրանսների իրագործման շրջանակներում «Ծրագրի իրականացման խմբին ցուցաբերվող աջակցության» պայմանագրին, որից 378 հազ եվրոն կուղղվի սույն միջոցառմանը՝ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի և շինաշխատանքների տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծախսերի կնքման նպատակով հայտարարված մրցույթի շրջանակներում մասնակիցներից ստացված Տեխնիկական հայտերը գնահատվել են և որանց արդյունքների մասին մասնակիցները ծանուցվել են: Բացվել և գնահատվել են մրցույթի ֆինանսական հայտերը, ՎՋԵԲ-ի կողմից հաստատվել է մրցույթի վերջնական հաշվետվությունը և արդյունքների մասին ծանուցում է ստաբլվել մասնակիցներին: Իրականացվում են Պայմանագրի ստորագրման նախապատրաստական աշխատանքներ: Պայմանագրի ստորագրումը նախատեսվում է փետրվար ամսին: Գնահատման փուլում են «Քաղաքային շարժականության ակտիվների կառավարման և բարելավման պլանի» պատրաստման աջակցության բաղադրիչի մրցույթի շրջանակներում ստացված Տեխնիկական հայտերը: Գնահատման հաշվետվության նախագիծը ներկայացվել է ՎՋԵԲ զննությանը:</p>	60,093.4	50,077.0	10,016.4	60,093.4	50,077.0	10,016.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	<p>Առաջին տրամադրվող համար 2026թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:</p>
41	<p>12032</p> <p>Վերակառուցման և զարգացման ներդրումը քաղաքային իրականացվող Գյուղու համայնքապետարանի քաղաքային ծախսերի տեխնիկական համագործակցության վարկային ծրագիր</p>	0,750 մլն եվրո	<p>Գյուղու համայնքապետարան</p> <p>01.01.2025-28.11.2028թթ.</p>	<p>Աջակցություն ծրագրի նախապատրաստմանն ու իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստում, տեխնիկական հսկողության իրականացում :</p>	<p>Համաձայն Վարկային պայմանագրի թիվ 2 փոփոխության նախատեսվում է վարկի ավելացված սահմանափակ միջոցներին 750 հազ եվրոն տրամադրել Գ և Դ Տրանսների իրագործման շրջանակներում «Ծրագրի իրականացման խմբին ցուցաբերվող աջակցության» պայմանագրին՝ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի և շինաշխատանքների տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծախսերի կնքման նպատակով հայտարարված մրցույթի շրջանակներում մասնակիցներից ստացված Տեխնիկական հայտերը գնահատվել են և որանց արդյունքների մասին մասնակիցները ծանուցվել են: Բացվել և գնահատվել են մրցույթի ֆինանսական հայտերը, ՎՋԵԲ-ի կողմից հաստատվել է մրցույթի վերջնական հաշվետվությունը և արդյունքների մասին ծանուցում է ստաբլվել մասնակիցներին: Իրականացվում են Պայմանագրի ստորագրման նախապատրաստական աշխատանքներ: Պայմանագրի ստորագրումը նախատեսվում է փետրվար ամսին:</p>	165,920.6	138,267.9	27,652.7	165,920.6	138,267.9	27,652.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	<p>Առաջին տրամադրվող համար 2026թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:</p>	
42	<p>12016</p> <p>Վերակառուցման և զարգացման ներդրումը քաղաքային իրականացվող Գյուղու համայնքապետարանի քաղաքային ծախսերի տեխնիկական համագործակցության դրամաշնորհային ծրագիր</p>	1,926.83 հազ եվրո	<p>Գյուղու համայնքապետարան</p> <p>07.06.2017-28.11.2028</p>	<p>Աջակցություն ծրագրի նախապատրաստմանն ու իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնանորոգման շինարարական աշխատանքների մրցույթային փաթեթների կազմում, տեխնիկական հսկողություն, ակտիվայնատերերի ռազմավարության և գործողությունների պլանի կազմում, քաղաքային ճանապարհների և տրանսպորտի ակտիվների կառավարման և բարելավման պլանի մշակում</p>	<p>Տեխնիկական համագործակցության շրջանակներում իրականացվել է ծրագրի Ա և Բ տրամադրվող հիմնանորոգված փողոցների շին աշխատանքների տեխնիկական և հեղինակային հսկողությունը, ինչպես նաև ծրագրի մեկ այլ բաղադրիչ հանդիսացող «Ավտոկայանատեղիների ռազմավարության պլանի» ծնորդումը: ՎՋԵԲ-ի կողմից 750 հազ եվրո ՏՀ նոր դրամաշնորհ է տրամադրվելու Գ և Դ Տրանսների իրագործման շրջանակներում «Ծրագրի իրականացման խմբին ցուցաբերվող աջակցության» պայմանագրին, որից 372 հազ եվրոն կուղղվի սույն միջոցառմանը: Պայմանագրի կնքման նպատակով հայտարարված մրցույթի շրջանակներում մասնակիցներից ստացված Տեխնիկական հայտերը գնահատվել են և որանց արդյունքների մասին մասնակիցները ծանուցվել են: Բացվել և գնահատվել են մրցույթի ֆինանսական հայտերը, ՎՋԵԲ-ի կողմից հաստատվել է մրցույթի վերջնական հաշվետվությունը և արդյունքների մասին ծանուցում է ստաբլվել մասնակիցներին: Իրականացվում են Պայմանագրի ստորագրման նախապատրաստական աշխատանքներ: Պայմանագրի ստորագրումը նախատեսվում է փետրվար ամսին: Գնահատման փուլում են «Քաղաքային շարժականության ակտիվների կառավարման և բարելավման պլանի» պատրաստման աջակցության բաղադրիչի մրցույթի շրջանակներում ստացված Տեխնիկական հայտերը: Գնահատման հաշվետվության նախագիծը ներկայացվել է ՎՋԵԲ զննությանը:</p>	128,590.8	107,157.5	21,433.3	128,590.8	107,157.5	21,433.3	47,909.9	39,924.2	7,985.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	<p>Առաջին տրամադրվող համար 2026թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:</p>	

43	12017	Վերակառուցման և զարգացման եկրպական բանկի պջակցությանը իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների ծրագիր	16.57 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 14.06.2017-28.11.2028թթ.	Համայնքային ճանապարհների հիմնադրուցում և փորցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ծանապարհների վերակառուցում՝ ամֆատի և մայրերի ծածկի նորացում, այդ թվում՝ ջրահեռացման ենթակառուցվածքների փոխարինում:	Ա տրանշվոլ սահմանված բոլոր 14 փորցներում և հրապարակներում շին աշխատանքներն ավարտված են, հիմնադրուցվել է ընդհանուր առմամբ մոտ 12 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 14 կմ երկարությամբ թվով 23 ճանապարհների հիմնադրուցման աշխատանքների բոլոր երեք չափաբաժինները ևս հասցվել են ավարտին: Միջոցառման միջոցների հաշվին իրականացվել է աշխատանքների 2/3 մասը: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում 2021թ. տեղադրվել է 800 լուսատիտային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ: Գ Տրանշի շրջանակներում սպասվող աշխատանքների անխափան իրականացման նպատակով կատարվել է վարկի սահմանաչափի ավելացում՝ Դ Տրանշի 272 մլն եվրոյի չափով, որից 197 մլն կհատակացվի սույն միջոցառմանը: Վարկի սահմանաչափի ավելացման վարկային համաձայնագրի թիվ 2 և Ծրագրի համաձայնագրի փոփոխությունները ստորագրվել են 16.02.2024թ: Գ Տրանշի վերաբաշխման նախագիծը հաստատված է: Վարկային համաձայնագրի թիվ 2 փոփոխությամբ երկարաձգվել են նաև բոլոր Տրանշերի վեցին հասանելիության ժամկետները՝ մինչև 28.11.2028թ: Եինաշխատանքների մեկնարկը նախատեսվում է սույ 2026թ. երրորդ եռամսյակում:	1,452,965.2 1,210,808.0 242,157.2 1,452,965.2 1,210,808.0 242,157.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Մտացին եռամսյակի համար 2026թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:
44	12018	Վերակառուցման և զարգացման եկրպական բանկի պջակցությանը իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների դրամաշնորհային ծրագիր (Տրանշ Ա, Բ, Գ)	7.3 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 14.06.2017-28.11.2028	Համայնքային ճանապարհների հիմնադրուցում և փորցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ծանապարհների վերակառուցում՝ ամֆատի և մայրերի ծածկի նորացում, այդ թվում՝ ջրահեռացման ենթակառուցվածքների փոխարինում: Գ տրանշի շրջանակներում Անի և Ավարիական թաղամասերի, ինչպես նաև Երևակացի փողոցի փորցային լուսավորության վերականգնման արդյունքում ներկայիս բարձր ճնշման ստիվային լամպերը կփոխարինվեն լուսատիտային խնայող լամպերով:	Ա տրանշվոլ սահմանված բոլոր 14 փորցներում և հրապարակներում շին աշխատանքներն ավարտված են, հիմնադրուցվել է մոտ 12 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 14 կմ երկարությամբ, թվով 23 փորցներում ճանապարհների հիմնադրուցման աշխատանքների բոլոր երեք չափաբաժիններն ավարտված են: Միջոցառման միջոցների հաշվին իրականացվել է վերը նշված աշխատանքների 1/3 մասը: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում 2021թ. տեղադրվել է 401 լուսատիտային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ: Ստորագրվել է Գ Տրանշի դրամաշնորհային համաձայնագրի երկարաձգումը՝ մինչև 28.11.2028թ: Ա և Բ Տրանշերի տնտեսված միջոցների հասանելիությունը երկարաձգվել է Վարկային համաձայնագրի փոփոխությամբ: Գ Տրանշի վերաբաշխման նախագիծը հաստատված է: Եինաշխատանքների մեկնարկը նախատեսվում է սկսել 2026թ. երրորդ եռամսյակում:	453,485.8 377,905.6 75,580.2 453,485.8 377,905.6 75,580.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Մտացին եռամսյակի համար 2026թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:
<b>Ընդամենը 1157 Ծրագրով, որից՝</b>								
<b>ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ</b>								
<b>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</b>								



48	42013	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Շահումյան-2», «Մարաշ» և «Եղեգնաձոր» ենթակայանների վերակառուցման շրջանակներում ներթափանցիկ տրամադրում «Բարձրակուտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին	40.0 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրակուտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 19.02.2025-30.06.2029թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել «Շահումյան-2», «Մարաշ» և «Եղեգնաձոր» ենթակայանները: Ենթակայանների վերակառուցումը կնպաստի էլեկտրաէներգետիկ համակարգի հուսալիության բարձրացմանը և էլեկտրաէներգիայի ակտիվան մատակարարման ապահովմանը:	2025թ. սեպտեմբերի 18-ին ԲԷՑ ՓԲԸ կողմից «Շահումյան-2» 220/110/10 կՎ, «Մարաշ» 220/110/10 կՎ և «Եղեգնաձոր» 220/110/35 կՎ ենթակայանների վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարվել էր նախարարակազմի ընթացակարգ՝ հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ սահմանելով 2025թ. հոկտեմբերի 3-ը: Նախարարակազմի ընթացակարգի արդյունքում հաստատվել է նախարարակազմով 10 մասնակից: Գնման ընթացակարգի առաջին փուլի իրավիճակը օրենքով սահմանված կարգով տրամադրվել է նախարարակազմով մասնակիցներին՝ հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ սահմանելով 2025թ. հոկտեմբերի 23-ը: Մասնակիցների առաջարկով հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը փոփոխվել է՝ երկարաձեռնվելով մինչև դեկտեմբերի 12-ը: Նախարարակազմով մասնակիցներից առաջարկ են ներկայացրել 5 մասնակից: Առաջարկները գտնվում են գնահատման փուլում: Հայտ ներկայացրած մասնակիցները իրավիճակ են բանակցությունների 2026թ. հունվարի 30-ին: Բանակցություններին ներկա էին նախարարակազմով 10 մասնակիցներից 6-ի ներկայացուցիչները: Քննարկման արդյունքում պատասխանատու ստորաբաժանումը կհաստատի և գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարին կտրամադրի գնման վերանայված հայտը, որի հիման վրա նախարարակազմով բոլոր մասնակիցներին կտրամադրվի երկրորդ փուլի իրավիճակ: Երկրորդ փուլի իրավիճակը նախատեսվում է մասնակիցներին տրամադրել մինչև առաջին եռամսյակի ավարտ:	3,777,242.8	3,146,388.5	630,854.3	3,777,242.8	3,146,388.5	630,854.3	45,800.0	36,640.0	9,160.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Ընդամենը 1167 Ծրագրով, որից՝</b>						51,355,081.6	48,585,850.3	2,769,231.3	51,355,081.6	48,585,850.3	2,769,231.3	75,934.0	57,506.3	16.2	20.6	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0		
<b>ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ</b>						221,030.6	176,824.5	44,206.1	221,030.6	176,824.5	44,206.1	66,414.0	1,655.5	0.0	2.5	0.0	0.0	0.7	0.9	0.0		
<b>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</b>						51,134,051.0	48,409,025.8	2,725,025.2	51,134,051.0	48,409,025.8	2,725,025.2	212,146.6	55,850.8	0.0	20.6	26.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	



<p>ԸՆԴԱՄԵՆԸ, որից՝</p>		147,789,539.8		147,789,539.8
<p>ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ՝</p>	9,417,653.0	8,103,198.9	1,314,454.1	25,075,525.9
<p>ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ, այդ թվում՝</p>	138,371,886.8	114,610,815.0	23,761,071.8	147,789,539.8
<p>ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ (ԴԵՖԻՑԻՏ)</p>	49,497,268.5	46,772,243.3	2,725,025.2	147,789,539.8
<p>Ընդամենը բոլոր ծրագրերից՝</p>				
<p>ԸՆԹԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐ</p>	5,498,182.8	2,077,644.7	3,420,538.1	147,789,539.8
<p>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</p>	142,291,357.0	120,636,369.2	21,654,987.8	147,789,539.8
<p>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</p>	142,291,357.0	120,636,369.2	21,654,987.8	147,789,539.8
<p>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</p>	15,539,910.9	11,714,017.7	3,825,893.2	147,789,539.8
<p>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</p>	11,714,017.7	665,212.4	1,543,056.4	147,789,539.8
<p>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</p>	3,825,893.2	1,144,251.1	3,488.6	147,789,539.8
<p>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</p>	775,612.8	775,612.8	2,350.3	147,789,539.8
<p>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</p>	368,638.3	368,638.3	1,138.3	147,789,539.8
<p>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</p>	7.4	6.6	9.6	147,789,539.8
<p>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</p>	0.2	0.1	0.1	147,789,539.8
<p>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</p>	0.4	0.6	0.8	147,789,539.8
<p>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</p>	0.1	0.8	0.1	147,789,539.8
<p>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</p>	0.1	0.6	0.1	147,789,539.8
<p>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</p>	0.6	1.7	0.0	147,789,539.8
<p>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</p>	1.7	0.0	0.0	147,789,539.8
<p>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</p>	0.0	0.0	0.0	147,789,539.8
<p>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</p>	0.0	0.0	0.0	147,789,539.8
<p>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</p>	0.0	0.0	0.0	147,789,539.8
<p>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</p>	0.0	0.0	0.0	147,789,539.8
<p>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</p>	0.0	0.0	0.0	147,789,539.8
<p>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</p>	0.0	0.0	0.0	147,789,539.8
<p>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</p>	0.0	0.0	0.0	147,789,539.8
<p>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</p>	0.0	0.0	0.0	147,789,539.8
<p>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</p>	0.0	0.0	0.0	147,789,539.8
<p>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</p>	0.0	0.0	0.0	147,789,539.8
<p>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</p>	0.0	0.0	0.0	147,789,539.8
<p>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</p>	0.0	0.0	0.0	147,789,539.8
<p>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</p>	0.0	0.0	0.0	147,789,539.8
<p>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</p>	0.0	0.0	0.0	147,789,539.8
<p>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</p>	0.0	0.0	0.0	147,789,539.8
<p>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</p>	0.0	0.0	0.0	147,789,539.8
<p>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</p>	0.0	0.0	0.0	147,789,539.8
<p>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</p>	0.0	0.0	0.0	147,789,539.8
<p>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</p>	0.0	0.0	0.0	147,789,539.8
<p>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</p>	0.0	0.0	0.0	147,789,539.8
<p>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</p>	0.0	0.0	0.0	147,789,539.8
<p>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</p>	0.0	0.0	0.0	147,789,539.8
<p>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</p>	0.0	0.0	0.0	147,789,539.8
<p>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</p>	0.0	0.0	0.0	147,789,539.8
<p>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</p>	0.0	0.0	0.0	147,789,539.8
<p>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</p>	0.0	0.0	0.0	147,789,539.8
<p>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</p>	0.0	0.0	0.0	147,789,539.8
<p>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</p>	0.0	0.0	0.0	147,789,539.8
<p>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</p>	0.0	0.0	0.0	147,789,539.8
<p>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</p>	0.0	0.0	0.0	147,789,539.8
<p>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</p>	0.0	0.0	0.0	147,789,539.8
<p>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</p>	0.0	0.0	0.0	147,789,539.8
<p>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</p>	0.0	0.0	0.0	147,789,539.8
<p>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</p>	0.0	0.0	0.0	147,789,539.8
<p>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</p>	0.0	0.0	0.0	147,789,539.8
<p>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</p>	0.0	0.0	0.0	147,789,539.8
<p>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</p>	0.0	0.0	0.0	147,789,539.8
<p>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</p>	0.0	0.0	0.0	147,789,539.8
<p>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</p>	0.0	0.0	0.0	147,789,539.8
<p>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</p>	0.0	0.0	0.0	147,789,539.8
<p>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</p>	0.0	0.0	0.0	147,789,539.8
<p>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</p>	0.0	0.0	0.0	147,789,539.8
<p>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</p>	0.0	0.0	0.0	