

Որոգման համակարգի առուցացում - 13 միջոցառում

2	1004	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության պատվարի և զրոգման համակարգի կառուցման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	75 մկն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 12.05.2016-31.05.2028թթ.	Վեդիի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների, ջրառ հանգույցների, ջրի փոխադրող և որոգման համակարգի, ինչպես նաև ջրամբարի իշխման տակ գտնվող հողատարածքների որոգման ներուստեսային ցանցի կառուցում:	Շինարարական աշխատանքներն ավարտվել են: Ընթացքի մեջ են թերությունների շտկման և հետավարտական երաշխիքների դիմաց վճարումների գործընթացները:	22,399.6	16,448.2	5,951.4	22,399.6	16,448.2	5,951.4	4,919.7	4,112.1	807.6	1,452.3	1,205.9	246.4	29.5	29.3	30.5	6.5	7.3	4.1	Ընթացքի մեջ են ձեռքբերված ասպրանքների և ծախսերի դիմաց անհրաժեշտ վճարման գործընթացները: Նախատեսված միջոցների մնացորդը կվճարվի 2-րդ եռամսյակում:					
	3	31001					Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության պատվարի և որոգման համակարգի կառուցում	Հայաստանի Հանրապետության որոգման համակարգերի արդիականացում, համակարգերի արդյունավետության բարձրացում՝ շահագործման և պահպանման ծախսերի կրճատմամբ, բարձր ջրակորուստների և էվեկտրաէներգիայի ծախսումների նվազեցմամբ: Նպատակն իրագործելու համար պետք է իրականացվեն հետևյալ միջոցառումները՝ մեխանիկական որոգման փոխարինում ինքնառու համակարգերով, որոշ մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքների վերականգնում, ԶՕԸ-ների ներուստեսային որոգման ցանցերի արդիականացում, ԶՕԸ-ների կառավարչական ներուստի ամրապնդում:	Վարկային ծրագիրը փակվել է: Պահված հետերաշխիքային գումարների մնացորդը վճարվել է:	15,745.7	13,121.4	2,624.3	15,745.7	13,121.4	2,624.3	15,745.7	13,121.4	2,624.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	Թերակատարումը պայմանավորված է կապիտոի կողմից աշխատանքների ուղացմամբ: Վճարումները կկատարվեն կատարողականների ներկայացումից հետո՝ 2-րդ եռամսյակում:
	4	31005					Եվրամիական զարգացման բանկի պատվարի և որոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքներ ի հիմնանորոգում			40 մկն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 10.06.2016-31.12.2025թթ.	0.0	0.0	0.0	62,838.5	0.0	62,838.5	62,838.5	62,838.5	62,838.5	62,838.5	62,838.5	62,838.5	100.0		0.0	100.0	100.0	0.0	

8	11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	50 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.12.2026թթ.			152,626.0	2,903,814.9	152,626.0	44,454.7	2,323,051.9	108,171.3	174,626.0	44,454.7	130,171.3	27,477.1	0.0	0.0	27,477.1	9,085.7	0.0	9,085.7	33.1	0.0	33.1	5.2	0.0	0.0	7.0	Ընթացի մեջ են ձեռքբերված սպորտային և ծառայությունների դիմաց անհրաժեշտ վճարման գործընթացները: Նախատեսված միջոցների մնացորդը կվճարվի 2-րդ եռամսյակում:
6	31004	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքներ ի հիմնանորոգում	50 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.12.2026թթ.	ՀՀ Շիրակի մարզում՝ Ախուրյան գետի վրա, Կապի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների կառուցում, ինչի արդյունքում կապահովվի գյուղատնտեսական նպատակներով հոսանքի օրոգումը, ինչպես նաև ջրակազմի ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը:	Կապի ջրամբարի կառուցման աշխատանքներն այս պահին դադարեցված են: Կապի պայմանագիրը դադարեցվել/ունկել է 02.02.2026թ.:	2,903,814.9	2,323,051.9	580,763.0	2,890,422.3	2,323,051.9	567,370.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27,477.1	9,085.7	0.0	9,085.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Մուսչին եռամսյակի համար 2026թ. ՀՀ պետական բյուջեով ձախսեր նախատեսված չեն:
7	31006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի երկրորդ փուլի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքներ ի հիմնանորոգում	18.5 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 27.03.2018-30.12.2026թթ.			2,903,814.8	2,419,848.5	483,966.3	2,903,814.8	2,419,848.5	483,966.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Մուսչին եռամսյակի համար 2026թ. ՀՀ պետական բյուջեով ձախսեր նախատեսված չեն:
8	11010	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում փուլ 1 ծրագրով Ջրածոր գյուղի վերաբնակեցման գործողությունների խորհրդատվություն և կառավարում	1,599,057.3 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներով)	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.12.2026թթ.	Կապի ջրամբարի կառուցման հետևանքով անհրաժեշտություն առաջացած հողերի ձեռքբերման և մարդկանց վերաբնակեցման, մասնապարհների և ոռոգման ջրանցքների կառուցման, էլեկտրական էներգիայի մատակարարման օրային գծերի անցկացման և այլնի իրականացում:	Ընթացի մեջ են հողերի ձեռքբերման և վերաբնակեցումների գործողությունների պլանի (ՀՉԿԳՊ) ազդակիր անձանց փոխհատուցումների և օժանդակությունների տրամադրման աշխատանքները:	177,565.0	0.0	177,565.0	177,565.0	0.0	177,565.0	73,085.0	0.0	0.0	73,085.0	3,915.5	0.0	3,915.5	0.0	3,915.5	5.4	0.0	5.4	2.2	0.0	0.0	2.2	Թերակատարումը պայմանավորված է նախագծային աշխատանքների փորձաքննության գործընթացի ուշացմամբ: Նախատեսված միջոցների մնացորդը կվճարվի 2-րդ եռամսյակում:	
9	12002	Գերմանիայի զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման փուլ 1 ծրագրով Ջրածոր գյուղի վերաբնակեցման համար ենթակառուցվածքներ ի և բնակելի տների կառուցում	3,350,954.2 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներով)	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.12.2026թթ.			1,037,000.0	0.0	1,037,000.0	873,042.5	0.0	873,042.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Մուսչին եռամսյակի համար 2026թ. ՀՀ պետական բյուջեով ձախսեր նախատեսված չեն:	

11009	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ալտուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման դրամաշնորհային ծրագիր	300.0 հազ. եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 18.07.2019-31.12.2025թթ.	Դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ֆինանսավորել «Ալտուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի» Կապի ջրամբարի կառուցման Փուլ I փուլի փորձագիտական ծախսերի կառավարումը՝ շրջակա միջավայրի վրա սոցիալական գնահատման (ՇՄԱՍԳ) խորհրդատվական ծախսերի մատուցման պայմանագրի շրջանակներում:	Կապի ջրամբարի կառուցման կապի պայմանագրի խզմամբ պայմանավորված՝ խորհրդատվական ծախսերի մատուցման հետագա ընթացքը դեմա անտոջ է:	18,107.5	14,564.7	3,542.8	18,107.5	14,564.7	3,542.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Մուսցին եռամսյակի համար 2026թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:
11011	Զարգացման ֆրանսիական գործակալության աջակցությամբ իրականացվող ռոտման ոլորտի ֆինանսական կայունության և ոռոգման կառավարման կարողությունների բարելավման դրամաշնորհային ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	1.8 մլն եվրո, որից՝ 1.5 մլն եվրո՝ դրամաշնորհային միջոցներ, 0.3 մլն եվրո՝ ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորում	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 23.04.2020-19.06.2026թթ.	Ծրագրի նպատակն է աջակցել ՀՀ կառավարությանը ոռոգման ոլորտի ընթացիկ բարելավումների հարցում՝ կենտրոնական և տեղական մակարդակներում կարողությունների զարգացման և ջրօգտագործողների միավորումների տրամադրվող սուբսիդիաների կրճատման միջոցով, ներդրել նորարարական կայուն մեխանիզմներ՝ ուղղված ոռոգվող գյուղատնտեսության տնտեսական զարգացման խոչընդոտներին:	խորհրդատվական պայմանագիր կնքվել է: Ընթացքի մեջ են պայմանագրով նախատեսված գործընթացները:	499,403.0	416,169.2	83,233.8	592,632.6	516,169.2	76,463.4	154,850.0	154,850.0	0.0	0.0	154,849.9	154,849.9	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	26.1	30.0	0.0	0.0	0.0	
11019	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Ջրային ռեսուրսների համատեղված կառավարում (ՋՌՀԿ)» Ալտուրյան գետ՝ ծրագրի ուղեկցող միջոցառումներ դրամաշնորհային ծրագիր	2 000 000 եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե 19.12.2014-30.12.2029թթ.	<p>Ծրագրի նպատակն է՝</p> <ul style="list-style-type: none"> •Ջրային ռեսուրսների կառավարման կազմակերպությունների կարողությունների զարգացումը, •Աջակցություն ֆերմերներին (բարձրարժեք մշակաբույսերի արտադրություն, ներտնտեսային ոռոգման տեխնոլոգիաներ և մարկետինգ), •Ալտուրյան գետավազանային կառավարման պլանի թարմացում՝ ներառելով Ծրագրի ՇՄԱՍԳ-ով սահմանված բնապահպանական թողքի պահանջները, •հավաստիացում, որ Մրփիի և Կապի ջրամբարների ջրային կառավարման ռեժիմները (ինչպես նաև Ալտուրյան գետավազանային կառավարման պլանը) և ջրօգտագործման թույլտվությունները ստացել են օրինական ուժ՝ ջրամբարի լցումից առաջ, •ՇՄԱՍԳ հաշվետվության սահմանված բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների մերձեցնող միջոցառումների իրականացում: 	խորհրդատվական պայմանագիր ստորագրման փուլում է:	424,024.7	339,219.8	84,804.9	424,024.7	339,219.8	84,804.9	63,603.7	50,883.7	12,720.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Թերակատարումը պայմանավորված է խորհրդատվական պայմանագրի ստորագրման ընթացքի ձգձգմամբ: Վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2-րդ եռամսյակում:	
31022	Համաշխարհային բանկի աջակցության շրջանակներում ոռոգման, ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծրագրերի իրականացում	70 400 000 եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե	Ծրագրի նպատակն է ապահովել բարելավված հասանելիություն դեպի արդյունավետ, ֆինանսապես կայուն ոռոգման ու գյուղական ջրամատակարարման և ջրահեռացման (ՋՌ) ծախսերի ներքին ընտրված տարածքներում: Ծրագիրը հանդիսանում է 10-ամյա բազմափուլային ծրագրի մաս, որի նպատակն է բարելավել ոռոգման և գյուղական ՋՌ ծախսերի մատուցումը Հայաստանում: Փուլ I-ը նախագծված է կլիմայակայուն ոռոգման և ՋՌ ծախսերի մատուցման համար: Այն վեջ Ջրօգտագործող ընկերակցություններին (ՋՕԸ) կապահովի ժամանակակից ոռոգման համակարգերով և կրթական ոռոգման ծախսերի արդյունավետությունը՝ ընտրված սխեմաներում առաջնային, երկրորդային և երրորդային ցանցերի արդիականացման միջոցով՝ խթանելու կլիմայական դիմադրունակությունը երաշտի, ջրիեղելների և ծայրահեղ շոգի նկատմամբ:	28.08.2025թ. ՀՀ կառավարության N 1192-Ն որոշմամբ հավանություն է տրվել «Հայաստանի ջրի և ոռոգման ծախսերի մատուցման ծրագրի 1-ին փուլի ծրագիր» վարկային համաձայնագրի բարելավմանը, որն էլ ստորագրվել է 2025թ. սեպտեմբերի 18-ին, որը նմոյակ է հետագա վավերացման ըստ սահմանված ընթացակարգերի: 11.12.2025թ. N 1770-Ն որոշմամբ հավանություն է տրվել «ՀՀ-ի և Վերակառուցման և Զարգացման միջազգային բանկի միջև «Հայաստանի ջրի և ոռոգման ծախսերի մատուցման ծրագրի 1-ին փուլ» վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծին: 03.02.2026թ. Սահմանադրական դատարանի որոշմամբ վարկային համաձայնագրով ամրագրված պարտավորությունները համապատասխանում են սահմանադրությանը: «Հայաստանի ջրի և ոռոգման ծախսերի մատուցման ծրագրի 1-ին փուլի ծրագիր» վարկային համաձայնագիրը արժանացել է հավանության 03.03.2026թ. ԱԺ-ի լիազորմամբ նիստում: Համաձայնագիրը էֆեկտիվ է ճանաչվել 17.03.2026թ.:	2,999,529.5	2,399,623.6	599,905.9	2,999,529.5	2,399,623.6	599,905.9	100,000.0	80,000.0	20,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ՀՀ 2026թ. պետական բյուջեով միջոցառումը նախատեսվել է որպես կապիտալ ծախս, ներկայումս նախատեսվում է ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ՝ ընթացիկ և կապիտալ միջոցառումներով:

11017	«Համայնքային ենթակառուցվածքների II ծրագիր, փուլ 3 - Հայաստանի ջրամատակարարման և ցրահեռացման ենթակառուցվածք» ծրագրերի կառավարում	360 մլն. դրամ	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 2026-2027թթ.	«Համայնքային ենթակառուցվածքների II ծրագիր, փուլ 3 - Հայաստանի ջրամատակարարման և ցրահեռացման ենթակառուցվածք» ծրագրերի պահպանման/կառավարման ծախսերի իրականացում:	Ընթացի մեջ են պահպանման ծախսերի՝ ընթացիկ ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերման ու համապատասխան վճարումների գործընթացները:	177,025.0	0.0	177,025.0	177,025.0	0.0	177,025.0	42,182.5	0.0	42,182.5	25,958.3	0.0	25,958.3	61.5	0.0	61.5	14.7	0.0	14.7	31	14.7	Ընթացի մեջ են ձեռքբերված ապրանքների և ծառայությունների դիմաց անիրաժեշտ վճարման գործընթացները: Նախատեսված միջոցների մնացորդը կվճարվի 2-րդ եռամսյակում:
Ընդամենը 1072 Ծրագրով, որից՝						7,879,999.0	7,879,999.0	7,879,999.0	7,879,999.0	7,879,999.0	7,879,999.0	7,879,999.0	7,879,999.0	7,879,999.0	7,879,999.0	7,879,999.0	7,879,999.0	7,879,999.0	7,879,999.0	7,879,999.0	7,879,999.0	7,879,999.0	7,879,999.0	7,879,999.0		
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ						229,584.4	35,739.7	193,844.7	229,584.4	35,739.7	193,844.7	66,725.5	17,530.7	49,194.8	25,958.3	0.0	25,958.3	38.9	0.0	52.8	11.3	0.0	13.4	31		
ԿԱԴԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ						7,650,414.6	6,356,711.8	1,293,702.8	7,530,414.6	6,256,711.8	1,273,702.8	576,800.4	468,688.7	108,111.7	108,908.3	89,823.1	19,085.2	18.9	19.2	17.7	1.4	1.4	1.5	1.5		

Ճանապարհային ցանցի բարելավում - 17 միջոցառում

20	1049	11007	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (U6 Վանաձոր-Բազրատաշեն) բարելավման ծրագրի համակարգում և կառավարում	41.39 մլն եվրո	«Ճանապարհային և դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 24.04.2017-31.12.2025թթ. Ծրագրի փակման ամսաթիվը՝ 30.06.2026թ., որից 4 ամիսը վճարումների ամփոփման ժամանակահատված	1. U6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհահատվածի վերակառուցում / 2. Պուշկինի և Դիլիջանի ՌՆՆՆՆերի նախագծում / 3. Աղետի հետևանքով փլուզված ճանապարհահատվածի գեոլոգիական ուսումնասիրություն, նախագծում:	14,489.9 2,783.1 11,706.8 14,489.9 2,783.1 11,706.8 14,489.9 2,783.1 11,706.8 6,271.4 0.0 0.0 6,271.4 43.3 0.0 53.6 43.3 0.0 53.6	Իրականացվում են Ծրագրի պահպանման ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական ատոլիտի ծառայությունը: Ծրագրի վարկային մասը ավարտվել է 31.12.2025թ., միջոցները հասանելի՝ 30.04.2026թ:	Ծրագրի պահպանման ծախսերն են, այդ թվում՝ ֆինանսական ատոլիտը: Վճարումները կիրականացվեն 2-րդ եռամսյակում:
	21	21004	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող U6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի ծրագրի կառուցում և հիմնանորոգում			1. U6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքներն ավարտված են, ֆիզիկական առաջընթացը՝ 100 %: 2. Պուշկինի և Դիլիջանի ՌՆՆՆՆերի նախագծումը ընթացքի մեջ է: 3. Աղետի հետևանքով փլուզված ճանապարհահատվածի գեոլոգիական ուսումնասիրությունը, նախագծումը ներառվել է 2-րդ կետի նախագծման առաջադրանքի մեջ:	346,486.3 346,486.3 0.0 346,486.3 346,486.3 0.0 346,486.3 346,486.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Ծրագրի խորհրդատուի կողմից ներկայացվել են պայմանագրով սահմանված հաշվետվությունները, որոնք գտնվում են ԾԴ-ի և ԱԶԲ-ի կողմից ստուգման փուլում, Համապատասխան վճարումները կիրականացվեն 2-րդ եռամսյակում:	
	22	11009	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 2)		170 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային և դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 18.07.2011-31.12.2024թթ. Վարկային համաձայնագրի ավարտից հետո վերջնական վարկային վճարումներն իրականացվելու են մինչև 30.04.2025թ.: Աշխատանքներն ու հետերաշխիքային ժամանակաշրջանը ավարտվելու են 2026թ. ՀՀ համաֆինանսավորման միջոցների հաշվին:	Աշտարակ-ԴՅային ճանապարհահատվածի կառուցման տեխնիկական հսկողության ծառայություններ, ՀՕՏԾ ծրագիր:	Իրականացվում են Տրանշ 2 Ծրագրի ՀՕՏԾ-ի շրջանակներում օտարումների ծախսերը, անձնակազմի պահպանման ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական ատոլիտի ծառայությունը:	79,300.2 0.0 79,300.2 79,300.2 0.0 79,300.2 16,946.0 0.0 16,946.0 13,549.5 0.0 13,549.5 80.0 0.0 80.0 80.0 17.1 0.0 17.1
23	21006	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 2		Աշտարակ-ԴՅային ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ:	Ընթացքի մեջ են թվով 2 կապայի պայմանագրերը՝ Հատված 1/Լոտ 1 Ագարակ համայնքի մոտակայքում 29+600 կմ - 37+545 կմ (մոտ 8 կմ) ճանապարհահատվածը գտնվում է հետերաշխիքային սպասարկման ժամկետում, և Հատված 2/Լոտ 2 34 կմ անավարտ ճանապարհահատվածը (37+545 կմ - 71+435 կմ) գտնվում է շինարարության ամփոփման փուլում:	2,364,816.6 0.0 2,364,816.6 2,364,816.6 0.0 2,364,816.6 677,851.6 677,851.6 600,864.8 600,864.8 88.6 0.0 88.6 25.4 0.0 25.4	Աշխատանքների հիմնական մասը ավարտված է: Իրականացվում են թերությունների վերացման և հիմնական ճանապարհահատվածի սպասարկման աշխատանքները:		

11012	<p>Կարմազանան և զարգացման եվրոպական հիմնարկում անցկացվող իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի Քաջարան Ազարակ 32 կմ հատվածի կառուցման համակարգում և կառավարում</p>	150 մկ ԱՄՆ դոլար	<p>«Ճանապարհայի և դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 14.04.2015-30.12.2026թթ.</p>	<p>Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի (Տրանշ 4) Ազարակ-Քաջարան ճանապարհահատվածի վերակառուցում:</p>	<p>Իրականացվում է հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի ճշգրտման գործողությունները, ինչպես նաև Ծրագրի պահպանման ծախսերը:</p>	<p>295,535.1 212,330.7 83,204.4 495,535.1 212,330.7 283,204.4 70,121.3 52,803.6 17,317.7 7,470.1 83.0 7,387.1 10.7 0.2 42.7 1.5 0.0 2.6</p>	<p>Ծրագրի պահպանման ծախսերն են, որոնք կրում են շարունակական բնույթ: Լախատեսվում է իրականացնել նաև րացուցիչ <OS> օտարումներ՝ 2-րդ եռամսյակի ընթացքում:</p>
21012	<p>Կարմազանան և զարգացման եվրոպական հիմնարկում անցկացվող իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի Քաջարան Ազարակ 32 կմ հատվածի կառուցում</p>				<p>Կապալառոյի պայմանագիրը կնքվել է 23.10.2023թ: Տեխ հսկողության Պայմանագիրը կնքվել է 14.11.2023թ.: Ընթանում են շինարարական աշխատանքները 12 շին հրապարակներում, ներառյալ կամուրջների շինարարության և թունելների փորման աշխատանքները:</p>	<p>26,392,177.3 21,815,978.3 4,576,199.0 26,392,177.3 21,815,978.3 4,576,199.0 6,598,044.3 4,948,533.2 1,649,511.1 2,687,586.9 2,021,087.7 666,499.2 40.7 40.8 40.4 10.2 9.3 14.6</p>	<p>Շինարարական աշխատանքները կրում են շարունակական բնույթ: Կապալառոյի և տեխ հսկողի հերթական կատարողականները գտնվում են ստուգման և հաստատման փուլում: Վճարումները կիրականացվեն 2-րդ եռամսյակում:</p>
21009	<p>Եվրոպական ներդրումային բանկի անցկացվող իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3</p>	60 մկն եվրո	<p>«Ճանապարհայի և դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 27.08.2014-31.12.2023թթ. (Միջոցները հասանելի են մինչև շինարարության ավարտը)</p>	<p>Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ և տեխնիկական հսկողություն:</p>	<p>Ճանապարհահատվածը բացվել է երթևեկության համար:</p>	<p>1,532,835.6 1,163,271.9 369,563.7 1,532,835.6 1,163,271.9 369,563.7 13,272.0 11,152.0 2,120.0 11,089.3 9,173.4 1,915.9 83.6 82.3 90.4 0.7 0.8 0.5</p>	<p>Ընթանում են ճանապարհահատվածի շինարարության վերջնականացման աշխատանքները:</p>

11016	Ասիական զարգացման բանկի ացակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Սիսիան-Քաջարան 60կմ-ի Հյուսիսային ենթահատվածի համակարգում և կառավարում	236 մլն Եվրո	«Ճանապարհային և ղեկավարամենտ» Հիմնադրամ 25.12.2025-31.12.2033թթ.	Ծրագրի նպատակն է բարելավել տարածաշրջանային շարժունակությունը և բարձրացնել հասանելիությունը: Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Սիսիան-Քաջարան 60կմ-ի Հյուսիսային ենթահատվածի կառուցում:	Նախատեսված է իրականացնել հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիրը, ինչպես նաև իրականացնող անձնակազմի պահպանման ծախսերը:	2,349,199.7	2,903,814.9	2,418,877.8	484,937.1	2,903,814.9	2,418,877.8	128,945.2	2,020,254.5	1,167,542.6	28,784.3	1,138,758.3	2,861.0	0.0	0.0	2,861.0	0.2	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.1	Վարկային մրցուցնեը հասանելի չեն, քանի որն Բարգուշտի թունելի կառուցման ֆինանսավորումը հաստատված չէ: Համաֆինանսավորման մատով թերակատարումը կապված է ՀՕՏՏ ծախսերի հետ: Եղանակային պայմաններից կենտրոն գնահատման հաշվետվությունները նախատեսված ժամկետից ուշ են տրամադրվել, որի արդյունքում փոխհատուցումները կիրականացվեն 2-րդ եռամսյակում:
21026	Ասիական Ձարգացման Բանկի ացակցությամբ իրականացվող «Դինակայուն և ներտակայան ճանապարհային հատվածի բարելավման ծրագիր», Սիսիան-Քաջարան Հյուսիսային հատվածի կառուցում				Հայտարարվել է մրցույթ տեխ. հսկողի և կապալառուի ձեռքբերման համար, որի հիման վրա Պայմանագրերը նախատեսվում է ստորագրել և համապատասխան կանխավճարները վճարել 2026թ. Երկրորդ եռամսյակում:		2,418,877.8	484,937.1	2,903,814.9	2,418,877.8	128,945.2	2,020,254.5	1,167,542.6	28,784.3	1,138,758.3	2,861.0	0.0	0.0	2,861.0	0.2	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.1	Մուսցին եռամսյակի համար 2026թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:	
21027	Եվրոպական Ներդրումային Բանկի ացակցությամբ իրականացվող «Հայաստան, Սիսիան-Քաջարան ճանապարհահատվածի ծրագիր», Հյուսիսային հատվածի կառուցում և էիմանորդում	236 մլն Եվրո	«Ճանապարհային և ղեկավարամենտ» Հիմնադրամ (ուժի մեջ մտնելու ամսաթվից մինչև 31.12.2033թ.)	Ծրագրի նպատակն է բարելավել տարածաշրջանային շարժունակությունը և բարձրացնել հասանելիությունը: Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Սիսիան-Քաջարան 60կմ-ի Հյուսիսային ենթահատվածի կառուցման համաֆինանսավորում:	Նախապատրաստվում են մրցույթային փաթեթները:	1,451,906.6	1,209,922.2	241,984.4	1,451,906.6	1,209,922.2	241,984.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Մուսցին եռամսյակի համար 2026թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:	
21018	Կայունացման և զարգացման Եվրոպական հիմնադրամի ացակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի Քաջարանի թունելի (7 կմ) և մոտեցումների (4կմ) կառուցում		«Ճանապարհային և ղեկավարամենտ» Հիմնադրամ 2024-2033թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում: Հյուսիս-հարավ միջանցքի Քաջարանի թունելի (7 կմ) և մոտեցումների (4կմ) կառուցում	Հայտարարվել է մրցույթ տեխ. հսկողի և կապալառուի ձեռք բերման համար, որի հիման վրա Պայմանագրերը նախատեսվում է ստորագրել և համապատասխան կանխավճարները վճարել 2026թ. 2-րդ եռամսյակում:	10,405,193.2	8,732,410.4	1,672,782.8	10,405,193.2	8,732,410.4	1,672,782.8	2,117,638.9	1,588,229.1	529,409.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Թերակատարումը նախատեսված է այն հանգամանքով, որ նախատեսված էր իրականացնել կանխավճար տեխհսկողին և կապալառուն, սակայն մրցութային գործընթացները դեռևս չեն ամփոփվել: Վճարումները կիրականացվեն 2-րդ եռամսյակում:	
11017	Կայունացման և զարգացման Եվրոպական հիմնադրամի ացակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի Քաջարանի թունելի և մոտեցումների կառուցման համակարգում և կառավարում	200 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային և ղեկավարամենտ» Հիմնադրամ 2024-2033թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում: Հյուսիս-հարավ միջանցքի Քաջարանի թունելի (7 կմ) և մոտեցումների (4կմ) կառուցում	Իրականացվում են Ծրագրի պահպանման ծախսերը, ինչպես նաև հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի ճշգրտման գործողությունները:	101,884.1	73,165.6	28,718.5	101,884.1	73,165.6	28,718.5	24,471.0	18,653.3	5,817.7	13,753.8	9,989.1	3,764.7	56.2	53.6	64.7	13.5	13.7	13.1					Ծրագրի պահպանման ծախսերն են, որոնք կրում են շարունակական բնույթ: Պահպանման ծախսերի համար կծրվում են պայմանագրեր, որոնք կվճարվեն 2-րդ եռամսյակում:	

Քաղաքային զարգացում - 9 միջոցառում

38	1157	12003	Արևելյան եվրոպայի Ընդգրկվածություն և քառապատկանական գործընկերության ֆինոնի աջակցությամբ իրականացվող երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշրջանային ծրագրի կատարման ապահովում	1.9 մլն եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 20.10.2015-31.12.2026թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, առկա վերցնելյա մարդկանց անցվածքները ատրոցներում կապուլտներով, փոխարինել առկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Ներկա պահին Արվյան և Նալբանդյան փողոցներում աշխատանքները դադարեցված են:	105,712.8 88,094.0 17,618.8 105,712.8 88,094.0 17,618.8 105,712.8 88,094.0 17,618.8
	39	42003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մատրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ներառվող տրամադրում «Երևանի մատրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մատրոպոլիտեն» ՓԲԸ 10.02.2014-15.01.2026թթ. (վճարումներ կկատարվեն մինչև 15.01.2026թ. ներկայացված հաշիվ-ապրանքագրերի համար)	Դրենաժային թունելի երկարացում և մատրոպոլիտենի վերակառուցման աշխատանքների իրականացում:	Իրականացվել են ինժեների, կապալառուի վճարումներ, կապալառուից պահված երաշխիքային գումարի հետվճարում /5%/, ինչպես նաև պայմանագրի վերջնական արժեքի 10%-ից ավելի հաշվարկված և պահված տույժ-տուգանքի գումարի ավելցուկի վերադարձ:	106,858.0 106,858.0 0.0 106,858.0 106,858.0 0.0 106,858.0 106,858.0 0.0 66,212.8 66,212.8 0.0 62.0 62.0 0.0 62.0 62.0 0.0
40	12029	Ստիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կատարում	Ստիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կատարում	60,090.0 հազ. եվրո	«Երևանի կառուցապատման և ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈՒԿ 22.05.2024-31.03.2028թթ.	Ծրագրի նպատակն է մեծացնել քաղաքային շարժունակությունը, քաղաքային կառավարումը և բարելավել նախագիծը: Ծրագրի արդյունքում նախատեսվում է կառուցել/կատարել/համալրել/Վրջակոնյաց քաղաքային ճանապարհը, կամուրջ Հրազդան գետի վրայով, հետիոտնային գեոմանցումներ՝ շարժունակության խանգարումներ ունեցող անձանց համար համընդհանուր հասանելիությամբ, լավ լուսավորությամբ, ճանապարհային անվտանգության ներկայացվածքներ, հարակից ջրահեռացման համակարգեր, դիմակայության շեշտադրումով կանաչապատում, Կոմիտասի անվան զբոսայգու վերակառուցումը, ճանապարհի և զբոսայգու երկայնքով տեղակած նոր ծառեր, և զենդեռազգային հատկանիշներ, ներառյալ լուսադիորային փողոցային լույսերը:	Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիրը (ՀՕՏ) հաստատվել է, գոյքերի իրացման գործընթացը սկսված է, ծրագրի հիմնական մասը կատարված է:	699,345.7 509,841.8 189,503.9 699,345.7 509,841.8 189,503.9 532,533.6 383,323.4 149,210.2 29,242.2 25,668.1 3,574.1 5.5 6.7 2.4 4.2 5.0 1.9
	41	12030	Ստիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն	Ստիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն	60,090.0 հազ. եվրո	«Երևանի կառուցապատման և ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈՒԿ 22.05.2024-31.03.2028թթ.	Ծրագրի նպատակն է մեծացնել քաղաքային շարժունակությունը, քաղաքային կառավարումը և բարելավել նախագիծը: Ծրագրի արդյունքում նախատեսվում է կառուցել/կատարել/համալրել/Վրջակոնյաց քաղաքային ճանապարհը, կամուրջ Հրազդան գետի վրայով, հետիոտնային գեոմանցումներ՝ շարժունակության խանգարումներ ունեցող անձանց համար համընդհանուր հասանելիությամբ, լավ լուսավորությամբ, ճանապարհային անվտանգության ներկայացվածքներ, հարակից ջրահեռացման համակարգեր, դիմակայության շեշտադրումով կանաչապատում, Կոմիտասի անվան զբոսայգու վերակառուցումը, ճանապարհի և զբոսայգու երկայնքով տեղակած նոր ծառեր, և զենդեռազգային հատկանիշներ, ներառյալ լուսադիորային փողոցային լույսերը:	Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիրը (ՀՕՏ) հաստատվել է, գոյքերի իրացման գործընթացը սկսված է, ծրագրի հիմնական մասը կատարված է:

Կապալառուի հետ պայմանագիրը ավարտվել է 2026թ. մարտի 1-ին, բանակցություններ են իրականացվում պայմանագրի ժամկետի երկարացման կամ պայմանագրի միակողմանի լուծման վերաբերյալ: Կապալառուի կողմից ներկայացվել են մասնակի կատարված աշխատանքների կատարողականներ, կատարված աշխատանքների համար փաստաթղթերը թերի են ներկայացվել, ուստի վճարումները կկատարվեն փաստաթղթերում շուկումներ իրականացնելուց հետո:

Կապալառուի կողմից դրենաժային թունելի բաղադրիչի աշխատանքների շուկան պատճառով հանձնում-ընդունումը դեռևս չի իրականացվել և կապալառուի վերադարձվելիք գումարները (լուրսանյութ վճարից պահված 5 տոկոս) չեն փոխանցվել:

Թերակատարումը պայմանավորված է հետևյալ հանգամանքներով ՀՕՏ նոր հանրային գերակա շահի որոշման հաստատման ձգձգմամբ, որից հետո կատարվել են նոր պայմանագրեր և կիրականացվեն վճարումներ: Խորհրդարանական ծառայությունների ձեռքբերման՝ մասնավորապես, արդիտրական ծառայությունների, ՀՕՏ արտաքին մոնիթորինգի, ռազմավարական հաղորդակցության Էկոհամակարգի ստեղծման աջակցության համար ներկայացվել են հաշիվներ մարտի վերջին, վճարումները կիրականացվեն 2-րդ եռամսյակում:

Կերված պայմանագրեր առկա չեն, ընթացում են շինարարական աշխատանքների, տեխնիկական վնասակորության ծառայությունների գնման գործընթացներ:

42	12031	<p>Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի օգնությունները իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների տնօրինական համագործակցության դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհների վերակառուցման և փողոցների լուսավորության արդիականացում</p>	0,378 մլն եվրո	<p>Գյումրու համայնքապետարան 01.01.2025-28.11.2028թթ.</p>	<p>Աջակցություն ծրագրի նախապատրաստման ու իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստում, տնօրինական հսկողության իրականացում և քաղաքային շարժականության ակտիվների կառավարման համակարգային ծրագրաշարի պատրաստում:</p>	<p>ՎՋԵԲ-ի կողմից 750 հազ. եվրո Տեխնիկական համագործակցության նոր դրամաշնորհ է տրամադրվել Գ և Դ Տրանսների իրագործման շրջանակներում «Ծրագրի իրականացման խմբին ցուցաբերվող օգնություն» պայմանագրին, որից 189 հազ. եվրո կորոլվի սույն միջոցառմանը՝ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի և շին. աշխատանքների տնօրինական և հեղինակային հսկողության ծախսերի ծնողներին ձեռքբերման նպատակով: Պայմանագիրն ստորագրվել է 2026թ. մարտի 13-ին: Գնահատման փուլում են «Քաղաքային շարժականության ակտիվների կառավարման և բարելավման պլանի» պատրաստման աջակցության բաղադրիչի մրցույթի շրջանակներում ստացված Տեխնիկական հայտերը: Գնահատման հաշվետվության նախագիծը ներկայացվել է ՎՋԵԲ գնմությանը: Սույն բաղադրիչի շրջանակներում նախատեսվում է ձեռք բերել նշված ակտիվների կառավարման ծրագրաշար:</p>	60,093.4	50,077.0	10,016.4	60,093.4	50,077.0	10,016.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	<p>Մասին եռամսյակի համար 2026թ. ՀՀ պետական բյուջեով ձախսել նախատեսված չեն: Միջոցառման տարեկան պլանի վերաբաշխման նպատակով շրջանակում է ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ:</p>
43	12032	<p>Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի օգնությունները իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների տնօրինական համագործակցության վարկային ծրագիր</p>	0,750 մլն եվրո	<p>Գյումրու համայնքապետարան 01.01.2025-28.11.2028թթ.</p>	<p>Աջակցություն ծրագրի նախապատրաստման ու իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստում, տնօրինական հսկողության իրականացում:</p>	<p>Համաձայն Վարկային պայմանագրի թիվ 2 փոփոխության նախատեսվում է վարկի ավելացված սահմանափակ միջոցները 750 հազ. եվրո տրամադրել Գ և Դ Տրանսների իրագործման շրջանակներում «Ծրագրի իրականացման խմբին ցուցաբերվող օգնություն» պայմանագրին շին. աշխատանքների տնօրինական և հեղինակային հսկողության ծախսերի ծնողներին ձեռքբերման նպատակով: Պայմանագիրն ստորագրվել է 2026թ. մարտի 13-ին:</p>	165,920.6	138,267.9	27,652.7	165,920.6	138,267.9	27,652.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	<p>Մասին եռամսյակի համար 2026թ. ՀՀ պետական բյուջեով ձախսել նախատեսված չեն: Միջոցառման տարեկան պլանի վերաբաշխման նպատակով շրջանակում է ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ:</p>	
44	12016	<p>Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի օգնությունները իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների տնօրինական համագործակցության դրամաշնորհային ծրագիր</p>	1,926.83 հազ. եվրո	<p>Գյումրու համայնքապետարան 07.06.2017-28.11.2028</p>	<p>Աջակցություն ծրագրի նախապատրաստման ու իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնանորոգման շինարարական աշխատանքների մրցույթային փաթեթների կազմում, տնօրինական հսկողություն, ակտիվայնաստեղծի ռազմավարության և գործողությունների պլանի կազմում, քաղաքային ճանապարհների և տրանսպորտի ակտիվների կառավարման և բարելավման պլանի մշակում</p>	<p>Տեխնիկական համագործակցության շրջանակներում իրականացվել է ծրագրի Ա և Բ տրանսներով հիմնանորոգված փողոցների շին. աշխատանքների տնօրինական և հեղինակային հսկողությունը, ինչպես նաև ծրագրի մեկ այլ բաղադրիչ հանդիսացող «Ավտոկայանատեղիների ռազմավարության պլանի» ձեռքբերումը: ՎՋԵԲ-ի կողմից 750 հազ. եվրո ՏՀ նոր դրամաշնորհ է տրամադրվել Գ և Դ Տրանսների իրագործման շրջանակներում «Ծրագրի իրականացման խմբին ցուցաբերվող օգնություն» պայմանագրին, որից 561 հազ. եվրո կորոլվի սույն միջոցառմանը: Պայմանագիրն ստորագրվել է 2026թ. մարտի 13-ին: Գնահատման փուլում են «Քաղաքային շարժականության ակտիվների կառավարման և բարելավման պլանի» պատրաստման աջակցության բաղադրիչի մրցույթի շրջանակներում ստացված Տեխնիկական հայտերը: Գնահատման հաշվետվության նախագիծը ներկայացվել է ՎՋԵԲ գնմությանը:</p>	128,590.8	107,157.5	21,433.3	128,590.8	107,157.5	21,433.3	47,909.9	39,924.2	7,985.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	<p>Վճարումներ նախատեսվում են իրականացնել հաջորդ եռամսյակում: Միջոցառման տարեկան պլանի վերաբաշխման նպատակով շրջանակում է ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ:</p>	

45	12017	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ Գյումրու քաղաքային ճանապարհների ծրագիր	16.57 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 14.06.2017-28.11.2028թթ.	Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ծանապարհների վերակառուցում՝ առփառի և մայթերի ծածկի նորացում, այդ թվում՝ ջրահեռացման ենթակառուցվածքների փոխարինում:	<p>Ա տրանշով սահմանված բոլոր 14 փողոցներում և հրապարակներում չին աշխատանքներն ավարտված են, հիմնանորոգվել է ընդհանուր առմամբ մոտ 12 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 14 կմ երկարությամբ թվով 23 ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների բոլոր երեք չափաբաժինները ևս հասցվել են ավարտին: Միջոցառման միջոցների հաշվին իրականացվել է աշխատանքների 2/3 մասը: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում 2021թ. տեղադրվել է 800 լուսատիպային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ: Գ Տրանշի շրջանակներում սպասվող աշխատանքների ակտիվներն իրականացման նպատակով կատարվել է վարկի ամսհանապատի ավելացում՝ Գ Տրանշի 272 մլն եվրոյի չափով, որից 197 մլն եվրո կհատկացվի սույն միջոցառմանը: Վարկի ամսհանապատի ավելացման վարկային համաձայնագրի թիվ 2 և Ծրագրի համաձայնագրի փոփոխությունները ստորագրվել են 16.02.2024թ: Գ Տրանշի վերաբաշխման նախագիծը հաստատված է: Վարկային համաձայնագրի թիվ 2 փոփոխությամբ երկարաձգվել են նաև բոլոր Տրանշերի վերջին հասանելիության ժամկետները՝ մինչև 28.11.2028թ.: Ընկաշխատանքների մեկնարկը նախատեսվում է 2027թ. 1-ին եռամսյակում:</p>	1,452,965.2	1,210,808.0	242,157.2	1,452,965.2	1,210,808.0	242,157.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	<p>Մտաջին եռամսյակի համար 2026թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն: Միջոցառման տարեկան պլանի վերաբաշխման նպատակով շրջանառվում է ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ:</p>
46	12018	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների դրամաշտորային ծրագիր (Տրանշ Ա, Բ, Գ)	7.3 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 14.06.2017-28.11.2028	Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ծանապարհների վերակառուցում՝ առփառի և մայթերի ծածկի նորացում, այդ թվում՝ ջրահեռացման ենթակառուցվածքների փոխարինում: Գ տրանշի շրջանակներում Անի և Ավետիսյան և թաղամասերի, ինչպես նաև Շիրակացի փողոցի փողոցային լուսավորության վերականգնման արդյունքում ներկայիս բարձր ճնշման սնդիկային լամպերը կփոխարինվեն լուսատիպային խնայող լամպերով:	<p>Ա տրանշով սահմանված բոլոր 14 փողոցներում և հրապարակներում չին աշխատանքներն ավարտված են, հիմնանորոգվել է ընդհանուր առմամբ մոտ 12 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 14 կմ երկարությամբ, թվով 23 փողոցներում ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների բոլոր երեք չափաբաժիններն ավարտված են: Միջոցառման միջոցների հաշվին իրականացվել է վերը նշված աշխատանքների 1/3 մասը: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում 2021թ. տեղադրվել է 401 լուսատիպային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ: Ստորագրվել է Գ Տրանշի դրամաշտորային համաձայնագրի երկարաձգումը՝ մինչև 2028թ. նոյեմբերի 28-ը: Ա և Բ Տրանշերի անտեսված միջոցների հասանելիությունը երկարաձգվել է Վարկային համաձայնագրի փոփոխությամբ: Գ Տրանշի վերաբաշխման նախագիծը հաստատված է: Ընկաշխատանքների մեկնարկը նախատեսվում է 2027թ. 1-ին եռամսյակում:</p>	453,485.8	377,905.6	75,580.2	453,485.8	377,905.6	75,580.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	<p>Մտաջին եռամսյակի համար 2026թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն: Միջոցառման տարեկան պլանի վերաբաշխման նպատակով շրջանառվում է ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ:</p>
Ընդամենը 1157 Ծրագրով, որից՝							9,494,420.2	7,325,599.7	2,168,820.5	9,494,420.2	7,325,599.7	2,168,820.5	4,448,014.8	3,663,911.6	784,103.2	95,455.0	91,880.9	3,574.1	2.1	2.5	0.5	1.0	1.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ							827,936.5	616,999.3	210,937.2	827,936.5	616,999.3	210,937.2	580,443.5	423,247.6	157,195.9	29,242.2	25,668.1	3,574.1	5.0	6.1	2.3	3.5	4.2	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	
ՎԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ							8,666,483.7	6,708,600.4	1,957,883.3	8,666,483.7	6,708,600.4	1,957,883.3	3,867,571.3	3,240,664.0	626,907.3	66,212.8	66,212.8	0.0	1.7	2.0	0.0	0.8	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Լեկտրաէներգետիկ համակարգի զարգացման ծրագիր - 4 միջոցառում

47	1167	42008	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) ացակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց 1» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ներթակայանների վարկային ծրագրի շրջանակներում ենթակարև տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ- ին	178.2 մլն եվրո	«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 09.12.2014-30.12.2029թթ.	<p>Վերականգնման վարկերի (KfW) բանկի (այսուհետ՝ Բանկ) ացակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ներթակայաններ)» ծրագրի շրջանակներում (այսուհետ՝ Ծրագիր)</p> <p>Լոտ 1-ի մասով. «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Ընկերություն) աշխատանքային խումբը Fichtner GmbH & Co.KG խորհրդատվական ընկերության (այսուհետ՝ խորհրդատու) հետ համատեղ դիտարկում է Andritz Hydro GmbH & China National Electric Engineering Co. Ltd հայտատուների կողմից ներկայացված ֆինանսական առաջարկները: Հայտերի դիտարկման արդյունքում մշակված No.1 պարզաբանման հարցումները խորհրդատուի կողմից 2026թ. մարտի 31-ին ներկայացվել են համապատասխան հայտատուներին՝ պատասխանելու վերջնաժամկետ սահմաններով 2026թ. ապրիլի 03-ը:</p> <p>Լոտ 2-ի մասով. Պայմանագրի շրջանակներում պահանջվող փաստաթղթերը KEC International Limited (այսուհետ՝ KEC) կողմից շարունակվում են մշակվել և ներկայացվել Ընկերության/խորհրդատուի հաստատմանը: Ընկերության և խորհրդատուի կողմից դիտարկվում են KEC-ի կողմից ներկայացված նախնական 400 կՎ ծրագրի վերաբերյալ առաջարկվող փոփոխությունները:</p> <p>Լոտ 3-ի մասով. Բանկի հաստատումը ստանալուց հետո 2026թ. մարտի 17-ին Ընկերության գրասենյակում կայացվել է գնումներն իրականացնող մրցութային հանձնաժողովի նիստ, որի ժամանակ SGCC-CET չինական ընկերության համապատասխան հայտատուների և խորհրդատուի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ քննարկվել է SGCC-CET չինական ընկերության ֆինանսական հայտը: 2026թ. մարտի 20-ին Ընկերության կողմից ստեղծված աշխատանքային խումբը խորհրդատուի հետ համատեղ դիտարկում է SGCC-CET չինական ընկերության ֆինանսական հայտը: Խորհրդատուի կողմից Պայմանագրի Փոփոխություն No. 04-ի Հավելված 2b-ի ներքո Բաղադրիչ 2-ի և Բաղադրիչ 3-ի մասով Փուլ B-ով մատուցված ծառայությունների դիմաց 2025թ. 4-րդ եռամսյակի՝ հոկտեմբերից մինչև դեկտեմբեր ընկած ժամանակահատվածի համար հաստատված թիվ 17 մասնամասն հայտը և No. AR021778 վճարման հաշիվ-ապրանքագիրը 2026թ. մարտի 31-ին Ընկերության կողմից սահմանված կարգով ներկայացվել են Բանկի վճարմանը:</p>	45,613,167.7 43,518,996.8 2,094,170.9 45,613,167.7 43,518,996.8 2,094,170.9 225,677.1 175,506.6 50,170.5 69,813.5 55,850.8 13,962.7 30.9 31.8 27.8 0.2 0.1 0.7
	48	11006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) ացակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց 1» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ներթակայանների դրամաշտրիկային ծրագիր	10.86 մլն եվրո	«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 30.05.2016-30.12.2029թթ.	<p>Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել երեք լոտերով. Լոտ 1՝ «Դրձաշեն» ենթակայանի կառուցում՝ ներառյալ 220կՎ գծեր (Դրձաշեն ենթակայանի մուտք /ելք), Լոտ 2՝ օդային գծերի կառուցում (500/400/220կՎ) և Լոտ 3՝ «Այրում» ենթակայանի և ԲԼՀՀ փոխակերպիչ կայանի կառուցում:</p> <p>Ծրագրի նպատակն է Հայաստանի և Վրաստանի էներգետիկայի միջև ասինքրոն միացման ապահովումը, որի արդյունքում ՀՀ էներգետիկայի համակարգը ԻԻՀ էներգետիկայից բացի (Իրան-Հայաստան 400կՎ երրորդ օդային գծի կառուցումից հետո) կկապվի նաև Վրաստանի, ՌԴ և տարածաշրջանի մյուս երկրների հետ:</p>	221,030.6 176,824.5 44,206.1 221,030.6 176,824.5 44,206.1 83,017.5 66,414.0 16,603.5 2,069.4 1,655.5 413.9 2.5 2.5 2.5 0.9 0.9 0.9
	49	32006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) ացակցությամբ իրականացվող Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ներթակայանների դրամաշտրիկային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող ներդրումներ			<p>2026թ. մարտի 26-ին խորհրդատուի կողմից ներկայացվել է Պայմանագրի Փոփոխություն No. 05-ի վերջնական վերանայված տարբերակը: Վերջինս Ընկերության և խորհրդատուի հետ համատեղ համաձայնեցնելուց հետո վերջնական տարբերակը ներկայացվել է խորհրդատուին Հավելված 1-ը պատրաստելու համար:</p>	1,743,640.5 1,743,640.5 0.0 1,743,640.5 1,743,640.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
<p>Թերակատարումները պայմանավորված են հետևյալ հանգամանքներով. Միջոցառման շրջանակներում 2026թ. 1-ին եռամսյակում նախատեսված էր միջոցառման իրականացման Fichtner GmbH & Co. KG խորհրդատվական ընկերության կողմից 2025թ. 4-րդ եռամսյակում մատուցված ծառայությունների դիմաց ներկայացված հաշիվ-ապրանքագրերի ընդունում և վճարում, սակայն ներկայացված ծառայությունները, քանի որ Փուլ A-ով մատուցված ծառայությունների համար պայմանագրով նախատեսված բյուջեն բավարար չէր վճարում իրականացնելու համար, որի համար նախատեսվում է իրականացնել պայմանագրի համապատասխան փոփոխություններ, ըստ որի սահմանված կարգով կընդունվեն Փուլ A-ով մատուցված ծառայությունները և կիրականացվի վճարում: Փուլ B-ով մատուցված ծառայությունների դիմաց վճարումը սահմանված կարգով իրականացնելու նպատակով 2026թ. մարտի 31-ին վճարման փաստաթղթերը ուղարկվել է KfW բանկ: Նախատեսված վճարումները կիրականացվեն 2026թ. 2-րդ եռամսյակում:</p>							
<p>Թերակատարումները պայմանավորված են հետևյալ հանգամանքներով. Միջոցառման իրականացման Fichtner GmbH & Co. KG խորհրդատվական ընկերության կողմից 2025թ. 4-րդ եռամսյակում մատուցված ծառայությունների դիմաց ներկայացված հաշիվ-ապրանքագրերի ընդունում և վճարում, սակայն ներկայացված ծառայությունները, քանի որ Փուլ A-ով մատուցված ծառայությունների համար պայմանագրով նախատեսված բյուջեն բավարար չէր վճարում իրականացնելու համար, որի համար նախատեսվում է իրականացնել պայմանագրի համապատասխան փոփոխություններ, ըստ որի սահմանված կարգով կընդունվեն Փուլ A-ով մատուցված ծառայությունները և կիրականացվի վճարում: Փուլ B-ով մատուցված ծառայությունների դիմաց վճարումը սահմանված կարգով իրականացնելու նպատակով մարտի 31-ին վճարման փաստաթղթերը ուղարկվել է KfW բանկ: Նախատեսված վճարումները կիրականացվեն 2026թ. 2-րդ եռամսյակում:</p>							
<p>Առաջին եռամսյակի համար 2026թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:</p>							

50	4.2013	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի օգնակցությամբ իրականացվող «Շահույան-2», «Մարաշ» և «Եղեզնածոր» ներակայանների վերակառուցման շրջանակներում ներակարգի տրամադրում «Բարձրավիճակի վերակառուցված» ՓԲԸ-ին	40.0 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավիճակի վերակառուցված» ՓԲԸ 19.02.2025-30.06.2029թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել «Շահույան-2», «Մարաշ» և «Եղեզնածոր» ներակայանները: Ներակայանների վերակառուցումը կնպաստի էլեկտրաէներգետիկ համակարգի հուսալիության բարձրացմանը և էլեկտրաէներգիայի անխափան մատակարարման ապահովմանը:	2025թ. սեպտեմբերի 18-ին ԲԷՏ ՓԲԸ կողմից «Շահույան-2» 220/110/10 կՎ, «Մարաշ» 220/110/10 կՎ և «Եղեզնածոր» 220/110/35 կՎ ենթակայանների վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարվել էր նախատրակավորման ընթացակարգ՝ հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ սահմանելով 2025թ. հոկտեմբերի 3-ը: Նախատրակավորման ընթացակարգի արդյունքում հաստատվել է նախատրակավորված 10 մասնակից: Գնման ընթացակարգի 1-ին փուլի հրավերը օրենքով սահմանված կարգով տրամադրվել է նախատրակավորված մասնակիցներին՝ հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ սահմանելով 2025թ. հոկտեմբերի 23-ը: Մասնակիցների առաջարկով հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը փոփոխվել է՝ ներկայացվելով մինչև դեկտեմբերի 12-ը: Նախատրակավորված մասնակիցներին առաջարկ են ներկայացվել 5 մասնակից: Առաջարկները գտնվում են գնահատման փուլում: Հայտ ներկայացրած մասնակիցները հրավիրվել են բանակցությունների 2026թ. հունվարի 30-ին: Բանակցությունների ներկա էին նախատրակավորված 10 մասնակիցներին 5-ի ներկայացուցիչները: Քննարկման արդյունքում պատասխանատու ստորաբաժանումը կհաստատի և գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարին կտրամադրի գնման վերանայված հայտը, որի հիման վրա նախատրակավորված բոլոր մասնակիցներին կտրամադրվի 2-րդ փուլի հրավերը: 2-րդ փուլի հրավերը նախատեսվում է մասնակիցներին տրամադրել մինչև ապրիլի վերջ:	3,777,242.8	3,146,388.5	630,854.3	3,777,242.8	3,146,388.5	630,854.3	45,800.0	36,640.0	9,160.0	11,782.4	9,439.6	2,342.8	25.7	25.8	25.6	0.3	0.3	0.4
Ընդամենը 1167 Ծրագրով, որից՝						51,355,081.6	48,585,850.3	2,769,231.3	51,355,081.6	48,585,850.3	2,769,231.3	354,494.6	278,560.6	83,665.3	66,945.9	16,719.4	23.6	24.0	22.0	0.2	0.1	0.6		
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ						221,030.6	176,824.5	44,206.1	221,030.6	176,824.5	44,206.1	83,017.5	66,414.0	2,069.4	1,655.5	413.9	2.5	2.5	0.9	0.9	0.1	0.9		
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ						51,134,051.0	48,409,025.8	2,725,025.2	51,134,051.0	48,409,025.8	2,725,025.2	271,477.1	212,146.6	81,595.9	65,290.4	16,305.5	30.1	30.8	27.5	0.2	0.1	0.6		

1-ին եռամսյակում նախատեսված էր Տեխնիկական ացակցության եվ վերահսկման խորհրդատուի (GOPA Tech GmbH) կողմից մատուցված ծառայությունների դիմաց ներկայացված ակտերի ընդունում և դրանց դիմաց վճարում (35,200,000.00 ՀՀ դրամ), սակայն խորհրդատուի կողմից ներկայացված ակտերը ներկայումս գտնվում են Ընկերության կողմից քննարկման և ճշգրտման փուլում: Վճարումները կիրականացվեն 2-րդ եռամսյակում:

<p align="center">ԸՆԴԱՄԵՆԸ, որից՝</p>																																		
<p align="center">ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ՝</p>																																		
<p align="center">ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ, այդ թվում՝</p>																																		
<p align="center">ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ (ԴԵՖԻՑԻՏ)</p>																																		
<p align="center">Ընդամենը բոլոր ծրագրերից՝</p>																																		
<p align="center">ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ</p>																																		
<p align="center">ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</p>																																		