

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

Օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկատու կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային և դրամաշրջանային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ
(31.10.2020թ. դրությամբ)

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/դրամաշրջանի ի պահը (համապատասխան արժույթով)	Մրցութային իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		2020թ. տարեկան ճշգրտված պլան		Փաստացի (վճարներ (անդրակված))		Նախատեսվող ծախսեր		2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)		Չկատարման պատճառները							
								Օրային	Վարկի/համաձայնագրի	Օրային	Վարկի/համաձայնագրի	Օրային	Վարկի/համաձայնագրի	Օրային	Վարկի/համաձայնագրի	Օրային	Վարկի/համաձայնագրի								
Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագիր - 4 միջոցառում																									
1	1019	11001	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագրի կատարում	30 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	01.2015-06.2020թթ.	ՀՀ տարածքներում ցրագների, արողջապահության, կրթության օբյեկտների, մշակութային օբյեկտների, ներառյալ մանկատների, հասուն կրթության, մշակութային հիմնադրամի և շինարարության	316,565.7	4,148,901.2	221,601.5	888,597.9	220,481.5	1,268,446.5	65,093.2	305,488.7	91,644.0	213,844.7	68.8	COVID - 19-ով պայմանավորված՝ 1) գործարանային ազդանշանների (տեխնիկա և սարքավորումներ) արտադրությունը դադարեցրել է, ինչի պատճառով մասնավորապես ժամանակների երկարացվել են: 2) շինարարական աշխատանքների ժամանակավոր դադարեցումը, ինչպես նաև համակարգվող ազդանշանավորած աշխատանքների հետագա տեմպի դանդաղեցումը, մասնավորապես ինչ են բռնկման դեպքեր, որով պայմանավորված հետադարձ չի եղել ամբողջ ձևավորված աշխատանքների իրականացումը:						
			94,964.2					3,260,303.3	3,369,005.2	216,972.6	1,613,601.0	2,016,112.3	563,157.0	47.9	51.1	38.8									
			2					12001	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագրի շրջանակներում ՀՀ տարածքներում ցրագների, արողջապահության, կրթության, մշակութային հիմնադրամի և ներակառուցվածքների ոլորտի վերականգնման և շինարարության աշխատանքներ	8.6 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	06.2015-08.2020թթ.	Օճանդակության տրամադրում տեղական և տարածքային ինքնակառավարման մարմիններին՝ միջնադասակարգի, բնորոշության և իրականացման աշխատանքներում, ՀՀ խոշորագույն համայնքներին և տեղիկաշխարհային տարածքներին և Նորյուքի կառուցման աշխատանքներ: Տարածքային զարգացման հիմնադրամի վերականգնում/կառուցում, ծրագրի կատարում:	4,859.9	4,859.9	4,859.9	2,530.1	2,530.1		4,859.9	4,859.9	281,905.6	281,905.6	771,001.3	44.8
			3					11002	ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումների դրամաշրջանային ծրագիր	8.6 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	06.2015-08.2020թթ.	Օճանդակության տրամադրում տեղական և տարածքային ինքնակառավարման մարմիններին՝ միջնադասակարգի, բնորոշության և իրականացման աշխատանքներում, ՀՀ խոշորագույն համայնքներին և տեղիկաշխարհային տարածքներին և Նորյուքի կառուցման աշխատանքներ: Տարածքային զարգացման հիմնադրամի վերականգնում/կառուցում, ծրագրի կատարում:	521,771.3	521,771.3	521,771.3	154,795.4	154,795.4		1,490,865.2	1,490,865.2	3,203,523.5	2,443,521.8	771,001.3	44.8
4	12003	ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումների դրամաշրջանային ծրագրի շրջանակներում ՀՀ խոշորագույն համայնքներում հանրային ծառայությունների բարելավում, ընդլայնում, միջնադասակարգի ներառյալների նախագծում, բնորոշում և իրականացում	8.6 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	06.2015-08.2020թթ.	Օճանդակության տրամադրում տեղական և տարածքային ինքնակառավարման մարմիններին՝ միջնադասակարգի, բնորոշության և իրականացման աշխատանքներում, ՀՀ խոշորագույն համայնքներին և տեղիկաշխարհային տարածքներին և Նորյուքի կառուցման աշխատանքներ: Տարածքային զարգացման հիմնադրամի վերականգնում/կառուցում, ծրագրի կատարում:	521,771.3	521,771.3	521,771.3	154,795.4	154,795.4	1,490,865.2	1,490,865.2	3,203,523.5	2,443,521.8	771,001.3	44.8								
Ընդամենը 1019 Ծրագրով								4,670,672.5	32,142.6	4,992,098.1	3,782,074.6	99,824.1	1,110,199.4	3,890,776.5	320,305.6	4,211,082.1	3,002,178.6	99,824.1	1,109,079.4	1,987,899.1					
ԸՆԴԱՑԻՎ ԾԱՆՍՆԵՐ								4,670,672.5	32,142.6	4,992,098.1	3,782,074.6	99,824.1	1,110,199.4	3,890,776.5	320,305.6	4,211,082.1	3,002,178.6	99,824.1	1,109,079.4	1,987,899.1					
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍՆԵՐ								4,670,672.5	32,142.6	4,992,098.1	3,782,074.6	99,824.1	1,110,199.4	3,890,776.5	320,305.6	4,211,082.1	3,002,178.6	99,824.1	1,109,079.4	1,987,899.1					

Հ/Հ	Տրագի/Միջոցառում	Տրագի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/հրամանների ի չափը (համապատասխան արժեքով)	Տրագի/հրամանների մարմինը, ծրագրի սկզբը և ավարտը	Տրագի նպատակը և նկարագիրը	Տրագի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		2020թ. տարեկան ճշգրիտ պլան		Փաստացի վճարներ (աճուրդական)		Նախատեսվող ծախսեր		2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)		Չկատարման պատճառները					
							Ընդամենը	Վարկի/հրամանների	Ընդամենը	Վարկի/հրամանների	Ընդամենը	Վարկի/հրամանների	Ընդամենը	Վարկի/հրամանների								
Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության մակարդակի բարձրացման ծրագիր - 2 միջոցառում																						
5	1189	11001	Սմիսկան զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյսմիկ պաշտպանության ծրագրի կառավարում	63.26 մլն Փոխառուի հատուկ իրավունք (SDR) 107 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրամ	Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավման նպատակով ծրագրում ընդգրկված դպրոցների շենքերի ամրացման շինարարական աշխատանքներ, շինատարական ստանդարտները արդիականացում, արտակարգ իրավիճակներին արձագանքման ծրագրի մշակում, սեյսմիկ մոնիթորինգի դիտակետերի սարքավորումների արդիականացում, ծրագրի կառավարում	98 8565.5 72 707.8	10 682,757.2 8 902,320.5	8 902,320.5 1 780,435.7	1 780,435.7 7 522,072.2	6 266,148.5 1 072,711.5	34,1563.7 1 255,923.7	34,1563.7 1 255,923.7	44,5206.4 2 806,996.1	44,5206.4 2 806,996.1	18 786.3 5 507,851.6	63,150.0 4 601,734.8	30,681.2 906,116.8	59.0 44.6	61.2 44.8	54.4 43.7	2020 թ. պետրոլեով նախատեսված գումարների հիմնական մասը պետք է վճարվեր ծրագրի շրջանակներում կատարվելիք դպրոցների համար կնքվելիք պայմանագրերի կանխավճար: Սակայն դեռևս հնարավոր չի դառնում ավարտել նախաշրջանի աշխատանքները, որոնք պատճառները հետևյալն են. 1. COVID - 19-ի պայմանավորված աշխատանքների դադարում 2. նախաշրջանի տարբեր փորձակներությունների ժամկետների ձգվում 3. նախաշրջանի կազմակերպությունների ոչ պաշտոնապես աշխատանք: Ծրագրի ֆինանսական ցուցանիշների վրա ազդել է նաև COVID - 19-ի պայմանավորված շինարարական աշխատանքների ժամանակավոր դադարեցումը, ինչպես նաև համակարգված պայմանավորված աշխատանքների հետապես տեմպի դադարեցումը, մասնավորապես եղել են բոլորիսն ընդեր, որով պայմանավորված հնարավոր չի եղել անբյուջե ծավալով աշխատանք:
Ընդամենը 1189 ծրագրով, որից՝							10 682,757.2 8 902,320.5	10 781,622.7 8 975,029.3	8 902,320.5 1 780,435.7	7 629,343.7 7 522,072.2	6 338,856.3 6 266,148.5	1 290,487.4 3 4563.7	3 419,005.7 2 851,502.5	44,5206.4 2 806,996.1	44,5206.4 2 806,996.1	567,503.2 5 507,851.6	4 664,884.8 4 601,734.8	936,788.0 906,116.8	44.8 44.6	45.0 44.8	44.0 44.4	
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ							98 856.5 72 707.8	10 781,622.7 8 975,029.3	8 902,320.5 1 780,435.7	7 522,072.2 1 072,711.5	6 266,148.5 72 707.8	34,1563.7 63,292.7	1 255,923.7 3 419,005.7	44,5206.4 18,786.3	44,5206.4 18,786.3	5 507,851.6 93,812.2	63,150.0 4 601,734.8	30,681.2 906,116.8	44.6 59.0	61.2 44.8	54.4 43.7	
ԿԱՌԻՏԱԿ ԾԱԽՍԵՐ							10 682,757.2 8 902,320.5	10 781,622.7 8 975,029.3	8 902,320.5 1 780,435.7	7 522,072.2 1 072,711.5	6 266,148.5 72 707.8	34,1563.7 63,292.7	1 255,923.7 3 419,005.7	44,5206.4 18,786.3	44,5206.4 18,786.3	5 507,851.6 93,812.2	63,150.0 4 601,734.8	30,681.2 906,116.8	44.6 59.0	61.2 44.8	54.4 43.7	
Ոռգման համակարգի ստուգումը - 15 միջոցառում																						
7	1004	11004	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ոռգման համակարգի արդյունավետության բարձրացման ծրագրի խորհրդակցություն և կառավարում	32 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրամ	Ոռգման համակարգի զինավոր ջրանցքների վերականգնում, ոռոգման ոլորտի ինտեռոպցիոնալ բարեփոխումների շարունակում, մայր ջրանցքների և մի քանի սղ ջրընդունիչների դիտակետում կարգավորական (դիստրիբյուսիոնալ) հսկողության և տվյալների ձեռքբերման (SCADA) համակարգի ստեղծում:	9 200.0 2 360.0	-	9 200.0 2 360.0	1 840.0 88 000.0	1 840.0 88 000.0	7 163.0 107 509.5	7 163.0 107 509.5	1 790.8 86 007.6	1 790.8 86 007.6	8 953.8 86 007.6	1 790.8 86 007.6	97.3 97.3	97.3 97.3	97.3 97.3	Տրագի ավարտվել է: Մտաչափում ինտերֆորմացիայի պայմանավորված է փոխարժեքային տարբերությունը:	
8	31003	31003	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ոռգման համակարգի արդյունավետության բարձրացման ծրագրի շրջանակներում ցրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնադրում	15.07.2013.31.12.2019թթ. Կճարման արտոնյալ ժամանակահատվածը սահմանված է մինչ 30.06.2020թ.	Կճարման արտոնյալ ժամանակահատվածը սահմանված է մինչ 30.06.2020թ.	Ոռգման համակարգի զինավոր ջրանցքների վերականգնում, ոռոգման ոլորտի ինտեռոպցիոնալ բարեփոխումների շարունակում, մայր ջրանցքների և մի քանի սղ ջրընդունիչների դիտակետում կարգավորական (դիստրիբյուսիոնալ) հսկողության և տվյալների ձեռքբերման (SCADA) համակարգի ստեղծում: Արդյունավետ կարծիքից ջրի տնտեսության և բաշխման արդյունավետությունը, կուսակցային ջրի կորուստները, կարելիավել ջրի հոսքի կառավարումը, կիրառական ջրանցքով անցնող ջրի ծավալի ավտոմատացված հաշվարկ և այլն	110 000.0 88 000.0	-	110 000.0 88 000.0	22 000.0 107 509.5	22 000.0 107 509.5	7 163.0 107 509.5	7 163.0 107 509.5	21 501.9 86 007.6	21 501.9 86 007.6	21 501.9 86 007.6	21 501.9 86 007.6	97.3 97.3	97.7 97.7	97.3 97.3	Տրագի ավարտվել է: Մտաչափում ինտերֆորմացիայի պայմանավորված է փոխարժեքային տարբերությունը:	

Հ/Հ	Պրագի	Միջոցառում	Պրագի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի ի չափը (համապատասխան արժեքայով)	Պրագի/իրականացող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Պրագի նպատակը և նկարագիրը	Պրագի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		2020թ. տարեկան ճշգրիտ պլան		Փաստացի վճարներ (աճուրդական)		Նախատեղի ղ ժայեր		2020թ. բյուջեով նախատեղի կատարողական (%)		Չկատարման պատճառները					
								Ընթացիկ	Վարկի/դրամաշնորհի	ՀՀ պետ բյուջե	Ընթացիկ	Վարկի/դրամաշնորհի	Ընթացիկ	ՀՀ պետ բյուջե	Ընթացիկ	ՀՀ պետ բյուջե	Ընթացիկ		ՀՀ պետ բյուջե				
																				Ընթացիկ	Վարկի/դրամաշնորհի		
17		11010	Գերմանիայի գաղափարային կարևորագույն ծրագրի ֆինանսավորումը	159.254.0 հազ. ՀՀ դրամ	Հայաստանի տարածքային վարչապետի կողմից	Կապիտալ ծրագրի կառուցման համապատասխան համաձայնագրի կնքումը	Գրանցված գումարների վերաբերյալ արձեղծագրերի կնքումը	35.284.5	35.284.5	35.284.5	35.284.5	246.7	246.7	6.899.6	6.899.6	0.7	0.7	Մեղադրանքներ չկան: Գրանցված գումարների վերաբերյալ արձեղծագրերի կնքումը ընթացքի մեջ է: ՀՀ կառավարության 27.08.2020թ. N 1411-Լ որոշմամբ և սկսվել են համապատասխան կազմակերպչական գործընթացները:					
		12002	Գերմանիայի գաղափարային կարևորագույն ծրագրի ֆինանսավորումը	5.017.631.5 հազ. ՀՀ դրամ				29.06.2015-30.12.2019թթ.	Կապիտալ ծրագրի կառուցման համաձայնագրի կնքումը	Գրանցված գումարների վերաբերյալ արձեղծագրերի կնքումը	1.018.200.7	1.018.200.7	550.248.7	550.248.7	-	-	-		-	-	-	Մեղադրանքներ չկան: Գրանցված գումարների վերաբերյալ արձեղծագրերի կնքումը ընթացքի մեջ է: ՀՀ կառավարության 27.08.2020թ. N 1411-Լ որոշմամբ և սկսվել են համապատասխան կազմակերպչական գործընթացները:	
18		11009	Գերմանիայի գաղափարային կարևորագույն ծրագրի ֆինանսավորումը	300.0 հազ. եվրո	Հայաստանի տարածքային վարչապետի կողմից	Կապիտալ ծրագրի կառուցման համաձայնագրի կնքումը	Գրանցված գումարների վերաբերյալ արձեղծագրերի կնքումը	113.383.2	94.486.2	18.897.0	198.000.0	165.000.0	33.000.0	96.584.0	88.305.8	8.278.2	198.000.0	165.000.0	33.000.0	48.8	53.5	25.1	Նախատեղի ղ ժայերի կատարման ընթացքի մեջ է: ՀՀ կառավարության 27.08.2020թ. N 1411-Լ որոշմամբ և սկսվել են համապատասխան կազմակերպչական գործընթացները:
		11012	Ֆրանսիայի գաղափարային կարևորագույն ծրագրի ֆինանսավորումը	192 հազ. եվրո				13.05.2013-31.12.2021թթ.	Կապիտալ ծրագրի կառուցման համաձայնագրի կնքումը	Գրանցված գումարների վերաբերյալ արձեղծագրերի կնքումը	-	-	-	260.040.0	216.700.0	43.340.0	-	-	260.040.0	216.700.0	43.340.0	-	-
19		11009	Գերմանիայի գաղափարային կարևորագույն ծրագրի ֆինանսավորումը	300.0 հազ. եվրո	Հայաստանի տարածքային վարչապետի կողմից	Կապիտալ ծրագրի կառուցման համաձայնագրի կնքումը	Գրանցված գումարների վերաբերյալ արձեղծագրերի կնքումը	113.383.2	94.486.2	18.897.0	198.000.0	165.000.0	33.000.0	96.584.0	88.305.8	8.278.2	198.000.0	165.000.0	33.000.0	48.8	53.5	25.1	Նախատեղի ղ ժայերի կատարման ընթացքի մեջ է: ՀՀ կառավարության 27.08.2020թ. N 1411-Լ որոշմամբ և սկսվել են համապատասխան կազմակերպչական գործընթացները:
		11012	Ֆրանսիայի գաղափարային կարևորագույն ծրագրի ֆինանսավորումը	192 հազ. եվրո				13.05.2013-31.12.2021թթ.	Կապիտալ ծրագրի կառուցման համաձայնագրի կնքումը	Գրանցված գումարների վերաբերյալ արձեղծագրերի կնքումը	-	-	-	260.040.0	216.700.0	43.340.0	-	-	260.040.0	216.700.0	43.340.0	-	-
20		11012	Ֆրանսիայի գաղափարային կարևորագույն ծրագրի ֆինանսավորումը	192 հազ. եվրո	Հայաստանի տարածքային վարչապետի կողմից	Կապիտալ ծրագրի կառուցման համաձայնագրի կնքումը	Գրանցված գումարների վերաբերյալ արձեղծագրերի կնքումը	113.383.2	94.486.2	18.897.0	198.000.0	165.000.0	33.000.0	96.584.0	88.305.8	8.278.2	198.000.0	165.000.0	33.000.0	48.8	53.5	25.1	Նախատեղի ղ ժայերի կատարման ընթացքի մեջ է: ՀՀ կառավարության 27.08.2020թ. N 1411-Լ որոշմամբ և սկսվել են համապատասխան կազմակերպչական գործընթացները:
		11011	Ֆրանսիայի գաղափարային կարևորագույն ծրագրի ֆինանսավորումը	1500.0 հազ. եվրո				23.04.2020-30.12.2021թթ.	Կապիտալ ծրագրի կառուցման համաձայնագրի կնքումը	Գրանցված գումարների վերաբերյալ արձեղծագրերի կնքումը	1.155.273.0	796.740.0	358.533.0	987.007.2	754.440.4	232.566.8	-	-	987.007.2	754.440.4	232.566.8	-	-
21		11011	Ֆրանսիայի գաղափարային կարևորագույն ծրագրի ֆինանսավորումը	1500.0 հազ. եվրո	Հայաստանի տարածքային վարչապետի կողմից	Կապիտալ ծրագրի կառուցման համաձայնագրի կնքումը	Գրանցված գումարների վերաբերյալ արձեղծագրերի կնքումը	1.155.273.0	796.740.0	358.533.0	987.007.2	754.440.4	232.566.8	-	-	987.007.2	754.440.4	232.566.8	-	-	-	Մեղադրանքներ չկան: Գրանցված գումարների վերաբերյալ արձեղծագրերի կնքումը ընթացքի մեջ է: ՀՀ կառավարության 27.08.2020թ. N 1411-Լ որոշմամբ և սկսվել են համապատասխան կազմակերպչական գործընթացները:	
		11012	Ֆրանսիայի գաղափարային կարևորագույն ծրագրի ֆինանսավորումը	192 հազ. եվրո				13.05.2013-31.12.2021թթ.	Կապիտալ ծրագրի կառուցման համաձայնագրի կնքումը	Գրանցված գումարների վերաբերյալ արձեղծագրերի կնքումը	-	-	-	260.040.0	216.700.0	43.340.0	-	-	260.040.0	216.700.0	43.340.0	-	-

Հ/Հ	Տրագի/Միջոցառում	Տրագի/միջոցառման ակնկալումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/հրամանների ի չափը (համապատասխան արժույթով)	Տրագի/իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Տրագի նպատակը և նկարագիրը	Տրագի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		2020թ. տարեկան ճշտված պլան		Փաստացի վճարներ (անդուլակա)		Նախատեվող ծախսեր		2020թ. բյուջեով նախատեված կատարողական (%)		Չկատարման պատճառները							
							Ըրամանը	Կարգ/հրամաններ	Ըրամանը	Կարգ/հրամաններ	Ըրամանը	Կարգ/հրամաններ	Ըրամանը	Կարգ/հրամաններ	Ըրամանը	Կարգ/հրամաններ								
							ՀՀ պետ բյուջե	ՀՀ պետ բյուջե	ՀՀ պետ բյուջե	ՀՀ պետ բյուջե	ՀՀ պետ բյուջե	ՀՀ պետ բյուջե	ՀՀ պետ բյուջե	ՀՀ պետ բյուջե										
Ընդամենը 1004 Տրագով, որից՝							27,779,573.3	21,508,014.8	6,271,558.5	17,038,649.7	5,800,513.6	1,313,021.4	15,260,778.8	11,607,009.1	3,643,769.7	46.6	28.3							
ԸՆԴԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ							3,707,356.7	2,864,785.0	842,571.7	4,360,718.4	1,243,659.2	440,279.2	3,692,682.6	2,611,403.8	1,081,278.8	20.5	14.6	35.4						
ԿԱՊԻՏԱԿ ԾԱԽՍԵՐ							24,072,216.6	18,643,229.8	5,428,986.8	12,727,931.3	3,996,642.6	872,742.2	11,556,096.2	8,995,605.3	2,562,490.9	48.9	57.3	25.7						
Ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավում - 12 միջոցառում																								
22	1072	11003	Վերակառուցման և զարգացման ներդրական բանկի օգնությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման հրամանշրտիային ծրագիր	499,609 եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	24.06.2015-31.12.2018թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում	Տրագով նախատեսված ծախսերի մասոցից արձեղծաբաժնի փոխարեն օգնություններով և արձեղծաբաժնի փոխարեն օգնություններով իրականացված է պայմանագրով պայմանագրի ժամկետի ավարտով և լրացուցիչ հրամանշրտիային միջոցների տրամադրման քանակային գործընթացի իրականացմանը	-	-	-	-	229,429.0	210,211.0	19,218.0	-	-	Դրամաշրտիային համաձայնագրի փոփոխությունը դրոշմի և ՀՀ ՖՆ միջև ընթացվածների փոփոխում է, որի կետում է հետո •Ֆիլիթներ Ուորթեր ընդ արժանությունները ընկերությանը կհարկի կուտակված պարտքերը:						
23		11004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի օգնությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման հրամանշրտիային ծրագիր	7 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	04.11.2014-31.12.2021թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում	Շինարարական աշխատանքները դադարեցված են շինարարության վերանայության խորհրդատուի պայմանագրի ավարտման և վճարված գումարների հետևանքով:	143,285.5	119,267.9	23,870.6	23,285.5	19,267.9	3,870.6	-	-	-	•Ֆիլիթներ Ուորթեր ընդ արժանությունները ընկերության հետ կնքված խորհրդարանական ծախսերի մասոցից պայմանագրի ժամկետի ավարտով է իսկ կուտակված պարտքերի դիմաց վճարումների կատարման համար 426 մլն համաձայնագրով կտրամադրվեն լրացուցիչ հրամանշրտիային միջոցներ, սակայն հրամանշրտիային համաձայնագրի փոփոխությունը դրոշմ կնքված է: Տնօրենական վերանայության խորհրդատուի քաջակցությամբ պայմանագրով շինարարական աշխատանքները դադարեցված են:						
24		31004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի օգնությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման հրամանշրտիային ծրագրի շրջանակներում Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրում	7 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	04.11.2014-31.12.2021թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում	Շինարարական աշխատանքների ընտրված որոշ համայնքների շինարարական աշխատանքները դադարեցված են շինարարության համաձայնագրի հատվածների հրատապ վերականգնման աշխատանքների իրականացում	1,143,504.0	952,920.0	190,584.0	1,143,504.0	952,920.0	190,584.0	742,414.2	615,089.4	127,324.8	-	-					
25		12001	Գերմանիայի զարգացման և եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի օգնությամբ ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հրամանշրտիային ծրագրի՝ Երրորդ փուլ	12 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	04.11.2014-31.12.2018թթ.	579 գյուղական բնակավայրերից ընտրված որոշ համայնքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման համաձայնագրի հատվածների հրատապ վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Շարունակվում են նախատեսված նախագծախեռագրական աշխատանքները:	2,391,969.3	1,992,175.8	399,793.5	297,281.3	235,849.7	63,431.6	59,700.2	49,658.8	10,041.4	140,034.9	115,034.9	25,000.0	20.1	21.2	15.8	Սնորհաբեռ է երկարակետ միջոցների մատակարարման մասնակախոսակառուցում, որի համար արդեն բախաչափություններ են ընթացում Գերմանիայի ցարգացման վարկերի քանի և ԵՄ ներկայացուցիչների հետ: Խորհրդատուի պայմանագրի փոփոխությունը կնքվել է և արագվալում կկատարվեն նախատեսված վճարումների մի մասը: Խորհրդատուի պայմանագրի կնքման ուղղությամբ, որը պայմանավորված էր տեղի խորհրդերի լուծումների ընթացումներով տարբեր օրակներում, պատահա հանդիսացավ շին. աշխատանքների մեկնարկի հետ սահման 2021թ.:

Հ/Հ	Մրցակի	Մրցում	Մրցարկի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/հրամանային փաթեթի (համապատասխան արժեքով)	Մրցարկի իրականացման արժեքը, մրցարկի սկիզբը և ավարտը	Մրցարկի նպատակը և նկարագիրը	Մրցարկի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		2020թ. տարեկան ճշված պլան		Փաստացի վճարներ (անդրակետ)		Նախատեսվող ծախսեր		2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)		2 կատարման պատճառներ													
								Ըրաման	Վարկ/հրամանային	Ըրաման	Վարկ/հրամանային	Ըրաման	Վարկ/հրամանային	Ըրաման	Վարկ/հրամանային	Ըրաման	Վարկ/հրամանային														
								ՀՀ պետ բյուջե	ՀՀ պետ բյուջե	ՀՀ պետ բյուջե	ՀՀ պետ բյուջե	ՀՀ պետ բյուջե	ՀՀ պետ բյուջե	ՀՀ պետ բյուջե	ՀՀ պետ բյուջե	ՀՀ պետ բյուջե	ՀՀ պետ բյուջե														
26		31002	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման մրցարկի երրորդ փուլի շքանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրումը	25.5 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 27.06.2014-30.12.2018թթ.	11 քաղաքի և 41 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Հինարարական աշխատանքների իրականացման մեկ պայմանագիր կնքվել է մրա քվադրանտով ընթացում է երր քվադրանտ և քանակություններ:	-	5,135,163.5	-	4,282,723.1	-	852,440.4	-	4,454,203.3	-	3,647,646.8	-	806,554.5	-	3,184,509.1	-	3,159,119.3	-	25,389.8	-	-	-	-	-	(Միջկատարումը պայմանավորված է վարկային և առանձնացված համաձայնագրերի, ֆինանսական պայմանագրի փոփոխությունների ստորագրման և հաստատման տեսակետի գործընթացներով (Մասնավորապես Մրցարկի (Փուլ 3) միջոցների մատահանման ժամկետը լրացել է 31.12.2018թ., իսկ ժամկետի երկարաձեգնման համար Բանկին պետք է վճարվի 0.96 մլն եվրո «Մեղման փոփոխություն» վճար: Վարկային միջոցների մատահանման ժամկետը՝ մինչ 30.12.2022թ. երկարաձեգնման համար նամակ համաձայնագրի ստորագրվել է իսկ վավեության համար ընթացում են օրենքով սահմանված ներպետական գործընթացները և նաև դրա հետևանքով դրուրի կողմից մրցութային գործընթացների արդյունքների հաստատման ռազմամեթոդով կայքին՝ Լոտ 2 (Լոտ, մարզ) նախատեսված շինարարական աշխատանքների իրականացման համար դրուրի հաստատումը հետ կկնքվի պայմանագիր, Լոտ 3 ուղ (Սյունիք), Վայոց ձորի և Գեղարքունիքի մարզեր) կանցնելու նոր մրցույթ, որը նախատեսվում է ավարտել տեղ քվանտի դեմոնստրացիան, իսկ Լոտ 1-ի (Հիլալի մարզ) մասով ՎՎԲ (KW) որոշումը հետ կկատարվեն համապատասխան միջոցառումներ:
27		11002	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող համակարգային ենթակառուցվածքների երրորդ մրցարկի երրորդ փուլի հրամանային մրցարկի ուղեկցող միջոցառում	1 մլն եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ Ջոյնթ կոմիտե 19.02.2014-30.12.2019թթ.	2019թ. Մրցարկը ավարտվել է: Խորհրդատուի կողմից ներկայացվել են ավարտական հաշվետվությունները: 42439.2 հազար դրամ գումարի վճարման անհամընթացում՝ առաջացած հարկային պարտավորությունների մարմնի համար:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ՀՀ կատարության N 1538 և որոշումը լրաց է տեսել 17.09.2020թ.: 132855.5 եվրո (համարձեք: 70264.8 հազար դրամի) մատահանման հարցը դրարվել է ՀՀ քանկ վճարման, սակայն վճարման հաստատում ոչ տեսելով: 42439.2 հազար դրամ գումարի վճարման անհամընթացում՝ առաջացած հարկային պարտավորությունների մարմնի համար:		
28		11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման մրցարկի երրորդ փուլ	30 մլն եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ Ջոյնթ կոմիտե 21.06.2014-30.12.2018թթ.	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման մրցարկի երրորդ փուլի արդյուն	Կատարվել է մրցարկ 2016-2018 թթ. և 2019թ. ֆինանսական արդյունք	-	54,231.4	-	65,201.7	-	9,029.7	-	48,271.7	-	45,201.7	-	3,070.0	-	3,070.0	-	45,201.7	-	45,201.7	-	6.4	-	-	-	Վարկային միջոցներ անհասանելի են մատահանման ժամկետի երկարաձեգնում գործընթացով պայմանավորված: Վճարման հարցը հետագայում կլինի ներպետային, ժամկետի երկարաձեգնման գործընթացի ավարտից հետո:
29		31001	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման մրցարկի երրորդ փուլի շքանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրումը	30 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 21.06.2014-30.12.2018թթ.	11 քաղաքի և 41 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Հինարարական աշխատանքների համար հայտարարված մրցութային գործընթացը ավարտվել է արդյունքներն ուղարկվել են ՎՎԲ, որի հաստատումը հետ կկնքվի շինարարական պայմանագրեր:	-	4,495,805.9	-	3,696,366.7	-	800,449.2	-	3,263,386.8	-	2,516,933.9	-	746,452.9	-	2,697,955.1	-	2,516,933.9	-	181,021.2	-	-	-	-	-	(Միջկատարումը պայմանավորված է վարկային և առանձնացված համաձայնագրերի, ֆինանսական պայմանագրի փոփոխությունների ստորագրման և հաստատման տեսակետի գործընթացներով (Մասնավորապես Մրցարկի (Փուլ 3) միջոցների մատահանման ժամկետը լրացել է 31.12.2018թ., իսկ ժամկետի երկարաձեգնման համար Բանկին պետք է վճարվի 0.96 մլն եվրո «Մեղման փոփոխություն» վճար: Վարկային միջոցների մատահանման ժամկետը՝ մինչ 30.12.2022թ. երկարաձեգնման համար նամակ համաձայնագրի ստորագրվել է իսկ վավեության համար ընթացում են օրենքով սահմանված ներպետական գործընթացները և նաև դրա հետևանքով դրուրի կողմից մրցութային գործընթացների արդյունքների հաստատման ռազմամեթոդով կայքին՝ Լոտ 2 (Լոտ, մարզ) նախատեսված շինարարական աշխատանքների իրականացման համար դրուրի հաստատումը հետ կկնքվի պայմանագիր, Լոտ 3 ուղ (Սյունիք), Վայոց ձորի և Գեղարքունիքի մարզեր) կանցնելու նոր մրցույթ, որը նախատեսվում է ավարտել տեղ քվանտի դեմոնստրացիան, իսկ Լոտ 1-ի (Հիլալի մարզ) մասով ՎՎԲ (KW) որոշումը հետ կկատարվեն համապատասխան միջոցառումներ:
30		31005	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ Լոտ (Վանաձոր) մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման մրցարկի երրորդ փուլ	430 378.7 եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.05.2010-31.12.2020թթ.	Վանաձորի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի մատակարարվելու	Հինարարական աշխատանքների համար հայտարարված մրցութային գործընթացը ավարտվել է արդյունքներն ուղարկվել են ՎՎԲ, որի հաստատումը հետ կկնքվի շինարարական պայմանագրեր:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Հինարարական աշխատանքների համար հայտարարված մրցութային գործընթացը ավարտվել է արդյունքներն ուղարկվել են ՎՎԲ, որի հաստատումը հետ կկնքվի շինարարական պայմանագրեր:
31		31006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ Հիլալի (Գյումրի) մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման մրցարկի երրորդ փուլ	774 907.17 եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.05.2010-31.12.2020թթ.	Գյումրիի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի մատակարարվելու	Հինարարական աշխատանքների համար հայտարարված մրցութային գործընթացը ավարտվել է արդյունքներն ուղարկվել են ՎՎԲ, որի հաստատումը հետ կկնքվի շինարարական պայմանագրեր:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Հինարարական աշխատանքների համար հայտարարված մրցութային գործընթացը ավարտվել է արդյունքներն ուղարկվել են ՎՎԲ, որի հաստատումը հետ կկնքվի շինարարական պայմանագրեր:

Հ/Հ	Պրագին	Միջոցառում	Պրագին/միջոցառման ակվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի ի չափը (համապատասխան արժեքայով)	Պրագինը իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Պրագրի նպատակը և նկարագիրը	Պրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		2020թ. տարեկան ճշտված պլան		Փաստացի վճարներ (անդրակատարում)		Նախատեսվող ծախսեր		2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)		Չկատարման պատճառները					
								Ըրամանը	Կարգ/համարներ	Ըրամանը	Կարգ/համարներ	Ըրամանը	Կարգ/համարներ	Ըրամանը	Կարգ/համարներ	Ըրամանը	Կարգ/համարներ						
								ՀՀ պետ բյուջե	ՀՀ պետ բյուջե	ՀՀ պետ բյուջե	ՀՀ պետ բյուջե	ՀՀ պետ բյուջե	ՀՀ պետ բյուջե	ՀՀ պետ բյուջե	ՀՀ պետ բյուջե								
36		11007	Ամիսկան զարգացման բանկի ացակցության իրականացման համար նախատեսված «Կրթության և ստանդարտների» (ԿՆ Կանոնադրություն) (ԿՆ Կանոնադրություն) բարեխախտումը հրապարակում և կատարում	44,04 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈՒԿ 2016-2021թթ.	Մ6 Կանոնադր. Այլընտրանքային «Կրթության և ստանդարտների» միջնորդական նշանակության կՆ 38+450 - կՆ 90+191 ճանապարհահատվածի վերականգնում	Աշխատանքներ ընթացքում են, ֆինդիկական առաջնությունը՝ 32,43%	912,468.4	755,554.7	156,913.7	1,233,948.4	776,554.7	457,393.7	641,355.0	291,792.5	1,233,948.4	776,554.7	457,393.7	25.6	63.8	Թերակատարում պայմանավորված է պահանջարկի տեմպով իրականացվող ոլորտի աշխատանքների ճանապարհային բացակայության և անընդհատ երթևեկության պայմաններում աշխատանքների իրականացման, հրատապայեցման աշխատանքների օրերն ու ժամերը ՀԿԻ-ի հետ համահամեմատելի փոխկապերի ստեղծումը, որոնք օտարման հետ կապված ինդիվիդուալ աշխատանքների ընթացքում ի հայտ եկան նոր կոմունիկացիաների տեղափոխման հետ կապված ինդիվիդուալ, ինչպես նաև երկրում հայտարարված համակարգի հետ:		
37		21004	Ամիսկան զարգացման բանկի ացակցության իրականացման համար նախատեսված «Կրթության և ստանդարտների» (ԿՆ Կանոնադրություն) բարեխախտումը հրապարակում և կատարում	45 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈՒԿ 2013-2021թթ.	Շրջը 170 կմ ընդհանուր երկաթուղու կանաչական նշանակության ճանապարհների վերականգնում	Պրագրի ընթացքում է ժամանակացույցի համապատասխան	14,401,219.0	11,940,445.0	2,460,774.0	8,372,282.9	6,354,145.0	1,618,137.9	2,142,739.5	372,873.7	5,893,810.0	4,554,145.0	1,339,674.0	25.6	23.0			
38		11005	Ամիսկան զարգացման բանկի ացակցության իրականացման համար նախատեսված «Կրթության և ստանդարտների» (ԿՆ Կանոնադրություն) բարեխախտումը հրապարակում և կատարում	170 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈՒԿ 2011-2023թթ.	Միջին 2019թ. իրականացվել է հողային աշխատանքների ընդհանուր ծավալի շրջը 85% -ը և բետոնի պատվածի՝ 34 % -ը: Կատարվող ճանապարհային շրջը ՑՍՄ հատվածն արդեն իսկ բաց է երթևեկության համար: Ճիջվել է հողային աշխատանքի ծավալը կազմում է ընդհանուր ֆինդիկական ծավալի շրջը 52% -ը: Կապատրի հետ պայմանագիրը իրականացվել է հողային 18-ից:	Պրագրի ընթացքում է ժամանակացույցի համապատասխան	98,674.8	78,949.4	19,725.4	98,674.8	78,949.4	19,725.4	19,923.6	17,829.7	2,093.9	28,674.8	22,949.4	5,725.4	20.2	10.6	Վերականգնողական աշխատանքներ իրականացվել են:	
39		11009	Ամիսկան զարգացման բանկի ացակցության իրականացման համար նախատեսված «Կրթության և ստանդարտների» (ԿՆ Կանոնադրություն) բարեխախտումը հրապարակում և կատարում (Ցուցե 2)	170 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈՒԿ 2011-2023թթ.	Միջին 2019թ. իրականացվել է հողային աշխատանքների ընդհանուր ծավալի շրջը 85% -ը և բետոնի պատվածի՝ 34 % -ը: Կատարվող ճանապարհային շրջը ՑՍՄ հատվածն արդեն իսկ բաց է երթևեկության համար: Ճիջվել է հողային աշխատանքի ծավալը կազմում է ընդհանուր ֆինդիկական ծավալի շրջը 52% -ը: Կապատրի հետ պայմանագիրը իրականացվել է հողային 18-ից:	Միջին 2019թ. իրականացվել է հողային աշխատանքների ընդհանուր ծավալի շրջը 85% -ը և բետոնի պատվածի՝ 34 % -ը: Կատարվող ճանապարհային շրջը ՑՍՄ հատվածն արդեն իսկ բաց է երթևեկության համար: Ճիջվել է հողային աշխատանքի ծավալը կազմում է ընդհանուր ֆինդիկական ծավալի շրջը 52% -ը: Կապատրի հետ պայմանագիրը իրականացվել է հողային 18-ից:	Ներկայացվել է Ազգային համաձայնից 8 կմ հատվածի նոր ծրագրի նախագիծը, իրականացվել է Ազգային (Մայիսի անճ 4 հատվածների տեղադրական հետազոտություն: Ընթացիկ մեջ են ներկայացվածների տեղափոխման հիմնականի հսկողության ճանապարհային մատուցումը, 638 հողային օտարմանը, նոր համաձայնում հարյուրյակների տեղափոխման նպատակով ուղիղ գործընթացների պլանի պատրաստման աշխատանքները:	926,101.9	395,461.8	530,640.1	1,221,874.3	395,461.8	826,412.5	210,883.5	26,571.3	1,121,874.3	295,461.8	826,412.5	17.3	6.7	Վերականգնողական աշխատանքներ իրականացվել են:	
40		21006	Ամիսկան զարգացման բանկի ացակցության իրականացման համար նախատեսված «Կրթության և ստանդարտների» (ԿՆ Կանոնադրություն) բարեխախտումը հրապարակում և կատարում	170 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈՒԿ 2011-2023թթ.	Միջին 2019թ. իրականացվել է հողային աշխատանքների ընդհանուր ծավալի շրջը 85% -ը և բետոնի պատվածի՝ 34 % -ը: Կատարվող ճանապարհային շրջը ՑՍՄ հատվածն արդեն իսկ բաց է երթևեկության համար: Ճիջվել է հողային աշխատանքի ծավալը կազմում է ընդհանուր ֆինդիկական ծավալի շրջը 52% -ը: Կապատրի հետ պայմանագիրը իրականացվել է հողային 18-ից:	Միջին 2019թ. իրականացվել է հողային աշխատանքների ընդհանուր ծավալի շրջը 85% -ը և բետոնի պատվածի՝ 34 % -ը: Կատարվող ճանապարհային շրջը ՑՍՄ հատվածն արդեն իսկ բաց է երթևեկության համար: Ճիջվել է հողային աշխատանքի ծավալը կազմում է ընդհանուր ֆինդիկական ծավալի շրջը 52% -ը: Կապատրի հետ պայմանագիրը իրականացվել է հողային 18-ից:	775,278.6	490,506.2	284,772.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
41		11010	Վերականգնողական աշխատանքների իրականացման համար նախատեսված «Կրթության և ստանդարտների» (ԿՆ Կանոնադրություն) բարեխախտումը հրապարակում և կատարում	6,1 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈՒԿ 2012-2021թթ.	ՀՀ պետական սահմանի Բագատաշենի անցման կետում նոր կանոնի կառուցում	ՀՀ պետական սահմանի Բագատաշենի անցման կետում նոր կանոնի կառուցում	Կապատրի սահմանված պայմանագրի ժամկետում նախագիծը ներկայացվել է օտար կառուցողական իրականացվող կազմակերպությանը և երկու «Պատվիրատուներին: Տեխնիկական վերահսկող կազմակերպությունն արդեն հաստատել է ներկայացված մանրամասն նախագիծը: Արտագերատեսչական փորձաքննության ընթացքում նշանակությունը ստանալուց հետո նախագիծը կներկայացվի պետական համալիր փորձաքննությանը: Վերջինիս հաստատման կնքագրումից հետո շինարարական աշխատանքների նախապատրաստական միջոցառումները և շինարարական ընթացքը: Միտումնական Կապատրի կողմից պատրաստվում են ընթացակարգային փորձաքննության համապատասխան փաստաթղթեր, իրականացվում են հանրային կոնսուլտ և սոցիալական ակտիվության գնահատման աշխատանքները:	236,366.2	159,348.0	77,018.2	235,498.2	159,348.0	76,150.2	13,576.7	-	13,576.7	135,976.2	58,960.0	77,018.2	5.8	17.8	Թերակատարում պայմանավորված է մի շարք հանգամանքներով, ներառյալ՝ համահարկով պայմանավորված ծրագրի իրականացման ընդհանուր դանդաղում, մանրամասն նախագիծ պետական և հատուկ համալիր փորձաքննությունների իրականացում, որոնքի օտարման պլանի նշանակում հետ կապված ինդիվիդուալ շինարարական մուղից արտոնագրերի սրամարդման ուղղումներ և այլն:
42		21008	Վերականգնողական աշխատանքների իրականացման համար նախատեսված «Կրթության և ստանդարտների» (ԿՆ Կանոնադրություն) բարեխախտումը հրապարակում և կատարում	6,1 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈՒԿ 2012-2021թթ.	ՀՀ պետական սահմանի Բագատաշենի անցման կետում նոր կանոնի կառուցում	ՀՀ պետական սահմանի Բագատաշենի անցման կետում նոր կանոնի կառուցում	Վերականգնողական աշխատանքների իրականացման համար նախատեսված «Կրթության և ստանդարտների» (ԿՆ Կանոնադրություն) բարեխախտումը հրապարակում և կատարում	1,137,744.7	948,120.6	189,624.1	902,124.1	712,500.0	189,624.1	19,906.6	19,906.6	152,124.1	112,500.0	39,624.1	2.2	10.5	Թերակատարում պայմանավորված է մի շարք հանգամանքներով, ներառյալ՝ համահարկով պայմանավորված ծրագրի իրականացման ընդհանուր դանդաղում, մանրամասն նախագիծ պետական և հատուկ համալիր փորձաքննությունների իրականացում, որոնքի օտարման պլանի նշանակում հետ կապված ինդիվիդուալ շինարարական մուղից արտոնագրերի սրամարդման ուղղումներ և այլն:	

Հ/Հ	Մրագիր	Մրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ հրամանների ի չափը (համապատասխան արժեքով)	Մրագրի իրականացման արդյունքը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Մրագրի նպատակը և նկարագիրը	Մրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		2020թ. տարեկան ճշտված պլան		Փաստացի վճարներ (անդուլյակ)		Նախատեսվող ծախսեր		2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)		Չկատարման պատճառները	
							Ընդամենը	Կարգավիճակ	Ընդամենը	ՀՀ պետ բյուջե	Ընդամենը	ՀՀ պետ բյուջե	Ընդամենը	ՀՀ պետ բյուջե	Ընդամենը	Կարգավիճակ		
43	11011	Ամիսական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)	100 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈՒԿ 2014-2023թթ.	Թշալին Լանցիլ անվտանգության տնօրինական հսկողության ծախսերով, հարկերակցողների տեղափոխման տնօրինական և հեղինակային հսկողություններ	Իրականացվում են շրտարարական աջատանցների տնօրինական վերահսկողության աջատանցներ, ՀՕՏԻ խորհրդակցական ծախսերով, արտաքին մոնիթորինգի ծախսերով, հարկերակցողների տեղափոխման տնօրինական և հեղինակային հսկողություններ	405,104.2 324,106.0	Ընդամենը Կարգավիճակ	1,225,104.2 924,106.0	Ընդամենը ՀՀ պետ բյուջե	457,133.7 316,654.9	Ընդամենը ՀՀ պետ բյուջե	1,225,104.2 924,106.0	Ընդամենը ՀՀ պետ բյուջե	37.3 34.3	Կարգավիճակ	Մերակատարումը պայմանավորված է հարկերակցողների տեղափոխման աջատանցները ձեռք բերելու ճշտությունների հետ, ինչպես նաև ԱԿ-ի կողմից հայտարարված կորուստների պատճենի պատճառով կապառտման վերականգնման աջատանցները օգտատիր վերջին Ամիսական փուլում է ճանապարհահատված պետական տեսակի հետ կապված հարցը Գումարի վերադարձման գործընթացի նախափուլը գտնվում է ընթացքի մեջ:	
44	21011	Ամիսական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3	150 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈՒԿ 2015-2022թթ.	Թշալին Լանցիլ ճանապարհահատվածի կառուցում	Ճանապարհահատվածի վերակառուցման աջատանցների ընթացքի մեջ են, իրականացվել են հողային և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աջատանցները: Ներկայումս շին աջատանցները ավարտը ձեռք բերելու էին իրականացվում:	10,037,594.8 8,318,634.0	Ընդամենը Կարգավիճակ	1,059,824.4 495,000.0	Ընդամենը ՀՀ պետ բյուջե	564,824.4 2,690.0	Ընդամենը ՀՀ պետ բյուջե	185,500.0 124,000.0	Ընդամենը ՀՀ պետ բյուջե	-	-	-	
45	11012	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում	150 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈՒԿ 2015-2022թթ.	Հրուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի (Տրանշ 4) Այսպես ճանապարհահատվածի վերակառուցում	Նախագծման աջատանցները մեկնարկվել են 2019թ. սեպտեմբերի 9-ին ՀՀ կառավարության 2019թ. օգոստոսի 22-ի N 1093-Ն «ՆԱ ԿԱ ԴՆ ԲՈՎԵՆԻՏԻ ԵՎ ԶՊ ԲՈՎԵՆԻՏԻ» ԱՄՆ-ԱՄՆ կապերի արդյունքում, ինչն արդյունքում ենք ստանալու արդյունքում արժանապատիվ մասին՝ որոշում ունի մեջ մտնող հետո: Նախագծման աջատանցները նախատեսվում են ավարտել 15 ամսվա ընթացքում:	1,351,330.1 565,841.0	Ընդամենը Կարգավիճակ	1,149,770.9 665,341.0	Ընդամենը ՀՀ պետ բյուջե	2,690.0 2,690.0	Ընդամենը ՀՀ պետ բյուջե	749,770.9 515,341.0	Ընդամենը ՀՀ պետ բյուջե	0.2 0.6	-	-	Ճանապարհահատվածի մանրամասն նախագծման համար հայտարարվել է միջազգային մրցույթ, որի արդյունքում հաջող է մտնողը կա չկա: Ինչպես նաև ԱԿ-ի կողմից հայտարարված կորուստների պատճենի պատճառով կապառտման վերականգնման աջատանցները օգտատիր վերջին Ամիսական փուլում է ճանապարհահատված պետական տեսակի հետ կապված հարցը Գումարի վերադարձման գործընթացի նախափուլը գտնվում է ընթացքի մեջ:
46	21012	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագիր				Նախագծման աջատանցները մեկնարկվել են 2019թ. սեպտեմբերի 9-ին ՀՀ կառավարության 2019թ. օգոստոսի 22-ի N 1093-Ն «ՆԱ ԿԱ ԴՆ ԲՈՎԵՆԻՏԻ ԵՎ ԶՊ ԲՈՎԵՆԻՏԻ» ԱՄՆ-ԱՄՆ կապերի արդյունքում, ինչն արդյունքում ենք ստանալու արդյունքում արժանապատիվ մասին՝ որոշում ունի մեջ մտնող հետո: Նախագծման աջատանցները նախատեսվում են ավարտել 15 ամսվա ընթացքում:	120,000.0 100,000.0	Ընդամենը Կարգավիճակ	20,000.0 20,000.0	Ընդամենը ՀՀ պետ բյուջե	20,000.0 20,000.0	Ընդամենը ՀՀ պետ բյուջե						Նախագծման աջատանցների փոփոխության հետ պայմանագրերի նկատմամբ հետազոտվել է 2020թ.

Հ/Հ	Պրագի/Միջոցառում	Պրագի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/հրամանների ի չափը (համապատասխան արժեքով)	Պրագի/իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Պրագի նպատակը և նկարագիրը	Պրագի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		2020թ. տարեկան ճշգրիտ պլան		Փաստացի վճարներ (անդրակատար)		Նախատեսվող ծախսեր		2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)		Չկատարման պատճառները	
							Ընդամենը	ՀՀ պետ բյուջե	Ընդամենը	ՀՀ պետ բյուջե	Ընդամենը	ՀՀ պետ բյուջե	Ընդամենը	ՀՀ պետ բյուջե	Ընդամենը	ՀՀ պետ բյուջե		
							Ընդամենը	ՀՀ պետ բյուջե	Ընդամենը	ՀՀ պետ բյուջե	Ընդամենը	ՀՀ պետ բյուջե	Ընդամենը	ՀՀ պետ բյուջե	Ընդամենը	ՀՀ պետ բյուջե		
47	21009	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում (Տրանզ 3)	60 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ԴՊԱԿ 2013-2020թթ.	Լանջիկ Գյումրի ճանապարհափակումը կտրուցման աշխատանքներ	ՀՀ Զիրակի մարզի Բեյլիանի համայնքում իրականացվում են նախաձեռնվող փոփոխություններ, չստի որ ծրագրին ամբողջությամբ սեղմում է պատմամշակութային հուշարձանի պահպանական գոտու տարածքը: Պրագի կատարման խորհրդի համաձայնությամբ Լանջիկ Գյումրի ճանապարհափակումը մասով սահմանվել է հեղինակային հսկողություն, որի շրջանակներում կատարվում են համապատասխան աշխատանքներ: Ներկայումս շին, աշխատանքները ամբողջ ծավալով չեն իրականացվում:	10,623,925.4	7,572,111.0	3,051,814.4	785,167.3	570,000.0	1,004,853.3	1,004,706.0	1,004,873.3	135.2	176.3	26.6	ճանապարհափակումը 6-րդ եղանակով նախատեսված կատարվել են նախաձեռնվող փոփոխություններ, ճշգրտվում են հարցազեկները և տեղափոխվում աշխատանքները ծավալները: ԱՀԻ-ի կողմից հայտարարված կրոնոմիտրոսի պետության պատկանող նվազեցվող կապակցով ակտիվությունը: Անվտանգ փողով ճանապարհափակումը պատկանելի տեսակի հետ կապված հարցը:
						Դրական «Այ Ար Դի Ինդիքերի» ԱՊԸ-ի կողմից իրականացվում են Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհափակումի շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության աշխատանքները:	180,000.0	180,000.0	5,090,000.0	5,090,000.0	5,090,000.0	266,297.7	266,297.7	5,090,000.0	5,090,000.0	52.3	52.3	Դրականացրել են կատարվում փողով: Վճարումները կիրականացվեն 4-րդ եռամսյակում
	11014	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ կայանից ֆինանսավորման ծրագրի համակարգում և կատարվում	13.4 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ԴՊԱԿ 2020-2021թթ.	Կենսական նշանակության շրջը 61 կմ ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհափակումների վերականգնում	Պրագի ընթացքը ընթացում է, ներկայումս իրականացվում է Պրագի շրջանակներում վերականգնվող Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ կայանից ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում ակտիվացված աշխատանքները:	250,152.3	200,121.8	50,030.5	200,121.8	1,346.5	269.3	160,152.3	128,121.8	32,030.5	0.5	0.5	Վճարումները կիրականացվեն չորրորդ եռամսյակում
							5,400,159.2	4,302,018.8	1,098,140.4	4,665,736.9	3,557,596.5	1,272,042.5	1,018,114.0	254,528.5	3,665,736.9	2,767,596.5	898,140.4	27.3
51	11013	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կատարվում	6 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ԴՊԱԿ 2014-2020թթ.	Լանջիկ Գյումրիի աճ շին, աշխատանքները տեխնիկական հսկողության նախաձեռնվող իրականացում, Գյումրիի շրջանակի ճանապարհի և Գյումրի-Օւալու ճանապարհափակումը կտրուցման տեխնիկա-տեսական հիմնավորման, թնայանապատկան և սոցիալական ներդրողական վնասումների և մասնաճանապարհային աշխատանքներին տեխնիկական աջակցություն:	Դրականացվել են Լանջիկ Գյումրի ճանապարհափակումի տեխնիկական հսկողության աշխատանքները, որոնց ավարտվել են տեսարանի 11-ի: Դառարկությունների ֆինանսավորման իրականացվում է նախաձեռնվող եվրոպական ներդրումային բանկի կողմից:	996,137.5	464,977.5	531,160.0	464,977.5	531,160.0	236,137.5	104,977.5	131,160.0	27.3	28.5	2020 թ. Իունվարի 29-ին Արևիտիցի Ֆորժիլոնե Լիմիտեդ ընկերությունը Պապիտարիոն է ներկայացրել Անադոլուի ռազմա-օդային զորքերի կողմից վնասված իրականացվող ծրագրի և անվտանգության նպատակով կատարված ֆինանսավորման արդյունքում Չինաստանում տրվող կրոնոմիտրոսի առաջացված արդյունքում Չինաստանի կատարողության ու տեխնիկական մարմինների կողմից ձեռնարկված երթևեկության վերականգնման և մտայն ու ելք վերականգնման տարբեր միջոցառումների հետ:	
							574,927.6	479,106.3	95,821.3	574,927.6	479,106.3	44,106.3	44,106.3	44,206.3	44,206.3	9.2	9.2	Լանջիկ Գյումրիի աճ շինարարական աշխատանքները ֆինանսավորվում են նաև ԵՆԸ վարկային միջոցներով: Դրամաշնորհային միջոցներից մասնավորապես մասնաբաժնի գումարը պատկանում է:
52	21007	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում	6 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ԴՊԱԿ 2014-2020թթ.	Լանջիկ Գյումրիի շրջը 27.5 կմ ճանապարհափակումը կտրուցում: Միաժամանակ ֆինանսավորվում է վարկային համախառն շրջանակներում 10% ի չափով:	ՀՀ Զիրակի մարզի Բեյլիանի համայնքում իրականացվում են նախաձեռնվող փոփոխություններ, չստի որ ծրագրին ամբողջությամբ սեղմում է պատմամշակութային հուշարձանի պահպանական գոտու տարածքը: Պրագի իր համայնքում և Լանջիկ Գյումրի ճանապարհափակումը մասով սահմանվել է հեղինակային հսկողություն, որի շրջանակներում կատարվում են համապատասխան աշխատանքներ:	574,927.6	479,106.3	95,821.3	479,106.3	44,106.3	44,106.3	44,206.3	44,206.3	9.2	9.2	Լանջիկ Գյումրիի աճ շինարարական աշխատանքները ֆինանսավորվում են նաև ԵՆԸ վարկային միջոցներով: Դրամաշնորհային միջոցներից մասնաբաժնի գումարը պատկանում է:	
						24,400.0	20,300.0	4,100.0	6,017.7	5,519.7	1,092.0	24,400.0	20,300.0	4,100.0	27.1	27.2	26.6	ՀՀ կատարողությունը 30.04.2020-ի թիվ 677-Ն որոշումով ներառվել է ՀՀ պետական բյուջեում: Ընդհանուր պատճառ է այն, որ ՀՀԾԾ գնով ստանա են դատարանի գործը, որոնք դրուսա չեն ակադմի:
53	11008	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՄԶ «Վանաձոր-Լլավերի» Կրասնոսի սահման միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կատարվում	32.5 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ԴՊԱԿ 2016-2020թթ.	ՄԶ «Վանաձոր-Լլավերի» Կրասնոսի սահման միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կատարվում	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՄԶ «Վանաձոր-Լլավերի» Կրասնոսի սահման միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կատարվում	24,400.0	20,300.0	4,100.0	6,017.7	5,519.7	1,092.0	24,400.0	20,300.0	4,100.0	27.1	27.2	ՀՀ կատարողությունը 30.04.2020-ի թիվ 677-Ն որոշումով ներառվել է ՀՀ պետական բյուջեում: Ընդհանուր պատճառ է այն, որ ՀՀԾԾ գնով ստանա են դատարանի գործը, որոնք դրուսա չեն ակադմի:
							4,100.0	27.1	27.2	26.6	27.1	27.2	26.6	27.1	27.2	26.6	27.1	27.2

Հ/Հ	Պրագի	Միջոցառում	Պրագի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի ի չափը (համապատասխան արժեքով)	Պրագիին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Պրագիի նպատակը և նկարագիրը	Պրագիի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		2020թ. տարեկան ճշտված պլան		Փաստացի վճարներ (անդուլակա)		Նախատեսվող ծախսեր		2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)		Չկատարման պատճառները							
								Ընդամենը	Վարկի/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ քրոջ	Ընդամենը	Վարկի/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ քրոջ	Ընդամենը	Վարկի/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ քրոջ	Ընդամենը		Վարկի/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ քրոջ					
54		21014	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 «Վանաձոր-Ալավերդի» Կրասնոսնի ամրան միջառուկային նշանակության ճանապարհի վերակազմման ծրագրի համակարգում և կառավարում	4.25 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2020-2022թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում	Մրցութային փուլի արդյունքում կնքվել են թվով 3 Կապարտող պայմանագրեր: Կատարվում են վճարումներ շին. թողտվություններ ստանալու համար:													ՀՀ կատարվողություն 10.09.2020թ ի թիվ 1511-Ն որոշումով ներառվել է ՀՀ պետական բյուջեում:					
Ընդամենը 1049 Պրագրով, որից՝								44,253,594.3	5,705,580.5	49,959,174.8	38,327,023.7	11,638,151.1	26,142,873.9	18,559,629.6	7,583,244.3	7,977,761.9	18,876,550.3	13,376,047.6	5,500,502.7	30.5	32.4	25.8			
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ								9,156,326.9	2,481,624.2	11,638,151.1	6,185,265.7	4,698,056.3	3,487,209.4	2,076,634.9	1,082,665.2	6,018,268.2	993,869.7	1,959,503.6	6,169,745.7	3,397,683.3	2,772,577.4	25.4	23.0	28.5	
ԿԱՂԻՏԱԿ ԾԱՆՍԵՐ								35,097,267.4	3,223,956.3	38,327,023.7	17,957,608.2	6,940,094.8	4,096,034.9	5,901,327.0	4,995,663.3	965,633.9	12,706,804.6	9,977,879.3	2,727,925.3	32.9	35.6	23.6			
Կոչք թափոնների կտավարում - 8 միջոցառում																									
55	1040	32004	Վերակառուցման և զարգացման երկրակառուցման ծրագրի և Գրադուրի մարզի կոչք թափոնների կտավարումն ընդամենը ծրագրի	5.5 մլն եվրո	ՀՀ տարածային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-2021թթ.	Նախատեսվում է՝ կառուցել եւ՛ վափանիշների համապատասխանող ստիտարական աղբամբար, վերաբերում է 2 կայան, ծնող ընդ 2 մարզում աղբամբարի իրականացման և աղբակայանի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումներ :	Պրագի շրջանակներում ստիտարական աղբակայանի և վերաբերումն է կայանի կառուցման համար շինարարական մրցութային փաթեթները բացվել են ս.թ. հունվարի 24-ին: Ներկայում ընթանում է հայտ ներկայացման մրցութային 5 փուլերի ուսումնասիրության և գնահատման գործընթաց: Նախատեսվում է ապրիլի վերջին շահող կապարտող հետ կնքել շինարարական աշխատանքների իրականացման պայմանագիր:	2,670,530.1	2,289,352.7	381,177.4	2,468,753.8	2,289,352.7	179,401.1	-	-	2,518,120.6	2,289,352.7	228,767.9	-	-	-				
56		12002	Վերակառուցման և զարգացման երկրակառուցման ծրագրի և Գրադուրի մարզի կոչք թափոնների կտավարումն ընդամենը ծրագրի	1.6 մլն եվրո	ՀՀ տարածային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-2021թթ.	Պրագի շրջանակներում ընտրված խորհրդատվական կազմակերպության կողմից նախատեսվում է իրականացնել աղբակայանի նախագծման, վերաբերման կայանների նախագծման, սարքավորումների տեխնիկական ընտրությունների կազմման աշխատանքները, աջակցել մրցութային գործընթացներին, իրականացնել՝ ԿԻՄ-ի ընկերության ստեղծմանն ուղղված իրականացման և ինստիտուցիոնալ աշխատանքները, իրականացնել աղբակայանի, աղբահանության վանդակարների ընտրակազմակերպության մշակումը:	Նախատեսվում է հայտարարել մրցութային խորհրդատվական ընկերության ընտրված նախատեսված:	382,435.2	318,696.0	63,739.2	318,935.8	318,696.0	239.8	-	-	319,175.6	318,935.8	239.8	-	-	-	Խորհրդատվական ծախսերումների համար ՎԵՐԻ ի ֆինանսավորման բացակայություն:			

Հ/Հ	Մրցակի	Մրցում	Մրցարկի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/հրամանների ի չափը (համապատասխան արժեքով)	Մրցարկի իրականացնող մարմինը, մրցարկի սկիզբը և ավարտը	Մրցարկի նպատակը և նկարագիրը	Մրցարկի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		2020թ. տարեկան ճշված պլան		Փաստացի վճարներ (անդրակատ)		Նախատեսվող ծախսեր		2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)		Չկատարման պատճառները			
								Ընթացիկ	ՀՀ պետ բյուջե	Ընթացիկ	ՀՀ պետ բյուջե	Ընթացիկ	ՀՀ պետ բյուջե	Ընթացիկ	ՀՀ պետ բյուջե	Ընթացիկ	ՀՀ պետ բյուջե				
								Ընթացիկ	ՀՀ պետ բյուջե	Ընթացիկ	ՀՀ պետ բյուջե	Ընթացիկ	ՀՀ պետ բյուջե	Ընթացիկ	ՀՀ պետ բյուջե	Ընթացիկ	ՀՀ պետ բյուջե				
57		12001	Վերականգնման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կոշտ թափոնների կառավարման» հրամանաշրջանային մրցարկ	1,454.5 հազ. եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 2016-2020թթ.	Նորարարչեմում անվա արցավայրին հարակից շուրջ 29 հա տարածքում նախատեսվում է նախագծել, կառուցել և շահագործել եվրոպական չարմանիչները, իսկ համապատասխան երկր արցավայրի 2 բլոքը, ինչպես նաև երկու ցածրորդիչներին համապատասխան մեկուսացնել Նորարարչեմի արցավայրի և Աջափնյակ համայնքում ժամանակի ընթացքում տարերայնորեն առաջացած ևս մեկ խոշոր արցավայրի տարածքները:	530,681.9	375,901.9	154,780.0	530,681.9	375,901.9	154,780.0	13,904.6	11,516.7	49,304.6	41,016.7	8,287.9	2.6	3.1	1.5	Քանի որ կապալառուի հետ պայմանագիրը դեռ չի կնքվել, ապա խորհրդատուների կողմից հաշվարկումների ներկայացումը հետադարձ չի, ինչով էլ պայմանավորված է հրամանաշրջանի թերակատարումը
58		32006	Եվրոպական միության հրահանգով «Երևանի կոշտ թափոնների կառավարման» հրամանաշրջանային մրցարկ	8 մլն եվրո	«Երևանի քաղաքային երր արցավայր» ՓԲԸ 2016-2020թթ.		3,059,481.6	2,549,568.0	509,913.6	1,469,913.6	960,000.0	509,913.6	-	-	-	-	-	-	-		
59		32007	Արևելյան եվրոպայի ենթակառուցվածքային և բնագաղափարական գործընկերության ֆունդի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կոշտ թափոնների կառավարման» հրամանաշրջանային մրցարկ	2 մլն եվրո	«Երևանի քաղաքային երր արցավայր» ՓԲԸ 2017-2020թթ.		764,870.4	637,392.0	127,478.4	367,478.4	240,000.0	127,478.4	-	-	-	-	-	-	-	-	
60		42002	Վերականգնման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի կոշտ թափոնների կառավարման մրցարկի տրամադրում «Երևանի քաղաքային երր արցավայր» ՓԲԸ-ին	8 մլն եվրո	«Երևանի քաղաքային երր արցավայր» ՓԲԸ 2016-2020թթ.		3,099,282.7	2,582,735.6	516,547.1	960,000.0	960,000.0	41,673.6	41,673.6	-	-	-	4.3	4.3	-	Պայմանավորված է մրցույթի արացին փոփոխման հետևանքով գործընկերացի հետ	
61		42003	Եվրոպական երրորդային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի կոշտ թափոնների կառավարման մրցարկի շրջանակներում ներթափանցիկ տրամադրում «Երևանի քաղաքային երր արցավայր» ՓԲԸ-ին	8 մլն եվրո			3,099,282.7	2,582,735.6	516,547.1	960,000.0	960,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-		
62		42001	Վերականգնման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ թափոնների կառավարման մրցարկի շրջանակներում ներթափանցիկ տրամադրում «Կոտայքի և Գեղարքունիքի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման» ՄՂԸ-ին	5.5 մլն եվրո	ՀՀ տնտանաշային կառավարման և ներակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-2021թթ.		2,670,528.2	2,289,351.2	381,177.0	2,670,528.2	2,289,351.2	381,177.0	-	-	2,670,528.2	2,289,351.2	381,177.0	-	-	-	Սանիտարական արցավայրի և վերաբերման 2 կայանի կառուցման համար շին կազմավորության ընտրության մրցույթային փուլերից բացվել են ս.թ. հունվարի 24-ին: Ներկայումս ընթանում է հայտ ներկայացնող մրցույթային 5 փաթեթի ուսումնասիրության և գնահատման գործընթաց: Նախատեսվում է արդիվ փնջել շահող կապալառուի հետ կնքել շին աշխատանքների իրականացման պայմանագիր:

Հ/Հ	Մրագիր	Միջոցառում	Մրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի ի չափը (համապատասխան արժեքով)	Մրագրի իրականացման մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Մրագրի նպատակը և նկարագիրը	Մրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		2020թ. տարեկան ճշակված պլան		Փաստացի վճարներ (աճուրդական)		Նախատեսվող ծախսեր		2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)		Չկատարման պատճառները			
								Ըրամանը	Կարգավիճակ	Ըրամանը	Կարգավիճակ	Ըրամանը	Կարգավիճակ	Ըրամանը	Կարգավիճակ	Ըրամանը	Կարգավիճակ				
Ըրամանը 1040 Մրագրով, որից՝								16,277,092.8		13,626,733.0		55,578.2		5,557,129.0		618,472.6		0.6			
ԸՆԹԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐ								913,117.1		694,597.9		2,387.9		368,480.2		8,527.7		1.6			
ՎԱՊԻՏԱԿ ԾԱԽՍԵՐ								15,363,975.7		12,931,135.1		41,673.6		5,188,648.8		609,944.9		0.5			
Քաղաքային զարգացում - 14 միջոցառում																					
63	1157	42001	Վերակառուցման և զարգացման երկրակառուցման ծրագրի շրջանակներում ներակառուցման տրամադրում «Երզնկայի» ՓԲԸ ին	4 մլն ԱՄՆ դոլար	Երևանի քաղաքապետարան 2016-2021թթ.	Մրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի 28 փողոցներում փոխնվարացման լուսավորության հինգսյուններ, առանց վերջնական մարմինների անվանակցման արտոնագրի կապով ընդհանուր շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Վապակարծի 2019 թ. վճարվել է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարը և տրվել է աշխատանքների մեկնարկը: (Կնարումները վարկային և դրամաշնորհային միջոցների իրականացվում են միատեսակ համամասներով):	1,775,575.9	1,557,976.6	217,599.3	700,000.0	585,333.0	-	-	-	57,600.0	48,000.0	9,600.0		Պայմանավորված է նախատեսված ծախսերի մասամբ կատարմանը վերջնական նախաձեռնող պատրաստման հետաձգման և աշխատանքների ուղ մեկնարկով	
64		42002	Վերակառուցման և զարգացման երկրակառուցման ծրագրի մեծաթվածի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ներակառուցման տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ ին	5 մլն եվրո	2016-2020թթ.	Մետրոյի 81-717 տիպի 7 վագոնների կապիտալ վերանորոգում և արդիականացում, Մետրոյի վագոնների վազանի սարքավորումների նախագծում, մասնակարգում և մոնտաժ, մետրոյի մեքենավարների համար տրեմադրային համակարգի նախագծում, մասնակարգում, մոնտաժ: Մետրոյային 499 հազ. եվրո գումարը նախատեսվել է ուղղվել դրենաժային թունելի երկարացման և մետրոյի թունելներում վերականգնման աշխատանքների իրականացմանը:	Աշխատանքներ ավարտվել են, բացի դրենաժային թունելի կառուցումը:	354,158.8	272,759.0	81,399.8	42,492.8	42,492.8	-	-	-	-	-	-	-	-	Վարկային համաձայնագրով նախատեսված ժամկետն ավարտվում է 2020թ., սակայն երկրակառուցման ծախսերի հետ համաձայնագրում է ծնող թնդել վարկային հասանելիության ժամկետը երկարացնել մինչև 2021թ. հունիսի 30-ը:
65		42003	Երկրակառուցման ներդրումային բանկի ծրագրի շրջանակներում ներակառուցման տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ ին	5 մլն եվրո	2016-2021թթ.	Դրենաժային թունելի երկարացում և մետրոյի թունելներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Դրենաժային թունելի ծրագրով նախատեսված 930 մետրը կատարվել է 491 մետրը:	1,536,139.0	1,365,293.7	170,845.3	475,044.0	401,229.1	76,814.9	-	-	172,286.0	143,572.0	28,714.0	-	-	
66		12003	Արևելյան երկրակառուցման ներդրումային բանկի ծրագրի շրջանակներում ներակառուցման տրամադրում «Երզնկայի» ՓԲԸ ին	1,9 մլն եվրո	2015-2021թթ.	Մրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի 28 փողոցներում փոխնվարացման լուսավորության հինգսյուններ, առանց վերջնական մարմինների անվանակցման արտոնագրի կապով ընդհանուր շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Վապակարծի 2019 թվականին վճարվել է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարը և տրվել է աշխատանքների մեկնարկը: (Կնարումները վարկային և դրամաշնորհային միջոցների իրականացվում են միատեսակ համամասներով):	597,873.7	498,228.1	99,645.6	432,978.6	333,333.0	99,645.6	-	-	32,400.0	27,000.0	5,400.0	-	-	Պայմանավորված է նախատեսված ծախսերի մասամբ կատարմանը վերջնական նախաձեռնող պատրաստման հետաձգման և աշխատանքների ուղ մեկնարկով

Հ/Հ	Պրագի	Միջոցառում	Պրագի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ հրամանագրի ի չափը (համապատասխան արժեքով)	Պրագի/իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Պրագի նպատակը և նկարագիրը	Պրագի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		2020թ. տարեկան ճշգրիտ պլան		Փաստացի վճարներ (աճուրդական)		Նախատեղի ղ ծախսեր		2020թ. բյուջեով նախատեղի կատարող կան (%)		Չկատարման պատճառները					
								Ընթացիկ	ՀՀ պետ բյուջե	Ընթացիկ	ՀՀ պետ բյուջե	Ընթացիկ	ՀՀ պետ բյուջե	Ընթացիկ	ՀՀ պետ բյուջե	Ընթացիկ	ՀՀ պետ բյուջե						
								164,404.1	122,432.4	164,404.1	122,432.4	66,330.1	55,344.2	10,985.9	164,404.1	122,432.4	41,971.7		40.3	46.2	26.2		
67		12004	Վերականգնման և զարգացման ներդրական քանակի աջակցությամբ իրականացվող երևանի քաղաքային լուսավորության հրամանաշրջանի ծրագրի կատարման ապահովում	574.7 հազ եվրո	երևանի քաղաքապետարան 2016-2021թթ.	Պրագի շրջանակներում նախատեսվում է երևան քաղաքի բոլոր 28 փողոցներում փոփոխական լուսավորության հեռադաշտեր, արևա փոփոխական մարդկանց անցկացնել ստորգետնյա կայարաններով, փոխարինել արևա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում առաջ շրջ 4,400 լուսատուներ փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Տեխնիկական աջակցության շրջանակներում կսկսվել են խորհրդակցական պայմանագրեր՝ կրթությանը զարգացման, ծրագրի գնումների և իրականացմանն աջակցման վերաբերյալ:	164,404.1	122,432.4	164,404.1	122,432.4	66,330.1	55,344.2	10,985.9	164,404.1	122,432.4	41,971.7	40.3	46.2	26.2	Պայմանավորված է շինարարական աշխատանքների ընթացքի հետ:		
68		12014	Եվրոպական մրույթի հարմարության ներդրումների քանակի աջակցությամբ իրականացվող երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ հրամանաշրջանի ծրագիր	5 մլն եվրո	Վարեն /Դեմիրճյանի անվան երևանի մետրոպոլիտեն-ՓԲԸ 2016-2020թթ.	Դրենաժային թունների երկարացում և մետրոի թուններում վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Դրենաժային թունների ծրագրով նախատեսված 930 մետրից կտրուցվել է 491 մետրը:	1,453,222.9	1,242,330.1	210,892.8	580,580.1	369,687.3	210,892.8	-	172,686.0	143,972.0	28,714.0	-	-	-	Վարկային համաձայնագրով նախատեսված ժամկետի ավարտվում է 2020թ. ին, սակայն Եվրոպական բանկերի հետ համաձայնություն է ձեռք բերվել վարկային հաստիքության ժամկետը երկարացնել մինչև 2021թ. հունիսի 30-ը:		
69		12016	Վերականգնման և զարգացման ներդրական քանակի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների տեխնիկական համալրումն աջակցող հրամանաշրջանի ծրագիր	1,213 հազ եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 2017-2021թթ.	Աջակցություն ծրագրի նախատեսումներում ու իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնատարման շինարարական աշխատանքների միջոցային փաթեթների կազմում, սպասարկման պայմանագրերի պատրաստում և տեխնիկական հսկողություն, ավտոկայանատների հազմավարության և գործողությունների պլանի կազմում:	Պատրաստվել և ավագանի կողմից հավանություն է արժանացել ավտոկայանատների հազմավարական ծրագրը, ներկայացվել և կնքարկունքների փուլում է նաև ավտոկայանատների գործողությունների ծրագիրը:	82,220.1	68,516.8	13,703.3	82,220.1	68,516.8	76,585.23	63,643.15	12,742.08	82,220.1	68,516.8	13,703.3	93.15	93.18	92.99	Պրագի շրջանակներում կատարվող թուն փողոցաշինական աշխատանքների ընթացքում ի հայտ են եկել մի շարք լուրջ խնդիրներ կապված ստորգետնյա կոմունիկացիաների, մասնավորապես ավտոմոբիլային ճանապարհների տեսքով ծրագրում և կամի պաշտպանական գոտում գտնվող հարկադրվածությունների, հարմարանքների և այլ խնդիրների տեղադրվել ու բարելավելու հետ: Գնալ հիմնախնդիրներ (լուծման նպատակով կոմունիկացիաները տեղադրել և շահագործող ներդրումների մասնակցությամբ կազմավորվել են մի շարք աշխատանքային խորհրդակցություններ:	
70		12018	Վերականգնման և զարգացման ներդրական քանակի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների հրամանաշրջանի ծրագիր (Տրանս Ա, Բ)	7.3 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 2017-2021թթ.	Ճանապարհային ճանապարհների հիմնարկում և փողոցային լուսավորության զանազ արդիականացում: Ճանապարհների վերակառուցումը կներառի առնվազն 1 մայրուղի և մայրուղի ճանապարհներ, այդ թվում ջրահեռացման ենթակառուցվածքների փոխարինում: Ճանապարհային և փողոցային լուսավորության վերականգնման արտոնում ներկայիս քաղաքի մեծ մասը մեղման անդրկարել (սակվեղը կփոխարինվեն լուսատիպային ինտարը կամվորով:	Պրագի ընթացքը մտնում է ավարտին, առավելագույնի աշխատանքները գտնել ավարտված են, ընթացիկ մեջ են փողոցային արդարև լուսավորության մոնտաժային, երթևեկության կարգավորման, լեյաների, գնումներ, լուսաշարժիչի տեղադրման աշխատանքները: Որոշ աշխատանքներ կան մայրուղի բաժնեկազմում, գազօդների հորսցման ուղղությամբ:	2,263,116.6	1,839,256.3	423,860.3	1,670,844.4	1,246,884.1	675,797.92	567,406.73	1,670,844.4	1,246,984.1	423,860.3	40.45	45.50	25.57	-	Չկատարման պատճառը կարող է առաջանալ միայն կախված եղանակային պայմաններից:	
71		12022	Վերականգնման և զարգացման ներդրական քանակի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների վերակառուցման, ծրագրի շրջանակներում նախագահ-նախահաշվարկի աշխատանքների իրականացում	276.77 հազ եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 2017-2021թթ.	Գյումրու քաղաքային ճանապարհների վերակառուցման, ծրագրի շրջանակներում նախագահ-նախահաշվարկի փաստաթղթերի կազմում	Պրականացվել են 21.84 կմ-ի նախագահանախահաշվարկի փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ, մնացել է 116 կմ-ի նախագահման և նախագահանախահաշվարկի փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ:	149,658.1	124,715.1	24,943.0	95,951.4	71,008.4	85,337.7	71,008.4	14,392.3	95,951.4	71,008.4	24,943.0	100.00	57.45	Մնացորդային ճանապարհի (116 կմ) նախագահման աշխատանքները կվերականգնվեն զարգացող՝ երևանային պայմաններով պայմանավորված:		
72		12012	Ամիսական զարգացման քանակի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կարգավորման ներդրումների ծրագրի համալրումը և կատարվումը	48.6 մլն ԱՄՆ դոլար (30,989 հազ SDR)	Վերնային կառուցապատման ներդրումների ծրագրերի իրականացման» ՀՄԱԿ 2011-2021թթ.	Քաղաքային տրանսպորտի ենթակառուցվածքի բարելավում, երևանի արևմտյան շրջանակն ճանապարհների համալրումների կառուցում, ինտեգրացիոնալ կարողությունների զարգացում, ծրագրի կատարում և համալրում	Պրականացվել են Արշակունյաց արտոնում, Արտաշատի խնդիրը վերականգնման/կանգնման և Նոր Շիրակի ճանապարհահատվածի կառուցումը: ինչպես նաև ինտեգրացիոնալ կարողությունների զարգացում, ծրագրի կատարում և կարողությունների զարգացում:	Հորի տարման և տարացման ներքին ծրագրով ավարտվել են իրականացման աշխատանքները, սակայն դեռևս իրականացվում են փոփոխություններ՝ շտրկ միջոցառումների վախճ համաձայն: Պրականացվել են Արշակունյաց արտոնում, Արտաշատի խնդիր և Նոր Շիրակի ճանապարհահատվածների կառուցման, վերակառուցման/կանգնման աշխատանքները: Մշակվել է քաղաքի համալրման տրանսպորտի նոր շաղկ և միասնական կորուսային համալրումը: 2017թ. մեջքել է համապատասխան պայմանագիր ճանապարհային աշխատանքների նախագի որոշումներում և շին աշխատանքների վերականգնության համար: Պրականացվել են նաև ծրագրի առաջին մոնիթորինգ և գնահատում: Ներկա պահին ընթացվում է երևան քաղաքում դեպի Նոր կառուցման ծրագիրը:	1,096,381.6	858,962.1	236,419.5	1,096,381.6	858,962.1	240,702.8	196,702.7	44,000.1	340,565.7	276,830.7	64,735.0	22.0	22.9	18.6	Պայմանավորված է փախարարված միջոցով
73		12020	Ամիսական զարգացման քանակի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կարգավորման ներդրումների ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն																	Ընդարարության գործընթացը դեռևս գտնվում է տեխնաշարժային մշակման փուլում, իսկ նախատեսված արարանների ձեռնարկման մասով հնարավոր է այս տարի պայմանագիր վճարել:			

Հ/Հ	Պրագի	Միջոցառում	Պրագի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի ի չափը (համապատասխան արժեքայով)	Պրագիին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Պրագի նպատակը և նկարագիրը	Պրագի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		2020թ. տարեկան ճշտված պլան		Փաստացի վճարներ (անդրակատ)		Նախատեսվող ծախսեր		2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)		Չկատարման պատճառները						
								Ընդամենը	Կարգ/իրականացրին	Ընդամենը	Կարգ/իրականացրին	Ընդամենը	Կարգ/իրականացրին	Ընդամենը	Կարգ/իրականացրին	Ընդամենը	Կարգ/իրականացրին							
								ՀՀ պետ. բյուջե	ՀՀ պետ. բյուջե	ՀՀ պետ. բյուջե	ՀՀ պետ. բյուջե	ՀՀ պետ. բյուջե	ՀՀ պետ. բյուջե	ՀՀ պետ. բյուջե	ՀՀ պետ. բյուջե									
74		12013	Սեփական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող զարգացյալի ենթակառուցվածքների և բարդի կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի համակարգում և կատարում	112,970.0 հազ. ԱՄՆ դոլար	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՄԱԿ	Լոսանջի Երևան քաղաքի արևմտյան ռեզիդենցիաների զարգացման նպատակով իրականացվող ծրագրի նպատակները, որի արդյունքում կբեռնաթափվի Երևան քաղաքի կենտրոնը, ուղի կսպ կապահովվի Դավթաշեն, Աջախենյակ, Ծեղաշիր և Մալաթիա-Արշալույսի համայնքների միջև: «Կվադրանթի» երթևեկային մասնաձևը և իջևանների բանավաճ: Բարելավված ճանապարհային երթևեկային ցանց և անվտանգություն, Դավթաշեն-Աջախենյակ, Բարձրաշեն-Աջախենյակ և Արշալույս-Շիրակ ճանապարհահատվածների կառուցում: Խորհրդատվական ծախսերի վերջնական արդյունքում պատշաճ մակարդակի շինարարական աշխատանքներ կհասկանալուցանեն, ինչպես նաև արտիստի և մոնիթորինգի իրականացում:	Ընդ որ տարման և տարաբնակցման ծրագրով կատարվել են իրացման աշխատանքներ Դավթաշեն-Աջախենյակ, Աջախենյակ-Սիջիկա և Բարձրաշեն-Աջախենյակ հատվածներում, սակայն դրան իրականացում են փոխառություններ շտաբի միջոցառումների պատճառով: Ավարտվել են Դավթաշեն-Աջախենյակ ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքները, ներկայումս ընթանում են Բարձրաշենյակ-Աջախենյակ և Արշալույս-Շիրակ ճանապարհահատվածների կառուցման աշխատանքները:	1,107,201.2	858,951.5	2,482,497.7	1,067,504.7	858,951.5	208,553.2	299,556.7	52,788.5	534,208.2	450,464.1	83,744.1	33.0	34.9	25.3		Բյուջեով նախատեսված պայմանագիր չի կնքվելու	
		12021	Սեփական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող զարգացյալի ենթակառուցվածքների և բարդի կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն	2016-2021թթ.		Սեփական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող զարգացյալի ենթակառուցվածքների և բարդի կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն	Ընդ որ տարման և տարաբնակցման ծրագրով կատարվել են իրացման աշխատանքներ, ներկայումս ընթանում են Բարձրաշենյակ-Աջախենյակ և Արշալույս-Շիրակ ճանապարհահատվածների կառուցման աշխատանքները:	9,233,794.8	7,251,721.2	1,982,072.6	9,233,794.8	7,251,721.2	1,982,072.6	2,286,429.3	1,700,209.1	586,220.2	9,233,794.8	7,251,721.2	1,982,072.6	24.8	23.4	29.6	Երկրում ստեղծված համալսարանի պատճառով աշխատանքները հետաձգվել են, սակայն այս պահին աշխատանքները ընթանում են և նախատեսված ծախսերը կկատարվեն անբյուջային	
		12017	Վերակառուցման և զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն	14,6 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան	2017-2021թթ.	Համայնքային ճանապարհների հիմնադրում և փոխարինում լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ճանապարհների վերակառուցումը կներառի առկա խիստ մասշտաբային աշխատանքները, որոնցում կկատարվեն ճանապարհային փոփոխություններ: Բարձրաշեն և փոքրաշեն լուսավորության վերանախագծման արդյունքում ներկայումս քառու ճեշման սերվիսին լամպերը կփոխարինվեն լուսավորության ննջաբյուջեով:	Պրագիրը մտնում է ավարտին, ավարտության աշխատանքները գրեթե ավարտված են, ընթացքի մեջ են փոքրաշեն արտաքին լուսավորության մոնտաժային, երթևեկային կարգավորման նշանները, գնաշղթայի, լուսարկային ստանդարտները և աշխատանքները: Որոշ աշխատանքներ կան մայրի բարելավում, գազոնների հողացման ուղղությամբ:	6,953,481.6	5,741,062.3	1,212,419.3	5,093,849.9	4,281,936.6	811,913.3	1,401,249.40	1,184,469.87	216,779.53	5,093,849.9	4,281,936.6	811,913.3	27.51	27.66	26.70	Չկատարման պատճառ կարող է առաջանալ միայն կախված եղանակային պայմաններից:
Ընդամենը 1157 Պրագրով, որից՝								29,553,519.4	24,017,744.2	5,535,775.2	21,850,595.0	17,138,588.3	4,712,006.7	5,184,777.7	17,650,810.6	14,131,438.3	3,519,372.3							
ԸՆԴՈՒՄԻԿ ԾԱԽՍԵՐ								2,449,207.0	1,786,430.4	498,372.5	2,245,106.4	1,786,430.4	458,676.0	669,633.2	560,102.6	109,530.7	1,046,234.8	956,994.0	794,811.6	162,182.4	29.8	31.4	23.9	
ՎԱՊՐՏԱԿ ԾԱԽՍԵՐ								27,104,312.4	22,231,313.8	5,037,402.7	19,605,488.6	15,352,157.9	4,253,330.7	4,515,144.4	3,578,440.3	936,704.1	16,693,816.6	13,336,626.7	3,357,189.9	23.0	23.3	22.0		

Հ/Հ	Պրագի	Միջոցառում	Պրագի/միջոցառման ակնկալումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշերտի ի չափը (համապատասխան արժույթով)	Պրագին/ իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Պրագի նպատակը և նկարագիրը	Պրագի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		2020թ. տարեկան ճշտված պլան		Փաստացի վճարներ (անդրակված)		Նախատվող ծախսեր		2020թ. բյուջեով նախատված կատարողական (%)		Զկատարման պատճանները			
								Ըրամանը	Վարկի/դրամաշերտի	Ըրամանը	Վարկի/դրամաշերտի	Ըրամանը	Վարկի/դրամաշերտի	Ըրամանը	Վարկի/դրամաշերտի	Ըրամանը	Վարկի/դրամաշերտի				
Տարածքային զարգացում - 1 միջոցառում																					
77	1212	11001	Եվրոպական միության օգնություններ իրականացվող Հայաստանի տարածքային զարգացման դրամաշերտային ծրագիր	10 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 11.12.2014 - 2020թթ.	Նախատեսվում է օգնակցել ՀՀ կառավարությանը՝ ՀՀ մարզերում առավել համապատասխան տնտեսական զարգացում ապահովելու նպատակով՝ նոր աշխատատեղերի ստեղծման և տնտեսական մրցունակության բարձրացման շնորհիվ:	Վճարումները կատարվում են կազմակերպությունների կողմից փաստացի ներկայացված Եվրոպական շաբաթի գրքային համաձայն՝ ֆինանսավորման փաստաթղթերի հիման վրա:	378,356.9	325,184.0	53,172.9	546,622.7	367,483.6	179,139.1	178,499.9	-	178,499.9	511,622.7	367,483.6	144,139.1	32.7	99.6
Ընդամենը 1212 Պրագրով, որից՝								378,356.9	325,184.0	53,172.9	546,622.7	367,483.6	179,139.1	178,499.9	-	178,499.9	511,622.7	367,483.6	144,139.1	32.7	99.6
ԸՆԹԱՑԻՎ ԾԱԽՍՆԵՐ								378,356.9	325,184.0	53,172.9	546,622.7	367,483.6	179,139.1	178,499.9	-	178,499.9	511,622.7	367,483.6	144,139.1	32.7	99.6
ԿԱՌԻՏԱԿ ԾԱԽՍՆԵՐ																					
Էներգիայի և էներգետիկայի համակարգի զարգացման ծրագիր - 12 միջոցառում																					
78	1167	11005	Ո՞ր աջակցության իրականացվող Հայկական ԱԷԻ-ի N 2 Էներգաբերական շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման դրամաշերտային ծրագրի խորհրդատվական և կառավարման նախարարությունը	30 մլն ԱՄՆ դոլար				374,259.3	311,890.7	62,366.6	311,890.7	62,366.6	20,914.6	20,914.6	-	20,914.6	20,914.6	30.4	5.6	33.5	
79	32005		Ո՞ր աջակցության իրականացվող Հայկական ԱԷԻ-ի N 2 Էներգաբերական շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման դրամաշերտային ծրագրի շրջանակներում նախարարության ներդրումներ		«Հայկական ԱԷԻ» ՓԲԸ 2015-2021թթ.	Ըժե Պրագի իրականացման շրջանակներում ներգնել է 93 Լրացուցիչ Համաձայնագրի (ՀՀ), 19672 մլն ԱՄՆ դոլար արժեքի արժեքով կարևոր գնով՝ 177,05 մլն ԱՄՆ դոլար, դրամաշերտի գնով՝ 19,67 մլն ԱՄՆ դոլար:		3,477,922.6	3,204,622.4	273,300.2	374,259.3	311,890.7	31,869.1	31,869.1	-	31,869.1	31,869.1	30.4	5.6	30.4	
80	42004		Ո՞ր աջակցության իրականացվող Հայկական ԱԷԻ-ի N 2 Էներգաբերական շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման դրամաշերտային ծրագրի շրջանակներում նախարարության ներդրումներ	270 մլն ԱՄՆ դոլար				16,981,591.8	14,932,194.4	2,049,397.4	583,595.7	583,595.7	583,595.7	100,000.0	100,000.0	-	100,000.0	100,000.0	30.4	5.6	
81	42001		Վերակառուցման և զարգացման միջոցառման շաբաթի աջակցության իրականացվող էներգետիկայի համակարգի ծրագրի շրջանակներում նախարարության ներդրումներ	35.5 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրագույն էներգետիկայի» ՓԲԸ 28.11.2011-31.12.2020թթ.	Նախատեսվում է կատարել Հրազդան ԶԵ-ից մինչև «Դրոնտայ» ենթակայան ընկած շրջը 230 կՎ երկարությամբ «Նորարար Հիճ»-Վարդենիս-Վայք-Որոտան-1» էներգետիկայի 220 կՎ օդային գծերի և վերակառուցման «Նախագի» և «Լուրմեղի» 110 կՎ օդային գծերը: Պրագի նպատակն է՝ կառուցել էներգետիկայի կորուստները, բարձրացնել սպառողների էներգետիկայի կորուստները և էներգետիկայի համակարգի գծի թողումակայանները, կրճատել վթարային անջատումների թվաքանակը:	1,311,920.4	1,028,735.2	283,185.2	342,160.1	271,321.0	70,839.1	39,194.3	30,924.8	8,257.5	342,160.1	271,321.0	70,839.1	11.46	11.40	11.66

Հ/Հ	Պրագի	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի ի չափը (համապատասխան արժեքային)	Ծրագրի/ միջոցառման տարիները, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		2020թ. տարեկան ճշգրիտ պլան		Փաստացի վճարներ (աճուրդական)		Նախատեսվող ծախսեր		2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)		Չկատարման պատճառները				
								Ծրամանկ	ՀՀ պետ քրոջի	Ծրամանկ	ՀՀ պետ քրոջի	Ծրամանկ	ՀՀ պետ քրոջի	Ծրամանկ	ՀՀ պետ քրոջի	Ծրամանկ	ՀՀ պետ քրոջի					
								571,799.6	571,799.6	571,799.6	571,799.6	464,136.0	464,136.0	464,136.0	464,136.0	81.2	81.2					
82		42002	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային քանիքի պակասը որպես իրականացվող ենթակառուցվածքային ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրների որոշիչ շրջանակներում ներկայից օրհանդերում «Երևան ՋԷԿ» և «Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ ներքին	30 մլն ԱՄՆ դոլար	ՀՀ տարածքային և ներառյալների համապատասխան «Երևան ՋԷԿ» և «ԱԷԿ» ՓԲԸ եր 2016-2021թթ.	Աջակցել ՀՀ կառավարության՝ էներգետիկայի և հողատնտեսության մատակարարման ապահովելու գնազնադրման, էներգիա արտադրող պետական ընկերությունների և քաղաքական մատակարարների միջոցով միջոցառումների իրականացումը կենսապահովման և էներգետիկայի որոշիչ ընկերությունների ֆինանսական վիճակի բարելավմանը:	Համախառնագրով վարկից մասնառնունները կատարվում են 2016-2021 թթ. ընթացքում՝ Համախառնագրով նախատեսված արդյունաբերական ցուցանիշների կատարմանը համընթաց: Ծրագրով մասնառնունները կազմել են 28.7 մլն ԱՄՆ դոլար (որից՝ «Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ իր 20.52 մլն ԱՄՆ դոլար, «ԱԷԿ» ՓԲԸ իր 8.2 մլն ԱՄՆ դոլար)՝ միացելով ավելի քան 95.7% -ով, և մինչև 2021 թ. նախատեսված միջոցառումների հիման վրա մնացել է մասնառնունները 1.3 մլն ԱՄՆ դոլար (4.3%): Ծրագրի ընդհանուր բարեխառն իրականացման և ընկերությունների ֆինանսական առողջարկման ընթացքն արժանաբեր է Հայաստանի քանիքի էներգետիկայի որոշիչ ընկերությունները կառավարող կողմից՝ Երևանում գտնվելու ընթացքում:	571,799.6	571,799.6	571,799.6	571,799.6	464,136.0	464,136.0	464,136.0	464,136.0	81.2	81.2	Տարեկան ճշգրիտ պլանի և տարեկան ազատորի տարբերությունը պայմանավորված է ծրագրի շրջանակներում իրականացված կառուցվածքային մարտով:				
83		42003	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային քանիքի պակասը որպես իրականացվող ենթակառուցվածքային ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրների որոշիչ շրջանակներում ներկայից օրհանդերում «Ինտերսոլուս էներջի» ՓԲԸ-ին	36,0 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ինտերսոլուս էներջի» ՓԲԸ 03.02.2015-31.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում վերակառուցվել է 220 կՎ «Հարցանակ» ներակայան, ինչպես նաև նախատեսվում է վերակառուցել 110 կՎ «Վանաձոր-1», «Չարեղացվան-3» և 220 կՎ «Չոլովի» ներակայանները: Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել ապահովելու անվտանգ և էներգետիկայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ներակայանների շահագործման ծախսերը:	Ավարտվել են «Հարցանակ» ներակայանի վերակառուցման աշխատանքները՝ «Չարեղացվան-3» ներակայանի վերակառուցման, շրջանակներում բանակցություններ են տարվում գլխավոր կապալառի հետ՝ պայմանագրի վերանայման և ներակայանի վերակառուցման աշխատանքների շարունակման վերաբերյալ, որոնց նախատեսվում է ավարտել 2023 թ. «Վանաձոր-1» ներակայանի վերակառուցման շրջանակներում նախատեսվում են շինման աշխատանքները: Այն նախատեսվում է ավարտել 2023 թ.: ԲԵՏ-ը «Չոլովի» ներակայանի վերակառուցման գլխավոր կապալառի ընտրության միջազգային մրցույթ հայտարարելու նպատակով պատրաստել է մրցութային փաստաթղթեր, որոնց ներկայումս ընթանում են «ԱԷՄ»-ի հետ: «Չոլովի» ներակայանի արժեքային աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2023 թ.:	3,977,817.6	3,276,853.7	720,963.9	1,576,422.0	1,343,631.9	232,790.1	101,990.3	81,165.5	20,233.8	1,576,422.0	1,343,631.9	232,790.1	6.43	6.04	«Չարեղացվան-3» ել վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում գլխավոր կապալառի «FACEC Engenharia e Sistemas, S.A.» ընկերության հետ կնքված պայմանագրի վերանայման և ել վերակառուցման աշխատանքային շարունակման նպատակով, ԲԵՏ-ը և կապալառի կողմից նախատեսված շրջանակներում բանակցել են պայմանագրի իրականացման երկուսուց ընդունել լուծումը գտնելու հնարավորությունների շուրջ: Բանակցությունների արդյունքում ձեռք բերված փոխզուլման համապայտությունը կնքված չէ և ընթացում է: ԲԵՏ-ը և կապալառի «Xian Electric Engineering Co. Ltd»-ն մինչև 01.01.2016 թ. կնքված «Վանաձոր-1» 110 կՎ ել վերակառուցման նախագիծը, մատակարարում և տեղակայում՝ № HV-ESRAF-1/2015.3 պայմանագրի համաձայն՝ «Վանաձոր-1» ել վերակառուցման աշխատանքները սկսվել են 31.12.2018 թ. Սակայն ել-մա աշխատանքները ընթանում են դանդաղ անցվելով և գլխավոր կապալառի սահմանված ժամկետում վերակառուցման աշխատանքները արդեն ավարտվել են: «Վանաձոր-1» ել վերակառուցման շրջանակներում գլխավոր կապալառի «Xian Electric Engineering Co. Ltd»-ն ընկ նախատեսվել էր, որ ապրելի ծրագրային գլխավոր արդյունաբերական աշխատանքները կատարվելու են Չինաստանի ինժեներների կողմից, սակայն 05.02.2020 թ. գլխավոր կապալառի դիմել է ԲԵՏ հայտնելով COVID-19 ընդունված պայմանավորված ինժեներների Հայաստան գալու անհնարելիության մասին: Ինժեներները ՀՀ են ժամանել 12.09.2020 թ. և 12.10.2020 թ.:
84		42005	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային քանիքի պակասը որպես իրականացվող «ԱՆԿ»-ի և «Արարատ» ներակայանների վերակառուցման ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրների որոշիչ շրջանակներում ներկայից օրհանդերում «Ինտերսոլուս էներջի» ՓԲԸ-ին	23,2 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ինտերսոլուս էներջի» ՓԲԸ 21.09.2015-31.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել 220 կՎ «ԱՆԿ» ներակայան, ինչպես նաև 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Արարատ-2» ներակայանը: Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել ապահովելու անվտանգ և էներգետիկայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ներակայանների շահագործման ծախսերը:	Ներկայումս իրականացվում են «ԱՆԿ» ներակայանի վերակառուցման շինման աշխատանքները: Դրանք նախատեսվում է ավարտել 2020 թ.վերջին: «Ինտերսոլուս էներջի» ՓԲԸ ընկերությունը «Արարատ-2» ներակայանի վերակառուցման գլխավոր կապալառի ընտրության միջազգային մրցույթ հայտարարելու նպատակով պատրաստել է մրցութային փաստաթղթեր, որոնց ներկայումս ընթանում են «Արարատ-2» ներակայանի վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2023 թ.վերջին:	3,956,603.2	3,165,298.4	791,304.8	979,899.9	763,919.9	195,980.0	485,837.2	388,669.7	97,167.5	979,899.9	783,919.9	195,980.0	49.58	49.58	ԲԵՏ ՓԸ ընկերության և իրական «Xian Electric Engineering Co. Ltd» ընկերության միջև 01.01.2016 թ. կնքված «ԱՆԿ» 220 կՎ ել վերակառուցման նախագիծը, մատակարարում և տեղակայում՝ № ETNP_HVEN_ICB_1/2015 պայմանագրի համաձայն՝ «ԱՆԿ» ել վերակառուցման աշխատանքների կատարման ժամկետը ավարտ է սահմանվել 31.03.2019 թ. Սակայն ել-աշխատանքները ընթանում են դանդաղ անցվելով և կապալառի սահմանված ժամկետում վերակառուցման աշխատանքները չեն ավարտվել: Ծրագրի գլխավոր կապալառի «Xian Electric Engineering Co. Ltd»-ն ընկերությունը նախատեսվել էր, որ ապրելի ծրագրային գլխավոր արդյունաբերական աշխատանքները կատարվելու են Չինաստանի ինժեներների կողմից, սակայն 05.02.2020 թ. գլխավոր կապալառի դիմել է ԲԵՏ ՓԸ ընկերությանը COVID-19 ընդունված պայմանավորված ինժեներների Հայաստան գալու անհնարելիության մասին: Ինժեներները ՀՀ են ժամանել 12.09.2020 թ. և 12.10.2020 թ.:

Հ/Հ	Տրագի	Միջոցառում	Մրագրի/միջոցառման ակնկալումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի ի չափը (համապատասխան արժեքով)	Մրագրի/իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Մրագրի նպատակը և նկարագիրը	Մրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		2020թ. տարեկան ճշգրիտ պլան		Փաստացի վճարներ (աճուրդական)		Նախատեղի ղ ծախսեր		2020թ. բյուջեով նախատեղի կատարող կան (%)		Չկատարման պատճառները
								Ընդամենը	ՀՀ պետ բյուջե	Ընդամենը	ՀՀ պետ բյուջե	Ընդամենը	ՀՀ պետ բյուջե	Ընդամենը	ՀՀ պետ բյուջե	Ընդամենը	ՀՀ պետ բյուջե	
85		42006	Ամիսական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող 220 կՎ «Ագարակ-2» և «Հիմուխայ» ենթակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ենթակարի տրամադրում «Բարձրավոլտ էԷԸ» ըս	23.4 մլն ԱՄՆ դոլար (15.1 մլն SDR)	«Բարձրավոլտ էԷԸ» ՓԲԸ 12.02.2015-30.06.2022թթ.	Մրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցվել «Ագարակ-2» և «Հիմուխայ» ենթակայանները: Մրագրի նպատակն է՝ բարելավել ՀՀ էներգետիկայի արդյունավետությունը, նվազագույնի հասցնել էլեկտրահարսության կորստերը, բարձրացնել տարանջնջման պատրաստության էլեկտրատախարհի հրահանգները:	220 կՎ «Հիմուխայ» ենթակայան 2019 թվականի հունվարի 8-ից, իսկ «Ագարակ-2» ենթակայանը 2019 թվականի ապրիլի 10-ից չիներմուծում աշխատանքները դադարեցված են:	3,494,977.2 2,972,537.6	-	171,021.2 171,021.2	80,021.2 80,021.2	171,021.2 171,021.2	46.8 46.8	-	-	ՔԷԾ ՓԲԸ բերկրությունը 17.12.2019 թ. լուծել է 220 կՎ «Ագարակ-2» և «Հիմուխայ» նվ վերակառուցման գնախորդ կապալտու Liason Efacec Electrical Equipment Construction Co., Ltd (E.E.E.C) & Northeast China International Electric Power Corporation (NEIC) համապետք մեծանվորդության հետ վերականգնված պայմանագիրը: 17.07.2020թ. հետ հաշվի առնելով ԱՃԲ առաջարկությունը՝ այլ ֆինանսավորման աղբյուրների կրթումանք 220 կՎ «Ագարակ-2» և «Հիմուխայ» ենթակայանների վերակառուցման աշխատանքների ավարտման վերաբերյալ, որոշել է 220 կՎ «Ագարակ-2» և «Հիմուխայ» ենթակայանների վերակառուցումը շարունակելու և քաղաքի հիմնականում ավարտելու հասցնելու աշխատանքներն իրականացնել «Բարձրավոլտ էԷԸ» ՓԲԸ սեփական միջոցներով՝ կապալտոր ընտրություն իրականացնելով ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված մրցույթային կարգով:		
86		42007	Ամիսական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կապալտության ակտիվություն» համալիրային (SCADA) ընդլայնման ծրագրի շրջանակներում ենթակարի տրամադրում «Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր» ՓԲԸ ըս	14,554 մլն ԱՄՆ դոլար (10,03 մլն SDR)	«ԷԷԸ» ՓԲԸ 02.2015-06.2022թթ.	Բարձրացնել ստացվող տվյալների ճշգրտությունը, ենթակառուցված կապալտության հուսալիությունը, էԷԸ՝ ի տեխնիկական, ֆինանսական և գործառնական կարողությունները, ինչը նկատառել ենթակառուցվածքի հոսանքի աշխատանքներ, կորուստների նվազեցնելը, անհամաձայն էլեկտրամատակարարմանը:	Մեկնախնդել են SCADA համակարգի փոփոխական բնութագրման աշխատանքները:	321,848.7 321,848.7	-	724,177.1 637,177.1	87,000.0 618,017.4	724,177.1 637,177.1	87,000.0 85.3	85.6	83.5	Կորուսավորությամբ պայմանավորված կատարողի պայաններում, Կապալտորի ներկայացուցիչ SIEMENS ընկերության մասնագետները իրենց աշխատանքները կատարում էին հետադարձ եղանակով օգտագործելով ինտելիգենտ կապը Երևանի մարզի մարզի 27 իջի պայանավորված երկուսում մասնագետները որոշեցին, առաջարկված է ներդրումային կապը ԷԷ՝ ի կողմից պայանավորված կրիտ առկանազգությամբ:		
87		42008	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Կոմպլասան էներգետիկության զարգացում» համալիրային ծրագրի շրջանակներում ենթակարի տրամադրում «Բարձրավոլտ էԷԸ» ըս	178.2 մլն եվրո	«Բարձրավոլտ էԷԸ» ՓԲԸ 09.12.2014-30.12.2025թթ.	Մրագիրը նախատեսվում է իրականացնել երեք փուլերով՝ Լոտ 1՝ «Իրան» ենթակայանի կառուցումը՝ ներառյալ 220կՎ գծեր (Իրանյան ենթակայանի մուտք /Իջ), Լոտ 2՝ օդային գծերի կառուցում (500/400/220/110կՎ) և Լոտ 3՝ «Կլոմ» ենթակայանի և ԲԼՀՀ՝ փոխանցման կայանի կառուցում: Մրագրի նպատակն է՝ Հայաստանի և Կասպիանի ենթակառուցվածքի միջև ապահովել միացման ՀՀ ենթակառուցվածքը ԻԻՀ Հայաստան 400կՎ երրորդ օդային գծի կառուցումը հետո կնապել նաև Կասպիանի ենթակառուցվածքի մյուս երկրների հետ:	2017 թ. որոշում է կայացվել ժամանակավորապես դադարեցնել ծրագիրը և ծախսերի օպտիմիզացման նպատակով ընդարձակ ծրագրի տեխնիկական երկրորդ փուլի նկատմամբ ծրագրի իրականացման վերաբերյալ տեղի ունեցած բազմակի ընդարձակման արդյունքները՝ ՀՀ վարչապետի մոտ 30.10.2019թ. տեղի ունեցած ընդարձակման արդյունքներով որոշում է կայացվել ծրագրի իրականացումը ստանալով կնքված վարկային և դրամաշնորհային համաձայնագրերով նախատեսված տեխնիկական լուծումներով և ծրագրի շարունակում իրականացնել ընթացիկ մրցույթային գործընթացների դադարեցում և 3 փուլով տեղի մրցույթների նախաձեռնման ստորեկազմով: Մրագրի իրականացումը օգնել է ՔԷԾ ի դիտարկմանն և ներկայացրել ծրագրի գնախորդ կապալտողների ընտրության 3 փուլով մրցույթների իրականացման նախարարավարման փաստաթղթերի փաթեթների (ԼՓՓ) նախագծեր: ԼՓՓ ի նախագծերը վերջնականացվել և համաձայնեցվել են KfW բանկի հետ, ստացվել են ԿԻ ի հաստատումները: Բնոր 3 փուլերով գնի կապալտողների ընտրություն ԼՓՓ ը սահմանված կարգով իրականացվել են՝ գեներալական արևոտի և ներդրումային հարստություն (ԳԱՀ), ՔԷԾ ի և ՀՀ ՏԻԵՆ կապերում: 31.07.2020թ. քաղցր են բրոր 3 փուլերով ստացված ԼՓՓ ը: Ներկայումս իրականացվում է գեներալական գործընթաց:	259,633.3 207,712.8	51,920.5	259,633.3 207,712.8	51,920.5 86,355.4	130,980.4 104,784.4	26,196.1	33.3	33.3			
88		11006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Կոմպլասան էներգետիկության զարգացում» համալիրային ծրագրի շրջանակներում ենթակարի տրամադրում «Բարձրավոլտ էԷԸ» ըս	10.31 մլն եվրո	«Բարձրավոլտ էԷԸ» ՓԲԸ 30.05.2016-30.12.2025թթ.	Մրագրի նպատակն է՝ Հայաստանի և Կասպիանի ենթակառուցվածքի միջև ապահովել միացման ՀՀ ենթակառուցվածքը ԻԻՀ Հայաստան 400կՎ երրորդ օդային գծի կառուցումը հետո կնապել նաև Կասպիանի ենթակառուցվածքի մյուս երկրների հետ:	Մրագրի իրականացումը օգնել է ՔԷԾ ի դիտարկմանն և ներկայացրել ծրագրի գնախորդ կապալտողների ընտրության 3 փուլով մրցույթների իրականացման նախարարավարման փաստաթղթերի փաթեթների (ԼՓՓ) նախագծեր: ԼՓՓ ի նախագծերը վերջնականացվել և համաձայնեցվել են KfW բանկի հետ, ստացվել են ԿԻ ի հաստատումները: Բնոր 3 փուլերով գնի կապալտողների ընտրություն ԼՓՓ ը սահմանված կարգով իրականացվել են՝ գեներալական արևոտի և ներդրումային հարստություն (ԳԱՀ), ՔԷԾ ի և ՀՀ ՏԻԵՆ կապերում: 31.07.2020թ. քաղցր են բրոր 3 փուլերով ստացված ԼՓՓ ը: Ներկայումս իրականացվում է գեներալական գործընթաց:	232,022.4 185,617.9	46,404.5	232,022.4 185,617.9	46,404.5 150,162.1	120,129.7 150,162.1	120,129.7 30,032.4	64.7 64.7	64.7	Մրագրի իրականացումը օգնել է ՔԷԾ ի դիտարկմանն և ներկայացրել ծրագրի գնախորդ կապալտողների ընտրության 3 փուլով մրցույթների իրականացման նախարարավարման փաստաթղթերի փաթեթների (ԼՓՓ) նախագծեր: ԼՓՓ ի նախագծերը վերջնականացվել և համաձայնեցվել են KfW բանկի հետ, ստացվել են ԿԻ ի հաստատումները: Բնոր 3 փուլերով գնի կապալտողների ընտրություն ԼՓՓ ը սահմանված կարգով իրականացվել են՝ գեներալական արևոտի և ներդրումային հարստություն (ԳԱՀ), ՔԷԾ ի և ՀՀ ՏԻԵՆ կապերում: 31.07.2020թ. քաղցր են բրոր 3 փուլերով ստացված ԼՓՓ ը: Ներկայումս իրականացվում է գեներալական գործընթաց:		

Հ/Հ	Մրագիր	Միջոցառում	Մրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի ի չափը (համապատասխան արժույթով)	Մրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Մրագրի նպատակը և նկարագիրը	Մրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		2020թ. տարեկան ճշտված պլան		Փաստացի վճարներ (անդրակված)		Նախատեվող ծախսեր		2020թ. բյուջեով նախատեված կատարողական (%)		Չկատարման պատճառները						
								Ընդամենը	Վարկի/դրամաշնորհ	Ընդամենը	Վարկի/դրամաշնորհ	Ընդամենը	Վարկի/դրամաշնորհ	Ընդամենը	Վարկի/դրամաշնորհ	Ընդամենը	Վարկի/դրամաշնորհ							
								ՀՀ պետ. բյուջե	ՀՀ պետ. բյուջե	ՀՀ պետ. բյուջե	ՀՀ պետ. բյուջե	ՀՀ պետ. բյուջե	ՀՀ պետ. բյուջե	ՀՀ պետ. բյուջե	ՀՀ պետ. բյուջե									
89		42010	Գերմանիայի Գաղափարական կարևոր շանկի աջակցությամբ իրականացվող Որոտակի հիմնադրամի կողմից վերականգնման ծրագրի շրջանակներում ենթակարևորների տրամադրում «Ռոնտոր Գրքայալի» Վրդուր Կապիտալ ՓԲԸ-ին	51 մլն եվրո	«Ռոնտոր Գրքայալի» Վրդուր Կապիտալ ՓԲԸ 12.2016-07.2021թթ	Վրդուր կայանների, ազդեցության և օժանդակ սարքավորումների արդյունավետության բարձր հասնելուց և հասանելուց բարձրացում, արևելաքի հետագա 30 տարիների անխափան շահագործման ապահովում՝ մաշված, հնացած, անսարք կամ անարդյունավետ սարքավորումների վերազնամարմնի փոխարինմամբ, ջրի/էներգիայի կորուստների նվազեցում, տեխնապատկան ծախսերի նվազեցում, անվտանգության և ապահովության բարձրացում, հիդրոէկոլոգիայի մասնակազմի և անվտանգության ծախսերի շահագործում մասնակազմի սարքավորումների կրթամասը	Տարբերակ 1 և 2 հիդրոէկոլոգիայի էկոլոգիայի/հիդրոէկոլոգիայի ակտիվիզմի և հանձնելու են շահագործման: Ներկայումս ընդունում են Տարբերակ 3 հիդրոէկոլոգիայի և Տարբերակ 1 և 2 հիդրոէկոլոգիայի վերականգնման աշխատանքները: Ավարտի են հասցվել Այսպեսդրագրի ՀՀ-ի վերականգնման աշխատանքները, այդ թվում՝ ԲԲԱ, օժանդակ համակարգի, արագության կարգավորիչ և այլն:	-	-	5.500.000.0	5.500.000.0	5.129.937.5	5.129.937.5	5.500.000.0	5.500.000.0	93.3	93.3	Միջոցառում ներառվել է ՀՀ 2020թ. պետական բյուջե ՀՀ կառավարության 2020թ. սեպտեմբերի 30-ի N 1612-Ն որոշմամբ, միջոցառման շրջանակներում կատարված փաստացի մասնատման փաստը: Մնացած մասի մասնատմանը նախատեսվում է իրականացնել 2020թ. չորրորդ եռամսյակում:						
Ընդամենը 1167 Մրագրով, որից՝								34,980,396.1	30,119,111.4	4,861,284.7	11,419,880.4	9,984,092.1	1,435,788.3	7,791,439.7	6,909,463.9	881,975.8	10,675,388.2	9,396,121.1	1,279,267.1					
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ								1,437,714.6	1,277,021.0	160,693.6	1,437,714.6	1,277,021.0	160,693.6	721,568.1	653,350.0	68,218.1	766,193.1	689,050.1	71,143.1	50.2	66.2			
ԿԱՊԻՏԱԿ ԾԱԽՍԵՐ								33,542,681.5	28,842,090.4	4,700,591.1	9,982,165.8	8,707,071.1	1,275,094.7	7,069,871.7	6,256,113.9	813,757.7	9,909,185.0	8,707,071.0	1,202,074.0	70.8	71.9	6.38	61.4	

