

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

Օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկատու կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ

(30.09.2020թ. դրությամբ)

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագիրն իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		2020թ. տարեկան ճշտված պլան		Փաստացի վճարներ (անողական)		Նախատեսվող ծախսեր		2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)		Զկատարման պատճառները			
								Ընդամենը	Վարկի/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկի/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկի/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը		Վարկի/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	
Սոցիալական ներդրումների և փրկական զարգացման ծրագիր - 4 միջոցառում																					
1	1019	11001	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագրի կատարում	30 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	ՀՀ տարածքներում ջրագծերի, ատոլջապահության, կրթության օբյեկտների, մշակույթային տների, ծերանոցների, մանկատների, հասուրի դպրոցների, մանկապարտեզների և կոյուղու օբյեկտների հիմնադրում և շինարարություն	Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել և ընթանում են ՀՀ մարզերում գյուղատնտեսական և շինարարական տեխնիկայի տրամադրման, ենթակառուցվածքների, ջրագծերի, ատոլջապահության, կրթության, մշակույթի ոլորտներում շենքերի վերականգնման և նորոժի կառուցման աշխատանքներ:	316,565.7	4,148,901.2	3,260,303.3	888,597.9	221,601.5	1,234,910.4	969,343.5	59,225.1	138,187.3	305,488.7	91,644.0	213,844.7	62.6	
2	12001	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագրի շրջանակներում ՀՀ տարածքներում ջրագծերի, ատոլջապահության, կրթության, մշակույթի, հասուրի ինստիտուտների և ենթակառուցվածքների ոլորտի վերականգնման և շինարարության աշխատանքներ	01.2015-06.2020թթ.					4,148,901.2	315,445.7	3,260,303.3	94,964.2	888,597.9	220,481.5	1,234,910.4	197,412.4	606,827.1	29.8	29.7	29.9	62.4	62.7
3	11002	ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագիր	8,6 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	Օժանդակության տրամադրում տեղական և տարածքային ինքնակառավարման մարմիններին՝ միջհամայնքային ենթաօբյեկտների նախագծման, ընտրության և իրականացման աշխատանքներում, ՀՀ խոշորագույն համայնքներին տեխնիկայի տրամադրում և ենթակառուցվածքների վերականգնում/կառուցում, ծրագրի կատարում:	Դրամաշնորհի շրջանակներում իրականացվել և ընթանում են՝ ՀՀ մարզերի խոշորագույն համայնքներում գյուղատնտեսական և շինարարական տեխնիկայի տրամադրման, ենթակառուցվածքների վերականգնման և նորոժի կառուցման աշխատանքներ: Տավուշի մարզում նախատեսվում է արևային կայանների կառուցում:	4,859.9	4,859.9	4,859.9	4,859.9	2,530.1	2,530.1	4,859.9	4,859.9	52.1	52.1	52.1	52.1	52.1		
4	12003	ԱՄՆ ՄԶԳ աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում ՀՀ խոշորագույն համայնքներում հանրային ծառայությունների բարելավում, ընդլայնում, միջհամայնքային ենթաօբյեկտների նախագծում, ընտրություն և իրականացում					08.2015-08.2020թթ.	521,771.3	521,771.3	105,794.7	105,794.7	446,502.5	446,502.5	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3
Ընդամենը 1019 Ծրագրով								4,992,098.1	3,881,898.7	1,110,199.4	4,990,978.1	3,881,898.7	1,109,079.4	1,540,647.6	1,136,893.4	403,754.2	3,582,388.2	2,761,716.4	820,671.8	30.9	29.3
								36.4													

COVID - 19-ով պայմանավորված՝ 1) գործարանային ապրանքների(տեխնիկա և սարքավորումներ) արտադրությունը դանդաղել է, ինչի պատճառով մատակարարման ժամկետներն երկարաձգվել են: 2) շինարարական աշխատանքների ժամանակավոր դադարեցումը, ինչպես նաև համավարակով պայմանավորված աշխատանքների հետագա տեմպի դանդաղեցումը, մասնավորապես եղել են բռնկման դեպքեր, որով պայմանավորված հնարավոր չի եղել ամբողջ ծավալով աշխատանքների իրականացումը:

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագիրը իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան			2020թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարներ (անողական)		Նախատեսվող ծախսեր		2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)		Չկատարման պատճառները		
								Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե			
Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության մակարդակի բարձրացման ծրագիր - 2 միջոցառում																						
5	1189	11001	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյսմիկ պաշտպանության ծրագրի կատարում	63,26 մլն Փոխառուի հատուկ իրավունք (SDR) 107 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավման նպատակով ծրագրում ընդգրկված դպրոցների շենքերի ամրացման շինարարական աշխատանքներ, շինարարական ստանդարտների արդիականացում, արտակարգ իրավիճակներին արձագանքման ծրագրի մշակում, սեյսմիկ մոնիթորինգի դիտակետերի սարքավորումների արդիականացում, ծրագրի կատարում	98,866.5	72,707.8	26,157.7	107,271.5	72,707.8	34,563.7	57,294.1	40,447.8	16,846.3	93,831.2	63,150.0	30,681.2	53.4	55.6	48.7	2020 թ. պետբյուջեով նախատեսված գումարների հիմնական մասը պետք է վճարվեր ծրագրի շրջանակներում կատարվելիք դպրոցների համար կնքվելիք պայմանագրերի կանխավճար: Սակայն դեռևս հնարավոր չի դառնում ավարտել նախագծային ախտախնդիրը, որոնց պատճառները հետևյալներն են 1. COVID - 19-ով պայմանավորված աշխատանքների դադարում: 2. Նախագծերի տարբեր փուլնաշնչությունների ժամկետների ձգձգում 3. Նախագծային կազմակերպությունների ոչ պատշաճ աշխատանք: Ծրագրի ֆինանսական ցուցանիշների վրա ազդել է նաև COVID - 19-ով պայմանավորված շինարարական աշխատանքների ժամանակավոր դադարեցումը, ինչպես նաև համավարակով պայմանավորված աշխատանքների հետագա տեմպի դանդաղեցումը, մասնավորապես եղել են
6		12001	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյսմիկ պաշտպանության ծրագրի շրջանակներում ՀՀ դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ					12.2015-05.2024թթ.		10,682,757.2	8,902,321.5	1,780,435.7	8,640,245.2	7,384,321.5	1,255,923.7	2,652,866.4	2,221,471.5	431,394.9	5,621,098.0	4,696,106.8	924,991.2	
Ընդամենը 1189 ծրագրով՝								10,781,622.7	8,975,029.3	1,806,593.4	8,747,516.7	7,457,029.3	1,290,487.4	2,710,160.5	2,261,919.3	448,241.2	5,714,929.2	4,759,256.8	955,672.4	31.0	30.3	34.7
Ռոոգման համակարգի առողջացում - 15 միջոցառում																						
7	1004	11004	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ռոոգման համակարգերի արդյունավետության բարձրացման ծրագրի խորհրդատվություն և կատարում	32 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	Ռոոգման համակարգերի գլխավոր ջրանցքների վերականգնում, Ռոոգման ոլորտի ինտերոպցիոնալ բարեփոխումների շարունակում, մայր ջրանցքների և մի քանի այլ ջրղեղունիքների դիտակետում կազուկակալան (դիսպոչեյրակալան) հսկողության և տվյալների ձեռքբերման (SCADA) համակարգի տեղադրում: Արդյունքում կբարձրանա ջրի տեղափոխման և բաշխման արդյունավետությունը, կհասկանալիք են ջրի կորուստները, կբարելավվի ջրի հոսքի կառավարումը, կիրականացվի ջրանցքով անցնող ջրի ծախսի ավտոմատացված հաշվարկ և այլն	-	-	-	9,200.0	7,360.0	1,840.0	8,953.8	7,163.0	1,790.8	8,953.8	7,163.0	1,790.8	97.3	97.3	97.3	Ծրագրի ավարտվել է: Սույազան ինտերոպցիոնալ պայմանավորված է փոխարժեքային տարբերությամբ:
8		31003	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ռոոգման համակարգերի արդյունավետության բարձրացման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ներակառուցվածքների հիմնանորոգում					15.07.2013-31.12.2019թթ. Վճարման արտոնյալ ժամանակահատվածը 30.06.2020թ.		110,000.0	88,000.0	22,000.0	107,509.5	86,007.6	21,501.9	107,509.5	86,007.6	21,501.9	97.7	97.7	97.7	

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ որոնման չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		2020թ. տարեկան ճշտված պլան		Փաստացի վճարներ (անողական)		Նախատեսվող ծախսեր		2020թ. բյուջեով և 2020թ. կատարողական (%)		Չկատարման պատճառները			
								Ընդամենը	Վարկ/Պրասնջնորի	Ընդամենը	Վարկ/Պրասնջնորի	Ընդամենը	Վարկ/Պրասնջնորի	Ընդամենը	Վարկ/Պրասնջնորի	Ընդամենը	Վարկ/Պրասնջնորի				
								ՀՀ պետ. բյուջե	ՀՀ պետ. բյուջե	ՀՀ պետ. բյուջե	ՀՀ պետ. բյուջե	ՀՀ պետ. բյուջե	ՀՀ պետ. բյուջե	ՀՀ պետ. բյուջե	ՀՀ պետ. բյուջե	ՀՀ պետ. բյուջե	ՀՀ պետ. բյուջե				
17		11010	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի օգնությամբ իրականացվող Ախույան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման փուլ I ծրագրով Ջրածոր գյուղի վերաբնակեցման գործողությունների խորհրդատվություն և կառավարում	159,254.0 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության և համաֆինանսավորման միջոցներով)		Կապի ջրամբարի կառուցման հետևանքով անդամաշնորհություն և առաջատու հողերի ձեռքբերման և մարդկանց վերաբնակեցման, ճանապարհների և ոռոգման ջրանցքների կառուցման, էլեկտրական էներգիայի մատակարարման օդային գծերի անցկացման և այլն		35,284.5	-	35,284.5	-	35,284.5	-	35,284.5	-	35,284.5	-		Թրախատարումը պայմանավորված է Ջրածոր գյուղի վերաբնակեցման գործողությունների պահանջարկի և առաջատու համապատասխան բնակավայրերի տարբեր օրվաներում համապատասխան ընթացումներով և աշխատանքային գործընթացներով, որը հաստատվել է ՀՀ կառավարության 27.08.2020թ. № 1411-Լ որոշմամբ և սկսվել են համապատասխան կազմակերպական գործընթացները:		
18		12002	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի օգնությամբ իրականացվող Ախույան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման փուլ I ծրագրով Ջրածոր գյուղի վերաբնակեցման համար ենթակառուցվածքների և րևակի տների կառուցում	5,017,631.5 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության և համաֆինանսավորման միջոցներով)	29.06.2015-30.12.2019թթ.			1,018,200.7	-	1,018,200.7	-	550,248.7	-	550,248.7	-	30,248.7	-	30,248.7	-		
19		11009	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի օգնությամբ իրականացվող Ախույան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման դրամաշնորհային ծրագիր	300.0 հազ. եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 18.07.2019-31.12.2025թթ.	Ղրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում Նախատեսվում է ֆինանսավորել «Ախույան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի» Կապի ջրամբարի կառուցման Փուլ I -ի փորձագիտական ծախսերի միջոցներով իրականացումը՝ շրջակա միջավայրի վրա սոցիալական գնահատման (ՇՄՍԱԳ) խորհրդատվական ծախսերի մատուցման պայմանագրի շրջանակներում	Փաստացի մատուցված ծախսերի ընթացքը փոփոխությունների մեթոդով դրամաշնորհային միջոցներից դուրսի կողմից կատարվել է առաջին վճարումը, իսկ երկրորդ վճարման փաստաթղթերն ուղարկվել են ՎԿԲ:	113,383.2	94,486.2	18,897.0	198,000.0	165,000.0	33,000.0	47,044.4	47,044.4	198,000.0	165,000.0	33,000.0	23.8	28.5	Նախատեսված ծախսերի մատուցման փուլում են, մինչև տարիները կկատարվեն Նախատեսված վճարումները:
20		11012	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության օգնությամբ իրականացվող Վերու ջրամբարի կառուցման դրամաշնորհային ծրագիր	192 հազ. եվրո (500 հազ. եվրո ընդհանուր արժույթային գումարով)	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 13.05.2013-31.12.2021թթ.	Ծրագրի նպատակն է ֆինանսավորել Վերու կառուցման ծրագրի շինարարության վերահսկողության խորհրդատուի լրացուցիչ ծախսերը:	Ջարգացման Ֆրանսիայի գործակալության օգնությամբ իրականացվող Վերու ջրամբարի կառուցման դրամաշնորհային համաձայնագրի փոփոխությունը կերման փուլում է, որի համաձայն 192 հազ. եվրո մնացորդային գումարը կորսվել է ՀՏՀՎ Վերու կառուցման ծրագրի շինարարության վերահսկողության խորհրդատուի լրացուցիչ ծախսերի ֆինանսավորման համար:	-	-	-	260,040.0	216,700.0	43,340.0	-	-	260,040.0	216,700.0	43,340.0	-	-	Ջարգացման Ֆրանսիայի գործակալության օգնությամբ իրականացվող Վերու ջրամբարի կառուցման դրամաշնորհային համաձայնագրի փոփոխությունը ուղարկվել է դրույի հաստատմանը, որից հետո կատարվել են և նախատեսված դրամաշնորհային միջոցների հաշվին կիրառված շինարարության վերահսկողության խորհրդատուի վճարումները:
21		11011	Ջարգացման Ֆրանսիական գործակալության օգնությամբ իրականացվող ոռոգման դրույի ֆինանսավորման կարողության և ոռոգման կառավարման կարողությունների բարելավման դրամաշնորհային ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	1500.0 հազ. եվրո	ՀՀ ՏԿԵ Ջրային կոմիտե 23.04.2020-30.12.2021թթ.	Ծրագրի նպատակն է օգնել ՀՀ կառավարությանը ոռոգման դրույի ընթացիկ բարելավման հարցում կենտրոնական և տեղական մակարդակներում կարողությունների զարգացման և ջրօգտագործողների միավորումների ստանդարտի տրամադրման կրճատման միջոցով, ներքին տրամադրման կայուն մեխանիզմներ՝ ուղղված ոռոգվող գյուղատնտեսության տնտեսական զարգացման խոչընդոտներին	Ջարգացման Ֆրանսիայի գործակալության օգնությամբ իրականացվող ոռոգման դրույի ֆինանսավորման կարողության և ոռոգման կառավարման կարողությունների բարելավման դրամաշնորհային համաձայնագրի ստորագրվել է 23.04.2020թ.: Խորհրդատուի ընտրության միջոցով գործընթացը կազմակերպման փուլում է: Նախատեսվում է պայմանագրեր կնքել միջոցային փաթեթների բացումից 60 օր հետո: Պայմանագրի կնքումից հետո նախատեսվում է խորհրդատուի փոխանցել 30%-ի չափով կանխավճար:	1,155,273.0	796,740.0	358,533.0	987,007.2	754,440.4	232,566.8	-	-	987,007.2	754,440.4	232,566.8	-	-	Ջարգացման Ֆրանսիայի գործակալության օգնությամբ իրականացվող ոռոգման դրույի ֆինանսավորման կարողության և ոռոգման կառավարման կարողությունների բարելավման դրամաշնորհային համաձայնագրի ստորագրվել է 23.04.2020թ.: Մասնավոր նախատեսվում է սկսել միջոցային գործընթացը:

Հ/Հ	Մրագիր	Միջոցառում	Մրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Մրագիրն իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Մրագրի նպատակը և նկարագիրը	Մրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		2020թ. տարեկան ճշտված պլան		Փաստացի վճարներ (աճողական)		Նախատեսվող ծախսեր		2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)		Չկատարման պատճառները		
								Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը		Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե
								27,779,573.3	21,508,014.8	6,271,558.5	26,393,230.8	21,752,929.0	4,640,301.8	6,083,563.8	4,995,739.4	1,087,824.4	15,308,733.2		11,606,376.5	3,702,356.7
Ընդամենը 1004 Մրագրով՝																				
Ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավում - 12 միջոցառում																				
22	1072	11003	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր	499,609 եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 24.06.2015-31.12.2018թթ.	Երևանի ջրամատակարարման գանձի բարելավման աշխատանքների իրականացում	Մրագրով նախատեսված ծախսերի մատուցման գործընթացը դադարեցված է՝ պայմանավորված պայմանագրի ժամկետի ավարտով և լրացուցիչ դրամաշնորհային միջոցների տրամադրման բանակցային գործընթացի իրականացմամբ													
23		11004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր					143,128.5	119,257.9	23,870.6	23,128.5	19,257.9	3,870.6						«Ֆիլիքսեր Ուոթեր ընդ տրևսփորթեյշն» ընկերության հետ կնքված խորհրդատվական ծախսերի մատուցման պայմանագրի ժամկետն ավարտվել է, իսկ կոտակված պարտքերի դիմաց վճարումների կատարման համար ՎԶԵԲ համաձայնության կտրամադրվել լրացուցիչ դրամաշնորհային միջոցներ, սակայն դրամաշնորհային համաձայնագրի փոփոխությունը դրևս կնքված չէ: Տեխնիկական վերահսկողության խորհրդատուի բացակայության պայմաններում շինարարական աշխատանքները դադարեցված են:	
24		31004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրամ	7 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-31.12.2021թթ.	Երևանի ջրամատակարարման գանձի բարելավման աշխատանքների իրականացում	Շինարարական աշխատանքները դադարեցված են շինարարության վերահսկողական խորհրդատուի պայմանագրի ավարտման և չվճարված գումարների հետևանքով:	1,143,504.0	952,920.0	190,584.0	1,143,504.0	952,920.0	190,584.0							
25		12001	Գերմանիայի զարգացման և եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների դրամաշնորհային ծրագրի՝ երրորդ փուլ	12 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-31.12.2018թթ.	579 գյուղական բնակավայրերից ընտրված որոշ համայնքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Կնքման փուլում է գտնվում նախագծահետազոտական աշխատանքների խորհրդատվական պայմանագրի փոփոխությունը, որի հաստատումից հետո կշարունակվեն նախատեսված աշխատանքները:	2,391,969.3	1,992,175.8	399,793.5	1,565,126.8	1,501,695.2	63,431.6							Ամբողջությամբ է երկարաձեռն միջոցների մատանման ժամանակահատվածը, որի համար արդեն բանակցություններ են ընթանում Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի և ԵՄ Ներկայացուցիչների հետ: Խորհրդատուի պայմանագրի փոփոխությունը վերջիվ է և առաջիկայում կկատարվեն նախատեսված վճարումների մի մասը: Խորհրդատուի պայմանագրի կնքման ուշացում, ուր պայմանավորված էր տեխ. խնդիրների լուծումների բնակարաններով տարբեր օղակներում, պատճառ հանդիսացավ շին. աշխատանքների մեկնարկի հետաձգման 2021թ.:

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագիրն իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		2020թ. տարեկան ճշտված պլան		Փաստացի վճարներ (անողական)		Նախատեսվող ծախսեր		2020թ. բյուջեով և կատարողական (%)	Չկատարման պատճառները		
								Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ			ՀՀ պետ. բյուջե	
26		31002	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրում	25,5 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 27.06.2014-30.12.2018թթ.	11 քաղաքի և 41 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Շինարարական աշխատանքների իրականացման համար հայտարարված մրցույթային գործընթացի արդյունքները ուղարկվել են դրևորի հաստատմանը և համապատասխան որոշումների ստացմանը:	5,135,163.5	4,282,723.1	852,440.4	4,454,203.3	3,647,648.8	806,554.5	-	-	3,304,509.1	3,159,119.3	145,389.8	Գերակատարումը պայմանավորված է վարկային և ստանձնագրված համաձայնագրերի, ֆինանսական պայմանագրի փոփոխությունների ստորագրման և հաստատման տեսակի գործընթացներով (Մասնավորապես՝ Ծրագրի (Փուլ 3) միջոցների մասնաման ժամկետը լրացել է 31.12.2018թ., իսկ ժամկետի երկարաձգման համար Բանկին պետք է վճարվի 0.96 մլն եվրո «Մերժման փոխհատուցման» վճար: Վարկային միջոցների մասնաման ժամկետի՝ մինչև 30.12.2022թ. երկարաձգման համար նախա-համաձայնագիր ստորագրվել է, իսկ վավերացման համար ընթանում են օրենքով սահմանված ներպետական գործընթացները) և նաև դրա հետևանքով դրևորի կողմից մրցույթային գործընթացների արդյունքների հաստատման ուղեցուցիչով: Այսինքն՝ Լոտ 2 (Լոտու մարզ) նախատեսված շինարարական աշխատանքների իրականացման համար դրևորի հաստատումից հետո կկնքվի պայմանագիր, Լոտ 3-ով (Սյունիքի, Վայոց ձորի և Գեղարքունիքի մարզեր) կանցկացվի նոր մրցույթ, որը նախատեսվում է ավարտել սույն թվականի դեկտեմբերին, իսկ Լոտ 1-ի (Շիրակի մարզ) մատով ՎԿԲ (KfW) որոշումից հետո կկատարվեն համապատասխան միջոցառումներ: ԵՆԲ ֆինանսական պայմանագրի փոփոխությունը հաստատվել է 07.09.2020թ.:
27		11002	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող համալսարանային ենթակառուցվածքների երկրորդ ծրագրի երրորդ փուլի դրամաշնորհային ծրագրի ուղեցույթ միջոցառում	1 մլն եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե 19.02.2014-30.12.2019թթ.	Հայաստանի ջրային ոլորտում ակտիվների կառավարման օպտիմալ հնարավորությունների մշակում, ներկա կարողությունների և ապագա պահանջարկների գնահատում, ջրի պահանջարկի կառավարման պլանի պատրաստում, օժանդակ միջոցառումների խորհրդատվական ծախսերի ներդրումների կառավարում	2019թ. Ծրագիրը ավարտվել է: Խորհրդատուի կողմից ներկայացվել են ավարտական հաշվետվությունները: 42439.2 հազար դրամ գումարի վճարման անհրաժեշտություն՝ առաջացած հարկային պարտավորությունների մարման համար:	-	-	-	112,704.0	70,264.8	42,439.2	-	-	112,704.0	70,264.8	42,439.2	ՀՀ կառավարության N 1538-Ն որոշումը լույս է տեսել 17.09.2020թ.: 132285.5 եվրո (հասարակել 70264.8 հազար դրամի) մասնաման հայտը ուղարկվել է KfW բանկ վճարման, սակայն վճարման հաստատում չի տեսվել: 42439.2 հազար դրամ գումարի վճարման անհրաժեշտություն՝ առաջացած հարկային պարտավորությունների մարման համար:
28		11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլ	30 մլն եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե 21.06.2014-30.12.2018թթ.	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի արդյունք	Կատարվել է ծրագրի 2016-2018 թթ. և 2019թ. ֆինանսական արդյունք	54,231.4	45,201.7	9,029.7	54,231.4	45,201.7	9,029.7	3,070.0	-	54,231.4	45,201.7	9,029.7	Վարկային միջոցներն անհասանելի են մասնաման ժամկետի երկարաձգման գործընթացով պայմանավորված: Վճարման հայտը հնարավոր կլինի ներկայացնել մասնակետի երկարաձգման գործընթացի ավարտից հետո:
29		31001	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրում	30 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 21.06.2014-30.12.2018թթ.	11 քաղաքի և 41 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Շինարարական աշխատանքների համար հայտարարված մրցույթային գործընթացը ավարտվել է արդյունքների ուղարկվել են ՎԿԲ, որի հաստատումից հետո կկնքվեն շինարարական պայմանագրերը:	4,495,805.9	3,695,356.7	800,449.2	4,441,809.6	3,695,356.7	746,452.9	-	-	2,717,383.1	2,516,933.9	200,449.2	Գերակատարումը պայմանավորված է վարկային և ստանձնագրված համաձայնագրերի, ֆինանսական պայմանագրի փոփոխությունների ստորագրման և հաստատման տեսակի գործընթացներով (Մասնավորապես՝ Ծրագրի (Փուլ 3) միջոցների մասնաման ժամկետը լրացել է 31.12.2018թ., իսկ ժամկետի երկարաձգման համար Բանկին պետք է վճարվի 0.96 մլն եվրո «Մերժման փոխհատուցման» վճար: Վարկային միջոցների մասնաման ժամկետի՝ մինչև 30.12.2022թ. երկարաձգման համար նախա-համաձայնագիր ստորագրվել է, իսկ վավերացման համար ընթանում են օրենքով սահմանված ներպետական գործընթացները) և նաև դրա հետևանքով դրևորի կողմից մրցույթային գործընթացների արդյունքների հաստատման ուղեցուցիչով: Այսինքն՝ Լոտ 2 (Լոտու մարզ) նախատեսված շինարարական աշխատանքների իրականացման համար դրևորի հաստատումից հետո կկնքվի պայմանագիր, Լոտ 3-ով (Սյունիքի, Վայոց ձորի և Գեղարքունիքի մարզեր) կանցկացվի նոր մրցույթ, որը
30		31005	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ Լոտու (Վանաձորի) մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման ծրագրի՝ երկրորդ փուլ	430 378.7 եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.05.2010-31.12.2020թթ.	Վանաձորի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի մասնակի վերականգնում	Շինարարական աշխատանքների համար հայտարարված մրցույթային գործընթացը ավարտվել է արդյունքների ուղարկվել են ՎԿԲ, որի հաստատումից հետո կկնքվեն շինարարական պայմանագրերը:	-	-	-	232,660.0	232,660.0	-	-	-	232,660.0	232,660.0	-	Գերակատարումը պայմանավորված է վարկային և ստանձնագրված համաձայնագրերի, ֆինանսական պայմանագրի փոփոխությունների ստորագրման և հաստատման տեսակի գործընթացներով (Մասնավորապես՝ Ծրագրի (Փուլ 3) միջոցների մասնաման ժամկետը լրացել է 31.12.2018թ., իսկ ժամկետի երկարաձգման համար Բանկին պետք է վճարվի 0.96 մլն եվրո «Մերժման փոխհատուցման» վճար: Վարկային միջոցների մասնաման ժամկետի՝ մինչև 30.12.2022թ. երկարաձգման համար նախա-համաձայնագիր ստորագրվել է, իսկ վավերացման համար ընթանում են օրենքով սահմանված ներպետական գործընթացները) և նաև դրա հետևանքով դրևորի կողմից մրցույթային գործընթացների արդյունքների հաստատման ուղեցուցիչով: Այսինքն՝ Լոտ 2 (Լոտու մարզ) նախատեսված շինարարական աշխատանքների իրականացման համար դրևորի հաստատումից հետո կկնքվի պայմանագիր, Լոտ 3-ով (Սյունիքի, Վայոց ձորի և Գեղարքունիքի մարզեր) կանցկացվի նոր մրցույթ, որը

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագիրն իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան			2020թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարներ (աճողական)			Նախատեսվող ծախսեր			2020թ. բյուջեով և կատարողական (%)			Չկատարման պատճառները
								Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե				
31		31006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ Երևակի (Գյումրիի) մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգի վերականգնման ծրագիր՝ երկրորդ փուլ	774 907.17 եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.05.2010-31.12.2020թթ.	Գյումրիի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգի մասնակի վերականգնում		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Նախատեսվում է ավարտվել սույն թվականի դեկտեմբերին, իսկ Լուս 1-ի (Երևակի մարզ) մասով ԿԿԲ (KfW) որոշույց հետո կկատարվեն համապատասխան միջոցառումներ: ԵՆԲ ֆինանսական պայմանագրի փոփոխությունը հաստատվել է 07.09.2020թ.:
32		11005	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիր	7 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 05.02.2015-30.12.2022թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում	Շինարարական աշխատանքները դադարեցված են շինարարության վերահսկողության խորհրդատուի պայմանագրի ավարտման և չվճարված գումարների հետևանքով	309,699.0	119,115.0	190,584.0	402,414.1	119,115.0	190,584.0	35,956.0	35,956.0	64,400.3	402,414.1	402,414.1	64,400.3	11.6	18.9	«Ֆինանսերի Ութերը ընդ տրամադրության» ընկերության հետ կնքված խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պայմանագրի ժամկետն ավարտվել է, իսկ կոտակված պարտքերի դիմաց վճարումների կատարման համար ԿԶԲ համաձայնությամբ կտրամադրվեն լրացուցիչ դրամաշնորհային միջոցներ, որոնք ստացման համար ակնիվ բանակցություններ են ընթացել և արդյունքները վերջնականացման փուլում են, սակայն դրամաշնորհային համաձայնագրի փոփոխությունը դեռևս կնքված չէ:	
33		31003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագրի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրում	7 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 05.02.2015-30.12.2022թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում	Շինարարական աշխատանքները դադարեցված են շինարարության վերահսկողության խորհրդատուի պայմանագրի ավարտման և չվճարված գումարների հետևանքով	1,143,504.0	952,920.0	190,584.0	1,143,504.0	952,920.0	190,584.0	39,026.0	39,026.0	742,414.2	615,089.4	127,324.8	0.3	1.7	Տեխնիկական վերահսկողության խորհրդատուի բացակայության պայմաններում շինարարական աշխատանքները դադարեցված են: ԵՆԲ պատվիրակության հետ բանակցությունների արդյունքում ստացվել է համաձայնություն նոր տեխնիկական վերահսկողության խորհրդատուների ֆինանսավորման հարցում: ԵՆԲ վարկային պայմանագրի փոփոխության գործընթացը ավարտվել է:		
Ընդամենը 1072 Ծրագրով՝								14,817,005.6	12,159,670.2	2,657,335.4	14,145,986.7	11,872,456.2	2,273,530.5	39,026.0	39,026.0	8,765,722.8	8,001,276.4	764,446.4	0.3	1.7			
Ճանապարհային ցանցի բարելավում - 20 միջոցառում																							
34	1049	11006	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման լրացուցիչ ծրագրի շրջանակներում համակարգում և կառավարում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2016-2021թթ.	Վերականգնել կենսական նշանակության ճանապարհահատվածներ 360 կմ ընդհանուր երկարությամբ (ներառյալ՝ հիմնական ծրագրի 170 կմ)	Ծրագիրն ընթանում է ժամանակացույցին համապատասխան	349,245.1	279,396.1	69,849.0	465,105.1	372,196.1	92,909.0	361,694.0	290,475.3	71,218.7	508,105.1	409,696.1	98,409.0	77.8	78.0	Վնարումները կիրականացվեն չորրորդ եռամսյակում	
35		21003	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման լրացուցիչ ծրագրի շրջանակներում ավտոմատացրիների բարելավման աշխատանքներ	40 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2016-2021թթ.	Վերականգնել կենսական նշանակության ճանապարհահատվածներ 360 կմ ընդհանուր երկարությամբ (ներառյալ՝ հիմնական ծրագրի 170 կմ)	Ծրագիրն ընթանում է ժամանակացույցին համապատասխան	1,182,145.0	945,725.5	236,419.5	1,553,145.0	1,262,925.5	290,219.5	1,160,693.5	952,964.9	207,728.6	1,678,145.0	1,350,425.5	327,719.5	74.7	75.5	Սույն միջոցները չեն քավարարում, որի նպատակով անհրաժեշտություն է առաջացել վերաբաշխելու լրացուցիչ միջոցներ	

Հ/Հ	Շրագիր	Միջոցառում	Շրագիր/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Շրագիրն իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Շրագրի նպատակը և նկարագիրը	Շրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		2020թ. տարեկան ճշտված պլան		Փաստացի վճարներ (անողական)		Նախատեսվող ծախսեր		2020թ. բյուջեով և 2020թ. կատարողական (%)		Չկատարման պատճառները					
								Ընդամենը	Վարկի/Դրամաշնորհի	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկի/Դրամաշնորհի	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկի/Դրամաշնորհի	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը		Վարկի/Դրամաշնորհի	ՀՀ պետ. բյուջե			
																					14,401,219.0	11,940,445.0	2,460,774.0
36		11007	Այնպիսի զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ6 Վանաձոր-Բագրատաշեն) բարելավման ծրագրի համակարգում և կատարում	44.04 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ԳՈԱԿ 2016-2021թթ.	Մ6 Վանաձոր-Ավանի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության կմ 38-450 - կմ 90+191 ճանապարհահատվածի վերակառուցում	Աշխատանքներն ընթացքում են, ֆիզիկական առաջընթացը 32.43 %	912,468.4	755,554.7	156,913.7	1,033,468.4	776,554.7	256,913.7	341,234.0	231,402.6	109,831.4	1,033,468.4	776,554.7	256,913.7	Թերակատարումը պայմանավորված է՝ պանավորված տեմպով իրականացմանը խոչընդոտող այլևստրատեգիայի ճանապարհների բացակայության և անընդհատ երթևեկության պայմաններում աշխատանքների իրականացման, հորատապայթեցման աշխատանքների գերև ու ժամերը ՀԿԵ-ի հետ համաձայնեցման գործընթացի տևողությամբ, հողերի օտարման հետ կապված խնդիրների, աշխատանքների ընթացքում ի հայտ եկած նոր կոմունիկացիաների տեղափոխման հետ կապված խնդիրների, ինչպես նաև երկրում հայտարարված համակարգի հետ: Գումարի վերադարձման գործընթացի նախագիծը գտնվում է ընթացքի մեջ:			
37		21004	Այնպիսի զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Ավանի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի ծրագրի կառուցում և հիմնադրում					14,401,219.0	11,940,445.0	2,460,774.0	12,872,282.9	11,254,145.0	1,618,137.9	1,802,975.7	1,483,868.5	319,107.2	7,593,819.0	6,254,145.0	1,339,674.0	14.0	33.0	29.8	42.8
38		11005	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագրի շրջանակներում համակարգում և կատարում	45 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ԳՈԱԿ 2013-2021թթ.	Շուրջ 170 կմ ընդհանուր երկարությամբ կենսական նշանակության ճանապարհների վերակառուցում	Շրագիրն ընթանում է ժամանակացուցիկի համապատասխան	98,674.8	78,949.4	19,725.4	98,674.8	78,949.4	19,725.4	10,469.5	8,375.6	2,093.9	98,674.8	78,949.4	19,725.4	10.6	10.6	10.6	10.6
39		11009	Այնպիսի զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կատարում (Տրանզ 2)			Աշտարակ-Թային ճանապարհահատվածի կառուցման տեխնիկական հսկողության ծառայություններ, ՀՕՏՏ ծրագիր	Ներկայացվել է Ազարյակ համայնքի 8 կմ հատվածի նոր ծրագրի նախագիծը, իրականացվել է Աշտարակ-Թային և/6 4 հատվածների տեղադրական հետազոտություն: Ընթացքի մեջ են՝ ներկայացվածքների տեղափոխման հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցումը 638 հողակտրի օտարումները, Կոչ համայնքում հաղորդակցությունների տեղափոխման նպատակով ուղղի գործողությունների պլանի պատրաստման աշխատանքները:	926,101.9	395,461.8	530,640.1	1,221,874.3	395,461.8	826,412.5	135,562.1	26,571.3	108,990.8	1,221,874.3	395,461.8	826,412.5	11.1	6.7	13.2	13.2
40		21006	Այնպիսի զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանզ 2	170 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ԳՈԱԿ 2011-2023թթ.	Աշտարակ-Թային ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ	Մինչև 2019թ. իրականացվել է հողային աշխատանքների ընդհանուր ծավալի շուրջ 85%-ը և քետոյա պատվածքի՝ 34 %-ը: Կառուցվող ճանապարհի շուրջ 9կմ հատվածն արդեն իսկ բաց է երթևեկության համար: Ֆիզիկական փաստացի աշխատանքի ծավալը կազմում է ընդհանուր ֆիզիկական ծավալի շուրջ 52%-ը: Կապալառուի հետ պայմանագիրը ինքն է հոլիսի 18-ից:	775,278.6	490,506.2	284,772.4	629,506.2	490,506.2	139,000.0	-	-	-	629,506.2	490,506.2	139,000.0	-	-	-	Շրագրի 2-ի շրջանակներում նախագծման (այդ թվում դեպի Աշտարակ-Թային ճանապարհահատվածի երկայնքով գտնվող հողատարած համապատասխան մոտոբերի/նեյթի նախագծման) աշխատանքներն իրականացնող նոր նախագծող/ինժեներական կազմակերպության ծառայությունների իրականացման հրավեր ստացած «Էջի Ինթերնեյշլ» ընկերության կողմից ներկայացված առաջարկների գնահատման գործընթացը գտնվում է ավարտման փուլում: «Էջի Ինթերնեյշլ» ընկերության կողմից ներկայացված ֆինանսական առաջարկությունը զգալիորեն գերազանցում է ծառայությունների համար հաստատված բյուջեն, և, հետևաբար, անիրաժեշտություն է առաջացնում քանակցի առաջարկի գնի իջեցման վերաբերյալ: Համաձայն ԱՁԲ-ի մրցութային ընթացակարգի՝ անհրաժեշտ բաժնեկցությունները վաճառելու նպատակով ներկայումս ԱՁԲ-ի հետ ընթանում են համապատասխան խորհրդակցություններ:
41		11010	Վերակառուցման և զարգացման նվիրական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բագրատաշեն անցման կետի կամրջի վերակառուցման ծրագրի համակարգում և կատարում		«Ճանապարհային		Կապալառու սահմանված պայմանագրային ժամկետում նախագիծը ներկայացրել է տեխ վերահսկողություն իրականացնող կազմակերպությանը և երկու «Պատվիրատուներին: Տեխնիկական վերահսկող կազմակերպությունն արդեն հաստատել է ներկայացված մանրամասն նախագիծը: Արտագիտաբանական փորձաքննության դրական եզրակացությունը ստանալուց հետո	236,366.2	159,348.0	77,018.2	235,978.2	159,348.0	76,630.2	11,195.9	-	11,195.9	235,978.2	158,960.0	77,018.2	4.7	-	-	14.6

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		2020թ. տարեկան ճշտված պլան		Փաստացի վճարներ (աճողական)		Նախատեսվող ծախսեր		2020թ. բյուջեով և 2020թ. կատարողական (%)		Չկատարման պատճառները					
								Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը		Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե			
42		21008	Վերակառուցման և զարգացման եկրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բագրատաշեն անցման կետի կամրջի վերակառուցման վարկային ծրագիր	6,1 մլն եվրո	դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2012-2021թթ.	ՀՀ պետական սահմանի Բագրատաշեն անցման կետում երկ կամրջի կառուցում	Նախագիծը կներկայացվի պետական համալիր փորձաքննությանը: Վերջինիս հաստատմանը կհասցրվեն շինարարական աշխատանքների նախապատրաստական միջոցառումները և շինարարության մեկնարկը: Միաժամանակ Կապպատոի կողմից պատրաստվում են բնագրահամապատասխան փորձաքննության համապատասխան փաստաթղթեր, իրականացվում են հանրային լսումներ և սոցիալական ազդեցության գնահատման աշխատանքներ:	1,137,744.7	948,120.6	189,624.1	1,137,744.7	948,120.6	189,624.1	-	-	855,000.0	712,500.0	142,500.0	-	-	դառնարում, մանրամասն նախագծի պետական և հատուկ համալիր փորձաքննությունների իրականացում, հողերի օտարման պայերի մշակման հետ կապված խնդիրներ, շինարարական մուտքի արտոնագրերի տրամադրման ուղացումներ և այլ:		
43		11011	Ստիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)	100 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2014-2023թթ.	Թայլն-Լանջիկ ա/ճ կառուցման տեխնիկական հսկողության ծառայություններ, հաղորդակցությունների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ	Իրականացվում են շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողության աշխատանքներ, ՀՕՏԾ խորհրդատվական ծառայություններ, արտաքին մոնիթորինգի ծառայություններ, հաղորդակցությունների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ:	405,104.2	324,106.0	80,998.2	1,295,104.2	924,106.0	300,998.2	361,851.4	221,956.0	139,895.4	1,025,104.2	724,106.0	300,998.2	29.5	24.0	46.5	Թեթևաբարձր պայմանավորված է հաղորդակցությունների տեղափոխման աշխատանքները ծավալվելու էջջությունների հետ, ինչպես նաև ԱՀԿ-ի կողմից հայտարարված կորոնավիրուսի պատերազմի պատճառով կապառուցման վերջնական աշխատանքները օգտատի վիճակ: Անփոփան փոստ է ճանապարհահատվածի պատվածի տեսակի հետ կապված հարցը: Գոմարի վերադարձման գործընթացի նախագիծը գտնվում է ընթացքի մեջ:
44		21011	Ստիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3	100 մլն ԱՄՆ դոլար	2014-2023թթ.	Թայլն-Լանջիկ ճանապարհատվածի կառուցում	Ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքները ընթացքի մեջ են, իրականացվել են հողային և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքները: Ներկայումս շին աշխատանքները անբողջ ծավալով չեն իրականացվում:	10,037,594.8	8,318,634.0	1,718,960.8	3,283,458.4	2,718,634.0	564,824.4	-	-	582,000.0	485,000.0	97,000.0	-	-	-	-	
45		11012	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում	150 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2015-2022թթ.	Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի (Տրանշ 4) Ազարակ-Քաջարան ճանապարհատվածի վերակառուցում	Նախագծման աշխատանքները մեկնարկվել են 2019թ. սեպտեմբերի 9-ին ՀՀ կառավարության 2019թ. օգոստոսի 22-ի № 1093-Ա «Այ Ար Դի Ինջեներինգ և Ջի Փի Ինջեներիս սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություններին լիցենզավորման ենթակա գործունեության որոշ տեսակի իրականացման թույլտվություն տրամադրելու մասին» որոշման ուժի մեջ մտնելուց հետո: Նախագծման աշխատանքները նախատեսվում են ավարտել 15 ամսվա ընթացքում:	1,351,330.1	565,841.0	785,489.1	1,674,770.9	800,841.0	873,929.9	2,400.0	-	2,400.0	650,929.9	500,000.0	150,929.9	0.1	0.3	Քաջարան-Ազարակ հատվածի մանրամասն նախագծման համար հայտարարվել է միջազգային մրցույթ, որի արդյունքում հարթող է ճանաչվել «Այ Ար Դի Ինջեներինգ (Իտրիդատու): Համապատասխան Պայմանագիր ստացել է Եվրասիական կայունացման ու զարգացման ինժեներային հաստատում, որից հետո՝ 11.06.2019 թ. ստորագրվել է կողմերի միջև: Պայմանագրով նախատեսված նախագծման աշխատանքները մեկնարկվել են ժամանակին: ԱՀԿ-ի կողմից հայտարարված կորոնավիրուսի պատերազմի, ինչպես նաև Բուսիայում և ՀՀ-ում ընդունված սահմանափակումների արդյունքում, Իտրիդատու օբյեկտներին չկարողացավ շարունակել աշխատանքը պատվարված ծավալով: Ծրագրի վրա համաճարակի բացասական ազդեցությունը մեր մեկու նպատակով մշակվել է սցենար» միջ խորհրդատուների անմիջական առցանց վերահսկողության ներքո Իտրիդատուի աշխ. որոշակի տեսակների տեղական ներպարտիկատուների միջոցով շարունակելու համար: Նշված սցենարը ընդունելի է համարվել բոլոր կողմերի համար, ինչի մասին Պատվիրատուն տեղեկացրել է Իտրիդատուին 01.06.2020 թ.:	
46		21012	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագիր	150 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2015-2022թթ.	Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի (Տրանշ 4) Ազարակ-Քաջարան ճանապարհատվածի վերակառուցում	Նախագծման աշխատանքները մեկնարկվել են 2019թ. սեպտեմբերի 9-ին ՀՀ կառավարության 2019թ. օգոստոսի 22-ի № 1093-Ա «Այ Ար Դի Ինջեներինգ և Ջի Փի Ինջեներիս սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություններին լիցենզավորման ենթակա գործունեության որոշ տեսակի իրականացման թույլտվություն տրամադրելու մասին» որոշման ուժի մեջ մտնելուց հետո: Նախագծման աշխատանքները նախատեսվում են ավարտել 15 ամսվա ընթացքում:	120,000.0	100,000.0	20,000.0	120,000.0	100,000.0	20,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ստեղծված իրավիճակը հաշվի առնելով, անորոշապետություն է առաջացել վերանայել Իտրիդատուի աշխատանքի ժամանակացույցը և համապատասխան փոփոխություններ կատարել Պայմանագրում: Այդ նպատակով Պատվիրատուի և Իտրիդատուի միջև բանակցություններ են անցվեցվել, ինչի արդյունքում կազմվել է Պայմանագրի փոփոխություն Նախագիծը: Ըստ նշված փոփոխության Պայմանագրի ավարտը սահմանվում է 24 ամիս (հաշվի առնելով հաշվետվությունների ստուգման ժամանակահատվածը)՝ նախկինում սահմանված 18 ամսվա փոխարեն: Նախագծման աշխատանքները շարունակվում են :

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		2020թ. տարեկան ճշտված պլան		Փաստացի վճարներ (անողական)		Նախատեսվող ծախսեր		2020թ. բյուջեով և 2020թ. կատարողական (%)		Չկատարման պատճառները					
								Ընդամենը	Վարկի/Դրամաշնորհի	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկի/Դրամաշնորհի	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկի/Դրամաշնորհի	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը		Վարկի/Դրամաշնորհի	ՀՀ պետ. բյուջե			
47		21009	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3	60 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ԴՈԱԿ 2013-2020թթ.	Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհատվածի կառուցման աշխատանքներ	ՀՀ Եվրոպական մարզի Բենիամին համայնքում իրականացվում են նախագծային փոփոխություններ, քանի որ ծրագրին ամբողջությամբ անցնում է պատմամշակութային հուշարձանի պահպանական գուտու տարածքով: Ծրագրի կատարման խորհրդի համաձայնությամբ Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհատվածի մասով սահմանվել է հերիտակային հսկողություն, որի շրջանակներում կատարվում են համապատասխան աշխատանքներ: Ներկայումս չեն աշխատանքները ամբողջ ծավալով չեն իրականացվում:	10,623,925.4	7,572,111.0	3,051,814.4	3,140,378.3	2,572,111.0	568,267.3	1,061,855.3	1,004,706.0	57,149.4	684,000.0	570,000.0	114,000.0	33.8	39.1	10.1	Ճանապարհատվածի 6-րդ ենթատվածում կատարվել են նախագծային փոփոխություններ, ճշգրտվում են հսկողականությունների տեղադրման աշխատանքները ծավալները: ԱՇԿ-ի կողմից հայտարարված կորուսվորու պանդեմիայի պատճառով նվազել է կապալառուի ակտիվությունը: Ամփոփման փուլում է ճանապարհատվածի պատվածի տեսակի հետ կապված հարցը: Գումարի վերադարձման գործընթացի նախագիծը գտնվում է ընթացքի մեջ:
48		11015	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կատարում (Տրանշ 3)			Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհատվածի կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն	Իտալական «Այ Ար Դի Ինջինիրինգ» ՍՊԸ-ի կողմից իրականացվում են Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհատվածի շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության աշխատանքները:	180,000.0		180,000.0	350,000.0	350,000.0	266,297.7	266,297.7	350,000.0	350,000.0	76.1	76.1		Պայմանագրի երկարացումը գտնվում է հաստատման փուլում: Վճարումները կիրականացվեն 4-րդ եռամսյակում			
49		11014	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի համակարգում և կատարում	13,4 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ԴՈԱԿ 2020-2021թթ.	Կենսական նշանակության շուրջ 61 կմ ընդհանուր երկաթուղային ճանապարհատվածների վերակառուցում	Ծրագիրը դեռևս չի մեկնարկել, ներկայումս իրականացվում է Ծրագրի շրջանակներում վերականգնվող ճանապարհների նախագծում:	250,152.3	200,121.8	50,030.5	250,152.3	200,121.8	50,030.5	526.5	421.2	105.3	250,152.3	200,121.8	50,030.5	0.2	0.2	0.2	Վճարումները կիրականացվեն չորրորդ եռամսյակում
50		21013	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ լրացուցիչ ծրագրի շրջանակներում ավտոճանապարհների բարելավման աշխատանքներ					5,400,759.2	4,302,618.8	1,098,140.4	5,400,759.2	4,302,618.8	1,098,140.4	666,748.5	533,276.0	133,472.5	5,400,759.2	4,302,618.8	1,098,140.4	12.3	12.2	12.2	Վարկային Ծրագիրը Աժ-ի կողմից վավասացվել է ապրիլ ամսին: Գումարների գործընթացը ընթանում է կնքվել են թվով 6 պայմանագրեր, որի արդյունքում ստացվել են վճարումները կատարվել են օգուտու-սեպտեմբեր ամիսներին:
51		11013	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման դրամաշնորհային ծրագրի համակարգում և կատարում	6 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ԴՈԱԿ 2014-2020թթ.	Լանջիկ-Գյումրի ա/6 չին. աշխատանքների տեխնիկական ծառայությունների իրականացում, Գյումրի շրջանցիկ ճանապարհի և Գյումրի-Բաղա ճանապարհատվածի կառուցման տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորման, քննադատական և սոցիալական ներգործության գնահատման և մանրամասն նախագծման աշխատանքների տեխնիկական աջակցություն:	Իրականացվել են Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհատվածի տեխնիկական հսկողության աշխատանքները, որոնք ավարտվել են սեպտեմբերի 11-ին: Ծառայությունների ֆինանսավորումն իրականացվում է անվճարակերտ ենթոպական ներդրումային բանկի կողմից:	996,137.5	464,977.5	531,160.0	996,137.5	464,977.5	531,160.0			290,000.0	240,000.0	50,000.0				2020 թ. հունվարի 29-ին Սինդիկոթը Քրոլորեյն Լիմիթեդ ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացրել Ամառաթափարկի ուժի վերաբերյալ (տվյալ պայմաններում արտակարգ և անվավերի հանձնարանների) ծանուցում՝ կապված Չինաստանում երկ կորուսվորու արագացման արդյունքում Չինաստանի կառավարության ու տեղի վարչական մարմինների կողմից ծեծնարկված երթևեկության վերանվանման և մուտքի ու ելքի վերահսկման տարբեր միջոցառումների հետ:	
52		21007	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր, Տրանշ 3	6 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ԴՈԱԿ 2014-2020թթ.	Լանջիկ-Գյումրի շուրջ 27.5 կմ ճանապարհատվածի կառուցում: Միաժամանակ ֆինանսավորվում է վարկային համաձայնագրի շրջանակներում 10%-ի չափով:	ՀՀ Եվրոպական մարզի Բենիամին համայնքում իրականացվում են նախագծային փոփոխություններ, քանի որ ծրագրին ամբողջությամբ անցնում է պատմամշակութային հուշարձանի պահպանական գուտու տարածքով: Ծրագրի ԿԿ համաձայնությամբ Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհատվածի մասով սահմանվել է հերիտակային հսկողություն, որի շրջանակներում կատարվում են համապատասխան աշխատանքներ:	574,927.6	479,106.3	95,821.3	574,927.6	479,106.3	95,821.3	44,106.3	44,106.3	335,821.3	240,000.0	95,821.3	7.7	9.2		Լանջիկ-Գյումրի ա/6 շինարարական աշխատանքները ֆինանսավորվում են ՆԱԸ ԵՄՎ վարկային միջոցներով: Դրամաշնորհային միջոցների մասնավորապես մասնաբաժնի գումարը սպառվել է:	

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		2020թ. տարեկան ճշտված պլան		Փաստացի վճարներ (անողական)		Նախատեսվող ծախսեր		2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)		Չկատարման պատճառները						
								Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը		Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե				
53		11008	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ս6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի վերականգնման ծրագրի համակարգում և կատավարում	32.5 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2016-2020թթ	Ս6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության կմ 0+000 -կմ 38+450 ճանապարհահատվածի վերակառուցում	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ս6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական ճանապարհի վերականգնման և բարելավման ծրագրի շրջանակներում վարձված տեխնիկական հսկողություն իրականացնող խորհրդատուի վճար:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ՀՀ կառավարությունում 30.04.2020թ-ի թիվ 677-Ն որոշումով ներառվել է ՀՀ պետական բյուջեում: Եղանակ պատճառ է այն, որ ՀՈՏՄ գծով առկա են դատական գործեր, որոնք դեռևս չեն ավարտվել:					
Ընդամենը 1049 Ծրագրով՝								49,989,174.8	38,321,023.7	11,638,151.1	36,287,868.0	28,321,023.7	7,966,844.3	6,234,222.2	4,803,643.3	1,430,518.8	23,447,737.9	17,909,345.3	5,538,392.6	27.1	17.0	27.2	18.0	26.6
Կոչր թափոնների կառավարում - 8 միջոցառում																								
54	1040	32004	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոչր թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր	5.5 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-2021թթ.	Նախատեսվում է՝ կառուցել ԵՄ չափանիշներին համապատասխանող ասփոտարային արգելափակիչ, վերաբնուն 2 կայան, ձնոր լերել 2 մարզում արդահանության իրականացման և արգելափակիչի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումներ :	Ծրագրի շրջանակներում ասփոտարային արգելափակիչի և վերաբնուն 2 կայանի կառուցման համար շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթային փաթեթները բացվել են ս.թ. հունվարի 24-ին: Ներկայումս ընթանում է հայտ ներկայացրած մրցույթային 5 փաթեթի ուսումնասիրության և գնահատման գործընթաց: Նախատեսվում է արդիի վիճակի շահող կապալառուի հետ կնքել շինարարական աշխատանքների իրականացման պայմանագիր:	2,670,530.1	2,289,352.7	381,177.4	2,518,120.6	2,289,352.7	228,767.9	-	-	-	2,518,120.6	2,289,352.7	228,767.9	-	-	-		
55		12002	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոչր թափոնների կառավարման խորհրդատվության համար» դրամաշնորհային ծրագիր	1.6 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-2021թթ.	Ծրագրի շրջանակներում ընտրված խորհրդատվական կազմակերպության կողմից նախատեսվում է իրականացնել արգելափակիչի նախագծման, վերաբնուն կայանների նախագծման, սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերի կազմման աշխատանքները, աջակցել մրցույթային գործընթացներին, իրականացնել՝ արդահանության սինամների մշակումը, ԿԿԹԿ ընկերության ստեղծման ուղղված իրավական և ինստիտուցիոնալ աշխատանքները, իրազեկման արշավները, արդահանության վարձակալների քաղաքականության մշակումը:	Նախատեսվում է հայտարարել մրցույթ՝ նոր խորհրդատվական ընկերության ներգրավման նպատակով	382,435.2	318,696.0	63,739.2	319,175.6	318,935.8	239.8	-	-	-	319,175.6	318,935.8	239.8	-	-	-		
								7,966,844.3	6,234,222.2	4,803,643.3	1,430,518.8	23,447,737.9	17,909,345.3	5,538,392.6	27.1	17.0	27.2	18.0	26.6					
Իրականացված ծրագրերի և միջոցառումների ընդամենը																								
								49,989,174.8	38,321,023.7	11,638,151.1	36,287,868.0	28,321,023.7	7,966,844.3	6,234,222.2	4,803,643.3	1,430,518.8	23,447,737.9	17,909,345.3	5,538,392.6	27.1	17.0	27.2	18.0	26.6
Իրականացված ծրագրերի և միջոցառումների ընդամենը																								

Հ/Հ	Մրագիր	Մրցատու	Մրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ հրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Մրագիրն իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Մրագրի նպատակը և նկարագիրը	Մրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		2020թ. տարեկան ճշտված պլան		Փաստացի վճարներ (աճողական)		Նախատեսվող ծախսեր		2020թ. բյուջեով և 2020թ. կատարողական (%)		Չկատարման պատճառները					
								Ընդամենը	Վարկ/հրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/հրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/հրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը		Վարկ/հրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե			
56		12001	Վերակառուցման և զարգացման նվիրույթային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կոշտ թափոնների կառավարման» հրամաշնորհային ծրագիր	1,454.5 հազ. եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 2016-2020թթ.		Տեխն. աջակցության շրջանակում կնքվել են խորհրդատվական ծառայությունների պայմանագրեր՝ ծրագրի շրջանակներում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման, Երևան քաղաքի աջակցության և շահատուների մասնակցության ծրագրերի իրականացման, կենսապահովման վերականգնման պլանի պատրաստման, Նախագծման օժանդակ ծառայությունների, գնումների և պայմանագրի հսկողության համար:	530,681.9	375,901.9	154,780.0	530,681.9	375,901.9	154,780.0	13,904.6	11,516.7	2,387.9	49,304.6	41,016.7	8,287.9	2.6	3.1	1.5	Քանի որ կապալառի հետ պայմանագիր դեռ չի կնքվել, սակայն խորհրդատուների կողմից հաշվետվությունների ներկայացումը հնարավոր չի, ինչով էլ պայմանավորված է հրամաշնորհի թերակատարումը
57		32006	Եվրոպական միության հարևանության Ներդրումային գործիքի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կոշտ թափոնների կառավարման» հրամաշնորհային ծրագիր	8 մլն եվրո	«Երևանի քաղաքային նոր արժակայ» ՓԲԸ 2016-2020թթ.	Նորարարչելու անկախ արժակային հարակից շուրջ 29 հա տարածքում Նախատեսվում է Նախագծել, կառուցել և շահագործել եվրոպական չափանիշներին համապատասխան նոր արժակայի 2 բջիջ, ինչպես նաև նույն ավտոդեղնիներին համապատասխան՝ մեկուսացնել Նորարարչելի արժակայի և Աջակցելի համայնքում ժամանակի ընթացքում տարերայնորեն առաջացած ևս մեկ խոշոր արժակայի տարածքները:	3,059,481.6	2,549,568.0	509,913.6	3,059,481.6	2,549,568.0	509,913.6	-	-	-	960,000.0	960,000.0	-	-	-	-	Դայանախօրված է մրցույթի առաջին փուլի գնահատման երկարաձգված գործընթացի հետ	
58		32007	Արևելյան նվիրույթային Ենթակառուցվածքային և բնակարանային գործընկերության ֆունդի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կոշտ թափոնների կառավարման» հրամաշնորհային ծրագիր	2 մլն եվրո	«Երևանի քաղաքային նոր արժակայ» ՓԲԸ 2017-2020թթ.		Նորարարչելի և Աջակցելի արժակայների փակման և Նորարարչելի նոր արժակայի կառուցման համար համապատասխան մրցույթը հայտարարված է, գտնվում է գնահատման փուլում:	764,870.4	637,392.0	127,478.4	764,870.4	637,392.0	127,478.4	-	-	-	240,000.0	240,000.0	-	-	-	-	
59		42002	Վերակառուցման և զարգացման նվիրույթային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի կոշտ թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ներթափարկի տրամադրում «Երևանի քաղաքային նոր արժակայ» ՓԲԸ-ին	8 մլն եվրո	«Երևանի քաղաքային նոր արժակայ» ՓԲԸ 2016-2020թթ.			3,099,282.7	2,582,735.6	516,547.1	3,099,282.7	2,582,735.6	516,547.1	-	-	-	960,000.0	960,000.0	-	-	-	-	
60		42003	Եվրոպական Ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի կոշտ թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ներթափարկի տրամադրում «Երևանի քաղաքային նոր արժակայ» ՓԲԸ-ին	8 մլն եվրո	«Երևանի քաղաքային նոր արժակայ» ՓԲԸ 2016-2020թթ.			3,099,282.7	2,582,735.6	516,547.1	3,099,282.7	2,582,735.6	516,547.1	-	-	-	960,000.0	960,000.0	-	-	-	-	
61		42001	Վերակառուցման և զարգացման նվիրույթային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ներթափարկի տրամադրում «Կոտայքի և Գեղարքունիքի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման» ՄՊԸ-ին	5.5 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ներակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-2021թթ.	Նախատեսվում է՝ կառուցել եՄ չափանիշներին համապատասխան ամբիոնային արժակայ, վերաբեռնման 2 կայան, ձեռք բերել 2 մարզում արդահանության իրականացման և արժակայի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումներ:	2,670,528.2	2,289,351.2	381,177.0	2,670,528.2	2,289,351.2	381,177.0	-	-	-	2,670,528.2	2,289,351.2	381,177.0	-	-	-	-	Սանիտարական արժակայի և վերաբեռնման 2 կայանի կառուցման համար շին. կազմակերպության ընտրության մրցույթային փաթեթները բազմել են ս.թ. հունվարի 24-ին: Ներկայումս ընթանում է հայտ ներկայացրած մրցույթային 5 փաթեթի ուսումնասիրության և գնահատման գործընթաց: Նախատեսվում է ապրիլի վերջին շահող կապալառի հետ կնքել շին. աշխատանքների իրականացման պայմանագիր:
Ընդամենը 1040 Մրագրով՝								16,271,092.8	13,625,733.0	2,651,359.8	16,061,423.7	13,625,972.8	2,435,450.9	13,904.6	11,516.7	2,387.9	8,677,129.0	8,058,656.4	618,472.6	0.1	0.1	0.1	

Հ/Հ	Տրագիր	Միջոցառում	Տրագիր/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Տրագիրն իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Տրագրի նպատակը և նկարագիրը	Տրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		2020թ. տարեկան ճշտված պլան		Փաստացի վճարներ (աճողական)		Նախատեսվող ծախսեր		2020թ. բյուջեով և 2020թ. կատարողական (%)		Չկատարման պատճառները		
								Որոշումներ	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Որոշումներ	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Որոշումներ	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Որոշումներ		Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե
Քաղաքային զարգացում - 14 միջոցառում																				
62	1157	42001	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության ծրագրի շրջանակներում ենթակառուցված տրամադրում «Երեզաղույս» ՓԲԸ-ին	4 մլն ԱՄՆ դոլար	Երևանի քաղաքապետարան 2016-2021թթ.	Տրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, առկա վերջնական մալուխներն անցկացնել ստորգետնյա կապուլիներով, առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Կապալատուրն 2019 թ. վճարվել է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարը և տրվել է աշխատանքների մեկնարկը: (Վճարումները վարկային և դրամաշնորհային միջոցներից իրականացվում են միաժամանակ՝ համամասնորեն):	1,775,675.9	1,557,976.6	217,599.3	1,775,675.9	1,557,976.6	217,599.3	-	-	-	700,000.0	614,215.6	85,784.4	Պայմանավորված է նախատեսված ծավալների մասամբ կատարմամբ վերջնական նախագծերի պատրաստման հետաձգմամբ և աշխատանքների ուշ մեկնարկով
63		42002	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ենթակառուցված տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-2020թթ.	Մետրոյի 81-717 տիպի 7 վագոնների կապիտալ վերանորոգում և արդիականացում, Մետրոյի վագոնների լվացման սարքավորումների նախագծում, մատակարարում և մոնտաժ, մետրոյի մեքենավարների համար տրենաժոբային համակարգի նախագծում, մատակարարում, մոնտաժ: Մնացորդային 499 հազ. եվրո գումարը նախատեսվել է ուղղել դրենաժային թունելի երկարացման և մետրոյի թունելներում վերականգնման աշխատանքների իրականացմանը:	Սշխատանքներն ավարտվել են, բացի դրենաժային թունելի կառուցումից:	354,158.8	272,759.0	81,399.8	354,158.8	272,759.0	81,399.8	-	-	-	354,158.8	272,759.0	81,399.8	Վարկային համաձայնագրով նախատեսված ժամկետն ավարտվում է 2020թ., սակայն եվրոպական բանկի հետ համաձայնություն է մտք ընդվել վարկային հասանելիության ժամկետը երկարացնել մինչև 2021թ. հունիսի 30-ը:
64		42003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ենթակառուցված տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-2021թթ.	Դրենաժային թունելի երկարացում և մետրոյի թունելներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Դրենաժային թունելի՝ ծրագրով նախատեսված 930 մետրից կառուցվել է 451 մետրը:	1,536,139.0	1,365,293.7	170,845.3	1,536,139.0	1,365,293.7	170,845.3	-	-	-	1,536,139.0	1,365,293.7	170,845.3	
65		12003	Արևելյան եվրոպայի էներգետիկայի և ընդհանրապես գործընկերության ֆունդի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում	1,9 մլն եվրո	«Երեզաղույս» ՓԲԸ 2015-2021թթ.	Տրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, առկա վերջնական մալուխներն անցկացնել ստորգետնյա կապուլիներով, փոխարինել առկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Կապալատուրն 2019 թվականին վճարվել է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարը և տրվել է աշխատանքների մեկնարկը: (Վճարումները վարկային և դրամաշնորհային միջոցներից իրականացվում են միաժամանակ՝ համամասնորեն):	597,873.7	498,228.1	99,645.6	597,873.7	498,228.1	99,645.6	-	-	-	400,000.0	333,337.1	66,662.9	Պայմանավորված է նախատեսված ծավալների մասամբ կատարմամբ վերջնական նախագծերի պատրաստման հետաձգմամբ և աշխատանքների ուշ մեկնարկով

Հ/Հ	Տրագիր	Միջոցառում	Տրագիր/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ հրամաշեղծի չափը (համապատասխան արժույթով)	Տրագիրն իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Տրագրի նպատակը և նկարագիրը	Տրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		2020թ. տարեկան ճշտված պլան		Փաստացի վճարներ (աճողական)		Նախատեսվող ծախսեր		2020թ. բյուջեով և 2020թ. կատարողական (%)		Չկատարման պատճառները					
								Ընդամենը	Վարկի/հրամաշեղծի	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկի/հրամաշեղծի	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկի/հրամաշեղծի	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը		Վարկի/հրամաշեղծի	ՀՀ պետ. բյուջե			
66		12004	Վերակառուցման և զարգացման ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի բաղաբային լուսավորության դրամաշեղծային ծրագրի կատարման ապահովում	574,7 հազ. եվրո	Երևանի բաղաբային 2016-2021թթ.	Տրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, առկա վերջնական մարդկանց անվտանգ ատրոպանյա կապուլներով, փոխարինել առկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Տրագրի շրջանակներում կնքվել են խորհրդատվական պայմանագրեր՝ կորպորատիվ զարգացման ծրագրի գնումների և իրականացմանն աջակցման վերաբերյալ:	164,404.1	122,432.4	41,971.7	164,404.1	122,432.4	41,971.7	66,330.1	55,344.2	10,985.9	164,404.1	122,432.4	41,971.7	40.3	45.2	26.2	Պայմանավորված է շինարարական աշխատանքների ընթացքի հետ
67		12014	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ դրամաշեղծային ծրագիր	5 մլն եվրո	«Կարեն Գեմլիճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-2020թթ.	Դրենաժային թունելի երկարացում և մետրոյի թունելներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Դրենաժային թունելի ծրագրով նախատեսված 930 մետրից կտրուցվել է 451 մետրը:	1,453,222.9	1,242,330.1	210,892.8	1,453,222.9	1,242,330.1	210,892.8	-	-	-	1,453,222.9	1,242,330.1	210,892.8	-	-	Վարկային համաձայնագրով նախատեսված ժամկետն ավարտվում է 2020թ.-ին, սակայն Եվրոպական բանկերի հետ համաձայնություն է ձեռք բերվել վարկային հասանելիության ժամկետը երկարացնել մինչև 2021թ. հունիսի 30-ը:	
68		12016	Վերակառուցման և զարգացման ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու բաղաբային ճանապարհների տեխնիկական համազարգացնողության դրամաշեղծային ծրագիր	1,213 հազ. եվրո	Գյումրու համայնապետարան 2017-2021թթ.	Աջակցություն ծրագրի նախատարադրմանն ու իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնադրման շինարարական աշխատանքների մրցույթային փաթեթների կազմում, պատրաստման պայմանագրերի պատրաստում և տեխնիկական հսկողություն, ակտիվառնությունների ռազմավարության և գործողությունների պլանի կազմում:	Պատրաստվել և ավագանու կողմից հավանության է արժանացել ակտիվառնությունների ռազմավարական ծրագիրը, ներկայացվել և ընտրվումների փուլում է նաև ակտիվառնությունների գործողությունների ծրագիրը:	82,220.1	68,516.8	13,703.3	82,220.1	68,516.8	13,703.3	65,749.57	54,813.43	10,936.14	82,220.1	68,516.8	13,703.3	79.97	80.00	79.81	Տրագրի շրջանակներում կատարվում է փողոցաշինական աշխատանքների ընթացքում ի հայտ են եկել մի շարք լուրջ խնդիրներ կապված ստորգետնյա կոմունիկացիաների, մասնավորապես՝ ավտոմոբիլային ճանապարհների տարման շերտում և (կամ) պաշտպանական գոտում գտնվող հարդարակցությունների, հարմարանքների և այլ շինությունների տեղադրման ու բարձրակիսի հետ: Հնչյալ հիմնադրումների լուծման նպատակով կոմունիկացիաները տեղադրել և շահագործող ընկերությունների մասնակցությամբ կազմակերպվել են մի շարք աշխատանքային խորհրդակցություններ:
69		12018	Վերակառուցման և զարգացման ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու բաղաբային ճանապարհների դրամաշեղծային ծրագիր (Տրանզ Ա, Բ)	7.3 մլն եվրո	Գյումրու համայնապետարան 2017-2021թթ.	Համայնապետարանի ճանապարհների հիմնադրում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ծանապարհների վերակառուցումը կնեղադի ամբողջի և մայթերի ծածկի նորացումը, այդ թվում՝ ցուխեռանցան ներթափառվածքների փոխարինումը: Քաղաքային և փողոցային լուսավորության վերականգնմանն արդյունքում ներկայիս բարձր ճնշման մեղիկային կամպնեղ կոնտրոլիվ են լուսադրոյային ինսյուլ կամպնեղով:	Տրագիրը մոտենում է ավարտին, ամֆատոպատման աշխատանքները գրեթե ավարտված են, ընթացքի մեջ են փողոցային արտաքին լուսավորության մոնտաժային, երթևեկության կարգավորման նշանների, զննաշումների, լուսացույցների տեղադրման աշխատանքները: Որոշ աշխատանքներ կան մայթերի բարեկարգման, գազոլների հողացման ուղղությամբ:	2,263,116.6	1,839,256.3	423,860.3	2,263,116.6	1,839,256.3	423,860.3	1,575,797.92	567,408.73	1,008,389.19	2,263,116.6	1,839,256.3	423,860.3	69.63	30.85	237.91	Չկատարման պատճառ կարող է առաջանալ միայն կախված եղանակային պայմաններից:
70		12022	Վերակառուցման և զարգացման ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու բաղաբային ճանապարհների վերանորոգման ծրագրի շրջանակներում նախագծա-նախաաշխատանքային աշխատանքների իրականացում	276.77 հազ. եվրո	Գյումրու համայնապետարան 2017-2021թթ.	Գյումրու քաղաքային ճանապարհների վերանորոգման ծրագրի շրջանակներում նախագծա-նախաաշխատանքային փաստաթղթերի կազմում	Իրականացվել են 21.84 կմ-ի նախագծանախաաշխատանքային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ, մնացել է 1.16 կմ-ի նախագծման և նախագծանախաաշխատանքային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ:	149,658.1	124,715.1	24,943.0	149,658.1	124,715.1	24,943.0	86,142.1	71,812.8	14,329.3	149,658.1	124,715.1	24,943.0	57.56	57.58	57.45	Մնացորդային ավարտանակի (1.16 կմ) նախագծանախաաշխատանքային աշխատանքները կվերսկսվեն գարնանը եղանակային պայմաններով պայմանավորված:
71		12012	Անիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող բաղաբային ներակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կատարում	48.6 մլն	«Երևանի կառուցապատման	Քաղաքային տրանսպորտի ներակառուցվածքի բարելավում, Երևանի արևմտյան օղակման ճանապարհի հատվածների կառուցում, ինտեգրացիոնալ կառուցությունների զարգացում, ծրագրի կատարում և կառուցությունների զարգացում: Արշակունյաց պողոտայի	Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրով ավարտվել են իրացման աշխատանքները, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխառուցումներ՝ շտրկո մրցույթումների պլանի համաձայն: Իրականացվել են Արշակունյաց պողոտայի, Արտաշատի խճուղու և Լուր Շիրակ ճանապարհահատվածների կառուցման, վերակառուցման/կանգնման	1,095,381.6	858,962.1	236,419.5	1,095,381.6	858,962.1	236,419.5	187,477.4	145,119.8	42,357.6	340,565.7	275,830.7	64,735.0	17.1	16.9	17.9	Պայմանավորված է փախուրդված մրցույթով

Հ/Հ	Ծրագիր	Սիջուսում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագիրն իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		2020թ. տարեկան ճշտված պլան		Փաստացի վճարներ (անողական)		Նախատեսվող ծախսեր		2020թ. բյուջեով և 2020թ. կատարողական (%)		Չկատարման պատճառները				
								Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը		Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե		
72		12020	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող բաղադրյալ ներակառուցվածքների և բաղադրի կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն	100 0 դոլար (30,989 հազ. SDR)	Ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2011-2021թթ.	վերականգնողաշտապաստ, Արտաշատի խնդրով վերակառուցման/պլանացման և Նոր Զիրակ ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքների իրականացում, ինչպես նաև ինտեղոցիոնալ կարողությունների զարգացում, ծրագրի կատարում և կարողությունների զարգացում:	աշխատանքները: Ծշուպվել է բաղադրի համարային տրանսպորտի նոր ցանց և միասնական կորուստային համակարգ: 2012թ. կնքվել է համապատասխան պայմանագիր ճանապարհաշին, աշխատանքների նախագծի տրամադրման և շին աշխատանքների վերահսկողության համար: Իրականացվել են նաև ծրագրի առողիտ, մոնիթորինգ և գնահատում: Ներկա պահին քննարկվում է երևան բաղադրում դեպոնների կառուցման ծրագիրը:	2,787,291.0	2,215,539.0	571,752.0	2,787,291.0	2,215,539.0	571,752.0	-	700,000.0	648,000.0	52,000.0	-	-	Շինարարության գործընթացը դեռևս գտնվում է տեխնաաջարկների մշակման փուլում, իսկ նախատեսված ապրանքների ձեռքբերման մասով հնարավոր է այս տարի պայմանագիր կնքել:		
73		12013	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող բաղադրյալ ներակառուցվածքների և բաղադրի կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի համակարգում և կատարվում	112,970.0 հազ. ԱՄՆ դոլար	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2016-2021թթ.	Լրացվել էրևան բաղադրի արևմտյան օղակաձև ճանապարհի բացակայող ճանապարհահատվածները, որի արդյունքում կընտանափոխվի երևան բաղադրի կենտրոնը, ուղի կլապ կապահովվի Դավթաշեն, Աջափնյակ, Շենգավիթ և Մալաթիա-Սիրաստիա համայնքների միջև: Կնքված էրեթնկության մասնակց և իջնանունների բանակը: Բարելավված ճանապարհային երթևեկության ցանց և անվտանգություն, Դավթաշեն-Աշտարակ, Բարազանյան-Աշտարակ և Արզազան-Շիրակ ճանապարհահատվածների կառուցում: Խորհրդատվական ծառայությունների վարձման արդյունքում պատշաճ մակարդակի շինարարական աշխատանքների վերահսկողության, ինչպես նաև առողիտի և մոնիթորինգի իրականացում:	Հողի օտարման և տարաբնակցման ծրագրով կատարվել են իրացման աշխատանքներ Դավթաշեն-Աշտարակ, Աշտարակ-Տիգինա և Բարազանյան-Տիգինա հատվածներում, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխհատուցումներ շտկող միջոցառումների պլանի համաձայն: Ավարտվել են Դավթաշեն-Աշտարակ ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքները, ներկայումս ընթանում են Բարազանյան-Աշտարակ և Արզազան-Շիրակ ճանապարհահատվածների կառուցման աշխատանքները:	1,107,201.2	858,951.5	246,249.7	1,107,201.2	858,951.5	246,249.7	261,920.2	224,008.7	37,911.5	441,690.1	373,553.6	68,136.5	23.7	26.1	Բյուջեով նախատեսված պայմանագիր չի կնքվելու:
74		12021	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող բաղադրյալ ներակառուցվածքների և բաղադրի կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն	112,970.0 հազ. ԱՄՆ դոլար	2016-2021թթ.	Խորհրդատվական ծառայությունների վարձման արդյունքում պատշաճ մակարդակի շինարարական աշխատանքների վերահսկողության, ինչպես նաև առողիտի և մոնիթորինգի իրականացում:	Ծրագիրը մոտենում է ավարտին, սահմանափակումն աշխատանքները գրեթե ավարտված են, ընթացքի մեջ են փողոցային արտաքին լուսավորության մոնտաժային, երթևեկության կարգավորման նշանների, գնահատման, լուսացույցների տեղադրման աշխատանքները: Որոշ աշխատանքներ կան մայթերի բարեկարգման, գազոնների հողացման ուղղությամբ:	9,233,794.8	7,251,721.2	1,982,073.6	9,233,794.8	7,251,721.2	1,982,073.6	2,286,429.3	1,700,209.1	586,220.2	9,233,794.8	7,251,721.2	1,982,073.6	24.8	23.4	Երկրում ստեղծված համակարգի պատճառով աշխատանքները հետաձգվել են, սակայն այս պահին աշխատանքները ընթանում են և նախատեսված ծավալները կկատարվեն ամբողջությամբ
75		12017	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու բաղադրյալ ճանապարհների ծրագիր	14.6 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 2017-2021թթ.	Համայնքային ճանապարհների հիմնադրուցում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ծանապարհների վերակառուցումը կնեխաղի առաջադրի և մայթերի ծածկի նորացում, այդ թվում՝ ցուխոսացման ներակառուցվածքների փոխարինումը: Բաղադրյալի և փողոցային լուսավորության միջնակայաններն արդյունքում ներկայումս բարձր մշտման ստիվկային լամպերը կփոխարինվեն լուսադիոդային ինտեգրացված:	Ծրագիրը մոտենում է ավարտին, սահմանափակումն աշխատանքները գրեթե ավարտված են, ընթացքի մեջ են փողոցային արտաքին լուսավորության մոնտաժային, երթևեկության կարգավորման նշանների, գնահատման, լուսացույցների տեղադրման աշխատանքները: Որոշ աշխատանքներ կան մայթերի բարեկարգման, գազոնների հողացման ուղղությամբ:	6,953,481.6	5,741,062.3	1,212,419.3	6,552,975.6	5,741,062.3	811,913.3	1,342,428.30	1,125,648.77	216,779.53	6,552,975.6	5,741,062.3	811,913.3	20.49	19.61	Չկատարման պատճառ կարող է առաջանալ միայն կախված եղանակային պայմաններից:
Ընդամենը 1157 Ծրագրով՝								29,553,519.4	24,017,744.2	5,555,775.2	29,153,013.4	24,017,744.2	5,135,269.2	5,872,274.9	3,944,365.5	1,927,909.4	24,371,945.8	20,273,023.9	4,098,921.9	20.1	16.4	37.5

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագիրն իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		2020թ. տարեկան ճշտված պլան		Փաստացի վճարներ (անողական)		Նախատեսվող ծախսեր		2020թ. բյուջեով և 2020թ. կատարողական (%)		Չկատարման պատճառները			
								Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ		Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	
Տարածքային զարգացում - 1 միջոցառում																					
76	1212	11001	Եվրոպական միության աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի տարածքային զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր	10 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 11.12.2014-2020թթ.	Նախատեսվում է աջակցել ՀՀ կառավարությանը՝ ՀՀ մարզերում առավել համաչափ սոցիալական և տնտեսական զարգացում ապահովելու նպատակով՝ նոր աշխատատեղերի ստեղծման և տնտեսական մրցունակության բարձրացման շնորհիվ:	Վճարումները կատարվում են կազմակերպությունների կողմից փաստացի ներկայացված եվրոպական բանկի գրության համաձայն՝ ֆինանսավորման փաստաթղթերի հիման վրա:	378,356.9	325,184.0	53,172.9	511,622.7	367,483.6	144,139.1	132,340.9	-	132,340.9	511,622.7	367,483.6	144,139.1	25.9	91.8
Ընդամենը 1212 Ծրագրով՝								378,356.9	325,184.0	53,172.9	511,622.7	367,483.6	144,139.1	132,340.9	-	132,340.9	511,622.7	367,483.6	144,139.1	25.9	91.8
Էլեկտրաէներգիայի համակարգի զարգացման ծրագիր - 11 միջոցառում																					
77	1167	11005	ՌԴ աջակցությամբ իրականացվող Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 Եներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման դրամաշնորհային ծրագրի խորհրդատվական և կառավարման ծախսերը	30 մլն ԱՄՆ դոլար	«Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ 2015-2021թթ.	Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 Եներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացում	ՇԷՆ Ծրագրի իրականացման շրջանակներում կնքվել է 93 Լուսոցոյց Համաձայնագիր (ԼՀ), 19672 մլն ԱՄՆ դոլար ընդհանուր արժեքով (վարկի գծով՝ 177.05 մլն ԱՄՆ դոլար, դրամաշնորհի գծով՝ 1967 մլն ԱՄՆ դոլար):	374,259.3	311,890.7	62,368.6	374,259.3	311,890.7	62,368.6	20,914.6	-	20,914.6	20,914.6	20,914.6	5.6	33.5	Ծրագրի շրջանակներում կնքված վարկային Համաձայնագրի ժամկետն ավարտվել է՝ դրանով պայմանավորված հաշվետու ժամանակահատվածում Միջոցառումներով աշխատանքներ չեն իրականացվել: Ծրագիրն ավարտին հասցնելու համար ՀՀ Կառավարության 2020 թ. հունիսի 11-ի թիվ 953-Ն որոշմամբ "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ-ին 2020-2022թթ. ընթացքում ՀՀ պետական բյուջեից տրամադրվելու է 63.2 մլրդ ՀՀ դրամ գումարի չափով բյուջետային վարկ, որից 2020 թվականին - 18.7 մլրդ ՀՀ դրամ: Ի կատարման վերջնական որոշման տվյալ թ. հուլիսի 10-ին ՀՀ ֆինանսների նախարարության և «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» փակ բաժնետիրական ընկերության միջև կնքվել է վարկային պայմանագիր N8/2020 և 2020 թ. համար փաստացի հատկացվել է 18.7 մլրդ ՀՀ դրամ:
78		32005	ՌԴ աջակցությամբ իրականացվող Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 Եներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող ներդրումներ					3,477,922.6	3,204,622.4	273,300.2	3,309,512.2	3,204,622.4	104,889.8	31,869.1	-	31,869.1	31,869.1	31,869.1	1.0	30.4	
79		42004	ՌԴ աջակցությամբ իրականացվող Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 Եներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման դրագրի շրջանակներում ներառվողի տրամադրում «Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ-ին	270 մլն ԱՄՆ դոլար				16,981,591.8	14,932,194.4	2,049,397.4	16,981,591.8	14,932,194.4	2,049,397.4	583,595.7	-	583,595.7	583,595.7	583,595.7	3.44	28.48	

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		2020թ. տարեկան ճշտված պլան		Փաստացի վճարներ (աճողական)		Նախատեսվող ծախսեր		2020թ. բյուջեով և 2020թ. կատարողական (%)		Չկատարման պատճառները					
								Ընդամենը	Վարկի/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկի/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկի/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը		Վարկի/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե			
80		42001	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի շրջանակներում ներթափարկի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրասցանց» ՓԲԸ-ին	35,5 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրասցանց» ՓԲԸ 28.11.2011-31.12.2020թթ.	Նախատեսվում է կառուցել Հրազդան ՋԷԿ-ից մինչև «Շինոտայ» ենթակայան ընկած շուրջ 230 կմ երկարությամբ «Նորարդ-Լինք-Վարդենիս-Վայք-Որոտան-1» էլեկտրահաղորդման 220 կՎ օդային գծերը և վերակառուցել «Լալվար» և «Նոյեմբերյան» 110 կՎ օդային գծերը: Ծրագրի նպատակն է՝ նվազեցնել էլեկտրաէներգիայի կորուստները, բարձրացնել պատողների էլեկտրամատակարարման հուսալիությունը և էլեկտրահաղորդման գծի թողումակայությունը, կրճատել վթարային անջատումների քանակը:	Ավարտվել են «Նորարդ-Լինք-Վարդենիս-Վայք-Որոտան-1» էլեկտրահաղորդման 220 կՎ օդային գծերի կառուցման աշխատանքները: 2020 թ. օգոստոսի 4-ին արման տակ է դրվել «Նոյեմբերյան» և «Լալվար» 110 կՎ օդային գծերը: Ներկայումս իրականացվում է կատարված շինմուտածային աշխատանքների հանձնման-ընդունման գործընթացը:	1,311,920.4	1,028,735.2	283,185.2	931,592.0	713,406.8	218,185.2	39,194.3	30,936.8	8,257.5	342,160.1	271,321.0	70,839.1	4.21	4.34	3.78	«Նոյեմբերյան» և «Լալվար» 110 կՎ օդային գծերի վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում աշխատանքների կատարման ժամկետի ավարտ է սահմանվել 22.10.2019 թ.: Սակայն, սահմանված ժամկետում վերակառուցման աշխատանքները չեն ավարտվել: զվտարող կապալառու «Gam Arak Industrial» ընկերության կողմից իրականացված շինմուտածային աշխատանքների դիմաց ՀՀ 2020թ. պետբյուջեով նախատեսված գումարների մի մասը վճարվել է 2019թ. տարեվերջին: ԲԷՑ և «Tractebel Engineering» ընկերությունների միջև 23072014թ. կնքված խորհրդավոր, ծառայությունների մատուցման պայմանագրի գործողության ժամկետը լրացել է 22.01.2018 թ և չի երկարաձգվել: Շինմուտածային աշխատանքների տեխ. վերանայությունը իրականացվել/իրականացվում է ընկերության սեփական ուժերով:
81		42002	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող էներգետիկայի ոլորտի ֆինանսական առողջացման ծրագրի շրջանակներում ներթափարկի տրամադրում «Երևան ՋԷԿ» և «Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ-ներին	30 մլն ԱՄՆ դոլար	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, «Երևան ՋԷԿ» և «ՀԱԱԷԿ» ՓԲԸ-եր 2016-2021թթ.	Աջակցել ՀՀ կառավարության՝ էլեկտրակառուցման պատշաճ և հուսալի մատակարարման ապահովելու ջանքերին, էներգիա արտադրող պետական ընկերությունների և քաղաքական մասնավոր ընկերության ֆինանսական վիճակի բարելավման միջոցով: Ծրագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացումը կնպաստի էներգետիկայի ոլորտի ընկերությունների ֆինանսական վիճակի բարելավմանը:	Համաձայնագրով վարկից մասնատումները կատարվում են 2016-2021թթ. ընթացքում՝ Համաձայնագրով նախատեսված արդյունքային ցուցանիշների կատարմանը համընթաց: Ծրագրով մասնատումները կազմել են 28.7 մլն ԱՄՆ դոլար (որից՝ «Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ-ին՝ 20.52 մլն ԱՄՆ դոլար, «ՀԱԱԷԿ» ՓԲԸ-ին՝ 8.2 մլն ԱՄՆ դոլար)՝ ծրագրի ամբողջ արժեքի 95.7%-ով, և մինչև 2021թ. նախատեսված միջոցառումների համար մնացել է մասնատման ենթակա 1,3 մլն ԱՄՆ դոլար (4.3%): Ծրագրի ընդհանուր բարեհաջող իրականացման և ընկերությունների ֆինանսական առողջացման ընթացքն արձանագրվել է Համաշխարհային բանկի էներգետիկ ոլորտի թիմի (ղեկավար՝ Արրուլադիգ Ֆազի) կողմից՝ Երևանում գտնվելու ընթացքում:	571,799.6	571,799.6	-	571,799.6	571,799.6	-	464,136.0	464,136.0	-	464,136.0	464,136.0	-	81.2	81.2	-	Տարեկան ճշտված պլանի և տարեկան սպասվող տարբերությունը պայմանավորված է ծրագրի շրջանակներում իրականացված կանխվճարի մարտով:
82		42003	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում ներթափարկի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրասցանց» ՓԲԸ-ին	36,0 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրասցանց» ՓԲԸ 03.02.2015-31.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում վերակառուցվել է 220 կՎ «Հարթասկ» ենթակայանը, ինչպես նաև նախատեսվում է վերակառուցել 110 կՎ «Վանաձոր-1», «Չարնեցավան-3» և 220 կՎ «Չոլոխի» ենթակայանները: Ծրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:	Ավարտվել են «Հարթասկ» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքները: «Չարնեցավան-3» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում բանկեցություններ են տարվում գլխավոր կապալառուի հետ՝ պայմանագրի վերստանման և ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքների շարունակման վերաբերյալ որոշ նախատեսվում է ավարտել 2023 թ. «Վանաձոր-1» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում իրականացվում են շինմուտածային աշխատանքներ: Այն նախատեսվում է ավարտել 2020 թ.: ԲԷՑ-ը «Չոլոխի» ենթակայանի վերակառուցման գլխավոր կապալառուի ընտրության միջազգային մրցույթում հաջողությամբ նվազագույն գնով պարտավորվել է մրցութային փաստաթղթերը, որոնք ներկայումս քննարկվում են ՎՋԱԲ-ի հետ: «Չոլոխի» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2023 թ.:	3,997,817.6	3,276,853.7	720,963.9	3,997,817.6	3,276,853.7	720,963.9	101,399.3	81,165.5	20,233.8	1,576,422.0	1,343,631.9	232,790.1	2.54	2.48	2.81	ՀՀ 2020թ. պետբյուջեով նախատեսված էր «Չոլոխի» ել վերակառուցման համար միջազգային մրցույթի արդյունքներով գլխավոր կապալառուի ընտրություն, պայմանագրի կնքում և կանխավճարի տրամադրում: Սակայն միջազգային մրցույթը դեռևս չի հայտարարվել: Մրցութային փաստաթղթերը գտնվում են ՎՋԱԲ հետ քննարկման փուլում: Գլխ. կապալառուի հետ պայմանագրի կնքումը և կանխավճարի տրամադրումը նախատեսվում է իրականացնել 2021 թ.: «Չարնեցավան-3» ել վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում գլխավոր կապալառու «EFACCE Engenharia e Sistemas, S.A.» ընկերության հետ կնքված պայմանագրի վերստանման և ել վերակառուցման աշխատանքների շարունակման նպատակառվող իրականացվող բանկեցությունները դեռևս չեն ավարտվել: ԲԷՑ-ը և չինական «Xian Electric Engineering Co. Ltd» ընկերության միջև 01.07.2016 թ. կնքված № HV-W-ESRAF-1/2015_3 պայմանագրի համաձայն՝ «Վանաձոր-1» ել վերակառուցման աշխ. կատարման ժամկետի ավարտ է սահմանվել 31.12.2018 թ.: Սակայն աշխ. ընթացում են դանդաղ տեմպերով և գլխավոր կապալառու սահմանված ժամկետում վերակառուցման աշխ. չի ավարտել: «Վանաձոր-1» ել վերակառուցման շրջանակներում գլխ. կապալառու Xian ընկերությունը նախատեսել էր, որ արարելի ծրագրակազմի արդիականացման աշխատանքները կատարվելու են Չինաստանի ինժեներների կողմից, սակայն 05.02.2020 թ. գլխ. կապալառու դիմել է ԲԷՑ՝ հայտնելով COVID-19 բռնկումով պայմ. ինժեներների ՀՀ գալու անհնարնության մասին: Ինժեներները ՀՀ են ժամանել 12.09.2020 թ.:

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		2020թ. նշտված պլան		Փաստացի վճարներ (աճողական)		Նախատեսվող ծախսեր		2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)		Չկատարման պատճառները					
								Որոշումներ	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Որոշումներ	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Որոշումներ	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Որոշումներ		Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե			
83		42005	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Աշխա» և «Արարատ» ենթակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ենթակարևի տրամադրում «Բարձրավիտ էլեկտրասեցանց» ՓԲԸ-ին	23,2 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավիտ էլեկտրասեցանց» ՓԲԸ 21.09.2015-31.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել 220 կՎ «Աշխա» ենթակայանը, ինչպես նաև 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Արարատ-2» ենթակայանը: Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել սպառողների անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:	Ներկայումս իրականացվում են «Աշխա» ենթակայանի վերակառուցման շինաշխատանքները, որոնք նախատեսվում է ավարտել 2020թ.: «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման գլխավոր կապալառուի ընտրության միջազգային մրցույթ հայտարարելու նպատակով պատրաստվել են մրցութային փաստաթղթերը, որոնք ներկայումս ըննարկվում են ՎՋԱԲ-ի հետ: Ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2023թ.:	3,956,603.2	3,165,298.4	791,304.8	3,956,603.2	3,165,298.4	791,304.8	485,837.2	388,669.7	97,167.5	979,899.9	783,919.9	195,980.0	12.28	12.28	12.28	<< 2020թ. պետ բյուջեով նախատեսված էր «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման համար միջազգային մրցույթի արդյունքներով գլխավոր կապալառուի ընտրություն, պայմանագրի կնքում և կանխավճարի տրամադրում: Սակայն միջազգային մրցույթ դեռևս չի հայտարարվել: Ներկայումս մրցութային փաստաթղթերը գտնվում են ՎՋԱԲ-ի հետ ըննարկման փուլում: Գլխավոր կապալառուի հետ պայմանագրի կնքումը և կանխավճարի տրամադրումը նախատեսվում է իրականացնել 2021 թ.: ԲԵՑ-ի և չինական «Xian Electric Engineering Co. Ltd» ընկ. միջև 01.07.2016թ. կնքված «Աշխա» 220 կՎ ենթակայանի վերակառուցման նախաձեռնում, մատակարարում և տեղակայում» № ETNP_HVEN_ICB_1/2015 պայմանագրի համաձայն «Աշխա» ե/կ վերակառուցման աշխատանքների կատարման ժամկետի ավարտ և սահմանվել 31.03.2019 թ.: Սակայն ե/կ աշխատանքների ընթացում են անդադր տեսվորով և կապալառու սահմանված ժամկետում վերակառուցման աշխատանքները չի ավարտել: Ծրագրի գլխավոր կապալառուի նախատեսել էր, որ սարքերի ծրագրավազմերի արդիականացման աշխատանքները կատարվելու են Գինատանի ինժեներների կողմից, սակայն 05.02.2020 թ. գլխավոր կապալառու դիմել է ԲԵՑ-ին հայտնելով COVID-19 բռնկումով պայմանավորված ինժեներների ՀՀ գալու անհնարնության մասին: Ինժեներները ՀՀ են ժամանել 12.09.2020 թ.:
84		42006	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող 220 կՎ «Ազարակ-2» և «Շինոտայ» ենթակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ենթակարևի տրամադրում «Բարձրավիտ էլեկտրասեցանց» ՓԲԸ-ին	23,4 մլն ԱՄՆ դոլար (15,1 մլն SDR)	«Բարձրավիտ էլեկտրասեցանց» ՓԲԸ 12.02.2015-30.06.2022թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել «Ազարակ-2» և «Շինոտայ» ենթակայանները: Ծրագրի նպատակն է բարելավել ՀՀ ենթհամայնակարգի արդյունավետությունը, նվազագույնի հասցնել էլեկտրատարողման կորուստները, բարձրացնել տարածաշրջանի սպառողների էլեկտրամատակարարման հուսալիությունը:	220 կՎ «Շինոտայ» ենթակայանում 2019 թվականի հունվարի 8-ից, իսկ «Ազարակ-2» ենթակայանում 2019 թվականի ապրիլի 10-ից չինոնտոսային աշխատանքները դադարեցված են:	3,494,977.2	2,912,537.6	582,439.6	3,472,977.2	2,912,537.6	560,439.6	80,021.2	80,021.2	171,021.2	171,021.2	2.3	2.7	2.7	ԲԵՑ-ը 17.12.2019 թ. լուծել է 220 կՎ «Ազարակ-2» և «Շինոտայ» ե/կ վերակառուցման գլխավոր կապալառու Lioning-Efacec Electrical Equipment Construction Co. Ltd (LEECC) & Northeast China International Electric Power Corporation (NIEI) համատեղ ձեռնարկության հետ կնքված պայմանագիրը: 17.07.2020թ. Կապալառման խորհուրդը, հաշվի առնելով ԱԶԲ առաջարկությունը՝ այլ ֆինանսավորման աղբյուրների կիրառմանը 220 կՎ «Ազարակ-2» և «Շինոտայ» ե/կ վերակառուցման աշխատանքների ավարտման վերաբերյալ, որոշել է 220 կՎ «Ազարակ-2» և «Շինոտայ» ե/կ վերակառուցումը շարունակելու և լիակարտ էլիմինացնելով ավարտի հասցնելու աշխատանքներ իրականացնել ԲԵՑ ՓԲԸ սեփական միջոցներով՝ կապալառուի ընտրություն իրականացնելով ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված մրցութային կարգով:		
85		42007	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կարգավորման կառավարման ավտոմատացված համակարգի (SCADA) ընդլայնման ծրագրի շրջանակներում ենթակարևի տրամադրում «Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր» ՓԲԸ-ին	14,554 մլն ԱՄՆ դոլար (10,03 մլն SDR)	«ԷԷՀՕ» ՓԲԸ 02.2015-06.2022թթ.	Բարձրացնել ատոմակայանների ճշգրտությունը, ենթահամակարգի կարգավորման հուսալիությունը, ԷԷՀՕ-ի տեխնիկական, ֆինանսական և գործառնական կարողությունները, ինչը կնպաստի ենթահամակարգի հուսալի աշխատանքին, կորուստների նվազեցմանը, անխափան էլեկտրամատակարարմանը:	Սեկնարկել են SCADA համակարգի փորձնական թեստավորման աշխատանքները:	321,848.7	321,848.7	-	724,177.1	637,177.1	87,000.0	581,377.9	515,772.0	65,605.9	724,177.1	637,177.1	87,000.0	80.3	80.9	75.4	Կորեայի Կորեոյում պայմանավորված արտադրող իրավիճակի պայմաններում, Կապալառուի ներկայացրելով ՍՄԵՆՍ ընկերության մատակարարի Շայատան ժամանելու անհնարնության և SCADA համակարգի թեստավորման արդյունքում հայտնաբերված թերությունների վերացման չիրականացման հետևանքով:

Հ/Հ	Տրագիր	Միջոցառում	Տրագիր/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Տրագիրն իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Տրագրի նպատակը և նկարագիրը	Տրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		2020թ. տարեկան ճշտված պլան		Փաստացի վճարներ (անոդոսկան)		Նախատեսվող ծախսեր		2020թ. բյուջեով և 2020թ. կատարողական (%)		Չկատարման պատճառները				
								Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհի	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհի	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհի	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը		Վարկ/Դրամաշնորհի	ՀՀ պետ. բյուջե		
86		42008	Գերմանիայի գաղափարային վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց և» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/նեթալայանների վարկային ծրագրի շրջանակներում ներավարկի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրասանցներ» ՓԲԸ-ին	178,2 մլն եվրո	«Բարձրավոլտ էլեկտրասանցներ» ՓԲԸ 09.12.2014-30.12.2025թթ	Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել երեք լուծումով. Լուս 1՝ «Դրամաշն» նեթալայանի կառուցում՝ ներառյալ 220կV գծեր (Դրամաշն նեթալայանի մուտք խցի), Լուս 2՝ օդային գծերի կառուցում (500/400/220/110կV) և Լուս 3՝ «Այրում» նեթալայանի և ԲԼՀՀ փոխակերպիչ կայանի կառուցում: Տրագրի նպատակն է՝ Հայաստանի և Վրաստանի էներգահամակարգերի միջև ասիմետրիկ միացման ապահովումը, որի արդյունքում ՀՀ էներգահամակարգը ԻԻՀ էներգահամակարգից բացի (Իրան-Հայաստան 400կV երրորդ օդային գծի կառուցումից հետո) կկապվի նաև Վրաստանի, ՌԴ և տարածաշրջանի մյուս երկրների հետ:	2017 թ. որոշում է կայացվել փամանակավորապես դադարեցնել ծրագիրը և ծախսերի օպտիմալացման նպատակով քննարկել ծրագրի տեխնիկական նոր լուծումների հնարավորությունները: Ամփոփելով ծրագրի իրականացման վերաբերյալ տեղի ունեցած թափափուկ քննարկումների արդյունքները՝ ՀՀ վարչապետի մոտ 30.10.2019թ. տեղի ունեցած քննարկման արդյունքներով որոշում է կայացվել ծրագիրն իրականացնել արդեն իսկ կնքված վարկային և դրամաշնորհային համաձայնագրերով նախատեսված տեխնիկական լուծումներով և ծրագրի շարունակման իրականացնել ընթացիկ մրցութային գործընթացների դադարեցման և 3 լուծով նոր մրցույթների նախաձեռնման տարբերակով: Ծրագրի խորհրդատուն մշակել և ԲԵՑ-ի դիտարկմանն է ներկայացրել ծրագրի գլխավոր կապալառուների ընտրության 3 լուծումով մրցույթների իրականացման նախատրակավորման փաստաթղթերի փաթեթների (ՆՓՓ) նախագծերը: ՆՓՓ-ի նախագծերը վերջնականացվել և համաձայնեցվել են ԿԲԲ Բանկի հետ, ստացվել են ԿԻ-ի հաստատումները: Բոլոր 3 լուծումով գլխավոր կապալառուների ընտրության ՆՓՓ-ը սահմանված կարգով հրապարակվել են գերմանական առևտրի և ներդրումային հարթակում (ԳԱԼՀ), ԲԵՑ-ի և ՀՀ ՏԿԵՆ կայքերում: 31.07.2020թ. բացվել են բոլոր 3 լուծումով ստացված ՆՓՓ-ը: Ներկայումս իրականացվում է գնահատման գործընթացը:	259,633.3	207,712.8	51,920.5	259,633.3	207,712.8	51,920.5	86,355.4	69,084.3	17,271.1	130,980.4	104,784.4	26,196.1	33.3	33.3	
87		11006	Գերմանիայի գաղափարային վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց և» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/նեթալայանների դրամաշնորհային ծրագիր	10,31 մլն եվրո	«Բարձրավոլտ էլեկտրասանցներ» ՓԲԸ 30.05.2016-30.12.2025թթ	Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել երեք լուծումով. Լուս 1՝ «Դրամաշն» նեթալայանի կառուցում՝ ներառյալ 220կV գծեր (Դրամաշն նեթալայանի մուտք խցի), Լուս 2՝ օդային գծերի կառուցում (500/400/220/110կV) և Լուս 3՝ «Այրում» նեթալայանի և ԲԼՀՀ փոխակերպիչ կայանի կառուցում: Տրագրի նպատակն է՝ Հայաստանի և Վրաստանի էներգահամակարգերի միջև ասիմետրիկ միացման ապահովումը, որի արդյունքում ՀՀ էներգահամակարգը ԻԻՀ էներգահամակարգից բացի (Իրան-Հայաստան 400կV երրորդ օդային գծի կառուցումից հետո) կկապվի նաև Վրաստանի, ՌԴ և տարածաշրջանի մյուս երկրների հետ:	2017 թ. որոշում է կայացվել փամանակավորապես դադարեցնել ծրագիրը և ծախսերի օպտիմալացման նպատակով քննարկել ծրագրի տեխնիկական նոր լուծումների հնարավորությունները: Ամփոփելով ծրագրի իրականացման վերաբերյալ տեղի ունեցած թափափուկ քննարկումների արդյունքները՝ ՀՀ վարչապետի մոտ 30.10.2019թ. տեղի ունեցած քննարկման արդյունքներով որոշում է կայացվել ծրագիրն իրականացնել արդեն իսկ կնքված վարկային և դրամաշնորհային համաձայնագրերով նախատեսված տեխնիկական լուծումներով և ծրագրի շարունակման իրականացնել ընթացիկ մրցութային գործընթացների դադարեցման և 3 լուծով նոր մրցույթների նախաձեռնման տարբերակով: Ծրագրի խորհրդատուն մշակել և ԲԵՑ-ի դիտարկմանն է ներկայացրել ծրագրի գլխավոր կապալառուների ընտրության 3 լուծումով մրցույթների իրականացման նախատրակավորման փաստաթղթերի փաթեթների (ՆՓՓ) նախագծերը: ՆՓՓ-ի նախագծերը վերջնականացվել և համաձայնեցվել են ԿԲԲ Բանկի հետ, ստացվել են ԿԻ-ի հաստատումները: Բոլոր 3 լուծումով գլխավոր կապալառուների ընտրության ՆՓՓ-ը սահմանված կարգով հրապարակվել են գերմանական առևտրի և ներդրումային հարթակում (ԳԱԼՀ), ԲԵՑ-ի և ՀՀ ՏԿԵՆ կայքերում: 31.07.2020թ. բացվել են բոլոր 3 լուծումով ստացված ՆՓՓ-ը: Ներկայումս իրականացվում է գնահատման գործընթացը:	232,022.4	185,617.9	46,404.5	232,022.4	185,617.9	46,404.5	150,162.1	120,129.7	30,032.4	150,162.1	120,129.7	30,032.4	64.7	64.7	Ծրագրի խորհրդատու Fichtner GmbH & Co. KG ընկերության կողմից նախատրակավորման հաշվետվությունների պատրաստման ծախսերի մատչեցման դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020 թ. չբրորդ հոսանյակում:
Ընդամենը 1167 Տրագրով՝								34,980,396.1	30,119,111.4	4,861,284.7	34,811,985.7	30,119,111.4	4,692,874.3	2,624,862.7	1,749,915.1	874,947.6	5,175,338.2	3,896,121.1	1,279,217.1	7.5	5.8	18.6

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագիրն իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		2020թ. տարեկան ճշտված պլան		Փաստացի վճարներ (անողական)		Նախատեսվող ծախսեր		2020թ. բյուջեով և 2020թ. կատարողական (%)		Չկատարման պատճառները					
								Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը		Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե			
Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը, որից՝								189,518,839.7	152,933,409.3	36,585,430.4	171,103,625.8	141,415,648.9	29,687,976.9	25,251,003.2	18,903,992.8	6,347,010.4	95,555,547.0	77,633,256.4	17,922,290.6	14.8	13.4	21.4	
Դ Ի Ր Ա Մ Ա Ե Ն Ո Ր Հ Ա Յ Ի Ն Ծ Ի Ր Ա Գ Ի Ե Ը՝								23,626,010.2	19,519,999.3	4,106,010.9	22,980,451.0	19,520,239.1	3,460,211.9	2,342,686.5	1,080,501.1	1,262,185.4	13,083,732.6	11,164,867.1	1,918,865.5	10.2	5.5	36.5	
Վ Ա Ր Կ Ա Յ Ի Ն Ծ Ի Ր Ա Գ Ի Ե Ը, այդ թվում՝								165,892,829.5	133,413,410.0	32,479,419.5	148,123,174.8	121,895,409.8	26,227,765.0	22,908,316.7	17,823,491.7	5,084,824.9	82,471,814.4	66,468,389.3	16,003,425.1	15.5	14.6	19.4	
Վ Ա Ր Կ Ա Յ Ի Ն Ծ Ի Ր Ա Գ Ի Ե Ը (Դ Ե Ֆ Ի Յ Ի Տ)								43,431,159.1	37,067,832.1	6,363,327.0	43,431,159.1	37,067,832.1	6,363,327.0	2,421,916.9	1,629,785.4	792,131.5	12,153,218.4	10,237,610.9	1,915,607.5	5.6	4.4	12.4	