

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

«Ա պետական բյուջեով օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկատու կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ

(30.09.2023թ. դրությամբ)

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագիրն իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2023թ. տարեկան պլան		2023թ. տարեկան ճշտված պլան		2023թ. ինն ամսվա պլան		2023թ. վաստացի վճարներ (աճողական)		2023թ. ինն ամսվա բյուջեով կատարողական (%)		2023թ. բյուջեի կատարողական ճշտված պլանի նկատմամբ (%)		Զկատարման պատճառները							
								Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե		Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե				
Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագիր - 5 միջոցառում																											
1	1019	12001	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագրի շրջանակներում ՀՀ տարածքներում ջրագծերի, առողջապահության, կրթության, մշակույթի, հատուկ խնամքի և ենթակառուցվածքների ոլորտի վերականգնման և շինարարության աշխատանքներ	30 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 22.09.2015-31.12.2022թթ.	ՀՀ տարածքներում ջրագծերի, առողջապահության, կրթության օբյեկտների, մշակութային տների, ծերանոցների, մանկատների, հատուկ դպրոցների, մանկապարտեզների և կոյուղու օբյեկտների հիմնանորոգում և շինարարություն:	Ծրագրի 1-ին բաղադրիչի շրջանակներում շարունակվում է Շիրակի մարզում 1 մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքները կատարողության համաֆինանսավորման հաշվին: Ծրագրի 2-րդ բաղադրիչի շրջանակներում բոլոր աշխատանքներն ավարտված են:	333,959.8	183,404.7	150,555.1	156,814.6	48,059.5	108,755.1	156,814.6	48,059.5	108,755.1	78,269.2	48,058.7	30,210.5	49.9	100.0	27.8	49.9	100.0	27.8	Վարկային ծրագիրն ավարտված է: Կառավարության համաֆինանսավորման մասով նախատեսվում է մինչև տարեվերջ ծախսել ևս շուրջ 70.0 մլն դրամ:	
2		11003	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի կատարում			Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկային ծրագրով նախատեսված ՀՀ տարածքներում ջրագծերի, առողջապահության, կրթության օբյեկտների մշակութային տների, ծերանոցների մանկատների, հատուկ դպրոցների մանկապարտեզների և կոյուղու օբյեկտների հիմնանորոգում և շինարարություն, գույքի և սարքավորումների տրամադրում՝ ենթակառուցվածքային ներդրումների շահուտու ենթածրագրերի համար:	Ծրագրի 1-ին բաղադրիչով իրականացման տարբեր փուլերում են միկրոծրագրեր՝ Արագածոտնի, Վայոց ձորի, Լոռու մարզերում, Շիրակում, Տավուշում և Արմավիրում: Ծրագրի 2-րդ բաղադրիչի շրջանակներում կիրականացվեն կոմունալ և գյուղական նշանակության սարքավորումների տրամադրում, ավտոկայանատեղիների և ոռոգման համակարգերի կառուցում և վերանորոգում: Հայտարարվել են նոր մրցույթներ: Շինարարական աշխատանքներն ավարտվելով 3 ենթածրագրերը գտնվում են իրականացման տարբեր փուլերում, այդ թվում՝ ավարտական, իսկ 1 շինարարական օբյեկտ հանձնվել է շահագործման:	391,443.6	117,433.1	274,010.5	391,443.6	117,433.1	274,010.5	295,844.9	88,752.9	207,092.0	259,913.0	78,519.6	181,393.4	87.9	88.5	87.6	66.4	66.9	66.2		Վարկային ծրագրի փակման ժամկետի երկարաձգման գործընթացի ճգճգման պատճառով ծրագրի իրականացումը մոտ հինգ ամսով սահմանված ժամանակացույցից հետո է ընկել: Մայիս ամսից աշխատանքները վերսկսվել են: Կնքվել են պայմանագրեր խոշորացված համայնքներին գույք մատակարարելու, արևային կայաններ տեղադրելու համար: Մատակարարումներն ընթացքում են: Ընթացքի մեջ են նաև շինարարական աշխատանքների և դրանց դիմաց վճարումների իրականացման գործընթացները:
3		12004	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկի շրջանակներում ՀՀ համայնքային և միջհամայնքային ենթակառուցվածքների որակի, օգտագործման և հասանելիության բարելավում	17.9 մլն Եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 08.12.2020-31.05.2025թթ.	Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկային ծրագրով նախատեսված ՀՀ տարածքներում ջրագծերի, առողջապահության, կրթության օբյեկտների մշակութային տների, ծերանոցների մանկատների, հատուկ դպրոցների մանկապարտեզների և կոյուղու օբյեկտների հիմնանորոգում և շինարարություն, գույքի և սարքավորումների տրամադրում՝ ենթակառուցվածքային ներդրումների շահուտու ենթածրագրերի համար:	Ծրագրի 1-ին բաղադրիչով իրականացման տարբեր փուլերում են միկրոծրագրեր՝ Արագածոտնի, Վայոց ձորի, Լոռու մարզերում, Շիրակում, Տավուշում և Արմավիրում: Ծրագրի 2-րդ բաղադրիչի շրջանակներում կիրականացվեն կոմունալ և գյուղական նշանակության սարքավորումների տրամադրում, ավտոկայանատեղիների և ոռոգման համակարգերի կառուցում և վերանորոգում: Հայտարարվել են նոր մրցույթներ: Շինարարական աշխատանքներն ավարտվելով 3 ենթածրագրերը գտնվում են իրականացման տարբեր փուլերում, այդ թվում՝ ավարտական, իսկ 1 շինարարական օբյեկտ հանձնվել է շահագործման:	5,533,137.7	4,341,252.5	1,191,885.2	3,297,466.7	2,491,252.5	806,214.2	1,831,980.2	1,493,945.0	338,035.2	1,220,801.6	947,339.0	273,462.6	66.6	63.4	80.9	37.0	38.0	33.9		

4	11004	ԱՄՆ ՄՀԳ աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների դրամաշտրիային ծրագրի կառավարում	6.0 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 01.12.2022-30.11.2027թթ.	Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների տեղական ինքնակառավարման համակարգերը, գործընթացները և ծառայությունների մատուցումը և աջակցել կառավարության կողմից ապակենտրոնացման պլանավորման ու պիլոտային իրականացման աշխատանքներին:	Ծրագրի առաջին և երկրորդ բաղադրիչների շրջանակներում հայտարարվել են մրցույթներ, կնքվել պայմանագրեր: Իրականացման/մատակարարման փուլում են փախստական և տեղափոխված ընտանիքներին հրատապ օգնություն ցուցաբերելու համար կնքված պայմանագրերը:	0.0	0.0	0.0	0.0	171,904.9	171,904.9	0.0	0.0	0.0	0.0	20,301.7	20,301.7	0.0	0.0	20.4	20.4	0.0	11.8	11.8	0.0	0.0
	12005	ԱՄՆ ՄՀԳ աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների դրամաշտրիային համակարգերի հզորացում, ապակենտրոնացման գործընթացներին աջակցություն, պիլոտային ծրագրերի իրականացում					Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 01.12.2022-30.11.2027թթ.	Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների տեղական ինքնակառավարման համակարգերը, գործընթացները և ծառայությունների մատուցումը և աջակցել կառավարության կողմից ապակենտրոնացման պլանավորման ու պիլոտային իրականացման աշխատանքներին:	Ծրագրի առաջին և երկրորդ բաղադրիչների շրջանակներում հայտարարվել են մրցույթներ, կնքվել պայմանագրեր: Իրականացման/մատակարարման փուլում են փախստական և տեղափոխված ընտանիքներին հրատապ օգնություն ցուցաբերելու համար կնքված պայմանագրերը:	0.0	0.0	0.0	0.0	108,840.5	108,840.5	0.0	0.0	0.0	0.0	42,000.2	42,000.2	0.0	0.0	63.5	63.5	0.0	38.6

Տարվա կտրվածքով կանխատեսվում է բյուջե կատարել: Գնումների գործընթացները ակտիվ իրականացման փուլում են՝ արդեն իսկ ամփոփված մրցույթների հիման վրա կնքվել են և իրականացվել 42 մլն դրամի պայմանագրեր, հայտարարվել են մրցույթներ, որոնք գտնվում են պայմանագրերի կնքման փուլում:

Ընդամենը 1019 Ծրագրով, որից՝

ԸՆԹԱՅԻՎ ԾԱԽՍԵՐ

ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ

Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության մակարդակի բարձրացման ծրագիր - 2 միջոցառում

6	1189	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյսմիկ պաշտպանության ծրագրի կառավարում	63.26 մլն Փոխառուի հատուկ իրավունք (SDR)	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 22.12.2015-31.05.2026թթ.	Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավման նպատակով ծրագրում ընդգրկված դպրոցների շենքերի ամրացման շինարարական աշխատանքներ, շինարարական ստանդարտների արդիականացում, արտակարգ իրավիճակներին արձագանքման ծրագրի մշակում, սեյսմիկ մոնիթորինգի դիտակետերի սարքավորումների արդիականացում, ծրագրի կառավարում:	Ներկայումս իրականացվում են 18 դպրոցների շինարարական աշխատանքներ: Հայտարարվել են դպրոցների շինարարական աշխատանքների համար 2 մրցույթներ, որոնցից 1-ը գտնվում են պայմանագրերի ստորագրման փուլում, իսկ 1-ը՝ մրցութային: Ընթացիկ տարում ավարտվել են ևս 3 դպրոցների շինարարական աշխատանքներ: Իրականացման փուլում են նաև դպրոցների նախագծային աշխատանքները:	126,104.8	126,104.8	126,104.8	126,104.8	126,104.8	126,104.8	126,104.8	126,104.8	126,104.8	126,104.8	126,104.8	126,104.8	126,104.8	126,104.8	126,104.8	126,104.8	126,104.8	126,104.8	126,104.8	126,104.8	126,104.8	126,104.8
	12001*	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյսմիկ պաշտպանության ծրագրի շրջանակներում ՀՀ դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ					Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 22.12.2015-31.05.2026թթ.	Ներկայումս իրականացվում են 18 դպրոցների շինարարական աշխատանքներ: Հայտարարվել են դպրոցների շինարարական աշխատանքների համար 2 մրցույթներ, որոնցից 1-ը գտնվում են պայմանագրերի ստորագրման փուլում, իսկ 1-ը՝ մրցութային: Ընթացիկ տարում ավարտվել են ևս 3 դպրոցների շինարարական աշխատանքներ: Իրականացման փուլում են նաև դպրոցների նախագծային աշխատանքները:	10,921,192.0	10,921,192.0	10,921,192.0	10,921,192.0	10,921,192.0	10,921,192.0	10,921,192.0	10,921,192.0	10,921,192.0	10,921,192.0	10,921,192.0	10,921,192.0	10,921,192.0	10,921,192.0	10,921,192.0	10,921,192.0	10,921,192.0	10,921,192.0	10,921,192.0	10,921,192.0

Ծրագիրը ընթանում է սահմանված ժամանակացույցով:

<p>11007</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտորյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում</p>	<p>50 մլն եվրո</p>	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.06.2024թթ.</p>	<p>ՀՀ Շիրակի մարզում՝ Ախտորյան գետի վրա, Կապի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցյաների կառուցում, ինչի արդյունքում կապահովվի գյուղատնտեսական նպատակներով հողային ռոտացիոն, ինչպես նաև ջրավազանի ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը:</p>	<p>Հինարարական աշխատանքները մեկնարկել են սույն թվականի հունիսի 9-ին:</p>	<table border="1"> <tr><td>323,407.0</td></tr> <tr><td>165,798.7</td></tr> <tr><td>157,608.3</td></tr> <tr><td>323,407.0</td></tr> <tr><td>165,798.7</td></tr> <tr><td>157,608.3</td></tr> <tr><td>217,806.8</td></tr> <tr><td>110,532.0</td></tr> <tr><td>107,274.8</td></tr> <tr><td>122,441.8</td></tr> <tr><td>78,159.2</td></tr> <tr><td>44,282.6</td></tr> <tr><td>56.2</td></tr> <tr><td>70.7</td></tr> <tr><td>41.3</td></tr> <tr><td>37.9</td></tr> <tr><td>47.1</td></tr> <tr><td>28.1</td></tr> </table>	323,407.0	165,798.7	157,608.3	323,407.0	165,798.7	157,608.3	217,806.8	110,532.0	107,274.8	122,441.8	78,159.2	44,282.6	56.2	70.7	41.3	37.9	47.1	28.1	<p>Կապալտուի պայմանագիրը կնքվել է ապրիլի 21-ին, իսկ մոբիլիզացիոն աշխատանքների մեկնարկը հայտարարվել է հունիսի 9-ին:</p> <p>Ընթացքի մեջ է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարի վճարման գործընթացը՝ մասնական փաստաթղթերը ուղարկվել են ՎՎՐ (KAW) ուղիղ վճարման մեթոդով վճարումն իրականացնելու համար:</p>				
323,407.0																												
165,798.7																												
157,608.3																												
323,407.0																												
165,798.7																												
157,608.3																												
217,806.8																												
110,532.0																												
107,274.8																												
122,441.8																												
78,159.2																												
44,282.6																												
56.2																												
70.7																												
41.3																												
37.9																												
47.1																												
28.1																												
<p>31004</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտորյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում</p>																												
<p>11010</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտորյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում փուլ 1 ծրագրով Զրաձոր գյուղի վերաբնակեցման գործողությունների խորհրդատվություն և կառավարում</p>	<p>1,599,057.3 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներից)</p>	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.06.2024թթ.</p>	<p>Կապի ջրամբարի կառուցման հետևանքով անիրաժեշտություն է առաջանում հողերի ձեռքբերման և մարդկանց վերաբնակեցման, ճանապարհների և ռոտացիոն ջրանցքների կառուցման, էլեկտրական էներգիայի մատակարարման օդային գծերի անցկացման և այլնի:</p>	<p>ՀԶՎԳԴ-ի ազդակիր անձանց փոխհատուցումների և օժանդակությունների տրամադրման աշխատանքների կազմակերպման հանձնաժողովը ուսումնասիրում է փոխհատուցումների վճարման փաստաթղթերի փաթեթները:</p>	<table border="1"> <tr><td>966,792.4</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>966,792.4</td></tr> <tr><td>353,074.1</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>353,074.1</td></tr> <tr><td>197,131.7</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>197,131.7</td></tr> <tr><td>168,572.7</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>168,572.7</td></tr> <tr><td>85.5</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>85.5</td></tr> <tr><td>47.7</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>47.7</td></tr> </table>	966,792.4	0.0	966,792.4	353,074.1	0.0	353,074.1	197,131.7	0.0	197,131.7	168,572.7	0.0	168,572.7	85.5	0.0	85.5	47.7	0.0	47.7	<p>Պահպանման ծախսերը կատարվել են համաձայն կնքված պայմանագրերի:</p> <p>ՀԶՎԳԴ-ի ազդակիր անձանց փոխհատուցումների և օժանդակությունների փաթեթները ուսումնասիրման փուլում են, և այդ կապակցությամբ վճարումներ դեռևս չեն կատարվել:</p>				
966,792.4																												
0.0																												
966,792.4																												
353,074.1																												
0.0																												
353,074.1																												
197,131.7																												
0.0																												
197,131.7																												
168,572.7																												
0.0																												
168,572.7																												
85.5																												
0.0																												
85.5																												
47.7																												
0.0																												
47.7																												
<p>12002</p> <p>Գերմանիայի զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտորյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման փուլ 1 ծրագրով Զրաձոր գյուղի վերաբնակեցման համար ենթակառուցվածքների և բնակելի տների կառուցում</p>	<p>3,350,954.2 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներից)</p>	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.06.2024թթ.</p>	<p>Կապի ջրամբարի կառուցման հետևանքով անիրաժեշտություն է առաջանում հողերի ձեռքբերման և մարդկանց վերաբնակեցման, ճանապարհների և ռոտացիոն ջրանցքների կառուցման, էլեկտրական էներգիայի մատակարարման օդային գծերի անցկացման և այլնի:</p>	<p>ՀԶՎԳԴ-ի ազդակիր անձանց փոխհատուցումների և օժանդակությունների տրամադրման աշխատանքների կազմակերպման հանձնաժողովը ուսումնասիրում է փոխհատուցումների վճարման փաստաթղթերի փաթեթները:</p>	<table border="1"> <tr><td>548,165.1</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>548,165.1</td></tr> <tr><td>548,165.1</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>548,165.1</td></tr> <tr><td>25,000.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>25,000.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> </table>	548,165.1	0.0	548,165.1	548,165.1	0.0	548,165.1	25,000.0	0.0	25,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	<p>Պահպանման ծախսերը կատարվել են համաձայն կնքված պայմանագրերի:</p> <p>ՀԶՎԳԴ-ի ազդակիր անձանց փոխհատուցումների և օժանդակությունների փաթեթները ուսումնասիրման փուլում են, և այդ կապակցությամբ վճարումներ դեռևս չեն կատարվել:</p>
548,165.1																												
0.0																												
548,165.1																												
548,165.1																												
0.0																												
548,165.1																												
25,000.0																												
0.0																												
25,000.0																												
0.0																												
0.0																												
0.0																												
0.0																												
0.0																												
0.0																												
0.0																												
0.0																												
0.0																												
0.0																												
0.0																												
0.0																												
0.0																												

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավում - 11 միջոցառում

19	1072	11005	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիր	7 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 05.02.2015-30.06.2023թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում:	121,362.5	1,172,280.3	7,444.2	1,378,078.7	121,362.5	1,172,280.3	Պահպանման ծախսերի վճարումները կատարվել են պայմանագրերով սահմանված կարգով և չափով:			
	20	31003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագրի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում				Հաշվառման հարկադրանքային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշտրոհային ծրագիր	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-06.01.2025թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում:	0.0	6,187.3	6,187.3		1,102,463.0	0.0	Հաղթանակ, Մալաթիա և Սիլիկյան թաղամասերի ջրամատակարարման համակարգերի վերականգնման մատով կնքվել են կապալի պայմանագրերը, կանխավճարները վճարվել են:
	21	11004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշտրոհային ծրագիր				Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-06.01.2025թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում:	1,256.9	1,256.9	1,256.9	275,615.7		1,256.9	1,256.9	
22	31004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշտրոհային ծրագրի շրջանակներում Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-06.01.2025թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում:	400,000.0	400,000.0	400,000.0	1,102,463.0	400,000.0	1,102,463.0	Հաղթանակ, Մալաթիա և Սիլիկյան թաղամասերի ջրամատակարարման համակարգերի վերականգնման մատով կնքվել են կապալի պայմանագրերը՝ կանխավճարները վճարվել են:					

23		<p>12001</p> <p>Գերմանիայի զարգացման և Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների դրամաշտրոհային ծրագիր՝ երրորդ փուլ</p>	12 մլն եվրո	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 21.06.2014-31.12.2018թթ.</p>	<p>579 գյուղական բնակավայրերից ընտրված որոշ համայնքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ վերականգնման աշխատանքների իրականացում:</p>	<p>Ընթացքի մեջ են մատուցված ծառայությունների դիմաց նախատեսված վճարումների իրականացման գործընթացները:</p>	<p>1,916,498.2 1,593,065.3 323,432.9 1,916,498.2 1,593,065.3 323,432.9 965,532.8 946,532.8 19,000.0 12,850.4 10,728.8 2,121.6 1.3 1.1 11.2 0.7 0.7 0.7</p>	<p>Նախագծահետազոտական աշխատանքներն ավարտվել են: Խորհրդատուի պայմանագրի փոփոխությունը կնքվել է: Ընթացքի մեջ են մատուցված ծառայությունների դիմաց նախատեսված վճարումների իրականացման գործընթացները: Շինարարական մատակարարման գումարները կվերադարձվեն 2023թ. ՀՀ պետական բյուջե:</p>
24		<p>11007</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլ</p>	30 մլն եվրո	<p>ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե 21.06.2014-30.12.2022թթ.</p>	<p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի առդիտ:</p>	<p>Իրականացվել է Համայնքային ենթակառուցվածքների վերականգնում 2-րդ ծրագրի 3-րդ փուլի ծրագրի 2022թ. ֆինանսական հաշվետվությունների առդիտ, որը ընդունվել է 27.03.2023թ.: Ջրային կոմիտեի և տեխնիկական առդիտի խորհրդատուի միջև կայացած հանդիպման հիման վրա մեկնարկել է շին. աշխատանքների տեխնիկական առդիտի իրականացումը: Վարկային համաձայնագրի գործողության ժամկետը սահմանվել էր մինչև 30.12.2022թ., ներկայումս KFW բանկի հետ ընթանում են քննարկումներ վարկային համաձայնագրի ժամկետների երկարաձգման համար: Միաժամանակ խորհրդատուի կողմից ներկայացվել է պայմանագրի փոփոխության առաջարկ՝ կապված աշխատանքների կատարման ժամկետների երկարաձգման հետ, որի համաձայնությունների փուլում է:</p>	<p>59,230.9 49,374.7 9,856.2 59,230.9 49,374.7 9,856.2 59,230.9 49,374.7 9,856.2 682.5 0.0 682.5 1.2 0.0 6.9 1.2 0.0 6.9</p>	<p>Վարկային համաձայնագրի գործողության ժամկետների երկարաձգման ձեռնարկն պատճառով մասնաճանաչի չի իրականացվել:</p>
25		<p>31001</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում</p>	30 մլն եվրո	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 21.06.2014-30.12.2022թթ.</p>			<p>4,062,258.2 3,359,450.1 702,808.1 4,062,258.2 3,359,450.1 702,808.1 1,939,423.7 1,527,866.6 411,557.1 1,614,612.7 1,298,205.2 316,407.5 83.3 85.0 76.9 39.7 38.6 45.0</p>	
26		<p>31002</p> <p>Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում</p>	16.7 մլն եվրո	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 07.09.2020-30.12.2023թթ.</p>	<p>11 քաղաքի և 37 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում:</p>	<p>Շինարարական աշխատանքները վերամեկնարկել են մայիսի 2-ին:</p>	<p>1,937,843.6 1,592,533.8 345,309.8 1,937,843.6 1,592,533.8 345,309.8 1,292,096.1 1,051,651.2 240,444.9 573,061.8 464,521.0 108,540.8 44.4 44.2 45.1 29.6 29.2 31.4</p>	<p>Շինարարական աշխատանքները վերսկսվել են մայիսի 2-ին ապրիլի 1-ի փոխարեն՝ հիմք ընդունելով ծրագրի շրջանակներում մեղմացնող միջոցառումներ կիրառելու թույլտվություն տալու մասին ՀՀ կառավարության 01.06.2023թ. № 877-Ա որոշումը: Վճարումները կատարվել են համաձայն ներկայացված կատարողակների, մյուսները կիրականացվեն 4-րդ եռամսյակում:</p>
27		<p>31005</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Լոռու (Վանաձորի) մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման ծրագիր՝ երկրորդ փուլ</p>	430 378,7 եվրո	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.05.2010-30.12.2020թթ.</p>			<p>60,642.4 0.0 60,642.4 60,642.4 0.0 60,642.4 42,000.0 0.0 42,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0</p>	

28	11009	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Համայնքային ենթակառուցվածքների երկրորդ ծրագրի երրորդ փուլի դրամաշտրիային ծրագրի ուղեկցող միջոցառման 3-րդ բաղադրիչ	2 000 000 եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ Զրային կոմիտե 20.12.2019-30.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է աջակցել ԶԿ-ին՝ կառուցվածքային ստորաբաժանումների ինստիտուցիոնալ կարողությունների բարձրացման և Վարձակալական պայմանագրի համարժեք կառավարման գործում ծառայությունների մատուցմանը, ինչպես նաև ոռոգման կազմակերպությունների, ՀՏՀՀ ջրային տնտեսության ծրագրերի իրականացման մասնակցություն՝ ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման նպատակով: Հիմնական շեշտադրումը դրված է աջակցելու ջրամատակարարման և կեղտաջրերի հավաքման ու հեռացման ներդրումային ծրագրերի իրականացմանը: Այն վերաբերում է ենթակառուցվածքների ներդրումային ծրագրի նախապատրաստման և իրականացման որոշումների աջակցմանն ու իրագործմանը:	Խորհրդատվական ծառայություն մատուցող <<Գիտեք>> ընկերությունը ներկայացրել է 8 միջանկյալ հաշվետվությունը, որը ընդունվել է 04.09.2023թ., դրությամբ, իրականացվում է վճարման գործընթաց: Ներկայացվել է ավարտական հաշվետվությունը, ինչպես նաև նախապատրաստվել է պայմանագրի փոփոխություն, որը ուղարկվել է KFW բանկ համաձայնեցման:	318,782.1 227,701.5 91,080.6 318,782.1 227,701.5 91,080.6 254,100.0 181,500.0 72,600.0 188,173.5 131,959.8 56,213.7 74.1 72.7 77.4 59.0 58.0 61.7		Զրային կոմիտեի կողմից վճարումները կատարվել են խորհրդատուի կողմից ներկայացված կատարողականների հիման վրա: Նվառի ունենալով 9 ամսվա պլանավորումը՝ 01.08.2023թ. KFW բանկի կողմից փոխանցված 177,661.25 եվրո գումարը, որը համարժեք է 75,703.2 հազար դրամին, որպես դրամարկային ծախս կենսակերպի 4-րդ եռամսյակում:
29	11011	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտոյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման դրամաշտրիային ծրագիր	23.69 հազար եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ Զրային կոմիտե 24.11.2022-30.04.2023թթ.	«Համայնքային ենթակառուցվածքների II ծրագիր, փուլ 3 - Հայաստանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածք ծրագրի» (այսուհետ՝ Ծրագիր) շրջանակներում լրացուցիչ աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ խորհրդատուների մրցութային գործընթացի կազմակերպման և խորհրդատվական պայմանագրերի կնքման գործընթացները կարող է իրականացվել միայն միջազգային մրցութային գործակալի (Tender Agent) միջոցով՝ համաձայն Վերակառուցման վարկերի բանկի (այսուհետ՝ ՎԱԲ) ընթացակարգերի:	Խորհրդատվական ծառայություն: ՀՀ կառավարության 30.03.2023թ. N 428-Ն որոշմամբ հաստատվել է 11302.0 հազ դրամ: Խորհրդատվական ծառայության պայմանագիրը ստորագրվել է 24.11.2022թ.: Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները ընթացի մեջ են:	0.0 0.0 0.0 11,302.0 9,302.0 2,000.0 11,302.0 9,302.0 2,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		Պայմանագրի ժամկետի ավարտով պայմանավորված իրականացվում է ժամկետի երկարաժամանակ գործընթաց, որը նախատեսվում է երկարաժամանակ մինչև 30.12.2023թ.: Խորհրդատուի կողմից ստորագրված պայմանագիրը ուղարկվել է Զրային կոմիտե, որի ստորագրումը հնարավոր կլինի պայմանագրի բնօրինակի ստանալուց հետո:
		Ընդամենը 1072 Ծրագրով, որից՝				11,034,421.1	421.1		
		ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ				506,819.7	8,895,651.6		
		ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ				10,527,601.4	8,612,388.1		

36		<p>11011 Անիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)</p>	<p>100 մլն ԱՄՆ դոլար</p>	<p>«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 24.07.2014-31.12.2023թթ.</p>	<p>Թալին-Լանջիկ ա/ճ կառուցման տեխնիկական հսկողության ծառայություններ, հաղորդակցությունների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ:</p>	<p>Իրականացվում է շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողություն, տեխնիկական աջակցություն և ՀՕՏԾ խորհրդատվական ծառայություններ, արտաքին մոնիթորինգի ծառայություններ, հաղորդակցությունների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն:</p>	<p>295,234.0 284,608.0 10,626.0 294,994.0 284,368.0 10,626.0 215,619.5 207,727.0 7,892.5 103,690.1 100,468.2 3,221.9 48.1 48.4 40.8 35.1 35.3 30.3</p>	<p>Ծրագրի պահպանման ծախսերն են, որոնք կրում են շարունակական բնույթ, սակայն վարկային համաձայնագրի համապատասխան բաղադրիչի գումարները սպասվել են, նախաձեռնվել է գումարների վերաբաշխում պահպանման ծախսերը փակելու համար: Առկա են պարտավորություններ, որոնք վերաբաշխումից հետո կմարվեն:</p>
37		<p>21011 Անիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3</p>			<p>Թալին-Լանջիկ ճանապարհահատվածի կառուցում:</p>	<p>Աշխատանքների առաջընթացը 95% է: Ծահագործման է հանձնվել 2022թ.:</p>	<p>3,073,000.1 2,561,973.8 511,026.3 2,703,000.1 2,191,973.8 511,026.3 2,629,154.9 2,131,889.7 497,265.2 1,700,905.8 1,419,347.1 281,558.7 64.7 66.6 56.6 62.9 64.8 55.1</p>	<p>Իրականացվում է կապալի պայմանագրի ծավալաթերթի փոփոխություն, որից հետո կիրականացվեն մնացորդային աշխատանքների և նոր ծավալների համար համապատասխան վճարումները: Խորհրդատուի պայմանագրի փոփոխությունը հաստատվել է ԱԶԲ-ի կողմից և հաստատվել Կառավարման խորհրդի կողմից, կատրագրվի փոփոխությունը և կներկայացվեն կատարողականները:</p>
38		<p>11012 Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում</p>	<p>150 մլն ԱՄՆ դոլար</p>	<p>«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 14.04.2015-30.12.2026թթ.</p>	<p>Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի (Տրանշ 4) Ագարակ-Քաջարան ճանապարհահատվածի վերակառուցում:</p>	<p>Նախագծման աշխատանքները մեկնարկել են 2019թ. սեպտեմբերի 9-ին՝ ՀՀ կառավարության 2019թ. օգոստոսի 22-ի № 1093-Ա «Այ Ար Դի Ինջեներինգ և Ջի Փի Ինջեներիա սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություններին լիցենզավորման ենթակա գործունեության որոշ տեսակի իրականացման թույլտվություն տրամադրելու մասին» որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո:</p>	<p>5,127,970.0 39,000.0 5,088,970.0 3,506,539.4 39,000.0 3,467,539.4 3,322,531.4 0.0 3,322,531.4 2,391,480.4 0.0 2,391,480.4 72.0 0.0 72.0 68.2 0.0 69.0</p>	<p>ՀՕՏԾ գործընթացը ընթացքի մեջ է, ծրագիրը կրում է շարունակական բնույթ: Շատացվում են գերակա շահ ճանաչված փաթեթները, որոնք վճարման ընթացքում են:</p>
39		<p>21012 Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագիր</p>				<p>Հայտարարվել է 32 կմ հատվածի մրցույթը: Պայմանագիրը նախատեսվում է կնքել 2023թ. 4-րդ եռամսյակում:</p>	<p>14,135,031.2 11,530,503.5 2,604,527.7 6,328,636.2 5,468,103.5 860,532.7 7,858,737.0 7,211,277.0 647,460.0 115,541.1 71,890.6 43,650.5 1.5 1.0 6.7 1.8 1.3 5.1</p>	<p>Նախատեսվում է մրցույթային փուլի արդյունքներով շահող ճանաչված կապալառուին վճարել կանխավճար՝ ներկայացվող երաշխիքների դիմաց, որոնց ներկայացումը գտնվում է բանակցային փուլում:</p>

40	11014	Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի համակարգում և կառավարում	13.4 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 17.05.2020-31.12.2022թթ.	Կենսական նշանակության շուրջ 61 կմ ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհահատվածների վերականգնում:	Ծրագիրն ավարտվել է 30.12.2022թ.: 28.04.2023թ. դրությամբ բոլոր վճարումները կատարվել են:	5,000.0 4,000.0 1,000.0 18,345.0 4,240.0 14,105.0 18,345.0 4,240.0 14,105.0 17,066.2 3,607.2 13,459.0 93.0 85.1 95.4 93.0 85.1 95.4	
41	21013	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում ավտոճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներ						
42	11015	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)	60 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 27.08.2014-30.06.2023թթ. Նախատեսվում է երկարաձգել մինչև 30.12.2025թ.	Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն:	Իտալական «Այ Ար Դի Ինջիրիերինգ» ՍՊԸ -ի կողմից իրականացվում են Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության աշխատանքներ (պայմանագրի ժամկետը լրացել է 18.05.2021թ.), ձեռք են բերվում համապատասխան շինարարական թույլտվություններ: Մրցույթի արդյունքում ստորագրվել է տեխնիկական վերահսկողի նոր պայմանագիր նույն իտալական «Այ Ար Դի Ինջիրիերինգ» ՍՊԸ -ի հետ, որը իրականացնում է շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողություն:	400.0 0.0 400.0 400.0 0.0 400.0 400.0 0.0 400.0 45.0 0.0 45.0 11.3 0.0 11.3 11.3 0.0 11.3	
43	21009	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3			Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ:	Ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքներն ընթանում են մեծ ծավալներով, իրականացվում են ասֆալտապատման աշխատանքներ, իրականացված է մոտ 3 կմ հատվածի երկշերտ ասֆալտապատումը, միաժամանակ իրականացվում են մեծ ծավալների հողային և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքներ: ՀՀ Շիրակի մարզի Բենիամին համայնքով անցնող ճանապարհահատվածի համար իրականացվում են նախագծային փոփոխություններ, քանի որ ծրագիրն ամբողջությամբ անցնում էր պատմամշակութային հուշարձանի պահպանական գոտու տարածքով: Համաձայն վարչապետի հանձնարարականի՝ իրականացվում են նախագծերի փոփոխություններ դեպի հողատարածքներ մուտքեր տրամադրելու նպատակով:	2,884,791.2 2,387,403.4 497,387.8 4,677,481.2 3,387,403.4 1,290,077.8 1,775,690.0 1,323,000.0 452,690.0 1,367,036.9 979,578.1 387,458.8 77.0 74.0 85.6 29.2 28.9 30.0	
							Ծրագիրն ավարտված է:	
							Նախատեսված է ՀՕՏԾ ծախսերի համար, որոնք իրականացվում են ըստ ներկայացված փաստաթղթերի:	
							Կապալառոփ ընթացիկ կատարողականը գտնվում է վճարման փուլում, որի համար համաֆինանսավորման գումարները բավարար չէին և ձեռնարկվել է կատավարության որոշման նախագիծ, որը հաստատվել է: Ընթացքում է հերթական կատարողականի վճարումը:	

44	11016	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Սիսիան-Քաջարան 60կմ-ի համակարգում և կառավարում	Նոր մեկնարկային Ծրագրեր են, որոնց գծով առկա չեն Վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Հինարարներ	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 2020-2026թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	2023թ. ընթացքում նախատեսվում են իրականացնել Հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրերը:	2,800,000.0 0.0 2,800,000.0 300,000.0 0.0 300,000.0 300,000.0 0.0 300,000.0 0.0 300,000.0 5,435.0 0.0 5,435.0
		Եմ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում Սիսիան-Քաջարան 60կմ ճանապարհահատվածի կառուցում				2022թ. հայտարարվել է Կապալառուի ընտրության մրցույթ: 2023թ. նախատեսվում է կնքել պայմանագիր և վճարել կախավճար:	7,933,969.1 7,933,969.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46	11017	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Քաջարանի թունելի և մոտեցումների համակարգում և կառավարում	Նոր մեկնարկային Ծրագրեր են, որոնց գծով առկա չեն Վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Հինարարներ	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 2020-2026թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	2023թ. ընթացքում նախատեսվում են իրականացնել միայն Հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրերը:	1,235,456.0 235,456.0 1,000,000.0 200,000.0 0.0 200,000.0 100,000.0 0.0 100,000.0 0.0 100,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0
							0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47	21007	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր, Տրանշ 3	6 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 05.04.2017-30.08.2023թթ. Նախատեսվում է երկարաժամկետ մինչև 30.04.2024թ.	Լանջիկ-Գյումրի շրջոց 27,5 կմ ճանապարհահատվածի կառուցում: Միաժամանակ ֆինանսավորվում է վարկային համաձայնագրի շրջանակներում 20%-ի չափով:	Ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքներն ընթանում են մեծ ծավալներով, իրականացվում են ասֆալտապատման աշխատանքներ, իրականացված է մոտ 3 կմ հատվածի երկշերտ ասֆալտապատմումը, միաժամանակ իրականացվում են մեծ ծավալների հողային և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքներ: << Հիրակի մարզի Բենիամին համայնքով անցնող ճանապարհահատվածի համար իրականացվում են նախագծային փուլի իրականացումներ, քանի որ ծրագրին ամբողջությամբ անցնում էր պատմամշակութային հուշարձանի պահպանական գոտու տարածքով: Համաձայն վարչապետի հանձնարարականի՝ իրականացվում են նախագծերի փուլի իրականացումներ դեպի հողատարածքներ մտաբեր տրամադրելու նպատակով:	598,542.4 498,785.3 99,757.1 928,542.4 798,785.3 129,757.1 595,000.0 520,000.0 75,000.0 590,449.5 515,547.3 74,902.2 99.2 99.1 99.9 63.6 64.5 57.7
48	21014	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Վլավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի անվտանգության բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր	4.25 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 04.12.2019-30.12.2023թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	Ծրագիրը երկարացվել է մինչև 30.12.2023թ.: Ծրագիրը կրում է շարունակական բնույթ:	618,354.3 535,907.6 82,446.7 288,354.3 235,907.6 52,446.7 288,354.3 235,907.6 52,446.7 290,480.3 253,400.3 37,080.0 100.7 107.4 70.7 100.7 107.4 70.7
						Նախատեսված է ՀՕՏԾ ծախսերի իրականացում, սակայն ծրագիրը գտնվում է բանկի կողմից հաստատման փուլում: Չհաստատման դեպքում նախատեսված բյուջեն կվերաբաշխվի:	
						Գերակա շահ են ճանաչվել և ծանուցվել են նախատեսված ՀՕՏԾ փաթեթները, վճարումները կիրականացվեն 4-րդ եռամսյակում:	
						Ինձը ամսվա բյուջեն ամբողջությամբ օգտագործված է, ներկայացվել է նոր մասնաման հայտ:	
						Մրցութային փուլում գտնվող Պայմանագրերը կնքվել են, վճարվել են կանխավճարները, աշխատանքները գտնվում են շարունակական փուլում:	

		Ընդամենը 1049 Ծրագրով, որից՝		51,719,725.8	
		ԸՆԹԱՏԻԿ ԾԱՆՍԵՐ		10,044,442.8	36,997,232.8
		ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ		735,304.0	14,722,493.0
				9,309,138.8	30,094,886.7
				4,797,714.8	21,854,073.2
				499,848.0	8,240,813.5
				4,297,866.8	27,379,725.7
				4,383,655.3	20,856,539.7
				334,132.0	6,523,186.0
				2,473,662.7	8,407,870.4
				4,049,523.3	4,600,517.5
				5,741,879.5	3,807,352.9
				2,665,990.9	30.7
				205,001.3	22.1
				2,460,989.6	58.4
				25.0	27.9
				60.8	21.1
				21.4	46.2
				61.4	
				60.8	
				55.6	
				41.0	
				57.3	

Կոչր թափոնների կառավարում - 4 միջոցառում

49	1040	32004	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոշտ թափոնների կառավարման» դրամաշտրիային ծրագիր	5.5 մլն եվրո	<p>«Վ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքներ ի նախարարություն 05.04.2016-15.12.2023թթ.»</p> <p>Նախատեսվում է՝ կառուցել ԵՄ չափանիշներին համապատասխանող սանիտարական աղբավայր, վերաբեռման 2 կայան, ձեռք բերել 2 մարզում աղբահանության իրականացման և աղբավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումներ:</p>	<p>Ծրագրի շրջանակներում սանիտարական աղբավայրի և փոխաբեռնման 2 կայանի կառուցման համար շին. աշխատանքների համար հայտարարված միջազգային մրցույթում հաղթող ճանաչված «Tunnel Sadd Ariana» կազմակերպության հետ պայմանագիրը կնքվել է 15.07.2020թ., մոբիլիզացիոն շրջանից հետո 2021թ. ապրիլին մեկնարկել են շին. աշխատանքները: Շին. աշխատանքները ավարտված են: 02.11.2022թ. ՎՋԵԲ գնումների հարթակում հայտարարվել է աղբավայրը շահագործող հատուկ մեքենասարքավորումների ձեռքբերման միջազգային մրցույթ, սակայն մասնակիցներ չեն եղել: Վերահայտարարվել է նոր մրցույթ: Նոր մրցույթի 5 լոտերից 2-ին հայտեր չեն ներկայացվել, մնացած լոտերի մասով գնահատում ավարտվել է և հաստատվել ՎՋԵԲ-ի կողմից, առաջիկայում վերահայտարարվելու է նոր մրցույթ: Աղբատար մեքենաների գնման մրցութային փաթեթների բացումը տեղի է ունեցել 10.06.2023թ., դիմել է մեկ մասնակից, որը հաղթող է ճանաչվել: Ներկայումս պայմանագրի կնքման փուլն է: 24.08.2023 թ. ՎՋԵԲ հարթակում կրկին հայտարարված աղբավայրի և փոխաբեռնման կայանների սպեցտեխնիկայի գնման մրցույթը, հայտերի բացումը նախատեսված է 09.10.2023թ.:</p>	1,662,529.0	1,385,440.8	277,088.2	1,472,529.0	1,385,440.8	87,088.2	885,749.5	804,789.0	80,960.5	355,216.8	328,383.5	26,833.3	40.1	40.8	33.1	24.1	23.7	30.8	<p>Նախատեսված 300հազ. եվրոյի չափով վճարումները չեն իրականացվել կապալառուի կողմից պատվիրատուին համապատասխան կատարողական ակտերը չեն ներկայացնելու պատճառով: Կապալառուի կողմից օգոստոս ամսին ներկայացված կատարողականների հիման վրա վճարվել է 731հազ. եվրո:</p>
	50		12002	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոշտ թափոնների կառավարման խորհրդատվության համար» դրամաշտրիային ծրագիր	250,934 եվրո	<p>«Վ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքներ ի նախարարություն 15.10.2021-15.10.2023թթ.»</p> <p>Ծրագրի շրջանակներում ընտրված խորհրդատվական կազմակերպության կողմից նախատեսվում է իրականացնել աղբավայրի նախագծման, վերաբեռնման կայանների նախագծման, սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերի կազմման աշխատանքները, աջակցել մրցութային գործընթացներին, իրականացնել՝ աղբահանության սխեմաների մշակումը, ԿԿԹԿ ընկերության ստեղծմանն ուղղված իրավական և ինստիտուցիոնալ աշխատանքները, իրագործմանն աշխատանքները, աղբահանության վարձավճարների քաղաքականության մշակումը:</p>	<p>Նոր խորհրդատվական ընկերության ներգրավման նպատակով հայտարարված միջազգային մրցույթում հաղթող է ճանաչվել «Sweco International» և «Տրանսնախագիծ» ՓԲԸ միավորումը, իսկ պայմանագիրը կնքվել է 15.10.2021թ.: Խորհրդատուի կողմից մշակվել են աղբահանության սխեմաները, որոնց հիման վրա մշակվել են երկու մարզերի բնակավայրերի աղբահանության իրականացման համար անհրաժեշտ մեքենասարքավորումների տեխնիկական բնութագրերը և քանակը, կազմվել են մրցութային փաթեթները: Աջակցություն է ցուցաբերվում մրցութային գործընթացներին: Քննարկման է ներկայացված սակագնային քաղաքականության մշակման առաջադրանքի արդյունքները, ինչպես նաև «Աղբավայրի շահագործման ձեռնարկի» նախագիծը:</p>	133,956.1	111,630.1	22,326.0	133,956.1	111,630.1	22,326.0	93,030.1	77,525.1	15,505.0	35,902.3	28,612.4	7,289.9	38.6	36.9	47.0	26.8	25.6	32.7

51	42001	Վերակառուցման և զարգացման երկրակազմակերպչական և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ենթակարկի տրամադրում «Կոտայքի և Գեղարքունիքի Կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարում» ՍՊԸ-ին	5.5 մլն եվրո	«Ստրաճային կառավարման և ենթակառուցվածքներ ի նախարարություն 05.04.2016-15.12.2023թթ.	Նախատեսվում է՝ կառուցել ԵՄ չափանիշներին համապատասխան սանիտարական արքավայր, վերաբեռնման 2 կայան, ձեռք բերել 2 մարզում արքահանության իրականացման և արքավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումներ:	Ծրագրի շրջանակներում սանիտարական արքավայրի և փոխաբեռնման 2 կայանի կառուցման համար չին. աշխատանքների համար հայտարարված միջազգային մրցույթում հաղթող ճանաչված «Tunnel Sadd Ariana» կազմակերպության հետ պայամանագիրը կնքվել է 15.07.2020թ., սուբիլզացիոն շրջանից հետո 2021թ. ապրիլին մեկնարկել են չին. աշխատանքներ: Շին. աշխատանքները ավարտված են: 02.11.2022թ. ՎՋԵԲ գնումների հարթակում հայտարարվել է արքավայրը շահագործող հաստիկ մեքենասարքավորումների ձեռքբերման միջազգային մրցույթ, սակայն մասնակիցներ չեն եղել: Վերահայտարարվել է նոր մրցույթ: Նոր մրցույթի 5 լոտերից 2-ին հայտեր չեն ներկայացվել, մնացած լոտերի մասով գնահատումն ավարտվել է և հաստատվել ՎՋԵԲ-ի կողմից, առաջիկայում վերահայտարարվելու է նոր մրցույթ: Արքատար մեքենաների գնման մրցույթային փաթեթների բացումը տեղի է ունեցել 10.06.2023թ., դիմել է մեկ մասնակից, որը հաղթող է ճանաչվել: Ներկայումս պայամանագրի կնքման փուլն է: 24.08.2023 թ. ՎՋԵԲ հարթակում կրկին հայտարարված արքավայրի և փոխաբեռնման կայանների սպեցտեխնիկայի գնման մրցույթը, հայտերի բացումը նախատեսված է 09.10.2023թ.:	1,662,529.1 1,330,023.3 332,505.8 1,662,529.1 1,330,023.3 332,505.8 1,005,984.9 804,789.0 201,195.9 355,276.8 328,383.5 26,833.3 35.3 40.8 13.3 21.4 24.7 8.1	Նախատեսված 300հազ. եվրոյի չափով վճարումները չեն իրականացվել կապալառուի կողմից պատվիրատուին համապատասխան կատարողական ակտերը ներկայացնելու պատճառով: Կապալառուի կողմից օգտտու ամսին ներկայացված կատարողականների հիման վրա վճարվել է 731հազ. եվրո:
52	32009	Միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ 8 մարզերում արքահանության և կոշտ թափոնների ինտեգրված համակարգի կառուցում	56.8 մլն եվրո	«Ստրաճային կառավարման և ենթակառուցվածքներ ի նախարարություն	Նախատեսվում ՀՀ 8 մարզերում (բացի Կոտայքից և Գեղարքունիքից) կառուցել ԵՄ չափանիշներով 4 սանիտարական արքավայր, 16 փոխաբեռնման կայան:	Նոր մեկնարկային Ծրագիր, որի գծով առկա չեն Վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Շինարարներ: Կազմվել է տեխնիկական առաջադրանք՝ հանրապետության 8 մարզերում ուսումնասիրություն իրականացնելու համար, որի հիման վրա ՎՋԵԲ-ի կողմից նախնական ուսումնասիրությունների աշխատանքների համար ընտրվել է Խորհրդատվական կազմակերպություն, որոնց հետ պայմանագիրը կնքված է և Խորհրդատուների աշխատանքները սկսվել են հուլիս ամսից: Ներկայացվել է մեկնարկային հաշվետվությունը, հոկտեմբեր ամսին նախատեսվում է վերջնական հաշվետվության ներկայացում:	464,029.5 386,691.3 77,338.2 464,029.5 386,691.3 77,338.2 168,809.4 168,809.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Նախնական ուսումնասիրության համար Խորհրդատուների ընտրությունը կայացել է ուշացումով՝ ՎՋԵԲ-ի կողմից Խորհրդատուներն ընտրվել և աշխատանքները սկսել են 2023թ. հուլիս ամսին: Հետևաբար 2023թ. գոտիավորված տարածքների տեխնիկական նախնական ուսումնասիրությունները հնարավոր չի եղել իրականացնել: Նախատեսվում է սկսել 2024թ.:
Ընդամենը 1040 Ծրագրով, որից՝							3,923,043.7 3,213,785.5 709,258.2 3,733,043.7 3,213,785.5 519,258.2 2,153,573.9 1,855,912.5 297,661.4 746,335.9 685,379.4 60,956.5 34.7 36.9 20.5 20.0 21.3 11.7	
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ							133,956.1 111,630.1 22,326.0 133,956.1 111,630.1 22,326.0 93,030.1 77,525.1 15,505.0 35,902.3 28,612.4 7,289.9 38.6 36.9 47.0 26.8 25.6 32.7	
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ							3,789,087.6 3,102,155.4 686,932.2 3,599,087.6 3,102,155.4 496,932.2 2,060,543.8 1,778,387.4 282,156.4 710,433.6 656,767.0 53,666.6 34.5 36.9 19.0 19.7 21.2 10.8	

Քաղաքային զարգացում - 16 միջոցառում

53	1157	42001	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Երջաղույս» ՓԲԸ-ին	4 մլն ԱՄՆ դոլար	Երևանի քաղաքապետարան 30.09.2016-15.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, առկա վերգետնյա նախադրյալներն անցկացնել ստորգետնյա կապուլիներով, առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	<p>Կապալառուի 2019թ. վճարվել է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարը և տրվել է աշխատանքների մեկնարկը: Ընդունվել են մասնակի կատարողականներ՝ Թումանյան փողոցի համար՝ 23.12.2020թ., Աճառյան և Ամիրյան փողոցների համար՝ 14.09.2022թ., Աճառյան փողոցի համար՝ 30.11.2022թ., Աճառյան փողոցի և Control System-ի համար՝ 12.05.2023թ.</p> <p>և համաձայն պայմանագրի կատարվել են համապատասխան վճարումները:</p> <p>(Վճարումները վարկային և դրամաշնորհային միջոցներից իրականացվում են միաժամանակ՝ 67% վարկային միջոցներից և 33% դրամաշնորհային միջոցներից համամասնությամբ):</p>	<p>Ներկա դրությամբ աշխատանքները իրականացվում են Երևան քաղաքի Մյասնիկյան պողոտայում, Աճառյան և Ամիրյան փողոցներում:</p> <p>Ի սկզբանե ծրագրում ներառված չեն եղել օպերատորների, լուսացույցերի, տրանսպորտային միջոցների կայանման տեսալուսանկարահանող սարքերի, ճանապարհային ուսիկանության տեսախցիկների համար նախատեսված հավելյալ աշխատանքներ (նախագծում ավելացված աշխատանքները համապատասխանեցված են շահագրգիռ կողմերի հետ): Հետևաբար ավելացրել է աշխատանքների ծավալը և միևնույն ժամանակ իր հետ բերել նոր բազում խնդիրներ՝ կապված ստորգետնյա կոմունիկացիաների հետ: Տեղի են ունեցել աշխատանքային պայմանների էական փոփոխություններ: Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ փոփոխությունները գտնվում են բանակցությունների փուլում:</p>
54	12003		Արևելյան եվրոպայի էներգաինստիտուցիայի և բնապահպանական գործընկերության ֆոնդի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում	1.9 մլն եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 20.10.2015-15.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, առկա վերգետնյա նախադրյալներն անցկացնել ստորգետնյա կապուլիներով, փոխարինել առկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	<p>45,402.1</p> <p>37,835.1</p> <p>7,567.0</p> <p>45,402.1</p> <p>37,835.1</p> <p>7,567.0</p> <p>45,402.1</p> <p>37,835.1</p> <p>7,567.0</p> <p>17,576.4</p> <p>10,740.3</p> <p>6,776.1</p> <p>38.6</p> <p>28.4</p> <p>89.5</p> <p>38.6</p> <p>28.4</p> <p>89.5</p>	
55	42004		Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևան քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի շարժակազմերի ներդրման ֆինանսական աջակցության ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում	20.0 մլն եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 01.08.2022-31.08.2025թթ.	Ծրագրի նպատակն է աջակցել Երևանի քաղաքապետարանին Երևան քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի սպասարկման համար անհրաժեշտ 845 հատ տարբեր չափի ավտոբուսներից ձեռք բերել 87 հատ սերմնաված բնական գազով շահագործվող 12 մետրանոց ցածրահատակ ավտոբուսներ:	<p>8,912,472.6</p> <p>6,281,280.0</p> <p>2,631,192.6</p> <p>8,912,472.6</p> <p>6,281,280.0</p> <p>2,631,192.6</p> <p>8,912,472.6</p> <p>6,281,280.0</p> <p>2,631,192.6</p> <p>6,694,239.3</p> <p>6,694,239.3</p> <p>0.0</p> <p>75.1</p> <p>106.6</p> <p>0.0</p> <p>75.1</p> <p>106.6</p> <p>0.0</p>	Ծրագրով նախատեսված բոլոր վճարումները կատարված են:
56	12028		Արևելյան եվրոպայի էներգաինստիտուցիայի և շրջակա միջավայրի գործընկերության տարածաշրջանային հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Երևան քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի շարժակազմի ներդրման ֆինանսական աջակցության դրամաշնորհային ծրագիր	5.0 մլն եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 01.08.2022-31.08.2025թթ.	Ավտոբուսների ամբողջ խմբաքանակը մատակարարվել է:	<p>2,042,636.4</p> <p>1,384,838.2</p> <p>657,798.2</p> <p>1,384,838.2</p> <p>1,384,838.2</p> <p>0.0</p> <p>1,384,838.2</p> <p>1,384,838.2</p> <p>0.0</p> <p>1,694,283.2</p> <p>1,694,283.2</p> <p>0.0</p> <p>122.3</p> <p>122.3</p> <p>0.0</p> <p>122.3</p> <p>122.3</p> <p>0.0</p>	(Ենթավարկի համաֆինից 2.6 մլրդ ՀՀ դրամի չափով առկա է ինստիտուցիան):

57	42003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ենթակարկի տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 10.02.2014-30.06.2023թթ.	Դրենաժային թունելի երկարացում և մետրոլի թունելներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Դատարկությունների լցումն ամրակապի հետևում, ներթափանցող ջրի ուղղորդում դրենաժային թունել, ամրակապի հորատանցում ջրի հավաքագրման համար, հակակոռոզիոն աշխատանքներ, ամրակապի դետալների մատակարարում, դրենաժային միջոցառումներ:	486,000.0 405,000.0 81,000.0 486,000.0 405,000.0 81,000.0 437,400.0 364,500.0 72,900.0 30,806.6 30,806.6 0.0	486,000.0 405,000.0 81,000.0 486,000.0 405,000.0 81,000.0 422,300.0 349,400.0 72,900.0 294,425.7 231,668.1 62,757.6 69.7 66.3 86.1 62.5 59.4 77.5 7.0 8.5 0.0 6.3 7.6 0.0	Իրականացվել է միայն Ինժեների վճարում ԵՆԲ վարկային միջոցներից: Կապալառուին վճարումներ չեն իրականացվել, քանի որ ԵՆԲ համաձայնագիրը դեռ չի երկարացվել:
58	12014	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ դրամաշտրիային ծրագիր	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 06.08.2014-30.06.2023թթ.	Դրենաժային թունելի երկարացում և մետրոլի թունելներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Դրենաժային թունելի երկարացում և մետրոլի թունելներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	486,000.0 405,000.0 81,000.0 486,000.0 405,000.0 81,000.0 422,300.0 349,400.0 72,900.0 294,425.7 231,668.1 62,757.6 69.7 66.3 86.1 62.5 59.4 77.5 7.0 8.5 0.0 6.3 7.6 0.0	486,000.0 405,000.0 81,000.0 486,000.0 405,000.0 81,000.0 422,300.0 349,400.0 72,900.0 294,425.7 231,668.1 62,757.6 69.7 66.3 86.1 62.5 59.4 77.5 7.0 8.5 0.0 6.3 7.6 0.0	Վճարումները Կապալառուին իրականացվել են ԵՄ ՀՆԳ միջոցներից, ս.թ. ապրիլ ամսից, քանի որ ԵՄ ՀՆԳ դրամաշտրիային համաձայնագիրը երկարացվել է 29.03.2023թ. և դրամաշտրիային միջոցների հասանելիության վերջնաժամկետը 30.06.2023թ. է: Կատարողական ակտերը ներկայացվել են մինչև 30.06.2023թ.:
59	12013	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի համակարգում և կառավարում	83,970.0 հազ. ԱՄՆ դոլար	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 04.03.2016-31.12.2023թթ.	Լրացնել Երևան քաղաքի արևմտյան օղակաձև ճանապարհի բացակայող ճանապարհահատվածները, որի արդյունքում կրենոաթափվի Երևան քաղաքի կենտրոնը, ուղիղ կապ կապահովվի Դավթաշեն, Աջափնյակ, Շենգավիթ և Մալաթիա-Սեբաստիա համայնքների միջև: Կնվազեցվի երթևեկության ժամանակը և խցանումների քանակը: Բարելավված ճանապարհային երթևեկության ցանց և անվտանգություն, Դավթաշեն-Աշտարակ, Բաբաջանյան-Աշտարակ և Արզավան-Շիրակ ճանապարհահատվածների կառուցում: Խորհրդատվական ծառայությունների վարձման արդյունքում պատշաճ մակարդակի շինարարական աշխատանքների վերահսկողության, ինչպես նաև առդիտի և մոնիթորինգի իրականացում:	Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրով կատարվել են իրացման աշխատանքներ Դավթաշեն-Աշտարակ, Աշտարակ-Տիգրան և Բաբաջանյան-Տիգրան հատվածներում, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխհատուցումներ շտկող միջոցառումների պակաս համաձայն: Ավարտվել են Դավթաշեն-Աշտարակ և Արզավան-Շիրակ ճանապարհահատվածների շինարարական աշխատանքները, ներկայումս ընթանում է Բաբաջանյան-Աշտարակ և Բաբաջանյան փողոցի ՈԿ մասնմին ճանապարհահատվածների կառուցման աշխատանքները և ճանապարհաշինարարական աշխատանքների վերահսկողության ծառայությունները:	69,508.7 57,615.8 11,892.9 69,508.7 57,615.8 11,892.9 69,508.7 57,615.8 11,892.9 17,876.1 7,715.8 10,160.3 25.7 13.4 85.4 25.7 13.4 85.4 25.7 13.4 85.4 25.7 13.4 85.4	69,508.7 57,615.8 11,892.9 69,508.7 57,615.8 11,892.9 69,508.7 57,615.8 11,892.9 17,876.1 7,715.8 10,160.3 25.7 13.4 85.4 25.7 13.4 85.4 25.7 13.4 85.4 25.7 13.4 85.4	Հիմնական մասը 59.7 մլն ՀՀ դրամի չափով նախատեսված է հողի օտարման ծրագրի շրջանակներում չնախատեսված բողոքների մասով վճարումներ կատարելու համար, սակայն նախատեսվածից վճարվել է ընդամենը 8.6 մլն դրամի չափով և առկա են բողոքներ, որոնք ուսումնասիրման փուլում են:
60	12021	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն			ճանապարհահատվածների կառուցում: Խորհրդատվական ծառայությունների վարձման արդյունքում պատշաճ մակարդակի շինարարական աշխատանքների վերահսկողության, ինչպես նաև առդիտի և մոնիթորինգի իրականացում:	Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրով կատարվել են իրացման աշխատանքներ Դավթաշեն-Աշտարակ, Աշտարակ-Տիգրան և Բաբաջանյան-Տիգրան հատվածներում, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխհատուցումներ շտկող միջոցառումների պակաս համաձայն: Ավարտվել են Դավթաշեն-Աշտարակ և Արզավան-Շիրակ ճանապարհահատվածների շինարարական աշխատանքները, ներկայումս ընթանում է Բաբաջանյան-Աշտարակ և Բաբաջանյան փողոցի ՈԿ մասնմին ճանապարհահատվածների կառուցման աշխատանքները և ճանապարհաշինարարական աշխատանքների վերահսկողության ծառայությունները:	2,541,821.1 2,150,375.5 391,445.6 2,541,821.1 2,150,375.5 391,445.6 2,541,821.1 2,150,375.5 391,445.6 1,268,346.3 1,071,377.7 196,968.6 49.9 49.8 50.3 49.9 49.8 50.3	2,541,821.1 2,150,375.5 391,445.6 2,541,821.1 2,150,375.5 391,445.6 2,541,821.1 2,150,375.5 391,445.6 1,268,346.3 1,071,377.7 196,968.6 49.9 49.8 50.3 49.9 49.8 50.3	Հիմնական աշխատանքները նախատեսված էին ավարտել 1-ին եռամսյակում, սակայն Բաբաջանյան-Աշտարակ 6/հ կառուցման պայմանագրի կապալառու Տիրենա Սթավի ընկերությունը մտնել է ճանաչվել և պայմանագիրը խզվել է: Կնքվել է նոր պայմանագիր մնացորդային՝ ծավալների իրականացման համար: Կապալառուին տրամադրվել է պայմանագրով նախատեսված կանխավճար և տվյալ պահին ընթանում են շինարարական աշխատանքները:

61		<p>12012 Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող բաղաբաշխյին ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կառավարում</p>	<p>39,4 մլն ԱՄՆ դոլար (27,454.93 հազ. SDR)</p>	<p>«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 19.07.2011-31.12.2023թթ.</p>	<p>Քաղաքային տրանսպորտի ենթակառուցվածքի բարելավում, Երևանի արևմտյան ռազմա-ճակատային հատվածների կառուցում, ինտիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում, ծրագրի կառավարում և կարողությունների զարգացում: Արշակունյաց պողոտայի վերակառուցման/լայնացման, Արտաշատի խճուղու վերակառուցման/լայնացման և Նոր Շիրակ ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքների իրականացում, ինչպես նաև ինտիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում, ծրագրի կառավարում և կարողությունների զարգացում:</p>	<p>Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրով ավարտվել են իրացման աշխատանքները, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխհատուցումներ շտկող միջոցառումների պլանի համաձայն: Իրականացվել են Արշակունյաց պողոտայի, Արտաշատի խճուղու և Նոր Շիրակ ճանապարհահատվածների կառուցման, վերակառուցման/լայնացման աշխատանքները: Մշակվել է քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր ցանց և միասնական տոմսային համակարգ: 2012թ. կնքվել է համապատասխան պայմանագիր ճանապարհաշինարարական աշխատանքների նախագծի տրամադրման և շինարարական աշխատանքների վերահսկողության համար: Իրականացվել են նաև ծրագրի աուդիտ, մոնիթորինգ և գնահատում:</p>	<p>245,527.8 198,975.5 46,552.3 245,527.8 198,975.5 46,552.3 210,135.6 171,092.8 39,042.8 86,473.8 68,611.6 17,862.2 41.2 40.1 45.8 35.2 34.5 38.4</p>	<p>Տարեկան խախտված են միջոցներ հողի օտարման և տարաբնակեցման գծով նախատեսված բողոքների համար, սակայն բողոքներ չկան և չեն կատարվել վճարումներ (մոտ 110.0 մլն ՀՀ դրամի չափով առկա է խնայողություն):</p>
62		<p>12020 Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող բաղաբաշխյին ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն</p>						<p>Ապասվում են նոր հաշիվներ:</p>
63		<p>12004 Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշտրոհային ծրագրի կատարման ապահովում</p>	<p>574.7 հազ եվրո</p>	<p>Երևանի քաղաքապետարան 20.10.2015-15.10.2023թթ.</p>	<p>Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում հենասյուններ, առկա վերգետնյա մատվոսներն անցկացնել ստորգետնյա կապուլտիներով, փոխարինել առկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:</p>	<p>Տվյալ դրամաշտրոհը նախատեսված է տեխնիկական աջակցության նպատակով, որի շրջանակներում կնքվել են խորհրդատվական պայմանագրեր՝ կորպորատիվ զարգացման ծրագրի գնումների և իրականացման աջակցման վերաբերյալ, ինչպես նաև շինարարության տեխնիկական հսկողության համար:</p>	<p>3,345.4 2,787.8 557.6 21,445.4 17,887.8 3,557.6 21,445.4 17,887.8 3,557.6 19,855.8 16,452.6 3,403.2 92.6 92.0 95.7 92.6 92.0 95.7</p>	<p>Ծրագրով նախատեսված բոլոր վճարումները կատարված են, իսկ դրամով առկա խնայողությունը պայմանավորված է արտաթվային փոխարժեքի տարբերությամբ:</p>
64		<p>12029 Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային կանաչ զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կառավարում</p>	<p>44,430.0 հազ. ԱՄՆ դոլար</p>	<p>«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2023-2026թթ.</p>	<p>Բաակով Արշակունյաց ճանապարհահատվածի կառուցում: Խորհրդատվական ծառայությունների վարձման արդյունքում պատշաճ մակարդակի շինարարական աշխատանքների վերահսկողության, հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի իրականացում, նշպես նաև աուդիտի և մոնիթորինգի իրականացում:</p>	<p>Վարկային համաձայնագիր դեռ չի կնքվել:</p>	<p>1,152,061.2 960,051.0 192,010.2 1,002,061.2 960,051.0 42,010.2 960,051.0 960,051.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0</p>	<p>Հողի օտարման և տարաբնակեցման աշխատանքների իրականացման նախապատրաստական փուլ:</p>
65		<p>12030 Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային կանաչ զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն</p>						<p>Շինարարական աշխատանքների իրականացման համար պատրաստվում է մրցութային փաթեթ:</p>

66		12017	<p>Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների ծրագիր</p>	14.6 մլն եվրո	<p>Գյումրու համայնքապետարան 14.06.2017-11.08.2023թթ.</p>	<p>Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ծանապարհների վերակառուցումը ներառել է և կներառի ասֆալտի և մայթերի ծածկի նորացումը, այդ թվում՝ ջրահեռացման ենթակառուցվածքների փոխարինումը: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում 2021թ.-ին տեղադրվել է 1201 լուսադիոդային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ</p>	<p>Ա տրանշով սահմանված բոլոր 14 փողոցներում և հրապարակներում չին աշխատանքներն ավարտված են, հիմնանորոգվել է ընդհանուր առմամբ մոտ 9 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 8 կմ երկարությամբ թվով 23 ծանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների բոլոր երեք չափաբաժինները և հասցվել են ավարտին: Միջոցառման միջոցների հաշվին իրականացվել է աշխատանքների 2/3 մասը: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում 2021թ.-ին տեղադրվել է 800 լուսադիոդային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ: Գ Տրանշի շրջանակներում սպասվող աշխատանքների ակտիվան իրականացման նպատակով նախատեսվում է վարկի սահմանաչափի ավելացում 2.72 մլն եվրոյի չափով:</p>	<p>376,883.8 314,069.8 62,814.0 394,361.1 314,069.8 80,291.3 292,300.5 212,009.2 80,291.3 114,702.3 34,411.5 80,290.8 39.2 16.2 100.0 29.1 11.0 100.0</p>	<p>Ա և Բ Տրանշերի մասով նախատեսված բոլոր վճարումները կատարված են: Գ Տրանշի մասով ծրագրի վերաբաշխման նախագիծը դեռևս նախապատրաստական փուլում է:</p>
67		12016	<p>Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների տեխնիկական համագործակցության դրամաշնորհային ծրագիր</p>	1.495 հազ. եվրո	<p>Գյումրու համայնքապետարան 07.06.2017-30.05.2024թթ.</p>	<p>Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ծանապարհների վերակառուցումը ներառել է և կներառի ասֆալտի և մայթերի ծածկի նորացումը, այդ թվում՝ ջրահեռացման ենթակառուցվածքների փոխարինումը: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում 2021թ.-ին տեղադրվել է 1201 լուսադիոդային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ</p>	<p>Տեխնիկական համագործակցության շրջանակներում իրականացվել է տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն ծրագրի Ա և Բ տրանշերով հիմնանորոգված փողոցների շին աշխատանքների վրա: Գ Տրանշի իրագործման համար պահանջվող նախագծնախաձեռնված փաստաթղթերի պատրաստման և տեխնիկական հսկողության բաղադրիչին ուղղված ՎՋԵԲ Լոզմից հնարավոր է 750 հազ. ՏՀ նոր դրամաշնորհի տրամադրում:</p>	<p>95,553.9 79,628.2 15,925.7 95,553.9 79,628.2 15,925.7 63,702.8 53,085.6 10,617.2 9,044.1 7,459.0 1,585.1 14.2 14.1 14.9 9.5 9.4 10.0</p>	<p>Ծրագրի գործող խորհրդատուի կողմից մատուցվող ծառայությունների դիմաց այս տարի այլևս վճարումներ չեն նախատեսվում: Գյումրի քաղաքի շարժունակության ակտիվների (քաղաքային ճանապարհների և կառավարման և կատարելագործման պլանի աջակցության բաղադրիչի Տեխնիկական առաջադրանքը վերջնական լրամշակման փուլում է, որին կհետևեն ծառայությունների գնման գործընթացները:</p>
68		12018	<p>Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների դրամաշնորհային ծրագիր (Տրանշ Ա, Բ, Գ)</p>	7.3 մլն եվրո	<p>Գյումրու համայնքապետարան 14.06.2017-11.08.2023թթ.</p>	<p>Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ծանապարհների վերակառուցումը ներառում է ասֆալտի և մայթերի ծածկի նորացումը, այդ թվում՝ ջրահեռացման ենթակառուցվածքների փոխարինումը: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում 2021թ.-ին տեղադրվել է 1201 լուսադիոդային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ: Գ տրանշի շրջանակներում Անի և Ավտոտրակայան թաղամասերի, ինչպես նաև Շիրակացի փողոցի փողոցային լուսավորության վերականգնման արդյունքում ներկայիս բարձր ճնշման սնդիկային լամպերը կփոխարինվեն լուսադիոդային խնայող լամպերով:</p>	<p>Ա տրանշով սահմանված բոլոր 14 փողոցներում և հրապարակներում չին աշխատանքներն ավարտված են, հիմնանորոգվել է ընդհանուր առմամբ մոտ 6 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 4 կմ երկարությամբ , թվով 23 փողոցներում ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների բոլոր երեք չափաբաժիններն ավարտված են: Միջոցառման միջոցների հաշվին իրականացվել է աշխատանքների 1/3 մասը: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում 2021թ.-ին տեղադրվել է 401 լուսադիոդային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ: Առաջվել է բոլոր երեք Տրանշերի հասանելիության ժամկետների երկարաժամկետ գրություն, երկարաժամկետ նախագիծը պատրաստման փուլում է: Համապատասխան նամակն առաջվել է ՎՋԵԲ: Գ Տրանշի վերաբաշխման նախագիծը հաստատման փուլում է:</p>	<p>188,441.9 150,753.5 37,688.4 190,900.2 150,753.5 40,146.7 143,010.6 102,863.9 40,146.7 91,563.5 51,418.1 40,145.4 64.0 50.0 100.0 48.0 34.1 100.0</p>	<p>Ա և Բ Տրանշերի մասով նախատեսված բոլոր վճարումները կատարված են: Գ Տրանշի մասով ծրագրի վերաբաշխման նախագիծը դեռևս նախապատրաստական փուլում է:</p>

Ընդամենը 1157 Ծրագրով, որից՝		18,287,647.6	1,562,651.6	19,850,299.2
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ		14,293,010.1	1,296,270.5	15,589,280.6
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ		3,994,637.5	266,381.1	4,261,018.6
		17,685,785.0	1,412,651.6	19,098,436.6
		14,293,010.1	1,296,270.5	15,589,280.6
		3,992,774.9	116,381.1	3,509,156.0
		17,438,634.8	1,303,398.1	18,742,032.9
		14,062,059.9	1,241,845.2	15,303,905.1
		3,376,574.9	61,552.9	3,438,127.8
		10,415,149.3	113,394.0	10,528,543.4
		9,985,415.0	83,786.4	10,069,201.4
		429,734.4	29,607.6	459,342.0
		59.7	8.7	56.2
		71.0	6.7	65.8
		12.7	48.1	13.4
		58.9	8.0	55.1
		69.9	6.5	64.6
		12.7	25.4	13.1

Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի զարգացման ծրագիր - 5 միջոցառում

69	1167	42003	Վերակառուցման և միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ենթավարկի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին	36.0 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 03.02.2015-31.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում վերակառուցվել է 220 կՎ «Հաղթանակ» ենթակայանը, ինչպես նաև նախատեսվում է վերակառուցել 110 կՎ «Վանաձոր-1», «Չարենցավան-3» և 220 կՎ «Զովունի» ենթակայանները: Ծրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել սպառողներին անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:	Ավարտվել են «Հաղթանակ» ե/թ վերակառուցման աշխատանքները: «Չարենցավան-3» ե/թ վերակառուցման ծրագրի շրջ. ՔԷՏ ՓԲԸ և «EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A.» ընկնիկն 12.03.2021թ. կնքվել և ուժի մեջ է մտել Պայմանագրում փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ Փոժ. N 3-ը: Պայմանագրի գործողության ժամկետը 16.03.2023թ. ավարտվել է, սակայն Կապալատու ընկ. խախտել է պայմանագրով ստանձնած իր պարտավորությունների կատարումը և չի ավարտել ե/թ վերակառուցման աշխատանքները: Բանակցություններ են ընթանում փոխադարձ համաձայնությամբ պայմանագիրը դադարեցնելու դրույթների շուրջ: Կառ. խորհուրդը 23.07.2021թ. N 3-06-07-21 որոշմամբ հաստատել է «Զովունի» ե/թ վերակառուցման կապալատուի ընտրության մրցույթի արդյունքը՝ հաղթող ճանաչելով China National Electric Engineering Co., LTD ընկերությանը: «Զովունի» ե/թ վերակառուցման շրջ. ՔԷՏ ՓԲԸ և Կապալատուի միջև 15.09.2021թ. ստորագրվել է 220կՎ «Զովունի» ե/թ վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնտաժման պայմանագիր: 2021թ. կատարվել է վճարում Կապալատուի սեպտեմբերի 24-ին ներկայացրած կանխավճարի վճարման պահանջագիր N Զովունի-AD-01-ի դիմաց: Պայմանագիրը ուժի մեջ է մտել 28.09.2021թ.: «Զովունի» ե/թ վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2024թ.	1,353,976.0 1,047,927.3 306,048.7 1,353,976.0 1,047,927.3 306,048.7 724,221.1 583,616.4 140,604.7 106,072.5 95,591.8 10,480.7	14.6 16.4 7.5 7.8 9.1 3.4	«Չարենցավան-3» 110 կՎ լարման ե/թ վերակառուց շրջանակներում EFACEC Engenharia e Sistemas S.A ընկ. հետ 01.07.2016թ. կնքված պայմանագրով աշխատանքների ավարտման ժամկետ էր սահմանվել 16.03.2023թ.: Կապալատու EFACEC Engenharia e Sistemas S.A ընկ. կողմից բազմիցս խախտել են պայմանագրային պարտավորությունները և ավարտին չի հասցվել ե/թ վերակառուցումը: «Չարենցավան-3» 110 կՎ լարման վերակառուցման շրջանակներում Կապալատուի և ՔԷՏ ՓԲԸ (այսուհետ՝ Ընկերություն) միջև 06.07.2023թ ստեղծ է ունեցել հակոխում, որի ընթացքում քննարկվել է պայմանագրի փոխադարձ համաձայնությամբ դադարեցնելու դրույթները: Իրականացվել են գույքագրման աշխատանքներ, որոնց արդյունքում կազմվել է գույքագրման ակտ, որում արձանագրվել է հաշիվ ապրանքագրերով ներկրված և ստացված արքարվորումների ոչ ամբողջական լինելու փաստը: Գույքագրման ակտը երկխոսության ստորագրվել է 27.07.2023թ.: և հուլիսի 28-ին Ընկերությունը գոյություններով հայտնի և EFACEC Engenharia e Sistemas S.A ընկերությանը, որ ղեկավարվելով Պայմանագրի 42.2 կետով՝ ստիպված է նախաձեռնել Պայմանագրի միակողմանի լուծման գործընթաց: 14.08.2023թ. Համաշխարհային բանկը հայտնել է, որ չի ստարկում Պայմանագիրը լուծելու Ընկերության որոշմանը:
70		42005	Վերակառուցման և միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Աշնակ» և «Արարատ-2» ենթակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին	23.2 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 21.09.2015-31.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել 220 կՎ «Աշնակ» ենթակայանը, ինչպես նաև 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Արարատ-2» ենթակայանը: Ծրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել սպառողներին անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:	«Աշնակ» 220 կՎ ե/թ սահմանված կարգով ամբողջությամբ լարման տակ է դրվել 16.02.2021թ.: 02.06.2021թ. ստորագրվել է ավարտված շինարարական օբյեկտի շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ, համաձայն որի ենթակայանը համարվում է ավարտված և պատրաստ է շահագործման: Կառավարման խորհուրդը 23.07.2021թ. N 3-06-07-21 որոշմամբ հաստատել է կապալատուի ընտրության մրցույթի արդյունքը՝ հաղթող ճանաչելով «Kaskad-Energy» LLC ընկերությանը (այսուհետ՝ Կապալատու): «Արարատ-2» ե/թ վերակառուցման շրջանակներում ՔԷՏ ՓԲԸ և Կապալատուի միջև 15.09.2021թ. ստորագրվել է 220կՎ «Արարատ-2» ե/թ վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնտաժման պայմանագիր N HVEN-DSI-1/2020_1: Կատարվել է վճարում Կապալատուի կողմից սեպտեմբերի 22-ին ներկայացրած կանխավճարի վճարման պահանջագիր N 1-ի դիմաց: Պայմանագրի ուժի մեջ է մտել 29.09.2021թ.: «Արարատ-2» ե/թ վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2024թ:	1,356,487.6 1,085,190.1 271,297.5 1,356,487.6 1,085,190.1 271,297.5 634,368.6 507,494.8 126,873.8 146,616.9 117,277.6 29,339.3	23.1 23.1 23.1 10.8 10.8 10.8	ՔԷՏ ՓԲԸ և չինական «Xian Electric Engineering Co. Ltd» ընկ. միջև 01.07.2016թ. կնքված 220 կՎ «Աշնակ» ե/թ վերակառուցման նախագծում, մատակարարում և տեղակայում պայմանագրի շրջանակներում պահեստամասերի հանձնման գործընթացը ավարտվել է, սակայն շահագործման հանձնման վկայականը դեռևս չի թողարկվել և վերջնականի վճարում չի իրականացվել: Պատվիրատուի և «Kaskad-Energy» LLC ընկերության միջև 15.09.2021թ. կնքված «Արարատ-2» ե/թ վերակառուցման նախագծում, մատակարարում և տեղակայում պայմանագրի շրջանակներում Կապալատուի կողմից 15.08.2023թ. ներկայացվել է Վերակառուցման Փուլ-1-ի ժամկետը մինչև հոկտեմբերի 30-ը երկարացնելու վերաբերյալ գրություն: Պատվիրատուն Կապալատուից պահանջել է ժամկետի երկարացման վերաբերյալ լրացուցիչ հիմնավորումներ: 08.09.2023թ. Պատվիրատուն Կապալատուին է ներկայացրել հաշիվ-ապրանքագրերի ներկայացման հետևությունները հետաքննելու ժամանակացույցի տրամադրման վերաբերյալ գրություն, որին Կապալատուն դեռևս չի արձագանքել:

		71	42008	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց 1» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայանների վարկային ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցներ» ՓԲԸ-ին	178.2 մլն եվրո	«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցներ» ՓԲԸ 09.12.2014- 30.12.2025թթ.			15,156,291.7 15,138,910.2 17,381.5 15,156,291.7 15,138,910.2 17,381.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
		72	11006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց 1» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայանների դրամաշտրհային ծրագիր	10.86 մլն եվրո	«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցներ» ՓԲԸ 30.05.2016- 30.12.2025թթ.	<p>Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել երեք լոտերով, Լոտ 1՝ «Դրամաշին» ենթակայանի կառուցում՝ ներառյալ 220կՎ գծեր (Դրամաշին ենթակայանի մուտք /ելք), Լոտ 2՝ օդային գծերի կառուցում (500/400/220/110կՎ) և Լոտ 3՝ «Ալյում» ենթակայանի և ԲԼՀՀ փոխակերպիչ կայանի կառուցում:</p> <p>Ծրագրի նպատակն է՝ Հայաստանի և Վրաստանի էներգահամակարգերի միջև ամրապնդում միացման ապահովումը, որի արդյունքում ՀՀ էներգահամակարգը ԻԻՀ էներգահամակարգի բացի (Իրան-Հայաստան 400կՎ երրորդ օդային գծի կառուցումից հետո) կկապվի նաև Վրաստանի, ԻԴ-ի և տարածաշրջանի մյուս երկրների հետ:</p>	<p>156,482.3 125,178.8 31,303.5 156,482.3 125,178.8 31,303.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0</p>	
		73	32006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց 1 Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայանների դրամաշտրհային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող ներդրումներ			<p>Էներգահամակարգի 1-ը Kalpataru և KEC հայաստանների կողմից իրականացվել են նախամրցութային հանդիպումներ և ստեղծել այցելություններ, որոնք մասնակցել են նաև Խորհրդատուի և Ընկերության աշխատակիցները: Տեղանքի այցելություններից հետո Լոտ 2-ի հայաստանների մյուս ծագել են լրացուցիչ հարցեր, որոնք ենթակա էին պարզաբանման նախքան հայտեր ներկայացնելը: Հաշվի առնելով ելքած փաստը՝ Լոտ 2-ի հայաստաններ՝ Kalpataru ընկերությունը 08.09.2023թ., իսկ KEC ընկերությունը 13.09.2023թ. գոյություններով ինդունել են հայտերի ներկայացման ժամկետը երկարաժամկետ 8-ից 12 շաբաթով կամ 120 օրով՝ դրակայ առաջալս պատրաստելու համար: KfW բանկը (այսուհետ՝ Բանկ) առաջարկել է ընդամենը հայաստանների խնդրանքին և երկարաժամկետ հայտերի ներկայացման ժամկետը երեք ամսով: 25.09.2023թ. Ընկերությունը գրության Բանկի հաստատման և ներկայացելով Լոտ 1-ի մրցութային գործընթացը չեղարկելու և Լոտ 2-ի հայտերի ներկայացման ժամկետը երկարաժամկետ մասով Խորհրդատուի կողմից պատրաստված ՄՓՓ-ի Փովիտություն No. 1-ը:</p>	<p>790,538.4 680,537.5 110,000.9 790,538.4 680,537.5 110,000.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0</p>	
Ընդամենը 1167 Ծրագրով, որից՝									
ԸՆԹԱՅԻՎ ԾԱՆՍՆԵՐ									
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍՆԵՐ									

Էներգաարդյունավետության ծրագիր- 4 միջոցառում

74	1232	42001	Արևելյան Եվրոպայի Էներգահետաքրքրության և շրջակա միջավայրի գործընկերության տարածաշրջանային հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի Էներգաարդյունավետության ծրագրի երկրորդ փուլի վարկային ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում	25.0 մլն եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 2023-2026թթ.	Եվրոպական ներդրումային բանկի ֆինանսավորմամբ իրականացվող Երևանի Էներգաարդյունավետության ծրագրի երկրորդ փուլի շրջանակներում նախատեսվում է քաղաքապետարանի ենթակայության մանկապարտեզներում, մասնավորապես իրականացնել սեյսմիկ և Էներգաարդյունավետության բարձրացման աշխատանքներ:	Ծրագրի շրջանակներում ԵՆԲ-ի կողմից պատվիրվել է տեխնիկառեսուրսային ուսումնասիրություն: Ուսումնասիրության շրջանակները ներառում են թվով 24 պրոյեկտներ և 21 մանկապարտեզներ, որոնք ներառվել են Երևանի Էներգաարդյունավետության ծրագրի երկրորդ փուլի իրականացման շրջանակներում:	1,962,900.0 1,962,900.0 0.0 1,962,900.0 1,962,900.0 1,962,900.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
	75	12001	Արևելյան Եվրոպայի Էներգահետաքրքրության և շրջակա միջավայրի գործընկերության տարածաշրջանային հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի Էներգաարդյունավետության ծրագրի երկրորդ փուլ	10.0 մլն եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 2023-2026թթ.			785,160.0 785,160.0 0.0 785,160.0 785,160.0 785,160.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
		76	11001	Օբյեկտային զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող հանրային շենքերում Էներգահետաքրքրության բարելավման և կանաչ Էներգիայի զարգացմանը նպաստող դրամաշտրիային հիմնադրամի աջակցությամբ				
77	32001	Եվրոպական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող հանրային և շենքերում Էներգահետաքրքրության բարելավման և կանաչ Էներգիայի զարգացմանը նպաստող դրամաշտրիային ծրագրի շրջանակներում հիմնադրված աշխատանքներ	1,719,200 ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի վերականգնվող Էներգետիկայի և Էներգահետաքրքրության հիմնադրամ 03.08.2022-30.07.2023թթ.	Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել հանրային շենքերում Էներգահետաքրքրության մակարդակը, նպաստել Էներգետիկ ծառայություններ մատուցող ենթակառուցվածքային կազմակերպությունների զարգացմանն ու ձևավորմանը, ինչպես նաև բարձրացնել տարածաշրջանային իշխանությունների ներկայացուցիչների իրազեկվածությունն Էներգահետաքրքրության վարկեր ներգրավելու արդյունավետության, սկզբունքների և մեխանիզմների վերաբերյալ:	Այս պահին իրականացվում է հանրային նշանակության շենքերի ընտրության և մրցույթների կազմակերպման գործընթաց:	453,925.7 378,271.5 75,654.2 449,386.4 380,356.5 69,029.9 393,386.4 380,356.5 13,029.9 25,537.7 24,672.7 865.0 6.5 6.5 6.6 5.7 6.5 1.3	
Ընդամենը 1232 Ծրագրով, որից՝								3,201,985.7 3,126,331.5 75,654.2 3,197,446.4 3,128,416.5 69,029.9 3,141,446.4 3,128,416.5 13,029.9 25,537.7 24,672.7 865.0 0.8 0.8 6.6 0.8 0.8 1.3
ԸՆԹԱՏԻՎ ԾԱԽՍԵՐ								53,704.4 43,466.6 10,237.8 51,141.0 41,381.6 9,759.4 51,141.0 41,381.6 9,759.4 18,627.2 15,002.6 3,624.6 36.4 36.3 37.1 36.4 36.3 37.1
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ								3,201,985.7 3,126,331.5 75,654.2 3,197,446.4 3,128,416.5 69,029.9 3,141,446.4 3,128,416.5 13,029.9 25,537.7 24,672.7 865.0 0.8 0.8 6.6 0.8 0.8 1.3

Շինարարական աշխատանքների իրականացման համար պատրաստվում է մրցութային փաթեթ: 2023թ. համար նախատեսված է միայն կանխավճարի տրամադրում՝ պայմանագրերի կնքման պարագայում:

6 հանրային օբյեկտների տեխնիկորդային խորհրդատվի պայմանագիր դեռ չի ստորագրվել շինարարական աշխատանքների հետաձգման հետևանքով:

Շինարարական աշխատանքների իրականացումը հետաձգվում է, քանի որ հանրային հաստատությունների Շահառուների կողմից ձեռնարկվում է Էներգետիկ ծառայությունների համաձայնագրերի ստորագրումը՝ Հոգաբարձուների խորհուրդների կողմից գործարքի հաստատման գործընթացի ձեռնարկման պատճառով: Որոշ դեպքերում էլ Շինարարական աշխատանքների հետաձգման պատճառ է հանդիսանում մրցույթների վերահայտարարումը, քանի որ երբեմն մրցույթին մասնակից շինարարական կազմակերպություններից և ոչ մեկը չի համապատասխանում մրցույթի չափորոշիչներին:

ԸՆԴԱՄԵՆԸ, որից՝	146,614,781.7
ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ՝	11,874,273.3
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ, այդ թվում՝	134,740,508.4
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ (ԴԵՖԻՑԻՏ)	30,984,339.0
Ընդամենը բոլոր ծրագրերից՝	
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ	14,866,845.6
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ	131,747,936.1
115,058,544.8	2,221,965.1
120,128,652.8	9,933,053.6
22,617,867.4	7,028,801.6
66,199,998.6	17,912,346.0
37,928,416.6	4,099,131.1
27,726,014.7	3,775,533.4
10,202,401.9	323,597.7
45.1	58.3
41.9	58.1
57.0	61.4
31.6	36.3
28.4	38.0
45.1	23.6

* 204,4% կատարողականը իրականացված է ՀՀ կառավարության 06.07.2023թ. N1138-Ն որոշմամբ սահմանված դրույթների համաձայն: