

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

«Հ պետական բյուջեով օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկատու կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ

(30.11.2023թ. դրությամբ)

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագիրն իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2023թ. տարեկան պլան		2023թ. տարեկան ճշտված պլան		2023թ. փաստացի վճարներ (անողական)		2023թ. նախատեսվող ծախսեր		2023թ. բյուջեի կատարողական ճշտված պլանի նկատմամբ (%)		Չկատարման պատճառները	
								Ընդամենը	Վարկ/Վրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Վրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Վրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը		Վարկ/Վրամաշնորհ
Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագիր - 5 միջոցառում																			
1	1019	12001	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագրի շրջանակներում ՀՀ տարածքներում և օտարերկրյա պետություններում զբաղվող, ստորագրված պայմանագրերի, կրթության, մշակույթի, հատուկ խնամքի և ենթակառուցվածքների ոլորտի վերականգնման և շինարարության աշխատանքներ	30 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 22.09.2015-31.12.2022թթ.	«Հ տարածքներում զբաղվող, առողջապահության, կրթության օբյեկտների, մշակութային տների, ծերանոցների, մանկատների, հատուկ դպրոցների, մանկապարտեզների և կոյուղու օբյեկտների հիմնադրումը և շինարարություն:	Ծրագրի 1-ին բաղադրիչի շրջանակներում շարունակվում է Ծիրակի մարզում 1 մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքները կառավարության համաֆինանսավորման հաշվին: Ծրագրի 2-րդ բաղադրիչի շրջանակներում բոլոր աշխատանքներն ավարտված են:	333,959.8 183,404.7 150,555.1 137,864.0 48,059.5 89,804.5 80,057.6 48,058.7 31,998.9 137,864.0 48,059.5 89,804.5 58.1 100.0 35.6										Վարկային ծրագիրն ավարտված է, ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման մատով նախատեսվում է մինչև տարեկան ծախսել և շուրջ 57.8 մլն դրամ:	
2		11003	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի կառավարում			Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկային ծրագրով նախատեսված ՀՀ տարածքներում զբաղվող առողջապահության կրթության օբյեկտների մշակութային տների ծերանոցների մանկատների հատուկ դպրոցների մանկապարտեզների և կոյուղու օբյեկտների հիմնադրումը և շինարարություն, գույքի և սարքավորումների տրամադրում՝ ենթակառուցվածքային ներդրումների շահառու ենթածրագրերի համար:	Ծրագրի 1-ին բաղադրիչով իրականացման տարբեր փուլերում են միկրոծրագրեր՝ Արագածոտնի, Վայոց ձորի, Լոռու մարզերում, Ծիրակում, Տավուշում և Արմավիրում: Ծրագրի 2-րդ բաղադրիչի շրջանակներում կիրականացվեն կոմունալ և գյուղական նշանակության սարքավորումների տրամադրում, ավտոկայանատեղիների և ոռոգման համակարգերի կառուցում և վերանորոգում: Հայտարարվել են նոր մրցույթներ: Ծինարարական աշխատանքներին վերաբերվող 3 ենթածրագրերը գտնվում են իրականացման տարբեր փուլերում, այդ թվում՝ ավարտական, իսկ 1 շինարարական օբյեկտ հանձնվել է շահագործման:	391,443.6 117,433.1 274,010.5 391,443.6 117,433.1 274,010.5 320,487.3 96,895.6 223,591.7 428,273.6 128,482.1 299,791.5 81.9 82.5 81.6											
3		12004	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկի շրջանակներում ՀՀ համայնքային և միջհամայնքային ենթակառուցվածքների որակի, օգտագործման և հասանելիության բարելավում	17.9 մլն Եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 08.12.2020-31.05.2025թթ.			5,533,137.7 4,341,252.5 1,191,885.2 3,099,419.7 2,346,632.5 752,787.2 2,681,338.8 2,087,292.8 594,046.0 3,377,981.7 2,624,894.5 753,087.2 86.5 88.9 78.9									Պահպանման ծախսերը կատարվել են համաձայն կնքված պայմանագրերի: Ընթացքի մեջ են շինարարական աշխատանքների կատարման և խոշորացված համայնքների համար տեխնիկայի մատակարարման, ինչպես նաև դրանց դիմաց վճարումների իրականացման գործընթացները:		

4	11004	ԱՄՆ ՄՀԳ աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների դրամաշտրհային ծրագրի կառավարում	6.0 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 01.12.2022-30.11.2027թթ.	Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների տեղական ինքնակառավարման համակարգերը, գործընթացները և ծառայությունների մատուցումը և աջակցել կառավարության կողմից ապակենտրոնացման պլանավորման ու պիլոտային իրականացման աշխատանքներին:	Ծրագրի առաջին և երկրորդ բաղադրիչների շրջանակներում հայտարարվել են մրցույթներ, կնքվել պայմանագրեր: Իրականացման/մատակարարման փուլում են փախստական և տեղահանված ընտանիքներին հրատապ օգնություն ցուցաբերելու համար կնքված պայմանագրերը:	0.0	0.0	0.0	0.0	126,262.6	126,262.6	0.0	0.0	29,236.3	29,236.3	0.0	65,643.9	65,643.9	0.0	23.2	23.2	0.0
	12005	ԱՄՆ ՄՀԳ աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների դրամաշտրհային ծրագրի շրջանակներում Տեղական կառավարման համակարգերի հզորացում, ապակենտրոնացման գործընթացներին աջակցություն, պիլոտային ծրագրերի իրականացում					Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 01.12.2022-30.11.2027թթ.	Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների տեղական ինքնակառավարման համակարգերը, գործընթացները և ծառայությունների մատուցումը և աջակցել կառավարության կողմից ապակենտրոնացման պլանավորման ու պիլոտային իրականացման աշխատանքներին:	Ծրագրի առաջին և երկրորդ բաղադրիչների շրջանակներում հայտարարվել են մրցույթներ, կնքվել պայմանագրեր: Իրականացման/մատակարարման փուլում են փախստական և տեղահանված ընտանիքներին հրատապ օգնություն ցուցաբերելու համար կնքված պայմանագրերը:	0.0	0.0	0.0	0.0	108,840.5	108,840.5	0.0	0.0	100,474.4	100,474.4	0.0	169,459.2	169,459.2	0.0

Ընդամենը 1019 Ծրագրով, որից՝

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ

ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ

Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության մակարդակի բարձրացման ծրագիր - 2 միջոցառում

6	1189	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյսմիկ պաշտպանության ծրագրի կառավարում	63.26 մլն Փոխառուի հատուկ իրավունք (SDR)	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 22.12.2015-31.05.2026թթ.	Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավման նպատակով ծրագրում ընդգրկված դպրոցների շենքերի ամրացման շինարարական աշխատանքներ, շինարարական ստանդարտների արդիականացում, արտակարգ իրավիճակներին արձագանքման ծրագրի մշակում, սեյսմիկ մոնիթորինգի դիտակետերի սարքավորումների արդիականացում, ծրագրի կառավարում:	Ներկայումս իրականացվում են 18 դպրոցների շինարարական աշխատանքներ: Հայտարարվել են դպրոցների շինարարական աշխատանքներին համար 2 մրցույթներ, որոնցից 1-ը գտնվում է պայմանագրերի ստորագրման փուլում, իսկ 1-ը՝ մրցութային: Ընթացիկ տարում ավարտվել են ևս 3 դպրոցների շինարարական աշխատանքներ: Իրականացման փուլում են նաև դպրոցների նախագծային աշխատանքները:	126,104.8	90,096.3	36,008.5	126,104.8	90,096.3	36,008.5	94,737.2	69,959.6	24,777.6	130,964.8	96,096.3	34,868.5	75.1	77.6	68.8	
	12001*	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյսմիկ պաշտպանության ծրագրի շրջանակներում ՀՀ դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ					Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 22.12.2015-31.05.2026թթ.	Ներկայումս իրականացվում են 18 դպրոցների շինարարական աշխատանքներ: Հայտարարվել են դպրոցների շինարարական աշխատանքներին համար 2 մրցույթներ, որոնցից 1-ը գտնվում է պայմանագրերի ստորագրման փուլում, իսկ 1-ը՝ մրցութային: Ընթացիկ տարում ավարտվել են ևս 3 դպրոցների շինարարական աշխատանքներ: Իրականացման փուլում են նաև դպրոցների նախագծային աշխատանքները:	10,921,920.0	9,097,917.9	1,823,274.1	10,921,920.0	9,097,917.9	1,823,274.1	10,636,070.7	6,377,451.1	4,258,619.6	11,986,750.0	7,495,726.9	4,491,023.1	97.4	70.1

Ծրագիրը ընթանում է սահմանված ժամանակացույցով: Մինչև տարեկան անհրաժեշտ է նաև շուրջ 1 մլրդ դրամ գումար՝ կատարվելիք աշխատանքների դիմաց վճարումների իրականացման համար: Այս կապակցությամբ շրջանառվում է ՀՀ կառ. համապատասխան որոշում:

Ընդամենը 1189 Ծրագրով, որից՝		10,921,192.0	126,104.8	11,047,296.8
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ		9,097,917.9	90,096.3	9,188,014.2
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ		1,823,274.1	36,008.5	1,859,282.6
		10,921,192.0	126,104.8	11,047,296.8
		9,097,917.9	90,096.3	9,188,014.2
		1,823,274.1	36,008.5	1,859,282.6
		10,636,070.7	94,737.2	10,730,807.9
		6,377,451.1	69,959.6	6,447,410.7
		4,258,619.6	24,777.6	4,283,397.2
		11,986,750.0	130,964.8	12,117,714.8
		7,495,726.9	96,096.3	7,591,823.2
		4,491,023.1	34,868.5	4,525,891.6
		97.4	75.1	97.1
		70.1	77.6	70.2
		233.6	68.8	230.4

Ոռոգման համակարգի առողջացում - 11 միջոցառում

8	1004	11005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային հիմնադրամ 10.06.2016-30.06.2024թթ.	Հայաստանի Հանրապետության ոռոգման համակարգերի արդիականացում, համակարգերի արդյունավետության բարձրացում՝ շահագործման և պահպանման ծախսերի կրճատմամբ, բարձր ջրակորուստների և էլեկտրաէներգիայի ծախսումների նվազեցմամբ: Նպատակն իրագործելու համար պետք է իրականացվեն հետևյալ միջոցառումները՝ մեխանիկական ոռոգման փոխարինում ինքնահոս համակարգերով, որոշ մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքերի վերանվազում, ԶՕԸ-ների ներտնտեսային ոռոգման ցանցերի արդիականացում, ԶՕԸ-ների կառավարչական ներուժի ամրապնդում:	Շարունակվում է ծրագրի շրջանակներում կնքված պայմանագրերով նախատեսված ծառայությունների մատուցումը և շինարարական աշխատանքների իրականացումը:	376,965.1	5,011,213.1	317,254.9	59,710.2	214,789.5	165,442.1	49,347.4	132,967.8	103,470.8	29,497.0	198,289.5	153,942.1	44,347.4	61.9	92.5	92.3	93.8	59.8	
	85,178.0	4,164,464.2	846,748.9					3,856,313.1	3,136,164.2	720,148.9	3,568,737.9	2,893,596.2	675,141.7	3,856,313.1	3,136,164.2	720,148.9	62.1	63.3	62.5	58.8						
	4,688,170.3	3,746,367.2	941,803.1					2,163,970.3	1,765,367.2	398,603.1	1,510,880.2	1,255,668.5	255,211.7	2,163,970.3	1,765,367.2	398,603.1	69.8	71.1	64.0							
9	31005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային հիմնադրամ 10.06.2016-30.06.2024թթ.	Հայաստանի Հանրապետության ոռոգման համակարգերի արդիականացում, համակարգերի արդյունավետության բարձրացում՝ շահագործման և պահպանման ծախսերի կրճատմամբ, բարձր ջրակորուստների և էլեկտրաէներգիայի ծախսումների նվազեցմամբ: Նպատակն իրագործելու համար պետք է իրականացվեն հետևյալ միջոցառումները՝ մեխանիկական ոռոգման փոխարինում ինքնահոս համակարգերով, որոշ մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքերի վերանվազում, ԶՕԸ-ների ներտնտեսային ոռոգման ցանցերի արդիականացում, ԶՕԸ-ների կառավարչական ներուժի ամրապնդում:	Շարունակվում է ծրագրի շրջանակներում կնքված պայմանագրերով նախատեսված ծառայությունների մատուցումը և շինարարական աշխատանքների իրականացումը:	376,965.1	5,011,213.1	317,254.9	59,710.2	214,789.5	165,442.1	49,347.4	132,967.8	103,470.8	29,497.0	198,289.5	153,942.1	44,347.4	61.9	92.5	92.3	93.8	59.8		
							85,178.0	4,164,464.2	846,748.9	3,856,313.1	3,136,164.2	720,148.9	3,568,737.9	2,893,596.2	675,141.7	3,856,313.1	3,136,164.2	720,148.9	62.1	63.3	62.5	58.8				
							4,688,170.3	3,746,367.2	941,803.1	2,163,970.3	1,765,367.2	398,603.1	1,510,880.2	1,255,668.5	255,211.7	2,163,970.3	1,765,367.2	398,603.1	69.8	71.1	64.0					
10	11006	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի և ոռոգման համակարգի կառուցման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	75 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային հիմնադրամ 12.05.2016-31.12.2024թթ.	Վեդիի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների, ջրառ հանգույցների, ջրի փոխադրող և ոռոգման համակարգի, ինչպես նաև ջրամբարի իշխման տակ գտնվող հողատարածքների ոռոգման ներտնտեսային ցանցի կառուցում:	Շարունակվում են ծառայությունների մատուցումը և աշխատանքների իրականացումը՝ եղանակային պայմաններին և կապալառուի Ֆինանսական վիճակին համաժեշտ արտադրողականությամբ: Ընթացքի մեջ են նաև ներտնտեսային ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքների մեկնարկման գործընթացները:	85,178.0	4,164,464.2	846,748.9	3,856,313.1	3,136,164.2	720,148.9	3,568,737.9	2,893,596.2	675,141.7	3,856,313.1	3,136,164.2	720,148.9	62.1	63.3	62.5	58.8				
							4,688,170.3	3,746,367.2	941,803.1	2,163,970.3	1,765,367.2	398,603.1	1,510,880.2	1,255,668.5	255,211.7	2,163,970.3	1,765,367.2	398,603.1	69.8	71.1	64.0					
							85,178.0	4,164,464.2	846,748.9	3,856,313.1	3,136,164.2	720,148.9	3,568,737.9	2,893,596.2	675,141.7	3,856,313.1	3,136,164.2	720,148.9	62.1	63.3	62.5	58.8				
11	31001	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի և ոռոգման համակարգի կառուցում	75 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային հիմնադրամ 12.05.2016-31.12.2024թթ.	Վեդիի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների, ջրառ հանգույցների, ջրի փոխադրող և ոռոգման համակարգի, ինչպես նաև ջրամբարի իշխման տակ գտնվող հողատարածքների ոռոգման ներտնտեսային ցանցի կառուցում:	Շարունակվում են ծառայությունների մատուցումը և աշխատանքների իրականացումը՝ եղանակային պայմաններին և կապալառուի Ֆինանսական վիճակին համաժեշտ արտադրողականությամբ: Ընթացքի մեջ են նաև ներտնտեսային ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքների մեկնարկման գործընթացները:	85,178.0	4,164,464.2	846,748.9	3,856,313.1	3,136,164.2	720,148.9	3,568,737.9	2,893,596.2	675,141.7	3,856,313.1	3,136,164.2	720,148.9	62.1	63.3	62.5	58.8				
							4,688,170.3	3,746,367.2	941,803.1	2,163,970.3	1,765,367.2	398,603.1	1,510,880.2	1,255,668.5	255,211.7	2,163,970.3	1,765,367.2	398,603.1	69.8	71.1	64.0					
							85,178.0	4,164,464.2	846,748.9	3,856,313.1	3,136,164.2	720,148.9	3,568,737.9	2,893,596.2	675,141.7	3,856,313.1	3,136,164.2	720,148.9	62.1	63.3	62.5	58.8				

Պահպանման ծախսերը կատարվել են համաձայն կնքված պայմանագրերի:
Խորհրդատվական նոր կնքված պայմանագրերի մատուցման աշխատանքները, իսկ վճարումները կկատարվեն առաջիկայում՝ պայմանագրերով սահմանված ժամկետներում:
Արդյունքում՝ շուրջ 16.5 մլն դրամ ընդգրկված է ՀՀ կառավարության որոշման նախագծերում՝ այլ միջոցառումների վերաբաշխման նպատակով:
Շինարարական աշխատանքները և համապատասխան վճարումները կատարվել են համաձայն նախատեսված պլան-ժամանակացույցի:
Մինչև տարեվերջ կկատարվեն կապիտալ ծախսերի համար նախատեսված բոլոր վճարումները:

Պահպանման ծախսերը կատարվել են համաձայն կնքված պայմանագրերի:
Արդյունքում՝ շուրջ 15.3 մլն դրամ ընդգրկված է ՀՀ կառավարության որոշման նախագծերում՝ այլ միջոցառումների վերաբաշխման նպատակով:
Ընթացքի մեջ են Վեդու ջրամբարի կառուցման շինարարական աշխատանքները, ինչպես նաև՝ Վեդու ջրամբարի կառուցման տեխնիկական վերահսկողության խորհրդատուի կողմից մատուցված ծառայությունների դիմաց վճարումների իրականացման գործընթացները:
Նոյեմբերի 30-ից մեկնարկել են Վեդու ջրամբարի իշխման տակ գտնվող տարածքներում ներտնտեսային ոռոգման ցանցի կառուցման աշխատանքները:
Մինչև տարեվերջ կկատարվեն կապիտալ ծախսերի համար նախատեսված բոլոր վճարումները:

11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	50 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.06.2024թթ.	ՀՀ Շիրակի մարզում՝ Ախուրյան գետի վրա, Կապսի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցների կառուցում, ինչի արդյունքում կապահովվի գյուղատնտեսական նպատակներով հուսալի ոռոգումը, ինչպես նաև ջրավազանի ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը:	Շինարարական աշխատանքները մեկնարկել են սույն թվականի հունիսի 9-ին: Ընթացքի մեջ են գետի ջրի ջրահեռացման համակարգի կառուցման աշխատանքները:	<table border="1"> <tr><td>323,407.0</td></tr> <tr><td>8,447,806.3</td></tr> <tr><td>6,584,430.1</td></tr> <tr><td>1,863,376.2</td></tr> <tr><td>5,298,240.1</td></tr> <tr><td>151,374.3</td></tr> <tr><td>78,266.0</td></tr> <tr><td>73,108.3</td></tr> <tr><td>133,922.8</td></tr> <tr><td>78,159.2</td></tr> <tr><td>55,763.6</td></tr> <tr><td>151,374.3</td></tr> <tr><td>78,266.0</td></tr> <tr><td>73,108.3</td></tr> <tr><td>88.5</td></tr> <tr><td>99.9</td></tr> <tr><td>76.3</td></tr> </table>	323,407.0	8,447,806.3	6,584,430.1	1,863,376.2	5,298,240.1	151,374.3	78,266.0	73,108.3	133,922.8	78,159.2	55,763.6	151,374.3	78,266.0	73,108.3	88.5	99.9	76.3	Պահպանման և խորհրդատվական ծախսերը կատարվել են համաձայն կնքված պայմանագրերի: Վճարվել է նախատեսված 12.3 մլն եվրո կանխավճարի գումարը: Աշխատանքներն ընթացքի մեջ են և կատարողակները կներկայացվեն 2024թ.:
323,407.0																								
8,447,806.3																								
6,584,430.1																								
1,863,376.2																								
5,298,240.1																								
151,374.3																								
78,266.0																								
73,108.3																								
133,922.8																								
78,159.2																								
55,763.6																								
151,374.3																								
78,266.0																								
73,108.3																								
88.5																								
99.9																								
76.3																								
31004	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում																							
11010	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում փուլ 1 ծրագրով Ջրածոր գյուղի վերաբնակեցման գործողությունների խորհրդատվություն և կառավարում	1,599,057.3 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներից)	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.06.2024թթ.	Կապսի ջրամբարի կառուցման հետևանքով անհրաժեշտություն է առաջանում հողերի ձեռքբերման և մարդկանց վերաբնակեցման, ճանապարհների և ոռոգման ջրանցքների կառուցման, էլեկտրական էներգիայի մատակարարման օդային գծերի անցկացման և այլնի:	ՀԶՎԳՊ-ի ազդակիր անձանց փոխհատուցումների և օժանդակությունների տրամադրման աշխատանքների կազմակերպման հանձնաժողովը ուսումնասիրում է փոխհատուցումների վճարման փաստաթղթերի փաթեթները:	<table border="1"> <tr><td>966,792.4</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>966,792.4</td></tr> <tr><td>197,799.1</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>197,799.1</td></tr> <tr><td>174,104.2</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>174,104.2</td></tr> <tr><td>197,799.1</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>197,799.1</td></tr> <tr><td>88.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>88.0</td></tr> </table>	966,792.4	0.0	966,792.4	197,799.1	0.0	197,799.1	174,104.2	0.0	174,104.2	197,799.1	0.0	197,799.1	88.0	0.0	88.0	Պահպանման ծախսերը կատարվել են համաձայն կնքված պայմանագրերի: ՀԶՎԳՊ-ի ազդակիր անձանց փոխհատուցումների և օժանդակությունների փաթեթները ուսումնասիրման փուլում են և առաջիկայում նախատեսվում է վճարել 13.5 մլն ՀՀ դրամ:		
966,792.4																								
0.0																								
966,792.4																								
197,799.1																								
0.0																								
197,799.1																								
174,104.2																								
0.0																								
174,104.2																								
197,799.1																								
0.0																								
197,799.1																								
88.0																								
0.0																								
88.0																								
12002	Գերմանիայի զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման փուլ 1 ծրագրով Ջրածոր գյուղի վերաբնակեցման համար ենթակառուցվածքների և բնակելի տների կառուցում	3,350,954.2 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներից)																						

16	11009	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման դրամաշտրոհային ծրագիր	300.0 հազ. եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 18.07.2019-31.12.2025թթ.	Դրամաշտրոհային ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ֆինանսավորել «Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագրի» 4-րդ փուլի փորձագիտական ծառայությունների իրականացումը՝ շրջակա միջավայրի վրա սոցիալական գնահատման (ՇՄՍԱԳ) խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պայմանագրի շրջանակներում:	խորհրդատուի կողմից նախատեսված ծառայությունների մատուցման ընթացքի մեջ է:	21,199.3 17,666.1 3,533.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
	11011	Ձարգացման ֆինանսական գործակալության աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության և ոռոգման կառավարման կարողությունների բարելավման դրամաշտրոհային ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	1.8 մլն եվրո, որից՝ 1.5 մլն եվրո՝ դրամաշտրոհային միջոցներ, 0.3 մլն եվրո՝ ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորում	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 23.04.2020-19.06.2026թթ.	Ծրագրի նպատակն է աջակցել ՀՀ կառավարությանը ոռոգման ոլորտի ընթացիկ բարեփոխումների հարցում կենտրոնական և տեղական մակարդակներում կարողությունների զարգացման և ջրօգտագործողների միավորումների տրամադրվող սուբսիդիաների կրճատման միջոցով, ներդրել նորարարական կայուն մեխանիզմներ՝ ուղղված ոռոգվող գյուղատնտեսության տնտեսական զարգացման խնդրոշտերին:	Ընթացքի մեջ է խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման առաջատրանջի պայմանների լրամշակման գործընթացը ՀՀ Զրային կոմիտեի և ՀՏՁՀ համապատասխան աշխատակիցների կողմից:	117,698.5 100,004.0 17,694.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
	31016	Եմ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում ոռոգման համակարգի կառուցում	Նոր մեկնարկային Ծրագրեր են, որոնց գծով առկա չեն Վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Էինարարներ	ՀՀ ՏԿԵՆ Զրային կոմիտե		Թվով 9 ջրամբարի մասով ՎՋԵԲ-ի գործընկերների հետ ըննարկվում են ջրամբարների կառուցման իրագործելիությունը, մասնավորապես նախատեսվում է իրականացնել տեխնիկատնտեսական հիմնավորման ուսումնասիրություն:	125,392.8 125,392.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
Ընդամենը 1004 Ծրագրով, որից՝								20,711,987.9 15,284,947.8 5,427,040.1 11,967,664.4 10,507,049.4 1,460,615.0 10,871,768.5 9,669,351.7 1,202,416.8 11,935,866.4 10,484,750.4 1,451,116.0 90.8 92.0 82.3
ԸՆԹԱՅԻՆ ԾԱՆՍՆԵՐ								1,891,240.3 664,293.5 1,226,946.8 649,140.9 307,277.9 341,863.0 493,920.0 221,856.6 272,063.4 617,342.9 284,978.9 332,364.0 76.1 72.2 79.6
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍՆԵՐ								18,820,747.6 14,620,654.3 4,200,093.3 11,318,523.5 10,199,771.5 1,118,752.0 10,377,848.5 9,447,495.1 930,353.4 11,318,523.5 10,199,771.5 1,118,752.0 91.7 92.6 83.2

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավում - 11 միջոցառում

19	1072	11005	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիր	7 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 05.02.2015-30.06.2023թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում:	<p>Շինարարական աշխատանքներն իրականացման փուլում են: Ընթացքի մեջ են նաև ծրագրի ժամկետների երկարաձգման գործընթացները:</p>	121,362.5	1,172,280.3	7,444.2	1,378,078.7	<p>Շինարարական աշխատանքներն ընթացքի մեջ են և առաջիկայում կկատարվեն նախատեսված բոլոր վճարումները:</p>		
		0.0	964,875.9					6,187.3	1,102,463.0	121,362.5	207,404.4		1,256.9	275,615.7
	0.0	207,404.4	1,256.9	275,615.7	121,362.5	840,478.7		840,478.7	840,478.7					
	0.0	509,244.9	0.0	840,478.7	0.0	754,463.0		754,463.0	754,463.0					
	0.0	333,375.9	0.0	840,478.7	0.0	86,015.7		86,015.7	86,015.7					
	0.0	175,869.0	0.0	840,478.7	0.0	419,485.3		419,485.3	419,485.3					
	97,627.1	500,758.3	0.0	392,902.8	0.0	392,902.8		392,902.8	392,902.8					
	0.0	329,007.4	0.0	26,582.5	0.0	26,582.5		26,582.5	26,582.5					
	97,627.1	171,750.9	0.0	840,478.7	0.0	840,478.7		840,478.7	840,478.7					
	135,362.5	552,644.9	0.0	754,463.0	0.0	754,463.0		754,463.0	754,463.0					
	0.0	334,775.9	0.0	86,015.7	0.0	86,015.7		86,015.7	86,015.7					
	135,362.5	217,869.0	0.0	49.9	0.0	49.9		49.9	49.9					
	80.4	98.3	0.0	52.1	0.0	52.1		52.1	52.1					
	0.0	98.7	0.0	30.9	0.0	30.9		30.9	30.9					
	80.4	97.7	0.0											
20		31003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագրի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում	7 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 05.02.2015-30.06.2023թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում:	<p>Շինարարական աշխատանքներն ընթացքի մեջ են, առաջիկայում կկատարվեն նախատեսված բոլոր վճարումները:</p>	121,362.5	1,172,280.3	7,444.2	1,378,078.7	<p>Շինարարական աշխատանքներն ընթացքի մեջ են, առաջիկայում կկատարվեն նախատեսված բոլոր վճարումները:</p>		
		0.0	964,875.9					6,187.3	1,102,463.0	121,362.5	207,404.4		1,256.9	275,615.7
		0.0	207,404.4					1,256.9	275,615.7	121,362.5	840,478.7		840,478.7	840,478.7
		0.0	509,244.9					0.0	840,478.7	0.0	754,463.0		754,463.0	754,463.0
		0.0	333,375.9					0.0	840,478.7	0.0	86,015.7		86,015.7	86,015.7
		0.0	175,869.0					0.0	840,478.7	0.0	419,485.3		419,485.3	419,485.3
		97,627.1	500,758.3					0.0	392,902.8	0.0	392,902.8		392,902.8	392,902.8
		0.0	329,007.4					0.0	26,582.5	0.0	26,582.5		26,582.5	26,582.5
		97,627.1	171,750.9					0.0	840,478.7	0.0	840,478.7		840,478.7	840,478.7
		135,362.5	552,644.9					0.0	754,463.0	0.0	754,463.0		754,463.0	754,463.0
		0.0	334,775.9					0.0	86,015.7	0.0	86,015.7		86,015.7	86,015.7
		135,362.5	217,869.0					0.0	49.9	0.0	49.9		49.9	49.9
		80.4	98.3					0.0	52.1	0.0	52.1		52.1	52.1
		0.0	98.7					0.0	30.9	0.0	30.9		30.9	30.9
		80.4	97.7					0.0						
21		11004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշտորհային ծրագիր	5.5 մլն Եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-06.01.2026թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում:	<p>Շինարարական աշխատանքներն ընթացքի մեջ են և առաջիկայում կկատարվեն նախատեսված բոլոր վճարումները:</p>	121,362.5	1,172,280.3	7,444.2	1,378,078.7	<p>Շինարարական աշխատանքներն ընթացքի մեջ են և առաջիկայում կկատարվեն նախատեսված բոլոր վճարումները:</p>		
		0.0	964,875.9					6,187.3	1,102,463.0	121,362.5	207,404.4		1,256.9	275,615.7
		0.0	207,404.4					1,256.9	275,615.7	121,362.5	840,478.7		840,478.7	840,478.7
		0.0	509,244.9					0.0	840,478.7	0.0	754,463.0		754,463.0	754,463.0
		0.0	333,375.9					0.0	840,478.7	0.0	86,015.7		86,015.7	86,015.7
		0.0	175,869.0					0.0	840,478.7	0.0	419,485.3		419,485.3	419,485.3
		97,627.1	500,758.3					0.0	392,902.8	0.0	392,902.8		392,902.8	392,902.8
		0.0	329,007.4					0.0	26,582.5	0.0	26,582.5		26,582.5	26,582.5
		97,627.1	171,750.9					0.0	840,478.7	0.0	840,478.7		840,478.7	840,478.7
		135,362.5	552,644.9					0.0	754,463.0	0.0	754,463.0		754,463.0	754,463.0
		0.0	334,775.9					0.0	86,015.7	0.0	86,015.7		86,015.7	86,015.7
		135,362.5	217,869.0					0.0	49.9	0.0	49.9		49.9	49.9
		80.4	98.3					0.0	52.1	0.0	52.1		52.1	52.1
		0.0	98.7					0.0	30.9	0.0	30.9		30.9	30.9
		80.4	97.7					0.0						
22		31004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշտորհային ծրագրի շրջանակներում Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում	5.5 մլն Եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-06.01.2026թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում:	<p>Շինարարական աշխատանքներն ընթացքի մեջ են և առաջիկայում կկատարվեն նախատեսված բոլոր վճարումները:</p>	121,362.5	1,172,280.3	7,444.2	1,378,078.7	<p>Շինարարական աշխատանքներն ընթացքի մեջ են և առաջիկայում կկատարվեն նախատեսված բոլոր վճարումները:</p>		
		0.0	964,875.9					6,187.3	1,102,463.0	121,362.5	207,404.4		1,256.9	275,615.7
		0.0	207,404.4					1,256.9	275,615.7	121,362.5	840,478.7		840,478.7	840,478.7
		0.0	509,244.9					0.0	840,478.7	0.0	754,463.0		754,463.0	754,463.0
		0.0	333,375.9					0.0	840,478.7	0.0	86,015.7		86,015.7	86,015.7
		0.0	175,869.0					0.0	840,478.7	0.0	419,485.3		419,485.3	419,485.3
		97,627.1	500,758.3					0.0	392,902.8	0.0	392,902.8		392,902.8	392,902.8
		0.0	329,007.4					0.0	26,582.5	0.0	26,582.5		26,582.5	26,582.5
		97,627.1	171,750.9					0.0	840,478.7	0.0	840,478.7		840,478.7	840,478.7
		135,362.5	552,644.9					0.0	754,463.0	0.0	754,463.0		754,463.0	754,463.0
		0.0	334,775.9					0.0	86,015.7	0.0	86,015.7		86,015.7	86,015.7
		135,362.5	217,869.0					0.0	49.9	0.0	49.9		49.9	49.9
		80.4	98.3					0.0	52.1	0.0	52.1		52.1	52.1
		0.0	98.7					0.0	30.9	0.0	30.9		30.9	30.9
		80.4	97.7					0.0						

23		<p>12001</p> <p>Գերմանիայի զարգացման և Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների դրամաշնորհային ծրագիր՝ երրորդ փուլ</p>	12 մլն եվրո	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 21.06.2014-30.12.2018թթ.</p>	<p>579 գյուղական բնակավայրերից ընտրված որոշ համայնքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ վերականգնման աշխատանքների իրականացում:</p>	<p>Ընթացքի մեջ են մատուցված ծառայությունների դիմաց նախատեսված վճարումների իրականացման գործընթացները:</p>	<p>1,916,498.2 1,593,065.3 323,432.9 12,922.0 10,800.0 2,122.0 12,850.4 10,728.8 2,121.6 12,922.0 10,800.0 2,122.0 99.4 99.3 100.0</p>	<p>Վճարումները կատարվել են համաձայն ներկայացված կատարողականների:</p>
24		<p>11007</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլ</p>	30 մլն եվրո	<p>ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե 21.06.2014-30.12.2025թթ.</p>	<p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի առոյնի:</p>	<p>Իրականացվել է Համայնքային ենթակառուցվածքների վերականգնում 2-րդ ծրագրի 3-րդ փուլի ծրագրի 2022 թ. ֆինանսական հաշվետվությունների առոյնի, որը ընդունվել է 27.03.2023թ.: Ջրային կոմիտեի և տեխնիկական առոյնի խորհրդատուի միջև կայացած հանդիպման հիման վրա մեկնարկվել է շինաշխատանքների տեխնիկական առոյնի իրականացումը: Վարկային համաձայնագրի գործողության ժամկետը սահմանվել էր մինչև 30.12.2022թ.: Ծրագրի կատարումը երկարաձգվել է մինչև 30.12.2025թ.: Միաժամանակ, խորհրդատուի կողմից ներկայացվել է պայմանագրի փոփոխության առաջարկ՝ կապված աշխատանքների կատարման ժամկետների երկարաձգման հետ, որը համաձայնությունների փուլում է: Ուսումնասիրության փուլում է 2022թ. երկու կիսամյակի տեխնիկական առոյնի նախնական հաշվետվությունները՝ ուղարկվել է KfW բանկի համաձայնեցմանը:</p>	<p>59,230.9 49,374.7 9,856.2 59,230.9 49,374.7 9,856.2 682.5 0.0 682.5 59,230.9 49,374.7 9,856.2 1.2 0.0 6.9</p>	<p>Ծրագրի մասով 2022թ. իրականացված ֆինանսական առոյնի մասնաձևն հայտը ուղարկվել է KfW բանկի վճարման:</p>
25		<p>31001</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում</p>	30 մլն եվրո	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 21.06.2014-30.12.2025թթ.</p>			<p>4,062,258.2 3,359,450.1 702,808.1 3,133,838.7 2,465,630.6 668,208.1 2,211,068.5 1,732,517.1 478,551.4 3,031,137.7 2,354,729.6 676,408.1 70.6 70.3 71.6</p>	
26		<p>31002</p> <p>Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում</p>	16.7 մլն եվրո	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 07.09.2020-30.12.2025թթ.</p>	<p>11 քաղաքի և 37 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում:</p>	<p>Շինարարական աշխատանքները վերամեկնարկվել են մայիսի 2-ին: Աշխատանքներն ընթացքի մեջ են:</p>	<p>1,937,843.6 1,592,533.8 345,309.8 1,713,338.6 1,592,533.8 120,804.8 640,947.5 520,146.9 120,800.6 652,018.6 531,213.8 120,804.8 37.4 32.7 100.0</p>	<p>Եվրոյի փոխարժեքի անսխալեպ նվազմամբ պայմանավորված՝ վատթարացել էր նաև կապալառուների ֆինանսական վիճակը, որի հետևանքով շինարարական աշխատանքները վերսկսվել են մայիսի 2-ին ապրիլի 1-ի փոխարեն: Աշխատանքները մի մասը կկատարվի 2023թ., մյուս մասը՝ մինչ 31.05.2024թ.: Արդյունքում՝ շուրջ 1.2 մլրդ գումար կվերաբաշխվի այլ միջոցառումների՝ ապահովելով դրանց բնականոն ընթացքը:</p>
27		<p>31005</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Լոռու (Վանաձորի) մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման ծրագիր՝ երրորդ փուլ</p>	430 378,7 եվրո	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.05.2010-30.12.2020թթ.</p>			<p>60,642.4 0.0 60,642.4 40,642.4 0.0 40,642.4 28,047.5 0.0 28,047.5 40,642.4 0.0 40,642.4 69.0 0.0 69.0</p>	

28	11009	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Համայնքային ենթակառուցվածքների երկրորդ ծրագրի երրորդ փուլի դրամաշտրիային ծրագրի ուղեկցող միջոցառման 3-րդ բաղադրիչ	2 000 000 եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ Զրային կոմիտե 20.12.2019-30.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջ. նախատեսվում է աջակցել ՋԿ-ին՝ կառուցվածքային ստորաբաժանումների ինստիտուցիոնալ կարողությունների բարձրացման և Վարձակալական պայմանագրի համարժեք կառավարման գործում ծառայությունների մատուցմանը, ինչպես նաև ոռոգման կազմակերպությունների, ՀՏՀՀ ջրային տնտեսության ծրագրերի իրականացման մասնաճյուղին՝ ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման նպատակով: Հիմնական շեշտադրումը դրված է աջակցելու ջրամատակարարման և կեղտաջրերի հավաքման ու հեռացման ներդրումային ծրագրերի իրականացմանը: Այն վերաբերում է ենթակառուցվածքների ներդրումային ծրագրի նախապատրաստման և իրականացման որոշումների աջակցմանն ու իրագործմանը:	Խորհրդատվական ծառայություն մատուցող <<Գիտեք>> ընկերությունը ներկայացրել է 8 միջանկյալ հաշվետվություն, որը ընդունվել է 04.09.2023թ. դրությամբ, իրականացվում է վճարման գործընթաց: Ներկայացվել է ավարտական հաշվետվություն, ինչպես նաև նախապատրաստվել է պայմանագրի փոփոխություն, որը ուղարկվել է ԿԲՎ բանկ համաձայնեցման:	318,782.1	227,701.5	91,080.6	374,292.1	283,211.5	91,080.6	263,425.7	207,212.0	56,213.7	374,292.1	283,211.5	91,080.6	70.4	73.2	61.7	Զրային կոմիտեի կողմից վճարումները կատարվել են խորհրդատուի կողմից ներկայացված կատարողականների հիման վրա: Վճարումները կկատարվեն մինչև տարեվերջ: 8-րդ միջանկյալ մասհանման հայտը ստորագրման փուլում է:
29	11011	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտոյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման դրամաշտրիային ծրագիր	23.69 հազար եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ Զրային կոմիտե 24.11.2022-28.12.2023թթ.	«Համայնքային ենթակառուցվածքների II ծրագիր, փուլ 3 - Հայաստանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածք ծրագրի» (այսուհետ՝ Ծրագիր) շրջանակներում լրացուցիչ աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ խորհրդատուների մրցութային գործընթացի կազմակերպման և խորհրդատվական պայմանագրերի կնքման գործընթացները կարող է իրականացվել միայն միջազգային մրցութային գործակալի (Tender Agent) միջոցով՝ համաձայն Վերակառուցման վարկերի բանկի (այսուհետ՝ ՎԿԲ) ընթացակարգերի:	Խորհրդատվական ծառայություն: ՀՀ կառավարության 30.03.2023թ. N 428-Ն որոշմամբ հաստատվել է 11302.0 հազար դրամ: Խորհրդատվական ծառայության պայմանագիրը ստորագրվել է 24.11.2022թ.: Պայմանագրի փոփոխության հիման վրա աշխատանքների կատարման ավարտ է նախատեսվել մինչև 30.12.2023թ.: Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները ընթացքի մեջ են:	0.0	0.0	0.0	11,302.0	9,302.0	2,000.0	0.0	0.0	0.0	11,302.0	9,302.0	2,000.0	0.0	0.0	0.0	Ընթացքի մեջ է միջանկյալ վճարման մասհանման հայտի ուսումնասիրությունը:
		Ընդամենը 1072 Ծրագրով, որից՝				11,034,421.1	8,895,651.6	2,138,769.5	6,816,652.8	5,498,691.5	1,317,961.3	4,174,892.8	3,192,515.0	982,377.8	5,710,031.8	4,327,870.5	1,382,161.3	61.2	58.1	74.5		
		ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ				506,819.7	283,263.5	223,556.2	566,187.5	341,888.2	224,299.3	361,735.3	207,212.0	154,523.3	580,187.5	341,888.2	238,299.3	63.9	60.6	68.9		
		ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ				10,527,601.4	8,612,388.1	1,915,213.3	6,250,465.3	5,156,803.3	1,093,662.0	3,813,157.5	2,985,303.0	827,854.5	5,129,844.3	3,985,982.3	1,143,862.0	61.0	57.9	75.7		

Ճանապարհային ցանցի բարելավում - 19 միջոցառում

30	1049	11007	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ6 Վանաձոր- Բագրատաշեն) բարելավման ծրագրի համակարգում և կառավարում	41.39 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 24.04.2017- 31.12.2023թթ. Նախատեսվում է երկարաձգել մինչև 31.08.2024թ.	Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհահատվածի վերակառուցում:	Աշխատանքներն ընթացքում են, ֆիզիկական առաջընթացը՝ 90.2 %:	264,450.0	1,244,587.3	164,240.0	270,295.9	150,930.0	134,800.0	16,130.0	117,321.8	105,557.0	11,764.8	150,930.0	134,800.0	16,130.0	77.7	78.3	72.9	Թերակատարումը պայմանավորված է ՀՕՏԾ-ի իրականացման հետ: Ծրագրի շրջանակներում ներկայացվել են օտարված հողամասի կորուստների փոխհատուցման համաձայնագրեր, որոնք վճարումներն ընթացքի մեջ են:
	31	21004	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի ծրագրի կառուցում և հիմնանորոգում					170 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 18.07.2011- 31.12.2023թթ. Նախատեսվում է երկարաձգել մինչև 31.12.2024թ.	Մշտարակ-Թալին ճանապարհահատվածի կառուցման տեխնիկական հսկողության ծառայություններ, ՀՕՏԾ ծրագիր:	Ընթացքի մեջ են ենթակառուցվածքների տեղափոխման հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցումը, թվով 638 հողակտորների օտարումները, Կոշ համայնքում հաղորդակցողի տեղափոխման նպատակով ուղղիչ գործողությունների պլանի պատրաստման աշխատանքները:	310,000.0	8,000.0	302,000.0	203,555.5	2,699.5	200,856.0	41,399.3	2,699.5	38,699.8	203,555.5	2,699.5	200,856.0	
32	11009	11009	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 2)	170 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 18.07.2011- 31.12.2023թթ. Նախատեսվում է երկարաձգել մինչև 31.12.2024թ.	Մշտարակ-Թալին ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ:	Բանկի կողմից հաստատման փուլում է գտնվում մրցութային վերջնական արդյունքները՝ ամփոփելու և պայմանագիր կնքելու համար 2-րդ հատվածի 34 կմ-ի շինարարական աշխատանքները իրականացնող ընկերության հետ:	310,000.0	8,000.0	302,000.0	203,555.5	2,699.5	200,856.0	41,399.3	2,699.5	38,699.8	203,555.5	2,699.5	200,856.0	20.3	100.0	19.3	8 կմ համար ՀՕՏԾ-ն ավարտված է: Գերակա շահ է ճանաչվել և ծանուցվել են 34 կմ համար նախատեսված ՀՕՏԾ փաթեթները, վճարումները կրում են շարունակական բնույթ:	
	33	21006	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 2					«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 04.09.2013- 30.06.2024թթ.	ՀՀ պետական սահմանի Բագրատաշեն անցման կետում նոր կամրջի կառուցում:	Կամրջի աշխատանքները ավարտված են, այն հանձնվել է շահագործման: Ծրագիրը գտնվում է թերությունների վերացման ընթացքում:	11,042,753.4	9,730,904.2	1,311,849.2	5,143,606.2	4,822,606.2	321,000.0	4,335,800.5	4,146,211.1	189,589.4	5,143,606.2	4,822,606.2	321,000.0	84.3	86.0
34	11010	11010	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բագրատաշեն անցման կետի կամրջի վերակառուցման ծրագրի համակարգում և կառավարում	6.1 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 04.09.2013- 30.06.2024թթ.	ՀՀ պետական սահմանի Բագրատաշեն անցման կետում նոր կամրջի կառուցում:	Կամրջի աշխատանքները ավարտված են, այն հանձնվել է շահագործման: Ծրագիրը գտնվում է թերությունների վերացման ընթացքում:	5,932.8	0.0	5,932.8	6,986.4	0.0	6,986.4	6,953.5	0.0	6,953.5	6,986.4	0.0	6,986.4	99.5	0.0	99.5	Ծրագիրն ավարտված է:	
	35	21008	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բագրատաշեն անցման կետի կամրջի վերակառուցման վարկային ծրագիր					«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 04.09.2013- 30.06.2024թթ.	ՀՀ պետական սահմանի Բագրատաշեն անցման կետում նոր կամրջի կառուցում:	Կամրջի աշխատանքները ավարտված են, այն հանձնվել է շահագործման: Ծրագիրը գտնվում է թերությունների վերացման ընթացքում:	144,254.0	108,190.5	36,063.5	14,061.0	11,600.0	2,461.0	9,240.3	7,579.9	1,660.4	14,061.0	11,600.0	2,461.0	65.7	65.3

<p>11011</p> <p>Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)</p>	<p>100 մլն ԱՄՆ դոլար</p>	<p>«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 24.07.2014-31.12.2023թթ.Նախատեսվում է երկարաժամկետ մինչև 31.12.2024թ.</p>	<p>Թայլն-Լանցիկ ա/ճ կառուցման տեխնիկական հսկողության ծառայություններ, հաղորդակցողությունների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ:</p>	<p>Իրականացվում է շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողություն, տեխնիկական աջակցության և ՀՕՏ խորհրդատվական ծառայություններ, արտաքին մոնիթորինգի ծառայություններ, հաղորդակցողությունների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն:</p>	<p>295,234.0 284,608.0 10,626.0 248,380.0 240,800.0 7,580.0 131,303.0 127,620.7 3,682.3 248,380.0 240,800.0 7,580.0 52.9 53.0 48.6</p>	<p>Ծրագրի պահպանման ծախսերն են, որոնք կրում են շարունակական բնույթ: Ընթացիկ հաշվի վարկային մասի համարման նպատակով հայտ է ներկայացվել ԱԶԲ-ին, որի ֆինանսավորման դեպքում կմարվեն շուրջ 120 մլն դրամի չափով ծրագրի առկա պարտավորությունները:</p>
<p>21011</p> <p>Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3</p>			<p>Թայլն-Լանցիկ ճանապարհահատվածի կառուցում:</p>	<p>Աշխատանքների առաջընթացը 95% է: Շահագործման է հանձնվել 2022թ.:</p>	<p>3,073,000.1 2,561,973.8 511,026.3 2,206,000.1 1,734,973.8 471,026.3 1,776,316.8 1,477,937.3 298,379.5 2,206,000.1 1,734,973.8 471,026.3 80.5 85.2 63.3</p>	<p>Ընթացքի մեջ է Կապաի պայմանագրի ծավալաթերթի փոփոխությունը, որի հիման վրա հաստատված մնացորդային աշխատանքների և նոր ծավալների համար կներկայացվի վերջին ամփոփ կատարողականը: Խորհրդատուի կողմից ներկայացվել են կատարողականներ, որոնք ստուգման և հաստատման փուլում են:</p>
<p>11012</p> <p>Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում</p>	<p>150 մլն ԱՄՆ դոլար</p>	<p>«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 14.04.2015-30.12.2026թթ.</p>	<p>Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի (Տրանշ 4) Ագարակ-Քաջարան ճանապարհահատվածի վերակառուցում:</p>	<p>Նախագծման աշխատանքները մեկնարկել են 2019թ. սեպտեմբերի 9-ին՝ ՀՀ կառավարության 2019թ. օգոստոսի 22-ի № 1093-Ա «Այ Ար Դի Ինջեներինգ և Ջի Փի Ինջեներիա սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություններին լիցենզավորման ենթակա գործունեության որոշ տեսակի իրականացման թույլտվություն տրամադրելու մասին» որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո:</p>	<p>5,127,970.0 39,000.0 5,088,970.0 3,495,879.4 30,340.0 3,465,539.4 2,784,031.4 14,288.5 2,769,742.9 3,495,879.4 30,340.0 3,465,539.4 79.6 47.1 79.9</p>	<p>ՀՕՏ գործընթացը ընթացքի մեջ է, ծրագիրը կրում է շարունակական բնույթ: Ճանաչվում են գերակա շահ ճանաչված փաթեթները, որոնք վճարման ընթացքում են:</p>
<p>21012</p> <p>Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագիր</p>				<p>Հայտարարվել է 32 կմ հատվածի մրցույթը, որի Կապալառուի պայմանագիրը կնքվել է 23.10.2023թ: Տեխի հսկողության մրցույթը Պայմանագիր կնքելու նպատակով ամփոփված է, ստորագրել է նոյեմբեր ամսին:</p>	<p>14,135,031.2 11,530,503.5 2,604,527.7 5,708,530.5 5,301,912.5 406,618.0 115,541.1 71,890.6 43,650.5 5,378,530.5 5,301,912.5 76,618.0 2.0 1.4 10.7</p>	<p>Նախատեսվում է կանխավճարներ վճարել Կապալառուի և Տեխի հսկող խորհրդատուին՝ բանկային երաշխիքների ներկայացման և հաստատման դեպքում: Միևնույն ժամանակ տեղեկացնում ենք, որ Կապիտալի 5112 հոդվածով ՀՀ համաֆինանսավորման մատով առկա է 330 մլն ՀՀ դրամ չձեռնարկված գումար, որը ենթակա է վերադարձման:</p>

40		11014	Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի համակարգում և կառավարում	13.4 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 17.05.2020-31.12.2022թթ.	Կենսական նշանակության շտրջ 61 կմ ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհահատվածների վերականգնում:	Ծրագիրն ավարտվել է 30.12.2022թ.: 28.04.2023թ. դրությամբ բոլոր վճարումները կատարվել են:	<table border="1"> <tr><td>5,000.0</td></tr> <tr><td>4,000.0</td></tr> <tr><td>1,000.0</td></tr> <tr><td>18,345.0</td></tr> <tr><td>4,240.0</td></tr> <tr><td>14,105.0</td></tr> <tr><td>17,066.2</td></tr> <tr><td>3,607.2</td></tr> <tr><td>13,459.0</td></tr> <tr><td>18,345.0</td></tr> <tr><td>4,240.0</td></tr> <tr><td>14,105.0</td></tr> <tr><td>93.0</td></tr> <tr><td>85.1</td></tr> <tr><td>95.4</td></tr> </table>	5,000.0	4,000.0	1,000.0	18,345.0	4,240.0	14,105.0	17,066.2	3,607.2	13,459.0	18,345.0	4,240.0	14,105.0	93.0	85.1	95.4	
5,000.0																								
4,000.0																								
1,000.0																								
18,345.0																								
4,240.0																								
14,105.0																								
17,066.2																								
3,607.2																								
13,459.0																								
18,345.0																								
4,240.0																								
14,105.0																								
93.0																								
85.1																								
95.4																								
41		21013	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում ավտոճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներ						Ծրագիրն ավարտված է:															
42		11015	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)	60 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 27.08.2014-30.06.2023թթ. Նախատեսվում է երկարաժամկետ մինչև 30.12.2024թ.	Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն:	Իտալական «Ալ Ար Դի Ինջիլիերինգ» ՍՊԸ -ի կողմից իրականացվում են Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողությունը (պայմանագրի ժամկետը լրացել է 18.05.2021թ.), ձեռք են բերվում համապատասխան շինարարական թույլտվություններ: Մրցույթի արդյունքում ստորագրվել է տեխնիկական վերահսկողի նոր պայմանագիր նույն իտալական «Ալ Ար Դի Ինջիլիերինգ» ՍՊԸ -ի հետ, որը իրականացնում է շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողություն:	<table border="1"> <tr><td>400.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>400.0</td></tr> <tr><td>400.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>400.0</td></tr> <tr><td>385.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>385.0</td></tr> <tr><td>400.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>400.0</td></tr> <tr><td>96.3</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>96.3</td></tr> </table>	400.0	0.0	400.0	400.0	0.0	400.0	385.0	0.0	385.0	400.0	0.0	400.0	96.3	0.0	96.3	ՀՕՏԾ-ի շրջանակներում օտարվող հողատարածքների գերակա շահ ճանաչելու կառավարության որոշումը հաստատվել է սեպտեմբերին, աշխատանքները իրականացվում են ըստ ներկայացված փաստաթղթերի:
400.0																								
0.0																								
400.0																								
400.0																								
0.0																								
400.0																								
385.0																								
0.0																								
385.0																								
400.0																								
0.0																								
400.0																								
96.3																								
0.0																								
96.3																								
43		21009	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3	60 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 27.08.2014-30.06.2023թթ. Նախատեսվում է երկարաժամկետ մինչև 30.12.2024թ.	Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ:	Ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքներն ընթանում են մեծ ծավալներով, իրականացվում են աֆալտապատման աշխատանքներ, իրականացված է մոտ 3 կմ հատվածի երկշերտ աֆալտապատումը, միաժամանակ իրականացվում են մեծ ծավալների հողային և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքներ: «Հ Հիրակի մարզի Բենիամին համայնքով անցնող ճանապարհահատվածի համար իրականացվում են նախագծային փոփոխություններ, քանի որ ծրագիրն ամբողջությամբ անցնում էր պատմամշակութային հուշարձանի պահպանական գոտու տարածքով: Համաձայն վարչապետի հանձնարարականի՝ իրականացվում են նախագծերի փոփոխություններ դեպի հողատարածքներ մուտքեր տրամադրելու նպատակով:	<table border="1"> <tr><td>2,884,791.2</td></tr> <tr><td>2,387,403.4</td></tr> <tr><td>497,387.8</td></tr> <tr><td>3,077,481.2</td></tr> <tr><td>2,187,403.4</td></tr> <tr><td>890,077.8</td></tr> <tr><td>2,352,581.7</td></tr> <tr><td>1,791,722.4</td></tr> <tr><td>560,859.3</td></tr> <tr><td>3,077,481.2</td></tr> <tr><td>2,187,403.4</td></tr> <tr><td>890,077.8</td></tr> <tr><td>76.4</td></tr> <tr><td>81.9</td></tr> <tr><td>63.0</td></tr> </table>	2,884,791.2	2,387,403.4	497,387.8	3,077,481.2	2,187,403.4	890,077.8	2,352,581.7	1,791,722.4	560,859.3	3,077,481.2	2,187,403.4	890,077.8	76.4	81.9	63.0	Կապալառուի ընթացիկ կատարողականը գտնվում է վճարման փուլում, հիմք ընդունելով Կապալառուի կողմից ներկայացված նոր աշխատանքային գրաֆիկը:
2,884,791.2																								
2,387,403.4																								
497,387.8																								
3,077,481.2																								
2,187,403.4																								
890,077.8																								
2,352,581.7																								
1,791,722.4																								
560,859.3																								
3,077,481.2																								
2,187,403.4																								
890,077.8																								
76.4																								
81.9																								
63.0																								

44	11016	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Սիսիան-Քաջարան 60կմ-ի համակարգում և կառավարում	Նոր մեկնարկային Ծրագրեր են, որոնց գծով առկա չեն Վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Հինարարներ	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 2020-2026թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	2,800,000.0 0.0 2,800,000.0 25,142.5 0.0 25,142.5 18,072.0 0.0 18,072.0 25,142.5 0.0 25,142.5 71.9 0.0 71.9	2023թ. ընթացքում նախատեսվում են իրականացնել Հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրերը:	Նախատեսված է ՀՕՏ ծախսերի իրականացում, սակայն ծրագիրը գտնվում է բանկի կողմից հաստատման փուլում: Փաստացի ՀՕՏ փոխհատուցումները կվճարվեն 2024թ.:
45	21017	Եմ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում Սիսիան-Քաջարան 60կմ ճանապարհահատվածի կառուցում	Եմ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում Սիսիան-Քաջարան 60կմ ճանապարհահատվածի կառուցում	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 2020-2026թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	7,933,969.1 7,933,969.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Ընթանում են բանակցություններ ֆինանսավորող աղյուրների հստակեցման կապակցությամբ:	
46	11017	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Քաջարանի թունելի և մոտեցումների համակարգում և կառավարում	Նոր մեկնարկային Ծրագրեր են, որոնց գծով առկա չեն Վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Հինարարներ	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 2020-2026թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	1,235,456.0 235,456.0 1,000,000.0 200,000.0 0.0 200,000.0 97,733.1 0.0 97,733.1 200,000.0 0.0 200,000.0 48.9 0.0 48.9	2023թ. ընթացքում նախատեսվում են իրականացնել միայն Հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրերը:	Գերակա շահ է ճանաչվել և ծանուցվել են նախատեսված ՀՕՏ փաթեթները, վճարումները ընթացքի մեջ են:
47	21007	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր, Տրանշ 3	12 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 05.04.2017-30.08.2023թթ. Նախատեսվում է երկարաձգել մինչև 30.04.2024թ.	Լանջիկ-Գյումրի շրջոց 27,5 կմ ճանապարհահատվածի կառուցում: Միաժամանակ ֆինանսավորվում է վարկային համաձայնագրի շրջանակներում 20%-ի չափով:	598,542.4 498,785.3 99,757.1 928,542.4 798,785.3 129,757.1 641,554.9 515,547.3 126,007.6 590,449.5 515,547.3 74,902.2 69.1 64.5 97.1	Ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքներն ընթանում են մեծ ծավալներով, իրականացվում են ամֆալտապատման աշխատանքներ, իրականացված է մոտ 3 կմ հատվածի երկշերտ ամֆալտապատումը, միաժամանակ իրականացվում են մեծ ծավալների հողային և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքներ: «Հ Հիրակի մարզի Բենիամին համայնքով անցնող ճանապարհահատվածի համար իրականացվում են նախագծային փոփոխություններ, քանի որ ծրագիրն ամբողջությամբ անցնում էր պատմամշակութային հուշարձանի պահպանական գոտու տարածքով: Համաձայն վարչապետի հանձնարարականի՝ իրականացվում են նախագծերի փոփոխություններ դեպի հողատարածքներ մուտքեր տրամադրելու նպատակով:	Մասնավորապես դրամաշնորհային միջոցները սպառվել են, ներկայացվել է նոր մասնաճանաչային հայտ, սակայն այն չի բավարարվել: Քանի դեռ չի ստորագրվել Դրամաշնորհային համաձայնագրի փոփոխությունը:
48	21014	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Վլավերդի-Վրատանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի անվտանգության բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր	4.25 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 04.12.2019-21.12.2023թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	618,354.3 535,907.6 82,446.7 403,354.3 235,907.6 167,446.7 436,321.8 384,268.8 52,053.0 686,592.3 519,145.6 167,446.7 108.2 162.9 31.1	Ծրագիրը երկարացվել է մինչև 30.12.2023թ.: Ծրագիրը կրում է շարունակական բնույթ:	Կապալառուների կողմից ներկայացվում են կատարողականներ, որոնք գտնվում են ստուգման և հաստատման փուլում: Միևնույն ժամանակ ընթացքի մեջ են Պայմանագրի փոփոխություններ, որոնց հիման վրա կներկայացվեն նոր կատարողականներ:

		Ընդամենը 1049 Ծրագրով, որից՝		51,719,725.8																		
		ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ		10,044,442.8	735,304.0	36,997,232.8	14,722,493.0	24,775,272.8	17,985,145.7	6,790,127.1	3,214,265.3	14,873,279.3	10,308,847.0	4,564,432.3	24,390,417.9	17,985,145.7	6,405,272.2	73.9	60.0			
		ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ		41,675,283.0	36,261,928.8	5,413,354.2	9,309,138.8	4,349,618.8	2,853,387.8	3,936,739.3	11,659,014.0	10,055,074.1	1,603,939.9	20,040,799.1	17,572,266.2	2,468,532.9	57.1	57.2	56.2	75.2	67.2	

Կոչր թափոնների կառավարում - 4 միջոցառում

49	1040	32004	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոշտ թափոնների կառավարման» դրամաշտրիային ծրագիր	5.5 մլն եվրո	<< տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-30.09.2024թթ	Նախատեսվում է՝ կառուցել ԵՄ չափանիշներին համապատասխանող սանիտարական աղբավայր, վերաբեռման 2 կայան, ձեռք բերել 2 մարզում աղբահանության իրականացման և աղբավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումներ:	Ծրագրի շրջ սանիտարական աղբավայրի և փոխաբեռնման 2 կայանի կառուցման համար շին աշխատանքների համար հայտարարված մրցույթում հաղթող ճանաչված «Tunnel Sadd Ariana» կազմակերպության հետ պայմանագիրը կնքվել է 15.07.2020թ., մոբիլիզացիոն շրջանից հետո 2021թ. ապրիլին մեկնարկել են շին աշխատանքներ, որոնք ավարտված են, իրականացվում են թերությունների շտկումները, ինչպես նաև տարածքների բարելավման աշխատանքները: 02.11.2022թ. ՎՋԵԲ գնումների հարթակում հայտարարվել է աղբավայրը շահագործող հատուկ մեքենասարքավորումների ձեռքբերման միջազգային մրցույթ, սակայն մասնակիցներ չեն եղել: Վերահայտարարվել է նոր մրցույթ: Նոր մրցույթի 5 լուտերից 2-ին հայտեր չեն ներկայացվել, մնացած լուտերի մասով գնահատման ավարտվել է և հաստատվել ՎՋԵԲ-ի կողմից, առաջիկայում վերահայտարարվելու է նոր մրցույթ: Աղբատար մեքենաների գնման մրցույթային փաթեթների բացումը տեղի է ունեցել հունիսի 10-ին, դիմել է մեկ մասնակից, որը հաղթող է ճանաչվել: Ներկայումս պայմանագրի կնքման փուլն է: 24.08.2023 թ. ՎՋԵԲ հարթակում կրկին հայտարարված աղբավայրի և փոխաբեռնման կայանների սպեցիֆիկացիայի գնման մրցույթը, հայտերի բացումը տեղի է ունեցել հոկտեմբերի 9-ին: Ներկայումս հայտերի գնահատման փուլն է:	1,662,529.0	1,385,440.8	277,088.2	591,529.0	527,440.8	64,088.2	367,441.0	340,607.7	26,833.3	591,529.0	527,440.8	64,088.2	62.1	64.6	41.9	Մինչև ապրիլի կեսերը շին աշխատանքներ չեն կատարվել՝ եղանակաչափի ոչ բարենպաստ պայմանների պատճառով, այնուհետև ակտիվ սկսվել են աշխատանքները: Միաժամանակ, մեքենասարքավորումների գնման մրցույթային գործընթացները ձգձգվել են՝ մասնակից սխիբոն պատճառով, մասնավորապես հատուկ մեքենաների/աջակցային գնման մրցույթները 3 անգամ են հայտարարվել: Այդ իսկ պատճառով նախատեսված շին աշխատանքների համար ամբողջական գումարը, ինչպես նաև մեքենասարքավորումների ձեռքբերման համար նախատեսված գումարները հնարավոր չեն եղել վճարել ամսվա ընթացքում: Հարկ է նշել, որ շին աշխատանքների համար օգտուտու ամսին ներկայացված կատարողականների հիման վրա վճարվել է 731 հազ. եվրո: Մնացորդային վճարը, շուրջ 320 հազ եվրոյին համարժեք դրամը նախատեսվում է վճարել առաջիկայում՝ շին աշխատանքների հանձնում-ընդունումից հետո: Ներկայումս ընթանում են շին աշխատանքների ավարտի փաստագրման գործընթացները: Առաջիկայում նախատեսվում են վճարել աղբավայրի համար տրոխիճ մեքենայի և 2 մարզի բոլոր բնակավայրերի համար աղբատար մեքենաների ձեռքբերման համար մրցույթում հաղթող ճանաչված ընկերությունների (պայմանագրով նախատեսված) համապատասխանաբար՝ 50 հազ և 438,0 հազ եվրոյից համարժեք դրամ: Մնացած մեքենասարքավորումների համար կնքված պայմանագրեր դեռևս առկա չեն, կատարվում են հայտերի գնահատում:
	50	12002	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոշտ թափոնների կառավարման խորհրդատվության համար» դրամաշտրիային ծրագիր	250,934 եվրո	<< տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 15.10.2021 - 30.09.2024թթ.	Ծրագրի շրջանակներում ընտրված խորհրդատվական կազմակերպության կողմից նախատեսվում է իրականացնել աղբավայրի նախագծման, վերաբեռնման կայանների նախագծման, սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերի կազմման աշխատանքները, աջակցել մրցույթային գործընթացներին, իրականացնել՝ աղբահանության սիսեմների մշակումը, ԿԿԹԿ ընկերության ստեղծմանն ուղղված իրավական և ինստիտուցիոնալ աշխատանքները, իրագելման աղբավայրը, աղբահանության վարձավճարների քաղաքականության մշակումը:	Նոր խորհրդատվական ընկերության ներգրավման նպատակով հայտարարված միջազգային մրցույթում հաղթող է ճանաչվել «Sweco International» և «Տրանսնախագիծ» ՓԲԸ միավորումը, իսկ պայմանագիրը կնքվել է 15.10.2021թ.: Խորհրդատուի կողմից մշակվել են աղբահանության սիսեմները, որոնց հիման վրա մշակվել են երկու մարզերի բնակավայրերի աղբահանության իրականացման համար անհրաժեշտ մեքենասարքավորումների տեխնիկական բնութագրերը և քանակը, կազմվել են մրցույթային փաթեթները: Աջակցություն է ցուցաբերվում մրցույթային գործընթացներին: Քննարկման է ներկայացված սակագնային քաղաքականության մշակման առաջադրանքի արդյունքները, ինչպես նաև «Աղբավայրի շահագործման ձեռնարկի» նախագիծը: Սակագնային քաղաքականության և գործընթացների առաջադրանքի հաշվետվությունը պայմանով հավանության է արժանացած և առաջիկայում կիրականացվի վճարում, «Աղբավայրի շահագործման ձեռնարկի» հաշվետվությունը լրամշակվում է: Քանի որ գնման գործընթացները դեռևս շարունակվում են, Խորհրդատուի հետ պայմանագրի երկարաձգման անհրաժեշտություն է առաջադրվել: Պայմանագրի երկարաձգման հարցումը հավանության է արժանացել ՎՋԵԲ-ի կողմից:	133,956.1	111,630.1	22,326.0	73,356.1	59,830.1	13,526.0	35,902.3	28,612.4	7,289.9	73,356.1	59,830.1	13,526.0	48.9	47.8	53.9	Աղբահանության սիսեմների կազմման առաջադրանքը կատարված է: Հաշվի առնելով, որ խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պայմանագիրը արդյունաբերական, ապա խորհրդատուների կողմից ներկայացված սակագնային քաղաքականության և աղբավայրի շահագործման ձեռնարկի մասով նախարարության կողմից տրված դիտողությունների հիման վրա վերջիններս դեռևս լրամշակման փուլում են: Նախատեսվում է առաջիկայում խորհրդատուներին վճարել լրամշակված սակագնային քաղաքականության փաստաթղթի դիմաց: Միաժամանակ, հաշվի առնելով, որ մեքենասարքավորումների ձեռքբերման գործընթացի շրջանակներում որոշ չափաբաժինների համար 2023թ. 3 անգամ հայտարարված մրցույթներին մասնակիցներ չեն եղել, արդյունքում գնումների գործընթացը ձգձգվել է, ապա գնման գործընթացների աջակցության համար խորհրդատուներին դեռևս վճարումներ չեն կատարվել (առաջադրանքը շարունակվելու է մինչև 2024թ. հուլիս-օգոստոս ամիսները):

51	42001	<p>Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Կոտայքի և Գեղարքունիքի Կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարում» ՍՊԸ-ին</p>	5.5 մլն եվրո	<p>«Վ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-15.12.2023թթ.</p>	<p>Նախատեսվում է՝ կատուցել եՄ չափանիշներին համապատասխան սանիտարական աղբավայր, վերաբեռնման 2 կայան, ձեռք բերել 2 մարզում աղբահանության իրականացման և աղբավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումներ:</p>	<p>Ծրագրի շրջ սանիտարական աղբավայրի և փոխաբեռնման 2 կայանի կառուցման համար շին աշխատանքների համար հայտարարված մրցույթում հաղթող ճանաչված «Tunnel Sadd Ariana» կազմակերպության հետ պայամանագիրը կնքվել է 15.07.2020թ., մորիլիզացիոն շրջանից հետո 2021թ. ապրիլին մեկնարկել են շին աշխատանքները, որոնք ավարտված են, իրականացվում են թերությունների շտկումները, ինչպես նաև տարածքների բարեկարգման աշխատանքները: 02.11.2022թ. ՎԶԵԲ գնումների հարթակում հայտարարվել է աղբավայրը շահագործող հատուկ մեքենասարքավորումների ձեռքբերման միջազգային մրցույթ, սակայն մասնակիցներ չեն եղել: Վերահայտարարվել է նոր մրցույթ: Նոր մրցույթի 5 լոտերից 2-ին հայտեր չեն ներկայացվել, մնացած լոտերի մասով գնահատման ավարտվել է և հաստատվել ՎԶԵԲ-ի կողմից, առաջիկայում վերահայտարարվելու է նոր մրցույթ: Աղբատար մեքենաների գնման մրցույթային փաթեթների բացումը տեղի է ունեցել հունիսի 10-ին, դիմել է մեկ մասնակից, որը հաղթող է ճանաչվել: Ներկայումս պայմանագրի կնքման փուլն է: 24.08.2023 թ. ՎԶԵԲ հարթակում կրկին հայտարարված աղբավայրի և փոխաբեռնման կայանների սպեցտեխնիկայի գնման մրցույթը, հայտերի բացումը տեղի է ունեցել հոկտեմբերի 9-ին: Ներկայումս հայտերի գնահատման փուլն է:</p>	<p>1,662,529.1 1,330,023.3 332,505.8 588,529.1 524,023.3 64,505.8 364,652.8 337,819.5 26,833.3 588,529.1 524,023.3 64,505.8 62.0 64.5 41.6</p>	<p>Մինչև ապրիլի կեսերը շին աշխատանքներ չեն կատարվել՝ պլանիտեղև ակտիվ սկսվել են աշխատանքները: Միաժամանակ, մեքենասարքավորումների գնման մրցույթային գործընթացները ձգձգվել են՝ մասնակից չլինելու պատճառով, մասնավորապես՝ հատուկ մեքենանիստիզացիայի գնման մրցույթները 3 անգամ են հայտարարվել: Այդ իսկ պատճառով նախատեսված շին աշխատանքների համար ամբողջական գումարը, ինչպես նաև մեքենասարքավորումների ձեռքբերման համար նախատեսված գումարները հնարավոր չեն եղել վճարել ամսվա ընթացքում: Հարկ է նշել, որ շին աշխատանքների համար օգոստոս ամսին ներկայացված կատարողականների հիման վրա վճարվել է 731 հազ եվրո: Մագորրային վճարը , շուրջ 320 հազ եվրոյին համարժեք դրամը նախատեսվում է վճարել առաջիկայում շին աշխատանքների հանձնում-ընդունումից հետո: Ներկայումս ընթանում են շին աշխատանքների ավարտի փաստագրման գործընթացները: Առաջիկայում նախատեսվում են վճարել աղբավայրի համար տոփանիչ մեքենայի և 2 մարզի թուրք բնակավայրերի համար աղբատար մեքենաների ձեռքբերման համար մրցույթում հաղթող ճանաչված ընկերություններին (պայմանագրով նախատեսված) համապատասխանաբար՝ 50 հազ և 438,0 հազ եվրոյին համարժեք դրամ: Մնացած մեքենասարքավորումների համար կնքված պայմանագրեր դեռևս անկա չեն, կատարվում են հայտերի գնահատում :</p>
52	32009	<p>Միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ 8 մարզերում աղբահանության և կոշտ թափոնների ինտեգրված համակարգի կառուցում</p>	56.8 մլն եվրո	<p>«Վ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն</p>	<p>Նախատեսվում ՀՀ 8 մարզերում (բացի Կոտայքից և Գեղարքունիքից) կառուցել եՄ չափանիշներով 4 սանիտարական աղբավայր, 16 փոխաբեռնման կայան:</p>	<p>Նոր մեկնարկային Ծրագիր, կազմվել է տեխնիկական առաջադրանք՝ հանրապետության 8 մարզերում ուսումնասիրություն իրականացնելու համար, որի հիման վրա ՎԶԵԲ-ի կողմից նախնական ուսումնասիրությունների աշխատանքների համար ընտրվել է Խորհրդատվական կազմակերպություն, որոնք հետ պայմանագիրը կնքված է և խորհրդատուների աշխատանքները սկսվել են հուլիս ամսին: Խորհրդատուների կողմից օգոստոս-սեպտեմբերի ամիսներին իրականացվել են մարզային այցելություններ և համապատասխան տեղեկատվության հավաքագրման աշխատանքներ: Ներկայումս խորհրդատուների կողմից մշակվում են համապատասխան հաշվետվությունն ու առաջարկությունները, որը նախատեսվում է, որ կներկայացվի մինչև ս.թ. տարեվերջ:</p>	<p>464,029.5 386,691.3 77,338.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0</p>	
Ընդամենը 1040 Ծրագրով, որից՝							<p>3,923,043.7 3,213,785.5 709,258.2 1,253,414.2 1,111,294.2 142,120.0 767,996.1 707,039.6 60,956.5 1,253,414.2 1,111,294.2 142,120.0 61.3 63.6 42.9</p>	
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ							<p>133,956.1 111,630.1 22,326.0 73,356.1 59,830.1 13,526.0 35,902.3 28,612.4 7,289.9 73,356.1 59,830.1 13,526.0 48.9 47.8 53.9</p>	
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ							<p>3,789,087.6 3,102,155.4 686,932.2 1,180,058.1 1,051,464.1 128,594.0 732,093.8 678,427.2 53,666.6 1,180,058.1 1,051,464.1 128,594.0 62.0 64.5 41.7</p>	

Քաղաքային զարգացում - 16 միջոցառում

53	1157	42001	<p>Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Երբաղույց» ՓԲԸ-ին</p>	4 մլն ԱՄՆ դոլար	<p>Երևանի քաղաքապետարան 30.09.2016-15.12.2023թթ.</p>	<p>Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, առկա վերգետնյա մայրվաններն անցկացնել ստորգետնյա կապուլիներով, առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:</p>	<p>Կապպատոնի 2019թ. վճարվել է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարը և տրվել է աշխատանքների մեկնարկը: Ընդունվել են մասնակի կատարողականներ՝ Թումանյան փողոցի համար՝ 23.12.2020թ., Աճառյան և Ամիրջյան փողոցների համար՝ 14.09.2022թ., Աճառյան փողոցի համար՝ 30.11.2022թ., Աճառյան փողոցի և Control System-ի համար՝ 12.05.2023թ. և համաձայն պայմանագրի կատարվել են համապատասխան վճարումները: (Վճարումները վարկային և դրամաշնորհային միջոցներից իրականացվում են միաժամանակ՝ 67% վարկային միջոցներից և 33% դրամաշնորհային միջոցներից համամասնությամբ):</p>	<p>93,682.0 78,068.3 15,613.7 93,682.0 78,068.3 15,613.7 56,084.8 42,327.0 13,757.8 93,682.0 78,068.3 15,613.7 59.9 54.2 88.1</p>	<p>Ներկա դրությամբ աշխատանքները իրականացվում են Երևան քաղաքի Մյասնիկյան պողոտայում, Աճառյան և Ամիրջյան փողոցներում: Ի սկզբանե ծրագրում ներառված չեն եղել օպերատորների, լուսացույցերի, տրանսպորտային միջոցների կայանման տեսալուսանկարահանող սարքերի, ճանապարհային ոստիկանության տեսախցիկների համար նախատեսված հավելյալ աշխատանքներ (նախագծում ավելացված աշխատանքները համապատասխանեցված են շահագրգիռ կողմերի հետ): Հետևաբար ավելացրել է աշխատանքների ծավալը և միևնույն ժամանակ իր հետ բերել նոր բազում խնդիրներ՝ կապված ստորգետնյա կոմունիկացիաների հետ: Տեղի են ունեցել աշխատանքային պայմանների էական փոփոխություններ: Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ փոփոխությունները գտնվում են բանակցությունների փուլում:</p>
54	12003		<p>Արևելյան եվրոպայի էներգաինտյուրության և բնապահպանական գործընկերության ֆունդի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում</p>	1.9 մլն եվրո	<p>Երևանի քաղաքապետարան 20.10.2015-15.12.2023թթ.</p>	<p>Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, առկա վերգետնյա մայրվաններն անցկացնել ստորգետնյա կապուլիներով, փոխարինել առկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:</p>	<p>Կապպատոնի 2019թ. վճարվել է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարը և տրվել է աշխատանքների մեկնարկը: Ընդունվել են մասնակի կատարողականներ՝ Թումանյան փողոցի համար՝ 23.12.2020թ., Աճառյան և Ամիրջյան փողոցների համար՝ 14.09.2022թ., Աճառյան փողոցի համար՝ 30.11.2022թ., Աճառյան փողոցի և Control System-ի համար՝ 12.05.2023թ. և համաձայն պայմանագրի կատարվել են համապատասխան վճարումները: (Վճարումները վարկային և դրամաշնորհային միջոցներից իրականացվում են միաժամանակ՝ 67% վարկային միջոցներից և 33% դրամաշնորհային միջոցներից համամասնությամբ):</p>	<p>45,402.1 37,835.1 7,567.0 45,402.1 37,835.1 7,567.0 27,623.9 20,847.8 6,776.1 45,402.1 37,835.1 7,567.0 60.8 55.1 89.5</p>	<p>Ներկա դրությամբ աշխատանքները իրականացվում են Երևան քաղաքի Մյասնիկյան պողոտայում, Աճառյան և Ամիրջյան փողոցներում: Ի սկզբանե ծրագրում ներառված չեն եղել օպերատորների, լուսացույցերի, տրանսպորտային միջոցների կայանման տեսալուսանկարահանող սարքերի, ճանապարհային ոստիկանության տեսախցիկների համար նախատեսված հավելյալ աշխատանքներ (նախագծում ավելացված աշխատանքները համապատասխանեցված են շահագրգիռ կողմերի հետ): Հետևաբար ավելացրել է աշխատանքների ծավալը և միևնույն ժամանակ իր հետ բերել նոր բազում խնդիրներ՝ կապված ստորգետնյա կոմունիկացիաների հետ: Տեղի են ունեցել աշխատանքային պայմանների էական փոփոխություններ: Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ փոփոխությունները գտնվում են բանակցությունների փուլում:</p>
55	42004		<p>Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևան քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի շարժակազմերի ներդրման ֆինանսական աջակցության ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում</p>	20.0 մլն եվրո	<p>Երևանի քաղաքապետարան 01.08.2022-31.08.2025թթ.</p>	<p>Ծրագրի նպատակն է աջակցել Երևանի քաղաքապետարանին Երևան քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի սպասարկման համար անհրաժեշտ 845 հատ տարբեր չափսի ավտոբուսներից ձեռք բերել 87 հատ սեղմված բնական գազով շահագործվող 12 մետրանոց ցածրահատակ ավտոբուսներ:</p>	<p>Ավտոբուսների ամբողջ խմբաքանակը մատակարարվել է, պայմանագրով նախատեսված վճարումները կատարված են ամբողջությամբ:</p>	<p>8,912,472.6 6,281,280.0 2,631,192.6 6,694,239.4 6,694,239.4 0.0 6,694,239.3 6,694,239.3 0.0 6,694,239.3 6,694,239.3 0.0 100.0 100.0 0.0</p>	<p>Ներկա դրությամբ աշխատանքները իրականացվում են Երևան քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի շարժակազմերի ներդրման ֆինանսական աջակցության ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում</p>
56	12028		<p>Արևելյան եվրոպայի էներգաինտյուրության և շրջակա միջավայրի գործընկերության տարածաշրջանային հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Երևան քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի շարժակազմի ներդրման ֆինանսական աջակցության դրամաշնորհային ծրագիր</p>	5.0 մլն եվրո	<p>Երևանի քաղաքապետարան 01.08.2022-31.08.2025թթ.</p>	<p>Ծրագրի նպատակն է աջակցել Երևանի քաղաքապետարանին Երևան քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի սպասարկման համար անհրաժեշտ 845 հատ տարբեր չափսի ավտոբուսներից ձեռք բերել 87 հատ սեղմված բնական գազով շահագործվող 12 մետրանոց ցածրահատակ ավտոբուսներ:</p>	<p>Ավտոբուսների ամբողջ խմբաքանակը մատակարարվել է, պայմանագրով նախատեսված վճարումները կատարված են ամբողջությամբ:</p>	<p>2,042,636.4 1,384,838.2 657,798.2 1,694,283.3 1,694,283.3 0.0 1,694,283.2 1,694,283.2 0.0 1,694,283.2 1,694,283.2 0.0 100.0 100.0 0.0</p>	<p>Ներկա դրությամբ աշխատանքները իրականացվում են Երևան քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի շարժակազմի ներդրման ֆինանսական աջակցության ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում</p>

57	42003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ենթակարկի տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 10.02.2014-28.12.2023թթ.	Դրենաժային թունելի երկարացում և մետրոլի թունելներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Դատարկությունների ցցում ամրակապի հետևում, ներթափանցող ջրի ուղղորդում դրենաժային թունել, ամրակապի հորատանցում ջրի հավաքագրման համար, հակակոռոզիոն աշխատանքներ, ամրակապի դետալների մատակարարում, դրենաժային միջոցառումներ:	486,000.0	405,000.0	81,000.0	486,000.0	405,000.0	81,000.0	30,961.6	30,961.6	0.0	246,000.0	210,000.0	36,000.0	6.4	7.6	0.0	Իրականացվել է միայն Ինժեների վճարում ԵՆԲ վարկային միջոցներից: Կապալառուին վճարումներ չեն իրականացվել, քանի որ ԵՆԲ համաձայնագիրը դեռ չի երկարացվել:
58	12014	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ դրամաշտրիային ծրագիր	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 06.08.2014-30.06.2023թթ.	Դրենաժային թունելի երկարացում և մետրոլի թունելներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում:		486,000.0	405,000.0	81,000.0	470,900.0	389,900.0	81,000.0	295,252.4	232,494.8	62,757.6	295,252.4	232,494.8	62,757.6	62.7	59.6	77.5	Վերացում են նախկինում արված աշխատանքներում տեղ գտած թերությունները:
59	12013	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի համակարգում և կառավարում	83,970.0 հազ. ԱՄՆ դոլար	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 04.03.2016-31.12.2023թթ.	Լրացնել Երևան քաղաքի արևմտյան օղակաձև ճանապարհի բացակայող ճանապարհահատվածները, որի արդյունքում կբեռնաթափվի Երևան քաղաքի կենտրոնը, ուղիղ կապ կապահովվի Դավթաշեն, Աջափնյակ, Շենգավիթ և Մալաթիա-Սեբաստիա համայնքների միջև: Կվալիտետային երթուղիների ժամանակը և խցանումների բնակիչները: Բարելավված ճանապարհային երթուղիության ցանց և անվտանգություն, Դավթաշեն-Աշտարակ, Բաբաջանյան-Աշտարակ և Արգաշյան-Շիրակ ճանապարհահատվածների կառուցում: Խորհրդատվական ծառայությունների վարձման արդյունքում պատշաճ մակարդակի շինարարական աշխատանքների վերահսկողության, ինչպես նաև աուդիտի և մոնիթորինգի իրականացում:	Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրով կատարվել են իրացման աշխատանքներ Դավթաշեն-Աշտարակ, Աշտարակ-Տիգրան և Բաբաջանյան-Տիգրան հատվածներում, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխհատուցումներ շտկող միջոցառումների պլանի համաձայն: Ավարտվել են Դավթաշեն-Աշտարակ և Արգաշյան-Շիրակ ճանապարհահատվածների շինարարական աշխատանքները, ներկայումս ընթանում է Բաբաջանյան-Աշտարակ և Բաբաջանյան փողոցի 1կմ առանձին ճանապարհահատվածների կառուցման աշխատանքները և ճանապարհաշինարարական աշխատանքների վերահսկողության ծառայությունները:	69,508.7	57,615.8	11,892.9	69,508.7	57,615.8	11,892.9	17,876.1	7,715.8	10,160.3	69,508.7	57,615.8	11,892.9	25.7	13.4	85.4	Հիմնական մասը՝ 59.7 մլն ՀՀ դրամի չափով նախատեսված է հողի օտարման ծրագրի շրջանակներում չնախատեսված բողոքների մասով վճարումներ կատարելու համար, սակայն նախատեսվածից վճարվել է ընդամենը 8.6 մլն դրամի չափով և առկա են բողոքներ, որոնք ուսումնասիրման փուլում են:
60	12021	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն					2,541,821.1	2,150,375.5	391,445.6	2,541,821.1	2,150,375.5	391,445.6	1,449,137.6	1,209,640.3	239,497.3	2,541,821.1	2,150,375.5	391,445.6	57.0	56.3	61.2	Առկա են հաստատված հաշիվներ, որոնք վճարման փուլում են և փաստացի կվճարվեն դեկտեմբեր ամսվա սկզբին:

61	12012	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող բաղաբաշխյին ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կառավարում	39,4 մլն ԱՄՆ դոլար (27,454.93 հազ. SDR)	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 19.07.2011-31.12.2023թթ.	Քաղաքային տրանսպորտի ենթակառուցվածքի բարելավում, Երևանի արևմտյան ռազմաճակատի հատվածների կառուցում, ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում, ծրագրի կառավարում և կարողությունների զարգացում: Արտաշատի խճուղու վերակառուցման/այնացման և Նոր Շիրակ ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքների իրականացում, ինչպես նաև ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում, ծրագրի կառավարում և կարողությունների զարգացում:	Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրով ավարտվել են իրացման աշխատանքները, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխհատուցումներ շտկող միջոցառումների պլանի համաձայն: Իրականացվել են Արշակունյաց պողոտայի, Արտաշատի խճուղու և Նոր Շիրակ ճանապարհահատվածների կառուցման, վերակառուցման/այնացման աշխատանքները: Մշակվել է քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր ցանց և միասնական տոմսային համակարգ: 2012թ. կնքվել է համապատասխան պայմանագիր ճանապարհաշինարարական աշխատանքների նախագծի տրամադրման և շինարարական աշխատանքների վերահսկողության համար: Իրականացվել են նաև ծրագրի ատդիտ, մոնիթորինգ և գնահատում:	245,527.8	198,975.5	46,552.3	245,527.8	198,975.5	46,552.3	99,597.1	79,233.3	20,363.8	245,527.8	198,975.5	46,552.3	40.6	39.8	43.7	Տարեկաբից նախատեսված են միջոցներ հողի օտարման և տարաբնակեցման գծով չնախատեսված բողոքների համար, սակայն բողոքներ չկան և չեն կատարվել վճարումներ:
62	12020	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող բաղաբաշխյին ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն					70,636.8	58,864.0	11,772.8	364,824.4	303,864.0	60,960.4	153,846.5	128,211.6	25,634.9	364,824.4	303,864.0	60,960.4	42.2	42.2	42.1	Առկա են հաստատված հաշիվներ, որոնք վճարման փուլում են և փաստացի կվճարվեն դեկտեմբեր ամսվա սկզբին:
63	12004	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշտրային ծրագրի կատարման ապահովում	738.1 հազ. եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 20.10.2015-15.10.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյունները, առկա վերգետնյա մայրվանդաններն անցկացնել ստորգետնյա կապտոլիներով, փոխարինել առկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Տվյալ դրամաշտրային նախատեսված է տեխնիկական աջակցության նպատակով, որի շրջանակներում կնքվել են խորհրդատվական պայմանագրեր՝ կորպորատիվ զարգացման ծրագրի գնումների և իրականացման աջակցման վերաբերյալ, ինչպես նաև շինարարության տեխնիկական հսկողության համար:	3,345.4	2,787.8	557.6	21,445.4	17,887.8	3,557.6	19,855.8	16,452.6	3,403.2	21,445.4	17,887.8	3,557.6	92.6	92.0	95.7	Ծրագրով նախատեսված բոլոր վճարումները կատարված են, իսկ դրամով առկա խնայողությունը պայմանավորված է արտաբյուջային փոխաբերքի տարբերությամբ:
64	12029	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող բաղաբաշխյին կանաչ զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կառավարում					1,152,061.2	960,051.0	192,010.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
65	12030	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող բաղաբաշխյին կանաչ զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն	44,430.0 հազ. ԱՄՆ դոլար	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2023-2026թթ.	Իսակով-Արշակունյաց ճանապարհահատվածի կառուցում: Խորհրդատվական ծառայությունների վարձման արդյունքում պատշաճ մակարդակի շինարարական աշխատանքների վերահսկողության, հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի իրականացում, նշված նաև ատդիտի և մոնիթորինգի իրականացում:	Վարկային համաձայնագիր դեռ չի կնքվել:	3,040,325.5	3,024,137.9	16,187.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

66		<p>Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների ծրագիր</p>	<p>14.6 մլն եվրո</p>	<p>Գյումրու համայնքապետարան 14.06.2017-11.08.2023թթ.</p>	<p>Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ծանապարհների վերակառուցումը ներառել է և կներառի սաֆալտի և մայթերի ծածկի նորացումը, այդ թվում՝ ջրահեռացման ենթակառուցվածքների փոխարինումը: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում 2021թ. տեղադրվել են 1201 լուսադիոդային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ</p>	<p>Ա տրանշով սահմանված բոլոր 14 փողոցներում և հրապարակներում շին. աշխատանքներն ավարտված են, հիմնանորոգվել է ընդհանուր առմամբ մոտ 9 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 8 կմ երկարությամբ թվով 23 ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների բոլոր երեք չափաբաժինները ևս հասցվել են ավարտին: Միջոցառման միջոցների հաշվին իրականացվել է աշխատանքների 2/3 մասը: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում 2021թ. տեղադրվել է 800 լուսադիոդային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ: Գ Տրանշի շրջանակներում սպասվող աշխատանքների անխափան իրականացման նպատակով նախատեսվում է վարկի սահմանաչափի ավելացում 272 մլն եվրոյի չափով, որից 1.97 մլնը կհատակագրվի սույն միջոցառմանը: Պատրաստվում է Վարկային համաձայնագրի փոփոխություն, որում կարտացոլվի նաև բոլոր երեք Տրանշների վերջին հասանելիության ժամկետների երկարաձգումը:</p>	<p>376,883.8 314,069.8 62,814.0 116,963.5 36,672.2 80,291.3 114,702.3 34,411.5 80,290.8 116,963.5 36,672.2 80,291.3 98.1 93.8 100.0</p>	<p>Ա և Բ Տրանշների մասով նախատեսված բոլոր վճարումները կատարված են: Գ Տրանշի մասով պատրաստվում է վարկային համաձայնագրի փոփոխություն:</p>
67		<p>Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների տեխնիկական համագործակցության դրամաշնորհային ծրագիր</p>	<p>1.495 հազ. եվրո</p>	<p>Գյումրու համայնքապետարան 07.06.2017-30.05.2024թթ.</p>	<p>Աջակցություն ծրագրի նախապատրաստմանն ու իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնանորոգման շինարարական աշխատանքների մրցութային փաթեթների կազմում, տեխնիկական հսկողություն, ավտոկայանատեղերի ազմավարության և գործողությունների պլանի կազմում, քաղաքային ճանապարհների և տրանսպորտի ակտիվների կառավարման և բարելավման պլանի մշակում</p>	<p>Տեխնիկական համագործակցության շրջանակներում իրականացվել է տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն ծրագրի Ա և Բ տրանշներով հիմնանորոգված փողոցների շին աշխատանքների վրա: Գ Տրանշի իրագործման համար պահանջվող նախագծանախաշաղկային փաստաթղթերի պատրաստման և տեխնիկական հսկողության բաղադրիչին ուղղված ՎՁԵԲ կողմից հնարավոր է 750 հազ. տոլ դրամաշնորհի տրամադրում: Նախատեսվում է վարկի ավելացված սահմանաչափի միջոցներից ևս 750 հազ. եվրո տրամադրել Տեխնիկական համագործակցության նպատակների համար: Ընթացում են է Գ Տրանշի խորհրդատուի ընտրության տեղերի հայտարարության գործընթացներ:</p>	<p>95,553.9 79,628.2 15,925.7 9,492.2 7,907.1 1,585.1 9,044.1 7,459.0 1,585.1 9,492.2 7,907.1 1,585.1 95.3 94.3 100.0</p>	<p>Ծրագրի գործող խորհրդատուի կողմից մատուցվող ծառայությունների դիմաց այս տարի այլևս վճարումներ չեն նախատեսվում: Գյումրի քաղաքի շարժունակության ակտիվների (քաղաքային ճանապարհների և հանրային տրանսպորտի ակտիվների) կառավարման և կատարելագործման պլանի աջակցության բաղադրիչի Տեխնիկական առաջարկանքը վերջնական լրամշակման և քննարկումների փուլում է, որին կհետևեն ծառայությունների գնման գործընթացները՝ արդեն հաջորդ բյուջետային տարում:</p>
68		<p>Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների դրամաշնորհային ծրագիր (Տրանշ Ա, Բ, Գ)</p>	<p>7.3 մլն եվրո</p>	<p>Գյումրու համայնքապետարան 14.06.2017-11.08.2023թթ.</p>	<p>Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ծանապարհների վերակառուցումը ներառում է սաֆալտի և մայթերի ծածկի նորացումը, այդ թվում՝ ջրահեռացման ենթակառուցվածքների փոխարինումը: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում 2021թ.-ին տեղադրվել է 1201 լուսադիոդային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ: Գ տրանշի շրջանակներում Անի և Ավտրիկական թաղամասերի, ինչպես նաև Շիրակացի փողոցի փողոցային լուսավորության վերականգնման արդյունքում ներկայիս բարձր ճնշման սնդիկային լամպերը կփոխարինվեն լուսադիոդային ինչպիսիք լամպերով:</p>	<p>Ա տրանշով սահմանված բոլոր 14 փողոցներում և հրապարակներում շին. աշխատանքներն ավարտված են, հիմնանորոգվել է ընդհանուր առմամբ մոտ 6 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 4 կմ երկարությամբ թվով 23 փողոցներում ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների բոլոր երեք չափաբաժիններն ավարտված են: Միջոցառման միջոցների հաշվին իրականացվել է աշխատանքների 1/3 մասը: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում 2021թ. տեղադրվել է 401 լուսադիոդային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ: Առաջվել է բոլոր երեք Տրանշների վերջին հասանելիության ժամկետների երկարաձգման գրություն, երկարաձգման նախագիծը պատրաստման փուլում է: Համապատասխան նամակն առաջվել է ՎՁԵԲ: Գ Տրանշի վերաբաշխման նախագիծը հաստատված է: Նախատեսվում է Ա և Բ Տրանշներից անտեսված դրամաշնորհային միջոցներն ուղղել Գ Տրանշի նպատակների իրականացման համար:</p>	<p>188,441.9 150,753.5 37,688.4 94,524.3 54,377.6 40,146.7 91,563.5 51,418.1 40,145.4 94,524.3 54,377.6 40,146.7 96.9 94.6 100.0</p>	<p>Ա և Բ Տրանշների մասով նախատեսված բոլոր վճարումները կատարված են: Գ Տրանշի մասով ծրագրի վերաբաշխման գործընթացները դեռևս ընթացքի մեջ են:</p>

		Ընդամենը 1157 Ծրագրով, որից՝																																		
		ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ																																		
		ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ																																		
		18,287,647.6	1,562,651.6	1,296,270.5	266,381.1	324,528.7	264,498.4	60,030.3	821,612.6	10,627,550.8	126,517.3	10,754,068.2	10,155,287.8	94,408.1	10,249,695.9	472,263.1	32,109.2	504,372.3	12,208,437.7	324,528.7	12,532,966.4	11,510,097.8	264,498.4	11,774,596.2	698,339.9	60,030.3	758,370.2	84.2	39.0	83.1	85.6	35.7	84.5	62.0	53.5	61.4

Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի զարգացման ծրագիր - 5 միջոցառում

69	1167	42003	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ներթափարկի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին	36.0 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 03.02.2015-31.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում վերակառուցվել է 220 կՎ «Հաղթանակ» ենթակայանը, ինչպես նաև նախատեսվում է վերակառուցել 110 կՎ «Վանաձոր-1», «Հարենցավան-3» և 220 կՎ «Չովոնի» ենթակայանները: Ծրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել սպառողների անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:	Ավարտվել են «Հաղթանակ» ե/թ վերակառուցման աշխատանքները: «Հարենցավան-3» ե/թ վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ՔԷՑ ՓԲԸ և «EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A.» ընկ. միջև 12.03.2021թ. կնքվել և ուժի մեջ է մտել Պայմանագրում փոփ. կատարելու վերաբերյալ Փոփ. N 3-ը: Պայմանագրի գործողության ժամկետը 16.03.2023թ. ավարտվել է, սակայն Կապալառու ընկերությունը խախտել է պայմանագրով սահմանված իր պարտավորությունների կատարումը և չի ավարտել ե/թ վերակառուցման աշխատանքները: Կառավարման խորհուրդը 23.07.2021թ. հաստատել է «Չովոնի» ե/թ վերակառուցման կապալառուի ընտրության մրցույթի արդյունքը՝ հաղթող ճանաչելով China National Electric Engineering Co., LTD ընկերությանը (այսուհետ՝ Կապալառու): «Չովոնի» ե/թ վերակառուցման շրջանակներում ՔԷՑ ՓԲԸ և Կապալառուի միջև 15.09.2021թ. ստորագրվել է 220կՎ «Չովոնի» ե/թ վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնիտինգի պայմանագիրը: 2021թ. կատարվել է վնարում Կապալառուի սեպտեմբերի 24-ին ներկայացրած կանխավճարի վճարման պահանջագրի դիմաց: Պայմանագիրը ուժի մեջ է մտել 28.09.2021թ.: «Չովոնի» ե/թ վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2024 թ.: «Վանաձոր-1» ե/թ վերակառուցման շրջակառուցված չին. օբյեկտի՝ հաստատված նախագծային և նորմատիվախնդիրական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին համապատասխանության հավաստման նպատակով Պատվիրատուի գծ. ստորեկի հրամանով ստեղծվել է հանձնաժողով, որն իրականացնում է ավարտված չին. օբյեկտի շահագործման ընդունման ակտի ստորագրման գործընթաց: Ընդունող հանձնաժողովը չի ստորագրել ավարտական ակտը ենթակայանում առկա չին. աշխատանքներում տեղ գտած թերությունների պատճառով: Ընդունման գործընթացը կանցնել է մինչև չին. աշխատանքներում հայտնաբերված թերությունների վերացումը: «Էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» ծրագրի վարկային համաձայնագրի ժամկետը լրանում է 31.12.2023թ.:	1,353,976.0 1,047,927.3 306,048.7 1,154,976.0 854,927.3 300,048.7 106,072.5 95,591.8 10,480.7 1,154,976.0 854,927.3 300,048.7 9.2 11.2 3.5	Ընկերությունը Ծրագրի առաջնության պահովելու նպատակով նախատեսում է փոփոխություններ իրականացնել 220կՎ «Չովոնի» ենթակայանի վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնիտինգի պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) «Վճարման պայմաններ և ընթացակարգեր» վերաբերյալ: Ընկերությունը 2024 թ. 1-րդ կվարտալի ընթացքում կհրապարակի հրավերի միջոցով հարկադրված կատարվող աշխատանքների մասին: Ընկերությունը նախատեսում է 2024 թ. 2-րդ կվարտալի ընթացքում կատարել «Վճարման պայմաններ և ընթացակարգեր» վերաբերյալ փոփոխություններ: Ընկերությունը նախատեսում է 2024 թ. 3-րդ կվարտալի ընթացքում կատարել «Վճարման պայմաններ և ընթացակարգեր» վերաբերյալ փոփոխություններ: Ընկերությունը նախատեսում է 2024 թ. 4-րդ կվարտալի ընթացքում կատարել «Վճարման պայմաններ և ընթացակարգեր» վերաբերյալ փոփոխություններ:
70		42005	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Աշնակ» և «Արարատ-2» ենթակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ներթափարկի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին	23.2 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 21.09.2015-31.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել 220 կՎ «Աշնակ» ենթակայանը, ինչպես նաև 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Արարատ-2» ենթակայանը: Ծրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել սպառողների անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:	«Աշնակ» 220 կՎ ե/թ սահմանված կարգով ամբողջությամբ լարման տակ է դրվել 16.02. 2021թ.: 02.06.2021թ. ստորագրվել է ավարտված շինարարական օբյեկտի շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ, համաձայն որի ե/թ համարվում է ավարտված և պատրաստ է շահագործման: Կառավարման խորհուրդը 23.07.2021թ. N 3-06-07-21 որոշմամբ հաստատել է կապալառուի ընտրության մրցույթի արդյունքը՝ հաղթող ճանաչելով «Kaskad-Energo» LLC ընկերությանը (այսուհետ՝ Կապալառու): «Արարատ-2» ե/թ վերակառուցման շրջանակներում ՔԷՑ ՓԲԸ և Կապալառուի միջև 15.09.2021թ. ստորագրվել է 220կՎ «Արարատ-2» ե/թ վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնիտինգի պայմանագիրը N HVEN-DSI-1/2020_1: Կատարվել է վնարում Կապալառուի կողմից սեպտեմբերի 22-ին ներկայացրած կանխավճարի վճարման պահանջագրի N 1-ի դիմաց: Պայմանագիրը ուժի մեջ է մտել 29.09.2021թ.: «Արարատ-2» ե/թ վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2024թ.: 27.07.2023թ. «Էլեկտրահաղորդման գանձի բարելավում» ծրագրի վարկային համաձայնագրով, իսկ 24.11.2023թ. ենթավարկային համաձայնագրով վարկային միջոցների հասանելիության ժամկետը երկարաձեղվել է մինչև 31.12.2024թ.:	1,356,487.6 1,085,190.1 271,297.5 1,520,487.6 1,230,190.1 290,297.5 146,616.9 117,277.6 29,339.3 1,520,487.6 1,230,190.1 290,297.5 9.6 9.5 10.1	ՔԷՑ ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և չինական «Xian Electric Engineering Co. Ltd» ընկերության միջև 01.07.2016 թ. կնքված 220 կՎ «Աշնակ» ե/թ վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և տեղակայում էՄՆIP HVEN JCB 1/2015 պայմանագրի շրջանակներում պահեստամասերի հանձնման գործընթացն ավարտվել է: 15.11.2023թ. թողարկվել է շահագործման ընդունման վկայականը, իսկ շահագործման ընդունման վկայականի դիմաց վնարման պահանջագիրը ուղարկվել է «Xian Electric Engineering Co. Ltd» ընկերությանը համաձայնեցման համար: Կապալառուի միջև 15.09.2021 թ. կնքված «Արարատ-2» ե/թ վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և տեղակայում էՄՆ DSI-1/2020_1 պայմանագրի համաձայն 1-ին փուլի ժամկետն ավարտվել է 29.01.2023թ., իսկ 2-րդ փուլի ժամկետը՝ 29.09.2023թ.: 20.10.2023թ. Կապալառու N KՅՓ-72623 գրությունը դիմել է Պատվիրատուին՝ խնդրելով դիտարկել «Վճարման պայմաններ և ընթացակարգեր» վերաբերյալ փոփոխություններ իրականացնելու հարցում: Պատվիրատուն «Արարատ-2» ե/թ վերակառուցման շրջանակներում առաջնության պահովելու և ծրագրում դրամական հոսքեր ներգրավելու նպատակով համաձայն է իրականացնել «Վճարման պայմաններ և ընթացակարգեր» վերաբերյալ փոփոխություններ:

71		42008	<p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայանների վարկային ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին</p>	178.2 մլն եվրո	<p>«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 09.12.2014-30.12.2025թթ.</p>		<p>Վերականգնման վարկերի (KfW) բանկի (այսուհետ՝ Բանկ) Ֆինանսավորմամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ)» ծրագրի շրջանակներում 22.05.2023թ. ՀՀ կառավարման խորհրդի No. 4-05-02/23 որոշմամբ հաստատված 3 լոտերով Ծրագրի գլխավոր կապալառուների ընտրության երեք լոտով (Լոտ 1՝ Դրձաշենի ենթակայան մուտք/ելք, Լոտ 2՝ էլեկտրահաղորդման գծեր և Լոտ 3՝ բարձր լարման հաստատուն հոսանքի փոխակերպիչ կայանի (ԲՀՀՀՓԿ) մրցութային փաստաթղթերի փաթեթները (այսուհետ՝ ՄՓՓ) Ծրագրի խորհրդատու «Fichtner GmbH & Co.KG» ընկերության (այսուհետ՝ Խորհրդատու) կողմից 2023թ. հունիսի 19-ին սահմանված կարգով տրամադրվել են նախարարակալորված հայտատուներին: Լոտ 1-ի մասով հայտատուներ՝ Siemens Energy և Efacec ընկերությունները հրաժարվել են մրցույթին մասնակցելուց: Հիմնվելով մրցակցության բացակայության վրա՝ Բանկի առաջարկով Լոտ 1-ի համար իրականացվում է ներկայիս մրցույթը չեղարկելու և նոր մրցույթ իրականացնելու համապատասխան գործընթաց: Նոր մրցույթը կիրականացվի Բանկի առաջարկված տարբերակներից որևէ մեկով՝ Տարբերակ 1) Մրցութային գործընթացի կրկնություն և Տարբերակ 2) Գնառաջարկի պահանջ ընտրված ընկերություններից: Լոտ 2-ի մասով հայտատուներ՝ Kalpataru և KEC ընկերությունների խնդրանքով և Բանկի առաջարկով իրականացվում է վերջնաժամկետները 3 ամսով երկարաձգելու գործընթաց: Լոտ 2-ի և Լոտ 3-ի մասով հայտատուներից ստացված պարզաբանման հարցումներին ԲԷՏ -ի և Խորհրդատուի կողմից տրվել են հանգամանալից պատասխաններ: Խորհրդատուն «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲ ընկերության (այսուհետ՝ ընկերություն) գիտարկմանն է ներկայացրել խորհրդատվական պայմանագրի Փոփոխություն N 04-ի նախագիծը՝ Փուլ A-ի ժամկետը ևս 6 ամսով երկարաձգելու համար, վերջնաժամկետ սահմանելով մինչև 31.01.2024թ., որի վերաբերյալ Ընկերությունը տվել է իր դիտողությունները: 2023թ. օգոստոս ամսվա վերջ կայացած հանդիպման ժամանակ ըննարկվել է նաև Փոփոխություն N 04-ի նախագիծը, վերջինիս մասով Խորհրդատուն պետք է պատասխան գրություն պատրաստի և ներկայացնի Ընկերությանը: Ներկայումս շարունակվում է հայտատուների հարցերի պարզաբանման փուլը:</p>	<p>15,156,291.7 15,138,910.2 17,381.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0</p>	<p>2023թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսերը նախատեսված էր «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ)» ծրագրի շրջանակներում բոլոր երեք Լոտերով միջազգային մրցույթի արդյունքներով հաղթող ճանաչված գլխավոր կապալառուների հետ կնքված պայմանագրերի շրջանակներում կանխավճարների վճարման, ինչպես նաև խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման դիմաց վճարումներ իրականացնելու համար: ԲԷՏ ՓԲԸ 01.09.2023թ., ի պատասխան 24.08.2023թ. N 9Ս/23.1/25917-2023 հանձնարարականի, դիմել էր ՀՀ ՏԿԵՆ՝ առաջարկելով նվազեցնել 1167 ծրագրի 42008, 11006 և 32006 միջոցառումների շրջանակներում 2023թ. ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված (վարկային, դրամաշնորհային և համաֆինանսավորման) ծախսերն ամբողջությամբ: ՀՀ կառավարության 2023 թ. նոյեմբերի 9-ի № 1954-Ն և 2023 թ. նոյեմբերի 30-ի № 2103-Ն որոշումներով 1167 ծրագրի 11006, 32006 և 42008 միջոցառումների նախատեսված ցուցանիշները ամբողջությամբ գրոյացվել են:</p>
72		11006	<p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայանների դրամաշնորհային ծրագիր</p>	10.86 մլն եվրո	<p>«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 30.05.2016-30.12.2025թթ.</p>	<p>Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել երեք լոտերով, Լոտ 1՝ «Դրձաշեն» ենթակայանի կառուցում՝ ներառյալ 220կՎ գծեր (Դրձաշեն ենթակայանի մուտք /ելք), Լոտ 2՝ օդային գծերի կառուցում (500/400/220/110կՎ) և Լոտ 3՝ «Այրում» ենթակայանի և ԲՀՀՀ փոխակերպիչ կայանի կառուցում: Ծրագրի նպատակն է Հայաստանի և Վրաստանի էներգահամակարգերի միջև ասինքրոն միացման ապահովումը, որի արդյունքում ՀՀ էներգահամակարգը ԻԻՀ էներգահամակարգից բացի (Իրան-Հայաստան 400կՎ երրորդ օդային գծի կառուցումից հետո) կկապվի նաև Վրաստանի, ՌԴ և տարածաշրջանի մյուս երկրների հետ:</p>	<p>156,482.3 125,178.8 31,303.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0</p>		
73		32006	<p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայանների դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող ներդրումներ</p>				<p>790,538.4 680,537.5 110,000.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0</p>		
<p>Ընդամենը 1167 Ծրագրով, որից՝</p>		<p>ԸՆԹԱՑԻՎ ԾԱԽՍԵՐ</p>	<p>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</p>						

Էներգաարդյունավետության ծրագիր- 4 միջոցառում

74	1232	42001	Արևելյան Եվրոպայի Էներգահետազոտության և շրջակա միջավայրի գործընկերության տարածաշրջանային հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի Էներգաարդյունավետության ծրագրի երկրորդ փուլի վարկային ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում	25.0 մլն եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 2023-2026թթ.	Եվրոպական ներդրումային բանկի ֆինանսավորմամբ իրականացվող Երևանի Էներգաարդյունավետության ծրագրի երկրորդ փուլի շրջանակներում նախատեսվում է քաղաքապետարանի ենթակայության հանրային շենքերում, մասնավորապես մանկապարտեզներում, պոլիկլինիկաներում իրականացնել սեյսմիկ և էներգաարդյունավետության բարձրացման աշխատանքներ:	Ծրագրի շրջանակներում ԵՆԲ-ի կողմից պատվիրվել է տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն: Ուսումնասիրության շրջանակները ներառում են թվով 24 պոլիկլինիկաներ և 21 մանկապարտեզներ, որոնք ներառվել են Երևանի Էներգաարդյունավետության ծրագրի երկրորդ փուլի իրականացման շրջանակներում:	1,962,900.0 1,962,900.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
	75	12001	Արևելյան Եվրոպայի Էներգահետազոտության և շրջակա միջավայրի գործընկերության տարածաշրջանային հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի Էներգաարդյունավետության ծրագրի երկրորդ փուլ	10.0 մլն եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 2023-2026թթ.			785,160.0 785,160.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
		11001	Եվրոպական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող հանրային շենքերում Էներգահետազոտության բարելավման և կանաչ Էներգիայի զարգացմանը նպաստող դրամաշտրոհային ծրագրի կառավարում			Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և Էներգահետազոտության և հիմնադրամ 03.08.2022-30.07.2024թթ.	Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել հանրային շենքերում Էներգահետազոտության մակարդակը, նպաստել Էներգետիկ ծառայություններ մատուցող ենթակառուցվածային կազմակերպությունների զարգացմանն ու ձևավորմանը, ինչպես նաև բարձրացնել տարածաշրջանային իշխանությունների ներկայացուցիչների իրազեկվածությունը Էներգահետազոտության վարկեր ներգրավելու արդյունավետության, սկզբունքների և մեխանիզմների վերաբերյալ:	Չորս հանրային օբյեկտների տեխնիկոլոգիայի խորհրդատուի և բնապահպան փորձագետի հետ կնքվել է պայմանագիր: Իրականացվում են տեխնիկոլոգիայի մրցույթներ 3 հանրային օբյեկտների համար:
76	77	32001	Եվրոպական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող հանրային և շենքերում Էներգահետազոտության բարելավման և կանաչ Էներգիայի զարգացմանը նպաստող դրամաշտրոհային ծրագրի շրջանակներում հիմնանորոգման աշխատանքներ	1,719,200 ԱՄՆ դոլար			Իրականացվում են թվով 11 մրցույթներ, որոնցից 4 -ի համար արդեն իսկ կնքվել են շինարարական պայմանագրեր և մեխարկվել են շինարարական աշխատանքները, ինչպես նաև 3-ի համար վճարվել են կանխավճարներ:	453,925.7 378,271.5 75,654.2 409,386.4 380,356.5 29,029.9 28,582.7 27,057.9 1,524.8 409,386.4 380,356.5 29,029.9 7.0 7.1 5.3
							Շինարարական աշխատանքների իրականացումը հետաձգվում է, քանի որ հանրային հաստատությունների ծառայությունների համաձայնագրերի ստորագրումը (Հոգաբարձուների խորհուրդների կողմից գործարքի հաստատման գործընթացի ձգձգման պատճառով): Ներկա պահին իրականացվում է ծրագրի վերաբաշխման գործընթաց:	
Ընդամենը 1232 Ծրագրով, որից՝								3,201,985.7 3,126,331.5 75,654.2 409,386.4 380,356.5 29,029.9 28,582.7 27,057.9 1,524.8 409,386.4 380,356.5 29,029.9 7.0 7.1 5.3
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ								53,704.4 43,466.6 10,237.8 51,141.0 41,381.6 9,759.4 23,892.3 19,360.5 4,531.8 51,141.0 41,381.6 9,759.4 46.7 46.8 46.4
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ								

ԸՆԴԱՄԵՆԸ, որից՝	146,614,781.7
ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ՝	11,874,273.3
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ, այդ թվում՝	134,740,508.4
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ (ԴԵՖԻՑԻՏ)	30,984,339.0
Ընդամենը բոլոր ծրագրերից՝	146,614,781.7
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ	14,866,845.6
ԿԱԴԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ	131,747,936.1
	111,591,608.4
	20,156,327.7
	69,150,952.6
	59,909,732.6
	9,241,220.0
	50,988,878.2
	42,174,791.5
	8,814,086.7
	68,634,567.6
	57,123,195.9
	11,511,371.7
	73.7
	70.4
	95.4
	14,866,845.6
	3,466,936.4
	11,399,909.2
	6,657,784.0
	1,761,547.7
	4,896,236.3
	4,700,693.3
	1,021,314.0
	3,679,379.3
	6,621,057.3
	1,695,679.0
	4,925,378.3
	70.6
	58.0
	75.1
	105,406,236.6
	29,334,271.8
	69,541,282.2
	56,132,507.9
	13,408,774.3
	51,192,781.5
	39,117,141.1
	12,075,640.4
	69,218,673.1
	53,437,507.8
	15,781,165.3
	73.6
	69.7
	90.1
	728,682.0
	4,496,790.0
	4,078,964.4
	417,825.6
	6,036,951.8
	5,381,367.1
	655,584.7
	71.7
	73.6
	57.3
	115,058,544.8
	31,556,236.9
	75,808,736.6
	61,671,280.3
	14,137,456.3
	55,689,571.5
	43,196,105.5
	12,493,466.1
	75,255,624.9
	58,818,874.9
	16,436,750.0
	73.5
	70.0
	88.4

* 233,6% կատարողականը իրականացված է ՀՀ կառավարության 06.07.2023թ. N1138-Ն որոշման սահմանված դրույթների համաձայն: