

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

ՀՀ պետական բյուջեով օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկատու կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ

(30.09.2024թ. դրությամբ)

հազ.գրամ

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառումն անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2024թ. տարեկան պլան		2024թ. տարեկան ճշտված պլան	2024թ. ինն ամսվա ճշտված պլան	2024թ. փաստացի վճարները (աճողական)	2024թ. ինն ամսվա բյուջեով իրականացված բյուջե (%)	2024թ. բյուջեի կատարողական ճշտված պլանի նկատմամբ (%)	Զկատարման պատճառները														
								Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ.բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ.բյուջե	Ընդամենը		Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ.բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ.բյուջե									
Սոցիալական ներդրումների և փրկական զարգացման ծրագիր - 4 միջոցառում																													
1	1019	11003	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի կառավարում	17.9 մլն Եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 08.12.2020-31.05.2025թթ.	Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկային ծրագրով նախատեսված ՀՀ տարածքներում ջրագծերի, առողջապահության, կրթության օբյեկտների, մշակութային տների, ռեզերվների, մանկատների, հատուկ դպրոցների, մանկապարտեզների և կոյուղու օբյեկտների հիմնադրումը և շինարարություն, գույքի և սարքավորումների տրամադրում՝ ենթակառուցվածքային ներդրումների շահուտու Ենթածրագրերի համար:	Ծրագրի 1-ին բաղադրիչով իրականացման տարբեր փուլերում են միկրոծրագրեր Արագածոտնի, Վայոց ձորի, Լոռու, Շիրակի, Տավուշի և Արմավիրի մարզերում: Ծրագրի 2-րդ բաղադրիչի շրջանակներում իրականացվում են կոմունալ և գյուղական նշանակության սարքավորումների տրամադրում, ավտոկայանատեղիների և ոռոգման համակարգերի կառուցում և վերանորոգում: Վերջիններիս շրջանակներում հայտարարվել են նոր մրցույթներ: Շինարարական աշխատանքներին վերաբերվող 3 ենթածրագրերը գտնվում են իրականացման տարբեր փուլերում:	351,436.2	3,707,487.0	105,430.8	2,546,343.6	1,161,143.4	4,617,487.0	3,456,343.6	1,161,143.4	246,005.4	264,615.4	185,230.6	197,251.1	59,589.4	137,661.7	74.5	99.4	81.8	74.3	56.1	56.5	56.0	Թերակատարումը պայմանավորված է մրցույթների ժամանակատարությամբ, վերահայտարարմամբ և մատակարարումների/վճարումների նոր ժամանակացուցով, ինչպես նաև՝ առաջացող եռամսյակային խնայողություններով: Ընթացքի մեջ են ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման համար անհրաժեշտ գործընթացները: Արդյունքում՝ վճարումները կատարվում են ձեռքբերված ապրանքների և ծառայությունների համապատասխան:
								2	12004	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկի շրջանակներում ՀՀ համայնքային և միջհամայնքային ենթակառուցվածքների որակի, օգտագործման և հասանելիության բարելավում	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 08.12.2020-31.05.2025թթ.	Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկային ծրագրով նախատեսված ՀՀ տարածքներում ջրագծերի, առողջապահության, կրթության օբյեկտների, մշակութային տների, ռեզերվների, մանկատների, հատուկ դպրոցների, մանկապարտեզների և կոյուղու օբյեկտների հիմնադրումը և շինարարություն, գույքի և սարքավորումների տրամադրում՝ ենթակառուցվածքային ներդրումների շահուտու Ենթածրագրերի համար:	254,341.0	254,341.0	0.0	0.0	254,341.0	254,341.0	0.0	184,852.0	184,852.0	137,968.0	137,968.0	0.0	74.6	74.6	0.0	0.0	54.2
3	11004	ԱՄՆ ՄԶԳ աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագրի կառավարում	6.0 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 01.12.2022-30.11.2027թթ.	Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների ծրագրի շրջանակներում իզոլացնել տեղական ինքնակառավարման համակարգերը, գործընթացները և ծառայությունների մատուցումը և աջակցել կառավարության կողմից ապակենտրոնացման պլանավորման ու պիլոտային իրականացման աշխատանքներին:	Ծրագրի առաջին և երկրորդ բաղադրիչների շրջանակներում հայտարարվում են մրցույթներ, կնքում պայմանագրեր: Փախստական և տեղահանված ընտանիքներին հրատապ օգնություն ցուցաբերելու համար նոր պայմանագրերը կնքման փուլում են:	173,329.5	173,329.5	0.0	0.0	173,329.5	173,329.5	0.0	135,800.0	135,800.0	57,623.6	57,623.6	0.0	42.4	42.4	0.0	0.0	33.2	33.2	0.0	Թերակատարումը պայմանավորված է արևային կայանների ձեռքբերման համար անցկացված մրցութային գործընթացի չեղարկմամբ և նոր գործընթացի վերահայտարարմամբ: Նախատեսված վճարումները կիրականացվեն 4-րդ եռամսյակում:			
							4	12005	ԱՄՆ ՄԶԳ աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում Տեղական կառավարման համակարգերի հզորացում, ապակենտրոնացման գործընթացներին աջակցություն, պիլոտային ծրագրերի իրականացում	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 01.12.2022-30.11.2027թթ.	Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների ծրագրի շրջանակներում իզոլացնել տեղական ինքնակառավարման համակարգերը, գործընթացները և ծառայությունների մատուցումը և աջակցել կառավարության կողմից ապակենտրոնացման պլանավորման ու պիլոտային իրականացման աշխատանքներին:	173,329.5	173,329.5	0.0	0.0	173,329.5	173,329.5	0.0	135,800.0	135,800.0	57,623.6	57,623.6	0.0	42.4	42.4	0.0	0.0	33.2	33.2

Ընդամենը 1019 Ծրագրով, որից՝		3,880,816.5	605,777.2	4,486,593.7
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ		2,719,673.1	359,771.8	3,079,444.9
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ		4,790,816.5	605,777.2	5,396,593.7
		3,629,673.1	359,771.8	3,989,444.9
		1,161,143.4	246,005.4	1,407,148.8
		4,618,630.4	449,467.4	5,068,097.8
		3,509,310.1	264,236.8	3,773,546.9
		1,109,320.3	185,230.6	1,294,550.9
		4,317,778.0	335,219.1	4,652,997.1
		3,410,711.9	197,657.4	3,608,269.3
		907,066.1	137,661.7	1,044,727.8
		93.5	74.6	91.8
		97.2	74.8	95.6
		81.8	74.3	80.7
		90.1	55.3	86.2
		94.0	54.9	90.4
		78.1	56.0	74.2

Ոռոգման համակարգի առողջացում - 12 միջոցառում

5	1004	11005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 10.06.2016-31.12.2025թթ.	Հայաստանի Հանրապետության ոռոգման համակարգերի արդիականացում, համակարգերի արդյունավետության բարձրացում՝ շահագործման և պահպանման ծախսերի կրճատմամբ, բարձր ցուցիչներով և էլեկտրաէներգիայի ծախսումների նվազեցմամբ: Նպատակն է իրականացվեն հետևյալ միջոցառումները՝ մեխանիկական ոռոգման փոխարինում ինքնահոս համակարգերով, որոշ մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքերի վերականգնում, ԶՕԸ-ների ներտնտեսային ոռոգման ցանցերի արդիականացում, ԶՕԸ-ների կառավարչական ներուժի ամրակում:	Հարունակվում է ծրագրի շրջանակներում կնքված պայմանագրերով նախատեսված ծառայությունների մատուցումը և շինարարական աշխատանքների իրականացումը:	329,707.1 265,603.2 64,103.9 329,707.1 265,603.2 64,103.9 199,757.0 160,706.6 39,050.4 135,763.7 107,312.9 28,450.8 68.0 66.8 72.9 41.2 40.4 44.4	Թերակատարումը պայմանավորված է մրցույթների ժամանակատարությամբ, վերահայտարարմամբ և մատակարարումների/վճարումների նոր ժամանակացուցով, ինչպես նաև՝ առաջացող եռամսյակային խնայողություններով: Մատուցված խորհրդատվական ծառայությունների դիմաց վճարումները կկատարվեն առաջիկայում, իսկ մատուցվելիք ծառայությունների դիմաց որոշ վճարումներ հետաձգվել են՝ մրցութային և գնորդի հետ համաձայնեցումների գործընթացների ժամանակատարության պատճառով: Ընթացքի մեջ են ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման համար անհրաժեշտ գործընթացները: Արդյունքում՝ վճարումները կատարվում են ձեռքբերված ապրանքների և ծառայություններին համապատասխան:
	6	31005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում			Թերակատարումը պայմանավորված է արտարժույթի փոխարժեքի տարբերությամբ: Վճարումները կատարվել են համաձայն ներկայացված կատարողականների:			
7	11006	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վերու ջրամբարի և ոռոգման համակարգի կառուցման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	75 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 12.05.2016-31.12.2024թթ.	Վերուի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների, ջրառ հանգույցների, ջրի փոխադրող և ոռոգման համակարգի, ինչպես նաև ջրամբարի իշխման տակ գտնվող հողատարածքների ոռոգման ներտնտեսային ցանցի կառուցում:	Հարունակվում են ծառայությունների մատուցումը և աշխատանքների իրականացումը՝ եղանակային պայմաններին և կապատուրի ֆինանսական վիճակին համարժեք արտադրողականությամբ: Ընթացքի մեջ են նաև ներտնտեսային ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքները:	72,426.0 54,758.4 17,667.6 72,426.0 54,758.4 17,667.6 55,568.7 42,261.1 13,307.6 47,962.6 36,685.5 11,277.1 86.3 86.8 84.7 66.2 67.0 63.8	Թերակատարումը պայմանավորված է մրցույթների ժամանակատարությամբ, վերահայտարարմամբ և մատակարարումների/վճարումների նոր ժամանակացուցով, ինչպես նաև՝ առաջացող եռամսյակային խնայողություններով: Ընթացքի մեջ են ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման համար անհրաժեշտ գործընթացները:	
	8	31001	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վերու ջրամբարի և ոռոգման համակարգի կառուցում			Վերու ջրամբարի կառուցման շինարարական աշխատանքներն ընթացքի մեջ են նախատեսվածից նվազ արտադրողականությամբ՝ աշխատանքների ավարտման վերջնաժամկետը հունիսից տեղափոխվել է 31.12.2024թ.: Նախատեսված վճարումները կկատարվեն մինչև տարեվերջ հանդիսանալով թերակատարումների առաջացման հիմնական պատճառ:	2,599,133.9 2,127,708.3 471,425.6 2,599,133.9 2,127,708.3 471,425.6 1,984,505.4 1,513,079.8 471,425.6 1,173,601.4 881,294.1 292,307.3 59.1 58.2 62.0 45.2 41.4 62.0		

9		<p>11007</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտորոշման գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում</p>	<p>50 մլն եվրո</p>	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.06.2024թթ. (Ընթացի մեջ է ծրագրի ժամկետի երկարաձգման գործընթացը 31.12.2026թ.)</p>	<p>ՀՀ Շիրակի մարզում՝ Ախտորոշման գետի վրա, Կապի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցների կառուցում, ինչի արդյունքում կապահովվի գյուղատնտեսական նպատակներով հուսալի ոռոգումը, ինչպես նաև ջրավազանի ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը:</p>	<p>150,385.4 51,715.2 98,670.2 150,385.4 51,715.2 98,670.2 105,336.8 33,400.0 71,936.8 47,406.1 3,695.9 43,710.2 45.0 11.1 60.8 31.5 7.1 44.3</p>	<p>6,657,754.9 4,363,968.7 2,303,786.2 4,550,417.9 3,404,458.2 1,145,959.7 3,110,662.5 2,459,433.6 651,228.9 671,679.9 549,911.8 121,768.1 21.6 22.4 18.7 14.8 16.2 10.6</p>	<p>Թերակատարումը պայմանավորված է մրցույթների ժամանակատարությամբ, վերահայտարարմամբ և մատակարարումների/վճարումների նոր ժամանակացուցով, ինչպես նաև՝ առաջացող եռամսյակային խնայողություններով: Թերակատարումը պայմանավորված է նաև միջազգային խորհրդատուների խորհրդատվական ծախսերի/տնտեսական հետազոտումների կապակցում՝ կապված Կապի ջրամբարի կառուցման աշխատանքների ցածր արտադրականությամբ: Նախատեսված միջոցների մի մասը կվերադարձվի ՀՀ պետական բյուջե:</p>
10		<p>31004</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտորոշման գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում</p>	<p>18.5 մլն եվրո</p>	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 27.03.2018-31.12.2026թթ.</p>	<p>ՀՀ Շիրակի մարզում՝ Ախտորոշման գետի վրա, Կապի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցների կառուցում, ինչի արդյունքում կապահովվի գյուղատնտեսական նպատակներով հուսալի ոռոգումը, ինչպես նաև ջրավազանի ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը:</p>	<p>Հինարարական աշխատանքներ մեկնարկել են 2023 թվականի հունիսի 9-ին: Ընթացի մեջ են գետի ջրի ջրահեռացման համակարգի կառուցման աշխատանքները, մեծուղների մասին հայատարարագրերի պատրաստումը և այլն:</p>	<p>3,199,619.1 2,836,098.6 363,520.5 3,199,619.1 2,836,098.6 363,520.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0</p>	<p>Կապի ջրամբարի կառուցման շինարարական աշխատանքները ընթացի մեջ են նախատեսվածից նվազ արտադրականությամբ: Հաշվի առնելով նաև տարեկան երանակային անբարենպաստ պայմանները՝ աշխատանքները և համապատասխան վճարումները կատարվել են նախատեսվածից քիչ ծավալով՝ հանդիսանալով թերակատարման հիմնական պատճառ: Նախատեսված միջոցների մի մասը կվերադարձվի ՀՀ պետական բյուջե:</p>
11		<p>31006</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտորոշման գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում</p>	<p>18.5 մլն եվրո</p>	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 27.03.2018-31.12.2026թթ.</p>	<p>ՀՀ Շիրակի մարզում՝ Ախտորոշման գետի վրա, Կապի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցների կառուցում, ինչի արդյունքում կապահովվի գյուղատնտեսական նպատակներով հուսալի ոռոգումը, ինչպես նաև ջրավազանի ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը:</p>	<p>424,085.0 0.0 424,085.0 424,085.0 0.0 424,085.0 255,092.9 0.0 255,092.9 65,330.7 0.0 65,330.7 25.6 0.0 25.6 15.4 0.0 15.4</p>	<p>3,199,619.1 2,836,098.6 363,520.5 3,199,619.1 2,836,098.6 363,520.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0</p>	<p>Ինն ամսվա համար ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեով ձախսեր նախատեսված չեն:</p>
12		<p>11010</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտորոշման գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում փուլ 1 ծրագրով Ջրամբար գյուղի վերաբնակեցման գործողությունների խորհրդատվություն և կառավարում</p>	<p>1,599,057.3 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ ինտեգրացված կառավարության և համաֆինանսավորման միջոցներից)</p>	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.06.2024թթ.</p>	<p>Կապի ջրամբարի կառուցման հետևանքով անհրաժեշտություն է առաջանում հողերի ձեռքբերման և մարդկանց վերաբնակեցման, ճանապարհների և ոռոգման ջրանցքների կառուցման, էլեկտրական էներգիայի մատակարարման օդային գծերի անցկացման և այլնի:</p>	<p>1,486,847.0 0.0 1,486,847.0 1,395,943.4 0.0 1,395,943.4 1,395,943.4 0.0 1,395,943.4 1,395,943.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0</p>	<p>424,085.0 0.0 424,085.0 424,085.0 0.0 424,085.0 255,092.9 0.0 255,092.9 65,330.7 0.0 65,330.7 25.6 0.0 25.6 15.4 0.0 15.4</p>	<p>Ընթացի մեջ են հողերի ձեռքբերման և վերաբնակեցումների գործողությունների պլանի (ՀՁՎԳՊ) ազդակիր անձանց փոխհատուցումների հանձնաժողովի աշխատանքները ժամանակավոր դադարեցվել էին մի անդամի փոփոխության պատճառով: Թերակատարումը պայմանավորված է հանձնաժողովի նիստերի հետաձգման պատճառով նախատեսվածից քիչ փոխհատուցման փաթեթների հաստատմամբ և համապատասխան վճարումների ծավալով: Վճարումները կկատարվեն հանձնաժողովի հաստատումներից հետո:</p>
13		<p>12002</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտորոշման գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում փուլ 1 ծրագրով Ջրամբար գյուղի վերաբնակեցման համար ենթակառուցվածքների և քնակելի տների կառուցում</p>	<p>3,350,954.2 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության և համաֆինանսավորման միջոցներից)</p>	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.06.2024թթ.</p>	<p>Կապի ջրամբարի կառուցման հետևանքով անհրաժեշտություն է առաջանում հողերի ձեռքբերման և մարդկանց վերաբնակեցման, ճանապարհների և ոռոգման ջրանցքների կառուցման, էլեկտրական էներգիայի մատակարարման օդային գծերի անցկացման և այլնի:</p>	<p>1,486,847.0 0.0 1,486,847.0 1,395,943.4 0.0 1,395,943.4 1,395,943.4 0.0 1,395,943.4 1,395,943.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0</p>	<p>1,486,847.0 0.0 1,486,847.0 1,395,943.4 0.0 1,395,943.4 1,395,943.4 0.0 1,395,943.4 1,395,943.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0</p>	<p>Թերակատարումը պայմանավորված է նախազանախաշվային փաստաթղթերի փորձաշննության ճշգճմամբ, որին կհաջորդի կապակցովի ընտրության մրցութային գործընթացը: Նախատեսված միջոցները կվերադարձվեն ՀՀ պետական բյուջե (Շրջանառվում է ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ):</p>

14	11009	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտոլայան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման դրամաշնորհային ծրագիր	300.0 հազ. եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 18.07.2019-31.12.2025թթ.	Դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ֆինանսավորել «Ախտոլայան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագիր» Կապի ջրամբարի կառուցման Փուլ I փուլի փորձագիտական ծախսերի իրականացումը՝ շրջակա միջավայրի վրա սոցիալական գնահատման (ՇՄԱԿ) խորհրդակցական ծախսերի մատուցման պայմանագրի շրջանակներում:	խորհրդատուի կողմից նախատեսված ծախսերի մատուցման ընթացքի մեջ է:	25,150.8 20,030.3 5,120.5 25,150.8 20,030.3 5,120.5 16,800.0 13,000.0 3,800.0 12,544.5 12,544.5 0.0 0.0 74.7 0.0 0.0 0.0 49.9 62.6 0.0	Թերակատարում պայմանավորված է խորհրդատուի մատուցված ծախսերի դիմաց մասնակի (տեխնիկական խնդրի առաջացում) վճարմամբ, մնացած մասը կիրականացվի 4-րդ եռամսյակում:
	15	11011	Չարգացման ֆինանսական գործակալության աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության և ոռոգման կառավարման կարողությունների բարելավման դրամաշնորհային ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	1.8 մլն եվրո, որից՝ 1.5 մլն եվրո՝ դրամաշնորհային և միջոցներ, 0.3 մլն եվրո՝ ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորում	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 23.04.2020-19.06.2026թթ.	Ծրագրի նպատակն է աջակցել ՀՀ կառավարությանը ոռոգման ոլորտի ընթացիկ բարեփոխումների հարցում կենտրոնական և տեղական մակարդակներում կարողությունների զարգացման և ջրօգտագործողների միավորումներին տրամադրվող սուբսիդիաների կրճատման միջոցով, ներդրել նորարարական կայուն մեխանիզմներ՝ ուղղված ոռոգվող գյուղատնտեսության տնտեսական զարգացման խթանողուններին:	Ավարտական փուլում է խորհրդատվական ծախսերի մատուցման խորհրդատուի ընտրության մրցութային գործընթացը:	309,870.4 254,688.0 55,182.4 309,870.4 254,688.0 55,182.4 117,000.0 117,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16	31022	Համաշխարհային բանկի աջակցության շրջանակներում ոռոգման, ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծրագրերի իրականացում		ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե		Վարկային համաձայնագրի բացակայություն՝ Պոնորի բացակայությամբ պայմանավորված:	2,000,000.0 1,600,000.0 400,000.0 2,000,000.0 1,600,000.0 400,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Ինն ամսվա համար ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեով ձայնեղ նախատեսված չեն:
Ընդամենը 1004 Ծրագրով, որից՝							18,433,200.5 12,458,258.0 5,974,942.5 16,234,959.9 11,508,747.5 4,726,212.4 8,371,297.0 5,232,568.4 3,138,728.6 3,245,470.6 2,474,462.0 771,008.6	
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ							1,311,624.7 646,795.1 664,829.6 1,311,624.7 646,795.1 664,829.6 749,555.4 366,367.7 383,187.7 309,007.6 160,238.8 148,768.8	
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ							17,121,575.8 11,811,462.9 5,310,112.9 14,923,335.2 10,861,952.4 4,061,382.8 7,621,741.6 4,866,200.7 2,755,540.9 2,936,463.0 2,314,223.2 622,239.8	
							38.5 47.6 22.6 19.7 21.3 15.3 43.7 38.8 24.6 20.0 24.8 22.4	

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավում -11 միջոցառում

17	1072	11005	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիր	7 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 05.02.2015-31.12.2025թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում:													Թերակատարումը պայմանավորված է մրցույթների ժամանակատարությամբ, վերահայտարարմամբ և մատակարարումների/վճարումների նոր ժամանակացուցով, ինչպես նաև՝ առաջացող եռամսյակյա խնայողություններով: Ընթացքի մեջ են ապրանքների և ծախսերի ձեռքբերման համար անհրաժեշտ գործընթացները: Կրոյունում՝ վճարումները կատարվում են ձեռքբերված ապրանքների և ծախսերի իրականացման համապատասխան:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
18		31003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագրի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրում			Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում:	Շինարարական աշխատանքներ իրականացման փուլում են:												Թերակատարման պատճառ է հանդիսանում աշխատանքների մի մասի հետաձգումը 4-րդ եռամսյակ, ինչպես նաև՝ դոնորի կողմից վճարման համաձայնեցումների և վճարումների ուշացումը: Նախատեսված շինարարական աշխատանքներն իրականացման ակտիվ փուլում են:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
19		11004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր		Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-06.01.2026թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում:	Ի՛նն ամսվա համար ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեով ձայխեր նախատեսված չեն:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
20		31004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրում	5.5 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-06.01.2026թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում:	Վճարումները կատարվել են համաձայն ներկայացված կատարողականների: Շինարարական աշխատանքներն իրականացման ակտիվ փուլում են: Վճարումների մի մասը կկատարվի 4-րդ եռամսյակում:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
21		12001	Գերմանիայի զարգացման և Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների դրամաշնորհային ծրագիր՝ երրորդ փուլ	12 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 21.06.2014-30.12.2018թթ. (Շրագրի ժամկետներն երկարաձգման փուլում են:)	579 գյուղական բնակավայրեց ընտրված որոշ համայնքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների իրատեսպ վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Ընթացքի մեջ են խորհրդատուի ծախսերի մատուցման գործընթացները, ինչպես նաև՝ կապալառուների ընտրության մրցույթային գործընթացը:												Վճարումները կատարվել են համաձայն ներկայացված կատարողականների: Ընթացքի մեջ են խորհրդատվական ծախսերի մատուցման գործընթացները՝ վճարումները կկատարվեն 4-րդ եռամսյակում:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
							<table border="1"> <tr><td>1,500,000.0</td><td>1,471,083.4</td><td>4,828.7</td><td>1,038,166.2</td><td>804,780.0</td><td>4,023.9</td><td>804.8</td><td>1,032,835.9</td><td>799,449.7</td><td>804.8</td><td>813,469.7</td><td>146,127.0</td><td>41,349.9</td><td>137,396.4</td><td>114,349.7</td><td>23,046.7</td><td>73.3</td><td>78.3</td><td>55.7</td><td>9.3</td><td>9.8</td><td>7.7</td></tr> <tr><td>169,564.3</td><td>169,564.3</td><td>169,564.3</td><td>169,564.3</td><td>169,564.3</td><td>169,564.3</td><td>169,564.3</td><td>169,564.3</td><td>169,564.3</td><td>169,564.3</td><td>169,564.3</td><td>169,564.3</td><td>169,564.3</td><td>169,564.3</td><td>169,564.3</td><td>169,564.3</td><td>169,564.3</td><td>169,564.3</td><td>169,564.3</td><td>169,564.3</td><td>169,564.3</td><td>169,564.3</td><td>169,564.3</td></tr> <tr><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td></tr> <tr><td>127,173.3</td><td>127,173.3</td><td>127,173.3</td><td>127,173.3</td><td>127,173.3</td><td>127,173.3</td><td>127,173.3</td><td>127,173.3</td><td>127,173.3</td><td>127,173.3</td><td>127,173.3</td><td>127,173.3</td><td>127,173.3</td><td>127,173.3</td><td>127,173.3</td><td>127,173.3</td><td>127,173.3</td><td>127,173.3</td><td>127,173.3</td><td>127,173.3</td><td>127,173.3</td><td>127,173.3</td><td>127,173.3</td></tr> <tr><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td></tr> <tr><td>103,339.2</td><td>103,339.2</td><td>103,339.2</td><td>103,339.2</td><td>103,339.2</td><td>103,339.2</td><td>103,339.2</td><td>103,339.2</td><td>103,339.2</td><td>103,339.2</td><td>103,339.2</td><td>103,339.2</td><td>103,339.2</td><td>103,339.2</td><td>103,339.2</td><td>103,339.2</td><td>103,339.2</td><td>103,339.2</td><td>103,339.2</td><td>103,339.2</td><td>103,339.2</td><td>103,339.2</td><td>103,339.2</td></tr> <tr><td>81.3</td><td>81.3</td><td>81.3</td><td>81.3</td><td>81.3</td><td>81.3</td><td>81.3</td><td>81.3</td><td>81.3</td><td>81.3</td><td>81.3</td><td>81.3</td><td>81.3</td><td>81.3</td><td>81.3</td><td>81.3</td><td>81.3</td><td>81.3</td><td>81.3</td><td>81.3</td><td>81.3</td><td>81.3</td><td>81.3</td></tr> <tr><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td></tr> <tr><td>81.3</td><td>81.3</td><td>81.3</td><td>81.3</td><td>81.3</td><td>81.3</td><td>81.3</td><td>81.3</td><td>81.3</td><td>81.3</td><td>81.3</td><td>81.3</td><td>81.3</td><td>81.3</td><td>81.3</td><td>81.3</td><td>81.3</td><td>81.3</td><td>81.3</td><td>81.3</td><td>81.3</td><td>81.3</td><td>81.3</td></tr> <tr><td>60.9</td><td>60.9</td><td>60.9</td><td>60.9</td><td>60.9</td><td>60.9</td><td>60.9</td><td>60.9</td><td>60.9</td><td>60.9</td><td>60.9</td><td>60.9</td><td>60.9</td><td>60.9</td><td>60.9</td><td>60.9</td><td>60.9</td><td>60.9</td><td>60.9</td><td>60.9</td><td>60.9</td><td>60.9</td><td>60.9</td></tr> <tr><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td></tr> <tr><td>60.9</td><td>60.9</td><td>60.9</td><td>60.9</td><td>60.9</td><td>60.9</td><td>60.9</td><td>60.9</td><td>60.9</td><td>60.9</td><td>60.9</td><td>60.9</td><td>60.9</td><td>60.9</td><td>60.9</td><td>60.9</td><td>60.9</td><td>60.9</td><td>60.9</td><td>60.9</td><td>60.9</td><td>60.9</td><td>60.9</td></tr> <tr><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td><td>0.0</td></tr> <tr><td>60.9</td><td>60.9</td><td>60.9</td><td>60.9</td><td>60.9</td><td>60.9</td><td>60.9</td><td>60.9</td><td>60.9</td><td>60.9</td><td>60.9</td><td>60.9</td><td>60.9</td><td>60.9</td><td>60.9</td><td>60.9</td><td>60.9</td><td>60.9</td><td>60.9</td><td>60.9</td><td>60.9</td><td>60.9</td><td>60.9</td></tr> </table>	1,500,000.0	1,471,083.4	4,828.7	1,038,166.2	804,780.0	4,023.9	804.8	1,032,835.9	799,449.7	804.8	813,469.7	146,127.0	41,349.9	137,396.4	114,349.7	23,046.7	73.3	78.3	55.7	9.3	9.8	7.7	169,564.3	169,564.3	169,564.3	169,564.3	169,564.3	169,564.3	169,564.3	169,564.3	169,564.3	169,564.3	169,564.3	169,564.3	169,564.3	169,564.3	169,564.3	169,564.3	169,564.3	169,564.3	169,564.3	169,564.3	169,564.3	169,564.3	169,564.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	127,173.3	127,173.3	127,173.3	127,173.3	127,173.3	127,173.3	127,173.3	127,173.3	127,173.3	127,173.3	127,173.3	127,173.3	127,173.3	127,173.3	127,173.3	127,173.3	127,173.3	127,173.3	127,173.3	127,173.3	127,173.3	127,173.3	127,173.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	103,339.2	103,339.2	103,339.2	103,339.2	103,339.2	103,339.2	103,339.2	103,339.2	103,339.2	103,339.2	103,339.2	103,339.2	103,339.2	103,339.2	103,339.2	103,339.2	103,339.2	103,339.2	103,339.2	103,339.2	103,339.2	103,339.2	103,339.2	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	
1,500,000.0	1,471,083.4	4,828.7	1,038,166.2	804,780.0	4,023.9	804.8	1,032,835.9	799,449.7	804.8	813,469.7	146,127.0	41,349.9	137,396.4	114,349.7	23,046.7	73.3	78.3	55.7	9.3	9.8	7.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
169,564.3	169,564.3	169,564.3	169,564.3	169,564.3	169,564.3	169,564.3	169,564.3	169,564.3	169,564.3	169,564.3	169,564.3	169,564.3	169,564.3	169,564.3	169,564.3	169,564.3	169,564.3	169,564.3	169,564.3	169,564.3	169,564.3	169,564.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
127,173.3	127,173.3	127,173.3	127,173.3	127,173.3	127,173.3	127,173.3	127,173.3	127,173.3	127,173.3	127,173.3	127,173.3	127,173.3	127,173.3	127,173.3	127,173.3	127,173.3	127,173.3	127,173.3	127,173.3	127,173.3	127,173.3	127,173.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
103,339.2	103,339.2	103,339.2	103,339.2	103,339.2	103,339.2	103,339.2	103,339.2	103,339.2	103,339.2	103,339.2	103,339.2	103,339.2	103,339.2	103,339.2	103,339.2	103,339.2	103,339.2	103,339.2	103,339.2	103,339.2	103,339.2	103,339.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3	81.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9	60.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

22		<p>11007</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլ</p>	<p>30 մլն եվրո</p>	<p>ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե 21.06.2014-30.12.2025թթ.</p>	<p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի առիթով:</p>	<p>Իրականացվել է Համայնքային ենթակառուցվածքների վերականգնում 2-րդ ծրագրի 3-րդ փուլի ծրագրի 2023թ. ֆինանսական հաշվետվությունների առիթով, որը ընդունվել է 27.03.2024թ.: Ծրագրի կատարումը երկարաձգվել է մինչև 30.12.2025թ., որի հիման վրա նախաձեռնվել է պայմանագրի փոփոխության գործընթաց՝ կատարման ժամկետի երկարացման: KFW բանկի հավանության է արժանացել 2022թ. երկու կիսամյակի տեսնիկական աուդիտի հաշվետվությունները: 2023թ. երկու կիսամյակի տեսնիկական աուդիտի նախնական հաշվետվությունները հավանության է արժանացել KFW բանկի կողմից, որը ուղարկվել է խորհրդատուին լրացված և վերջնական հաշվետվությունը ներկայացնելու համար:</p>	<p>44,825.2 37,354.3 7,470.9 98,663.7 76,864.8 21,798.9 98,663.7 76,864.8 21,798.9 54,822.9 40,750.2 14,072.7 55.6 53.0 64.6 55.6 53.0 64.6</p>	<p>Թերակատարում պայմանավորված է KFW բանկի ընթացակարգի երկարատև գործընթացով (2023թ. 2 կիսամյակների հաշվետվությունների մատով տեսնիկական աուդիտորի մեկնաբանությունները ուղարկվել են KFW բանկ):</p>
23		<p>31001</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում</p>	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 21.06.2014-30.12.2025թթ.</p>	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 07.09.2020-30.12.2025թթ.</p>	<p>11 քաղաքի և 37 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում:</p>	<p>Շարունակվում է ծրագրի շրջանակներում կնքված պայմանագրերով նախատեսված ծառայությունների մատուցումը և շինարարական աշխատանքների իրականացումը՝ եղանակային պայմաններին համապատասխան արտադրողականությամբ:</p>	<p>3,671,091.3 3,079,485.7 591,605.6 3,671,091.3 3,079,485.7 591,605.6 1,715,430.0 1,203,654.0 511,776.0 1,662,789.2 1,215,007.1 447,782.1 96.9 100.9 87.5 64.6 45.3 39.5 75.7</p>	<p>Այս միջոցառումների մատով առկա շինարարական պայմանագրերի ժամկետները ՀՀ կառավարության 30.05.2024թ. № 820-Ա որոշմամբ մասամբ երկարաձգվել են: Շինարարական աշխատանքներն ակտիվ շարունակվում են և համապատասխան վճարումների կատարումը կշարունակվի 4-րդ եռամսյակում:</p>
24		<p>31002</p> <p>Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում</p>	<p>16.7 մլն եվրո</p>	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 07.09.2020-30.12.2025թթ.</p>	<p>11 քաղաքի և 37 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում:</p>	<p>1,930,871.2 1,551,559.3 379,311.9 1,930,871.2 1,551,559.3 379,311.9 1,874,128.8 1,510,538.3 363,590.5 1,318,528.7 1,054,451.8 264,076.9 70.4 69.8 72.6 68.3 68.0 69.6</p>	<p>39,579.1 0.0 39,579.1 39,579.1 0.0 39,579.1 39,579.1 0.0 39,579.1 28,354.3 0.0 28,354.3 71.6 0.0 71.6 71.6 0.0 71.6</p>	<p>Այս միջոցառումների մատով առկա շինարարական պայմանագրերի ժամկետները ՀՀ կառավարության 30.05.2024թ. № 820-Ա որոշմամբ մասամբ երկարաձգվել են: Շինարարական աշխատանքներն ակտիվ շարունակվում են և համապատասխան վճարումների կատարումը կշարունակվի 4-րդ եռամսյակում:</p>
25		<p>31005</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Լոռու (Վանաձորի) մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման ծրագիր՝ երկրորդ փուլ</p>	<p>430 378,7 եվրո</p>	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.05.2010-30.12.2020թթ.</p>	<p>Ծրագրի շրջ. նախատեսվում է աջակցել ՋԿ-ին՝ կառուցվածքային ստորաբաժանումների ինստիտուցիոնալ կարողությունների բարձրացման և Վարձնակալական պայմանագրի համարժեք կառավարման գործում ծառայությունների մատուցմանը, ինչպես նաև ոռոգման կազմակերպությունների, ՀՏՀ ջրային տնտեսության ծրագրերի իրականացման մասնաճյուղին՝ ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման նպատակով: Հիմնական շեշտադրումը դրված է աջակցելու ջրամատակարարման և կեղտոջրերի հավաքման ու հեռացման ներդրումային ծրագրերի իրականացմանը: Այն վերաբերում է ենթակառուցվածքների ներդրումային ծրագրի նախապատրաստման և իրականացման բոլոր մասերի աջակցմանն ու իրագործմանը:</p>	<p>0.0 0.0 41,484.0 29,569.6 11,914.4 41,484.0 29,569.6 11,914.4 39,160.7 27,892.7 11,268.0 94.4 94.3 94.6 94.4 94.3 94.6</p>	<p>0.0 0.0 39,579.1 39,579.1 0.0 39,579.1 39,579.1 0.0 39,579.1 28,354.3 0.0 28,354.3 71.6 0.0 71.6 71.6 0.0 71.6</p>	<p>Թերակատարում պայմանավորված է արտադրույթի փոխառվածքի տարբերությամբ:</p>
26		<p>11009</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Համայնքային ենթակառուցվածքների երկրորդ ծրագրի երրորդ փուլի դրամաշնորհային ծրագրի ուղեկցող միջոցառման 3-րդ քաղաքային</p>	<p>2 մլն եվրո</p>	<p>ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե 20.12.2019-30.12.2023թթ.</p>	<p>Ծրագրի շրջ. նախատեսվում է աջակցել ՋԿ-ին՝ կառուցվածքային ստորաբաժանումների ինստիտուցիոնալ կարողությունների բարձրացման և Վարձնակալական պայմանագրի համարժեք կառավարման գործում ծառայությունների մատուցմանը, ինչպես նաև ոռոգման կազմակերպությունների, ՀՏՀ ջրային տնտեսության ծրագրերի իրականացման մասնաճյուղին՝ ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման նպատակով: Հիմնական շեշտադրումը դրված է աջակցելու ջրամատակարարման և կեղտոջրերի հավաքման ու հեռացման ներդրումային ծրագրերի իրականացմանը: Այն վերաբերում է ենթակառուցվածքների ներդրումային ծրագրի նախապատրաստման և իրականացման բոլոր մասերի աջակցմանն ու իրագործմանը:</p>	<p>0.0 0.0 41,484.0 29,569.6 11,914.4 41,484.0 29,569.6 11,914.4 39,160.7 27,892.7 11,268.0 94.4 94.3 94.6 94.4 94.3 94.6</p>	<p>0.0 0.0 39,579.1 39,579.1 0.0 39,579.1 39,579.1 0.0 39,579.1 28,354.3 0.0 28,354.3 71.6 0.0 71.6 71.6 0.0 71.6</p>	<p>Թերակատարում պայմանավորված է արտադրույթի փոխառվածքի տարբերությամբ:</p>

27	11011	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման դրամաշնորհային ծրագիր	3 մլն եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե 24.11.2022-30.12.2023թթ. (Իրականացվում է ծրագրի ժամկետի երկարաձգման գործընթացը)	«Համայնքային ենթակառուցվածքների II ծրագիր, փուլ 3 - Հայաստանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածք ծրագրի» շրջանակներում լրացուցիչ աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ խորհրդատուների մրցութային գործընթացի կազմակերպման և խորհրդատվական պայմանագրերի կնքման գործընթացները կարող է իրականացվել միայն միջազգային մրցութային գործակալի (Tender Agent) միջոցով՝ համաձայն Վերակառուցման վարկերի բանկի ընթացակարգերի:	Խորհրդատվական ծառայություն: Պայամանագրի փոփոխության հիման վրա աշխատանքների կատարման ավարտ է նախատեսվել մինչև 30.12.2023թ.: Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները ընթացքի մեջ են: Նախաձեռնվում է կատարել պայմանագրի փոփոխություն՝ կատարման ժամկետի երկարաձգման նպատակով:	0.0 0.0 0.0 5.330.3 5.330.3 0.0 5.330.3 5.330.3 0.0 5.028.0 0.0 94.3 94.3 0.0 94.3 94.3 0.0	Թերակատարումը պայմանավորված է արտարժույթի փոխարժեքի տարբերությամբ:	
		Ընդամենը 1072 Ծրագրով, որից՝							
		ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ							
		ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ							
		9,650,791.2 219,218.2 9,870,009.4							
		7,440,605.0 41,378.2 7,481,983.2							
		2,210,186.2 177,840.0 2,388,026.2							
		9,615,891.3 319,871.0 9,935,762.3							
		7,405,705.1 115,788.6 7,521,493.7							
		2,210,186.2 204,082.4 2,414,268.6							
		6,101,167.9 272,651.3 6,373,819.2							
		4,293,894.0 111,764.7 4,405,658.7							
		1,807,273.9 160,886.6 1,968,160.5							
4,842,819.4 202,350.7 5,045,170.1									
3,488,711.7 73,670.8 3,562,382.5									
1,354,107.7 128,679.9 1,482,787.6									
79.4 74.2 153.6									
81.2 65.9 147.1									
74.9 80.0 154.9									
50.4 63.3 113.7									
47.1 63.6 110.7									
61.3 63.1 124.4									

Ճանապարհային ցանցի բարելավում - 19 միջոցառում

28	11007	Ստիվանյան զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ6 Վանաձոր-Բագրատաշեն) բարելավման ծրագրի համակարգում և կատարում	41.39 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 24.04.2017-31.08.2024թթ. (Սուաջարկվել է երկարաձգել 31.12.2025թ.)	1. Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհահատվածի վերակառուցում 2. Պուշկինի և Դիլիջանի թունելների նախագծում 3. Աղետի հետևանքով փլուզված ճանապարհահատվածի գեոլոգիական ուսումնասիրություն, նախագծում:	Իրականացվում են Ծրագրի պահպանման/գրասենյակային ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական աուդիտի ծառայությունը:	124,860.2 121,680.2 3,180.0 124,090.2 121,680.2 2,410.0 124,090.2 121,680.2 2,410.0 2,410.0 101,171.0 99,835.4 1,335.6 81.5 82.0 55.4 81.5 82.0 26.5	Թերակատարումը պայմանավորված է ծրագրի որոշ պահպանման ծախսերի պայմանագրերի մրցութային փուլի ձգձգմամբ: Վճարումները կիրականացվեն 4-րդ եռամսյակում:	
		21004	Ստիվանյան զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի ծրագրի կառուցում և հիմնանորոգում	41.39 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 24.04.2017-31.08.2024թթ. (Սուաջարկվել է երկարաձգել 31.12.2025թ.)	1. Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքներն ավարտված են, ֆիզիկական առաջընթացը՝ 100 % է: 2. Պուշկինի և Դիլիջանի թունելների նախագծումը ընթացքի մեջ է: 3. Աղետի հետևանքով փլուզված ճանապարհահատվածի գեոլոգիական ուսումնասիրությունը, նախագծումը կատարված է վարկի երկարացման հաստատումից:	1. Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքներն ավարտված են, ֆիզիկական առաջընթացը՝ 100 % է: 2. Պուշկինի և Դիլիջանի թունելների նախագծումը ընթացքի մեջ է: 3. Աղետի հետևանքով փլուզված ճանապարհահատվածի գեոլոգիական ուսումնասիրությունը, նախագծումը կատարված է վարկի երկարացման հաստատումից:	512,330.4 426,853.7 85,476.7 622,330.4 546,853.7 75,476.7 622,330.4 546,853.7 121,680.2 2,410.0 75,476.7 237,532.3 217,511.1 20,021.2 38.2 39.8 26.5 38.2 39.8 82.0	Թերակատարումը պայմանավորված է 1-ապատուհի կողմից հետապարտական երաշխիքի մնացորդի վճարման հաշվի ներկայացման ձգձգումով: Այն կվճարվի ավարտված շինարարական օբյեկտի շահագործման հանձնման ակտը ներկայացնելուց հետո: 2.Խորհրդատուի կողմից վճարման հաշվի ներկայացման ձգձգումով (համապատասխան պայմանագիրը ԱԶԲ-ի վճարման համակարգում չլինելու պատճառով վճարումը չի կատարվել):
			512,330.4 124,860.2 637,190.6						
			426,853.7 121,680.2 548,533.9						
			85,476.7 3,180.0 88,656.7						
			622,330.4 124,090.2 746,420.6						
			546,853.7 121,680.2 668,533.9						
			75,476.7 2,410.0 77,886.7						
			622,330.4 124,090.2 746,420.6						
			546,853.7 121,680.2 668,533.9						
			121,680.2 2,410.0 124,090.2						
			75,476.7 2,410.0 77,886.7						
			237,532.3 101,171.0 338,703.3						
217,511.1 99,835.4 217,346.5									
20,021.2 1,335.6 21,356.8									
38.2 81.5 119.7									
39.8 82.0 121.8									
26.5 55.4 81.9									
38.2 81.5 119.7									
39.8 82.0 121.8									
26.5 55.4 81.9									

30	11009	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 2)	170 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային ղեկավարամենտ» Հիմնադրամ 18.07.2011-31.12.2024թթ.	Աշտարակ-Թային ճանապարհահատվածի կառուցման տեխնիկական հսկողության ծառայություններ, ՀՕՏԾ ծրագիր:	Իրականացվում են Տրանշ 2 Ծրագրի ՀՕՏԾ-ի շրջանակներում օտարումների ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական աուդիտի ծառայությունը:	12,000.0 8,000.0 4,000.0 526,450.0 8,000.0 518,450.0 425,350.0 8,000.0 417,350.0 336,199.5 2,699.5 333,500.0 79.0 33.7 79.9 63.9 33.7 64.3	Թերակատարումը պայմանավորված է ֆինանսավորման երկարաձգմամբ: Փաստացի վճարումները կիրականացվեն 4-րդ եռամսյակում:
31	21006	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 2			Աշտարակ-Թային ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ:	Կնքված և ընթացքի մեջ են թվով 2 պայմանագրեր Հատված 1/Լոտ 1 Ազարակ համայնքի վերակառուցման և Հատված 2/Լոտ 2 34 կմ անավարտ ճանապարհահատվածի կառուցման (37+545 կմ - 71+435 կմ) նպատակով:		Թերակատարումը պայմանավորված է ուղիղ վճարումների կատարման ձգձգմամբ (շինարարի կողմից ներկայացվել են կատարողականները, որոնք ուղարկվել են ԱԾԲ): Փաստացի վճարումները կիրականացվեն 4-րդ եռամսյակում:
32	21007	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր, Տրանշ 3	6 մլն եվրո Համաձայնագիրը կնքված է 12մլն եվրո գումարով, սակայն 6 մլն եվրո գումարը նախատեսված է տեխ աջակցության համար, որն անմիջապես վճարվում է բանկի կողմից	«Ճանապարհային ղեկավարամենտ» Հիմնադրամ 05.04.2017-30.04.2024թթ. (Միջոցները հասանելի են մինչև 30.04.2025թ.)	Լանջիկ-Գյումրի շրջը 27,5 կմ ճանապարհահատվածի կառուցում: Միաժամանակ ֆինանսավորվում է վարկային համաձայնագրի շրջանակներում 20%-ի չափով:	Ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքներն ընթանում են:		
33	21008	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բազդատաշեն անցման կետի կամրջի վերակառուցման վարկային ծրագիր	6.1 մլն եվրո	«Ճանապարհային ղեկավարամենտ» Հիմնադրամ 04.09.2013-14.08.2024թթ.	ՀՀ պետական սահմանի Բազդատաշեն անցման կետում նոր կամրջի կառուցում:	Կամրջի աշխատանքներն ավարտվել են 2022թ. և հանձնվել է շահագործման: Ծրագիրը գտնվում է թերությունների վերացման ժամանակաշրջանում՝ 2 տարի ժամկետով:		Թերակատարումը պայմանավորված է հանձնման-ընդունման ակտի ստորագրման ընթացակարգի ձգձգմամբ, որի հաստատումից հետո կիրականացվեն վճարումներ:
34	11011	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)	100 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային ղեկավարամենտ» Հիմնադրամ 24.07.2014-31.12.2024թթ.	Թային-Լանջիկ ա/ճ կառուցման տեխնիկական հսկողության ծառայություններ, հարդրակցությունների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ:	Իրականացվում են Տրանշ 2 և Տրանշ 3 Ծրագրերի պահպանման/գրասեյակային ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական աուդիտի ծառայությունը:		Թերակատարումը պայմանավորված է ծրագրի որոշ պահպանման ծախսերի պայմանագրերի մրցույթային փուլի ձգձգմամբ: Վճարումները կիրականացվեն 4-րդ եռամսյակում:
35	21011	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3			Թային-Լանջիկ ճանապարհահատվածի կառուցում:	Աշխատանքների առաջընթացը 99% է: Շահագործման է հանձնվել 2022թ.:		Թերակատարումը պայմանավորված է Շինարարների և Խորհրդատուի կողմից ներկայացված կատարողականների (ստուգված և հաստատված) ուղիղ վճարումների կատարման ձգձգմամբ:

36

37

38

39

40

41

11012	Եվրոսիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում	150 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 14.04.2015-30.12.2026թթ.	Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի (Տրանշ 4) Ազարակ-Քաջարան ճանապարհահատվածի վերակառուցում:	Իրականացվում են Ծրագրի պահպանման/գրասենյակային ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական ատդիսի ծառայությունը:	1,066,280.0 196,031.0 870,249.0 4,320,050.0 196,031.0 4,124,019.0 4,251,080.3 147,285.7 4,103,794.6 2,889,710.9 105,915.7 2,783,795.2 68.0 71.9 67.8 66.9 54.0 67.5	Թերակատարումը պայմանավորված է Լեիվալի իրացման հետևանքով և համապատասխանում է Լեիվալի իրացման արդյունքում ստացվող ֆինանսական օգուտին:
21012	Եվրոսիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագիր				Կապալառուի պայմանագիրը կնքվել է 23.10.2023թ: Տեխ հսկողության Պայմանագիրը կնքվել է 14.11.2023թ.:		Թերակատարումը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ շինարարի կողմից մոնիթինգի ամբողջ ծավալով չի իրականացվել, հետևապես տեխ հսկողի ներքին ծախսերը կատարվել է մասնակի՝ ըստ մասնագետների պահանջի: Վճարումները կիրականացվեն 4-րդ եռամսյակում:
11015	Եվրոսիական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)	60 մլն Եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 27.08.2014-31.12.2023թթ. (Միջոցները հասանելի են մինչև 19.12.2024թ.)	Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն:	Իրականացվում է Բենիամին համայնքի պատմամշակութային հատվածի շրջանցման արդյունքում առաջացած հողերի օտարման գործընթացները:		
21009	Եվրոսիական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3			Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ:	Ընթանում են ճանապարհահատվածի վերակառուցման ավարտական աշխատանքները:		Թերակատարումը պայմանավորված է Կապալառուի հերթական կատարողականի իրականացման ձգձգմամբ:
11016	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Միսիս-Քաջարան 60կմ-ի համակարգում և կառավարում	Նոր մեկնարկային Ծրագրեր են, որոնց գծով առկա չեն Վարկային Համաձայնագրեր,	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 2020-2026թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	2024թ. ընթացքում նախատեսվում են իրականացնել հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրերը:		Գերակա չափ ճանաչված հողատարածքների նկատմամբ ՀՀ կառավարության որոշում է շրջանառվել, որից հետո սկսվելու է ծանուցման գործընթացը: Փաստացի հողատարումները կմեկնարկեն հիկոնները ամսից:
21017	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Միսիս-Քաջարան 60կմ ճանապարհահատվածի կառուցում	Պայմանագրեր, հտորհրդատուներ և Շինարարներ			Ընթանում են բանակցություններ ֆինանսավորող բանկի հետևանքային համար:		

42	21018	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Քաջարանի թունելի և մոտեցումների կառուցում	Նոր մեկնարկային Ծրագրեր են, որոնց գծով առկա չեն Վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, հորիզոնականներ և Ծինարարներ	«Ճանապարհային ղեկավարամենտ» Հիմնադրամ	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	Նախատեսված է հայտարարել մրցույթ տեխ հսկողի ձեռք բերման համար:	250,000.0 200,000.0 50,000.0
43	11017	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Քաջարանի թունելի և մոտեցումների համակարգում և կառավարում	Պայմանագրեր, հորիզոնականներ և Ծինարարներ			2024թ. ընթացքում նախատեսվում են իրականացնել Հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրերը:	300,000.0 0.0 300,000.0 1,300,584.1 0.0 1,300,584.1 1,300,584.1 0.0 1,300,584.1 1,300,584.1 1,300,584.1 1,300,584.1 1,300,584.1 1,300,584.1 1,300,584.1 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0
44	11020	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Գյումրու շրջանցիկ ճանապարհի համակարգում և կառավարում, Տրանշ 5	Նոր մեկնարկային Ծրագրեր են, որոնց գծով առկա չեն Վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, հորիզոնականներ և Ծինարարներ	«Ճանապարհային ղեկավարամենտ» Հիմնադրամ			200,000.0 0.0 200,000.0
45	21021	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Գյումրու շրջանցիկ ճանապարհի կառուցում և հիմնանորոգում, Տրանշ 5	Պայմանագրեր, հորիզոնականներ և Ծինարարներ	«Ճանապարհային ղեկավարամենտ» Հիմնադրամ	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	Նախատեսված է հայտարարել մրցույթ տեխ հսկողի ձեռք բերման համար:	200,000.0 200,000.0
46	21014	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանանոր-Վլավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի անվտանգության բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր	4.25 մլն Եվրո	«Ճանապարհային ղեկավարամենտ» Հիմնադրամ 04.12.2019- 21.12.2023թթ. (Միջոցները հասանելի են մինչև 21.12.2024թ.)	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	Ավարտական փուլում են գտնվում աշխատանքների ընդունման ակտերը, որոնց հիման վրա պետք է վճարվեն հետերաշխիքային գումարները:	0.0 0.0 152,000.0 100,000.0 52,000.0 152,000.0 100,000.0 52,000.0 177,761.0 155,953.6 21,807.4 116.9 156.0 41.9 116.9 156.0 41.9
							Գերակատարումը պայմանավորված է հաշվին առկա միջոցներից վճարումներ իրականացնելու արդյունքով:

		Ընդամենը 1049 Ծրագրով, որից՝		38,075,529.0	3,524,619.9	41,600,148.9
		ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ		28,611,808.8	620,219.0	29,232,027.8
		ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ		9,463,720.2	2,904,400.9	12,368,121.1
				37,655,529.0	7,205,151.9	44,860,680.9
				28,611,808.8	620,219.0	29,232,027.8
				9,043,720.2	6,584,932.9	15,628,653.1
				26,773,892.2	6,418,211.8	33,192,104.0
				21,008,049.0	559,344.0	21,567,393.0
				5,765,843.2	5,858,867.8	11,624,711.0
				15,627,821.1	4,799,802.8	20,427,623.9
				12,382,477.4	377,184.5	12,759,661.9
				3,245,343.7	4,422,618.3	7,667,962.0
				58.4	74.8	61.5
				58.9	67.4	59.2
				56.3	75.5	66.0
				41.5	66.6	45.5
				43.3	60.8	43.6
				35.9	67.2	49.1

Կոչոթ թափոնների կառավարում - 4 միջոցառում

47	1040	32004	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի ֆինանսավորմամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կղզյա թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր	5.5 մլն եվրո	<< տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-30.09.2024թթ. (Առաջարկվել է երկարաժամկետ 30.09.2025թ.)	Նախատեսվում է՝ կառուցել եւ՛ չափակիշիւնրին համապատասխանող ասփոտարական արքավայր, վերաբեռման 2 կայան, ձեռք բերել 2 մարզում արքահանության իրականացման և արքավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումներ:	Ծրագրի շրջանակներում ավարտվել են առաջին ասփոտարական արքավայրի երկու փոխաբեռնման կայանների շինարարական աշխատանքները: Ներկայումս ընթանում են շինարարական աշխատանքների փաստագրման գործընթացները: Հայտնաբերվել են մի շարք թերություններ և կապալառուին հանձնարարվել է վերացնել դրանք: Միաժամանակ ընթացում են արքավայրի և փոխաբեռնման կայանների շահագործման հատուկ մեքենաների փոխաբեռնման, արքատար մեքենաների և արքամանների գնման գործընթացները: Առանձնապես՝ 28 արքատարները, արքավայրի շահագործման կոնստրուկտորը, բուլդոզերը և անվակոր բեռնիչը արդեն մատակարարվել են: Ինքնաթափ բեռնատարի, Կեղտաջրերի հավաքման բեռնատարի, արքամանների ձեռքբերման պայմանագրերը կնքված են և մատակարարման փուլում են, արքամանների 2/3-ը մատակարարվել է: Իսկ Կցասայրով 2 բեռնամքարծիչ, Ստացիոնար խոտացող 2 սարքավորում, փոխաբեռնման կայանի շահագործման համար թվով 6 Փակ 30խմ կոնտեյներ, արքավայրի համար թվով 6 հատ 40խմ Բաց կոնտեյներ, հավաքման կետերի համար սպասարկման մեքենաներ, արքավայրի համար պիկնիկ մեքենա-սարքավորումների համար մի քանի անգամ հայտարարված մրցույթներին մասնակից չի եղել: Գործընթացն արագացնելու համար նախատեսվում է տեղական ընթացակարգերով մրցույթ հայտարարել: Հուլիսի 18-ին հայտարարված էլեկտրոնային աճուրդին ներկայացվել են հայտեր, աճուրդը կայացել է հուլիսի 30-ին, 4 չափաբաժինների մատով կան հաղթած մասնակիցներ, սպասարկման մեքենաների չափաբաժին մատով մրցույթը չկայացած է համարվել:	1,981,422.3 701,818.9 1,279,603.4 1,981,422.3 701,818.9 1,279,603.4 1,981,422.3 701,818.9 1,279,603.4 721,988.9 126,675.8 595,313.1 36.4 18.0 46.5 36.4 18.0 46.5	Արքավայրի և փոխաբեռնման կայանների շինարարության ավարտը փաստագրված չէ դեռևս, ըստ որ կապալառուի կողմից չեն վերացվել ի հայտ եկած թերությունները, ներկայացված վերջին կատարողական ակտը չի վճարվել ՎԶԵԲ-ի կողմից: Արքատարների, արքամանների և հատուկ նշանակության տեխնիկաների (բացի արքավայրի կոնստրուկտորից) մատակարարման վճարումները կիրականացվեն 2024թ. 4-րդ եռամսյակում, ըստ որ ավարտների մասագրեծման ժամանակ խնդիրներ են ի հայտ եկել:
48		12002	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի ֆինանսավորմամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կղզյա թափոնների կառավարման խորհրդատվության համար» դրամաշնորհային ծրագիր	250,934 եվրո	<< տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 15.10.2021 - 30.12.2024թթ.	Ծրագրի շրջանակներում ընտրված խորհրդատվական կազմակերպության կողմից նախատեսվում է իրականացնել արքավայրի նախագծման, վերաբեռնման, կայանների նախագծման, սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերի կազմման աշխատանքները, աջակցել մրցույթային գործընթացներին, իրականացնել՝ արքահանության սիսեմաների մշակումը, ԿԿԹԿ ընկերության տեղեմանն ուղղված իրավական և ինստիտուցիոնալ աշխատանքները, իրազեկման արշավները, արքահանության վարձավարների քաղաքականության մշակումը:	Նոր խորհրդատվական ընկերության ներգրավման նպատակով հայտարարված միջազգային մրցույթում հաղթող ճանաչված «Sweco International» և «Տրանսնախագիծ» ՓԲԸ խորհրդատվական միավորման հետ 15.10.2021թ. կնքված պայմանագրի դրույթների համաձայն խորհրդատուի կողմից մշակվել են արքահանության սիսեմաները, որոնց հիման վրա մշակվել են երկու մարզերի քնակավայրերի արքահանության իրականացման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերը և քանակը, կազմվել են մրցույթային փաթեթները: Մշակվել է սակագնային քաղաքականության փաստաթուղթը «Արքավայրի շահագործման ձեռնարկ»: Արդյունքում է նաև «Արքավայրի շահագործման ձեռնարկ» առաջարկումով ստացված փաստաթուղթը: Հաշվի առնելով, որ մի քանի անգամ հայտարարված մրցույթները չեն կայացել, գնման գործընթացները ձգձգվում են, խորհրդատուների հետ կնքված պայմանագրի երկարաձգման անհրաժեշտություն է ստացվել: Մայնամագրի երկարաձգման հարցումը հավանության է արժանացել ՎԶԵԲ-ի կողմից և գործելու է մինչև 31.08.2024թ.: Մայնամավորված գնման ընթացակարգերին աջակցության անհրաժեշտությամբ խորհրդատուի հետ պայմանագիրը ևս մեկ անգամ երկարաձգվել է մինչև 30.12.2024թ.:	137,651.7 114,709.9 22,941.8 137,651.7 114,709.9 22,941.8 56,938.9 51,962.7 4,976.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	խորհրդատուին վճարումները կիրականացվեն 2024թ. 4-րդ եռամսյակում, ըստ որ գնման ընթացակարգերի աջակցությունը շարունակվել է 2024թ. ընթացքում, իսկ պայմանագիրը արդյունքահեն է:

Քաղաքային զարգացում - 10 միջոցառում

51	1157	42001	Վերականգնման և զարգացման եվրոպական բանկի անվճարովի իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության ծրագրի շրջանակներում «Երբաղդյա» ՓԲԸ-ին	4 մլն ԱՄՆ դոլար	Երևանի քաղաքապետարան 30.09.2016-30.04.2025թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, առկա վերցնելու մարդկանց անցկացնել ստորգետնյա կապուլիներով, առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	<p>2019թ. Կապալառուի վճարվել է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարը, և տրվել է աշխատանքների մեկնարկը: Ընդունվել են մասնակի կատարողականներ՝ Թումանյան փողոցի համար 23.12.2020թ., Անադյան և Ամիրյան փողոցների համար 14.09.2022թ., Անադյան փողոցի համար 30.11.2022թ., Անադյան փողոցի և Control System-ի համար 12.05.2023թ., Մյասնիկյան և Ամիրյան փողոցների և Secondary connections-ի համար 07.09.2023թ. և համաձայն պայմանագրի՝ կատարվել են համապատասխան վճարումները: Ներկա դրությամբ աշխատանքներն իրականացվում են Երևան քաղաքի Մյասնիկյան, Անադյան, Ամիրյան, Կարդանանց, Հանրապետություն, Թումանյան և Խորենացի փողոցներում: 2024թ. փետրվար ամսին ընդունվել են 2023թ. նոյեմբեր ամսին Մյասնիկյան, Անադյան և Ամիրյան փողոցներում մասնակի կատարված աշխատանքների դիմաց ներկայացված կատարողականները, որոնց համար վճարումները կատարվել են վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հասանելիության ժամկետների երկարաձգումից հետո, երկարաձգվել է նաև կապալառու կազմակերպությունների հետ կնքված աշխատանքների իրականացման պայմանագրերի ժամկետը:</p> <p>(Վճարումները վարկային և դրամաշնորհային միջոցներից իրականացվում են միաժամանակ՝ 67% վարկային միջոցներից և 33% դրամաշնորհային միջոցներից համամասնություններով):</p>	<p>Թերակատարումը պայմանավորված է վարկային և դրամաշնորհային միջոցների պայմանագրերի հասանելիության ժամկետների ավարտման հետ, որոնք երկարաձգվել են սույն թվականի օգոստոս ամսին, ինչպես նաև կատարվել է պայմանագրի կարգի փոփոխություն: ՀՀ կառավարության 01.08.2024 թվականի N 1187 - Ն որոշմամբ կատարվել է վերաքաշխում և ավելացվել է 2024թ. պետական բյուջեով նախատեսված ֆինանսական հատկացումների չափը: Վճարումները կիրականացվեն 4-րդ եռամսյակում:</p>
52		12003	Արևելյան եվրոպայի ընդգրկման ծրագրի և քաղաքային զարգացման գործընկերության ֆունդի անվճարովի իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում	1.9 մլն եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 20.10.2015-30.04.2025թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, առկա վերցնելու մարդկանց անցկացնել ստորգետնյա կապուլիներով, փոխարինել առկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	<p>10,187.5</p> <p>8,489.6</p> <p>1,697.9</p> <p>229,932.3</p> <p>191,610.3</p> <p>38,322.0</p> <p>140,639.7</p> <p>117,199.8</p> <p>23,439.9</p> <p>34,369.4</p> <p>24,788.6</p> <p>9,580.8</p> <p>24.4</p> <p>6.6</p> <p>21.2</p> <p>40.9</p> <p>14.9</p> <p>12.9</p> <p>25.0</p>	
53		42003	Եվրոպական ներդրումային բանկի անվճարովի իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերականգնման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 10.02.2014-27.12.2024թթ.	Դրենաժային թունելի երկարացում և մետրոլի թունելներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	<p>1,018,752.0</p> <p>848,960.0</p> <p>169,792.0</p> <p>1,018,752.0</p> <p>848,960.0</p> <p>169,792.0</p> <p>844,721.0</p> <p>740,717.6</p> <p>104,003.4</p> <p>271,734.4</p> <p>235,276.8</p> <p>36,457.6</p> <p>32.2</p> <p>31.8</p> <p>35.1</p> <p>26.7</p> <p>27.7</p> <p>21.5</p>	Կապալառուի դանդաղ աշխատանք: ԵՆԲ պայմանագիր 7-ով ծրագրին տրվելու է 2 մլն եվրո տրամբ, որից 1.2 մլն ուղղվելու է լուսամուկի քաղաքային իրականացմանը, իսկ մնացածը՝ Կապալառուին՝ իրականացված աշխատանքների, պահված երաշխիքային գումարի և տույժ-տուգանքի ավելցուկի հետվճարման համար:
54		12014	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի անվճարովի իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերականգնման երկրորդ դրամաշնորհային ծրագիր	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 06.08.2014-30.06.2023թթ.	Դրենաժային թունելի երկարացում և մետրոլի թունելներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	<p>331,518.9</p> <p>328,972.0</p> <p>2,546.9</p> <p>331,518.9</p> <p>328,972.0</p> <p>2,546.9</p> <p>331,518.9</p> <p>328,972.0</p> <p>2,546.9</p> <p>0.0</p> <p>0.0</p> <p>0.0</p> <p>0.0</p> <p>0.0</p> <p>0.0</p> <p>0.0</p> <p>0.0</p> <p>0.0</p> <p>0.0</p> <p>0.0</p>	Ծրագրի դրամաշնորհային միջոցների հասանելիության ժամկետը սպառվել է 30.06.24թ., և Եվրամիությունը չի երկարաձգել այն: Երևանի մետրոպոլիտենը աշխատանքներ է տանում տվյալ ծրագրի մասով վերաքաշխում իրականացնելու ուղղությամբ:

55	12004	<p>Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի բաղաձային լուսավորության դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում</p>	738.1 հազ. եվրո	<p>Երևանի բաղաձայնետարա և 20.10.2015-30.04.2025թթ.</p>	<p>Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, սոսև վերցնել անալոգիկներն անցկացնել ստորգետնյա կապողներով, փոխարինել առկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:</p>	<p>Տվյալ դրամաշնորհ նախատեսված է տեխնիկական աջակցության նպատակով, որի շրջանակներում կնքվել են խորհրդատվական պայմանագրեր՝ կորպորատիվ զարգացման ծրագրի գնումների և իրականացման աջակցման վերաբերյալ, ինչպես նաև շինարարության տեխնիկական սպորտային համար:</p>	<p>1,018.7 848.9 169.8 1,018.7 848.9 169.8 1,018.7 848.9 169.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0</p>	<p>Թերակատարումը պայմանավորված է Երևանի քաղաքային լուսավորության ծրագրի իրականացման ձգձգմամբ: Վճարումները կիրականացվեն են 2024թ. 4-րդ եռամսյակում:</p>
56	12029	<p>Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կատարում</p>	60,090.0 հազ. եվրո	<p>«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2024-2028թթ.</p>	<p>Ծրագրի նպատակն է մեծացնել քաղաքային շարժունակությունը, քաղաքային կառավարումը և բարելավել նախագիծը: Ծրագրի արդյունքում նախատեսվում է կառուցել/կառուցապատել Իսակով-Արշակունյաց քաղաքային ճանապարհը, կամուրջ Հրազդան գետի վրայով, հետիոտնային գետնանցումներ՝ շարժունակության խանգարումներ ունեցող անձանց համար հանընդհանուր հասանելիության, լավ լուսավորության, ճանապարհային անվտանգության ենթակառուցվածքներ, հարակից ջրահեռացման համակարգեր, դիմակայության շեշտադրումով կանաչապատում, Կոմիտասի անվան զբոսայգու վերականգնումը, ճանապարհի և զբոսայգու երկայնքով տնկված նոր ծառեր, և գեղարվեստական հատկանիշներ, ներառյալ լուսատիպային փողոցային լույսերը:</p>	<p>27.11.2023թ. ստորագրվել է թիվ 4371-ARM վարկային համաձայնագիրը: Ծրագիրը վավերացվել է սույն թվականի մայիսի 22-ին:</p>	<p>1,171,420.4 976,183.7 195,236.7 1,171,420.4 976,183.7 195,236.7 1,128,377.3 941,862.5 186,514.8 23,571.6 17,099.8 6,471.8 2.1 1.8 3.5 2.0 0.0 0.0 3.3</p>	<p>Թերակատարումը պայմանավորված է գնումների և հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի (COST) հետ կապված գործընթացների ձգձգմամբ: Նախագծման փուլում է գտնվում Երևանի քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագրի հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիրը: ԱԲԲ-ի կողմից հաստատումից հետո ծրագիրը կուղարկվի ՀՀ կառավարության հաստատմանը: Որոշումների ընդունումից հետո նախատեսվում է վճարումները իրականացնել 2024թ. 4-րդ եռամսյակում:</p>
57	12030	<p>Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն</p>	60,090.0 հազ. եվրո	<p>«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2024-2028թթ.</p>	<p>Ծրագրի նպատակն է մեծացնել քաղաքային շարժունակությունը, քաղաքային կառավարումը և բարելավել նախագիծը: Ծրագրի արդյունքում նախատեսվում է կառուցել/կառուցապատել Իսակով-Արշակունյաց քաղաքային ճանապարհը, կամուրջ Հրազդան գետի վրայով, հետիոտնային գետնանցումներ՝ շարժունակության խանգարումներ ունեցող անձանց համար հանընդհանուր հասանելիության, լավ լուսավորության, ճանապարհային անվտանգության ենթակառուցվածքներ, հարակից ջրահեռացման համակարգեր, դիմակայության շեշտադրումով կանաչապատում, Կոմիտասի անվան զբոսայգու վերականգնումը, ճանապարհի և զբոսայգու երկայնքով տնկված նոր ծառեր, և գեղարվեստական հատկանիշներ, ներառյալ լուսատիպային փողոցային լույսերը:</p>	<p>27.11.2023թ. ստորագրվել է թիվ 4371-ARM վարկային համաձայնագիրը: Ծրագիրը վավերացվել է սույն թվականի մայիսի 22-ին:</p>	<p>3,091,415.1 2,575,148.8 516,266.3 3,091,415.1 2,575,148.8 516,266.3 3,091,415.1 2,575,148.8 516,266.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0</p>	<p>Թերակատարումը պայմանավորված է գնումների և հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի (COST) հետ կապված գործընթացների ձգձգմամբ: Նախագծման փուլում է գտնվում Երևանի քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագրի հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիրը: ԱԲԲ-ի կողմից հաստատումից հետո ծրագիրը կուղարկվի ՀՀ կառավարության հաստատմանը: Որոշումների ընդունումից հետո նախատեսվում է վճարումները իրականացնել 2024թ. 4-րդ եռամսյակում:</p>
58	12017	<p>Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների ծրագիր</p>	14.6 մլն եվրո	<p>Գյումրու համայնապետարան 14.06.2017-11.08.2023թթ. նախատեսվում է երկարաձգել մինչև 28.11.2028թ.</p>	<p>Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ճանապարհների վերակառուցում՝ ասֆալտի և մայթերի ծածկի նորացում, այդ թվում՝ ջրահեռացման ենթակառուցվածքների փոխարինում:</p>	<p>Ա տրանշով սահմանված բոլոր 14 փողոցներում և հրապարակներում շինարարական աշխատանքներն ավարտված են, հիմնանորոգվել է ընդհանուր առմամբ մոտ 12 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 13 կմ երկարությամբ թվով 23 ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների բոլոր երեք չափաբաժինները և հասցվել են ավարտին: Այնուամենայնիվ միջոցների հաշվին իրականացվել է աշխատանքների 2/3 մասը: Պլյուսային-2 ծրագրի շրջանակներում 2021թ. տեղադրվել է 800 լուսատիպային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ: Գ Տրանշի շրջանակներում սպասվող աշխատանքների անխափան իրականացման նպատակով նախատեսվում է վարկի սահմանաչափի ավելացում՝ Գ Տրանշի 272 մլն եվրոյի չափով, որից 1.97 մլն կհատկացվի սույն միջոցառմանը: Վարկի սահմանաչափի ավելացման որոշումը 15.02.2024թ. կառավարության նիստում ընդունվել է և վարկային համաձայնագրի թիվ 2 փոփոխությունը 16.02.2024թ. ստորագրվել է ՀՀ Ֆինանսների նախարարության կողմից, այժմ այն գտնվում է Ազգային ժողովի կողմից վավերացման փուլում: 16.02.2024թ. ստորագրվել է Ծրագրի համաձայնագրի փոփոխությունը: Վարկային համաձայնագրի թիվ 2 փոփոխությամբ կերկարաձգվեն նաև բոլոր Տրանշերի վերջին հասանելիության ժամկետները՝ մինչև 28.11.2028թ.:</p>	<p>283,903.0 236,585.8 47,317.2 283,903.0 236,585.8 47,317.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0</p>	<p>Ինն ամսվա համար ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:</p>

59	12016	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների տեխնիկական համագործակցության դրամաշնորհային ծրագիր	1,754.83 հազ. եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 07.06.2017-30.05.2024թթ. Նախատեսվում է երկարաձգել մինչև 01.05.2027թ.	Աջակցություն ծրագրի նախապատրաստմանն ու իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնանորոգման շինարարական աշխատանքների մրցույթային փաթեթների կազմում, տեխնիկական հսկողություն, ավտոկայանատեղերի ուղղակի աջակցության և գործընթացային կազմակերպության և քաղաքային ճանապարհների և տրանսպորտի ակտիվների կառավարման և բարելավման պահի մշակում	Տեխնիկական համագործակցության շրջանակներում իրականացվել է տեխնիկական և հեռիմակային հսկողություն ծրագրի Ա և Բ տրանշներով հիմնանորոգված փողոցների շինարարական աշխատանքների վրա: Նախատեսվում է Գ Տրանշի իրագործման համար պահանջվող նախազաննախաշվային փաստաթղթերի պատրաստման և տեխնիկական հսկողության քաղաքորդիչին ուղղված ՎՁԵԲ կողմից 750 հազ ՏՀ նոր դրամաշնորհի տրամադրում: Նախատեսվում է վարկի ավելացված սահմանաչափի միջոցները ևս 750 հազ. եվրո տրամադրել Տեխնիկական համագործակցության նպատակների համար: Հայտարարվել է մրցույթ Գ Տրանշի խորհրդատուի ընտրության նպատակով, ստացվել են մասնակիցների Հետաքրքրության արտահայտումները, ընթանում են ընտրության գործընթացներ:	262,497.4 218,747.8 43,749.6 262,497.4 218,747.8 43,749.6 93,724.6 78,103.8 15,620.8 11,186.6 9,338.6 1,848.0 11.9 12.0 11.8 4.3 4.3 4.2
60	12018	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների դրամաշնորհային ծրագիր (Տրանշ Ա, Բ, Գ)	7.3 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 14.06.2017-28.11.2028թթ.	Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ճանապարհների վերակառուցում՝ աֆալտի և մայթերի ծածկի նորացում, այդ թվում՝ ջրափոխանակման ենթակառուցվածքների փոխարինում: Գ տրանշի շրջանակներում Անի և Ավետիսյան թաղամասերի, ինչպես նաև Շիրակացի փողոցի փողոցային լուսավորության վերականգնման արդյունքում ներկայիս բարձր ճնշման սնդիկային լամպերի փոխարինում լուսադիոդային ինտեգր լամպերով:	Ա տրանշով սահմանված բոլոր 14 փողոցներում և հրապարակներում շինարարական աշխատանքներն ավարտված են, հիմնանորոգվել է ընդհանուր առմամբ մոտ 12 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 13 կմ երկարությամբ, թվով 23 փողոցներում ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների բոլոր երեք չափաբաժիններն ավարտված են: Միջոցառման միջոցների հաշվին իրականացվել է աշխատանքների 1/3 մասը: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում 2021թ. տեղադրվել է 401 լուսադիոդային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ: Առաջվել է բոլոր երեք Տրանշերի վերջին հասանելիության ժամկետների երկարաձգման գրություն: Ստորագրվել է Գ Տրանշի դրամաշնորհային համաձայնագրի երկարաձգումը՝ մինչև 2028թ. նոյեմբերի 28-ը: Ա և Բ Տրանշերի հասանելիությունը կերպարաձգվի Վարկային համաձայնագրի փոփոխությամբ: Գ Տրանշի վերաբաշխման նախագիծը հաստատված է: Նախատեսվում է Ա և Բ Տրանշերից տնտեսված դրամաշնորհային միջոցներն ուղղել Գ Տրանշի նպատակների համար:	141,951.5 118,292.9 23,658.6 141,951.5 118,292.9 23,658.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ընդամենը 1157 Ծրագրով, որից՝							
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ							
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ							

Գյումրի քաղաքի շարժականության "Ալտիվների կառավարման և կատարելագործման պլանի" պատրաստման մրցույթային գործընթացները ձգձգվում են, ինչի պատճառով էլ դեռևս պայմանագիր չի կնքվել, վճարումները նախատեսվում են իրականացնել 4-րդ եռամսյակում:

Ինչն ամսվա համար ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:

Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի զարգացման ծրագիր - 6 միջոցառում

61	1167	42003	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի ացակցությամբ իրականացվող Հեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին	36.0 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 03.02.2015-31.12.2023թթ.	<p>Ծրագրի շրջանակներում վերակառուցվել է 220 կՎ «Հաղթանակ» և 110 կՎ «Անամծոր-1» ենթակայանները, ինչպես նաև նախատեսվում է վերակառուցել «Հարնեցավան-3» և 220 կՎ «Չովոնի» ենթակայանները:</p> <p>Ծրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:</p> <p>Կառավարման խորհրդի 18.12.2023թ. N 6-02-02/2023 որոշման 19.12.2023թ. ստորագրվել են 220կՎ «Չովոնի» ենթակայանի վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնիտինգի N HVEN-DSI-1/2020_2 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) փոփոխություններ N 3-ն ու N 4-ը, համաձայն որոնց փոփոխություններ են իրականացվել Պայմանագրի Վճարման պայմաններում և երկարաձգվել են Փուլ 1-ի և Փուլ 2-ի ժամկետները: «Չովոնի» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2024թ.:</p> <p>«Անամծոր-1» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում ավարտված շինարարական օբյեկտի՝ հաստատված նախագծային և Նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին համապատասխանության հավաստման նպատակով Պատվիրատուի գլխավոր տնօրենի հրամանով ստեղծվել է ընդունող հանձնաժողով, որն իրականացնում է ավարտված շինարարական օբյեկտի շահագործման ընդունման ակտի ստորագրման գործընթաց: Ընդունող հանձնաժողովը չի ստորագրել ավարտական ակտը՝ ենթակայանում առկա շինարարական աշխատանքներում տեղ գտած թերությունների պատճառով: Ընդունման գործընթացը կասեցվել է մինչև շինաշխատանքներում հայտնաբերված թերությունների վերացումը: Վերջնականների վճարումը նախատեսվում է իրականացնել 2024թ. ընթացքում:</p> <p>«Էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» ծրագրի վարկային համաձայնագրի ժամկետը լրացել է 31.12.2023թ.:</p>	<p>1,026,998.3 862,593.5 164,404.8 950,608.6 862,593.5 88,015.1 16,316.3 12,262.6 4,053.7 15,827.4 11,905.4 3,922.0 97.0 97.1 96.8 1.7 1.4 4.5</p>	<p>Թերակատարումը պայմանավորված է արտարժույթի փոխարժեքային տարբերությամբ: Իրականացվում է քրոջի նվազեցման գործընթաց՝ 934,292.3 հազար ՀՀ դրամ գումարով, որից վարկային միջոցների հաշվին 850,330.9 հազար ՀՀ դրամ, համաֆինանսավորման միջոցների հաշվին՝ 83,961.4 հազար ՀՀ դրամ:</p>
62		42005	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի ացակցությամբ իրականացվող «Աշխակ» և «Արարատ-2» ենթակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին	23.2 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 21.09.2015-31.12.2024թթ.	<p>Ծրագրի շրջանակներում վերակառուցվել է 220 կՎ «Աշխակ» ենթակայանը, ինչպես նաև նախատեսվում է վերակառուցել 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Արարատ-2» ենթակայանը: Ծրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:</p> <p>Կառավարման խորհրդի 18.12.2023թ. N 6-02-03/2023 որոշման՝ 19.12.2023թ. ստորագրվել են 220կՎ «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման, մատակարարման և մոնիտինգի N HVEN-DSI-1/2020_1 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) փոփոխություններ N 3-ը, N 4-ը և N 5-ը, համաձայն որոնց փոփոխություններ են իրականացվել Պայմանագրի Վճարման պայմաններում, իսկ ենթակայանում աշխատանքների ավարտման ժամկետ է սահմանվել 29.12.2024թ.: Պայմանագրի շրջանակներում կապալառու Kaskad-Energo LLC ընկերության կողմից իրականացվել են 1-ին փուլի շինարարական աշխատանքները, որոնց դիմաց իրականացվել են համապատասխան վճարումներ: Պայմանագրի շրջանակներում կապալառու Kaskad-Energo LLC ընկերության կողմից մատակարարվել են փուլ 2-ի և փուլ 3-ի սարք-սարքավորումները, որոնց դիմաց իրականացվել են վճարումներ: Ավարտվել են փուլ 2-ով նախատեսված շինմոնիտինգային աշխատանքները, ընթանում է ընդունման-հանձնման գործընթացը:</p>	<p>1,945,151.4 1,556,121.1 389,030.3 1,945,151.4 1,556,121.1 389,030.3 1,719,247.7 1,385,012.3 334,235.4 1,251,696.1 1,005,824.5 245,871.6 72.8 72.6 73.6 64.3 64.6 63.2</p>	<p>2024թ. ինն ամիսների համար նախատեսված էր Kaskad-Energo LLC ընկերության կողմից (այսուհետ՝ Կապալառու) կատարված 2-րդ (ավարտման ժամկետ՝ 29.05.2024թ.) և 3-րդ փուլի (ավարտման ժամկետ՝ 29.07.2024թ.) շինարարական աշխատանքների դիմաց վճարումների իրականացում: «Արարատ-2» ե/թ վերականգնման 2-րդ փուլի աշխատանքները փաստացի ավարտված են: 2024թ. հուլիսին Կապալառուի կողմից ներկայացվել է շինարարական աշխատանքների փուլ 2-ի դիմաց ակտ, որը ստորագրվել է Ընկերության կողմից և ներկայացվել Կապալառուին ստորագրման համար: Ընկերությունը 26.08.2024թ. և 11.09.2024թ. գրություններով պահանջել է Կապալառուից ներկայացնել ակտի ստորագրված տարբերակը, սակայն մինչ օրս Կապալառուի կողմից ակտը չի ստորագրվել՝ շինարարական աշխատանքների փուլ 2-ի փաստացի ավարտման օրվա շուրջ անհամաձայնության պատճառով: Ելնելով վերոգրյալից՝ նախատեսված և փաստացի իրականացված աշխատանքների դիմաց վճարում չի իրականացվել:</p>

63	42008	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) ացակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց 1» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ներթակայանների վարկային ծրագրի շրջանակներում ներթակայանի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին	178.2 մլն եվրո	«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 09.12.2014-30.12.2025թթ.	Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել երեք լոտերով. Լոտ 1՝ «Դյմաշեն» ներթակայանի կառուցում՝ ներառյալ 220կՎ գծեր (Դյմաշեն ներթակայանի մուտք /ելք), Լոտ 2՝ օդային գծերի կառուցում (500/400/220/110կՎ) և Լոտ 3՝ «Այրում» ներթակայանի և ԲԼՀՀ փոխակերպիչ կայանի կառուցում:	Վերականգնման վարկերի (KfW) բանկի (այսուհետ՝ Բանկ) ացակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց «Կայստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ներթակայաններ» ծրագրի շրջանակներում (այսուհետ՝ Ծրագիր) Լոտ 1-ի և Լոտ 3-ի մասերով՝ մրցույթները չեղարկելուց հետո FICHTNER GmbH խորհրդատվական ընկերության (այսուհետ՝ Խորհրդատու) և «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲ ընկերության (այսուհետ՝ Ընկերություն) կողմից համատեղ մշակվել են Լոտ 1-ի և Լոտ 3-ի մասով «Սահմանափակ մրցակցային սակարկություն» (այսուհետ՝ ՍՍՍ) համար նախապես ընտրված հայտատուների ցանկը և ներկայացվել է Բանկի հաստատմանը: Ներկայումս Ընկերության կողմից մշակվում են Լոտ 1-ի և Լոտ 3-ի ՍՍՍ մրցույթային փաստաթղթերի (Մաս 1, Մաս 2 և Մաս 3) նախագծերը:	21,055,477.6 21,027,663.0 27,814.6 21,055,477.6 21,027,663.0 27,814.6 63,672.0 50,937.6 12,734.4 51,588.1 51,588.1 0.0 0.0 81.0 101.3 0.0 0.0 29.2 36.5 0.0 0.0
64	11006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) ացակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց 1» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ներթակայանների դրամաշնորհային ծրագիր	10.86 մլն եվրո	«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 30.05.2016-30.12.2025թթ.	Ծրագրի նպատակն է՝ Հայաստանի և Վրաստանի էներգահամակարգերի միջև ասիներն միացման ապահովումը, որի արդյունքում ՀՀ էներգահամակարգը ԻՒՀ էներգահամակարգից բացի (Իրան-Հայաստան 400կՎ երրորդ օդային գծի կառուցումից հետո) կկապվի նաև Վրաստանի, ՌԴ-ի և տարածաշրջանի մյուս երկրների հետ:	Լոտ 2-ի մասով՝ Նախարարակազմում հայտատուներ Kalpataru և KEC ընկերությունների կողմից ներկայացված տեխնիկական հայտերի գնահատման արդյունքում վերջ է կապում հայտատուները համապատասխանել են հիմնական պահանջներին և անցել են հաջորդ փուլ: Տեխնիկական հայտերի գնահատման հաշվետվության հաստատումից հետո բացվել են Kalpataru և KEC ընկերությունների ֆինանսական հայտերը: Ներկայումս վերջնականացվում է ֆինանսական հայտերի գնահատման հաշվետվության նախագիծը: Խորհրդատուի ծառայությունների մեկնարկից մինչև 2024թ. մարտի 31-ը Փուլ A-ի մասով մատուցված ծառայությունների դիմաց վճարումը կատարվել է Բանկի կողմից 25.09.2024թ.:	176,620.3 141,296.2 35,324.1 176,620.3 141,296.2 35,324.1 63,672.0 50,937.6 12,734.4 51,588.1 51,588.1 0.0 0.0 81.0 101.3 0.0 0.0 29.2 36.5 0.0 0.0
65	32006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) ացակցությամբ իրականացվող Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց 1 Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ներթակայանների դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող ներդրումներ	10.86 մլն եվրո	30.05.2016-30.12.2025թթ.		1,082,525.8 1,082,525.8 1,082,525.8 1,082,525.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
66	42012	«Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» ՓԲԸ-ի 2-րդ էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի կրկնակի երկարացում	150 մլն ԱՄՆ դոլար	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ 2024-2026թթ.	ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարացում մինչև 2036թ.:	21,125,475.0 21,125,475.0 21,125,475.0 21,125,475.0 13,077,275.0 13,077,275.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
Ընդամենը 1167 Ծրագրով, որից՝							46,235,628.1 45,654,378.4 581,249.7 46,159,238.4 45,654,378.4 504,860.0 14,876,511.0 14,525,487.5 351,023.5 1,319,111.6 1,069,318.0 249,793.6 8.9 7.4 71.2 2.9 2.3 49.5
ԸՆԹԱՑԻՎ ԾԱԽՍԵՐ							176,620.3 141,296.2 35,324.1 176,620.3 141,296.2 35,324.1 63,672.0 50,937.6 12,734.4 51,588.1 51,588.1 0.0 0.0 81.0 101.3 0.0 0.0 29.2 36.5 0.0 0.0
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ							46,235,628.1 45,654,378.4 581,249.7 46,159,238.4 45,654,378.4 504,860.0 14,876,511.0 14,525,487.5 351,023.5 1,319,111.6 1,069,318.0 249,793.6 8.9 7.4 71.2 2.9 2.3 49.5

Թերակատարումը համաձայնեցված է Վերականգնման վարկերի (KfW) բանկի (այսուհետ՝ Բանկ) ացակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց «Կայստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ներթակայաններ» ծրագրի շրջանակներում (այսուհետ՝ Ծրագիր) Լոտ 1-ի և Լոտ 3-ի մասերով՝ մրցույթները չեղարկելուց հետո FICHTNER GmbH խորհրդատվական ընկերության (այսուհետ՝ Խորհրդատու) և «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲ ընկերության (այսուհետ՝ Ընկերություն) կողմից համատեղ մշակվել են Լոտ 1-ի և Լոտ 3-ի մասով «Սահմանափակ մրցակցային սակարկություն» (այսուհետ՝ ՍՍՍ) համար նախապես ընտրված հայտատուների ցանկը և ներկայացվել է Բանկի հաստատմանը: Ներկայումս Ընկերության կողմից մշակվում են Լոտ 1-ի և Լոտ 3-ի ՍՍՍ մրցույթային փաստաթղթերի (Մաս 1, Մաս 2 և Մաս 3) նախագծերը:

Լոտ 2-ի մասով՝ Նախարարակազմում հայտատուներ Kalpataru և KEC ընկերությունների կողմից ներկայացված տեխնիկական հայտերի գնահատման արդյունքում վերջ է կապում հայտատուները համապատասխանել են հիմնական պահանջներին և անցել են հաջորդ փուլ: Տեխնիկական հայտերի գնահատման հաշվետվության հաստատումից հետո բացվել են Kalpataru և KEC ընկերությունների ֆինանսական հայտերը: Ներկայումս վերջնականացվում է ֆինանսական հայտերի գնահատման հաշվետվության նախագիծը: Խորհրդատուի ծառայությունների մեկնարկից մինչև 2024թ. մարտի 31-ը Փուլ A-ի մասով մատուցված ծառայությունների դիմաց վճարումը կատարվել է Բանկի կողմից 25.09.2024թ.:

Միջցումնա շրջանակներում վճարումներ իրականացնելու, ինչպես նաև նախատեսված ժամանակահատվածում ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետը մինչև 2036թ. երկարացնելու նպատակով աշխատանքների կատարումն սկսելու նպատակով, մինչև ֆինանսավորման արդյունքի հասկանալիության 02.05.2024թ. № 632-Ն որոշմանը թույլատրվել է Ընկերությանը, միջցումնա շրջանակներում նախատեսված աշխատանքների ֆինանսավորման նպատակով, Կառավարության 11.06.2020թ. № 953-Ն որոշմանը Մեկնարկային 2020-2025թթ. ընթացքում ՀՀ պետ. բյուջեից տրամադրվող 63.2 մլրդ դրամ գումարի ցուցումային վարկի շրջանակներում ստացված, սակայն դեռևս չօգտագործված միջոցներից ուղղել ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի կրկնակի երկարացման շրջանակներում նախատեսված աշխատանքների ֆինանսավորմանը՝ հետագայում օգտագործված գումարը վերականգնելու պայմանով: Ելքով վճարումներ իրականացվել են վերջին չօգտագործված միջոցներից: Միջցումնա շրջանակներում իրականացվել են 1,309,682.3 հազ. դրամի (ԱԱՀ-ը կազմում է 125,224.97 հազ.դրամ) վճարումներ՝ վերջ է կապում յոթապարզման միջոցներից:

Էներգաարդյունավետության ծրագիր- 4 միջոցառում

67	1232	12001	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի էներգաարդյունավետության ծրագրի երկրորդ փուլ (մասկապարտեզների և այլ հանրային շենքերի էներգաարդյունավետության բարելավում)	10.1 մլն եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 2023-2028թթ.	Ծրագրի նպատակն է նվազեցնել Երևան համայնքի հասարակական շենքերի էներգիայի սպառումը և աջակցել էներգաարդյունավետության ու վերականգնվող էներգիայի միջոցառումներին, որոնք կներառեն անհրաժեշտ աշխատանքներ պրիվիլեյիականների և մասկապարտեզների ընդհանուր տեխնիկական վիճակի բարելավման համար: Ակնկալվող արդյունքները՝ Ծրագրի իրականացման արդյունքում հնարավոր կլինի նվազեցնել 38 հասարակական շենքերի (6 պոլիկլինիկա և 32 մանկապարտեզ) էներգիայի սպառումը, որի արդյունքում կանխատեսվում է՝ • էլեկտրաէներգիայի ծախսի նվազեցում, • սեյսմիկ անվտանգության բարելավում, • այցելուների հարմարավետության ու կյանքի որակի բարելավում, • ածխաթուփ գազի (CO2) արտանետումների կրճատում, • վերանորոգվող շենքերի շահագործման ժամկետի երկարաձգում:	Ծրագրի շրջանակներում ԵՆԲ-ի կողմից պատվիրվել է տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն: Ուսումնասիրության շրջանակները ներառում են թվով 24 պոլիկլինիկաներ և 21 մանկապարտեզներ, որոնք ներառվել են Երևանի էներգաարդյունավետության ծրագրի երկրորդ փուլի իրականացման շրջանակներում: Ծրագիրը վավերացվել է սույն թվականի ապրիլի 22-ին:	815,001.6 679,168.0 135,833.6 815,001.6 679,168.0 135,833.6 435,000.0 420,000.0 15,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68	12003	12003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի էներգաարդյունավետության ծրագրի երկրորդ փուլ (մասկապարտեզների և այլ հանրային շենքերի էներգաարդյունավետության բարելավում)	25.0 մլն եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 2023-2028թթ.	Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել հանրային շենքերում էներգախնայողության բարելավման և կանաչ էներգիայի զարգացմանը նպաստող դրամաշնորհային ծրագրի կառավարում	Իրականացվում է ֆինանսական աուդիտի ընտրություն:	34,494.4 28,028.9 6,465.5 34,494.4 28,028.9 6,465.5 34,494.4 28,028.9 6,465.5 6,465.5 18,711.6 14,962.8 3,748.8 54.2 53.4 58.0 54.2 53.4 58.0
69	11001	11001	Եվրոպական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող հանրային շենքերում էներգախնայողության բարելավման և կանաչ էներգիայի զարգացմանը նպաստող դրամաշնորհային ծրագրի կառավարում	1,719,200 ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամ 03.08.2022-31.12.2024թթ.	Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել հանրային շենքերում էներգախնայողության մակարդակը, նպաստել էներգետիկ ծառայություններ մատուցող ենթակառուցվածքային կազմակերպությունների զարգացմանն ու ձևավորմանը, ինչպես նաև բարձրացնել տարածաշրջանային իշխանությունների ներկայացուցիչների իրազեկվածությունն էներգախնայողության վարկեր ներգրավելու արդյունավետության, սկզբունքների և մեխանիզմների վերաբերյալ:	Կապալաու ընկերությունների կողմից իրականացվում են էներգախնայողության միջոցառումներին ուղղված շինարարական աշխատանքները:	373,528.5 311,273.8 62,254.7 373,528.5 311,273.8 62,254.7 373,528.5 311,273.8 62,254.7 62,254.7 344,468.1 289,858.2 54,609.9 92.2 93.1 58.0 92.2 93.1 87.7
70	32001	32001	Եվրոպական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող հանրային շենքերում էներգախնայողության բարելավման և կանաչ էներգիայի զարգացմանը նպաստող դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում հիմնատնորոգման աշխատանքներ	1,719,200 ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամ 03.08.2022-31.12.2024թթ.	Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել հանրային շենքերում էներգախնայողության մակարդակը, նպաստել էներգետիկ ծառայություններ մատուցող ենթակառուցվածքային կազմակերպությունների զարգացմանն ու ձևավորմանը, ինչպես նաև բարձրացնել տարածաշրջանային իշխանությունների ներկայացուցիչների իրազեկվածությունն էներգախնայողության վարկեր ներգրավելու արդյունավետության, սկզբունքների և մեխանիզմների վերաբերյալ:	Կապալաու ընկերությունների կողմից իրականացվում են էներգախնայողության միջոցառումներին ուղղված շինարարական աշխատանքները:	5,128,385.3 4,142,326.0 986,059.3 5,128,385.3 4,142,326.0 986,059.3 2,723,528.5 2,571,273.8 152,254.7 344,468.1 289,858.2 54,609.9 13.2 11.7 35.9 6.7 7.0 5.5
Ընդամենը 1232 Ծրագրով, որից՝								
ԸՆԹԱՑԻՎ ԾԱԽՍՆԵՐ								
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍՆԵՐ								

<p style="text-align: center;">ԸՆԴԱՄԵՆԸ, որից՝</p>	
<p style="text-align: center;">ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ՝</p>	
<p style="text-align: center;">ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ, այդ թվում՝</p>	
<p style="text-align: center;">ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ (ԴԵՖԻՑԻՏ)</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Ընդամենը բոլոր ծրագրերից՝</i></p>	
<p style="text-align: center;">ԸՆԹԱՅԻՎ ԾԱԽՍԵՐ</p>	
<p style="text-align: center;">ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</p>	

135,761,448.5	9,286,064.8	126,475,383.7	47,211,445.7	672,432.3	7,443,924.2
109,483,692.8	7,010,006.7	102,473,686.1	46,287,138.7	6,814,484.4	3,147,130.6
26,277,755.7	2,276,058.1	24,001,697.6	924,307.0	2,452,608.7	4,296,793.6
138,401,186.2	9,569,724.0	128,831,462.2	47,593,394.3	8,003,568.0	11,225,109.0
110,048,762.1	7,193,127.4	102,855,634.7	46,669,087.3	3,221,541.0	3,221,541.0
28,352,424.1	2,376,596.6	25,975,827.5	924,307.0	9,267,093.1	8,003,568.0
79,677,732.3	5,698,130.5	73,979,601.8	17,025,663.9	9,267,093.1	9,267,093.1
58,778,556.3	3,914,261.3	54,864,295.0	16,353,231.6	2,452,608.7	56,325,947.6
20,899,176.0	1,783,869.2	19,115,306.8	672,432.3	6,814,484.4	14,084,691.6
36,314,684.4	3,051,764.3	33,262,920.1	1,737,538.4	5,751,438.1	30,563,246.3
24,370,923.8	2,089,993.5	22,280,930.3	1,431,836.2	901,640.8	23,469,283.0
11,943,760.7	961,770.8	10,981,989.8	305,702.2	4,849,797.4	7,093,963.3
45.6	53.6	10.2	10.2	62.1	43.4
41.5	53.4	40.6	8.8	36.8	41.7
57.1	53.9	57.5	45.5	71.2	50.4
26.2	31.9	25.8	3.7	51.2	24.0
22.1	29.1	21.7	3.1	28.0	22.0
42.1	40.5	42.3	33.1	60.6	34.9