

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

ՀՀ պետական բյուջեով օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկատու կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ

(31.10.2024թ. դրությամբ)

հազդրամ

ՀՀ	Ծրագրի Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագիրն իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2024թ. տարեկան պլան		2024թ. տարեկան ճշտված պլան		2024թ. վճարների (ստորագրված)		2024թ. բյուջեի կատարողական ճշտված պլանի կատարմամբ (%)		Չկատարման պատճառները						
							Ընթացիկ	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընթացիկ	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընթացիկ	Վարկ/Դրամաշնորհ		ՀՀ պետ. բյուջե					
							351,436.2	105,430.8	246,005.4	351,436.2	105,430.8	246,005.4	220,226.9	66,530.3		153,696.6	62.7	63.1	62.5		
Սոցիալական ներդրումների և փնդկան զարգացման ծրագիր - 4 միջոցառում																					
1	1019	11003	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի կառավարում			Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկային ծրագրով նախատեսված ՀՀ տարածքներում ջրագծերի, առողջապահության, կրթության օբյեկտների, մշակութային տների, ծերանոցների, մանկատների, հատուկ դպրոցների, մանկապարտեզների և կոլոնի օբյեկտների հիմնանորոգում և շինարարություն, գոյքի և սարքավորումների տրամադրում՝ ենթակառուցվածքային ներդրումների շահառու ենթածրագրերի համար:	Ծրագրի 1-ին բաղադրիչով իրականացման տարբեր փուլերում են միկրոֆրազեր Արագածոտնի, Վայոց ձորի, Լոռու, Շիրակի, Տավուշի և Արմավիրի մարզերում: Ծրագրի 2-րդ բաղադրիչի շրջանակներում իրականացվում են ավտոկայանատեղիների և ոռոգման համակարգերի կառուցման և վերանորոգման աշխատանքները: Շինարարական աշխատանքներին վերաբերվող 3 ենթածրագրերը գտնվում են իրականացման տարբեր փուլերում: Ավարտվել են կոմունալ և գյուղական նշանակության սարքավորումների տրամադրման գործընթացները:	3,707,487.0	2,546,343.6	1,161,143.4	4,524,897.0	3,534,943.6	989,953.4	4,358,749.9	3,406,893.6	951,856.3	96.3	96.4	96.2	Թերակատարումը պայմանավորված է մրցույթների ժամանակատարությամբ, վերահատարմամբ և մատակարարումների/վճարումների նոր ժամանակացույցով՝ վճարումները կատարվում են ձեռքբերված ապրանքների և ծառայությունների համապատասխան: Ընթացիկ մեջ են ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման համար անհրաժեշտ գործընթացները:	
2		12004	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկի շրջանակներում ՀՀ համայնքային և միջհամայնքային ենթակառուցվածքների որակի, օգտագործման և հասանելիության բարելավում	17.9 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 08.12.2020-31.05.2025թթ.		Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկի շրջանակներում ՀՀ համայնքային և միջհամայնքային ենթակառուցվածքների որակի, օգտագործման և հասանելիության բարելավում									Տեխնիկայի մատակարարումներն ավարտվել են, վճարումները կատարվել: Ընթացիկ մեջ են շինարարական աշխատանքները, որոնց դիմաց վճարումները կկատարվեն առաջիկայում: Մինչև տարեկից կատարվելիք շինարարական աշխատանքների կատարման համար կպահանջվի ևս 64,500.0 հազ. դրամ գումար:					
3		11004	ԱՄՆ ԱԶԳ աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագրի կառավարում			Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների Ծրագրի շրջանակներում հզորացվել տեղական ինքնակառավարման համակարգերը, գործընթացները և ծառայությունների մատուցումը և աջակցել կառավարության կողմից ապակենտրոնացման պլանավորման ու պիլոտային իրականացման աշխատանքներին:	Ծրագրի առաջին և երկրորդ բաղադրիչների շրջանակներում հայտարարվում են մրցույթներ, կնքվում պայմանագրեր:	254,341.0	254,341.0	0.0	254,341.0	254,341.0	0.0	142,044.5	142,044.5	0.0	55.8	55.8	0.0	Թերակատարումը պայմանավորված է մրցույթների ժամանակատարությամբ, վերահատարմամբ և մատակարարումների/վճարումների նոր ժամանակացույցով, ինչպես նաև՝ առաջացող նամսակային խնայողություններով: Արդյունքում՝ 58,000.0 հազ. դրամ կվերադարձվի ՀՀ պետական բյուջե: Ընթացիկ մեջ են ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման համար անհրաժեշտ գործընթացները: Արդյունքում՝ վճարումները կատարվում են ձեռքբերված ապրանքների և ծառայությունների համապատասխան:	
4		12005	ԱՄՆ ԱԶԳ աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում Տեղական կառավարման համակարգերի հզորացում, ապակենտրոնացման գործընթացներին աջակցություն, պիլոտային ծրագրերի իրականացում	6.0 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 01.12.2022-30.11.2027թթ.		Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների Ծրագրի շրջանակներում հզորացվել տեղական ինքնակառավարման համակարգերը, գործընթացները և ծառայությունների մատուցումը և աջակցել կառավարության կողմից ապակենտրոնացման պլանավորման ու պիլոտային իրականացման աշխատանքներին:	Ծրագրի առաջին և երկրորդ բաղադրիչների շրջանակներում հայտարարվում են մրցույթներ, կնքվում պայմանագրեր:	173,329.5	173,329.5	0.0	107,329.5	107,329.5	0.0	57,623.6	57,623.6	0.0	53.7	53.7	0.0	Արևային կայանների ձեռքբերման համար անցկացված մրցույթային գործընթացը շեղարկվել է և ընթացիկ մեջ է վերահայտարարված նոր գործընթացը: Վճարումները կկատարվեն 2025թ: Արդյունքում՝ 47,800.0 հազ. դրամ կվերադարձվի ՀՀ պետական բյուջե:

Ընդամենը 1019 Ծրագրով, որից՝		4,486,593.7	
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ		605,777.2	
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ		3,880,816.5	

Ոռոգման համակարգի առողջացում - 12 միջոցառում

5	1004	11005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 10.06.2016-31.12.2025թթ.	Հայաստանի Հանրապետության ոռոգման համակարգերի արդիականացում, համակարգերի արդյունավետության բարձրացում՝ շահագործման և պահպանման ծախսերի կրճատմամբ, քարձր ջրակորուստների և էլեկտրաէներգիայի ծախսումների նվազեցմամբ: Նպատակն իրագործելու համար պետք է իրականացվեն հետևյալ միջոցառումները՝ մեխանիկական ոռոգման փոխարինում ինքնահոս համակարգերով, որոշ մայր և նրկորդ կարգի ջրանցքների վերակառուցում, ՋՕԸ-ների ներտնտեսային ոռոգման ցանցերի արդիականացում, ՋՕԸ-ների կառավարական ներուժի ամրապնդում:	Շարունակվում է ծրագրի շրջանակներում կերված պայմանագրերով նախատեսված ծառայությունների մատուցումը և շինարարական աշխատանքների իրականացումը:	329,707.1 265,603.2 64,103.9 249,707.1 185,603.2 64,103.9 152,506.3 120,467.3 32,039.0 61.1 89.0 64.9 50.0		Ընթացքի մեջ են ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման համար անհրաժեշտ գործընթացները: Վճարումները կատարվում են ձեռքբերված ապրանքների և ծառայությունների համապատասխան: Այս մասով թերակատարումը պայմանավորված է մրցույթների ժամանակատարությամբ, վերահայտարարմամբ և մատակարարումների/վճարումների նոր ժամանակացույցով, ինչպես նաև՝ առաջացող եռամսյակային խնայողություններով: Մատուցված խորհրդատվական ծառայությունների դիմաց վճարումները կկատարվեն առաջիկայում, իսկ մատուցվելիք ծառայությունների դիմաց որոշ վճարումներ հետաձգվել են՝ մրցութային և դոտորի հետ համաձայնեցումների գործընթացների ժամանակատարության պատճառով: Խորհրդատվական որոշ ծառայությունների մատուցումը տեղափոխվել է 2025թ., որի արդյունքում 25,000.0 հազ. դրամ կվերադաշխվի այլ միջոցառումների:
	6	31005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնադրուզում			Վերոհիշյալից արդիականացում, ՋՕԸ-ների կառավարական ներուժի ամրապնդում:		1,178,220.9 893,687.3 284,533.6 1,284,115.9 1,053,687.3 230,428.6 1,142,909.9 934,095.9 208,814.0 89.0 88.7 90.6		Վճարումները կատարվել են համաձայն ներկայացված կատարողականների: Ընթացող շինարարական աշխատանքների դիմաց անհրաժեշտ վճարումները կկատարվեն առաջիկայում:
7	11006	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վերու ջրամբարի և որոգման համակարգի կառուցման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	75 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 12.05.2016-31.12.2024թթ.	Վերոհիշյալից պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների, ջրառ հանգույցների, ջրի փոխարդղ և ոռոգման համակարգի, ինչպես նաև ջրամբարի իշխման տակ գտնվող հողատարածքների ոռոգման ներտնտեսային ցանցի կառուցում:	Շարունակվում են ծառայությունների մատուցումը և աշխատանքների իրականացումը՝ նշանակալի պայմաններին և կապալառուի ֆինանսական վիճակին համարձեք արտադրողականությամբ: Ընթացքի մեջ են նաև ներտնտեսային ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքները:	72,426.0 54,758.4 17,667.6 84,347.0 64,958.4 19,388.6 52,651.4 40,389.9 12,261.5 62.4 62.2 63.2		Ընթացքի մեջ են ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման համար անհրաժեշտ գործընթացները: Վճարումները կատարվում են ձեռքբերված ապրանքների և ծառայությունների համապատասխան: Այս մասով թերակատարումը պայմանավորված է մրցույթների ժամանակատարությամբ, վերահայտարարմամբ և մատակարարումների/վճարումների նոր ժամանակացույցով, ինչպես նաև՝ առաջացող եռամսյակային խնայողություններով:	
	8	31001	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վերու ջրամբարի և ոռոգման համակարգի կառուցում			Վերոհիշյալից պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների, ջրառ հանգույցների, ջրի փոխարդղ և ոռոգման համակարգի, ինչպես նաև ջրամբարի իշխման տակ գտնվող հողատարածքների ոռոգման ներտնտեսային ցանցի կառուցում:		2,599,133.9 2,127,708.3 471,425.6 2,295,933.9 1,722,708.3 573,225.6 1,220,281.8 912,320.0 307,961.8 53.1 53.0 53.7		Վերու ջրամբարի կառուցման շինարարական աշխատանքների ընթացքի մեջ են նախատեսված ինչպես արտադրողականությամբ՝ աշխատանքների ավարտման վերջնաժամկետը հունիսից տեղափոխվել է 31.12.2024թ.: Նախատեսված վճարումները կկատարվեն մինչև տարեվերջ՝ հանդիսանալով թերակատարումների առաջացման հիմնական պատճառ: Արդյունքում՝ 280,000.0 հազ. դրամ կվերադաշխվի ՀՀ պետական բյուջե:

9	11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի ասակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	50 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.06.2024թթ. (Ընթացքի մեջ է ծրագրի ժամկետի երկարաձգման գործընթացը 31.12.2026թ.)		150,385.4 51,715.2 98,670.2 109,385.4 10,715.2 98,670.2 52,063.1 3,695.9 48,367.2 47.6 34.5 49.0	Ընթացքի մեջ են սպրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման համար անհրաժեշտ գործընթացները: Վճարումները կատարվում են ձեռքբերված ապրանքների և ծառայությունների համապատասխան: Այս մասով թերակատարումը պայմանավորված է մրցույթների ժամանակատարությամբ, վերահատարարմամբ և մատակարարումների/վճարումների երր ժամանակացույցով, ինչպես նաև՝ առաջացող եռամսյակային ինստրուկցիաներով: Թերակատարումը պայմանավորված է նաև միջազգային խորհրդատուների խորհրդատվական ծառայությունների հետաձգմամբ՝ կապված Կապի ջրամբարի կառուցման աշխատանքների ցածր արտադրականությամբ: Նախատեսված միջոցներից 27,523.0 հազ. դրամ կվերադարձվի ՀՀ պետական բյուջե:
10	31004	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի ասակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում		ՀՀ Շիրակի մարզում՝ Ախուրյան գետի վրա, Կապի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառույցների կառուցում, ինչի արդյունքում կապահովվի գյուղատնտեսական նպատակներով հուսալի ոռոգումը, ինչպես նաև ջրակալային ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը:	Շինարարական աշխատանքները մեկնարկել են 2023 թվականի հունիսի 9-ին: Ընթացքի մեջ են գետի ջրի ջրահեռացման համակարգի կառուցման աշխատանքները, մեթրոների մասին հայաստարարգրի պատրաստումը և այլն:	6,657,754.9 4,353,968.7 2,303,786.2 683,768.7 562,000.0 121,768.7 52,063.1 3,695.9 121,768.1 98.2 97.8 100.0	Թերակատարումը պայմանավորված է փոխարժեքային տարբերություններով:
11	31006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի ասակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի երկրորդ փուլի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում	18.5 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 27.03.2018-31.12.2026թթ.		3,199,619.1 2,836,098.6 363,520.5 1,209,619.1 986,098.6 223,520.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Կատարողականները ստուգման փուլում են և ընթացիկ եռամսյակում կկատարվեն համապատասխան վճարումները:
12	11010	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի ասակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում փուլ 1 ծրագրով Ջրածոր գյուղի վերաբնակեցման գործողությունների խորհրդատվություն և կառավարում	1,599,057.3 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներից)	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.06.2024թթ.	Կապի ջրամբարի կառուցման հետևանքով անհրաժեշտություն է առաջանում հողերի ձեռքբերման և մարդկանց վերաբնակեցման, ճանապարհների և ոռոգման ջրանցքների կառուցման, էլեկտրական էներգիայի մատակարարման օդային գծերի անցկացման և այլն:	424,085.0 0.0 424,085.0 424,085.0 0.0 424,085.0 67,331.5 0.0 67,331.5 15.9 0.0 15.9	Ընթացքի մեջ են հողերի ձեռքբերման և վերաբնակեցումների գործողությունների պլանի (ՀՁՎԳՊ) ազդակիր անձանց փոխհատուցումների հանձնաժողովի աշխատանքները ժամանակավոր դադարեցվել էին մի անդամի փոփոխության պատճառով: Թերակատարումը պայմանավորված է հանձնաժողովի նիստերի հետաձգման պատճառով Նախատեսվածից քիչ փոխհատուցման փաթեթների հաստատման և համապատասխան վճարումների ծավալով: Արդյունքում՝ 281,000.0 հազ. դրամ ՀՀ պետական բյուջե վերադարձման փուլում է:
13	12002	Գերմանիայի զարգացման բանկի ասակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման փուլ 1 ծրագրով Ջրածոր գյուղի վերաբնակեցման համար ենթակառուցվածքների և րնակելի տների կառուցում	3,350,954.2 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներից)	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.06.2024թթ.	Ընթացքի մեջ են հողերի ձեռքբերման և վերաբնակեցումների գործողությունների պլանի (ՀՁՎԳՊ) ազդակիր անձանց փոխհատուցումների և օժանդակությունների տրամադրման աշխատանքները, ինչպես նաև՝ Ջրածոր գյուղի Նախագծահետազոտական աշխատանքների փորձաքննության փուլը:	1,486,847.0 1,486,847.0 175,313.4 0.0 175,313.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Նախագծանախաշվային փաստաթղթերն ուղարկվել են փորձաքննության, որին կհաջորդի կապալառուի ընտրության մրցույթային գործընթացը: Վճարումները կկատարվեն 2025թ.: Նախատեսված միջոցները կվերադարձվեն ՀՀ պետական բյուջե:

14	11009	Գերմանիայի զարգացման կարկերի բանկի ացակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման դրամաշտրիային ծրագիր	300.0 հազ. եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 18.07.2019-31.12.2025թթ.	Դրամաշտրիային ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ֆինանսավորել «Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի» «ապի ջրամբարի կառուցման Փուլ I փուլի փորձագիտական ծախսերի իրականացումը՝ շրջակա միջավայրի վրա սոցիալական գնահատման (ՇՄՍԱԳ) խորհրդատվական ծախսերի մատուցման պայմանագրի շրջանակներում:	հորիզոնական կողմից նախատեսված ծախսերի մատուցումն ընթացքի մեջ է:	25,150.8 20,030.3 5,120.5 16,051.0 13,000.0 3,051.0 15,594.8 12,544.5 3,050.3 97.2 96.5 100.0	Թերակատարում պայմանավորված է տարբերությամբ	փոխադեբային
	15	11011	Զարգացման ֆունդի կողմից իրականացվող հոտզման ոլորտի ֆինանսական կայունության և ոտզման կառավարման կարողությունների բարելավման դրամաշտրիային ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	1.8 մլն եվրո, որից՝ 1.5 մլն եվրո՝ դրամաշտրիային ն միջոցներ, 0.3 մլն եվրո՝ ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորում	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 23.04.2020-19.06.2026թթ.	Ծրագրի նպատակն է աջակցել ՀՀ կառավարությանը ոտզման ոլորտի ընթացիկ բարեփոխումների հարցում՝ կենտրոնական և տեղական մակարդակներում կարողությունների զարգացման և ջրօգտագործողների միավորումներին տրամադրվող սուբսիդիաների կրճատման միջոցով, ներդնել նորարարական կայուն մեխանիզմներ՝ ուղղված ոտզվող գյուղատնտեսության տնտեսական զարգացման խոչընդոտներին:	Ավարտական փուլում է խորհրդատվական ծախսերի մատուցման խորհրդատուի ընտրության մրցույթային գործընթացը:	309,870.4 254,688.0 55,182.4 26,094.5 0.0 26,094.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Ընթացքի մեջ է խորհրդատուի ընտրության մրցույթային գործընթացը: Նախատեսված միջոցները այլ միջոցառումների վերաբաշխման փուլում է:
16	31022	Համաշխարհային բանկի աջակցության շրջանակներում ոտզման, ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծրագրերի իրականացում		ՀՀ ՏԿԵ և Զրային կոմիտե		Վարկային համաձայնագրի բացակայություն՝ պայմանավորված Դոնորի բացակայությամբ:	2,000,000.0 1,600,000.0 400,000.0 2,000,000.0 1,600,000.0 400,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Իրականացվում է վերաբաշխման գործընթաց:	
Ընդամենը 1004 Ծրագրով, որից՝							18,433,200.5 12,458,258.0 5,974,942.5 8,588,421.0 6,198,771.0 2,359,650.0 3,375,018.7 2,573,425.3 801,593.4 39.4 41.5 34.0		
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ							1,311,624.7 646,795.1 664,829.6 909,670.0 274,276.8 635,393.2 340,147.1 177,097.6 163,049.5 37.4 64.6 25.7		
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ							17,121,575.8 11,811,462.9 5,310,112.9 7,648,751.0 5,924,494.2 1,724,256.8 3,034,871.6 2,396,327.7 638,543.9 39.7 40.4 37.0		

22	11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլ	30 մլն եվրո	<< ՏԿԵՆ Զբային կոմիտե 21.06.2014-30.12.2025թթ.	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի առիթով:	Իրականացվել է Համայնքային ենթակառուցվածքների վերականգնում 2-րդ ծրագրի 3-րդ փուլի ծրագրի 2023թ. ֆինանսական հաշվետվությունների առիթով, որը ընդունվել է 27.03.2024թ.: Ծրագրի կատարումը երկարաձգվել է մինչև 30.12.2025թ., որի հիման վրա նախաձեռնվել է պայմանագրի փոփոխության գործընթաց՝ կատարման ժամկետի երկարաձգում: ԿՖՎ բանկի հավանության և արժանացել 2022թ. երկու կիսամյակի տեխնիկական աուդիտի հաշվետվությունները: 2023թ. երկու կիսամյակի տեխնիկական աուդիտի նախնական հաշվետվությունները հավանության է արժանացել ԿՖՎ բանկի կողմից, որը ուղարկվել է Խորհրդատուին լրամշակման և վերջնական հաշվետվությունը ներկայացնելու համար:	44,825.2 37,354.3 7,470.9 104,453.0 76,864.8 27,588.2 54,822.9 40,750.2 14,072.7 63.0 52.5 53.0 51.0	Թերակատարումը պայմանավորված է ԿՖՎ բանկի ընթացակարգի երկարատև գործընթացով (2023թ. 2 կիսամյակների հաշվետվությունների մատվ տեխնիկական աուդիտորի մեկնաբանությունները ուղարկվել են ԿՖՎ բանկ: ԿՖՎ-ումները կատարվում են համաձայն ներկայացված կատարողականների:
23	31001	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում		<Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 21.06.2014-30.12.2025թթ.			3,671,091.3 3,079,485.7 591,605.6 3,174,116.3 2,352,510.7 821,605.6 1,998,508.7 1,500,435.9 498,072.8 63.0 63.8 60.6	
24	31002	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում	16.7 մլն եվրո	<Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 07.09.2020-30.12.2025թթ.	11 բաղաբի և 37 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Շարունակվում է ծրագրի շրջանակներում կերված պայմանագրերով նախատեսված ծառայությունների մատուցումը և շինարարական աշխատանքների իրականացումը:	1,930,871.2 1,551,559.3 379,311.9 2,300,871.2 1,868,559.3 432,311.9 1,351,592.9 1,066,318.3 285,274.6 58.7 57.1 66.0	Այս միջոցառումների մասով առկա շինարարական պայմանագրերի ժամկետները << կատարության 30.05.2024թ. № 820-Ա որոշմամբ մասամբ երկարաձգվել են:
25	31005	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Լոռու (Վանաձորի) մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլ	430 378.7 եվրո	<Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.05.2010-30.12.2020թթ.			39,579.1 0.0 39,579.1 38,120.1 0.0 38,120.1 30,713.7 0.0 30,713.7 80.6 0.0 80.6	Շինարարական աշխատանքներն ավարտվել չարժանակվում են և համապատասխան վճարումների կատարումը կարողանալի ընթացակարգի ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում
26	11009	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Համայնքային ենթակառուցվածքների երկրորդ ծրագրի երրորդ փուլի դրամաշրջանային ծրագրի ուղեկցող միջոցառման 3-րդ բաղաբիչ	2 մլն եվրո	<< ՏԿԵՆ Զբային կոմիտե 20.12.2019-30.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջ. նախատեսվում է աջակցել ԶՎ-ին՝ կառուցվածքային ստորաբաժանումների ինտիտուցիոնալ կարողությունների բարձրացման և Վարձակալական պայմանագրի համադրեք կատակարման գործում ծառայությունների մատուցմանը, ինչպես նաև ոռոգման կազմակերպությունների, ՀՏՀՏ ջրային տնտեսության ծրագրերի իրականացման մասնաճյուղին՝ ինտիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման նպատակով: Հիմնական շեշտադրումը դրված է աջակցելու ջրամատակարարման և կեղտաջրերի հավաքման ու հեռացման ներդրումային ծրագրերի իրականացմանը: Այն վերաբերում է ենթակառուցվածքների ներդրումային ծրագրի նախապատրաստման և իրականացման որոշումների աջակցմանն ու իրագործմանը:	Խորհրդատվական ծառայություն մատուցող «Գիտեք» ընկերությունը ներկայացրել է ավարտական հաշվետվությունը, որը ընդունվել է 30.01.2024թ., վճարումները կատարվել են ամբողջությամբ: Ծրագրին ավարտվել է:	0.0 0.0 0.0 41,484.0 29,569.6 11,914.4 39,160.7 27,892.7 11,268.0 94.4 94.3 94.6	Ծրագրին ավարտվել է, նախատեսված վճարումները կատարվել են: Թերակատարումը պայմանավորված է արտաբնութային փոխարժեքի տարբերությամբ:

30	11009	Ասիական զարգացման բանկի օգնությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 2)	170 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 18.07.2011-31.12.2024թթ.	Աշտարակ-Թային ճանապարհատվածի կառուցման տեխնիկական հսկողության ծառայություններ, <COST> ծրագիր:	Իրականացվում են Տրանշ 2 Ծրագրի <COST>-ի շրջանակներում օտարոմների ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական աուդիտի ծառայությունը:	12,000.0 8,000.0 4,000.0 526,450.0 8,000.0 518,450.0 419,989.4 2,699.5 417,289.9	<COST>-ի գործընթացը կրում է շարունակական բնույթ: Վճարումները կիրականացվում են համաձայն կնքվող Պայմանագրերի:
31	21006	Ասիական զարգացման բանկի օգնությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 2			Աշտարակ-Թային ճանապարհատվածի կառուցման աշխատանքներ:	Վերված և ընթացքի մեջ են թվում 2 պայմանագրեր Հատված 1/Լոտ 1 Ազարակ համայնքի մոտակայքում 29+600 կմ - 37+545 կմ (մոտ 8 կմ) ճանապարհատվածի վերակառուցման և Հատված 2/Լոտ 2 34 կմ անավարտ ճանապարհատվածի կառուցման (37+545 կմ - 71+435 կմ) նպատակով:	11,071,590.9 6,563,442.6 4,508,148.3 14,211,590.9 9,863,442.6 4,348,148.3 8,007,940.6 6,599,846.4 1,408,094.2 79.8 56.3 33.7 32.4	Շինարարի կողմից ներկայացվել են կատարողականները, որոնք ուղարկվել են ԱՅԲ՝ ուղիղ վճարումներ կատարելու նպատակով: Փաստացի վճարումներ կիրականացվեն ընթացիկ եռամսյակում:
32	21007	Եվրոպական ներդրումային բանկի օգնությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր, Տրանշ 3	6 մլն եվրո Համաձայնագրի և կնքված է 12 մլն եվրո գումարով, սակայն 6 մլն եվրո գումարը նախատեսված է տեխնիկական համար, որն անմիջապես վճարվում է բանկի կողմից	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 05.04.2017-30.04.2024թթ. (Միջոցները հասանելի են մինչև 30.04.2025թ.)	Լանջիկ-Գյումրի շուրջ 27.5 կմ ճանապարհատվածի կառուցում: Միաժամանակ ֆինանսավորվում է վարկային համաձայնագրի շրջանակներում՝ 20%-ի չափով:	Ճանապարհատվածի վերակառուցման աշխատանքներն ընթանում են:	631,959.6 564,641.3 67,318.3 531,959.6 464,641.3 67,318.3 644,578.0 577,742.7 66,835.3 121.2 121.2 124.3 99.3	Դրամաշնորհային միջոցները ծախսվել են ամբողջությամբ:
33	21008	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի օգնությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բազրատաշեն անցման կետի կամրջի վերակառուցման վարկային ծրագիր	6.1 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 04.09.2013-14.08.2024թթ.	ՀՀ պետական սահմանի Բազրատաշեն անցման կետում նոր կամրջի կառուցում:	Վամրջի աշխատանքներն ավարտվել են 2022թ. և հանձնվել է շահագործման: Ծրագիրը գտնվում է թերութունների վերացման ժամանակաշրջանում՝ 2 տարի ժամկետով:	142,084.9 106,563.7 35,521.2 142,084.9 106,563.7 35,521.2 4,107.3 4,107.3 0.0 2.9 3.9 0.0	Վճարումները կիրականացվեն ընթացիկ եռամսյակում՝ հանձնման-ընդունման ակտը ստորագրելուց հետո:
34	11011	Ասիական զարգացման բանկի օգնությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)	100 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 24.07.2014-31.12.2024թթ.	Թային-Լանջիկ ա/ճ կառուցման տեխնիկական հսկողության ծառայություններ, հաղորդակցությունների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ:	Իրականացվում են Տրանշ 2 և Տրանշ 3 Ծրագրերի պահպանման/գրասենյակային ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական աուդիտի ծառայությունը:	296,141.2 284,092.8 12,048.4 292,191.2 284,092.8 8,098.4 174,365.6 171,125.1 3,240.5 59.7 60.2 40.0	Ծրագրի որոշ պահպանման ծախսերի պայմանագրերի մրցութային փուլի ձգձգմամբ պայմանավորված, վճարումները կիրականացվեն ընթացիկ եռամսյակում:
35	21011	Ասիական զարգացման բանկի օգնությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3			Թային-Լանջիկ ճանապարհատվածի կառուցում:	Աշխատանքների առաջընթացը 99% է: Շահագործման է հանձնվել 2022թ.	7,570,160.4 6,035,850.1 1,534,310.3 7,570,160.4 6,035,850.1 1,534,310.3 5,454,905.1 4,545,871.6 909,033.5 72.1 75.3 59.2	Շինարարների և Խորհրդատուի կողմից ներկայացված կատարողականները ուղիղ վճարումների կատարման փուլում են:

		Ընդամենը 1049 Ծրագրով, որից՝		38,075,529.0	3,524,619.9	41,600,148.9
		ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ		28,611,808.8	620,219.0	29,232,027.8
		ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ		9,463,720.2	2,904,400.9	12,368,121.1
				37,655,529.0	7,205,151.9	44,860,680.9
				28,611,808.8	620,219.0	29,232,027.8
				9,043,720.2	6,584,932.9	15,628,653.1
				19,048,222.4	4,893,968.3	23,942,190.7
				15,414,224.3	382,938.2	15,797,162.5
				3,633,998.1	4,511,030.1	8,145,028.2
				50.6	67.9	53.4
				53.9	61.7	54.0
				40.2	68.5	52.1

Կոչք թափոնների կառավարում - 4 միջոցառում

1040	47	32004	Կերակրողման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոչք թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր	5.5 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-30.09.2024թթ. (Առաջարկվել է երկարաձգել 30.09.2025թ.)	Նախատեսվում է՝ կատուցել ԵՄ չափանիշներին համապատասխանող սանիտարական աղբավայր, վերաբեռնանք 2 կայան, ձեռք բերել 2 մարզում արդահանության իրականացման և արքավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումներ:	Ծրագրի շրջանակներում ավարտվել են հանրապետությունում առաջին սանիտարական աղբավայրի 2 փուլաբեռնման կայանների շինարարական աշխատանքները: Ներկայումս ընթանում են շինարարական աշխատանքների փաստագրման գործընթացները: Հայտներով են մի շարք թերություններ և կապալառուին հանձնարարվել է վերացնել դրանք: Միաժամանակ ընթացում են աղբավայրի և փոխաբեռնման կայանների շահագործման հատուկ մեքենամեխանիզացիայի, արքատար մեքենաների և արքամանևերի գնման գործընթացները: Մասնավորապես՝ 28 արքատարները, աղբավայրի շահագործման կոնստրուկտը, բուլբուլները և անվավոր բեռնիչը արդեն մատակարարվել են: Ինքնաթափ բեռնատարի, Կեղտաջրերի հավաքման բեռնատարի, արքամանևերի ձեռքբերման պայմանագրերը կնքված են և մատակարարման փուլում են, արքամանևերի 2/3-ը մատակարարվել է: Իսկ Կցասայրով 2 բեռնամարմինը, Ստացիոնար խոսացող 2 սարքավորում, փոխաբեռնման կայանի շահագործման համար թվով 6 Փակ 30յան կոնտեյներ, աղբավայրի համար թվով 6 հատ 40յան Բաց կոնտեյներ, հավաքման կետերի համար սպասարկման մեքենաներ, աղբավայրի համար պիկուպ մեքենասարքավորումների համար մի քանի անգամ հայտարարված մրցույթներին մասնակից չլինելու պատճառով և գործընթացն արագացնելու համար մրցույթներն իրականացվել են տեղական ընթացակարգերով և հուլիսի 18-ին հայտարարված էլեկտրոնային աճուրդի արդյունքներով 4 չափաքաժինների մասով՝ հարթած մասնակիցների հետ կնքվել են պայմանագրեր, իսկ սպասարկման մեքենաների չափաքաժին մասով մրցույթը չկայացած է համարվել:	1,981,422.3 701,818.9 1,279,603.4 1,981,422.3 701,818.9 1,279,603.4 623,687.5 28,374.4 595,313.1 31.5 4.0 46.5	Աղբավայրի և փոխաբեռնման կայանների շինարարության ավարտը փաստագրված չէ դեռևս, քանի որ կապալառուի կողմից չեն վերացվել ի հայտ եկած թերությունները, ներկայացված վերջին կատարողական ակտը չի վճարվել ԿՀԵԲ-ի կողմից: Արքատարների, արքամանևերի և հատուկ նշանակության տեխնիկաների (բացի աղբավայրի կոնստրուկտից) մատակարարման վճարումները մի փոքր ձգձգվել են մաքսագերծման ժամանակ խնդիրներ ի հայտ գալու պատճառով: Նախատեսված բոլոր վճարները կիրականացվեն 2024թ. ընթացիկ եռամսյակում:
48		12002	Կերակրողման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոչք թափոնների կառավարման խորհրդատվության համար» դրամաշնորհային ծրագիր	250,934 եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 15.10.2021 - 30.12.2024թթ.	Ծրագրի շրջանակներում ընտրված խորհրդատվական կազմակերպության կողմից նախատեսվում է իրականացնել աղբավայրի նախագծման, վերաբեռնման կայանների ընտրագրերի կազմման աշխատանքները, աջակցել մրցույթային գործընթացներին, իրականացնել՝ արդահանության սխեմաների մշակումը, ԿԿԹԿ ընկերության ստեղծմանն ուղղված իրավական և ինտիտուցիոնալ աշխատանքները, իրազեկման արշավները, արդահանության վարձավճարների բարակաքակտության մշակումը:	Նոր խորհրդատվական ընկերության ներգրավման նպատակով հայտարարված միջազգային մրցույթում հաղթող գնահաշված «Sweco International» և «Տրանսնախագիծ» ՓԲԸ խորհրդատվական միավորման հետ 15.10.2021թ. կնքված պայմանագրի դրույթների համաձայն խորհրդատուի կողմից մշակվել են արդահանության սխեմաները, որոնց հիման վրա մշակվել են երկու մարզերի քնակալայրերի արդահանության իրականացման համար անհրաժեշտ մեքենասարքավորումներն տեխնիկական բնութագրերը և բանակը, կազմվել են մրցույթային փաթեթները: Մշակվել է սակագնային բաղաբաղանդային փաստաթուղթը «Աղբավայրի շահագործման ձեռնարկը»: Ընդունվել է նաև «Աղբավայրի շահագործման ձեռնարկ» առաջադրանքով ստացված փաստաթուղթը: Հաշվի առնելով, որ մի քանի անգամ հայտարարված մրցույթները չեն կայացել, գնման գործընթացները ձգձգվում են, խորհրդատուների հետ կնքված պայմանագրի երկարաձգման անհրաժեշտություն է առաջացել: Պայմանագրի երկարաձգման հարցումը հավանության է արժանացել ԿՀԵԲ-ի կողմից և գործելու է մինչև 31.08.2024թ.: Պայմանավորված գնման ընթացակարգերին աջակցության անհրաժեշտությամբ խորհրդատուի հետ պայմանագիրը և մեկ անգամ երկարաձգվել է մինչև 30.12.2024թ.:	137,651.7 114,709.9 22,941.8 137,651.7 114,709.9 22,941.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Խորհրդատուին վճարումները կիրականացվեն 2024թ. ընթացիկ եռամսյակում, քանի որ գնման ընթացակարգերի աջակցությունը շարունակվել է 2024թ. ընթացքում, իսկ պայմանագիրը արդյունքահեն է:

49	42001	<p>Գերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Կոտայքի և Գեղարքունիքի Կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարում» ՍՊԸ-ին</p>	5.5 մլն եվրո	<p>ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-30.09.2024թթ. (Մտացարկվել է երկարաժամկետ 30.09.2025թ.)</p>	<p>Նախատեսվում է՝ կառուցել եՄ չափանիշներին համապատասխան սանիտարական արքավայր, վերաբեռնման 2 կայան, ձեռք բերել 2 մարզում արքահանության իրականացման և արքավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումներ:</p>	<p>Ծրագրի շրջանակներում ավարտվել են հանրապետությունում առաջին սանիտարական արքավայրի 2 փոխաբեռնման կայանների շինարարական աշխատանքները: Ներկայումս ընթանում են շինարարական աշխատանքների փաստագրման գործընթացները: Հայտնաբերվել են մի շարք թերություններ և կապալառուին հանձնարարվել է վերացնել դրանք: Միաժամանակ ընթացքում են արքավայրի և փոխաբեռնման կայանների շահագործման հատուկ մեքենամիջանկիզացիայի, արքատար մեքենաների և արքանակների գնման գործընթացները: Մասնավորապես՝ 28 արքատարները, արքավայրի շահագործման կոնստրուկտորը, բուլդոզերը և անվախոր բեռնիչը արդեն մատակարարվել են: Բնթանալիք կենսատարի, Կերտաջորի հավաքման բեռնատարի, արքամանների ձեռքբերման պայմանագրերը կնքված են և մատակարարման փուլում են, արքամանների 2/3-ը մատակարարվել է: Իսկ Կցասայլով 2 բեռնամարմնից, Ստացիոնար խտացնող 2 սարքավորում, փոխաբեռնման կայանի շահագործման համար թվով 6 Փակ 30յան կոնտեյներ, արքավայրի համար թվով 6 հատ 40յան Բաց կոնտեյներ, հավաքման կենտրի համար սպասարկման մեքենաներ, արքավայրի համար պիկնապ մեքենաարքավորումների համար մի քանի անգամ հայտարարված մրցույթներին մասնակից չլինելու պատճառով և գործընթացն արագացնելու համար մրցույթներն իրականացվել են տեղական ընթացակարգերով և հուլիսի 18-ին հայտարարված էլեկտրոնային աճուրդի արդյունքներով 4 չափաքաժիկների մասով, հաղթած մասնակիցների հետ կնքվել են պայմանագրեր, իսկ սպասարկման մեքենաների չափաքաժիկ մասով մրցույթը չկայացած է համարվել:</p>	<p>1,010,619.3 842,182.7 168,436.6 1,010,619.3 842,182.7 168,436.6 28,374.4 28,374.4 0.0 2.8 2.8 3.4 0.0</p>	<p>Արքավայրի և փոխաբեռնման կայանների շինարարության ավարտը փաստագրված չէ դեռևս, քանի որ կապալառուի կողմից չեն վերացվել ի հայտ եկած թերությունները, ներկայացված վերջին կատարողական ակտը չի վճարվել ԿԶԵԲ-ի կողմից: Արքատարների, արքամանների և հատուկ նշանակության տեխնիկաների (բացի արքավայրի կոնստրուկտորից) մատակարարման վճարումները մի փոքր ձգձգվել են մաքսագերման ժամանակ խնդիրներ ի հայտ գալու պատճառով: Նախատեսված բոլոր վճարները կիրականացվեն 2024թ. ընթացիկ եռամսյակում:</p>
50	32009	<p>Միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ 8 մարզերում արդահանության և կոշտ թափոնների ինտեգրված համակարգի կառուցում</p>	56.8 մլն եվրո	<p>ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն</p>	<p>Նախատեսվում ՀՀ 8 մարզերում (բացի Կոտայքից և Գեղարքունիքից) կառուցել եՄ չափանիշներով 4 սանիտարական արքավայր, 16 փոխաբեռնման կայան:</p>	<p>Նոր մեկնարկային Ծրագիր, որի գծով առկա չեն Կարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդարաններ և Շինարարներ: Կազմվել է տեխնիկական առաջադրանք՝ հանրապետության 8 մարզերում ուսումնասիրություն իրականացնելու համար, որի հիման վրա ԿԶԵԲ-ի կողմից նախնական ուսումնասիրությունների աշխատանքների համար ընտրվել է Խորհրդատվական կազմակերպություն: Ներկայացվել է մեկնարկային հաշվետվություն, իսկ առաջադրանքի վերջնական հաշվետվությունը նախարարությանը ներկայացվել է 2024թ. փետրվար ամսին: Նախարարության կողմից ներկայացվել են որոշ դիտարկումներ ու առաջարկություններ: Լրամշակված հաշվետվությունը ըննարկվել է Նախարարությունում սեպտեմբերին և նախատեսվում է առաջարկությունները ներկայացնել ՀՀ վարչապետին և այնուհետև սկսել տեխնիկա-տնտեսական ուսումնասիրությունները:</p>	<p>325,038.0 270,865.0 54,173.0 325,038.0 270,865.0 54,173.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0</p>	
Ընդամենը 1040 Ծրագրով, որից՝							<p>3,454,731.3 1,929,576.5 1,525,154.8 3,454,731.3 1,929,576.5 1,525,154.8 652,061.9 56,748.8 595,313.1 18.9 2.9 39.0</p>	
ԸՆԹԱՑՅԻԿ ԾԱՆԽՍԵՐ							<p>137,651.7 114,709.9 22,941.8 137,651.7 114,709.9 22,941.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0</p>	
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆԽՍԵՐ							<p>3,317,079.6 1,814,866.6 1,502,213.0 3,317,079.6 1,814,866.6 1,502,213.0 652,061.9 56,748.8 595,313.1 19.7 3.1 39.6</p>	

Քաղաքային զարգացում - 10 միջոցառում

51	1157	42001	Վերակառուցման և զարգացման ներդրման բանկի ացակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Երբալույս» ՓԲԸ-ին	4 մլն ԱՄՆ դոլար	Երևանի քաղաքապետարան 30.09.2016-30.04.2025թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի 28 փողոցներում փոխեն/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, անկա վերգետնյա մալուխներն անցկացնել ստորգետնյա կապուլիներով, անկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	2019թ. Կապալառուի վնարվել է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարը, և տրվել է աշխատանքների մեկնարկը: Մեղմանվել են մասնակի կատարողականներ՝ (Թումանյան փողոցի համար 23.12.2020թ., Անադյան և Ամիրյան փողոցների համար 14.09.2022թ., Անադյան փողոցի համար 30.11.2022թ., Անադյան փողոցի և Control System-ի համար 12.05.2023թ. Մյասնիկյան և Ամիրյան փողոցների և Secondary connections-ի համար 07.09.2023թ. և համաձայն պայմանագրի՝ կատարվել են համապատասխան վնարումները: Ներկա դրությամբ աշխատանքներն իրականացվում են Երևան քաղաքի Մյասնիկյան, Անադյան, Ամիրյան, Վարդանանց, Հանրապետություն, Թումանյան և Խորենացի փողոցներում: 2024թ. փետրվար ամսին ընդունվել են 2023թ. նոյեմբեր ամսին Մյասնիկյան, Անադյան և Ամիրյան փողոցներում մասնակի կատարված աշխատանքների դիմաց ներկայացված կատարողականները, որոնց համար վնարումները կատարվել են վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հասանելիության ժամկետների երկարաձգումից հետո, երկարաձգվել է նաև կապալառու կազմակերպությունների հետ կնքված աշխատանքների իրականացման պայմանագրերի ժամկետը: (Վնարումները վարկային և դրամաշնորհային միջոցներից իրականացվում են միսսամասակ՝ 67% վարկային միջոցներից և 33% դրամաշնորհային միջոցներից համամասնությամբ):	28,972.1 24,143.4 4,828.7 487,310.4 406,092.0 81,218.4 69,779.3 50,327.7 19,451.6 14.3 12.4 25.0 23.9	Վնարումների ձեզգուսը կապված է վարկային և դրամաշնորհային միջոցների պայմանագրերի հասանելիության ժամկետների ավարտման հետ, որոնք երկարաձգվել են սույն թվականի օգոստոս ամսին, ինչպես նաև կատարվել է պայմանագրի կարգի փոփոխություն: ՀՀ կառավարության 01.08.2024 թվականի N 1187 - Ն որոշմամբ կատարվել է վերաբաշխում և ավելացվել է 2024թ. պետական բյուջեով նախատեսված ֆինանսական հատկացումների չափը: Վնարումները կիրականացվեն ընթացիկ եռամսյակում:
52	12003	Արևելյան ներդրման էներգետիկայի և բնապահպանական գործընկերության ֆոնդի ացակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում	1.9 մլն եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 20.10.2015-30.04.2025թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի 28 փողոցներում փոխեն/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, անկա վերգետնյա մալուխներն անցկացնել ստորգետնյա կապուլիներով, փոխարինել անկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում անկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:		10,187.5 8,489.6 1,697.9 229,932.3 191,610.3 38,322.0 34,369.4 24,788.6 9,580.8 14.9 12.9 25.0		
53	42003	Եվրոպական ներդրումային բանկի ացակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 10.02.2014-27.12.2024թթ.	Դրենաժային թունեի երկարացում և մետրոպոլիտենում վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Իրականացվում են Դրենաժային միջոցառումներ՝ ներթափանցող ջրի ուղղորդում դրենաժային թունե, ամրակապի հորատանցում ջրի հավաքագրման համար, հակակոռոզիոն աշխատանքներ, դրենաժային թունեի հողային շերտում անցքերի բացում և պոլիբրոմիլինի խողովակի անցկացում, բաց մնացած հատվածների բետոնացում: Իրականացվելու են Ինժեների գումարի վնարում, Կապալառուից պահված երաշխիքային գումարի հետվճարում /5%/, ինչպես նաև Պայմանագրի վերջնական արժեքի 10%-ից ավելի հաշվարկված և պահված տույժերի, տուգանքների գումարի հետ վերադարձ:	1,018,752.0 848,960.0 169,792.0 1,018,752.0 848,960.0 169,792.0 278,874.3 239,735.0 39,139.3 27.4 28.2 23.1	Կապալառուի դաշտով աշխատանք: ԵՄԲ պայմանագրի 7-ով ծրագրին տրվելու է 2 մլն եվրո տրանշ, որից 1.2 մլն ուղղվելու է լուսացուցիչ բաղադրիչների իրականացմանը, իսկ մնացածը՝ Կապալառուին՝ իրականացված աշխատանքների, պահված երաշխիքային գումարի և տույժ-տուգանքի ավելցուկի հետվճարման համար:	
54	12014	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի ացակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ դրամաշնորհային ծրագրի	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 06.08.2014-30.06.2023թթ.	Դրենաժային թունեի երկարացում և մետրոպոլիտենում վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Իրականացվելու է Կապալառուից պահված երաշխիքային գումարի հետվճարում /5%/, Ծրագրի ավարտից հետո իրականացվելու է ատդիտ, ինչպես նաև Պայմանագրի վերջնական արժեքի 10%-ից ավելի հաշվարկված և պահված տույժերի, տուգանքների գումարի հետ վերադարձ:	331,518.9 328,972.0 2,546.9 331,518.9 328,972.0 2,546.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Ծրագրի դրամաշնորհային միջոցների հասանելիության ժամկետը սպառվել է 30.06.24թ., և Եվրամիությունը չի երկարաձգել այն: Շրջանակում է ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ ՀՀ պետական բյուջեով հատկացված միջոցների նվազեցումների վերաբերյալ:	

55		12004	<p>Վերակառուցման և զարգացման ներդրական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշրջանային ծրագրի կատարման ապահովում</p>	738.1 հազ. եվրո	<p>Երևանի քաղաքապետարան 20.10.2015-30.04.2025թթ.</p>	<p>Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, անկա վերգետնյա մալուխներն անցացնել ստորգետնյա կապուղիներով, փոխարինել անկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում անկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:</p>	<p>Տվյալ դրամաշրջանը նախատեսված է տեխնիկական աջակցության նպատակով, որի շրջանակներում կնքվել են խորհրդատվական պայմանագրեր՝ կրողարտերի զարգացման ծրագրի գնումների և իրականացման աջակցման վերաբերյալ, ինչպես նաև շինարարության տեխնիկական հսկողության համար:</p>	1,018.7	848.9	169.8	1,018.7	848.9	169.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	<p>Երևանի քաղաքային լուսավորության ծրագրի իրականացման ձգձգմամբ պայմանավորված, վճարումները կիրականացվեն 2024թ. ընթացիկ եռամսյակում:</p>
56		12029	<p>Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կառավարում</p>	60,090.0 հազ. եվրո	<p>«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2024-2028թթ.</p>	<p>Ծրագրի նպատակն է մեծացնել քաղաքային շարժումնակությունը, բարդային կառավարումը և բարելավել նախագիծը: Ծրագրի աղյուսներում նախատեսվում է կառուցել/կառուցապատել Իսախով-Արշակունյաց քաղաքային ճանապարհը, կամուրջ Հրազդան գետի վրայով, հեռիտունային գետնանցումներ՝ շարժումնակության խանգարումներ ունեցող անձանց համար համընդհանուր հասանելիությամբ, լավ լուսավորությամբ, ճանապարհային անվտանգության ներկատուցվածքներ, հարակից ջրահեռացման համակարգեր, դիմակայության շեշտադրումով կանաչապատում, Կոմիտասի անվան զբոսայգու վերականգնում, ճանապարհի և զբոսայգու երկայնքով տնկված նոր ձառեր, և գեղեցիկազգային հատկանիշներ, ներառյալ լուսավորության փողոցային լույսերը:</p>	<p>27.11.2023թ. ստորագրվել է թիվ 4371-ARM վարկային համաձայնագիրը: Ծրագիրը վավերացվել է սույն թվականի մայիսի 22-ին:</p>	1,171,420.4	976,183.7	195,236.7	1,171,420.4	976,183.7	195,236.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	<p>Թերակատարումը պայմանավորված է գնումների և ՀՕՏԻ գործընթացների ձգձգմամբ (Ծրագիրը վավերացվել է սույն թվականի մայիսի 22-ին: Այժմ ընթանում են գնումների և ՀՕՏԻ-ի հետ կապված գործընթացներ, նախագծման փուլում է գտնվում Երևանի քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագրի հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիրը, ԱԶԲ-ի կողմից հաստատումից հետո կուղարկվի ՀՀ կառավարության հաստատմանը, իսկ Երևանի քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագրի հողի օտարման և տարաբնակեցման շրջանակը հաստատելու մասին նախագիծը հաստատվել է Ասիական զարգացման բանկի կողմից և պետք է ուղարկվի ՀՀ կառավարության հաստատմանը: Ծրջանակում է ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ ՀՀ պետական բյուջեով հատկացված միջոցների նվազեցումների վերաբերյալ:</p>
57		12030	<p>Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն</p>	60,090.0 հազ. եվրո	<p>«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2024-2028թթ.</p>	<p>Ծրագրի նպատակն է մեծացնել քաղաքային շարժումնակությունը, բարդային կառավարումը և բարելավել նախագիծը: Ծրագրի աղյուսներում նախատեսվում է կառուցել/կառուցապատել Իսախով-Արշակունյաց քաղաքային ճանապարհը, կամուրջ Հրազդան գետի վրայով, հեռիտունային գետնանցումներ՝ շարժումնակության խանգարումներ ունեցող անձանց համար համընդհանուր հասանելիությամբ, լավ լուսավորությամբ, ճանապարհային անվտանգության ներկատուցվածքներ, հարակից ջրահեռացման համակարգեր, դիմակայության շեշտադրումով կանաչապատում, Կոմիտասի անվան զբոսայգու վերականգնում, ճանապարհի և զբոսայգու երկայնքով տնկված նոր ձառեր, և գեղեցիկազգային հատկանիշներ, ներառյալ լուսավորության փողոցային լույսերը:</p>	<p>27.11.2023թ. ստորագրվել է թիվ 4371-ARM վարկային համաձայնագիրը: Ծրագիրը վավերացվել է սույն թվականի մայիսի 22-ին:</p>	3,091,415.1	2,575,148.8	516,266.3	3,091,415.1	2,575,148.8	516,266.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	<p>Թերակատարումը պայմանավորված է գնումների և ՀՕՏԻ գործընթացների ձգձգմամբ (Ծրագիրը վավերացվել է սույն թվականի մայիսի 22-ին: Այժմ ընթանում են գնումների և ՀՕՏԻ-ի հետ կապված գործընթացներ, նախագծման փուլում է գտնվում Երևանի քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագրի հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիրը, ԱԶԲ-ի կողմից հաստատումից հետո կուղարկվի ՀՀ կառավարության հաստատմանը, իսկ Երևանի քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագրի հողի օտարման և տարաբնակեցման շրջանակը հաստատելու մասին նախագիծը հաստատվել է Ասիական զարգացման բանկի կողմից և պետք է ուղարկվի ՀՀ կառավարության հաստատմանը: Ծրջանակում է ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ ՀՀ պետական բյուջեով հատկացված միջոցների նվազեցումների վերաբերյալ:</p>	
58		12017	<p>Վերակառուցման և զարգացման ներդրական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների ծրագիր</p>	16.57 մլն եվրո	<p>Գյումրու համայնքապետարան 14.06.2017-28.11.2028թ.</p>	<p>Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ծանապարհների վերակառուցում՝ ապօպորտի ձածիլի տրացում, այդ թվում՝ ջրահեռացման ներկատուցվածքների փոխարինում:</p>	<p>Ա տրանշով սահմանված բոլոր 14 փողոցներում և հրապարակներում շինարարական աշխատանքներն ավարտված են, հիմնանորոգվել է ընդհանուր արժույթով մոտ 12 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ներկատուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 13 կմ երկարությամբ թվով 23 ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների բոլոր երեք չափաբաժինները ևս հասցվել են ավարտին: Միջոցառման միջոցների հաշվին իրականացվել է աշխատանքների 2/3 մասը: Դիտումային-2 ծրագրի շրջանակներում 2021թ. տեղադրվել է 800 լուսավորության լամպեր և կառավարման սարքավորումներ: Գ Տրանշի շրջանակներում սպասվող աշխատանքների անխափան իրականացման նպատակով նախատեսվում է վարկի սահմանաչափի ավելացում՝ Դ Տրանշի 272 մլն եվրոյի չափով, որից 1.97 մլն կհատկացվի սույն միջոցառմանը: Վարկի սահմանաչափի ավելացման որոշումը 15.02.2024թ. կառավարության նիստում ընդունվել է և վարկային համաձայնագրի թիվ 2 փոփոխությունը 16.02.2024թ. ստորագրվել է ՀՀ Ֆինանսների նախարարության կողմից, Ազգային ժողովի կողմից վավերացվել է 02.10.2024թ.: 16.02.2024թ. ստորագրվել է Ծրագրի համաձայնագրի փոփոխությունը: Վարկային համաձայնագրի թիվ 2 փոփոխությամբ երկարաձգվել են նաև բոլոր Տրանշիների վերջին հասանելիության ժամկետները՝ մինչև 28.11.2028թ.:</p>	283,903.0	236,585.8	47,317.2	283,903.0	236,585.8	47,317.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	<p>Միջոցառման ամբողջ գումարը ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ ուղղելու վերաբերյալ առաջարկություն է ներկայացվել 14.10.2024թ.:</p>

59	12016	Վերակառուցման և զարգացման նվիրաբերած ֆոնդի ֆինանսավորման համաձայնագրի շրջանակում իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների տեխնիկական համագործակցության դրամաշնորհային ծրագիր	1,754.83 հազ. եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 07.06.2017-31.12.2026թթ.	Աջակցություն ծրագրի նախապատրաստմանն ու իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնանորոգման շինարարական աշխատանքների մրցույթային փաթեթների կազմում, տեխնիկական հսկողություն, ավտոկայանատեղերի ուղղորդման և գործողությունների պահի կազմում, քաղաքային ճանապարհների և տրանսպորտի սկզբիների կառավարման և բարելավման պահի մշակում	Տեխնիկական համագործակցության շրջանակներում իրականացվել է տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն ծրագրի Ա և Բ տրանշներով հիմնանորոգված փողոցների շինարարական աշխատանքների վրա: Նախատեսվում է Գ Տրանշի իրագործման համար պահանջվող նախագծանախաշվային փաստաթղթերի պատրաստման և տեխնիկական հսկողության բաղադրիչին ուղղված ՎՁԵՔ կողմից 750 հազ ՏՀ տր դրամաշնորհի տրամադրում: Նախատեսվում է վարկի ավելացված սահմանաչափի միջոցներից ևս 750 հազ եվրո տրամադրել Տեխնիկական համագործակցության նպատակների համար: Հայտարարվել է մրցույթ Գ Տրանշի խորհրդատուի ընտրության նպատակով, ստացվել են մասնակիցների Հետաքրքրության արտահայտումները, ընթանում են ընտրության գործընթացները:	262,497.4 218,747.8 43,749.6 262,497.4 218,747.8 43,749.6 11,186.6 9,338.6 1,848.0 4.3 4.3 4.2	Գյումրի քաղաքի շարժականության "Ակտիվների կառավարման և կատարելագործման պլանի" պատրաստման մրցույթային գործընթացները ձգձգվում են, ինչի պատճառով էլ դեռևս պայմանագիր չի կնքվել, վճարումները նախատեսվում են իրականացվել ընթացիկ եռամսյակում: Միջոցառման գումարների մի մասը ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ ուղղվելու վերաբերյալ առաջարկություն է ներկայացվել 14.10.2024թ.:
60	12018	Վերակառուցման և զարգացման նվիրաբերած ֆոնդի ֆինանսավորման համաձայնագրի շրջանակում իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների դրամաշնորհային ծրագիր (Տրանշ Ա, Բ, Գ)	7.3 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 14.06.2017-28.11.2028թթ.	Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ճանապարհների վերակառուցում՝ աֆալտի և մայթերի ծածկի տրուցում, այդ թվում՝ ջրահեռացման ենթակառուցվածքների փոխարինում: Գ տրանշի շրջանակներում Անի և Ավարիական թաղամասերի, ինչպես նաև Շիրակացի փողոցի փողոցային լուսավորության վերականգնման արդյունքում ներկայիս բարձր մշտնապես սնդիկային լամպերի փոխարինում լուսադիոլային խնայող լամպերով:	Ա տրանշով սահմանված բոլոր 14 փողոցներում և հրապարակներում շինարարական աշխատանքներն ավարտված են, հիմնանորոգվել է ընդհանուր առմամբ մոտ 12 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 13 կմ երկարությամբ, թվով 23 փողոցներում ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների բոլոր երեք փափագափիններն ավարտված են: Միջոցառման միջոցների հաշվին իրականացվել է աշխատանքների 1/3 մասը: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում 2021թ տեղադրվել է 401 լուսադիոլային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ: Առաջվել է բոլոր երեք Տրանշների վերջին հասանելիության ժամկետների երկարաձգման գործընթացը: Ատրաջրվել է Գ Տրանշի դրամաշնորհային համաձայնագրի երկարաձգումը՝ մինչև 2028թ տրանշերի 28-ը: Ա և Բ Տրանշների հասանելիությունը երկարաձգվել է Վարկային համաձայնագրի փոփոխությամբ: Գ Տրանշի վերաբաշխման նախագիծը հաստատված է: Նախատեսվում է Ա և Բ Տրանշներից տեստաված դրամաշնորհային միջոցներն ուղղել Գ Տրանշի նպատակների համար:	141,951.5 118,292.9 23,658.6 141,951.5 118,292.9 23,658.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Միջոցառման ամբողջ գումարը ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ ուղղվելու վերաբերյալ առաջարկություն է ներկայացվել 14.10.2024թ.:
Ընդամենը 1157 Շրագրով, որից՝							6,341,636.6 5,336,372.9 1,005,263.7 7,019,719.7 5,901,442.2 1,118,277.5 417,781.2 341,289.7 76,491.5 6.0 5.8 6.8	
ԸՆԹԱՑԻՎ ԾԱՆՍԵՐ							1,433,917.8 238,986.3 1,433,917.8 1,194,931.5 238,986.3 34,758.2 26,438.4 8,319.8 2.4 2.2 3.5	
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ							4,907,718.8 4,141,441.4 766,277.4 5,585,801.9 4,706,510.7 879,291.2 383,023.0 314,851.3 68,171.7 6.9 6.7 7.8	

Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի զարգացման ծրագիր - 6 միջոցառում

61	1167	42003	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հելվետոստատակարարման հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում ներթափարկի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրազանցներ» ՓԲԸ-ին	36.0 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրազանցներ» ՓԲԸ 03.02.2015-31.12.2023թթ.	<p>Ծրագրի շրջանակներում վերակառուցվել է 220 կՎ «Հաղթանակ» և 110 կՎ «Անաձոր-1» ենթակայանները, ինչպես նաև նախատեսվում է վերակառուցել «Չարենցավան-3» և 220 կՎ «Չուլունի» ենթակայանները:</p> <p>Ծրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել սպառողներին անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև՝ նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:</p> <p>Կառավարման խորհրդի 18.12.2023թ. N 6-02-02/2023 որոշման 19.12.2023թ. ստորագրվել են 220կՎ «Չուլունի» ենթակայանի վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնիտինգի N HVEN-DSI-1/2020_2 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) փոփոխություններ N 3-ն ու N 4-ը, համաձայն որոնց փոփոխություններ են իրականացվել Պայմանագրի Վճարման պայմաններում և երկարաժամկետ և Փուլ 1-ի և Փուլ 2-ի ժամկետները: «Չուլունի» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2024թ.:</p> <p>«Անաձոր-1» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում ավարտված շինարարական օբյեկտի հաստատված նախագծային և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին համապատասխանության հավաստման նպատակով Պատվիրատուի զվեսավոր տնօրենի հրամանով ստեղծվել է ընդունող հանձնաժողով, որն իրականացնում է ավարտված շինարարական օբյեկտի շահագործման ընդունման ակտի ստորագրման գործընթաց: Ընդունող հանձնաժողովը չի ստորագրել ավարտական ակտը՝ ենթակայանում անոս շինարարական աշխատանքներում տեղ գտած թերությունների պատճառով: Ընդունման գործընթացը կասեցվել է մինչև շինաշխատանքներում հայտնաբերված թերությունների վերացումը: Վերջնականների վճարումը նախատեսվում է իրականացնել 2024թ. ընթացքում:</p> <p>«Էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» ծրագրի վարկային համաձայնագրի ժամկետը լրացել է 31.12.2023թ.:</p>	<p>1,026,998.3</p> <p>862,593.5</p> <p>164,404.8</p> <p>950,608.6</p> <p>862,593.5</p> <p>88,015.1</p> <p>15,827.4</p> <p>11,905.4</p> <p>3,922.0</p> <p>1.7</p> <p>1.4</p> <p>4.5</p>	«Բարձրավոլտ էլեկտրազանցներ» ՓԲ ընկերությունը ներկայացրել է ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ միջոցառման ըրցելի վերաբաշխում կատարելու նպատակով:
62		42005	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Աշնակ» և «Արարատ 2» ենթակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ներթափարկի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրազանցներ» ՓԲԸ-ին	23.2 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրազանցներ» ՓԲԸ 21.09.2015-31.12.2024թթ.	<p>Ծրագրի շրջանակներում վերակառուցվել է 220 կՎ «Աշնակ» ենթակայանը, ինչպես նաև նախատեսվում է վերակառուցել 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Արարատ-2» ենթակայանը:</p> <p>Ծրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել սպառողներին անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև՝ նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:</p> <p>Կառավարման խորհրդի 18.12.2023թ. N 6-02-03/2023 որոշման 19.12.2023թ. ստորագրվել են 220կՎ «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման, մատակարարման և մոնիտինգի N HVEN-DSI-1/2020_1 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) փոփոխություններ N 3-ը, N 4-ը և N 5-ը, համաձայն որոնց փոփոխություններ են իրականացվել Պայմանագրի Վճարման պայմաններում, իսկ ենթակայանում աշխատանքների ավարտման ժամկետ է սահմանվել 29.12.2024թ: Պայմանագրի շրջանակներում կապալառու Kaskad-Energo LLC ընկերության կողմից իրականացվել են 1-ին փուլի շինարարական աշխատանքները, որոնց դիմաց իրականացվել են համապատասխան վճարումներ: Պայմանագրի շրջանակներում կապալառու Kaskad-Energo LLC ընկերության կողմից մատակարարվել են փուլ 2-ի և փուլ 3-ի սարք-սարքավորումները, որոնց դիմաց իրականացվել են վճարումներ: Ավարտվել են փուլ 2-ով նախատեսված շինմոնիտինգային աշխատանքները, ընթանում է ընդունման-հանձնման գործընթացը:</p>	<p>1,945,151.4</p> <p>1,556,121.1</p> <p>389,030.3</p> <p>1,945,151.4</p> <p>1,556,121.1</p> <p>389,030.3</p> <p>1,253,701.3</p> <p>1,007,431.8</p> <p>246,269.5</p> <p>64.5</p> <p>64.7</p> <p>63.3</p>	«Արարատ-2» ե/թ վերակառուցման 2-րդ և 3-րդ փուլի շինարարական աշխատանքները փաստացի ավարտված են: 2024թ. հուլիսին Կապալառուի կողմից ներկայացվել է շինարարական աշխատանքների փուլ 2-ի դիմաց N՝ KE-AR-WOR-3 ակտը, որը ստորագրվել է Ընկերության կողմից և ներկայացվել Կապալառուին ստորագրման համար: Ընկերությունը 2024 թվականի օգոստոսի 26-ի N 04/16.8/3864-2024 և 2024 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N 04/16.8/4114-2024 գրություններով պահանջել է Կապալառուից ներկայացնել N՝ KE-AR-WOR-3 ակտի ստորագրված տարբերակը, սակայն մինչ օրս Կապալառուի կողմից ակտը չի ստորագրվել՝ շինարարական աշխատանքների փուլ 2-ի փաստացի ավարտման օրվա շուրջ անհամաձայնության պատճառով: 3-րդ փուլով նախատեսված շինարարական աշխատանքների կատարման դիմաց Կապալառուի կողմից ներկայացված հաշիվ-ապարկագիրը ընդունվել է և ստորագրվել է Ընկերության կողմից: Ընդունված աշխատանքների դիմաց վճարումը նախատեսվում է իրականացնել նշյուններ անվան:

63	42008	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հարողիչ գիծ/ներակայանների վարկային ծրագրի շրջանակներում ներթափարկ տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրաջանցել» ՓԲԸ- ին	178.2 մլն եվրո	«Բարձրավոլտ էլեկտրաջանցել» ՓԲԸ 09.12.2014-30.12.2025թթ.	Վերականգնման վարկերի (KfW) բանկի (այսուհետ՝ Բանկ) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց (Հայաստան-Վրաստան հարողիչ գիծ/ներակայաններ)» ծրագրի շրջանակներում (այսուհետ՝ Ծրագիր) Լոտ 1-ի և Լոտ 3-ի մասերով մրցույթները շնորհվեց հետո FICHTNER GmbH խորհրդատվական ընկերության (այսուհետ՝ խորհրդատու) և «Բարձրավոլտ էլեկտրաջանցել» ՓԲ ընկերության (այսուհետ՝ Ընկերություն) կողմից համատեղ մշակվել են Լոտ 1-ի և Լոտ 3-ի մասով «Սահմանափակ մրցակցային սակարկություն» (այսուհետ՝ ՄՍՍ) համար նախապես ընտրված հայտատուների ցանկերը և ներկայացվել են Բանկի հաստատմանը: 2024թ. հոկտեմբերի 01-ին Բանկը հաստատել է ՄՍՍ գործընթացով նախատեսվող նախապես ընտրված հայտատուների ցանկերը: Հիմնվելով Բանկի հաստատման վրա՝ Ընկերությունը 2024թ. հոկտեմբերի 02-ին նախապես ընտրված հայտատուների կոնտակտային տվյալները (անուն և էլ. փոստի հասցե) տրամադրել է Խորհրդատուին և վերջինիս հանձնարարել տեղեկատվական գրությունները ներկայացնել հայտատուներին՝ մրցույթին մասնակցելու նրանց հետաքրքրությունը պարզելու համար: Խորհրդատու 2024թ. հոկտեմբերի 07-ին Ընկերության հանձնարարությամբ գրությունները սահմանված կարգով ներկայացրել է հայտատուներին: ՄՍՍ գործընթացով նախատեսվող նախապես ընտրված հայտատուներից մրցույթին մասնակցելու իրենց հետաքրքրությունն են հայտնի Լոտ 1-ի մասով 7, Լոտ 3-ի մասով 3 ընկերություններ, խնդրելով իրենց տրամադրել մրցութային փաստաթղթերը: 2024թ. հոկտեմբերի 03-ին Ընկերությունն իր հավանությունն է տվել ՄՍՍ գործընթացով նախատեսվող մրցութային փաստաթղթերի Մաս 1-ի և Մաս 3-ի նախագծերին, սակայն հայտատուների մասնակցության մրցակցությունը ապահովելու նպատակով Խորհրդատու առաջարկել է փոփոխել վճարման պայմանները, որը ներկայումս դիտարկվում է Ընկերության կողմից: Ներկայումս մրցութային փաստաթղթերի Մաս 2-ի նախագծերի համապատասխան բաժինները վերջնականացնելու նպատակով Ընկերությունը անցկացնում է քննարկումներ Խորհրդատուի հետ: Լոտ 2-ի մասով՝ Նախարարակազմով հայտատուներ Kalpataru և KEC ընկերությունների կողմից ներկայացված տեխնիկական հայտերի գնահատման արդյունքում վերը նշված հայտատուները համապատասխանել են հիմնական պահանջներին և անցել են հաջող փուլ: Տեխնիկական հայտերի գնահատման հաշվետվության հաստատումից հետո քաջվել են Kalpataru և KEC ընկերությունների ֆինանսական հայտերը: Խորհրդատու Ընկերությունում ստեղծված աշխատակազմի խմբի հետ համատեղ իրականացրել են ֆինանսական հայտերի գնահատում, որի արդյունքում Խորհրդատուի կողմից պատրաստվել է ֆինանսական հայտերի գնահատման հաշվետվություն և ներկայացրել է Ընկերության հաստատմանը: 2024թ. հոկտեմբերի 04-ին Ընկերությունն իր հավանությունն է տվել Խորհրդատուի կողմից վերջնականացված ֆինանսական հայտերի գնահատման հաշվետվությանը: 2024թ. հոկտեմբերի 14-ին Ընկերության գլխավոր գրասենյակում կայացել է Ծրագրով նախատեսված գնումներ իրականացնող մրցութային հանձնաժողովի նիստ, որի արդյունքում հաստատվել է Kalpataru և KEC ընկերությունների ֆինանսական հայտերի գնահատման հաշվետվությունը: 2024թ. հոկտեմբերի 18-ին Ընկերությունը Բանկի հաստատման և ներկայացրել Kalpataru և KEC ընկերությունների ֆինանսական հայտերի գնահատման հաշվետվությունը: Ներկայումս Խորհրդատուի հետ քննարկվում են KEC ընկերության հետ քանակային հնարավոր թեմաները՝ քանակությունների ռազմավարությունը վերջնականացնելու նպատակով:	21,085,477.6 176,620.3 141,296.2 35,324.1 176,620.3 141,296.2 35,324.1 64,559.3 51,588.1 12,971.2 36.6 36.5 36.7 46.6	
64	11006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հարողիչ գիծ/ներակայանների դրամաշնորհային ծրագիր	10.86 մլն եվրո	«Բարձրավոլտ էլեկտրաջանցել» ՓԲԸ 30.05.2016-30.12.2025թթ.	Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել երեք լոտերով, Լոտ 1՝ «Դոմաշն» ներակայանի կառուցում՝ ներառյալ 220կՎ գծեր (Դոմաշն ներակայանի մուտք /եջ), Լոտ 2՝ օդային գծերի կառուցում (500/400/220/110կՎ) և Լոտ 3՝ «Ալյում» ներակայանի և ԲԼՀՀ փոխանակիչ կայանի կառուցում: Ծրագրի նպատակն է Հայաստանի և Վրաստանի էներգահամակարգերի միջև ասինքրոս միացման ապահովումը, որի արդյունքում ՀՀ էներգահամակարգը ԻԻՀ էներգահամակարգից քաջի (Իրան-Հայաստան 400կՎ երրորդ օդային գծի կառուցումից հետո) կկապվի նաև Վրաստանի, ՌԴ և տարածաշրջանի մյուս երկրների հետ:	1,082,525.8 1,082,525.8 1,082,525.8 1,082,525.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
65	32006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I Հայաստան-Վրաստան հարողիչ գիծ/ներակայանների դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող ներդրումներ	10.86 մլն եվրո	«Բարձրավոլտ էլեկտրաջանցել» ՓԲԸ 30.05.2016-30.12.2025թթ.	Միջոցները իրականացնելու նպատակով պատրաստվել է ֆինանսական հայտերի գնահատման հաշվետվություն և ներկայացրել է Ընկերության հաստատմանը: 2024թ. հոկտեմբերի 04-ին Ընկերությունն իր հավանությունն է տվել Խորհրդատուի կողմից վերջնականացված ֆինանսական հայտերի գնահատման հաշվետվությանը: 2024թ. հոկտեմբերի 14-ին Ընկերության գլխավոր գրասենյակում կայացել է Ծրագրով նախատեսված գնումներ իրականացնող մրցութային հանձնաժողովի նիստ, որի արդյունքում հաստատվել է Kalpataru և KEC ընկերությունների ֆինանսական հայտերի գնահատման հաշվետվությունը: 2024թ. հոկտեմբերի 18-ին Ընկերությունը Բանկի հաստատման և ներկայացրել Kalpataru և KEC ընկերությունների ֆինանսական հայտերի գնահատման հաշվետվությունը: Ներկայումս Խորհրդատուի հետ քննարկվում են KEC ընկերության հետ քանակային հնարավոր թեմաները՝ քանակությունների ռազմավարությունը վերջնականացնելու նպատակով:	21,125,475.0 21,125,475.0 21,125,475.0 21,125,475.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
66	42012	«Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» ՓԲԸ-ի 2-րդ էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի կրկնակի երկարաձգում	150 մլն ԱՄՆ դոլար	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ 2024-2026թթ.	ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգում մինչև 2036թ.:	Շահագործման ժամկետի կրկնակի երկարաձգման ծրագրի շրջանակներում կնքվել են հետևյալ պայմանագրերը. 1 պայմանագիր 0.424 մլն. ԱՄՆ դոլար արժեքով, 1 պայմանագիր 24.470 մլն (ՌԴ) ուղղի արժեքով, 2 պայմանագիր 2.003 մլն եվրո արժեքով և 3 պայմանագիր 1.406 մլն դրամ արժեքով: Կատարվել են պայմանագրով նախատեսված կախվածությունները:	21,125,475.0 21,125,475.0 21,125,475.0 21,125,475.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ընդամենը 1167 Ծրագրով, որից՝						46,235,628.1 45,654,378.4 581,249.7 46,159,238.4 45,654,378.4 504,860.0 1,334,088.0 1,070,925.3 263,162.7 2.9 2.3 2.5 52.1	
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ						176,620.3 141,296.2 35,324.1 176,620.3 141,296.2 35,324.1 64,559.3 51,588.1 12,971.2 36.6 36.5 36.7	
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ						46,235,628.1 45,654,378.4 581,249.7 46,159,238.4 45,654,378.4 504,860.0 1,334,088.0 1,070,925.3 263,162.7 2.9 2.3 2.5 52.1	

«Բարձրավոլտ էլեկտրաջանցել» ՓԲ ընկերությունը 2024թ. հոկտեմբերի 14-ին N 04/14.3/4523-2024 գրությունով դիմել է ՀՀ ՏԿԵՆ՝ առաջարկելով 42008 Միջոցառման համար նախատեսված ծախսերը վարկային միջոցների հաշվին նվազացնել 20,916,404.6 հազար դրամ գումարով, իսկ 32006 Միջոցառման համար նախատեսված ծախսերը նվազացնել անորոշությամբ:

Միջոցառման շրջանակներում վճարումներն իրականացնելու, ինչպես նաև նախատեսված ժամանակահատվածում ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետը մինչև 2036թ. երկարացնելու ուղղված աշխատանքների կատարման սկսելու նպատակով, մինչև ֆինանսավորման արդյունքի հաստատվելը, Կատարվող է 2025.2024թ. № 632-Ն որոշման թույլատրելի է Ընկերությանը միջոցառման շրջանակներում նախատեսված աշխատանքների ֆինանսավորման նպատակով, Կատարվող է 2020.2020թ. № 953-Ն որոշմանը Ընկերությանը 2020-2025թթ. ընթացքում ՀՀ պետ. բյուջեի տրամադրվող 63.2 մլրդ դրամ գումարի չափով բյուջետային վարկի շրջանակներում ստացված, սակայն դեռևս չօգտագործված միջոցների ուղղել ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի կրկնակի երկարաձգման շրջանակներում նախատեսված աշխատանքների ֆինանսավորմանը՝ հետապուրյալ օգտագործված գումարը վերականգնելու պայմանով: Նշված վճարումների իրականացվել են վերջինիս օգտագործված միջոցներից: Միջոցառման շրջանակներում իրականացվել են 1,771,559.2 հազ. դրամի (ԱԱՀ-ը կազմում է 202,195.64 հազ.դրամ) վճարումներ՝ վերը նշված չօգտագործված միջոցներից: Նախատեսված միջոցները ՀՀ պետական բյուջե վերադարձնելու համար շրջանակում է ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ:

Էներգաարդյունավետության ծրագիր- 4 միջոցառում

67	1232	12001	Եվրոպական ներդրմային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի Էներգաարդյունավետության դրամաշտրային ծրագրի երկրորդ փուլ (մասնապարտեզների և այլ հանրային շենքերի Էներգաարդյունավետության և բարելավում)	10.1 մլն եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 2023-2028թթ.	<p>Ծրագրի նպատակն է նվազեցնել Երևան համայնքի հասարակական շենքերի Էներգիայի սպառումը և աջակցել Էներգաարդյունավետության ու վերականգնվող էներգիայի միջոցառումներին, որոնք կնրբախնան անորոշ աշխատանքներ պողկեկիկաների և մասնապարտեզների ընդհանուր տեխնիկական վիճակի բարելավման համար:</p> <p>Անկազմի արդյունքները՝ ծրագրի իրականացման արդյունքում հնարավոր կլինի նվազեցնել 38 հասարակական շենքերի (6 պոլիկլինիկա և 32 մասնապարտեզ) Էներգիայի սպառումը, որի արդյունքում կանխատեսվում է՝</p> <ul style="list-style-type: none"> • էլեկտրաէներգիայի ծախսի նվազեցում, • սեյսմիկ անվտանգության բարելավում, • այցելուների հարմարավետության ու կյանքի որակի բարելավում, • աձխաթուր գազի (CO2) արտանետումների կրճատում, • վերանորոգվող շենքերի շահագործման ժամկետի երկարացում: 	<p>Ծրագրի շրջանակներում ԵԱԲ-ի կողմից պատվիրվել է տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն: Ուսումնասիրության շրջանակները ներառում են թվով 24 պոլիկլինիկաներ և 21 մասնապարտեզներ, որոնք ներառվել են Երևանի Էներգաարդյունավետության ծրագրի երկրորդ փուլի իրականացման շրջանակներում:</p> <p>Ծրագրի վավերացվել է սույն թվականի ապրիլի 22-ին:</p>	<p>815,001.6</p> <p>679,168.0</p> <p>135,833.6</p> <p>815,001.6</p> <p>679,168.0</p> <p>135,833.6</p> <p>0.0</p> <p>0.0</p> <p>0.0</p> <p>0.0</p> <p>0.0</p> <p>0.0</p> <p>0.0</p>	<p>Պայմանագրերի կնքման գործընթացը ձգձգվում է: Շրջանակում է ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ ՀՀ պետական բյուջեով հատկացված միջոցների նվազեցումների վերաբերյալ:</p>
68		12003	Եվրոպական ներդրմային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի Էներգաարդյունավետության ծրագրի երկրորդ փուլ (մասնապարտեզների և այլ հանրային շենքերի Էներգաարդյունավետության և բարելավում)	25.0 մլն եվրո		<p>Ծրագրի նպատակն է նվազեցնել Երևան համայնքի հասարակական շենքերի Էներգիայի սպառումը և աջակցել Էներգաարդյունավետության ու վերականգնվող էներգիայի միջոցառումներին, որոնք կնրբախնան անորոշ աշխատանքներ պողկեկիկաների և մասնապարտեզների ընդհանուր տեխնիկական վիճակի բարելավման համար:</p> <p>Անկազմի արդյունքները՝ ծրագրի իրականացման արդյունքում հնարավոր կլինի նվազեցնել 38 հասարակական շենքերի (6 պոլիկլինիկա և 32 մասնապարտեզ) Էներգիայի սպառումը, որի արդյունքում կանխատեսվում է՝</p> <ul style="list-style-type: none"> • էլեկտրաէներգիայի ծախսի նվազեցում, • սեյսմիկ անվտանգության բարելավում, • այցելուների հարմարավետության ու կյանքի որակի բարելավում, • աձխաթուր գազի (CO2) արտանետումների կրճատում, • վերանորոգվող շենքերի շահագործման ժամկետի երկարացում: 	<p>3,939,855.2</p> <p>3,151,884.2</p> <p>787,971.0</p> <p>3,939,855.2</p> <p>3,151,884.2</p> <p>787,971.0</p> <p>0.0</p> <p>0.0</p> <p>0.0</p> <p>0.0</p> <p>0.0</p> <p>0.0</p>	<p>Թերակատարումը պայմանավորված է Ծրագրի երկարաձգմամբ: Սեթոդարևության մշակման և դաշնության կազմակերպման առաջարկների իրականացումը և վճարումները նախատեսվում է ընթացիկ եռամսյակում:</p>	
69		11001	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող հանրային շենքերում Էներգաարդյունավետության բարելավման և կանաչ էներգիայի զարգացմանը նպաստող դրամաշտրային ծրագրի կառավարում		Հայաստանի վերականգնվող էներգիայի և էներգաարդյունավետության հիմնադրամ 03.08.2022-31.12.2024թթ.	<p>Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել հանրային շենքերում Էներգաարդյունավետության մակարակը, նպաստել Էներգետիկ ծառայություններ մատուցող ենթակառուցվածքային կազմակերպությունների զարգացմանն ու ծնադրմանը, ինչպես նաև բարձրացնել տարածաշրջանային իշխանությունների ներկայացուցիչների իրազնկվածությունն Էներգաարդյունավետության, սկզբունքների և մեխանիզմների վերաբերյալ:</p>	<p>34,494.4</p> <p>28,028.9</p> <p>6,465.5</p> <p>34,494.4</p> <p>28,028.9</p> <p>6,465.5</p> <p>19,326.0</p> <p>15,413.7</p> <p>3,912.3</p> <p>56.0</p> <p>55.0</p> <p>60.5</p>		
70		32001	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող հանրային շենքերում Էներգաարդյունավետության բարելավման և կանաչ էներգիայի զարգացմանը նպաստող դրամաշտրային ծրագրի շրջանակներում հիմնադրամի աշխատանքներ	1,719,200 ԱՄՆ դոլար		<p>Կապալառու ընկերությունների կողմից իրականացվում են Էներգաարդյունավետության միջոցառումներին ուղղված շինարարական աշխատանքները:</p>	<p>373,528.5</p> <p>311,273.8</p> <p>62,254.7</p> <p>373,528.5</p> <p>311,273.8</p> <p>62,254.7</p> <p>363,218.3</p> <p>305,608.4</p> <p>57,609.9</p> <p>97.2</p> <p>98.2</p> <p>92.5</p>		<p>Իրականացման փուլում է բյուջեի վերաբաշխում: Մնացորդային գումարների վճարումը կիրականացվի ընթացիկ եռամսյակում:</p>
<p>ԸՆԴԱՄԱՆՆԸ 1232 Ծրագրով, որից՝</p>									
<p>ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍՆԵՐ</p>									
<p>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍՆԵՐ</p>									

<p align="center">ԸՆԴԱՄԵՆԸ, որից՝</p>	<p align="right">135,761,448.5 109,483,692.8 26,277,755.7 129,135,630.4 103,306,083.3 25,829,547.1 40,492,108.7 27,861,409.2 12,630,699.6 31.4 27.0 48.9</p>	
<p align="center">ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ՝</p>	<p align="right">9,286,064.8 7,010,006.7 2,276,058.1 7,903,066.1 5,830,081.8 2,072,984.3 3,109,721.0 2,115,124.8 994,596.2 39.3 36.3 48.0</p>	
<p align="center">ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ, այդ թվում՝</p>	<p align="right">126,475,383.7 102,473,686.1 24,001,697.6 121,232,564.3 97,476,001.5 23,756,562.8 37,382,387.7 25,746,284.4 11,636,103.3 30.8 26.4 49.0</p>	
<p align="center">ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ (ԴԵՖԻՑԻՏ)</p>	<p align="right">47,211,445.7 46,287,138.7 924,307.0 47,593,394.3 46,669,087.3 924,307.0 1,711,116.0 1,389,362.4 321,753.6 3.6 3.0 34.8</p>	
<p align="center">Ընդամենը բոլոր ծրագրերից՝</p>		
<p align="center">ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ</p>	<p align="right">7,443,924.2 3,147,130.6 4,296,793.6 10,824,114.9 2,844,998.8 7,979,116.1 5,928,968.6 935,721.6 4,993,247.1 54.8 32.9 62.6</p>	
<p align="center">ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</p>	<p align="right">128,317,524.3 106,336,562.2 21,980,962.1 118,311,515.5 100,461,084.5 17,850,431.0 34,563,140.1 26,925,687.6 7,637,452.5 29.2 26.8 42.8</p>	