

ՀՀ պետական բյուջեով օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկատու կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ

(30.04.2025թ. դրությամբ)

ՀՀ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագիրն իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2025թ. տարեկան պլան		2025թ. տարեկան ճշտված պլան		2025թ. կիսամյակի ճշտված պլան		2025թ. փաստացի վճարներ (անդրակաս)		2025թ. կիսամյակի բյուջեով կատարող կաս (%)		2025թ. բյուջեի կատարող կաս ճշտված պլանի նկատմամբ (%)		Չկատարման պատճառները							
								Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ.բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ.բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ.բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ.բյուջե		Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ.բյուջե				
								172,943.3	1,241.5	171,702.0	172,943.5	1,241.5	171,702.0	172,943.5	1,241.5	171,702.0	172,943.5	1,241.5	171,702.0		96,192.0	96,192.0	55.6	0.0	56.0	55.6	0.0
Սոցիալական ներդրումների և փրկական զարգացման ծրագիր - 4 միջոցառում																											
2	1019	11003	Համաշխարհային բանկի օգնություններ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի կատարում	17.9 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային հիմնադրամ 08.12.2020-31.05.2025թթ.	Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկային ծրագրով նախատեսված ՀՀ տարածքներում ցրագծերի, առողջապահության, կրթության օբյեկտների, մշակութային տների, ծերանոցների, մանկատների, հատուկ դպրոցների, մանկապարտեզների և կրթող օբյեկտների հիմնակառուցում և շինարարություն, զույգի և ստրապորումների տրամադրում ներկայացված ծրագրի ներդրումների շահառու ենթածրագրերի համար:	Ընթացքի մեջ են շինարարական աշխատանքների հանձնման-ընդունման աշխատանքները, ինչպես նաև՝ գյուղատնտեսական և կոմունալ տնիսնիկայի մատակարարման գործընթացները:	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	108,822.0	82,572.0	26,250.0	10.8	10.6	11.4	10.8	10.6	11.4		
			203,238.8					203,238.8	0.0	203,238.8	203,238.8	0.0	203,238.8	203,238.8	0.0	77,702.5	77,702.5	0.0	3,963.9	3,963.9	0.0	5.1	5.1	0.0	2.0	2.0	0.0
			259,287.7					259,287.7	0.0	259,287.7	259,287.7	0.0	132,800.0	132,800.0	0.0	31,363.2	31,363.2	0.0	23.6	23.6	0.0	12.1	12.1	0.0	0.0	0.0	0.0
3	11004	11004	ԱՄՆ ԱԶԳ օգնություններ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագրի կատարում	3.2 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային հիմնադրամ 01.12.2022-30.11.2026թթ.	Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների Ծրագրի շրջանակներում հզորացնել տեղական ինքնակառավարման համակարգերը, գործընթացները և ծառայությունների մատուցումը և աջակցել կառավարության կողմից ապակենտրոնացման պատվիրման ու պիլոտային իրականացման աշխատանքներին:	Ծրագիրը այս պահին կասեցված է:	203,238.8	203,238.8	0.0	203,238.8	203,238.8	0.0	77,702.5	77,702.5	0.0	3,963.9	3,963.9	0.0	5.1	5.1	0.0	2.0	2.0	0.0		
			259,287.7					259,287.7	0.0	259,287.7	259,287.7	0.0	132,800.0	132,800.0	0.0	31,363.2	31,363.2	0.0	23.6	23.6	0.0	12.1	12.1	0.0	0.0	0.0	
			259,287.7					259,287.7	0.0	259,287.7	259,287.7	0.0	132,800.0	132,800.0	0.0	31,363.2	31,363.2	0.0	23.6	23.6	0.0	12.1	12.1	0.0	0.0	0.0	
4	12004	12004	Համաշխարհային բանկի օգնություններ Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկի շրջանակներում ՀՀ համայնաբնակիչ և միջհամայնաբնակիչ ներկայացվածքների որակի, օգտագործման և հասանելիության բարելավում	17.9 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային հիմնադրամ 08.12.2020-31.05.2025թթ.	Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկային ծրագրով նախատեսված ՀՀ տարածքներում ցրագծերի, առողջապահության, կրթության օբյեկտների, մշակութային տների, ծերանոցների, մանկատների, հատուկ դպրոցների, մանկապարտեզների և կրթող օբյեկտների հիմնակառուցում և շինարարություն, զույգի և ստրապորումների տրամադրում ներկայացված ծրագրի ներդրումների շահառու ենթածրագրերի համար:	Ընթացքի մեջ են շինարարական աշխատանքների հանձնման-ընդունման աշխատանքները, ինչպես նաև՝ գյուղատնտեսական և կոմունալ տնիսնիկայի մատակարարման գործընթացները:	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	108,822.0	82,572.0	26,250.0	10.8	10.6	11.4	10.8	10.6	11.4		
			203,238.8					203,238.8	0.0	203,238.8	203,238.8	0.0	203,238.8	203,238.8	0.0	77,702.5	77,702.5	0.0	3,963.9	3,963.9	0.0	5.1	5.1	0.0	2.0	2.0	0.0
			259,287.7					259,287.7	0.0	259,287.7	259,287.7	0.0	132,800.0	132,800.0	0.0	31,363.2	31,363.2	0.0	23.6	23.6	0.0	12.1	12.1	0.0	0.0	0.0	
3	11004	11004	ԱՄՆ ԱԶԳ օգնություններ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագրի կատարում	3.2 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային հիմնադրամ 01.12.2022-30.11.2026թթ.	Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների Ծրագրի շրջանակներում հզորացնել տեղական ինքնակառավարման համակարգերը, գործընթացները և ծառայությունների մատուցումը և աջակցել կառավարության կողմից ապակենտրոնացման պատվիրման ու պիլոտային իրականացման աշխատանքներին:	Ծրագիրը այս պահին կասեցված է:	203,238.8	203,238.8	0.0	203,238.8	203,238.8	0.0	77,702.5	77,702.5	0.0	3,963.9	3,963.9	0.0	5.1	5.1	0.0	2.0	2.0	0.0		
			259,287.7					259,287.7	0.0	259,287.7	259,287.7	0.0	132,800.0	132,800.0	0.0	31,363.2	31,363.2	0.0	23.6	23.6	0.0	12.1	12.1	0.0	0.0	0.0	
			259,287.7					259,287.7	0.0	259,287.7	259,287.7	0.0	132,800.0	132,800.0	0.0	31,363.2	31,363.2	0.0	23.6	23.6	0.0	12.1	12.1	0.0	0.0	0.0	
4	12005	12005	ԱՄՆ ԱԶԳ օգնություններ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում Տեղական կառավարման համակարգերի հզորացում, ապակենտրոնացման գործընթացներին օգնություն, պիլոտային ծրագրերի իրականացում	3.2 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային հիմնադրամ 01.12.2022-30.11.2026թթ.	Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների Ծրագրի շրջանակներում հզորացնել տեղական ինքնակառավարման համակարգերը, գործընթացները և ծառայությունների մատուցումը և աջակցել կառավարության կողմից ապակենտրոնացման պատվիրման ու պիլոտային իրականացման աշխատանքներին:	Ծրագիրը այս պահին կասեցված է:	203,238.8	203,238.8	0.0	203,238.8	203,238.8	0.0	77,702.5	77,702.5	0.0	3,963.9	3,963.9	0.0	5.1	5.1	0.0	2.0	2.0	0.0		
			259,287.7					259,287.7	0.0	259,287.7	259,287.7	0.0	132,800.0	132,800.0	0.0	31,363.2	31,363.2	0.0	23.6	23.6	0.0	12.1	12.1	0.0	0.0	0.0	
			259,287.7					259,287.7	0.0	259,287.7	259,287.7	0.0	132,800.0	132,800.0	0.0	31,363.2	31,363.2	0.0	23.6	23.6	0.0	12.1	12.1	0.0	0.0	0.0	

ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության օգնությամբ իրականացվող «Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումներ» ծրագրի իրականացումը այս պահին կասեցված է:

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավում - 7 միջոցառում

17	1072	11005	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիր	7 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 05.02.2015-31.12.2025թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում:	Շինարարական աշխատանքներն իրականացման փուլում են՝ եղանակային պայմաններին համապատասխան արտադրողականությամբ:	177,020.6	1,100,000.0	11,615.2	3,694,799.6	Կերպիվ է շինարարական աշխատանքների իրականացման երկու պայմանագիր, վճարվել են նախատեսված կանխավճարները: Շնթացքի մեջ է երրորդ պայմանագրի մասով իրականացված մրցութային գործընթացի ավարտական փուլը:	Շնթացքի մեջ են ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման անհրաժեշտ գործընթացները:								
	0.0	729,049.6	9,679.3					3,012,654.2	441,800.7	441,800.7	42.5			47.9	0.0	12.0	14.7	0.0			
	177,020.6	1,100,000.0	11,615.2					3,694,799.6	441,800.7	441,800.7	42.5			47.9	0.0	12.0	14.7	0.0			
18	31003		Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագրի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում			Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում:	Շինարարական աշխատանքներն իրականացման փուլում են՝ եղանակային պայմաններին համապատասխան արտադրողականությամբ:	177,020.6	1,100,000.0	11,615.2	3,694,799.6	Կերպիվ է շինարարական աշխատանքների իրականացման երկու պայմանագիր, վճարվել են նախատեսված կանխավճարները: Շնթացքի մեջ է երրորդ պայմանագրի մասով իրականացված մրցութային գործընթացի ավարտական փուլը:	Շնթացքի մեջ են ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման անհրաժեշտ գործընթացները:								
								0.0	729,049.6	9,679.3	3,012,654.2			441,800.7	441,800.7	42.5	47.9	0.0	12.0	14.7	0.0
								177,020.6	1,100,000.0	11,615.2	3,694,799.6			441,800.7	441,800.7	42.5	47.9	0.0	12.0	14.7	0.0
19	11004		Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման օրանաշտրիային ծրագիր	5.5 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-06.01.2026թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում:	Շինարարական աշխատանքներն իրականացման փուլում են՝ եղանակային պայմաններին համապատասխան արտադրողականությամբ:	177,020.6	1,100,000.0	11,615.2	3,694,799.6	Կերպիվ է շինարարական աշխատանքների իրականացման երկու պայմանագիր, վճարվել են նախատեսված կանխավճարները: Շնթացքի մեջ է երրորդ պայմանագրի մասով իրականացված մրցութային գործընթացի ավարտական փուլը:	Շնթացքի մեջ են ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման անհրաժեշտ գործընթացները:								
								0.0	729,049.6	9,679.3	3,012,654.2			441,800.7	441,800.7	42.5	47.9	0.0	12.0	14.7	0.0
								177,020.6	1,100,000.0	11,615.2	3,694,799.6			441,800.7	441,800.7	42.5	47.9	0.0	12.0	14.7	0.0
20	12001		Գերմանիայի զարգացման և Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների օրանաշտրիային ծրագիր՝ երրորդ փուլ	12 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 21.06.2014-13.03.2028թթ.	579 գյուղական բնակավայրերից ընտրված որոշ համայնքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատույզ վերակազմման աշխատանքների իրականացում:	Կերպիվ է շինարարական աշխատանքների իրականացման երկու պայմանագիր, վճարվել են նախատեսված կանխավճարները: Շնթացքի մեջ է երրորդ պայմանագրի մասով իրականացված մրցութային գործընթացի ավարտական փուլը:	177,020.6	1,100,000.0	11,615.2	3,694,799.6	Կերպիվ է շինարարական աշխատանքների իրականացման երկու պայմանագիր, վճարվել են նախատեսված կանխավճարները: Շնթացքի մեջ է երրորդ պայմանագրի մասով իրականացված մրցութային գործընթացի ավարտական փուլը:	Շնթացքի մեջ են ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման անհրաժեշտ գործընթացները:								
								0.0	729,049.6	9,679.3	3,012,654.2			441,800.7	441,800.7	42.5	47.9	0.0	12.0	14.7	0.0
								177,020.6	1,100,000.0	11,615.2	3,694,799.6			441,800.7	441,800.7	42.5	47.9	0.0	12.0	14.7	0.0

21	11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի ացակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլ	30 մն եկրո	ՀՀ ՏԿԵ Ն Զրային կոմիտե 21.06.2014-30.12.2025թթ.	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի ացակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի առոյտ:	<p>Իրականացվել է Համայնքային ենթակառուցվածքների վերականգնում 2-րդ ծրագրի 3-րդ փուլի ծրագրի 2023 թվականի ֆինանսական հաշվետվությունների առոյտ, որը ընդունվել է 27.03.2024թ.: Ծրագրի կատարումը ներկայացվել է մինչև 30.12.2025թ., որի հիման վրա նախատեսվել է պայմանագրի փոփոխության գործընթաց, որը անցնում է երկարատև համաձայնությունների ընթացք՝ KfW բանկի հետ: 20.01.2025թ. ստորագրվել է Լրացում 3-ը, առոյտի կատարման ժամկետը սահմանվել է 30.03.2027թ.: 2025թ. մարտի 31-ին ավարտվել է 2024թ. Ծրագրի ֆինանսական առոյտը և ներկայացվել է ֆինանսական առոյտի հաշվետվություն, իսկ տեխնիկական առոյտը գտնվում է ընթացքի մեջ:</p>	<p>31.03.2025թ. իրականացվել է Ծրագրի ֆինանսական առոյտ, որի դիմաց վճարման ենթակա 8200.11 եվրո գումարի ստորագրված մասնանման հայտը ուղարկվել է KfW բանկ վճարման:</p>
22	31001	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի ացակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնառոգում	30 մն եկրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 21.06.2014-30.12.2025թթ.	11 բաղադրի և 37 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	<p>1,423,557.6 1,270,071.4 153,486.2 1,423,557.6 1,270,071.4 153,486.2 1,016,000.0 921,000.0 95,000.0 74,392.5 62,389.7 12,002.8 7.3 6.8 12.6 5.2 4.9 7.8</p>	<p>Լուս 5 ենթածրագրով խորհրդատուի պայմանագրի կերպան հաստատուը դրոյրի կողմից ստացվել է նախատեսված շատ ուղ և պայմանագիր կնքվել է 24.03.2025թ.-ին: Ընթացքի մեջ է նախատեսված կանխավճարի վճարման գործընթացը: Հինարարական պայմանագրերի մատով ընթացքի մեջ են պայմանագրերի ժամկետների երկարաձգման գործընթացները, որոնց կհաջորդեն նախատեսված վճարումների գործընթացները:</p>
23	31002	Եվրոպական ներդրումային բանկի ացակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնառոգում	16.7 մն եկրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 07.09.2020-30.12.2025թթ.	Շարունակվում է ծրագրի շրջանակներում կնքված պայմանագրերով նախատեսված ծառայությունների մատուցումը և շինարարական աշխատանքների իրականացումը՝ եղանակային պայմաններին համապատասխան: Հինարարական պայմանագրերի մատով ընթացքի մեջ են պայմանագրերի ժամկետների երկարաձգման գործընթացները:	<p>1,487,495.2 1,313,168.6 174,326.6 1,487,495.2 1,313,168.6 174,326.6 438,000.0 366,000.0 72,000.0 68,368.2 68,368.2 0.0 15.6 18.7 0.0 4.6 5.2 0.0</p>	<p>Հինարարական աշխատանքների կատարման և ավարտված աշխատանքների հանձնման-ընդունման գործընթացները ընթացքի մեջ են, մնացած վճարումները կկատարվեն ընթացիկ եռամսյակում:</p>
Ընդամենը 1072 Ծրագրով, որից՝						<p>7,945,488.2 6,371,564.3 1,573,923.9 7,945,488.2 6,371,564.3 1,573,923.9 3,324,468.0 2,646,421.2 678,046.8 772,625.4 668,120.6 104,504.8</p>	
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆԽՆԵՐ						<p>239,635.8 46,600.5 193,035.3 239,635.8 46,600.5 193,035.3 141,468.0 36,921.2 104,546.8 54,229.6 0.0 54,229.6</p>	
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆԽՆԵՐ						<p>7,705,852.4 6,324,963.8 1,380,888.6 7,705,852.4 6,324,963.8 1,380,888.6 3,183,000.0 2,609,500.0 573,500.0 718,395.8 668,120.6 50,275.2</p>	

Ճանապարհային ցանցի բարելավում - 13 միջոցառում

24	1049	11007	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (U6 Վանաձոր-Բազրատաշեն) բարելավման ծրագրի համակարգում և կառավարում	41.39 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 24.04.2017-31.08.2024թթ. (Երկարացման և վավերացման փուլում է գտնվում մինչև 31.12.2025թ.)	1. U6 Վանաձոր-Վլավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական Նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհահատվածի վերակառուցում / 2. Պուշկինի և Դիլիջանի Թունելների նախագծում / 3. Արևտի հետևանքով փրոզված ճանապարհահատվածի գեոլոգիական ուսումնասիրություն, նախագծում:	124,860.2 121,680.2 3,180.0 122,668.2 119,847.2 2,821.0 55,407.0 53,582.0 1,825.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Իրականացվում են Ծրագրի պահպանման/գրասենյակային ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական արդիտի ծառայությունը:	Վարկային համաձայնագիր գտնվում է երկարաժամանակ փուլում, ինչի հետևանքով վճարումներ չեն իրականացվել:
25		21004	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող U6 Վանաձոր-Վլավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական Նշանակության ճանապարհի ծրագրի կառուցում և հիմնանորոգում				1,000,533.2 833,777.7 166,755.5 1,000,533.2 833,777.7 166,755.5 450,000.0 450,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	1.U6 Վանաձոր-Վլավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական Նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքներն ավարտված են, ֆիզիկական առաջընթացը 100 %: 2. Պուշկինի և Դիլիջանի Թունելների նախագծումը ընթացքի մեջ է: 3.Արևտի հետևանքով փրոզված ճանապարհահատվածի գեոլոգիական ուսումնասիրությունը, նախագծումը կախված է վարկի երկարացման հաստատումից:	Վարկային համաձայնագիր գտնվում է երկարաժամանակ փուլում, ինչի հետևանքով վճարումներ չեն իրականացվել:
26		11009	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 2)	170 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 18.07.2011-31.12.2024թթ. Վարկային համաձայնագրի ավարտից հետո վերջնական վճարումներն իրականացվելու են մինչև 30.04.2025թթ.: Սշխատանքներն ու հետընթացի մասնակաշրջանը ավարտվելու են 2026թ. ՀՀ համաֆինանսավորման միջոցների հաշվին:	Աշտարակ-Թային ճանապարհահատվածի կառուցման տեխնիկական հսկողության ծառայություններ, ՀՕՏԾ ծրագրի:	238,300.0 2,700.0 235,600.0 238,300.0 2,700.0 235,600.0 104,360.0 2,700.0 101,660.0 28,546.9 0.0 28,546.9 0.0 0.0 27.4 0.0 0.0 28.1 12.0 0.0 0.0 12.1	Իրականացվում են Տրանշ 2 Ծրագրի ՀՕՏԾ-ի շրջանակներում օտարումների ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական արդիտի ծառայությունը:	Ծրագրի պահպանման ծախսերն են, որոնք կրում են շարունակական բնույթ:
27		21006	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 2			Աշտարակ-Թային ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ:	3,757,815.2 1,725,527.4 2,032,287.8 4,162,815.2 2,060,527.4 2,102,287.8 4,162,815.2 2,060,527.4 2,102,287.8 3,002,882.8 1,463,077.7 1,539,805.1 72.1 71.0 73.2 72.1 71.0 73.2	Կնքված և ընթացքի մեջ են թվով 2 պայմանագրեր Հատված 1/Լոտ 1 Ագարակ համայնքի մոտակայքում 29+600 կմ - 37+545 կմ (մոտ 8 կմ) ճանապարհահատվածի վերակառուցման և Հատված 2/Լոտ 2 34 կմ անավարտ ճանապարհահատվածի կառուցման (37+545 կմ - 71+435 կմ) նպատակով:	Շինարարական աշխատանքները կրում են շարունակական բնույթ: Ընդարարի կողմից ներկայացվել է հերթական կատարողականը, որը գտնվում է ստուգման փուլում:
28		11011	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)	100 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 24.07.2014-31.12.2024թթ. Վարկային համաձայնագրի ավարտից հետո վերջնական վճարումներն իրականացվելու են մինչև 30.04.2025թթ.	Թային-Լանջիկ ա/ճ կառուցման տեխնիկական հսկողության ծառայություններ, հաղորդակցությունների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ:	9,141.2 2,201.0 6,940.2 13,333.2 5,701.0 7,632.2 13,333.2 5,701.0 7,632.2 13,216.4 5,715.7 7,500.7 99.1 100.3 98.3 99.1 100.3 98.3	Իրականացվում են Տրանշ 2 և Տրանշ 3 Ծրագրերի պահպանման/գրասենյակային ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական արդիտի ծառայությունը:	Ծրագրի պահպանման ծախսերն են, վարկային համաձայնագրի ժամկետը ավարտվել է 31.12.2024թ., իսկ վարկային միջոցներից վճարումների համար նախատեսված է 4 ամիս, որի ընթացքում իրականացվել է արդիտի ծառայությունների վճարը և Ծրագրի հիմնական 2 աշխատակցի աշխատավարձի վճարումը:
29		21011	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3			Թային-Լանջիկ ճանապարհահատվածի կառուցում:	958,626.4 766,901.1 191,725.3 553,626.4 431,901.1 121,725.3 553,626.4 431,901.1 121,725.3 66,678.1 58,164.2 8,513.9 12.0 13.5 7.0 12.0 13.5 7.0	Աշխատանքների արագընթացը 99% է: Շահագործման է հանձնվել 2022թ.: Տրանշ 3-ից վճարվում է նաև Տրանշ 2 Ծրագրի 34կմ հատվածի 8.8 կմ համար:	Ծրագիրը գտնվում է վերջնական հանձնման ընդունման փուլում: Բանի որ Թային-Լանջիկ ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքների հանձնում-ընդունումը չի ավարտվել, ուստի չի ընդունվել և վճարվել նաև մնացորդային աշխատանքների համար նախատեսված վերջին կատարողականը: Տեխնիկական վերահսկողը ներկայացրել է վերջին կատարողականը, որը վճարվել է սահմանված կարգով:

11012	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում	150 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 14.04.2015-30.12.2026թթ.	Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի (Տրանշ 4) Ազարակ-Քաջարան ճանապարհատվածի վերակառուցում:	Իրականացվում են Ծրագրի պահպանման/գրասենյակային ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական ատոլիտի ծառայությունը:	646,510.0	197,410.0	449,100.0	646,510.0	197,410.0	449,100.0	237,520.0	89,300.0	148,220.0	70,553.1	46,392.8	24,160.3	29.7	52.0	16.3	10.9	23.5	5.4	Ծրագրի պահպանման ծախսերն են, որոնք կրում են շարունակական բնույթ:
21012	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագիր				Կապալառուի պայմանագիրը կնքվել է 23.10.2023թ: Տեխ հսկողության Պայմանագիրը կնքվել է 14.11.2023թ.:	10,585,075.2	8,820,896.0	1,764,179.2	10,585,075.2	8,820,896.0	1,764,179.2	8,315,000.0	6,890,000.0	1,425,000.0	4,143,656.7	3,484,322.7	659,334.0	49.8	50.6	46.3	39.1	39.5	37.4	Ընկալարական աշխատանքները կրում են շարունակական բնույթ, կապալառուի և տեխ հսկող ընկերության կողմից ներկայացված կառավարմանները գտնվում են ստուգման և հաստատման փուլերում:
21009	Եվրոպական Ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3	60 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 27.08.2014-31.12.2023թթ. (Միջոցները հասանելի են լինելու մինչև 19.12.2025թ.)	Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհատվածի կառուցման աշխատանքներ և տեխնիկական հսկողություն:	Ընթանում են ճանապարհատվածի վերակառուցման ավարտական աշխատանքները:	1,246,490.8	1,037,022.0	209,468.8	1,246,490.8	1,037,022.0	209,468.8	1,246,490.8	1,037,022.0	209,468.8	55,893.2	0.0	55,893.2	4.5	0.0	26.7	4.5	0.0	26.7	Ճանապարհատվածի ընդունման աշխատանքները հետաձգվել են Կապալառուի կողմից աշխատանքներն ավարտին փոխանցելու պատճառով, ուստի հետերաշխիքային սպասարկման ժամանակահատվածը դեռևս չի մեկնարկել, չի վճարվել Պայմանագրի 5% գումարը: Ընթացքում է նաև վարկային համաձայնագրի միջոցների հասանելիության ժամկետի երկարացման գործընթացը, որից հետո միայն կիրականացվեն վճարումները վարկային միջոցներին:
11016	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Մոխան-Քաջարան 60լմ-ի ճանապարհի Հյուսիսային ներհատվածի համակարգում և կառավարում	Նոր մեկնարկային Ծրագիր, որը գտնվում է Համաձայնագրերի կնքման փուլում:		Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	2024-2025թթ. ընթացքում նախատեսվում են իրականացնել հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրերը, ինչպես նաև ծրագրին մեկնարկ տալու համար պահպանման ծախսեր:	814,604.9	45,640.0	768,964.9	814,604.9	45,640.0	768,964.9	250,000.0	0.0	250,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Առաջին կիսամյակի համար նախատեսված է միայն գումարներ հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի համար, որը գտնվում է մեկնարկային փուլում:

34	21018	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Քաջարանի թունելի և մտնեցումների կառուցում				2024թ. հայտարարվել է մրցույթ տեխ հսկողի ձեռք բերման համար, որի հիման վրա Պայմանագիրը կստորագրվի և համապատասխան կանխավճար կվճարվի 2025թ.:	7,707,355.7 6,422,796.4 1,284,559.3 7,707,355.7 6,422,796.4 1,284,559.3 0.0 0.0 0.0 0.0 59,190.0 2,596.9 0.0 0.0 2,596.9 0.0 2.4 0.0 0.0 4.4 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0	Կիսամյակի համար ՀՀ 2025թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:
35	11017	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Քաջարանի թունելի և մտնեցումների համակարգում և կառավարում	200 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 2024- 2033թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	Իրականացվում է հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիրը, ինչպես նաև ծրագրի մեկնարկի համար պահպանման ծախսերը:	213,260.0 56,470.0 156,790.0 211,260.0 54,803.0 156,457.0 106,130.0 46,940.0 59,190.0 2,596.9 0.0 0.0 2,596.9 0.0 2.4 0.0 0.0 4.4 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0	Ծրագրի պահպանման ծախսեր են. Կարկային միջոցներից մասնաձևերը իրականացնելու համար հաստատվել են ստորագրությունների նմուշները, մասնաձևան հայտի նախագիծը գտնվում է քննարկման փուլում:
36	11020	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Կյունուրու շրջանցիկ ճանապարհի համակարգում և կառավարում, Տրանշ 5	Նոր մեկնարկային Ծրագիր, որը գտնվում է բանակցային փուլում:		Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	2025թ. ընթացքում նախատեսվում է իրականացնել Հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիրը:	100,000.0 0.0 100,000.0 100,000.0 100,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Կիսամյակի համար ՀՀ 2025թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:
Ընդամենը 1049 Ծրագրով, որից՝							27,402,572.8 20,033,021.8 7,369,551.0 27,402,572.8 20,033,021.8 7,369,551.0 15,494,682.6 11,067,673.5 4,427,009.1 7,384,024.1 5,057,673.1 2,326,351.0 47.7 45.7 52.5 26.9 25.2 31.6	
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ							2,146,676.3 426,101.2 1,720,575.1 2,146,676.3 426,101.2 1,720,575.1 766,750.2 198,223.0 568,527.2 114,913.3 52,108.5 62,804.8 15.0 26.3 11.0 5.4 12.2 3.7	
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ							25,255,896.5 19,606,920.6 5,648,975.9 25,255,896.5 19,606,920.6 5,648,975.9 14,727,932.4 10,869,450.5 3,858,481.9 7,269,110.8 5,005,564.6 2,263,546.2 49.4 46.1 88.7 28.8 25.5 40.1	

Քաղաքային զարգացում - 11 միջոցառում

40	1157	42001	Վերակառուցման և զարգացման ներդրման քանակի աջակցության իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Երևալույս» ՓԲԸ-ին	4 մլն ԱՄՆ դոլար	Երևանի քաղաքապետարան 30.09.2016-14.03.2025թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, ավել վերցնել մարդկանց անցկացնել ստորգետնյա կապուլոններով, ավել շուրջ 4,400 լուսատուներ փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	<p>Կապալատուն 2019թ. վճարվել է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարը և տրվել է աշխատանքների մեկնարկը: Ընդունվել են մասնակի կատարողականներ՝ Թումանյան փողոցի համար 23.12.2020թ., Անադյան և Ամիրյան փողոցների համար 14.09.2022թ., Անադյան փողոցի համար 30.11.2022թ., Անադյան փողոցի և Control System-ի համար 12.05.2023թ. Մյասնիկյան և Ամիրյան փողոցների և Secondary connections-ի համար 16.08.2023թ., Մյասնիկյան, Անադյան և Ամիրյան փողոցների համար 17.11.2023թ., Մյասնիկյան, Անադյան, Վարդանանց, Նալբանդյան փողոցների համար 01.09.2024թ. և համաձայն պայմանագրի կատարվել են համապատասխան վճարումները: Ներկա դրությամբ, աշխատանքները իրականացվում են Երևան քաղաքի Թումանյան և Խորենացի փողոցներում:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Խորենացի փողոցում իրականացվում են երկրորդային միացումների աշխատանքներ: 2. Թումանյան փողոցում իրականացվում են երկրորդային միացումների աշխատանքներ: <p>(Վճարումները վարկային և դրամաշնորհային միջոցներից իրականացվում են միաժամանակ՝ 67% վարկային միջոցներից և 33% դրամաշնորհային միջոցներից համաձայնություններով)</p>	<p>Ծրագրի վարկային միջոցների հասանելիության ժամկետը ավարտվել է 14.03.2025թ. և վարկային միջոցները այլևս մատչելի չեն կատարվելու: Գումարները ներսկս են վերաբաշխման:</p>
41	12003		Արևելյան եվրոպայի էներգամալարության և բնապահպանական գործընկերության ֆինդի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում	1.9 մլն եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 20.10.2015-14.03.2025թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, ավել վերցնել մարդկանց անցկացնել ստորգետնյա կապուլոններով, փոխարինել ավել լուսատուներ LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում ավել շուրջ 4,400 լուսատուներ փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	<p>Քաղաքաշինության ոլորտի թվային ծառայությունների հարթակում ավել ինդիվիդուալ պատճառով շինարարության թույլտվությունների ժամկետների երկարաժամկետ և նոր շինարարության թույլտվությունների համար դիմում նախադր չի եղել ներկայացնել, այդ պատճառով աշխատանքներ չեն իրականացվել և վճարումներ համապատասխանաբար չեն կատարվել: Աշխատանքներ իրականացվել են համապատասխան շինարարության թույլտվությունները ստանալուց հետո: Ծրագրի դրամաշնորհային միջոցների հասանելիության ժամկետը 14.03.2025թ. է, ներկա դրությամբ ՎՋԵԲ-ի հետ ձեռք է բերվել համաձայնություն դրամաշնորհային միջոցների հասանելիության ժամկետը մինչև 2026թ. դեկտեմբեր երկարաժամկետ համար և Ֆինանսների նախարարության և ՎՋԵԲ-ի միջև համաձայնագրի կնքման գործընթացը ընթացքի մեջ է :</p>	<p>Քաղաքաշինության ոլորտի թվային ծառայությունների հարթակում ավել ինդիվիդուալ պատճառով շինարարության թույլտվությունների ժամկետների երկարաժամկետ և նոր շինարարության թույլտվությունների համար դիմում նախադր չի եղել ներկայացնել, այդ պատճառով աշխատանքներ չեն իրականացվել և վճարումներ համապատասխանաբար չեն կատարվել: Աշխատանքներ իրականացվել են համապատասխան շինարարության թույլտվությունները ստանալուց հետո: Ծրագրի դրամաշնորհային միջոցների հասանելիության ժամկետը 14.03.2025թ. է, ներկա դրությամբ ՎՋԵԲ-ի հետ ձեռք է բերվել համաձայնություն դրամաշնորհային միջոցների հասանելիության ժամկետը մինչև 2026թ. դեկտեմբեր երկարաժամկետ համար և Ֆինանսների նախարարության և ՎՋԵԲ-ի միջև համաձայնագրի կնքման գործընթացը ընթացքի մեջ է :</p>
42	12004		Վերակառուցման և զարգացման ներդրման քանակի աջակցության իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում	738.1 հազ. եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 20.10.2015-14.03.2025թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, ավել վերցնել մարդկանց անցկացնել ստորգետնյա կապուլոններով, փոխարինել ավել լուսատուներ LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում ավել շուրջ 4,400 լուսատուներ փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	<p>Տվյալ դրամաշնորհ նախատեսված է տեխնիկական աջակցության նպատակով, որի շրջանակներում կնքվել են խորհրդատվական պայմանագրեր՝ կորպորատիվ զարգացման ծրագրի գնումների և իրականացման աջակցման վերաբերյալ, ինչպես նաև շինարարության տեխնիկական հսկողության համար:</p>	<p>Դրամաշնորհի հասանելիության ժամկետը ավարտված է: Գումարները ներսկս են վերաբաշխման:</p>

43	42003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ենթակարև տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ԲԲԸ-ին	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ԲԲԸ 10.02.2014-27.12.2024թթ. (Վարկային միջոցների հասանելիության ժամկետը երկարացվել է մինչև 10.2025թ.)	Դրամաձեռնային թունիկ երկարացում և մետրոլի թունիկներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում: Իրականացվում են ինժեների գումարի վճարում, կապալառուից պահված երաշխիքային գումարի հետվճարում /5%/, ինչպես նաև պայմանագրի վերջնական արժեքի 10%-ից ավելի հաշվարկված և պահված տույժ-տուգանքի գումարի հետ վերադարձ:	227,916.5	208,152.5	19,764.0	227,916.5	208,152.5	19,764.0	227,916.5	208,152.5	19,764.0	227,916.5	208,152.5	19,764.0	133,556.2	114,371.2	19,165.0	58.6	54.9	97.0	58.6	54.9	97.0	Թերակատարումը պայմանավորված է հետևյալ հավանականությունով Դրնենամային թունիկ կապալառուի («Ազադ» ԱԸ) դանդաղ աշխատանք: Ներկայացված հաշիվ-ապրանքագիրը չի վճարվել պայմանագրով պահանջվող ապահովագրության (20 մլն եվրո երրորդ կողմերի վնասների համար) չներկայացման պատճառով: Երևանի մետրոպոլիտենը համաձայնություն է տվել շուկայում հատու 7 մլն եվրո ապահովագրության ներկայացմանը: Սակայն դեմա այն չի տրամադրվել: Լրացուցիչ բաղադրիչների մասով տեղի է ունեցել «Սասունի Դավիթ» կալանարկի 2/երկու էսկալատորի փոխարինման վճարումը (տասն ԱԱԸ), կապալառու՝ «Ալետո» ՍՊԸ: Տեղի է ունեցել նաև ինժեների վճարում:
44	12029	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող բաղադրյալին զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կառավարում	60,090.0 հազ. եվրո	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2024-2028թթ.	Ծրագրի նպատակն է մեծացնել բաղադրյալին շարժումակայությունը, բաղադրյալին կառավարումը և բարելավել նախագիծը: Ծրագրի արդյունքում նախատեսվում է կառուցել/կառուցվածքային ընդլայնվող-Արշակունյաց բաղադրյալին ճանապարհը, կամուրջ՝ Հրազդան գետի վրայով, հեռախոսային գեներատորներ՝ շարժումակայության խանգարումներ ունեցող անձնակց համար հանձնվող համար հասանելիության և լավ լուսավորությանը, ճանապարհային անվտանգության ներակառուցվածքներ, հարակից ջրահեռացման համակարգեր, իրականացնել դիմակայության շեշտադրումով կառուցապատում, Կոմիտասի անվան գրասպասի վերանվազմում, ճանապարհի և գրասպասի երկայնքով՝ նոր ծառերի տնկում և գեներաբազայուն հատկանիշների, ներառյալ՝ լուսատեղային փողոցային լույսերի տեղադրում:	2,016,240.8	1,031,325.1	984,915.7	2,016,240.8	1,031,325.1	984,915.7	1,928,216.6	955,428.3	972,788.3	17,267.8	12,537.6	4,730.2	0.9	1.3	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	Հողի օտարման և տարանվագման ծրագիրը գտնվում է կառավարության կողմից հաստատման փուլում: Այնուհետև կանխարկի օտարման գործընթացը:	
45	12030	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող բաղադրյալին զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն	60,090.0 հազ. եվրո	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2024-2028թթ.	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող բաղադրյալին զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն	6,258,448.3	5,215,373.6	1,043,074.7	6,258,448.3	5,215,373.6	1,043,074.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Կիսամյակի համար ՀՀ 2025թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:		
46	12031	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների տեխնիկական համագործակցության դրամաշրջանային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհների վերակառուցման և փողոցների լուսավորության արդիականացում	0,378 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 01.01.2025-28.11.2028թթ.	Աջակցություն ծրագրի նախապատրաստման ու իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշիվային փաստաթղթերի պատրաստում, տեխնիկական հսկողության իրականացում և քաղաքային շարժականության ակտիվների կառավարման համակարգային ծրագրաշարի պատրաստում	108,490.8	90,409.0	18,081.8	108,490.8	90,409.0	18,081.8	41,000.0	35,600.0	5,400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Թերակատարումը պայմանավորված է մրցութային գործընթացների ձգձգմամբ:		
47	12032	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների տեխնիկական համագործակցության վարկային ծրագիր	0,750 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 01.01.2025-28.11.2028թթ.	Աջակցություն ծրագրի նախապատրաստման ու իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշիվային փաստաթղթերի պատրաստում, տեխնիկական հսկողության իրականացում:	108,490.8	90,409.0	18,081.8	108,490.8	90,409.0	18,081.8	41,000.0	35,600.0	5,400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Թերակատարումը պայմանավորված է մրցութային գործընթացների ձգձգմամբ:		

48	12017	Վերակառուցման և զարգացման նվիրույթային իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների ծրագիր	16.57 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 14.06.2017-28.11.2028թթ.	Համայնքային ճանապարհների հիմնադրում և փորցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ծանապարհների վերակառուցում՝ առօրյա և մայրերի ծածկի նորացում, այդ թվում՝ ջրահեռացման ներակառուցվածքների փոխարինում:	<p>Ա տրանշով սահմանված բոլոր 14 փորցներում և հրապարակներում չին աշխատանքներն ավարտված են, հիմնադրով և ընդհանուր ամսամբ մոտ 12 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ներակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 13 կմ երկարությամբ թվով 23 ճանապարհների հիմնադրումն աշխատանքների բոլոր երեք չափաբաժինները ևս հասցվել են ավարտին: Միջոցառման միջոցների հաշվին իրականացվել է աշխատանքների 2/3 մասը: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում 2021թ. տեղադրվել է 800 լուսավորչային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ: Գ Տրանշի շրջանակներում սպասվող աշխատանքների անխափան իրականացման նպատակով կատարվել է վարկի սահմանաչափի ավելացում՝ Գ Տրանշի 272 մլն եվրոյի չափով, որից 197 մլն կատարվածի տեղի միջոցառմանը: Վարկի սահմանաչափի ավելացման որոշումը ընդունվել է 15.02.2024թ. կառավարության նիստում, վարկային համաձայնագրի թիվ 2 փոփոխությունը՝ 16.02.2024թ. ստորագրվել է ՀՀ Ֆինանսների նախարարության կողմից, Ազգային ժողովի կողմից վավերացվել է 02.10.2024թ.: 16.02.2024թ. ստորագրվել է Ծրագրի համաձայնագրի փոփոխությունը: Վարկային համաձայնագրի թիվ 2 փոփոխությամբ երկարաձգվել են նաև բոլոր Տրանշների վերջին հասանելիության ժամկետները՝ մինչև 28.11.2028թ.:</p>	<p>897,502.9 747,919.1 149,583.8 897,502.9 747,919.1 149,583.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0</p>	Կիսամյակի համար ՀՀ 2025թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:
49	12016	Վերակառուցման և զարգացման նվիրույթային իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների տեխնիկական համագործակցության դրամաշրջանային ծրագիր	1,926.83 հազ. եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 07.06.2017-28.11.2028թթ.	Ազակցություն ծրագրի նախապատրաստման ու իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փորցների հիմնադրումն աշխատանքների մրցույթային փաթեթների կազմում, տեխնիկական հսկողություն, ավտոկայանատեղերի ազմակառուցության և գործողությունների պլանի կազմում, քաղաքային ճանապարհների և տրանսպորտի ակտիվների կառավարման և բարելավման պլանի մշակում:	<p>Տեխնիկական համագործակցության շրջանակներում իրականացվել է տեխնիկական և երկնակային հսկողություն ծրագրի Ա և Բ տրանշներով հիմնադրված փորցների շին աշխատանքների վրա: Նախատեսվում է Գ և Դ Տրանշների իրագործման համար պահանջվող նախագծանախաշվային փաստաթղթերի պատրաստման և տեխնիկական հսկողության բաղադրիչներ ուղղված՝ ՎՇԲ կողմից 750 հազ. ՏՀ նոր դրամաշրջանի տրամադրում: Նախատեսվում է վարկի ավելացված սահմանաչափի միջոցներին ևս 750 հազ. եվրո տրամադրել Տեխնիկական համագործակցության նպատակների համար: Հայտարարվել է մրցույթ Գ Տրանշի խորհրդատուի ընտրության նպատակով, ստացվել են մասնակիցների գնահատականները, որոնք գտնվում են գնահատման փուլում: Պատրաստվում է Տեխնիկական առաջարկների Գնահատման հաշվետվությունը: Բանկի կողմից Գնահատման հաշվետվության հաստատվելուց հետո մասնակիցները կտեղեկացվեն մրցույթի արդյունքների մասին, որից հետո կվավի ֆինանսական առաջարկների գնահատումը:</p>	<p>99,913.2 83,261.0 16,652.2 99,913.2 83,261.0 16,652.2 64,000.0 56,000.0 8,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0</p>	Թերակատարում պայմանավորված է մրցույթային գործընթացների ձգձգմամբ:
50	12018	Վերակառուցման և զարգացման նվիրույթային իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների դրամաշրջանային ծրագիր (Տրանշ Ա, Բ, Գ)	7.3 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 14.06.2017-28.11.2028թթ.	Համայնքային ճանապարհների հիմնադրում և փորցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ծանապարհների վերակառուցում՝ առօրյա և մայրերի ծածկի նորացում, այդ թվում՝ ջրահեռացման ներակառուցվածքների փոխարինում: Գ տրանշի շրջանակներում Անի և Ավտոխիական թաղամասերի, Ինչպես նաև Ըրիակացի փողոցի փողոցային լուսավորության վերականգնման արդյունքում ներկայիս բարձր ճնշման սնդիկային լամպերը կփոխարինվեն լուսավորչային ինյալոլ լամպերով:	<p>Ա տրանշով սահմանված բոլոր 14 փորցներում և հրապարակներում չին աշխատանքներն ավարտված են, հիմնադրով և ընդհանուր ամսամբ մոտ 12 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ներակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 13 կմ երկարությամբ թվով 23 փորցներում ճանապարհների հիմնադրումն աշխատանքների բոլոր երեք չափաբաժիններն ավարտված են: Միջոցառման միջոցների հաշվին իրականացվել է աշխատանքների 1/3 մասը: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում 2021թ. տեղադրվել է 401 լուսավորչային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ: Ստորագրվել է Գ Տրանշի դրամաշրջանային համաձայնագրի երկարաձգումը՝ մինչև 28.11.2028թ.: Ա և Բ Տրանշների հասանելիությունը երկարաձգվել է Վարկային համաձայնագրի փոփոխությամբ: Գ Տրանշի վերաբաշխման նախագիծը հաստատված է:</p>	<p>432,957.1 360,797.6 72,159.5 432,957.1 360,797.6 72,159.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0</p>	Կիսամյակի համար ՀՀ 2025թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:

ԸՆԴԱՄԵՆԸ, որից՝	101,239,079.2	84,632,934.4	16,606,144.8	101,239,079.2	84,632,934.4	16,606,144.8	101,239,079.2	84,632,934.4	16,606,144.8	101,239,079.2	84,632,934.4	16,606,144.8	101,239,079.2	84,632,934.4	16,606,144.8	101,239,079.2	
ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ՝	8,867,194.8	6,784,931.9	2,082,262.9	8,867,194.8	6,784,931.9	2,082,262.9	8,867,194.8	6,784,931.9	2,082,262.9	8,867,194.8	6,784,931.9	2,082,262.9	8,867,194.8	6,784,931.9	2,082,262.9	8,867,194.8	
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ, այդ թվում՝	92,371,884.4	77,848,002.5	14,523,881.9	92,371,884.4	77,848,002.5	14,523,881.9	92,371,884.4	77,848,002.5	14,523,881.9	92,371,884.4	77,848,002.5	14,523,881.9	92,371,884.4	77,848,002.5	14,523,881.9	92,371,884.4	
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ (ԴԵՖԻՑԻՏ)	37,194,345.0	36,817,727.2	376,617.8	37,194,345.0	36,817,727.2	376,617.8	37,194,345.0	36,817,727.2	376,617.8	37,194,345.0	36,817,727.2	376,617.8	37,194,345.0	36,817,727.2	376,617.8	37,194,345.0	
Ընդամենը բոլոր ծրագրերից՝	101,239,079.2	84,632,934.4	16,606,144.8	101,239,079.2	84,632,934.4	16,606,144.8	101,239,079.2	84,632,934.4	16,606,144.8	101,239,079.2	84,632,934.4	16,606,144.8	101,239,079.2	84,632,934.4	16,606,144.8	101,239,079.2	
ԸՆԹԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐ	6,361,863.0	2,669,287.6	3,692,575.4	6,361,863.0	2,669,287.6	3,692,575.4	6,361,863.0	2,669,287.6	3,692,575.4	6,361,863.0	2,669,287.6	3,692,575.4	6,361,863.0	2,669,287.6	3,692,575.4	6,361,863.0	
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ	94,877,216.2	81,963,646.8	12,913,569.4	94,877,216.2	81,963,646.8	12,913,569.4	94,877,216.2	81,963,646.8	12,913,569.4	94,877,216.2	81,963,646.8	12,913,569.4	94,877,216.2	81,963,646.8	12,913,569.4	94,877,216.2	
	24.5	21.8	2.7	24.5	21.8	2.7	24.5	21.8	2.7	24.5	21.8	2.7	24.5	21.8	2.7	24.5	
	101.2	84.6	16.6	101.2	84.6	16.6	101.2	84.6	16.6	101.2	84.6	16.6	101.2	84.6	16.6	101.2	
	21.2	20.6	0.6	21.2	20.6	0.6	21.2	20.6	0.6	21.2	20.6	0.6	21.2	20.6	0.6	21.2	
	23.3	23.5	-0.2	23.3	23.5	-0.2	23.3	23.5	-0.2	23.3	23.5	-0.2	23.3	23.5	-0.2	23.3	
	21.0	20.6	0.4	21.0	20.6	0.4	21.0	20.6	0.4	21.0	20.6	0.4	21.0	20.6	0.4	21.0	
	30.7	33.6	-2.9	30.7	33.6	-2.9	30.7	33.6	-2.9	30.7	33.6	-2.9	30.7	33.6	-2.9	30.7	
	9.1	9.3	-0.2	9.1	9.3	-0.2	9.1	9.3	-0.2	9.1	9.3	-0.2	9.1	9.3	-0.2	9.1	
	7.6	7.5	0.1	7.6	7.5	0.1	7.6	7.5	0.1	7.6	7.5	0.1	7.6	7.5	0.1	7.6	
	17.2	18.8	-1.6	17.2	18.8	-1.6	17.2	18.8	-1.6	17.2	18.8	-1.6	17.2	18.8	-1.6	17.2	