

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

ՀՀ պետական բյուջեով օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկատու կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ

(31.08.2023թ. դրությամբ)

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագիրն իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2023թ. տարեկան պլան		2023թ. տարեկան ճշտված պլան		2023թ. ինն ամսվա պլան		2023թ. փաստացի վճարներ (անողական)		2023թ. ինն ամսվա բյուջեով կատարողական (%)		2023թ. կատարողական ճշտված պլանի նկատմամբ (%)		Զկատարման պատճառները						
								Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ.բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ.բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ.բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ.բյուջե		Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ.բյուջե			
Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագիր - 5 միջոցառում																										
1	1019	12001	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագրի շրջանակներում ՀՀ տարածքներում ջրագծերի, ստորջրային տեսության, կրթության, մշակույթի, հատուկ խնամքի և ենթակառուցվածքների ոլորտի վերականգնման և շինարարության աշխատանքներ	30 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 22.09.2015-31.12.2022թթ.	ՀՀ տարածքներում ջրագծերի, ստորջրային տեսության, կրթության օբյեկտների, մշակույթի, մանկատների, հատուկ ուղղության, մանկապարտեզների և կոյուղու օբյեկտների հիմնանորոգում և շինարարություն:	Ծրագրի 1-ին բաղադրիչի շրջանակներում շարունակվում է Շիրակի մարզում 1 մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքները կառավարության համաֆինանսավորման հաշվին: Ծրագրի 2-րդ բաղադրիչի շրջանակներում բոլոր աշխատանքներն ավարտված են:	333,959.8	183,404.7	150,555.1	156,814.6	48,059.5	108,755.1	156,814.6	48,059.5	108,755.1	75,622.7	48,058.7	27,564.0	48.2	100.0	25.3	Վարկային ծրագիրն ավարտված է, վարկի մասով չհանված բյուջետային հատկացումներն ենթակա են վերաբաշխման: Կառավարության համաֆինանսավորման մասով նախատեսվում է մինչև տարեվերջ ծախսել կա շուրջ 75.0 մլն դրամ:			
2		11003	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի կառավարում			Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկային ծրագրով նախատեսված ՀՀ տարածքներում ջրագծերի, ստորջրային տեսության օբյեկտների մշակույթային տեսության օբյեկտների մանկատների, հատուկ ուղղության, մանկապարտեզների և կոյուղու օբյեկտների հիմնանորոգում և շինարարություն, գույքի և սարքավորումների տրամադրում՝ ենթակառուցվածքային ներդրումների շահույթ ենթածրագրերի համար:	Ծրագրի 1-ին բաղադրիչով իրականացման տարբեր փուլերում են միկրոծրագրեր՝ Արագածոտնի, Վայոց ձորի, Լոռու մարզերում, Շիրակում, Տավուշում և Արմավիրում: Ծրագրի 2-րդ բաղադրիչի շրջանակներում կիրականացվեն կոմունալ և գյուղական նշանակության սարքավորումների տրամադրում, ավտոկայանատեղիների և ոռոգման համակարգերի կառուցում և վերանորոգում: Հայտարարվել են նոր մրցույթներ: Շինարարական աշխատանքներին վերաբերվող 3 ենթածրագրերը գտնվում են իրականացման տարբեր փուլերում, այդ թվում՝ ավարտական, իսկ 1 շինարարական օբյեկտ հանձնվել է շահագործման:	391,443.6	117,433.1	274,010.5	391,443.6	117,433.1	274,010.5	295,844.9	88,752.0	207,092.0	207,789.0	62,773.1	145,015.9	70.2	70.7	70.0	53.1	53.5	52.9	Վարկային ծրագրի փակման ժամկետի երկարաձգման գործընթացի ձգձգման պատճառով ծրագրի իրականացումը մոտ հինգ ամսով սահմանված ժամանակացույցից հետ է ընկել: Մայիս ամսից աշխատանքները վերականգնվել են: Կսքվել են պայմանագրեր խոշորացված համայնքներին գույք մատակարարելու, արևային կայաններ տեղադրելու համար: Մատակարարումների ընթացքում են: Ընթանում են նաև շինարարական աշխատանքներ, իրականացվում են վարումներ:
3		12004	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկի շրջանակներում ՀՀ համայնքային և միջհամայնքային ենթակառուցվածքների որակի, օգտագործման և հասանելիության բարելավում	17.9 մլն Եվրո	08.12.2020-30.06.2023թթ. Ծրանառվում է ժամկետի երկարացման գործընթաց՝ 31.05.2025թ.:	Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկային ծրագրով նախատեսված ՀՀ տարածքներում ջրագծերի, ստորջրային տեսության օբյեկտների մշակույթային տեսության օբյեկտների մանկատների, հատուկ ուղղության, մանկապարտեզների և կոյուղու օբյեկտների հիմնանորոգում և շինարարություն, գույքի և սարքավորումների տրամադրում՝ ենթակառուցվածքային ներդրումների շահույթ ենթածրագրերի համար:	Ծրագրի 1-ին բաղադրիչով իրականացման տարբեր փուլերում են միկրոծրագրեր՝ Արագածոտնի, Վայոց ձորի, Լոռու մարզերում, Շիրակում, Տավուշում և Արմավիրում: Ծրագրի 2-րդ բաղադրիչի շրջանակներում կիրականացվեն կոմունալ և գյուղական նշանակության սարքավորումների տրամադրում, ավտոկայանատեղիների և ոռոգման համակարգերի կառուցում և վերանորոգում: Հայտարարվել են նոր մրցույթներ: Շինարարական աշխատանքներին վերաբերվող 3 ենթածրագրերը գտնվում են իրականացման տարբեր փուլերում, այդ թվում՝ ավարտական, իսկ 1 շինարարական օբյեկտ հանձնվել է շահագործման:	5,533,137.7	4,341,252.5	1,191,885.2	3,297,466.7	2,491,252.5	806,214.2	1,831,980.2	1,493,945.0	338,035.2	644,208.8	514,614.2	129,594.6	35.2	34.4	38.3	19.5	20.7	16.1	

4	11004	ԱՄՆ ՄՀԳ աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների դրամաշտրհային ծրագրի կառավարում	6.0 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման ինժեներական 01.12.2022- 30.11.2027թթ.	Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների տեղական ինքնակառավարման համակարգերը, գործընթացները և ծառայությունների մատուցումը և աջակցել կառավարության կողմից ապակենտրոնացման պլանավորման ու պիլոտային իրականացման աշխատանքներին:	Ծրագրի առաջին և երկրորդ բաղադրիչների շրջանակներում հայտարարվել են մրցույթներ, կնքվել պայմանագրեր: Իրականացման/մատակարարման փուլում են փախստական և տեղափոխված ընտանիքների, հրատապ օգնություն ցուցաբերելու համար կնքված պայմանագրերը:	0.0	0.0	0.0	0.0	171,904.9	171,904.9	0.0	99,289.2	99,289.2	0.0	16,686.9	16,686.9	0.0	16.8	16.8	0.0	9.7	9.7	0.0
	12005	ԱՄՆ ՄՀԳ աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների դրամաշտրհային համակարգերի հզորացում, ապակենտրոնացման գործընթացներին աջակցություն, պիլոտային ծրագրերի իրականացում					0.0	0.0	0.0	0.0	108,840.5	108,840.5	0.0	66,159.9	66,159.9	0.0	42,000.2	42,000.2	0.0	63.5	63.5	0.0	38.6	38.6	0.0

Ծրագրի իրականացման հետ կապված խնդիրներ չկան: Տարվա կտրվածքով բյուջեն կանխատեսվում է կատարել:

Ընդամենը 1019 Ծրագրով, որից՝

ԸՆԹԱՅԻՎ ԾԱԽՍԵՐ

ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ

Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության մակարդակի բարձրացման ծրագիր - 2 միջոցառում

6	1189	11001	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյսմիկ պաշտպանության ծրագրի կառավարում	63.26 մլն Փոխառուի հատուկ իրավունք (SDR)	Հայաստանի տարածքային զարգացման ինժեներական 22.12.2015- 31.05.2026թթ.	Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավման նպատակով ծրագրում ընդգրկված դպրոցների շենքերի ամրացման շինարարական աշխատանքներ, շինարարական ստանդարտների արդիականացում, արտակարգ իրավիճակներին արձագանքման ծրագրի մշակում, սեյսմիկ մոնիթորինգի դիտակետերի սարքավորումների արդիականացում, ծրագրի կառավարում:	Ներկայումս իրականացվում են 22 դպրոցների շինարարական աշխատանքներ: Հայտարարվել են դպրոցների շինարարական աշխատանքների համար 3 մրցույթներ, որոնցից 2-ը գտնվում են պայմանագրերի ստորագրման փուլում, իսկ 1-ը՝ գնահատման: Իրականացման փուլում են նաև դպրոցների նախագծային աշխատանքներ:	126,104.8	10,921,192.0	9,097,917.9	1,823,274.1	10,921,192.0	9,097,917.9	1,823,274.1	8,621,909.0	4,852,061.0	3,769,848.0	6,802,131.6	4,094,012.8	2,708,118.8	78.9	84.4	71.8	62.3	45.0	148.5
	12001	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյսմիկ պաշտպանության ծրագրի շրջանակներում ՀՀ դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ	126,104.8					90,096.3	36,008.5	126,104.8	90,096.3	36,008.5	94,850.8	68,182.0	26,668.8	60,264.7	44,703.0	15,561.7	63.5	65.6	58.4	47.8	49.6	43.2		

Շինարարությունը կատարվում է համաձայն սահմանված պլան-ժամանակացույցի: 9 ամսով հատկացվել է 2.5 մլրդ դրամ ռեսուրսային ֆինանսավորում՝ վարկային միջոցների ժամանակավոր դեֆիցիտը ծածկելու համար:

Ընդամենը 1189 Ծրագրով, որից՝		10,921,192.0	126,104.8	11,047,296.8
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ		9,097,917.9	90,096.3	9,188,014.2
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ		1,823,274.1	36,008.5	1,859,282.6
		10,921,192.0	126,104.8	11,047,296.8
		9,097,917.9	90,096.3	9,188,014.2
		1,823,274.1	36,008.5	1,859,282.6
		8,621,909.0	94,850.8	8,716,759.8
		4,852,061.0	68,182.0	4,920,243.0
		3,769,848.0	26,668.8	3,796,516.8
		6,802,131.6	60,264.7	6,862,396.3
		4,094,012.8	44,703.0	4,138,715.8
		2,708,118.8	15,561.7	2,723,680.5
		78.9	63.5	78.7
		84.4	65.6	84.1
		71.8	58.4	71.7
		62.3	47.8	62.1
		45.0	49.6	45.0
		148.5	43.2	146.5

Ոոռզման համակարգի առողջացում - 11 միջոցառում

1004	8	11005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 10.06.2016-30.06.2024թթ.	Հայաստանի Հանրապետության ոռոգման համակարգերի արդիականացում, համակարգերի արդյունավետության բարձրացում՝ շահագործման և պահպանման ծախսերի կրճատմամբ, բարձր ջրակորուստների և էլեկտրաէներգիայի ծախսումների նվազեցմամբ: Նպատակն իրագործելու համար պետք է իրականացվեն հետևյալ միջոցառումները՝ մեխանիկական ոռոգման փոխարինում ինքնահոս համակարգերով, որը մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքների վերականգնում, ԶՕԸ-ների ներտնտեսային ոռոգման ցանցերի արդիականացում, ԶՕԸ-ների կառավարչական ներուժի ամրապնդում:	Շարունակվում է ծրագրի շրջանակներում կնքված պայմանագրերով նախատեսված ծառայությունների մատուցումը և շինարարական աշխատանքների իրականացումը:	376,965.1	5,011,213.1	4,164,464.2	846,748.9	4,311,213.1	3,464,464.2	846,748.9	3,051,400.0	2,433,500.0	617,900.0	2,706,943.0	2,192,623.2	514,319.8	88.7	90.1	83.2	62.8	63.3	60.7			
		317,254.9	59,710.2					376,965.1	317,254.9	59,710.2	236,504.1	187,473.7	49,030.4	84,341.2	65,546.4	18,794.8	35.7	35.0	38.3	22.4	20.7	31.5							
		10	11006					Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի և որոգման համակարգի կառուցման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	75 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 12.05.2016-31.12.2024թթ.	Վեդիի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների, ջրուտ հանգույցների, ջրի փոխադրող և ոռոգման համակարգի, ինչպես նաև ջրամբարի իշխման տակ գտնվող հողատարածքների ոռոգման ներտնտեսային ցանցի կառուցում:	Շարունակվում են ծառայությունների մատուցումը և աշխատանքների իրականացումը՝ եղանակային պայմաններին և կապալառուի ֆինանսական վիճակին համարժեք արտադրողականությամբ: Ընթացքի մեջ են նաև ներտնտեսային ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքների իրականացման կապալառուների ընտրության մրցույթների գնահատման գործընթացները:	85,178.0	63,569.8	21,608.2	85,178.0	63,569.8	21,608.2	70,856.8	52,580.3	18,276.5	35,467.0	26,783.1	8,683.9	50.1	50.9	47.5	41.6	42.1
11	31001	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի և ոռոգման համակարգի կառուցում	4,688,170.3	3,746,367.2	941,803.1	4,688,170.3	3,746,367.2	941,803.1					3,987,420.0	3,263,175.0	724,245.0	1,145,643.1	924,931.2	220,711.9	28.7	28.3	30.5	24.4	24.7	23.4					

Վճարումները կատարվել են համաձայն ներկայացված կատարողականների: Խորհրդատվական պայմանագրերի մատով ընթացքի մեջ են կայացած մրցույթների գնահատման գործընթացները: Շինարարական աշխատանքների դիմաց վճարումները կատարվել են համաձայն ներկայացված կատարողականների:

Ընթացքի մեջ են Վեդու ջրամբարի կառուցման շինարարական աշխատանքները, որոնք կատարվել են եղանակային պայմաններին և կապալառուի ֆինանսական վիճակին համապատասխան արտադրողականությամբ: Ընթացքի մեջ են նաև ներտնտեսային ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքների իրականացման պայմանագրերի կնքման և նախատեսված կանխավճարների վճարման գործընթացները: Աշխատանքների մեկնարկը նախատեսված է սեպտեմբերի 1-ին:

16	11009	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման դրամաշտրիային ծրագիր	300.0 հազ. եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 18.07.2019-31.12.2025թթ.	Դրամաշտրիային ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ֆինանսավորել «Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագիր» Կապի ջրամբարի կառուցման Փուլ I փուլի փորձագիտական ծառայությունների իրականացումը՝ շրջակա միջավայրի վրա սոցիալական գնահատման (ՇՄՍԱԳ) խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պայմանագրի շրջանակներում:	Խորհրդատուի կողմից նախատեսված ծառայությունների մատուցումն ընթացքի մեջ է:	21,199.3	17,666.1	3,533.2	9,897.3	8,364.1	1,533.2	9,897.3	8,364.1	1,533.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	11011	Ջարգացման ֆրանսիական գործակալության աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության և ոռոգման կառավարման կարողությունների բարելավման դրամաշտրիային ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	1.8 մլն եվրո, որից՝ 1.5 մլն եվրո՝ դրամաշտրիային միջոցներ, 0.3 մլն եվրո՝ ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորում	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 23.04.2020-19.12.2023թթ.	Ծրագրի նպատակն է աջակցել ՀՀ կառավարությանը ոռոգման ոլորտի ընթացիկ բարեփոխումների հարցում՝ կենտրոնական և տեղական մակարդակներում կարողությունների զարգացման և ջրօգտագործողների միավորումներին տրամադրվող սուբսիդիաների կրճատման միջոցով, ներդրել նորարարական կայուն մեխանիզմներ՝ ուղղված ոռոգվող գյուղատնտեսության տնտեսական զարգացման խոչընդոտներին:	Ընթացքի մեջ է խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման առաջարկանքի պայմանների լրամշակման գործընթացը ՀՀ Ջրային կոմիտեի և ՀՏՀՀ համապատասխան աշխատակիցների կողմից:	117,698.5	100,004.0	17,694.5	117,698.5	100,004.0	17,694.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	31016	Եմ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում ոռոգման համակարգի կառուցում	Նոր մեկնարկային Ծրագրեր են, որոնց գծով առկա չեն Կարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Էինարարներ	ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե				125,392.8	125,392.8	0.0	125,392.8	125,392.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	Ընդամենը 1004 Ծրագրով, որից՝																							
	ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ																							
	ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ																							
18	31016	Եմ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում ոռոգման համակարգի կառուցում	Նոր մեկնարկային Ծրագրեր են, որոնց գծով առկա չեն Կարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Էինարարներ	ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե			18,820,747.6	14,620,654.3	4,200,093.3	18,120,747.6	13,920,654.3	4,200,093.3	14,298,250.1	12,281,105.1	2,017,145.0	3,852,586.1	3,117,554.4	735,031.7	26.9	25.4	36.4	21.3	22.4	17.5

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավում - 11 միջոցառում

19	1072	11005	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիր	7 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 05.02.2015-30.06.2023թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում:	121,362.5	1,172,280.3	664,875.9	207,404.4	121,362.5	0.0	121,362.5	91,389.5	91,389.5	61,093.4	0.0	66.8	0.0	66.8	50.3	0.0	50.3	Պահպանման ծախսերի վճարումները կատարվել են պայմանագրերով սահմանված կարգով և չափով:		
	20	31003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագրի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում				Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-06.01.2025թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում:	7,444.2	6,187.3	1,256.9	7,444.2	6,187.3	1,256.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Հաղթանակ, Մալաթիա և Սիլիկյան թաղամասերի ջրամատակարարման համակարգերի վերականգնման մատով կնքվել են կապալի պայմանագրերը՝ կանխավճարի վճարումներն ընթացքի մեջ են:
	21	11004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշտրիային ծրագիր						5.5 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-06.01.2025թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում:	1,378,078.7	1,102,463.0	275,615.7	1,378,078.7	1,102,463.0	275,615.7	450,000.0	400,000.0	50,000.0	154,138.4	154,138.4	0.0	34.3	38.5	0.0
22	31004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշտրիային ծրագրի շրջանակներում Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-06.01.2025թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում:	1,378,078.7	1,102,463.0						275,615.7	1,378,078.7	1,102,463.0	275,615.7	450,000.0	400,000.0	50,000.0	154,138.4	154,138.4	0.0	34.3	38.5	0.0	11.2	14.0

23		<p>12001</p> <p>Գերմանիայի զարգացման և Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների դրամաշտրիային ծրագիր՝ երրորդ փուլ</p>	12 մլն եվրո	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 21.06.2014-31.12.2018թթ.</p>	<p>579 գյուղական բնակավայրերից ընտրված որոշ համայնքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հասկանքների հրատապ վերականգնման աշխատանքների իրականացում:</p>	<p>Խորհրդատուի պայմանագրի փոփոխությունը համաձայնեցումների և կնքման փուլում է:</p>	<p>1,916,498.2 1,593,065.3 323,432.9 1,916,498.2 1,593,065.3 323,432.9 965,532.8 946,532.8 19,000.0 1,420.1 1,188.2 231.9 0.1 0.1 1.2 0.1</p>	<p>Նախագծահետազոտական աշխատանքներն ավարտվել են, սակայն խորհրդատուի պայմանագրի փոփոխությունը համաձայնեցումների և կնքման փուլում է: Մատուցված ծախսայությունների դիմաց նախատեսված վճարումները կկատարվեն առաջիկայում:</p>
24		<p>11007</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլ</p>	30 մլն եվրո	<p>ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե 21.06.2014-30.12.2022թթ.</p>	<p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի առոչիտ:</p>	<p>Իրականացվել է Համայնքային ենթակառուցվածքների վերականգնում 2-րդ ծրագրի 3-րդ փուլի ծրագրի 2022թ. Ֆինանսական հաշվետվությունների առոչիտ, որը ընդունվել է 27.03.2023թ.: Ջրային կոմիտեի և տեխնիկական առոչիտի խորհրդատուի միջև կայացած հանդիպման հիման վրա մեկնարկել է շին. աշխատանքների տեխնիկական առոչիտի իրականացումը: Վարկային համաձայնագրի գործողության ժամկետը սահմանվել էր մինչև 30.12.2022թ., ներկայումս KfW բանկի հետ ընթանում են քննարկումներ վարկային համաձայնագրի ժամկետների երկարաձգման համար:</p>	<p>59,230.9 49,374.7 9,856.2 59,230.9 49,374.7 9,856.2 59,230.9 49,374.7 9,856.2 9,856.2 682.5 0.0 682.5 1.2 0.0 6.9 1.2 0.1 6.9</p>	<p>Վարկային համաձայնագրի գործողության ժամկետների երկարաձգման ձեզձգման պատճառով մասհանումներ չի իրականացվել:</p>
25		<p>31001</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում</p>	30 մլն եվրո	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 21.06.2014-30.12.2022թթ.</p>			<p>4,062,258.2 3,359,450.1 702,808.1 4,062,258.2 3,359,450.1 702,808.1 1,939,423.7 1,527,866.6 411,557.1 1,081,387.9 887,518.2 193,869.7 55.8 58.1 47.1 26.6 26.4 27.6</p>	
26		<p>31002</p> <p>Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում</p>	16.7 մլն եվրո	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 07.09.2020-30.12.2023թթ.</p>	<p>11 քաղաքի և 37 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում:</p>	<p>Շինարարական աշխատանքները վերամեկնարկել են մայիսի 2-ին:</p>	<p>1,937,843.6 1,592,533.8 345,309.8 1,937,843.6 1,592,533.8 345,309.8 1,292,096.1 1,051,651.2 240,444.9 573,061.8 464,521.0 108,540.8 44.4 44.2 45.1 29.6 29.2 31.4</p>	<p>Շինարարական աշխատանքները վերսկսվել են մայիսի 2-ին ապրիլի 1-ի փոխարեն՝ հինք ընդունելով ծրագրի շրջանակներում մեղացուցող միջոցառումներ կիրառելու թույլտվություն տալու մասին ՀՀ կառավարության 01.06.2023թ. № 877-Ա որոշումը: Վճարումները կատարվել են համաձայն ներկայացված կատարողակների:</p>
27		<p>31005</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Լոռու (Վանաձորի) մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման ծրագիր՝ երկրորդ փուլ</p>	430 378.7 եվրո	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.05.2010-30.12.2020թթ.</p>			<p>60,642.4 0.0 60,642.4 60,642.4 0.0 60,642.4 42,000.0 42,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0</p>	

28	11009	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Համայնքային ենթակառուցվածքների երկրորդ ծրագրի երրորդ փուլի դրամաշտրիային ծրագրի ուղեկցող միջոցառման 3-րդ բաղադրիչ	2 000 000 եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ Զրային կոմիտե 20.12.2019-30.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է աջակցել ԶԿ-ին՝ կառուցվածքային ստորաբաժանումների ինստիտուցիոնալ կարողությունների բարձրացման և Վարձակալական պայմանագրի համարժեք կառավարման գործում ծառայությունների մատուցմանը, ինչպես նաև ոռոգման կազմակերպությունների, ՀՏՀՀ ջրային տնտեսության ծրագրերի իրականացման մասնակցություն՝ ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման նպատակով: Հիմնական շեշտադրումը դրված է աջակցելու ջրամատակարարման և կեղտաջրերի հավաքման ու հեռացման ներդրումային ծրագրերի իրականացմանը: Այն վերաբերում է ենթակառուցվածքների ներդրումային ծրագրի նախապատրաստման և իրականացման որոշումների աջակցմանն ու իրագործմանը:	Խորհրդատվական ծառայություն մատուցող «Գիտեք» ընկերությունը ներկայացրել է 8 միջանկյալ հաշվետվություններ, որոնք գտնվում են քննարկումների փուլում:	318,782.1 227,701.5 91,080.6 318,782.1 227,701.5 91,080.6 254,100.0 181,500.0 72,600.0 248,718.3 207,663.1 41,055.2 97.9 114.4 56.5 78.0 91.2 45.1	Զրային կոմիտեի կողմից վճարումները կատարվել են խորհրդատուի կողմից ներկայացված կատարողականների հիման վրա:
29	11011	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտոյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման դրամաշտրիային ծրագիր	23.69 հազար եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ Զրային կոմիտե 24.11.2022-30.04.2023թթ.	«Համայնքային ենթակառուցվածքների II ծրագիր, փուլ 3 - Հայաստանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածք ծրագրի» (այսուհետ՝ Ծրագիր) շրջանակներում լրացուցիչ աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ խորհրդատուների մրցութային գործընթացի կազմակերպման և խորհրդատվական պայմանագրերի կնքման գործընթացները կարող է իրականացվել միայն միջազգային մրցութային գործակալի (Tender Agent) միջոցով՝ համաձայն Վերակառուցման վարկերի բանկի (այսուհետ՝ ՎԱԲ) ընթացակարգերի:	Խորհրդատվական ծառայություն: ՀՀ կառավարության 30.03.2023թ. N 428-Ն որոշմամբ հասկացվել է 11302.0 հազ դրամ: Խորհրդատվական ծառայության պայմանագիրը ստորագրվել է 24.11.2022թ.: Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները ընթացի մեջ են:	0.0 0.0 0.0 11,302.0 9,302.0 2,000.0 11,302.0 9,302.0 2,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Պայմանագրի ժամկետի ավարտով պայմանավորված իրականացվում է ժամկետի երկարաժամանակ գործընթաց, որը նախատեսվում է երկարաժամկետ մինչև 30.12.2023թ.: Խորհրդատուի կողմից ստորագրված պայմանագիրը ուղարկվել է Զրային կոմիտե, որի ստորագրումը հնարավոր կլինի պայմանագրի բնօրինակի ստանալուց հետո:
Ընդամենը 1072 Ծրագրով, որից՝							11,034,421.1 8,895,651.6 2,138,769.5 11,045,723.1 8,904,953.6 2,140,769.5 5,555,075.0 4,566,227.3 988,847.7 2,120,502.4 1,715,028.9 405,473.5 38.2 37.6 41.0 19.2 19.3 18.9	
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ							506,819.7 283,263.5 223,556.2 518,121.7 292,565.5 225,556.2 416,022.4 240,176.7 175,845.7 310,494.2 207,663.1 102,831.1 74.6 86.5 58.5 59.9 71.0 45.6	
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ							10,527,601.4 8,612,388.1 1,915,213.3 10,527,601.4 8,612,388.1 1,915,213.3 5,139,052.6 4,326,050.6 813,002.0 1,810,008.2 1,507,365.8 302,642.4 35.2 34.8 37.2 17.2 17.5 15.8	

36	11011	Անիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)	100 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 24.07.2014-31.12.2023թթ.	Թալին-Լանջիկ ա/ճ կառուցման տեխնիկական հսկողության ծառայություններ, հաղորդակցողիների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ:	Իրականացվում է շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողություն, տեխնիկական աջակցության և ՀՕՏԾ խորհրդատվական ծառայություններ, արտաքին մոնիթորինգի ծառայություններ, հաղորդակցողիների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն:	295,234.0 284,608.0 10,626.0 294,994.0 284,368.0 10,626.0 215,619.5 207,727.0 7,892.5 103,218.0 100,224.0 2,994.0 47.9 48.2 37.9 35.0 35.2 28.2	
37	21011	Անիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3			Թալին-Լանջիկ ճանապարհահատվածի կառուցում:	Աշխատանքների առաջընթացը 95% է: Շահագործման է հանձնվել 2022թ.:	3,073,000.1 2,561,973.8 511,026.3 2,703,000.1 2,191,973.8 511,026.3 2,629,154.9 2,131,889.7 497,265.2 1,696,449.0 1,415,633.1 280,815.9 64.5 66.4 56.5 62.8 64.6 55.0	
38	11012	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում	150 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 14.04.2015-30.12.2026թթ.	Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի (Տրանշ 4) Ագարակ-Քաջարան ճանապարհահատվածի վերակառուցում:	Նախագծման աշխատանքները մեկնարկել են 2019թ. սեպտեմբերի 9-ին՝ ՀՀ կառավարության 2019թ. օգոստոսի 22-ի N՝ 1093-Ա «Այ Ար Պի Ինջեներինգ և Ջի Փի Ինջեներիա սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություններին լիցենզավորման ենթակա գործունեության որոշ տեսակի իրականացման թույլտվություն տրամադրելու մասին» որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո:	5,127,970.0 39,000.0 5,088,970.0 3,506,539.4 39,000.0 3,467,539.4 3,322,531.4 0.0 3,322,531.4 1,580,626.9 0.0 1,580,626.9 47.6 0.0 47.6 45.1 0.0 45.6	
39	21012	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագիր				Հայտարարվել է 32 կմ հատվածի մրցույթը: Պայմանագիրը նախատեսվում է կնքել 2023թ. 3-րդ եռամսյակում:	14,135,031.2 11,530,503.5 2,604,527.7 6,328,636.2 5,468,103.5 860,532.7 7,858,737.0 7,211,277.0 647,460.0 51,878.7 10,299.6 41,579.1 0.7 0.1 6.4 0.8 0.2 4.8	
							Ծրագրի պահպանման ծախսերն են, որոնք կրում են շարունակական բնույթ, սակայն վարկային համապատասխան բաղադրիչի գումարները սպառվել են. նախաձեռնվել է վարկային միջոցների գծով գումարների վերաբաշխման գործընթաց՝ պահպանման ծախսերը փակելու համար:	
							Իրականացվում է կապալի պայմանագրի ծավալաբերորի փոփոխություն, որից հետո կիրականացվեն մնացորդային աշխատանքների և նոր ծավալների համար համապատասխան վճարումները: Խորհրդատուի պայմանագրի փոփոխությունը հաստատվել է ԱՁԲ-ի և Կառավարման խորհրդի կողմից: Կատարագրվի փոփոխությունը և կներկայացվեն կատարողականները:	
							ՀՕՏԾ գործընթացը ընթացքի մեջ է, ծրագիրը կրում է շարունակական բնույթ: Ծանուցվում են գերակա շահ ճանաչված փաթեթերը, որոնք վճարման ընթացքում են:	
							Նախատեսվում է վճարումներ կատարել խորհրդատուին՝ ներկայացվող հաշիվների հիման վրա: Շինարարի ընտրության համար մրցույթը գտնվում է Պայմանագրային բանակցությունների փուլում, որի արդյունքում պարզ կլինի Կապալատուին կանխավճարի վճարման հարցը:	

40	11014	Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի համակարգում և կառավարում	13.4 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 17.05.2020-31.12.2022թթ.	Կենսական նշանակության շուրջ 61 կմ ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհահատվածների վերականգնում:	Ծրագրին ավարտվել է 30.12.2022թ.: 28.04.2023թ. դրությամբ բոլոր վճարումները կատարվել են:	5,000.0 4,000.0 1,000.0 18,345.0 4,240.0 14,105.0 18,345.0 4,240.0 14,105.0 17,066.2 3,607.2 13,459.0 93.0 85.1 95.4 93.0 85.1 95.4
41	21013	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում ավտոճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներ					
42	11015	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)	60 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 27.08.2014-30.06.2023թթ. Նախատեսվում է երկարաձգել մինչև 30.12.2025թ.	Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ:	Իտալական «Այ Ար Դի Ինջիրիերինգ» ՍՊԸ -ի կողմից իրականացվում են Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության աշխատանքներ (պայմանագրի ժամկետը լրացել է 18.05.2021թ.), ձեռք են բերվում համապատասխան շինարարական թույլտվություններ: Մրցույթի արդյունքում ստորագրվել է տեխնիկական վերահսկողի նոր պայմանագիր նույն իտալական «Այ Ար Դի Ինջիրիերինգ» ՍՊԸ -ի հետ, որը իրականացնում է շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողություն:	400.0 0.0 400.0 400.0 0.0 400.0 400.0 0.0 400.0 31.0 0.0 31.0 7.8 0.0 7.8 7.8 0.0 7.8
43	21009	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3			Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն:	Ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքներն ընթանում են մեծ ծավալներով, իրականացվում են ասֆալտապատման աշխատանքներ, իրականացված է մոտ 3 կմ հատվածի երկշերտ ասֆալտապատումը, միաժամանակ իրականացվում են մեծ ծավալների հողային և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքներ: ՀՀ Շիրակի մարզի Բենիամին համայնքով անցնող ճանապարհահատվածի համար իրականացվում են նախագծային փոփոխություններ, քանի որ ծրագրին ամբողջությամբ անցնում էր պատմամշակութային հուշարձանի պահպանական գոտու տարածքով: Համաձայն վարչապետի հանձնարարականի՝ իրականացվում են նախագծերի փոփոխություններ դեպի հողատարածքներ մուտքեր տրամադրելու նպատակով:	2,884,791.2 2,387,403.4 497,387.8 4,677,481.2 3,387,403.4 1,290,077.8 1,775,690.0 1,323,000.0 452,690.0 750,681.0 527,115.4 223,565.6 42.3 39.8 49.4 16.0 15.6 17.3
Նախատեսված է ՀՕՏԾ ծախսերի համար, որոնք իրականացվում են ըստ ներկայացված փաստաթղթերի:							99.7 100.0 98.9 99.7 100.0 98.9
Կապալառուի ընթացիկ կատարողականը գտնվում է վճարման փուլում, համաֆինանսավորման գումարը բավարար չէ, ձեռնարկվել է միջհողվածային վերաբաշխում: Հաջորդ կատարողականը գտնվում է ինժեների մոտ, որի համար նույնպես համաֆինանսավորման գումարը բավարար չէ: Ձեռնարկվել է Կառ Որոշման նախագիծ (համաֆինանսավորման գումարը այլ ծրագրից վերաբաշխելու և ավել վարկային միջոցները հետ վերադարձնելու նպատակով):							

44	11016	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Սիսիան-Քաջարան 60կմ-ի համակարգում և կառավարում	Նոր մեկնարկային Ծրագրեր են, որոնց գծով առկա չեն Վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Հինարարներ	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 2020-2026թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	2023թ. ընթացքում նախատեսվում են իրականացնել Հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրերը:	2,800,000.0 0.0 2,800,000.0 300,000.0 0.0 300,000.0 300,000.0 300,000.0 0.0 0.0
45	21017	Եմ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում Սիսիան-Քաջարան 60կմ ճանապարհահատվածի կառուցում	Եմ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում Սիսիան-Քաջարան 60կմ ճանապարհահատվածի կառուցում	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 2020-2026թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	2022թ. հայտարարվել է Կապալառուի ընտրության մրցույթ: 2023թ. նախատեսվում է կնքել պայմանագիր և վճարել կախավճար:	7,933,969.1 7,933,969.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46	11017	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Քաջարանի թունելի և մոտեցումների համակարգում և կառավարում	Նոր մեկնարկային Ծրագրեր են, որոնց գծով առկա չեն Վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Հինարարներ	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 2020-2026թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	2023թ. ընթացքում նախատեսվում են իրականացնել միայն Հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրերը:	1,235,456.0 235,456.0 1,000,000.0 200,000.0 0.0 200,000.0 100,000.0 100,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47	21007	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման դրամաշտրիային ծրագիր, Տրանշ 3	6 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 05.04.2017-30.08.2023թթ. Նախատեսվում է երկարաձգել մինչև 30.04.2024թ.	Լանջիկ-Գյումրի շրջը 27,5 կմ ճանապարհահատվածի կառուցում: Միաժամանակ ֆինանսավորվում է վարկային համաձայնագրի շրջանակներում 12%-ի չափով:	Ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքներն ընթանում են մեծ ծավալներով, իրականացվում են ասֆալտապատման աշխատանքներ, իրականացված է մոտ 3 կմ հատվածի երկշերտ ասֆալտապատումը, միաժամանակ իրականացվում են մեծ ծավալների հողային և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքներ: << Հիրակի մարզի Բենիամին համայնքով անցնող ճանապարհահատվածի համար իրականացվում են նախագծային փուլիություններ, քանի որ ծրագիրն ամբողջությամբ անցնում էր պատմաշակութային հուշարձանի պահպանական գոտու տարածքով: Համաձայն վարչապետի հանձնարարականի՝ իրականացվում են նախագծերի փուլիություններ դեպի հողատարածքներ մուտքեր տրամադրելու նպատակով:	598,542.4 498,785.3 99,757.1 928,542.4 798,785.3 129,757.1 595,000.0 520,000.0 75,000.0 590,449.5 515,547.3 74,902.2 99.2 99.1 99.9 63.6 64.5 57.7
48	21014	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Վալդերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի անվտանգության բարելավման դրամաշտրիային ծրագիր	4.25 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 04.12.2019-30.12.2023թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	Ծրագիրը երկարացվել է մինչև 30.12.2023թ.: Ծրագիրը կրում է շարունակական բնույթ:	618,354.3 535,907.6 82,446.7 288,354.3 235,907.6 52,446.7 288,354.3 235,907.6 52,446.7 108,287.9 91,976.9 16,311.0 37.6 39.0 31.1 37.6 39.0 31.1

Նախատեսված է ՀՕՏՏ ծախսերի իրականացում, սակայն ծրագիրը գտնվում է բանկի կողմից հաստատման փուլում:

Գերակա շահ է ճանաչվել և ծանուցվել նախատեսված ՀՕՏՏ փաթեթները, վճարումները կիրականացվեն սկսած սեպտեմբեր ամսից:

Իննը ամսվա բյուջեն ամբողջությամբ օգտագործված է, ինչպես նաև մասնակաճ դրամաշտրիային միջոցները սպառվել են ներկայացվել է նոր մասհանձնան հայտ:

Նոր շինարարի համար մրցույթը ամփոփվել է, գտնվում է Պայմանագրի կնքման փուլում: Նախատեսվում է երաշխիքների հիման վրա վճարել կախավճար և համապատասխան կատարողականներ:

Ընդամենը 1049 Ծրագրով, որից՝		51,719,725.8	51,719,725.8
ԸՆԹԱՏԻԿ ԾԱԽՍԵՐ		10,044,442.8	10,044,442.8
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ		41,675,283.0	41,675,283.0

Կոչր թափոնների կառավարում - 4 միջոցառում

49	1040	32004	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոշտ թափոնների կառավարման» դրամաշտրհային ծրագիր	5.5 մլն եվրո	<p>«Վ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքներ ի նախարարություն 05.04.2016-15.12.2023թթ.»</p> <p>Նախատեսվում է՝ կառուցել ԵՄ չափանիշներին համապատասխանող սանիտարական աղբավայր, վերաբեռման 2 կայան, ձեռք բերել 2 մարզում աղբահանության իրականացման և աղբավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումներ:</p>	<p>Ծրագրի շրջանակներում սանիտարական աղբավայրի և փոխաբեռնման 2 կայանի կառուցման համար շին աշխատանքների համար հայտարարված միջազգային մրցույթում հաղթող ճանաչված «Tunnel Sadd Ariana» կազմակերպության հետ պայմանագիրը կնքվել է 15.07.2020թ., մոբիլիզացիոն շրջակից հետո 2021թ. ապրիլին մեկնարկել են շին աշխատանքները: Շին աշխատանքները ավարտված են, իրականացվում են թերությունների շտկման աշխատանքները: 02.11.2022թ. ՎՋԵԲ գնումների հարթակում հայտարարվել է աղբավայրը շահագործող հատուկ մեքենասարքավորումների ձեռքբերման միջազգային մրցույթ, սակայն մասնակիցներ չեն եղել: Վերահայտարարվել է նոր մրցույթ: Նոր մրցույթի 5 լոտերից 2-ին հայտեր չեն ներկայացվել, մնացած լոտերի մասով գնահատում ավարտվել է և հաստատվել ՎՋԵԲ-ի կողմից, առաջիկայում վերահայտարարվելու է նոր մրցույթ: Աղբատար մեքենաների գնման մրցութային փաթեթների բացումը տեղի է ունեցել հունիսի 10-ին, դիմել է մեկ մասնակից, որը հաղթող է ճանաչվել, Ներկայումս պայմանագրի կնքման փուլն է: 24.08.2023 թ. ՎՋԵԲ հարթակում կրկին հայտարարված աղբավայրի և փոխաբեռնման կայանների սպեցտեխնիկայի գնման մրցույթը:</p>	<p>1,662,529.0</p> <p>1,385,440.8</p> <p>277,088.2</p> <p>1,472,529.0</p> <p>1,385,440.8</p> <p>87,088.2</p> <p>885,749.5</p> <p>804,789.0</p> <p>80,960.5</p> <p>338,553.4</p> <p>311,720.1</p> <p>26,833.3</p> <p>38.2</p> <p>38.7</p> <p>33.1</p> <p>23.0</p> <p>22.5</p> <p>30.8</p>	<p>Նախատեսված 300 հազ. եվրոյի չափով վճարումները չեն իրականացվել կապատուի կողմից պատվիրատուին համապատասխան կատարողական ակտերը չներկայացնելու պատճառով: Կապատուի կողմից օգտատու ամսին ներկայացված կատարողականների հիման վրա վճարվելու է 731 հազ. եվրո:</p>
	50		12002	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոշտ թափոնների կառավարման խորհրդատվության համար» դրամաշտրհային ծրագիր	250,934 եվրո	<p>«Վ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքներ ի նախարարություն 15.10.2021-15.10.2023թթ.»</p> <p>Ծրագրի շրջանակներում ընտրված խորհրդատվական կազմակերպության կողմից նախատեսվում է իրականացնել աղբավայրի նախագծման, վերաբեռնման կայանների նախագծման, սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերի կազմման աշխատանքները, աջակցել մրցութային գործընթացներին, իրականացնել՝ աղբահանության սխեմաների մշակումը, ԿԿԹԿ ընկերության ստեղծմանն ուղղված իրավական և ինստիտուցիոնալ աշխատանքները, իրագելմանն աշխատանքը, աղբահանության վարձավճարների քաղաքականության մշակումը:</p>	<p>133,956.1</p> <p>111,630.1</p> <p>22,326.0</p> <p>133,956.1</p> <p>111,630.1</p> <p>22,326.0</p> <p>93,030.1</p> <p>77,525.1</p> <p>15,505.0</p> <p>7,289.9</p> <p>0.0</p> <p>7,289.9</p> <p>7.8</p> <p>0.0</p> <p>47.0</p> <p>5.4</p> <p>0.0</p> <p>32.7</p>	<p>Նոր խորհրդատվական ընկերության ներգրավման նպատակով հայտարարված միջազգային մրցույթում հաղթող է ճանաչվել «Sweco International» և «Տրանսնախագիծ» ՓԲԸ միավորումը, իսկ պայմանագիրը կնքվել է 15.10.2021թ.: Խորհրդատուի կողմից մշակվել են աղբահանության սխեմաները, որոնց հիման վրա մշակվել են երկու մարզերի բնակավայրերի աղբահանության իրականացման համար անհրաժեշտ մեքենասարքավորումների տեխնիկական բնութագրերը և քանակը, կազմվել են մրցութային փաթեթները: Աջակցություն է ցուցաբերվում մրցութային գործընթացներին: Քննարկման է ներկայացված սակագնային քաղաքականության մշակման առաջադրանքի արդյունքները, ինչպես նաև «Աղբավայրի շահագործման ձեռնարկի» նախագիծը:</p>

51	42001	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Կոտայքի և Գեղարքունիքի Կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարում» ՍՊԸ-ին	5.5 մլն եվրո	«Վ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքներ ի նախարարություն 05.04.2016-15.12.2023թթ.	Նախատեսվում է՝ կառուցել ԵՄ չափանիշներին համապատասխան սանիտարական աղբավայր, վերաբեռնման 2 կայան, ձեռք բերել 2 մարզում աղբահանության իրականացման և աղբավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումներ:	Ծրագրի շրջանակներում սանիտարական աղբավայրի և փոխաբեռնման 2 կայանի կառուցման համար շին. աշխատանքների համար հայտարարված միջազգային մրցույթում հաղթող ճանաչված «Tunnel Sadd Ariana» կազմակերպության հետ պայամանագիրը կնքվել է 15.07.2020թ., մոբիլիզացիոն շրջանից հետո 2021թ. ապրիլին մեկնարկել են շին. աշխատանքները: Ըն. աշխատանքները ավարտված են, իրականացվում են թերութայինների շտկան աշխատանքները: 2022թ. նոյեմբերի 2-ին ՎՁԵԲ գնումների հարթակում հայտարարվել է աղբավայրը շահագործող հատուկ մեքենասարքավորումների ձեռքբերման միջազգային մրցույթ, սակայն մասնակիցներ չեն եղել: Վերահայտարարվել է նոր մրցույթ: Նոր մրցույթի 5 լոտերից 2-ին հայտեր չեն ներկայացվել, մնացած լոտերի մասով գնահատում ավարտվել է և հաստատվել ՎՁԵԲ-ի կողմից, առաջիկայում վերահայտարարվելու է նոր մրցույթ: Աղբատար մեքենաների գնման մրցույթային փաթեթների բացումը տեղի է ունեցել հունիսի 10-ին, դիմել է մեկ մասնակից, որը հաղթող է ճանաչվել, Ներկայումս պայմանագրի կնքման փուլն է: 24.08.2023թ. ՎՁԵԲ հարթակում կրկին հայտարարված աղբավայրի և փոխաբեռնման կայանների սպեցտեխնիկայի գնման մրցույթը:	1,662,529.1 1,330,023.3 332,505.8 1,662,529.1 1,330,023.3 332,505.8 1,005,984.9 804,789.0 201,195.9 338,553.4 311,720.1 26,833.3 33.7 38.7 13.3 20.4 23.4 8.1	Նախատեսված 300հազ. եվրոյի չափով վճարումները չեն իրականացվել կապալառուի կողմից պատվիրատուին համապատասխան կատարողական ակտերը չներկայացնելու պատճառով: Կապալառուի կողմից օգուտուս ամսին ներկայացված կատարողականների հիման վրա վճարվելու է 731 հազ. եվրո:
52	32009	Միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ 8 մարզերում աղբահանության և կոշտ թափոնների ինտեգրված համակարգի կառուցում	56.8 մլն եվրո	«Վ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքներ ի նախարարություն	Նախատեսվում ՀՀ 8 մարզերում (բացի Կոտայքից և Գեղարքունիքից) կառուցել ԵՄ չափանիշներով 4 սանիտարական աղբավայր, 16 փոխաբեռնման կայան:	Նոր մեկնարկային Ծրագիր, որի գծով առկա չեն Վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Ընտարարներ: Կազմվել է տեխնիկական առաջադրանք՝ հանրապետության 8 մարզերում ուսումնասիրություն իրականացնելու համար, որի հիման վրա ՎՁԵԲ-ի կողմից ընտրվել է Խորհրդատվական կազմակերպություն, որոնց հետ պայմանագիրը կնքված է և Խորհրդատուների աշխատանքները սկսվել են հուլիս ամսից:	464,029.5 386,691.3 77,338.2 464,029.5 386,691.3 77,338.2 168,809.4 168,809.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
Ընդամենը 1040 Ծրագրով, որից՝							3,923,043.7 3,213,785.5 709,258.2 3,733,043.7 3,213,785.5 519,258.2 2,153,573.9 1,855,912.5 297,661.4 684,396.7 623,440.2 60,956.5 31.8 33.6 20.5 18.3 19.4 11.7	
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ							133,956.1 111,630.1 22,326.0 133,956.1 111,630.1 22,326.0 93,030.1 77,525.1 15,505.0 7,289.9 0.0 7,289.9 7.8 0.0 47.0 5.4 0.0 32.7	
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ							3,789,087.6 3,102,155.4 686,932.2 3,599,087.6 3,102,155.4 496,932.2 2,060,543.8 1,778,387.4 282,156.4 677,106.8 623,440.2 53,666.6 32.9 35.1 19.0 18.8 20.1 10.8	

Քաղաքային զարգացում - 16 միջոցառում

53	1157	42001	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Երբաղույս» ՓԲԸ-ին	4 մլն ԱՄՆ դոլար	Երևանի քաղաքապետարան 30.09.2016-15.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, առկա վերցնելույն սնուցվող ստորգետնյա կապուլիներով, առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Կապալառուի 2019թ. վճարվել է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարը և տրվել է աշխատանքների մեկնարկը: Ընդունվել են մասնակի կատարողականներ՝ Թումանյան փողոցի համար 23.12.2020թ., Աճառյան և Ամիրջան փողոցների համար 14.09.2022թ., Աճառյան փողոցի համար 30.11.2022թ., Աճառյան փողոցի և Control System-ի համար 12.05.2023թ. և համաձայն պայմանագրի կատարվել են համապատասխան վճարումները: (Վճարումները վարկային և դրամաշնորհային միջոցներից իրականացվում են միաժամանակ՝ 67% վարկային միջոցներից և 33% դրամաշնորհային միջոցներից համամասնությամբ):	93,682.0 78,068.3 15,613.7 93,682.0 78,068.3 15,613.7 93,682.0 78,068.3 15,613.7 27,858.0 21,806.0 6,052.0 29.7 27.9 38.8 29.7 27.9 38.8	Ներկա դրությամբ աշխատանքները իրականացվում են Երևան քաղաքի Մյասնիկյան պողոտայում, Աճառյան և Ամիրջան փողոցներում: Ը վկայագրի ծրագրում ներառված չեն եղել օպերատորների, լուսացուցիչների, տրանսպորտային միջոցների կայանման տեսախցիկների համար նախատեսված հավելյալ աշխատանքներ (նախագծում ավելացված աշխատանքները համապատասխանեցված են շահագրգիռ կողմերի հետ): Հետևաբար ավելացրել է աշխատանքների ծավալը և միևնույն ժամանակ իր հետ բերել նոր բազում խնդիրներ՝ կապված ստորգետնյա կոմունիկացիաների հետ: Տեղի են ունեցել աշխատանքային պայմանների էական փոփոխություններ: Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ փոփոխությունները գտնվում են բանակցությունների փուլում:
54	12003		Արևելյան եվրոպայի էներգամայրության և բնապահպանական գործընկերության ֆունդի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում	1.9 մլն եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 20.10.2015-15.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, առկա վերցնելույն սնուցվող ստորգետնյա կապուլիներով, փոխարինել առկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	45,402.1 37,835.1 7,567.0 45,402.1 37,835.1 7,567.0 45,402.1 37,835.1 7,567.0 13,721.2 10,740.3 2,980.9 30.2 28.4 39.4 30.2 28.4 39.4	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում	
55	42004		Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևան քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի շարժակազմերի ներդրման ֆինանսական աջակցության ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում	20.0 մլն եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 01.08.2022-31.08.2025թթ.	Ծրագրի նպատակն է աջակցել Երևանի քաղաքապետարանին Երևան քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի սպասարկման համար անհրաժեշտ ծեռք բերել 100 հատ սեղմված բնական գազով շահագործվող 12 մետրանոց ցածրահատակ ավտոբուսներ:	8,912,472.6 6,281,280.0 2,631,192.6 8,912,472.6 6,281,280.0 2,631,192.6 8,912,472.6 6,281,280.0 2,631,192.6 6,710,090.8 6,710,090.8 0.0 75.3 106.8 0.0 75.3 106.8 0.0	Ավտոբուսների ամբողջ խմբաքանակը մատակարարվել է, իսկ վճարումները կատարվում են ներկայացված հաշիվների համաձայն:	
56	12028		Արևելյան եվրոպայի էներգամայրության և շրջակա միջավայրի գործընկերության տարածաշրջանային հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Երևան քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի շարժակազմի ներդրման ֆինանսական աջակցության դրամաշնորհային ծրագիր	5.0 մլն եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 01.08.2022-31.08.2025թթ.	Երևանի քաղաքապետարան 01.08.2022-31.08.2025թթ.	2,042,636.4 1,384,838.2 657,798.2 1,384,838.2 1,384,838.2 0.0 1,384,838.2 1,384,838.2 0.0 1,698,649.1 1,698,649.1 0.0 122.7 122.7 0.0 122.7 122.7 0.0	Ծրագրով նախատեսված բոլոր վճարումները կատարված են: (Ենթավարկի համաֆինանսավորման մատով 2.6 մլրդ ՀՀ դրամի չափով ենթակա է վերադարձի:)	

57	42003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ենթակարկի տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 10.02.2014-30.06.2023թթ.	Դրենաժային թունելի երկարացում և մետրոլի թունելներում վերակազմման աշխատանքների իրականացում:	Դատարկությունների լցումն ամրակապի հետևում, ներթափանցող ջրի ուղղորդում դրենաժային թունել, ամրակապի հորատանցում ջրի հավաքագրման համար, հակակոռոզիոն աշխատանքներ, ամրակապի դետալների մատակարարում, դրենաժային միջոցառումներ:	486,000.0 405,000.0 81,000.0 486,000.0 405,000.0 81,000.0 437,400.0 364,500.0 72,900.0 30,806.6 30,806.6 0.0 7.0 8.5 0.0 6.3 7.6 0.0	Իրականացվել է միայն Ինժեների վճարում ԵՆԲ վարկային միջոցներից: Կապալառուին վճարումներ չեն իրականացվել, քանի որ ԵՆԲ համաձայնագիրը դեռ չի երկարացվել:
58	12014	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ դրամաշտրոհային ծրագիր	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 06.08.2014-30.06.2023թթ.	Դրենաժային թունելի երկարացում և մետրոլի թունելներում վերակազմման աշխատանքների իրականացում:		486,000.0 405,000.0 81,000.0 470,900.0 389,900.0 81,000.0 422,300.0 349,400.0 72,900.0 294,425.7 231,668.1 62,757.6 69.7 66.3 86.1 62.5 59.4 77.5	Վճարումները Կապալառուին իրականացվել են ԵՄ ՀՆԳ միջոցներից, ս.թ. ապրիլ ամսից, քանի որ ԵՄ ՀՆԳ դրամաշտրոհային համաձայնագիրը երկարացվել է 29.03.2023թ. և որումաշտրոհային միջոցների հասանելիության վերջնաժամկետը՝ 30.06.2023թ. է: Կատարողական ակտերը ներկայացվել են մինչև 30.06.2023թ.:
59	12013	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի համակարգում և կառավարում	83,970.0 հազ. ԱՄՆ դոլար	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 04.03.2016-31.12.2023թթ.	Լրացնել Երևան քաղաքի արևմտյան օղակաձև ճանապարհի բացակայող ճանապարհահատվածները, որի արդյունքում կրեոնաթափվի Երևան քաղաքի կենտրոնը, ուղիղ կապ կապահովվի Դավթաշեն, Աջափնյակ, Շենգավիթ և Մալաթիա-Սեբաստիա համայնքների միջև: Կնվազեցվի երթևեկության ժամանակը և խցանումների քանակը: Բարելավված ճանապարհային երթևեկության ցանց և անվտանգություն, Դավթաշեն-Աշտարակ, Բաբաջանյան-Աշտարակ և Արզավան-Շիրակ ճանապարհահատվածների կառուցում: Խորհրդատվական ծառայությունների վարձման արդյունքում պատշաճ մակարդակի շինարարական աշխատանքների վերահսկողության, ինչպես նաև առդիտի և մոնիթորինգի իրականացում:	Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրով կատարվել են իրացման աշխատանքներ Դավթաշեն-Աշտարակ, Աշտարակ-Տիգինա և Բաբաջանյան-Տիգինա հատվածներում, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխհատուցումներ շտկող միջոցառումների պակսի համաձայն: Ավարտվել են Դավթաշեն-Աշտարակ և Արզավան-Շիրակ ճանապարհահատվածների շինարարական աշխատանքները, ներկայումս ընթանում է Բաբաջանյան-Աշտարակ և Բաբաջանյան փողոցի ՈԿ մասնմին ճանապարհահատվածների կառուցման աշխատանքները և ճանապարհաշինարարական աշխատանքների վերահսկողության ծառայությունները:	69,508.7 57,615.8 11,892.9 69,508.7 57,615.8 11,892.9 69,508.7 57,615.8 11,892.9 17,876.1 7,715.8 10,160.3 25.7 13.4 85.4 25.7 13.4 85.4	Հիմնական մասը՝ 59.7 մլն ՀՀ դրամի չափով նախատեսված է հողի օտարման ծրագրի շրջանակներում չնախատեսված բողոքների մասով վճարումներ կատարելու համար, սակայն նախատեսվածից վճարվել է ընդամենը 8.6 մլն դրամի չափով և առկա են բողոքներ, որոնք ուսումնասիրման փուլում են:
60	12021	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն					2,541,821.1 2,150,375.5 391,445.6 2,541,821.1 2,150,375.5 391,445.6 2,541,821.1 2,150,375.5 391,445.6 1,034,089.0 877,773.1 156,315.9 40.7 40.8 39.9 40.7 40.8 39.9	Հիմնական աշխատանքները նախատեսված էին ավարտել 1-ին եռամսյակում, սակայն Բաբաջանյան-Աշտարակ 6/հ կառուցման պայմանագրի կապալառու Տիրեմա Սքավի ընկերությունը սնանկ է ճանաչվել և պայմանագիրը իսկվել է: Կնքվել է նոր պայմանագիր մնացորդային՝ ծավալների իրականացման համար: Կապալառուին տրամադրվել է պայմանագրով նախատեսված կանխավճար և տվյալ պահին ընթանում են շինարարական աշխատանքները:

61

62

63

64

65

12012	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող բաղաբաշխյին ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կառավարում	39,4 մլն ԱՄՆ դոլար (27,454.93 հազ. SDR)	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 19.07.2011-31.12.2023թթ.	Քաղաքային տրանսպորտի ենթակառուցվածքի բարելավում, Երևանի արևմտյան ռելիեֆին համապատասխան հատվածների կառուցում, ինտիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում, ծրագրի կառավարում և կարողությունների զարգացում: Արշակունյաց պողոտայի վերակառուցման/լայնացման, Արտաշատի խճուղու վերակառուցման/լայնացման և Նոր Շիրակ ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքների իրականացում, ինչպես նաև ինտիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում, ծրագրի կառավարում և կարողությունների զարգացում:	Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրով ավարտվել են իրացման աշխատանքները, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխհատուցումներ շտկող միջոցառումների պլանի համաձայն: Իրականացվել են Արշակունյաց պողոտայի, Արտաշատի խճուղու և Նոր Շիրակ ճանապարհահատվածների կառուցման, վերակառուցման/լայնացման աշխատանքները: Մշակվել է քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր ցանց և միասնական տոմսային համակարգ: 2012թ. կնքվել է համապատասխան պայմանագիր ճանապարհաշինարարական աշխատանքների նախագծի տրամադրման և շինարարական աշխատանքների վերահսկողության համար: Իրականացվել են նաև ծրագրի առդիտ, մոնիթորինգ և գնահատում:	245,527.8	198,975.5	46,552.3	245,527.8	198,975.5	46,552.3	210,135.6	171,092.8	39,042.8	79,541.8	63,156.0	16,385.8	37.9	36.9	42.0	32.4	31.7	35.2	Տարեկան խնայողական և միջոցներ հողի օտարման և տարաբնակեցման գծով չնախատեսված բողոքների համար, սակայն բողոքներ չկան և չեն կատարվել վճարումներ (մոտ 110.0 մլն ՀՀ դրամի չափով առկա է խնայողություն):
12020	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող բաղաբաշխյին ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն					70,636.8	58,864.0	11,772.8	364,824.4	303,864.0	60,960.4	364,824.4	303,864.0	60,960.4	153,846.5	128,211.6	25,634.9	42.2	42.2	42.1	42.2	42.1	Ապավում են նոր հաշիվներ:	
12004	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշտրոհային ծրագրի կատարման ապահովում	574.7 հազ եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 20.10.2015-15.10.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում հենասյունները, առկա վերգետնյա մատվոսներն անցկացնել ստորգետնյա կապտիվներով, փոխարինել առկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Տվյալ դրամաշտրոհը նախատեսված է տեխնիկական աջակցության նպատակով, որի շրջանակներում կնքվել են խորհրդատվական պայմանագրեր՝ կորպորատիվ զարգացման ծրագրի գնումների և իրականացման աջակցման վերաբերյալ, ինչպես նաև շինարարության տեխնիկական հսկողության համար:	3,345.4	2,787.8	557.6	21,445.4	17,887.8	3,557.6	21,445.4	17,887.8	3,557.6	19,855.8	16,452.6	3,403.2	92.6	92.0	95.7	92.6	92.0	Ծրագրով նախատեսված բոլոր վճարումները կատարված են, իսկ դրամով առկա խնայողությունը պայմանավորված է արտաբերության փոխարժեքի տարբերությամբ:	
12029	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող բաղաբաշխյին կանաչ զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կառավարում	44,430.0 հազ. ԱՄՆ դոլար	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2023-2026թթ.	Բակով Արշակունյաց ճանապարհահատվածի կառուցում: Խորհրդատվական ծառայությունների վարձման արդյունքում պատշաճ մակարդակի շինարարական աշխատանքների վերահսկողության, հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի իրականացում, նշպես նաև առդիտի և մոնիթորինգի իրականացում:	Վարկային համաձայնագիր դեռ չի կնքվել:	1,152,061.2	960,051.0	192,010.2	1,002,061.2	960,051.0	42,010.2	960,051.0	960,051.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Հողի օտարման և տարաբնակեցման աշխատանքների իրականացման նախապատրաստական փուլ:		
12030	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող բաղաբաշխյին կանաչ զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն					3,040,325.5	3,024,137.9	16,187.6	2,779,137.9	2,779,137.9	0.0	2,779,137.9	2,779,137.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Ծինարարական աշխատանքների իրականացման համար պատրաստվում է մրցութային փաթեթ:		

66		12017	<p>Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների ծրագիր</p>	14.6 մլն եվրո	<p>Գյումրու համայնքապետարան 14.06.2017-11.08.2023թթ.</p>	<p>Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Հանապարհների վերակառուցումը կներառի ասֆալտի և մայրերի ծածկի նորացումը, այդ թվում՝ ջրահեռացման ենթակառուցվածքների փոխարինումը: Քաղաքային և փողոցային լուսավորության վերականգնման արդյունքում ներկայիս բարձր ճնշման սնդիկային լամպերը կփոխարինվեն լուսադիոդային խնայող լամպերով: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում անցած տարի տեղադրվել է 1201 լուսադիոդային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ:</p>	<p>Ա տրանշով սահմանված բոլոր 14 փողոցներում և հրապարակներում շին աշխատանքներն ավարտված են, հիմնանորոգվել է ընդհանուր առմամբ մոտ 9 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 8 կմ երկարությամբ թվով 23 ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների բոլոր երեք չափաբաժինները և հասցվել են ավարտին: Միջոցառման միջոցների հաշվին իրականացվել է աշխատանքների 2/3 մասը: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում 2021թ.-ին տեղադրվել է 800 լուսադիոդային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ: Գ Տրանշի շրջանակներում սպասվող աշխատանքների անխափան իրականացման նպատակով նախատեսվում է վարկի սահմանաչափի ավելացում 2.72 մլն եվրոյի չափով:</p>	<p>376,883.8 314,069.8 62,814.0 394,361.1 314,069.8 80,291.3 292,300.5 212,009.2 80,291.3 114,702.3 34,411.5 80,290.8 39.2 16.2 100.0 29.1 11.0 100.0</p>	<p>Ա և Բ Տրանշերի մասով նախատեսված բոլոր վճարումները կատարված են: Գ Տրանշի մասով ծրագրի վերաբաշխման նախագիծը դեռևս նախապատրաստական փուլում է:</p>
67		12016	<p>Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների տեխնիկական համագործակցության դրամաշնորհային ծրագիր</p>	1.495 հազ. եվրո	<p>Գյումրու համայնքապետարան 07.06.2017-30.05.2024թթ.</p>	<p>Աջակցություն ծրագրի նախապատրաստում ու իրականացում, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնանորոգման շինարարական աշխատանքների մրցութային փաթեթների կազմում, սպասարկման պայմանագրերի պատրաստում և տեխնիկական հսկողություն, ավտոկայանատեղերի հազմավորության և գործողությունների պլանի կազմում:</p>	<p>Տեխնիկական համագործակցության շրջանակներում իրականացվել է տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն ծրագրի Ա և Բ տրանշերով հիմնանորոգված փողոցների շին աշխատանքների վրա: Գ Տրանշի իրագործման համար պահանջվող նախագծնախաշաղկապի փաստաթղթերի պատրաստման և տեխնիկական հսկողության բաղադրիչին ուղղված ՎՋԵԲ կողմից հնարավոր է 750 հազ. ՏՀ նոր դրամաշնորհի տրամադրում:</p>	<p>95,553.9 79,628.2 15,925.7 95,553.9 79,628.2 15,925.7 63,702.8 53,085.6 10,617.2 9,044.1 7,459.0 1,585.1 14.2 14.1 14.9 9.5 9.4 10.0</p>	<p>Ծրագրի գործող խորհրդատուի կողմից մատուցվող ծառայությունների դիմաց այս տարի այն վճարումներ չեն նախատեսվում: Գյումրի քաղաքի շարժունակության ակտիվների (քաղաքային ճանապարհների և հանրային տրանսպորտի ակտիվների) կառավարման և կատարելագործման պլանի աջակցության բաղադրիչի Տեխնիկական առաջադրանքը վերջնական լրամշակման փուլում է, որին կհետևեն ծառայությունների գնման գործընթացները:</p>
68		12018	<p>Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների դրամաշնորհային ծրագիր (Տրանշ Ա, Բ, Գ)</p>	7.3 մլն եվրո	<p>Գյումրու համայնքապետարան 14.06.2017-11.08.2023թթ.</p>	<p>Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Հանապարհների վերակառուցումը կներառի ասֆալտի և մայրերի ծածկի նորացումը, այդ թվում՝ ջրահեռացման ենթակառուցվածքների փոխարինումը: Քաղաքային և փողոցային լուսավորության վերականգնման արդյունքում ներկայիս բարձր ճնշման սնդիկային լամպերը կփոխարինվեն լուսադիոդային խնայող լամպերով:</p>	<p>Ա տրանշով սահմանված բոլոր 14 փողոցներում և հրապարակներում շին աշխատանքներն ավարտված են, հիմնանորոգվել է ընդհանուր առմամբ մոտ 6 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 4 կմ երկարությամբ թվով 23 փողոցներում ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների բոլոր երեք չափաբաժիններն ավարտված են: Միջոցառման միջոցների հաշվին իրականացվել է աշխատանքների 1/3 մասը: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում 2021թ. տեղադրվել է 401 լուսադիոդային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ: Առաջվել է բոլոր երեք Տրանշերի հասանելիության ժամկետների երկարածգման գրություն՝ երկարածգման նախագիծը պատրաստման փուլում է: Համապատասխան նամակն առաջվել է ՎՋԵԲ: Գ Տրանշի վերաբաշխման նախագիծը հաստատման փուլում է:</p>	<p>188,441.9 150,753.5 37,688.4 190,900.2 150,753.5 40,146.7 143,010.6 102,863.9 40,146.7 91,563.5 51,418.1 40,145.4 64.0 50.0 100.0 48.0 34.1 100.0</p>	<p>Ա և Բ Տրանշերի մասով նախատեսված բոլոր վճարումները կատարված են: Գ Տրանշի մասով ծրագրի վերաբաշխման նախագիծը դեռևս նախապատրաստական փուլում է:</p>

Ընդամենը 1157 Ծրագրով, որից՝		19,850,299.2	19,850,299.2
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ		15,589,280.6	15,589,280.6
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ		4,261,018.6	4,261,018.6
		19,098,436.6	19,098,436.6
		15,589,280.6	15,589,280.6
		3,509,156.0	3,509,156.0
		18,742,032.9	18,742,032.9
		15,303,905.1	15,303,905.1
		3,438,127.8	3,438,127.8
		10,296,070.5	10,296,070.5
		9,890,358.6	9,890,358.6
		405,711.9	405,711.9
		54.9	54.9
		64.6	64.6
		11.8	11.8
		53.9	53.9
		63.4	63.4
		11.6	11.6

Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի զարգացման ծրագիր - 5 միջոցառում

69	1167	42003	<p>Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի օգնակցությամբ իրականացվող էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին</p>	36.0 մլն ԱՄՆ դոլար	<p>«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 03.02.2015-31.12.2023թթ.</p>	<p>Ծրագրի շրջանակներում վերակառուցվել է 220 կՎ «Հաթախակ» ենթակայանը, ինչպես նաև նախատեսվում է վերակառուցել 110 կՎ «Վանաձոր-1», «Չարենցավան-3» և 220 կՎ «Չոլունի» ենթակայանները:</p> <p>Ծրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել սպառողներին անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:</p> <p>Ավարտվել են «Հաթախակ» ե/թ վերակառուցման աշխատանքները: «Չարենցավան-3» ե/թ վերակառուց. ծրագրի շրջանակներում ՔԷՏ ՓԲԸ և «EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A.» ընկ. միջև 12.03.2021թ. կնքվել է ուժի մեջ է մտել Պայմանագրում փոխ կատարելու վերաբերյալ Փոփոխ N 3-ը: Պայմանագրի գործողության ժամկետը 16.03.2023թ. ավարտվել է, սակայն Կապալառու ընկ. խնայել է պայմանագրով ստանձնած իր պարտավորությունների կատարումը և չի ավարտել ե/թ աշխատանքները: Ներկայումս բանակցություններ են ընթանում պայմանագիրը դադարեցնելու դրույթների շուրջ:</p> <p>Կառ. խորհուրդը 23.07.2021թ. հաստատել է «Չոլունի» ե/թ վերակառուցման կապալառուի ընտրության մրցույթի արդյունքը՝ հարթող ճանապարհով China National Electric Engineering Co., LTD ընկերությանը (այսուհետ՝ Կապալառու): «Չոլունի» ե/թ վերակառուցման շրջանակներում ՔԷՏ ՓԲԸ և Կապալառուի միջև 15.09.2021թ. ստորագրվել է 220կՎ «Չոլունի» ե/թ վերակառուց. նախագծման, մատակարարման և մոնտաժման պայմանագիր: 2021թ. կատարվել է վճարում: Պայմանագիրը ուժի մեջ է մտել 28.09.2021թ.: «Չոլունի» ե/թ վերակառուցման աշխ. նախատեսվում է ավարտել 2024թ.:</p> <p>«Վանաձոր-1» ե/թ շինարարությունն ավարտված է և կատարված աշխատանքների ընդունման համար ձևավորվել է ավարտված շինարարական օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողով: Տեղի է ունեցել նշված հանձնաժողովի 1-ին նիստը և ներկայումս ընթանում են ավարտված շինարարության ընդունման և փաստագրման աշխատանքները:</p>	<p>1,353,976.0</p> <p>1,047,927.3</p> <p>306,048.7</p> <p>1,353,976.0</p> <p>1,047,927.3</p> <p>306,048.7</p> <p>724,221.1</p> <p>583,616.4</p> <p>140,604.7</p> <p>105,198.7</p> <p>94,718.0</p> <p>10,480.7</p> <p>14.5</p> <p>16.2</p> <p>7.5</p> <p>7.8</p> <p>9.0</p> <p>3.4</p>	<p>«Չարենցավան-3» 110 կՎ լարման ե/թ վերակառուցման շրջանակներում Efacc Engenharia e Sistemas S.A ընկերության հետ 01.07.2016թ. կնքված պայմանագրով աշխատանքների ավարտման ժամկետը սահմանվել է 16.03.2023թ.: Կապալառու ընկ. կողմից բազմիցս խախտվել են պայմանագրային պարտավորությունները և ավարտին չի հասցվել ե/թ վերակառուցումը: «Չարենցավան-3» 110 կՎ լարման ե/թ վերակառուցման շրջանակներում Կապալառուի և ՔԷՏ միջև 06.06.2023թ. տեղի է ունեցել հանկարծ, որի ընթացքում ընթարկվել է պայմանագրի փոխարձակ համաձայնությամբ դադարեցնելու դրույթները: Իրականացվել են գույքագրման աշխատանքներ: Գույքագրման ակտը երկկողմանի ստորագրվել է 27.07.2023թ. և 28.07.2023թ. ՔԷՏ ՓԲԸ գործընկերով հայտնել է Efacc Engenharia e Sistemas S.A ընկերությանը, որ դեմավարկվելով Պայմանագրի 42.2 կետով ստիպված է նախաձեռնել Պայմանագրի փակումանի լուծման գործընթաց: 14.06.2023թ. Համաշխարհային բանկը հայտնել է, որ չի առարկում Պայմանագիրը լուծելու Ընկերության որոշմանը:</p>
70		42005	<p>Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի օգնակցությամբ իրականացվող «Աշնակ» և «Արարատ 2» ենթակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին</p>	23.2 մլն ԱՄՆ դոլար	<p>«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 21.09.2015-31.12.2023թթ.</p>	<p>Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել 220 կՎ «Աշնակ» ենթակայանը, ինչպես նաև 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Արարատ-2» ենթակայանը:</p> <p>Ծրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել սպառողներին անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:</p> <p>«Աշնակ» 220 կՎ ե/թ սահմանված կարգով ամբողջությամբ լարման տակ է դրվել 16.02.2021թ.: 02.06. 2021թ. ստորագրվել է ավարտված չին. օբյեկտի շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ, համաձայն որի ե/թ համարվում է ավարտված և պատրաստ է շահագործման: Կառ. խորհուրդը 23.07.2021թ. հաստատել է կապալառուի ընտրության մրցույթի արդյունքը՝ հարթող ճանաչելով «Kaskad Energo» LLC ընկերությանը (այսուհետ՝ Կապալառու): «Արարատ-2» ե/թ վերակառուցման շրջանակներում ՔԷՏ ՓԲԸ և Կապալառուի միջև 15.09.2021թ. ստորագրվել է 220կՎ «Արարատ-2» ե/թ վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնտաժման պայմանագիր N HVEN-DSI-1/2020-1: Կատարվել է վճարում Կապալառուի կողմից սեպտեմբերի 22-ին ներկայացրած կանխավճարի վճարման պահանջագիր N 1-ի դիմաց: Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտել 29.09.2021թ.: «Արարատ-2» ե/թ վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2024 թ.:</p>	<p>1,356,487.6</p> <p>1,085,190.1</p> <p>271,297.5</p> <p>1,356,487.6</p> <p>1,085,190.1</p> <p>271,297.5</p> <p>634,368.6</p> <p>507,494.8</p> <p>126,873.8</p> <p>145,549.9</p> <p>116,423.2</p> <p>29,126.7</p> <p>22.9</p> <p>22.9</p> <p>23.0</p> <p>10.7</p> <p>10.7</p>	<p>ՔԷՏ ՓԲԸ և չինական «Xian Electric Engineering Co. Ltd» ընկերության միջև 01.07.2016թ. կնքված 220 կՎ «Աշնակ» ե/թ վերակառուցման նախագծում, մատակարարում և տեղակայում ETNIP_HVEN_ICB_1/2015 պայմանագրի շրջանակներում շահագործման հանձնման վկայականը դեռ չի թողարկվել և վերջնականի վճարում չի իրականացվել, ըստի որ պահեստամասերի հանձնման գործընթացը դեռևս չի ավարտվել: Կապալառուի կողմից պահեստամասերը 05.05.2023թ. դրությամբ գտնվում են առաքման փուլում: Պահեստամասերի առաքումից և հանձնումից հետո կրկանացվել է շահագործման հանձնման վկայականի թողարկում և վերջնականի վճարում:</p>

71	42008	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) ացակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայանների վարկային ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Քարծրավիտ էլեկտրացանցներ» ՓԲԸ-ին	178.2 մլն եվրո	«Քարծրավիտ էլեկտրացանցներ» ՓԲԸ 09.12.2014-30.12.2025թթ.	Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I-III (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/էլ) Փուլ I + IIa ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) կառուցման նպատակով Fichtner GmbH & Co. KG ընկերության (այսուհետ՝ Խորհրդատու) կողմից պատրաստված 3 լուծելի (Լուս 1՝ Դոմաշեն ե/ն, Լուս 2՝ էլեկտրահաղորդման գծերի և Լուս 3՝ Այրում ԲՀՀՀ կայանի կառուցում) գնաձևով կապատուի ընտրության մրցույթային փաստաթղթերի փաթեթները (այսուհետ՝ ՄՓՓ) 06.04.2023թ. հաստատվել են KfW բանկի (այսուհետ՝ Բանկ) կողմից: ԲԷՑ ՓԲԸ (այսուհետ՝ Ընկերություն) 14.04.2023թ. բոլոր 3 լուծելի ՄՓՓ-ները, իսկ 18.04.2023թ. Ծրագրի իրականացման համար պահանջվող Խորհրդատուի կողմից թարմացված նոր գնահատվելի մոտ 335 մլն եվրո գումարի վերաբերյալ Ընկերության դիվերտումը անհանկարձ կարգով ներկայացրել է կառ. խորհրդի քննարկմանը: 22.05.2023թ. Կառ. խորհրդի No.4-05-02/23 որոշմամբ հաստատվել են բոլոր 3 լուծելի ՄՓՓ-ները և Ընկերությանը հանձնարարվել է սկսել Ծրագրի գլխ. կապատուների ընտրության մրցույթային քննարկումը: Խորհրդատուի կողմից հաստատված ՄՓՓ-ները 19.06.2023թ. ներքինվել են SharePoint հարթակում, իսկ դրանց հղումները փոխանցվել են Նախարարակազմով հայտատուներին հայտերի ներկայացման նպատակով: Լուս-1-ի մասով Նախարարակազմով 2 հայտատուներից՝ Siemens Aktiengesellschaft ընկերությունը տեղեկացրել է, որ մրցութային գործընթացին չի մասնակցելու և հայտ չի ներկայացնելու, քանի որ ներկայումս ունեն ծրագրի իրականացման չափազանց մեծ պահանջարկ, որն ընդգրկում է ընկերության ռեսուրսները, հասկալիս ծրագրի կառավարման և ճարտարագիտության քննազննում, իսկ Efaced ընկերությունը տեղեկացրել է, որ քննարկվում է մրցութին մասնակցելու վերջնական որոշում: Լուս-2-ի մասով Նախարարակազմով 2 հայտատուները (Kalpataru և KEC) հաստատել են իրենց մասնակցությունը մրցույթին: Լուս-3-ի մասով Նախարարակազմով 2 հայտատուներից՝ Siemens Energy ընկերությունը տեղեկացրել է, որ այս Ծրագրի համար ապառքների մատակարարողի կարգավիճակում է և չարմատվում է իր գործընկերը հետ հշտել աշխատանքների ծավալի քանակում և մրցութային գործընթացի համար համապատասխան կետերի ու պայմանները, իսկ ABS/Cobra ընկերությունը տեղեկացրել է, որ դիտարկում է ՄՓՓ-ները և քննարկում մրցույթին մասնակցելու որոշում: Խորհրդատուն 13.07.2023թ. գրությամբ առաջարկել է Լուս-1 և Լուս 2-ի մասով Նախարարակազմին հանդիպումների և տեղանքի այցելությունների անաթիվը տեղափոխել ռոտացիոն վերջին շաբաթը՝ հետարժույթություն տալով Նախարարակազմով հայտատուներին ՄՓՓ-ները ավելի լավ ուսումնասիրելու և մրցակցային առաջարկ պատրաստելու համար: Լուս-2-ի մասով Kalpataru և KEC ընկերությունները, իսկ Լուս-3-ի մասով Siemens Energy ընկերությունը առաջվել են ՄՓՓ-ների վերաբերյալ պարզաբանման հարցումներ, որոնք ներկայումս դիտարկվում են Խորհրդատուի և Ընկերության կողմից: Խորհրդատուն 27.07.2023թ. գրությամբ Ընկերության դիտարկման է ներկայացրել խորհրդատուական պայմանագրի Փուլ N 04-ի Նախագիծը: Լուս-2-ի մասով Kalpataru և KEC ընկերությունները, իսկ Լուս-3-ի մասով Siemens Energy ընկերությունը առաջվել են մրցութային փաստաթղթերի վերաբերյալ պարզաբանման հարցումներ, որոնց տրվել են Fichtner GmbH & Co. KG ընկերության խորհրդատուական ընկերության (այսուհետ՝ Խորհրդատու) և «Քարծրավիտ էլեկտրացանցներ» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Ընկերություն) կողմից համատեղ պատրաստված պատասխաններ: Պարզաբանման հարցումների փուլը դեռ չարմատվել է: Լուս 1-ով Նախարարակազմ 29.08.2023թ. Նախարարության հանդիպումները և տեղանքի այցելությունները չեն կայացել Լուս 1-ով հայտատուներ չլինելու (հրաժարվելով) պատճառով: Հանդիպման Նախագիծին՝ 28.08.2023թ., Efaced ընկերությունը հայտնել է, որ դադարեցնում է մասնակցությունը Լուս 1-ին՝ հաշվի առնելով ընկերության ընթացիկ կարգավիճակը: Լուս 2-ի մասով 30.08.2023թ. Kalpataru և KEC հայտատուների կողմից իրականացվել են Նախարարության հանդիպումներ և տեղանքի այցելություններ, որոնց մասնակցել են նաև Խորհրդատուի և Ընկերության աշխատակիցները: 30.08.2023թ. Ընկերության գլխավոր գրասենյակում կայացել է հանդիպում KfW բանկի, Խորհրդատուի ներկայացուցիչների և Ընկերության համապատասխան աշխատակիցների միջև՝ Ծրագրի շրջանակներում ծագած հարցերը քննարկելու համար:
72	11006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) ացակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայանների դրամաշտորհային ծրագիր	10.86 մլն եվրո	«Քարծրավիտ էլեկտրացանցներ» ՓԲԸ 30.05.2016-30.12.2025թթ.	Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել երեք լուծելի, Լուս 1՝ «Դոմաշեն» ենթակայանի կառուցում՝ ներառյալ 220կՎ գծեր (Դոմաշեն ենթակայանի մուտք /ելք), Լուս 2՝ օդային գծերի կառուցում (500/400/220/110կՎ) և Լուս 3՝ «Այրում» ենթակայանի և ԲՀՀՀ փոխակերպիչ կայանի կառուցում: Ծրագրի նպատակն է՝ Հայաստանի և Վրաստանի էներգետիկայի միջև սահմանում միացման ապահովումը, որի արդյունքում ՀՀ էներգահամակարգը ԻԻԿ էներգահամակարգից բացի (Իրան-Հայաստան 400կՎ երրորդ օդային գծի կառուցումից հետո) կկապվի նաև Վրաստանի, ՌԴ և տարածաշրջանի մյուս երկրների հետ:
73	32006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) ացակցությամբ իրականացվող Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայանների դրամաշտորհային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող ներդրումներ			
Ընդամենը 1167 Ծրագրով, որից՝					
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍՆԵՐ					
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍՆԵՐ					

Էներգաարդյունավետության ծրագիր- 4 միջոցառում

74	1232	42001	Արևելյան Եվրոպայի Էներգահետաքրքրության և շրջակա միջավայրի գործընկերության տարածաշրջանային հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի Էներգաարդյունավետության ծրագրի երկրորդ փուլի վարկային ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում	25.0 մլն եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 2023-2026թթ.	Եվրոպական ներդրումային բանկի ֆինանսավորմամբ իրականացվող Երևանի Էներգաարդյունավետության ծրագրի երկրորդ փուլի շրջանակներում նախատեսվում է քաղաքապետարանի ենթակայության հանրային շենքերում, մասնավորապես մանկապարտեզներում, պոլիտեխնիկաներում իրականացնել սեյսմիկ և Էներգաարդյունավետության բարձրացման աշխատանքներ:	Ծրագրի շրջանակներում ԵՆԲ-ի կողմից պատվիրվել է տեխնիկաևտեսական ուսումնասիրություն: Ուսումնասիրության շրջանակները ներառում են թվով 24 պոլիտեխնիկաներ և 21 մանկապարտեզներ, որոնք ներառվել են Երևանի Էներգաարդյունավետության ծրագրի երկրորդ փուլի իրականացման շրջանակներում:	1,962,900.0 1,962,900.0 0.0 1,962,900.0 1,962,900.0 0.0 1,962,900.0 1,962,900.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
	75	12001	Արևելյան Եվրոպայի Էներգահետաքրքրության և շրջակա միջավայրի գործընկերության տարածաշրջանային հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի Էներգաարդյունավետության ծրագրի երկրորդ փուլ	10.0 մլն եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 2023-2026թթ.			785,160.0 785,160.0 0.0 785,160.0 785,160.0 0.0 785,160.0 785,160.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
	76	11001	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող հանրային շենքերում Էներգահետաքրքրության բարելավման և կանաչ Էներգիայի զարգացմանը նպաստող դրամաշտրիային ծրագրի կառավարում		Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և Էներգահետաքրքրության հիմնադրամ 03.08.2022-30.07.2023թթ.	Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել հանրային շենքերում Էներգահետաքրքրության մակարդակը, նպաստել Էներգետիկ ծառայություններ մատուցող ենթակառուցվածքային կազմակերպությունների զարգացմանն ու ձևավորմանը, ինչպես նաև բարձրացնել տարածաշրջանային իշխանությունների ներկայացուցիչների իրազեկվածությունն Էներգահետաքրքրության վարկեր ներգրավելու արդյունավետության, սկզբունքների և մեխանիզմների վերաբերյալ:	Այս պահին իրականացվում է հանրային նշանակության շենքերի ընտրության և մրցույթների կազմակերպման գործընթաց:	53,704.4 43,466.6 10,237.8 51,141.0 41,381.6 9,759.4 51,141.0 41,381.6 9,759.4 17,082.6 13,742.9 3,339.7 33.4 33.2 0.0 34.2 0.0 33.4 33.2 34.2	
77	32001	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող հանրային և շենքերում Էներգահետաքրքրության բարելավման և կանաչ Էներգիայի զարգացմանը նպաստող դրամաշտրիային ծրագրի շրջանակներում հիմնադրամի աշխատանքներ	1,719,200 ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և Էներգահետաքրքրության հիմնադրամ 03.08.2022-30.07.2023թթ.		Այս պահին իրականացվում է հանրային նշանակության շենքերի ընտրության և մրցույթների կազմակերպման գործընթաց:	453,925.7 378,271.5 75,654.2 449,386.4 380,356.5 69,029.9 393,386.4 380,356.5 13,029.9 9,080.0 9,080.0 0.0 2.3 2.4 0.0 2.0 2.4 0.0		
Ընդամենը 1232 Ծրագրով, որից՝								3,201,985.7 3,126,331.5 75,654.2 3,197,446.4 3,128,416.5 69,029.9 3,141,446.4 3,128,416.5 13,029.9 9,080.0 9,080.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.3 0.3 0.0	3,255,690.1 3,169,798.1 85,892.0 3,248,587.4 3,169,798.1 78,789.3 3,192,587.4 3,169,798.1 22,789.3 26,162.6 22,822.9 3,339.7 0.8 0.7 14.7 0.8 0.7 4.2
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ								53,704.4 43,466.6 10,237.8 51,141.0 41,381.6 9,759.4 51,141.0 41,381.6 9,759.4 17,082.6 13,742.9 3,339.7 33.4 33.2 0.0 34.2 0.0 33.2 34.2	
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ									

Շինարարական աշխատանքների իրականացման համար պատրաստվում է մրցույթային փաթեթ: 2023թ. համար նախատեսված է միայն կանխավճարի տրամադրում պայմանագրերի կնքման պարագայում:

Չորս հանրային օբյեկտների տեխնիկական խորհրդատուի հետ կնքվել է պայմանագիր: Իրականացվում են տեխնիկական (6 հանրային օբյեկտի համար) և քննարկային փորձագետի մրցույթները:

Իրականացվում են թվով 11 մրցույթներ, որից 4-ի համար արդեն իսկ կնքվել է շինարարական պայմանագրեր և մեկնարկել են շինարարական աշխատանքները:

ԸՆԴԱՄԵՆԸ, որից՝	146,614,781.7 115,058,544.8 31,556,236.9 121,095,188.2 97,510,785.4 23,584,402.8 84,763,880.0 66,199,998.6 18,563,881.4 31,882,059.0 24,469,843.0 7,412,216.0 37.6 37.0 39.9 26.3 25.1 31.4
ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ՝	11,874,273.3 9,652,308.2 2,221,965.1 11,305,576.1 9,933,053.6 1,372,522.5 7,028,801.6 6,502,178.4 526,623.2 18,563,881.4 3,660,966.5 3,380,131.1 280,835.4 52.1 52.0 53.3 32.4 34.0 20.5
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ, այդ թվում՝	134,740,508.4 105,406,236.6 29,334,271.8 109,789,612.1 87,577,731.8 22,211,880.3 77,735,078.4 59,697,820.2 18,037,258.2 7,131,380.6 28,221,092.5 21,089,711.9 7,131,380.6 36.3 35.3 39.5 25.7 24.1 32.1
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ (ԴԵՖԻՑԻՏ)	30,984,339.0 27,329,299.2 3,655,039.8 30,984,339.0 27,329,299.2 3,655,039.8 13,771,029.2 10,582,648.5 3,188,380.7 7,358,057.4 7,285,564.7 72,492.7 53.4 68.8 2.3 23.7 26.7 2.0
Ընդամենը բոլոր ծրագրերից՝	
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ	14,866,845.6 3,466,936.4 11,399,909.2 9,525,740.8 3,401,300.3 6,124,440.5 7,654,428.5 2,550,234.8 5,104,193.7 2,949,498.7 774,222.7 2,175,276.0 38.5 30.4 42.6 31.0 22.8 35.5
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ	131,747,936.1 111,591,608.4 20,156,327.7 111,569,447.4 94,109,485.1 17,459,962.3 77,109,451.5 63,649,763.8 13,459,687.7 28,932,560.3 23,695,620.4 5,236,940.0 37.5 37.2 38.9 25.9 25.2 30.0