

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

«Ա պետական բյուջեով օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկատու կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ

(31.10.2023թ. դրությամբ)

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագիրն իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2023թ. տարեկան պլան		2023թ. տարեկան ճշտված պլան		2023թ. փաստացի վճարներ (անողական)		2023թ. նախատեսվող ծախսեր		2023թ. բյուջեի կատարողական ճշտված պլանի նկատմամբ (%)		Չկատարման պատճառները					
								Ընդամենը	Վարկի/Վրամաշնորհի	Ընդամենը	Վարկի/Վրամաշնորհի	Ընդամենը	Վարկի/Վրամաշնորհի	Ընդամենը	Վարկի/Վրամաշնորհի	Ընդամենը	Վարկի/Վրամաշնորհի						
Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագիր - 5 միջոցառում																							
1	1019	12001	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագրի շրջանակներում ՀՀ տարածքներում և օտարերկրյա պետություններում, կրթության, մշակույթի, հատուկ խնամքի և ենթակառուցվածքների ոլորտի վերականգնման և շինարարության աշխատանքներ	30 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 22.09.2015-31.12.2022թթ.	«Ա տարածքներում ջրագծերի, առողջապահության, կրթության օբյեկտների, մշակութային տների, ծերանոցների, մանկատների, հատուկ դպրոցների, մանկապարտեզների և կոյուղու օբյեկտների հիմնադրումը և շինարարություն:	Ծրագրի 1-ին բաղադրիչի շրջանակներում շարունակվում է Ծիրակի մարզում 1 մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքները կառավարության համաֆինանսավորման հաշվին: Ծրագրի 2-րդ բաղադրիչի շրջանակներում բոլոր աշխատանքներն ավարտված են:	333,959.8	183,404.7	150,555.1	156,814.6	48,059.5	108,755.1	80,057.6	48,058.7	31,998.9	137,863.2	48,058.7	89,804.5	51.1	100.0	29.4	
2		11003	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի կառավարում			Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկային ծրագրով նախատեսված ՀՀ տարածքներում ջրագծերի առողջապահության կրթության օբյեկտների մշակութային տների ծերանոցների մանկատների հատուկ դպրոցների մանկապարտեզների և կոյուղու օբյեկտների հիմնադրումը և շինարարություն, գույքի և սարքավորումների տրամադրում՝ ենթակառուցվածքային ներդրումների շահառու ենթածրագրերի համար:	Ծրագրի 1-ին բաղադրիչով իրականացման տարբեր փուլերում են միկրոծրագրեր՝ Արագածոտնի, Վայոց ձորի, Լոռու մարզերում, Ծիրակում, Տավուշում և Արմավիրում: Ծրագրի 2-րդ բաղադրիչի շրջանակներում կիրականացվեն կոմունալ և գյուղական նշանակության սարքավորումների տրամադրում, ավտոկայանատեղիների և ոռոգման համակարգերի կառուցում և վերանորոգում: Հայտարարվել են նոր մրցույթներ: Ծինարարական աշխատանքներին վերաբերվող 3 ենթածրագրերը գտնվում են իրականացման տարբեր փուլերում, այդ թվում՝ ավարտական, իսկ 1 շինարարական օբյեկտ հանձնվել է շահագործման:	391,443.6	117,433.1	274,010.5	391,443.6	117,433.1	274,010.5	291,414.6	88,112.9	203,301.7	432,273.6	132,082.1	300,191.5	74.4	75.0	74.2	
3		12004	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկի շրջանակներում ՀՀ համայնքային և միջհամայնքային ենթակառուցվածքների որակի, օգտագործման և հասանելիության բարելավում	17.9 մլն Եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 08.12.2020-31.05.2025թթ.	Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկային ծրագրով նախատեսված ՀՀ տարածքներում ջրագծերի առողջապահության կրթության օբյեկտների մշակութային տների ծերանոցների մանկատների հատուկ դպրոցների մանկապարտեզների և կոյուղու օբյեկտների հիմնադրումը և շինարարություն, գույքի և սարքավորումների տրամադրում՝ ենթակառուցվածքային ներդրումների շահառու ենթածրագրերի համար:	Ծրագրի 1-ին բաղադրիչով իրականացման տարբեր փուլերում են միկրոծրագրեր՝ Արագածոտնի, Վայոց ձորի, Լոռու մարզերում, Ծիրակում, Տավուշում և Արմավիրում: Ծրագրի 2-րդ բաղադրիչի շրջանակներում կիրականացվեն կոմունալ և գյուղական նշանակության սարքավորումների տրամադրում, ավտոկայանատեղիների և ոռոգման համակարգերի կառուցում և վերանորոգում: Հայտարարվել են նոր մրցույթներ: Ծինարարական աշխատանքներին վերաբերվող 3 ենթածրագրերը գտնվում են իրականացման տարբեր փուլերում, այդ թվում՝ ավարտական, իսկ 1 շինարարական օբյեկտ հանձնվել է շահագործման:	5,533,137.7	4,341,252.5	1,191,885.2	3,297,466.7	2,491,252.5	806,214.2	1,921,138.7	1,500,841.4	420,297.3	3,412,549.7	2,654,331.5	758,218.2	58.3	60.2	52.1	Վարկային ծրագրի փակման ժամկետի երկարաձգման գործընթացի ձգձգման պատճառով ծրագրի իրականացումը մոտ հինգ ամսով սահմանված ժամանակացույցից հետո է ընկել: Մայիս ամսից աշխատանքները վերսկսվել են: Կնքվել են պայմանագրեր խոշորացված համայնքներին գույք մատակարարելու, արևային կայաններ տեղադրելու համար: Մատակարարումներն ընթացքում են: Ընթացքի մեջ են նաև շինարարական աշխատանքների և դրանց դիմաց վճարումների իրականացման գործընթացները:

4	11004	ԱՄՆ ՄՀԳ աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների դրամաշտրհային ծրագրի կառավարում	6.0 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 01.12.2022-30.11.2027թթ.	Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների տեղական ինքնակառավարման համակարգերը, գործընթացները և ծառայությունների մատուցումը և աջակցել կառավարության կողմից ապակենտրոնացման պլանավորման ու պիլոտային իրականացման աշխատանքներին:	Ծրագրի առաջին և երկրորդ բաղադրիչների շրջանակներում հայտարարվել են մրցույթներ, կնքվել պայմանագրեր: Իրականացման/մատակարարման փուլում են փախստական և տեղահանված ընտանիքներին հրատապ օգնություն ցուցաբերելու համար կնքված պայմանագրերը:	0.0	0.0	0.0	0.0	171,904.9	171,904.9	0.0	0.0	24,769.6	24,769.6	0.0	51,463.9	51,463.9	0.0	14.4	14.4	0.0
	12005	ԱՄՆ ՄՀԳ աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների դրամաշտրհային համակարգերի հզորացում, ապակենտրոնացման գործընթացներին աջակցություն, պիլոտային ծրագրերի իրականացում									0.0	0.0	0.0	108,840.5	108,840.5	0.0	51,850.5	51,850.5	0.0	177,458.3	177,458.3	0.0	47.6

Տարվա կորվածքով կանխատեսվում է բյուջեն կատարել: Գումաների գործընթացները ակտիվ իրականացման փուլում են՝ արդեն իսկ ամփոփված մրցույթների հիման վրա կնքվել են և իրականացվել 42 մլն դրամի պայմանագրեր, հայտարարվել են մրցույթներ, որոնք գտնվում են պայմանագրերի կնքման փուլում: Շուրջ 51.8 մլն դրամը առաջարկվել է նվազեցնել տարեկան բյուջեից:

Ընդամենը 1019 Ծրագրով, որից՝

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ

ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ

Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության մակարդակի բարձրացման ծրագիր - 2 միջոցառում

6	1189	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյսմիկ պաշտպանության ծրագրի կառավարում	63.26 մլն Փոխառուի հատուկ իրավունք (SDR)	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 22.12.2015-31.05.2026թթ.	Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավման նպատակով ծրագրում ընդգրկված դպրոցների շենքերի ամրացման շինարարական աշխատանքներ, շինարարական ստանդարտների արդիականացում, արտակարգ իրավիճակներին արձագանքման ծրագրի մշակում, սեյսմիկ մոնիթորինգի դիտակետերի սարքավորումների արդիականացում, ծրագրի կառավարում:	Ներկայումս իրականացվում են 18 դպրոցների շինարարական աշխատանքներ: Հայտարարվել են դպրոցների շինարարական աշխատանքների համար 2 մրցույթներ, որոնցից 1-ը գտնվում են պայմանագրերի ստորագրման փուլում, իսկ 1-ը՝ մրցութային: Ընթացիկ տարում ավարտվել են ևս 3 դպրոցների շինարարական աշխատանքներ: Իրականացման փուլում են նաև դպրոցների նախագծային աշխատանքները:	126,104.8	126,104.8	126,104.8	126,104.8	126,104.8	126,104.8	126,104.8	84,121.4	62,219.5	21,901.9	137,964.8	98,096.3	39,868.5	66.7	69.1	60.8
	12001*	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյսմիկ պաշտպանության ծրագրի շրջանակներում ՀՀ դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ									10,921,192.0	9,097,917.9	1,823,274.1	10,921,192.0	9,097,917.9	1,823,274.1	9,724,829.2	5,635,897.4	4,088,931.8	12,177,556.0	10,136,531.9	2,041,024.1

Ծրագիրը ընթանում է սահմանված ժամանակացույցով:

Ընդամենը 1189 Ծրագրով, որից՝		10,921,192.0	11,047,296.8	9,097,917.9	9,188,014.2	1,823,274.1	36,008.5	1,859,282.6	10,921,192.0	9,097,917.9	1,823,274.1	36,008.5	1,859,282.6
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ		10,921,192.0	126,104.8	9,097,917.9	90,096.3	1,823,274.1	36,008.5	1,859,282.6	10,921,192.0	9,097,917.9	1,823,274.1	36,008.5	1,859,282.6
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ													

Ոռոգման համակարգի առողջացում - 11 միջոցառում

1004	8	11005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային հիմնադրամ 10.06.2016-30.06.2024թթ.	Հայաստանի Հանրապետության ոռոգման համակարգերի արդիականացում, համակարգերի արդյունավետության բարձրացում՝ շահագործման և պահպանման ծախսերի կրճատմամբ, բարձր ջրակորուստների և էլեկտրաէներգիայի ծախսումների նվազեցմամբ: Նպատակն իրագործելու համար պետք է իրականացվեն հետևյալ միջոցառումները՝ մեխանիկական ոռոգման փոխարինում ինքնահոս համակարգերով, որը մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքերի վերանազնում, ԶՕԸ ների ներտեսային ոռոգման ցանցերի արդիականացում, ԶՕԸ-ների կառավարչական ներուժի ամրապնդում:	Շարունակվում է ծրագրի շրջանակներում կնքված պայմանագրերով նախատեսված ծառայությունների մատուցումը և շինարարական աշխատանքների իրականացումը:	376,965.1	5,011,213.1	317,254.9	846,748.9	376,965.1	317,254.9	59,710.2	846,748.9	120,240.0	93,571.1	26,668.9	204,465.1	159,254.9	45,210.2	31.9	29.5	44.7
		31005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում					Վեդիի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների, ջրառ հանգույցների, ջրի փոխադրող և ոռոգման համակարգի, ինչպես նաև ջրամբարի իշխման տակ գտնվող հողատարածքների ոռոգման ներտեսային ցանցի կառուցում:	Շարունակվում են ծառայությունների մատուցումը և աշխատանքների իրականացումը՝ եղանակային պայմաններին և կապալառուի ֆինանսական վիճակին համաժեռք արտադրողականությամբ: Ընթացքի մեջ են նաև ներտեսային ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքների մեկնարկման գործընթացները:	85,178.0	4,164,464.2	21,608.2	85,178.0	63,569.8	21,608.2	47,412.4	35,950.7	11,461.7	71,879.0	54,269.8	17,609.2	55.7	56.6	53.0
		11006	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի և ոռոգման համակարգի կառուցման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում			75 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 12.05.2016-31.12.2024թթ.					4,688,170.3	3,746,367.2	941,803.1	4,688,170.3	3,746,367.2	941,803.1	1,441,657.1	1,209,869.9	231,787.2	2,318,170.3	1,846,367.2	471,803.1	30.8
31001	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի և ոռոգման համակարգի կառուցում							4,688,170.3	3,746,367.2	941,803.1	4,688,170.3	3,746,367.2	941,803.1	1,441,657.1	1,209,869.9	231,787.2	2,318,170.3	1,846,367.2	471,803.1	30.8	32.3	24.6		

Վեդու ջրամբարի կառուցման համաձայն ներկայացված կատարողականների: Շինարարական աշխատանքների դիմաց վճարումները կատարվել են համաձայն ներկայացված կատարողականների:

Ընթացքի մեջ են Վեդու ջրամբարի կառուցման շինարարական աշխատանքները, որոնք կատարվել են եղանակային պայմաններին և կապալառուի ֆինանսական վիճակին համապատասխան արտադրողականությամբ: Մեղմացող միջոցառումների կիրառման նպատակով ՀՀ կառավարության 14.09.2023թ. № 1581-Ն որոշմամբ կապալառուին տրամադրվել է 1.6 մլրդ ՀՀ դրամ բյուջետային վարկ: Վեդու ջրամբարի կառուցման աշխատանքները շարունակվում են: Ծրագրի շրջանակներում 2023թ. շուրջ 2,370.0 մլն դրամ նախատեսվում է վերաբաշխել այլ միջոցառումների և ընդգրկվել է ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշման նախագծերում:

11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	50 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.06.2024թթ.	«Հիրակի մարզում» Ախուրյան գետի վրա, Կապսի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցների կառուցում, ինչի արդյունքում կապահովվի գյուղատնտեսական նպատակներով հուսալի ոռոգումը, ինչպես նաև ջրավազանի ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը:	Շինարարական աշխատանքները մեկնարկել են սույն թվականի հունիսի 9-ին: Ընթացքի մեջ են գետի ջրի ջրահեռացման համակարգի կառուցման աշխատանքները:	323,407.0 165,798.7 157,608.3 323,407.0 165,798.7 157,608.3 127,349.8 78,159.2 49,190.6 181,807.0 97,198.7 84,608.3 39.4 47.1 31.2	Կապալատուի պայմանագիրը կնքվել է ապրիլի 21-ին, իսկ մոբիլիզացիոն աշխատանքների մեկնարկը հայտարարվել է հունիսի 9-ին: Ընթացքի մեջ է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարի վճարման գործընթացը՝ մասնանման փաստաթղթերը ուղարկվել են ՎՎՐ (KAW) ուղիղ վճարման մեթոդով վճարումն իրականացնելու համար: Արդյունքում՝ վճարվել է նախատեսված կանխավճարի գումարի (12.3 մլն եվրո) կեսը՝ 6.1 մլն եվրո, իսկ մյուս մասը կվճարվի նոյեմբերի սկզբին: Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերաբաշխում, իրականացվում են «Հ կառավարության համապատասխան որոշման նախագծեր:
31004	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում						
11010	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում փուլ 1 ծրագրով Ջրածոր գյուղի վերաբնակեցման գործողությունների խորհրդատվություն և կառավարում	1,599,057.3 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներով)	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.06.2024թթ.	Կապսի ջրամբարի կառուցման հետևանքով անհրաժեշտություն է առաջանում հողերի ձեռքբերման և մարդկանց վերաբնակեցման, ճանապարհների և ոռոգման ջրանցքների կառուցման, էլեկտրական էներգիայի մատակարարման օդային գծերի անցկացման և այլնի:	ՀԶՎԳՊ-ի ազդակիր անձանց փոխհատուցումների և օժանդակությունների տրամադրման աշխատանքների կազմակերպման հանձնաժողովը ուսումնասիրում է փոխհատուցումների վճարման փաստաթղթերի փաթեթները:	966,792.4 0.0 966,792.4 349,924.1 0.0 349,924.1 171,357.7 0.0 171,357.7 273,074.1 0.0 273,074.1 49.0 0.0 0.0 49.0	Պահպանման ծախսերը կատարվել են համաձայն կնքված պայմանագրերի: ՀԶՎԳՊ-ի ազդակիր անձանց փոխհատուցումների և օժանդակությունների փաթեթները ուսումնասիրման փուլում են, և վճարումներ դեռևս չեն կատարվել: Նախատեսված միջոցների մի մասը կվերադարձվի ՀՀ պետական բյուջե: 12002 միջոցառման համար նախատեսված միջոցներն ամբողջությամբ կվերաբաշխվեն:
12002	Գերմանիայի զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման փուլ 1 ծրագրով Ջրածոր գյուղի վերաբնակեցման համար ենթակառուցվածքների և բնակելի տների կառուցում	3,350,954.2 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներով)				548,165.1 0.0 548,165.1 548,165.1 0.0 548,165.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	

16	11009	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման դրամաշտրոհային ծրագիր	300.0 հազ. եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 18.07.2019-31.12.2025թթ.	Դրամաշտրոհային ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ֆինանսավորել «Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի» Կապի ջրամբարի կառուցման Փուլ 1 փուլի փորձագիտական ծառայությունների իրականացումը՝ շրջակա միջավայրի վրա սոցիալական գնահատման (ՇՄՍԱԳ) խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պայմանագրի շրջանակներում:	խորհրդատուի կողմից նախատեսված ծառայությունների մատուցման ընթացքի մեջ է:	21,199.3	17,666.1	3,533.2	9,897.3	8,364.1	1,533.2	0.0	0.0	0.0	9,897.3	8,364.1	1,533.2	0.0	0.0	0.0	0.0	Կապի ջրամբարի նախատեսվածից ուշ մեկնարկման և Նոր Ջրամբար գյուղի դեռևս ընթացող նախագծահետազոտական աշխատանքների պատճառով խորհրդատվական ծառայությունների մատուցումը և համապատասխան վճարումը հետաձգվել է: Միջոցառման համար նախատեսված միջոցները կվերաբաշխվեն:				
	11011	Ջարգացման ֆրանսիական գործակալության աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության և ոռոգման կառավարման կարողությունների բարելավման դրամաշտրոհային ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	1.8 մլն եվրո, որից՝ 1.5 մլն եվրո՝ դրամաշտրոհային միջոցներ, 0.3 մլն եվրո՝ ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորում	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 23.04.2020-19.06.2026թթ.	Ծրագրի նպատակն է աջակցել ՀՀ կառավարությանը ոռոգման ոլորտի ընթացիկ բարեփոխումների հարցում կենտրոնական և տեղական մակարդակներում կարողությունների զարգացման և ջրօգտագործողների միավորումների տրամադրվող սուբսիդիաների կրճատման միջոցով, ներդրել նորարարական կայուն մեխանիզմներ՝ ուղղված ոռոգվող գյուղատնտեսության տնտեսական զարգացման խնդրոշտերին:	Ընթացքի մեջ է խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման առաջատարների պայմանների լրամշակման գործընթացը ՀՀ Զրախի կոմիտեի և ՀՏՀՀ համապատասխան աշխատակիցների կողմից:	117,698.5	100,004.0	17,694.5	117,698.5	100,004.0	17,694.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Ընթացքի մեջ է խորհրդատուի ընտրության մրցույթի նախապատրաստական աշխատանքները: Միջոցառման համար նախատեսված միջոցներն ամբողջությամբ կվերաբաշխվեն:				
	31016	Եմ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում ոռոգման համակարգի կառուցում	Նոր մեկնարկային Ծրագրեր են, որոնց գծով առկա չեն Վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր և Ծինարարներ	ՀՀ ՏԿԵՆ Զրախի կոմիտե		Թվով 9 ջրամբարի մասով ՎԱԵԲ-ի գործընկերների հետ ըննարկվում են ջրամբարների կառուցման իրագործելիությունը, մասնավորապես նախատեսվում է իրականացնել տեխնիկատնտեսական հիմնավորման ուսումնասիրություն:		125,392.8	125,392.8	0.0	125,392.8	125,392.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Ծրագրի դոնորների բացակայություն: Միջոցառման համար նախատեսված միջոցներն ամբողջությամբ կվերաբաշխվեն:				
Ընդամենը 1004 Ծրագրով, որից՝								20,711,987.9	15,284,947.8	5,427,040.1	18,948,817.6	14,575,645.8	4,373,171.8	7,581,234.0	6,511,149.9	1,070,084.1	13,272,163.6	11,366,049.0	1,906,114.6	40.0	31.7	44.7	24.5				
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ								1,891,240.3	664,293.5	1,226,946.8	1,263,070.0	654,991.5	608,078.5	466,359.9	207,681.0	258,678.9	741,122.5	319,087.5	422,035.0	36.9	31.7	44.7	42.5				
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ								18,820,747.6	14,620,654.3	4,200,093.3	17,685,747.6	13,920,654.3	3,765,093.3	7,114,874.1	6,303,468.9	811,405.2	12,531,041.1	11,046,961.5	1,484,079.6	40.2	45.3	21.6					

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավում - 11 միջոցառում

19	1072	11005	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիր	7 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 05.02.2015-30.06.2023թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում:	121,362.5	1,172,280.3	964,875.9	207,404.4	1,140,744.9	964,875.9	175,869.0	87,350.5	138,362.5	0.0	220,869.0	21.6	25.6	72.0		
	20	31003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագրի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում				Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-06.01.2026թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում:	121,362.5	1,172,280.3	964,875.9	207,404.4	1,140,744.9	964,875.9	175,869.0	87,350.5	138,362.5	0.0	220,869.0	21.6	25.6	72.0
	21	11004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշտորհային ծրագիր				Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-06.01.2026թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում:	7,444.2	6,187.3	1,256.9	7,444.2	6,187.3	1,256.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	31004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշտորհային ծրագրի շրջանակներում Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-06.01.2026թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում:	1,378,078.7	1,102,463.0	275,615.7	1,378,078.7	1,102,463.0	275,615.7	419,485.3	392,902.8	26,582.5	865,078.7	773,463.0	91,615.7	30.4	35.6	9.6			

Պահպանման ծախսերի վճարումները կատարվել են պայմանագրերով սահմանված կարգով և չափով:

Հաղթանակ, Մալաթիա և Սիլիկյան թաղամասերի ջրամատակարարման համակարգերի վերականգնման մասով կնքվել են կապալի պայմանագրերը՝ կանխավճարները վճարվել են: Առաջիկայում կկատարվեն կատարված աշխատանքների և կնքվելիք շինարարական պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված կանխավճարի գումարի վճարման գործընթացները: Ծրագրի շրջանակներում 2023թ. շուրջ 550.0 մլն դրամ նախատեսվում է վերաբաշխել այլ միջոցառումների և ընդգրկվել է ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշման նախագծերում:

Ծրագրի առոյիտ 2023թ. չի իրականացվել: Նախատեսված միջոցները ենթակա են վերադարձի ՀՀ պետական բյուջե:

Հաղթանակ, Մալաթիա և Սիլիկյան թաղամասերի ջրամատակարարման համակարգերի վերականգնման մասով կնքվել են կապալի պայմանագրերը՝ կանխավճարները վճարվել են: Առաջիկայում կկատարվեն կատարված աշխատանքների և կնքվելիք շինարարական պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված կանխավճարի գումարի վճարման գործընթացները: Ծրագրի շրջանակներում 2023թ. շուրջ 513.0 մլն դրամ նախատեսվում է վերաբաշխել այլ միջոցառումների և ընդգրկվել է ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշման նախագծերում:

23	<p>12001</p> <p>Գերմանիայի զարգացման և Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների դրամաշտրոային ծրագիր՝ երրորդ փուլ</p>	12 մլն եվրո	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ</p> <p>21.06.2014-30.12.2018թթ.</p>	<p>579 գյուղական բնակավայրերից ընտրված որոշ համայնքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ վերականգնման աշխատանքների իրականացում:</p>	<p>Ընթացքի մեջ են մատուցված ծառայությունների դիմաց նախատեսված վճարումների իրականացման գործընթացները:</p> <p>Ընթացքի մեջ են ծրագրի ժամկետների երկարաձգման գործընթացները:</p>	<p>1,916,498.2</p> <p>1,593,065.3</p> <p>323,432.9</p> <p>1,916,498.2</p> <p>1,593,065.3</p> <p>323,432.9</p> <p>12,850.4</p> <p>10,728.8</p> <p>2,121.6</p> <p>151,584.0</p> <p>126,558.0</p> <p>25,026.0</p> <p>0.7</p> <p>0.7</p> <p>0.7</p>	<p>Նախագծահետազոտական աշխատանքներն ավարտվել են: Խորհրդատուի պայմանագրի փոփոխությունը կնքվել է: Ընթացքի մեջ են մատուցված ծառայությունների դիմաց նախատեսված վճարումների իրականացման գործընթացները:</p> <p>Ընթացքի մեջ է նաև կապալառուների ընտրության մրցութային գործընթացը: Արդյունքում՝ 1.8 մլրդ դրամ գումար կվերաբաշխվի այլ միջոցառումների կամ կվերադարձվի << պետական բյուջե:</p>
24	<p>11007</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլ</p>	30 մլն եվրո	<p>ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե</p> <p>21.06.2014-30.12.2025թթ.</p>	<p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի առույին:</p>	<p>Իրականացվել է Համայնքային ենթակառուցվածքների վերականգնում 2-րդ ծրագրի 3-րդ փուլի ծրագրի 2022թ. ֆինանսական հաշվետվությունների առույին, որը ընդունվել է 27.03.2023թ.: Ջրային կոմիտեի և տեխնիկական առույինի խորհրդատուի միջև կայացած հանդիպման հիման վրա մեկնարկվել է շինաշխատանքների տեխնիկական առույինի իրականացումը: Վարկային համաձայնագրի գործողության ժամկետը սահմանվել էր մինչև 30.12.2022թ.: Ծրագրի կատարումը երկարաձգվել է մինչև 30.12.2025թ.: Միաժամանակ խորհրդատուի կողմից ներկայացվել է պայմանագրի փոփոխության առաջարկ՝ կապված աշխատանքների կատարման ժամկետների երկարաձգման հետ, որը համաձայնությունների փուլում է: Ուսումնասիրության փուլում է 2022թ. երկու կիսամյակի տեխնիկական առույինի նախնական հաշվետվությունները:</p>	<p>59,230.9</p> <p>49,374.7</p> <p>9,856.2</p> <p>59,230.9</p> <p>49,374.7</p> <p>9,856.2</p> <p>682.5</p> <p>0.0</p> <p>682.5</p> <p>59,230.9</p> <p>49,374.7</p> <p>9,856.2</p> <p>1.2</p> <p>0.0</p> <p>6.9</p>	<p>Վարկային համաձայնագրի գործողության ժամկետների երկարաձգման ձգձգման պատճառով մասնատման չեն իրականացվել:</p>
25	<p>31001</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում</p>	30 մլն եվրո	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ</p> <p>21.06.2014-30.12.2025թթ.</p>			<p>4,062,258.2</p> <p>3,359,450.1</p> <p>702,808.1</p> <p>4,062,258.2</p> <p>3,359,450.1</p> <p>702,808.1</p> <p>1,864,070.4</p> <p>1,475,440.1</p> <p>388,630.3</p> <p>3,686,178.2</p> <p>2,983,370.1</p> <p>702,808.1</p> <p>45.9</p> <p>43.9</p> <p>55.3</p>	
26	<p>31002</p> <p>Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում</p>	16.7 մլն եվրո	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ</p> <p>07.09.2020-30.12.2023թթ.</p>	<p>11 քաղաքի և 37 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում:</p>	<p>Շինարարական աշխատանքները վերամեկնարկել են մայիսի 2-ին: Աշխատանքներն ընթացքի մեջ են: Ընթացքի մեջ են ծրագրերի ժամկետների երկարաձգման գործընթացները:</p>	<p>1,937,843.6</p> <p>1,592,533.8</p> <p>345,309.8</p> <p>1,937,843.6</p> <p>1,592,533.8</p> <p>345,309.8</p> <p>640,947.5</p> <p>520,146.9</p> <p>120,800.6</p> <p>652,018.6</p> <p>531,213.8</p> <p>120,804.8</p> <p>33.1</p> <p>32.7</p> <p>35.0</p>	<p>Շինարարական աշխատանքները վերսկսվել են մայիսի 2-ին ապրիլի 1-ի փոխարեն՝ հիմք ընդունելով ծրագրի շրջանակներում մեղմացնող միջոցառումներ կիրառելու թույլտվություն տալու մասին ՀՀ կառավարության 01.06.2023թ. № 877-Ա որոշումը: Վճարումները կատարվել են համաձայն ներկայացված կատարողականների: ԵՆԲ վարկային միջոցները դեռևս անհատանելի են վարկային միջոցների հասանելիության ժամկետի երկարաձգման գործընթացի ժամանակատարության պատճառով: Արդյունքում՝ շուրջ 1.6 մլրդ գումար կվերաբաշխվի այլ միջոցառումների՝ ապահովելով դրանց բնականոն ընթացքը:</p>
27	<p>31005</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Լոռու (Վանաձորի) մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման ծրագիր՝ երրորդ փուլ</p>	430 378,7 եվրո	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ</p> <p>04.05.2010-30.12.2020թթ.</p>			<p>60,642.4</p> <p>0.0</p> <p>60,642.4</p> <p>60,642.4</p> <p>0.0</p> <p>60,642.4</p> <p>21,322.0</p> <p>0.0</p> <p>21,322.0</p> <p>60,642.4</p> <p>0.0</p> <p>60,642.4</p> <p>35.2</p> <p>0.0</p> <p>35.2</p>	

28	11009	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Համայնքային ենթակառուցվածքների երկրորդ ծրագրի երրորդ փուլի դրամաշտրիային ծրագրի ուղեկցող միջոցառման 3-րդ բաղադրիչ	2 000 000 եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ Զրային կոմիտե 20.12.2019-30.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջ. նախատեսվում է աջակցել ՋԿ-ին՝ կառուցվածքային ստորաբաժանումների ինստիտուցիոնալ կարողությունների բարձրացման և Վարձակալական պայմանագրի համարժեք կառավարման գործում ծառայությունների մատուցմանը, ինչպես նաև ոռոգման կազմակերպությունների, ՀՏՀՀ ջրային տնտեսության ծրագրերի իրականացման մասնաճյուղի՝ ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման նպատակով: Հիմնական շեշտադրումը դրված է աջակցելու ջրամատակարարման և կեղտաջրերի հավաքման ու հեռացման ներդրումային ծրագրերի իրականացմանը: Այն վերաբերում է ենթակառուցվածքների ներդրումային ծրագրի նախապատրաստման և իրականացման որոշումների աջակցմանն ու իրագործմանը:	Խորհրդատվական ծառայություն մատուցող <<Գիտեք>> ընկերությունը ներկայացրել է 8 միջանկյալ հաշվետվությունը, որը ընդունվել է 04.09.2023թ, դրությամբ, իրականացվում է վճարման գործընթաց: Ներկայացվել է ավարտական հաշվետվությունը, ինչպես նաև նախապատրաստվել է պայմանագրի փոփոխություն, որը ուղարկվել է ԿԳՎ բանկ համաձայնեցման:	318,782.1	227,701.5	91,080.6	318,782.1	227,701.5	91,080.6	263,425.7	207,212.0	56,213.7	318,782.1	227,701.5	91,080.6	82.6	91.0	61.7	Զրային կոմիտեի կողմից վճարումները կատարվել են խորհրդատուի կողմից ներկայացված կատարողականների հիման վրա: Վճարումները կիրականացվեն մինչև տարեվերջ:
29	11011	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտոյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման դրամաշտրիային ծրագիր	23.69 հազար եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ Զրային կոմիտե 24.11.2022-30.04.2023թթ.	«Համայնքային ենթակառուցվածքների II ծրագիր, փուլ 3 - Հայաստանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածք ծրագրի» (այսուհետ՝ Ծրագիր) շրջանակներում լրացուցիչ աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ խորհրդատուների մրցութային գործընթացի կազմակերպման և խորհրդատվական պայմանագրերի կնքման գործընթացները կարող է իրականացվել միայն միջազգային մրցութային գործակալի (Tender Agent) միջոցով՝ համաձայն Վերակառուցման վարկերի բանկի (այսուհետ՝ ՎՎԲ) ընթացակարգերի:	Խորհրդատվական ծառայություն: ՀՀ կառավարության 30.03.2023թ. N 428-Ն որոշմամբ հատկացվել է 11302.0 հազար դրամ: Խորհրդատվական ծառայության պայմանագիրը ստորագրվել է 24.11.2022թ.: Պայմանագրի փոփոխության հիման վրա աշխատանքների կատարման ավարտ է նախատեսվել մինչև 30.12.2023թ.: Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները ընթացի մեջ են:	0.0	0.0	0.0	11,302.0	9,302.0	2,000.0	0.0	0.0	0.0	11,302.0	9,302.0	2,000.0	0.0	0.0	0.0	Պայմանագրի ժամկետի ավարտով պայմանավորված իրականացվում է ժամկետի երկարաձգման գործընթաց, որը նախատեսվում է երկարաձգել մինչև 30.12.2023թ.: Խորհրդատուի կողմից ստորագրված բնօրինակ պայմանագիրը ուղարկվել է Զրային կոմիտե, որի ստորագրումը հնարավոր կլինի պայմանագրի բնօրինակի ստանալուց հետո:
		Ընդամենը 1072 Ծրագրով, որից՝				11,034,421.1	8,895,651.6	2,138,769.5	11,014,187.7	8,904,953.6	2,109,234.1	3,557,055.9	2,853,352.2	703,703.7	6,533,924.3	5,070,859.0	1,463,065.3	32.3	32.0	33.4		
		ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ				506,819.7	283,263.5	223,556.2	518,121.7	292,565.5	225,556.2	351,458.7	207,212.0	144,246.7	527,677.5	286,378.2	241,299.3	67.8	70.8	64.0		
		ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ				10,527,601.4	8,612,388.1	1,915,213.3	10,496,066.0	8,612,388.1	1,883,677.9	3,205,597.2	2,646,140.2	559,457.0	6,006,246.8	4,784,480.8	1,221,766.0	30.5	30.7	29.7		

Ճանապարհային ցանցի բարելավում - 19 միջոցառում

30	1049	11007	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ6 Վանաձոր-Բագրատաշեն) բարելավման ծրագրի համակարգում և կառավարում	41.39 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 24.04.2017-31.12.2023թթ. Նախատեսվում է երկարաձգել մինչև 31.08.2024թ.	Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհահատվածի վերակառուցում:	Աշխատանքներն ընթացքում են, ֆիզիկական առաջընթացը՝ 90.2 %:	264,450.0	1,244,587.3	974,291.4	270,295.9	2,915,043.3	169,450.0	164,240.0	5,210.0	90,509.4	88,646.4	1,863.0	180,450.0	164,240.0	16,210.0	53.4	54.0	35.8	Թերակառուցումը պայմանավորված է ՀՕՏԻ-ի իրականացման հետ: Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել է մոնիթորիգ, որի հաշվետվության տվյալների հիման վրա նախատեսվում է կատարել 11 մլն ՀՀ դրամի վճարում: Շրջանակում է ծանուցում բյուջեի վերաբաշխման համար:
	21004	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի ծրագրի կառուցում և հիմնանորոգում	Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի ծրագրի կառուցում և հիմնանորոգում					Խորհրդատուի կողմից ներկայացվել է կատարողական, որը ստուգվել է և ուղիղ վճարում կատարելու նպատակով ուղարկվել ԱՁԲ: Հայտը գտնվում է ԱՁԲ-ի կողմից հաստատման փուլում: Ավարտական աշխատանքների համար Կապալառուների կողմից ներկայացվելու են վերջին կատարողականները, որոնց վճարման համար ձեռնարկվել է ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ:																	
32	11009	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 2)	170 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 18.07.2011-31.12.2023թթ. Նախատեսվում է երկարաձգել մինչև 31.12.2024թ.	Աշտարակ-Թալին ճանապարհահատվածի կառուցման տեխնիկական հսկողության ծառայություններ, ՀՕՏԻ ծրագիր:	Ընթացքի մեջ են ենթակառուցվածքների տեղափոխման հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցումը, թվով 638 հողակտորների օտարումները, Կոշ համայնքում հաղորդակցողիների տեղափոխման նպատակով ուղղիչ գործողությունների պլանի պատրաստման աշխատանքները:	310,000.0	8,000.0	302,000.0	301,000.0	8,000.0	293,000.0	41,303.3	2,699.5	38,603.8	212,099.5	2,699.5	209,400.0	13.7	33.7	13.2	8 կմ համար ՀՕՏԻ-ն ավարտված է: Գերակա շահ է ճանաչվել և ծանուցվել են 34 կմ համար նախատեսված ՀՕՏԻ փաթեթները, վճարումները կրում են շարունակական բնույթ:			
		21006					Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 2	Աշտարակ-Թալին ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ:	Բանկի կողմից հաստատման փուլում է գտնվում մրցութային վերջնական արդյունքները՝ ամփոփելու և պայմանագիր կնքելու համար 2-րդ հատվածի 34 կմ-ի շինարարական աշխատանքները իրականացնող ընկերության հետ:																
34	11010	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բագրատաշեն անցման կետի կամրջի վերակառուցման ծրագրի համակարգում և կառավարում	6.1 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 04.09.2013-30.06.2024թթ.	ՀՀ պետական սահմանի Բագրատաշեն անցման կետում նոր կամրջի կառուցում:	Կամրջի աշխատանքները ավարտված են, այն հանձնվել է շահագործման: Ծրագիրը գտնվում է թերությունների վերացման ընթացքում:	5,932.8	0.0	5,932.8	6,986.4	0.0	6,986.4	6,953.5	0.0	6,953.5	6,986.4	0.0	6,986.4	99.5	0.0	99.5	Ծրագիրն ավարտված է:			
		21008					Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բագրատաշեն անցման կետի կամրջի վերակառուցման վարկային ծրագիր	Հետավարտական շրջանի համար Խորհրդատուի կողմից ներկայացվել են կատարողականներ, որոնք ենթակա են վճարման՝ ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ հաստատումից հետո:																	
35	21008	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բագրատաշեն անցման կետի կամրջի վերակառուցման վարկային ծրագիր					144,254.0	108,190.5	36,063.5	9,261.0	7,600.0	1,661.0	9,240.3	7,579.9	1,660.4	14,240.3	11,579.9	2,660.4	99.8	99.7	100.0				

11011	Անիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)	100 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 24.07.2014-31.12.2023թթ. Նախատեսվում է երկարաձգել մինչև 31.12.2024թ.	Թալին-Լանջիկ ա/ճ կառուցման տեխնիկական հսկողության ծառայություններ, հաղորդակցությունների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ:	Իրականացվում է շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողություն, տեխնիկական աջակցության և ՀՕՏ խորհրդատվական ծառայություններ, արտաքին մոնիթորինգի ծառայություններ, հաղորդակցությունների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն:	295,234.0	284,608.0	10,626.0	294,994.0	284,368.0	10,626.0	104,493.6	101,030.3	3,463.3	278,994.0	268,368.0	10,626.0	35.4	35.5	32.6	Ծրագրի պահպանման ծախսերն են, որոնք կրում են շարունակական բնույթ, սակայն վարկային համաձայնագրի համապատասխան բաղադրիչի գումարները սպառվել են, նախաձեռնվել է գումարների վերաբաշխում վարկային համաձայնագրում բաղադրիչների միջև, որը ներկայացված է ԱԶԲ-ի հաստատմանը: Առկա են պարտավորություններ, որոնք վերաբաշխումից հետո կմարվեն:
21011	Անիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3			Թալին-Լանջիկ ճանապարհահատվածի կառուցում:	Աշխատանքների առաջընթացը 95% է: Շահագործման է հանձնվել 2022թ.:	3,073,000.1	2,561,973.8	511,026.3	2,703,000.1	2,191,973.8	511,026.3	1,739,661.7	1,449,442.2	290,219.5	2,206,000.1	1,734,973.8	471,026.3	64.4	66.1	56.8	Իրականացվում է կապալի պայմանագրի ծավալաբերի փոփոխություն, որից հետո կիրականացվեն մնացորդային աշխատանքների և նոր ծավալների համար համապատասխան վճարումները: Խորհրդատուի կողմից ներկայացվել են կատարողականներ, որոնց մի մասը վճարվել է, մյուսները՝ ստուգման և հաստատման փուլում են:
11012	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում	150 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 14.04.2015-30.12.2026թթ.	Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի (Տրանշ 4) Ագարակ-Քաջարան ճանապարհահատվածի վերակառուցում:	Նախագծման աշխատանքները մեկնարկել են 2019թ. սեպտեմբերի 9-ին ՀՀ կառավարության 2019թ. օգոստոսի 22-ի N 1093-Ա «Այ Այ Դի Ինջեներինգ և Ջի Փի Ինջեներիա սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություններին լիցենզավորման ենթակա գործունեության որոշ տեսակի իրականացման թույլտվություն տրամադրելու մասին» որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո:	5,127,970.0	39,000.0	5,088,970.0	3,506,539.4	39,000.0	3,467,539.4	2,595,065.3	321.7	2,594,743.6	3,495,539.4	28,000.0	3,467,539.4	74.0	0.8	74.8	ՀՕՏ գործընթացը ընթացքի մեջ է, ծրագիրը կրում է շարունակական բնույթ: Ճանուցվում են գերակա շահ ճանաչված փաթեթերը, որոնք վճարման ընթացքում են:
21012	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագիր				Հայտարարվել է 32 կմ հատվածի մրցույթը, որի Կապալառուի պայմանագիրը կնքվել է 23.10.2023թ: Տեխ հսկողության մրցույթը Պայմանագիր կնքելու նպատակով ամփոփված է, նախատեսվում է ստորագրել նոյեմբեր ամսին:	14,135,031.2	11,530,503.5	2,604,527.7	6,328,636.2	5,468,103.5	860,532.7	115,541.1	71,890.6	43,650.5	8,916,972.5	8,862,912.5	54,060.0	1.8	1.3	5.1	Նախատեսվում է խորհրդատուներին վճարումներ կատարել, որոնք ընթացքում են: Կնքվել է պայմանագիր Կապալառուի հետ, որի շրջանակներում առաջիկայում նախատեսվում է վճարել կանխավճար՝ բանկային երաշխիք ներկայացնելու դեպքում: Վճարման համար ձեռնարկվել է ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ:

40		11014	Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի համակարգում և կառավարում	13.4 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 17.05.2020-31.12.2022թթ.	Կենսական նշանակության շուրջ 61 կմ ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհահատվածների վերականգնում:	Ծրագիրն ավարտվել է 30.12.2022թ.: 28.04.2023թ. դրությամբ բոլոր վճարումները կատարվել են:	5,000.0 4,000.0 1,000.0 18,345.0 4,240.0 14,105.0 17,066.2 3,607.2 13,459.0 18,345.0 4,240.0 14,105.0 93.0 85.1 95.4
41		21013	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում ավտոճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներ					
42		11015	Եվրոպական ներդրման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)	60 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 27.08.2014-30.06.2023թթ. Նախատեսվում է երկարաժամկետ մինչև 30.12.2024թ.	Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն:	Իտալական «Ալ Ար Դի Ինջիրիերինգ» ՍՊԸ -ի կողմից իրականացվում են Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողությունը (պայմանագրի ժամկետը լրացել է 18.05.2021թ.), ձեռք են բերվում համապատասխան շինարարական թույլտվություններ: Մրցույթի արդյունքում ստորագրվել է տեխնիկական վերահսկողի նոր պայմանագիր նույն իտալական «Ալ Ար Դի Ինջիրիերինգ» ՍՊԸ -ի հետ, որը իրականացնում է շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողություն:	400.0 0.0 400.0 400.0 0.0 400.0 204.3 0.0 204.3 400.0 0.0 400.0 51.1 0.0 51.1
43		21009	Եվրոպական ներդրման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3			Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ:	Ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքներն ընթանում են մեծ ծավալներով, իրականացվում են աֆալտապատման աշխատանքներ, իրականացված է մոտ 3 կմ հատվածի երկշերտ աֆալտապատումը, միաժամանակ իրականացվում են մեծ ծավալների հողային և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքներ: «Հ Շիրակի մարզի Բենիամին համայնքով անցնող ճանապարհահատվածի համար իրականացվում են նախագծային փոփոխություններ, քանի որ ծրագիրն ամբողջությամբ անցնում էր պատմամշակութային հուշարձանի պահպանական գոտու տարածքով: Համաձայն վարչապետի հանձնարարականի՝ իրականացվում են նախագծերի փոփոխություններ դեպի հողատարածքներ մուտքեր տրամադրելու նպատակով:	2,884,791.2 2,387,403.4 497,387.8 4,677,481.2 3,387,403.4 1,290,077.8 2,029,552.8 1,519,886.1 509,666.7 3,257,481.2 2,187,403.4 1,070,077.8 43.4 44.9 39.5
								Ծրագիրն ավարտված է:
								ՀՕՏԻ շրջանակներում օտարվող հողատարածքների գերակա շահ ճանաչելու կառավարության որոշումը հաստատվել է սեպտեմբերին, աշխատանքները իրականացվում են ըստ ներկայացված փաստաթղթերի:
								Կապալառուի ընթացիկ կատարողականը գտնվում է վճարման փուլում: Հինք ընդունելով Կապալառուի կողմից ներկայացված նոր աշխատանքային գրաֆիկը՝ բյուջեով նախատեսված գումարների մի մասը կնվազեցվի:

44	11016	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Սիսիան-Քաջարան 60կմ-ի համակարգում և կառավարում	Նոր մեկնարկային Ծրագրեր են, որոնց գծով առկա չեն Վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Հինարարներ	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 2020-2026թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	2023թ. ընթացքում նախատեսվում են իրականացնել Հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրերը:	2,800,000.0 0.0 2,800,000.0 300,000.0 0.0 300,000.0 18,072.0 0.0 18,072.0 25,142.5 0.0 25,142.5 6.0 0.0 6.0	Նախատեսված է ՀՕՏԾ ծախսերի իրականացում, սակայն ծրագիրը գտնվում է քանկի կողմից հաստատման փուլում: Ժամանակի սրության պատճառով ձեռնարկվել է ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ՝ գումարը վերաբաշխելու նպատակով:
45	21017	Եմ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում Սիսիան-Քաջարան 60կմ ճանապարհահատվածի կառուցում	Եմ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում Սիսիան-Քաջարան 60կմ ճանապարհահատվածի կառուցում	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 2020-2026թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	Ընթացում են բանկայություններ ֆինանսավորող աղյուրների հստակեցման կապակցությամբ:	7,933,969.1 7,933,969.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
46	11017	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Քաջարանի թունելի և մոտեցումների համակարգում և կառավարում	Նոր մեկնարկային Ծրագրեր են, որոնց գծով առկա չեն Վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Հինարարներ	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 2020-2026թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	2023թ. ընթացքում նախատեսվում են իրականացնել միայն Հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրերը:	1,235,456.0 235,456.0 1,000,000.0 200,000.0 0.0 200,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Գերակա չափ են ճանաչվել և ծանուցվել նախատեսված ՀՕՏԾ փաթեթները, կիրականացվեն վճարումները:
47	21007	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր, Տրանշ 3	12 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 05.04.2017-30.08.2023թթ. Նախատեսվում է երկարաձգել մինչև 30.04.2024թ.	Լանջիկ-Գյումրի շրջը 27,5 կմ ճանապարհահատվածի կառուցում: Միաժամանակ ֆինանսավորվում է վարկային համաձայնագրի շրջանակներում 20%-ի չափով:	Ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքներն ընթանում են մեծ ծավալներով, իրականացվում են ամֆալտապատման աշխատանքներ, իրականացված է մոտ 3 կմ հատվածի երկշերտ ամֆալտապատումը, միաժամանակ իրականացվում են մեծ ծավալների հողային և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքներ: ՀՀ Շիրակի մարզի Բենիամին համայնքով անցող ճանապարհահատվածի համար իրականացվում են նախագծային փոփոխություններ, քանի որ ծրագիրն ամբողջությամբ անցնում էր պատմամշակութային հուշարձանի պահպանական գոտու տարածքով: Համաձայն վարչապետի հանձնարարականի՝ իրականացվում են նախագծերի փոփոխություններ դեպի հողատարածքներ մուտքեր տրամադրելու նպատակով:	598,542.4 498,785.3 99,757.1 928,542.4 798,785.3 129,757.1 590,449.5 515,547.3 74,902.2 590,449.5 515,547.3 74,902.2 63.6 64.5 57.7	Մասնավոր դրամաշնորհային միջոցները սպառվել են, ներկայացվել է նոր մասնաձև հայտ, սակայն այն չի բավարարվել, քանի դեռ չի ստորագրվել Դրամաշնորհային համաձայնագրի փոփոխությունը: Ավելացվում է բյուջեի վերաբաշխում:
48	21014	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Վլավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի անվտանգության բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր	4.25 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 04.12.2019-21.12.2023թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	Ծրագիրը երկարացվել է մինչև 30.12.2023թ.: Ծրագիրը կրում է շարունակական բնույթ:	618,354.3 535,907.6 82,446.7 288,354.3 235,907.6 52,446.7 290,480.3 253,400.3 37,080.0 681,592.3 519,145.6 162,446.7 100.7 107.4 70.7	Ներկայացված կատարողականների դիմաց վճարումները կատարվել են: Սպառվել են վարկային միջոցները, որոնց համալրման համար ԵՆԲ-ին ներկայացվել է ֆինանսավորման հայտ: Ծրագիրն ավարտին հասցնելու համար ձեռնարկվել է ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ՝ լրացուցիչ ֆինանսավորում ստանալու համար:

51	42001	<p>Վերակառուցման և զարգացման եկրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Կոտայքի և Գեղարքունիքի Կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարում» ՍՊԸ-ին</p>	5.5 մլն եվրո	<p>«Վ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-15.12.2023թթ.»</p>	<p>Նախատեսվում է՝ կառուցել եՄ չափանիշներին համապատասխան անհատական աղբավայր, վերաբեռնման 2 կայան, ձեռք բերել 2 մարզում աղբահանության իրականացման և աղբավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումներ:</p>	<p>Ծրագրի շրջ անհատական աղբավայրի և փոխաբեռնման 2 կայանի կառուցման համար շին աշխատանքների համար հայտարարված մրցույթում հաղթող ճանաչված «Tunnel Sadd Ariana» կազմակերպության հետ պայմանագիրը կնքվել է 15.07.2020թ., մորիլիզացիոն շրջանից հետո 2021թ. ապրիլին մեկնարկել են շին աշխատանքները, որոնք ավարտված են, իրականացվում են բերույթունների շտկումները, ինչպես նաև տարածքների բարեկարգման աշխատանքները: 02.11.2022թ. ՎՋԵԲ գնումների հարթակում հայտարարվել է աղբավայրը շահագործող հատուկ մեքենասարքավորումների ձեռքբերման միջազգային մրցույթ, սակայն մասնակիցներ չեն եղել: Վերահայտարարվել է նոր մրցույթ: Նոր մրցույթի 5 լոտերից 2-ին հայտեր չեն ներկայացվել, մնացած լոտերի մասով գնահատումն ավարտվել է և հաստատվել ՎՋԵԲ-ի կողմից, առաջիկայում վերահայտարարվելու է նոր մրցույթ: Աղբատար մեքենաների գնման մրցույթային փաթեթների բացումը տեղի է ունեցել հունիսի 10-ին, դիմել է մեկ մասնակից, որը հաղթող է ճանաչվել: Ներկայումս պայմանագրի կնքման փուլն է: 24.08.2023 թ. ՎՋԵԲ հարթակում կրկին հայտարարված աղբավայրի և փոխաբեռնման կայանների սպեցտեխնիկայի գնման մրցույթը, հայտերի բացումը տեղի է ունեցել հոկտեմբերի 9-ին: Ներկայումս հայտերի գնահատման փուլն է:</p>	1,662,529.1	1,330,023.3	332,505.8	1,662,529.1	1,330,023.3	332,505.8	364,652.8	337,819.5	26,833.3	1,662,529.1	1,330,023.3	332,505.8	21.9	25.4	8.1	<p>Մինչև ապրիլի կեսերը շին աշխատանքներ չեն կատարվել՝ եղանակաչափի ոչ բարենպաստ պայմանների պատճառով, այնուհետև սկսվել են աշխատանքները: Միաժամանակ մեքենասարքավորումների գնման մրցույթային գործընթացները ձգձգվել են՝ մասնակից չլինելու պատճառով, մասնավորապես հատուկ մեքենաներակազմի գնման մրցույթները 3 անգամ են հայտարարվել: Մյլ իսկ պատճառով նախատեսված շին աշխատանքների համար ամբողջական գումարը, ինչպես նաև մեքենասարքավորումների ձեռքբերման համար նախատեսված գումարները հնարավոր չեն եղել վճարել ամսվա ընթացքում: Հարկ է նշել, որ շին աշխատանքների համար օգոստոս ամսին ներկայացված կատարողականների հիման վրա վճարվել է 731 հազ. եվրո: Մնացորդային վճարը , շուրջ 320 հազ եվրոյին համարժեք դրամը նախատեսվում է վճարել նոյեմբեր ամսին՝ շին աշխատանքների հանձնում-ընդունումից հետո: Ներկայումս ընթացում են շին աշխատանքների ավարտի փաստագրման գործընթացները: Նոյեմբեր ամսվա առաջին կեսին նախատեսվում են վճարել աղբավայրի համար տոհմակից մեքենայի և 2 մարզի բոլոր բնակավայրերի համար աղբատար մեքենաների ձեռքբերման համար մրցույթում հաղթող ճանաչված ընկերությունների (պայմանագրով նախատեսված) համապատասխանաբար՝ 50 հազ և 438.0 հազ եվրոյին համարժեք դրամ: Մնացած մեքենասարքավորումների համար կնքված պայմանագրեր դեռևս անկա չեն, կատարվում են հայտերի գնահատում :</p>
52	32009	<p>Միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ իրականացվող «Վ 8 մարզերում աղբահանության և կոշտ թափոնների ինտեգրված համակարգի կառուցում</p>	56.8 մլն եվրո	<p>«Վ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն</p>	<p>Նախատեսվում «Վ 8 մարզերում (բացի Կոտայքից և Գեղարքունիքից) կառուցել եՄ չափանիշներով 4 անհատական աղբավայր, 16 փոխաբեռնման կայան:</p>	<p>Նոր մեկնարկային Ծրագիր, որի գծով առկա չեն Վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Շինարարներ: Կազմվել է տեխնիկական առաջադրանք՝ հանրապետության 8 մարզերում ուսումնասիրություն իրականացնելու համար, որի հիման վրա ՎՋԵԲ-ի կողմից նախնական ուսումնասիրությունների աշխատանքների համար ընտրվել է Խորհրդատվական կազմակերպություն, որոնց հետ պայմանագիրը կնքված է և խորհրդատուների աշխատանքները սկսվել են հուլիս ամսին: Ներկայացվել է մեկնարկային հաշվետվությունը, հոկտեմբերի ամսին նախատեսվում էր վերջնական հաշվետվության ներկայացում, սակայն ՎՋԵԲ-ի կողմից այն դեռևս չի ներկայացվել, ով հանդիսանում է առաջադրանքի անմիջական պատվիրատու:</p>	464,029.5	386,691.3	77,338.2	464,029.5	386,691.3	77,338.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	<p>Նախնական ուսումնասիրության համար խորհրդատուների ընտրությունը կայացել է ուշացումով՝ ՎՋԵԲ-ի կողմից խորհրդատուներն ընտրվել և աշխատանքները սկսել են 2023թ. հուլիս ամսին: Հետևաբար 2023թ. գոտիավորված տարածքների տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություններ հնարավոր չէ իրականացնել և այն նախատեսվում է սկսել 2024թ.: Շրջանառվում է Կառավարության Որոշման նախագիծ՝ գումարները կվերաբաշխվեն:</p>
Ընդամենը 1040 Ծրագրով, որից՝							3,923,043.7	3,213,785.5	709,258.2	3,733,043.7	3,213,785.5	519,258.2	767,996.1	707,039.6	60,956.5	3,269,014.2	2,827,094.2	441,920.0	20.6	22.0	11.7	
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ							133,956.1	111,630.1	22,326.0	133,956.1	111,630.1	22,326.0	35,902.3	28,612.4	7,289.9	133,956.1	111,630.1	22,326.0	26.8	25.6	32.7	
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ							3,789,087.6	3,102,155.4	686,932.2	3,599,087.6	3,102,155.4	496,932.2	732,093.8	678,427.2	53,666.6	3,135,058.1	2,715,464.1	419,594.0	20.3	21.9	10.8	

Քաղաքային զարգացում - 16 միջոցառում

53	1157	42001	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Երբաղույց» ՓԲԸ-ին	4 մլն ԱՄՆ դոլար	Երևանի քաղաքապետարան 30.09.2016-15.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, առկա վերգետնյա մայրվաններն անցկացնել ստորգետնյա կապուլիներով, առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Կապիտալի 2019թ. վճարվել է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարը և տրվել է աշխատանքների մեկնարկը: Ընդունվել են մասնակի կատարողականներ՝ Թումանյան փողոցի համար՝ 23.12.2020թ., Աճառյան և Ամիրջյան փողոցների համար՝ 14.09.2022թ., Աճառյան փողոցի համար՝ 30.11.2022թ., Աճառյան փողոցի և Control System-ի համար՝ 12.05.2023թ. և համաձայն պայմանագրի կատարվել են համապատասխան վճարումները: (Վճարումները վարկային և դրամաշնորհային միջոցներից իրականացվում են միաժամանակ՝ 67% վարկային միջոցներից և 33% դրամաշնորհային միջոցներից համամասնություններով:)	93,682.0	78,068.3	15,613.7	93,682.0	78,068.3	15,613.7	56,084.8	42,327.0	13,757.8	93,682.0	78,068.3	15,613.7	59.9	54.2	88.1	<p>Ներկա դրությամբ աշխատանքները իրականացվում են Երևան քաղաքի Մյասնիկյան պողոտայում, Աճառյան և Ամիրջյան փողոցներում:</p> <p>Ի սկզբանե ծրագրում ներառված չեն եղել օպերատորների, լուսացույցերի, տրանսպորտային միջոցների կայանման տեսալուսանկարահանող սարքերի, ճանապարհային ոստիկանության տեսախցիկների համար նախատեսված հավելյալ աշխատանքներ (նախագծում ավելացված աշխատանքները համապատասխանեցված են շահագրգիռ կողմերի հետ): Հետևաբար ավելացրել է աշխատանքների ծավալը և միևնույն ժամանակ իր հետ բերել նոր բազում խնդիրներ՝ կապված ստորգետնյա կոմունիկացիաների հետ: Տեղի են ունեցել աշխատանքային պայմանների էական փոփոխություններ: Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ փոփոխությունները գտնվում են բանակցությունների փուլում:</p>
54	12003		Արևելյան եվրոպայի էներգախնայողության և բնապահպանական գործընկերության ֆունդի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում	1.9 մլն եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 20.10.2015-15.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, առկա վերգետնյա մայրվաններն անցկացնել ստորգետնյա կապուլիներով, փոխարինել առկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:		45,402.1	37,835.1	7,567.0	45,402.1	37,835.1	7,567.0	27,623.9	20,847.8	6,776.1	45,402.1	37,835.1	7,567.0	60.8	55.1	89.5	
55	42004		Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևան քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի շարժակազմերի ներդրման ֆինանսական աջակցության ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում	20.0 մլն եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 01.08.2022-31.08.2025թթ.	Ծրագրի նպատակն է աջակցել Երևանի քաղաքապետարանին Երևան քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի սպասարկման համար անհրաժեշտ 845 հատ տարբեր չափսի ավտոբուսներից ձեռք բերել 87 հատ սեղմված բնական գազով շահագործվող 12 մետրանոց ցածրահատակ ավտոբուսներ:	Ավտոբուսների ամբողջ խմբաքանակը մատակարարվել է, պայմանագրով նախատեսված վճարումները կատարված են ամբողջությամբ:	8,912,472.6	6,281,280.0	2,631,192.6	8,912,472.6	6,281,280.0	2,631,192.6	6,694,239.3	6,694,239.3	0.0	6,694,239.3	6,694,239.3	0.0	75.1	106.6	0.0	Ծրագրով նախատեսված բոլոր վճարումները կատարված են:
56	12028		Արևելյան եվրոպայի էներգախնայողության և շրջակա միջավայրի գործընկերության տարածաշրջանային հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Երևան քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի շարժակազմի ներդրման ֆինանսական աջակցության դրամաշնորհային ծրագիր	5.0 մլն եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 01.08.2022-31.08.2025թթ.			2,042,636.4	1,384,838.2	657,798.2	1,384,838.2	1,384,838.2	0.0	1,694,283.2	1,694,283.2	0.0	1,694,283.2	1,694,283.2	0.0	122.3	122.3	0.0	(Ենթավարկի համաֆինից 2.6 մլրդ ՀՀ դրամի չափով առկա է խնայողություն, որի մասով ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներից նախատեսվել էր նախապես հարկերի և պարտադիր այլ վճարների մասով, սակայն հետագայում դրա անհրաժեշտությունը չի եղել):

57		<p>Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ենթակարևի տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին</p>	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 10.02.2014-30.06.2023թթ.	Դրենաժային թունելի երկարացում և մետրոլի թունելներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Դատարկությունների ցցում ամրակապի հետևում, ներթափանցող ջրի ուղղորդում դրենաժային թունել, ամրակապի հորատանցում ջրի հավաքագրման համար, հակակոռոզիոն աշխատանքներ, ամրակապի դետալների մատակարարում, դրենաժային միջոցառումներ:	486,000.0	405,000.0	81,000.0	486,000.0	405,000.0	81,000.0	30,806.6	30,806.6	0.0	486,000.0	405,000.0	81,000.0	6.3	7.6	0.0	Իրականացվել է միայն Ինժեների վճարում ԵՆԲ վարկային միջոցներից: Կապալառուին վճարումներ չեն իրականացվել, քանի որ ԵՆԲ համաձայնագիրը դեռ չի երկարացվել:
58		Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ դրամաշտրհային ծրագիր	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 06.08.2014-30.06.2023թթ.	Դրենաժային թունելի երկարացում և մետրոլի թունելներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում:		486,000.0	405,000.0	81,000.0	470,900.0	389,900.0	81,000.0	294,425.7	231,668.1	62,757.6	470,900.0	389,900.0	81,000.0	62.5	59.4	77.5	Վերացում են նախկինում արված աշխատանքներում տեղ գտած թերությունները:
59		Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի համակարգում և կառավարում	83,970.0 հազ. ԱՄՆ դոլար	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 04.03.2016-31.12.2023թթ.	Լրացնել Երևան քաղաքի արևմտյան օղակաձև ճանապարհի բացակայող ճանապարհահատվածները, որի արդյունքում կբեռնաթափվի Երևան քաղաքի կենտրոնը, ուղիղ կապ կապահովվի Դավթաշեն, Աջափնյակ, Շենգավիթ և Մալաթիա-Սեբաստիա համայնքների միջև: Կնվազեցվի երթևեկության ժամանակը և խցանումների քանակը: Բարելավված ճանապարհային երթևեկության ցանց և անվտանգություն, Դավթաշեն-Աշտարակ, Բաբաջանյան-Աշտարակ և Արգավանդ-Շիրակ ճանապարհահատվածների կառուցում: Խորհրդատվական ծառայությունների վարձման արդյունքում պատշաճ մակարդակի շինարարական աշխատանքների վերահսկողության, ինչպես նաև աուդիտի և մոնիթորինգի իրականացում:	Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրով կատարվել են իրացման աշխատանքներ Դավթաշեն-Աշտարակ, Աշտարակ-Տիչինա և Բաբաջանյան-Տիչինա հատվածներում, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխհատուցումներ շտկող միջոցառումների պլանի համաձայն: Ավարտվել են Դավթաշեն-Աշտարակ և Արգավանդ-Շիրակ ճանապարհահատվածների շինարարական աշխատանքները, ներկայումս ընթանում է Բաբաջանյան-Աշտարակ և Բաբաջանյան փողոցի 1կմ առանձին ճանապարհահատվածների կառուցման աշխատանքները և ճանապարհաշինարարական աշխատանքների վերահսկողության ծառայությունները:	69,508.7	57,615.8	11,892.9	69,508.7	57,615.8	11,892.9	17,876.1	7,715.8	10,160.3	69,508.7	57,615.8	11,892.9	25.7	13.4	85.4	Հիմնական մասը՝ 59.7 մլն ՀՀ դրամի չափով նախատեսված է հողի օտարման ծրագրի շրջանակներում չնախատեսված բողոքների մատով վճարումներ կատարելու համար, սակայն նախատեսվածից վճարվել է ընդամենը 8.6 մլն դրամի չափով և առկա են բողոքներ, որոնք ուսումնասիրման փուլում են:
60		Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն					2,541,821.1	2,150,375.5	391,445.6	2,541,821.1	2,150,375.5	391,445.6	1,449,137.6	1,209,640.3	239,497.3	2,541,821.1	2,150,375.5	391,445.6	57.0	56.3	61.2	Ինտենսիվ կերպով ընթանում են շինարարական աշխատանքները, նախատեսված գումարները ամբողջությամբ կանխատեսվում են վճարվել: Հնարավոր է նաև հավելյալ միջոցների ներգրավում/վերաբաշխում, որի անհրաժեշտությունը պարզ կլինի նոյեմբեր ամսվա վերջին:

12012	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող բաղաբաշխյին ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կառավարում	39,4 մլն ԱՄՆ դոլար (27,454.93 հազ. SDR)	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 19.07.2011-31.12.2023թթ.	Քաղաքային տրանսպորտի ենթակառուցվածքի բարելավում, Երևանի արևմտյան ռազմաճակատի հատվածների կառուցում, ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում, ծրագրի կառավարում և կարողությունների զարգացում, Արտաշատի խճուղու վերակառուցման/այնացման և Նոր Շիրակ ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքների իրականացում, ինչպես նաև ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում, ծրագրի կառավարում և կարողությունների զարգացում:	Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրով ավարտվել են իրացման աշխատանքները, սակայն դեռևս իրականացվում են փոփոխություններ շտկող միջոցառումների պլանի համաձայն: Իրականացվել են Արշակունյաց պողոտայի, Արտաշատի խճուղու և Նոր Շիրակ ճանապարհահատվածների կառուցման, վերակառուցման/այնացման աշխատանքները: Մշակվել է քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր ցանց և միասնական տոմսային համակարգ: 2012թ. կնքվել է համապատասխան պայմանագիր ճանապարհաշինարարական աշխատանքների նախագծի տրամադրման և շինարարական աշխատանքների վերահսկողության համար: Իրականացվել են նաև ծրագրի առդիտ, մոնիթորինգ և գնահատում:	245,527.8	198,975.5	46,552.3	245,527.8	198,975.5	46,552.3	93,392.4	74,346.1	19,046.3	245,527.8	198,975.5	46,552.3	38.0	37.4	40.9	Տարեկան չափառված են միջոցներ հողի օտարման և տարաբնակեցման գծով չնախատեսված բողոքների համար, սակայն բողոքներ չկան և չեն կատարվել վճարումներ:
12020	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող բաղաբաշխյին ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն					70,636.8	58,864.0	11,772.8	364,824.4	303,864.0	60,960.4	153,846.5	128,211.6	25,634.9	364,824.4	303,864.0	60,960.4	42.2	42.2	42.1	Սպասվում են նոր հաշիվներ (Խորհրդատուի պայմանագրի ժամկետը լրացել է և ներկա պահին իրականացվում են պայմանագրի ժամկետի երկարաժամկետ գործընթաց, որից հետո հնարավոր կլինի ներկայացնել նոր հաշիվներ):
12004	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշտրային ծրագրի կատարման ապահովում	738.1 հազ. եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 20.10.2015-15.10.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, առկա վերգեստայա մարմիններն անցկացնել ստորգետնյա կապտոլիներով, փոխարինել առկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Տվյալ դրամաշտրային նախատեսված է տեխնիկական աջակցության նպատակով, որի շրջանակներում կնքվել են խորհրդատվական պայմանագրեր՝ կորպորատիվ զարգացման ծրագրի գնումների և իրականացման աջակցման վերաբերյալ, ինչպես նաև շինարարության տեխնիկական հսկողության համար:	3,345.4	2,787.8	557.6	21,445.4	17,887.8	3,557.6	19,855.8	16,452.6	3,403.2	21,445.4	17,887.8	3,557.6	92.6	92.0	95.7	Ծրագրով նախատեսված բոլոր վճարումները կատարված են, իսկ դրամով առկա խնայողությունը պայմանավորված է արտաբյուջային փոխարժեքի տարբերությամբ:
12029	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող բաղաբաշխյին կանաչ զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կառավարում	44,430.0 հազ. ԱՄՆ դոլար	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2023-2026թթ.	Իսակով-Արշակունյաց ճանապարհահատվածի կառուցում: Խորհրդատվական ծառայությունների վարձման արդյունքում պատշաճ մակարդակի շինարարական աշխատանքների վերահսկողության, հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի իրականացում, նշված նաև առտիտի և մոնիթորինգի իրականացում:	Վարկային համաձայնագիր դեռ չի կնքվել:	1,152,061.2	960,051.0	192,010.2	42,010.2	0.0	42,010.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
12030	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող բաղաբաշխյին կանաչ զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն					3,040,325.5	3,024,137.9	16,187.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

66		<p>Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների ծրագիր</p>	<p>14.6 մլն եվրո</p>	<p>Գյումրու համայնքապետարան 14.06.2017-11.08.2023թթ.</p>	<p>Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Հանապարհների վերակառուցումը ներառել է և կներառի սաֆալտի և մայթերի ծածկի նորացումը, այդ թվում՝ ջրահեռացման ենթակառուցվածքների փոխարինումը: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում 2021թ.-ին տեղադրվել է 1201 լուսադիոդային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ</p>	<p>Ա տրանշով սահմանված բոլոր 14 փողոցներում և հրապարակներում շին. աշխատանքներն ավարտված են, հիմնանորոգվել է ընդհանուր ամսաք մոտ 9 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 8 կմ երկարությամբ թվով 23 ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների բոլոր երեք չափաբաժինները ևս հասցվել են ավարտին: Միջոցառման միջոցների հաշվին իրականացվել է աշխատանքների 2/3 մասը: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում 2021թ. տեղադրվել է 800 լուսադիոդային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ: Գ Տրանշի շրջանակներում սպասվող աշխատանքների անխափան իրականացման նպատակով նախատեսվում է վարկի սահմանաչափի ավելացում 272 մլն եվրոյի չափով: Պատրաստվում է Վարկային համաձայնագրի փոփոխություն, որում կարտացոլվեն նաև բոլոր երեք Տրանշների վերջին հասանելիության ժամկետների երկարաձգումը:</p>	<p>376,883.8 314,069.8 62,814.0 394,361.1 314,069.8 80,291.3 114,702.3 34,411.5 80,290.8 394,361.1 314,069.8 80,291.3 29.1 11.0 100.0</p>	<p>Ա և Բ Տրանշների մասով նախատեսված բոլոր վճարումները կատարված են: Գ Տրանշի մասով պատրաստվում է վարկային համաձայնագրի փոփոխություն: Չձայնաված գումարները նախատեսվում է վերադարձնել ՀՀ պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդ:</p>
67		<p>Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների տեխնիկական համագործակցության դրամաշտորային ծրագիր</p>	<p>1.495 հազ. եվրո</p>	<p>Գյումրու համայնքապետարան 07.06.2017-30.05.2024թթ.</p>	<p>Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Հանապարհների վերակառուցումը ներառել է և կներառի սաֆալտի և մայթերի ծածկի նորացումը, այդ թվում՝ ջրահեռացման ենթակառուցվածքների փոխարինումը: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում 2021թ.-ին տեղադրվել է 1201 լուսադիոդային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ</p>	<p>Տեխնիկական համագործակցության շրջանակներում իրականացվել է տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն ծրագրի Ա և Բ տրանշներով հիմնանորոգված փողոցների շին աշխատանքների վրա: Գ Տրանշի իրագործման համար պահանջվող նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստման և տեխնիկական հսկողության բաղադրիչին ուղղված ՎՁԵԲ կողմից հնարավոր է 750 հազ. ՏՀ նոր դրամաշտորային տրամադրում:</p>	<p>95,553.9 79,628.2 15,925.7 95,553.9 79,628.2 15,925.7 9,044.1 7,459.0 1,585.1 95,553.9 79,628.2 15,925.7 9.5 9.4 10.0</p>	<p>Ծրագրի գործող խորհրդատուի կողմից մատուցվող ծառայությունների դիմաց այս տարի այլևս վճարումներ չեն նախատեսվում: Գյումրի քաղաքի շարժունակության ակտիվների (քաղաքային ճանապարհների և հանրային տրանսպորտի ակտիվների) կառավարման և կատարելագործման պլանի աջակցության բաղադրիչի Տեխնիկական առաջադրանքը վերջնական լրամշակման փուլում է, որին կհետևեն ծառայությունների գնման գործընթացները:</p>
68		<p>Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների դրամաշտորային ծրագիր (Տրանշ Ա, Բ, Գ)</p>	<p>7.3 մլն եվրո</p>	<p>Գյումրու համայնքապետարան 14.06.2017-11.08.2023թթ.</p>	<p>Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Հանապարհների վերակառուցումը ներառում է սաֆալտի և մայթերի ծածկի նորացումը, այդ թվում՝ ջրահեռացման ենթակառուցվածքների փոխարինումը: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում 2021թ.-ին տեղադրվել է 1201 լուսադիոդային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ: Գ տրանշի շրջանակներում Անի և Ավետիսյան թաղամասերի, ինչպես նաև Երկաթգծի փողոցի փողոցային լուսավորության վերականգնման արդյունքում ներկայիս բարձր ճնշման սնդիկային լամպերը կփոխարինվեն Իտալիայից ստացված լամպերով:</p>	<p>Ա տրանշով սահմանված բոլոր 14 փողոցներում և հրապարակներում շին. աշխատանքներն ավարտված են, հիմնանորոգվել է ընդհանուր ամսաք մոտ 6 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 4 կմ երկարությամբ, թվով 23 փողոցներում ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների բոլոր երեք չափաբաժիններն ավարտված են: Միջոցառման միջոցների հաշվին իրականացվել է աշխատանքների 1/3 մասը: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում 2021թ. տեղադրվել է 401 լուսադիոդային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ: Առաջվել է բոլոր երեք Տրանշների վերջին հասանելիության ժամկետների երկարաձգման գրություն, երկարաձգման նախագիծը պատրաստման փուլում է: Համապատասխան նամակն առաջվել է ՎՁԵԲ: Գ Տրանշի վերաբաշխման նախագիծը հաստատված է:</p>	<p>188,441.9 150,753.5 37,688.4 190,900.2 150,753.5 40,146.7 91,563.5 51,418.1 40,145.4 190,900.2 150,753.5 40,146.7 48.0 34.1 100.0</p>	<p>Ա և Բ Տրանշների մասով նախատեսված բոլոր վճարումները կատարված են: Գ Տրանշի մասով ծրագրի վերաբաշխման գործընթացները դեռևս ընթացքի մեջ են: Չձայնաված գումարները նախատեսվում է վերադարձնել ՀՀ պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդ:</p>

Էներգաարդյունավետության ծրագիր- 4 միջոցառում

74	1232	42001	Արևելյան Եվրոպայի Էներգահետազոտության և շրջակա միջավայրի գործընկերության տարածաշրջանային հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի Էներգաարդյունավետության ծրագրի երկրորդ փուլի վարկային ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում	25.0 մլն եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 2023-2026թթ.	Եվրոպական ներդրումային բանկի ֆինանսավորմամբ իրականացվող Երևանի Էներգաարդյունավետության ծրագրի երկրորդ փուլի շրջանակներում նախատեսվում է քաղաքապետարանի ներկայության հանրային շենքերում, մասնավորապես մանկապարտեզներում, պոլիկլինիկաներում իրականացնել սեյսմիկ և էներգաարդյունավետության բարձրացման աշխատանքներ:	Ծրագրի շրջանակներում ԵՆԲ-ի կողմից պատվիրվել է տեխնիկատեսակական ուսումնասիրություն: Ուսումնասիրության շրջանակները ներառում են թվով 24 պոլիկլինիկաներ և 21 մանկապարտեզներ, որոնք ներառվել են Երևանի Էներգաարդյունավետության ծրագրի երկրորդ փուլի իրականացման շրջանակներում:	1,962,900.0 1,962,900.0 0.0 1,962,900.0 1,962,900.0 0.0
	75	12001	Արևելյան Եվրոպայի Էներգահետազոտության և շրջակա միջավայրի գործընկերության տարածաշրջանային հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի Էներգաարդյունավետության ծրագրի երկրորդ փուլ	10.0 մլն եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 2023-2026թթ.			785,160.0 785,160.0 0.0 785,160.0 785,160.0 0.0 0.0 0.0 0.0 785,160.0 785,160.0 0.0 0.0 0.0 0.0
	76	11001	Եվրոպական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող հանրային շենքերում Էներգահետազոտության բարելավման և կանաչ Էներգիայի զարգացմանը նպաստող դրամաշտրիային ծրագրի կառավարում		Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և Էներգահետազոտության և հիմնադրամ 03.08.2022-30.07.2024թթ.	Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել հանրային շենքերում Էներգահետազոտության մասնագետ ներկայությունների կազմակերպությունների զարգացմանն ու ձևավորմանը, ինչպես նաև բարձրացնել տարածաշրջանային իշխանությունների ներկայացուցիչների իրազեկվածությունը Էներգահետազոտության վարկեր ներգրավելու արդյունավետության, սկզբունքների և մեխանիզմների վերաբերյալ:	Չորս հանրային օբյեկտների տեխնիկական խորհրդատուի և բնապահպան փորձագետի հետ կնքվել է պայմանագիր: Իրականացվում են տեխնիկական մրցույթներ 3 հանրային օբյեկտների համար:	53,704.4 43,466.6 10,237.8 51,141.0 41,381.6 9,759.4 18,657.2 15,032.6 3,624.6 51,141.0 41,381.6 9,759.4 36.5 36.3 37.1
77	32001	Եվրոպական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող հանրային և շենքերում Էներգահետազոտության բարելավման և կանաչ Էներգիայի զարգացմանը նպաստող դրամաշտրիային ծրագրի շրջանակներում հիմնանորոգման աշխատանքներ	1,719,200 ԱՄՆ դոլար			Իրականացվում են թվով 11 մրցույթներ, որոնցից 4 -ի համար արդեն իսկ կնքվել են շինարարական պայմանագրեր և մեխարվել են շինարարական աշխատանքները, ինչպես նաև 3-ի համար վճարվել են կանխավճարներ:	453,925.7 378,271.5 75,654.2 449,386.4 380,356.5 69,029.9 25,537.7 24,672.7 865.0 449,386.4 380,356.5 69,029.9 5.7 6.5 1.3	
Ընդամենը 1232 Ծրագրով, որից՝								3,201,985.7 3,126,331.5 75,654.2 3,197,446.4 3,128,416.5 69,029.9 25,537.7 24,672.7 865.0 3,197,446.4 3,128,416.5 69,029.9 0.8 0.8 1.3
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ								53,704.4 43,466.6 10,237.8 51,141.0 41,381.6 9,759.4 18,657.2 15,032.6 3,624.6 51,141.0 41,381.6 9,759.4 36.5 36.3 37.1
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ								3,201,985.7 3,126,331.5 75,654.2 3,197,446.4 3,128,416.5 69,029.9 25,537.7 24,672.7 865.0 3,197,446.4 3,128,416.5 69,029.9 0.8 0.8 1.3

Շինարարական աշխատանքների իրականացման համար պատրաստվում է մրցույթային փաթեթ: Կանխավճարի տրամադրումը կիրականացվի 2024թ.: 2023թ. վճարումներ չեն իրականացվի:

Թերակատարման պատճառը շինարարական աշխատանքների իրականացման հետաձգումն է:

Շինարարական աշխատանքների իրականացումը հետաձգվում է, քանի որ հանրային հաստատությունների ճահառուների կողմից ձգձգվում է Էներգետիկ ծախսերի համաձայնագրերի ստորագրումը (Հոգաբարձուների խորհուրդների կողմից գործարքի հաստատման գործընթացի ձգձգման պատճառով): Ներկա պահին իրականացվում է ծրագրի վերաբաշխման գործընթաց:

ԸՆԴԱՄԵՆԸ, որից՝	146,614,781.7	11,874,273.3	134,740,508.4	30,984,339.0	7,398,472.9	41,004,048.8	4,237,645.7	45,241,694.5
ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ՝	115,058,544.8	9,652,308.2	105,406,236.6	27,329,299.2	7,318,061.8	30,050,372.6	3,887,465.5	33,937,838.1
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ, այդ թվում՝	31,556,236.9	2,221,965.1	29,334,271.8	3,655,039.8	80,411.1	10,953,676.2	350,180.2	11,303,856.4
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ (ԴԵՖԻՑԻՏ)	116,386,313.9	11,305,576.1	105,080,737.8	30,984,339.0	7,318,061.8	30,050,372.6	3,887,465.5	33,937,838.1
Ընդամենը բոլոր ծրագրերից՝	93,771,596.5	9,933,053.6	83,838,542.9	27,329,299.2	7,398,472.9	41,004,048.8	4,237,645.7	45,241,694.5
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ	22,614,717.4	1,372,522.5	21,242,194.9	3,655,039.8	4,266,664.0	4,266,664.0	4,266,664.0	4,266,664.0
ԿԱԴԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ	71,368,598.1	785,004.9	14,262,143.4	878,390.8	3,347,197.9	3,347,197.9	3,347,197.9	3,347,197.9
38.9	37.5	39.0	39.0	52.9	52.9	52.9	52.9	52.9
36.2	39.1	35.8	35.8	37.7	37.7	37.7	37.7	37.7
46.8	25.5	51.6	2.2	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5