

Ընդամենը 1019 Ծրագրով, որից՝		4,486,593.7
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ		605,777.2
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ		3,880,816.5

Ոռոգման համակարգի առողջացում - 12 միջոցառում

1004	6	11004	Եվրասիական զարգացման բանկի ֆինանսավորմամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 10.06.2016-31.12.2025թթ.	Հայաստանի Հանրապետության ոռոգման համակարգերի արդյունավետության բարձրացում՝ շահագործման և պահպանման մասերի կրճատմամբ, բարձր ցրակորուստների և էլեկտրաէներգիայի ծախսումների նվազեցմամբ: Նպատակն իրագործելու համար պետք է իրականացվեն հետևյալ միջոցառումները՝ մեխանիկական ոռոգման փոխարինում ինքնահոս համակարգերով, որը մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքների վերակառուցում, ՋՕԸ-ների ներտեսային ոռոգման ցանցերի արդիականացում, ՋՕԸ-ների կառավարական ներքին ամրապնդում:	Շարունակվում է ծրագրի շրջանակներում կնքված պայմանագրերով նախատեսված ծառայությունների մատուցումը և շինարարական աշխատանքների իրականացումը:	329,707.1 265,603.2 64,103.9 329,707.1 265,603.2 64,103.9 199,757.0 160,706.6 39,050.4 100,065.1 78,252.8 21,812.3 50.1 48.7 55.9 30.3 29.5 34.0	4,486,593.7 3,079,444.9 1,407,148.8 5,396,593.7 3,989,444.9 1,407,148.8 5,068,097.8 3,773,546.9 1,294,550.9 3,860,312.1 2,981,060.3 879,251.8 76.2 79.0 67.9 71.5 74.7 62.5			
		31005	Եվրասիական զարգացման բանկի ֆինանսավորմամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ներկատուցվածքների հիմնաէներգում			Ֆարմասիայի Հանրապետության կառավարության ֆինանսավորմամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի և որոգման համակարգի կառուցման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	75 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 12.05.2016-31.12.2024թթ.	Վեդի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների, ջրառ հանգույցների, ջրի փոխադրող և ոռոգման համակարգի, ինչպես նաև ջրամբարի իշխման տակ գտնվող հողատարածքների ոռոգման ներտեսային ցանցի կառուցում:	Շարունակվում են ծառայությունների մատուցումը և աշխատանքների իրականացումը՝ նրանախյին պայմաններին և կապառոփ ֆինանսական վիճակին համարժեք արտադրողականությամբ: Ընթացքի մեջ են նաև ներտեսային ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքները:	1,178,220.9 893,687.3 284,533.6 1,178,220.9 893,687.3 284,533.6 1,130,630.3 893,687.3 236,943.0 859,811.0 702,397.6 157,413.4 76.0 78.6 66.4 73.0 50.4 49.7	605,777.2 359,771.8 246,005.4 605,777.2 359,771.8 246,005.4 449,467.4 264,236.8 185,230.6 248,962.9 144,028.0 104,934.9 55.4 54.5 56.7 41.1 40.0 42.7
		31001	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության ֆինանսավորմամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի և ոռոգման համակարգի կառուցում			Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 12.05.2016-31.12.2024թթ.	Վեդի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների, ջրառ հանգույցների, ջրի փոխադրող և ոռոգման համակարգի, ինչպես նաև ջրամբարի իշխման տակ գտնվող հողատարածքների ոռոգման ներտեսային ցանցի կառուցում:	Շարունակվում են ծառայությունների մատուցումը և աշխատանքների իրականացումը՝ նրանախյին պայմաններին և կապառոփ ֆինանսական վիճակին համարժեք արտադրողականությամբ: Ընթացքի մեջ են նաև ներտեսային ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքները:	2,599,133.9 2,127,708.3 471,425.6 2,599,133.9 2,127,708.3 471,425.6 1,984,505.4 1,513,079.8 471,425.6 893,903.3 681,739.8 212,163.5 45.0 45.1 45.0 34.4 32.0 45.0	3,880,816.5 2,719,673.1 1,161,143.4 4,790,816.5 3,629,673.1 1,161,143.4 4,618,630.4 3,509,310.1 1,109,320.3 3,611,349.2 2,837,032.3 774,316.9 78.2 80.8 69.8 75.4 78.2 66.7		

Թերակատարումը պայմանավորված է մրցույթների ժամանակատարությամբ, վերահայտարարմամբ և մատակարարումների/կնքումների նոր ժամանակացույցով, ինչպես նաև՝ առաջացող եռամսյակային խնայողություններով: Մատուցված խորհրդատվական ծառայությունների դիմաց վճարումները կկատարվեն առաջիկայում, իսկ մատուցվելիք ծառայությունների դիմաց որոշ վճարումներ հետաձգվել են՝ մրցութային և դրույրի հետ համաձայնեցումների գործընթացների ժամանակատարության պատճառով: Ընթացքի մեջ են ապրանքների և ծառայությունների մեղրերման համար անհրաժեշտ գործընթացները: Արդյունքում՝ վճարումները կատարվում են ձեռքբերված ապրանքների և ծառայություններին համապատասխան:

Թերակատարման պատճառ է հանդիսանում կատարված աշխատանքների հանձնման-ընդունման աշխատանքների ժամանակատարության պատճառով հետավարական մի շարք վճարումների հետաձգումը: Շինարարական աշխատանքները իրականացման ակտիվ փուլում են: Վճարումները կատարվել են համաձայն ներկայացված կատարողականների:

Թերակատարումը պայմանավորված է մրցույթների ժամանակատարությամբ, վերահայտարարմամբ և մատակարարումների/կնքումների նոր ժամանակացույցով, ինչպես նաև՝ առաջացող եռամսյակային խնայողություններով: Ընթացքի մեջ են ապրանքների և ծառայությունների մեղրերման համար անհրաժեշտ գործընթացները: Արդյունքում՝ վճարումները կատարվում են ձեռքբերված ապրանքների և ծառայություններին համապատասխան:

Վեդու ջրամբարի կառուցման շինարարական աշխատանքները ընթացքի մեջ են նախատեսվածից նվազ արտադրողականությամբ՝ աշխատանքների ավարտման վերջնաժամկետը հունիսից տեղափոխվել է 31.12.2024թ.: Նախատեսված վճարումները կկատարվեն մինչև տարեվերջ՝ հանդիսանալով թերակատարումների առաջացման հիմնական պատճառ:

14	11009	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտոյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման դրամաշրջանի ծրագիր	300.0 հազ. եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 18.07.2019-31.12.2025թթ.	Դրամաշրջանի ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ֆինանսավորել «Ախտոյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագիր» Կապի ջրամբարի կառուցման Փուլ I փուլի փորձագիտական ծառայությունների իրականացումը՝ շրջակա միջավայրի վրա սոցիալական գնահատման (ՇՄՍԱԳ) խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պայմանագրի շրջանակներում:	խորհրդատուի կողմից նախատեսված ծառայությունների մատուցումն ընթացքի մեջ է:	25,150.8 20,030.3 5,120.5 25,150.8 20,030.3 5,120.5 3,800.0 0.0 3,800.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
	15	11011	Ջարգացման ֆրանսիական գործակալության աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության և ոռոգման կառավարման կարողությունների բարելավման դրամաշրջանի ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	1.8 մլն եվրո, որից՝ 1.5 մլն եվրո՝ դրամաշրջանի միջոցներ, 0.3 մլն եվրո՝ ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորում	Հայաստանի տարածքային հիմնադրամ 23.04.2020-19.06.2026թթ.	Ծրագրի նպատակն է աջակցել ՀՀ կառավարությանը ոռոգման ոլորտի ընթացիկ բարեփոխումների հարցում՝ կենտրոնական և տեղական մակարդակներում կարողությունների զարգացման և ջրօգտագործողների միավորումներին տրամադրվող սուբսիդիաների կրճատման միջոցով, ներդրել նորարարական կայուն մեխանիզմներ՝ ուղղված ոռոգվող գյուղատնտեսության տնտեսական զարգացման խոչընդոտներին:	Ավարտական փուլում է խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման խորհրդատուի ընտրության մրցության գործընթացը:
16	31022	Համաշխարհային բանկի աջակցության շրջանակներում ոռոգման, ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծրագրերի իրականացում		ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե		Վարկային համաձայնագրի բացակայություն՝ Դոնորի բացակայությամբ պայմանավորված:	2,000,000.0 1,600,000.0 400,000.0 2,000,000.0 1,600,000.0 400,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ընդամենը 1004 Ծրագրով, որից՝							18,433,200.5 12,458,258.0 5,974,942.5 16,325,863.5 11,508,747.5 4,817,116.0 8,462,200.6 5,232,568.4 3,229,632.2 2,652,976.5 2,043,614.9 609,361.6 31.4 39.1 30.8 17.4 16.3 17.8 17.8 12.6
ԸՆԹԱՏԻԿ ԾԱԽՍԵՐ							1,311,624.7 646,795.1 664,829.6 1,311,624.7 646,795.1 664,829.6 749,555.4 366,367.7 383,187.7 227,582.3 109,565.7 118,016.6 30.4 29.9 30.8 17.4 16.9 17.8 17.8
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ							17,121,575.8 11,811,462.9 5,310,112.9 15,014,238.8 10,861,952.4 4,152,286.4 7,712,645.2 4,846,200.7 2,846,444.5 2,425,394.2 1,934,049.2 491,345.0 31.4 39.7 17.3 16.2 17.8 11.8

Թերակատարումը պայմանավորված է խորհրդատվական ծառայությունների դիմաց ուղիղ վճարումների մեթոդով վճարման գործընթացի ժամանակատարության՝ վճարման գործընթացը կվերջանականացվի առաջիկայում:

Թերակատարումը պայմանավորված է խորհրդատուի ընտրության մրցության գործընթացի ժամանակատարությամբ:

Ինն ամսվա համար ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:

30	11009	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 2)	170 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 18.07.2011-31.12.2024թթ.	Աշտարակ-Թալին ճանապարհատվածի կառուցման տեխնիկական հսկողության ծառայություններ, ՀՕՏԾ ծրագիր:	Իրականացվում են Տրանշ 2 Ծրագրի ՀՕՏԾ-ի շրջանակներում տարրումների ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական աուդիտի ծառայությունը:	12,000.0 8,000.0 4,000.0 8,000.0 413,450.0 420,350.0 8,000.0 412,350.0 336,195.0 2,695.0 333,500.0 80.0 33.7 80.9 79.8 33.7 80.7	Թերակատարումը պայմանավորված է ֆինանսավորման երկարաձգմամբ: Փաստացի վճարումները կիրականացվեն ընթացիկ եռամսյակում:
31	21006	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 2			Աշտարակ-Թալին ճանապարհատվածի կառուցման աշխատանքներ:	Կերված և ընթացքի մեջ են թվով 2 պայմանագրեր Հատված 1/Լոտ 1 Ազարակ համայնքի մոտակայքում 29+600 կմ - 37+545 կմ (մոտ 8 կմ) ճանապարհատվածի վերակառուցման և Հատված 2/Լոտ 2 34 կմ անակարտ ճանապարհատվածի կառուցման (37+545 կմ - 71+435 կմ) նպատակով:	11,071,590.9 6,563,442.6 4,508,148.3 10,911,590.9 6,563,442.6 4,348,148.3 8,414,402.6 6,165,475.9 2,248,926.7 6,220,448.7 5,159,656.9 1,060,791.8 73.9 83.7 47.2 57.0 78.6 24.4	Շինարարի կողմից ներկայացվել են կատարողականներ, որոնք ստուգվել և հաստատվել են, գտնվում են ուղիղ վճարումների իրականավման փուլում:
32	21007	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր, Տրանշ 3	6 մլն եվրո Համաձայնագիրը կնքված է 12մլն եվրո գումարով, սակայն 6 մլն եվրո գումարը նախատեսված է տեխնիկական աջակցության համար, որն անմիջապես վճարվում է բանկի կողմից	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 05.04.2017-30.04.2024թթ.	Լանջիկ-Գյումրի շրջը 27,5 կմ ճանապարհատվածի կառուցում: Միաժամանակ ֆինանսավորվում է վարկային համաձայնագրի շրջանակներում՝ 20%-ի չափով:	Ճանապարհատվածի վերակառուցման աշխատանքների ընթացում են:	631,959.6 564,641.3 67,318.3 531,959.6 464,641.3 67,318.3 531,959.6 464,641.3 67,318.3 644,578.0 577,742.7 66,835.3 121.2 124.3 99.3 121.2 124.3 99.3	Դրամաշնորհային միջոցները ծախսվել են ամբողջությամբ:
33	21008	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բազառաշեն անցման կետի կամրջի վերակառուցման վարկային ծրագիր	6.1 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 04.09.2013-14.08.2024թթ.	ՀՀ պետական սահմանի Բազառաշեն անցման կետում նոր կամրջի կառուցում:	Կամրջի աշխատանքները ավարտվել են 2022թ. և հանձնվել է շահագործման: Ծրագիրը գտնվում է թերությունների վերացման ժամանակաշրջանում՝ 2 տարի ժամկետով:	142,084.9 106,563.7 35,521.2 142,084.9 106,563.7 35,521.2 142,084.9 106,563.7 35,521.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Վճարումները իրականացվելու են օգոստոս ամսին՝ հանձնման-ընդունման ակտը ստորագրելուց հետո:
34	11011	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)	100 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 24.07.2014-31.12.2024թթ.	Թալին-Լանջիկ ա/ճ կառուցման տեխնիկական հսկողության ծառայություններ, հաղորդակցությունների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ:	Իրականացվում են Տրանշ 2 և Տրանշ 3 Ծրագրերի պահպանման/գրասենյակային ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական աուդիտի ծառայությունը:	296,141.2 284,092.8 12,048.4 292,191.2 284,092.8 8,098.4 278,280.4 271,963.1 6,317.3 120,254.7 117,828.1 2,426.6 43.2 43.3 38.4 41.2 41.5 30.0	Թերակատարումը պայմանավորված է ծրագրի որոշ պահպանման ծախսերի պայմանագրերի մրցութային փուլի ձեռնարկմամբ: Վճարումները կիրականացվեն ընթացիկ եռամսյակում:
35	21011	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3			Թալին-Լանջիկ ճանապարհատվածի կառուցում:	Աշխատանքների առաջընթացը 99% է: Շահագործման է հանձնվել 2022թ.:	7,570,160.4 6,035,850.1 1,534,310.3 7,570,160.4 6,035,850.1 1,534,310.3 5,469,143.6 4,335,001.0 1,134,142.6 2,060,520.3 1,588,015.3 502,505.0 37.7 35.9 44.3 27.2 25.8 32.8	Թերակատարումը պայմանավորված է Շինարարների և Խորհրդատուի կողմից ներկայացված կատարողականների (ստուգված և հաստատված) ուղիղ վճարումների կատարման ձեռնարկմամբ:

36
37
38
39
40
41

11012	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում	150 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 14.04.2015-30.12.2026թթ.	Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի (Տրանշ 4) Ազարակ-Քաջարան ճանապարհահատվածի վերակառուցում:	Իրականացվում են Ծրագրի պահպանման/գրասենյակային ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական աուդիտի ծառայությունը:	1,066,280.0 196,031.0 870,249.0 4,320,050.0 196,031.0 4,124,019.0 4,251,080.3 147,285.7 4,103,794.6 2,735,260.5 74,119.2 2,661,141.3 64.3 50.3 64.8 63.3 37.8 64.5
21012	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագիր				Կապալառուի պայմանագիրը կնքվել է 23.10.2023թ: Տեխ հսկողության Պայմանագիրը կնքվել է 14.11.2023թ.:	13,830,833.4 11,300,649.4 2,530,184.0 13,538,833.4 11,180,649.4 2,358,184.0 8,497,380.0 6,813,488.0 1,683,892.0 946,868.5 743,369.9 203,498.6 11.1 10.9 12.1 100.0 100.0 7.0 0.0 6.6 8.6
11015	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)	60 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 27.08.2014-31.12.2023թթ. (Միջոցները հասանելի են մինչև 19.12.2024թ.)	Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն:	Իրականացվում է Բեկիամին համայնքի պատմամշակութային հատվածի շրջանցման արդյունքում առաջացած հողերի օտարման գործընթացները:	338.5 0.0 338.5 338.5 0.0 338.5 338.5 0.0 338.5 0.0 338.5 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0
21009	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3			Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ:	Մթնանում են ճանապարհահատվածի վերակառուցման ավարտական աշխատանքները:	3,616,569.4 3,013,808.0 602,761.4 3,616,569.4 3,013,808.0 602,761.4 2,974,591.1 2,476,025.4 498,565.7 565,657.7 300,093.0 265,624.7 19.0 12.1 53.3 15.6 10.0 0.0 44.1
11016	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Սիսիան-Քաջարան 60կմ-ի համակարգում և կառավարում	Նոր մեկնարկային Ծրագրեր են, որոնց գծով առկա չեն վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդարաններ և Զինադրոներ	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 2020-2026թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	2024թ. ընթացքում նախատեսվում են իրականացնել հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրերը:	1,525,000.0 10,415.0 1,514,585.0 866,092.9 10,415.0 855,677.9 104,687.3 10,415.0 94,272.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21017	Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի Սիսիան-Քաջարան 60կմ ճանապարհահատվածի կառուցում				Մթնանում են բանակցություններ ֆինանսավորող բանկի հետակցման համար:	250,000.0 200,000.0 50,000.0 250,000.0 200,000.0 50,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
					Թերակատարումը պայմանավորված է Լեռվազի խաչմերուկի նախագծի փոփոխության արդյունքում նոր հողատիրոջ գերակա շահ ճանաչելու փաստով: Վճարումները կիրականացվեն ընթացիկ եռամսյակում:	
					Թերակատարումը պայմանավորված է շինարարի կողմից մոնիթինգի ամբողջ ծավալով չիրականացվելու և հետևաբար տեխ հսկողի մասնակի ներդրմանը (ըստ մասնագետների պահանջի): Վճարումները կիրականացվեն ընթացիկ եռամսյակում:	
					Թերակատարումը պայմանավորված է Կապալառուի հերթական կատարողականի ընտրվման և հաստատման փուլի իրականացման ձգձգմամբ:	
					Գերակա շահ ճանաչված հողատարածքների նկատմամբ Որոշում է շրջանառվել, որից հետո սկսվելու է ծանուցման գործընթացը: Փաստացի հողօտարումները կմեկնարկվեն սեպտեմբեր ամսից:	
					Ինչ ամսվա համար << 2024թ. սետեմբեր ամսից սկսվելու է ծանուցման գործընթացը:	

42	21018	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Քաջաբակի թունելի և մոտեցումների կառուցում	Նոր մեկնարկային Ծրագրեր են, որոնց գծով ակալ չեն Վարկային	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	Նախատեսված է հայտարարել մրցույթ տեխ հսկողի ձեռք բերման համար և տալ կանխավճար 4-րդ եռամսյակում:	250,000.0 0.0 200,000.0 0.0 50,000.0 250,000.0 200,000.0 50,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43	11017	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Քաջաբակի թունելի և մոտեցումների համակարգում և կառավարում	Համաձայնագրեր , Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Շինարարներ	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	2024թ. ընթացքում նախատեսվում են իրականացնել Հողերի օտարման և տարարակեցման ծրագրերը:	300,000.0 0.0 300,000.0 1,300,584.1 0.0 1,300,584.1 1,300,584.1 0.0 1,300,584.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44	11020	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Գյումրու շրջանցիկ ճանապարհի համակարգում և կառավարում, Տրանշ 5	Նոր մեկնարկային Ծրագրեր են, որոնց գծով ակալ չեն Վարկային	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	2024թ. ընթացքում նախատեսվում են իրականացնել Հողերի օտարման և տարարակեցման ծրագրերը:	200,000.0 0.0 200,000.0 5,000.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 5,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45	21021	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Գյումրու շրջանցիկ ճանապարհի կառուցում և հիմնանորոգում, Տրանշ 5	Համաձայնագրեր , Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Շինարարներ	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	Նախատեսված է հայտարարել մրցույթ տեխ հսկողի ձեռք բերման համար և տալ կանխավճար 4-րդ եռամսյակում:	200,000.0 200,000.0 0.0 200,000.0 200,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46	21014	Եվրոպական Ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Վլավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշակալության ճանապարհի անվտանգության բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր	4.25 մլն Եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 04.12.2019- 21.12.2023թթ. (Միջոցները հասանելի են մինչև 21.12.2024թ.)	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	Ավարտական փուլում են գտնվում աշխատանքների ընդունման ակտերը, որոնց հիման վրա պետք է վճարվեն հետերաշխիքային գումարները:	0.0 0.0 0.0 122,000.0 100,000.0 22,000.0 122,000.0 100,000.0 22,000.0 162,581.9 140,774.5 21,807.4 133.3 140.8 99.1 133.3 140.8 99.1

Ինն ամսվա համար ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:

Թերակատարումը պայմանավորված է հետևյալ հանգամանքով, որ ՀՕՏԻ-ի ծրագիրը գտնվում է բանկի կողմից վերանայման փուլում, իսկ գործընթացը կանկարկի հաստատումներ ստանալու պես:

Ինն ամսվա համար ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:

Գերակատարումը պայմանավորված է հաշվին ատկա միջոցներից վճարումներ իրականացնելու արդյունքով:

Ընդամենը 1049 Ծրագրով, որից՝		38,075,529.0	3,524,619.9	41,600,148.9
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ		28,611,808.8	620,219.0	29,232,027.8
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ		9,463,720.2	2,904,400.9	12,368,121.1
		37,755,529.0	7,329,796.9	45,085,325.9
		28,611,808.8	620,219.0	29,232,027.8
		9,143,720.2	6,709,577.9	15,853,298.1
		26,773,892.2	6,484,410.8	33,258,303.0
		21,008,049.0	559,344.0	21,567,393.0
		5,765,843.2	5,925,066.8	11,690,910.0
		10,601,451.7	4,493,303.3	15,094,755.0
		8,479,592.3	194,731.2	8,674,323.5
		2,121,859.4	4,298,572.1	6,420,431.5
		39.6	69.3	45.4
		40.4	34.8	40.2
		36.8	72.5	54.9
		28.1	61.3	33.5
		29.6	31.4	29.7
		23.2	64.1	40.5

Կոշի թափոնների կառավարում - 4 միջոցառում

47	1040	32004	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոշտ թափոնների կառավարման» դրամաշտրոհային ծրագիր	5.5 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-30.09.2024թթ	Նախատեսվում է՝ կառուցել ԵՄ չափանիշերին համապատասխանող սակիտոսպական աղբավայր, վերաբեռման 2 կայան, ձեռք բերել 2 մարզում աղբահանության իրականացման և աղբավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումներ:	Ծրագրի շրջանակներում ավարտվել են 1-ին սակիտոսպական աղբավայրի երկու փոխաբեռնման կայանների շինարարական աշխատանքները: Ներկայումս ընթանում են շինարարական աշխատանքների փաստագրման գործընթացները: Հայտարարվել են մի շարք թիրոթյուններ և կապալառուին հանձնարարվել և վերացնել դրանք: Միաժամանակ ընթացքում են աղբավայրի և փոխաբեռնման կայանների շահագործման հատուկ մեքենանիսանիզացիայի, աղբատար մեքենաների և աղբամանների գնման գործընթացները: Մասնավորապես՝ աղբավայրի շահագործման կոնցալտորն արդեն մատակարարվել է: Բուլղոզի, Ամբարձիչի, Ինքնաթափ բեռնատարի, Կեղտաջրերի հավաքման բեռնատարի, աղբատար մեքենաների, աղբամանների ձեռքբերման գալյանագրերը կնքված են և ներկայումս մատակարարման գործընթացի մեջ են: Իսկ Կցատայով 2 բեռնամարմինը, Ստացիոնար խտացնող 2 սարքավորում, փոխաբեռնման կայանի շահագործման համար թվով 6 Փակ 30լիտր կոնտեյներ, աղբավայրի համար թվով 6 40լիտր Բաց կոնտեյներ, հավաքման կետերի համար սպասարկման մեքենաներ, աղբավայրի համար պիկապ մեքենասարքավորումների համար մի քանի անգամ հայտարարված մրցույթների մասնակից չի եղել: Գործընթացն արագացնելու համար նախատեսվում է տեղական ընթացակարգերով մրցույթ հայտարարել: Հուլիսի 18-ին հայտարարված էլեկտրոնային աճուրդին ներկայացվել են հայտեր, աճուրդը կայացել է հուլիսի 30-ին, բոլոր 5 չափարաժիների մասով ստացված առաջարկները գնահատման փուլում են:	1,981,422.3 701,818.9 1,279,603.4 1,981,422.3 701,818.9 1,279,603.4 1,981,422.3 701,818.9 1,279,603.4 1,981,422.3 1,279,603.4 11,172.5 11,172.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Շինարարական աշխատանքների մեկնարկը ձգձգվել է անընդամենը եղանակային պայմանների պատճառով: 2023թ. տարվա օգոստոսի շինարարության շուրջ 261 հազ եվրոյի ներկայացված կատարողական ակտը ՎՋԵԻ-ի կողմից չի վճարվել աշխատանքների ավարտը փաստագրված չլինելու պատճառով: Մեքենասարքավորումների գնման մրցույթային գործընթացները ձգձգվել են մասնակից չլինելու պատճառով:
	48	12002	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոշտ թափոնների կառավարման և խորհրդատվության համար» դրամաշտրոհային ծրագիր	250,934 եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 15.10.2021 - 30.09.2024թթ.	Ծրագրի շրջանակներում ընտրված խորհրդատվական կազմակերպության կողմից նախատեսվում է իրականացնել աղբավայրի նախագծման, վերաբեռման կայանների նախագծման, սարքավորումների տեխնիկական ընտրագրերի կազմման աշխատանքները, աջակցել մրցույթային գործընթացներին, իրականացնել՝ աղբահանության սինեմաների մշակումը, ԿԿԹԿ ընկերության ստեղծման ուղղված իրավական և ինստիտուցիոնալ աշխատանքները, իրազեկման արշավները, աղբահանության վարձավճարների բաղադրականություն մշակումը:	Նոր խորհրդատվական ընկերության ներգրավման նպատակով հայտարարված մրցազային մրցույթում հաղթող ճանաչված «Sweco International» և «Տրանսնախագիծ» ՓԲԸ խորհրդատվական միավորման հետ 15.10.2021թ. կնքված պայմանագրի դրոյթների համաձայն խորհրդատուի կողմից մշակվել են աղբահանության սինեմաները, որոնց ինչն էլ վրա մշակվել են երկու մարզերի ընտրագրերի աղբահանության իրականացման համար անհրաժեշտ մեքենասարքավորումների տեխնիկական բնութագրերը և բանալը, կազմվել են մրցույթային փաթեթները: Մշակվել է սակայնային բարադրականության փաստաթուղթը «Աղբավայրի շահագործման ձեռնարկը»: Ընդունվել է նաև «Աղբավայրի շահագործման ձեռնարկ» առաջարկներով ստացված փաստաթուղթը: Հաշվի առնելով, որ մի քանի անգամ հայտարարված մրցույթները չեն կայացել, գնման գործընթացները ձգձգվում են խորհրդատուների հետ կնքված պայմանագրի ներկարածգման անհրաժեշտություն է առաջացել: Պայմանագրի երկարաձգման հարցումը հավանության է արժանացել ՎՋԵԻ-ի կողմից և գործիլու է մինչև 31.08.2024թ.:	137,651.7 114,709.9 22,941.8 137,651.7 114,709.9 22,941.8 120,610.9 102,900.3 17,710.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Խորհրդատուն չի վճարվել գնումների աջակցության առաջարկների համար, հաշվի առնելով որ պայմանագիրը արդյունքահեն է:

49	42001	<p>Վերակառուցման և զարգացման եկուպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ներգրավված տրամադրում «Կոտայքի և Գեղարքունիքի Կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարում» ՍՊԸ-ին</p>	5.5 մլն եվրո	<p>ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-30.09.2024թթ.</p>	<p>Նախատեսվում է՝ կառուցել եՄ չափանիշներին համապատասխան սանիտարական արգելափայր, վերաբեռնման 2 կայան, ձեռք բերել 2 մարզում արգահանության իրականացման և արդավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-արգելափայրումներ:</p>	<p>Ծրագրի շրջանակներում ավարտվել են 1-ին ասնիտարական արգավայրի երկու փոխաբեռնման կայանների շինարարական աշխատանքները: Ներկայումս ընթանում են շինարարական աշխատանքների փաստագրման գործընթացները: Հայտնաբերվել են մի շարք թերություններ և կապալառուին հանձնարարվել է վերացնել դրանք: Միաժամանակ ընթացքում են արգավայրի և փոխաբեռնման կայանների շահագործման հատուկ մեքենամեխանիզացիայի, արդատար մեքենաների և արգահանների գնման գործընթացները: Մասնավորապես՝ արգավայրի շահագործման կոմպակտորն արդեն մատակարարվել է: Բուլդոզերի, Ամրաբժիշի, Ինքնաթափ բեռնատարի, Կեռտաշերտի հավաքման բեռնատարի, արցատար մեքենաների, արգահանների ձեռքբերման պայմանագրերը կնքված են և ներկայումս մատակարարման գործընթացի մեջ են: Իսկ Կցասայլով 2 բեռնամարտիչ, Ստացիոնար խտացնող 2 արգավայրում, փոխաբեռնման կայանի շահագործման համար թվով 6 Փակ 30լսմ կոտայքի, արգավայրի համար թվով 6 40լսմ Բաց կոտայքեր, հավաքման կետերի համար սպասարկման մեքենաներ, արգավայրի համար պիկայ մեքենաարգավայրումների համար մի բանի անցան հայտարարված մրցույթներին մասնակցի չի եղել: Գործընթացն արագացնելու համար նախատեսվում է տեղական ընթացակարգերով մրցույթ հայտարարել: Հուլիսի 18-ին հայտարարված էլեկտրոնային աճուրդին ներկայացվել են հայտեր, աճուրդ կայացվել է հուլիսի 30-ին, քոլոր 5 չափաբաժինների մատով ստացված առաջարկները գնահատման փուլում են:</p>	<p>1,010,619.3 842,182.7 168,436.6 1,010,619.3 842,182.7 168,436.6 1,010,619.3 842,182.7 168,436.6 11,172.5 11,172.5 0.0 0.0 1.1 1.3 0.0 1.1 1.3 0.0</p>	<p>Հինարարական աշխատանքների մենևարը ձգձգվել է անբարենպաստ եղանակային պայմանների պատճառով: 2023թ. տարեվերջին շինարարության շուրջ 261 հազ եվրոյին ներկայացված կատարողական ակտը ՎԶԵԲ-ի կողմից չի վճարվել աշխատանքների ավարտը փաստագրված չլինելու պատճառով: Մեքենաարգավայրումների գնման մրցույթային գործընթացները ձգձգվել են մասնակցի չլինելու պատճառով:</p>
50	32009	<p>Միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ 8 մարզերում արգահանության և կոշտ թափոնների ինտեգրված համակարգի կառուցում</p>	56.8 մլն եվրո	<p>ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն</p>	<p>Նախատեսվում ՀՀ 8 մարզերում (բացի Կոտայքից և Գեղարքունիքից) կառուցել եՄ չափանիշներով 4 ասնիտարական արգավայր, 16 փոխաբեռնման կայան:</p>	<p>Նոր մեկնարկային Ծրագիր, որի զծով ակոա չեն Վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Շինարարներ: Կազմվել է տեխնիկական առաջադրանք՝ հանրապետության 8 մարզերում ուսումնասիրություն իրականացնելու համար, որի հիման վրա ՎԶԵԲ-ի կողմից նախնական ուսումնասիրությունների աշխատանքների համար ընտրվել է Խորհրդատվական կազմակերպություն: Ներկայացվել է մեկնարկային հաշվետվություն, իսկ առաջադրանքի վերջնական հաշվետվությունը նախարարությանը ներկայացվել է 2024թ. փետրվար ամսին: Նախարարության կողմից ներկայացվել են որոշ դիտարկումներ ու առարկություններ: Ներկայումս այն լրանշակման ու բնարկման փուլում է:</p>	<p>325,038.0 270,865.0 54,173.0 325,038.0 270,865.0 54,173.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0</p>	<p>Ինն ամսվա համար ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:</p>
Ընդամենը 1040 Ծրագրով, որից՝							<p>3,454,731.3</p>	
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ							<p>137,651.7</p>	
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ							<p>3,317,079.6</p>	

55	12004	Վերակառուցման և զարգացման ներդրման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում	738.1 հազ. եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 20.10.2015-21.11.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, ակա վերգետնյա մալուխներն անցկացնել ստորգետնյա կապուղիներով, փոխարինել ակա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում ակա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Տվյալ դրամաշնորհ նախատեսված է տեխնիկական աջակցության նպատակով, որի շրջանակներում կընվել են խորհրդարանական պայմանագրեր՝ կրուպորատիվ զարգացման ծրագրի գնումների և իրականացման աջակցման վերաբերյալ, ինչպես նաև շինարարության տեխնիկական հսկողության համար:	1,018.7 848.9 169.8 1,018.7 848.9 169.8 1,018.7 848.9 169.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
56	12029	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կառավարում	60,090.0 հազ. եվրո	«Երևանի կառուցապատման և ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2024-2028թթ.	Ծրագրի նպատակն է մեծացնել քաղաքային շարժունակությունը, քաղաքային կառավարումը և բաղնալի նախագիծը: Ծրագրի արդյունքում նախատեսվում է կառուցել/կառուցապատել Իսակով-Արշակունյաց քաղաքային ճանապարհը, կամուրջ Հրազդան գետի վրայով, հետիոտնային գնտանցումներ՝ շարժունակության խանգարումներ ունեցող անձանց համար համընդհանուր հասանելիության, լավ լուսավորության, ճանապարհային անվտանգության ներկատուցվածքներ, հարակից ջրահեռացման համակարգեր, դիմակայության շեշտադրումով կանաչապատում, Կոմիտասի անվան գրոսայգու վերականգնումը, ճանապարհի և գրոսայգու երկայնքով տնկված նոր ծառեր, և գեոէկոլոգիայի հատկանիշներ, ներառյալ լուսադիոդային փողոցային լույսերը:	27.11.2023թ. ստորագրվել է թիվ 4371-ARM վարկային համաձայնագիրը:	1,171,420.4 976,183.7 195,236.7 1,171,420.4 976,183.7 195,236.7 1,128,377.3 941,862.5 186,514.8 5,405.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
57	12030	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն	60,090.0 հազ. եվրո	«Երևանի կառուցապատման և ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2024-2028թթ.	Ծրագրի նպատակն է մեծացնել քաղաքային շարժունակությունը, քաղաքային կառավարումը և բաղնալի նախագիծը: Ծրագրի արդյունքում նախատեսվում է կառուցել/կառուցապատել Իսակով-Արշակունյաց քաղաքային ճանապարհը, կամուրջ Հրազդան գետի վրայով, հետիոտնային գնտանցումներ՝ շարժունակության խանգարումներ ունեցող անձանց համար համընդհանուր հասանելիության, լավ լուսավորության, ճանապարհային անվտանգության ներկատուցվածքներ, հարակից ջրահեռացման համակարգեր, դիմակայության շեշտադրումով կանաչապատում, Կոմիտասի անվան գրոսայգու վերականգնումը, ճանապարհի և գրոսայգու երկայնքով տնկված նոր ծառեր, և գեոէկոլոգիայի հատկանիշներ, ներառյալ լուսադիոդային փողոցային լույսերը:	27.11.2023թ. ստորագրվել է թիվ 4371-ARM վարկային համաձայնագիրը:	3,091,415.1 2,575,148.8 516,266.3 3,091,415.1 2,575,148.8 516,266.3 3,091,415.1 2,575,148.8 516,266.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
58	12017	Վերակառուցման և զարգացման ներդրման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների ծրագիր	14.6 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 14.06.2017-11.08.2023թթ. Նախատեսվում է երկարաձգել մինչև 28.11.2028թ.	Համայնքային ճանապարհների հիմնադրում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ծանապարհների վերակառուցում՝ առփառի և մայրերի ծածկի նորացում, այդ թվում՝ ջրահեռացման ներկատուցվածքների փոխարինում:	Ա տրանշով սահմանված բոլոր 14 փողոցներում և հրապարակներում շինարարական աշխատանքներն ավարտված են, հիմնանորոգվել է ընդհանուր առմամբ մոտ 12 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ներկատուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 13 կմ երկարությամբ թվով 23 ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների բոլոր երեք չափաբաժինները ևս հասցվել են ավարտին: Միջոցառման միջոցների հաշվին իրականացվել է աշխատանքների 2/3 մասը: Պիրտային-2 ծրագրի շրջանակներում 2021թ. տեղադրվել է 800 լուսադիոդային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ: Գ Տրանշի շրջանակներում ապավոր աշխատանքների աննախիստ իրականացման նպատակով նախատեսվում է վարկի սահմանաչափի ավելացում՝ Գ Տրանշի 2.72 մլն եվրոյի չափով, որից՝ 1.97 մլն կհատկացվի տույն միջոցառմանը: Վարկի սահմանաչափի ավելացման որոշումը 15.02.2024թ. կառավարության նիստում ընդունվել է և վարկային համաձայնագրի թիվ 2 փոփոխությունը 16.02.2024թ. ստորագրվել է ՀՀ Ֆինանսների նախարարության կողմից, այժմ այն գտնվում է Ազգային ժողովի կողմից վավերացման փուլում: 16.02.2024թ. ստորագրվել է Ծրագրի համաձայնագրի փոփոխությունը: Վարկային համաձայնագրի թիվ 2 փոփոխությամբ կերկարաձգվեն նաև բոլոր Տրանշերի վերջին հասանելիության ժամկետները՝ մինչև 28.11.2028թ.:	283,903.0 236,585.8 47,317.2 283,903.0 236,585.8 47,317.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Ինն ամսվա համար ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:

Թերակատարույն պայմանավորված է Երևանի քաղաքային լուսավորության ծրագրի վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հասանելիության ժամկետների երկարաձգման, Կապառու կազմակերպության հետ կնքված աշխատանքների իրականացման պայմանագրի ժամկետի, ինչպես նաև պայմանագրում վճարման կարգի փոփոխության հետ: Վճարումները իրականացվելու են 2024թ. ընթացիկ եռամսյակներում:

Ծրագիրը վավերացվել է տույն թվականի մայիսի 22-ին: Այժմ ընթանում են գնումների և ՀՈՏԻ-ի հետ կապված գործընթացներ՝ նախագծման փուլում է գտնվում Երևանի քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագրի հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիրը, ԱՁԲ-ի կողմից հաստատվող հետո այն կուղարկվի ՀՀ կառավարության հաստատման, Երևանի քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագրի հողի օտարման և տարաբնակեցման շրջանակը հաստատելու մասին նախագիծը հաստատվել է Ասիական զարգացման բանկի կողմից և պետք է ուղարկվի ՀՀ կառավարության հաստատմանը: Որոշումների ընդունումից հետո նախատեսվում է վճարումները իրականացնել 2024թ. ընթացիկ եռամսյակներում:

Ինն ամսվա համար ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:

Էլեկտրաէներգիայի համակարգի զարգացման ծրագիր - 5 միջոցառում

61	1167	42003	<p>Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում ներավարկի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին</p>	<p>36.0 մլն ԱՄՆ դոլար</p>	<p>«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 03.02.2015-31.12.2023թթ.</p>	<p>Ծրագրի շրջանակներում վերակառուցվել է 220 կՎ «Վանաձոր-1» ներակայաները, ինչպես նաև նախատեսվում է վերակառուցել «2արենցավան-3» և 220 կՎ «Չոլուխ» ներակայաները: Ծրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել սպառողներին անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ներակայանների շահագործման ծախսերը:</p>	<p>Կառավարման խորհրդի 18.12.2023թ. որոշման՝ 19.12.2023թ. ստորագրվել են 220կՎ «Չոլուխ» ներակայանի վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնիտինգի պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) փոփոխություններ N 3-ն ու N 4-ը, համաձայն որոնց փոփոխություններ են իրականացվել Պայմանագրի Վճարման պայմաններում և երկարաժամկետ և Փուլ 1-ի և Փուլ 2-ի ժամկետները: «Չոլուխ» ներակայանի վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2024թ.:</p> <p>«Վանաձոր-1» ներակայանի վերակառուցման շրջանակներում ավարտված շինարարական օբյեկտի հաստատված նախագծային և Նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին համապատասխանության հավաստման նպատակով Պատվիրատուի գլխավոր տնօրենի հրամանով ստեղծվել է ընդունող հանձնաժողով, որն իրականացնում է ավարտված շինարարական օբյեկտի շահագործման ընդունման ակտի ստորագրման գործընթաց: Ընդունող հանձնաժողովը չի ստորագրել ավարտական ակտը՝ ներակայանում առկա շինարարական աշխատանքներում տեղ գտած թերությունների պատճառով: Ընդունման գործընթացը կասեցվել է մինչև շինաշնտհանքներում հայտնաբերված թերությունների վերացումը: Վերջնականների վճարումը նախատեսվում է իրականացնել 2024թ. ընթացքում:</p> <p>«Էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» ծրագրի վարկային համաձայնագրի ժամկետը լրացել է 31.12.2023թ.:</p>	1,026,998.3	862,593.5	164,404.8	1,026,998.3	862,593.5	164,404.8	16,316.3	12,262.6	4,053.7	15,768.3	11,846.3	3,922.0	96.6	96.6	96.8	1.5	1.4	2.4	<p>Թերակատարումը պայմանավորված է արտարժույթի փոխարժեքային տարբերությամբ: Իրականացվում է բյուջեի նվազեցման գործընթաց՝ 934,292.3 հազար ՀՀ դրամ գումարով, որից վարկային միջոցների հաշվին 850.330.9 հազար ՀՀ դրամ, համաֆինանսավորման միջոցների հաշվին՝ 83,961.4 հազար ՀՀ դրամ:</p>
62		42005	<p>Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Աշնակ» և «Արարատ 2» ներակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ներավարկի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին</p>	<p>23.2 մլն ԱՄՆ դոլար</p>	<p>«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 21.09.2015-31.12.2024թթ.</p>	<p>Ծրագրի շրջանակներում վերակառուցվել է 220 կՎ «Աշնակ» ներակայանը, ինչպես նաև նախատեսվում է վերակառուցել 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Արարատ-2» ներակայանը: Ծրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել սպառողներին անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ներակայանների շահագործման ծախսերը:</p>	<p>Կառավարման խորհրդի 18.12.2023թ. որոշման՝ 19.12.2023թ. ստորագրվել են 220կՎ «Արարատ-2» ներակայանի վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնիտինգի պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) փոփոխություններ N 3-ը, N 4-ը և N 5-ը, համաձայն որոնց փոփոխություններ են իրականացվել Պայմանագրի Վճարման պայմաններում, իսկ ներակայանում աշխատանքների ավարտման ժամկետ է սահմանվել 2024թ. դեկտեմբերի 29-ը: Պայմանագրի շրջանակներում կապալառու Kaskad-Energo LLC ընկերության կողմից իրականացվել են 1-ին փուլի շինարարական աշխատանքները, որոնց դիմաց իրականացվել են համապատասխան վճարումներ: Պայմանագրի շրջանակներում կապալառու Kaskad-Energo LLC ընկերության կողմից մատակարարվել են փուլ 2-ի և փուլ 3-ի սարք-սարքավորումները, որոնց դիմաց իրականացվել են վճարումներ:</p>	1,945,151.4	1,556,121.1	389,030.3	1,945,151.4	1,556,121.1	389,030.3	1,782,919.7	1,435,949.9	346,969.8	1,245,677.2	1,000,010.2	245,667.0	69.6	69.6	70.8	64.0	64.3	63.1	<p>Թերակատարումը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ հաշվետու ժամանակահատվածում նախատեսվում էր կապալառուի կողմից 2-րդ փուլի շինարարական աշխատանքների իրականացում, սակայն 2024թ. մայիսի 16-ին կապալառուն իր KՅՓ-31524 գրությամբ դիմել է «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲ ընկերությանը՝ խնդրելով երկարաժամկետ 2-րդ փուլի շինարարական աշխատանքների իրականացման ժամկետը:</p>

63	42008	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) ասակցությամբ իրականացվող «Կովվայան էլեկտրատրոլման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հարողից գիծ/ներթակայանների վարկային ծրագրի շրջանակներում ներթավարկ տրամադրում «Քարծրավոր էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ- ին	178.2 մլն եվրո	«Քարծրավոր էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 09.12.2014-30.12.2025թթ.		Կերականցման վարկերի (KfW) բանկի (այսուհետ՝ Բանկ) ասակցությամբ իրականացվող «Կովվայան էլեկտրատրոլման ցանց (Հայաստան-Վրաստան հարողից գիծ/ներթակայաններ)» ծրագրի շրջանակներում (այսուհետ՝ Ծրագիր) Լոս 1-ի և Լոս 3-ի մասով FICHTNER GmbH խորհրդատվական ընկերությունը (այսուհետ՝ Խորհրդատու) Պայմանագրի Փոփոխություն No.04-ը ստորագրելուց հետո 2024թ. հուլիսի 03-ին Լոս 1-ի և Լոս 3-ի մասով ներկայացրել է սահմանափակ մրցակցային մրցույթի համար հավակնորդ հայտատուների ցանկ և առաջարկել ցանկում ընդգրկել «Քարծրավոր էլեկտրացանցեր» ՓԲ ընկերության (այսուհետ՝ Ընկերություն) կողմից ընդունելի հայտատուներին: Ընկերությունը 2024թ. հուլիսի 12-ին Խորհրդատուի դիտարկմանն է ներկայացրել սահմանափակ մրցակցային մրցույթի համար իր կողմից ընդունելի հայտատուների ցանկը: Ներկայումս սահմանափակ մրցակցային մրցույթի համար պատրաստված հնարավոր հայտատուների ցանկը դիտարկվում է Խորհրդատուի կողմից:	21,085,477.6 21,027,663.0 21,085,477.6 21,027,663.0
64	11006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) ասակցությամբ իրականացվող «Կովվայան էլեկտրատրոլման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հարողից գիծ/ներթակայանների դրամաշտրիային ծրագիր	10.86 մլն եվրո	«Քարծրավոր էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 30.05.2016-30.12.2025թթ.	Ծրագրի նախատեսվում է իրականացնել երեք լոտերով, Լոս 1՝ «Դոմաշն» ներթակայանի կառուցում՝ ներառյալ 220կՎ գծեր (Դոմաշն ենթակայանի մուտք /նրք), Լոս 2՝ օդային գծերի կառուցում (500/400/220/110կՎ) և Լոս 3՝ «Ալյուն» ներթակայանի և ԲԼՀՀ փոխակերպիչ կայանի կառուցում: Ծրագրի նախատեսվում է Վրաստանի Ընդգահամակարգի միջև ասինքրոն միացման ապահովումը, որի արդյունքում ՀՀ Ընդգահամակարգը ԻԻՀ Ընդգահամակարգից բացի (Իրան-Հայաստան 400կՎ երրորդ օդային գծի կառուցումից հետո) կկազմի նաև Վրաստանի, ՌՂ և տարածաշրջանի մյուս երկրների հետ:	176,620.3 141,296.2 35,324.1 176,620.3 141,296.2 35,324.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
65	32006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) ասակցությամբ իրականացվող «Կովվայան էլեկտրատրոլման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հարողից գիծ/ներթակայանների դրամաշտրիային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող ներդրումներ	10.86 մլն եվրո	«Քարծրավոր էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 30.05.2016-30.12.2025թթ.	Իրականացնող մրցույթային հանձնաժողովի նիստ, որի ժամանակ հաստատվել է աշխատանքային խմբի և Խորհրդատուի կողմից մշակված տեխնիկական հայտերի գնահատման հաշվետվությունը: Վերջինիս համաձայն տեխնիկական հայտեր ներկայացրած Kalpataru Projects International limited և KEC International limited հայտատուները համապատասխանում են հիմնական պահանջներին: Ավելին, նույն օրը Բանկի հաստատման է ներկայացվել տեխնիկական հայտերի գնահատման հաշվետվությունը: 2024թ. հուլիսի 8-ին Բանկը տվել է իր հաստատումը այն պայմանով, որ տեխնիկական հայտերի գնահատման հաշվետվությունը պետք է ստորագրվի Խորհրդատուի և Ընկերության ներկայացուցիչների կողմից: Խորհրդատուի և Ընկերության ներկայացուցիչների կողմից ստորագրվել է տեխնիկական հայտերի գնահատման հաշվետվությունը, որի արդյունքում Բանկի հաստատումը համարվել է վերջնական: Խորհրդատու և KEC հայտատուների գրություններով տեղեկացվել է հիմնական պահանջներին իրենց հայտերի համապատասխանության մասին, ինչպես նաև հրավիրել է ֆինանսական առաջարկների բացմանը: 2024թ. հուլիսի 19-ին ժամը 11:00-ին (Հայաստանյան ժամով) Ընկերության գրասենյակում կայացել է երկրորդ հրապարակային նիստը, որին մասնակցել են նաև հայտատու՝ Kalpataru և KEC ընկերությունների ներկայացուցիչները: Kalpataru և KEC հայտատուների գլխավոր կապալառուի ընտրության ֆինանսական փաթեթները դիտարկելու նպատակով 2024թ. հուլիսի 23-ի No. 73-Լ հրամանով ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, վերջինս Խորհրդատուի հետ համատեղ դիտարկում են ֆինանսական փաթեթները՝ արդյունքները մրցույթային հանձնաժողովին ներկայացնելու համար: Խորհրդատվական Պայմանագրի Փոփոխություն No. 04-ի համաձայն խորհրդատու Ծրագրի մակարկից մինչև 2024թ. մարտի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում Փուլ A-ի համար մատուցած ծառայությունների դիմաց 2024թ. հուլիսի 22-ին Հանձնման-Շրջանակում Արդյունք ներկայացրել է վճարման հաշիվ-ապրանքագիր:	1,082,525.8 1,082,525.8 0.0 1,082,525.8 1,082,525.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
66	42012	«Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» ՓԲԸ-ի 2-րդ էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի կրկնակի երկարաձգում	150 մլն ԱՄՆ դոլար	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ 2024-2026թթ.	Շահագործման ժամկետի կրկնակի երկարաձգման ծրագրի շրջանակներում կնքվել են հետևյալ պայմանագրերը. 1 պայմանագիր 0.424 մլն. ԱՄՆ դոլար արժեքով, 1 պայմանագիր 24.470 մլն ՌԴ ռուբլի արժեքով, 2 պայմանագիր 2.003 մլն եվրո արժեքով և 3 պայմանագիր 1.406 մլն դրամ արժեքով: Կատարվել են պայմանագրով նախատեսված կանխավճարները:	21,125,475.0 21,125,475.0 0.0 21,125,475.0 21,125,475.0 0.0 13,077,275.0 13,077,275.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	

Ընդամենը 1167 Ծրագրով, որից՝

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ

ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ

Կիսամյակի համար ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված վն:

Իրականացվում է վերաբաշխման գործընթաց՝ 42008 միջոցառման չորրորդ եռամսյակի համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների ընդհանուր 63.672.0 հազար ՀՀ դրամ տեղափոխել 2024թ. երրորդ եռամսյակ, որից վարկային միջոցների հաշվին՝ 50,937.6 հազար ՀՀ դրամ, իսկ համաֆինանսավորման միջոցների հաշվին՝ 12,734.4 հազար ՀՀ դրամ և 2024թ. չորրորդ եռամսյակի համար 11006 միջոցառման համար նախատեսված ֆինանսական միջոցներից ընդհանուր 63.672.0 հազար ՀՀ դրամ տեղափոխել 2024թ. երրորդ եռամսյակ, որից վարկային միջոցների հաշվին՝ 50,937.6 հազար ՀՀ դրամ, իսկ համաֆինանսավորման միջոցների հաշվին՝ 12,734.4 հազար ՀՀ դրամ:

Միջոցառման շրջանակներում վճարումներ իրականացնելու, ինչպես նաև նախատեսված ժամանակահատվածում ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետը մինչև 2036թ. երկարացնելու ուղղված աշխատանքների կատարումն սկսելու նպատակով, մինչև ֆինանսավորման արդյունքի հաստիքները, Կատարություն 02.05.2024թ. № 632-Լ որոշմամբ թույլատրելի է Ընկերությանը, միջոցառման շրջանակներում նախատեսված աշխատանքների ֆինանսավորման նպատակով, Կատարություն 11.06.2020թ. № 953-Լ որոշմամբ Ընկերությանը 2020-2025թթ. ընթացքում ՀՀ պետ. բյուջեից տրամադրվող 63.2 մլրդ դրամ գումարի սահմանում բյուջետային վարկի շրջանակներում ստացված, սակայն դեռևս չօգտագործված միջոցներից ուղղել ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի կրկնակի երկարաձգման շրջանակներում նախատեսված աշխատանքների ֆինանսավորմանը՝ հետագայում օգտագործված գումարը վերսկսելու նպատակով: Այսպես, ՀՀ պետ. վճարումներ իրականացվել են վերջինիս չօգտագործված միջոցներից: Միջոցառման շրջանակներում իրականացվել են 515,980.3 հազ. դրամի (ԱԱՀ-ը կազմում է 26.115.81 հազ.դրամ) վճարումներ՝ վերջ եղած չօգտագործված միջոցներից:

Էներգաարդյունավետության ծրագիր- 4 միջոցառում

67	1232	12001	Եվրոպական ներդրման թանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի էներգաարդյունավետության դրամաշնորհային ծրագրի երկրորդ փուլ (մանկապարտեզների և այլ հանրային շենքերի էներգաարդյունավետության բարելավում)	10.1 մլն եվրո	Երևանի բարգապետարան 2023-2026թթ.	<p>Ծրագրի նպատակն է նվազեցնել Երևան համայնքի հասարակական շենքերի էներգիայի սպառումը և աջակցել էներգաարդյունավետության ու վերականգնվող էներգիայի միջոցառումներին, որոնք կներառեն անհրաժեշտ աշխատանքներ պրոյկտիվականների և մանկապարտեզների ընդհանուր տեխնիկական վիճակի բարելավման համար:</p> <p>Ավելացվող արդյունքները՝ ծրագրի իրականացման արդյունքում հնարավոր կլինի նվազեցնել 38 հասարակական շենքերի (6 փոլիկլինիկա և 32 մանկապարտեզ) էներգիայի սպառումը, որի արդյունքում կանխատեսվում է՝</p> <ul style="list-style-type: none"> • էներգաարդյունավետության բարելավում, • սեյսմիկ անվտանգության բարելավում, • այցելուների հարմարավետության ու կայանի որակի բարելավում, • ածխաթթու գազի (CO2) արտանետումների կրճատում, • վերանորոգվող շենքերի շահագործման ժամկետի երկարացում: 	<p>Ծրագրի շրջանակներում ԵՆԲ-ի կողմից պատվիրվել է տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն: Ուսումնասիրության շրջանակները ներառում են թվով 24 պրոյկտիվականներ և 21 մանկապարտեզներ, որոնք ներառվել են Երևանի էներգաարդյունավետության ծրագրի երկրորդ փուլի իրականացման շրջանակներում:</p>	815,001.6 679,168.0 135,833.6 815,001.6 679,168.0 135,833.6 435,000.0 420,000.0 15,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
68		12003	Եվրոպական ներդրման թանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի էներգաարդյունավետության ծրագրի երկրորդ փուլ (մանկապարտեզների և այլ հանրային շենքերի էներգաարդյունավետության բարելավում)	25.0 մլն եվրո		<p>Ծրագրի նպատակն է նվազեցնել Երևան համայնքի հասարակական շենքերի էներգիայի սպառումը և աջակցել էներգաարդյունավետության ու վերականգնվող էներգիայի միջոցառումներին, որոնք կներառեն անհրաժեշտ աշխատանքներ պրոյկտիվականների և մանկապարտեզների ընդհանուր տեխնիկական վիճակի բարելավման համար:</p> <p>Ավելացվող արդյունքները՝ ծրագրի իրականացման արդյունքում հնարավոր կլինի նվազեցնել 38 հասարակական շենքերի (6 փոլիկլինիկա և 32 մանկապարտեզ) էներգիայի սպառումը, որի արդյունքում կանխատեսվում է՝</p> <ul style="list-style-type: none"> • էներգաարդյունավետության բարելավում, • սեյսմիկ անվտանգության բարելավում, • այցելուների հարմարավետության ու կայանի որակի բարելավում, • ածխաթթու գազի (CO2) արտանետումների կրճատում, • վերանորոգվող շենքերի շահագործման ժամկետի երկարացում: 	<p>Ծրագրի շրջանակներում ԵՆԲ-ի կողմից պատվիրվել է տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն: Ուսումնասիրության շրջանակները ներառում են թվով 24 պրոյկտիվականներ և 21 մանկապարտեզներ, որոնք ներառվել են Երևանի էներգաարդյունավետության ծրագրի երկրորդ փուլի իրականացման շրջանակներում:</p>	3,939,855.2 3,151,884.2 787,971.0 3,939,855.2 3,151,884.2 787,971.0 1,915,000.0 1,840,000.0 75,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
69		11001	Եվրոպական զարգացման թանկի աջակցությամբ իրականացվող հանրային շենքերում էներգաինսայությունների բարելավման և կանաչ էներգիայի զարգացմանը նպաստող դրամաշնորհային ծրագրի կատավորում	1,719,200 ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի վերականգնվող էներգիայի և էներգաինսայություն հիմնադրամ 03.08.2022-31.12.2024թթ.	<p>Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել հանրային շենքերում էներգաինսայության մակարդակը, նպաստել էներգետիկ ծառայություններ մատուցող ենթակառուցվածքային կազմակերպությունների զարգացմանն ու ձևավորմանը, ինչպես նաև բարձրացնել տարածաշրջանային իշխանությունների ներկայացուցիչների իրազեկվածությունն էներգաինսայության վերաբերյալ և մեխանիզմների վերաբերյալ:</p>	<p>Իրականացվում է ֆինանսական աուդիտի ընտրություն:</p>	34,494.4 28,028.9 6,465.5 34,494.4 28,028.9 6,465.5 34,494.4 28,028.9 6,465.5 34,494.4 28,028.9 6,465.5 15,456.6 12,295.0 3,161.6 44.8 43.9 48.9 44.8 43.9 48.9	
70		32001	Եվրոպական զարգացման թանկի աջակցությամբ իրականացվող հանրային շենքերում էներգաինսայության բարելավման և կանաչ էներգիայի զարգացմանը նպաստող դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում հիմնադրամային աշխատանքներ	1,719,200 ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի վերականգնվող էներգիայի և էներգաինսայություն հիմնադրամ 03.08.2022-31.12.2024թթ.	<p>Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել հանրային շենքերում էներգաինսայության մակարդակը, նպաստել էներգետիկ ծառայություններ մատուցող ենթակառուցվածքային կազմակերպությունների զարգացմանն ու ձևավորմանը, ինչպես նաև բարձրացնել տարածաշրջանային իշխանությունների ներկայացուցիչների իրազեկվածությունն էներգաինսայության վերաբերյալ և մեխանիզմների վերաբերյալ:</p>	<p>Կապալառու ընկերությունների կողմից իրականացվում են էներգաինսայության միջոցառումների ուղղված շինարարական աշխատանքները:</p>	373,528.5 311,273.8 62,254.7 373,528.5 311,273.8 62,254.7 373,528.5 311,273.8 62,254.7 311,273.8 62,254.7 214,018.4 181,956.5 32,061.9 57.3 58.5 51.5 57.3 58.5 51.5	
<p>Ընդամենը 1232 Ծրագրով, որից՝</p>									5,128,385.3 4,142,326.0 986,059.3 5,128,385.3 4,142,326.0 986,059.3 2,723,528.5 2,571,273.8 152,254.7 214,018.4 181,956.5 32,061.9 7.9 7.1 21.1 4.2 4.4 3.3
<p>ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ</p>									34,494.4 28,028.9 6,465.5 34,494.4 28,028.9 6,465.5 34,494.4 28,028.9 6,465.5 34,494.4 28,028.9 6,465.5 15,456.6 12,295.0 3,161.6 44.8 43.9 48.9 44.8 43.9 48.9
<p>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</p>									373,528.5 311,273.8 62,254.7 373,528.5 311,273.8 62,254.7 373,528.5 311,273.8 62,254.7 311,273.8 62,254.7 214,018.4 181,956.5 32,061.9 57.3 58.5 51.5 57.3 58.5 51.5

