

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

«ՎԵՆՏԱՆ» ԲՅՈՋԵՆՈՎ ՕՏԱՐԵՐԿՐԿՅԱ ԿԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ Լ ԺՆՋԱԳՎԱԿԻՆ ՎԱՐԿԱՏՈՒ ԿԱԳՄԱԿԵՐԿՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՅ ԽՐԱՄԱՀՐՎԱԾ ՎԱՐԿԱԿԻՆ Լ ԴՐԱՄԱՀՆՈՐԻԱԿԻՆ ԺՆՋՈՆԵՐԻ ԽԱՉՎԻՆ ԻՐԱԿԱՆԱԳՎՈՂ ԺՐԱԳՐԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԿ

(31.08.2024թ. դրությամբ)

հազարում

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառումն անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2024թ. տարեկան պլան		2024թ. տարեկան ճշտված պլան		2024թ. իննամսական ճշտված պլան		2024թ. փաստացի վճարներ (աճողական)		2024թ. իննամսական բյուջեով կատարողական (%)		2024թ. բյուջեի կատարողական ճշտված պլանի նկատմամբ (%)		Զկատարման պատճառները								
								Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհի ՀՀ պետ.բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհի ՀՀ պետ.բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհի ՀՀ պետ.բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհի ՀՀ պետ.բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհի ՀՀ պետ.բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհի ՀՀ պետ.բյուջե									
Սոցիալական ներդրումների և փրկական զարգացման ծրագիր - 4 միջոցառում																												
1	1019	11003	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի կառավարում	17.9 մլն Եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 08.12.2020-31.05.2025թթ.	Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկային ծրագրով նախատեսված ՀՀ տարածքներում ջրագծերի, առողջապահության, կրթության օբյեկտների, մշակութային տների, ծերանոցների, մանկատների, հատուկ դպրոցների, մանկապարտեզների և կոյուղու օբյեկտների հիմնադրումը և շինարարություն, գույքի և սարքավորումների տրամադրում ներակառուցվածքային ներդրումների շահուտու ենթածրագրերի համար:	Ծրագրի 1-ին բաղադրիչով իրականացման տարբեր փուլերում են միկրոձուգեր Արագածոտնի, Վայոց ձորի, Լոռու, Ծղարկի, Տավուշի և Արմավիրի մարզերում: Ծրագրի 2-րդ բաղադրիչի շրջանակներում իրականացվում են կոմունալ և գյուղական նշանակության սարքավորումների տրամադրում, ավտոկայանատեղիների և ոռոգման համակարգերի կառուցում և վերանորոգում: Վերջիններիս շրջանակներում հայտարարվել են նոր մրցույթներ: Շինարարական աշխատանքներին վերաբերվող 3 ենթածրագրերը գտնվում են իրականացման տարբեր փուլերում:	351,436.2	3,707,487.0	106,430.8	2,546,343.6	351,436.2	4,617,487.0	106,430.8	3,456,343.6	264,615.4	4,482,830.4	185,230.6	3,781,810.2	52,382.6	121,012.9	65.5	88.2	66.0	65.3	49.3	49.7	49.2
								106,430.8	2,546,343.6	1,161,143.4	4,617,487.0	106,430.8	3,456,343.6	1,161,143.4	4,482,830.4	185,230.6	3,781,810.2	52,382.6	121,012.9	65.5	88.2	66.0	65.3	49.3	49.7	49.2		
2	12004	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկի շրջանակներում ՀՀ համայնքային և միջհամայնքային ենթակառուցվածքների որակի, օգտագործման և հասանելիության բարելավում	17.9 մլն Եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 08.12.2020-31.05.2025թթ.	Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկային ծրագրով նախատեսված ՀՀ տարածքներում ջրագծերի, առողջապահության, կրթության օբյեկտների, մշակութային տների, ծերանոցների, մանկատների, հատուկ դպրոցների, մանկապարտեզների և կոյուղու օբյեկտների հիմնադրումը և շինարարություն, գույքի և սարքավորումների տրամադրում ներակառուցվածքային ներդրումների շահուտու ենթածրագրերի համար:	Ծրագրի 1-ին բաղադրիչով իրականացման տարբեր փուլերում են միկրոձուգեր Արագածոտնի, Վայոց ձորի, Լոռու, Ծղարկի, Տավուշի և Արմավիրի մարզերում: Ծրագրի 2-րդ բաղադրիչի շրջանակներում իրականացվում են կոմունալ և գյուղական նշանակության սարքավորումների տրամադրում, ավտոկայանատեղիների և ոռոգման համակարգերի կառուցում և վերանորոգում: Վերջիններիս շրջանակներում հայտարարվել են նոր մրցույթներ: Շինարարական աշխատանքներին վերաբերվող 3 ենթածրագրերը գտնվում են իրականացման տարբեր փուլերում:	254,341.0	2,546,343.6	0.0	1,161,143.4	254,341.0	3,456,343.6	184,852.0	4,482,830.4	102,848.2	102,848.2	0.0	830,961.7	55.6	88.2	55.6	66.0	40.4	40.4	0.0			
							254,341.0	2,546,343.6	0.0	1,161,143.4	254,341.0	3,456,343.6	184,852.0	4,482,830.4	102,848.2	102,848.2	0.0	830,961.7	55.6	88.2	55.6	66.0	40.4	40.4	0.0	0.0	0.0	0.0
3	11004	ԱՄՆ ՄԶԳ աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագրի կառավարում	6.0 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 01.12.2022-30.11.2027թթ.	Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների ծրագրի շրջանակներում հարցաքննել տեղական ինքնակառավարման համակարգերը, գործընթացները և ծառայությունների մատուցումը և աջակցել կառավարության կողմից ապակենտրոնացման պլանավորման ու պիլոտային իրականացման աշխատանքներին:	Ծրագրի առաջին և երկրորդ բաղադրիչների շրջանակներում հայտարարվում են մրցույթներ, կնքվում պայմանագրեր: Փախստական և տեղափոխված ընտանիքներին իրատեսաբար օգնություն ցուցաբերելու համար նոր պայմանագրերը կնքման փուլում են:	173,329.5	173,329.5	0.0	173,329.5	173,329.5	173,329.5	0.0	135,800.0	55,848.0	55,848.0	41.1	41.1	41.1	41.1	32.2	32.2	0.0	0.0	0.0			
							173,329.5	173,329.5	0.0	173,329.5	173,329.5	173,329.5	0.0	135,800.0	55,848.0	55,848.0	41.1	41.1	41.1	41.1	32.2	32.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	12005	ԱՄՆ ՄԶԳ աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում Տեղական կառավարման համակարգերի հզորացում, ապակենտրոնացման գործընթացներին աջակցություն, պիլոտային ծրագրերի իրականացում	6.0 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 01.12.2022-30.11.2027թթ.	Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների ծրագրի շրջանակներում հարցաքննել տեղական ինքնակառավարման համակարգերը, գործընթացները և ծառայությունների մատուցումը և աջակցել կառավարության կողմից ապակենտրոնացման պլանավորման ու պիլոտային իրականացման աշխատանքներին:	Ծրագրի առաջին և երկրորդ բաղադրիչների շրջանակներում հայտարարվում են մրցույթներ, կնքվում պայմանագրեր: Փախստական և տեղափոխված ընտանիքներին իրատեսաբար օգնություն ցուցաբերելու համար նոր պայմանագրերը կնքման փուլում են:	173,329.5	173,329.5	0.0	173,329.5	173,329.5	173,329.5	0.0	135,800.0	55,848.0	55,848.0	41.1	41.1	41.1	41.1	32.2	32.2	0.0	0.0	0.0	0.0		
							173,329.5	173,329.5	0.0	173,329.5	173,329.5	173,329.5	0.0	135,800.0	55,848.0	55,848.0	41.1	41.1	41.1	41.1	32.2	32.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								Թերակատարումը պայմանավորված է մրցույթների ժամանակատարության, վերահատարմամբ և մատակարարումների/վճարումների նոր ժամանակացուցով, ինչպես նաև՝ առաջացող եռամսյակային խնայողություններով:				Ծարձակ մեջ են ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման համար անհրաժեշտ գործընթացները:		Կրթությունը՝ վճարումները կատարվում են ձեռքբերված ապրանքների և ծառայությունների համապատասխան:				Ծարձակ մեջ են ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման համար անհրաժեշտ գործընթացները:		Կրթությունը՝ վճարումները կատարվում են ձեռքբերված ապրանքների և ծառայությունների համապատասխան:								
								Թերակատարումը պայմանավորված է մրցույթների ձեռքբերման համար անհրաժեշտ գործընթացները:				Կրթությունը՝ վճարումները կատարվում են ձեռքբերված ապրանքների և ծառայությունների համապատասխան:				Ծարձակ մեջ են ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման համար անհրաժեշտ գործընթացները:		Կրթությունը՝ վճարումները կատարվում են ձեռքբերված ապրանքների և ծառայությունների համապատասխան:										
								Թերակատարումը պայմանավորված է նոր պայմանագրերի կնքման մրցույթային գործընթացներով: Նախատեսված վճարումները կատարվեն տվյալ թվականի երրորդ եռամսյակի վերջ:				Կրթությունը՝ վճարումները կատարվում են ձեռքբերված ապրանքների և ծառայությունների համապատասխան:				Ծարձակ մեջ են ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման համար անհրաժեշտ գործընթացները:		Կրթությունը՝ վճարումները կատարվում են ձեռքբերված ապրանքների և ծառայությունների համապատասխան:										

		Ընդամենը 1019 Ծրագրով, որից՝		3,880,816.5	605,777.2	4,486,593.7
		ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ		2,719,673.1	359,771.8	3,079,444.9
		ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ		1,161,143.4	246,005.4	1,407,148.8
				4,790,816.5	605,777.2	5,396,593.7
				3,629,673.1	359,771.8	3,989,444.9
				1,161,143.4	246,005.4	1,407,148.8
				4,618,630.4	449,467.4	5,068,097.8
				3,509,310.1	264,236.8	3,773,546.9
				1,109,320.3	185,230.6	1,294,550.9
				3,873,658.2	276,243.7	4,149,901.9
				3,042,696.5	155,230.8	3,197,927.3
				830,961.7	121,012.9	951,974.6
				83.9	61.5	81.9
				86.7	58.7	84.7
				74.9	65.3	73.5
				80.9	45.6	76.9
				83.8	43.1	80.2
				71.6	49.2	67.7

ՈՌՈՂՄԱՆ ԽԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՌՈՂՋԱԳՈՒՆ - 12 միջոցառում

1004	5	11005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ուղղման համակարգերի զարգացման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 10.06.2016-31.12.2025թթ.	Հայաստանի Հանրապետության ուղղման համակարգերի արդիականացում, համակարգերի արդյունավետության բարձրացում՝ շահագործման և պահպանման ծախսերի կրճատմամբ, բարձր ջրակրողությունների և էկեկտրաէներգիայի ծախսումների նվազեցմամբ: Նպատակն իրագործելու համար պետք է իրականացվեն հետևյալ միջոցառումները՝ մեխանիկական ուղղման փոխարինում իլեքտրոնային համակարգերով, որը մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքների վերականգնում, ԶՕԸ-ների ներտնտեսային ուղղման ցանցերի արդիականացում, ԶՕԸ-ների կառավարչական ներուժի ամրապնդում:	Շարունակվում է ծրագրի շրջանակներում կնքված պայմանագրերով նախատեսված ծառայությունների մատուցումը և շինարարական աշխատանքների իրականացումը:	329,707.1 265,603.2 64,103.9 329,707.1 265,603.2 64,103.9	1,178,220.9 893,687.3 284,533.6 1,178,220.9 893,687.3 284,533.6	329,707.1 265,603.2 64,103.9 329,707.1 265,603.2 64,103.9
		31005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ուղղման համակարգերի զարգացման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում			Կերտի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների, ջրառ հանգույցների, ջրի փոխադրող և ուղղման համակարգի, ինչպես նաև ջրամբարի իջման տակ գտնվող հողատարածքների ուղղման ներտնտեսային ցանցի կառուցում:	Շարունակվում են ծառայությունների մատուցումը և աշխատանքների իրականացումը՝ եղանակային պայմաններին և կապալառուի ֆինանսական վիճակին համարժեք արտադրողականությամբ:	1,178,220.9 893,687.3 284,533.6 1,178,220.9 893,687.3 284,533.6	1,178,220.9 893,687.3 284,533.6 1,178,220.9 893,687.3 284,533.6	
		11006	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վերու ջրամբարի և ուղղման համակարգի կառուցման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	75 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 12.05.2016-31.12.2024թթ.	Կերտի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների, ջրառ հանգույցների, ջրի փոխադրող և ուղղման համակարգի, ինչպես նաև ջրամբարի իջման տակ գտնվող հողատարածքների ուղղման ներտնտեսային ցանցի կառուցում:	Շարունակվում են ծառայությունների մատուցումը և աշխատանքների իրականացումը՝ եղանակային պայմաններին և կապալառուի ֆինանսական վիճակին համարժեք արտադրողականությամբ:	72,426.0 54,758.4 17,667.6 72,426.0 54,758.4 17,667.6	72,426.0 54,758.4 17,667.6 72,426.0 54,758.4 17,667.6	72,426.0 54,758.4 17,667.6 72,426.0 54,758.4 17,667.6
		31001	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վերու ջրամբարի և ուղղման համակարգի կառուցում			Կերտի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների, ջրառ հանգույցների, ջրի փոխադրող և ուղղման համակարգի, ինչպես նաև ջրամբարի իջման տակ գտնվող հողատարածքների ուղղման ներտնտեսային ցանցի կառուցում:	Շարունակվում են ծառայությունների մատուցումը և աշխատանքների իրականացումը՝ եղանակային պայմաններին և կապալառուի ֆինանսական վիճակին համարժեք արտադրողականությամբ:	2,599,133.9 2,127,708.3 471,425.6 2,599,133.9 2,127,708.3 471,425.6	2,599,133.9 2,127,708.3 471,425.6 2,599,133.9 2,127,708.3 471,425.6	2,599,133.9 2,127,708.3 471,425.6 2,599,133.9 2,127,708.3 471,425.6

Թերակատարում պայմանավորված է մրցույթների ժամանակատարությամբ, վերահայտարարմամբ և մատակարարումների/վճարումների նոր ժամանակացուցով, ինչպես նաև՝ առաջացող եռամսյակային խնայողություններով: Մատուցված խորհրդատվական ծառայությունների դիմաց վճարումները կկատարվեն առաջիկայում, իսկ մատուցվելիք ծառայությունների դիմաց որոշ վճարումներ հետաձգվել են՝ մրցույթային և դրևորի հետ համաձայնեցումների գործընթացների ժամանակատարության պատճառով: Ընթացքի մեջ են ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման համար անհրաժեշտ գործընթացները: Արդյունքում՝ վճարումները կատարվում են ձեռքբերված ապրանքների և ծառայություններին համապատասխան:

Վճարումները կատարվել են համաձայն ներկայացված կատարողականների: Ընթացող շինարարական աշխատանքների դիմաց անհրաժեշտ վճարումները կկատարվեն առաջիկայում:

Թերակատարում պայմանավորված է մրցույթների ժամանակատարությամբ, վերահայտարարմամբ և մատակարարումների/վճարումների նոր ժամանակացուցով, ինչպես նաև՝ առաջացող եռամսյակային խնայողություններով: Ընթացքի մեջ են ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման համար անհրաժեշտ գործընթացները: Արդյունքում՝ վճարումները կատարվում են ձեռքբերված ապրանքների և ծառայություններին համապատասխան:

Կերտ ջրամբարի կառուցման շինարարական աշխատանքները ընթացքի մեջ են նախատեսվածից նվազ արտադրողականությամբ՝ աշխատանքների ավարտման վերջնաժամկետը հունիսից տեղափոխվել է 31.12.2024թ.: Նախատեսված վճարումները կկատարվեն մինչև տարվելը՝ հանդիսանալով թերակատարումների առաջացման հիմնական պատճառ:

9		<p>11007</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում</p>	<p>50 մլն եվրո</p>	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.06.2024թթ. (Մեկնարկել է ծրագրի ժամկետի երկարաձգման գործընթացը 31.12.2026թ.)</p>	<p>ՀՀ Շիրակի մարզում՝ Ախուրյան գետի վրա, Կապի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառույցների կառուցում, ինչի արդյունքում կապահովվի գյուղատնտեսական նպատակներով հոսայի ոռոգումը, ինչպես նաև ջրավազանի ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը:</p>	<p>Շինարարական աշխատանքներ մեկնարկել են 2023 թվականի հունիսի 9-ին: Ընթացքի մեջ են գետի ջրի ջրահեռացման համակարգի կառուցման աշխատանքները, մեթոդների մասին հայաստարարագրերի պատրաստումը և այլն:</p>	<p>150,385.4 51,715.2 98,670.2 150,385.4 51,715.2 98,670.2 105,336.8 33,400.0 71,936.8 41,913.6 3,695.9 38,217.7 39.8 11.1 53.1 27.9 7.1 38.7</p>	<p>Թերակատարումը պայմանավորված է մրցույթների ժամանակատարությամբ, վերահատարարմամբ և մատակարարումների/վճարումների նոր ժամանակացույցով, ինչպես նաև՝ առաջացող ռեսուրսային ինստիտուցիոնալ: Թերակատարումը պայմանավորված է նաև միջազգային խորհրդատուների խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման-ընդունման ընթացող գործընթացներով և ուղիղ վճարումների մեթոդով վճարումների իրականացման ժամանակատարությամբ:</p> <p>Ընթացքի մեջ են ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման համար անհրաժեշտ գործընթացները: Արդյունքում՝ վճարումները կատարվում են ձեռքբերված ապրանքների և ծառայություններին համապատասխան:</p>
10		<p>31004</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում</p>	<p>18.5 մլն եվրո</p>	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 27.03.2018-31.12.2022թթ. (ծրագրի ժամկետներն երկարաձգման փուլում են 30.12.2026թ.)</p>	<p>ՀՀ Շիրակի մարզում՝ Ախուրյան գետի վրա, Կապի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառույցների կառուցում, ինչի արդյունքում կապահովվի գյուղատնտեսական նպատակներով հոսայի ոռոգումը, ինչպես նաև ջրավազանի ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը:</p>	<p>Շինարարական աշխատանքներ մեկնարկել են 2023 թվականի հունիսի 9-ին: Ընթացքի մեջ են գետի ջրի ջրահեռացման համակարգի կառուցման աշխատանքները, մեթոդների մասին հայաստարարագրերի պատրաստումը և այլն:</p>	<p>6,657,754.9 4,353,968.7 2,303,786.2 4,550,417.9 3,404,458.2 1,145,959.7 3,110,662.5 2,459,433.6 651,228.9 671,679.9 549,911.8 121,768.1 21.6 22.4 18.7 14.8 16.2 10.6</p>	<p>Կապի ջրամբարի կառուցման շինարարական աշխատանքները ընթացքի մեջ են նախատեսվածից նվազ արտադրողականությամբ: Հաշվի առնելով նաև տարեկան երջանակային անբարենպաստ պայմանները՝ աշխատանքները և համապատասխան վճարումները կատարվել են նախատեսվածից քիչ ծավալով՝ հանդիսանալով թերակատարման հիմնական պատճառ: Միջոցառման շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել վերաբաշխում:</p>
11		<p>31006</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում</p>	<p>18.5 մլն եվրո</p>	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 27.03.2018-31.12.2022թթ. (ծրագրի ժամկետներն երկարաձգման փուլում են 30.12.2026թ.)</p>	<p>ՀՀ Շիրակի մարզում՝ Ախուրյան գետի վրա, Կապի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառույցների կառուցում, ինչի արդյունքում կապահովվի գյուղատնտեսական նպատակներով հոսայի ոռոգումը, ինչպես նաև ջրավազանի ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը:</p>	<p>ՀՀ Շիրակի մարզում՝ Ախուրյան գետի վրա, Կապի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառույցների կառուցում, ինչի արդյունքում կապահովվի գյուղատնտեսական նպատակներով հոսայի ոռոգումը, ինչպես նաև ջրավազանի ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը:</p>	<p>3,199,619.1 2,836,098.6 363,520.5 3,199,619.1 2,836,098.6 363,520.5 0.0 0.0 0.0 255,092.9 62,832.2 62,832.2 24.6 0.0 24.6 14.8 0.0 14.8</p>	<p>Ինն ամսվա համար ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:</p>
12		<p>11010</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում փուլ 1 ծրագրով Ջրամբար գյուղի վերաբնակեցման գործողությունների խորհրդատվություն և կառավարում</p>	<p>1,599,057.3 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության և համաֆինանսավորման միջոցներից)</p>	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.06.2024թթ.</p>	<p>Կապի ջրամբարի կառուցման հետևանքով անհրաժեշտություն է առաջանում հողերի ձեռքբերման և մարդկանց վերաբնակեցման, ճանապարհների և ոռոգման ջրանցքների կառուցման, էլեկտրական էներգիայի մատակարարման օդային գծերի անցկացման և այլն:</p>	<p>Ընթացքի մեջ են հողերի ձեռքբերման և վերաբնակեցումների գործողությունների պլանի (ՀՁՎԳԴ) ազդակիր անձանց փոխհատուցումների և օժանդակությունների տրամադրման աշխատանքները, ինչպես նաև՝ Ջրամբար գյուղի նախագծահետազոտական աշխատանքների փորձաքննության փուլը:</p>	<p>424,085.0 0.0 424,085.0 424,085.0 0.0 424,085.0 255,092.9 0.0 255,092.9 62,832.2 0.0 62,832.2 24.6 0.0 24.6 14.8 0.0 14.8</p>	<p>Հողերի ձեռքբերման և վերաբնակեցումների գործողությունների պլանի (ՀՁՎԳԴ) ազդակիր անձանց փոխհատուցումների հանձնաժողովի աշխատանքները ժամանակավոր դադարեցվել էին մի այդպիսի փոփոխության պատճառով: Թերակատարումը պայմանավորված է հանձնաժողովի կիստեղի հետաձգման պատճառով նախատեսվածից քիչ փոխհատուցման փաթեթների հաստատմամբ և համապատասխան վճարումների ծավալով: Վճարումները կկատարվեն փաթեթների հաստատումներից հետո:</p>
13		<p>12002</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման փուլ 1 ծրագրով Ջրամբար գյուղի վերաբնակեցման համար ենթակառուցվածքների և բնակելի տների կառուցում</p>	<p>3,350,954.2 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության և համաֆինանսավորման միջոցներից)</p>	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.06.2024թթ.</p>	<p>Կապի ջրամբարի կառուցման հետևանքով անհրաժեշտություն է առաջանում հողերի ձեռքբերման և մարդկանց վերաբնակեցման, ճանապարհների և ոռոգման ջրանցքների կառուցման, էլեկտրական էներգիայի մատակարարման օդային գծերի անցկացման և այլն:</p>	<p>Ընթացքի մեջ են հողերի ձեռքբերման և վերաբնակեցումների գործողությունների պլանի (ՀՁՎԳԴ) ազդակիր անձանց փոխհատուցումների և օժանդակությունների տրամադրման աշխատանքները, ինչպես նաև՝ Ջրամբար գյուղի նախագծահետազոտական աշխատանքների փորձաքննության փուլը:</p>	<p>1,486,847.0 0.0 1,486,847.0 1,486,847.0 0.0 1,486,847.0 1,486,847.0 0.0 1,486,847.0 1,486,847.0 0.0 1,486,847.0 0.0 1,486,847.0 0.0 1,486,847.0 0.0 1,486,847.0</p>	<p>Համայնքային հողի ձեռքբերման և համապատասխան վճարման գործընթացը կկատարվի հաստատող հանձնաժողովի որակյալ արձագանքից հետո: Նախագծահետազոտական փաստաթղթերն ուղարկվել են փորձաքննության, որին կնաջորդի կապալառուի ընտրության մրցույթային գործընթացը:</p>

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավում -11 միջոցառում

1072	17	11005	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիր	7 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային հիմնադրամ 05.02.2015-31.12.2025թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում:	Շինարարական աշխատանքներն իրականացման փուլում են:	1,500,000.0	1,471,083.4	169,564.3	1,471,083.4	169,564.3	Թերակատարումը պայմանավորված է մրցույթների ժամանակատարությամբ, վերահայտարարմամբ և մատակարարումների/վճարումների նոր ժամանակացուցով, ինչպես նաև՝ առաջացող եռամսյակային խնայողություններով: Ընթացքի մեջ են ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման համար անհրաժեշտ գործընթացները: Արդյունքում՝ վճարումները կատարվում են ձեռքբերված ապրանքների և ծառայություններին համապատասխան:			
	18	31003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագրի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում	7 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային հիմնադրամ 05.02.2015-31.12.2025թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում:		4,828.7	4,023.9	804,780.0	804,780.0	127,173.3		127,173.3	ԵՆԲ 4 մլն ԱՄՆ դոլար վարկային միջոցների մասհաման գործընթացն ավարտվել է 27.05.2024թ.: Նախատեսված շինարարական աշխատանքներն իրականացման ակտիվ փուլում են: Թերակատարման պատճառ է հանդիսանում Արարատյան պոմպակայանի հիմնանորոգման շրջանակներում նոր պոմպերի՝ արտերկրից մատակարարման ուշացումը, որի դիմաց մասնակի վճարումը կկատարվի հաջորդիվ: Շինարարական աշխատանքներն ընթացքի մեջ են: Ընթացքի մեջ է եռամսյակային վերաբաշխման գործնթացը:	
	19	11004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր	5.5 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային հիմնադրամ 04.11.2014-06.01.2026թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում:		1,038,166.2	804,780.0	233,386.2	1,032,835.9	799,449.7		804,8	804,8	Ի՛նն ամսվա համար ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:
	20	31004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում	5.5 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային հիմնադրամ 04.11.2014-06.01.2026թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում:		300,000.0	300,000.0	1,470,430.4	1,170,430.4	233,386.2		187,476.9	146,127.0	
21	12001	Գերմանիայի զարգացման և Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների դրամաշնորհային ծրագիր՝ երրորդ փուլ	12 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային հիմնադրամ 21.06.2014-30.12.2018թթ. (Շրագրի ժամկետներն երկարաձգման փուլում են:)	579 գյուղական բնակավայրերից ընտրված որոշ համայնքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Ընթացքի մեջ են խորհրդատուի ծառայությունների մատուցման գործընթացները, ինչպես նաև՝ կապալառուների ընտրության մրցույթային գործընթացը:	23,046.7	23,046.7	141,079.5	141,079.5	73.3	73.3	Վճարումները կատարվել են համաձայն ներկայացված կատարողականների: Ընթացքի մեջ են խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման գործընթացները՝ վճարումները կկատարվեն հաջորդիվ:			

22		<p>11007</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլ</p>	<p>30 մլն եվրո</p>	<p>ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե 21.06.2014-30.12.2025թթ.</p>	<p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի առոյտ:</p>	<p>Իրականացվել է Համայնքային ենթակառուցվածքների վերականգնում 2-րդ ծրագրի 3-րդ փուլի ծրագրի 2023թ. ֆինանսական հաշվետվությունների առոյտ, որը ընդունվել է 27.03.2024թ.: Ծրագրի կատարումը երկարաժամկետ է մինչև 30.12.2025թ., որի հիման վրա նախաձեռնվել է պայմանագրի փոփոխության գործընթաց՝ կատարման ժամկետի երկարացում: KFW բանկի հավանությանն է արժանացել 2022թ. երկու կիսամյակի տնտեսական առոյտի հաշվետվությունները: 2023թ. երկու կիսամյակի տնտեսական առոյտի նախնական հաշվետվությունները հավանության է արժանացել KFW բանկի կողմից, որը ուղարկվել է խորհրդատուին լրամշակման և վերջնական հաշվետվությունը ներկայացնելու համար:</p>	<p>44,825.2 37,354.3 7,470.9 98,663.7 76,864.8 21,798.9 98,663.7 76,864.8 21,798.9 54,822.9 40,750.2 14,072.7 55.6 53.0 64.6 55.6 53.0 64.6</p>	<p>Վճարումները կատարվել են համաձայն ներկայացված կատարողականների: 2023թ. 2 կիսամյակների հաշվետվությունների մասով տեխնիկական առոյտի մեկնարանությունները ուղարկվել են KFW բանկ:</p>
23		<p>31001</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում</p>	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 21.06.2014-30.12.2025թթ.</p>	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 07.09.2020-30.12.2025թթ.</p>	<p>11 քաղաքի և 37 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում:</p>	<p>Շարունակվում է ծրագրի շրջանակներում կնքված պայմանագրերով նախատեսված ծառայությունների մատուցումը և շինարարական աշխատանքների իրականացումը՝ եղանակային պայմաններին համապատասխան արտադրողականությամբ:</p>	<p>1,930,871.2 1,551,559.3 379,311.9 1,930,871.2 1,551,559.3 379,311.9 1,874,128.8 1,510,538.3 363,590.5 905,789.2 1,415,341.7 1,043,099.1 372,242.6 82.5 86.7 72.7 38.6 33.9 62.9</p>	<p>Այս միջոցառումների մասով առկա շինարարական պայմանագրերի ժամկետները ՀՀ կառավարության 30.05.2024թ. № 820-Ա որոշմամբ մասամբ երկարաձգվել են մինչև սույն թվականի սեպտեմբերի 30 և նոյեմբերի 30: Շինարարական աշխատանքներն ակտիվ շարունակվում են, որոնց իրականացմանը մեծապես խոչընդոտել են արձանագրված անբարենպաստ եղանակային պայմանները: Վճարումները կատարվել են համաձայն ներկայացված կատարողականների:</p>
24		<p>31002</p> <p>Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում</p>	<p>16.7 մլն եվրո</p>	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 07.09.2020-30.12.2025թթ.</p>	<p>11 քաղաքի և 37 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում:</p>	<p>Շարունակվում է ծրագրի շրջանակներում կնքված պայմանագրերով նախատեսված ծառայությունների մատուցումը և շինարարական աշխատանքների իրականացումը՝ եղանակային պայմաններին համապատասխան արտադրողականությամբ:</p>	<p>39,579.1 0.0 39,579.1 39,579.1 0.0 39,579.1 39,579.1 0.0 39,579.1 28,354.3 0.0 28,354.3 71.6 0.0 71.6 71.6 0.0 71.6</p>	<p>Այս միջոցառումների մասով առկա շինարարական պայմանագրերի ժամկետները ՀՀ կառավարության 30.05.2024թ. № 820-Ա որոշմամբ մասամբ երկարաձգվել են մինչև սույն թվականի սեպտեմբերի 30 և նոյեմբերի 30: Շինարարական աշխատանքներն ակտիվ շարունակվում են, որոնց իրականացմանը մեծապես խոչընդոտել են արձանագրված անբարենպաստ եղանակային պայմանները: Վճարումները կատարվել են համաձայն ներկայացված կատարողականների:</p>
25		<p>31005</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Լոռու (Վանաձորի) մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման ծրագիր՝ երկրորդ փուլ</p>	<p>430 378,7 եվրո</p>	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.05.2010-30.12.2020թթ.</p>	<p>Ծրագրի շրջ. նախատեսվում է աջակցել ԶԿ-ին՝ կառուցվածքային ստորաբաժանումների ինստիտուցիոնալ կարողությունների բարձրացման և Վարձակալական պայմանագրի համարժեք կառավարման գործում ծառայությունների մատուցմանը, ինչպես նաև ոռոգման կազմակերպությունների, ՀՏՀՏ ջրային տնտեսության ծրագրերի իրականացման մասնաճյուղի՝ ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման նպատակով: Հիմնական շեշտադրումը դրված է աջակցելու ջրամատակարարման և կեղտաջրերի հավաքման ու հեռացման ներդրումային ծրագրերի իրականացմանը: Այն վերաբերում է ենթակառուցվածքների ներդրումային ծրագրի նախապատրաստման և իրականացման որոշումների աջակցմանն ու իրագործմանը:</p>	<p>0.0 0.0 0.0 41,484.0 29,569.6 11,914.4 41,484.0 29,569.6 11,914.4 36,317.0 27,892.7 8,424.3 87.5 94.3 70.7 87.5 94.3 70.7</p>	<p>Համաֆինանսավորման մասով չօգտագործված գումարը՝ ոչ ռեզիդենտի մասով առաջացած շահութահարկի փոխհատուցման գումարն է, որը կկատարվի ընկերության կողմից հիմնավորումները ներկայացնելուց հետո: Դրամաշրտային միջոցների մասով մնացորդ փոխարժեքի տարբերությունն է:</p>	
26		<p>11009</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Համայնքային ենթակառուցվածքների երկրորդ ծրագրի երրորդ փուլի որամաշտորհային ծրագրի ուղեկցող միջոցառման 3-րդ քաղաքային</p>	<p>2 մլն եվրո</p>	<p>ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե 20.12.2019-30.12.2023թթ.</p>	<p>Ծրագրի շրջ. նախատեսվում է աջակցել ԶԿ-ին՝ կառուցվածքային ստորաբաժանումների ինստիտուցիոնալ կարողությունների բարձրացման և Վարձակալական պայմանագրի համարժեք կառավարման գործում ծառայությունների մատուցմանը, ինչպես նաև ոռոգման կազմակերպությունների, ՀՏՀՏ ջրային տնտեսության ծրագրերի իրականացման մասնաճյուղի՝ ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման նպատակով: Հիմնական շեշտադրումը դրված է աջակցելու ջրամատակարարման և կեղտաջրերի հավաքման ու հեռացման ներդրումային ծրագրերի իրականացմանը: Այն վերաբերում է ենթակառուցվածքների ներդրումային ծրագրի նախապատրաստման և իրականացման որոշումների աջակցմանն ու իրագործմանը:</p>	<p>0.0 0.0 0.0 41,484.0 29,569.6 11,914.4 41,484.0 29,569.6 11,914.4 36,317.0 27,892.7 8,424.3 87.5 94.3 70.7 87.5 94.3 70.7</p>	<p>Համաֆինանսավորման մասով չօգտագործված գումարը՝ ոչ ռեզիդենտի մասով առաջացած շահութահարկի փոխհատուցման գումարն է, որը կկատարվի ընկերության կողմից հիմնավորումները ներկայացնելուց հետո: Դրամաշրտային միջոցների մասով մնացորդ փոխարժեքի տարբերությունն է:</p>	

27	1101	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման դրամաշնորհային ծրագիր	3 մլն եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե 24.11.2022-30.12.2023թթ. (Իրականացվում է ծրագրի ժամկետի երկարաձգման գործընթացը)	«Համայնքային ենթակառուցվածքների II ծրագիր, փուլ 3 - Հայաստանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածք ծրագրի» շրջանակներում լրացուցիչ աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ խորհրդատուների մրցութային գործընթացի կազմակերպման և խորհրդատվական պայմանագրերի կնքման գործընթացները կարող է իրականացվել միայն միջազգային մրցութային գործակալի (Tender Agent) միջոցով՝ համաձայն «Երևակառուցման վարկերի բանկի ընթացակարգերի»:	Խորհրդատվական ծառայություն: Պայամանագրի փոփոխության հիման վրա աշխատանքների կատարման ավարտ է նախատեսվել մինչև 30.12.2023թ.: Պայամանագրով նախատեսված աշխատանքները ընթացքի մեջ են: Նախաձեռնվում է կատարել պայմանագրի փոփոխություն՝ կատարման ժամկետի երկարաձգման նպատակով:	0.0 0.0 0.0 5.330.3 5.330.3 0.0 0.0 5.330.3 5.330.3 0.0 5.028.0 5.028.0 0.0 94.3 94.3 0.0 94.3 94.3 0.0	2023թ. տարվերջին KfW բանկ ուղարկված մասնամասն հայտի հաստատումը ստացվել է 2024թ. հունվարի 15-ին, որը և ստացել է ձևակերպում: Թերակատարումը պայմանավորված է արտարժույթի փոխարժեքի տարբերությամբ:	
		Ընդամենը 1072 Ծրագրով, որից՝							9.650.791,2 7.440.605,0 2.210.186,2 9.615.891,3 7.405.705,1 2.210.186,2 6.101.167,9 4.293.894,0 1.807.273,9 3.957.987,5 2.900.566,6 1.057.420,9 64,9 67,6 58,5 41,2 39,2 47,8
		ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ							219.218,2 41.378,2 177.840,0 319.871,0 115.788,6 204.082,4 272.651,3 111.764,7 160.886,6 183.753,5 73.670,8 110.082,7 67,4 65,9 68,4 57,4 63,6 53,9
		ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ							9.650.791,2 7.440.605,0 2.210.186,2 9.615.891,3 7.405.705,1 2.210.186,2 6.101.167,9 4.293.894,0 1.807.273,9 3.957.987,5 2.900.566,6 1.057.420,9 64,9 67,6 58,5 41,2 39,2 47,8
Ճանապարհային ցանցի բարելավում - 19 միջոցառում									
28	1049	11007	Ստիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ6 Վանաձոր-Բաղրատաշեն) բարելավման ծրագրի համակարգում և կառավարում	41.39 մլն եվրո	«Ճանապարհային ղեկավարամետ» Հրմնադրում 24.04.2017-31.08.2024թթ.	Մ6 Վանաձոր-Սլավերի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհահատվածի վերակառուցում:	Իրականացվում են Ծրագրի պահպանման/գրասենյակային ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական աուդիտի ծառայությունը:	124.860,2 121.680,2 3.180,0 124.090,2 121.680,2 2.410,0 124.090,2 121.680,2 2.410,0 121.680,2 2.410,0 1.328,5 88,9 1.239,6 11 0,1 51,4 1,1 0,1 51,4	Թերակատարումը պայմանավորված է վարկային համաձայնագրի երկարաձգման հանգամանքով՝ Վարկի մասով ֆինանսավորում ստանալու նպատակով ԱԶԲ է ներկայացվել համապատասխան հաշվետվություն, որը գտնվում է ԱԶԲ-ի կողմից հաստատման փուլում: Վճարումները կկատարվեն ֆինանսական միջոցներն ստանալուց հետո: Փաստացի վճարումներ կատարվել են միայն համաֆինանսավորման մասով:
		21004	Ստիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Սլավերի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի ծրագրի կառուցում և հիմնանորոգում			Աշխատանքներն ընթացքում են, ֆիզիկական առաջընթացը՝ 93,8 %:	512.330,4 426.853,7 85.476,7 622.330,4 546.853,7 75.476,7 622.330,4 546.853,7 75.476,7 20.021,2 0,0 20.021,2 32 0,0 26,5 3,2 0,0 26,5 51,4	Ընդարարական աշխատանքներն ավարտվել են, կապալառուների կողմից ներկայացվել են հետավարտական երաշխիքների մագորդների վճարման հաշիվներ, որոնց մի մասը ուղարկվել է ԱԶԲ՝ ուղիղ վճարման, իսկ մյուս մասը գտնվում է ստուգման փուլում:	

30	11009	Ասիական զարգացման բանկի օգնությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 2)	170 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային ղեկավարամենտ» Հիմնադրամ 18.07.2011-31.12.2024թթ.	Աշտարակ-Թային ճանապարհահատվածի կառուցման տեխնիկական հսկողության ծառայություններ, <OSD ծրագիր:	Իրականացվում են Տրանշ 2 Ծրագրի <OSD-ի շրջանակներում օտարումների ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական աուդիտի ծառայությունը:	12,000.0 8,000.0 4,000.0 421,450.0 8,000.0 413,450.0 420,350.0 8,000.0 412,350.0 336,199.5 2,699.5 333,500.0 80.0 33.7 80.9 79.8 33.7 80.7	Թերակատարում պայմանավորված է ֆինանսավորման երկարաձգմամբ: Փաստացի վճարումները կիրականացվեն ընթացիկ եռամսյակում:
31	21006	Ասիական զարգացման բանկի օգնությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 2			Աշտարակ-Թային ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ:	Կնքված և ընթացքի մեջ են թվով 2 պայմանագրեր Հատված 1/Լոտ 1 Ագարակ համայնքի մոտակայքում 29+600 կմ - 37+545 կմ (մոտ 8 կմ) ճանապարհահատվածի վերակառուցման և Հատված 2/Լոտ 2 34 կմ անավարտ ճանապարհահատվածի կառուցման (37+545 կմ - 71+435 կմ) նպատակով:		Կապալառուի կողմից ներկայացվել են կատարողականներ: Երջանակում է << Կատարողության որոշման նախագիծ ինչ անվազ բյուջեի ավելացման նպատակով: Խորհրդատուի կողմից ներկայացվել են կատարողականներ, որոնք գտնվում են ստուգման և հաստատման փուլում:
32	21007	Եվրոպական ներդրումային բանկի օգնությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր, Տրանշ 3	6 մլն եվրո Համաձայնագրի ը կնքված է 12մլն եվրո գումարով, սակայն 6 մլն եվրո գումարը նախատեսված է տեխնիկական համար, որն անմիջապես վճարվում է բանկի կողմից	«Ճանապարհային ղեկավարամենտ» Հիմնադրամ 05.04.2017-30.04.2024թթ.	Լանջիկ-Գյումրի շուրջ 27,5 կմ ճանապարհահատվածի կառուցում: Միաժամանակ ֆինանսավորվում է վարկային համաձայնագրի շրջանակներում 20%-ի չափով:	Ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքները ընթանում են:		Դրամաշնորհային միջոցները ծախսվել են ամբողջությամբ:
33	21008	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի օգնությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բազրատաշեն անցման կետի կամրջի վերակառուցման վարկային ծրագիր	6.1 մլն եվրո	«Ճանապարհային ղեկավարամենտ» Հիմնադրամ 04.09.2013-14.08.2024թթ.	<< պետական սահմանի Բազրատաշեն անցման կետում նոր կամրջի կառուցում:	Կամրջի աշխատանքներն ավարտվել են 2022թ. և հանձնվել է շահագործման: Ծրագիրը գտնվում է թերությունների վերացման ժամանակաշրջանում 2 տարի ժամկետով:		Վճարումները իրականացվելու են ընթացիկ եռամսյակում հանձնման-ընդունման ակտը ստորագրելուց հետո:
34	11011	Ասիական զարգացման բանկի օգնությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)	100 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային ղեկավարամենտ» Հիմնադրամ 24.07.2014-31.12.2024թթ.	Թային-Լանջիկ ա/ճ կառուցման տեխնիկական հսկողության ծառայություններ, հաղորդակցությունների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ:	Իրականացվում են Տրանշ 2 և Տրանշ 3 Ծրագրերի պահպանման/գրասենյակային ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական աուդիտի ծառայությունը:		Թերակատարում պայմանավորված է ծրագրի որոշ պահպանման ծախսերի պայմանագրերի մրցույթային փուլի ձգձգմամբ: Վճարումները կիրականացվեն ընթացիկ եռամսյակում:
35	21011	Ասիական զարգացման բանկի օգնությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3			Թային-Լանջիկ ճանապարհահատվածի կառուցում:	Աշխատանքների առաջընթացը 99% է: Ծախսերը ընդհանուր առմամբ հանձնվել 2022թ.:	7,570,160.4 6,035,850.1 1,534,310.3 7,570,160.4 6,035,850.1 1,534,310.3 5,469,143.6 4,335,001.0 1,134,142.6 3,797,954.6 3,168,213.6 629,741.0 69.4 73.1 55.5 50.2 52.5 41.0	Թերակատարում պայմանավորված է Հինարարների և Խորհրդատուի կողմից ներկայացված կատարողականների (ստուգված և հաստատված) ուղիղ վճարումների կատարման ձգձգմամբ:

36

37

38

39

40

41

11012	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում	150 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային ղեկավարումենտ» Հիմնադրամ 14.04.2015-30.12.2026թթ.	Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի (Տրանշ 4) Ազարակ-Քաջարան ճանապարհահատվածի վերակառուցում:	Իրականացվում են Ծրագրի պահպանման/գրաստեյակային ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական ատրիտի ծառայությունը:	1,066,280.0 196,031.0 870,249.0 4,320,050.0 196,031.0 4,124,019.0 4,251,080.3 147,285.7 4,103,794.6 2,834,740.3 90,004.7 2,744,735.6
21012	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագիր				Կապալառոփ պայմանագիրը կնքվել է 23.10.2023թ.: Տեխ հսկողության Պայմանագիրը կնքվել է 14.11.2023թ.:	13,830,833.4 11,300,649.4 2,530,184.0 13,538,833.4 11,180,649.4 2,358,184.0 8,497,388.0 6,813,488.0 1,683,892.0 1,630,192.4 1,416,498.5 213,693.9 19.2 20.8 12.7 12.0 12.7 9.1
11015	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)	60 մլն Եվրո	«Ճանապարհային ղեկավարումենտ» Հիմնադրամ 27.08.2014-31.12.2023թթ. (Միջոցները հասանելի են մինչև 19.12.2024թ.)	Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն:	Իրականացվում են Բենիամին համայնքի վատմամշակության հատվածի շրջանցման արդյունքում առաջացած հողերի օտարման գործընթացները:	338.5 0.0 338.5 338.5 0.0 338.5 338.5 0.0 338.5 338.5 0.0 338.5 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0
21009	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3			Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ:	Ընթանում են ճանապարհահատվածի վերակառուցման ավարտական աշխատանքները:	3,616,569.4 3,013,808.0 602,761.4 3,616,569.4 3,013,808.0 602,761.4 2,974,591.1 2,476,025.4 498,565.7 797,061.5 408,158.0 388,903.5 26.8 16.5 78.0 22.0 13.5 64.5
11016	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Միսիան-Քաջարան 60կմ-ի համակարգում և կառավարում	Նոր մեկնարկային ծրագրեր են, որոնց գծով առկա չեն Վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, հտորհրդատուներ և Շինարարներ	«Ճանապարհային ղեկավարումենտ» Հիմնադրամ 2020-2026թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	2024թ. ընթացքում նախատեսվում են իրականացնել հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրերը:	1,525,000.0 10,415.0 1,514,585.0 641,447.9 10,415.0 631,032.9 38,488.3 10,415.0 28,073.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21017	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Միսիան-Քաջարան 60կմ ճանապարհահատվածի կառուցում				Ընթանում են բանակցություններ ֆինանսավորող բանկի հետ կնքման համար:	250,000.0 200,000.0 50,000.0 250,000.0 200,000.0 50,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
						<p>Թերակատարում պայմանավորված է Լեիվազի խաչմերուկի նախագծի փոփոխության արդյունքում նոր հողակտորների գերակա շահ ճանաչելու փաստով: Վճարումները կիրականացվեն ընթացիկ եռամսյակում:</p> <p>Թերակատարում պայմանավորված է շինարարի կողմից մորիլիզացիան ամբողջ ծավալով չիրականացնելու և հետևաբար տեխ հսկողի մասնակի ներդրումը (ըստ մասնագետների պահանջի): Վճարումները կիրականացվեն ընթացիկ եռամսյակում:</p> <p>Թերակատարում պայմանավորված է Կապալառոփ հերթական կատարողականի ընտարված և հաստատման փուլի իրականացման ձգձգմամբ:</p> <p>Գերակա շահ ճանաչված հողատարածքների նկատմամբ ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ է շրջանառվել, որից հետո սկսվելու է ծանուցման գործընթացը: Փաստացի հողօտարումները կմեկնարկվեն սեպտեմբեր ամսից:</p> <p>Ինչ անվազ համար ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:</p>

42	21018	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Քաջարանի թունելի և մոտեցումների կառուցում	Նոր մեկնարկային Ծրագրեր են, որոնց գծով առկա չեն Վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ ր և Ծինարարներ	«Ճանապարհային ղեկավարամենտ» Հիմնադրամ	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	Նախատեսված է հայտարարել մրցույթ տեխ սկզբի ձեռք բերման համար և տալ կանխավճար 4-րդ եռամսյակում:	250,000.0 200,000.0 50,000.0 250,000.0 200,000.0 50,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Ինն ամսվա համար ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:
43	11017	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Քաջարանի թունելի և մոտեցումների համակարգում և կառավարում	Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ ր և Ծինարարներ			2024թ. ընթացքում իրականացվում են Հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրերը:	300,000.0 0.0 300,000.0 1,300,584.1 0.0 1,300,584.1 1,300,584.1 1,300,584.1 1,300,584.1 1,300,584.1 1,300,584.1 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0	
44	11020	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Գյումրու շրջանցիկ ճանապարհի համակարգում և կառավարում, Տրանշ 5	Նոր մեկնարկային Ծրագրեր են, որոնց գծով առկա չեն Վարկային Համաձայնագրեր ր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ ր և Ծինարարներ	«Ճանապարհային ղեկավարամենտ» Հիմնադրամ		2024թ. ընթացքում նախատեսվում են իրականացնել Հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրերը:	200,000.0 0.0 200,000.0 5,000.0 0.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Թերակատարումը պայմանավորված է հետևյալ հաջադանսերով, որ ՀՕՏԾ-ը գտնվում է բանկի կողմից վերանայման փուլում, իսկ գործընթացը կմեկնարկի հաստատումներն ստանալու պես:
45	21021	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Գյումրու շրջանցիկ ճանապարհի կառուցում և հիմնանորոգում, Տրանշ 5	Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ ր և Ծինարարներ	«Ճանապարհային ղեկավարամենտ» Հիմնադրամ	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	Նախատեսված է հայտարարել մրցույթ տեխ սկզբի ձեռք բերման համար և տալ կանխավճար 4-րդ եռամսյակում:	200,000.0 200,000.0 0.0 200,000.0 200,000.0 200,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Ինն ամսվա համար ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:
46	21014	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Վալվերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի անվտանգության բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր	4.25 մլն Եվրո	«Ճանապարհային ղեկավարամենտ» Հիմնադրամ 04.12.2019- 21.12.2023թթ. (Միջոցները հասանելի են մինչև 21.12.2024թ.)	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	Ավարտական փուլում են գտնվում աշխատանքների ընդունման ակտերը, որոնց հիման վրա պետք է վճարվեն հետերաշխիքային գումարները:	0.0 0.0 0.0 122,000.0 100,000.0 22,000.0 122,000.0 100,000.0 22,000.0 177,761.0 155,953.6 21,807.4 145.7 156.0 99.1 145.7 156.0 99.1	Գերակատարումը պայմանավորված է հաշվին առկա միջոցներից վճարումներ իրականացնելու արդյունքով:

Ընդամենը 1049 Ծրագրով, որից՝		38,075,529.0	3,524,619.9	41,600,148.9
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ		28,611,808.8	620,219.0	29,232,027.8
ԿԱՂԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ		9,463,720.2	2,904,400.9	12,368,121.1
		37,755,529.0	7,105,151.9	44,860,680.9
		28,611,808.8	620,219.0	29,232,027.8
		9,143,720.2	6,484,932.9	15,628,653.1
		26,773,892.2	6,418,211.8	33,192,104.0
		21,008,049.0	559,344.0	21,567,393.0
		5,765,843.2	5,858,867.8	11,624,711.0
		13,753,460.9	4,618,680.0	18,372,140.9
		11,236,871.5	235,426.5	11,472,298.0
		2,516,589.4	4,383,253.5	6,899,842.9
		51.4	72.0	55.4
		53.5	42.1	53.2
		43.6	74.8	59.4
		36.4	65.0	41.0
		39.3	38.0	39.2
		27.5	67.6	44.1

Կոշոթ թափոնների կառավարում - 4 միջոցառում

47	1040	32004	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի ֆինանսավորմամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կրշտ թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր	5.5 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-30.09.2024թթ.	Նախատեսվում է՝ կառուցել ԵՄ ֆինանսիչներին համապատասխանող անխտրական արքավայր, վերաբեռման 2 կայան, ծեղ բերել 2 մարզով արքահանության իրականացման և արքավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումներ:	Ծրագրի շրջանակներում ավարտվել են հանրապետությունում առաջին անխտրական արքավայրի երկու փոխաբեռնման կայանների շինարարական աշխատանքները: Ներկայումս ընթացում են շինարարական աշխատանքների փաստագրման գործընթացները: Հայտնաբերվել են մի շարք թերություններ և կապալառուին հանձնարարվել է վերացնել դրանք: Միաժամանակ ընթացում են արքավայրի և փոխաբեռնման կայանների շահագործման հատուկ մեքենաների ակադեմիայի, արքատար մեքենաների և արքամանների գնման գործընթացները: Մասնավորապես՝ 28 արքատարները, արքավայրի շահագործման կոմպակտորը, բուլդոզերը և անվավոր բեռնիչը արդեն մատակարարվել են: Ինքնաթիռ բեռնատարի, Կեռտաջորի հավաքման բեռնատարի, արքամանների ձեռքբերման պայմանագրերը կնքված են և մատակարարման փուլում են, արքամանների 30%-ը մատակարարվել է: Իսկ Կցասայլով 2 բեռնամարմինը, Ստացիոնար խոսացող 2 սարքավորում, փոխաբեռնման կայանի շահագործման համար թվով 6 Փակ 30լիտր կոնտեյներ, արքավայրի համար թվով 6 հատ 40լիտր Բաց կոնտեյներ, հավաքման կետերի համար սպասարկման մեքենաներ, արքավայրի համար պիկապ մեքենասարքավորումների համար մի քանի անգամ հայտարարված մրցույթներին մասնակից չի եղել: Գործընթացն արագացնելու համար նախատեսվում է տեղական ընթացակարգերով մրցույթ հայտարարել: Հուլիսի 18-ին հայտարարված էլեկտրոնային աճուրդին ներկայացվել են հայտեր, աճուրդը կայացել է հուլիսի 30-ին, թուր 5 չափաբաժինների մատով անգործության փուլ է:	1,981,422.3 701,818.9 1,279,603.4 1,981,422.3 701,818.9 1,279,603.4 1,981,422.3 701,818.9 1,279,603.4 11,172.5 11,172.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	2023թ. առաջին կեսին շինարարական աշխատանքների մեկնարկը ձգձգվել է անբերական պատճառներով: 2023թ. տարեկան շինարարության շուրջ 261 հազ եվրոյին ներկայացված կատարողական ակտը ՎՋԵԲ-ի կողմից չի վճարվել աշխատանքների ավարտը փաստագրված չլինելու պատճառով: Մեքենասարքավորումների գնման մրցույթային գործընթացները ձգձգվել են մասնակից չլինելու պատճառով:
	48	12002	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի ֆինանսավորմամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կրշտ թափոնների կառավարման խորհրդատվության համար» դրամաշնորհային ծրագիր	250,934 եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 15.10.2021 - 30.09.2024թթ.	Ծրագրի շրջանակներում ընտրված խորհրդատվական կազմակերպության կողմից նախագծման, վերաբեռնման կայանների նախագծման, սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերի կազմման աշխատանքները, աջակցել մրցույթային գործընթացներին, իրականացնել՝ արքահանության սինմանների մշակումը, ԿԿԹԿ ընկերության ստեղծմանն ուղղված իրավական և ինստիտուցիոնալ աշխատանքները, իրազեկման արշավները, արքահանության վարձավճարների ջաղակազմակերպության մշակումը:	Նոր խորհրդատվական ընկերության ներգրավման նպատակով հայտարարված մրցագրային մրցույթում հաղթող ճանաչված «Sweco International»-ը և «Տրանսնախագիծ» ՓԲԸ խորհրդատվական միավորման հետ 15.10.2021թ. կնքված պայմանագրի դրույթների համաձայն խորհրդատուի կողմից մշակվել են արքահանության սինմանները, որոնց հիման վրա մշակվել են երկու մարզերի բնակավայրերի արքահանության իրականացման համար անհրաժեշտ մեքենասարքավորումների տեխնիկական բնութագրերը և քանակը, կազմվել են մրցույթային փաթեթները: Մշակվել է սակագրային ջաղակազմակերպության փաստաթուղթը «Արքավայրի շահագործման ձեռնարկը»: Ընդունվել է նաև «Արքավայրի շահագործման ձեռնարկ» առաջադրանքով ստացված փաստաթուղթը: Հաշվի առնելով, որ մի քանի անգամ հայտարարված մրցույթները չեն կայացել, գնման գործընթացները ձգձգվում են խորհրդատուների հետ կնքված պայմանագրի երկարաձգման անհրաժեշտություն է ստացաել: Պայմանագրի երկարաձգման հարցումը հավանության է արժանացել ՎՋԵԲ-ի կողմից և գործելու է մինչև 31.08.2024թ.: Ներկայումս իրականացվում է պայմանագրի երկարաձգման գործընթաց:	137,651.7 114,709.9 22,941.8 137,651.7 114,709.9 22,941.8 56,938.9 51,962.7 4,976.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	խորհրդատուն չի վճարվել գնումների աջակցության առաջարկների համար, հաշվի առնելով որ պայմանագիրը արդյունքահին է:

49		42001	<p>Վերականգնման և զարգացման եկրոսական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Կոտայքի և Գեղարքունիքի Կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարում» ՍՊԸ-ին</p>	5.5 մլն եվրո	<p>ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-30.09.2024թթ.</p>	<p>Նախատեսվում է՝ կատուցել ԵՄ չափանիշներին համապատասխան սանիտարական աղբավայր, վերաբեռնման 2 կայան, ձեռք բերել 2 մարզում աղբահանության իրականացման և աղբավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-արքեզվորումներ:</p>	<p>Ծրագրի շրջանակներում ավարտվել են հանրապետությունում առաջին սանիտարական աղբավայրի երկու փուլաբեռնման կայանների շինարարական աշխատանքները: Ներկայումս ընթանում են շինարարական աշխատանքների փաստագրման գործընթացները: Հայտնաբերվել են մի շարք թերություններ և կապալառուին հանձնարարվել է վերացնել դրանք: Միաժամանակ ընթացում են աղբավայրի և փոխաբեռնման կայանների շահագործման հատուկ մեքենամեխանիզացիայի, աղբատար մեքենաների և աղբամանների գնման գործընթացները: Մասնավորապես՝ 28 աղբատարները, աղբավայրի շահագործման կոմպակտորը, բուլդոզերը և անվավոր բեռնիչը արդեն մատակարարվել են: Ինքնաթափ բեռնատարի, Կեղտաջրերի հավաքման բեռնատարի, աղբամանների ձեռքբերման պայմանագրերը կնքված են և մատակարարման փուլում են, աղբամանների 30%-ը մատակարարվել է: Իսկ Կցասայլով 2 բեռնամարտիչ, Ստացիոնար խտացնող 2 սարքավորում, փոխաբեռնման կայանի շահագործման համար թվով 6 Փակ 30լիտր կոնտեյներ, աղբավայրի համար թվով 6 հատ 40լիտր Բաց կոնտեյներ, հավաքման կետերի համար սպասարկման մեքենաներ, աղբավայրի համար պիկկապ մեքենասարքավորումների համար մի ջանի անգամ հայտարարված մրցությունների մասնակից չի եղել: Գործընթացն արագացնելու համար նախատեսվում է տեղական ընթացակարգերով մրցույթ հայտարարել: Հուլիսի 18-ին հայտարարված էլեկտրոնային աճուրդին ներկայացվել են հայտեր, աճուրդը կայացվել է հուլիսի 30-ին, բոլոր 5 չափաբաժինների մասով անգործնական փուլ է:</p>	<p>1,010,619.3 842,182.7 168,436.6 1,010,619.3 842,182.7 168,436.6 1,010,619.3 842,182.7 168,436.6 14,178.7 14,178.7 0.0 0.0 1.4 1.7 0.0 1.4 1.7 0.0</p>	<p>2023թ. առաջին կեսին շինարարական աշխատանքների մեկնարկը ձգձգվել է անարժեք փաստաթղթերի պայմանների պատճառով: 2023 թվականի տարվերջին շինարարության շուրջ 261 հազ եվրոյին ներկայացված կատարական ակտը ՎՁԵԲ-ի կողմից չի վճարվել աշխատանքների ավարտը փաստագրված չլինելու պատճառով: Մեքենասարքավորումների գնման մրցութային գործընթացները ձգձգվել են մասնակից չլինելու պատճառով:</p>
50		32009	<p>Միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ 8 մարզերում աղբահանության և կոշտ թափոնների ինտեգրված համակարգի կառուցում</p>	56.8 մլն եվրո	<p>ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն</p>	<p>Նախատեսվում ՀՀ 8 մարզերում (բացի Կոտայքից և Գեղարքունիքից) կատուցել ԵՄ չափանիշներով 4 սանիտարական աղբավայր, 16 փոխաբեռնման կայան:</p>	<p>Նոր մեկնարկային Ծրագիր, որի գծով առկա չեն Վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Հինարարներ: Կազմվել է տեխնիկական առաջադրանք՝ հանրապետության 8 մարզերում ուսումնասիրություն իրականացնելու համար, որի հիման վրա ՎՁԵԲ-ի կողմից նախնական ուսումնասիրությունների աշխատանքների համար ընտրվել է Խորհրդատվական կազմակերպություն: Ներկայացվել է մեկնարկային հաշվետվություն, իսկ առաջադրանքի վերջնական հաշվետվությունը նախարարությանը ներկայացվել է 2024թ. փետրվար ամսին: Նախարարության կողմից ներկայացվել են որոշ դիտարկումներ ու առարկություններ: Ներկայումս այն լրամշակման ու ընկարկման փուլում է:</p>	<p>325,038.0 270,865.0 54,173.0 325,038.0 270,865.0 54,173.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0</p>	<p>Ի՛նն ամսվա համար ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:</p>
Ընդամենը 1040 Ծրագրով, որից՝								<p>3,317,079.6 1,814,866.6 1,502,213.0 3,317,079.6 1,814,866.6 1,502,213.0 2,992,041.6 1,544,001.6 1,448,040.0 25,351.2 25,351.2 0.8 1.6 0.8 1.4 0.0</p>	
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ								<p>137,651.7 114,709.9 22,941.8 137,651.7 114,709.9 22,941.8 56,938.9 51,962.7 4,976.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0</p>	
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ								<p>0.8 1.6 0.8 1.4 0.0</p>	

Քաղաքային զարգացում - 10 միջոցառում

51	1157 42001	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի օգնությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության ծրագրի շրջանակներում ենթակարևի տրամադրում «Երջաղոց» ՓԲԸ-ին	4 մլն ԱՄՆ դոլար	Երևանի քաղաքապետարան 30.09.2016-30.04.2025թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյունները, առկա վերգետնյա մարվաններն անցկացնել ստորգետնյա կապուլոններով, առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	2019թ. Կապալատուի վճարվել է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարը, և տրվել է աշխատանքների մեկնարկը: Ընդունվել են մասնակի կատարողականներ՝ Թումանյան փողոցի համար 23.12.2020թ., Աճառյան և Ամիրյան փողոցների համար 14.09.2022թ., Աճառյան փողոցի համար 30.11.2022թ., Աճառյան փողոցի և Control System-ի համար 12.05.2023թ., Մյասնիկյան և Ամիրյան փողոցների և Secondary connections-ի համար 07.09.2023թ. և համաձայն պայմանագրի՝ կատարվել են համապատասխան վճարումները: Ներկա դրությամբ աշխատանքներն իրականացվում են Երևան քաղաքի Մյասնիկյան, Աճառյան, Ամիրյան, Վարդանանց, Հանրապետություն, Թումանյան և Խորենացի փողոցներում: 2024թ. փետրվար ամսին ընդունվել են 2023թ. նոյեմբեր ամսին Մյասնիկյան, Աճառյան և Ամիրյան փողոցներում մասնակի կատարված աշխատանքների դիմաց ներկայացված կատարողականները, որոնց համար վճարումները կատարվել են վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հասանելիության ժամկետների երկարաձգումից հետո, երկարաձգվել է նաև կապալատու կազմակերպությունների հետ կնքված աշխատանքների իրականացման պայմանագրերի ժամկետը: (Վճարումները վարկային և դրամաշնորհային միջոցներից իրականացվում են միաժամանակ՝ 67% վարկային միջոցներից և 33% դրամաշնորհային միջոցներից համաժամանություններով)
52	12003	Արևելյան եվրոպայի ենթարգելակողության և քննադատական գործընկերության Ֆունդի օգնությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում	1.9 մլն եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 20.10.2015-30.04.2025թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյունները, առկա վերգետնյա մարվաններն անցկացնել ստորգետնյա կապուլոններով, փոխարինել առկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Թերակատարումը պայմանավորված է վճարումների ձեռնարկով, քանի որ ավարտված էին պայմանագրերի հասանելիության ժամկետները: Սույն թվականի օգոստոս ամսին երկարաձգվել են պայմանագրերի ժամկետները, ինչպես նաև կատարվել են կապալատու կազմակերպության հետ կնքված աշխատանքների իրականացման պայմանագրի կարգի փոփոխությունները: 01.08.2024թ. ՀՀ կառավարության N 1187-Ն որոշմամբ ավելացվել է 2024թ. պետական բյուջեով նախատեսված ֆինանսական հատկացումների չափը: Վճարումները կիրականացվեն 3-րդ և 4-րդ եռամսյակներում:
53	42003	Եվրոպական ներդրումային բանկի օգնությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ենթակարևի տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 10.02.2014-28.12.2023թթ. Իրականացվում է վարկային միջոցների հասանելիության ժամկետի երկարաձգում	Իրականացվում են Դրենաժային միջոցառումներ՝ ներթափանցող ջրի ուղղորդում դրենաժային թունել, ամրակապի հորատացում ջրի հավաքագրման համար, հակակոռոզիոն աշխատանքներ, դրենաժային թունելի հողային շերտում անցքերի բացում և պոլիբրոմվինիլե խողովակի անցկացում, բաց մասաց հատվածների քեռնացում: Իրականացվելու են Ինժեների գումարի վճարում, Կապալատուից պահված երաշխիքային գումարի հետվճարում /5%/, ինչպես նաև Պայմանագրի վերջնական արժեքի 10%-ից ավելի հաշվարկված և պահված տույժերի, տուգանքների գումարի հետ վերադարձ:	Թերակատարումը պայմանավորված է Կապալատուի դանդաղ աշխատանքով: ԵՆԲ պայմանագրի 7-րդ ծրագրին տրվելու է 2 մլն եվրո տրանշ, որից 1.131 մլն ուղղվելու է լուսացուցիչ քաղաղիչների իրականացմանը, իսկ մնացածը՝ Կապալատուին՝ իրականացված աշխատանքների, պահված երաշխիքային գումարի և տույժ-տուգանքի ավելցուկի հետվճարման համար:
54	12014	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի օգնությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ դրամաշնորհային ծրագիր	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 06.08.2014-30.06.2023թթ. Իրականացվում է դրամաշնորհային միջոցների հասանելիության ժամկետի երկարաձգում	Իրականացվելու է Կապալատուից պահված երաշխիքային գումարի հետվճարում /5%/, Ծրագրի ավարտից հետո իրականացվելու է առուիտ, ինչպես նաև Պայմանագրի վերջնական արժեքի 10%-ից ավելի հաշվարկված և պահված տույժերի, տուգանքների գումարի հետ վերադարձ:	Ծրագրի դրամաշնորհային միջոցների հասանելիության ժամկետը սպառվել է 30.06.24թ., և Եվրամիությունը չի երկարաձգել այն: Երևանի մետրոպոլիտենը աշխատանքներ է տանում տվյալ ծրագրի մասով վերաբաշխում իրականացնելու ուղղությամբ:

55		12004	<p>Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում</p>	738.1 հազ. եվրո	<p>Երևանի քաղաքապետարան 20.10.2015-30.04.2025թթ.</p>	<p>Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենակայանները, առկա վերջերսկա մարդիկներն անցկացնել ստորգետնյա կապոլիներով, փոխարինել առկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:</p>	<p>Տվյալ դրամաշնորհը նախատեսված է տեխնիկական աջակցության նպատակով, որի շրջանակներում կնքվել են խորհրդատվական պայմանագրեր՝ կորպորատիվ զարգացման ծրագրի գնումների և իրականացման աջակցման վերաբերյալ, ինչպես նաև շինարարության տեխնիկական հսկողության համար:</p>	<p>1,018.7 848.9 169.8 1,018.7 848.9 169.8 1,018.7 848.9 169.8 1,018.7 848.9 169.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0</p>	
56		12029	<p>Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագրի կատարում և կառավարում</p>	60,090.0 հազ. եվրո	<p>«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2024-2028թթ.</p>	<p>Ծրագրի նպատակն է մեծացնել քաղաքային շարժունակությունը, քաղաքային կառավարումը և բարելավել նախագիծը: Ծրագրի արդյունքում նախատեսվում է կառուցել/կառուցապատել Իսակով-Արշակունյաց քաղաքային ճանապարհը, կամուրջ Հրազդան գետի վրայով, հետիոտնային գետնանցումներ՝ շարժունակության խանգարումներ ունեցող անձանց համար համընդհանուր հասանելիությամբ, լավ լուսավորությամբ, ճանապարհային անվտանգության հասանելիությամբ, լավ լուսավորությամբ, ճանապարհային անվտանգության ենթակառուցվածքներ, հարակից ջրահեռացման համակարգեր, դիմակայության շեշտադրմամբ կանաչապատում, Կոմիտասի անվան զբոսայգու վերականգնումը, ճանապարհի և զբոսայգու երկայնքով տնկված Նոր ծառեր, և գեներալազգայուն հատկանիշներ, ներառյալ լուսադիոդային փողոցային լույսերը:</p>	<p>27.11.2023թ. ստորագրվել է թիվ 4371-ARM վարկային համաձայնագիրը, որը գտնվում է վավերացման փուլում:</p>	<p>Ծրագիրը վավերացվել է սույն թվականի մայիսի 22-ին: Այժմ ընթանում են գնումների և ՀՕՏԾ-ի հետ կապված գործընթացներ՝ նախագծման փուլում է գտնվում Երևանի քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագրի հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիրը, ԱԶԻ-ի կողմից հաստատումից հետո այն կողարկվի ՀՀ կառավարության հաստատման, Երևանի քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագրի հողի օտարման և տարաբնակեցման շրջանակը հաստատելու մասին նախագիծը հաստատվել է Ասիական զարգացման բանկի կողմից և պետք է ուղարկվի ՀՀ կառավարության հաստատմանը: Որոշումների ընդունումից հետո նախատեսվում է վճարումները իրականացնել 2024թ. ընթացիկ եռամսյակներում:</p>	
57		12030	<p>Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն</p>	60,090.0 հազ. եվրո	<p>«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2024-2028թթ.</p>	<p>Ծրագրի նպատակն է մեծացնել քաղաքային շարժունակությունը, քաղաքային կառավարումը և բարելավել նախագիծը: Ծրագրի արդյունքում նախատեսվում է կառուցել/կառուցապատել Իսակով-Արշակունյաց քաղաքային ճանապարհը, կամուրջ Հրազդան գետի վրայով, հետիոտնային գետնանցումներ՝ շարժունակության խանգարումներ ունեցող անձանց համար համընդհանուր հասանելիությամբ, լավ լուսավորությամբ, ճանապարհային անվտանգության հասանելիությամբ, լավ լուսավորությամբ, ճանապարհային անվտանգության ենթակառուցվածքներ, հարակից ջրահեռացման համակարգեր, դիմակայության շեշտադրմամբ կանաչապատում, Կոմիտասի անվան զբոսայգու վերականգնումը, ճանապարհի և զբոսայգու երկայնքով տնկված Նոր ծառեր, և գեներալազգայուն հատկանիշներ, ներառյալ լուսադիոդային փողոցային լույսերը:</p>	<p>27.11.2023թ. ստորագրվել է թիվ 4371-ARM վարկային համաձայնագիրը, որը գտնվում է վավերացման փուլում:</p>	<p>Ծրագիրը վավերացվել է սույն թվականի մայիսի 22-ին: Այժմ ընթանում են գնումների և ՀՕՏԾ-ի հետ կապված գործընթացներ՝ նախագծման փուլում է գտնվում Երևանի քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագրի հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիրը, ԱԶԻ-ի կողմից հաստատումից հետո այն կողարկվի ՀՀ կառավարության հաստատման, Երևանի քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագրի հողի օտարման և տարաբնակեցման շրջանակը հաստատելու մասին նախագիծը հաստատվել է Ասիական զարգացման բանկի կողմից և պետք է ուղարկվի ՀՀ կառավարության հաստատմանը: Որոշումների ընդունումից հետո նախատեսվում է վճարումները իրականացնել 2024թ. ընթացիկ եռամսյակներում:</p>	
58		12017	<p>Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների ծրագիր</p>	14.6 մլն եվրո	<p>Գյումրու համայնքապետարան 14.06.2017-11.08.2023թթ. նախատեսվում է երկարաձգել մինչև 28.11.2028թ.</p>	<p>Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փորձային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ճանապարհների վերակառուցում՝ ամֆատի և մայթերի ծածկի տրոսցում, այդ թվում՝ ջրահեռացման ենթակառուցվածքների փոխարինում:</p>	<p>Ա տրանշուվ սահմանված բոլոր 14 փողոցներում և հրապարակներում շինարարական աշխատանքներն ավարտված են, հիմնանորոգվել է ընդհանուր առմամբ մոտ 12 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 13 կմ երկարությամբ թվով 23 ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների բոլոր երեք ցածրաբաժինները և հասցվել են ավարտին: Միջոցառման միջոցների հաշվին իրականացվել է աշխատանքների 2/3 մասը: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում 2021թ. տեղադրվել է 800 լուսադիոդային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ: Գ Տրանշի շրջանակներում սպասվող աշխատանքների անխափան իրականացման նպատակով նախատեսվում է վարկի սահմանաչափի ավելացում՝ Գ Տրանշի 272 մլն եվրոյի չափով, որից 1.97 մլն կհատկացվի սույն միջոցառմանը: Վարկի սահմանաչափի ավելացման որոշումը 15.02.2024թ. կառավարության նիստում ընդունվել է և վարկային համաձայնագրի թիվ 2 փոփոխությունը 16.02.2024թ. ստորագրվել է ՀՀ Ֆինանսների նախարարության կողմից, այժմ այն գտնվում է Ազգային ժողովի կողմից վավերացման փուլում: 16.02.2024թ. ստորագրվել է Ծրագրի համաձայնագրի փոփոխությունը: Վարկային համաձայնագրի թիվ 2 փոփոխությամբ կերկարաձգվեն նաև բոլոր Տրանշիների վերջին հասանելիության ժամկետները՝ մինչև 28.11.2028թ.:</p>	<p>Ինն ամսվա համար ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:</p>	

59		12016	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային տնօրինական համագործակցության դրամաշրջանային ծրագիր	1,754.83 հազ. եվրո	Գյումրու համայնքապետարանի 07.06.2017-30.05.2024թթ. նախատեսված է երկարաժամկետ մինչև 01.05.2027թ.	Աջակցություն ծրագրի նախապատրաստման և իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնանորոգման շինարարական աշխատանքների մրցույթային փաթեթների կազմում, տնօրինական հսկողություն, ավտոկայանատեղերի ռազմավարության և գործողությունների պլանի կազմում, քաղաքային ճանապարհների և տրանսպորտի ակտիվների կառավարման և բարելավման պլանի մշակում	Տեխնիկական համագործակցության շրջանակներում իրականացվել է տնօրինական և հեղինակային հսկողություն ծրագրի Ա և Բ տրանշներով հիմնանորոգված փողոցների շինարարական աշխատանքների վրա: Նախատեսվում է Գ Տրանշի իրագործման համար պահանջվող նախագծման աշխատանքային փաստաթղթերի պատրաստման և տնօրինական հսկողության քաղաքիցին ուղղված ՎՁԵԲ կողմից 750 հազ ՏՀ նոր դրամաշրջանի տրամադրում: Նախատեսվում է վարկի ավելացված սահմանաչափի միջոցներից ևս 750 հազ եվրո տրամադրել Տեխնիկական համագործակցության նպատակների համար: Հայտարարվել է մրցույթ Գ Տրանշի խորհրդատուի ընտրության նպատակով, ստացվել են մասնակիցների Հետազոտության արտահայտումները, ընթանում են ընտրության գործընթացները:	262,497.4	218,747.8	43,749.6	262,497.4	218,747.8	43,749.6	93,724.6	78,103.8	15,620.8	11,186.6	9,338.6	1,848.0	11.9	12.0	11.8	4.3	4.3	4.2	Գյումրի քաղաքի շարժականության "Ակտիվների կառավարման և կատարելագործման պլանի" պատրաստման մրցույթային գործընթացները ձգձգվում են, ինչի պատճառով էլ դեռևս պայմանագիր չի կնքվել, վճարումները նախատեսվում են իրականացվել 4-րդ եռամսյակում:	
60		12018	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների դրամաշրջանային ծրագիր (Տրանշ Ա, Բ, Գ)	7.3 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարանի 14.06.2017-28.11.2028թթ.	Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ծանապարհների վերակառուցում՝ ասֆալտի և մայրերի ծածկի նորացում, այդ թվում՝ ցրահեռացման ենթակառուցվածքների փոխարինում: Գ տրանշի շրջանակներում Անի և Ավետիսյան թաղամասերի, ինչպես նաև Շիրակցի փողոցի փողոցային լուսավորության վերականգնման արդյունքում ներկայիս բարձր ճնշման սնուցիչային լամպերի փոխարինում լուսադիոդային խնայող լամպերով:	Ա տրանշով սահմանված բոլոր 14 փողոցներում և հրապարակներում շինարարական աշխատանքներն ավարտված են, հիմնանորոգվել է ընդհանուր ամսաք մոտ 12 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 13 կմ երկաթուղային, թվով 23 փողոցներում ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների բոլոր երեք չափաբաժիններն ավարտված են: Միջոցառման միջոցների հաշվին իրականացվել է աշխատանքների 1/3 մասը: Պիլոտային 2 ծրագրի շրջանակներում 2021թ. տեղադրվել է 401 լուսադիոդային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ: Առաջվել է բոլոր երեք Տրանշների վերջին հասանելիության ժամկետների երկարաձգման գործընթացը: Ատորագրվել է Գ Տրանշի դրամաշրջանային համաձայնագրի երկարաձգումը՝ մինչև 2028թ. նոյեմբերի 28-ը: Ա և Բ Տրանշների հասանելիությունը կներկարգվի Վարկային համաձայնագրի փոփոխությամբ: Գ Տրանշի վերաբաշխման նախագիծը հաստատված է: Նախատեսվում է Ա և Բ Տրանշներից տնտեսված դրամաշրջանային միջոցներն ուղղել Գ Տրանշի նպատակների համար:	141,951.5	118,292.9	23,658.6	141,951.5	118,292.9	23,658.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	4.3	4.2	Ինն ամսվա համար ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:
Ընդամենը 1157 Ծրագրով, որից՝								6,341,636.6	5,336,372.9	1,005,263.7	7,019,719.7	5,901,442.2	1,118,277.5	5,925,227.9	5,027,697.2	897,530.7	263,299.1	50,182.5	4.4	4.2	5.6	3.8	3.6	4.5			
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ								1,433,917.8	1,194,931.5	238,986.3	1,433,917.8	1,194,931.5	238,986.3	1,222,101.9	1,019,966.3	202,135.6	22,592.1	13,771.2	8,820.9	1.8	1.4	4.4	1.6	1.2	3.7		
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ								4,907,718.8	4,141,441.4	766,277.4	5,585,801.9	4,706,510.7	879,291.2	4,703,126.0	4,007,730.9	695,395.1	240,707.0	199,345.4	41,361.6	5.1	5.0	5.9	4.3	4.2	4.7		

Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի զարգացման ծրագիր - 6 միջոցառում

61	1167	42003 Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի ացակցությամբ իրականացվող էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում ենթակառուցվածքային «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին	36.0 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 03.02.2015-31.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում վերակառուցվել է 220 կՎ «Հաղթանակ» և 110 կՎ «Վանաձոր-1» ենթակայանները, ինչպես նաև նախատեսվում է վերակառուցել «Հարենցավան-3» և 220 կՎ «Չովունի» ենթակայանները: Ծրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել սպառողներին անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:	<p>Կառավարման խորհրդի 18.12.2023թ. N 6-02-02/2023 որոշման 19.12.2023թ. ստորագրվել են 220կՎ «Չովունի» ենթակայանի վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնիտինգի N HVEN-DSI-1/2020_2 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) փոփոխություններ N 3-ն ու N 4-ը, համաձայն որոնց փոփոխություններ են իրականացվել Պայմանագրի Վճարման պայմաններում և երկարաձգվել են Փուլ 1-ի և Փուլ 2-ի ժամկետները: «Չովունի» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2024թ.:</p> <p>«Վանաձոր-1» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում ավարտված շինարարական օբյեկտի՝ հաստատված նախագծային և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին համապատասխանության հավաստման նպատակով Պատվիրատուի գլխավոր տնօրենի հրամանով ստեղծվել է ընդունող հանձնաժողով, որն իրականացնում է ավարտված շինարարական օբյեկտի շահագործման ընդունման ակտի ստորագրման գործընթաց: Ընդունող հանձնաժողովը չի ստորագրել ավարտական ակտը՝ ենթակայանում անվաճառ շինարարական աշխատանքներում տեղ գտած թերությունների պատճառով: Ընդունման գործընթացը կասեցվել է մինչև շինաշխատանքներում հայտնաբերված թերությունների վերացումը: Վերջնավճարների վճարումը նախատեսվում է իրականացնել 2024թ. ընթացքում: «Էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման» ծրագրի վարկային համաձայնագրի ժամկետը լրացել է 31.12.2023թ.:</p>	<p>1,026,998.3 862,593.5 164,404.8 950,608.6 862,593.5 88,015.1 16,316.3 12,262.6 4,053.7 15,827.4 11,905.4 3,922.0 97.0 97.1 96.8 1.7 64.6 1.4 4.5</p>	Թերակատարումը պայմանավորված է արտաբյուջային փոխարժեքային տարբերությամբ: Իրականացվում է բյուջեի նվազեցման գործընթաց՝ 934,292.3 հազար ՀՀ դրամ գումարով, որից վարկային միջոցների հաշվին 850,330.9 հազար ՀՀ դրամ, համաֆինանսավորման միջոցների հաշվին՝ 83,961.4 հազար ՀՀ դրամ:
62	42005	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի ացակցությամբ իրականացվող «Աշխակ» և «Արարատ-2» ենթակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ենթակառուցվածքային «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին	23.2 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 21.09.2015-31.12.2024թթ.	Ծրագրի շրջանակներում վերակառուցվել է 220 կՎ «Աշխակ» ենթակայանը, ինչպես նաև նախատեսվում է վերակառուցել 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Արարատ-2» ենթակայանը: Ծրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել սպառողներին անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:	<p>Կառավարման խորհրդի 18.12.2023թ. N 6-02-03/2023 որոշման՝ 19.12.2023թ. ստորագրվել են 220կՎ «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնիտինգի N HVEN-DSI-1/2020_1 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) փոփոխություններ N 3-ը, N 4-ը և N 5-ը, համաձայն որոնց փոփոխություններ են իրականացվել Պայմանագրի Վճարման պայմաններում, իսկ ենթակայանում աշխատանքների ավարտման ժամկետ է սահմանվել 29.12.2024թ.: Պայմանագրի շրջանակներում կապալառու Kaskad-Energo LLC ընկերության կողմից իրականացվել են 1-ին փուլի շինարարական աշխատանքները, որոնց դիմաց իրականացվել են համապատասխան վճարումներ: Պայմանագրի շրջանակներում կապալառու Kaskad-Energo LLC ընկերության կողմից մատակարարվել են փուլ 2-ի և փուլ 3-ի սարք-սարքավորումները, որոնց դիմաց իրականացվել են վճարումներ:</p>	<p>1,945,151.4 1,556,121.1 389,030.3 1,945,151.4 1,556,121.1 389,030.3 1,719,247.7 1,385,012.3 334,235.4 1,250,664.9 1,004,997.9 245,667.0 72.7 72.6 73.5 64.3 64.6 63.1</p>	Թերակատարումը պայմանավորված է այն անզամանցով, որ հաշվետու ժամանակահատվածում նախատեսվում էր կապալառուի կողմից 2-րդ փուլի շինարարական աշխատանքների իրականացում, սակայն 2024թ. մայիսի 16-ին կապալառու իր KՅՓ-31524 գործարար դիմել է «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲ ընկերությանը՝ խնդրելով երկարաձգել 2-րդ փուլի շինարարական աշխատանքների իրականացման ժամկետը:

63	42008	Գերմանիայի գարգացման վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց 1» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայանների վարկային ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Քարծաղուտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին	178.2 մլն եվրո	«Բարձրավելո էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 09.12.2014-30.12.2025թթ.	Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել երեք լոտերով, Լոտ 1՝ «Դյուսեշեն» ենթակայանի կառուցում՝ ներառյալ 220կՎ գծեր (Դյուսեշեն ենթակայանի մուտք /ելք), Լոտ 2՝ օդային գծերի կառուցում (500/400/220/110կՎ) և Լոտ 3՝ «Այրում» ենթակայանի և ԲԼՀՀ փոխակերպիչ կայանի կառուցում: Ծրագրի նպատակն է՝ Հայաստանի և Վրաստանի էլեկտրահամակարգի միջև ասինքրոն միացման պատկերում, որի արդյունքում ՀՀ էլեկտրահամակարգը ԻԻՀ էներգահամակարգից բացի (Դրան-Հայաստան 400կՎ երրորդ օդային գծի կառուցումից հետո) կկապվի նաև Վրաստանի, ՌԴ-ի և տարածաշրջանի մյուս երկրների հետ:	21,055,477.6 21,027,663.0 27,814.6 21,055,477.6 21,027,663.0 27,814.6 63,672.0 50,937.6 12,734.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
64	11006	Գերմանիայի գարգացման վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց 1» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայանների դրամաշնորհային ծրագիր	10.86 մլն եվրո	«Բարձրավելո էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 30.05.2016-30.12.2025թթ.	Ծրագրի նպատակն է իրականացնել երեք լոտերով, Լոտ 1՝ «Դյուսեշեն» ենթակայանի կառուցում՝ ներառյալ 220կՎ գծեր (Դյուսեշեն ենթակայանի մուտք /ելք), Լոտ 2՝ օդային գծերի կառուցում (500/400/220/110կՎ) և Լոտ 3՝ «Այրում» ենթակայանի և ԲԼՀՀ փոխակերպիչ կայանի կառուցում: Ծրագրի նպատակն է՝ Հայաստանի և Վրաստանի էլեկտրահամակարգի միջև ասինքրոն միացման պատկերում, որի արդյունքում ՀՀ էլեկտրահամակարգը ԻԻՀ էներգահամակարգից բացի (Դրան-Հայաստան 400կՎ երրորդ օդային գծի կառուցումից հետո) կկապվի նաև Վրաստանի, ՌԴ-ի և տարածաշրջանի մյուս երկրների հետ:	176,620.3 141,296.2 35,324.1 176,620.3 141,296.2 35,324.1 63,672.0 50,937.6 12,734.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
65	32006	Գերմանիայի գարգացման վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց 1» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայանների դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող ներդրումներ	10.86 մլն եվրո	«Բարձրավելո էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 30.05.2016-30.12.2025թթ.	Ծրագրի նպատակն է իրականացնել երեք լոտերով, Լոտ 1՝ «Դյուսեշեն» ենթակայանի կառուցում՝ ներառյալ 220կՎ գծեր (Դյուսեշեն ենթակայանի մուտք /ելք), Լոտ 2՝ օդային գծերի կառուցում (500/400/220/110կՎ) և Լոտ 3՝ «Այրում» ենթակայանի և ԲԼՀՀ փոխակերպիչ կայանի կառուցում: Ծրագրի նպատակն է՝ Հայաստանի և Վրաստանի էլեկտրահամակարգի միջև ասինքրոն միացման պատկերում, որի արդյունքում ՀՀ էլեկտրահամակարգը ԻԻՀ էներգահամակարգից բացի (Դրան-Հայաստան 400կՎ երրորդ օդային գծի կառուցումից հետո) կկապվի նաև Վրաստանի, ՌԴ-ի և տարածաշրջանի մյուս երկրների հետ:	1,082,525.8 1,082,525.8 0.0 1,082,525.8 1,082,525.8 0.0 0.0 13,077,275.0 13,077,275.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
66	42012	«Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» ՓԲԸ-ի 2-րդ էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի կրկնակի երկարաձգում	150 մլն ԱՄՆ դոլար	«ԱԷԿ» ՓԲԸ 2024-2026թթ.	ԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգում մինչև 2036թ.:	21,125,475.0 21,125,475.0 0.0 21,125,475.0 21,125,475.0 0.0 0.0 13,077,275.0 13,077,275.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
Ընդամենը 1167 Ծրագրով, որից՝							46,412,248.4 45,795,674.6 616,573.8 46,335,658.7 45,795,674.6 540,184.1 14,940,183.0 14,576,425.1 363,757.9 1,266,492.3 1,016,903.3 249,589.0 8.5 7.0 68.6 2.7 2.2 46.2
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ							176,620.3 141,296.2 35,324.1 176,620.3 141,296.2 35,324.1 63,672.0 50,937.6 12,734.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ							66,235,628.1 45,654,378.4 581,249.7 46,159,238.4 45,654,378.4 504,860.0 14,876,511.0 14,525,487.5 351,023.5 1,266,492.3 1,016,903.3 249,589.0 8.5 7.0 71.1 2.7 2.2 49.4

Ծրագրի խորհրդատուն ծառայությունների մեկնարկից մինչև 31.03.2024թ. Փուլ A-ի մասով մատուցված ծառայությունների դիմաց ներկայացրել է վճարման հաշիվ-ապարկազգի հաճախն այսինքնագրի Փոփոխություն No. 04-ի: Մատուցված ծառայությունների դիմաց վճարումը նախատեսվում է իրականացնել 2024թ. 3-րդ եռամսյակում:

Միջոցառման շրջանակներում վճարումներն իրականացնելու, ինչպես նաև նախատեսված ժամանակահատվածում ԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետը մինչև 2036թ. երկարացնելու ուղղված աշխատանքների կատարման սկսելու նպատակով, մինչև ֆինանսավորման արդյուրի հաստատվելու, Կառավարության 02.05.2024թ. № 632-Ն որոշմանը թույլատրելի է ՀԱԷԿ-ից, միջոցառման շրջանակներում նախատեսված աշխատանքների ֆինանսավորման նպատակով, Կառավարության 11.06.2020թ. № 953-Ն որոշմամբ ՀԱԷԿ-ից 2020-2025թթ. ընթացքում ՀՀ պետ. բյուջեից տրամադրվող 63.2 մլրդ դրամ գումարի չափով քրեջանության վարկի շրջանակներում ստացված, սակայն դեռևս չօգտագործված միջոցներից ուղղել ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի կրկնակի երկարաձգման շրջանակներում նախատեսված աշխատանքների ֆինանսավորմանը՝ հետագայում օգտագործված գումարը վերականգնելու պայմանով: Ելքված վճարումներն իրականացվել են վերջինիս օգտագործված միջոցներից: Միջոցառման շրջանակներում իրականացվել են 772,849.8 հազ. դրամի (ԱԱՀ-ը կազմում է 44,102.25 հազ.դրամ) վճարումներ՝ վերջ ելքված օգտագործված միջոցներից:

Էներգաարդյունավետության ծրագիր- 4 միջոցառում

67	1232	12001	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի էներգաարդյունավետության դրամաշնորհային ծրագրի երկրորդ փուլ (մասկապարտեզների և այլ հանրային շենքերի էներգաարդյունավետության բարելավում)	10.1 մլն եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 2023-2028թթ.	Ծրագրի նպատակն է նվազեցնել Երևան համայնքի հասարակական շենքերի էներգիայի պատումը և աջակցել էներգաարդյունավետության ու վերականգնվող էներգիայի միջոցառումներին, որոնք կներառեն անհրաժեշտ աշխատանքներ արվիկլինիկաների և մասկապարտեզների ընդհանուր տեխնիկական վիճակի բարելավման համար: Ավելացվող արդյունքներ՝ ծրագրի իրականացման արդյունքում հնարավոր կլինի նվազեցնել 38 հասարակական շենքերի (6 արվիկլինիկա և 32 մասկապարտեզ) էներգիայի պատումը, որի արդյունքում կանխատեսվում է՝ <ul style="list-style-type: none"> • էլեկտրաէներգիայի ծախսի նվազեցում, • սեյսմիկ անվտանգության բարելավում, • այցելուների հարմարավետության ու կյանքի որակի բարելավում, • ածխաթթու գազի (CO2) արտանետումների կրճատում, • վերանորոգվող շենքերի շահագործման ժամկետի երկարացում: 	Ծրագրի շրջանակներում ԵՆԲ-ի կողմից պատվիրվել է տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն: Ուսումնասիրության շրջանակները ներառում են թվով 24 արվիկլինիկաներ և 21 մասկապարտեզներ, որոնք ներառվել են Երևանի էներգաարդյունավետության ծրագրի երկրորդ փուլի իրականացման շրջանակներում:	815,001.6	679,168.0	135,833.6	815,001.6	679,168.0	135,833.6
			3,939,855.2					3,151,884.2	787,971.0	3,939,855.2	3,151,884.2	787,971.0	
			1,915,000.0					1,840,000.0	75,000.0	1,915,000.0	1,840,000.0	75,000.0	
68		12003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի էներգաարդյունավետության ծրագրի երկրորդ փուլ (մասկապարտեզների և այլ հանրային շենքերի էներգաարդյունավետության բարելավում)	25.0 մլն եվրո		Ծրագրի նպատակն է քարծրացնել հանրային շենքերում էներգախնայողության մակարդակը, նպաստել էներգետիկ ծառայություններ կազմակերպությունների զարգացմանն ու ձևավորմանը, ինչպես նաև բարձրացնել տարածաշրջանային իշխանությունների ներկայացուցիչների իրազնվածությունն էներգախնայողության վարկեր ներգրավելու արդյունավետության, սկզբունքների և մեխանիզմների վերաբերյալ:	Իրականացվում է Ֆինանսական աուդիտի ընտրությամբ:	34,494.4	28,028.9	6,465.5	34,494.4	28,028.9	6,465.5
			28,028.9					6,465.5	34,494.4	28,028.9	6,465.5	34,494.4	
			18,701.5					14,952.7	3,748.8	18,701.5	14,952.7	3,748.8	
69		11001	Եվրոպական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող հանրային շենքերում էներգախնայողության բարելավման և կանաչ էներգիայի զարգացմանը նպաստող դրամաշնորհային ծրագրի կառավարում	1,719,200 ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգամենայրության հիմնադրամ 03.08.2022-31.12.2024թթ.	Ծրագրի նպատակն է քարծրացնել հանրային շենքերում էներգախնայողության մակարդակը, նպաստել էներգետիկ ծառայություններ կազմակերպությունների զարգացմանն ու ձևավորմանը, ինչպես նաև բարձրացնել տարածաշրջանային իշխանությունների ներկայացուցիչների իրազնվածությունն էներգախնայողության վարկեր ներգրավելու արդյունավետության, սկզբունքների և մեխանիզմների վերաբերյալ:	Իրականացվում է Ֆինանսական աուդիտի ընտրությամբ:	34,494.4	28,028.9	6,465.5	34,494.4	28,028.9	6,465.5
			28,028.9					6,465.5	34,494.4	28,028.9	6,465.5	34,494.4	
			18,701.5					14,952.7	3,748.8	18,701.5	14,952.7	3,748.8	
70		32001	Եվրոպական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող հանրային շենքերում էներգախնայողության բարելավման և կանաչ էներգիայի զարգացմանը նպաստող դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում հիմնադրված աշխատանքներ			Կապալաու ընկերությունների կողմից իրականացվում են էներգախնայողության միջոցառումներին ուղղված շինարարական աշխատանքները:	Իրականացվում է Ֆինանսական աուդիտի ընտրությամբ:	373,528.5	311,273.8	62,254.7	373,528.5	311,273.8	62,254.7
			311,273.8					62,254.7	373,528.5	311,273.8	62,254.7	373,528.5	
			288,751.2					242,409.5	46,341.7	288,751.2	242,409.5	46,341.7	

Ընդամենը 1232 Ծրագրով, որից՝

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍՆԵՐ

ԿԱԴԻՏԱԼ ԾԱՆՍՆԵՐ

<p style="text-align: center;">ԸՆԴԱՄԵՆԸ, որից՝</p>																																				
<p style="text-align: center;">ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ՝</p>																																				
<p style="text-align: center;">ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ, այդ թվում՝</p>																																				
<p style="text-align: center;">ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ (ԴԵՖԻՑԻՏ)</p>																																				
<p style="text-align: center;"><i>Ընդամենը բոլոր ծրագրերից՝</i></p>																																				
<p style="text-align: center;">ԸՆԹԱՅԻԿ ԾԱԽՍԵՐ</p>																																				
<p style="text-align: center;">ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</p>																																				