

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

ՀՀ պետական բյուջեով օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկատու կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ

(31.03.2025թ. դրությամբ)

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2025թ. տարեկան պլան		2025թ. տարեկան ճշտված պլան	2025թ. առաջին եռամսյակի ճշտված պլան	2025թ. փաստացի վճարներ (աճուրդական)	2025թ. առաջին բյուջեով կատարող կան (%)	2025թ. բյուջեի կատարող կան ճշտված պլանի նկատմամբ (%)		Չկատարման պատճառները										
								Ընթացիկ	ՀՀ պետ.բյուջե	Ընթացիկ	ՀՀ պետ.բյուջե	Ընթացիկ	ՀՀ պետ.բյուջե	Ընթացիկ	ՀՀ պետ.բյուջե											
Սոցիալական ներդրումների և փողային գարգացման ծրագիր - 4 միջոցառում																										
1019	11003	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի կատարում	17.9 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային հիմնադրամ 08.12.2020-31.05.2025թթ.	Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկային ծրագրով նախատեսված ՀՀ տարածքներում ջրագծերի, առողջապահության, կրթության օբյեկտների, մշակույթային օբյեկտների, մանկատների, հատուկ դպրոցների, մանկապարտեզների և կոլոլու օբյեկտների հիմնանորոգում և շինարարություն, գույքի և սարքավորումների տրամադրում՝ ենթակառուցվածքային ներդրումների շահուտու ենթածրագրերի համար:	Ընթացի մեջ են շինարարական աշխատանքների հանձնա-ընդունման և կոնոսալ տեխնիկայի մատակարարման գործընթացները:	172,943.5	1,241.5	171,702.0	172,943.5	1,241.5	171,702.0	84,239.6	1,110.7	83,128.9	69,912.9	0.0	Ընթացի մեջ են ապրանքների և ծառայությունների մեքերման անհրաժեշտ գործընթացները: Նախատեսված վճարումների մնացած մասը կկատարվի հաջորդ եռամսյակում:								
							1,008,665.7	776,451.9	230,213.8	1,008,665.7	776,451.9	230,213.8	411,665.7	308,451.9	103,213.8	93,600.6	73,586.5		20,014.1	22.7	23.9	19.4	40.4	0.0	40.7	
2	12004	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկի շրջանակներում ՀՀ համայնքային և միջհամայնքային ենթակառուցվածքների որակի, օգտագործման և հասանելիության բարելավում	17.9 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային հիմնադրամ 08.12.2020-31.05.2025թթ.	Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկի շրջանակներում ՀՀ համայնքային և միջհամայնքային ենթակառուցվածքների որակի, օգտագործման և հասանելիության բարելավում	Ընթացի մեջ են շինարարական աշխատանքների հանձնա-ընդունման և կոնոսալ տեխնիկայի մատակարարման գործընթացները:	1,008,665.7	776,451.9	230,213.8	1,008,665.7	776,451.9	230,213.8	411,665.7	308,451.9	103,213.8	93,600.6	73,586.5	20,014.1	22.7	23.9	19.4	40.4	0.0	40.7		
							1,008,665.7	776,451.9	230,213.8	1,008,665.7	776,451.9	230,213.8	411,665.7	308,451.9	103,213.8	93,600.6	73,586.5	20,014.1	22.7	23.9	19.4	40.4	0.0	40.7		
3	11004	ԱՄՆ ԱԶԳ աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագրի կատարում	3.2 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային հիմնադրամ 01.12.2022-30.11.2026թթ.	Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների ծրագրի շրջանակներում հզորացնել տեղական ինքնակառավարման համակարգերը, գործընթացները և ծառայությունների մատուցումը և աջակցել կառավարության կողմից ապակենտրոնացման պլանավորման ու պիլոտային իրականացման աշխատանքներին:	Ծրագիրը այս պահին կատարված է:	203,238.8	203,238.8	0.0	203,238.8	203,238.8	0.0	37,567.7	37,567.7	0.0	3,963.9	3,963.9	0.0	10.6	10.6	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	
							259,287.7	259,287.7	0.0	259,287.7	259,287.7	0.0	30,000.0	30,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	12005	ԱՄՆ ԱԶԳ աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում Տեղական կառավարման համակարգերի հզորացում, ապակենտրոնացման գործընթացներին աջակցություն, պիլոտային ծրագրերի իրականացում	3.2 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային հիմնադրամ 01.12.2022-30.11.2026թթ.	Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների ծրագրի շրջանակներում հզորացնել տեղական ինքնակառավարման համակարգերը, գործընթացները և ծառայությունների մատուցումը և աջակցել կառավարության կողմից ապակենտրոնացման պլանավորման ու պիլոտային իրականացման աշխատանքներին:	Ծրագիրը այս պահին կատարված է:	259,287.7	259,287.7	0.0	259,287.7	259,287.7	0.0	30,000.0	30,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
							259,287.7	259,287.7	0.0	259,287.7	259,287.7	0.0	30,000.0	30,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությամբ իրականացվող «Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումներ» ծրագրի իրականացումը այս պահին կատարված է: Կատարված միայն միջ կատարվող կատարված աշխատանքների դիմաց նախատեսված վճարումները:

Ընդամենը 1019 Ծրագրով, որից՝		1,644,135.7	1,644,135.7
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ		376,182.3	376,182.3
ԿԱԴՐՒՄԱԿ ԾԱՆՍԵՐ		1,267,953.4	1,267,953.4

Ոռոգման համակարգի առողջացում - 12 միջոցառում

1004	5	11005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային հիմնադրամ 10.06.2016-31.12.2025թթ.	Հայաստանի Հանրապետության ոռոգման համակարգերի արդյունավետության բարձրացում՝ շահագործման և պահպանման ծախսերի կրճատմամբ, բարձր ջրակրողությունների և էներգաէներգիայի ծախսերի նվազեցմամբ: Նպատակն իրագործելու համար պետք է իրականացվեն հետևյալ միջոցառումները՝ մեխանիկական համակարգերով, որոշ մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքների վերականգնում, ՋՕԸ-ների ներտեստային ոռոգման ցանցերի արդիականացում, ՋՕԸ-ների կառավարչական ներուժի ամրապնդում:	Շարունակվում է ծրագրի շրջանակներում կնքված պայմանագրերով նախատեսված ծառայությունների մատուցումը և աշխատանքների իրականացումը:	402,974.6	402,974.6
		31005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի շրջանակներում ջրային տեսետության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում					261,553.9	261,553.9
		11006	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի և ոռոգման համակարգի կառուցման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում					32,089.0	32,089.0
8	6	31001	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի և ոռոգման համակարգի կառուցում	75 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային հիմնադրամ 12.05.2016-31.05.2028թթ.	Վեդիի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների, ջրառ հանգույցների, ջրի փոխադրող և ոռոգման համակարգի, ինչպես նաև ջրամբարի իշխման տակ գտնվող հողատարածքների ոռոգման ներտեստային ցանցի կառուցում:	Շարունակվում են ծառայությունների մատուցումը և աշխատանքների իրականացումը՝ երանակային պայմաններին և կապալառուի ֆինանսական վիճակին համարժեք արտադրողականությամբ:	1,674,280.2	1,674,280.2
		11005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային հիմնադրամ 10.06.2016-31.12.2025թթ.	Հայաստանի Հանրապետության ոռոգման համակարգերի արդյունավետության բարձրացում՝ շահագործման և պահպանման ծախսերի կրճատմամբ, բարձր ջրակրողությունների և էներգաէներգիայի ծախսերի նվազեցմամբ: Նպատակն իրագործելու համար պետք է իրականացվեն հետևյալ միջոցառումները՝ մեխանիկական համակարգերով, որոշ մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքների վերականգնում, ՋՕԸ-ների ներտեստային ոռոգման ցանցերի արդիականացում, ՋՕԸ-ների կառավարչական ներուժի ամրապնդում:	402,974.6	402,974.6	
		31005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի շրջանակներում ջրային տեսետության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային հիմնադրամ 10.06.2016-31.12.2025թթ.	Հայաստանի Հանրապետության ոռոգման համակարգերի արդյունավետության բարձրացում՝ շահագործման և պահպանման ծախսերի կրճատմամբ, բարձր ջրակրողությունների և էներգաէներգիայի ծախսերի նվազեցմամբ: Նպատակն իրագործելու համար պետք է իրականացվեն հետևյալ միջոցառումները՝ մեխանիկական համակարգերով, որոշ մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքների վերականգնում, ՋՕԸ-ների ներտեստային ոռոգման ցանցերի արդիականացում, ՋՕԸ-ների կառավարչական ներուժի ամրապնդում:	261,553.9	261,553.9	

Ընթացքի մեջ են ապրանքների և ծառայությունների մատուցումների մի մասը կկատարվեն հաջորդ եռամսյակում:

Նախատեսված սարքավորումների գնման գործընթացը չեղարկվել է, միջոցները ըստ հոդվածների կվերաբաշխվեն՝ ապահովվելով այլ գործընթացների անհրաժեշտ ֆինանսավորումը:

Ընթացքի մեջ են ապրանքների և ծառայությունների մատուցումների մի մասը կկատարվեն հաջորդ եռամսյակում: Վեդու ջրամբարի կառուցման շինարարական աշխատանքների ավարտը երկարաժամկետ է մինչև 31.05.2025թ.: Ընթացքի մեջ է նաև կապալի պայմանագրի փոփոխությունը, որի հաստատումը հետո երկրորդ եռամսյակում կկատարվեն նախատեսված վճարումները:

16	11011	Չարգացման ֆրանսիական գործակալության իրականացվող ոռոգման ըրոտի ֆինանսական կառավարման կարողությունների բարելավման հրամաշարհային ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	1.8 մն եվրո, որից՝ 1.5 մն եվրո՝ հրամաշարհային միջոցներ, 0.3 մն եվրո՝ ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորում	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 23.04.2020-19.06.2026թթ.	Ծրագրի նպատակն է աջակցել ՀՀ կառավարությանը ոռոգման ըրոտի ընթացիկ բարեփոխումների հարցում՝ կենտրոնական և տեղական մակարդակներում կարողությունների զարգացման և ջրօգտագործողների միավորումներին տրամադրվող սուբսիդիաների կոմատան միջոցով, ներդեղ նորարարական կայուն մեխանիզմներ՝ ուղղված ոռոգվող գյուղատնտեսության տնտեսական զարգացման խոչընդոտներին:	302,767.2	2,000,000.0	10,946,961.4	1,236,223.1	9,710,738.3	227,888.8	28.8	2.2	Առաջին եռամսյակի համար ՀՀ 2025թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:	
						243,895.8	1,600,000.0	8,000,852.4	676,313.5	7,324,538.9	188,380.0	29.3	27.4		Առաջին եռամսյակի համար ՀՀ 2025թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:
						58,871.4	400,000.0	2,946,109.0	559,909.6	2,386,199.4	72,263.5	34.4	47.8		
						302,767.2	2,000,000.0	10,946,961.4	1,236,223.1	9,710,738.3	300,152.3	30.0	31.5		
						243,895.8	1,600,000.0	8,000,852.4	676,313.5	7,324,538.9	214,948.6	26.1	26.8		
						58,871.4	400,000.0	2,946,109.0	559,909.6	2,386,199.4	85,203.7	5.8	2.7		
						0.0	0.0	1,000,097.4	209,817.2	790,280.2	33,631.2	5.7	2.7		
						0.0	0.0	682,699.8	80,799.6	601,900.2	34.4	2.4	2.4		
						0.0	0.0	317,397.6	129,017.6	188,380.0	47.8	2.4	2.2		
						0.0	0.0	300,152.3	72,263.5	227,888.8	34.4	2.2	2.2		
						0.0	0.0	214,948.6	38,632.3	176,316.3	26.1	2.3	2.3		
						0.0	0.0	85,203.7	33,631.2	51,572.5	5.8	2.4	2.4		
						0.0	0.0	30.0	34.4	28.8	3.4	2.4	2.2		
						0.0	0.0	31.5	47.8	29.3	5.8	2.4	2.2		
						0.0	0.0	26.8	26.1	27.4	2.7	2.4	2.2		
						0.0	0.0	2.7	5.8	2.3	2.4	2.4	2.2		
0.0	0.0	2.7	5.7	2.4	2.4	2.4	2.2								
0.0	0.0	2.9	6.0	2.2	6.0	2.2	2.2								
Ընդամենը 1004 Ծրագրով, որից՝						10,946,961.4	2,000,000.0	10,946,961.4	1,236,223.1	9,710,738.3	227,888.8	28.8	2.2		
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍՆԵՐ						8,000,852.4	1,600,000.0	8,000,852.4	676,313.5	7,324,538.9	188,380.0	29.3	27.4		
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍՆԵՐ						2,946,109.0	400,000.0	2,946,109.0	559,909.6	2,386,199.4	72,263.5	34.4	47.8		

Ճանապարհային ցանցի բարելավում - 13 միջոցառում

24	1049	11007	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ6 Վանաձոր-Բագրատաշեն) բարելավման ծրագրի համակարգում և կառավարում	41.39 մլն եվրո	«Ճանապարհային ղեկավարամենտ» Հիմնադրամ 24.04.2017-31.08.2024թթ. (երկարացման և վավերացման փուլում է գտնվում մինչև 31.12.2025թ.)	1. Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհահատվածի վերակառուցում / 2. Պուշկինի և Դիլիջանի Թունելների նախագծում / 3. Աղետի հետևանքով փլուզված ճանապարհահատվածի գեոլոգիական ուսումնասիրություն, նախագծում:	124.860.2 121.680.2 3.180.0 124.860.2 121.680.2 3.180.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	124.860.2 121.680.2 3.180.0 124.860.2 121.680.2 3.180.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Մրցակցային համար ՀՀ 2025թ. պետական բյուջեով ձայնար նախատեսված չեն:
	25	21004	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի ծրագրի կառուցում և հիմնադրում	41.39 մլն եվրո	«Ճանապարհային ղեկավարամենտ» Հիմնադրամ 24.04.2017-31.08.2024թթ. (երկարացման և վավերացման փուլում է գտնվում մինչև 31.12.2025թ.)	1. Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքներն ավարտված են, ֆիզիկական առաջընթացը 100 %: 2. Պուշկինի և Դիլիջանի Թունելների նախագծումը ընթացքի մեջ է: 3. Աղետի հետևանքով փլուզված ճանապարհահատվածի գեոլոգիական ուսումնասիրությունը, նախագծումը կախված է վարկի երկարացման հաստատումից:	1,000,533.2 833,777.7 166,755.5 1,000,533.2 833,777.7 166,755.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	1,000,533.2 833,777.7 166,755.5 1,000,533.2 833,777.7 166,755.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Մրցակցային համար ՀՀ 2025թ. պետական բյուջեով ձայնար նախատեսված չեն:
26	11009	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 2)	170 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային ղեկավարամենտ» Հիմնադրամ 18.07.2011-31.12.2024թթ. Վարկային համաձայնագրի ավարտից հետո վերջնական վարկային վճարումներն իրականացվելու են մինչև 30.04.2025թ.:	Աշտարակ-Թային ճանապարհահատվածի կառուցման տեխնիկական հսկողության ծախսերը, ՀՕՏ ծրագիր:	238,300.0 2,700.0 235,600.0 238,300.0 2,700.0 235,600.0 30,000.0 0.0 30,000.0 25,052.4 0.0 25,052.4 83.5 0.0 83.5 10.5 0.0 10.6	238,300.0 2,700.0 235,600.0 238,300.0 2,700.0 235,600.0 30,000.0 0.0 30,000.0 25,052.4 0.0 25,052.4 83.5 0.0 83.5 10.5 0.0 10.6	Ծրագրի պահպանման ծախսերն են, որոնք կրում են շարունակական բնույթ: Մնացած վճարումները կկատարվեն հաջորդ եռամսյակում:	
	27	21006	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 2	170 մլն ԱՄՆ դոլար	Աշտարակ-Թային ծամանակաշրջանը ավարտվելու են 2026թ. ՀՀ համաֆինանսավորման միջոցների հաշվին:	Աշտարակ-Թային ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ:	3,757,815.2 1,725,527.4 2,032,287.8 4,162,815.2 2,060,527.4 2,102,287.8 3,145,562.6 2,060,527.4 1,085,035.2 2,474,894.7 1,463,077.7 1,011,817.0 78.7 71.0 93.3 59.5 71.0 48.1	3,757,815.2 1,725,527.4 2,032,287.8 4,162,815.2 2,060,527.4 2,102,287.8 3,145,562.6 2,060,527.4 1,085,035.2 2,474,894.7 1,463,077.7 1,011,817.0 78.7 71.0 93.3 59.5 71.0 48.1	Շինարարական աշխատանքների, տեխնիկական ընկերության կողմից ներկայացված կատարողականները վճարվել են հաշվետու ժամանակաշրջանում: Ներկայացվել են նոր կատարողականներ, որոնք գտնվում են հաստատման փուլում և վերջիններիս դիմաց վճարումները կիրականացվեն հաջորդ եռամսյակում: Շինարարական աշխատանքները կրում են շարունակական բնույթ:

28	11011	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)	100 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային ղեկավարումներ» Հիմնադրամ 24.07.2014-31.12.2024թթ. Վարկային համաձայնագրի ավարտից հետո վերջնական վճարումներն իրականացվելու են մինչև 30.04.2025թ.	Թային-Լանցիկ ա/ճ կառուցման տեխնիկական հսկողության ծառայություններ, հաղորդակցողիների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ:	Իրականացվում են Տրանշ 2 և Տրանշ 3 Ծրագրերի պահպանման/գրասենյակային ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական արտիտի ծառայությունը:	9,141.2 2,201.0 6,940.2 9,141.2 2,201.0 6,940.2 6,500.0 0.0 6,500.0 5,200.0 0.0 5,200.0 80.0 0.0 80.0 56.9 0.0 74.9	Ծրագրի պահպանման ծախսեր են, որոնք կրում են շարունակական բնույթ: Մնացած վճարումները կկատարվեն հաջորդ եռամսյակում:
29	21011	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3			Թային-Լանցիկ ճանապարհահատվածի կառուցում:	Աշխատանքների առաջընթացը 99% է: Շահագործման է հանձնվել 2022թ.: Տրանշ 3-ից վճարվում է նաև Տրանշ 2 Ծրագրի 34կմ հատվածի 8.8 կմ համար:	958,626.4 766,901.1 191,725.3 553,626.4 431,901.1 121,725.3 553,626.4 431,901.1 121,725.3 62,452.5 54,641.7 7,810.8 11.3 12.7 6.4 11.3 12.7 6.4	Ծրագիրը գտնվում է վերջնական հանձնման ընդունման փուլում: Քանի որ շինարարական աշխատանքների հանձնում-ընդունումը չի իրականացվել, ուստի չի ընդունվել և վճարվել նաև մնացորդային աշխատանքների համար նախատեսված վերջին կատարողականը:
30	11012	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում	150 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային ղեկավարումներ» Հիմնադրամ 14.04.2015-30.12.2026թթ.	Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի (Տրանշ 4) Ազարակ-Քաջարան ճանապարհահատվածի վերակառուցում:	Իրականացվում են Ծրագրի պահպանման/գրասենյակային ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական արտիտի ծառայությունը:	646,510.0 197,410.0 449,100.0 646,510.0 197,410.0 449,100.0 47,990.0 37,450.0 10,540.0 43,934.4 33,817.9 10,116.5 91.5 90.3 96.0 6.8 17.1 2.3	Ծրագրի պահպանման ծախսեր են, որոնք կրում են շարունակական բնույթ:
31	21012	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագիր			Կապալառուի պայմանագիրը կնքվել է 23.10.2023թ: Տեխ հսկողության Պայմանագիրը կնքվել է 14.11.2023թ.:		10,585,075.2 8,820,896.0 1,764,179.2 10,585,075.2 8,820,896.0 1,764,179.2 4,370,000.0 3,620,000.0 750,000.0 4,073,933.5 3,427,205.3 646,728.2 93.2 94.7 86.2 38.5 38.9 36.7	Շինարարական աշխատանքները կրում են շարունակական բնույթ, կապալառուի և տեխ հսկող ընկերության կողմից ներկայացված կատարողականները վճարվել են սահմանված ժամկետներում, նոր կատարողականները ներկայացվել են համաձայնեցման:
32	21009	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3	60 մլն եվրո	«Ճանապարհային ղեկավարումներ» Հիմնադրամ 27.08.2014-31.12.2023թթ. (Միջոցները հասանելի են մինչև 19.12.2025թ.)	Լանցիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ և տեխնիկական հսկողություն:	Ընթանում են ճանապարհահատվածի վերակառուցման ավարտական աշխատանքները:	1,246,490.8 1,037,022.0 209,468.8 1,246,490.8 1,037,022.0 209,468.8 623,245.4 518,511.0 104,734.4 55,893.2 0.0 55,893.2 9.0 0.0 53.4 4.5 0.0 26.7	Ճանապարհահատվածի ընդունման աշխատանքները հետաձգվել են Կապալառուի կողմից աշխատանքներն ավարտին փոխանցելու պատճառով, ուստի հետերաշխիքային սպասարկման ժամանակահատվածը դեռևս չի մեկնարկվել: Ընթացքում է նաև վարկային համաձայնագրի միջոցների հասանելիության ժամկետի երկարացման գործընթացը, որից հետո միայն կիրականացվեն վճարումները:

		Ընդամենը 1049 Ծրագրով, որից՝		25 255,896.5	2,146,676.3	27,402,572.8
		ԸՆԹԱՅԻ ՇԱԽՍԵՐ		19,606,920.6	426,101.2	20,033,021.8
		ԿԱՊԻՏԱԼ ՇԱԽՍԵՐ		5,648,975.9	1,720,575.1	7,369,551.0
				25 255,896.5	2,146,676.3	27,402,572.8
				19,606,920.6	426,101.2	20,033,021.8
				5,648,975.9	1,720,575.1	7,369,551.0
				8,692,434.4	111,550.0	8,803,984.4
				6,630,939.5	59,250.0	6,690,189.5
				2,061,494.9	52,300.0	2,113,794.9
				6,667,173.9	76,186.8	6,743,360.7
				4,944,924.7	33,817.9	4,978,742.6
				1,722,249.2	42,368.9	1,764,618.1
				76.7	68.3	76.6
				74.6	57.1	74.4
				83.5	81.0	83.5
				26.4	3.5	24.6
				25.2	7.9	24.9
				30.5	2.5	23.9

Կոչը թափոնների կառավարում - 3 միջոցառում

37	1040	32004	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոչը թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր	5.5 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-30.06.2025թթ	Նախատեսվում է՝ կատարել ԵՄ չափանիշներին համապատասխանող անկոտորակ արգելափակող, վերաբեռման 2 կայան, ձեռք բերել 2 մարզում աղբահանության իրականացման և արգելափակող շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումներ:	Ծրագրի շրջանակներում ավարտվել են հանրապետությունում առաջին աստիճանական արգելափակող երկու փոխաբեռնման կայանների շին. աշխատանքները: Ներկայումս ընթանում են շին. աշխատանքների փաստագրման գործընթացները: Միասնամակ ընթացքում են արգելափակող և փոխաբեռնման կայանների շահագործման հատուկ մեքենամեխանիզացիայի, աղբատար մեքենաների և արցամանների գնման գործընթացները: Մասնավորապես՝ 28 արցատարները, արգելափակող շահագործման կոմպակտորը, բովոլոբերը, անվախոր բեռնիչը, ինքնաթափը և արցամանները արդեն մատակարարվել են: Կեղտաջրերի հավաքման բեռնատարը դեկտեմբերի 10-ին մատակարարվել է: Իսկ Կցասայլով 2 բեռնամբարձիչ, Սոսացիոսար խտացողը 2 սարքավորում, փոխաբեռնման կայանի շահագործման համար թվով 6 Փակ 30լիտր կոնտեյներ, արգելափակող համար թվով 6 հատ 40լիտր Բաց կոնտեյներ, հավաքման կետերի համար սպասարկման մեքենաներ, արգելափակող համար պիկուպ մեքենա-սարքավորումների համար մի քանի անգամ հայտարարված մրցույթներին մասնակցի չի եղել: Գործընթացը արագացնելու համար նախատեսվում է տեղական ընթացակարգերով մրցույթ հայտարարել: Հուլիսի 18-ին հայտարարված էլեկտրոնային աճուրդին ներկայացվել են հայտեր, աճուրդը կայացել է հուլիսի 30-ին, 4 չափաբաժինների մասով կան հարթած մասնակիցներ, որոնց հետ կնքվել են պայմանագրեր, ապրանքները մատակարարման փուլում են: Սպասարկման մեքենաների չափաբաժնի մասով վերահայտարարված մրցույթին կա հաղթող, պայմանագիրը կնքված է:	886,337.1	0.0	886,337.1	886,337.1	0.0	886,337.1	576,119.1	0.0	576,119.1	576,119.1	111,098.1	0.0	111,098.1	19.3	0.0	19.3	12.5	0.0	12.5	Փոխաբեռնման կայանների շահագործման տեխնիկան մատակարարման փուլում է դնում: Բացի այդ, բյուջեում վերաբաշխումներից հետո նոր հնարավոր կլինի վճարումներ կատարել:	
38		12002	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոչը թափոնների կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության համար» դրամաշնորհային ծրագիր	219,628 եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 15.10.2021-28.08.2025թթ.	Ծրագրի շրջանակներում ընտրված խորհրդատվական կազմակերպության կողմից նախատեսվում է իրականացնել արգելափակող նախագծման, վերաբեռնման կայանների նախագծման, սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերի կազմման աշխատանքները, աջակցել մրցութային գործընթացներին, իրականացնել արցամանության սխեմաների մշակումը, ԿԿԹԿ ընկերության ստեղծմանն ուղղված իրավական և ինստիտուցիոնալ աշխատանքները, իրազեկման արշավները, արցամանության վարձակալների քաղաքականության մշակումը:	Նոր խորհրդատվական ընկերության ներգրավման նպատակով հայտարարված միջազգային մրցույթում հաղթող ճանաչված «Sweco International» և «Տրանսնախագիծ» ՓԲԸ խորհրդատվական միավորման հետ 15.10.2021թ. կնքված պայմանագրի դրույթների համաձայն խորհրդատուի կողմից մշակվել են արցամանության սխեմաները, որոնց հիման վրա մշակվել են երկու մարզերի ընթացակարգերի արցամանության իրականացման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերը և բանալը, կազմվել են մրցութային փաթեթները: Մշակվել է սակագնային քաղաքականության փաստաթուղթը, ընդունվել է նաև «Արգելափակող շահագործման ձեռնարկ» առաջադրանքով ստացված փաստաթուղթը: Խորհրդատուի կողմից ամբողջությամբ իրականացվել են նաև գնման ընթացակարգերի աջակցության, արքի հավաքման հարթակների նախագծման, գնման փաթեթների կազմման աջակցության առաջադրանքները: Բոլոր առաջադրանքների մասով վճարումներ իրականացվել են: Կորպորատիվ զարգացման և շահակիրների ներգրավման առաջադրանքի համար պայմանագիր է կնքվել «Hydroplan Ingenieur-GmbH» և «America» գործընկերային միավորման հետ 28.08.2024թ., պայմանագրին արդյունաբան է:	108,384.0	90,320.0	18,064.0	108,384.0	90,320.0	18,064.0	32,515.2	27,096.0	5,419.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Խորհրդատուի պայմանագիրը արդյունաբան է, վճարում կիրականացվի իրականացված առաջադրանքներ իրականացնելուց հետո:
39		32009	Միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ 8 մարզերում արցամանության և կոչը թափոնների ինտեգրված համակարգի կառուցում	56.8 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն	Նախատեսվում ՀՀ 8 մարզերում (բացի Կոտայքի և Գեղարքունիքից) կատարել ԵՄ չափանիշներով 4 անկոտորակ արգելափակող, 16 փոխաբեռնման կայան:	Նոր մեկնարկային Ծրագիր, որի գծով առկա չեն Վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Շինարարներ: Կազմվել է տեխնիկական առաջադրանք՝ հանրապետության 8 մարզերում ուսումնասիրություն իրականացնելու համար, որի հիման վրա ՎԶԵԲ-ի կողմից նախնական ուսումնասիրությունների աշխատանքների համար ընտրվել է Խորհրդատվական կազմակերպություն: Ներկայացվել է մեկնարկային հաշվետվություն, իսկ առաջադրանքի վերջնական հաշվետվությունը նախարարությանը ներկայացվել է 2024թ. փետրվար ամսին: Նախարարության կողմից ներկայացվել են որոշ դիտարկումներ ու առարկություններ: Ներկայումս այն լրամշակման ու ընտրված փուլում է:	338,421.6	282,018.0	56,403.6	338,421.6	282,018.0	56,403.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Մոսցին նուսմայակի համար ՀՀ 2025թ. պետական բյուջեով ձայներ նախատեսված չեն:	

Ընդամենը 1040 Մրագրով, որից՝				1,224,758.7	1,333,142.7
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ				108,384.0	372,338.0
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ				282,018.0	960,804.7
				942,740.7	1,333,142.7
				282,018.0	372,338.0
				942,740.7	960,804.7
				576,119.1	608,634.3
				27,096.0	27,096.0
				576,119.1	581,538.3
				111,098.1	111,098.1
				0.0	0.0
				111,098.1	111,098.1
				19.3	18.3
				0.0	0.0
				19.3	19.1
				9.1	8.3
				0.0	0.0
				11.8	11.6

Քաղաքային զարգացում - 11 միջոցառում

40	1157	42001	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի թաղաքային լուսավորության ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Երբաղույտ» ՓԲԸ-ին	4 մլն ԱՄՆ դոլար	Երևանի թաղաքապետարան 30.09.2016-14.03.2025թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, առկա վերցնելյա մալուխներն անցկացնել ստորգետնյա կապուլտներով, առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Կապալառուին 2019թ. վճարվել է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարը և տրվել է աշխատանքների մեկնարկը: Ընդունվել են մասնակի կատարողականներ՝ Թումանյան փողոցի համար 23.12.2020թ., Անադյան և Ամիրյան փողոցների համար 14.09.2022թ., Անադյան փողոցի համար 30.11.2022թ., Անադյան փողոցի և Control System-ի համար 12.05.2023թ., Մյասնիկյան և Ամիրյան փողոցների և Secondary connections-ի համար 16.08.2023թ., Մյասնիկյան, Անադյան և Ամիրյան փողոցների համար 17.11.2023թ., Մյասնիկյան, Անադյան, Վարդանանց, Նաբախչյան փողոցների համար 01.09.2024թ. և համաձայն պայմանագրի կատարվել են համապատասխան վճարումները: Ներկա դրությամբ, աշխատանքները իրականացվում են Երևան քաղաքի Թումանյան և Խորենացի փողոցներում: 1. Խորենացի փողոցում իրականացվում են երկրորդային միացումների աշխատանքներ: 2. Թումանյան փողոցում իրականացվում են երկրորդային միացումների աշխատանքներ: (Վճարումները վարկային և դրամաշնորհային միջոցներից իրականացվում են միաժամանակ՝ 67% վարկային միջոցներից և 33% դրամաշնորհային միջոցներից համամասնություններով)	1,060,133.4 860,152.4 199,981.0 1,060,133.4 860,152.4 199,981.0 1,060,133.4 860,152.4 199,981.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Ծրագրի վարկային միջոցների հասանելիության ժամկետը ավարտվել է 14.03.2025թ. և վարկային միջոցներից այլևս մասնատման չեն կատարվելու: Գումարները ենթակա են վերաբաշխման:
41		12003	Արևելյան եվրոպայի էներգետիկայի ծրագրի շրջանակներում իրականացվող Երևանի թաղաքային լուսավորության դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում	1.9 մլն եվրո	Երևանի թաղաքապետարան 20.10.2015-14.03.2025թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, առկա վերցնելյա մալուխներն անցկացնել ստորգետնյա կապուլտներով, փոխարինել առկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	655,158.8 515,465.4 139,693.4 655,158.8 515,465.4 139,693.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Առաջին եռամսյակի համար ՀՀ 2025թ. պետական բյուջեով ծանուցել նախատեսված չեն: Քաղաքաշնորհային դրույթի քվային ծառայությունների հարթակում առկա խնդիրների պատճառով շինարարության թույլտվությունների ժամկետների երկարաձգման և նոր շինարարության թույլտվությունների համար դիմում հնարավոր չի եղել ներկայացնել, այդ պատճառով աշխատանքներ չեն իրականացվել և վճարումներ համապատասխանաբար չեն կատարվել: Աշխատանքներն իրականացվելու են համապատասխան շինարարության թույլտվություններ ստանալուց հետո: Ծրագրի դրամաշնորհային միջոցների հասանելիության ժամկետը 14.03.2025թ. է. ներկա դրությամբ ՎՃԲ-ի հետ ձեռք է բերվել համաձայնություն դրամաշնորհային միջոցների հասանելիության ժամկետը մինչև 2026թ. դեկտեմբեր երկարաձգելու համար և Ֆինանսների նախարարության և ՎՃԲ-ի միջև համաձայնագրի կերման գործընթացը ընթացքի մեջ է :	
42		12004	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի թաղաքային լուսավորության դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում	738.1 հազ եվրո	Երևանի թաղաքապետարան 20.10.2015-14.03.2025թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, առկա վերցնելյա մալուխներն անցկացնել ստորգետնյա կապուլտներով, փոխարինել առկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	38,841.7 32,379.3 6,462.4 38,841.7 32,379.3 6,462.4 9,710.0 8,085.0 1,625.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Տվյալ դրամաշնորհ նախատեսված է տեխնիկական աջակցության նպատակով, որի շրջանակներում կնքվել են խորհրդատվական պայմանագրեր՝ կորպորատիվ զարգացման ծրագրի գնումների և իրականացման աջակցման վերաբերյալ, ինչպես նաև շինարարության տեխնիկական հսկողության համար:	

Դրամաշնորհի հասանելիության ժամկետը ավարտված է: Գումարները ենթակա են վերաբաշխման:

43	42003	Եվրոպական Ներդրումային բանկի օգնությունները իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 10.02.2014-27.12.2024թթ. (Վարկային միջոցների հասանելիության ժամկետը երկարացվել է մինչև 10.2025թ.)	Դրենաժային թունելի երկարացում և մետրոլի թունելներում վերակառուցման աշխատանքների իրականացում: Իրականացվում են դրենաժային միջոցառումներ, ներթափանցող ջրի ուղղորդում դրենաժային թունել, անրակապի հորատանցում ջրի հավաքագրման համար, հակակոռոզիոն աշխատանքներ, դրենաժային թունելի հողային շերտում անցքերի բացում և պոլիէթիլենի խողովակի անցկացում, բաց մասնագ հատվածների բեռնաճանցում: Իրականացվելու են ինժեների գումարի վճարում, կապալառուից պահված երաշխիքային գումարի հետվճարում /5%/, ինչպես նաև պայմանագրի վերջնական արժեքի 10%-ից ավելի հաշվարկված և պահված տույժ-տուգանքի գումարի հետ վերադարձ:	227,916.5 208,152.5 19,764.0 227,916.5 208,152.5 19,764.0 227,916.5 208,152.5 19,764.0
44	12029	Ասիական զարգացման բանկի օգնությունները իրականացվող բաղադրյալի զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կատարում	60,090.0 հազ. եվրո	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2024-2028թթ.	Ծրագրի նպատակն է մեծացնել բաղադրյալի շարժունակությունը, բաղադրյալի կառավարումը և քարելակել նախագիծը: Ծրագրի արդյունքում նախատեսվում է կառուցել/կառուցապատել Իսակով-Արշակունյաց բաղադրյալի ճանապարհը, կամուրջ՝ Հրազդան գետի վրայով, հետիոտնային գետնանցումներ՝ շարժունակության խանգարումներ ունեցող անձանց համար հանընդհանուր հասանելիությամբ և լավ լուսավորությամբ, ճանապարհային անվտանգության ենթակառուցվածքներ, հարակից ցրահեռացման համակարգեր, իրականացնել դինամկայության շեշտադրումով կանաչապատում, Կոմիտասի անվան զբոսայգու վերակազմումը, ճանապարհի և զբոսայգու երկայնքով նոր ձևերի տեղում և գեղեցիկացումը, հետադարձ հատկանիշների, ներառյալ՝ լուսատեխնիկայի փոփոխության լուսատեխնիկայի տեղադրում:	2,016,240.8 1,031,325.1 984,915.7 2,016,240.8 1,031,325.1 984,915.7 769,825.2 384,801.6 385,023.6 12,515.3 8,906.1 3,609.2 1.6 2.3 0.9 0.6 0.0 0.0 0.4
45	12030	Ասիական զարգացման բանկի օգնությունները իրականացվող բաղադրյալի զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն			Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական զարգացման բանկի միջև 27.11.2023թ. ստորագրվել է թիվ 4371-ARM վարկային համաձայնագիրը: Ծրագիրը վավերացվել է 2024թ. մայիսի 22-ին:	6,258,448.3 5,215,373.6 1,043,074.7 6,258,448.3 5,215,373.6 1,043,074.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46	12031	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի օգնությունները իրականացվող Գյումրու բաղադրյալի ճանապարհների տեխնիկական համագործակցության դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհների վերակառուցման և փողոցների լուսավորության արդիականացում	0,584 մլն եվրո	Գյումրու համայնապետարան և 01.01.2025-28.11.2028թթ.	Աջակցություն ծրագրի նախապատրաստմանն ու իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստում, տեխնիկական հսկողության իրականացում և բաղադրյալի շարժունակության ակտիվների կառավարման համակարգային ծրագրաշարի պատրաստում	108,490.8 90,409.0 18,081.8 108,490.8 90,409.0 18,081.8 27,000.0 27,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47	12032	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի օգնությունները իրականացվող Գյումրու բաղադրյալի ճանապարհների տեխնիկական համագործակցության վարկային ծրագիր	0,544 մլն եվրո	Գյումրու համայնապետարան 01.01.2025-28.11.2028թթ.	Աջակցություն ծրագրի նախապատրաստմանն ու իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստում, տեխնիկական հսկողության իրականացում:	108,490.8 90,409.0 18,081.8 108,490.8 90,409.0 18,081.8 27,000.0 27,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
					Թերակատարումը պայմանավորված է հետևյալ հանգամանքներով Դրենաժային թունելի կապալառուի («Ազատ» ՍՍՀ) դանդաղ աշխատանքը: Ներկայացված հաշիվ-ապրանքագիրը չի վճարվել պայմանագրով պահանջվող ապահովագրության (20 մլն եվրո երրորդ կողմերի վեասների համար) չներկայացման պատճառով: Երևանի մետրոպոլիտենը համաձայնություն է տվել շուկայում հատու 7 մլն եվրո ապահովագրության ներկայացմանը: Սակայն դեռևս այն չի տրամադրվել: Լրացուցիչ բաղադրիչների մատու տեղի է ունեցել «Սասունի Դավիթ» կայարանի 2/երկու ետևապատրի փոխարինման վճարումը (տասնց ՍԱՀ), կապալառու՝ «Ավետու» ՍՊԸ: Տեղի է ունեցել նաև ինժեների վճարում:	227,916.5 208,152.5 19,764.0 227,916.5 208,152.5 19,764.0 227,916.5 208,152.5 19,764.0 93,786.6 81,010.0 12,776.6 41.1 38.9 64.6 41.1 38.9 64.6
				Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիրը գտնվում է կառավարության կողմից հաստատման փուլում: Այնուհետև կնվանարկի օտարման գործընթացը:	Մուսգիև Խոստայակի համար ՀՀ 2025թ. պետական բյուջեով ձևախեր նախատեսված չեն:	Թերակատարումը պայմանավորված է մրցութային գործընթացների ձգձգմամբ:

48	12017	Վերակառուցման և զարգացման եկրուական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու թաղաքային ճանապարհների ծրագիր	16.57 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 14.06.2017-28.11.2028թթ.	Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ծանապարհների վերակառուցում՝ առօրյի և մայթերի ծածկի նորացում, այդ թվում՝ ջրահեռացման ենթակառուցվածքների փոխարինում:	<p>Ա տրանջով սահմանված բոլոր 14 փողոցներում և հրապարակներում շին աշխատանքներն ավարտված են, հիմնանորոգվել է ընդհանուր առմամբ մոտ 12 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանջի շրջանակներում մոտ 13 կմ երկարությամբ թվով 23 ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների բոլոր երեք չափաբաժինները ևս հասցվել են ավարտին: Միջոցառման միջոցների հաշվին իրականացվել է աշխատանքների 2/3 մասը: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում 2021թ. տեղադրվել է 800 լուսադիոդային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ: Գ Տրանջի շրջանակներում սպասվող աշխատանքների անխափան իրականացման նպատակով կատարվել է վարկի սահմանաչափի ավելացում՝ Գ Տրանջի 272 մլն եվրոյի չափով, որից 197 մլն կհատակացվի սույն միջոցառմանը: Վարկի սահմանաչափի ավելացման որոշումը ընդունվել է 15.02.2024թ. կառավարության նիստում, վարկային համաձայնագրի թիվ 2 փոփոխությունը 16.02.2024թ. ստորագրվել է ՀՀ Ֆինանսների նախարարության կողմից, Ազգային ժողովի կողմից վավերացվել է 02.10.2024թ.: 16.02.2024թ. ստորագրվել է Ծրագրի համաձայնագրի փոփոխությունը: Վարկային համաձայնագրի թիվ 2 փոփոխությամբ երկարաձգվել են նաև բոլոր Տրանջների վերջին հասանելիության ժամկետները՝ մինչև 28.11.2028թ.:</p>	897,502.9	747,919.1	149,583.8	897,502.9	747,919.1	149,583.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Մուացին եռամսյակի համար ՀՀ 2025թ. պետական բյուջեով ձայխեր նախատեսված չեն:
49	12016	Վերակառուցման և զարգացման եկրուական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու թաղաքային ճանապարհների տեխնիկական համագործակցության դրամաշնորհային ծրագիր	1,926.83 հազ. եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 07.06.2017-28.11.2028թթ.	Աջակցություն ծրագրի նախատեսված ու իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնանորոգման շինարարական աշխատանքների մրցութային փաթեթների կազմում, տեխնիկական հսկողություն, ավտոկայանատեղերի ուղղակի կառուցման և գործողությունների պլանի կազմում, թաղաքային ճանապարհների և տրանսպորտի ակտիվների կառավարման և բարելավման պլանի մշակում:	<p>Տեխնիկական համագործակցության շրջանակներում իրականացվել է տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն ծրագրի Ա և Բ տրանջներով հիմնանորոգված փողոցների շին աշխատանքների վրա: Նախատեսվում է Գ և Գ Տրանջների իրագործման համար պահանջվող նախագծման աշխատանքային փաստաթղթերի պատրաստման և տեխնիկական հսկողության բաղադրիչին ուղղված ՎԶԵԲ կողմից 750 հազ. ՏՀ նոր դրամաշնորհի տրամադրում: Նախատեսվում է վարկի ավելացված սահմանաչափի միջոցներից ևս 750 հազ. եվրո տրամադրել Տեխնիկական համագործակցության նպատակների համար: Հայտարարվել է մրցույթ Գ Տրանջի խորհրդատուի ընտրության նպատակով, ստացվել են մասնակցների գնահատարկները, որոնք գտնվում են գնահատման փուլում: Պատրաստվում է Տեխնիկական առաջարկների Գնահատման հաշվետվությունը: Բանկի կողմից Գնահատման հաշվետվության հաստատվելուց հետո մասնակիցները կտեղեկացվեն մրցույթի արդյունքների մասին, որից հետո կսկսվի ֆինանսական առաջարկների գնահատումը:</p>	99,913.2	83,261.0	16,652.2	99,913.2	83,261.0	16,652.2	30,000.0	30,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Թերակատարումը պայմանավորված է մրցութային գործընթացների ձգձգմամբ:
50	12018	Վերակառուցման և զարգացման եկրուական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու թաղաքային ճանապարհների դրամաշնորհային ծրագիր (Տրանջ Ա, Բ, Գ)	7.3 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 14.06.2017-28.11.2028թթ.	Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ծանապարհների վերակառուցում՝ առօրյի և մայթերի ծածկի նորացում, այդ թվում՝ ջրահեռացման ենթակառուցվածքների փոխարինում: Գ տրանջի շրջանակներում ԱՏԻ և Ավտոիական թաղամասերի, Ինչպես նաև Շիրակացի փողոցի փողոցային լուսավորության վերականգնման արդյունքում ներկայիս բարձր ճնշման սնդիկային լամպերը կփոխարինվեն լուսադիոդային ինտարդ լամպերով:	<p>Ա տրանջով սահմանված բոլոր 14 փողոցներում և հրապարակներում շին աշխատանքներն ավարտված են, հիմնանորոգվել է ընդհանուր առմամբ մոտ 12 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանջի շրջանակներում մոտ 13 կմ երկարությամբ թվով 23 փողոցներում ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների բոլոր երեք չափաբաժիններն ավարտված են: Միջոցառման միջոցների հաշվին իրականացվել է աշխատանքների 1/3 մասը: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում 2021թ. տեղադրվել է 401 լուսադիոդային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ: Ստորագրվել է Գ Տրանջի դրամաշնորհային համաձայնագրի երկարաձգումը՝ մինչև 28.11.2028թ.: Ա և Բ Տրանջների հասանելիությունը երկարաձգվել է Վարկային համաձայնագրի փոփոխությամբ: Գ Տրանջի վերաբաշխման նախագիծը հաստատված է:</p>	432,957.1	360,797.6	72,159.5	432,957.1	360,797.6	72,159.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Մուացին եռամսյակի համար ՀՀ 2025թ. պետական բյուջեով ձայխեր նախատեսված չեն:

ԸՆԴԱՄԵՆԸ, որից՝																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--