

ՀՀ պետական բյուջեով օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկատու կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ

[illegible]

Որոգման համակարգի առողջացում - 13 միջոցառում											
2	1004	11006	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վերու ջրամբարի և որոգման համակարգի կառուցման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	75 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 12.05.2016-31.05.2028թթ.	Վերդի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների, ջրառ հանգույցների, ջրի փոխադրող և որոգման համակարգի, ինչպես նաև ջրամբարի իշխման տակ գտնվող հողատարածքների որոգման ներդրումային ցանցի կառուցում:	Շինարարական աշխատանքներն ավարտվել են: Ընթացի մեջ են թերությունների շտկման և հետավարտական երաշխիքների դիմաց վճարումների գործընթացները:	22,399.6	15,745.7	13,121.4	2,624.3
	31001	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վերու ջրամբարի և որոգման համակարգի կառուցում	22,399.6					666,097.7	493,473.4	172,624.3	
3								16,448.2	5,951.4	5,951.4	17,480.0
								16,448.2	5,951.4	17,480.0	17,480.0
4		31005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող որոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ներակառուցվածքների հիմնանորոգում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 10.06.2016-31.12.2025թթ.	Հայաստանի Հանրապետության որոգման համակարգերի արդյունավետության բարձրացում շահագործման և պահպանման ծախսերի կրճատմամբ, բարձր ջրակորուստների և էլեկտրաէներգիայի ծախսումների նվազեցմամբ: Նպատակն իրագործելու համար պետք է իրականացվեն հետևյալ միջոցառումները՝ մեխանիկական որոգման փոխարինում ինքնահոս համակարգերով, որոշ մարշ և երկրորդ կարգի ջրանցքների վերականգնում, ՋՕԸ-ների ներդնտեսային որոգման ցանցերի արդիականացում, ՋՕԸ-ների կառավարչական ներքուի ամրակալում:	Պահված հետերաշխիքային գումարների մնացորդը վճարվել է: Վարկային ծրագիրը փակվել է:	0.0	0.0	0.0	62,838.5
								0.0	0.0	0.0	62,838.5
								62,838.5	62,838.5	62,838.5	62,838.5
								62,838.5	62,838.5	62,838.5	62,838.5
								0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0
								62,838.5	62,838.5	62,838.5	62,838.5
								62,838.5	62,838.5	62,838.5	62,838.5
								100.0	100.0	100.0	100.0
								100.0	100.0	100.0	100.0
								0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0
								34.2	5.7	5.7	34.2
								24.4	6.4	6.4	24.4
								61.5	3.7	3.7	61.5
								61.5	3.7	3.7	61.5
								Ընթացի մեջ են ձեռքբերված ապրանքների և ծառայությունների դիմաց անհրաժեշտ վճարման գործընթացները:			
								Վճարումները կատարվել են ըստ ներկայացված կատարողականների: Մնացած վճարումները կկատարվեն առաջիկայում:			
								Վճարումը կատարվել է:			
								Վճարումը կատարվել է:			

5			11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	50 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.12.2026թթ.		<< Շիրակի մարզում՝ Ախուրյան գետի վրա, Կապի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառույցների կառուցում, ինչի արդյունքում կապահովվի գյուղատնտեսական նպատակներով հուսալի ոռոգումը, ինչպես նաև ջրափաշանի ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը:	Կապի ջրամբարի կառուցման աշխատանքներն այս պահին դադարեցված են: Կապի պայմանագիրը դադարեցվել/ունի է 02.02.2026թ.: Ընթացքի մեջ են կատարված աշխատանքների կատարողականների ներկայացման և ծառայությունների մատուցման, ինչպես նաև՝ վճարումների ուղիղ մեթոդով կատարվող վճարման գործընթացները:	152,626.0 2,903,814.9 2,323,051.9 108,171.3 174,626.0 44,454.7 116,106.3 130,171.3 20,181.9 1,472,832.7 269,491.3 95,924.4 43,095.1 4,375.4 38,719.7 37.1 21.7 40.4 24.7 9.8 29.7	Ընթացքի մեջ են ձեռքբերված ապրանքների և ծառայությունների դիմաց անիրաժեշտ վճարման գործընթացները:	
6			31004	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնադրում								Ընթացքի մեջ են կատարված աշխատանքների կատարողականների ներկայացման և ծառայությունների մատուցման, ինչպես նաև վճարումների ուղիղ մեթոդով կատարվող վճարման գործընթացները:
7			31006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի երկրորդ փուլի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնադրում	18.5 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 27.03.2018-30.12.2026թթ.				Ինն ամսվա համար 2026թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:		
8			11010	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում փուլ I ծրագրով Ջրածոր գյուղի վերաբնակեցման գործողությունների խորհրդատվություն և կառավարում	1,599,057.3 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարությ ան համաֆինանս- ավորման միջոցներով)	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.12.2026թթ.	Կապի ջրամբարի կառուցման հետևանքով անիրաժեշտություն առաջացած հողերի ձեռքբերման և մարդկային վերաբնակեցման, ճանապարհների և ոռոգման ջրանցքների կառուցման, էլեկտրական էներգիայի մատակարարման օդային գծերի անցկացման և այլնի իրականացում:	Ընթացքի մեջ են հողերի ձեռքբերման և վերաբնակեցումների գործողությունների պլանի (<ՉՎԳԴ) ազդակի անձանց փոխառուցումների և օժանդակությունների տրամադրման աշխատանքները:	177,565.0 0.0 177,565.0 177,565.0 0.0 177,565.0 141,405.0 0.0 0.0 141,405.0 73,368.8 0.0 73,368.8 0.0 0.0 0.0 51.9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 41.3 0.0 0.0 41.3	Ընթացքի մեջ են ձեռքբերված ապրանքների և ծառայությունների դիմաց անիրաժեշտ վճարման գործընթացները:		
9			12002	Գերմանիայի զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման փուլ I ծրագրով Ջրածոր գյուղի վերաբնակեցման համար ենթակառուցվածքների և բնակելի տների կառուցում	3,350,954.2 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարությ ան համաֆինանս- ավորման միջոցներով)							Ընթացքի մեջ են ձեռքբերված ապրանքների և ծառայությունների դիմաց անիրաժեշտ վճարման գործընթացները:

14	31024	Զարգացման ֆրանսիական գործակալության (ՋՖԳ) աջակցությամբ իրականացվող «Հայաստանում ջրային ռեսուրսների և գյուղատնտեսության համալիր զարգացում» («WAIDA») ծրագիր	ՀՀ ՏԿԵՆ Զրային կոմիտե	04.12.2025թ. ՀՀ կառավարության N 1733-Ա որոշմամբ հավանություն է տրվել «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Զարգացման ֆրանսիական գործակալության միջև չհաստատված վարկային գիծ տրամադրելու մասին թիվ CAM 1029 շրջանակային համաձայնագրի» ստորագրման առաջարկությանը, որը ստորագրվել է 2025թ. դեկտեմբերի 18-ին և 19-ին «Հայաստանի ջրի և գյուղատնտեսության ինտեգրված զարգացում» (WAIDA) ծրագրի իրականացման համար: Վարկային համաձայնագրի իրականացումն ապահովվում է բազմափուլ ծրագրային մոտեցմամբ (MPA) և համաֆինանսավորվում է Համաշխարհային բանկի «Ջրային և ոռոգման ծառայությունների բարելավում» («WISE») ծրագրի, ինչպես նաև Եվրոպական միության կողմից: Հայաստանի Հանրապետության և Զարգացման ֆրանսիական գործակալության միջև չհաստատված վարկային գիծ տրամադրելու մասին թիվ CAM 1029 շրջանակային համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը հաստատվել է աթ. ապրիլի 28-ին: Համաձայնագիրը վավերացվել է 25.06.2026թ. -ին ՀՕ -236-Ն ՀՀ նախագահի կողմից:	193,587.6	161,323.1	32,264.5	193,587.6	161,323.1	32,264.5	119,960.0	99,960.0	20,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Հայաստանի Հանրապետության և Զարգացման ֆրանսիական գործակալության միջև չհաստատված վարկային գիծ տրամադրելու մասին շրջանակային համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը հաստատվել է աթ. ապրիլի 28-ին: Համաձայնագիրը վավերացվել է 25.06.2026թ. ՀՀ նախագահի կողմից: ԶՖԳ-ի հետ քննարկվում են ծրագրով նախատեսված խորհրդատուների վարձման ֆինանսական արդյունքը:
Ընդամենը 1004 Ծրագրով, որից՝						11,347,618.3	8,147,825.1	3,199,793.2	10,681,594.9	8,244,025.1	2,437,569.8	5,313,897.8	3,967,118.2	1,346,779.6	810,674.2	540,315.0	270,359.2			
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ						1,294,125.8	830,856.6	463,269.2	1,409,355.4	930,856.6	478,498.8	955,258.5	616,204.1	339,054.4	467,682.6	318,085.0	149,597.6			
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ						10,053,492.5	7,316,968.5	2,736,524.0	9,272,239.5	7,313,168.5	1,959,071.0	4,358,639.3	3,350,914.1	1,007,725.2	342,991.6	222,230.0	120,761.5			
															7.9	49.0	15.3			
							6.6	51.6												
							12.0	44.1												
							3.7	33.2												
							3.0	34.2												
							6.2	31.3												

Ջրամարկարարման և ջրահեռացման բարելավում - 5 միջոցառում																										
15	1072	12001	Գերմանիայի զարգացման և եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների դրամաշնորհային ծրագիր՝ երրորդ փուլ	12 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 21.06.2014-13.03.2028թթ.	579 գյուղական բնակավայրերից ընտրված որոշ համայնքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Ծրագիրն ընթացքի մեջ է:	3,597,559.8	2,984,542.7	613,017.1	3,477,559.8	2,884,542.7	593,017.1	2,213,686.5	1,826,455.8	387,230.7	557,374.2	439,035.2	118,339.0	25.2	24.0	30.6	16.0	15.2	20.0	Վճարումները կատարվել են ներկայացված կատարողականների համապատասխան: (Զեբրակատարումը պայմանավորված է Նախագծային փուլի իրականացման և պայմանագրային լրացումների՝ որոտի հետ համաձայնեցումների և կնքման գործընթացների ժամանակատարությամբ: Վճարումները կիրականացվեն ընթացիկ եռամսյակում:
	16	11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլ	30 մլն եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե 21.06.2014-30.12.2027թթ.	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի առողիս:	Ծրագրի կատարումը երկարաձգվել է մինչև 30.12.2026թ., որի հիման վրա Նախաձեռնվել է պայմանագրի փոփոխության գործընթաց, որն անցնում է երկարատև համաձայնությունների ընթացք՝ KfW բանկի հետ: 20.01.2025թ. ստորագրվել է Լրացում 3-ը, առողիսի կատարման ժամկետը սահմանվել է 30.03.2027թ.: 2026թ. մարտի 31-ին ավարտվել է 2025թ. Ծրագրի ֆինանսական և 2025թ. 1-ին կիսամյակի տեխնիկական առողիսի վճարման հայտերը ներկայացվել է KfW բանկ: Տեխնիկական առողիսի 2025թ. 2-րդ կիսամյակի հաշվետվությունը ներկայացվել է KfW բանկ համաձայնեցման:	52,559.4	35,739.7	16,819.7	113,024.7	91,285.5	21,759.2	90,554.4	73,794.7	16,819.7	56,912.8	56,204.0	708.8	62.8	76.2	4.2	50.4	61.6	3.3	2026թ. մարտի 31-ին ավարտվել է Ծրագրի 2025թ. ֆինանսական առողիսը, և ներկայացվել է ֆինանսական առողիսի հաշվետվություն, ինչպես նաև KfW բանկի կողմից հավանության է արժանացվել 2025թ. 1-ին կիսամյակային տեխնիկական առողիսի հաշվետվությունը: Դրանց հիման վրա մասնաձևման հայտերը ներկայացվել են KfW բանկ, որոնք վճարվել է:
		17	31001	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում	30 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 21.06.2014-30.12.2027թթ.	11 քաղաքի և 37 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Առկա շինարարական պայմանագրերով Նախատեսված աշխատանքներն ավարտվել են, ընթացքի մեջ են հանձնման-ընդունման աշխատանքները: ԵՆՐ ֆինանսական պայմանագրի ժամկետները երկարաձգման փուլում են:	2,428,733.7	2,025,587.8	403,445.9	2,368,268.4	1,970,062.0	398,206.4	1,464,972.0	1,259,221.5	205,750.5	555,893.4	490,945.9	64,947.5	37.9	39.0	31.6	23.5	24.9	16.3
18	31002	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում	16.7 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 07.09.2020-30.12.2025թթ. (երկարաձգման փուլում է մինչև 30.12.2027թ.)			1,624,121.1	1,346,581.3	277,539.8	1,624,121.1	1,346,581.3	277,539.8	500,000.0	414,556.9	85,443.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Ծրագրի շրջանակներում իրականացվող կապալառի ընտրության մրցույթային գործընթացը չեղարկվել է և վերահայտարարվել: Նախատեսված վճարումների իրականացումը հետաձգվել: տեղափոխվել է ընթացիկ եռամսյակ:

19	11017	«Համայնքային ենթակառուցվածքների II ծրագիր, փուլ 3 - Հայաստանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածք» ծրագրերի կառավարում	360 մլն. դրամ	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 2026-2027թթ.	«Համայնքային ենթակառուցվածքների II ծրագիր, փուլ 3 - Հայաստանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածք» ծրագրերի պահպանման/կառավարման ծախսերի իրականացում:	Ընթացքի մեջ են պահպանման ծախսերի՝ ընթացիկ ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերման ու համապատասխան վճարումների գործընթացները:	177,025.0	177,025.0	0.0	177,025.0	181,025.0	0.0	181,025.0	136,812.5	0.0	136,812.5	88,588.0	0.0	88,588.0	64.8	0.0	64.8	48.9	0.0	48.9	Ընթացքի մեջ են ձեռքբերված ապրանքների և ծառայությունների դիմաց անհրաժեշտ վճարման գործընթացները:
Ընդամենը 1072 Ծրագրով, որից՝							7,879,999.0	7,879,999.0	6,392,451.5	1,487,547.5	7,763,999.0	6,292,451.5	1,471,547.5	4,406,025.4	3,573,968.9	832,066.5	1,258,768.4	986,185.1	272,593.3	28.6	27.6	32.8	16.2	15.7	18.5	
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ							229,584.4	229,584.4	35739.7	193,844.7	294,049.7	91,265.5	202,784.2	227,366.9	73,734.7	153,632.2	145,500.8	56,204.0	89,296.8	64.0	76.2	58.1	49.5	61.6	44.0	
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ							7,650,414.6	7,650,414.6	6,356,711.8	1,293,702.8	7,469,949.3	6,201,186.0	1,268,763.3	4,178,658.5	3,500,234.2	678,424.3	1,113,267.6	929,981.1	183,286.5	26.6	26.6	27.0	14.9	15.0	14.4	

Ճանապարհային ցանցի բարելավում - 17 միջոցառում													
20	1049	11007	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (U6 Վանաձոր-Բազրատաշեն) բարելավման ծրագրի համակարգում և կառավարում	41.39 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 24.04.2017- 31.12.2025թթ. Ծրագրի փակման ամսաթիվը՝ 31.12.2026թ., որից 6 ամիսը՝ վճարումների ամփոփման ժամանակահատված	1. U6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական Նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհահատվածի վերակառուցում / 2. Պուշկինի և Դիլիջանի Թունելների նախագծում / 3. Աղետի հետևանքով փլուզված ճանապարհահատվածի գծողլիական ուսումնասիրություն, նախագծում:	Իրականացվում են Ծրագրի պահպանման ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական աուդիտի ծառայությունը: Ծրագրի վարկային մասը ավարտվել է 31.12.2025թ., միջոցները հասանելի՝ 30.06.2026թ:	14,489.9					
	21	21004	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող U6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական Նշանակության ճանապարհի ծրագրի կառուցում և հիմնադրույում				1.U6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական Նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքներն ավարտված են, ֆիզիկական առաջընթացը՝ 100 %: 2.Պուշկինի և Դիլիջանի Թունելների նախագծումը ընթացքի մեջ է: 3.Աղետի հետևանքով փլուզված ճանապարհահատվածի գծողլիական ուսումնասիրությունը, նախագծումը ներառվել է 2-րդ կետի նախագծման առաջադրանքի մեջ:	346,486.3	346,486.3	0.0	0.0	11,706.8	14,993.9
	22	11009	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 2)	170 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 18.07.2011- 31.12.2024թթ. Վարկային համաձայնագրի ավարտից հետո վերջնական վարկային վճարումներն իրականացվելու են մինչև 30.04.2025թ.: Աշխատանքներն ու հետերաշխիքային ժամանակաշրջանը ավարտվելու են 2026թ. ՀՀ համաֆինանսավորման միջոցների հաշվին:	Աշտարակ-Թալին ճանապարհահատվածի կառուցման տեխնիկական հսկողության ծառայություններ, ՀՕՏԾ ծրագիր:	Իրականացվում են Տրանշ 2 Ծրագիրը իրականացնող անձնակազմի պահպանման ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական աուդիտի ծառայությունը:	79,300.2	0.0	79,300.2	79,300.2	0.0	0.0
23	21006	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 2			Աշտարակ-Թալին ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ:	Ընթացքի մեջ են թվով 2 կապալի պայմանագրերը՝ Հատված 1/Լոտ 1 Ագարակ համայնքի մոտակայքում 29+600 կմ - 37+545 կմ (մոտ 8 կմ) ճանապարհահատվածը գտնվում է հետերաշխիքային սպասարկման ժամկետում, և Հատված 2/Լոտ 2 34 կմ անավարտ ճանապարհահատվածը (37+545 կմ - 71+435 կմ) գտնվում է շինարարության ամփոփման փուլում:	2,364,816.6	0.0	2,364,816.6	3,442,854.5	3,442,854.5	2,594,697.9	2,512,274.3
								62,834.4	62,834.4	62,834.4	62,834.4	0.0	0.0
								49,694.7	49,694.7	49,694.7	49,694.7	0.0	0.0
									346,486.3	346,486.3	346,486.3	346,486.3	346,486.3
									35,000.0	35,000.0	35,000.0	35,000.0	35,000.0
									11,790.8	11,790.8	11,790.8	11,790.8	11,790.8
									14,993.9	14,993.9	14,993.9	14,993.9	14,993.9
									3,203.1	3,203.1	3,203.1	3,203.1	3,203.1
									11,790.8	11,790.8	11,790.8	11,790.8	11,790.8
									14,666.3	14,666.3	14,666.3	14,666.3	14,666.3
									3,191.7	3,191.7	3,191.7	3,191.7	3,191.7
									11,474.6	11,474.6	11,474.6	11,474.6	11,474.6
									97.8	97.8	97.8	97.8	97.8
									99.6	99.6	99.6	99.6	99.6
									97.3	97.3	97.3	97.3	97.3
									78.8	78.8	78.8	78.8	78.8
									86.8	86.8	86.8	86.8	86.8
									0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
									62.7	62.7	62.7	62.7	62.7
									0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
									73.0	73.0	73.0	73.0	73.0
								Վարկային միջոցների հաշվին վճարումները ավարտվել են, վճարումներ կիրականացվեն միայն համաֆինանսավորման մասով:					
								Նախատեսված վճարումներն իրականացվել են, տարբերությունը ենթակա է վերաքաշման:					
								Ծրագրի պահպանման ծախսերն են, որոնք կրում են շարունակական բնույթ:					
								Աշխատանքների հիմնական մասը ավարտված է: Իրականացվում են թերությունների վերացման և հիմնական ճանապարհահատվածի սպասարկման աշխատանքներ:					

24			11012	Կայունացման և զարգացման եվրասիական հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի Քաջարան Ագարակ 32 կմ հատվածի կառուցման համակարգում և կառավարում	150 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 14.04.2015-30.12.2026թթ.	Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի (Տրանշ 4) Ագարակ-Քաջարան ճանապարհահատվածի վերակառուցում:	Իրականացվում է հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի ճշգրտման գործողությունները, ինչպես նաև Ծրագրի պահպանման ծախսերը:	295,535.1 212,330.7 83,204.4 768,235.1 185,030.7 563,204.4 696,865.8 138,676.9 558,188.9 251,831.2 33,496.1 218,335.1 36.1 24.2 39.1 32.8 18.1 37.4	
25			21012	Կայունացման և զարգացման եվրասիական հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի Քաջարան Ագարակ 32 կմ հատվածի կառուցում				Կապալառուի պայմանագիրը կնքվել է 23.10.2023թ: Տեխ. հսկողության Պայմանագիրը կնքվել է 14.11.2023թ.: Ընթանում են շինարարական աշխատանքները 12 շինարարական հրապարակներում, ներառյալ՝ կամուրջների շինարարության և թունելների փորման աշխատանքները:	26,392,177.3 21,815,978.3 4,576,199.0 26,392,177.3 21,815,978.3 4,576,199.0 19,794,133.0 15,217,934.0 4,576,199.0 7,246,858.0 5,728,784.7 1,518,073.3 36.6 37.6 33.2 27.5 26.3 33.2	
26			21009	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3	60 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 27.08.2014-31.12.2023թթ. (Միջոցները հասանելի են մինչև շինարարության ավարտը)	Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ և տեխնիկական հսկողություն:	Ճանապարհահատվածը բացվել է երթևեկության համար:	1,532,835.6 1,163,271.9 369,563.7 1,653,731.6 1,263,851.9 389,879.7 1,653,731.6 1,263,851.9 389,879.7 1,178,336.0 833,024.9 345,311.1 71.3 65.9 88.6 71.3 65.9 88.6	Ընթանում են ճանապարհահատվածի շինարարության վերջնականացման աշխատանքները: Վճարումները կիրականացվեն ընթացիկ եռամսյակում:

27	11016	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Միսիան-Քաջարան 60կմ-ի Հյուսիսային ենթահատվածի համակարգում և կառավարում	236մն եվրո	«Ճանապարհային ղեկավարում» Հիմնադրամ 25.12.2025-31.12.2033թթ.	Ծրագրի նպատակն է բարելավել տարածաշրջանային շարժունակությունը և բարձրացնել հասանելիությունը: Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Միսիան-Քաջարան 60կմ-ի Հյուսիսային ենթահատվածի 27.1 կմ ենթահատվածի կառուցում:	Նախատեսված է իրականացնել հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիրը, ինչպես նաև իրականացնող անձնակազմի պահպանման ծախսերը:	2,349,199.7 128,945.2 2,220,254.5 1,849,199.7 128,945.2 1,720,254.5 1,768,041.5 93,527.7 1,674,513.8 172,967.2 0.0 172,967.2 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 9.4 0.0 10.1
28	21026	Ասիական շարգացման Բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Դինսկայուն և ներառական ճանապարհային հատվածի բարելավման ծրագիր», Միսիան-Քաջարան Հյուսիսային հատվածի կառուցում				Հայտարարվել է մրցույթ տեխնիկոլոգի և կապալառուի ձեռքբերման համար, որի հիման վրա Պայմանագրերը նախատեսվում է ստորագրել և վճարել համապատասխան կանխավճարները ընթացիկ տարում:	2,903,814.9 2,418,877.8 484,937.1 2,953,814.9 2,418,877.8 534,937.1 2,903,814.9 2,418,877.8 484,937.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29	21027	Եվրոպական Ներդրումային Բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Հայաստան, Միսիան-Քաջարան ճանապարհահատվածի ծրագիր», Հյուսիսային հատվածի կառուցում և հիմնանորոգում	236մն Եվրո ընդհանուր վարկից 99 մն Եվրո ուղղվելու է տվյալ ենթահատվածին:	«Ճանապարհային ղեկավարում» Հիմնադրամ (ուժի մեջ մտնելու ամսաթվից մինչև 31.12.2033թ.)	Ծրագրի նպատակն է բարելավել տարածաշրջանային շարժունակությունը և բարձրացնել հասանելիությունը: Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Միսիան-Քաջարան 60կմ-ի Հյուսիսային ենթահատվածի 27.1 կմ ենթահատվածի կառուցման համաֆինանսավորում:	Նախապատրաստվում են մրցութային փաթեթները:	1,451,906.6 1,209,922.2 241,984.4 1,451,906.6 1,209,922.2 241,984.4 1,446,695.8 1,209,922.2 236,773.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30	21018	Կայունացման և զարգացման Եվրոպական հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի Քաջարանի թունելի (7 կմ) և մուտքումների (4կմ) կառուցում			Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում: Հյուսիս-հարավ միջանցքի Քաջարանի թունելի (7 կմ) և մուտքումների (4կմ) կառուցում	Հայտարարվել է մրցույթ տեխնիկոլոգի և կապալառուի ձեռքբերման համար, որի հիման վրա Պայմանագրերը նախատեսվում է ստորագրել և համապատասխան կանխավճարները վճարել:	10,405,193.2 8,732,410.4 1,672,782.8 10,405,193.2 8,732,410.4 1,672,782.8 3,450,960.7 2,603,461.1 847,499.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31	11017	Կայունացման և զարգացման Եվրոպական հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի Քաջարանի թունելի և մուտքումների կառուցման համակարգում և կառավարում	200 մն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային ղեկավարում» Հիմնադրամ 2024- 2033թթ.		Իրականացվում են Ծրագրի պահպանման ծախսերը, ինչպես նաև հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի ճշգրտման գործողությունները:	101,884.1 73,165.6 28,718.5 129,184.1 100,465.6 28,718.5 104,713.1 83,708.2 21,004.9 55,451.3 39,964.6 15,486.7 53.0 47.7 73.7 42.9 39.8 53.9

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի զարգացման ծրագիր - 4 միջոցառում

1167																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

51	42013	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի ացակցությանը իրականացվող «Շահումյան-2», «Մարաշ» և «Եղեգնաձոր» ենթակայանների վերակառուցման շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Բարձրավիտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին	40.0 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավիտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 19.02.2025-30.06.2029թթ.	Շրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել «Շահումյան-2», «Մարաշ» և «Եղեգնաձոր» ենթակայանները: Ենթակայանների վերակառուցումը կնպաստի էլեկտրաէներգետիկ համակարգի հուսալիության բարձրացմանը և էլեկտրաէներգիայի անխափան մատակարարման ապահովմանը:	2025 թվականի սեպտեմբերի 18-ին «Բարձրավիտ էլեկտրացանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից «Շահումյան-2» 220/110/10 կՎ, «Մարաշ» 220/110/10 կՎ և «Եղեգնաձոր» 220/110/35 կՎ ենթակայանների վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարվել էր նախատրակավորման ընթացակարգ՝ հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ սահմանելով 2025 թվականի հոկտեմբերի 3-ը: Նախտրակավորման ընթացակարգի արդյունքում հաստատվել է նախտրակավորված 10 մասնակից: Գնման ընթացակարգի առաջին փուլի հրավերը օրենքով սահմանված կարգով տրամադրվել է նախտրակավորված մասնակիցներին՝ հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ սահմանելով 2025թ. հոկտեմբերի 23-ը: Մասնակիցների առաջարկով հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը փոփոխվել է՝ երկարաձգվելով մինչև դեկտեմբերի 12-ը: Նախտրակավորված մասնակիցներին առաջարկ են ներկայացրել 5 մասնակից: Առաջարկները գտնվում են գնահատման փուլում: Հայտ ներկայացրած մասնակիցները հրավիրվել են քանակությունների 2026թ. հունվարի 30-ին: Դաժակցությունների ներկա էին նախտրակավորված 10 մասնակիցներին 5-ի ներկայացուցիչները: Ներկայումս ընկերության և Տեխնիկական ացակցության և վերահսկման խորհրդատուի (GOPA Tech GmbH) կողմից դիտարկման փուլում է գտնվում գնման վերանայված հայտը, զրգահեռ ընթանում են պայմանագրի նախագծի մշակման աշխատանքներ: Ըննարկման արդյունքում պատասխանատու ստորաբաժանումը կհաստատի և գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարին կտրամադրի գնման վերանայված հայտը, որի հիման վրա նախտրակավորված բոլոր մասնակիցներին կտրամադրվի երկրորդ փուլի հրավեր: Երկրորդ փուլի հրավերը նախատեսվում է մասնակիցներին տրամադրել մինչև 2026թ. օգոստոսի վերջ:	3,777,242.8 3,146,388.5 630,854.3 3,777,242.8 3,146,388.5 630,854.3 1,117,451.2 893,961.0 223,490.2 115,868.1 93,021.5 22,846.6 10.4 10.4 10.2 3.1 3.0 3.6
Ընդամենը 1167 Շրագրով, որից՝							51,355,081.6 48,585,850.3 2,769,231.3 51,355,081.6 48,585,850.3 2,769,231.3 48,667,966.9 46,311,564.3 2,356,402.6
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍՆԵՐ							221,030.6 176,824.5 44,206.1 221,030.6 176,824.5 44,206.1 193,707.5 154,966.0 38,741.5
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍՆԵՐ							51,134,051.0 48,409,025.8 2,725,025.2 51,134,051.0 48,409,025.8 2,725,025.2 48,474,259.4 46,156,598.3 2,317,661.1 338,993.0 271,521.4 67,471.6 0.7 0.6 2.9 0.7 0.6 2.5
							341,062.4 273,176.9 67,895.5 1.1 1.1 1.1 0.9 0.6 0.9 341,062.4 273,176.9 67,895.5 0.7 0.6 2.9 0.7 0.6 2.5

[illegible]

Ռադիոակտիվ թափոնների կառավարում - 1 միջոցառում

[illegible]

ԸՆԴԱՄԵՆԸ, որից՝		ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ՝		ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ, այդ թվում՝		ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ (ԴԵՖԻՑԻՏ)	
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ	142,291,357.0	5,498,182.8	9,417,653.0	138,371,886.8	49,497,268.5	405,254.7	49,497,268.5
	120,636,369.2	2,077,644.7	8,103,198.9	114,610,815.0	46,772,243.3	16,177,551.0	46,772,243.3
	21,654,987.8	3,420,538.1	1,314,454.1	23,761,071.8	2,725,025.2	10,369,589.5	2,725,025.2
	140,259,778.0	6,340,552.0	9,644,698.3	136,955,631.7	49,497,268.5	337,783.1	49,497,268.5
	119,320,187.6	2,886,299.9	8,425,242.6	113,781,224.9	46,772,243.3	5,807,961.5	46,772,243.3
	20,939,610.4	3,454,252.1	1,219,455.7	23,174,406.8	2,725,025.2	14.8	2,725,025.2
	110,981,467.2	5,414,604.7	7,206,645.6	109,189,426.3	46,837,476.9	827,231.0	46,837,476.9
	94,743,787.5	2,292,618.7	6,388,229.0	90,648,157.2	44,519,815.8	18,541,269.1	44,519,815.8
	16,237,699.7	3,121,986.0	818,416.6	18,541,269.1	2,317,661.1	14.8	2,317,661.1
	15,754,767.7	1,415,850.7	993,067.4	16,177,551.0	405,254.7	14.8	15,754,767.7
	10,563,032.8	633,787.7	827,231.0	10,369,589.5	337,783.1	11.5	10,563,032.8
	5,191,794.8	782,063.1	185,836.4	5,807,961.5	67,471.6	11.5	5,191,794.8
	14.2	26.1	13.8	0.9	0.9	11.5	14.2
ԸՆԴԱՄՆԵՆԸ ը՞նդամենը բոլոր ծրագրերից՝	11.1	27.6	12.9	0.8	0.8	11.5	11.1
	32.0	25.1	20.3	31.3	2.9	30.9	32.0
	11.2	22.3	10.3	11.8	0.8	11.7	11.2
	8.9	22.0	9.8	9.1	0.7	9.2	8.9
	24.8	22.6	13.6	25.1	2.5	24.5	24.8