

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

ՀՀ պետական բյուջեով օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկատու կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ

(31.08.2021թ. դրությամբ)

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/դրամաշնորհի/սպիդի (մասնավորապես խանութային) (մասնավորապես խանութային) (մասնավորապես խանութային)	Ծրագրի իրականացման մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	2021թ. տարեկան պլան		2021թ. տարեկան ճշտված պլան		2021թ. Փաստացի վճարներ (անդրակամ)		2021թ. Տախտանավոր ծախսեր		2021թ. բյուջեով կատարողական (%)		Չկատարման պատճառները				
							Ընթացիկ վարկի/դրամաշնորհի	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընթացիկ վարկի/դրամաշնորհի	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընթացիկ վարկի/դրամաշնորհի	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընթացիկ վարկի/դրամաշնորհի	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընթացիկ վարկի/դրամաշնորհի	ՀՀ պետ. բյուջե					
Սոցիալական ներդրումների և փոխակազմակերպության ծրագիր - 5 միջոցառում																					
1	1019	11001	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագրի կառավարում	30 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 01.2015-12.2021թթ.	ՀՀ տարածքներում ցրագների ստրուկտուրային, կրթության օբյեկտների, մշակութային տեղերի, ծերանոցների, մանկատների, հատուկ դպրոցների, մանկապարտեզների և կրթության օբյեկտների հիմնադրումը և շինարարություն	Ծրագրի 1-ին բաղադրիչով Տավուշի մարզում ավարտվել է 1 խմբու բաշխիչ ցանցի վերակառուցման փորձագիտ. ընթացում են 6 փորձագիտ. Հայաստանի 3 մարզերում՝ Շիրակի, Լոռու և Արմավրի (4 մանկապարտեզների կառուցման աշխատանքներ, 1 խմբու ցրի արտադրանքի ցրագի կառուցում): Ծրագրի 2-րդ բաղադրիչի շրջանակներում մատակարարվել են 17 միավոր մեքենա-տարրակազմներ 8 խոշորացված համայնքներին, ևս 9 խոշորացված համայնքներում հասանելիությունը (արևային կայանների տեղադրում), կոմունալ սարքավորումների տրամադրում, սպորտադահլիճների և ուղղման համակարգերի կառուցում և վերանորոգում գտնվում են իրականացման ստորին փուլում: Խան Բելվ 19 համայնքներից ստացված առաջարկները փոխանցվել են փորձաքննության:	373 259,6	111 977,9	373 259,6	111 977,9	373 259,6	111 977,9	373 259,6	111 977,9	373 259,6	111 977,9				
		12001	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագրի շրջանակներում ՀՀ տարածքներում ցրագների, ստրուկտուրային, կրթության, մշակութային, հատուկ խնամքի և ներակառուցվածքների ոլորտի վերականգնման և շինարարության աշխատանքներ					948 897,1	740 003,6	208 893,5	1 463 436,2	1 141 429,3	322 006,9	854 536,7	669 245,4	1 463 436,2	322 006,9	854 536,7	669 245,4	1 463 436,2	322 006,9
2	1019	12004	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկի շրջանակներում ՀՀ համայնքային և միջհամայնքային ներակառուցվածքների որակի, օգտագործման և հասանելիության բարելավում:	17,9 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 12.2020-06.2023թթ.	Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկային ծրագրով նախատեսված ՀՀ տարածքներում ցրագների «ստրուկտուրային» կրթության օբյեկտների, մշակութային տեղերի «ծերանոցների» մանկատների «հատուկ դպրոցների» մանկապարտեզների և կրթության օբյեկտների հիմնադրումը և շինարարություն, գույքի և սարքավորումների տրամադրումը ներակառուցվածքային ներդրումների շահուտու ենթաբաղադրիչի համար:	Մեկնարկվել են գնման գործընթացները, շտրիվել է 1 պայմանագիր, վճարումների կիրառանցքներ 3-րդ եռամսյակի ընթացքում:	376 020,0	289 841,0	86 179,0	257 542,0	185 816,2	71 725,8	257 542,0	185 816,2	71 725,8					
		11002	ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագիր	8,6 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 08.2015-06.2022թթ.	Օժանդակության տրամադրում տեղական և տարածքային ինքնակառավարման մարմիններին՝ միջհամայնքային ենթակառուցվածքների նախագծման, ընտրության և իրականացման աշխատանքներում, ՀՀ խոշորացված համայնքներին տեխնիկայի տրամադրում և ներակառուցվածքների վերականգնում/կառուցում, ծրագրի կառավարում:	Դրամաշնորհի շրջանակներում իրականացվել և ընթացում են՝ ՀՀ մարզերի խոշորացվող համայնքներում գյուղատնտեսական և շինարարական տեխնիկայի տրամադրման, ներակառուցվածքների վերականգնման և նորովի կառուցման աշխատանքներ: Տավուշի մարզում նախատեսվում է արևային կայանների կառուցում: Մարտ ամսին հայտարարվել է մրցույթ կոմունալ և գյուղական նշանակության մեքենա-սարքավորումների մատակարարման համար:	4 740,1	4 740,1	4 740,1	4 740,1	4 740,1	4 740,1	4 740,1	4 740,1	4 740,1	4 740,1	4 740,1	4 740,1		
3	1019	12003	ԱՄՆ ԱԶԳ աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում ՀՀ խոշորացվող համայնքներում հանրային ծառայությունների բարելավում, ընդլայնում, միջհամայնքային ենթաբաղադրիչի նախագծում, ընտրություն և իրականացում	8,6 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 08.2015-06.2022թթ.	Օժանդակության տրամադրում տեղական և տարածքային ինքնակառավարման մարմիններին՝ միջհամայնքային ենթակառուցվածքների նախագծման, ընտրության և իրականացման աշխատանքներում, ՀՀ խոշորացված համայնքներին տեխնիկայի տրամադրում և ներակառուցվածքների վերականգնում/կառուցում, ծրագրի կառավարում:	Դրամաշնորհի շրջանակներում իրականացվել և ընթացում են՝ ՀՀ մարզերի խոշորացվող համայնքներում գյուղատնտեսական և շինարարական տեխնիկայի տրամադրման, ներակառուցվածքների վերականգնման և նորովի կառուցման աշխատանքներ: Տավուշի մարզում նախատեսվում է արևային կայանների կառուցում: Մարտ ամսին հայտարարվել է մրցույթ կոմունալ և գյուղական նշանակության մեքենա-սարքավորումների մատակարարման համար:	498 944,4	498 944,4	498 944,4	498 944,4	498 944,4	498 944,4	498 944,4	498 944,4	498 944,4	498 944,4	498 944,4			
		11002	ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագիր	8,6 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 08.2015-06.2022թթ.	Օժանդակության տրամադրում տեղական և տարածքային ինքնակառավարման մարմիններին՝ միջհամայնքային ենթակառուցվածքների նախագծման, ընտրության և իրականացման աշխատանքներում, ՀՀ խոշորացված համայնքներին տեխնիկայի տրամադրում և ներակառուցվածքների վերականգնում/կառուցում, ծրագրի կառավարում:	Դրամաշնորհի շրջանակներում իրականացվել և ընթացում են՝ ՀՀ մարզերի խոշորացվող համայնքներում գյուղատնտեսական և շինարարական տեխնիկայի տրամադրման, ներակառուցվածքների վերականգնման և նորովի կառուցման աշխատանքներ: Տավուշի մարզում նախատեսվում է արևային կայանների կառուցում: Մարտ ամսին հայտարարվել է մրցույթ կոմունալ և գյուղական նշանակության մեքենա-սարքավորումների մատակարարման համար:	4 740,1	4 740,1	4 740,1	4 740,1	4 740,1	4 740,1	4 740,1	4 740,1	4 740,1	4 740,1	4 740,1			
4	1019	11002	ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագիր	8,6 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 08.2015-06.2022թթ.	Օժանդակության տրամադրում տեղական և տարածքային ինքնակառավարման մարմիններին՝ միջհամայնքային ենթակառուցվածքների նախագծման, ընտրության և իրականացման աշխատանքներում, ՀՀ խոշորացված համայնքներին տեխնիկայի տրամադրում և ներակառուցվածքների վերականգնում/կառուցում, ծրագրի կառավարում:	Դրամաշնորհի շրջանակներում իրականացվել և ընթացում են՝ ՀՀ մարզերի խոշորացվող համայնքներում գյուղատնտեսական և շինարարական տեխնիկայի տրամադրման, ներակառուցվածքների վերականգնման և նորովի կառուցման աշխատանքներ: Տավուշի մարզում նախատեսվում է արևային կայանների կառուցում: Մարտ ամսին հայտարարվել է մրցույթ կոմունալ և գյուղական նշանակության մեքենա-սարքավորումների մատակարարման համար:	4 740,1	4 740,1	4 740,1	4 740,1	4 740,1	4 740,1	4 740,1	4 740,1	4 740,1	4 740,1	4 740,1			
		12003	ԱՄՆ ԱԶԳ աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում ՀՀ խոշորացվող համայնքներում հանրային ծառայությունների բարելավում, ընդլայնում, միջհամայնքային ենթաբաղադրիչի նախագծում, ընտրություն և իրականացում	8,6 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 08.2015-06.2022թթ.	Օժանդակության տրամադրում տեղական և տարածքային ինքնակառավարման մարմիններին՝ միջհամայնքային ենթակառուցվածքների նախագծման, ընտրության և իրականացման աշխատանքներում, ՀՀ խոշորացված համայնքներին տեխնիկայի տրամադրում և ներակառուցվածքների վերականգնում/կառուցում, ծրագրի կառավարում:	Դրամաշնորհի շրջանակներում իրականացվել և ընթացում են՝ ՀՀ մարզերի խոշորացվող համայնքներում գյուղատնտեսական և շինարարական տեխնիկայի տրամադրման, ներակառուցվածքների վերականգնման և նորովի կառուցման աշխատանքներ: Տավուշի մարզում նախատեսվում է արևային կայանների կառուցում: Մարտ ամսին հայտարարվել է մրցույթ կոմունալ և գյուղական նշանակության մեքենա-սարքավորումների մատակարարման համար:	498 944,4	498 944,4	498 944,4	498 944,4	498 944,4	498 944,4	498 944,4	498 944,4	498 944,4	498 944,4	498 944,4			
5	1019	11002	ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագիր	8,6 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 08.2015-06.2022թթ.	Օժանդակության տրամադրում տեղական և տարածքային ինքնակառավարման մարմիններին՝ միջհամայնքային ենթակառուցվածքների նախագծման, ընտրության և իրականացման աշխատանքներում, ՀՀ խոշորացված համայնքներին տեխնիկայի տրամադրում և ներակառուցվածքների վերականգնում/կառուցում, ծրագրի կառավարում:	Դրամաշնորհի շրջանակներում իրականացվել և ընթացում են՝ ՀՀ մարզերի խոշորացվող համայնքներում գյուղատնտեսական և շինարարական տեխնիկայի տրամադրման, ներակառուցվածքների վերականգնման և նորովի կառուցման աշխատանքներ: Տավուշի մարզում նախատեսվում է արևային կայանների կառուցում: Մարտ ամսին հայտարարվել է մրցույթ կոմունալ և գյուղական նշանակության մեքենա-սարքավորումների մատակարարման համար:	4 740,1	4 740,1	4 740,1	4 740,1	4 740,1	4 740,1	4 740,1	4 740,1	4 740,1	4 740,1	4 740,1			
		12003	ԱՄՆ ԱԶԳ աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում ՀՀ խոշորացվող համայնքներում հանրային ծառայությունների բարելավում, ընդլայնում, միջհամայնքային ենթաբաղադրիչի նախագծում, ընտրություն և իրականացում	8,6 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 08.2015-06.2022թթ.	Օժանդակության տրամադրում տեղական և տարածքային ինքնակառավարման մարմիններին՝ միջհամայնքային ենթակառուցվածքների նախագծման, ընտրության և իրականացման աշխատանքներում, ՀՀ խոշորացված համայնքներին տեխնիկայի տրամադրում և ներակառուցվածքների վերականգնում/կառուցում, ծրագրի կառավարում:	Դրամաշնորհի շրջանակներում իրականացվել և ընթացում են՝ ՀՀ մարզերի խոշորացվող համայնքներում գյուղատնտեսական և շինարարական տեխնիկայի տրամադրման, ներակառուցվածքների վերականգնման և նորովի կառուցման աշխատանքներ: Տավուշի մարզում նախատեսվում է արևային կայանների կառուցում: Մարտ ամսին հայտարարվել է մրցույթ կոմունալ և գյուղական նշանակության մեքենա-սարքավորումների մատակարարման համար:	498 944,4	498 944,4	498 944,4	498 944,4	498 944,4	498 944,4	498 944,4	498 944,4	498 944,4	498 944,4	498 944,4			

Ապրանքների մատակարարումը հիմնականում ընթանում է նախատեսված ժամանակացույցով: Դրամաշնորհների բացակայության պատճառով շինարարական աշխատանքների մատուցող մրցույթներ վերահայտարարվել են 2-րդ անգամ:

Ընդամենը 1019 Ծրագրով, որից՝			1 823 861,5	377 999,7	2 201 861,2
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ			1 528 892,0	116 718,0	1 645 610,0
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ			2 95 072,5	261 281,7	556 354,2
			2 219 922,6	377 999,7	2 597 922,3
			1 826 189,9	116 718,0	1 942 907,9
			393 732,7	261 281,7	655 014,4
			1 091 714,3	168 795,9	1 260 510,2
			906 373,0	50 922,3	957 295,3
			185 341,3	117 873,6	303 214,9
			2 219 922,6	377 999,7	2 597 922,3
			1 826 189,9	116 718,0	1 942 907,9
			393 732,7	261 281,7	655 014,4
			49,2	44,7	48,5
			49,6	43,6	49,3
			47,1	45,1	46,3

Դպրոցների սեյմիկ անվտանգության մակարդակի բարձրացման ծրագիր - 2 միջոցառում

6	1189	11001	Ավիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյմիկ պաշտպանության ծրագրի կառավարում	63,26 մլն Փոխառուի հատուկ իրավունք (SDR) 107 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 12.2015-05.2024թթ.	Դպրոցների սեյմիկ անվտանգության բարելավման նպատակով ծրագրում ընդգրկված դպրոցների շենքերի ամրացման շինարարական աշխատանքներ, շինարարական ստանդարտների արդիականացում, արտակարգ կրակմահերձին արձագանքման ծրագրի վերականգնում, սեյմիկ մոնիտորինգի դիտակետերի ստրակտուրաների արդիականացում, ծրագրի կառավարում	Ծրագրի շրջանակներում 2019-2020թթ. շինարարությունն ավարտվել է թվով 7 դպրոցներում: Ներկայումս իրականացվում են 12 դպրոցների շինարարական աշխատանքներ. 2 պատրաստի էլ են 12 դպրոցների շինարարական միջոցներ, միջոցները գտնվում են անվտանգության փուլում. ևս 5 դպրոցների նախագծման պայմանագրերը իրականացման/ փորձաքննության փուլում են իսկ 6 դպրոցների նախագծերը պատրաստ են, որից երեքի հիման վրա նայարարավել են շինարարության միջոցներ:	116 708,4	116 708,4	116 708,4	116 708,4	116 708,4	116 708,4	116 708,4	116 708,4					
	7	12001	Ավիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյմիկ պաշտպանության ծրագրի շրջանակներում ՀՀ դպրոցների սեյմիկ անվտանգության բարելավման ուղղված միջոցառումներ					4 369 293,0	3 664 586,5	704 706,5	6 007 912,0	5 006 592,5	1 001 319,5	2 358 059,4	2 003 029,3	391 121,6	6 007 912,0	5 006 592,5	1 001 319,5	2 358 059,4
Ընդամենը 1189 Ծրագրով, որից՝			4 466 001,4	3 748 708,5	737 292,9	6 124 620,4	5 090 714,5	1 033 905,9	2 408 996,5	2 003 029,3	405 967,2	6 124 620,4	5 090 714,5	1 033 905,9	2 408 996,5	2 003 029,3	405 967,2	6 124 620,4	5 090 714,5	1 033 905,9
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ			116 708,4	84 122,0	32 586,4	116 708,4	84 122,0	32 586,4	50 937,1	36 091,5	14 845,6	116 708,4	84 122,0	32 586,4	50 937,1	36 091,5	14 845,6	116 708,4	84 122,0	32 586,4
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ			4 369 293,0	3 664 586,5	704 706,5	6 007 912,0	5 006 592,5	1 001 319,5	2 358 059,4	1 966 937,8	391 121,6	6 007 912,0	5 006 592,5	1 001 319,5	2 358 059,4	1 966 937,8	391 121,6	6 007 912,0	5 006 592,5	1 001 319,5
			1 001 319,5	32 586,4	84 122,0	1 033 905,9	32 586,4	50 937,1	36 091,5	14 845,6	116 708,4	84 122,0	32 586,4	50 937,1	36 091,5	14 845,6	116 708,4	84 122,0	32 586,4	50 937,1
			39,2	43,6	39,3	39,3	39,2	39,3	43,6	39,3	39,3	39,2	43,6	39,3	39,3	43,6	39,3	39,2	43,6	39,3
			39,3	42,9	39,3	39,3	39,3	39,3	42,9	39,3	39,3	39,3	42,9	39,3	39,3	42,9	39,3	39,3	42,9	39,3
			39,1	45,6	39,3	39,3	39,1	39,3	45,6	39,3	39,3	39,1	45,6	39,3	39,3	45,6	39,3	39,1	45,6	39,3

Շինարարական աշխատանքների կատարումը ընթանում են հիմնականում նախատեսվածին համապատասխան: Նախագծող կազմակերպություններն սահմանված ժամկետներում չեն ավարտել նախագծերը:

Ոոռգման համակարգի առողջացում - 13 միջոցառում

8	1004	11005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի խորհրդակցության և կառավարում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 10.06.2016-30.06.2024թթ.	Ոռոգման համակարգերի արդիականացում, արդյունավետության և բարձրագույն շահագործման և պահպանման կրճատման, բարձր ջրակուրսությունների և էներգիայի ծախսերի նվազեցման: Այս նպատակով պետք է իրականացվեն մեկ ոռոգման փոխարկում ինքնաուս համակարգերով, որոշ մայր և 2-րդ կարգի ջրանցքների վերականգնում, ՋՕԸ-ների ներկայումս չունեցող մասերի արդիականացում, ՋՕԸ-ների կառավարչական ներուժի ամրապնդում	Շարունակվում է ծրագրի շրջանակներում կնքված պայմանագրերով նախատեսված ծախսերի մատուցումը և շինարարական աշխատանքների իրականացումը:	867 166,7	679 924,1	187 242,6	867 166,7	679 924,1	187 242,6	867 166,7	679 924,1	187 242,6	867 166,7	679 924,1	187 242,6	867 166,7
	9	31005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ներառվածության կրճատում					3 488 376,8	2 814 211,6	674 165,2	5 427 027,2	4 197 604,3	2 317 074,1	1 801 538,4	515 535,7	5 427 027,2	4 197 604,3	2 317 074,1	1 801 538,4	515 535,7
Ընդամենը 1004 Ծրագրով, որից՝			4 355 678,6	3 523 920,1	1 101 888,1	11 551 647,6	9 298 319,0	3 385 070,0	4 726 066,5	3 804 564,7	1 002 703,8	11 551 647,6	9 298 319,0	3 385 070,0	4 726 066,5	3 804 564,7	1 002 703,8	11 551 647,6	9 298 319,0	
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ			116 708,4	84 122,0	32 586,4	116 708,4	84 122,0	32 586,4	50 937,1	36 091,5	14 845,6	116 708,4	84 122,0	32 586,4	50 937,1	36 091,5	14 845,6	116 708,4	84 122,0	32 586,4
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ			4 369 293,0	3 664 586,5	704 706,5	6 007 912,0	5 006 592,5	1 001 319,5	2 358 059,4	1 966 937,8	391 121,6	6 007 912,0	5 006 592,5	1 001 319,5	2 358 059,4	1 966 937,8	391 121,6	6 007 912,0	5 006 592,5	1 001 319,5
			1 001 319,5	32 586,4	84 122,0	1 033 905,9	32 586,4	50 937,1	36 091,5	14 845,6	116 708,4	84 122,0	32 586,4	50 937,1	36 091,5	14 845,6	116 708,4	84 122,0	32 586,4	50 937,1
			39,2	43,6	39,3	39,3	39,2	39,3	43,6	39,3	39,3	39,2	43,6	39,3	39,3	43,6	39,3	39,2	43,6	39,3
			39,3	42,9	39,3	39,3	39,3	39,3	42,9	39,3	39,3	39,3	42,9	39,3	39,3	42,9	39,3	39,3	42,9	39,3
			39,1	45,6	39,3	39,3	39,1	39,3	45,6	39,3	39,3	39,1	45,6	39,3	39,3	45,6	39,3	39,1	45,6	39,3

Ծախսերի մատուցումը և աշխատանքների կատարումը ընթանում է պլան-թանկարկային համապատասխան:

10	11006	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող վերուց ջրամբարի կառուցման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	75 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 12.05.2016-31.07.2023թթ.	Վերին ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների, ջրառ հանգույցների, ջրի փոխադրող և ոռոգման համակարգի, ինչպես նաև ջրամբարի իշխման տակ գտնվող հողապատեղների ոռոգման ներդրումային ցանցի կառուցում	Զրամբարի պատվարի կառուցման աշխատանքները ու շինարարության տեխնիկական վերանվորության ծախսերի մատուցման գործընթացը վերականգնվել է՝ շարունակվում է ծախսերի մատուցումը և աշխատանքների իրականացումը:	457 162,6 384 779,2 72 383,4 457 162,6 384 779,2 72 383,4 52 984,2 39 707,0 13 277,2 457 162,6 384 779,2 72 383,4 11,6 10,3 18,3	Շարունակվում են ծախսերի մատուցման և աշխատանքների կատարման գործընթացները:	
11	31001	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող վերուց ջրամբարի կառուցում						2 880 802,1 2 400 648,4 480 133,7 5 074 075,1 3 965 595,7 1 108 479,4 2 205 478,8 1 725 221,2 480 257,6 5 074 075,1 3 965 595,7 1 108 479,4 43,5 43,5 43,3	
12	11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի րանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտույան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	50 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.06.2024թթ.	ՀՀ Շիրակի մարզում՝ Ախտույան գետի վրա: Կապի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների կառուցում, ինչի արդյունքում կապիտուլի գյուղատնտեսական նպաստակների հուսալի ոռոգումը, ինչպես նաև ջրակառուցվածքների արդյունավետ կառավարումը	Շարունակվում է ծրագրի շրջանակներում կնքված խորհրդատվական պայմանագրերով նախատեսված ծախսերի մատուցումը: Նախագծա-նախաաշխատային փաստաթղթերի փորձաքննությունն ավարտվել է, իսկ մրցութային փաստաթղթերը նշանակման փուլում են:	674 975,0 518 067,7 156 844,3 674 975,0 518 067,7 156 844,3 111 277,8 81 367,5 29 910,3 674 975,0 518 067,7 156 844,3 16,5 15,7 19,1	Ծրագրին ընթանում է նախատեսված գրավիզով, առաջնություն կատարվելն փնջագրային փորձագետների կողմից մատուցված ծախսերի մրցումների դիմաց համապատասխան վճարումները: Նախագծման և տեխնիկական վերանվորության խորհրդատվական պայմանագրեր փոփոխման փուլում է, որից հետո մատուցվելիք ծախսերի մատուցման համապատասխան վճարումները:	
13	31004	Գերմանիայի զարգացման վարկերի րանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտույան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնադրում					2 245 414,1 1 871 178,4 374 235,7 -		
14	11008	Գերմանիայի զարգացման վարկերի րանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտույան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի երկրորդ փուլի խորհրդատվություն և կառավարում	18.5 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 18.12.2017-30.12.2022թթ.	ՀՀ Շիրակի մարզում գյուղատնտեսական նպաստակների արդյունավետ ոռոգման համակարգի ստեղծում՝ Կապի ջրամբարից ստեղծվող ոռոգման ինջեանտի համակարգի կառուցում, ինչը կազմակերպի հուսալի ոռոգում և մեխանիկական ոռոգումը այնպիսի ինջեանտի ոռոգման համակարգի	Ծրագրին ակտիվ չէ «Իրավաբանական կարծիք» փաստաթուղթը դեռևս ստորագրված չլինելու պատճառով, իսկ վարկային մրցումները դեռևս հասանելի չեն:	200 832,6 167 378,1 33 454,5 87 615,7 56 919,0 30 696,7	Ծրագրին ակտիվ չէ «Իրավաբանական կարծիք» փաստաթուղթը դեռևս ստորագրված չլինելու պատճառով, իսկ վարկային մրցումները դեռևս հասանելի չեն:	
15	31006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի րանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտույան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի երկրորդ փուլի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնադրում					32 653,1 27 210,9 5 442,2 -		
16	11010	Գերմանիայի զարգացման վարկերի րանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտույան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում փուլի 1 ծրագրով ջրամբար գյուղի վերաբնակեցման գործողությունների խորհրդատվություն և կառավարում	1,599,057,3 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներով)	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	Կապի ջրամբարի կառուցման հետևանքով անբաժանելիություն է առաջանում՝ հողի ճնշման և մարդկային վերաբնակեցման, ճանապարհների և կառուցվածքների կառուցման, հեղուկային ենթակառուցվածքների մատակարարման օբյեկտների գծերի անցկացման և այլնի	Ջրամբար գյուղի վերաբնակեցման գործողությունների պահանջարկը հաստատվել է ՀՀ կառավարության 27.08.2020թ. № 1411-Ն որոշմամբ (4.950.011.5 հազ. դրամ ընդհանուր բյուջեով) և սկսվել են համապատասխան կազմակերպական և մրցութային գործընթացները:	63 926,8 63 926,8 142 233,1 142 233,1 13 538,9 13 538,9 142 233,1 142 233,1 9,5 9,5	Ընթանում է խորհրդատվական և մրցութային գործընթացը:	
17	12002	Գերմանիայի զարգացման վարկերի րանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտույան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման փուլի 1 ծրագրով ջրամբար ենթակառուցվածքների և ընտանիքի տների կառուցում	3.350.954.2 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներով)	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.06.2024թթ.			988 306,3 988 306,3 329 436,9 -		

18	11009	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Վերու ցրամբարի ինտեգրացված կառավարման դրամաշրջանային ծրագիր»	300.0 հազ. եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 18.07.2019-31.12.2025թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ֆինանսավորել «Վերու ցրամբարի կառուցման ծրագիր» - հասարի ցրամբարի կառուցման Փող 1-ի փորձագիտական ծախսերի իրականացումը՝ շրջակա միջավայրի վրա սոցիալական գնահատման (ՀԱՄԱԳ) խորհրդատվական ծախսերի մատուցման պայմանագրի շրջանակներում	Լորիդրատոի պայմանագրի փոփոխությունը կնքման փուլում է, որից հետո կարևորակցի նախատեսված ծախսերի մատուցումը խորհրդատոի կողմից:	77 548,7 64 632,7 12 916,0 77 548,7 64 632,7 12 916,0 5 981,7 5 981,7 77 548,7 64 632,7 12 916,0 7,7 -	Նախատեսված ծախսերի մատուցումը են և կատարվել են համապատասխան վճարումները:	
	11012	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող «Վերու ցրամբարի կառուցման դրամաշրջանային ծրագիր»	192 հազ. եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 13.05.2013-31.12.2021թթ.	Ծրագրի նպատակն է ֆինանսավորել «Վերու ցրամբարի շինարարության վերանորոգման խորհրդատուի լաջացիլ» 394 հազ. եվրո, ծախսերը:	Չարգացման Ֆրանսիայի գործակալության աջակցությամբ իրականացվող «Վերու ցրամբարի կառուցման դրամաշրջանային ծրագրի N° CAM 1004 01 A ֆինանսավորման համաձայնագրի փոփոխությունը կնքման փուլում է, որի համաձայն 192 հազ. եվրո մուգրոյալին դրամաշրջ կրամաշրջանի զարգացման ինմաշրջանիմ» «Վերու կառուցման ծրագրի շինարարության վերանորոգման խորհրդատուի լաջացիլ» ծախսերի ֆինանսավորման համար: Նույն նպատակով կրթվի նաև 202,0 հազ եվրո գումար, որի դրամաշրջանային համաձայնագրի նախագիծը ընթարկումների և լրամշակման փուլում է գտնվում:	272 450,4 227 042,0 45 408,4 272 450,4 227 042,0 45 408,4 -	Չարգացման Ֆրանսիայի գործակալության աջակցությամբ իրականացվող «Վերու ցրամբարի կառուցման դրամաշրջանային ծրագրի N° CAM 1004 01 A ֆինանսավորման համաձայնագրի փոփոխությունը կնքվել է և առաջիկայում կկատարվեն նախատեսված վճարումները: Նոր դրամաշրջանային համաձայնագիր կնքման փուլում է և դրամաշրջանային միջոցները դեռևս հասանելի չեն:	
	11011	Չարգացման ֆրանսիական գործակալության աջակցությամբ իրականացվող ուղղման ոլորտի ֆինանսավորման կայունության և ուղղման կառավարման կարողությունների բարելավման դրամաշրջանային ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	1500.0 հազ. եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ Զրոյին կոմիտե 23.04.2020-30.12.2021թթ.	Ծրագրի նպատակն է աջակցել ՀՀ կառավարությանը ուղղման ոլորտի ընթացիկ բարեփոխումների հարցում կենտրոնական և տեղական մակարդակներում կարողությունների զարգացման և ջրուտագործողների միավորումներին տրամաշրջվող ստորիլիաների կրմատման միջոցով, ներքին տրադառական կարուն միխանիզմներ՝ ուղղված ուղղվող գրադառտեսության տեսեսական զարգացման խոլընրտներին	Չարգացման Ֆրանսիայի գործակալության աջակցությամբ իրականացվող ուղղման ոլորտի ֆինանսավորման կայունության և ուղղման կառավարման կարողությունների բարելավման դրամաշրջանային համաձայնագիրը ստորագրվել է 23.04.2020թ.: Լորիդրատոի ընտրության մրցույթային գործընթացը կազմակերպման փուլում է: Նախատեսվում է պայմանագիր կնքել մրցույթային փաթեթների բացումից 60 օր հետո: Պայմանագրի կնքումից հետո նախատեսվում է խորիդրատույին փոխանցել 30%-ի չափով կանխավճար:	575 660,2 397 007,0 178 653,2 303 356,7 198 503,5 104 853,2 -	Նախատարադումվել է տեխնիկական առաջարկների մեծաթյա, որը ուղարկվել է 23-Գ-ի համաձայնեցմանը: Համաձայնեցումը ստատարցը հետո կկատարավի մրցույթ:	
	19								
ԸՆԴԱՄԱՆԻՑ 1004 Ծրագրով, որից՝									
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ									
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ									
Զրամարակարարման և ցրահեալման բարելավում - 9 միջոցառում									
21	1072	11003	Վերակառուցման և զարգացման եկրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ցրամատարարման բարելավման դրամաշրջանային ծրագիր	1,038,736,78 եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 24.06.2015- մինչև խորիդրատվական ծախսերի մատուցման ավարտ	Երևանի ցրամատարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում	Դրամաշրջանային համաձայնագրի փոփոխությունը դրոտրի և ՀՀ ՖՆ ԹՆ միջև կնքվել է 05.03.2021թ: «Ֆիլիաներ Ուոլեր ընդ տրամադրեթելն» ընկերության պայմանագրի փոփոխությունը կնքվել է 22.03.2021թ.: Կուտակված պարտերի կնքման գործընթացն ավարտվել է: Շարունակվում է պայմանագրով նախատեսված ծախսերի մատուցումը:	227 272,0 201 176,5 26 095,5 266 651,4 240 555,9 26 095,5 186 549,4 173 979,6 12 570,8 266 651,4 240 555,9 26 095,5 70,0 72,3 48,2	

28	11005	Եվրոպական ներդրմային բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի ջրամատակարարման քարելավման ծրագիր	7 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	երևանի ջրամատակարարման ցանցի քարելավման աշխատանքների իրականացում	Տնօնիական վերահսկողության խորհրդատուի բացակայության պայմաններում շինարարական աշխատանքները դադարեցված են եղել: «Ֆինիքսեր Ութերը ընդ տրանսպորտի» ընկերության հետ կնքված խորհրդարարական ծառայությունների մատուցման պայմանագրի փոփոխության կնքվել է և շինարարական աշխատանքների պայմանագրերի փոփոխությունները լրացված են և դրուրի կողմից հաստատման փուլում են: Սի պայմանագրով կատարվել են ներկայացված աշխատանքների դիմաց համապատասխան վճարումները:	286 269,4	591 540,5	473 232,4	143 998,7	142 270,7	286 269,4	143 998,7	142 270,7	143 998,7	142 270,7	16,5	33,2	Երկու կատարողականների դիմաց վճարումների համամայնեցում ստացվել է 13.08.2021թ. և կատարվել համապատասխան վճարումները:		
	29	31003					Եվրոպական ներդրմային բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի ջրամատակարարման քարելավման ծրագրի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրախողացման ենթակառուցվածքների հիմնադրամ	05.02.2015-30.12.2022թթ.	286 269,4	591 540,5	473 232,4	143 998,7	142 270,7	286 269,4	143 998,7	142 270,7	143 998,7	142 270,7		16,5	33,2
Ընդամենը 1072 Մրագրով, որից՝								8 329 134,1	8 914 052,5	7 247 550,1	1 666 502,4	1 445 898,4	1 445 898,4	1 445 898,4	1 445 898,4	41,6	46,5				
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍՆԵՐ								584 918,4	404 672,0	180 246,4	8 831 118,5	180 246,4	624 297,8	444 051,4	180 246,4	38,4	40,3				
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍՆԵՐ								8 329 134,1	8 914 052,5	7 247 550,1	1 666 502,4	1 445 898,4	1 445 898,4	1 445 898,4	1 445 898,4	41,6	46,5				
Ճանապարհային ցանցի քարելավում - 20 միջոցառում																					
30	1049	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենտրոնական նշանակության ճանապարհային ցանցի քարելավման լրացուցիչ մրագրի շրջանակներում համակարգում և կառավարում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2016-2021թթ.	Կերականգնել կենտրոնական նշանակության ճանապարհատվածներ 360 կմ ընդհանուր երկարությամբ (ներառյալ՝ հիմնական մրագրի 170 կմ)	Մրագրին ընթացում է ժամանակացույցին համապատասխան	551 583,1	438 514,7	113 068,4	5 583,1	3 514,7	2 068,4	3 333,4	2 589,8	745,6	3 333,4	2 666,7	666,7	59,7	36,0	Մրագրի վարկային միջոցները պատվել են: Կատարվել է մրագրի 2021թ. բյուջեի առկա մնացորդային միջոցների վերադառնում: Վճարման ենթակա գումարներ առկա չեն:
	31	21003					Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենտրոնական նշանակության ճանապարհային ցանցի քարելավման լրացուցիչ մրագրի շրջանակներում ավտոճանապարհների քարելավման աշխատանքները	110 288,2	80 261,5	30 036,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	11007	Ատիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ6 «Վանաձոր-Բաղրատաշեն») քարելավման մրագրի համակարգում և կառավարում	44.04 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2016-2021թթ.	Մ6 «Վանաձոր-Վյակտրի»-Վրաստանի սահման միջանցային նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհատվածի վերակառուցում	Աշխատանքները ընթացում են, ֆիզիկական առաջընթացը՝ 46,45 %	2 250 416,3	1 700 037,4	550 378,9	2 129 916,3	1 250 037,4	879 878,9	802 938,5	562 607,0	240 331,5	1 900 434,2	420 065,3	1 480 378,9	37,7	45,0	Մրագրին ընթացում է բնականոն հունով: Իստիքները առկա չեն: Մատուցվում են կնքված պայմանագրի շրջանակներում խորհրդատվական ծառայությունների մատուցումը:
	33	21004					Ատիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 «Վանաձոր-Վյակտրի»-Վրաստանի սահման միջանցային նշանակության ճանապարհի մրագրի կառուցում և հիմնադրամ	1 395 587,1	1 170 690,4	222 896,7	2 437 587,1	1 770 690,4	666 896,7	1 395 372,4	1 014 439,9	380 932,5	9 708 443,7	8 090 369,7	1 618 074,0	57,2	57,3

34	11005	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենտրոնական Ասիայի համալսարանի կառուցման նպատակով միջազգային զարգացման ծրագրի շրջանակներում համակարգում և կառավարում	45 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դիպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2013-2021թթ.	Երջը 170 կմ ընդհանուր երկաթուղային կենտրոնական նշանակության ճանապարհների վերակառուցում	Շրագիրը ընթանում է ժամանակացույցին համապատասխան	9 357,5 97 945,7 7 486,0 1 871,5 319 357,5 255 486,0 63 871,5
35	11009	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջազգային զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 2)	170 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դիպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2011-2023թթ.	Աշտարակ-Թային ճանապարհահատվածի կառուցման տեխնիկական հսկողության ծախսերը, ՀՕՏՏ ծրագիր	Ներկայացվել է Ազարյան համայնքի 8 կմ հատվածի նոր ծրագրի մակրոտնային նախագիծը, իրականացվել են Աշտարակ-Թային և Կ 4 հատվածների տեղադրական հետազոտությունները: Երջացրի մեջ են ներառված ծրագրերի տեղափոխման հեղինակային հսկողության ծախսերը: Կողմնակցությունը, իսկ համալսարանը հարողակցությունների տեղափոխման նպատակով ուղղված գործողությունների պլանի պատրաստման աշխատանքները:	997 945,7 608 503,5 389 442,2 950 945,7 513 503,5 437 442,2 61 626,6 49 363,9 12 262,7
36	21006	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջազգային զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 2			Աշտարակ-Թային ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ	Խորհրդատուի հետ կնքվում է տեխնիկական հարցրթյան և նախնային պայմանագիր, որի հիման վրա հայտարարվելու է Ցվկ շինարարական աշխատանքների համար նախատեսված պայմանագրի մրցույթ:	2 535 431,1 1 850 864,7 684 566,4 - - - -
37	11010	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բազրատաշեն անցման կետի կամրջի վերակառուցման ծրագրի համակարգում և կառավարում	6.1 մլն եվրո	«Ճանապարհային դիպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2012-2021թթ.	ՀՀ պետական սահմանի Բազրատաշեն անցման կետում նոր կամրջի կառուցում	Ընթացքի մեջ են գտնվում շինարարական հրապարակի մոնիթինգային աշխատանքները: Արևիկ. 15.04.2021թ. նախատեսված է շինարարական փուլի և շին.իրապարակ պարզեցված մուտքի/նրջի մեկնարկը: Դրերի գնտի վրա կառուցվում է ժամանակավոր կամուրջ, որի վրայով նախատեսված է շինարարական կրթերի և սարքավորումների տեղափոխումը շին.իրապարակի Վրաստանի հատվածից Հայաստանի հատված: Ավարտված են ցանկապատման, ծախսատման և հողերի օտարման գործընթացները, ստացված են բոլոր հաստատումները ԿԶԵԲ-ի կողմից: Ընթացքի մեջ են հատուկ համալիր փորձաքննության ամփոփ եզրակացության և ԿԶԵՎ վերաբերյալ Կառավարության որոշումները:	219 856,1 140 202,3 79 353,8 219 856,1 140 302,3 79 353,8 171 707,4 136 567,3 35 140,1 418 222,1
38	21008	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բազրատաշեն անցման կետի կամրջի վերակառուցման վարկային ծրագիր					601 534,1 501 272,3 100 261,8 601 534,1 501 272,3 100 261,8 228 706,7 189 590,8 39 115,9 1 757 736,7
39	11011	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջազգային զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)			Թային-Լանցիկ ա/ճ կառուցման տեխնիկական հսկողության ծախսերը, հարողակցությունների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ	Իրականացվում են՝ շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողության աշխատանքներ, ՀՕՏՏ խորհրդակցական ծախսերը, արտաքին մոնիթինգի ծախսերը, հարողակցությունների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն:	681 523,9 511 142,9 170 381,0 945 002,9 811 142,9 133 860,0 496 621,7 391 748,0 104 873,7 1 139 603,0
40	21011	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջազգային զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3	100 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դիպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2014-2023թթ.	Թային-Լանցիկ ճանապարհահատվածի կառուցում	Ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքները ընթանում են մեծ ծավալներով, իրականացվում է մոտ 12կմ առօրյա կառուցման աշխատանքներ, իրականացվում է մոտ 12կմ հատվածի երկշերտ առօրյա կառուցում, միաժամանակ իրականացվում են հողային և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքներ: Համաձայն վարչապետի համեմատարակամի՝ իրականացվում են նախագծերի փոփոխություններ դեպի հողատարածքներ մուտքը տրամադրելու նպատակով:	2 535 431,0 1 840 723,0 694 708,0 2 391 431,1 1 796 723,0 594 708,1 2 338 714,1 1 787 788,8 550 925,3 8 887 242,0 7 109 794,0 1 777 448,0 97,8 99,5 92,6
							379 945,7 255 486,0 187 173,5 437 442,2 37,9 0,6 81,7
						Խորհրդատուի կողմից ներկայացվել է հաշվի, որը ստուգվել և հաստատվել է ՊՈԱԿ-ի կողմից: ՀՀ մասը մեկնել է, իսկ վարկային մասը ուղարկվել ԱԶԵՌ ուղիղ վճարման նպատակով:	
						Հաշվի ստեղծվել, որ միջոցատուներով պահպանված գումարը վճարատեղան էր կանխավճարների վճարման համար, իսկ Տրանշ 2 Շրագրի այս փուլի շինարարության Ցվկ հատվածի շինարարական աշխատանքների իրականացման համար կապալառու ընկերությունների ընտրությունը իրականացվում է երկաթամետաղ, փղալյան, միջազգային ստանդարտների և դրեր կազմակերպությունների պահանջների համապատասխան մրցութային գործընթացներով, ուստի ժամանակի սրբթյան արդյունքում ՊՈԱԿ-ը չի հասցնի կնքել պայմանագիր 2021թ. -ին և գործընթացը կիրականանա 2022թ տարեկացին:	
						Խորհրդատուի կողմից ներկայացվում են հաշվեկեր, որոնց մի մասը ընդունվել է, իսկ մյուսները գտնվում են ՊՈԱԿ-ի կողմից ստուգման փուլում: Վճարումների վարկային մասը ուղարկվել է ԿԶԵՐակ ուղիղ վճարման նպատակով:	
						Կապալառուի կողմից ներկայացվել է կատարական, որն ընդունվել և հաստատվել է ՊՈԱԿ-ի կողմից: ՀՀ մասը վճարվել է, իսկ վարկային մասը ուղարկվել է ԿԶԵՐակ ուղիղ վճարման նպատակով:	
						Տեխնիկական վերահսկողի Պայմանագրի մասին երկաթաձեղքը հետո ներկայացվել և ընդունվել են նախորդ տարվա կատարականները, որոնք դիմաց համաձայնեցվածությամբ մասով իրականացվել են վճարումներ: Ներկայացվել են 2021թ. 1-ին եռամսյակի կատարականները, որոնք դիմաց համաձայնեցվածությամբ մասով վճարումներ իրականացվել են, սակայն վարկային միջոցների մասով սույն է դեմիցիտ, ներկայացվել է միջոցառման վերաբաշխման հայտ՝ անորոշ ժամանակահատվածում իրականացնելու համար:	
						Կապալառուի կողմից շինարարական աշխատանքները իրականացվում են մեծ ծավալներով, ներկայացվել է երկրակառուցման կատարական հավաստագիրը, իրականացվել է վճարում շրջանով սահմանված գումարների շրջանակում, սակայն ինն անվան նախատեսված գումարները պատշաճ են, իրականացվել է բյուջեային վերաբաշխում, որը հաստատվել է Կառավարության 1322-Ն որոշմամբ 12.08.2021թ-ին:	

41	11012	Եվրոպական զարգացման բանկի օգնությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջազգային զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում	150 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2015-2022թթ.	Հյուսիս-հարավ միջազգային զարգացման ծրագրի (Տրանշ 4) Ազգային-Քաջարան ճանապարհատվածի վերակառուցում	Նախագծման աշխատանքները մեկնարկել են 2019թ. սեպտեմբերի 9-ին՝ ՀՀ կառավարության 2019թ. օգոստոսի 22-ի № 1093-Ն «Այ Ար Դի Ինջեներինգ և Ջի Փի Ինջեներիա սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների կիցնազվորման ենթակա գործունեության որոշ տեսակի իրականացման թույլտվություն տրամադրելու մասին» որոշման ուժի մեջ մտնելուց հետո: Նախագծման աշխատանքները նախատեսվում են ավարտել 15 ամսվա ընթացքում:	1 241 347,1 365 102,1 876 245,0 711 347,1 365 102,1 346 245,0 69 415,0 69 415,0 711 347,1 365 102,1 346 245,0		Այս փուլում խորհրդատուն իրականացնում է նախագծային աշխատանքներ, որոնք ըստ Պայմանագրի ժամանակացույցի հաստատման փուլերը անցնելուց հետո կներկայացվեն ՊՈԱԿ-ին վճարման նպատակով օգոստոս ամսին:
42	21012	Եվրոպական զարգացման բանկի օգնությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջազգային զարգացման ծրագիր				Նախագծման աշխատանքները մեկնարկել են: Ներկայումս Նախագծումը շարունակում է մանրամասն նախագծի մշակման աշխատանքների իրականացումը: Մանրամասն նախագծի մշակման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտվել 2021 թվականի հուլիսին:	1 014 172,4 760 629,3 283 843,1 711 347,1 365 102,1 346 245,0 69 415,0 69 415,0 711 347,1 365 102,1 346 245,0		Հաշվի առնելով, որ միջոցառումներով պահպանված գումարը նախատեսված էր կանխավճարների վճարման համար, իսկ Տրանշ 4 Ծրագրի 32 կմ հատվածի շինարարական աշխատանքների իրականացման համար կապալառու ընկերությունների ընտրությունը իրականացվում է երկարաժամկետ, փուլային, միջազգային տատարությունների և դրոշ կազմակերպությունների պահանջներին համապատասխան միջոցային գործընթացներով, ուստի ժամանակի տրոսթան արդյունքում ՊՈԱԿ-ը չի հասցնի կրել պայմանագրի 2021թ. -ին և գործընթացը կիրականանա 2022թ. տարեկալով:
43	21009	Եվրոպական ներդրումային բանկի օգնությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջազգային զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3	60 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2013-2023թթ.	Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհատվածի կառուցման աշխատանքներ	Ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքները ընթանում են մեծ ծավալներով, իրականացվում են առօրյապատասխան աշխատանքներ, իրականացված է մոտ 3կմ հատվածի երկշրտ առօրյապատասխան միաժամանակ իրականացվում են մեծ ծավալների հողային և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքներ: ՀՀ Շիրակի մարզի Բնեյախին համայնքով անցնող ճանապարհատվածի համար իրականացվում են նախագծային փոփոխություններ, բանի որ ծրագրին ամբողջությամբ անցնում էր պատմամշակութային հուշարձանի պահպանական գոտու տարածքով: Համաձայն վարչապետի հանձնարարականի՝ իրականացվում են նախագծի փոփոխություններ դեպի հողատարածքներ մուտքեր տրամադրելու նպատակով:	2 282 945,3 1 890 356,2 392 589,1 1 108 376,4 978 220,9 150 000,0 130 185,5 394 902,3 329 264,6 65 637,7 5 549 535,0 4 439 628,0 1 109 907,0 35,6 33,7 50,4		Կապալառուի կողմից շինարարական աշխատանքները իրականացվում են մեծ ծավալներով, ներկայացվել է ինքնակա կառարարական հավաքագրել, սակայն ին ամսվա նախատեսված գումարները չեն բավարարում ամբողջական վճարում իրականացնելու համար, անհրաժեշտ է իրականացնել բյուջետային վերաբաշխում:
44	11015	Եվրոպական ներդրումային բանկի օգնությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջազգային զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)			Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհատվածի կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն	Իտալական «Այ Ար Դի Ինջեներինգ» ՍՊՈ- ի կողմից իրականացվում են Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհատվածի շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության աշխատանքներ (պայմանագրի ժամկետը լրանում է 2021թ մայիսի 18-ին), ձեռք են բերվում համապատասխան շին թույլտվություններ: Մրցույթի արդյունքում ստորագրվել է տեխ վերահսկողի նոր պայմանագիր ետև իտալական «Այ Ար Դի Ինջեներինգ» ՍՊՈ- ի հետ, որը իրականացնում է շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողություն:	80 000,0 80 000,0 327 001,0 150 000,0 177 021,0 151 201,0 151 201,0 151 201,0 460 900,0 240 000,0 210 900,0 46,2 -		Տեխնիկական վերահսկողի Պայմանագրի ժամկետը երկարաձգելուց հետո ներկայացվել է ընդունել են նախորդ տարվա կատարողականներ, որոնց դրանց իրականացվել են վճարումներ, սակայն արևել է պարտք, իրականացվել է հողվածային վերաբաշխում ընթացիկ կատարողականների համար վճարումները իրականացնելու համար, որոնք կիրականացվեն մուտակ գրքերի:
45	11014	Համաշխարհային բանկի օգնությամբ իրականացվող Կենտրոնական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի համակարգում և կառավարում	13.4 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2020-2021թթ.	Կենտրոնական նշանակության շրջը 61 կմ ընդհանուր երկաթուղային ճանապարհատվածների վերակառուցում	Շարունակում են կնքված թվով 12 հիմնաներդրական պայմանագրերով սահմանված շինարարական աշխատանքները: Իրականացվում են նաև տեխնիկական հսկողության ծառայություններ:	655 862,6 524 690,1 131 172,5 655 862,6 524 690,1 131 172,5 421 736,1 337 675,6 84 060,5 731 006,5 584 805,2 146 201,3 64,3 64,4 64,1		Ծրագրին ընթանում է բնականոն հունով: Ինդիքները ակնա չեն:
46	21013	Համաշխարհային բանկի օգնությամբ իրականացվող կենտրոնական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ լրացուցիչ ծրագրի շրջանակներում ավտոճանապարհների բարելավման աշխատանքներ					665 292,9 532 234,4 133 058,5 2 025 763,5 1 560 115,2 468 638,3 1 354 615,2 1 060 414,4 294 200,8 4 793 621,0 3 834 896,8 958 724,2 66,9 68,0 63,2		Հիմնաներդրման աշխատանքները ամբողջ ծավալով ընթանում են: Անհրաժեշտության կա ծրագրի բյուջե կրցուցից միջոցներով համարելու:
47	21007	Եվրոպական ներդրումային բանկի օգնությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջազգային զարգացման դրամաշրջանային ծրագիր, Տրանշ 3	6 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2014-2023թթ.	Լանջիկ-Գյումրի շրջը 27,5 կմ ճանապարհատվածի կառուցում: Միաժամանակ ֆինանսավորվում է վարկային համաձայնագրի շրջանակներում 10%-ի չափով:	Ճանապարհատվածի վերակառուցման աշխատանքները ընթանում են մեծ ծավալներով, իրականացվում են առօրյապատասխան աշխատանքներ, իրականացված է մոտ 3կմ հատվածի երկշրտ առօրյապատասխան, միաժամանակ իրականացվում են մեծ ծավալների հողային և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքներ: ՀՀ Շիրակի մարզի Բնեյախին համայնքով անցող ճանապարհատվածի համար իրականացվում են նախագծային փոփոխություններ, բանի որ ծրագրին ամբողջությամբ անցնում էր պատմամշակութային հուշարձանի պահպանական գոտու տարածքով: Համաձայն վարչապետի հանձնարարականի՝ իրականացվում են նախագծի փոփոխություններ դեպի հողատարածքներ մուտքեր տրամադրելու նպատակով:	582 277,0 449 941,3 132 335,7 582 277,0 449 941,3 132 335,7 366 597,4 305 497,8 61 099,6 582 277,0 449 941,3 132 335,7 63,0 67,9 46,2		Կապալառուի կողմից շինարարական աշխատանքները իրականացվում են մեծ ծավալներով, ներկայացվել է ինքնակա կատարողականներ հավաքագրել, հաշվի դրուց գրման փաստով կիրականացվի բյուջեով սահմանված գումարի վճարում, մնացած մասը կնքվող ԵՆԻՎ-ի վարկի մասով:
48	11008	Եվրոպական ներդրումային բանկի օգնությամբ իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարանշրջանային ճանապարհի (Մ6 «Անանուր-Վալվերդի-Վրաստան») բարելավման ծրագրի համակարգում և կառավարում	32.5 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2016-2020թթ.	Մ6 «Անանուր-Վալվերդի-Վրաստան» սահման միջպետական ճանապարհային կմ 0+000 -կմ 38+450 ճանապարհատվածի վերակառուցում	Եվրոպական ներդրումային բանկի օգնությամբ իրականացվող Մ6 «Անանուր-Վալվերդի-Վրաստան» սահման միջպետական ճանապարհի վերակառուցման և բարելավման ծրագրի շրջանակներում վարձված տեխնիկական հսկողություն իրականացող խորհրդատուին վճար:	17 244,4 14 336,9 2 907,5 17 244,4 14 336,9 2 907,5 -		Ծրագրին ավարտված է, ենթակա են մնացորդային վճարումներ: Առկա են դատական հարցեր, որոնցից կանխվել է խորհրդատուի մնացորդային պրոբի վճարում կատարելու փաստը: Նախատեսվում է իրականացնել միջև տարեկալով:

53	32006	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային գործիչի ասակցությանը իրականացվող «Երևանի կոչո թափոնների կառավարման» դրամաշտրիային ծրագիր	8 մն եվրո	«Երևանի քաղաքային տր արցավայր» ՓԲԸ 2016-2020թթ. (Դրականացվում է համաձայնագրի փակման ամսաթիվը մինչ 31.12.2023թ. երկարաձեռն գործընթաց)	Նորարարական առկա արցավայրին հարակից շուրջ 29 հա տարածքում նախատեսվում է նախագծել, կառուցել և շահագործել եվրոպական չափանիշների համապատասխան տր արցավայրի 2 բջիջ, ինչպես նաև նույն շահագործիչներին համապատասխան մեկուսացնել Նորարարական արցավայրի և Ազգային կառավարման ժամանակակից ընթացքում տարբերակներն առաջացած ևս մեկ խոշոր արցավայրի տարածքները:	2 044 747,8 1 704 097,0 340 650,8 870 097,0 870 097,0 -	511 186,9 426 025,6 85 161,3 426 025,6 426 025,6 -	1 117 862,4 1 014 356,6 103 505,8 1 107 593,9 1 014 356,6 93 237,3	1 117 862,4 1 014 356,6 103 505,8 1 117 862,4 1 014 356,6 103 505,8	709 419,1 591 222,8 118 196,3 709 419,1 591 222,8 118 196,3	124 529,4 96 724,6 27 804,8 709 419,1 591 222,8 118 196,3	Սանիտարական արցավայրի և վերաբերման 2 կայանի կառուցման համար շին կազմակերպության ընտրության մրցույթային փաթեթները բացվել են: Ներկայումս ընթանում է հայտ ներկայացրած մրցույթային 5 փաթեթի ուսումնասիրության և գնահատման գործընթաց: Նախատեսվում է շահող կապալառուի հետ կնքել շին աշխատանքների իրականացման պայմանագիր:		
54	32007	Արևելյան եվրոպայի էներգետիկայի ոլորտում և բնապահպանական գործընկերության ֆունդի ասակցությանը իրականացվող «Երևանի կոչո թափոնների կառավարման» դրամաշտրիային ծրագիր	2 մն եվրո	«Երևանի քաղաքային տր արցավայր» ՓԲԸ 2017-2020թթ. (Դրականացվում է համաձայնագրի փակման ամսաթիվը մինչ 31.12.2023թ. երկարաձեռն գործընթաց)	Նորարարական առկա արցավայրին հարակից շուրջ 29 հա տարածքում նախատեսվում է նախագծել, կառուցել և շահագործել եվրոպական չափանիշների համապատասխան տր արցավայրի 2 բջիջ, ինչպես նաև նույն շահագործիչներին համապատասխան մեկուսացնել Նորարարական արցավայրի և Ազգային կառավարման ժամանակակից ընթացքում տարբերակներն առաջացած ևս մեկ խոշոր արցավայրի տարածքները:	2 044 747,8 1 704 097,0 340 650,8 870 097,0 870 097,0 -	511 186,9 426 025,6 85 161,3 426 025,6 426 025,6 -	1 117 862,4 1 014 356,6 103 505,8 1 107 593,9 1 014 356,6 93 237,3	1 117 862,4 1 014 356,6 103 505,8 1 117 862,4 1 014 356,6 103 505,8	709 419,1 591 222,8 118 196,3 709 419,1 591 222,8 118 196,3	124 529,4 96 724,6 27 804,8 709 419,1 591 222,8 118 196,3	Սանիտարական արցավայրի և վերաբերման 2 կայանի կառուցման համար շին կազմակերպության ընտրության մրցույթային փաթեթները բացվել են: Ներկայումս ընթանում է հայտ ներկայացրած մրցույթային 5 փաթեթի ուսումնասիրության և գնահատման գործընթաց: Նախատեսվում է շահող կապալառուի հետ կնքել շին աշխատանքների իրականացման պայմանագիր:		
55	42002	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի ասակցությանը իրականացվող Երևանի կոչո թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Երևանի քաղաքային տր արցավայր» ՓԲԸ-ին	8 մն եվրո	«Երևանի քաղաքային տր արցավայր» ՓԲԸ 2016-2020թթ. (Դրականացվում է համաձայնագրի փակման ամսաթիվը մինչ 31.12.2023թ. երկարաձեռն գործընթաց)	Նորարարական առկա արցավայրին հարակից շուրջ 29 հա տարածքում նախատեսվում է նախագծել, կառուցել և շահագործել եվրոպական չափանիշների համապատասխան տր արցավայրի 2 բջիջ, ինչպես նաև նույն շահագործիչներին համապատասխան մեկուսացնել Նորարարական արցավայրի և Ազգային կառավարման ժամանակակից ընթացքում տարբերակներն առաջացած ևս մեկ խոշոր արցավայրի տարածքները:	2 044 747,8 1 704 097,0 340 650,8 870 097,0 870 097,0 -	511 186,9 426 025,6 85 161,3 426 025,6 426 025,6 -	1 117 862,4 1 014 356,6 103 505,8 1 107 593,9 1 014 356,6 93 237,3	1 117 862,4 1 014 356,6 103 505,8 1 117 862,4 1 014 356,6 103 505,8	709 419,1 591 222,8 118 196,3 709 419,1 591 222,8 118 196,3	124 529,4 96 724,6 27 804,8 709 419,1 591 222,8 118 196,3	Սանիտարական արցավայրի և վերաբերման 2 կայանի կառուցման համար շին կազմակերպության ընտրության մրցույթային փաթեթները բացվել են: Ներկայումս ընթանում է հայտ ներկայացրած մրցույթային 5 փաթեթի ուսումնասիրության և գնահատման գործընթաց: Նախատեսվում է շահող կապալառուի հետ կնքել շին աշխատանքների իրականացման պայմանագիր:		
56	42003	Եվրոպական ներդրումային բանկի ասակցությանը իրականացվող Երևանի կոչո թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Երևանի քաղաքային տր արցավայր» ՓԲԸ-ին	8 մն եվրո	«Երևանի քաղաքային տր արցավայր» ՓԲԸ 2016-2023թթ.	Նորարարական առկա արցավայրին հարակից շուրջ 29 հա տարածքում նախատեսվում է նախագծել, կառուցել և շահագործել եվրոպական չափանիշների համապատասխան տր արցավայրի 2 բջիջ, ինչպես նաև նույն շահագործիչներին համապատասխան մեկուսացնել Նորարարական արցավայրի և Ազգային կառավարման ժամանակակից ընթացքում տարբերակներն առաջացած ևս մեկ խոշոր արցավայրի տարածքները:	2 044 747,8 1 704 097,0 340 650,8 870 097,0 870 097,0 -	511 186,9 426 025,6 85 161,3 426 025,6 426 025,6 -	1 117 862,4 1 014 356,6 103 505,8 1 107 593,9 1 014 356,6 93 237,3	1 117 862,4 1 014 356,6 103 505,8 1 117 862,4 1 014 356,6 103 505,8	709 419,1 591 222,8 118 196,3 709 419,1 591 222,8 118 196,3	124 529,4 96 724,6 27 804,8 709 419,1 591 222,8 118 196,3	Սանիտարական արցավայրի և վերաբերման 2 կայանի կառուցման համար շին կազմակերպության ընտրության մրցույթային փաթեթները բացվել են: Ներկայումս ընթանում է հայտ ներկայացրած մրցույթային 5 փաթեթի ուսումնասիրության և գնահատման գործընթաց: Նախատեսվում է շահող կապալառուի հետ կնքել շին աշխատանքների իրականացման պայմանագիր:		
57	42001	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի ասակցությանը իրականացվող «Կոչո թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Կոչո թափոնների կառավարման» ՄԻԸ-ին	5.5 մն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-30.07.2022թթ.	Նախատեսվում է՝ կառուցել և՛ շահագործել համապատասխան սանիտարական արցավայր, վերաբերման 2 կայան, ձեռք բերել 2 մարզում արհեստանոցային իրականացման և արցավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-արքարվորները:	6 210 497,7 5 341 281,4 869 216,3 4 940 417,1 4 507 281,4 433 135,7 249 058,8 193 449,2 55 609,6 4 940 417,1 4 507 281,4 433 135,7	6 688 243,2 5 698 075,3 960 167,9 5 329 762,6 4 864 075,3 465 687,3 249 058,8 193 449,2 55 609,6 389 345,5 356 793,9 32 551,6	447 745,5 356 793,9 90 951,6 389 345,5 356 793,9 32 551,6 -	4 940 417,1 4 507 281,4 433 135,7 5,0 4,3 12,8	4 940 417,1 4 507 281,4 433 135,7 4,7 4,0 11,9	709 419,1 591 222,8 118 196,3 709 419,1 591 222,8 118 196,3 17,6 16,4 23,5	124 529,4 96 724,6 27 804,8 709 419,1 591 222,8 118 196,3 -	Սանիտարական արցավայրի և վերաբերման 2 կայանի կառուցման համար շին կազմակերպության ընտրության մրցույթային փաթեթները բացվել են: Ներկայումս ընթանում է հայտ ներկայացրած մրցույթային 5 փաթեթի ուսումնասիրության և գնահատման գործընթաց: Նախատեսվում է շահող կապալառուի հետ կնքել շին աշխատանքների իրականացման պայմանագիր:	
Երդամներ 1040 Ծրագրով, որից՝														
ԸՆԹԱՆԻԿ ԾԱՆՏՆԵՐ														
ԿԱԴՐՏԱԿ ԾԱՆՏՆԵՐ														
Քաղաքային զարգացում - 13 միջոցառում														
58	1157 42001	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի ասակցությանը իրականացվող Երևանի քաղաքային տրամադրության ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Երզնալույս» ՓԲԸ-ին	4 մն ԱՄՆ դոլար	Երևանի քաղաքապետարան 2016-2021թթ.	Շրագի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի 28 փողոցներում փոխվել/նորացվել լուսավորության հենասյուները, առկա վիճակում ապրիլի 2021-ի անվան շուրջ 4.400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2.200 LED տիպի լուսատուներով:	934 030,0 778 358,4 155 671,6 822 773,7 667 102,1 155 671,6 13 312,0 9 706,8 3 605,2 822 773,7 667 102,1 155 671,6	934 030,0 778 358,4 155 671,6 822 773,7 667 102,1 155 671,6 13 312,0 9 706,8 3 605,2 822 773,7 667 102,1 155 671,6	1,6 1,5 2,3	1,6 1,5 2,3	1,6 1,5 2,3	1,6 1,5 2,3	Վապալառուի 2019 թ վճարվել է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարը և տրվել է աշխատանքների մեկնարկը: (Վճարվածը վարկային և դրամաշտրիային միջոցներից իրականացվում են միաժամանակ՝ 67% վարկային միջոցներից և 33% դրամաշտրիային միջոցներից համաձայնություններով):		

Վապալառուի հետ այնպիսի դեմ չի կնքվել:

59	12014	Եվրոպական վերականգնման հարկադրանքային ներդրումային խառնուրդի ֆինանսավորման միջոցով վերականգնման երկրորդ դրամաշրջանի ծրագիր	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-2021թթ.	Դրենաժայի թունդի երկարացում և մետրոլի թունդներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Դրենաժայի թունդի՝ ծրագրով նախատեսված 930 մետրից կտրուցվել է 451 մետրը:	484 824,4 336 887,2 280 739,4 80 804,0 728 716,6 631 650,0 97 065,6		
60	42003	Եվրոպական ներդրումային խառնուրդի ֆինանսավորման միջոցով վերականգնման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-2021թթ.	Դրենաժայի թունդի երկարացում և մետրոլի թունդներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Դրենաժայի թունդի՝ ծրագրով նախատեսված 930 մետրից կտրուցվել է 451 մետրը:	336 887,2 280 739,4 80 804,6 757 979,9 631 650,0 126 329,9 173 288,1 136 895,7 36 392,4		
61	12003	Արևելյան Եվրոպայի էներգետիկայի և ընդհանուր առմամբ գործընկերության ֆրոնդի ֆինանսավորման շրջանակներում Երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշրջանի ծրագրի կատարման ապահովում	1,9 մլն եվրո	«Երջաղույն» ՓԲԸ 2016-2021թթ.	Շրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոփոխվող լուսավորության հենասյուները, անոթ վերցնելու մարդկանց անցկացնել ստորգետնյա կապույտներով, փոխարինել անոթ լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում անոթ շուրջ 4.400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2.200 LED տիպի լուսատուներով:	Կապալառուին 2019 թվականին վճարվել է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարը և տրվել է աշխատանքների մեխանիզմը: (Վճարումները վարկային և դրամաշրջանային միջոցներից իրականացվում են միաժամանակ՝ 67% վարկային միջոցներից և 33% դրամաշրջանային միջոցներից համաձայնություններով):	485 668,0 404 723,4 80 944,6 485 668,0 404 723,4 80 944,6 6 428,9 4 653,2 1 775,7 465 668,0 404 723,4 80 944,6		
62	12004	Վերականգնման և զարգացման եվրոպական քանակի աջակցությանը իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշրջանի ծրագրի կատարման ապահովում	574,7 հազ. եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 2016-2021թթ.	Շրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոփոխվող լուսավորության հենասյուները, անոթ վերցնելու մարդկանց անցկացնել ստորգետնյա կապույտներով, փոխարինել անոթ լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում անոթ շուրջ 4.400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2.200 LED տիպի լուսատուներով:	Տվյալ դրամաշրջանի նախատեսված և տեխնիկական աջակցության նպատակով, որի շրջանակներում կնքվել են խորհրդակցական պայմանագրեր՝ կրթությունը զարգացման ծրագրի գնումների և իրականացման աջակցման վերաբերյալ:	133 026,3 106 654,2 27 372,1 133 026,3 106 654,2 27 372,1 31 755,5 26 420,4 5 335,1 133 026,3 106 654,2 27 372,1		
63	12016	Վերականգնման և զարգացման եվրոպական քանակի աջակցությանը իրականացվող Գրյուրո քաղաքային ճանապարհների տեխնիկական համագործակցության դրամաշրջանի ծրագիր	1,213 հազ. եվրո	Գրյուրո համայնքապետարան 2017-2021թթ.	Աջակցություն ծրագրի նախապատրաստման և իրականացման, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնադրման շինարարական աշխատանքների մրցույթային փառերթի կազմում, ապահովման պայմանագրերի պատրաստում և տեխնիկական հսկողություն, ավտոպայմանագրերի ուղղակի կատարման և գործողությունների պլանի կազմում	Տեխնիկական համագործակցության շրջանակներում իրականացվել է ծրագրի Ա տրանշով հիմնադրված փողոցների շին աշխատանքների վրա: Այժմ տեխնիկական վերահսկողություն է իրականացվում թվով 15 փողոցներում՝ Բ տրանշի շրջանակներում:	239 652,5 199 670,8 39 981,7 239 652,5 199 670,8 39 981,7 88 079,3 72 653,5 15 425,8 239 652,5 199 670,8 39 981,7		
64	12018	Վերականգնման և զարգացման եվրոպական քանակի աջակցությանը իրականացվող Գրյուրո քաղաքային ճանապարհների դրամաշրջանի ծրագիր (Տրանշ Ա, Բ, Գ)	7,3 մլն եվրո	Գրյուրո համայնքապետարան 2017-2021թթ.	Համայնքային ճանապարհների հիմնադրում և փողոցային արդիականացում: Ճանապարհների վերականգնում կնքվող ամփայտի և մայրերի ծախի նորացումը, այդ թվում՝ ջրհանոցային ներակառուցվածքների փոխարինում: Քաղաքային և փողոցային լուսավորության վերականգնման պրոյեկտում ներկայիս բաժնի մեջման մեղմիկային կապիտալը կօրինակվել լուսավորության ինտեգր լուսավորում	Ա տրանշով ամրանված թողր 14 փողոցներում և հրապարակներում շին աշխատանքներն ավարտված են, հիմնադրվել է ընդհանուր ամրան մոտ 5 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ներակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 4 կմ երկարությամբ ճանապարհների հիմնադրման աշխատանքները գտնվում են ընթացքի մեջ:	2 957 130,1 2 464 275,1 492 855,0 1 957 130,1 1 630 275,1 326 855,0 279 737,7 248 558,2 31 179,6 1 957 130,1 1 630 275,1 326 855,0 14,3 15,2 9,5		
							728 716,6 631 650,0 97 066,6 23,8 21,7 37,5	728 716,6 631 650,0 97 066,6 23,8 21,7 37,5	Դրենաժայի թունդի հորատանցման աշխատանքները դադարեցվել էին 2018թ. մայիսից՝ Ֆիդուցի քաղաքային բնակիչների պայքարների հետևանքով տասնամյակների հետ կապված բողոքների պատճառով: 2020թ. փետրվարի 27-ին կապալառուի հետ ստորագրված փոփոխության համաձայն հորատանցման աշխատանքները պետք է վերսկսվեին 2020թ. մարտի 23-ին, սակայն ԿՈՒՄԻ-19 պատճառով մեկնարկել են 2020թ. հուլիսի 20-ից: Բացի այդ, կապալառու ունի տեխնիկական ավտոմատ, որն հաճախ շարժիչ դուրս գալու, և ընդհանուր ամրան, աշխատանքի արդյունավետ կազմակերպման խնդիրներ:
							19,5	19,5	Դրամաշրջանի կատարողականը պայմանավորված է շինարարական աշխատանքների ընթացքի հետ:
							38,6	38,6	Աշխատանքների վերատրամն պատճառ են հանդիսացել COVID-19-ի համակարգի տարածմանը պայմանավորված ամրանախնդիրները, ինչպես նաև ստորգետնյա կոմունիկացիաների հիմնադրման աշխատանքների ավելացումը, որն հետ կապված նախագծա-նախաաշխատանքային փոփոխությունները:
							9,5	9,5	Աշխատանքների վերատրամն պատճառ են հանդիսացել COVID-19-ի համակարգի տարածմանը պայմանավորված ամրանախնդիրները, ինչպես նաև ստորգետնյա կոմունիկացիաների հիմնադրման աշխատանքների ավելացումը, որն հետ կապված նախագծա-նախաաշխատանքային փոփոխությունները: Որոշակի ձգձգման պատճառ է հանդիսացել մեկ այլ ծրագրով հիմնադրվող փողոցներում փնտնյա ժամանակ իրականացվող աշխատանքները:

65	12022	Վերակառուցման և զարգացման եկրպակային բանկի ֆորմուլա թաղաքային ճանապարհների վերանորոգման ծրագրի շրջանակներում նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում	276.77 հազ. եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 2017-2021թթ.	Գյումրու թաղաքային ճանապարհների վերանորոգման ծրագրի շրջանակներում նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում	Բ տրանշի 3-րդ չափաբաժնով նախատեսված բոլոր ութ փուլերների, ինչպես նաև փորցրային լուսավորության LED լուսատուների տեղադրման պայմանագրերը կնքված են, նախագծա-նախահաշվային աշխատանքները ամբողջությամբ կատարված են, 3-րդ չափաբաժնի փորցրելու օբյեկտները շինարարական են:	66 081,2 55 067,6 11 013,6 66 081,2 55 067,6 11 013,6
66	12012	Ավիական զարգացման բանկի ֆորմուլա թաղաքային ենթակառուցվածքների և թաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կառավարում	48.6 մլն ԱՄՆ դոլար (30,989 հազ. SDR)	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՊԼԿ 2011-2021թթ.	Քաղաքային տրանսպորտի ենթակառուցվածքի բարելավում, երևանի արևմտյան օղակաճանապարհի հատվածների կառուցում, ինտեգրացիոնալ կառուցվածքների զարգացում, ծրագրի կառավարում և կառուցումների զարգացում: Արշակունյաց պողոտային վերակառուցման (կայանգի, Արտաշատի խճուղու վերակառուցման) լինելու և Նոր Շիրակ ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքների իրականացում, ինչպես նաև ինտեգրացիոնալ կառուցվածքների զարգացում, ծրագրի կառավարում և կառուցումների զարգացում:	Հողի տարածման և տարարեակներն ծրագրով սկսվելու են իրացման աշխատանքները, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխհատուցումներ շտրկ փնջատումների պակաս համաձայն: Իրականացվել են Արշակունյաց պողոտայի, Արտաշատի խճուղու և Նոր Շիրակ ճանապարհահատվածների կառուցման, վերակառուցման/կայանգի աշխատանքները: Մշակվել է թաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր ցանց և միանալական տրամային համակարգ:	527 826,8 409 224,0 118 602,8 527 826,8 409 224,0 118 602,8 254 494,6 210 626,6 43 868,0 527 826,8 409 224,0 118 602,8 48,2 51,5 37,0
67	12020	Ավիական զարգացման բանկի ֆորմուլա թաղաքային ենթակառուցվածքների և թաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում նախահաշվային շինարարություն					
68	12013	Ավիական զարգացման բանկի ֆորմուլա թաղաքային ենթակառուցվածքների և թաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի համակարգում և կառավարում	112,970.0 հազ. ԱՄՆ դոլար	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՊԼԿ 2016-2021թթ.	Լրացնել երևան թաղաքի արևմտյան օղակաճանապարհի բացակայող ճանապարհահատվածները, որի արդյունքում կենտրոնափոխ երևան թաղաքի կենտրոնը, ուղղ կապ կապակցվի Ղաթիշեն, Աջափնյա, Շենգավիթ և Ապաշեն-Աջափնյա համայնքների միջև: Կնքվելու է երկրակառուցման ժամանակը և իջանումների քանակը: Բարելավված ճանապարհային երթևեկության ցանց և անվտանգություն, Ղաթիշեն-Աջափնյա, Բարսեղյան-Աջափնյա և Արգալան-Շիրակ ճանապարհահատվածների կառուցում: Խորհրդատվական ծառայությունների վերանորոգում և Արգալան-Շիրակ ճանապարհահատվածների կառուցում: Խնայելու են և մոնիթորինգի իրականացում:	Հողի տարածման և տարարեակներն ծրագրով կատարվել են իրացման աշխատանքները Ղաթիշեն-Աջափնյա, Աջափնյա-Տիգրան և Բարսեղյան-Տիգրան հատվածներում, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխհատուցումներ շտրկ փնջատումների պակաս համաձայն: Ավարտվել են Ղաթիշեն-Աջափնյա ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքները, ներկայումս ընթանում են Բարսեղյան-Աջափնյա և Արգալան-Շիրակ ճանապարհահատվածների կառուցման աշխատանքները և ճանապարհաշինարարական աշխատանքների աշխատանքների վերահսկողության ծառայությունները: Քննարկվում է երևան թաղաքում դեպրտների կառուցման ծրագիրը:	741 491,9 638 076,9 103 415,0 741 491,9 638 076,9 103 415,0 395 548,1 345 398,3 50 149,8 741 491,9 638 076,9 103 415,0 53,3 54,1 48,5
69	12021	Ավիական զարգացման բանկի ֆորմուլա թաղաքային ենթակառուցվածքների և թաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի շրջանակներում նախահաշվային շինարարություն					
70	12017	Վերակառուցման և զարգացման եկրպակային բանկի ֆորմուլա թաղաքային ճանապարհների ծրագիր	14.6 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 2017-2021թթ.	Համայնքային ճանապարհների հիմնադրում և փորցրային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ճանապարհների վերակառուցում կնքված ամպլանի և մայքերի ծանկ նորացումը, այդ բոլոր նախագծային ենթակառուցվածքների փոխարինումը: Քաղաքային և փորցրային լուսավորության վերականգնման արդյունքում ներկայիս բարձր մշտն անդիկային լամպեր կնդարվեն լուսատիպային ինստր լամպերով:	Ա տրանշով սահմանված բոլոր 14 փուլերներում և իրականացվել են աշխատանքները սկսվելու են, հիմնադրվել է ընդհանուր ամսամ և մո 9 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 8 կմ երկարությամբ ճանապարհների հիմնադրման աշխատանքները գտնվում են ընթացքի մեջ:	2 033 101,8 1 694 251,6 338 850,2 1 033 101,8 860 251,6 172 850,2 505 898,1 457 970,8 47 927,3 1 033 101,8 860 251,6 172 850,2 49,0 53,2 27,7
							Աշխատանքների վերատրամն պատճառ են հանդիսացել COVID-19-ի համակարգի տարածման պայմանավորված սահմանափակումները, ինչպես նաև ստորգետնյա կոմունիկացիաների հիմնադրման աշխատանքների պակասումը, դրա հետ կապված նախագծա-նախահաշվային փոփոխությունները: Որոշակի ձեգձան պատճառ է հանդիսացել մեկ այլ ծրագրով հիմնադրվող փորցրելու օբյեկտներում փնջումի ժամանակ իրականացվող աշխատանքները:

Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի զարգացման ծրագիր - 7 միջոցառում

72	1167	11006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Իովկայան Էներգիա» ընկերության հիմնական ստանդարտներին համապատասխան ծրագիր	10.31 մլն եվրո	«Բարձրավոր էլեկտրասնցեր» ՓԲԸ	30.05.2016-30.12.2025թթ	«Իովկայան Էներգիա» ընկերության կողմից 2017թ. դրությամբ կատարված ծրագրի և նախագիծի աշխատանքների նախնական փուլի ընթացքում կատարված աշխատանքները: Առկա է 2017 թ. դրությամբ կատարված աշխատանքների օգտագործման համար անհրաժեշտ բոլոր փուլերի համար անհրաժեշտ փողերի և համապատասխան ծրագրի և նախագիծի աշխատանքների նախնական փուլի ընթացքում կատարված աշխատանքները: 2017 թ. դրությամբ կատարված աշխատանքների օգտագործման համար անհրաժեշտ բոլոր փուլերի համար անհրաժեշտ փողերի և համապատասխան ծրագրի և նախագիծի աշխատանքների նախնական փուլի ընթացքում կատարված աշխատանքները: 2017 թ. դրությամբ կատարված աշխատանքների օգտագործման համար անհրաժեշտ բոլոր փուլերի համար անհրաժեշտ փողերի և համապատասխան ծրագրի և նախագիծի աշխատանքների նախնական փուլի ընթացքում կատարված աշխատանքները:	296 643,7 237 304,3 59 339,4 296 643,7 237 304,3 59 339,4
	73	32006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Իովկայան Էներգիա» ընկերության հիմնական ստանդարտներին համապատասխան ծրագիր	10.31 մլն եվրո	«Բարձրավոր էլեկտրասնցեր» ՓԲԸ	30.05.2016-30.12.2025թթ	«Իովկայան Էներգիա» ընկերության կողմից 2017թ. դրությամբ կատարված ծրագրի և նախագիծի աշխատանքների նախնական փուլի ընթացքում կատարված աշխատանքները: 2017 թ. դրությամբ կատարված աշխատանքների օգտագործման համար անհրաժեշտ բոլոր փուլերի համար անհրաժեշտ փողերի և համապատասխան ծրագրի և նախագիծի աշխատանքների նախնական փուլի ընթացքում կատարված աշխատանքները:	1 207 003,9 1 190 742,3 16 261,6 296 643,7 237 304,3 59 339,4
	74	42008	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Իովկայան Էներգիա» ընկերության հիմնական ստանդարտներին համապատասխան ծրագիր	178.2 մլն եվրո	«Բարձրավոր էլեկտրասնցեր» ՓԲԸ	09.12.2014-30.12.2025թթ	«Իովկայան Էներգիա» ընկերության կողմից 2017թ. դրությամբ կատարված ծրագրի և նախագիծի աշխատանքների նախնական փուլի ընթացքում կատարված աշխատանքները: 2017 թ. դրությամբ կատարված աշխատանքների օգտագործման համար անհրաժեշտ բոլոր փուլերի համար անհրաժեշտ փողերի և համապատասխան ծրագրի և նախագիծի աշխատանքների նախնական փուլի ընթացքում կատարված աշխատանքները:	24 012 232,0 23 772 110,2 240 121,8 878 796,8 838 675,0 40 121,8 878 796,8 838 675,0 40 121,8
75	42002	Վերականգնման և զարգացման միջոցառման ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող «Իովկայան Էներգիա» ընկերության հիմնական ստանդարտներին համապատասխան ծրագիր	30 մլն ԱՄՆ դոլար	«Իովկայան Էներգիա» ընկերության հիմնական ստանդարտներին համապատասխան ծրագիր	«Իովկայան Էներգիա» ընկերության հիմնական ստանդարտներին համապատասխան ծրագիր	2016-2021թթ.	«Իովկայան Էներգիա» ընկերության կողմից 2017թ. դրությամբ կատարված ծրագրի և նախագիծի աշխատանքների նախնական փուլի ընթացքում կատարված աշխատանքները: 2017 թ. դրությամբ կատարված աշխատանքների օգտագործման համար անհրաժեշտ բոլոր փուլերի համար անհրաժեշտ փողերի և համապատասխան ծրագրի և նախագիծի աշխատանքների նախնական փուլի ընթացքում կատարված աշխատանքները:	642 087,7 642 087,7 642 087,7 642 087,7 422 696,0 422 696,0 642 087,7 642 087,7 65,8 65,8
	42003	Վերականգնման և զարգացման միջոցառման ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող «Իովկայան Էներգիա» ընկերության հիմնական ստանդարտներին համապատասխան ծրագիր	36,0 մլն ԱՄՆ դոլար	«Իովկայան Էներգիա» ընկերության հիմնական ստանդարտներին համապատասխան ծրագիր	«Իովկայան Էներգիա» ընկերության հիմնական ստանդարտներին համապատասխան ծրագիր	2016-2021թթ.	«Իովկայան Էներգիա» ընկերության կողմից 2017թ. դրությամբ կատարված ծրագրի և նախագիծի աշխատանքների նախնական փուլի ընթացքում կատարված աշխատանքները: 2017 թ. դրությամբ կատարված աշխատանքների օգտագործման համար անհրաժեշտ բոլոր փուլերի համար անհրաժեշտ փողերի և համապատասխան ծրագրի և նախագիծի աշխատանքների նախնական փուլի ընթացքում կատարված աշխատանքները:	3 749 804,8 2 999 843,8 749 961,0 3 271 324,1 2 884 843,8 386 480,3 937 719,1 794 247,6 143 531,5 3 271 324,1 2 884 843,8 386 480,3 28,7 27,5 37,1
76	42003	Վերականգնման և զարգացման միջոցառման ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող «Իովկայան Էներգիա» ընկերության հիմնական ստանդարտներին համապատասխան ծրագիր	36,0 մլն ԱՄՆ դոլար	«Իովկայան Էներգիա» ընկերության հիմնական ստանդարտներին համապատասխան ծրագիր	«Իովկայան Էներգիա» ընկերության հիմնական ստանդարտներին համապատասխան ծրագիր	2016-2021թթ.	«Իովկայան Էներգիա» ընկերության կողմից 2017թ. դրությամբ կատարված ծրագրի և նախագիծի աշխատանքների նախնական փուլի ընթացքում կատարված աշխատանքները: 2017 թ. դրությամբ կատարված աշխատանքների օգտագործման համար անհրաժեշտ բոլոր փուլերի համար անհրաժեշտ փողերի և համապատասխան ծրագրի և նախագիծի աշխատանքների նախնական փուլի ընթացքում կատարված աշխատանքները:	3 749 804,8 2 999 843,8 749 961,0 3 271 324,1 2 884 843,8 386 480,3 937 719,1 794 247,6 143 531,5 3 271 324,1 2 884 843,8 386 480,3 28,7 27,5 37,1

Հաշվետու ժամանակահատվածում ծրագրի խորհրդատու Fichtner GmbH & Co. KG ընկերության կողմից նախատեսված հաշվետվությունների պատրաստման ծախսերի մասնագիտացված ընկերության հիման հաշվի ապահովումը չի ներկայացվել:

Հաշվետու ժամանակահատվածում ծրագրի շրջանակներում գնված «այսպես» ՓԲԸ-ի լուծարման գործընթացը անավարտ լինելու պատճառով, որի հետևանքով 500,0 հազ. ԱՄՆ դոլար գումարը հասանելի չէ ֆինանսավորման նպատակով:

«Չարենյան-3» ել Վերականգնման և զարգացման միջոցառման ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող «Իովկայան Էներգիա» ընկերության հիմնական ստանդարտներին համապատասխան ծրագիր: 2017 թ. դրությամբ կատարված աշխատանքների օգտագործման համար անհրաժեշտ բոլոր փուլերի համար անհրաժեշտ փողերի և համապատասխան ծրագրի և նախագիծի աշխատանքների նախնական փուլի ընթացքում կատարված աշխատանքները: 2017 թ. դրությամբ կատարված աշխատանքների օգտագործման համար անհրաժեշտ բոլոր փուլերի համար անհրաժեշտ փողերի և համապատասխան ծրագրի և նախագիծի աշխատանքների նախնական փուլի ընթացքում կատարված աշխատանքները:

77	42006	«Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Ալջնակ» և «Արարատ» ենթակայանների վերակառուցման նրագրի շրջանակներում ենթակառուցվածքային «Քարծրավազ» ՓԲԸ-ին	23.2 մլն ԱՄՆ դոլար	«Քարծրավազ էլեկտրասնցանք» ՓԲԸ 21.09.2016-31.12.2023թթ.	Ներգրի նպատակներում նախատեսվում է վերակառուցել 220 կՎ «Ալջնակ» ենթակայանը, ինչպես նաև 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Արարատ-2» ենթակայանը: Մրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել սպառողների անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազացնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:	Ներկայումս իրականացվում են «Ալջնակ» երկրորդ փուլի վերակառուցման շինարարական աշխատանքներ: Պրակտիկա նախատեսվում է ավարտել 30.04.2023թ. Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Ալջնակ» և «Արարատ-2» երկրորդ փուլի վերակառուցման նրագրի շրջանակներում «Արարատ-2» երկրորդ փուլի վերակառուցման գլխավոր կազմակերպչական մարմինը համար հայտատուական է միջազգային մրցույթ: Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ էր սահմանվել 31.03.2023թ.: Կատարված է խորհուրդը 23.07.2023թ. N 3-06-07-21 որոշմամբ հաստատել է կազմակերպչական մրցույթի արդյունքը՝ հարցող ճանաչելով «Kaskad-Energo» LLC ընկերությանը: «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2024թ.:	3 995 676,6 3 196 643,0 799 135,6 2 696 110,7 2 156 886,7 539 222,0 13 822,0 11 067,2 2 754,8 2 696 110,7 2 156 886,7 539 222,0 0,5 0,5 0,5		«Ալջնակ» 220 կՎ երկրորդ փուլի սահմանված կարգով ամբողջությամբ արմատապես փոխարինվել է 16.02.2023թ.: Հաշվարկային մասնակցության մասնակցությունը «Xian Electric Engineering Co. Ltd» ընկերության կողմից ներկայացվել է նախագծային աշխատանքների հայտով-ապահովագրի որոշումով է ՔԷՏ ՓԲԸ դիտարկման փուլում: Ավարտված շինարարական օբյեկտի հաստատված նախագծային և նորմատիվա-տեխնիկական փաստաթղթերի պատճառով պահանջներին համապատասխանության հավաստման նպատակով ՔԷՏ ՓԲԸ գլխավոր տնօրենի հրամանով ստեղծվել է ընդունող հանձնաժողով, որն իրականացրել է ավարտված շինարարական օբյեկտի շահագործման ընդունման ակտի ստորագրման գործընթաց:	
78	42007	Առևտրային զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող «արգելափակման կառավարման ավտոմատացված համակարգի (SCADA) ընդլայնման նրագրի շրջանակներում ենթակառուցվածքային «Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր» ՓԲԸ-ին	14.554 մլն ԱՄՆ դոլար (10.03 մլն SDR)	«ԷԷՇՕ» ՓԲԸ 02.2015-06.2022թթ.	Բարձրացնել ստացվող տվյալների ճշգրտությունը, ենթակառուցվածքային կարգավորման հուսալիությունը, ԷԷՇՕ-ի տեխնիկական, ֆինանսական և գործառնական կարողությունները, ինչը կնպաստի էներգետիկական նպաստների և կապիտալի նվազեցմանը, անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարմանը:	Իրականացվում են լրացուցիչ օբյեկտի գծերի վրա OPGW մուլտիբեյսերի տեղադրման աշխատանքները, ինչպես նաև SCADA համակարգի բեռնափորման արդյունքում ի հայտ եկած թերությունների վերացման աշխատանքները:	521127,7 457 419,3 63 708,4 636 127,7 572 419,3 63 708,4 456 548,6 435 104,9 21 443,7 636 127,7 572 419,3 63 708,4 71,8 76,0 33,7			
ԸՆԴԱՄԱՆ 1167 Մրագրով, որից՝							34 424 578,4 32 496 050,6 1 928 527,8 8 421 090,7 7 332 218,8 1 088 871,9 1 830 845,7 1 663 115,7 167 730,0 8 421 090,7 7 332 218,8 1 088 871,9 21,7 22,7 16,4			
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ							938 731,4 879 392,0 59 339,4 938 731,4 879 392,0 59 339,4 422 696,0 422 696,0 - 938 731,4 879 392,0 59 339,4 45,0 48,1 -			
ԿԱՊԻՏԱԿ ԾԱՆՍԵՐ							33 485 847,0 31 616 668,6 1 869 188,4 7 482 359,3 6 452 826,8 1 029 532,5 1 408 149,7 1 240 419,7 167 730,0 7 482 359,3 6 452 826,8 1 029 532,5 18,8 19,2 16,3			
ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ Ի ՄՈՐԱՆԱՊԻՐՈՒՄՅԱՆ ՕԳՎԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ ԱՎԱԿԱՆՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ- 1 Միջոցառում										
79	1073 11002	Հայաստանի հանրապետության զբոսայգի 250,0 հազ. ԱՄՆ դոլար	250,0 հազ. ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 12.2020-04.2022թթ.	Մրագրի նպատակը Հայաստանի հանրապետության զբոսայգի 250,0 հազ. ԱՄՆ դոլարի այն թաղամասի (Քաղաքականության) և դրանից բխող գործողությունների նրագրի մշակման օժանդակելն է, որը կնտորնումում է կայուն տնտեսական զարգացման մեջ հանրապետության զբոսայգի միջոցով կատարվող ներդրումն ավելացնելու վրա: ա) Ուղղակիության և հարակից գործողությունների նրագրի մշակում, բ) Գործող թաղամասի կառուցման իրականացման և կարողությունների զարգացման միջոցառումների ասակցում, գ) Մասնակից համարվող առանձին շահագրգիռ կողմերի իրազեկման և բարձրացման և կարողությունների զարգացման միջոցառումների ասակցում:	Սեկնարկի և ծառայությունների գնման գործընթացները:	79 248,0 66 040,0 13 208,0 79 248,0 66 040,0 13 208,0 - - - 79 248,0 66 040,0 13 208,0 - - -		* մտել է 2023թ. բյուջե ՀՀ կառավարության թիվ թիվ 677-Ն ստ 29.04.2023թ. որոշմամբ	

