

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

Օտարերկրյա ակտիվությունների և միջազգային վարկատու կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ  
(31.12.2020թ. դրությամբ)

Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացվող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		2020թ. տարեկան ճշգրիտ պլան		Փաստացի վճարներ (անդրակված)		Նախատեսվող ծախսեր		2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (6)		Զկատարման պատճառները							
							Ընդամենը	Այս/Դրամաշնորհ	Ընդամենը	Այս/Դրամաշնորհ	Ընդամենը	Այս/Դրամաշնորհ	Ընդամենը	Այս/Դրամաշնորհ	Ընդամենը	Այս/Դրամաշնորհ								
<i>Սոցիալական ներդրումների և փրկական զարգացման ծրագիր - 4 միջոցառում</i>																								
1	1019	11001	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագրի կառավարում	30 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	ՀՀ տարածքներում ցրվածքի, արողջապահության, կրթության օբյեկտների, մշակութային տեղերի, ներառյալ, մանկատների, հասուկ դպրոցների, մանկապարտեզների և կրթչոր օբյեկտների հիմնադրումը և շինարարություն	Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել և ընթանում են ՀՀ մարզերում գյուղատնտեսական և շինարարական տեխնիկայի տրամադրման, ներառյալ արողջակների, ցրվածքի, արողջապահության, կրթության, մշակութային օբյեկտների վերականգնման և նորոշի կառուցման աշխատանքներ:	4,148,901.2	316,565.7	94,964.2	221,601.5	2,990,401.6	312,125.5	2,065,112.3	91,644.0	525,289.3	220,481.5	2,288,584.7	275,196.4	192,636.1	88.2	90.1	93.7	
2		12001	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագրի շրջանակներում ՀՀ տարածքներում ցրվածքի, արողջապահության, կրթության, մշակութային, հասուկ ինչպես և ներառյալ արողջակների ոլորտի վերականգնման և շինարարության աշխատանքներ	30 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	ՀՀ տարածքներում ցրվածքի, արողջապահության, կրթության օբյեկտների, մշակութային տեղերի, ներառյալ, մանկատների, հասուկ դպրոցների, մանկապարտեզների և կրթչոր օբյեկտների հիմնադրումը և շինարարություն	Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել և ընթանում են ՀՀ մարզերում գյուղատնտեսական և շինարարական տեխնիկայի տրամադրման, ներառյալ արողջակների, ցրվածքի, արողջապահության, կրթության, մշակութային օբյեկտների վերականգնման և նորոշի կառուցման աշխատանքներ:	4,148,901.2	316,565.7	94,964.2	221,601.5	2,990,401.6	312,125.5	2,065,112.3	91,644.0	525,289.3	220,481.5	2,288,584.7	275,196.4	192,636.1	88.2	90.1	93.7	
3		11002	ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությամբ իրականացվող Տերապևտիկ ինտեգրացիոն ծրագրի	8,6 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	Օժանդակության տրամադրում տեղական և տարածքային ինչնակառավարման մարմիններին՝ միջնաճակատային ներառյալ իրականացման, ընտրության և իրականացման աշխատանքներում, ՀՀ խոշորագույն համայնքների և տեխնիկայի տրամադրում և ներակառուցվածքների վերականգնման/կառուցում, ծրագրի կառավարում:	Դրամաշնորհի շրջանակներում իրականացվել և ընթանում են ՀՀ մարզերի խոշորագույն համայնքներում գյուղատնտեսական և շինարարական տեխնիկայի տրամադրման, ներառյալ արողջակների, ցրվածքի, արողջապահության, կրթության, մշակութային օբյեկտների վերականգնման և նորոշի կառուցման աշխատանքներ: Տարածքային մարզում նախատեսվում է արևային կայանների կառուցում:	4,859.9	4,859.9	4,859.9	4,859.9	4,859.9	4,859.9	4,859.9	4,859.9	4,859.9	4,859.9	4,859.9	4,859.9	4,859.9	4,859.9	4,859.9	4,859.9	4,859.9
4		12003	ԱՄՆ ՄԾԳ քաղցրությամբ իրականացվող Տերապևտիկ ինտեգրացիոն ծրագրի շրջանակներում ՀՀ խոշորագույն համայնքներում հանրային ծառայությունների բարելավում, ընդլայնում, միջնաճակատային մեթոդագոգի նախագծում, ընտրություն և իրականացում	8,6 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	Օժանդակության տրամադրում տեղական և տարածքային ինչնակառավարման մարմիններին՝ միջնաճակատային ներառյալ իրականացման, ընտրության և իրականացման աշխատանքներում, ՀՀ խոշորագույն համայնքների և տեխնիկայի տրամադրում և ներակառուցվածքների վերականգնման/կառուցում, ծրագրի կառավարում:	Դրամաշնորհի շրջանակներում իրականացվել և ընթանում են ՀՀ մարզերի խոշորագույն համայնքներում գյուղատնտեսական և շինարարական տեխնիկայի տրամադրման, ներառյալ արողջակների, ցրվածքի, արողջապահության, կրթության, մշակութային օբյեկտների վերականգնման և նորոշի կառուցման աշխատանքներ: Տարածքային մարզում նախատեսվում է արևային կայանների կառուցում:	5,21,771.3	5,21,771.3	5,21,771.3	5,21,771.3	5,21,771.3	5,21,771.3	5,21,771.3	5,21,771.3	5,21,771.3	5,21,771.3	5,21,771.3	5,21,771.3	5,21,771.3	5,21,771.3	5,21,771.3	5,21,771.3	5,21,771.3
<b>Ընդամենը 1019 Ծրագրով</b>							4,670,672.5	321,425.6	4,992,098.1	3,881,898.7	1,110,199.4	2,443,521.8	2,202,481.5	745,770.8	2,105,034.3	684,759.1	2,789,793.4	85,757.4	192,636.1	87.5	86.1	87.4		
<b>ԸՆԹՈՒՑԻՑ ԾԱՆՍԵՐ</b>							3,782,074.6	99,824.1	3,881,898.7	3,189,292.6	316,985.4	96,503.9	220,481.5	745,770.8	2,105,034.3	684,759.1	2,789,793.4	85,757.4	192,636.1	87.5	86.1	87.4		
<b>ՎԱՐԿՆԱԿ ԾԱՆՍԵՐ</b>							888,597.9	221,601.5	1,110,199.4	3,189,292.6	316,985.4	96,503.9	220,481.5	745,770.8	2,105,034.3	684,759.1	2,789,793.4	85,757.4	192,636.1	87.5	86.1	87.4		

Հ/Հ	Պրագի	Միջոցառում	Մրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Մրագրին իրականացնող մարմինը, մրագրի սկիզբը և ավարտը	Մրագրի նպատակը և նկարագիրը	Մրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		2020թ. տարեկան ճշտված պլան		Փաստացի վճարներ (անդրդական)		Նախատեսվող ծախսեր		2020թ. բյուջեով և 2020թ. պլանով կատարված կատարողա կան (%)		Զկատարման պատճառները		
								Ընթացիկ	ՀՀ վերաբրյալ	Ընթացիկ	ՀՀ վերաբրյալ	Ընթացիկ	ՀՀ վերաբրյալ	Ընթացիկ	ՀՀ վերաբրյալ					
<b>Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության մակարդակի բարձրացման ծրագիր - 2 միջոցառում</b>																				
5	1189	11001	Ամիսական զարգացման բանկի ֆանդերային ծրագրի ֆինանսավորումը	63,26 մլն Փոխարժեքի հատուկ իրավունք (SDR) 107 մլն ԱՄՆ դոլար	12.2015-05.2024թթ.	Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավման նպատակով ծրագրում ընդգրկված դպրոցների շենքերի արժանահամար օգնությունները, շինարարական առանձնահատուկ արդյունավետություն, արտադրող իրականացնողներին արհեստագիտական ծրագրի մշակում, սեյսմիկ մոնիթորինգի դիտարկումների ստեղծագործումների արդյունավետություն, ծրագրի կատարումը	Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավման նպատակով 2 դպրոցի շինարարությունն ավարտվել է 2019թ. և 2020թ. հանձնվել են շահագործման: Ներկայումս իրականացվում են 9 դպրոցների շինարարական աշխատանքները: 2020թ. աշխատանքներն ավարտվել են ևս 3 դպրոցներում, որոնց առաջնությունը կհանձնվել շահագործման: Կնքվել է մեկ նոր պայմանագիր: 3 դպրոցների շինարարական աշխատանքների միջոցները գտնվում են գնահատման փուլում: 15 դպրոցների նախագծման պայմանագրերը իրականացման փուլում են:	98,865.5 72,707.7	8,902.331.5 26,157.7	10,682,757.2 1,780,435.7	8,902,331.5 26,157.7	10,682,757.2 1,780,435.7	8,902,331.5 26,157.7	23,510.7 79,856.0	89.7 88.6	89.2 89.2	818 88.6	89.2 88.6	684 95.7	2020 թ. պետրոլեոմ նախատեսված գումարների հիմնական մասը պետք է վճարվել մրագրի շրջանակներում կատարվելիք դպրոցների համար կնքվելիք պայմանագրերի կանխավճար: Մակայն դեռևս հնարավոր չի դառնում ավարտել նախագծային ախտահանումները, որոնց պատճառները հետևյալներն են. 1. COVID - 19-ով պայմանավորված աշխատանքների դադարում 2. նախագծերի տարբեր փորձաքննությունների ժամկետների օգնում 3. նախագծային կազմակերպությունների ոչ պատշաճ աշխատանքները Մրագրի ֆինանսական ցուցանիշների վրա ազդել է նաև COVID - 19-ով պայմանավորված շինարարական աշխատանքների ժամանակավոր դադարեցումը, ինչպես նաև համակարգված պայմանավորված աշխատանքների հետագա տեմպի դանդաղեցումը, մասնավորապես եղել են
<b>Ընդամենը 1189 ծրագրով, որից՝</b>								10,682,757.2	98,865.5	10,781,622.7	8,902,331.5	8,902,331.5	10,682,757.2	89.7	89.2	818	89.2	684		
<b>ԸՆԹՈՒՑԻԿ ՄԱՍՆԵՐ</b>								8,902,331.5	72,707.8	8,902,331.5	8,902,331.5	72,707.8	8,902,331.5	88.6	89.2	88.6	89.2	88.6	89.2	
<b>ԿԱՊԻՏԱԼ ՄԱՍՆԵՐ</b>								1,780,435.7	26,157.7	1,806,593.4	1,780,435.7	26,157.7	1,780,435.7	89.7	89.2	89.7	89.2	89.7	89.2	
<b>Ոռգման համակարգի ստուգում - 15 միջոցառում</b>																				
7	1004	11004	Համաշխարհային բանկի ֆանդերային ծրագրի ֆինանսավորումը	32 մլն ԱՄՆ դոլար	15.07.2013-31.12.2019թթ.	Ոռգման համակարգի գնահատման նպատակով արդյունավետության բարձրացման և կատարումը	Ոռգման համակարգի գնահատման նպատակով արդյունավետության բարձրացման և կատարումը	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	31003	11003	Համաշխարհային բանկի ֆանդերային ծրագրի ֆինանսավորումը	40 մլն ԱՄՆ դոլար	15.07.2013-31.12.2019թթ.	Ոռգման համակարգի գնահատման նպատակով արդյունավետության բարձրացման և կատարումը	Ոռգման համակարգի գնահատման նպատակով արդյունավետության բարձրացման և կատարումը	9,003.0	1,653.0	10,656.0	9,003.0	1,653.0	9,003.0	1,653.0	9,003.0	1,653.0	9,003.0	1,653.0	9,003.0	
9	11005	11005	Եվրոպական զարգացման բանկի ֆանդերային ծրագրի ֆինանսավորումը	40 մլն ԱՄՆ դոլար	10.06.2016-30.06.2021թթ.	Ոռգման համակարգի գնահատման նպատակով արդյունավետության բարձրացման և կատարումը	Ոռգման համակարգի գնահատման նպատակով արդյունավետության բարձրացման և կատարումը	686,388.2	541,020.3	1,227,408.5	686,388.2	541,020.3	1,227,408.5	686,388.2	541,020.3	1,227,408.5	686,388.2	541,020.3	1,227,408.5	
10	31005	11005	Եվրոպական զարգացման բանկի ֆանդերային ծրագրի ֆինանսավորումը	40 մլն ԱՄՆ դոլար	10.06.2016-30.06.2021թթ.	Ոռգման համակարգի գնահատման նպատակով արդյունավետության բարձրացման և կատարումը	Ոռգման համակարգի գնահատման նպատակով արդյունավետության բարձրացման և կատարումը	7,448,702.3	5,831,537.9	13,279,240.2	7,448,702.3	5,831,537.9	13,279,240.2	7,448,702.3	5,831,537.9	13,279,240.2	7,448,702.3	5,831,537.9	13,279,240.2	





Հ/Հ	Շրջակի	Միջոցառում	Մրցազրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Մրցագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Մրցազրի նպատակը և նկարագիրը	Մրցազրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		2020թ. տարեկան ճշակված պլան		Փաստացի վճարներ (անդրդական)		Նախատեսվող ծախսեր		2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողա կան (%)		Զկատարման պատճառները
								Ընթացիկ	ՀՀ վերջին քվարտալի	Ընթացիկ	ՀՀ վերջին քվարտալի	Ընթացիկ	ՀՀ վերջին քվարտալի	Ընթացիկ	ՀՀ վերջին քվարտալի			
25		12001	Գերմանիայի գաղափարային և ներդրողական մրցույթի հարկանոցային ներդրումային բանկի ասանկոթյանը իրականացվող ջրամատակարարման և ցրահեռացման ներատնտեսական գործունեության հրավեր՝ երկրորդ փուլ	12 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային վարչապետի հիմնադրամ 04.11.2014-31.12.2018թթ.	579 գյուղական բնակավայրերից ընտրված որոշ համայնքների ջրամատակարարման և ցրահեռացման համակարգերի հաշվառմանը հրատապ վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Հարմարակալ են նախատեսված նախաձեռնողական աշխատանքները:	2,391,969.3	1,992,175.8	399,793.5	111,926.7	59,700.2	10,041.4	49,668.8	53.3	51.2	67.4	Պայմանագրի փոփոխությունը կնքվել է 08.09.2020թ., որից հետո միայն խորհրդատուի կողմից վերականգնվել են նախատեսված ծախսերի մասնագումը, իսկ վճարումները կատարվել են ներկայացված կատարողականների համապատասխան:
26		31002	Եվրոպական ներդրումային բանկի ասանկոթյանը իրականացվող ջրամատակարարման և ցրահեռացման ներատնտեսական գործունեության հրավեր՝ երկրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ցրահեռացման ներատնտեսական գործունեության հիմնադրամ	25,5 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային վարչապետի հիմնադրամ 27.06.2014-30.12.2018թթ.	11 ընտրվել և 41 գյուղական բնակավայրի համակարգերի հաշվառմանը հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Շինարարական աշխատանքների իրականացման մեկ պարբերականի կնքվել է, մյուս փաթեթներով ընթանում է նոր միջոցը և քննարկությունները:	5,135,163.5	4,282,723.1	882,440.4	3,103,409.3	-	-	-	-	-	-	Թերապևտիկ պայմանավորված է վարկային և առանձնապես համաձայնագրի, ֆինանսական պայմանագրի փոփոխությունների ստորագրման և հաստատման օրինակներով արդյունքների հաստատման ուղղությամբ: Առանձնապես՝ շինարարական աշխատանքների հաստատումը մրցույթային գործընթացը ավարտվել է միայն շինարարական աշխատանքների մի լոտի (Լոտ 2) համար, որի մասով վճարվել է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարի գումարը: Մյուս լոտերի մասով նոր մրցույթային (Լոտ 3) և որտեղի կողմից արդյունքների հաստատման (Լոտ 1) գործընթացներ են ընթանում, որոնց ավարտից հետո հնարավոր կլինի վճարել կնքվելու շինարարական պայմանագրերով նախատեսվող կանխավճարները: Խորհրդատվական ծախսերի մասով վճարումները կատարվել են ներկայացված կատարողականների հիման վրա: ԵՆԲ ֆինանսական պայմանագրի փոփոխությունը հաստատվել է 07.09.2020թ.: Ընթանում է վարկային միջոցների մասնատման գործընթացը:
27		11002	Գերմանիայի գաղափարային վարկերի բանկի ասանկոթյանը իրականացվող համակարգերի ներատնտեսական գործունեության հրավեր՝ երկրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ցրահեռացման ներատնտեսական գործունեության հիմնադրամ	1 մլն եվրո	ՀՀ ՏԻՆԸ ճրային կոմիտե 19.02.2014-30.12.2019թթ.	Հայաստանի ցրային ոլորտում ակտիվների կառավարման օպերիվ ինստիտուցիոնալ կառուցվածքի մշակում, ներկա կարողությունների և ազգայն ախտաբանների գնահատում, ջրի պահանջարկի կառավարման պլանի պատրաստում, օժանդակ միջոցառումների ներդրողական ծախսերի մասով վճարումների կառավարում	2019թ. Մրցագրի ավարտվել է: Խորհրդատուի կողմից ներկայացվել են ակտիվական հաշվառությունները: 42439.2 հազար դրամ գումարի վճարման անհրաժեշտությունը՝ առաջացած հարկային պարտավորությունների մարմնի համար:	-	-	-	112,704.0	42,439.2	42,439.2	42,439.2	37.7	-	100.0	ՀՀ կառավարության N 1538-Ն որոշման լոտ 1-ի 17.09.2020թ.: 132285.5 եվրո (համարձեց) 70264.8 հազար դրամի մասնատման հայտը ուղարկվել է ԿԲՊ քանակ վճարման, սակայն վճարման հաստատում չի ստացվել:
28		11007	Գերմանիայի գաղափարային վարկերի բանկի ասանկոթյանը իրականացվող ջրամատակարարման և ցրահեռացման ներատնտեսական գործունեության հրավեր՝ երկրորդ փուլ	30 մլն եվրո	ՀՀ ՏԻՆԸ ճրային կոմիտե 21.06.2014-30.12.2019թթ.	Գերմանիայի գաղափարային վարկերի բանկի ասանկոթյանը իրականացվող ջրամատակարարման և ցրահեռացման ներատնտեսական գործունեության հրավեր՝ երկրորդ փուլի արտիտ	Կատարվել է ծրագրի 2016-2018 թթ. և 2019թ. ֆինանսական արտիտը	54,231.4	45,201.7	9,029.7	48,271.7	19,592.5	3,070.0	16,522.5	40.6	36.6	100.0	ԿԲՊ քանակի միջև ստորագրվել է համաձայնագիր, կատարված խորհրդատվական ծախսերի մասով վճարումը կատարել վարկային միջոցները մասնատված գումարի մասացորդի հաշվին:
29		31001	Գերմանիայի գաղափարային վարկերի բանկի ասանկոթյանը իրականացվող ջրամատակարարման և ցրահեռացման ներատնտեսական գործունեության հրավեր՝ երկրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ցրահեռացման ներատնտեսական գործունեության հիմնադրամ	30 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային վարչապետի հիմնադրամ 21.06.2014-30.12.2018թթ.	11 ընտրվել և 41 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ցրահեռացման համակարգերի հաշվառմանը հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Շինարարական աշխատանքների համար հայտարարված մրցույթային գործընթացը ավարտվել է արդյունքների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների մասով վճարումների կնքվելու շինարարական պայմանագրերը:	4,495,805.9	3,695,536.7	800,449.2	2,547,955.1	524,067.2	28,421.6	495,645.6	20.6	19.7	91.6	Թերապևտիկ պայմանավորված է վարկային և առանձնապես համաձայնագրի, ֆինանսական պայմանագրի փոփոխությունների ստորագրման և հաստատման օրինակներով արդյունքների հաստատման ուղղությամբ: Առանձնապես՝ շինարարական աշխատանքների հաստատումը մրցույթային գործընթացը ավարտվել է միայն շինարարական աշխատանքների մի լոտի (Լոտ 2) համար, որի մասով վճարվել է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարի գումարը: Մյուս լոտերի մասով նոր մրցույթային (Լոտ 3) և որտեղի կողմից արդյունքների հաստատման (Լոտ 1) գործընթացներ են ընթանում, որոնց ավարտից հետո հնարավոր կլինի վճարել կնքվելու շինարարական պայմանագրերով նախատեսվող կանխավճարները: Խորհրդատվական ծախսերի մասով վճարումները կատարվել են ներկայացված կատարողականների հիման վրա: ԵՆԲ ֆինանսական պայմանագրի փոփոխությունը հաստատվել է 07.09.2020թ.: Ընթանում է վարկային միջոցների մասնատման գործընթացը:
30		31005	Գերմանիայի գաղափարային վարկերի բանկի ասանկոթյանը իրականացվող ՀՀ Լոտի (Վանաձորի) մարզի ջրամատակարարման և ցրահեռացման համակարգերի վերականգնման հրավեր՝ երկրորդ փուլ	430 370.7 եվրո	Հայաստանի տարածքային վարչապետի հիմնադրամ 04.05.2010-31.12.2020թթ.	Վանաձորի ջրամատակարարման և ցրահեռացման համակարգերի մասնակի վերականգնում	Շինարարական աշխատանքների համար հայտարարված մրցույթային գործընթացը ավարտվել է արդյունքների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների մասով վճարումների կնքվելու շինարարական պայմանագրերը:	690,784.3	690,784.3	688,119.7	688,119.7	688,119.7	688,119.7	99.6	99.6	-	-	Թերապևտիկ պայմանավորված է վարկային և առանձնապես համաձայնագրի, ֆինանսական պայմանագրի փոփոխությունների ստորագրման և հաստատման օրինակներով արդյունքների հաստատման ուղղությամբ: Առանձնապես՝ շինարարական աշխատանքների հաստատումը մրցույթային գործընթացը ավարտվել է միայն շինարարական աշխատանքների մի լոտի (Լոտ 2) համար, որի մասով վճարվել է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարի գումարը: Մյուս լոտերի մասով նոր մրցույթային (Լոտ 3) և որտեղի կողմից արդյունքների հաստատման (Լոտ 1) գործընթացներ են ընթանում, որոնց ավարտից հետո հնարավոր կլինի վճարել կնքվելու շինարարական պայմանագրերով նախատեսվող կանխավճարները: Խորհրդատվական ծախսերի մասով վճարումները կատարվել են ներկայացված կատարողականների հիման վրա: ԵՆԲ ֆինանսական պայմանագրի փոփոխությունը հաստատվել է 07.09.2020թ.: Ընթանում է վարկային միջոցների մասնատման գործընթացը:
31		31006	Գերմանիայի գաղափարային վարկերի բանկի ասանկոթյանը իրականացվող ՀՀ Շիրակի (Գյումրի) մարզի ջրամատակարարման և ցրահեռացման համակարգերի վերականգնման հրավեր՝ երկրորդ փուլ	774 907.17 եվրո	Հայաստանի տարածքային վարչապետի հիմնադրամ 04.05.2010-31.12.2020թթ.	Գյումրիի ջրամատակարարման և ցրահեռացման համակարգերի մասնակի վերականգնում	Շինարարական աշխատանքների համար հայտարարված մրցույթային գործընթացը ավարտվել է արդյունքների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների մասով վճարումների կնքվելու շինարարական պայմանագրերը:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Թերապևտիկ պայմանավորված է վարկային և առանձնապես համաձայնագրի, ֆինանսական պայմանագրի փոփոխությունների ստորագրման և հաստատման օրինակներով արդյունքների հաստատման ուղղությամբ: Առանձնապես՝ շինարարական աշխատանքների հաստատումը մրցույթային գործընթացը ավարտվել է միայն շինարարական աշխատանքների մի լոտի (Լոտ 2) համար, որի մասով վճարվել է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարի գումարը: Մյուս լոտերի մասով նոր մրցույթային (Լոտ 3) և որտեղի կողմից արդյունքների հաստատման (Լոտ 1) գործընթացներ են ընթանում, որոնց ավարտից հետո հնարավոր կլինի վճարել կնքվելու շինարարական պայմանագրերով նախատեսվող կանխավճարները: Խորհրդատվական ծախսերի մասով վճարումները կատարվել են ներկայացված կատարողականների հիման վրա: ԵՆԲ ֆինանսական պայմանագրի փոփոխությունը հաստատվել է 07.09.2020թ.: Ընթանում է վարկային միջոցների մասնատման գործընթացը:

Հ/Հ	Պրագի	Միջոցառում	Մրցագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշրջանի չափը (համապատասխան արժույթով)	Մրցագրի/ մրցանակի մարմինը, մրցագրի սկիզբը և ավարտը	Մրցագրի նպատակը և նկարագիրը	Մրցագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պահ		2020թ. տարեկան ճշուշտ պահ		Փաստացի վճարներ (անդրդական)		Նախատեսվող ծախսեր		2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)		Զկատարման պատճառները		
								Ընթացիկ	ՀՀ վերաբրյալ	Ընթացիկ	ՀՀ վերաբրյալ	Ընթացիկ	ՀՀ վերաբրյալ	Ընթացիկ	ՀՀ վերաբրյալ					
																Ընթացիկ	ՀՀ վերաբրյալ		Ընթացիկ	ՀՀ վերաբրյալ
32		11005	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի ցրամատակարարման բարելավման ծրագիր	7 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 05.02.2015-30.12.2022թթ.	Երևանի ցրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում	Շինարարական աշխատանքները դադարեցված են շինարարության վերանայնորոշման խորհրդատուի պայմանագրի ավարտման և չնջարկված գումարների հետևանքով	309,699.0	119,115.0	190,584.0	99,614.0	54,426.2	54,426.2	54,426.2	54.6	54.6	«Ֆիլիբերնո Ուոթեր Ընդ տրանսֆորմացիան» ընկերության հետ կնքված խորհրդակցական ծառայությունների մատուցման պայմանագրի ժամկետն ավարտվել է, իսկ նրանով կատարված ծախսերի դիմաց կնքումների կատարման համար ՀՎԵՐ համաձայնությամբ կորամարդել են լրացուցիչ դրամաշրջանային միջոցներ, որոնց ստացման համար ակտիվ քանակություններ են ընթացել և արդյունքները վերջնականացման փուլում են, սակայն դրամաշրջանային համաձայնագրի փոփոխությունը			
33		31003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի ցրամատակարարման բարելավման ծրագրի շրջանակներում ցրամատակարարման և ցրահեռացման ներակատրվածքների հիմնադրում	7 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 05.02.2015-30.12.2022թթ.	Երևանի ցրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում	Շինարարական աշխատանքները դադարեցված են շինարարության վերանայնորոշման խորհրդատուի պայմանագրի ավարտման և չնջարկված գումարների հետևանքով	1,143,504.0	952,920.0	190,584.0	615,089.4	54,426.2	54,426.2	54.6	54.6	«Ֆիլիբերնո Ուոթեր Ընդ տրանսֆորմացիան» ընկերության հետ կնքված խորհրդակցական ծառայությունների մատուցման պայմանագրի ժամկետն ավարտվել է, իսկ նրանով կատարված ծախսերի դիմաց կնքումների կատարման համար ՀՎԵՐ համաձայնությամբ կորամարդել են լրացուցիչ դրամաշրջանային միջոցներ, որոնց ստացման համար ակտիվ քանակություններ են ընթացել և արդյունքները վերջնականացման փուլում են, սակայն դրամաշրջանային համաձայնագրի փոփոխությունը				
<b>Ընդամենը 1072 Մրցագրով, որից՝</b>								14,309,946.7	507,058.9	283,574.6	2,433,851.1	7,684,254.2	45,913.0	1,271,887.1	38,463.0	16.6	83.8			
<b>ԸՆԹԱՑԻՉ ՄԱՍՆԵՐ</b>								11,876,956.6	283,574.6	2,433,851.1	7,684,254.2	45,913.0	1,271,887.1	38,463.0	16.6	83.8				
<b>ԿԱՊԻՏԱԼ ՄԱՍՆԵՐ</b>								2,433,851.1	223,484.3	2,657,335.4	615,089.4	615,089.4	615,089.4	615,089.4	615,089.4	615,089.4	615,089.4	615,089.4	615,089.4	
<b>Ճանապարհային ցանցի բարելավում - 20 միջոցառում</b>																				
34		1049	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենտրոնական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման լրացուցիչ ծրագրի շրջանակներում համակարգում և կտրակարգում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ԴՊԱԿ 2016-2021թթ.	Վերականգնել կենտրոնական նշանակության ճանապարհային հատվածները 360 կմ ընդհանուր երկարությամբ (ներառյալ՝ հիմնական ծրագրի 170 կմ)	Մրցագրի ընթացում է ժամանակացույցի համապատասխան	349,245.1	279,396.1	69,849.0	630,343.1	507,376.1	122,967.0	566,586.2	453,435.3	113,150.9	89.4	92.0		
35		21003	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենտրոնական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման լրացուցիչ ծրագրի շրջանակներում ավտոմատացման և կտրակարգման աշխատանքներ	40 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ԴՊԱԿ 2016-2021թթ.	Վերականգնել կենտրոնական նշանակության ճանապարհային հատվածները 360 կմ ընդհանուր երկարությամբ (ներառյալ՝ հիմնական ծրագրի 170 կմ)	Մրցագրի ընթացում է ժամանակացույցի համապատասխան	1,182,145.0	945,725.5	236,419.5	1,770,145.0	1,402,425.5	367,719.5	1,759,519.4	1,400,748.3	453,435.3	99.4	97.6		
36		11007	Ամիսական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստան-Կրասնոյարսկ սահմանափակ տրանսպորտային ճանապարհային (Մ6 «Վանաձոր-Կալվեթ») «Կրասնոյարսկ» բարելավման ծրագրի համակարգում և կտրակարգում	44,04 մլն Եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ԴՊԱԿ 2016-2021թթ.	Մ6 «Վանաձոր-Կալվեթ» «Կրասնոյարսկ» սահմանափակ տրանսպորտային ճանապարհային (Մ6 «Վանաձոր-Կալվեթ») «Կրասնոյարսկ» բարելավման ծրագրի համակարգում և կտրակարգում	Մրցագրի ընթացում է ժամանակացույցի համապատասխան	912,468.4	755,554.7	156,913.7	1,167,948.4	998,393.7	1,000,403.5	388,058.3	1,000,403.5	642,345.2	85.7	89.4	Թերակատարումը պայմանավորված է՝ պատվիրված տեմպով իրականացվելու խոչընդոտող անբավարարական ճանապարհային բացակայության և անընդհատ երթևեկության պայմաններում աշխատանքների իրականացման, հրատապացրեցման աշխատանքների օդրն ու ժամերը ՀԵԻ հետ համաձայնեցման գործընթացի ստորոջայն, որից օտարման հետ կապված խնդիրների, աշխատանքների ընթացումը ի հայտ եկած տր կոմունիկացիաների տեղափոխման հետ կապված խնդիրների, ինչպես նաև երկրում հայտարարված համապարհակի հետ:	
37		21004	Ամիսական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 «Վանաձոր-Կալվեթ» «Կրասնոյարսկ» սահմանափակ տրանսպորտային ճանապարհային ծրագրի կտրակարգում և հիմնադրում	44,04 մլն Եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ԴՊԱԿ 2016-2021թթ.	Մ6 «Վանաձոր-Կալվեթ» «Կրասնոյարսկ» սահմանափակ տրանսպորտային ճանապարհային (Մ6 «Վանաձոր-Կալվեթ») «Կրասնոյարսկ» բարելավման ծրագրի համակարգում և կտրակարգում	Մրցագրի ընթացում է ժամանակացույցի համապատասխան	14,401,219.0	11,940,445.0	2,460,774.0	5,203,109.3	4,609,645.0	593,464.3	3,159,575.8	2,568,841.1	590,734.7	60.7	55.7		
38		11005	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենտրոնական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագրի շրջանակներում համակարգում և կտրակարգում	45 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ԴՊԱԿ 2013-2021թթ.	Ընդգրկում է ընդհանուր երկարությամբ կենտրոնական նշանակության ճանապարհային վերականգնում	Մրցագրի ընթացում է ժամանակացույցի համապատասխան	98,674.8	78,949.4	19,725.4	28,674.8	5,225.4	22,294.2	17,829.7	4,464.5	77.7	77.7			





Հ/Հ	Շրագի/Միջոցառում	Մրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Մրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Մրագրի նպատակը և նկարագիրը	Մրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		2020թ. տարեկան ճշտված պլան		Փաստացի վճարներ (անդրդական)		Նախատեսվող ծախսեր		2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողա կան (%)		Զկատարման պատճառները
							Ընթացիկ	ՀՀ վերա-բյուր	Ընթացիկ	ՀՀ վերա-բյուր	Ընթացիկ	ՀՀ վերա-բյուր	Ընթացիկ	ՀՀ վերա-բյուր			
															Ընթացիկ	ՀՀ վերա-բյուր	
47	21009	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Հրուսիս հարավ» միջանկյալ զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանս 3	60 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ԴՊԱԿ 2013-2020թթ.	Լանցիկ Գյումրի ճանապարհատարված կառուցման աշխատանքներ	ՀՀ Շիրակի մարզի Բենիամին համայնքում իրականացվում են նախագծային փոփոխություններ, լավի որ ծրագրին ամբողջությամբ անցնում է պատմամշակութային հուշարձանի պահպանական գոտու տարածքով: Մրագրի կատարման խորթի համաձայնությամբ Լանցիկ Գյումրի ճանապարհատարված մասով սահմանվել է հեղինակային հսկողություն, որի շրջանակներում կատարվում են համապատասխան աշխատանքներ: Երկարամյա շին աշխատանքները ամբողջ ձևակալվ չեն իրականացվում:	10,623,925.4 7,572,111.0 3,051,814.4 1,026,167.3	Ընթացիկ ՀՀ վերա-բյուր	968,000.0 58,167.3	Ընթացիկ ՀՀ վերա-բյուր	1,001,855.3 1,004,706.0	Ընթացիկ ՀՀ վերա-բյուր	57,149.4 1,004,706.0	103.8 103.8	103.8 98.3	Ծանապարհատարված 6 ող ներհատվածում կատարվել են նախագծային փոփոխություններ, հշտվում են հարդրակցությունների տեղափոխման աշխատանքները ձևակալելը: ԱՀ-ի կողմից հայտարարված կորուստի պահովմայի պատճառով եկաձել է կապալտի ակտիվությունը: Անկորման փուլում է ճանապարհատարվածի պատվածի տեսակի հետ կապված հարցը:	
48	11015	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրուսիս հարավ միջանկյալ զարգացման ձևաչի համակարգում և կատարվում (Տրանս 3)			Լանցիկ Գյումրի ճանապարհատարվածի կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն	Իրականացվում է Գյումրի քաղաքում Լանցիկ Գյումրի ճանապարհատարվածի շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության աշխատանքները:	180,000.0 180,000.0 312,000.0	Ընթացիկ ՀՀ վերա-բյուր	312,000.0	Ընթացիկ ՀՀ վերա-բյուր	309,772.7 309,772.7	Ընթացիկ ՀՀ վերա-բյուր	309,772.7 3,097,772.7	99.3 99.3	99.3		
49	11014	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենտրոնական նշանակության ճանցի թաղանթվան երկրորդ փուլի ֆինանսավորման ծրագրի համակարգում և կատարվում	13.4 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ԴՊԱԿ 2020-2021թթ.	Կենտրոնական նշանակության շուրջ 61 կմ ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհատարվածների վերականգնում	Մրագիրը դնում չի մեկնարկել, ներկայում իրականացվում է Մրագրի շրջանակներում վերականգնվող ճանապարհատարվածի նախագծում:	250,152.3 200,121.8 50,030.5	Ընթացիկ ՀՀ վերա-բյուր	157,892.1 126,121.6 29,770.5	Ընթացիկ ՀՀ վերա-բյուր	65,653.1 50,935.7	Ընթացիկ ՀՀ վերա-բյուր	12,697.4 63,633.1 50,935.7	40.3 39.8	40.7		
50	21013	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենտրոնական նշանակության ճանցի թաղանթվան երկրորդ փուլի ծրագրի ծրագրի միջանկյալ ակտիվությունների թաղանթվան աշխատանքներ		2020-2021թթ.	Լանցիկ Գյումրի աճ չին, աշխատանքներ տես հսկողության մարմնի շրջանակ ճանապարհային և Գյումրի քաղաքում ճանապարհատարվածի կառուցման տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորման, թնապահական և սոցիալական ներգործության գնահատման և մանրամասն նախագծման աշխատանքներին տեխնիկական աջակցություն:	Իրականացվել են Լանցիկ Գյումրի ճանապարհատարվածի տեխնիկական հսկողության աշխատանքները, որոնք ակտիվել են սեստեմների II ին: Ծրագրությունները ֆինանսավորման իրականացվում է անմիջականորեն Եվրոպական ներդրումային բանկի կողմից:	5,400,759.2 4,302,618.8 1,098,140.4	Ընթացիկ ՀՀ վերա-բյուր	3,665,736.9 898,140.4	Ընթացիկ ՀՀ վերա-բյուր	1,745,612.9 1,396,490.3	Ընթացիկ ՀՀ վերա-բյուր	349,122.6 1,745,612.9 1,396,490.3	47.6 50.5	38.9	Վարկային Մրագիրը կառուցվել է ապրիլ ամսին: Գումրի քաղաքում վերականգնվում է ապրիլ թվականից երկր 12 պայմանագրեր, վճարվել են կանխավճարներ, առկա են նաև ներկայացված կատարողականներ:	
51	11013	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Հրուսիս հարավ» միջանկյալ զարգացման վարկային ծրագրի համակարգում և կատարվում	6 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ԴՊԱԿ 2014-2020թթ.	Լանցիկ Գյումրի աճ չին, աշխատանքներ տես հսկողության մարմնի շրջանակ ճանապարհային և Գյումրի քաղաքում ճանապարհատարվածի կառուցման տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորման, թնապահական և սոցիալական ներգործության գնահատման և մանրամասն նախագծման աշխատանքներին տեխնիկական աջակցություն:	Իրականացվել են Լանցիկ Գյումրի ճանապարհատարվածի տեխնիկական հսկողության աշխատանքները, որոնք ակտիվել են սեստեմների II ին: Ծրագրությունները ֆինանսավորման իրականացվում է անմիջականորեն Եվրոպական ներդրումային բանկի կողմից:	996,137.5 464,977.5 531,160.0	Ընթացիկ ՀՀ վերա-բյուր	504,977.5 104,977.5 400,000.0	Ընթացիկ ՀՀ վերա-բյուր	- -	Ընթացիկ ՀՀ վերա-բյուր	- -	- -	-	2020 թ. հունվարի 29-ին Սինտիդոլ Քորփորեյշն Լիմիտեդ ընկերությունը Պատկերատուն է ներկայացրել Անտարակտիկ իր փերմիտայ (տվյալ պայմաններում արտադրող և անվանակից հիմնականները) նախագիծ՝ կապված Գինաստանի տր կորուստի տարածման արդյունքում Գինաստանի կատարողության և տեղի վարչական մարմինների կողմից ձեռնարկված երևանություն վերահսկման և մուսցի և ելի վերահսկման տարբեր միջոցառումների հետ:	
52	21007	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Հրուսիս հարավ» միջանկյալ զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանս 3	6 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ԴՊԱԿ 2014-2020թթ.	Լանցիկ Գյումրի շուրջ 27.5 կմ ճանապարհատարվածի կառուցում: Միաժամանակ ֆինանսավորվում է վարկային համաձայնության շրջանակներում 10% ի չափով:	ՀՀ Շիրակի մարզի Բենիամին համայնքում իրականացվում են նախագծային փոփոխություններ, լավի որ ծրագրին ամբողջությամբ անցնում է պատմամշակութային հուշարձանի պահպանական գոտու տարածքով: Մրագրի Կենտրոնական նշանակության Լանցիկ Գյումրի ճանապարհատարվածի մասով սահմանվել է հեղինակային հսկողություն, որի շրջանակներում կատարվում են համապատասխան աշխատանքներ:	574,927.6 479,106.3 95,821.3	Ընթացիկ ՀՀ վերա-բյուր	95,461.1 54,553.1 40,908.0	Ընթացիկ ՀՀ վերա-բյուր	44,106.3 44,106.3	Ընթացիկ ՀՀ վերա-բյուր	44,106.3 44,106.3	46.2 80.9	-	Լանցիկ Գյումրի աճ չինարարական աշխատանքները ֆինանսավորվում են նաև եւՎ վարկային միջոցներով: Դրամաշնորհային միջոցներին ճանապարհ մասնաբաժնի գումարը սպառվել է:	

Հ/Հ	Ցրագի	Միջոցառում	Մրցագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Մրցագրի իրականացնող մարմինը, մրցագրի սկիզբը և ավարտը	Մրցագրի նպատակը և նկարագիրը	Մրցագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		2020թ. տարեկան ճշտված պլան		Փաստացի վճարներ (անդրակալ)		Նախատեսվող ծախսեր		2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողա կան (%)		Զկատարման պատճառները	
								Ընթացիկ	ՀՀ վերջին	Ընթացիկ	ՀՀ վերջին	Ընթացիկ	ՀՀ վերջին	Ընթացիկ	ՀՀ վերջին	Ընթացիկ	ՀՀ վերջին		
53		11008	Ենթակալան ներդրումային բանկի ացակցությանը իրականացվող ՄԶ Վանաձոր-Լվալերի-Վրաստանի սահման միջոցառման նշանակության ճանաչողական ծրագրի վերականգնման ծրագրի համակարգում և կառավարում	32.5 մլն եվրո	«Ճանաչողական դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2016-2020թթ.	ՄԶ Վանաձոր-Լվալերի-Վրաստանի սահման միջոցառման նշանակության կճ 0 000 կճ 38 480 ճանաչողական ծրագրի վերականգնում	Ենթակալան ներդրումային բանկի ացակցությանը իրականացվող ՄԶ Վանաձոր-Լվալերի-Վրաստանի սահման միջոցառման ճանաչողական ծրագրի վերականգնման և բարելավման ծրագրի շրջանակներում կատարված տնօրինական հստակություն իրականացնող խորհրդատուի վճար:	-	-	21,467.0	20,300.0	6,611.7	5,519.7	1,092.0	6,611.7	308	93.6	ՀՀ կառավարություն 30.04.2020թ ի թիվ 677-Ն որոշումով ներառվել է ՀՀ պետական բյուջեում: Ենթան պատճառ է այն, որ COSO գնով առկա են դատական գործեր, որոնք դեռևս չեն ավարտվել:	
54		21014	Ենթակալան ներդրումային բանկի ացակցությանը իրականացվող ՄԶ Վանաձոր-Լվալերի-Վրաստանի սահման միջոցառման նշանակության ճանաչողական ծրագրի վերականգնման ծրագրի համակարգում և կառավարում	4.25 մլն եվրո	«Ճանաչողական դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2020-2022թթ.	Ճանաչողական գնային բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում	Մրցութային փուլի արդյունքում կնքվել են թվով 3 հավաքտուրի պայմանագրեր: Կատարում են վճարումներ շին-բյուջեից/բյուջեից անմատչելի համար:	-	-	300,000.0	161,000.0	106,448.8	106,448.8	-	106,448.8	35.5	-	ՀՀ կառավարություն 10.09.2020թ ի թիվ 1511-Ն որոշումով ներառվել է ՀՀ պետական բյուջեում: Բյուջեի հաստատումով վճարվել է միայն կանխավճար երեք կապալատների համար:	
<b>Ընթացիկ 1049 Մրցագրի, որից՝</b>								49,959,174.8	38,321,023.7	11,638,151.1	11,638,151.1	9,001,471.6	9,001,471.6	64.4	65.0	62.6			
<b>ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ</b>								5,705,580.5	3,225,786.3	2,481,824.2	2,481,824.2	2,251,049.7	2,251,049.7	61.9	64.5	58.1			
<b>ԿԱՊԻՏԱԿ ԾԱԽՍԵՐ</b>								44,253,594.3	35,097,237.4	9,156,326.9	9,156,326.9	6,750,422.0	6,750,422.0	65.6	65.1	67.9			
<b>Լուրջ թափոնների կատարում - 8 միջոցառում</b>																			
55	1040	32004	Վերակառուցման և զարգացման ենթակալան բանկի ացակցությանը իրականացվող «Ռոսպայ» և «Գերադրումներ ծաղիկ կոչը» թափոնների կառավարման դրամաշնորհային ծրագիր	5.5 մլն եվրո	ՀՀ տարածային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-2021թթ.	Նախատեսվում է՝ կառուցել եւ՝ չափանիշների համապատասխանող սանիտարական արտալայր, վերաբնանա 2 կայան, ձեռք բերել 2 մարդու արքանաթոյան իրականացման և արտալայրի շահագործման համար անիրազեղ մեքենա-սարքավորումներ :	Մրցագրի շրջանակներում սանիտարական արտալայրի և վերաբնանա 2 կայանի կառուցման համար շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցութային փուլից բացվել են ս.թ. հունվարի 24-ին: Ներկայումս ընթացում է հայտ ներկայացրած մրցութային 5 փաթեթի ուսումնասիրության և գնահատման գործընթաց: Նախատեսվում է ապրիլի վերջին շտապ կապալտուրի հետ կնքել շինարարական աշխատանքների իրականացման պայմանագիր:	2,670,530.1	2,289,352.7	381,177.4	381,177.4	292,401.0	292,401.0	45.0	50.6	-			
56	12002		Վերակառուցման և զարգացման ենթակալան բանկի ացակցությանը իրականացվող «Ռոսպայ» և «Գերադրումներ ծաղիկ կոչը» թափոնների կառավարման խորհրդատվության համար դրամաշնորհային ծրագիր	1.6 մլն եվրո	ՀՀ տարածային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-2021թթ.	Մրցագրի շրջանակներում ընտրված խորհրդատվական կազմակերպության կողմից նախատեսվում է իրականացնել արտալայրի նախագծման, վերաբնանման կայանների նախագծման, սարքավորումների տնօրինական ընթացակարգի կազմման աշխատանքները, ացակցի մրցութային գործընթացներին, իրականացնել՝ արքանաթոյան սինեմների մշակումը, «ԿԹԿ» ընկերության ստորնմանն ուղղված իրականացման և ներստուգողական աշխատանքները, իրավիճակի արդավանքը, արքանաթոյան վարձագրանքների չարկավարմանության մշակումը:	Նախատեսվում է հայտարարել մրցութ՝ նոր խորհրդատվական ընկերության ներգրավման նպատակով:	382,435.2	318,696.0	63,739.2	63,739.2	239.8	239.8	-	-	-	-	-	Խորհրդատվական ծառայությունների համար ՎԵՔ-ի ֆինանսավորման բացակայություն:



Հ/Հ	Պրագի	Միջոցառում	Պրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Պրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Պրագրի նպատակը և նկարագիրը	Պրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		2020թ. տարեկան ճշտված պլան		Փաստացի վճարներ (անդրդական)		Նախատեսվող ծախսեր		2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողա կան (%)		Չկատարման պատճառները		
								Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ			
<b>Քաղաքային զարգացում - 14 միջոցառում</b>																				
63		1157	42001	Վերակառուցման և զարգացման ներդաստան թանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի բարձրասյուն լուսավորության ծրագրի շրջանակներում ենթակառուցման տրամադրում «Երբարդույ» ՓԲԸ-ին	4 մլն ԱՄՆ դոլար	Երևանի բարձրասյուն լուսավորության 2016-2021թթ.	Պրագրի շրջանակներում նախատեսվում է երևան քաղաքի 28 փողոցներում փոխել/անդրացնել լուսավորության հենասյուները, արևա վերաբեռնա մարդիկներն անցկացնել ստորգետնյա կապուղիներով, արևա շողը 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Վապատուին 2019 թ. վճարվել է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարը և տրվել է աշխատանքների մեկնարկը: (Վճարումները վարկային և դրամաշնորհային միջոցներով իրականացվում են միաժամանակ՝ համաձայնորեն):	1,775,575.9	1,557,976.6	217,599.3	700,000.0	883.33.0	116,667.0	-	-	-	-	Պայմանավորված է նախատեսված ծավալների մասամբ կատարմանը վերջնական նախագծերի պատրաստման հետաձգման և աշխատանքների ուղ մեկնարկով	
64			42002	Վերակառուցման և զարգացման ներդաստան թանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ենթակառուցման տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-2020թթ.	Մետրոլի 61 717 տիպի 7 վագոնների կապուղու վերանորոգում և արդիանվաճում, Մետրոլի վագոնների վնասված ստորավորումների նախագծում, մատակարարում և մոնտաժ, մետրոլի մեքենավարների համար տրեմադրային համակարգի նախագծում, մատակարարում, մոնտաժ: Մետրոլային 499 հազ. եվրո օրմարը նախատեսվել է ուղղել դրեմադրային թունելի երկարացման և մետրոլի թունելներում վերականգնման աշխատանքների իրականացմանը:	Աշխատանքներն ավարտվել են, քաջի դրեմադրային թունելի կառուցումը:	354,158.8	272,759.0	81,399.8	-	-	-	-	-	-	-	Դրեմադրային թունելի հորատանցման աշխատանքները դադարեցվել էին 2018թ. մայիսից՝ Ֆիդրոսի քաղաքային քննիչների բողոքների պատճառով կապված պայթյունների հետևանքով առաջացած մատուցումների հետ: 27.02.2020թ. կապուղու հետ ստորակառուցված փոփոխության համաձայն հորատանցման աշխատանքները պետք է վերականգնվեն են 23.05.2020թ., սակայն Covid-19 պատճառով մեկնարկել են 20.07.2020թ.: 2020թ. ին կապուղու չի ներթափառել հաշիվ ապրանքագիր՝ իրականացված 30 մ հորատանցման համար, ինչի հետևանքով կատարողական չի եղել: Գերատարածումները պայմանավորված են Covid-19 ի պատճառով աշխատանքներին թույլ չեն տրվել ներկայանալ աշխատանքի, բեռնափոխարումների իրականացման անհնարելիությանը (Իսպանիայից երևան կոնտրոլցիսներ, մեխանիզմների և պահեստամասերի մատակարարում), ստորակառուցման իրականացում (նր անի կատար աշխատանքները գրավել են բանակ և 2 անի աշխատանքները իրականացվել են թերի): Երևանի մետրոպոլիտենը հաշիվ արժեք վերանվաճ կատարում է կապուղու տեխնիկայի պատահի, դրա հաճախ շարժիչ դրոս պարտ և աշխատանքի ու պայթյունաբեր կազմակերպման ու իրականացման հետ:	
65			42003	Երևանի մետրոպոլիտենի անվան երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ենթակառուցման տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-2021թթ.	Դրեմադրային թունելի երկարացում և մետրոլի թունելներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Դրեմադրային թունելի՝ ծրագրով նախատեսված 930 մետրից կտրուցվել է 451 մետրը:	1,536,139.0	1,365,293.7	170,845.3	247,044.0	76,814.9	-	-	-	-	-	Դրեմադրային թունելի՝ ծրագրով նախատեսված 930 մետրից կտրուցվել է 451 մետրը:	
66			12003	Արևմտյան եվրոպայի մեթոդաբարձրության և ընթացիկառնական գործընկերության ֆրոնտի աջակցությամբ իրականացվող երևանի բարձրասյուն լուսավորության դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում	1,9 մլն եվրո	«Երբարդույ» ՓԲԸ 2015-2021թթ.	Պրագրի շրջանակներում նախատեսվում է երևան քաղաքի 28 փողոցներում փոխել/անդրացնել լուսավորության հենասյուները, արևա վերաբեռնա մարդիկներն անցկացնել ստորգետնյա կապուղիներով, փոխարինել արևա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում արևա շողը 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Վապատուին 2019 թվականին վճարվել է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարը և տրվել է աշխատանքների մեկնարկը: (Վճարումները վարկային և դրամաշնորհային միջոցներով իրականացվում են միաժամանակ՝ համաձայնորեն):	597,873.7	498,228.1	99,645.6	37,008.0	27,000.0	10,008.0	-	-	-	-	-	Պայմանավորված է նախատեսված ծավալների մասամբ կատարմանը վերջնական նախագծերի պատրաստման հետաձգման և աշխատանքների ուղ մեկնարկով

Հ/Հ	Պրագի	Միջոցառում	Մրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Մրագրի իրականացնող մարմինը, մրագրի սկիզբը և ավարտը	Մրագրի նպատակը և նկարագիրը	Մրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		2020թ. տարեկան ճշտված պլան		Փաստացի վճարներ (անդրակետ)		Նախատեսվող ծախսեր		2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողա կան (%)		Զկատարման պատճառները		
								Ընթացիկ	ՀՀ վերջին	Ընթացիկ	ՀՀ վերջին	Ընթացիկ	ՀՀ վերջին	Ընթացիկ	ՀՀ վերջին	Ընթացիկ	ՀՀ վերջին			
								164,404.1	122,432.4	164,404.1	122,432.4	125,074.2	104,359.2	20,715.0	126,074.2	104,359.2	20,715.0		76.1	85.2
67		12004	Վերականգնման և զարգացման նյութական բանկի ացակցությամբ իրականացվող երևանի զարգացման լրացուցիչ կառավարման ծրագրի կատարման ապահովում	574,7 հազ եվրո	Երևանի թաղապետարան 2016-2021թթ.	Մրագրի շրջանակներում նախատեսվում է երևան թաղապետի 28 փողոցներում փոխել/արձանդեկ տրասպորտային հենասյուները, արևա վեղճանայա մարդիկը անցյացվել ստրոկտային կապարներով, փոխարինել առևտրային տաստները LED տիպի տաստներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում արևա շողջ 4,400 տաստները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի տաստներով:	Տեխնիկական ացակցության շրջանակներում կնքվել են լուրջապահված պայմանագրեր՝ Լոլորատայով զարգացման ծրագրի գնումների և իրականացմանն աջակցման վերաբերյալ:	164,404.1	122,432.4	164,404.1	122,432.4	125,074.2	104,359.2	20,715.0	126,074.2	104,359.2	20,715.0	76.1	85.2	Պայմանավորված է շինարարական աշխատանքների ընթացքի հետ
68		12014	Նվիրական միության հարևանության ներդրումային բանկի ացակցությամբ իրականացվող երևանի մետրոպոլիտենի վերականգնման ներկայումս դրամաշնորհային ծրագիր	5 մլն եվրո	Վարեն Դեմիրճյանի անվան երևանի մետրոպոլիտեն-ՓԲԸ 2016-2020թթ.	Դրենաժային թունների նրկարացում և մետրոլի թուններում վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Դրենաժային թունների ծրագրով նախատեսված 930 մետրից կատարվել է 451 մետրը:	1,453,222.9	1,262,330.1	210,980.1	170,087.3	-	-	-	-	-	-	-	Դրենաժային թունների հրատարակման աշխատանքները դարձրելով (ինչ 2018թ. մայիսից) Ֆիրդուսի թաղամասի բնակիչների բողոքների պատճառով կապակց պայքարների հետևանքով կազմակերպության աստիճանների հետ : 27.02.2020թ. կապակցի հետ ստորագրված փոփոխության համաձայն հրատարակման աշխատանքները պետք է վերականգնվեն են 23.05.2020թ. սակայն Covid-19 պատճառով մեկնարկվել են 20.07.2020թ. : 2020թ. են կապակցում չի ներկայացրել հաշվավոր ավարտագրի իրականացված 30 մ հրատարակման համար, ինչի հետևանքով կատարվել է իր: Երևանապետում պայմանավորված է Covid-19 ի պատճառով աշխատանքներին թույլ չեն տրվել ներկայանալ աշխատանքի, բեռնափոխարումների իրականացման անհարկությունը (Խաչատրյան Երևան կոնստրուկցիաներ, մեծանկյունների և պլանառևանների մասնագրություն), պատճառմանն իրականացվել են բանակ և 2 ամսա աշխատանքներ իրականացվել են թերի: Երևանի մետրոպոլիտենը հաշվի առնելով վերոնշյալ հանգամանքները, պրոյեկտները, ստեղծված իրականացվել կատարվել է կապակցի տեխնիկայի պատճառ, դրա համախա շարժիչ թրու պարտ և աշխատանքի ու պրոյեկտային կազմակերպման ու իրականացման հետ:	
69		12016	Վերականգնման և զարգացման նյութական բանկի ացակցությամբ իրականացվող Գյումրու զարգացման ճանապարհների տեխնիկական համապարհանցության դրամաշնորհային ծրագիր	1,213 հազ եվրո	Գյումրու համայնապետարան 2017-2021թթ.	Ացակցություն ծրագրի նախատեսվածումն ու իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնամուղման շինարարական աշխատանքների մրցույթային մասերի կազմում, ազատական պայմանագրերի պատրաստում և տեխնիկական հսկողություն, ավտոկայանատների ռազմավարության և քրեմոլությունների պլանի կազմում:	Պատրաստվել և ավագանու կողմից հավանության է արժանացվել ավտոկայանատների ռազմավարական ծրագիրը, ներկայացվել և ընթարկումների փուլում է նաև ավտոկայանատների գրեմոլությունների ծրագիրը:	82,220.1	68,516.8	241,865.7	201,554.8	156,232.20	26,737.70	129,494.5	129,494.5	26,737.8	64.59	64.25	Մրագրի շրջանակներում կատարվող բուն փողոցայինական աշխատանքների ընթացքում ի հայտ են եկել մի շարք լուրջ խնդիրներ կապակց ստրոկտային կոնստրուկցիայի, մասնավորապես՝ ավտոմոբիլային ճանապարհների օտարման շրջում և (կամ) պատճառման գոտում գտնվող հարողակցությունների, հարմարանքների և այլ շինությունների տեղադրանքի ու բարձրանքի հետ: Հնչյալ հիմնախնդիրների լուծման նպատակով կոնստրուկցիաները տեղադրող և շահագրծող ընկերությունների մասնագրությամբ կազմակերպվել են մի շարք աշխատանքային խորհրդակցություններ: Իրականացվել են նախագծման արհեստագիտական փոփոխություններ:	
70		12018	Վերականգնման և զարգացման նյութական բանկի ացակցությամբ իրականացվող Գյումրու զարգացման ճանապարհների տեխնիկական ծրագիր (Տրակ Ա, Բ)	7.3 մլն եվրո	Գյումրու համայնապետարան 2017-2021թթ.	Համայնային ճանապարհների հիմնամուղման և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ճանապարհների վերականգնումը կներառի ապօրինի և մայրերի ծառի նրկարումը, այդ թվում՝ շրտնացման ներատուղակների փոխարինումը: Քաղաքային և փողոցային լուսավորության վերականգնման արդյունքում ներկայիս բարձր մշման ստիվային լամպերը կփոխարինվեն լուսատիպային խնայող լամպերով:	Մրագիրը մտնում է ավարտին, ամբողջապես աշխատանքները կվերջ ավարտված են, ընթացքի մեջ են փողոցային արդյունք (լուսավորության մոնտաժային, երթուղային կարգավորման նշանների, գնաշումների, լուսացուցանող տեղադրման աշխատանքները): Ըրջ աշխատանքներ կան մայրերի բարեկարգման, ավտոմոբիլի հողկազմման ուղղությամբ:	2,263,116.6	1,899,256.3	1,670,039.9	1,246,179.6	832,363.7	689,168.4	143,195.3	143,195.3	49.84	55.30	33.78	Խնդիրները կարող են առանցքային վիճակում եղանակային պայմաններին:	
71		12022	Վերականգնման և զարգացման նյութական բանկի ացակցությամբ իրականացվող Գյումրու զարգացման ճանապարհների տեխնիկական ծրագրի շրջանակներում նախագծման նախաշրջանի աշխատանքների իրականացում	276.77 հազ եվրո	Գյումրու համայնապետարան 2017-2021թթ.	Գյումրու թաղապետի ճանապարհների վերանորոգման ծրագրի շրջանակներում նախագծման նախաշրջանի փաստաթղթերի կազմում	Ըրջ աշխատանքներ կան նախագծման արհեստագիտական փոփոխությունների կազմման և նախագծման արհեստագիտական փոփոխությունների կազմման աշխատանքներ:	149,658.1	124,715.1	96,755.8	24,943.0	86,142.1	14,329.3	71,812.8	86,142.1	14,329.3	89.03	100.00	Նախագծման արհեստագիտական աշխատանքները այս միջոցառման շրջանակներում իրականացված են/11/2021	



Հ/Հ	Ցրագի	Միջոցառում	Մրցագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Մրցագրի/իրականացնող մարմինը, մրցագրի սկիզբը և ավարտը	Մրցագրի նպատակը և նկարագիրը	Մրցագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		2020թ. տարեկան ճշտված պլան		Փաստացի վճարներ (անդրապլան)		Նախատեսվող ծախսեր		2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողա կան (%)		Զկատարման պատճառները		
								Ընթացիկ	ՀՀ վերա-բյուրե	Ընթացիկ	ՀՀ վերա-բյուրե	Ընթացիկ	ՀՀ վերա-բյուրե	Ընթացիկ	ՀՀ վերա-բյուրե	Ընթացիկ	ՀՀ վերա-բյուրե			
<b>Տարածքային զարգացում - I միջոցառում</b>																				
77	1212	11001	Եվրոպական միության աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի տարածքային զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր	10 մլն Եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 11.12.2014-2020թթ.	Նախատեսվում է աջակցել ՀՀ կառավարությանը ՀՀ մարզերում և տնտեսական զարգացում ապահովելու նպատակով՝ նոր աշխատատեղերի ստեղծման և տնտեսական միջոցակազմի բարձրացման շնորհիվ:	«Վարկները կատարվում են կազմակերպությունների կողմից փաստացի ներկայացված եվրոպական քանիքի գրության համաձայն՝ ֆինանսավորման փաստաթղթերի հիման վրա:	378,356.9	325,184.0	53,172.9	641,122.7	367,483.6	273,639.1	270,762.4	270,762.4	270,762.4	270,762.4	42.2	98.9	
<b>Ընդամենը 1212 Մրցագրով, որից՝</b>								378,356.9	325,184.0	53,172.9	641,122.7	367,483.6	273,639.1	270,762.4	270,762.4	270,762.4	42.2	98.9		
<b>ԸՆԹՈՒՑԻԿ ՆԱԽՍԵՐ</b>								378,356.9	325,184.0	53,172.9	641,122.7	367,483.6	273,639.1	270,762.4	270,762.4	270,762.4	42.2	98.9		
<b>ԿԱՊԻՏԱԼ ՆԱԽՍԵՐ</b>								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Էկելրառնեղբերակի համակարգի զարգացման ծրագիր - II միջոցառում</b>																				
78	1167	11005	ՈՐ աջակցության իրականացվող Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգետիկ շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման դրամաշնորհային ծրագրի խորհրդարանական և կառավարման ծախսերը	30 մլն ԱՄՆ դոլար	«Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ 2015-2021թթ.	Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգետիկ շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացում	Եժե Մրցագրի իրականացման շրջանակներում կնքվել է 95 Լրացուցիչ Համաձայնագիր (ԼՀ), 19672 մլն ԱՄՆ դոլար ընդհանուր արժեքով (կտրվի գնով 177.05 մլն ԱՄՆ դոլար, դրամաշնորհի գնով՝ 1967 մլն ԱՄՆ դոլար):	374,259.3	311,890.7	62,368.6	359,412.9	311,890.7	47,522.2	20,914.6	20,914.6	20,914.6	5.8	44.0	Մրցագրի շրջանակներում կնքված վարկային Համաձայնագրի ժամկետն ավարտվել է՝ դրանով պայմանավորված հաջխտու ժամանակահատվածում միջոցառումներով աշխատանքներ չեն իրականացվել: Մրցագրի ավարտին հասնելու համար ՀՀ կառավարության 2020 թ. հունիսի 11-ի թիվ 953-Ն որոշմամբ «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ին 2020-2022թթ. վերացում ՀՀ պետական բյուջեից տրամադրվել է 63.2 մլրդ ՀՀ դրամ գումարի չափով բյուջետային վարկ, որից 2020 թվականին - 18.7 մլրդ ՀՀ դրամ: Ի կատարման վերուշյալ որոշման սյունքի 10-ին ՀՀ ֆինանսների նախարարության և «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» իսկ քանոնադրական ընկերության միջև կնքվել է վարկային պայմանագիր N8/2020 և 2020 թ. համար փաստացի հատկացվել է 18.7 մլրդ ՀՀ դրամ:	
79	32005		ՈՐ աջակցության իրականացվող Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգետիկ շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող էներգետիկ	30 մլն ԱՄՆ դոլար	«Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ 2015-2021թթ.	Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգետիկ շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացում	Եժե Մրցագրի իրականացման շրջանակներում կնքվել է 95 Լրացուցիչ Համաձայնագիր (ԼՀ), 19672 մլն ԱՄՆ դոլար ընդհանուր արժեքով (կտրվի գնով 177.05 մլն ԱՄՆ դոլար, դրամաշնորհի գնով՝ 1967 մլն ԱՄՆ դոլար):	3,477,922.6	3,204,622.4	273,300.2	3,186,911	3,186,911	31,869.1	31,869.1	31,869.1	31,869.1	100.0	100.0		
80	42004		ՈՐ աջակցության իրականացվող Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգետիկ շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում մեթակարկի տրամադրում «Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ-ին	270 մլն ԱՄՆ դոլար	«Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ 2015-2021թթ.	Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգետիկ շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացում	Նախատեսվում է կառուցել Հրազդան ԶԿԻ-ից մինչև «Չիտոսայր» մեթակարկի ընկած շրջը 230 կմ երկարությամբ «Նորարար ԼԻՖԵ-Վարդենիս»-Վայք-Ռոտան 1+ էներգետիկ համալիրի 220 կՎ օդային գծերը և վերակառուցել «Լավար» և «Նոյնեղբայր» 110 կՎ օդային գծերը: Մրցագրի նպատակն է՝ նվազեցնել էլեկտրաէներգիայի կորստները, բարձրացնել պատրուկների էլեկտրամատակարարման հուսալիությունը և էներգետիկության գնի բերրանակությունը, կրճատել վթարային անջատումների ընթացքը:	16,981,591.8	14,932,194.4	2,049,397.4	583,595.7	583,595.7	583,595.7	583,595.7	583,595.7	583,595.7	100.00	100.00		
81	42001		«Վերականգնման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի շրջանակներում մեթակարկի տրամադրում «Քարծառուղի էլեկտրասնցնելու» ՓԲԸ-ին	35.5 մլն ԱՄՆ դոլար	«Քարծառուղի էլեկտրասնցնելու» ՓԲԸ 28.11.2011-31.12.2020թթ.	Նախատեսվում է կառուցել Հրազդան ԶԿԻ-ից մինչև «Չիտոսայր» մեթակարկի ընկած շրջը 230 կմ երկարությամբ «Նորարար ԼԻՖԵ-Վարդենիս»-Վայք-Ռոտան 1+ էներգետիկ համալիրի 220 կՎ օդային գծերը և վերակառուցել «Լավար» և «Նոյնեղբայր» 110 կՎ օդային գծերը: Մրցագրի նպատակն է՝ նվազեցնել էլեկտրաէներգիայի կորստները, բարձրացնել պատրուկների էլեկտրամատակարարման հուսալիությունը և էներգետիկության գնի բերրանակությունը, կրճատել վթարային անջատումների ընթացքը:	1,311,920.4	1,028,795.2	283,185.2	342,160.1	271,321.0	317,206.3	252,139.6	65,066.7	252,139.6	65,066.7	92.71	92.93	91.85	«Քարծառուղի էլեկտրասնցնելու» ՓԲ ընկերության և «Պամ Արար Բորտարի» ընկերության միջև 2020թ. դեկտեմբերի 24-ին կնքված Համաձայնագրի 2-ի համաձայն «Քարծառուղի էլեկտրասնցնելու» ՓԲ ընկերության և «Պամ Արար Բորտարի» ընկերության միջև 2016թ. օգոստոսի 11-ին կնքված «110 կՎ Լավար-Նոյնեղբայր օդային էլեկտրահաղորդման գծի փոխարինման նախագծման, մատակարարման և տեղակայման մասին» N: HW-1/2015 պայմանագրի գինը նվազեցվել է 22 489.29 ԱՄՆ դոլարով:



Հ/Հ	Պրագի Միջոցառում	Պրագի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատաս խան արժույթով)	Պրագի/ին իրականացնող մարմինը, ծրագրի ակիցը և ավարտը	Պրագի նպատակը և նկարագիրը	Պրագի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		2020թ. տարեկան ճշտված պլան		Փաստացի վճարներ (անդրակալ)		Նախատեսվ ող ծախսեր		2020թ. բյուջեով նախատեսվ ած կատարողա կան (%)		Զկատարման պատճառները
							Ընթացիկ	ՀՀ վերա-քրոջ	Ընթացիկ	ՀՀ վերա-քրոջ	Ընթացիկ	ՀՀ վերա-քրոջ	Ընթացիկ	ՀՀ վերա-քրոջ	Ընթացիկ	ՀՀ վերա-քրոջ	
84	42005	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի անդամակցությամբ իրականացվող «Ալմալ» և «Արաուա» ներակալական ընկերությունների ծրագրի շրջանակներում ներգաղտնի տրամադրում «Բարձրավոր էլեկտրասանցի» ՓԲԸ-ին	23,2 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոր էլեկտրասանցի» ՓԲԸ 21.09.2015-31.12.2023թթ.	Պրագի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել 220 կՎ «Ալմալ» ներակալական, ինչպես նաև 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Արաուա» ներակալական: Պրագի նպատակն է բարձրացնել պատրաստված առևտրային, պարտադեմ էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ներակալական շահագործման ծախսերը:	Ներկայումս իրականացվում են «Ալմալ» ներակալական ընկերությունների շինման աշխատանքները: Դրանք նախատեսվում է ավարտել 2020 թվականին: «Բարձրավոր էլեկտրասանցի» ՓԲ ընկերությունը «Արաուա» ներակալականի վերակառուցման գլխավոր կազմակերպիչ ընտրության միջազգային մրցույթ հայտարարվելու նպատակով, պարտադեմ է մրցութային փաստաթղթերը, որոնք ներկայումս ընտրվում են «Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկ»-ից: «Արաուա» ներակալականի վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2023 թվականին:	3,956,603.2 3,165,298.4	ՀՀ վերա-քրոջ	791,304.8 979,899.9	Ընթացիկ ՀՀ վերա-քրոջ	783,919.9 195,980.0	500,742.6 400,594.0	100,148.6 500,742.6	400,594.0 100,148.6	51.10 51.10	51.10 51.10	ԲԷՑ ՓԲ ընկերության և ինչպես «Xian Electric Engineering Co. Ltd» ընկերության միջև 01.07.2016 թ. կնքված «Ալմալ» 220 կՎ էլեկտրասանցի նախագծում, մատակարարում և տեղակայում» N° ETNP_HVEN_ICB_1/2015 պայմանագրի համաձայն՝ «Ալմալ» էլեկտրասանցի աշխատանքների կատարման ժամկետը ավարտ է սահմանվել 31.03.2019 թ.: Սակայն էլեկտրասանցիները ընթացում են դանդաղ տեմպերով և կապալտում ամրանալիս ժամկետում վերակառուցման աշխատանքները չի ավարտել Պրագի գլխավոր կապալտող «Xian Electric Engineering Co. Ltd» ընկերությունը նախատեսվ էր, որ ստացվելի ծրագրակազմի արդիականացման աշխատանքները կատարվելու են Չինաստանի ինժեներների կորպորացիայի կողմից, սակայն 05.02.2020 թ. գլխավոր կապալտողն դիմել է ԲԷՑ ՓԲ ընկերությանը՝ հայտնելով COVID-19 ընկրմանով պայմանավորված ինժեներների Հոնգկոնգում գտն ված անհնարության մասին: Ինժեներները ՀՀ են ժամանել 12.09.2020 թ. և 10.10.2020 թ.:
85	42006	Ամիսկան զարգացման բանկի անդամակցությամբ իրականացվող 220 կՎ «Ալմալ» և «Շինուայ» ներակալական ընկերությունների ծրագրի շրջանակներում ներգաղտնի տրամադրում «Բարձրավոր էլեկտրասանցի» ՓԲԸ-ին	23,4 մլն ԱՄՆ դոլար (15,1 մլն SDR)	«Բարձրավոր էլեկտրասանցի» ՓԲԸ 12.02.2015-30.06.2022թթ.	Պրագի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել «Ալմալ» և «Շինուայ» ներակալականները: Պրագի նպատակն է՝ բարելավել «Ալմալ» ներակալականի արդյունավետությունը, նվազագույնի հասցնել էլեկտրատարողունակ կորուստները, բարձրացնել տարածաշրջանի պատրաստված էլեկտրամատակարարման հուսալիությունը:	220 կՎ «Շինուայ» ներակալականում 2019 թվականի հունվարի 8-ից, իսկ «Ալմալ» ներակալականում 2019 թվականի ապրիլի 10-ից շինման աշխատանքները դադարեցված են:	3,494,977.2 2,912,537.6	ՀՀ վերա-քրոջ	582,439.6 171,021.2	171,021.2 156,540.6	156,540.6 156,540.6	156,540.6 156,540.6	91.5 91.5	91.5 91.5	ԲԷՑ ՓԲ ընկերությունը 17.12.2019 թ. րունել է 220 կՎ «Ալմալ» և «Շինուայ» էլեկտրասանցիների կապալտող Liaoning Electric Equipment Construction Co. Ltd (LEECC) և Northeast China International Electric Power Corporation (NEEPC) համատեղ ձեռնարկության հետ կնքված պայմանագիրը: 17.07.2020թ. «Կ» հաշի ամսերով ԱՊԲ առաջնությունը՝ այլ ֆինանսավորման աղբյուրների կիրառմամբ 220 կՎ «Ալմալ» և «Շինուայ» ներակալականների վերակառուցման աշխատանքների ավարտման վերաբերյալ, որոշել է 220 կՎ «Ալմալ» և «Շինուայ» ներակալականների վերակառուցումը շարունակելու և լիակատար իրականացնելու ավարտին հասցնելու աշխատանքները իրականացնել «Բարձրավոր էլեկտրասանցի» ՓԲԸ սեփական միջոցներով՝ կապալտողի ընտրություն իրականացնելով ՀՀ տեղաբնակներին սահմանված մրցութային կարգով:		
86	42007	Ամիսկան զարգացման բանկի անդամակցությամբ իրականացվող «արգավարման կառավարման ավտոմատացված համակարգի (SCADA) ընդլայնման ծրագրի շրջանակներում ներգաղտնի տրամադրում «Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր» ՓԲԸ-ին	14,554 մլն ԱՄՆ դոլար (10,03 մլն SDR)	«ԷԷՇՕ» ՓԲԸ 02.2015-06.2022թթ.	Բարձրացնել ստացվող տվյալների ճշգրտությունը, էներգիախառնակարգի կարգավարման հուսալիությունը, էԷՇՕ-ի տեխնիկական, ֆինանսական և գործառնական կարողությունները, ինչը կնոստայի ներգաղտնիկարգի հուսալի աշխատանքներ, կորուստների նվազեցնելու, անվտանգ էլեկտրամատակարարումն:	Իրականացվում են SCADA համակարգի թեստավորման ապրոլունցում ի հայտ եկած թերությունների վերացման աշխատանքները:	321,848.7 321,848.7	ՀՀ վերա-քրոջ	776,177.1 689,177.1	87,000.0 761,443.1	72,634.1 688,809.0	72,634.1 688,809.0	98.1 99.9	83.5	SIEMENS ընկերության աշխատանքների մնացած մասը տեղադրվում է 2021 թվական:		

Հ/Հ	Տրագի	Միջոցառում	Մրցագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշերտի ցավը (համապատասխան արժույթով)	Մրցագրի իրականացնող մարմինը, մրցագրի սկիզբը և ավարտը	Մրցագրի նպատակը և նկարագիրը	Մրցագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		2020թ. տարեկան ճշտված պլան		Փաստացի վճարներ (անդրակետ)		Նախատեսվող ծախսեր		2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողա կան (%)		Չկատարման պատճառները						
								Ընթացիկ	ՀՀ վերջ	Ընթացիկ	ՀՀ վերջ	Ընթացիկ	ՀՀ վերջ	Ընթացիկ	ՀՀ վերջ	Ընթացիկ	ՀՀ վերջ							
87	ԵՊ	42008	Գերմանիայի գաղափարային կարևորի քանի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովիայան էլեկտրահարստության ցանց և Հայաստան-Վրաստան հարողովի գերմանացիների կապակցին ծրագրի շրջանակներում ներգաղթի տրամադրում «Քարձուպուլ էլեկտրասնցուն» ՓԲԸ-ին	178,2 մլն եվրո	«Քարձուպուլ էլեկտրասնցուն» ՓԲԸ 09.12.2014-30.12.2025թթ	Մրցագիր նախատեսվում է իրականացնել երեք լոտերով, Լոտ 1՝ «Դոնաշեն» ներակայանի կառուցում՝ ներառյալ 220կՎ գծեր (Դոնաշեն ներակայանի մուտք, Ռջ), Լոտ 2՝ տալան գծերի կառուցում (500/400/220/110կՎ) և Լոտ 3՝ «Արմու» ներակայանի և ԲԼՀՀ փոխկապակց կայանի կառուցում: Մրցագրի նպատակն է՝ Հայաստանի և Վրաստանի էներգետիկայի միջև ամրացնել միջանակ ապահովումը, որի արդյունքում ՀՀ էներգետիկայի և ԻԻԸ էներգետիկայի միջև ընթացիկ մրցույթային պայմանագրերի դադարեցման և 3 լոտով տրո մրցույթների նախաձեռնման տարբերակով: Մրցագրի խորհրդատուս մշակել և ԲԵՑ-ի դիտարկմանը է ներկայացնել մրցագրի գնադրո կապադրույթների ընտրության 3 լոտերով մրցույթների իրականացման նախարարակազմի փաստաթղթերի փաթեթների (ԼԲՓ) նախագծերը: ԼԲՓ-ի նախագծերը վերականգնվել և համապատասխանվել են ԿԿԿ քանի հետ, ստացվել են ԿԿ-ի հաստատումները: Բոլոր 3 լոտերով գնե կապադրույթների ընտրության ԼԲՓ-ը սահմանված կարգով իրականացվել են գերմանական առևտրի և ներդրումային հարստում (ԳԱԼՀ), ԲԵՑ-ի և ՀՀ ՏԿԵ ն կազմում: Յուր 2020թ. քաղվել են բոլոր 3 լոտերով ստացված ԼԲՓ-ը: Ներդրումային իրականացվում է գնահատման գործընթաց:	259,633.3	207,712.8	207,712.8	51,920.5	207,633.3	51,920.5	86,355.4	69,084.3	17,271.1	86,355.4	69,084.3	17,271.1	44.4	33.3	Մրցագրի խորհրդատու Fichtner GmbH & Co. KG ընկերության կողմից նախարարակազմի և հաշվառվածների պատրաստման ծախսերի մատչելի մասը գնում էր ընդհանուր նախատեսվում է իրականացնել 2021 թ.:			
		11006	Գերմանիայի գաղափարային կարևորի քանի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովիայան էլեկտրահարստության ցանց և Հայաստան-Վրաստան հարողովի գերմանացիների դրամաշերտային ծրագիր	10,31 մլն եվրո	«Քարձուպուլ էլեկտրասնցուն» ՓԲԸ 30.05.2016-30.12.2025թթ	Մրցագիր նախատեսվում է Հայաստանի և Վրաստանի էներգետիկայի միջև ամրացնել միջանակ ապահովումը, որի արդյունքում ՀՀ էներգետիկայի և ԻԻԸ էներգետիկայի միջև ընթացիկ մրցույթային պայմանագրերի դադարեցման և 3 լոտով տրո մրցույթների նախաձեռնման տարբերակով: Մրցագրի խորհրդատուս մշակել և ԲԵՑ-ի դիտարկմանը է ներկայացնել մրցագրի գնադրո կապադրույթների ընտրության 3 լոտերով մրցույթների իրականացման նախարարակազմի փաստաթղթերի փաթեթների (ԼԲՓ) նախագծերը: ԼԲՓ-ի նախագծերը վերականգնվել և համապատասխանվել են ԿԿԿ քանի հետ, ստացվել են ԿԿ-ի հաստատումները: Բոլոր 3 լոտերով գնե կապադրույթների ընտրության ԼԲՓ-ը սահմանված կարգով իրականացվել են գերմանական առևտրի և ներդրումային հարստում (ԳԱԼՀ), ԲԵՑ-ի և ՀՀ ՏԿԵ ն կազմում: Յուր 2020թ. քաղվել են բոլոր 3 լոտերով ստացված ԼԲՓ-ը: Ներդրումային իրականացվում է գնահատման գործընթաց:	232,022.4	185,617.9	185,617.9	46,404.5	216,217.9	30,600.0	150,162.1	120,129.7	30,032.4	150,162.1	120,129.7	30,032.4	69.4	64.7				
89	ԵՊ	42010	Գերմանիայի գաղափարային կարևորի քանի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող Բրուսելի հիդրոէլեկտրակայանների համալիրի վերանվանման ծրագրի շրջանակներում ներգաղթի տրամադրում «Քոնսոլ Գրուպ Կապալ» ՓԲԸ-ին	51 մլն եվրո	«Քոնսոլ Գրուպ Կապալ» ՓԲԸ 12.2016-07.2021թթ	Հիդրոէլեկտրակայանների, ագրոգատների և օժանդակ սարքավորումների արդյունավետության, բարձր հուսալիության և համակարգային բարձրագույն, ամուլակայ հետագա 30 տարիների անխափան աշխատանքային ապահովում՝ մաշված, հնացած, անսարք կամ անարդյունավետ սարքավորումների վերափոխման և փոխարինմանը, ցրի/Ներգաղթի կոորդինատների նպաստում . տեխնալոգիաների նախաձեռնման, նախաձեռնման և արտադրության բարձրագույն և հիդրոէլեկտրակայանների ժամանակակից և ավտոմատացված նրանակող շահարկում ժամանակակից սարքավորումների կիրառմանը	Տարբերակ 1 և 2 հիդրոագրոգատների էլեկտրաէներգետիկայի աշխատանքները պատրաստվել են և հանձնվել են շահարկման: Ներդրումային ընթացում են Տարբերակ 3 հիդրոագրոգատի և Շաքր 1 և 2 հիդրոագրոգատների վերափոխման աշխատանքները: Ավարտել են հասցվել Աստրախայի ՀԵ-ի վերափոխման աշխատանքները, այդ թվում՝ ԲԲԱ, օժանդակ համակարգեր, արագության կարգավորիչ և այլն:	-	-	-	5,967,685.9	5,967,685.9	5,967,685.9	5,967,685.9	5,967,685.9	5,967,685.9	100.0	100.0	Պայմանավորված COVID 19 վարակ համաճարակով՝ Կապալտու ընկերությունը ստ. մարտ և ապրիլ ամիսներին ընդհատվել են իրենց անձնակազմի և դրանք հետևանք, վերափոխման ծրագրի ընթացքը դադարել է: Կապալտու ընկերությունը պատրաստան դիմել են Շնչերոյանը, հայտնելով, որ վերջա համաճարակով պայմանավորված ստեղծվել է Տորս Մատրայի իրավիճակ իրականացնել վերափոխման աշխատանքի կապի պայմանագրի 19.2 ներակային, որի հետևանքով հետագայ է երկարաժամկետ էլեկտրաէներգետիկայի վերափոխման ծրագրի իրականացման ժամանակը: Նվա մեկ ընդհատվել են տեղի ունեցնել երկուս պատրաստման դրույթում հաստատում հետևանքով, որը իր հերթին դադարեցնել է վերափոխման ծրագրի ընթացքը:					
<b>Ընդամենը 1167 Մրցագրով, որից՝</b>								33,542,681.5	1,437,714.6	34,980,396.1	28,842,090.4	1,277,021.0	30,119,111.4	4,700,591.1	160,693.6	4,861,284.7	10,428,831.0	1,355,063.7	11,783,894.7					
<b>ԸՆԹԱՑԻԿ ՆԱՍՆԵՐ</b>								9,226,757.0	1,225,021.0	10,451,778.0	1,202,074.0	1,300,442.7	1,332,116.7	8,451,086.8	721,568.1	9,172,654.9	7,556,579.8	653,350.0	8,209,929.8	894,507.0	68,218.1	962,725.1		
<b>ՎԱՊԻՏԱԼ ՆԱՍՆԵՐ</b>								894,507.0	68,218.1	962,725.1	7,556,579.8	653,350.0	8,209,929.8	894,507.0	68,218.1	962,725.1	81.0	53.2	77.8	78.6	74.4	52.5	72.3	

Հ/Հ	Տրագի	Միջոցառում	Տրագի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ փրամաշնորհի չափը (իսամապատասխան արժույթով)	Տրագիին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Տրագի նպատակը և նկարագիրը	Տրագի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		2020թ. տարեկան ճշտված պլան		Փաստացի վճարներ (անդրական)		Նախատեսվող ծախսեր		2020թ. բյուջետված նախատեսված կատարողական (%)		Չկատարման պատճառները																			
								Ընթացիկ	կայր/ժամանակակից	Ընթացիկ	ՀՀ վերաբրյց	Ընթացիկ	ՀՀ վերաբրյց	Ընթացիկ	ՀՀ վերաբրյց	Ընթացիկ	ՀՀ վերաբրյց		Ընթացիկ	ՀՀ վերաբրյց																	
<b>ԸՆԴԱՍԵՆԸ, որից՝</b>								189,518,839.7	189,518,839.7	182,933,409.3	182,933,409.3	36,585,430.4	36,585,430.4	79,648,103.9	79,648,103.9	65,741,463.7	65,741,463.7	13,906,640.2	13,906,640.2	47,417,896.1	47,417,896.1	38,311,150.2	38,311,150.2	9,106,745.9	9,106,745.9	38,311,150.9	38,311,150.9	9,106,745.9	9,106,745.9	59.5	59.3	58.3	58.3	65.5	65.5		
<b>ԴՐԱՍԱԵՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ՝</b>								23,626,010.2	23,626,010.2	19,519,999.3	19,519,999.3	4,106,010.9	4,106,010.9	3,919,730.9	3,919,730.9	5,594,168.4	5,594,168.4	2,326,562.5	2,326,562.5	2,287,909.2	2,287,909.2	1,666,206.7	1,666,206.7	621,702.5	621,702.5	2,287,909.3	2,287,909.3	1,666,206.7	1,666,206.7	28.9	28.9	29.8	29.8	73.3	73.3		
<b>ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ, այլ թվում՝</b>								165,892,829.5	165,892,829.5	133,413,410.0	133,413,410.0	32,479,419.5	32,479,419.5	71,728,373.0	71,728,373.0	60,147,296.3	60,147,296.3	11,581,077.7	11,581,077.7	45,129,986.9	45,129,986.9	36,644,943.5	36,644,943.5	8,485,043.4	8,485,043.4	45,129,987.5	45,129,987.5	36,644,944.2	36,644,944.2	8,485,043.4	8,485,043.4	62.9	62.9	60.9	60.9	73.3	73.3
<b>ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ (ԳԵՖԻՑԻՏ)</b>								43,431,159.1	43,431,159.1	37,067,832.1	37,067,832.1	6,363,327.0	6,363,327.0	8,716,929.9	8,716,929.9	6,920,145.6	6,920,145.6	1,796,784.3	1,796,784.3	3,175,339.0	3,175,339.0	2,295,430.0	2,295,430.0	3,175,339.0	3,175,339.0	2,295,430.0	2,295,430.0	879,909.0	879,909.0	2,295,430.0	2,295,430.0	36.4	36.4	33.2	33.2	49.0	49.0
<b>Ընդամենը բոլոր ծրագրերից՝</b>								174,000,156.9	174,000,156.9	142,305,538.2	142,305,538.2	31,859,032.8	31,859,032.8	65,727,974.9	65,727,974.9	56,091,196.2	56,091,196.2	9,636,778.7	9,636,778.7	40,323,512.9	40,323,512.9	33,943,131.1	33,943,131.1	40,323,513.4	40,323,513.4	33,943,131.7	33,943,131.7	6,380,381.8	6,380,381.8	61.3	61.3	60.5	60.5	66.2	66.2		
<b>ԸՆԹԱՑԻՎ ԾԱՆՍԵՐ</b>								15,518,682.8	15,518,682.8	10,627,888.1	10,627,888.1	4,726,397.6	4,726,397.6	9,650,267.5	9,650,267.5	4,269,861.5	4,269,861.5	7,094,383.2	7,094,383.2	4,368,019.2	4,368,019.2	2,726,364.1	2,726,364.1	7,094,383.4	7,094,383.4	4,368,019.2	4,368,019.2	2,726,364.2	2,726,364.2	51.0	51.0	45.3	45.3	63.9	63.9		
<b>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ</b>								174,000,156.9	174,000,156.9	142,305,538.2	142,305,538.2	31,859,032.8	31,859,032.8	65,727,974.9	65,727,974.9	56,091,196.2	56,091,196.2	9,636,778.7	9,636,778.7	40,323,512.9	40,323,512.9	33,943,131.1	33,943,131.1	40,323,513.4	40,323,513.4	33,943,131.7	33,943,131.7	6,380,381.8	6,380,381.8	61.3	61.3	60.5	60.5	66.2	66.2		