

Տ Ե Ղ Կ Ա Ն Ք

Օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկատու կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ

(31.08.2020թ. դրությամբ)

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագիրն իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		2020թ. տարեկան ճշտված պլան		Փաստացի վճարներ (սճողական)		Տարեկան սպասվող		2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)		Անկախ խնդիրներ					
								Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ		ՀՀ պետ. բյուջե				
Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագիր - 4 միջոցառում																							
1		1019	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագրի կատարում	30 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 01.2015-06.2020թթ.	ՀՀ տարածքներում ջրագծերի, առողջապահության, կրթության, մշակույթի, մշակույթային տների, ծերանոցների, մանկատների, հասուն դպրոցների, մանկապարտեզների և կոյուղի օբյեկտների հիմնադրույթում և շինարարության	Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել և ընթանում են ՀՀ մարզերում գյուղատնտեսական և շինարարական տեխնիկայի տրամադրման, ենթակառուցվածքների, ջրագծերի, առողջապահության, կրթության, մշակույթի ոլորտներում շենքերի վերականգնման և նորովի կառուցման աշխատանքներ:	316,565.7	94,964.2	221,601.5	315,445.7	220,481.5	164,407.6	49,289.3	115,118.2	315,445.7	94,964.2	220,481.5	52.1	51.9	52.2		
2		12001	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագրի շրջանակներում ՀՀ տարածքներում ջրագծերի, առողջապահության, կրթության, մշակույթի, հասուն խնամքի և ենթակառուցվածքների ոլորտի վերականգնման և շինարարության աշխատանքներ									4,148,901.2	3,260,303.3	888,597.9	4,148,901.2	3,260,303.3	888,597.9	959,916.7	752,274.6	207,642.2	3,339,188.4	2,633,179.7	706,008.7
3		11002	ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագիր	8,6 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 08.2015-08.2020թթ.	Օժանդակության տրամադրում տեղական և տարածքային ինքնակառավարման մարմիններին՝ միջնամակարդային ենթադրագրերի նախագծման, ընտրության և իրականացման աշխատանքներում, ՀՀ խոշորացված համայնքներին տեխնիկայի տրամադրում և ենթակառուցվածքների վերականգնում/կառուցում, ծրագրի կատարում:	Դրամաշնորհի շրջանակներում իրականացվել և ընթանում են՝ ՀՀ մարզերի խոշորացվող համայնքներում գյուղատնտեսական և շինարարական տեխնիկայի տրամադրման, ենթակառուցվածքների վերականգնման և նորովի կառուցման աշխատանքներ: Տավուշի մարզում նախատեսվում է արևային կայանների կառուցում:	4,859.9	4,859.9	-	4,859.9	4,859.9	-	2,261.7	2,261.7	-	4,859.9	4,859.9	-	46.5	46.5	-	
4		12003	ԱՄՆ ՄԶԳ աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում ՀՀ խոշորացվող համայնքներում համայնքի ծառայությունների բարելավում, ընտրում, միջնամակարդային ենթադրագրերի նախագծում, ընտրություն և իրականացում									521,771.3	521,771.3	-	521,771.3	521,771.3	-	43,272.5	43,272.5	-	415,832.0	415,832.0	-
Ընդամենը 1019 Ծրագրով								4,992,098.1	3,881,898.7	1,110,199.4	4,990,978.1	3,881,898.7	1,109,079.4	1,169,858.5	847,098.1	322,760.4	4,075,326.0	3,148,835.8	926,490.2	23.4	21.8	29.1	

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագիրն իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան			2020թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարներ (սնդուկական)		Տարեկան սպասվող		2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)		Առկա խնդիրներ				
								Շրջանային	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Շրջանային	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Շրջանային	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Շրջանային	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե					
Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության մակարդակի բարձրացման ծրագիր - 2 միջոցառում																								
5	1189	11001	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյսմիկ պաշտպանության ծրագրի կառավարում	63,26 մլն Փոխառուի հատուկ իրավունք (SDR) 107 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավման նպատակով ծրագրում ընդգրկված դպրոցների շենքերի ամրացման շինարարական աշխատանքներ, շինարարական ստանդարտների արդիականացում, արտակարգ իրավիճակներին արձագանքման ծրագրի մշակում, սեյսմիկ մոնիթորինգի դիտակետերի սարքավորումների արդիականացում, ծրագրի կառավարում	Ծրագրի շրջանակներում ներկայումս իրականացվում են 7 դպրոցների շինարարական աշխատանքներ, ևս 2 դպրոցի շինարարությունն ավարտվել է 2019թ. և հանձնվել են շահագործման: Ավարտված 4 նախագծերի հիման վրա հայտարարվել են շինարարական աշխատանքների մրցույթներ:	98,866.5	72,707.8	26,157.7	107,271.5	72,707.8	34,563.7	47,359.3	33,773.9	13,585.4	107,271.5	72,707.8	34,563.7	44.1	46.5			
6		12001	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյսմիկ պաշտպանության ծրագրի շրջանակներում ՀՀ դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ	107 մլն ԱՄՆ դոլար	12.2015-05.2024թթ.			10,662,757.2	8,902,321.5	1,780,435.7	8,776,651.2	7,384,321.5	1,392,329.7	1,991,146.1	1,667,322.9	323,823.2	7,519,378.2	6,266,148.5	1,253,229.7	22.7	22.6	23.3		
Ընդամենը 1189 Ծրագրով								10,761,622.7	8,975,029.3	1,806,593.4	8,883,922.7	7,457,029.3	1,426,893.4	2,038,505.4	1,701,096.8	337,408.6	7,626,649.7	6,338,856.3	1,287,793.4	22.9	22.8	23.6		
Ոռգման համակարգի ստորոջացում - 14 միջոցառում																								
7	1004	11004	Հանաչխարային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ոռգման համակարգերի արդյունավետության բարձրացման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	32 մլն ԱՄՆ դոլար	15.07.2013-31.12.2019թթ.	Ոռգման համակարգերի գլխավոր ջրանցքների վերականգնում, ոռոգման ոլորտի ինտեգրացիոն ալ բարեփոխումների շարունակում, մայր ջրանցքների և մի քանի սալ ջրընդունիչների դիտակետում կարգավարական (դիսպետչերական) հսկողության և տվյալների ձեռքբերման (SCADA) համակարգերի տեղադրում: Արդյունքում կբարձրանա ջրի տեղափոխման և բաշխման արդյունավետությունը, կհասանցվեն ջրի կորուստները, կբարելավվի ջրի հոսքի կառավարումը, կհասանազվի ջրանցքով անցնող ջրի ծավալի ավտոմատացված հաշվարկ և այլն	Վճարման արտոնյալ ժամանակահատվածում մինչ 30.06.2020թ., կատարվել են նտերաշխային գումարների և առուցիի վճարումները: Ծրագրի ավարտվել է:	-	-	-	9,200.0	7,360.0	1,840.0	8,953.8	7,163.0	1,790.8	8,953.8	7,163.0	1,790.8	97.3	97.3	97.3		
8		31003	Հանաչխարային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ոռգման համակարգերի արդյունավետության բարձրացման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ներակատուցվածքների հիմնադրում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	15.07.2013-31.12.2019թթ.	Վճարման արտոնյալ ժամանակահատվածը սահմանված է մինչ 30.06.2020թ.	Ոռգման համակարգերի գլխավոր ջրանցքների վերականգնում, ոռոգման ոլորտի ինտեգրացիոն ալ բարեփոխումների շարունակում, մայր ջրանցքների և մի քանի սալ ջրընդունիչների դիտակետում կարգավարական (դիսպետչերական) հսկողության և տվյալների ձեռքբերման (SCADA) համակարգերի տեղադրում: Արդյունքում կբարձրանա ջրի տեղափոխման և բաշխման արդյունավետությունը, կհասանցվեն ջրի կորուստները, կբարելավվի ջրի հոսքի կառավարումը, կհասանազվի ջրանցքով անցնող ջրի ծավալի ավտոմատացված հաշվարկ և այլն	Վճարման արտոնյալ ժամանակահատվածում մինչ 30.06.2020թ., կատարվել են նտերաշխային գումարների և առուցիի վճարումները: Ծրագրի ավարտվել է:	-	-	-	110,000.0	88,000.0	22,000.0	107,509.5	86,007.6	21,501.9	107,509.5	86,007.6	21,501.9	97.7	97.7	97.7	
9		11005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	10.06.2016-30.06.2021թթ.	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	ՀՀ ոռոգման համակարգերի արդյունավետացում, համակարգերի արդյունավետության բարձրացում շահագործման և պահպանման ծախսերի կրճատմանը, բարձր ջրակորուստների և էլեկտրաէներգիայի ծախսումների նվազեցումը: Նպատակն է իրականացնել հետևյալ միջոցառումները՝ մեխանիկական ոռոգման փոխարինում ինքնառիտ համակարգերով, որոշ մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքների վերականգնում, ՋՕԷ-ների ներդրումային ոռոգման զանցների արդյունավետացում, ՋՕԷ-ների կառավարական ներուժի ամրապնդում	Հարմարեցված է ծրագրի շրջանակներում կնքված պայմանագրերով նախատեսված ծառայությունների մատուցումը և շինարարական աշխատանքների իրականացումը, իսկ երրորդ կարգի ջրանցքների վերականգնման շինարարական աշխատանքների իրականացման համար անցվածքված մրցույթային գործընթացներն ավարտվել են, կնքվել են պայմանագրեր, իսկ աշխատանքները մեկնարկել են հուլիսի 27-ին:	686,388.2	541,020.3	145,367.9	686,206.9	541,020.3	145,186.6	120,954.3	96,384.3	24,570.0	686,206.9	541,020.3	145,186.6	17.6	17.8	16.9	
10		31005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ներակատուցվածքների հիմնադրում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	10.06.2016-30.06.2021թթ.	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	ՀՀ ոռոգման համակարգերի արդյունավետացում, համակարգերի արդյունավետության բարձրացում շահագործման և պահպանման ծախսերի կրճատմանը, բարձր ջրակորուստների և էլեկտրաէներգիայի ծախսումների նվազեցումը: Նպատակն է իրականացնել հետևյալ միջոցառումները՝ մեխանիկական ոռոգման փոխարինում ինքնառիտ համակարգերով, որոշ մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքների վերականգնում, ՋՕԷ-ների ներդրումային ոռոգման զանցների արդյունավետացում, ՋՕԷ-ների կառավարական ներուժի ամրապնդում	Հարմարեցված է ծրագրի շրջանակներում կնքված պայմանագրերով նախատեսված ծառայությունների մատուցումը և շինարարական աշխատանքների իրականացումը, իսկ երրորդ կարգի ջրանցքների վերականգնման շինարարական աշխատանքների իրականացման համար անցվածքված մրցույթային գործընթացներն ավարտվել են, կնքվել են պայմանագրեր, իսկ աշխատանքները մեկնարկել են հուլիսի 27-ին:	7,448,702.3	5,831,537.9	1,617,164.4	7,329,502.3	5,736,177.9	1,593,324.4	1,813,125.2	1,581,090.1	232,035.1	7,329,502.3	5,736,177.9	1,593,324.4	24.7	27.6	14.6	

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/զրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագիրն իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան			2020թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարներ (սնդուական)		Տարեկան սպասվող		2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)			Առկա խնդիրներ		
								Ընդամենը	Վարկ/Մրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Մրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Մրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Մրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե				
11		11006	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վերու ցրամբարի կառուցման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	75 003 630.52 եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	Վերուի ցրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների, ցրառ հսկողությունների, ցրի փոխադրող և ոռոգման համակարգի, ինչպես նաև ցրամբարի իշխան ստակ գտնվող հողատարածքների ոռոգման ներտնտեսային ցանցի կառուցում	Ավարտվել են մոտեցնող և հետագյուր խորոկակաշարերի կառուցման շինարարական և ցրամբարի պատվարի հիմնական (կալային, կալային) ցեմենտավորման և ընտնակվորման աշխատանքները:	350,618.7	276,999.9	73,618.8	350,618.7	276,999.9	73,618.8	177,722.8	139,487.8	38,235.0	350,618.7	276,999.9	73,618.8	50.7	50.4	51.9	
12		31001	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վերու ցրամբարի կառուցում		12.05.2016-31.05.2021թթ.			5,821,513.6	4,590,444.1	1,231,069.5	5,821,513.6	4,590,444.1	1,231,069.5	1,606,998.6	1,307,446.2	299,552.4	5,821,513.6	4,590,444.1	1,231,069.5	27.6	28.5	24.3	
13		11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ցրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	50 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	ՀՀ Շիրակի մարզում՝ Ախուրյան գետի վրա, Կապիի ցրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցների կառուցում, ինչի արդյունքում կապահովվի գյուղատնտեսական նպատակներով հուսալի ոռոգում, ինչպես նաև ցրավազանի ցրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարում	Շարունակվում է ծրագրի շրջանակներում կնքված խորհրդատվական պայմանագրերով նախատեսված ծախսերի մատուցումը և շինարարական աշխատանքների համար սկսված մրցության գործընթացների իրականացումը:	1,079,210.9	916,197.9	163,013.0	1,547,162.9	916,197.9	630,965.0	209,744.4	-	209,744.4	1,547,162.9	916,197.9	630,965.0	13.6	-	33.2	Ծրագրի վարկային միջոցների մասնաձևն ժամկետն ավարտվել է 30.12.2019թ., իսկ խորհրդատուների մատուցված ծախսերի մասին դիմաց վճարումները, որոնք պետի իրականացվելիս KFW բանկի կողմից ուղիղ վճարման մեթոդով, կատարվել են ՀՀ կառավարության միջոցների հաշվին:
14		31004	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ցրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի շրջանակներում ցրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում		29.06.2015-30.12.2019թթ.			7,740,000.0	6,449,999.7	1,290,000.3	6,449,999.7	6,449,999.7	-	-	-	6,449,999.7	6,449,999.7	-	-	-	-	Մասնաձևն ժամկետի երկարաժամանակ համար KFW բանկին պետք է վճարվի 1.3 մլն եվրո գումար: Վարկային միջոցների մասնաձևն ժամկետի՝ մինչև 30.06.2024թ. երկարաժամանակ համար նամակ-համաձայնագիրը ստորագրվել է, իսկ վավերացման համար ընթանում են օրենքով սահմանված ներպետական գործընթացները:	
15		11008	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ցրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի երկրորդ փուլի խորհրդատվություն և կառավարում	18.5 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	ՀՀ Շիրակի մարզում գյուղատնտեսական նպատակներով արդյունավետ ոռոգման համակարգի ստեղծում՝ Կապիի ցրամբարից սկսվող ոռոգման ինքնահոս համակարգի կառուցում, ինչը կապահովի հուսալի ոռոգում և մեխանիկական ոռոգումից ածուց ինքնահոս ոռոգման համակարգի	Շրջակա միջավայրի և սոցիալ տնտեսական ազդեցության գնահատման խորհրդատվական ծախսերի մատուցման պայմանագրերի կնքման գործընթացը ընթացողների վերջում է: Նախատեսվում է իրականացնել մանրամասն նախագծման աշխատանքների մրցության գործընթաց: Մրցության փաստաթղթերի ուսումնասիրությունը և հաստատումն ընթացքի մեջ է:	287,198.2	239,340.7	47,857.5	287,198.2	239,340.7	47,857.5	-	-	-	287,198.2	239,340.7	47,857.5	-	-	-	
16		31006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ցրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի երկրորդ փուլի շրջանակներում ցրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում		18.12.2017-30.12.2022թթ.			2,043,800.0	1,771,248.1	272,551.9	1,771,248.1	1,771,248.1	-	-	-	-	1,771,248.1	1,771,248.1	-	-	-	-	

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագիրն իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան			2020թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարներ (սճողական)		Տարեկան սպասվող		2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)		Առկա խնդիրներ			
								Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե				
17		11010	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում փուլ I ծրագրով Ջրածոր գյուղի վերաբնակեցման գործընթացումների խորհրդատվություն և կառավարում	159,254.0 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության և համաֆինանսավորման միջոցներով)	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ			35,284.5	-	35,284.5	35,284.5	-	35,284.5	-	-	35,284.5	-	35,284.5	-	-			
18		12002	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման փուլի I ծրագրով Ջրածոր գյուղի վերաբնակեցման համար ներակառուցվածքների և բնակելի տների կառուցում	5,017,631.5 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության և համաֆինանսավորման միջոցներով)	29.06.2015-30.12.2019թթ.		Վապի ջրամբարի կառուցման հետևանքով անդամաշնորհություն և առաջատու հողերի ձեռքբերման և մարդկանց վերաբնակեցման, ճանապարհների և ոռոգման ջրանցքների կառուցման, էլեկտրական էներգիայի մատակարարման օրային գների անցկացման և այլն		1,018,200.7	-	1,018,200.7	550,248.7	-	550,248.7	-	550,248.7	-	550,248.7	-	-			
19		11009	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման դրամաշնորհային ծրագիր	300.0 հազ. եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 18.07.2019-31.12.2025թթ.	Դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ֆինանսավորել «Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագրի» Վապի ջրամբարի կառուցման Փուլ I -ի փորձագիտական ծախսերի կառուցումը՝ շրջակա միջավայրի վնաս սցենարային գնահատման (ՀՄԱԳ) խորհրդատվական ծախսերի մատուցման պայմանագրի շրջանակներում	Փաստացի մատուցված ծախսերի մեծությամբ դիմաց ուղիղ վճարումների մեթոդով դրամաշնորհային միջոցներից բոնորի կողմից կատարվել է առաջին վճարումը	113,383.2	94,486.2	18,897.0	113,383.2	94,486.2	18,897.0	47,044.4	47,044.4	-	113,383.2	94,486.2	18,897.0	41.5	49.8		
20		11011	Ջարգացման ֆրանսիական գործակալության աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության և ոռոգման կառավարման կարողությունների բարելավման դրամաշնորհային ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	1500.0 հազ. եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե 23.04.2020-30.12.2021թթ.	Ծրագրի նպատակն է աջակցել ՀՀ կառավարությանը ոռոգման ոլորտի ընթացիկ բարեփոխումների հարցում կենտրոնական և տեղական մակարդակներում կարողությունների զարգացման և ջրատարողությունների միավորումներին տրամադրվող սուբսիդիաների կրճատման միջոցով, ներդրել նորարարական կայուն մեխանիզմներ՝ ուղղված ոռոգվող գյուղատնտեսության տնտեսական զարգացման խնդիրներին	Ջարգացման ֆրանսիայի գործակալության աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության և ոռոգման կառավարման կարողությունների բարելավման դրամաշնորհային ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	Ջարգացման ֆրանսիայի գործակալության աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության և ոռոգման կառավարման կարողությունների բարելավման դրամաշնորհային համաձայնագիր ստորագրվել է 23.04.2020թ.: Խորհրդատուի ընտրության մրցույթային գործընթացը կազմակերպման փուլում է: Նախատեսվում է պայմանագիրը կնքել մրցույթային փաթեթների բացումից 60 օր հետո: Պայմանագրի կնքումից հետո նախատեսվում է խորհրդատուին փոխանցել 30%-ի չափով կանխավճար:	1,155,273.0	796,740.0	358,533.0	987,007.2	754,440.4	232,566.8	-	-	-	987,007.2	754,440.4	232,566.8	-	-	Ջարգացման ֆրանսիայի գործակալության աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության և ոռոգման կառավարման կարողությունների բարելավման դրամաշնորհային համաձայնագիր ստորագրվել է 23.04.2020թ.: Առաջիկայում նախատեսվում է սկսել մրցույթային գործընթացը:
Ընդամենը 1004 Ծրագրով								27,779,573.3	21,508,014.8	6,271,558.5	26,048,574.0	21,465,715.2	4,582,858.8	4,092,053.0	3,264,623.4	827,429.6	26,045,837.3	21,463,525.8	4,582,311.5	15.7	15.2	18.1	

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագիրն իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան			2020թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարներ (սճողական)		Տարեկան սպասվող		2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)		Առկա խնդիրներ	
								Ընթացիկ	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընթացիկ	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընթացիկ	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընթացիկ	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե		
Ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավում - 11 միջոցառում																					
21	1072	11003	Վերակառուցման և զարգացման եկրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր	499,609 եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 24.06.2015-31.12.2018թթ.	Երևանի ջրամատակարարման գանձի բարելավման աշխատանքների իրականացում	Ծրագրով նախատեսված ծախսերի մատուցման գործընթացը դադարեցված է՝ պայմանավորված պայմանագրի ժամկետի ավարտով և լրացուցիչ դրամաշնորհային միջոցների տրամադրման բանակցային գործընթացի իրականացմամբ														Դրամաշնորհային համաձայնագրի փոփոխությունը դուրսի և ՀՀ ՖՆ - միջև ընթացող փոփոխություն է, որի կնքումից հետո «Ֆիլիսթին Ութեր» ընդ տրևաբյուջե» ընկերությանը կվճարվի կուտակված պարտքերը:
22		11004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր	7 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-31.12.2021թթ.	Երևանի ջրամատակարարման գանձի բարելավման աշխատանքների իրականացում	Շինարարական աշխատանքները դադարեցված են շինարարության վերահսկողական խորհրդատուի պայմանագրի ավարտման և չվճարված գումարների հետևանքով:	143,128.5	119,257.9	23,870.6	23,870.6	19,257.9	3,870.6					263,002.0	233,002.0	30,000.0	«Ֆիլիսթին Ութեր» ընդ տրևաբյուջե» ընկերության հետ կնքված խորհրդատվական ծախսերի մատուցման պայմանագրի ժամկետի ավարտից է, իսկ կուտակված պարտքերի դիմաց վճարումների կատարման համար ՎԵԲ համաձայնությամբ (նախնակ՝ 06.12.2019թ.) կտրամադրվեն լրացուցիչ դրամաշնորհային միջոցներ, սակայն դրամաշնորհային համաձայնագրի փոփոխությունը դեռևս կնքված չէ: Տեխնիկական վերահսկողության խորհրդատուի բացակայության պայմաններում շինարարական աշխատանքները դադարեցված են:
23		31004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներթափանցիկացման հիմնադրուցում									1,143,504.0	952,920.0	190,584.0	1,143,504.0	952,920.0	190,584.0				
24		12001	Գերմանիայի զարգացման և եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներթափանցիկացման հիմնադրուցումների իրականացում	12 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-31.12.2018թթ.	579 գյուղական բնակավայրից ընտրված բոլոր համայնքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Վերան փուլում է գտնվում նախագծահետազոտական աշխատանքների խորհրդատվական պայմանագրի փոփոխությունը, որի հաստատումից հետո կշարունակվեն նախատեսված աշխատանքները:	2,391,969.3	1,992,175.8	399,793.5	1,922,605.4	1,859,173.8	63,431.6					1,922,605.4	1,859,173.8	63,431.6	Անհրաժեշտ է երկարաժամկետ միջոցների մասնաձևման ժամանակահատվածը, որի համար արդեն բանակցություններ են ընթանում Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի և ԵՄ ներկայացուցիչների հետ:
25		31002	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներթափանցիկացման հիմնադրուցումների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներթափանցիկացման հիմնադրուցում	25,5 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 27.06.2014-30.12.2018թթ.	11 քաղաքի և 41 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (նամակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Ընթանում է Շինարարական աշխատանքների իրականացման համար հայտարարված մրցութային գործընթացը:	5,135,163.5	4,282,723.1	852,440.4	4,500,089.2	3,647,648.8	852,440.4					4,500,089.2	3,647,648.8	852,440.4	Ծրագրի վարկային համաձայնագրի փոփոխությունը ստորագրման փուլում է և ծրագրի միջոցները դեռևս հասանելի չեն:

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագիրն իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան			2020թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարներ (սճողական)			Տարեկան սպասվող			2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)			Առկա խնդիրներ					
								Շրջանակ	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Շրջանակ	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Շրջանակ	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Շրջանակ	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Շրջանակ	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե						
26		11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլ	30 մլն եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե 21.06.2014-30.12.2018թթ.	11 քաղաքի և 41 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Ընթացում է շինարարական աշխատանքների իրականացման համար հայտարարված մրցութային գործընթացը:	54,231.4	45,201.7	9,029.7	54,231.4	45,201.7	9,029.7	3,070.0	-	-	3,070.0	54,231.4	45,201.7	9,029.7	5.7	-	-	34.0	Վարկային միջոցներն անհասանելի են մասնաձևի ժամկետի երկարացման գործընթացով պայմանավորված: Վնարման հայտը հնարավոր կլինի ներկայացնել ժամկետի երկարացման գործընթացի ավարտից հետո:			
27		31001	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում		Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 21.06.2014-30.12.2018թթ.			Կարևոր է շինարարական աշխատանքների իրականացման համար հայտարարված մրցութային գործընթացը:	4,495,805.9	3,695,356.7	800,449.2	4,495,805.9	3,695,356.7	800,449.2	-	-	-	-	4,495,805.9	3,695,356.7	800,449.2	-	-	-	-	Ծրագրի (Փուլ 3) միջոցների մասնաձևի ժամկետը լրացել է 31.12.2018թ., իսկ ժամկետի երկարացման համար Բանկին պետք է վճարվի 0.96 մլն եվրո «Մեքոնս փոխհատուցման» վճար: Վարկային միջոցների մասնաձևի ժամկետի՝ մինչև 30.12.2022թ. երկարացման համար, նամակ համաձայնագրի ստորագրվել է, իսկ վավելիացման համար ընթացում են օրենքով սահմանված ներպետական գործընթացներ:		
28		31005	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ Լոռու (Վանաձորի) մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման ծրագիր՝ երկրորդ փուլ		430 378,7 եվրո			Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.05.2010-31.12.2020թթ.	Վանաձորի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի մասնակի վերականգնում	Կարևոր է շինարարական աշխատանքների իրականացման համար հայտարարված մրցութային գործընթացը:	-	-	-	232,660.0	232,660.0	-	-	-	-	232,660.0	232,660.0	-	-	-	-	-	-	Կարևոր է շինարարական աշխատանքների իրականացման համար հայտարարված մրցութային գործընթացը:
29		31006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ Երևանի (Գյումրիի) մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման ծրագիր՝ երկրորդ փուլ		774 907,17 եվրո			Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.05.2010-31.12.2020թթ.	Գյումրիի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի մասնակի վերականգնում	Կարևոր է շինարարական աշխատանքների իրականացման համար հայտարարված մրցութային գործընթացը:	-	-	-	402,414.1	402,414.1	-	-	-	-	402,414.1	402,414.1	-	-	-	-	-	-	Կարևոր է շինարարական աշխատանքների իրականացման համար հայտարարված մրցութային գործընթացը:

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագիրն իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան			2020թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարներ (սնդուկական)		Տարեկան սպասվող		2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)		Առկա խնդիրներ					
								Ընդամենը	Վարկ/Պրոսանջնորի	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Պրոսանջնորի	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Պրոսանջնորի	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Պրոսանջնորի	ՀՀ պետ. բյուջե						
30		11005	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիր	7 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 05.02.2015-30.12.2022թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում	Էինարարական աշխատանքները դադարեցված են շինարարության վերահսկողության խորհրդատուի պայմանագրի ավարտման և չվճարված գումարների հետևանքով	309,699.0	119,115.0	190,584.0	309,699.0	119,115.0	190,584.0	27,579.8	-	27,579.8	309,699.0	119,115.0	190,584.0	8.9	-	14.5	«Ֆիլթերն Ուոթեր ընդ տրանսֆորմեյշն» ընկերության հետ կնքված խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պայմանագրի ժամկետն ավարտվել է, իսկ կուտակված պարտքերի դիմաց վճարումների կատարման համար ՎԶԵԲ համաձայնությամբ (նամակ՝ 06.12.2019թ.) կտրամադրվեն լրացուցիչ դրամաշնորհային միջոցներ, սակայն դրամաշնորհային համաձայնագրի փոփոխությունը դեռևս կնքված չէ: Տեխնիկական վերահսկողության խորհրդատուի բացակայության պայմաններում շինարարական աշխատանքները դադարեցված են: ԵՆԲ պատվիրակության հետ բանակցությունների արդյունքում ստացվել է համաձայնություն նոր տեխնիկական վերահսկողության խորհրդատուների ֆինանսավորման հարցում: ԵՆԲ վարկային պայմանագրի փոփոխության գործընթացը ավարտվել է:		
31		31003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագրի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում									1,143,504.0	952,920.0	190,584.0	1,143,504.0	952,920.0	190,584.0	-	-	1,143,504.0	952,920.0	190,584.0		-	-
Ընդամենը 1072 Ծրագրով								14,817,005.6	12,159,670.2	2,657,335.4	14,490,643.5	12,159,670.0	2,330,973.5	30,649.8	-	30,649.8	14,490,643.5	12,159,670.0	2,330,973.5	0.2	-	1.3			
Ճանապարհային ցանցի բարելավում - 20 միջոցառում																									
32	1049	11006	Հանաչխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման լրացուցիչ ծրագրի շրջանակներում համակարգում և կատարվում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2016-2021թթ.	Վերականգնել կենսական նշանակության ճանապարհահատվածներ 360 կմ ընդհանուր երկարությամբ (ներառյալ՝ հիմնական ծրագրի 170 կմ)	Ծրագիրն ընթանում է ժամանակացույցին համապատասխան	349,245.1	279,396.1	69,849.0	349,245.1	279,396.1	69,849.0	465,105.1	372,196.1	92,909.0	357,491.9	288,333.6	69,158.3	508,105.1	409,696.1	98,409.0	76.9	77.5	74.4
33		21003	Հանաչխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման լրացուցիչ ծրագրի շրջանակներում ավտոճանապարհների բարելավման աշխատանքներ									1,182,145.0	945,725.5	236,419.5	1,553,145.0	1,262,925.5	290,219.5	998,324.4	800,639.7	197,684.7	1,678,145.0	1,350,425.5	327,719.5	64.3	63.4
34		11007	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ6 Վանաձոր-Բազումաշեն) բարելավման ծրագրի համակարգում և կատարում	44,04 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2016-2021թթ.	Մ6 Վանաձոր-Ավալերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհահատվածի վերակառուցում	Աշխատանքներն ընթացում են, ֆիզիկական առաջընթացը՝ 32.43 %	912,468.4	755,554.7	156,913.7	1,033,468.4	776,554.7	256,913.7	334,037.3	225,466.5	108,570.8	1,033,468.4	776,554.7	256,913.7	32.3	29.0	42.3	1. Հորատապայթեցման աշխատանքների օրերի ու ժամերի համաձայնեցման գործընթացի հետաձգում 2. Անընդհատ երթևեկության պայմաններում աշխատանքների իրականացման ընթացքում երթևեկության կարգավորման հետ կապված խնդիրներ 3. COSC-ի գնով սուրև են բազմաթիվ նախագծային փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են նոր ազդեցությունների 4. Աշխատանքների ընթացքում ի հայտ եկած նոր կոմունիկացիաների տեղափոխման հետ կապված խնդիրներ		
35		21004	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Ավալերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի ծրագրի կատարում և հիմնանորոգում									14,401,219.0	11,940,445.0	2,460,774.0	12,872,282.9	11,254,145.0	1,618,137.9	1,761,006.7	1,483,868.5	277,138.2	7,593,819.0	6,254,145.0		1,339,674.0	13.7

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագիրն իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան			2020թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարներ (սճողական)			Տարեկան սպասվող			2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)			Առկա խնդիրներ	
								Շրջանային	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Շրջանային	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Շրջանային	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Շրջանային	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Շրջանային	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե		
36		11005	Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորող կենտրոնի կենսական նշանակության ծրագրի շրջանակներում համակարգում և կառավարում	45 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2013-2021թթ.	Շուրջ 170 կմ ընդհանուր երկաթուղային կենտրոնի կենսական նշանակության ճանապարհների վերակառուցում	Ծրագիրն ընթանում է ժամանակացույցին համապատասխան	98.674.8	78.949.4	19.725.4	98.674.8	78.949.4	19.725.4	10.469.5	8.375.6	2.093.9	98.674.8	78.949.4	19.725.4	10.6	10.6	10.6		
37		11009	Ասիական զարգացման բանկի ֆինանսավորող Հյուսիս-հարավ միջուկի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 2)	170 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2011-2023թթ.	Աշտարակ-Թային ճանապարհատվածի կառուցման տեխնիկական հսկողության ծառայություններ, ՀՕՏԾ ծրագիր	Ներկայացվել է Ազգային համայնքի 8 կմ հատվածի նոր ծրագրի նախագիծը, իրականացվել է Աշտարակ-Թային ա/ճ 4 հատվածների տեղագրական հետազոտություն: Ընթացքի մեջ են՝ ներակառուցվածքների տեղափոխման հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցումը, 638 հողակտորի օտարումները, Կոշ համայնքում հարողակցողիների տեղափոխման նպատակով ուղիք գործողությունների պլանի պատրաստման աշխատանքները:	926.101.9	395.461.8	530.640.1	1.221.874.3	395.461.8	826.412.5	101.392.3	26.571.3	74.821.0	1.221.874.3	395.461.8	826.412.5	8.3	6.7	9.1	Խորհրդատուների գծով ներկայացված հաշիվները գտնվում են ՊՈԱԿ-ի կողմից ստուգման և հաստատման փուլում, որի համար համաձայն պայմանագրի ՊՈԱԿ-ն ունի 56 օր ժամանակ: ՀՕՏԾ-ի գծով թերակատարումը կապված է Կորնալիուսի առկա իրավիճակի հետ:	
38		21006	Ասիական զարգացման բանկի ֆինանսավորող Հյուսիս-հարավ միջուկի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 2			Աշտարակ-Թային ճանապարհատվածի կառուցման աշխատանքներ	Մինչև 2019թ. իրականացվել է հողային աշխատանքների ընդհանուր ծավալի շուրջ 85%-ը և բետոնյա պատվածքի 34 %-ը: Կառուցվող ճանապարհի շուրջ 9կմ հատվածն արդեն իսկ քայքայ է երթևեկության համար: Ֆիզիկական փաստացի աշխատանքի ծավալը կազմում է ընդհանուր ֆիզիկական ծավալի շուրջ 52%-ը: Կապալատի հետ պայմանագիրը խզվել է հուլիսի 18-ից:	775.278.6	490.506.2	284.772.4	629.506.2	490.506.2	139.000.0	-	-	-	629.506.2	490.506.2	139.000.0	-	-	-	Իսպանական Կապալատի Ընկերությունը դարձրեց իր նպատակները և աշխատանքները և լքել Հայաստանը: Միջոցներ են ձեռնարկվել ծրագիրը շարունակելու ուղղությամբ: Մասնավորապես, նախատեսվում էր կարճ ժամկետում իրականացվել նոր ԻՆՏԵՆՆԻ ձեռք բերում, ու՛ պետք է պարզի Տրանշ 2-ի ներքին անակարտ աշխատանքների տեսակները, ծավալները և պատրաստի միջոցային փաստաթղթեր, որից հետո անմիջապես պետք է ձեռք բերվի նոր շինարար: Նոր ԻՆՏԵՆՆԻ ձեռք բերման վերաբերյալ առաջարկությունը ԱԶԲ-ն հաստատել է միայն 26.03.2020թ.-ին:	
39		11010	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի ֆինանսավորող ՀՀ պետական սահմանի Բազրատաշեն անցման կետի կամրջի վերակառուցման ծրագրի համակարգում և կառավարում		«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2012-2021թթ.	ՀՀ պետական սահմանի Բազրատաշեն անցման կետում նոր կամրջի կառուցում	Կապալատում սահմանված պայմանագրային ժամկետում նախագիծը ներկայացրել է տեխնիկական վերահսկողություն իրականացնող կազմակերպությանը և երկու Պատվիրատուներին: Տեխնիկական վերահսկող կազմակերպությունն արդեն հաստատել է ներկայացված մանրամասն նախագիծը: Արտագերատեսչական փորձաքննության դրական եզրակացությունը առանալուց հետո նախագիծը կներկայացվի պետական համայնքի փորձաքննությանը: Վերջինիս հաստատմանը կհաջորդեն շինարարական աշխատանքների նախապատրաստական միջոցառումները և շինարարության մեկնարկը: Միաժամանակ Կապալատի կողմից պատրաստվում են բնապահպանական փորձաքննության համապատասխան փաստաթղթեր, իրականացվում են հանրային լսումներ և սոցիալական ազդեցության գնահատման աշխատանքներ:	236.366.2	159.348.0	77.018.2	235.978.2	159.348.0	76.630.2	11,195.9	-	-	11,195.9	235,978.2	158,960.0	77,018.2	4.7	-	-	Ընդունվել է պայմանագրված է այն հանգամանքով, որ Խորհրդատու մատուցված ծառայությունների փ մասի համար հաշիվներ դեռևս չեն ներկայացրել:
40		21008	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի ֆինանսավորող ՀՀ պետական սահմանի Բազրատաշեն անցման կետի կամրջի վերակառուցման վարկային ծրագիր	6,1 մլն եվրո				1,137,744.7	948,120.6	189,624.1	1,137,744.7	948,120.6	189,624.1	-	-	-	855,000.0	712,500.0	142,500.0	-	-	-		

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագիրն իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան			2020թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարներ (սճողական)		Տարեկան սպասվող		2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)			Առկա խնդիրներ			
								Ընթացիկ	կարկ/հրամանային	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընթացիկ	կարկ/հրամանային	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընթացիկ	կարկ/հրամանային	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընթացիկ	կարկ/հրամանային	ՀՀ պետ. բյուջե					
								405:104.2	324:106.0	80:998.2	1,225:104.2	924:106.0	300:998.2	314,256.6	221,814.5	92,442.1	1,025:104.2	724:106.0	300:998.2	25.7		24.0	30.7	
41		11011	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)	100 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ	Թայլն-Լանջիկ ա/ճ կառուցման տեխնիկական հսկողության ծառայություններ, հաղորդակցությունների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ	Իրականացվում են շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողության աշխատանքներ, ՀՕՏՏ խորհրդատվական ծառայություններ, արտաքին մոնիթորինգի ծառայություններ, հաղորդակցությունների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ:	405:104.2	324:106.0	80:998.2	1,225:104.2	924:106.0	300:998.2	314,256.6	221,814.5	92,442.1	1,025:104.2	724:106.0	300:998.2	25.7	24.0	30.7	Ինժեների կողմից ներկայացված թիվ 8 Փոփոխման հրահանգը (2020թ. III - 2020թ. VII ժամանակահատվածի) ԱՁԻ-ի կողմից հաստատվել է, գտնվում է կողմերի կողմից վավերացման փուլում:	
42		21011	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3		2014-2023թթ.	Թայլն-Լանջիկ ճանապարհատվածի կառուցում	Ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքները ընթացքի մեջ են, իրականացվել են հողային և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքները: Ներկայումս շին աշխատանքները ամբողջ ծավալով չեն իրականացվում:	10,037,594.8	8,318,634.0	1,718,960.8	9,217,594.8	7,718,634.0	1,498,960.8	-	-	-	582,000.0	485,000.0	97,000.0	-	-	-	Ճշգրտվում են հաղորդակցությունների տեղափոխման աշխատանքների ծավալները: ԱՀԿ-ի կողմից հայտարարված կորումվորտի պակտինայի պատճառով նվազել է կապալառուի ակտիվությունը: Քննարկման փուլում է ճանապարհահատվածի պատվածքի տեսակի հետ կապված հարցը:	
43		11012	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում	150 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2015-2022թթ.	Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի (Տրանշ 4) Ազարակ-Քաջարան ճանապարհահատվածի վերակառուցում	Նախագծման աշխատանքները մեկնարկվել են 2019թ. սեպտեմբերի 9-ին՝ ՀՀ կառավարության 2019թ. օգոստոսի 22-ի № 1093-Ն «Այ Ար Դի Ինջեներիզ և Ջի Փի Ինջեներիա սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություններին լիցենզավորման ներթափ օրոշմանը» որոշ տեսակի իրականացման թույլտվություն ստանալուց: մասին՝ որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո: Նախագծման աշխատանքները նախատեսվում են ավարտել 15 ամսվա ընթացքում:	1,351,330.1	565,841.0	785,489.1	1,674,770.9	800,841.0	873,929.9	2,400.0	-	-	2,400.0	650,929.9	500,000.0	150,929.9	0.1	-	0.3	ԱՀԿ-ի կողմից հայտարարված կորումվորտի պակտինայի, ինչպես նաև Իտալիայում և Հայաստանում ընդունված համապատասխան սահմանափակումների արդյունքում, Խորհրդարանում օրենսդրության վերաբերյալ շարունակել աշխատանքը պետավորված ծավալով:
44		21012	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագիր					120,000.0	100,000.0	20,000.0	120,000.0	100,000.0	20,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
45		21009	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3	60 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2013-2020թթ.	Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ	ՀՀ Եվրակ մարզի Բնիմանի համայնքում իրականացվում են նախագծային փուլի արդյունքները, քանի որ ծրագրին ամբողջությամբ անցնում է պատմաշինարարության հուշարձանի պահպանման գոտու տարածքով: Ծրագրի կառավարման խորհրդի համաձայնությամբ Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի մատվ սահմանվել է հեղինակային հսկողություն, որի շրջանակներում կատարվում են համապատասխան աշխատանքներ: Ներկայումս շին աշխատանքները ամբողջ ծավալով չեն իրականացվում:	10,623,925.4	7,572,111.0	3,051,814.4	10,453,925.4	7,572,111.0	2,881,814.4	1,061,855.3	1,004,706.0	57,149.4	684,000.0	570,000.0	114,000.0	10.2	13.3	2.0	Ճանապարհահատվածի 6-րդ ներթափածում կատարվել են նախագծային փուլի արդյունքները, ճշգրտվում են հաղորդակցությունների տեղափոխման աշխատանքների ծավալները: ԱՀԿ-ի կողմից հայտարարված կորումվորտի պակտինայի պատճառով նվազել է կապալառուի ակտիվությունը: Քննարկման փուլում է ճանապարհահատվածի պատվածքի տեսակի հետ կապված հարցը:	
46		11015	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)			Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն	Իտալական «Այ Ար Դի Ինջեներիզ» ՍՊԸ -ի կողմից իրականացվում են Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության աշխատանքները:	180,000.0	180,000.0	350,000.0	350,000.0	350,000.0	266,297.7	-	-	266,297.7	350,000.0	350,000.0	76.1	-	76.1	Համաձայն ՀՀ կառավարության 28.11.2019թ. թիվ 1752-Ն որոշման Խորհրդարանի կողմից իրականացվում են ճանապարհահատվածի տեխնիկական հսկողության ծառայությունները: Պայմանագրեր կնքվելուց հետո կիրականացվեն մատուցված ծառայությունների դիմաց վճարումներ:		

Հ/Հ	Ծրագրի Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան			2020թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարներ (սճողական)		Տարեկան սպասվող		2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)		Առկա խնդիրներ		
							Շրջանային	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Շրջանային	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Շրջանային	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Շրջանային	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե			
47	11014	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի համակարգում և կատարում	13,4 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ	Կենսական նշանակության շուրջ 61 կմ ընդհանուր երկաթուղային ճանապարհահատվածների վերականգնում	Ծրագիրը դեռևս չի մեկնարկել, ներկայում իրականացվում է Ծրագրի շրջանակներում վերականգնվող ճանապարհների նախագծում:	250,152.3	200,121.8	50,030.5	250,152.3	200,121.8	50,030.5	-	-	250,152.3	200,121.8	50,030.5	-	-	Խնդիրներ առկա չեն: Համաձայնագիրը վավերացվել է ապրիլին: Գնումների գործընթացն ընթացքում է:	
48	21013	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ լրացուցիչ ծրագրի շրջանակներում ավտոճանապարհների բարելավման աշխատանքներ	6 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ	Լանջիկ-Գյումրի և Գյումրի-Բաղա ճանապարհահատվածի կառուցման տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորման, քննադատական և սոցիալական ներդրության գնահատման և մանրամասն նախագծման աշխատանքներին տեխնիկական աջակցություն:	Իրականացվել են Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի տեխնիկական հսկողության աշխատանքները, որոնք ավարտվել են սեպտեմբերի 11-ին: Ծառայությունների ֆինանսավորումն իրականացվում է անմիջականորեն եվրոպական ներդրումային բանկի կողմից:	5,400,759.2	4,302,618.8	1,098,140.4	5,400,759.2	4,302,618.8	1,098,140.4	-	-	5,400,759.2	4,302,618.8	1,098,140.4	-	-	Խնդիրներ առկա չեն: Համաձայնագիրը վավերացվել է ապրիլին: Մրցույթներ գնահատման փուլում են:	
49	11013	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման դրամաշնորհային ծրագրի համակարգում և կատարում	6 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ	Լանջիկ-Գյումրի և Գյումրի-Բաղա ճանապարհահատվածի կառուցման տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորման, քննադատական և սոցիալական ներդրության գնահատման և մանրամասն նախագծման աշխատանքներին տեխնիկական աջակցություն:	Իրականացվել են Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի տեխնիկական հսկողության աշխատանքները, որոնք ավարտվել են սեպտեմբերի 11-ին: Ծառայությունների ֆինանսավորումն իրականացվում է անմիջականորեն եվրոպական ներդրումային բանկի կողմից:	996,137.5	464,977.5	531,160.0	996,137.5	464,977.5	531,160.0	-	-	290,000.0	240,000.0	50,000.0	-	-	2020 թ. հունվարի 29-ին Սինտիդրո Քորդոնոնշև Լիվիդեո ընկերությունը Պատվարատուն է ներկայացրել Անտոյոսարի լճի վերակառուցման (տվյալ պայմաններում արտավարը և անվանիսի հանգանակները) ծանուցում կապված Չինաստանում երկրորդ փուլի առաջացման արդյունքում Չինաստանի կառավարության ու տեղի վարչական մարմինների կողմից ծեղարկված երթևեկության վերահսկման և սուղոր ու ելքի վերահսկման տարբեր միջոցառումների հետ:	
50	21007	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր, Տրանշ 3	6 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ	Լանջիկ-Գյումրի շուրջ 27.5 կմ ճանապարհահատվածի կառուցում: Միաժամանակ ֆինանսավորվում է վարկային համաձայնագրի շրջանակներում 10%-ի չափով:	ՀՀ Շիրակի մարզի Բենիամին համայնքում իրականացվում են նախագծային փուլի ծրագրերը, քանի որ ծրագրին անորոշությամբ անցնում է պատմամշակութային հուշարձանի պահպանման գոտու տարածքով: Ծրագրի ԿԻ համաձայնությամբ Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի մասով սահմանվել է հերիմակային հսկողություն, որի շրջանակներում կատարվում են համապատասխան աշխատանքներ:	574,927.6	479,106.3	95,821.3	574,927.6	479,106.3	95,821.3	44,106.3	44,106.3	335,821.3	240,000.0	95,821.3	7.7	9.2	-	Լանջիկ-Գյումրի և Գյումրի-Բաղա ճանապարհահատվածի տեխնիկական հիմնավորումն ավարտվել է:
51	1100B	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի վերականգնման ծրագրի համակարգում և կատարում	32.5 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2016-2020թթ.	Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության կմ 0+000 -կմ 38+450 ճանապարհահատվածի վերակառուցում	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության և բարելավման ծրագրի շրջանակներում վարձված տեխնիկական հսկողություն իրականացնող խորհրդատուն վճար:	-	-	-	24,400.0	20,300.0	4,100.0	6,611.7	5,519.7	1,092.0	24,400.0	20,300.0	4,100.0	27.1	27.2	ՀՀ կառավարությունում 30.04.2020թ-ի թիվ 677-Ն որոշումով ներառվել է ՀՀ պետական բյուջեում: Ընդման պատճառ է այն, որ ՀՀ-ում գծով առկա են դատական գործեր, որոնք դեռևս են ավարտվել, ինչպես նաև խորհրդատուները դեռևս չեն ներկայացրել հաշիվներ:
Ընդամենը 1049 Ծրագրով							49,959,174.8	38,321,023.7	11,638,151.1	49,535,551.5	38,321,023.7	11,214,527.8	5,269,445.7	4,109,401.6	1,160,044.0	23,447,737.9	17,909,345.3	5,538,392.6	10.6	10.7	10.3

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/դրամաշնորհի չափը (համապատասխան սխանագրով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան			2020թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարներ (սճողական)			Տարեկան սպասվող			2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)			Առկա խնդիրներ			
								Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե							
55		32006	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային գործիքի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կոշտ թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր	8 մլն եվրո	«Երևանի քաղաքային նոր աղբավայր» ՓԲԸ 2016-2020թթ.	Նորարաշենում առկա աղբավայրին հարակից շուրջ 29 հա տարածքում նախատեսվում է նախագծել, կառուցել և շահագործել եվրոպական չափանիշներին համապատասխան նոր աղբավայրի 2 քցիչ, ինչպես նաև Նոյն չափորոշիչներին համապատասխան՝ մեկուսացնել Նորարաշենի աղբավայրի և Աջափնյակ համայնքում ժամանակի ընթացքում տարեկանընեն առաջացած և մեկ խոշոր աղբավայրի տարածքները:	Նորարաշենի և Աջափնյակի աղբավայրերի փակման և Նորարաշենի նոր աղբավայրի կառուցման համար համապատասխան մրցույթը հայտարարված է, գտնվում է գնահատման փուլում:	3,059,481.6	3,059,481.6	509,913.6	3,059,481.6	3,059,481.6	509,913.6	-	-	-	960,000.0	960,000.0	-	-	-	-	-	-	-	Մրցույթային փաթեթի հաստատման ընթացքը երկարաձգվել է, ՎԷԵԲ/ԵՆԲ-ի հաստատումը տրամադրվել է ուշացմամբ: Ծրագիրը ընկարկվել է նաև ՀՀ կառավարությունում: Ներկայումս ընթանում է գնահատման գործընթաց:
56		32007	Արևելյան եվրոպայի Ընեքզախնայություն և Բնապահպանական գործընկերության ֆունդի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կոշտ թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր	2 մլն եվրո	«Երևանի քաղաքային նոր աղբավայր» ՓԲԸ 2017-2020թթ.			764,870.4	637,392.0	127,478.4	764,870.4	637,392.0	127,478.4	-	-	-	240,000.0	240,000.0	-	-	-	-	-			
57		42002	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի կոշտ թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում «Երևանի քաղաքային նոր աղբավայր» ՓԲԸ-ին	8 մլն եվրո	«Երևանի քաղաքային նոր աղբավայր» ՓԲԸ 2016-2020թթ.			3,099,282.7	2,582,735.6	516,547.1	3,099,282.7	2,582,735.6	516,547.1	-	-	-	960,000.0	960,000.0	-	-	-	-	-			
58		42003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի կոշտ թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ներառված տրամադրում «Երևանի քաղաքային նոր աղբավայր» ՓԲԸ-ին	8 մլն եվրո	«Երևանի քաղաքային նոր աղբավայր» ՓԲԸ-ին			3,099,282.7	2,582,735.6	516,547.1	3,099,282.7	2,582,735.6	516,547.1	-	-	-	960,000.0	960,000.0	-	-	-	-	-			
59		42001	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ներառված տրամադրում «Կոտայքի և Գեղարքունիքի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման» ՍՊԸ-ին	5.5 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ներառվածների նախարարություն 05.04.2016-2021թթ.	2,670,528.2	2,289,351.2	381,177.0	2,670,528.2	2,289,351.2	381,177.0	-	-	-	2,670,528.2	2,289,351.2	381,177.0	-	-	-	-	-	-			
Ընդամենը 1040 Ծրագրով								16,277,092.8	13,625,733.0	2,651,359.8	16,213,833.2	13,625,972.8	2,587,860.4	13,904.6	11,516.7	2,387.9	8,880,538.5	8,101,156.4	779,382.1	0.1	0.1	0.1	-	-		

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագիրն իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան			2020թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարներ (սճողական)			Տարեկան սպասվող			2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)			Առկա խնդիրներ	
								Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե		
Քաղաքային զարգացում - 14 միջոցառում																								
60	1157	42001	Վերակառուցման և զարգացման նվիրույթային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության ծրագրի շրջանակներում ներթափարկի տրամադրում «Երբաղույց» ՓԲԸ-ին	4 մլն ԱԱԼՆ դոլար	Երևանի քաղաքապետարան 2016-2021թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, առկա վերջնետյա մալուխներն անցկացնել ստորգետնյա կապուղիներով, առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Կապալառուին 2019 թ. վճարվել է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարը և տրվել է աշխատանքների մեկնարկը: (Վճարումները վարկային և դրամաշնորհային միջոցներով իրականացվում են միաժամանակ համամասնորեն):	1,775,575.9	1,557,976.6	217,599.3	1,775,575.9	1,557,976.6	217,599.3	-	-	-	700,000.0	614,215.6	85,784.4	-	-	-	-	-
61		42002	Վերակառուցման և զարգացման նվիրույթային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ներթափարկի տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-2020թթ.	Մետրոլի 81-717 տիպի 7 վագոնների կապիտալ վերանորոգում և արդիականացում, Մետրոլի վագոնների լվացման սարքավորումների նախագծում, մատակարարում և մոնտաժ, մետրոլի մեքենավարների համար տրենաժոբային համակարգի նախագծում, մատակարարում, մոնտաժ: Մնացորդային 499 հազ. եվրո գումարը նախատեսվել է ուղղել դրենաժային թունելի երկարացման և մետրոլի թունելներում վերականգնման աշխատանքների իրականացմանը:	Աշխատանքներն ավարտվել են, բացի դրենաժային թունելի կառուցումից:	354,158.8	272,759.0	81,399.8	354,158.8	272,759.0	81,399.8	-	-	-	354,158.8	272,759.0	81,399.8	-	-	-	-	-
62		42003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ներթափարկի տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-2021թթ.	Դրենաժային թունելի երկարացում և մետրոլի թունելներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Դրենաժային թունելի՝ ծրագրով նախատեսված 930 մետրից կատարվել է 451 մետրը:	1,536,139.0	1,365,293.7	170,845.3	1,536,139.0	1,365,293.7	170,845.3	-	-	-	1,536,139.0	1,365,293.7	170,845.3	-	-	-	-	-
63		12003	Արևելյան Եվրոպայի էներգետիկայի ընթացիկ աշխատանքային ֆունդի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում	1,9 մլն եվրո	«Երբաղույց» ՓԲԸ 2015-2021թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, առկա վերջնետյա մալուխներն անցկացնել ստորգետնյա կապուղիներով, փոխարինել առկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Կապալառուին 2019 թվականին վճարվել է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարը և տրվել է աշխատանքների մեկնարկը: (Վճարումները վարկային և դրամաշնորհային միջոցներով իրականացվում են միաժամանակ համամասնորեն):	597,873.7	498,228.1	99,645.6	597,873.7	498,228.1	99,645.6	-	-	-	400,000.0	333,337.1	66,662.9	-	-	-	-	-
64		12004	Վերակառուցման և զարգացման նվիրույթային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում	574.7 հազ եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 2016-2020թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, առկա վերջնետյա մալուխներն անցկացնել ստորգետնյա կապուղիներով, փոխարինել առկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Տեխնիկական աջակցության շրջանակներում կնքվել են խորհրդատվական պայմանագրեր՝ կորպորատիվ զարգացման ծրագրի գնումների և իրականացման աջակցման վերաբերյալ:	164,404.1	122,432.4	41,971.7	164,404.1	122,432.4	41,971.7	66,330.1	55,344.2	10,985.9	164,404.1	122,432.4	41,971.7	40.3	45.2	26.2	-	-
65		12014	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ դրամաշնորհային ծրագրի	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-2020թթ.	Դրենաժային թունելի երկարացում և մետրոլի թունելներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Դրենաժային թունելի՝ ծրագրով նախատեսված 930 մետրից կատարվել է 451 մետրը:	1,453,222.9	1,242,330.1	210,892.8	1,453,222.9	1,242,330.1	210,892.8	-	-	-	1,453,222.9	1,242,330.1	210,892.8	-	-	-	-	-
<p>Վարկային համաձայնագրով նախատեսված ժամկետն ավարտվում է 2020թ., սակայն Եվրոպական բանկերի հետ համաձայնություն է ձեռք բերվել վարկային հասանելիության ժամկետը երկարացնել մինչև 2021թ. հունիսի 30-ը:</p>																								

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան			2020թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարներ (սնդուկական)		Տարեկան սպասվող		2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)		Առկա խնդիրներ			
								Շրջանային	Կարկ/Պրոսանշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Շրջանային	Կարկ/Պրոսանշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Շրջանային	Կարկ/Պրոսանշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Շրջանային	Կարկ/Պրոսանշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե				
66		12016	Վերակառուցման և զարգացման ներդրման թանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների տեխնիկական համագործակցության դրամաշնորհային ծրագիր	1,213 հազ. եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 2017-2021թթ.	Աջակցություն ծրագրի նախապատրաստմանն ու իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնանորոգման շինարարական աշխատանքների մրցույթային փաթեթների կազմում, սպասարկման պայմանագրերի պատրաստում և տեխնիկական հսկողություն, ավտոկայանատների ռազմավարության և գործողությունների պլանի կազմում:	Պատրաստվել և ավագանու կողմից հավանության է արժանացել ավտոկայանատների ռազմավարական ծրագիրը, ներկայացվել և քննարկումների փուլում է նաև ավտոկայանատների գործողությունների ծրագիրը:	82,220.1	68,516.8	13,703.3	82,220.1	68,516.8	13,703.3	51,408.60	42,492.80	8,915.80	30,811.5	26,024.0	4,787.5	62.53	62.02	65.06	Ծրագրի շրջանակներում կատարվող բուն փողոցաշինական աշխատանքների ընթացքում ի հայտ են եկել մի շարք լուրջ խնդիրներ կապված ստորգետնյա կոմունիկացիաների, մասնավորապես՝ ավտոտրեյային ճանապարհների օտարման շերտում և (կամ) աշտապասկան գոտում գտնվող հարդարակցողիների, հարմարանքների և այլ շինությունների տեղադրանքի ու բարձրակիցիի հետ: Հիշյալ հիմնականիները լուծման նպատակով կոմունիկացիաները տնօրինող և շահագործող ընկերությունների մասնակցությամբ կազմակերպվել են մի շարք աշխատանքային խորհրդակցություններ:
67		12018	Վերակառուցման և զարգացման ներդրման թանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների դրամաշնորհային ծրագիր (Տրաշ Ա, Բ)	7.3 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 2017-2021թթ.	Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ճանապարհների վերակառուցումը կենտրոնացված է մայրիքի ճանիկի տրոստում, այդ թվում՝ ջրահեռացման ենթակառուցվածքների փոխարինումը: Քաղաքային և փողոցային լուսավորության վերականգնման արդյունքում ներկայիս բարձր ճնշման սնդուկային լամպերը կփոխարինվեն լուսադիոդային ինտեգրված լամպերով:	Ծրագիրը մոտենում է ավարտին, առաջնությունն աշխատանքները գրեթե ավարտված են, ընթացքի մեջ են փողոցային արտաքին լուսավորության մոնտաժային, երթևեկության կարգավորման նշանների, գնաշուկաների, լուսացուցիկների տեղադրման աշխատանքները: Որոշ աշխատանքներ կան մայրիքի բարելավման, գազոլենների հողազանցում ուղղությամբ:	2,263,116.6	1,839,256.3	423,860.3	2,263,116.6	1,839,256.3	423,860.3	657,418.54	552,092.10	105,326.44	1,605,698.1	1,287,164.2	318,533.9	29.05	30.02	24.85	Խնդիրները կարող են առաջանալ միայն կախված երևակային պայմաններից:
68		12022	Վերակառուցման և զարգացման ներդրման թանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների վերանորոգման ծրագրի շրջանակներում նախագծա-նախաշինարարական աշխատանքների իրականացում	276.77 հազ. եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 2017-2021թթ.	Գյումրու քաղաքային ճանապարհների վերանորոգման ծրագրի շրջանակներում նախագծա-նախաշինարարական փաստաթղթերի կազմում	Իրականացվել են 21.84 կմ-ի նախագծա-նախաշինարարական փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ, մնացել է 1.16 կմ-ի նախագծման և նախագծա-նախաշինարարական փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ:	149,658.1	124,715.1	24,943.0	149,658.1	124,715.1	24,943.0	86,142.1	71,812.8	14,329.3	63,516.0	52,902.3	10,613.7	57.6	57.6	57.4	Մնացորդային ցամաքանակի (1.16 կմ) նախագծա-նախաշինարարական աշխատանքները կվերստիվեն զարմանք՝ նախակայան պայմաններով պայմանավորված:
69		12012	Ասիական զարգացման թանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կառավարում	48.6 մլն ԱՄՆ դոլար (30,989 հազ. SDR)	«Երևանի կառուցվածքային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2011-2020թթ.	Քաղաքային տրանսպորտի ենթակառուցվածքի բարելավում, Երևանի արևմտյան օղակա ճանապարհի հատվածների կառուցում, ինտեգրացիոնալ կարողությունների զարգացում, ծրագրի կառավարում և կարողությունների զարգացում: Արշակունյաց պողոտայի վերակառուցման/լայնացման, Արտաշատի խճուղու վերակառուցման/լայնացման և Նոր Շիրակ ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքների իրականացում, ինչպես նաև ինտեգրացիոնալ կարողությունների զարգացում, ծրագրի կառավարում և կարողությունների զարգացում:	Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրով ավարտվել են իրացման աշխատանքները, սակայն դեռևս իրականացվում են փոփոխություններ՝ շտկող միջոցառումների պլանի համաձայն: Իրականացվել են Արշակունյաց պողոտայի, Արտաշատի խճուղու և Նոր Շիրակ ճանապարհահատվածների կառուցման, վերակառուցման/լայնացման աշխատանքները: Մշակվել է քաղաքի հանրային տրանսպորտի տրոստի ցանց և միասնական կորուսային համակարգ: 2012թ. կնքվել է համապատասխան պայմանագիր ճանապարհաշինարարական աշխատանքների նախագծի տրամադրման և շին. աշխատանքների վերանորոգության համար: Իրականացվել են նաև ծրագրի առդիտ, մոնիթորինգ և զեռահատում: Ներկա պահին քննարկվում է Երևան քաղաքում դեպոների կառուցման ծրագիրը:	1,095,381.6	858,962.1	236,419.5	1,095,381.6	858,962.1	236,419.5	171,336.4	139,770.0	31,566.4	398,930.7	321,052.5	77,878.2	15.6	16.3	13.4	Ծրագրով նախատեսված էր իրականացվել Արշակունյաց-Գարեջրի Նոյի և Արշակունյաց-Բազառատնյաց փողոցների խաչմերուկներում տրանսպորտային հանգույցների կառուցման աշխատանքներ, ինչպես նաև ձեռք բերել միասնական կորուսային համակարգ և էլեկտրոնային վեցցուցակներ: Նախատեսված աշխատանքների հետագծման արդյունքում չգտագործված միջոցները ուղղվել են Տրաշ-2-ի Բազառատն-Աշտարակ ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքների իրականացման համար:
70		12020	Ասիական զարգացման թանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն					2,787,291.0	2,215,539.0	571,752.0	2,787,291.0	2,215,539.0	571,752.0			700,000.0	648,000.0	52,000.0					

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան			2020թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարներ (սնողական)		Տարեկան սպասվող		2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)		Սույա խնդիրներ			
								Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը		Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	
71		12013	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող բաղաբային ենթակառուցվածքների և բաղաբի կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի համակարգում և կատարում	112.970,0 հազ. ԱՄՆ դոլար	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ	Լրացնել Երևան քաղաքի արևմտյան տարածքում ճանապարհի բացակայող ճանապարհահատվածները, որի արդյունքում կբեռնաթափվի Երևան քաղաքի կենտրոնը, ուղիղ կապ կապահովվի Դավթաշեն, Աջափնյակ, Շենգավիթ և Մալաթիա-Սեբաստիա համայնքների միջև: Կնվազեցվի երթևեկության ժամանակը և խցանումների քանակը:	Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրով կատարվել են իրացման աշխատանքներ Դավթաշեն-Աշտարակ, Աշտարակ-Տիֆլիս և Բարաջակյան-Տիֆլիս հատվածներում, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխառուցումներ շտրոկ միջոցառումների պլանի համաձայն: Ավարտվել են Դավթաշեն-Աշտարակ ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքները, ներկայումս ընթանում են Բարաջակյան-Աշտարակ և Արզալանդ-Շիրակ ճանապարհահատվածների կառուցման աշխատանքները:	1,107,201.2	858,951.5	248,249.7	1,107,201.2	858,951.5	248,249.7	261,445.1	223,553.6	37,891.5	534,508.6	450,464.1	84,044.5	23.6	26.0	15.3	Երևանի տրանսպորտային մոդելի մշակման համար Երևանի քաղաքապետարանը դիմել է ԱԶԲ-ին՝ խնդրելով դիտարկել այս մոդելի մշակումը դրամաշնորհային միջոցներով իրականացնելու հնարավորությունը:
72		12021	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող բաղաբային ենթակառուցվածքների և բաղաբի կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն	112.970,0 հազ. ԱՄՆ դոլար	2016-2021թթ.	Բարեկալված ճանապարհային երթևեկության ցանց և անվտանգություն, Դավթաշեն-Աշտարակ, Բարաջակյան-Աշտարակ և Արզալանդ-Շիրակ ճանապարհահատվածների կառուցում: Խորհրդատվական ծառայությունների վարձման արդյունքում պատշաճ մակարդակի շինարարական աշխատանքների վերահսկողության, ինչպես նաև առդիտի և մոնիթորինգի իրականացում:		6,953,481.6	5,741,062.3	1,212,419.3	6,953,481.6	5,741,062.3	1,212,419.3	1,305,668.39	1,095,015.51	210,652.88	5,647,813.2	4,646,046.8	1,001,766.4	18.78	19.07	Խնդիրները կարող են առաջանալ միայն կախված երևանային պայմաններից:	
73		12017	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների ծրագիր	14,6 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան	Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փոքրային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ճանապարհների վերակառուցումը կներառի առօրյա և մայրցիտի ճանապարհային, այդ թվում՝ ցրահեռացման ենթակառուցվածքների փոխարինումը: Բաղաբային և փոքրային լուսավորության վերականգնման արդյունքում ներկայիս բարձր ճշման մոնիթորինգը կսկսվի և կփոխարինվեն լուսատուները:	Ծրագիրը մտնում է ավարտին, առօրյա կատարման աշխատանքները գրեթե ավարտված են, ընթացքի մեջ են փոքրային արտաքին լուսավորության մոնտաժային, երթևեկության կարգավորման նշանների, գծանշումների, լուսացուցների տեղադրման աշխատանքները: Որոշ աշխատանքներ կան մայրցիտի բարեկարգման, գազոմեների հողազցման ուղղությամբ:	6,953,481.6	5,741,062.3	1,212,419.3	6,953,481.6	5,741,062.3	1,212,419.3	1,305,668.39	1,095,015.51	210,652.88	5,647,813.2	4,646,046.8	1,001,766.4	18.78	19.07	17.37	
Ընդամենը 1157 Ծրագրով								29,553,519.4	24,017,744.2	5,535,775.2	29,553,519.4	24,017,744.2	5,535,775.2	4,084,880.1	3,284,179.6	800,700.5	22,822,997.7	18,633,743.0	4,189,254.7	13.8	13.7	14.5	
Տարածքային զարգացում - 1 միջոցառում																							
74	1212	11001	Եվրոպական միության աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի տարածքային զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր	10 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն	Նախատեսվում է աջակցել ՀՀ կառավարությանը՝ ՀՀ մարզերում առավել հասնալի տեղիայական և տնտեսական զարգացում ապահովելու նպատակով՝ նոր աշխատատեղերի ստեղծման և տնտեսական մրցունակության բարձրացման շնորհիվ:	Վճարումներ կատարվում են կազմակերպությունների կողմից փաստացի ներկայացված Եվրոպական բանկի գրության համաձայն՝ ֆինանսավորման փաստաթղթերի հիման վրա:	378,356.9	325,184.0	53,172.9	378,356.9	325,184.0	53,172.9	-	132,340.9	511,622.7	367,483.6	144,139.1	132,340.9	25.9	91.8		
Ընդամենը 1212 Ծրագրով								378,356.9	325,184.0	53,172.9	378,356.9	325,184.0	53,172.9	-	132,340.9	511,622.7	367,483.6	144,139.1	25.9	-	91.8		

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագիրն իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան			2020թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարներ (սճողական)		Տարեկան սպասվող		2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)		Առկա խնդիրներ				
								Ընդամենը	Վարկ/Պրոսանշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Պրոսանշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Պրոսանշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Պրոսանշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե					
Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի զարգացման ծրագիր - II միջոցառում																								
75	1167	11005	Ո՞ր պակասը իրականացվող Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման դրամաշնորհային ծրագրի խորհրդատվական և կատարման ծախսերը	30 մլն ԱՄՆ դոլար				374,259.3	3,477,922.6	311,890.7	62,368.6	374,259.3	311,890.7	62,368.6	20,914.6			20,914.6	5.6	33.5	Ծրագրի շրջանակներում կնքված վարկային Համաձայնագրի ժամկետն ավարտվել է՝ դրանով պայմանավորված հաշվառման ժամանակահատվածում Միջոցառումներով աշխատանքներ չեն իրականացվել: Ծրագիրն ավարտին հասնելու համար ՀՀ Կառավարության 2020 թ. հունիսի 11-ի թիվ 953-Ն որոշմամբ՝ ՀԱԷԿ՝ ՓԲԸ-ին 2020-2022թթ. ընթացքում ՀՀ պետական բյուջեից տրամադրվելու է 63.2 մլրդ ՀՀ դրամ գումարի ցածր քանակությամբ վարկ, որից 2020 թվականին - 18.7 մլրդ ՀՀ դրամ: Ի կատարումն վերնաշարժությունն սույն թ. հոկտեմբեր 10-ին ՀՀ ֆինանսների նախարարության և «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» փակ բաժնետիրական ընկերության միջև կնքվել է վարկային պայմանագիր N8/2020 և 2020 թ. համար փաստացի հատկացվել է 18.7 մլրդ ՀՀ դրամ:			
76		32005	Ո՞ր պակասը իրականացվող Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող ներդրումներ		«Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ	2015-2021թթ.	Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացում	ՇճԵ Ծրագրի իրականացման շրջանակներում կնքվել է 93 Լրացուցիչ Համաձայնագիր (ԼՀ), 196.72 մլն ԱՄՆ դոլար քանակությամբ արժեքով (վարկի գծով՝ 177.05 մլն ԱՄՆ դոլար, դրամաշնորհի գծով՝ 19.67 մլն ԱՄՆ դոլար):	16,981,591.8	14,932,194.4	2,049,397.4	16,981,591.8	14,932,194.4	2,049,397.4	583,595.7		583,595.7	0.9	28.48					
77		42004	Ո՞ր պակասը իրականացվող Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման ծրագրի շրջանակներում ներառված տրամադրում «Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ-ին	270 մլն ԱՄՆ դոլար				1,311,920.4	1,028,735.2	283,185.2	931,592.0	713,406.8	218,185.2	36,194.3	28,436.8	7,757.5	342,160.1	271,321.0	70,839.1	3.89	3.56			
78		42001	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի օգնությամբ իրականացվող էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի շրջանակներում ներառված տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրակայաններ» ՓԲԸ-ին	35.5 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրակայաններ» ՓԲԸ	28.11.2011-31.12.2020թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է կատարել Հրազդան ՋԷԿ-ից մինչև «Շինոտայր» ենթակայան ընկած շուրջ 230 կմ երկարությամբ «Նորարդ-Լինք-Վարդենիս-Վայք-Որոտան-1» էլեկտրահաղորդման 220 կՎ օղային գծերը և վերակառուցել «Լավար» և «Նոյեմբերյան» 110 կՎ օղային գծերը: Ծրագրի նպատակն է՝ նվազեցնել էլեկտրաէներգիայի կորուստները, բարձրացնել սպառողների էլեկտրամատակարարման հուսալիությունը և էլեկտրահաղորդման գծի թողունակությունը, կրճատել վթարային անջատումների քանակը:	Ավարտվել են «Նորարդ-Լինք-Վարդենիս-Վայք-Որոտան-1» էլեկտրահաղորդման 220 կՎ օղային գծերի կառուցման աշխատանքները: Ներկայումս իրականացվում են «Նոյեմբերյան» և «Լավար» 110 կՎ օղային գծերի վերակառուցման աշխատանքները: Այն նախատեսվում է ավարտել 2020 թվականին:	1,311,920.4	1,028,735.2	283,185.2	931,592.0	713,406.8	218,185.2	36,194.3	28,436.8	7,757.5	342,160.1	271,321.0	70,839.1	3.89	3.99	3.56	«Նոյեմբերյան» և «Լավար» 110 կՎ օղային գծերի վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում աշխատանքների կատարման ժամկետի ավարտ է սահմանվել 2019 թ. հոկտեմբերի 22-ը: Ասկայն, սահմանված ժամկետում վերակառուցման աշխատանքները չեն ավարտվել:
79		42002	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի օգնությամբ իրականացվող էներգետիկայի ոլորտի ֆինանսական առողջացման ծրագրի շրջանակներում ներառված «Երևան ՋԷԿ» և «Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ-ներին	30 մլն ԱՄՆ դոլար	ՀՀ տարածքային և ենթակառուցվածքների կառավարություն, «Երևան ՋԷԿ» և «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-եր	2016-2021թթ.	Աջակցել ՀՀ կառավարության՝ էլեկտրակայանության պատշաճ և հուսալի մատակարարումն ապահովելու ջանքերին, էներգիա արտադրող պետական ընկերությունների և քաղաքական մասնավոր ընկերության ֆինանսական վիճակի բարելավման միջոցով: Ծրագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացումը կնպաստի էներգետիկայի ոլորտի ընկերությունների ֆինանսական վիճակի բարելավմանը:	Համաձայնագրով վարկից մասնատվածները կատարվում են 2016-2021թթ. ընթացքում՝ Համաձայնագրով նախատեսված արդյունքային ցուցանիշների կատարմանը հանրապետության Ծրագրով մասնատվածները կազմել են 2814 մլն ԱՄՆ դոլար (որից՝ «Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ-ին՝ 20.12 մլն ԱՄՆ դոլար, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ին՝ 8.02 մլն ԱՄՆ դոլար)՝ ծրագրի ամբողջ արժեքի 93,8%-ով, և մինչև 2021թ. նախատեսված միջոցառումների համար մասնաճիւղ է մատահանվում ենթակա 1,86 մլն ԱՄՆ դոլար (6.2%): Ծրագրի ընդհանուր բարենպաստ իրականացման և ընկերությունների ֆինանսական առողջացման ընթացքն արձանագրվել է Համաշխարհային բանկի էներգետիկ ոլորտի թիմի (Ռեկավար՝ Արդյունաբերության և էներգետիկայի) կողմից՝ Երևանում գտնվելու ընթացքում:	571,799.6	571,799.6	-	571,799.6	571,799.6	-	464,136.0	464,136.0	-	464,136.0	464,136.0	-	81.2	81.2	-	Տարեկան ճշտված պլանի և տարեկան սպասվող տարբերությունը պայմանավորված է Ծրագրի շրջանակներում իրականացված կանխավճարի մարմնով:

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագիրն իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան			2020թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարներ (սնդուկական)		Տարեկան սպասվող		2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)		Առկա խնդիրներ			
								Շրջանակ	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պիստ. քրոջ	Շրջանակ	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պիստ. քրոջ	Շրջանակ	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պիստ. քրոջ	Շրջանակ	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պիստ. քրոջ		Շրջանակ	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պիստ. քրոջ
80		42003	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի փրցցուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում ներավարկի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին	36,0 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 03.02.2015-31.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում վերակառուցվել է 220 կՎ «Հարթնակ» ներակայանը, ինչպես նաև նախատեսվում է վերակառուցել 110 կՎ «Վանածոր-1», «Չարնեցավան-3» և 220 կՎ «Չովունի» ներակայանները: Ծրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել սպառողների անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ներակայանների շահագործման ծախսերը:	Ավարտվել են «Հարթնակ» ներակայանի վերակառուցման աշխատանքները: «Չարնեցավան-3» ներակայանի վերակառուցման շրջանակներում բանակցություններ են տարվում գլխավոր կապալառուի հետ՝ պայմանագրի վերսկսման և ներակայանի վերակառուցման աշխատանքների շարունակման վերաբերյալ, որոնք նախատեսվում է ավարտել 2023 թ.: «Վանածոր-1» ներակայանի վերակառուցման շրջանակներում իրականացվում են շինմոնտաժային աշխատանքներ: Այն նախատեսվում է ավարտել 2020 թ.: ԲԼՏ-ը «Չովունի» ներակայանի վերակառուցման գլխավոր կապալառուի ընտրության միջազգային մրցույթ հայտարարելու նպատակով պատրաստել է մրցութային փաստաթղթերը, որոնք ներկայումս քննարկվում են «ՉԱԲ-ի հետ: «Չովունի» ներակայանի վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2023 թ.:	3,997,817.6	3,276,853.7	720,963.9	3,997,817.6	3,276,853.7	720,963.9	101,399.3	811,655.5	20,233.8	1,576,422.0	1,343,631.9	232,790.1	2,54	2,48	2,81	«Վանածոր-1» ներակայանի վերակառուցման շրջանակներում աշխատանքների կատարման ժամկետի ավարտ է սահմանվել 2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ը: Սակայն ներակայանում աշխատանքների ընթացում են դադարող տեմպերով և սահմանված ժամկետում վերակառուցման աշխատանքները չեն ավարտվել: «Վանածոր-1» ներակայանի վերակառուցման շրջանակներում գլխավոր կապալառու «Xian Electric Engineering Co. Ltd» նախատեսել էր, որ սարքերի ծրագրավազմերի արդիականացման աշխատանքները կատարվելու են Չինաստանի ինժեներների կողմից, սակայն 2020 թվականի փետրվարի 5-ին Կապալառու դիմել է «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲ ընկերությանը՝ հայտնելով COVID-19 թունկով պայմանավորված ինժեներների Հայաստան գալու անհնարնության մասին: «Չարնեցավան-3» ներակայանի վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում գլխավոր կապալառու «EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A.» ընկերության հետ կնքված պայմանագրի վերսկսման և ներակայանի վերակառուցման աշխատանքների շարունակման նպատակով իրականացվող բանակցությունները դիտել չեն ավարտվել:
81		42005	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Աշակ» և «Արարատ» ներակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ներավարկի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին	23,2 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 21.09.2015-31.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել 220 կՎ «Աշակ» ներակայանը, ինչպես նաև 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Արարատ-2» ներակայանը: Ծրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել սպառողների անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ներակայանների շահագործման ծախսերը:	Ներկայումս իրականացվում են «Աշակ» ներակայանի վերակառուցման շինաշխատանքները, որոնք նախատեսվում է ավարտել 2020թ.: «Արարատ-2» ներակայանի վերակառուցման գլխավոր կապալառուի ընտրության միջազգային մրցույթ հայտարարելու նպատակով պատրաստվել են մրցութային փաստաթղթերը, որոնք ներկայումս քննարկվում են ՎՋԱԲ-ի հետ: ներակայանի վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2023թ.:	3,956,603.2	3,165,298.4	791,304.8	3,956,603.2	3,165,298.4	791,304.8	79,153.3	63,322.6	15,830.7	979,899.9	783,919.9	195,980.0	2,00	2,00	2,00	«Աշակ» ներակայանի վերակառուցման շրջանակներում աշխատանքների կատարման ժամկետի ավարտ է սահմանվել 2019թ. մարտի 31-ը: Սակայն ներակայանում աշխատանքները ընթացում են դադարող տեմպերով, և սահմանված ժամկետում վերակառուցման աշխատանքները չեն ավարտվել: Գլխավոր կապալառու չինական «Xian Electric Engineering Co. Ltd»-ն նախատեսել էր, որ սարքերի ծրագրավազմերի արդիականացման աշխատանքները կատարվելու են Չինաստանի ինժեներների կողմից, սակայն 2020 թվականի փետրվարի 5-ին դիմել է «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲ ընկերությանը՝ հայտնելով COVID-19 թունկով պայմանավորված ինժեներների Հայաստան գալու անհնարնության մասին:

Հ/Հ	Ծրագրի Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան			2020թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարներ (սճողական)		Տարեկան սպասվող		2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)		Առկա խնդիրներ				
							Շրջանակ	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պիտ. քրոջ	Շրջանակ	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պիտ. քրոջ	Շրջանակ	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պիտ. քրոջ	Շրջանակ	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պիտ. քրոջ		Շրջանակ	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պիտ. քրոջ	
82	42006	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող 220 կվ «Ազարակ-2» և «Շինոտայր» ենթակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրաջանցք» ՓԲԸ-ին	23,4 մլն ԱՄՆ դոլար (15,1 մլն SDR)	12.02.2015-30.06.2022թթ.	«Բարձրավոլտ էլեկտրաջանցք» ՓԲԸ	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել «Ազարակ-2» և «Շինոտայր» ենթակայանները: Ծրագրի նպատակն է քարեկալել ՀՀ էներգահամակարգի արդյունավետությունը, նվազագույնի հասցնել էլեկտրահաղորդման կորուստները, բարձրացնել տարածաշրջանի սպառողների էլեկտրամատակարարման հուսալիությունը:	Ի կատարումն ԿԻՆ 09.12.2019թ. № 08-07-11/19 որոշմամբ տրված հանձնարարականի՝ ԲԷՑ-ը 17.12.2019թ.-ից սահմանված կարգով լուծել է 06.05.2016թ. ԲԷՑ-ի և չինական Liaoning-Efacec EEC Co., Ltd & NEIE համատեղ ձեռնարկության միջև 220 կվ «Շինոտայր» և «Ազարակ-2» ենթակայանների վերակառուցման պայմանագիրը, դրա լուծման մասին ծանուցել Հայաստանի և առաջարկել ներկայացնել վերջնական գնահատականը: 10.03.2020թ. ներկայացված գնահատականները ԲԷՑ-ը ներկայացրել է ԿԻՆ: 06.04.2020 թ. ԿԻՆ-ն ԲԷՑ-ին հանձնարարել է ներկայացնել պայմանագրի գին 110%-ի չափով պայմանագրի կատարման երաշխիքի ապահովման պայմանի կիրառման պահանջները թավարարած և ամնացածոր գին ներկայացրած ընկերության հետ պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ առաջարկություն: Ենթակայանների վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2021 թ.:	3,494,977.2	2,912,537.6	582,439.6	3,472,977.2	2,912,537.6	560,439.6	80,021.2	80,021.2	-	171,021.2	171,021.2	-	2.3	2.7	-	220 կվ «Շինոտայր» ենթակայանում 2019 թվականի հունվարի 8-ից իսկ «Ազարակ-2» ենթակայանում 2019 թվականի ապրիլի 10-ից շինանսաժամյան աշխատանքները դադարեցված են:
83	42007	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կարգավորման կառավարման ավտոմատացված համակարգի (SCADA) ընդլայնման ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր» ՓԲԸ-ին	13,6 մլն ԱՄՆ դոլար (8,83 մլն SDR)	02.2015-06.2022թթ.	«ԷԷՀՕ» ՓԲԸ	Բարձրացնել ստացվող տվյալների ճշգրտությունը, Էներգահամակարգի կարգավորման հուսալիությունը, ԷԷՀՕ-ի տեխնիկական, ֆինանսական և գործառնական կարողությունները, ինչը կնպաստի Էներգահամակարգի հուսալի աշխատանքին, կորուստների նվազեցմանը, անխափան էլեկտրամատակարարմանը:	Մեկնարկել են SCADA համակարգի փորձնական թեստավորման աշխատանքները:	321,848.7	321,848.7	-	724,177.1	637,177.1	87,000.0	477,606.9	414,254.6	63,352.3	724,177.1	637,177.1	87,000.0	66.0	65.0	72.8	Ենթակարգային համաձայնագրով ծրագրի ֆինանսավորման ժամկետ է սահմանվել 30.06.2022թ.: ՀՀ ֆինանսների նախ. և «Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր» ՓԲԸ-ի միջև 06.02.2015թ. կնքված ենթակարգային համաձայնագրում փոփոխություն կատարելու մասին 25.05.2020թ. կնքված N 3 Հանձնաձևագրով, Ծրագրին հատկացվել է ընդհանուր «10,033,847.0» (տաս միլիոն երեւոսներեց հազար ութ հարյուր քառասունյոթ) Հատուկ Փոխառության Իրավունքին (ՓՀԻ) համարձեք» գումար / շուրջ՝ 14 554 000 ԱՄՆ դոլար: Ներկայումս Ծրագրի Կապալատուի և Խորհրդատուի հետ ընթանում են բանակցություններ՝ հատկացված լրացուցիչ գումարի քաշինման հարաբերակցությունը որոշելու նպատակով: Էներգահամակարգի ունեմասին պայմ ելնելով՝ Մերոյի 220 կվ-կարման ՕԳ-ի հետ կապված որոշ աշխատանքներ հետաձգվել են 2021 թ. երրորդ եռամսյակ:

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան			2020թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարներ (սնդուական)		Տարեկան սպասվող		2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)		Առկա խնդիրներ			
								Ընդամենը	Վարկ/Պրոսևանքների	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Պրոսևանքների	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Պրոսևանքների	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Պրոսևանքների	ՀՀ պետ. բյուջե				
84		42008	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հարորդիչ գիծ/ներթակայանների վարկային ծրագրի շրջանակներում ներթակարկի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին	178,2 մլն եվրո	«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 09.12.2014-30.12.2025թթ	Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացվել երեք լոտերով, Լոտ 1՝ «Դոմաշեն» ներթակայանի կառուցում՝ ներառյալ 220կՎ գծեր (Դոմաշեն ներթակայանի մուտք /նք), Լոտ 2՝ օդային գծերի կառուցում (500/400/220/110կՎ) և Լոտ 3՝ «Այրում» ներթակայանի և ԲԼՀՀ փոխանակիչ կայանի կառուցում:	2017 թ. որոշում էր կայացվել ժամանակավորապես դադարեցնել ծրագիրը և ծախսերի օպտիմալ համար գտնել տեխնոլոգիաներ: Բազմաթիվ բննարկումների և ՀՀ վարչապետի մոտ 30.10.2019թ. տեղի ունեցած բննարկման արդյունքներով որոշվել է ծրագրին իրականացնել արդեն իսկ կերպված համաձայնագրերով նախատեսված տեխնոլոգիաներով, ծրագիրը շարունակել միջոցառման գործընթացների դադարեցման և 3 լոտով նոր միջոցների տարբերակով: Խորհրդ. մշակվել և ԲԼՏ է ներկայացրել 3 լոտով (Լոտ 1՝ Դոմաշեն ներթակայանի, Լոտ 2՝ էլեկտրահաղորդ. գծերի և Լոտ 3՝ Բարձր լարման հաստատուն հոսանքի փոխանակիչ կայանի կառուցում) միջոցների իրականացման և ՓՓ նախագծերը: Խորհրդ. մասնակց. դրանք վերջնականացվել, համաձայնեցվել են KfW-ի հետ, ստացվել են ԿԻ հաստատումները: 20.04.2020 թ. գերմ. առևտրի և ներդրմային հարթակում, ԲԼՏ և ՀՀ ՏԿԵՆ կայքերում հրապարակվել են Լոտ 1 և 2-ի նախարարակարգման հայտահրավերները՝ հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ սահմանելով 03.06.2020թ. և Լոտ 3-ի մասով 07.05.2020թ.: հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ սահմանելով 07.07.2020թ.:	259,633.3	207,712.8	51,920.5	259,633.3	207,712.8	51,920.5	86,355.4	69,084.3	17,271.1	130,880.4	104,784.4	26,196.1	33.3	33.3	33.3	
85		11006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հարորդիչ գիծ/ներթակայանների դրամաշնորհային ծրագիր	10,31 մլն եվրո	«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 30.05.2016-30.12.2025թթ	Ծրագրի նպատակն է Հայաստանի և Վրաստանի էներգահամակարգերի միջև ասիմետրի միացման ապահովումը, որի արդյունքում ՀՀ էներգահամակարգը ԻԻՀ էներգահամակարգից բացի (Իրան-Հայաստան 400կՎ երրորդ օդային գծի կառուցումից հետո) կկապվի նաև Վրաստանի, ԻԴ և տարածաշրջանի մյուս երկրների հետ:	2017 թ. որոշում էր կայացվել ժամանակավորապես դադարեցնել ծրագիրը և ծախսերի օպտիմալ համար գտնել տեխնոլոգիաներ: Բազմաթիվ բննարկումների և ՀՀ վարչապետի մոտ 30.10.2019թ. տեղի ունեցած բննարկման արդյունքներով որոշվել է ծրագրին իրականացնել արդեն իսկ կերպված համաձայնագրերով նախատեսված տեխնոլոգիաներով, ծրագիրը շարունակել միջոցառման գործընթացների դադարեցման և 3 լոտով նոր միջոցների տարբերակով: Խորհրդ. մշակվել և ԲԼՏ է ներկայացրել 3 լոտով (Լոտ 1՝ Դոմաշեն ներթակայանի, Լոտ 2՝ էլեկտրահաղորդ. գծերի և Լոտ 3՝ Բարձր լարման հաստատուն հոսանքի փոխանակիչ կայանի կառուցում) միջոցների իրականացման և ՓՓ նախագծերը: Խորհրդ. մասնակց. դրանք վերջնականացվել, համաձայնեցվել են KfW-ի հետ, ստացվել են ԿԻ հաստատումները: 20.04.2020 թ. գերմ. առևտրի և ներդրմային հարթակում, ԲԼՏ և ՀՀ ՏԿԵՆ կայքերում հրապարակվել են Լոտ 1 և 2-ի նախարարակարգման հայտահրավերները՝ հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ սահմանելով 03.06.2020թ. և Լոտ 3-ի մասով 07.05.2020թ.: հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ սահմանելով 07.07.2020թ.:	232,022.4	185,617.9	46,404.5	232,022.4	185,617.9	46,404.5	150,162.1	120,129.7	30,032.4	150,162.1	120,129.7	30,032.4	64.7	64.7	64.7	
Ընդամենը 1167 Ծրագրով								34,980,396.1	30,119,111.4	4,861,284.7	34,980,396.1	30,119,111.4	4,861,284.7	2,111,407.7	1,320,550.7	790,857.0	4,538,958.8	3,896,121.1	642,837.7	6.0	4.4	16.3	

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագիրն իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան			2020թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարներ (սնողական)			Տարեկան սպասվող			2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)			Առկա խնդիրներ
								Ընդամենը	Կարկ/Պրոանշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Կարկ/Պրոանշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Կարկ/Պրոանշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Կարկ/Պրոանշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Կարկ/Պրոանշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	
Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը, որից՝								189,518,839.7	152,933,409.3	36,585,430.4	185,209,041.2	151,415,648.9	33,793,392.3	18,943,045.6	14,538,466.9	4,404,578.8	112,440,312.1	92,018,737.3	20,421,574.8	10.2	9.6	13.0	
Դ Ի Մ Ա Շ Ն Ո Ր Հ Ա Յ Ի Ն Ծ Ր Ա Գ Ի Ե Ր՝								23,626,010.2	19,519,999.3	4,106,010.9	23,201,388.7	19,520,239.1	3,681,149.6	1,347,175.5	990,073.2	357,102.3	14,168,591.2	12,257,580.8	1,911,010.4	5.8	5.1	9.7	
Վ Ա Ր Կ Ա Յ Ի Ն Ծ Ր Ա Գ Ի Ե Ր, այդ թվում՝								165,892,829.5	133,413,410.0	32,479,419.5	162,007,652.5	131,895,409.8	30,112,242.7	17,595,870.1	13,548,393.7	4,047,476.4	98,271,720.9	79,761,156.5	18,510,564.4	10.9	10.3	13.4	
Վ Ա Ր Կ Ա Յ Ի Ն Ծ Ր Ա Գ Ի Ե Ր (Դ Ե Ֆ Ի Ց Ի Տ)								43,431,159.1	37,067,832.1	6,363,327.0	43,431,159.1	37,067,832.1	6,363,327.0	1,908,461.9	1,200,421.0	708,040.9	11,569,622.7	10,237,610.9	1,332,011.8	4.4	3.2	11.1	