

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

Օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկատու կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ

(31.05.2021թ. դրությամբ)

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/դրամաշնորհի սահման (փաստապատասխան արժույթով)	Ծրագիրն իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2021թ. տարեկան պլան		2021թ. տարեկան ճշտված պլան		2021թ. Փաստացի վճարներ (անդրակված)		2021թ. Տախտանավոր ծախսեր		2021թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)		Չկատարման պատճառները		
								Ընթացիկ վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ-բյուջե	Ընթացիկ վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ-բյուջե	Ընթացիկ վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ-բյուջե	Ընթացիկ վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ-բյուջե	Ընթացիկ վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ-բյուջե			
Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագիր - 5 միջոցառում																				
1	1019	11001	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագրի կատարում	30 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 01.2015-12.2021թթ.	ՀՀ տարածքներում ջրագծերի, ստորջրային ռեսուրսների, մշակութային տեղերի, ներատեղիների, մանկատների, հատուկ դպրոցների, մանկապարտեզների և կրթուղի օբյեկտների հիմնադրուղուց և շինարարություն	Ծրագրի 1-ին բաղադրիչով ընթանում են 6 միկրոծրագրեր Հայաստանի 4 մարզերում՝ Երզրակի, Տավուշի, Լոռու և Սյունիքի (4 մանկապարտեզների կառուցման աշխատանքներ, 1 խնկուր քաշիչ ցանցի վերակառուցում և 1 խնկուր չոր արտաքին ջրագրի կառուցում): Ծրագրի 2-րդ բաղադրիչի շրջանակներում մատակարարվել է մատակարարում են 17 միակուր մեքենա-ապրակորումներ 8 խոշորագույն համայնքներին, ևս 8 խոշորագույն համայնքներում ենթակառուցված գտնվում են իրականացման տարբեր փուլերում (արկային նպաստների տեղադրում, կրմունկ սարքավորումների տրամադրում, ակտիվացման օբյեկտների և ոռոգման համակարգերի կառուցում և վերանորոգում):	373 259,6	948 897,1	373 259,6	94 650,6	373 259,6	261 281,7	25,4	25,4	25,4				
		12001	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագրի շրջանակներում ՀՀ տարածքներում ջրագծերի, ստորջրային ռեսուրսների, մշակութային տեղերի, ներատեղիների, մանկատների և ներառյալ ինտեգրացիոն և ներառյալ ինտեգրացիոն վերականգնման և շինարարության աշխատանքներ					948 897,1	740 003,6	208 893,5	636 020,9	500 661,2	135 359,7	1 310 278,1	1 025 222,6	285 055,5		48,5	48,8	47,5
2		12004	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկի շրջանակներում ՀՀ համայնքային և միջհամայնքային ենթակառուցվածքների որակի, օգտագործման և հասանելիության բարելավում:	17,9 մլն եվրո	Հայաստանի զարգացման հիմնադրամ 12.2020-06.2023թթ.	Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկային ծրագրով նախատեսված ՀՀ տարածքներում ջրագծերի «ստորջրային ռեսուրսների» մշակութային տեղերի «մեքենաներ» մանկատների «հատուկ դպրոցներ» մանկապարտեզների և կրթուղի օբյեկտների հիմնադրուղուց և շինարարություն, գույքի և սարքավորումների տրամադրում՝ ենթակառուցվածքային ներդրումների շահագործման և վերանորոգման համար:	Ծրագիրը կենսարկի 2021թ. երկրորդ եռամսյակում	376 020,0	289 841,0	86 179,0	376 020,0	289 841,0	86 179,0	376 020,0	289 841,0	86 179,0	-	-	-	Ապրանքների մատակարարումը հիմնականում ընթանում է նախատեսված փաստաթղթերով: Եղանակային պլանմաներից ելնելով ձմռան ամիսներին շինարարական աշխատանքները փաստաթղթերով դադարեցվել էին:
3		11002	ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագիր	8,6 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 08.2015-06.2023թթ.	Օժտելության տրամադրում տեղական և տարածքային ինքնակառավարման մարմիններին՝ միջհամայնքային ենթակառուցվածքային նպաստներով, ընտրության և իրականացման աշխատանքներում, ՀՀ խոշորագույն համայնքներին տեխնիկայի տրամադրում և ենթակառուցվածքների վերականգնում/կառուցում, ծրագրի կատարում:	Դրամաշնորհի շրջանակներում իրականացվել և ընթանում են՝ ՀՀ մարզերի խոշորագույն համայնքներում գյուղատնտեսական և շինարարական տեխնիկայի տրամադրման ենթակառուցվածքների վերականգնման և կրթուղի կառուցման աշխատանքներ: Տավուշի մարզում նախատեսվում է արկային կյանքների կառուցում: Մարտ ամսին հայտարարվել է մրցույթ կրմունկ և գյուղական նշանակության մեքենա-ապրակորումների մատակարարման համար:	4 740,1	4 740,1	4 740,1	4 740,1	4 740,1	4 740,1	4 740,1	4 740,1	7,6	7,6	-		
4		12003	ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում ՀՀ խոշորագույն համայնքային նպաստներով ընտրության և իրականացման աշխատանքներում, ՀՀ խոշորագույն համայնքներին տեխնիկայի տրամադրում և ենթակառուցվածքների վերականգնում/կառուցում, ծրագրի կատարում:	8,6 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 08.2015-06.2023թթ.	Օժտելության տրամադրում տեղական և տարածքային ինքնակառավարման մարմիններին՝ միջհամայնքային ենթակառուցվածքային նպաստներով, ընտրության և իրականացման աշխատանքներում, ՀՀ խոշորագույն համայնքներին տեխնիկայի տրամադրում և ենթակառուցվածքների վերականգնում/կառուցում, ծրագրի կատարում:	Դրամաշնորհի շրջանակներում իրականացվել և ընթանում են՝ ՀՀ մարզերի խոշորագույն համայնքներում գյուղատնտեսական և շինարարական տեխնիկայի տրամադրման ենթակառուցվածքների վերականգնման և կրթուղի կառուցման աշխատանքներ: Տավուշի մարզում նախատեսվում է արկային կյանքների կառուցում: Մարտ ամսին հայտարարվել է մրցույթ կրմունկ և գյուղական նշանակության մեքենա-ապրակորումների մատակարարման համար:	498 944,4	498 944,4	498 944,4	82 298,1	82 298,1	498 944,4	498 944,4	16,5	16,5	-			

18	11009	Գերանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Անտրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման դրամաշրջանային ծրագիր	300.0 հազ. եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 18.07.2019-31.12.2025թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ֆինանսավորել «Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագիր»-ի ապահովման համար կատարվող «Փուլ I»-ի փորձագիտական ծախսերի մասնագիտական օգնությունների մատուցման և կառավարման փորձագիտական օգնությունների մատուցման և կառավարման ծրագրի շրջանակներում	Խորհրդատուի պայմանագրի փոփոխություն կնքման փուլում է, որից հետո կարողանվի նախատեսված ծախսերի մատուցումը խորհրդատուի կողմից:	77 548,7 64 632,7 12 916,0 77 548,7 64 632,7 12 916,0	
		19	11012	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող «Վերջ ցրամաքի կառուցման դրամաշրջանային ծրագիր»	192 հազ. եվրո (500 հազ. եվրո ընդհանուր արժեքից ցրամաքի գումարից)	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 13.05.2013-31.12.2021թթ.	Ծրագրի նպատակն է ֆինանսավորել «Վերջ ցրամաքի կառուցման դրամաշրջանային ծրագիր»-ի շինարարության վերանայությունը խորհրդատուի կազմակերպությամբ՝ 394 հազ. եվրո, ծախսերը:	272 450,4 227 042,0 45 408,4 272 450,4 227 042,0 45 408,4
		20	11011	Չարգացման ֆրանսիական գործակալության աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման որսորդի ֆինանսավորման կառուցման և ոռոգման կառավարման կառուցումների բարելավման դրամաշրջանային ծրագրի խորհրդատուական և կառավարման	1500.0 հազ. եվրո	<< ՏԻԵՆ Ֆրանսի կոմիտե 23.04.2020-30.12.2021թթ.	Ծրագրի նպատակն է աջակցել ՀՀ կառավարությանը ոռոգման որսորդի ընթացիկ բարելավումների հաջողակ կնքումնական և տեղական մարզպետներում կարողությունների զարգացման և ջրօգտագործողների միավորումների տրամադրվող սուբսիդիաների կրճատման միջոցով, ներդրել նորարարական կայուն մեխանիզմներ՝ ուղղված ոռոգվող գյուղատնտեսության տնտեսական զարգացման խոչընդոտների	Չարգացման ֆրանսիական գործակալության աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման որսորդի ֆինանսավորման կառուցման և ոռոգման կառավարման կարողությունների բարելավման դրամաշրջանային համաձայնագրի ստորագրվել է 23.04.2020թթ.: Խորհրդատուի ընտրության միջոցառումները կատարվելու փուլում է: Նախատեսվում է պայմանագիր կնքել միջոցառման փաթեթների թաղանթի 60-րդ հետո: Դասակարգման կնքումից հետո նախատեսվում է խորհրդատուի փոխանցել 30%-ի չափով կախված:
ԸՆԴԱՄԱՆԻՆԿ ԾՐԱԳՐՈՎ, ՈՐԻՑ՝							12 825 212,4 9 552 100,1 3 273 112,3 12 414 338,9 9 215 926,6 3 198 412,3 2 596 808,3 2 005 223,3 588 585,0 12 414 338,9 9 215 926,6 3 198 412,3 20,9 21,8 18,4	
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍՆԵՐ							3 189 640,0 2 438 830,8 750 829,2 2 889 746,9 2 129 868,2 759 877,7 207 541,4 149 483,8 58 057,6 2 889 746,9 2 129 868,2 759 877,7 7,2 7,0 7,6	
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍՆԵՐ							9 635 552,4 7 113 269,3 2 522 283,1 9 524 593,0 7 086 058,4 2 438 534,6 2 389 266,9 1 858 739,5 530 527,4 9 524 593,0 7 086 058,4 2 438 534,6 25,1 26,2 21,8	
Ջրամարկարարման և ցրահեացման բարելավում - 9 միջոցառում								
21	1072 11003	Վերակառուցման և զարգացման նվիրատվական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ցրամաշրջանային ծրագրի բարելավման դրամաշրջանային ծրագիր	1,038,736.78 եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 24.06.2015- մինչև խորհրդատվական ծախսերի մատուցման ավարտ (ծախսերի մատուցման վերականգնմանը դրան հասարակված չէ)	Երևանի ցրամաշրջանային ծրագրի բարելավման արձանագրության իրականացում	Ծրագրով նախատեսված ծախսերի մատուցման գործընթացը դադարեցված է՝ պայմանագրով պայմանագրի ժամկետի ավարտով: 05.03.2021թ. ստորագրվել է դրամաշրջանային համաձայնագրի փոփոխությունը, որտեղ հաստատվել է հետո կնքված գործարարական կառավարման պայմանագրի և կնքված կառավարման պայմանագրի:	227 272,0 201 176,5 26 095,5 266 651,4 240 555,9 26 095,5 107 778,2 107 778,2 - 266 651,4 240 555,9 26 095,5 40,4 44,8 -	
							Դրամաշրջանային համաձայնագրի փոփոխությունը որտեղ է << ՖՆ միջև կնքվել է 05.03.2021թ.: «Ֆինանսը Խորհրդի ընտրությունները» ընկերության պայմանագրի փոփոխությունը կնքվել է 22.03.2021թ.: «Կառավարման պարտեզի վերականգնման գործընթացի ավարտվել է: Հարմարվում է պայմանագրով նախատեսված ծախսերի մատուցումը:	

28	11005	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի ջրամատակարարման քարեկաման ծրագիր	7 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 05.02.2015-30.12.2022թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի քարեկաման աշխատանքների իրականացում	Տեխնիկական վերահսկողության խորհրդատուի բացակայության պայմաններում շինարարական աշխատանքները դարձրեցված են եղել: «Ֆինիտեր Ուորեր ընդ տրևսպորթեշն» ընկերության հետ կնքված խորհրդակցական ծառայությունների մատուցման պայմանագրի փոփոխության կնքվել է և առաջիկայում շինարարական աշխատանքները կնվազանեն:	286 269,4	591 540,5	473 232,4	183 998,7	142 270,7	286 269,4	143 998,7	142 270,7	9,0	24.05.2021թ. վերամեկտրվել է շինարարական աշխատանքների իրականացումը, որի պատճից հետո կկատարվեն նախատեսված վճարումները:
	29	31003					Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի ջրամատակարարման քարեկաման ծրագրի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահոսաջանման ենթակառուցվածքների հիմնադրում	591 540,5	473 232,4	183 998,7	142 270,7	286 269,4	143 998,7	142 270,7	9,0	
Ընդամենը 1072 Մրագրով, որից՝								8 329 134,1	8 914 052,5	7 247 550,1	2 666 502,4	9 059 922,5	7 385 220,1	1 674 702,4		
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ								584 918,4	404 672,0	180 246,4	624 297,8	444 051,4	1 674 702,4	21,0	18,1	
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ								8 435 624,7	1 446 180,8	1 446 180,8	26 845,3	8 435 624,7	1 446 180,8	17,1	20,8	

Ճանապարհային ցանցի քարեկավում - 20 միջոցառում

30	1049	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենտրոնական նշանակության ճանապարհային ցանցի քարեկաման ծրագրի շրջանակներում համակարգում և կառավարում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2016-2021թթ.	Վերականգնել կենտրոնական նշանակության ճանապարհային հատվածները 360 կմ ընդհանուր երկարությամբ (ներառյալ՝ հիմնական ծրագրի 170 կմ)	Մրագիրն ընթանում է ժամանակացույցին համապատասխան	551 583,1	438 514,7	113 068,4	551 583,1	438 514,7	113 068,4	1 915,1	1 532,1	383,0	551 583,1	438 514,7	113 068,4	0,3	0,3	0,3	Վերականգնել խորհրդակցական պայմանագրերի շրջանակներում մատուցված են նախատեսված ծառայությունները, երկու խորհրդատուի կողմից ներկայացվել են աջակցություններ: Ասկան՝ ՀԲ-ի հետ քննարկումներ են իրականացվում վարկային համաձայնագրում որոշակի վերաաշխույժում իրականացնելու հետ կապված, որից հետո կկատարվեն վճարումներ:
	31	21003					Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենտրոնական նշանակության ճանապարհային ցանցի քարեկաման ծրագրի շրջանակներում ավտոճանապարհների քարեկարգման աշխատանքներ	110 288,2	80 251,5	30 036,7	110 288,2	80 251,5	30 036,7	110 288,2	80 251,5	30 036,7	-	-	-	110 288,2	80 251,5	30 036,7
32	11007	Արևիկալի զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հարթտուն-Կրաստան աստիճանային տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ6 «Մանտոր-Քաղաքատան») քարեկաման ծրագրի համակարգում և կառավարում	44,04 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2016-2021թթ.	Մ6 «Առևտուր-Վալվերդի-Կրաստանի աստիճան միջանցական նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհախառվածքի վերակառուցում	Աշխատանքներն ընթացում են, ֆիզիկական առաջընթացը՝ 46,45 %	2 250 416,3	1 700 037,4	550 378,9	2 140 416,3	1 700 037,4	440 378,9	1 63 129,3	133 382,4	29 746,9	2 140 416,3	1 700 037,4	440 378,9	7,6	7,8	6,8	Մրագիրն ընթանում է իր հունով: Կատարվում են ընթացիկ վճարումներ: Խորհրդատուի կողմից ներկայացվում են աշխույժում, որոնք գտնվում են ստուգման և վճարման փուլում:
		1 393 587,1					1 170 690,4	222 896,7	1 393 587,1	1 170 690,4	222 896,7	952 352,9	756 164,0	196 188,9	1 393 587,1	1 170 690,4	222 896,7	68,3	64,6	88,0	1 393 587,1	1 170 690,4
33	21004	Արևիկալի զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 «Մանտոր-Վալվերդի-Կրաստանի աստիճան միջանցական նշանակության ճանապարհի ծրագրի կառուցում և հիմնադրում					1 393 587,1	1 170 690,4	222 896,7	1 393 587,1	1 170 690,4	222 896,7	68,3	64,6	88,0	1 393 587,1	1 170 690,4	222 896,7	68,3	64,6	88,0	Կապալատների կողմից ներկայացվում են կատարողականներ, որոնք գտնվում են ՊՈԱԿ-ի կողմից վճարման փուլում: Չեղարկվել է կապալատի գնով վերականգնում լրացումների և փոփոխությունների համար ներկայացվել է կառավարության որոշման նախագիծ:

34	11005	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագրի չրդանակներում համակարգում և կառավարում	45 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2013-2021թթ.	Երոջ 170 կմ ընդհանուր եկվարացյաբ կենսական նշանակության ճանապարհների վերականգնում	Չրագիր ընթանում է ժամանակացույցին համապատասխան	9 357,5 997 945,7 7 486,0 1 871,5 9 357,5 7 486,0 1 871,5													Չրագիր ընթանում է բնականոն հունով: Ինդիքներ արևա չեն: Մատուցվում են կնքված պայմանագրի շրջանակներում խորհրդակցական 3-րդ փուլի ծառայությունների մատուցումը: Հաշվետվություն կներկայացվի և կկատարվի վճարում 2-րդ եռամսյակում:
35	11009	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրուխտ-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 2)	170 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2011-2023թթ.	Աշտարակ-Թային ճանապարհահատվածի կառուցման տեխնիկական հսկողության ծառայություններ, ՀՕՏՏ ծրագիր	Ներկայացվել է Ազարյի համայնքի 8 կմ հատվածի եր ծրագրի մարտանա նախագիծը: Իրականացվել են Աշտարակ-Թային և 4 հատվածների տեղադրական հետազոտությունները: Ընթացքի մեջ են նեղակառուցվածքների տեղափոխման հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցումը, թվով 638 հողատիրոջների տարումները: Կոր համայնքում հարողակցությունների տեղափոխման նպատակով ուղղիչ գործողությունների պահի պատրաստման աշխատանքները:	5 971 945,7 608 503,5 389 442,2 1 107 945,7 608 503,5 499 442,2 3 481 141,2 619,4 3 477 521,8 1 107 945,7 608 503,5 499 442,2											Համայնքի Պայմանագրի իրականացում են 1-ին փուլով նախատեսված նախագծային աշխատանքներ, որոնք կներկայացվել են ՊՈԱԿ-ին մայիս ամսին, գտնվում են ստուգման փուլում:		
36	21006	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրուխտ-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 2			Աշտարակ-Թային ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ	Խորհրդատուի հետ կնքվում է տեխնիկական հսկողության և նախագծային պայմանագիր, որի հիման վրա հայտարարվելու է Ցվ շինարարական աշխատանքների համար նախատեսված պայմանագրի մրցույթ	2 535 431,1 1 850 864,7 684 566,4 1 535 431,1 1 120 864,7 414 566,4													Հաշվի առնելով, որ շին աշխատանքների համար մրցույթը մեկնախելու է կիսամյակի ընթացքում, նախատեսված կիսամյակի համար ամբողջ բյուջեն պահավորվել է վերաբաշխել 21004 միջոցառման համար:
37	11010	Վերակառուցման և զարգացման եկույալական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բազրատաշեն անցման կետի կամրջի վերակառուցման ծրագրի համակարգում և կառավարում	6.1 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2012-2021թթ.	ՀՀ պետական սահմանի Բազրատաշեն անցման կետում եր կամրջի կառուցում	Ընթացքի մեջ են գտնվում շինարարական հրապարակի մոնիթինգային աշխատանքները: Մինչև 15.04.2021թ. նախատեսված է շինարարական փուլի և շին.հրապարակ պարզեցված մուտքի/նրջի մեկնարկը: Դերեղ գետի վրա կառուցվում է ժամանակավոր կամրջը, որի վրայով նախատեսված է շինարարական երգերի և սարքավորումների տեղափոխումը շին.հրապարակի Վրաստանի հատվածից Հայաստանի հատված: Ավարտված են ցանկապատման, ծառատատման և հողերի օտարման գործընթացները, ստացված են բոլոր հաստատումները ՎՇԲ-ի կողմից: Ընթացքի մեջ են հատուկ համալիր փորձաքննության ամփոփ եզրակացության և ԿԿԾ վերաբերյալ հաստատության որոշումները:	219 856,1 140 302,3 79 353,8 219 856,1 140 302,3 79 353,8 16 065,8 16 065,8 219 856,1 140 302,3 79 353,8 7,3 11,2 20,2										Խորհրդատուի կողմից ներկայացվել են հաշիվներ, որոնք գտնվում են ՊՈԱԿ-ի կողմից ստուգման փուլում: Վճարումներ կսկսվեն իրականացվել հունիսին:			
38	21008	Վերակառուցման և զարգացման եկույալական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բազրատաշեն անցման կետի կամրջի վերակառուցման վարկային ծրագիր					601 534,1 501 272,3 100 261,8 601 534,1 501 272,3 100 261,8 67 786,0 56 341,8 11 444,2 601 534,1 501 272,3 100 261,8 11,3 11,2 11,4												Ընթացիկ հնդիքները արևա չեն, առացի եռամսյակում սպասվում էին վրացական կողմի շին.թույլտվություն ստացմանը և միջնադարակայան հանձնաժողովի վրացական կողմի եր կազմի հաստատմանը, որոնք արդեն ստացվել են: Մյուս գործընթացները այս պահին ընթանում են նախատեսված ընթացքով:	
39	11011	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրուխտ-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)	100 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2014-2023թթ.	Թային-Լանջիկ անճ կառուցման տեխնիկական հսկողության ծառայություններ, հարողակցությունների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն	Իրականացվում են շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողության աշխատանքներ: ՀՕՏՏ խորհրդակցական ծառայություններ, ստացված մոնիթորինգի ծառայություններ, հարողակցությունների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն	681 523,9 511 142,9 170 381,0 680 723,9 511 142,9 169 581,0 139 133,3 127 349,2 11 784,1 680 723,9 511 142,9 169 581,0 20,4 24,9 6,9											Չրագրի հենիք-խորհրդատուի հետ պայմանագիրը ավարտվել էր օգոստոս 2020թ., եր պայմանագիրը կնքված փուլում է գտնվում: Հաշիվներ կներկայացվեն 2-րդ եռամսյակում		
40	21011	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրուխտ-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3			Թային-Լանջիկ ճանապարհահատվածի կառուցում	Ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքներ ընթացքի մեջ են, իրականացվել են հողային և ստիստակայան կառուցվածքների իրականացման աշխատանքները: Ներկայումս շին. աշխատանքները ամբողջ ծակվով չեն իրականացվում:	2 535 431,0 1 840 723,0 694 708,0 1 535 431,1 1 096 723,0 438 708,1 759 372,6 563 758,0 195 614,6 1 535 431,1 1 096 723,0 438 708,1 49,5 51,4 44,6											Չրագիրը ընթանում է բնականոն հունով, ներկայացված կատարողականները վճարվել են ՊՈԱԿ-ի կողմից: Եր կատարողականներ սպասվում են մայիս ամսին:		

41	11012	Եվրոսիական զարգացման բանկի օգնությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում	150 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2015-2022թթ.	Հյուսիս-հարավ միջանցի զարգացման ծրագրի (Տրանզ 4) Ազրայն-Բաշարան ճանապարհահատվածի վերակառուցում	Նախագծման աշխատանքները մեկնարկվել են 2019թ. սեպտեմբերի 9-ին՝ ՀՀ կառավարության 2019թ. օգոստոսի 22-ի № 1093-Ա «Այ Ար Դի Ինջեներինգ և Ջի Փի Ինջեներիա սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների լիցենզավորման ենթակա գործունեության որոշ տեսակի իրականացման թույլտվություն տրամադրելու մասին» որոշման ուժի մեջ մտնելուց հետո: Նախագծման աշխատանքները նախատեսվում են ավարտել 15 ամսվա ընթացքում:	1 241 347,1 365 102,1 876 245,0 1 241 347,1 365 102,1 876 245,0
	21012	Եվրոսիական զարգացման բանկի օգնությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցի զարգացման ծրագիր			Նախագծման աշխատանքները մեկնարկվել են: Ներկայում Նախաձեռնող շարունակում է մանրամասն նախագծի մշակման աշխատանքները իրականացում: Մանրամասն նախագծի մշակման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտվել 2021 թվականի հուլիսին:	1 014 172,4 760 629,3 253 543,1 1 014 172,4 760 629,3 253 543,1	
42	21009	Եվրոսիական ներդրումային բանկի օգնությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանզ 3	60 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2013-2023թթ.	Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ	Ծրագրին ընթանում է ժամանակացույցին համապատասխան	2 282 945,3 1 890 356,2 392 589,1 1 282 945,3 1 062 356,2 220 589,1
	11015	Եվրոսիական ներդրումային բանկի օգնությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանզ 3)			Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն	Ըրական «Այ Ար Դի Ինջեներինգ» ՍՊԸ -ի կողմից իրականացվում են Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության աշխատանքները:	80 000,0 80 000,0 80 000,0 80 000,0 11 849,0 216 267,5 43 267,3 80 000,0
43	11014	Համաշխարհային բանկի օգնությամբ իրականացվող Կենտրոնական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ փուլից բխող ֆինանսավորման ծրագրի համակարգում և կառավարում	13.4 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2020-2021թթ.	Կենտրոնական նշանակության շրջը 61 կմ ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհահատվածների վերակառուցում	Ընթանում են կնքված թվով 12 հրիմանորդական պայմանագրերով սահմանված շինարարական աշխատանքները: Իրականացվում են նաև տեխնիկական հսկողության ծառայություններ:	655 862,6 524 690,1 131 172,5 655 862,6 524 690,1 131 172,5
	21013	Համաշխարհային բանկի օգնությամբ իրականացվող Կենտրոնական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ փուլից բխող շրջանակներում ավտոճանապարհների բարելավման աշխատանքներ					665 292,9 532 234,4 133 058,5 665 292,9 532 234,4 133 058,5
44	21007	Եվրոսիական ներդրումային բանկի օգնությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցի զարգացման դրամաշտրային ծրագիր, Տրանզ 3	6 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2014-2023թթ.	Լանջիկ-Գյումրի շրջը 27,5 կմ ճանապարհահատվածի կառուցում: Միասնական ֆինանսավորում է վերականգնման համաձայնագրի շրջանակներում 10%-ի չափով:	<< Շիրակի մարզի Բեխիսինի համայնքում իրականացվում են նախագծային փոփոխություններ, բաժնի որ ծրագրին ամբողջությամբ անցնում է պատմաշտրային հուշարձանի պահպանման գոտու տարածքով: Ծրագրի կառավարման խորհրդի համաձայնությամբ Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի մասով սահմանվել է հեղինակային հսկողություն, որի շրջանակներում կատարվում են համապատասխան աշխատանքներ:	582 277,0 449 941,3 132 335,7 582 277,0 449 941,3 132 335,7
	11008	Եվրոսիական ներդրումային բանկի օգնությամբ իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարանաշտրային ճանապարհի (Մ6 Վանաձոր-Բաղրատաշեն) բարելավման ծրագրի համակարգում և կառավարում	32.5 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2016-2020թթ.	Մ6 Վանաձոր-Սյավերդի-Վրաստանի սահման միջանցանկային նշանակության կմ 0+000 -կմ 38+450 ճանապարհահատվածի վերակառուցում	Եվրոսիական ներդրումային բանկի օգնությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Սյավերդի-Վրաստանի սահման միջանցանկային ճանապարհի վերակառուցման և բարելավման ծրագրի շրջանակներում վարձված տեխնիկական հսկողություն իրականացող խորհրդատուի վճար:	17 244,4 14 336,9 2 907,5 17 244,4 14 336,9 2 907,5
45	11008	Եվրոսիական ներդրումային բանկի օգնությամբ իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարանաշտրային ճանապարհի (Մ6 Վանաձոր-Բաղրատաշեն) բարելավման ծրագրի համակարգում և կառավարում					64 811,2 54 009,3 10 801,9 582 277,0 449 941,3 132 335,7
	21007	Եվրոսիական ներդրումային բանկի օգնությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցի զարգացման դրամաշտրային ծրագիր, Տրանզ 3					11,1 12,0 8,2
46	11008	Եվրոսիական ներդրումային բանկի օգնությամբ իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարանաշտրային ճանապարհի (Մ6 Վանաձոր-Բաղրատաշեն) բարելավման ծրագրի համակարգում և կառավարում					11,1 12,0 8,2
	21007	Եվրոսիական ներդրումային բանկի օգնությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցի զարգացման դրամաշտրային ծրագիր, Տրանզ 3					11,1 12,0 8,2
47	11008	Եվրոսիական ներդրումային բանկի օգնությամբ իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարանաշտրային ճանապարհի (Մ6 Վանաձոր-Բաղրատաշեն) բարելավման ծրագրի համակարգում և կառավարում					11,1 12,0 8,2
	21007	Եվրոսիական ներդրումային բանկի օգնությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցի զարգացման դրամաշտրային ծրագիր, Տրանզ 3					11,1 12,0 8,2
48	11008	Եվրոսիական ներդրումային բանկի օգնությամբ իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարանաշտրային ճանապարհի (Մ6 Վանաձոր-Բաղրատաշեն) բարելավման ծրագրի համակարգում և կառավարում					11,1 12,0 8,2
	21007	Եվրոսիական ներդրումային բանկի օգնությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցի զարգացման դրամաշտրային ծրագիր, Տրանզ 3					11,1 12,0 8,2

59	12014	Եվրոպական վերականգնման և զարգացման ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ դրամաշրջանի ծրագիր	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-2021թթ.	Դրենաժայի թունեի երկարացում և մետրոլի թունեիներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Դրենաժայի թունեի՝ ծրագրով նախատեսված 930 մետրից կտրուցվել է 451 մետրը:	484 824,4 404 020,4 80 804,0 484 824,4 404 020,4 80 804,0
60	42003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ներակարգի տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-2021թթ.	Դրենաժայի թունեի երկարացում և մետրոլի թունեիներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Դրենաժայի թունեի՝ ծրագրով նախատեսված 930 մետրից կտրուցվել է 451 մետրը:	336 887,2 280 739,4 56 147,8 336 887,2 280 739,4 56 147,8
61	12003	Արևելյան Եվրոպայի էներգետիկայի և ընդհանուր առմամբ գործընկերության ֆորմի շրջանակներում իրականացվող երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշրջանի ծրագրի կատարման ապահովում	1.9 մլն եվրո	«Երջաղույս» ՓԲԸ 2016-2021թթ.	Շրագրի շրջանակներում նախատեսվում է երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոփոխվող/անփոփոխելու լուսավորության հենասյուները, անոթ վերցնելու մարդկանց անցկացնել ստորգետնյա կապույտներով, փոխարինել անոթ լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում անոթ շուրջ 4.400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2.200 LED տիպի լուսատուներով:	Կապալառուին 2019 թվականին վերադել է պայմանագրով նախատեսված կախավաճառը և տրվել է աշխատանքների մեկնարկը: (Վճարումները վարկային և դրամաշրջանի միջոցներից իրականացվում են միաժամանակ՝ 67% վարկային միջոցներից և 33% դրամաշրջանի միջոցներից համաձայնություններով):	485 668,0 404 723,4 80 944,6 485 668,0 404 723,4 80 944,6 6 428,9 4 653,2 1 775,7 485 668,0 404 723,4 80 944,6
62	12004	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշրջանի ծրագրի կատարման ապահովում	574,7 հազ. եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 2016-2021թթ.	Շրագրի շրջանակներում նախատեսվում է երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոփոխվող/անփոփոխելու լուսավորության հենասյուները, անոթ վերցնելու մարդկանց անցկացնել ստորգետնյա կապույտներով, փոխարինել անոթ լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում անոթ շուրջ 4.400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2.200 LED տիպի լուսատուներով:	Տվյալ դրամաշրջանի նախատեսված և տեխնիկական աջակցության նպատակով, որի շրջանակներում կնքվել են խորհրդակցական պայմանագրեր՝ կրթությունը զարգացման ծրագրի գնումների և իրականացման աջակցման վերաբերյալ:	133 026,3 106 654,2 27 372,1 133 026,3 106 654,2 27 372,1 31 755,5 26 420,4 5 335,1 133 026,3 106 654,2 27 372,1
63	12016	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների տեխնիկական համագործակցության դրամաշրջանի ծրագիր	1.213 հազ. եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 2017-2021թթ.	Աջակցություն ծրագրի նախատեսված և իրականացված ընդգրկված փողոցների հիմնադրման շինարարական աշխատանքների մրցույթային փառերթի կազմում, ապահովման պայմանագրերի պատրաստում և տեխնիկական հսկողություն, ավտոպայանատների ուղղակի արդյունքների և գործողությունների պահի կազմում	Տեխնիկական համագործակցության շրջանակներում իրականացվել է ծրագրի Ա տրանշով հիմնադրված փողոցների շին աշխատանքների վրա: Այժմ տեխնիկական վերահսկողություն է իրականացվում թվով 15 փողոցներում՝ Բ տրանշի շրջանակներում:	239 652,5 199 670,8 39 981,7 239 652,5 199 670,8 39 981,7 - - - 239 652,5 199 670,8 39 981,7
64	12018	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների դրամաշրջանի ծրագիր (Տրանշ Ա, Բ, Գ)	7.3 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 2017-2021թթ.	Համայնքային ճանապարհների հիմնադրում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ճանապարհների վերակառուցում կնքվող ամփայտի և մայրերի ծածկի տրցումը, այդ թվում՝ ջրհանցման ենթակառուցվածքների փոխարինում: Քաղաքային և փողոցային լուսավորության վերականգնման պրոյեկտում ներկայիս բաղձը մեծան մեղային կանվերը կոնստրուկցիան լուսատուային ինստրոլ լամպերով	Ա տրանշով սահմանված թողր 14 փողոցներում և իրականացված շին աշխատանքներն ավարտված են, հիմնադրվել է ընդհանուր առմամբ մոտ 5 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 4 կմ երկարությամբ ճանապարհների հիմնադրման աշխատանքները գտնվում են ընթացքի մեջ, ևս 1 կմ երկարությամբ ճանապարհների հիմնադրումը նախատեսվում է սկսել զարգանալ:	2 957 130,1 2 464 275,1 492 855,0 1 957 130,1 1 630 275,1 326 855,0 241 511,3 210 331,8 31 179,6 1 957 130,1 1 630 275,1 326 855,0 12,3 12,9 9,5

Դրենաժայի թունեի իրատեսչման աշխատանքները դարձրելով կեն 2018թ մայիսից՝ Ֆիդուսի քաղաքային բնակիչների պայքարների հետևանքով առատանքների հետ կապված բողոքների պատճառով: 2020թ փետրվարի 27-ին կապալառուի հետ ստորագրված փոփոխության համաձայն իրատեսչման աշխատանքները պետք է վերսկսվեն 2020թ մարտի 23-ին, սակայն ԿՈՒԴԻ-19 պատճառով մեկնարկել են 2020թ հուլիսի 20-ից: Բացի այդ, կապալառու ունի տեխնիկական ակտի, դրա հաճախ շարքից դուրս գալու , և ընդհանուր առմամբ, աշխատանքի արդյունավետ կազմակերպման խնդիրներ:

Դրամաշրջանի կատարողականը պայմանավորված է շինարարական աշխատանքների ընթացքի հետ:

Աշխատանքների վնասումներն պատճառ են հանդիսացել COVID-19-ի համավարակի տարածմամբ պայմանավորված սահմանափակումները, երկրում սահմանված ռազմական դրությունը, ինչպես նաև մեծապես ժամանակաշրջանը:

Աշխատանքների վնասումներն պատճառ են հանդիսացել COVID-19-ի համավարակի տարածմամբ պայմանավորված սահմանափակումները, երկրում սահմանված ռազմական դրությունը, ինչպես նաև մեծապես ժամանակաշրջանը:

65	12022	«Վերակառուցման և զարգացման եկրպակային բանկի ասանկրոսյանը իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների վերանորոգման ծրագրի շրջանակներում նախագծա-նախահաշվային աշխատանքների իրականացում»	276.77 հազ. եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 2017-2021թթ.	Գյումրու քաղաքային ճանապարհների վերանորոգման ծրագրի շրջանակներում նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում	Բ տրակնի 3-րդ ավաքամուկ նախատեսված բովոլ ութ փորցիների, ինչպես նաև փորցիային լուսավորության LED լուսատուների տեղադրման , նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը ներկայացված են:	66 081,2 55 067,6 11 013,6 66 081,2 55 067,6 11 013,6	
66	12012	Ավիական զարգացման բանկի ասանկրոսյանը իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կառավարում	48.6 մլն ԱՄՆ դոլար (30.989 հազ. SDR)	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2011-2021թթ.	Քաղաքային տրանսպորտի ենթակառուցվածքի բարելավում, երևանի արևմտյան օղակաձև ճանապարհի հատվածների կառուցում, ինտստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում, ծրագրի կառավարում և կարողությունների զարգացում: Արշակունյաց պողոտայի վերակառուցման/կայանգնման, Արտաշատի խնորու վերակառուցման/կայանգնման և Նոր Շիրակ ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքների իրականացում, ինչպես նաև ինտստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում, ծրագրի կառավարում և կարողությունների զարգացում:	Հողի տարման և տարաբնակեցման ծրագրով սկսարվել են իրացման աշխատանքները, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխհատուցումներ շտկող միջոցատուների պակսի համաձայն: Իրականացվել են Արշակունյաց պողոտայի, Արտաշատի խնորու և Նոր Շիրակ ճանապարհահատվածների կառուցման, վերակառուցման/կայանգնման աշխատանքները: Մշակվել է քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր ցանց և միասնական տոմսային համակարգ:	527 826,8 409 224,0 118 602,8 527 826,8 409 224,0 118 602,8	
67	12020	Ավիական զարգացման բանկի ասանկրոսյանը իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն				2012թ. վերջի է համապատասխան պայմանագիր ճանապարհաշինարարական աշխատանքների նախագծի տրամադրման և շինարարական աշխատանքների վերահսկողության համար: Իրականացվել են նաև ծրագրի առդիտ, մոնիթորինգ և գնահատում:	855 403,4 624 370,9 231 032,5 -	
68	12013	Ավիական զարգացման բանկի ասանկրոսյանը իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի համակարգում և կառավարում	112,970.0 հազ. ԱՄՆ դոլար	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2016-2021թթ.	Լրացնել երևան քաղաքի արևմտյան օղակաձև ճանապարհի բացակայող ճանապարհահատվածները, որի արդյունքում կբեռնաթափվի երևան քաղաքի կենտրոնը, ուղղ կապ կապակուղի «Պալառնի», Աջափնյակ, Շենգավիթ և Մալաթյան-Աջափնյա հասանելների միջև: «Վեկոնցեյվի երթևեկության ժամանակը և իջանմանների քանակը: Բարելավված ճանապարհային երթևեկության ցանց և անվտանգություն, «Պալառնի» Աջափնյակ, Բարսեղյան-Աջափնյակ և Արգալակ-Շիրակ ճանապարհահատվածների կառուցում: Խորհրդատվական ծառայությունների վարմանն արդյունքում պատշաճ մակարդակի շինարարական աշխատանքների վերահսկողության, ինչպես նաև առդիտի և մոնիթորինգի իրականացում:	Հողի տարման և տարաբնակեցման ծրագրով կսարվել են իրացման աշխատանքները «Պալառնի-Աջափնյակ, Աջափնյակ-Տիգրան և Բարսեղյան-Տիգրան հատվածներում, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխհատուցումներ շտկող միջոցատուների պակսի համաձայն: Ավարտվել են «Վեկոնցեյվի-Աջափնյակ» ճանապարհահատվածի վերահսկողության աշխատանքները: Բնակարկում է երևան քաղաքում դեպրտների կառուցման ծրագիրը:	741 491,9 638 076,9 103 415,0 741 491,9 638 076,9 103 415,0 284 197,6 250 092,3 34 105,3 741 491,9 638 076,9 103 415,0 38,3 39,2 33,0	
69	12021	Ավիական զարգացման բանկի ասանկրոսյանը իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն					5 239 167,8 3 842 413,4 1 396 754,4 3 354 383,3 1 966 884,3 1 387 499,0 1 615 727,2 1 200 611,4 415 115,8 14 122 488,1 11 620 419,5 2 502 068,6 48,2 61,0 29,9	
70	12017	«Վերակառուցման և զարգացման եկրպակային բանկի ասանկրոսյանը իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների ծրագիր»	14.6 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 2017-2021թթ.	Համայնքային ճանապարհների հիմնադրում և փորցիային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ճանապարհների վերակառուցումը կենտրոն ստանդարտի և մայրերի ձանձի երթուցումը, այդ բովում ջրահանգան ենթակառուցվածքների փոխարինում: Քաղաքային և փորցիային լուսավորության վերականգնման արդյունքում ներկայիս բարձր մշտան սեղիկային լամպերը կփոխարինվեն լուսատիտային ինտար լամպերով:	Ա տրակնով սահմանված բոլոր 14 փորցիներում և հրապարակներում շին աշխատանքները սկսարված են, հիմնադրվել է ընդհանուր առմամբ մոտ 9 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրակնի շրջանակներում մոտ 5 կմ երկարությամբ ճանապարհների հիմնադրման աշխատանքները գտնվում են ընթացքի մեջ, և 3 կմ երկարությամբ ճանապարհների հիմնադրումը նախատեսվում է սկսել զարնակը:	2 033 101,8 1 694 251,6 338 850,2 1 033 101,8 860 251,6 172 850,2 505 898,1 457 970,8 47 927,3 1 033 101,8 860 251,6 172 850,2 49,0 53,2 27,7	
							66 081,2 55 067,6 11 013,6 66 081,2 55 067,6 11 013,6 15 026,7 12 300,5 2 726,2 66 081,2 55 067,6 11 013,6 22,7 22,3 24,8	
							Աշխատանքների վնասարման պատճառ են հանդիսացել COVID-19-ի համակարակ տարածմամբ պայմանավորված սահմանափակումները, երկրում սահմանված ռազմական դրությունը, ինչպես նաև մրցույթի ժամանակահատվածի երկարացումը մինչև 04.01.2021թ.:	
							Աշխատանքների վնասարման պատճառ են հանդիսացել COVID-19-ի համակարակ տարածմամբ պայմանավորված սահմանափակումները, երկրում սահմանված ռազմական դրությունը, ինչպես նաև մոնաթյան ժամանակահատվածը:	

Էլեկտրաէներգիայի համակարգի զարգացման ծրագիր - 7 միջոցառում

72	1167	11006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) ացակցությանը իրականացվող «Իուլկայան էլեկտրահարդրման զանց Խ» Հայաստան-Վրաստան հարդրողի գլխմեթակայանների դրամաշրտիային ծրագիր	10.31 մկն եվրո	«Բարձրավելու էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 30.05.2016-30.12.2025թթ	Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել երեք լուծերով: Լուս 1՝ «Դրանաչեն» ենթակայանի կառուցումը՝ ներառյալ 220կՎ գծեր (Դրանաչեն ենթակայանի մուտք հեց), Լուս 2՝ Երային գծերի կառուցումը (500/400/220/110կՎ) և Լուս 3՝ «Վերան» ենթակայանի և ՔԼՀՀ՝ փոխանակման կայանի կառուցումը: Ծրագրի նպատակն է՝ Հայաստանի և Վրաստանի էներգետիկայի միջև սպիներոս մրցացման ապահովումը, որի արդյունքում ՀՀ էներգետիկայի հարկումը ընդհանրապես կհասնի 20.94-2020թ. և Լուս 3-ի մասով՝ 07.05.2020թ.՝ հայտերի ներկայացման վերջնական ամսաթիվով՝ 31.07.2020թ.: ԼՓՓ ներ են ձեռք բերել Լուս 1-ի մասով 40, Լուս 2-ի մասով 31 և Լուս 3-ի մասով 23 ընկերություններ, իսկ հայտեր են ստացվել Լուս 1-ի մասով 10, Լուս 2-ի մասով 6 և Լուս 3-ի մասով 3 ընկերություններով: 31.07.2020թ. թացվել են 3 լուծերով ստացված ԼՓՓ ները: Ծրագրի խորհրդատու «Բարձրավելու էլեկտրացանցեր» ՓԲ ընկերության դիտարկման է ներկայացրել ծրագրի գլխավոր կապալառուների ընտրության երեք լուծերի համար պատրաստված նախարարական փաստաթղթերի փաթեթների գնահատման հաշվառվությունները, որի արդյունքները ամփոփվել, հաստատվել են մրցության հանձնաժողովի կողմից, այնուհետև ներկայացվել են ԿԿԿ բանկի հաստատմանը:	296 643,7 237 304,3 59 339,4 296 643,7 237 304,3 59 339,4
73		32006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) ացակցությանը իրականացվող «Իուլկայան էլեկտրահարդրման զանց Խ» Հայաստան-Վրաստան հարդրողի գլխմեթակայանների դրամաշրտիային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող ներդրումներ			Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել երեք լուծերով: Լուս 1՝ «Դրանաչեն» ենթակայանի կառուցումը՝ ներառյալ 220կՎ գծեր (Դրանաչեն ենթակայանի մուտք հեց), Լուս 2՝ Երային գծերի կառուցումը (500/400/220/110կՎ) և Լուս 3՝ «Վերան» ենթակայանի և ՔԼՀՀ՝ փոխանակման կայանի կառուցումը: Ծրագրի նպատակն է՝ Հայաստանի և Վրաստանի էներգետիկայի միջև սպիներոս մրցացման ապահովումը, որի արդյունքում ՀՀ էներգետիկայի հարկումը ընդհանրապես կհասնի 20.94-2020թ. և Լուս 3-ի մասով՝ 07.05.2020թ.՝ հայտերի ներկայացման վերջնական ամսաթիվով՝ 31.07.2020թ.: ԼՓՓ ներ են ձեռք բերել Լուս 1-ի մասով 40, Լուս 2-ի մասով 31 և Լուս 3-ի մասով 23 ընկերություններ, իսկ հայտեր են ստացվել Լուս 1-ի մասով 10, Լուս 2-ի մասով 6 և Լուս 3-ի մասով 3 ընկերություններով: 31.07.2020թ. թացվել են 3 լուծերով ստացված ԼՓՓ ները: Ծրագրի խորհրդատու «Բարձրավելու էլեկտրացանցեր» ՓԲ ընկերության դիտարկման է ներկայացրել ծրագրի գլխավոր կապալառուների ընտրության երեք լուծերի համար պատրաստված նախարարական փաստաթղթերի փաթեթների գնահատման հաշվառվությունները, որի արդյունքները ամփոփվել, հաստատվել են մրցության հանձնաժողովի կողմից, այնուհետև ներկայացվել են ԿԿԿ բանկի հաստատմանը:	1 207 003,9 1 190 742,3 16 261,6 1 207 003,9 1 190 742,3 16 261,6
74		42008	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) ացակցությանը իրականացվող «Իուլկայան էլեկտրահարդրման զանց Խ» Հայաստան-Վրաստան հարդրողի գլխմեթակայանների ծրագրի շրջանակներում ներակարգի տրամադրում «Բարձրավելու էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին	178.2 մկն եվրո	«Բարձրավելու էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 09.12.2014-30.12.2025թթ	Կցակցել ՀՀ կառավարության՝ էլեկտրակառուցման պատշաճ և հուսալի մասնակալարարման ապահովելու ջանքերին, Էներգիա արտադրող գնեսական ընկերությունների և քաշիան մասնավոր ընկերության ֆինանսական վիճակի բարելավման միջոցով: Ծրագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացումը կնպաստի էներգետիկայի ոլորտի ընկերությունների ֆինանսական վիճակի բարելավմանը:	24 002 232,0 23 772 110,2 240 121,8 12 002 232,0 11 972 110,2 40 121,8
75		42002	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի ացակցությանը իրականացվող էներգետիկայի ոլորտի ֆինանսավան տուջաջման ծրագրի շրջանակներում ներակարգի տրամադրում «Երևան ԶԷ» և «Հայկական ԱԷ» ՓԲԸ ներքին	30 մկն ԱՄՆ դոլար	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության, «Երևան ԶԷ» և «ԱԷԿ» ՓԲԸ-եր 2016-2021թթ.	Համաձայնագրով վարկի մասնատվումները կատարվում են 2016-2021թթ. ընթացքում՝ Համաձայնագրով նախատեսված արդյունքային ցուցանիշների կատարմանը համընթաց: Ծրագրով մասնատվող կազմել են 28,7 մկն ԱՄՆ դոլար (որից՝ Երևանի ԶԷ» ՓԲԸ-ին՝ 20,52 մկն ԱՄՆ դոլար, «ԱԷԿ» ՓԲԸ-ին՝ 8,2 մկն ԱՄՆ դոլար): Ծրագրի մարդը արժեք 55,7%-ով, և 2021թ. նախատեսված միջոցառումների համար մնացել է մասնատման ենթակա 1,3 մկն ԱՄՆ դոլար (4,3%): Ծրագրի ընդհանուր բարենպաստ իրականացման և ընկերությունների ֆինանսական անողջացման ընթացքում արձանագրվել է Համաշխարհային բանկի էներգետիկ ոլորտի թիրի կողմից՝ Երևանում գտնվելու ընթացքում:	642 087,7 642 087,7 642 087,7 642 087,7 422 696,0 422 696,0 642 087,7 642 087,7 65,8 65,8
76		42003	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի ացակցությանը իրականացվող էներգետիկայի ոլորտի ֆինանսավան տուջաջման ծրագրի շրջանակներում ներակարգի տրամադրում «Բարձրավելու էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին	36,0 մկն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավելու էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 03.02.2015-31.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում վերակառուցվել է 220 կՎ-ի «Հարթանակ» ենթակայանը, ինչպես նաև նախատեսվում է վերակառուցել 110 կՎ «Վանաձոր-1», «Չարենցական-3» և 220 կՎ «Չարենցական-3» ենթակայանները: Ծրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել ապարտներին անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նպաստել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:	3 749 804,8 2 999 843,8 749 961,0 3 749 804,8 2 999 843,8 749 961,0 818 198,1 788 424,1 29 774,0 3 749 804,8 2 999 843,8 749 961,0 21,8 26,3 4,0

Հաշվետու ժամանակահատվածում ծրագրի խորհրդատու Fichtner GmbH & Co. KG ընկերության կողմից նախարարական հաշվառվությունների պատրաստման ծախսարդյունքների մտացուցման դիմաց հաշվի ապահարձագրի չի ներկայացվել:

Հաշվետու ժամանակաշրջանի չեղումը պայմանավորված է «Հայազգայր» ՓԲԸ-ի լուծարման գործընթաց անավարտ լինելու պատճառով, որի հետևանքով 500,0 հազ. ԱՄՆ դոլար գումարը հասանելի չէ ֆինանսավորման կատարվող:

«Չարենցական-3» եկ վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում գլխավոր կապալառու «EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A.» ընկերության (այսուհետ՝ նաև՝ կապալառու) հետ կնքված պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) վերականգն և ներակայանի վերակառուցման աշխատանքների շարունակման նպատակով՝ 11.02.2021թ. № 1-02-04/21 որոշմանը կառավարման խորհուրդը համաձայնություն է տվել Պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ առաջարկությանը: 12.03.2021թ. ՔԷԾ ՓԲԸ և «EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A.» ընկերության միջև կնքվել է Պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ Փոփոխություն 3-ը, որի համաձայն Պատվիրատուն «Կապալառու» վճարել է վերջինիս կողմից փաստացի կրած և փոխատուցման ենթակա ծախսի գումարը՝ 900,000.0 եվրո: ՔԷԾ ՓԲԸ և ինտելեկտուալ «Xian Electric Engineering Co. Ltd.» ընկերության միջև 01.07.2016թ. կնքված «Վանաձոր-1» 110 կՎ եկ վերակառուցման նախագիծում, մատակարարում և տեղադրում» № HV-W-ESRAF-1/2015_3 պայմանագրի համաձայն՝ «Վանաձոր-1» եկ վերակառուցման աշխատանքների կատարման ժամկետի ավարտ է սահմանվել 31.12.2018 թ., սակայն եկ աշխատանքներ ընթանում են ռադիալ տեղանքով և գլխավոր կապալառու սահմանված ժամկետում վերակառուցման աշխատանքները չի ավարտել: Հաշվետու ժամանակահատվածում «Xian Electric Engineering Co. Ltd.» ընկերության կողմից ընդունվել է հաշվի ապահարձագրի դիմաց կատարվել է վճարում:

77	42005	«Երակատցման և զարգացման միջազգային բանկի ասանկոթյանը իրականացվող «Աշխակ» և «Արարատ» ենթակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Բարձրակարգ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին	23.2 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրակարգ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 21.09.2015-31.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել 220 կՎ «Աշխակ» ենթակայանը, ինչպես նաև 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Արարատ-2» ենթակայանը: Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել պատուհանների անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:	Ներկայումս իրականացվում են «Աշխակ» ենթակայանի վերակառուցման շինհրահանգային աշխատանքները: Դրանք նախատեսվում է ավարտել 2021թ.: «Երակատցման և զարգացման միջազգային բանկի ասանկոթյանը իրականացվող «Աշխակ» և «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման գլխավոր կազմակերպիչ ընտրության համար հայտարարվել է միջազգային մրցույթ: «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2024թ.:	3 995 678,6 3 196 543,0 799 135,6 2 995 678,6 2 396 543,0 599 135,6 6 281,0 5 028,8 1 252,2 2 995 678,6 2 396 543,0 599 135,6 0,2 0,2 0,2	
78	42007	Ստիական զարգացման բանկի ասանկոթյանը իրականացվող «արգելափակման կառավարման ավտոմատացված համակարգի (SCADA) ընդլայնման ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր» ՓԲԸ-ին	14.554 մլն ԱՄՆ դոլար (10.03 մլն SDR)	«ԷԷՀՕ» ՓԲԸ 02.2015-06.2022թթ.	Բարձրացնել ստացվող տվյալների ճշգրտությունը, ենթադասամակարգի կարգավորման հուսալիությունը, ԷԷՀՕ-ի տեխնիկական, ֆինանսական և գործառնական կարողությունները, ինչը կնպաստի էներգահամակարգի հուսալի աշխատանքին, կրողների նվազեցմանը, անխափան էլեկտրամատակարարմանը:	Իրականացվում են լրացուցիչ օրային գնդի վրա OPGW մայրուղիների տեղադրման աշխատանքները, ինչպես նաև SCADA համակարգի ընտանիքի արդյունքում ի հայտ եկած թերությունների վերացման աշխատանքները:	521 127,7 457 419,3 63 708,4 521 127,7 457 419,3 63 708,4 288 448,0 273 300,0 15 148,0 521 127,7 457 419,3 63 708,4 55,4 59,7 23,8	
ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ 1167 Ծրագրով, որից՝								34 424 578,4 32 496 050,6 1 928 527,8 21 424 578,4 19 896 050,6 1 528 527,8 1 535 623,1 1 489 448,9 46 174,2 21 424 578,4 19 896 050,6 1 528 527,8 7,2 7,5 3,0
ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ ԾԱՆՍՆԵՐ								938 731,4 879 392,0 59 339,4 938 731,4 879 392,0 59 339,4 422 696,0 422 696,0 - 938 731,4 879 392,0 59 339,4 45,0 48,1 -
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍՆԵՐ								33 485 847,0 31 616 658,6 1 869 188,4 20 485 847,0 19 016 658,6 1 469 188,4 1 112 927,1 1 066 752,9 46 174,2 20 485 847,0 19 016 658,6 1 469 188,4 5,4 5,6 3,1
Ընդերքի ուսումնասիրության, օգտագործման և պահպանման ծախսերի միջոցառում								
79	11002	Հայաստանի հանրապետության զբոսայգիի քաղաքականության դրամաշտրիկ II ծրագիր	250,0 հազ. ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 12.2020-04.2022թթ.	Ծրագրի նպատակը Հայաստանի հանրապետության զբոսայգիի քաղաքականության (Քաղաքականություն) և դրանից բխող գործողությունների ծրագրի մշակմանն օժանդակելն է, որը կենտրոնանում է կայուն տեսեսական զարգացման մեջ հանրապետության զբոսայգիի միջոցով կատարվող ներդրումն ամրապնդելու վրա: Ծրագիրը բաղկացած է հետևյալ մասերից. ա) Ուսումնասիրության և հարակից գործողությունների ծրագրի մշակում. բ) Գործող քաղաքականության իրավական ուսումնասիրությանն աջակցում. գ) Մասնակից համարվող առանձին շահագրգիռ կողմերի իրազեկման բարձրացման և կարողությունների զարգացման միջոցառումներից աջակցում:	79 248,0 66 040,0 13 208,0 79 248,0 66 040,0 13 208,0 - - - 79 248,0 66 040,0 13 208,0 - - -		
Մեկնարկի ևն ծախսերի միջոցառումների գնման գործընթացները:								
* մտել է 2021թ. բյուջե ՀՀ կառավարության թիվ թիվ 677-Ն ստ 29.04.2021թ. Որոշմամբ								

