

14	11008	Գերմանիայի զարգացման վարկերի ըսակի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի երկրորդ փուլի խորհրդատվություն և կառավարում	18.5 մլն եվրո	Հայաստանի տարածչային զարգացման հիմնադրամ	18.12.2017-30.12.2022թթ.	ՀՀ Շիրակի մարզում գյուղատնտեսական նպատակներով արդյունավետ ոռոգման համակարգի ստեղծում՝ Կապի ջրամարտից սկսվող ոռոգման ինժեանոս համակարգի կառուցում, ինչը կապահովի հուսալի ոռոգում և մեխանիկական ոռոգումից անցում ինժեանոս ոռոգման համակարգի	Շրջակա միջավայրի և սոցիալ տնտեսական ազդեցության գնահատման խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի կնքման գործընթացը ընտարկումների փուլում է: Նախատեսվում է իրականացնել մանրամասն նախագծման աշխատանքների մրցույթային գործընթաց: Մրցույթային փաստաթղթերի ուսումնասիրությունը և հաստատումն ընթացիկ մեջ է:	200,832.6	32,653.1	27,210.9	5,442.2	32,653.1	27,210.9	5,442.2	33,454.5	200,832.6	167,378.1	33,454.5			
15	31006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի ըսակի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի երկրորդ փուլի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնադրում																			
16	11010	Գերմանիայի զարգացման վարկերի ըսակի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում փուլ I ծրագրով Ջրածոր գյուղի վերաբնակեցման գործողությունների խորհրդատվություն և կառավարում	159,254.0 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համաձիճան ստվերման միջոցներով)	Հայաստանի տարածչային զարգացման հիմնադրամ		Կապի ջրամարտի կառուցման հետևանքով անոռոգելիություն է առաջանում՝ հողերի ձեռքբերման և մարդկանց վերաբնակեցման, ճանապարհների և ոռոգման ջրանցքների կառուցման, էլեկտրական էներգիայի մատակարարման օդային գծերի անլիցենզիան և այլն	Ջրածոր գյուղի վերաբնակեցման գործողությունների պահել հաստատվել է ՀՀ կառավարության 27.08.2020թ. № 1411-Լ որոշմամբ և սկսվել են համապատասխան կազմակերպական գործընթացները:	63,926.8	63,926.8	63,926.8	63,926.8	63,926.8	63,926.8	404.9	404.9	63,926.8	63,926.8	63,926.8			
17	12002	Գերմանիայի զարգացման վարկերի ըսակի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման փուլի I ծրագրով Ջրածոր գյուղի վերաբնակեցման համար ենթակառուցվածքների և ըսակի ստեղծ կառուցում	5,017,631.5 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համաձիճան ստվերման միջոցներով)	Հայաստանի տարածչային զարգացման հիմնադրամ	29.06.2015-30.12.2024թթ.				988,306.3	988,306.3	988,306.3	988,306.3	988,306.3	988,306.3	988,306.3	988,306.3	988,306.3	988,306.3			
18	11009	Գերմանիայի զարգացման վարկերի ըսակի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման դրամաշրտիային ծրագիր	300.0 հազ. եվրո	Հայաստանի տարածչային զարգացման հիմնադրամ	18.07.2019-31.12.2025թթ.	Մրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ֆինանսավորել «Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագրի» Կապի ջրամարտի կառուցման Փուլ I ի փորձագիտական ծառայությունների իրականացումը՝ շրջակա միջավայրի վրա սոցիալական գնահատման (ՇԱՍԱԳ) խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պայմանագրի շրջանակներում	խորհրդատուի պայմանագրի փոփոխությունն կնքման փուլում է, որից հետո կշարունակվի նախատեսված ծառայությունների մատուցումը խորհրդատուի կողմից:	77,548.7	64,632.7	12,916.0	77,548.7	64,632.7	12,916.0	77,548.7	64,632.7	12,916.0	77,548.7	64,632.7	12,916.0		
19	11012	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող «Կերո ջրամարտի կառուցման դրամաշրտիային ծրագիր	192 հազ. եվրո (500 հազ. եվրո ընդհանուր արժեքությամբ գումարով)	Հայաստանի տարածչային զարգացման հիմնադրամ	13.05.2013-31.12.2021թթ.	Մրագրի նպատակն է ֆինանսավորել «Կերո կառուցման ծրագրի շինարարության վերահսկողության խորհրդատուի լրացուցիչ ծախսերը:	Չարգացման Ֆրանսիայի գործակալության աջակցությամբ իրականացվող «Կերո ջրամարտի կառուցման դրամաշրտիային ծրագրի» N° CAM 1004 01 A ֆինանսավորման համաձայնագրի փոփոխությունը կնքման փուլում է, որի համաձայն 192 հազ. եվրո մնացորդային գումարը կտրամադրվի ՀՏՀՀ «Կերո կառուցման ծրագրի շին վերահսկողության խորհրդատուի լրացուցիչ ծախսերի ֆինանսավորման համար:	272,450.4	227,042.0	45,408.4	272,450.4	227,042.0	45,408.4	272,450.4	227,042.0	45,408.4	272,450.4	227,042.0	45,408.4		
20	11011	Չարգացման Ֆրանսիական գործակալության աջակցությամբ ֆինանսավորվող ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության և ոռոգման կառավարման կառուցողությունների բարելավման դրամաշրտիային ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	1500.0 հազ. եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ, Ջրային կոմիտե 23.04.2020-30.12.2021թթ.		Մրագրի նպատակն է աջակցել ՀՀ կառավարության ոռոգման ոլորտի ընթացիկ բարեփոխումների հարցում կենտրոնական և տեղական մակարդակներում կատարողությունների զարգացման և ցուցադրողությունների միափորձմանն օրհամարվող ստրատեգիաների կրճատման միջոցով, ներդրել նորարարական կայուն մեխանիզմներ՝ ուղղված ոռոգվող գյուղատնտեսության տնտեսական զարգացման խթանողություններին	Չարգացման Ֆրանսիայի գործակալության աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության և ոռոգման կառավարման կառուցողությունների բարելավման դրամաշրտիային համաձայնագիրը ստորագրվել է 23.04.2020թ.: խորհրդատուի ընտրության մրցույթային գործընթացը կազմակերպման փուլում է: Նախատեսվում է պայմանագիր կնքել մրցույթային փաթեթների բացումից 60 օր հետո: Պայմանագրի կնքումից հետո նախատեսվում է խորհրդատուին փոխանցել 30% ի չափով կանխավճար:	575,660.2	397,007.0	178,653.2	575,660.2	397,007.0	178,653.2	575,660.2	397,007.0	178,653.2	575,660.2	397,007.0	178,653.2	575,660.2	397,007.0

		Ընդամենը 1004 Մրագրով, որից՝				9,635,552.4	12,825,212.4													
		ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ				3,189,660.0	2,438,830.8	9,552,100.1												
		ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ				7,113,269.3	750,899.2	3,273,112.3												
						9,635,552.4	3,189,660.0	12,825,212.4												
						7,113,269.3	2,438,830.8	9,552,100.1												
						2,522,283.1	750,899.2	3,273,112.3												
						19,304.3	12,605.6	31,909.9												
						16,086.9	7,847.3	23,934.2												
						3,271.4	4,758.3	7,915.7												
						9,635,552.4	3,189,660.0	12,825,212.4												
						7,113,269.3	2,438,830.8	9,552,100.1												
						2,522,283.1	750,899.2	3,273,112.3												
						0.2	0.4	0.2												
						0.2	0.3	0.3												
						0.1	0.6	0.2												
Ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավում - 9 միջոցառում																				
21	1072	11003	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական ինստիտուտի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշտրային ծրագիր	499,609 եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 24.06.2015-31.12.2018թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում	Մրագրով նախատեսված ծախսերի մատուցման գործընթացը դադարեցված է՝ պայմանավորված պայմանագրի ժամկետի ավարտով և լրացուցիչ դրամաշտրային միջոցների սրամատարման քանակային գործընթացի իրականացմանը, որն արդեն ավարտական վիճակում է:	227,272.0	201,176.5	26,095.5	227,272.0	201,176.5	26,095.5	-	-	-	-	-	-	-
22		11004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշտրային ծրագիր					14,207.9	11,855.9	2,352.0	14,207.9	11,855.9	2,352.0	-	-	-	-	-	-	
23		31004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշտրային ծրագրի շրջանակներում Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրույում	7 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-31.12.2021թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում	Շինարարական աշխատանքները դադարեցված են շինարարության վերահսկողական խորհրդատուի պայմանագրի ավարտման և չվարկված գումարների հետևանքով:	1,199,999.1	959,997.3	239,997.8	1,199,999.1	959,997.3	239,997.8	-	-	-	-	-	-	
24		12001	Գեորգյանի զարգացման և Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային քանակի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների դրամաշտրային ծրագիր՝ երրորդ փուլ	12 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-31.12.2018թթ.	579 գյուղական բնակավայրերից ընտրված որոշ համայնքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատույզ վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Շարունակվում են նախատեսված նախագծախնարակական աշխատանքները:	1,500,259.5	1,234,423.4	265,836.1	1,500,259.5	1,234,423.4	265,836.1	-	-	-	-	-	-	

25	31002	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներակառուցվածքների հիմնադրում	25,5 մլն եվրո	Հայաստանի տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրամ 27.06.2014-30.12.2023թթ.	11 բաղադրի և 41 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Հինարարական աշխատանքների իրականացման մեկ պայմանագիր կնքվել է, մյուս փաթեթներով ընթացում է երբ մրցույթ և բանակցություններ:	2,495,432.6 2,070,313.7 425,118.9 2,495,432.6 2,070,313.7 425,118.9
	11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլ	30 մլն եվրո	<< S+6Ն Զբայնի կոմիտե 21.06.2014-30.12.2022թթ.	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի առդիտ	Կատարվել է 2020թ. Ֆինանսական և տեխնիկական աուդիտ	57,169.1 47,640.9 9,528.2 57,169.1 47,640.9 9,528.2
	31001	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներակառուցվածքների հիմնադրում		Հայաստանի տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրամ 21.06.2014-30.12.2022թթ.	11 բաղադրի և 41 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Հինարարական աշխատանքների իրականացման մեկ պայմանագիր կնքվել է, մյուս փաթեթներով ընթացում է երբ մրցույթ և բանակցություններ:	2,541,912.4 2,104,917.3 436,995.1 2,541,912.4 2,104,917.3 436,995.1
	11005	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծրագրի	7 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրամ 05.02.2015-30.12.2022թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում	Հինարարական աշխատանքները դադարեցված են շինարարության վերահսկողության խորհրդատուի պայմանագրի ավարտման և չգնադրված գումարների հետևանքով	286,269.4 143,998.7 142,270.7 286,269.4 143,998.7 142,270.7 4,540.6 4,540.6 286,269.4 143,998.7 142,270.7 1.6
31003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներակառուցվածքների հիմնադրում	Հայաստանի տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրամ 05.02.2015-30.12.2022թթ.		Երևանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներակառուցվածքների հիմնադրում	Հինարարական աշխատանքները դադարեցված են շինարարության վերահսկողության խորհրդատուի պայմանագրի ավարտման և չգնադրված գումարների հետևանքով	591,540.5 473,232.4 118,308.1 591,540.5 473,232.4 118,308.1 4,540.6 4,540.6 591,540.5 473,232.4 118,308.1 0.1	
Ընդամենը 1072 Շրագրով, որից՝							8,914,052.5 7,247,550.1 1,666,502.4 8,914,052.5 7,247,550.1 1,666,502.4 4,540.6 4,540.6
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ							584,918.4 404,672.0 180,246.4 584,918.4 404,672.0 180,246.4 4,540.6 4,540.6
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ							8,329,134.1 6,842,878.1 1,486,256.0 8,329,134.1 6,842,878.1 1,486,256.0 - -

26

27

28

29

Հանապարհային ցանցի բարելավում - 20 միջոցառում

30	1049	11006	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենտրոնական նշանակության հեռախոսային ցանցի բարելավման լրացուցիչ ծրագրի շրջանակներում համակարգում և կառավարում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	«Հանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2016-2021թթ.	Վերականգնել կենտրոնական նշանակության հեռախոսային ցանցի ընդհանուր երկարությունը (ներառյալ՝ հիմնական ծրագրի 170 կմ)	Ծրագրին ընթանում է ժամանակացույցին համապատասխան	551,583.1	110,288.2	80,251.5	30,036.7	110,288.2	80,251.5	30,036.7	113,068.4	80,251.5	30,036.7	113,068.4	80,251.5	30,036.7	113,068.4
	31	21003	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենտրոնական նշանակության հեռախոսային ցանցի բարելավման լրացուցիչ ծրագրի շրջանակներում ավտոմատացման աշխատանքներ					44,04 մլն եվրո	«Հանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2016-2021թթ.	Ս6 Վանանոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 հանապարհատրակների վերակառուցում	Աշխատանքների ընթացքում են, ֆիզիկական առաջընթացը՝ 43.27 %	2,250,416.3	1,700,037.4	550,378.9	2,250,416.3	1,700,037.4	550,378.9	2,250,416.3	1,700,037.4	550,378.9	2,250,416.3
32	11007	Ստիսկան վարդաջանան բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հարաստան-Վրաստան սահմանային տարանջնային հեռախոսային ծրագրի համակարգում և կառավարում	44,04 մլն եվրո	«Հանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2016-2021թթ.	Ս6 Վանանոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 հանապարհատրակների վերակառուցում	Աշխատանքների ընթացքում են, ֆիզիկական առաջընթացը՝ 43.27 %	1,393,587.1	1,170,690.4	222,896.7	1,393,587.1	1,170,690.4	222,896.7	1,393,587.1	1,170,690.4	222,896.7	1,393,587.1	1,170,690.4	222,896.7	1,393,587.1	1,170,690.4	
33	21004	Ստիսկան վարդաջանան բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ս6 Վանանոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության հեռախոսային ծրագրի կառուցում և հիմնադրում	45 մլն ԱՄՆ դոլար	«Հանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2013-2021թթ.	Ծրագրի 170 կմ ընդհանուր երկարության կենտրոնական նշանակության հեռախոսային ցանցի բարելավման ծրագրի շրջանակներում համակարգում և կառավարում	Ծրագրին ընթանում է ժամանակացույցին համապատասխան	9,357.5	7,486.0	1,871.5	9,357.5	7,486.0	1,871.5	9,357.5	7,486.0	1,871.5	9,357.5	7,486.0	1,871.5	9,357.5	7,486.0	1,871.5
34	11005	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենտրոնական նշանակության հեռախոսային ցանցի բարելավման ծրագրի շրջանակներում համակարգում և կառավարում	170 մլն ԱՄՆ դոլար	«Հանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2011-2023թթ.	Աշտարակ-Գայի հեռախոսային համակարգի կառուցման և օպերացիայի ապահովման ծրագրի շրջանակներում համակարգում և կառավարում (Տրանշ 2)	Ներկայացվել է Ազգային համայնքի 8 կմ հատվածի նոր ծրագրի նախագիծը, իրականացվել է Աշտարակ-Գայի ահ 4 հատվածների տեղադրման հետազոտությունը, Ընթացիկ մեջ են ներառված ծրագրի մասերի տեղադրման հեղինակային հաշիվները, ծրագրի մասերի մատչելիության հարցերը, Կողմնակցության հարցերի և օպերացիայի հարցերի օգնությամբ կատարվող աշխատանքները:	997,945.7	608,503.5	389,442.2	997,945.7	608,503.5	389,442.2	997,945.7	608,503.5	389,442.2	997,945.7	608,503.5	389,442.2	997,945.7	608,503.5	389,442.2
35	11009	Ստիսկան վարդաջանան բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրախոսային համակարգում և կառավարում (Տրանշ 2)	170 մլն ԱՄՆ դոլար	«Հանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2011-2023թթ.	Աշտարակ-Գայի հեռախոսային համակարգի կառուցման և օպերացիայի ապահովման ծրագրի շրջանակներում համակարգում և կառավարում (Տրանշ 2)	Ներկայացվել է Ազգային համայնքի 8 կմ հատվածի նոր ծրագրի նախագիծը, իրականացվել է Աշտարակ-Գայի ահ 4 հատվածների տեղադրման հետազոտությունը, Ընթացիկ մեջ են ներառված ծրագրի մասերի տեղադրման հեղինակային հաշիվները, ծրագրի մասերի մատչելիության հարցերը, Կողմնակցության հարցերի և օպերացիայի հարցերի օգնությամբ կատարվող աշխատանքները:	2,535,431.1	1,850,864.7	684,566.4	2,535,431.1	1,850,864.7	684,566.4	2,535,431.1	1,850,864.7	684,566.4	2,535,431.1	1,850,864.7	684,566.4	2,535,431.1	1,850,864.7	684,566.4
36	21006	Ստիսկան վարդաջանան բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրախոսային համակարգում և կառավարում (Տրանշ 2)	170 մլն ԱՄՆ դոլար	«Հանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2011-2023թթ.	Աշտարակ-Գայի հեռախոսային համակարգի կառուցման և օպերացիայի ապահովման ծրագրի շրջանակներում համակարգում և կառավարում (Տրանշ 2)	Ներկայացվել է Ազգային համայնքի 8 կմ հատվածի նոր ծրագրի նախագիծը, իրականացվել է Աշտարակ-Գայի ահ 4 հատվածների տեղադրման հետազոտությունը, Ընթացիկ մեջ են ներառված ծրագրի մասերի տեղադրման հեղինակային հաշիվները, ծրագրի մասերի մատչելիության հարցերը, Կողմնակցության հարցերի և օպերացիայի հարցերի օգնությամբ կատարվող աշխատանքները:	2,535,431.1	1,850,864.7	684,566.4	2,535,431.1	1,850,864.7	684,566.4	2,535,431.1	1,850,864.7	684,566.4	2,535,431.1	1,850,864.7	684,566.4	2,535,431.1	1,850,864.7	684,566.4

37
38
39
40
41
42

11010	Վերակառուցման և զարգացման եկրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բազրատաշեն անցման կետի կամրջի վերակառուցման ծրագրի համակարգում և կառավարում	6.1 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2012-2021թթ.	ՀՀ պետական սահմանի Բազրատաշեն անցման կետում նոր կամրջի կառուցում	Կամրջի շինարարության նախագծամասնագիտական փաստաթղթերի փաթեթը ստացել է արտագերատեսչական փորձաքննության և պետական համախոր փորձաքննության դրական եզրակացությունները, ավարտական փուլում է հատուկ համախոր փորձաքննությունը, ինչի շրջանակներում հանձնաժողովի բոլոր անդամները ներկայացրել են դրական կարծիքներ: Շերտնակն է շին. հրապարակում գտնվող պետ. գույքի բանկային թրջակառուցման վերաբերյալ Կառ. որոշումը, որի ստորագրումը ապահովում է անցանկների հին դարպասները և շինությունը: Շերտնակն է նաև շին. տարածքում համայնքին պատկանող երեքը հանրության գերակա շահ ճանաչելու վերաբերյալ Կառ. որոշումը, ընթացի մեջ է հորթի օտարման գործընթացը: Հին հրապարակում իրականացվել են ծառահատման և ցանկապատման աշխատանքները, տեղափոխվել է մեքակառուցվածքների հիմնական մասը: Շերտնակն մեջ են հողային, շին. ճանաչող կառուցման, բնտնի գործարարի կառուցման և հին կամրջին զրոյանում այլընտրանքային ժամանակավոր ճանապարհի կառուցման աշխատանքները: Կամրջի շին. փուլի մեկնարկը կտրվի վրայակցման կողմից շին. թրջակառուցման ստացումից և միջկառավարական հանձնաժողովի կողմից նախագծային և հողային աշխատանքների փուլի ավարտը և շին. մեկնարկի հայտարարելուց հետո:	219,656.1 140,302.3 79,353.8 219,656.1 140,302.3 79,353.8 2,640.0 2,640.0 219,656.1 140,302.3 79,353.8 1.2
21008	Վերակառուցման և զարգացման եկրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բազրատաշեն անցման կետի կամրջի վերակառուցման վարկային ծրագիր					601,534.1 501,272.3 100,261.8 601,534.1 501,272.3 100,261.8 -
11011	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի վարկային համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)	100 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2014-2023թթ.	Ընդունված և անհատական տեխնիկական հսկողություններ, հարողորակցություններ տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ	Իրականացվում են շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողության աշխատանքներ, ՀՕՏԵ խորհրդակցական ծառայություններ, արտաքին մոնիթորինգի ծառայություններ, հարողորակցությունների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ:	681,525.9 511,142.9 170,381.0 681,525.9 511,142.9 170,381.0 11,218.6 11,218.6 681,525.9 511,142.9 170,381.0 1.6 2.2
21011	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի վարկային համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)			Ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքները ընթացի մեջ են, իրականացվել են հողային և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքները: Ներկայումս շին. աշխատանքները ամբողջ ծավալով չեն իրականացվում:	Ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքները ընթացի մեջ են, իրականացվել են հողային և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքները: Ներկայումս շին. աշխատանքները ամբողջ ծավալով չեն իրականացվում:	2,535,431.0 1,840,723.0 694,708.0 2,535,431.0 1,840,723.0 694,708.0 -
11012	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի վարկային համակարգում և կառավարում	150 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2015-2022թթ.	ՀՀ պետական սահմանի վարկային համակարգում և կառավարում	Նախագծման աշխատանքները մեկնարկել են 2019թ. սեպտեմբերի 9-ին ՀՀ կառավարության 2019թ. օգոստոսի 22-ի N 1093-Ն Ա.Լ. կ. Պ.ի Ինչեկիլիյե և Քի Փի Ինչեկիլիյե սահմանափակ պատասխանատվությանը ընկերություններին իրականացման թրջակառուցման տրամադրությամբ մասին որոշումով, մեջ մտնողը հետո: Նախագծման աշխատանքները նախատեսվում են ավարտել 15 ամսվա ընթացքում:	1,241,347.1 365,102.1 876,245.0 1,241,347.1 365,102.1 876,245.0 -
21012	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի վարկային համակարգում և կառավարում			Կանխված նախագծերի փոփոխության հետ պայմանագրերի վերանայումը հետագայի է:	Կանխված նախագծերի փոփոխության հետ պայմանագրերի վերանայումը հետագայի է:	1,014,172.4 760,699.3 253,543.1 1,014,172.4 760,699.3 253,543.1 -

43	21009	Եվրոպական ներդրումային բանկի անվճարությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցյի զարգացման վարկային ծրագիր. Տրամաչ 3	60 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2013-2023թթ.	Լանջիկ Գյումրի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ	ՀՀ Շիրակի մարզի Բենիամին համայնքում իրականացվում են Լանջիկային վերականգնման, բանի որ ծրագրին ամրոցությունը սեղմում է պատմամշակութային հուշարձանի պահպանման գոտու տարածքով: Երագրի կառավարման խորհրդի համանախնայությամբ Լանջիկ Գյումրի ճանապարհահատվածի մասով սահմանվել է հեղինակային հակորոշում, որի շրջանակներում կառավարվում են համապատասխան աշխատանքներ: Ներկայումս չեն աշխատանքները արդյոք ձևավորվել են իրականացվում:	2,282,945.3 1,890,356.2 392,589.1 2,282,945.3 1,890,356.2 392,589.1
44	11015	Եվրոպական ներդրումային բանկի անվճարությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցյի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրամաչ 3)			Լանջիկ Գյումրի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հակորոշում	Իտալական «Ար Դի Ինջեռնիերի» ՍՊԸ-ի կողմից իրականացվում են Լանջիկ Գյումրի ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հակորոշման աշխատանքները:	80,000.0 80,000.0 80,000.0 80,000.0
45	11014	Համաշխարհային բանկի անվճարությամբ իրականացվող «Կենտրոնական և արևմտաեվրոպական ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի համակարգում և կառավարում	13,4 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2020-2021թթ.	Կենտրոնական և արևմտաեվրոպական ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ լրացուցիչ ծրագրի շրջանակներում ավտոմատացման աշխատանքներ	Երագիրը դեռևս չի մեկնարկել. ներկայումս իրականացվում է Երագրի շրջանակներում վերականգնվող ճանապարհների աշխատանքներ:	655,862.6 524,690.1 131,172.5 655,862.6 524,690.1 131,172.5 7,390.0 5,912.0 1,478.0 655,862.6 524,690.1 131,172.5 1.1 1.1 1.1
46	21013	Համաշխարհային բանկի անվճարությամբ իրականացվող կենտրոնական և արևմտաեվրոպական ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ լրացուցիչ ծրագրի շրջանակներում ավտոմատացման աշխատանքներ	13,4 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2020-2021թթ.	Կենտրոնական և արևմտաեվրոպական ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ լրացուցիչ ծրագրի շրջանակներում ավտոմատացման աշխատանքներ	Երագիրը դեռևս չի մեկնարկել. ներկայումս իրականացվում է Երագրի շրջանակներում վերականգնվող ճանապարհների աշխատանքներ:	665,292.9 532,234.4 133,058.5 665,292.9 532,234.4 133,058.5
47	21007	Եվրոպական ներդրումային բանկի անվճարությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցյի զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր. Տրամաչ 3	6 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2014-2023թթ.	Լանջիկ Գյումրի շրջ 27,5 կմ ճանապարհահատվածի կառուցում: Միաժամանակ ֆինանսավորվում է վարկային համաձայնագրի շրջանակներում 10% ի չափով:	ՀՀ Շիրակի մարզի Բենիամին համայնքում իրականացվում են Լանջիկային վերականգնման, բանի որ ծրագրին ամրոցությունը սեղմում է պատմամշակութային հուշարձանի պահպանման գոտու տարածքով: Երագրի ԿԻ համանախնայությամբ Լանջիկ Գյումրի ճանապարհահատվածի մասով սահմանվել է հեղինակային հակորոշում, որի շրջանակներում կառավարվում են համապատասխան աշխատանքներ:	582,277.0 449,941.3 132,335.7 582,277.0 449,941.3 132,335.7
48	11008	Եվրոպական ներդրումային բանկի անվճարությամբ իրականացվող Հյուսիս-արևմտա-արևմտաեվրոպական ճանապարհային (Մ6 Կանաձոր-Բազումաշեն) բարելավման ծրագրի համակարգում և կառավարում	32,5 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2016-2020թթ.	Մ6 Կանաձոր-Ալավերդի Կրասնոսի խճուղիի սահման միջպետական նշանակության կմ 0-0-000 - կմ 38+450 ճանապարհահատվածի վերակառուցում	Եվրոպական ներդրումային բանկի անվճարությամբ իրականացվող Մ6 Կանաձոր-Ալավերդի Կրասնոսի խճուղիի սահման միջպետական նշանակության վերակառուցման և բարելավման ծրագրի շրջանակներում վարձված տեխնիկական հակորոշում իրականացող խորհրդատուի վճար:	17,244.4 14,336.9 2,907.5 17,244.4 14,336.9 2,907.5
49	21014	Եվրոպական ներդրումային բանկի անվճարությամբ իրականացվող Մ6 Կանաձոր-Ալավերդի Կրասնոսի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի անվճարությամբ բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր	4,25 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2020-2022թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում	Մրցութային մուլի արդյունքում կնքվել են թվով 3 Կապալառի պայմանագրեր: Կատարվում են վճարումներ շին թույլտվություններ ստանալու համար:	850,000.0 700,000.0 150,000.0 850,000.0 700,000.0 150,000.0 850,000.0 700,000.0 150,000.0

Ընդամենը 1049 Ծրագրով, որից՝		12,570,959.1	6,704,936.7	19,275,895.8
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ		9,776,963.1	4,310,115.9	14,087,079.0
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ		2,793,996.0	2,394,820.8	5,188,916.8
		12,570,959.1	6,704,936.7	19,275,895.8
		9,776,963.1	4,310,115.9	14,087,079.0
		2,793,996.0	2,394,820.8	5,188,916.8
		-	119,699.0	119,699.0
		-	17,130.6	17,130.6
		-	102,568.4	102,568.4
		12,570,959.1	6,704,936.7	19,275,895.8
		9,776,963.1	4,310,115.9	14,087,079.0
		2,793,996.0	2,394,820.8	5,188,916.8
		-	1.8	0.6
		-	0.4	0.1
		-	4.3	2.0

Կոչը թափոնների կտավարում - 8 միջոցառում

50	1040	32004	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կրշտ թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր	5.5 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն	05.04.2016-2021թթ.	Նախատեսվում է կառուցել 21 բնակավայրերի համապատասխանող ամփոփարկային արտակարգ վերաբերման 2 կայան, մեզ բերել 2 մարզում արձանատուության իրականացման և արտակարգի շահագործման համար անհրաժեշտ մեղեքա սարքավորումներ :	Մրագրի շրջանակներում ամփոփարկային արտակարգի և վերաբերման 2 կայանի կառուցման համար շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթային փաթեթները բացվել են ս.թ. հունվարի 24 ին: Ներկայումս ընթանում է հայտ ներկայացրած մրցույթային 5 փաթեթի ուսումնասիրության և գնահատման գործընթաց: Նախատեսվում է ապրիլի վերջին շահող կազմակերպի հետ կնքել շինարարական աշխատանքների իրականացման պայմանագիր:	709,419.1	591,222.8	118,196.3	709,419.1	591,222.8	118,196.3	-	-	-	-	-	-
	51	12002	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կրշտ թափոնների կառավարման խորհրդատվության համար» դրամաշնորհային ծրագիր	1.6 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն	05.04.2016-2021թթ.	Մրագրի շրջանակներում ընտրված խորհրդատվական կազմակերպության կողմից նախատեսվում է իրականացնել արտակարգի նախագծման, վերաբերման կայանների նախագծման, արգելափրփումների տեխնիկական ընտրությունների կազմման աշխատանքները, աջակցել մրցույթային գործընթացներին, իրականացնել՝ արձանատուության պիտանների մշակումը, ԿԿԳԿ ընկերության ստեղծմանն ուղղված իրականացման և ինստիտուցիոնալ աշխատանքները, իրափնչման արշավները, արձանատուության վարձավարների լադակազմակառուցության մշակումը:	Նախատեսվում է հայտարարել մրցույթ՝ նոր խորհրդատվական ընկերության ներգրավման նպատակով:	123,793.3	103,168.9	20,624.4	123,793.3	103,168.9	20,624.4	-	-	-	-	-	-

52	12001	Վերակառուցման և վարձացման եկրուական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կրթության կառավարման» հրամաշարիային ծրագիր	1,454.5 հազ. եվրո	Երևանի լաբորատորիայի 2016-2023թթ.		Տեխ. աջակցության շրջանակում կնքվել են խորհրդակցական ծախսերի վրա աջակցության գնահատման, Երևանի կրթության կառավարման կողմից կատարվող աշխատանքների արդյունքների վերաբերյալ հարցազրույցի համար:	323,952.2 253,625.0 70,327.2 323,952.2 253,625.0 70,327.2
53	32006	Եկրուական միության հարևանության ներդրումային գործիչի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կրթության կառավարման» հրամաշարիային ծրագիր	8 մլն եվրո	«Երևանի լաբորատորիայի» ՓԲԸ 2016-2020թթ. (Իրականացվում է համամյակաբար փակման ամսաթիվը մինչև 31.12.2023թ. երկարամեջու գործընթաց)	Նորարարական առկա արդյունքներն հարակից շուրջ 29 հա տարածքում նախատեսվում է նախագծի, կառուցման և շահագործման ներդրումային շահագործման ներդրումային համապատասխան ներդրումները	2,044,747.8 1,704,097.0 340,650.8 2,044,747.8 1,704,097.0 340,650.8	
54	32007	Արևիկյան եկրուական կենտրոնաբնակարանային և բնակարանային գործընկերության ֆինանսական աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կրթության կառավարման» հրամաշարիային ծրագիր	2 մլն եվրո	«Երևանի լաբորատորիայի» ՓԲԸ 2016-2020թթ. (Իրականացվում է համամյակաբար փակման ամսաթիվը մինչև 31.12.2023թ. երկարամեջու գործընթաց)	Նորարարական առկա արդյունքներն հարակից շուրջ 29 հա տարածքում նախատեսվում է նախագծի, կառուցման և շահագործման ներդրումային շահագործման ներդրումային համապատասխան ներդրումները	511,186.9 426,025.6 85,161.3 511,186.9 426,025.6 85,161.3	
55	42002	Վերակառուցման և վարձացման եկրուական բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի կրթության կառավարման ծրագրի շրջանակներում ներառված «Երևանի լաբորատորիայի» ՓԲԸ ին	8 մլն եվրո	«Երևանի լաբորատորիայի» ՓԲԸ 2016-2020թթ. (Իրականացվում է համամյակաբար փակման ամսաթիվը մինչև 31.12.2023թ. երկարամեջու գործընթաց)	Նորարարական առկա արդյունքներն հարակից շուրջ 29 հա տարածքում նախատեսվում է նախագծի, կառուցման և շահագործման ներդրումային շահագործման ներդրումային համապատասխան ներդրումները	1,117,862.4 1,014,356.6 103,505.8 1,117,862.4 1,014,356.6 103,505.8	
56	42003	Եկրուական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի կրթության կառավարման ծրագրի շրջանակներում ներառված «Երևանի լաբորատորիայի» ՓԲԸ ին	8 մլն եվրո	«Երևանի լաբորատորիայի» ՓԲԸ 2016-2023թթ.	Նորարարական առկա արդյունքներն հարակից շուրջ 29 հա տարածքում նախատեսվում է նախագծի, կառուցման և շահագործման ներդրումային շահագործման ներդրումային համապատասխան ներդրումները	1,117,862.4 1,014,356.6 103,505.8 1,117,862.4 1,014,356.6 103,505.8	
57	42001	Վերակառուցման և վարձացման եկրուական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կրթության կառավարման» հրամաշարիային ծրագրի շրջանակներում ներառված «Կոտայքի և Գեղարքունիքի կրթության կառավարման» ՄԴԸ ին	5.5 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-2021թթ.	Նախատեսվում է կառուցել ԵՄ շահանքներին համապատասխան անխտանքային արդյունք, վերաբերման 2 կայան, մեք. բերել 2 մարզում արդյունաբերական իրականացման և արդյունաբերական համար անխտանքային մեքենա-արդյունաբերական:	709,419.1 591,222.8 118,196.3 709,419.1 591,222.8 118,196.3	
ԸՆԴԱՆՆԵՂ 1040 Ծրագրով, որից՝							6,210,497.7 5,341,281.4 869,216.3 6,210,497.7 5,341,281.4 869,216.3
ԸՆԹԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐ							447,745.5 356,793.9 90,951.6 447,745.5 356,793.9 90,951.6
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ							6,210,497.7 5,341,281.4 869,216.3 6,210,497.7 5,341,281.4 869,216.3

Քաղաքային զարգացում - 13 միջոցառում										
58	1157	42001	Վերակառուցման և զարգացման ներդրական բաժնի աջակցությամբ իրականացվող երևանի բազմաբնակի լուսավորության ծրագրի շրջանակներում ներառված սրահներում «Երջարդույ» ՓԲԸ-ին	4 մկն ՄԱՆ որպես	Երևանի լուսազնային ծախսերի 2016-2021թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի 28 փողոցներում փոխ/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, արևա վերգիտնյա մարմիններ անջնայնել ստորգիտնյա կապույտներով, արևա շողը 4.400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Վազարյանի 2019 թ վնարդիլ է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարը և տրվել է աշխատանքների մեկնարկը: (Վնարումները վարկային և դրամաշրջանային միջոցներից իրականացվում են միաժամանակ համաձայնաբեր):	934,030.0	718,358.4	155,671.6
59		12014	Երկրաչափական մուրցյան հարմարության ներդրումային բաժնի աջակցությամբ իրականացվող երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ դրամաշրջանային ծրագիր	5 մկն եվրո	«Վարեն Դեմիդրենկի անվան երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-2021թթ.	Դրենաժային թունելի երկարացում և մետրոյի թունելներում վերակառուցման աշխատանքների իրականացում	Դրենաժային թունելի՝ ծրագրով նախատեսված 930 մետրից կարողցվել է 451 մետրը:	484,824.4	404,020.4	80,804.0
60		42003	Երկրաչափական ներդրումային բաժնի աջակցությամբ իրականացվող երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ներառված սրահներում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մկն եվրո	«Վարեն Դեմիդրենկի անվան երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-2021թթ.	Դրենաժային թունելի երկարացում և մետրոյի թունելներում վերակառուցման աշխատանքների իրականացում	Դրենաժային թունելի՝ ծրագրով նախատեսված 930 մետրից կարողցվել է 451 մետրը:	336,887.2	280,739.4	56,147.8
61		12003	Կլետային երկրաչափական ներդրումային և ընդհանրապես գործընկերության ձևով աջակցությամբ իրականացվող երևանի բազմաբնակի լուսավորության դրամաշրջանային ծրագրի կատարման ապահովում	1,9 մկն եվրո	«Երջարդույ» ՓԲԸ 2015-2021թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի 28 փողոցներում փոխ/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, արևա վերգիտնյա մարմիններ անջնայնել ստորգիտնյա կապույտներով, փոխարինել արևա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում արևա շողը 4.400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Վազարյանի 2019 թվականին վնարդիլ է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարը և տրվել է աշխատանքների մեկնարկը: (Վնարումները վարկային և դրամաշրջանային միջոցներից իրականացվում են միաժամանակ համաձայնաբեր):	485,668.0	404,723.4	80,944.6
62		12004	Վերակառուցման և զարգացման ներդրական բաժնի աջակցությամբ իրականացվող երևանի բազմաբնակի լուսավորության դրամաշրջանային ծրագրի կատարման ապահովում	574,7 հազ եվրո	Երևանի լուսազնային ծախսերի 2016-2021թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի 28 փողոցներում փոխ/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, արևա վերգիտնյա մարմիններ անջնայնել ստորգիտնյա կապույտներով, փոխարինել արևա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում արևա շողը 4.400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Տեխնիկական աջակցության շրջանակներում կնքվել են խորհրդարանական պայմանագրեր՝ կրկնօրյա զարգացման ծրագրի գնումների և իրականացման աշխատանքները վերաբերյալ:	133,026.3	105,654.2	27,372.1
63		12016	Վերակառուցման և զարգացման ներդրական բաժնի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու լուսազնային ծախսերի և համապատասխան համապատասխան դրամաշրջանային ծրագիր	1,213 հազ եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 2017-2021թթ.	Մշակույթի ծրագրի նախապատրաստման ու իրականացման, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնարկման շինարարական աշխատանքների մրցույթային փառքերի կազմում, ապաստարանի պայմանագրով պատրաստում և տեխնիկական նկարագրում, պետկապետարանի ռազմավարության և գործողությունների պլանի կազմում	Պատրաստվել և ավագանու կողմից հավանության է արժանացել ավտոկադաստրոնի ռազմավարական ծրագիրը, ներկայացվել և կնքվել են պայմանագրեր փողոցների և համայնքապետարանի գործողությունների ծրագրի:	239,652.5	199,670.8	39,981.7

64	12018	«Կերակրող» հասարակական կազմակերպության անվտանգության հարցերի կոմիտեի կողմից կատարվող հետազոտությունները (Տրաշ Լ. Բ)	7.3 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 2017-2021թթ.	Համայնքային ճանապարհների հիմնարկում և փողոցային ռասալորոցային ցանցի ստեղծման համապարհուն վերակառուցումը կենտրոն աշխատի և մայրիկի ծակի կառուցումը, այդ թվում՝ ջրամատակարարության ենթակառուցվածքների փոխարինումը: Բարդացված և փողոցային ռասալորոցային վերակառուցման արդյունքում ներկայիս բարձր մշտնապես ստեղծված լանդշաֆտը կփոխարինվի ռասալորոցային ինտեգրացիայով:	Երափոք մոնետոն է ավարտին, սահմանափակումն աշխատանքները գրեթե ավարտված են, ընթացի մեջ են փողոցային արտաքին ռասալորոցային մոնետալային, երկնակցային կառուցվածքների կառուցումը, գնաշտման, ռասալորոցային տեղադրման աշխատանքները: Որոշ աշխատանքներ կան մայրիկի բարձրագույն, գաղտնիքի հորոցային ուղղությամբ:	2,957,130.1 2,464,275.1 492,855.0 2,957,130.1 2,464,275.1 492,855.0 29,842.6 29,842.6 2,957,130.1 2,464,275.1 492,855.0
65	12022	«Կերակրող» հասարակական կազմակերպության անվտանգության հարցերի կոմիտեի կողմից կատարվող հետազոտությունները (Տրաշ Լ. Բ)	276.77 հազ. եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 2017-2021թթ.	Գյումրու քաղաքային ճանապարհների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում նախագծա-նախահաշվարկային աշխատանքների իրականացում	Իրականացվել են 21.84 կմ-ի նախագծա-նախահաշվարկային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ, մասն է 1.16 կմ-ի նախագծման և նախագծա-նախահաշվարկային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ:	66,081.2 55,067.6 11,013.6 66,081.2 55,067.6 11,013.6 - - 66,081.2 55,067.6 11,013.6
66	12012	Ամիսական վարչապետության անվտանգության հարցերի կոմիտեի կողմից կատարվող հետազոտությունները (Տրաշ Լ. Բ)	48.6 մլն ԱՄՆ դոլար (30,989 հազ. SDR)	«Երևանի կառուցապետական ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2011-2021թթ.	Քաղաքային տրանսպորտի ենթակառուցվածքի բարելավում, երևանի արևմտյան օղակաձև ճանապարհի հատվածների կառուցում, ինտեգրացիոնալ կարողությունների զարգացում, ծրագրի կառավարում և կարողությունների զարգացում: Արշակունյաց պողոտայի վերակառուցման/այնպես, Արտաշատի խճուղու վերակառուցման/այնպես և Լոր Շիրակ ճանապարհատվածի կառուցման աշխատանքների իրականացում, ինչպես նաև ինտեգրացիոնալ կարողությունների զարգացում, ծրագրի կառավարում և կարողությունների զարգացում:	Հողի օտարման և տարաբնույթի ծրագրով ավարտվել են իրացման աշխատանքները, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխհատուցումներ՝ շտրոկ միջոցառումների պակասի համաձայն: Իրականացվել են Արշակունյաց պողոտայի, Արտաշատի խճուղու և Լոր Շիրակ ճանապարհատվածների կառուցման, վերակառուցման/այնպես աշխատանքները: Արշակունյաց քաղաքային հատվածի տրանսպորտի նոր ցանց և միանման կառուցման համաձայն: 2020թ. կեսին էլ համապատասխան պայմանագրի ճանապարհները, աշխատանքների նախագիծը տրամադրվել է շին աշխատանքների վերահսկողության համար: Իրականացվել են նաև ծրագրի առտուտ, մոնիթորինգ և գնահատում: Ներկա պահին ընթացվում է երևան քաղաքում դեպոների կառուցման ծրագիրը:	527,826.8 409,224.0 118,602.8 527,826.8 409,224.0 118,602.8 - - 527,826.8 409,224.0 118,602.8
67	12020	Ամիսական վարչապետության անվտանգության հարցերի կոմիտեի կողմից կատարվող հետազոտությունները (Տրաշ Լ. Բ)	112,970.0 հազ. ԱՄՆ դոլար	«Երևանի կառուցապետական ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2016-2021թթ.	Լրացվել են երևան քաղաքի արևմտյան օղակաձև ճանապարհի ռասալորոցային ճանապարհատվածները, որի արդյունքում կբեռնարարվի երևան քաղաքի կենտրոնը, ուղի կապ կապահովվի Դավթաշեն, Աջափնյակ, Շենգավիթ և Մալաթիա-Սեբաստիա համայնքների միջև: Կեղևափնյա իրացման ժամանակ էլ իրացումների ընթացքը: Բարելավված ճանապարհային կառուցվածքների ցանց և անվտանգության: Դավթաշեն-Աջափնյա, Բաղաշենյան-Աջափնյակ և Արշակունյաց-Շիրակ ճանապարհատվածների կառուցում: Խորհրդարանի ծառայությունների փորձի շինարարական աշխատանքների վերահսկողության, ինչպես նաև առտուտի և մոնիթորինգի իրականացում:	Հողի օտարման և տարաբնույթի ծրագրով կատարվել են իրացման աշխատանքներ Դավթաշեն Աջափնյակ, Աջափնյակ Տիգրան և Բաղաշենյան Տիգրան հատվածներում, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխհատուցումներ շտրոկ միջոցառումների պակասի համաձայն: Ավարտվել են Դավթաշեն-Աջափնյակ ճանապարհատվածի շինարարական աշխատանքները, ներկայումս ընթանում են Բաղաշենյան Աջափնյակ և Արշակունյաց Շիրակ ճանապարհատվածների կառուցման աշխատանքները:	855,403.4 624,370.9 231,032.5 855,403.4 624,370.9 231,032.5 - - 855,403.4 624,370.9 231,032.5
68	12013	Ամիսական վարչապետության անվտանգության հարցերի կոմիտեի կողմից կատարվող հետազոտությունները (Տրաշ Լ. Բ)	112,970.0 հազ. ԱՄՆ դոլար	«Երևանի կառուցապետական ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2016-2021թթ.	Լրացվել են երևան քաղաքի արևմտյան օղակաձև ճանապարհի ռասալորոցային ճանապարհատվածները, որի արդյունքում կբեռնարարվի երևան քաղաքի կենտրոնը, ուղի կապ կապահովվի Դավթաշեն, Աջափնյակ, Շենգավիթ և Մալաթիա-Սեբաստիա համայնքների միջև: Կեղևափնյա իրացման ժամանակ էլ իրացումների ընթացքը: Բարելավված ճանապարհային կառուցվածքների ցանց և անվտանգության: Դավթաշեն-Աջափնյա, Բաղաշենյան-Աջափնյակ և Արշակունյաց-Շիրակ ճանապարհատվածների կառուցում: Խորհրդարանի ծառայությունների փորձի շինարարական աշխատանքների վերահսկողության, ինչպես նաև առտուտի և մոնիթորինգի իրականացում:	Հողի օտարման և տարաբնույթի ծրագրով կատարվել են իրացման աշխատանքներ Դավթաշեն Աջափնյակ, Աջափնյակ Տիգրան և Բաղաշենյան Տիգրան հատվածներում, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխհատուցումներ շտրոկ միջոցառումների պակասի համաձայն: Ավարտվել են Դավթաշեն-Աջափնյակ ճանապարհատվածի շինարարական աշխատանքները, ներկայումս ընթանում են Բաղաշենյան Աջափնյակ և Արշակունյաց Շիրակ ճանապարհատվածների կառուցման աշխատանքները:	741,491.9 638,076.9 103,415.0 741,491.9 638,076.9 103,415.0 - - 741,491.9 638,076.9 103,415.0
69	12021	Ամիսական վարչապետության անվտանգության հարցերի կոմիտեի կողմից կատարվող հետազոտությունները (Տրաշ Լ. Բ)	112,970.0 հազ. ԱՄՆ դոլար	«Երևանի կառուցապետական ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2016-2021թթ.	Լրացվել են երևան քաղաքի արևմտյան օղակաձև ճանապարհի ռասալորոցային ճանապարհատվածները, որի արդյունքում կբեռնարարվի երևան քաղաքի կենտրոնը, ուղի կապ կապահովվի Դավթաշեն, Աջափնյակ, Շենգավիթ և Մալաթիա-Սեբաստիա համայնքների միջև: Կեղևափնյա իրացման ժամանակ էլ իրացումների ընթացքը: Բարելավված ճանապարհային կառուցվածքների ցանց և անվտանգության: Դավթաշեն-Աջափնյա, Բաղաշենյան-Աջափնյակ և Արշակունյաց-Շիրակ ճանապարհատվածների կառուցում: Խորհրդարանի ծառայությունների փորձի շինարարական աշխատանքների վերահսկողության, ինչպես նաև առտուտի և մոնիթորինգի իրականացում:	Հողի օտարման և տարաբնույթի ծրագրով կատարվել են իրացման աշխատանքներ Դավթաշեն Աջափնյակ, Աջափնյակ Տիգրան և Բաղաշենյան Տիգրան հատվածներում, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխհատուցումներ շտրոկ միջոցառումների պակասի համաձայն: Ավարտվել են Դավթաշեն-Աջափնյակ ճանապարհատվածի շինարարական աշխատանքները, ներկայումս ընթանում են Բաղաշենյան Աջափնյակ և Արշակունյաց Շիրակ ճանապարհատվածների կառուցման աշխատանքները:	5,239,167.8 3,842,413.4 1,396,754.4 5,239,167.8 3,842,413.4 1,396,754.4 - - 5,239,167.8 3,842,413.4 1,396,754.4

77	42005	«Երակատրոցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Աշնակ» և «Արարատ» ենթակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրասանցի» ՓԲԸ-ին	23,2 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրասանցի» ՓԲԸ 21.09.2015-31.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել 220 կՎ «Աշնակ» ենթակայանը, ինչպես նաև 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Արարատ 2» ենթակայանը: Ծրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել սպառողների անվտանգ և էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:	Ներկայումս իրականացվում են «Աշնակ» ենթակայանի վերակառուցման շինմոնտաժային աշխատանքները: Ուրաք նախատեսվում է ավարտել 2024թ.: «Երակատրոցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Աշնակ» և «Արարատ 2» ենթակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում «Արարատ 2» ենթակայանի վերակառուցման գլխավոր կապալառուի ընտրության համար հայտարարվել է միջազգային մրցույթ: «Արարատ 2» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2024թ.:	3,995,678.6 3,196,543.0 799,135.6 3,995,678.6 3,196,543.0 799,135.6
78	42007	Ամիսկան զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կարգավորման կառավարման ավտոմատացված համակարգի (SCADA) ընդլայնման ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Էլեկտրաէներգիայի և էներգետիկայի համակարգի օպերատոր» ՓԲԸ-ին	14,554 մլն ԱՄՆ դոլար (10,03 մլն SDR)	«ԷԷՇՕ» ՓԲԸ 02.2015-06.2022թթ.	Բարձրացնել ստացվող տվյալների ճշգրտությունը, էներգահամակարգի կարգավորման հուսալիությունը, ԷԷՇՕ-ի տեխնիկական, ֆինանսական և օրգանական կարողությունները, ինչը կնպաստի էներգահամակարգի հուսալի աշխատանքին, կորուստների նվազեցմանը, ամփոփման էլեկտրատրանսպորտմանը:	Իրականացվում են SCADA համակարգի բնառավորման ապրոցներում ի հայտ եկած բերությունների վերացման աշխատանքները:	521,127.7 457,419.3 63,708.4 521,127.7 457,419.3 63,708.4
ԸՆդամենը 1167 Ծրագրով, որից՝							
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ							
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ							
ԸՆԴԱՄԵՆԸ, որից՝							
ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ՝							
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ, այդ թվում՝							
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ (ԴԵՖԻՑԻՏ)							
Ընդամենը բոլոր ծրագրերից՝							
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ							
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ							

ՔԼՏ ՓԲԸ և չինական «Xian Electric Engineering Co. Ltd» ընկերության միջև 01.07.2016թ. կնքված «Աշնակ» 220 կՎ ենթակայանի վերակառուցման նախագծում, մատակարարում և տեղակայում N- E1NIP-HVEN_ICB_1/2015 պայմանագրի համաձայն՝ «Աշնակ» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքների կատարման ժամկետի ավարտ է սահմանվել 31.03.2019թ.: Ասկայի ենթ աշխատանքները ընթանում են դանդաղ տեմպերով և կապալառու սահմանված ժամկետում վերակառուցման աշխատանքները չի ավարտել: Ծրագրի գլխ. կապալառու «Xian Electric Engineering Co. Ltd» ընկերությունը նախատես էր, որ սուղեղի ծրագրավազմերի արդյունագրային աշխատանքները կատարվելու են Չինաստանի ինժեներների կողմից, սակայն 05.02.2020թ. գլխավոր կապալառու ղինել է ՔԼՏ ՓԲԸ՝ հայտնելով COVID-19 թրվելով պայմանավորված ինժեներների Տայանան գալու անհնարություն պատճառով: Ինժեներները ՀՀ են ժամանել 12.09.2020 թ. և 10.10.2020 թ.: Շաղկապու ժամանակահատվածում «Xian Electric Engineering Co. Ltd» ընկերության կողմից կատարված աշխատանքների դիմաց հաշվի արարելագիր չեն ներկայացվել: