

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

Օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկատու կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ

(30.06.2020թ. դրությամբ)

Հ/Հ	Ծրագիր/բաժան	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան			2020թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարներ (աճողական)		Տարեկան սպասվող		2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)			Առկա խնդիրներ		
							Ընդամենը	Վարկ/Պրոստանջողի	ՀՀ պետություն	Ընդամենը	Վարկ/Պրոստանջողի	ՀՀ պետություն	Ընդամենը	Վարկ/Պրոստանջողի	ՀՀ պետություն	Ընդամենը	Վարկ/Պրոստանջողի	ՀՀ պետություն	Ընդամենը		Վարկ/Պրոստանջողի	ՀՀ պետություն
Սոցիալական ներդրումների և Կրթական զարգացման ծրագիր - 4 միջոցառում																						
1	1019	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագրի կառավարում	30 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 01.2015-06.2020թթ.	ՀՀ տարածքներում ջրագծերի, ստորջրամակերպման, կրթության օբյեկտների, մշակութային տների, ծերանոցների, մանկատների, հատուկ դպրոցների, մանկապարտեզների և կոյուր օբյեկտների հիմնադրումը և շինարարություն	Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել և ընթանում են ՀՀ մարզերում գյուղատնտեսական և շինարարական տեխնիկայի տրամադրման, ենթակառուցվածքների, ջրագծերի, ստորջրամակերպման, կրթության, մշակութային ոլորտներում շենքերի վերականգնման և նորովի կառուցման աշխատանքներ:	316,565.7	94,964.2	221,601.5	315,445.7	94,964.2	220,481.5	120,201.9	36,062.0	84,139.9	315,445.7	94,964.2	220,481.5	381	38.0	38.2	
2	12001	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագրի շրջանակներում ՀՀ տարածքներում ջրագծերի, ստորջրամակերպման, կրթության, մշակութային, հատուկ խնամքի և ենթակառուցվածքների ոլորտի վերականգնման և շինարարության աշխատանքներ									4,148,901.2	3,260,303.3	888,597.9	4,148,901.2	3,260,303.3	888,597.9	451,309.1	352,262.9	99,046.2	3,627,726.6	2,850,752.1	776,974.5
3	11002	ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագիր	8,6 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 08.2015-08.2020թթ.	Օճանդակության տրամադրում տեղական և տարածքային ինքնակառավարման մարմիններին՝ միջնակարգային ենթակառուցվածքների, ընտրության և իրականացման աշխատանքներում, ՀՀ խոշորագույն համայնքներին տեխնիկայի տրամադրում և ենթակառուցվածքների վերականգնում/կառուցում, ծրագրի կառավարում:	Պրոստանջողի շրջանակներում իրականացվել և ընթանում են ՀՀ մարզերի խոշորագույն համայնքներում գյուղատնտեսական և շինարարական տեխնիկայի տրամադրման, ենթակառուցվածքների վերականգնման և նորովի կառուցման աշխատանքներ: Տարված մարզում նախատեսվում է արևային կայանների կառուցում:	4,859.9	4,859.9	-	4,859.9	4,859.9	-	491.7	491.7	-	4,859.9	4,859.9	-	10.1	10.1	-	
4	12003	ԱՄՆ ՄԶԳ աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում ՀՀ խոշորագույն համայնքներում հանրային ծառայությունների բարելավում, ընդլայնում, միջնակարգային ենթակառուցվածքների նախագծում, ընտրություն և իրականացում									521,771.3	521,771.3	-	521,771.3	521,771.3	-	19,712.0	19,712.0	-	521,771.3	521,771.3	-
Ընդամենը							4,992,098.1	3,881,898.7	1,110,199.4	4,990,978.1	3,881,898.7	1,109,079.4	591,714.7	408,528.6	183,186.1	4,469,803.5	3,472,347.5	997,456.0	11.9	10.5	16.5	

Հ/Հ	Ծրագիր/ըջցում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան սխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		2020թ. տարեկան ճշտված պլան		Փաստացի վճարներ (աճողական)	Տարեկան սպասվող	2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական			Առկա խնդիրներ								
							Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ			Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	Ընդամենը		Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ վիճակ բյուջե						
Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության մակարդակի բարձրացման ծրագիր - 2 միջոցառում																								
5	1189	11001	Ստիպական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյսմիկ պաշտպանության ծրագրի կատարում	63.26 մլն Փոխառուի հատուկ իրավունք (SDR)	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավման նպատակով ծրագրում ընդգրկված դպրոցների շինարարական աշխատանքներ, շինարարական ստանդարտների արդիականացում, արտակարգ իրավիճակներին արձագանքման ծրագրի մշակում, սեյսմիկ մոնիտորինգի դիտակետերի սարքավորումների արդիականացում, ծրագրի կատարում	98,865.5	72,707.8	26,157.7	107,271.5	72,707.8	34,563.7	33,197.1	23,518.5	9,678.6	107,271.5	72,707.8	34,563.7	30.9	32.3	28.0			
6		12001	Ստիպական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյսմիկ պաշտպանության ծրագրի շրջանակներում ՀՀ դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ուղղված միջոցառումներ		12.2015-05.2024թթ.		10,682,757.2	8,902,321.5	1,780,435.7	8,776,651.2	7,384,321.5	1,392,329.7	1,080,936.3	907,158.5	173,777.8	7,519,378.2	6,266,148.5	1,253,229.7	12.3	12.3	12.5			
Ընդամենը							10,781,622.7	8,975,029.3	1,806,593.4	8,883,922.7	7,457,029.3	1,426,893.4	1,114,133.4	930,677.0	183,456.4	7,626,649.7	6,338,856.3	1,287,793.4	12.5	12.5	12.9			
Ոռգման համակարգի ստորջրային - 14 միջոցառում																								
7	1004	11004	Հանաշիրախյան բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ոռգման համակարգերի արդյունավետության բարձրացման ծրագրի խորհրդատվություն և կատարում	32 մլն ԱՄՆ դոլար	15.07.2013-31.12.2019թթ. Վճարման արտոնյալ ժամանակահատվածը սահմանված է մինչ 30.06.2020թ.	Ոռգման համակարգերի գիտակիր ջրանցքների վերականգնում, ոռոգման ոլորտի ինստիտուցիոնալ ջրանցքների և մի քանի այլ ջրամուկների դիտակետում կապակցական (դիսպոնիչայն) հսկողության և տվյալների ձեռքբերման (SCADA) համակարգերի սեղանադրում: Արդյունքում կարծրանա ջրի տեխնոլոգիան և բաշխման արդյունավետությունը, կհասկանալի են ջրի կրոտատերը, կբարելավվի ջրի հոսքի կառավարումը, կիրականացվի ջրանցքով անցնող ջրի ծավալի ավտոմատացված հաշվարկ և այլն	9,200.0	7,360.0	110,000.0	88,000.0	22,000.0	1,840.0	8,953.8	7,163.0	1,790.8	107,509.5	86,007.6	21,501.9	107,509.5	86,007.6	21,501.9	97.7	97.7	97.3
8		31003	Հանաշիրախյան բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ոռգման համակարգերի արդյունավետության բարձրացման ծրագրի շրջանակներում ջրային տեսության ենթակառուցվածքների հիմնադրում				110,000.0	88,000.0	22,000.0	107,509.5	86,007.6	21,501.9	107,509.5	86,007.6	21,501.9	107,509.5	86,007.6	21,501.9	97.7	97.7	97.3			
9		11005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի խորհրդատվություն և կատարում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	ՀՀ ոռոգման համակարգերի արդիականացում, համակարգերի արդյունավետության բարձրացում՝ շահագործման և պահպանման ծախսերի կրճատմամբ, բարձր ջրակրողություն և էվկորաբենիցիայի ծախսերի նվազեցմամբ: Նպատակն իրագործելու համար պետք է իրականացվեն հետևյալ միջոցառումները՝ մեխանիկական ոռոգման վիճակում ինքնահոս համակարգերով, որոշ մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքների վերականգնում, ՋՕԸ-ների ներդրումային ոռոգման ցանցերի արդիականացում, ՋՕԸ-ների կառավարչական ներուժի ամրապնդում	666,388.2	541,020.3	145,367.9	686,206.9	541,020.3	145,186.6	91,535.8	73,359.7	18,176.1	686,206.9	541,020.3	145,186.6	13.3	13.6	12.5			
10		31005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի շրջանակներում ջրային տեսության ենթակառուցվածքների հիմնադրում		10.06.2016-30.06.2021թթ.		7,448,702.3	5,831,537.9	1,617,164.4	7,329,502.3	5,736,177.9	1,593,324.4	914,824.2	720,394.8	194,429.4	7,329,502.3	5,736,177.9	1,593,324.4	12.5	12.6	12.2			

Հ/Հ	Ծրագիր/ընթացակարգ	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		2020թ. տարեկան ճշտված պլան		Փաստացի վճարներ (աճողական)	Տարեկան սպասվող	2020թ. բյուջեով նախատեսված կառուցողական			Առկա խնդիրներ						
							Օկտոբեր	Դեկտեմբեր	Օկտոբեր	Դեկտեմբեր			Օկտոբեր	Դեկտեմբեր	ՀՀ պետական բյուջե		ՀՀ պետական բյուջե	ՀՀ պետական բյուջե				
11	11006	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վերու ջրամբարի կառուցման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	75 003 630.52 եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	Վերու ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների, ջրառահի խողովակների, ջրի փոխադրող և ոռոգման համակարգի, ինչպես նաև ջրամբարի իջման տակ գտնվող հողատարածքների ոռոգման ներտեստային ցանցի կառուցում	Ավարտվել են մոտեցնող և հեռացնող խողովակաշարերի կառուցման շինարարական և ջրամբարի պատվարի հիմնական (հողային, կալային) ցեմենտալորման և ընտանալորման աշխատանքները:	350,618.7	276,999.9	73,618.8	350,618.7	276,999.9	73,618.8	17,014.2	10,950.1	6,064.1	350,618.7	276,999.9	73,618.8	4.9	4.0	8.2	
12	31001	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վերու ջրամբարի կառուցում		12.05.2016-31.05.2021թթ.			5,821,513.6	4,590,444.1	1,231,069.5	5,821,513.6	4,590,444.1	1,231,069.5	1,002,581.1	803,764.9	198,816.2	5,821,513.6	4,590,444.1	1,231,069.5	17.2	17.5	16.1	
13	11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի քանակի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	50 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	«Հ Շիրակի մարզում» Ախուրյան գետի վրա, «Կապի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների կառուցում, ինչի արդյունքում կապառվող գյուղատնտեսական նպատակներով հուսալի ոռոգումը, ինչպես նաև ջրակազմի ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը	Հարմարակցում է ծրագրի շրջանակներում կերպով խորհրդատվական պայմանագրերով նախատեսված ծախսերի մատչելիությունը, իսկ շինարարական աշխատանքների ուղղությամբ սկսվել է մրցույթային նախարարակազմի գործընթացների իրականացումը:	1,079,210.9	916,197.9	163,013.0	1,079,210.9	916,197.9	163,013.0	8,073.7	-	8,073.7	1,079,210.9	916,197.9	163,013.0	0.7	-	5.0	Ծրագրի վարկային միջոցների մասնամասն ժամկետն ավարտվել է 30.12.2019թ., իսկ խորհրդատվության մատչելի ծախսերի մատչելիության հիմնական վճարումները, որոնք պետք է իրականացվեն KfW բանկի կողմից ուղիղ վճարման մեթոդով, դեռևս չեն կատարվել:
14	31004	Գերմանիայի զարգացման վարկերի քանակի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ներակառուցվածքների հիմնադրում		29.06.2015-30.12.2019թթ.			7,740,000.0	6,449,999.7	1,290,000.3	7,740,000.0	6,449,999.7	1,290,000.3	-	-	-	6,449,999.7	6,449,999.7	-	-	-	-	Մասնամասն ժամկետի երկարաժամկետ համար KfW բանկին պետք է վճարվի 1.3 մլն եվրո գումար: «Արկային միջոցների մասնամասն ժամկետի» մինչ 30.06.2024թ. երկարաժամկետ համար նախատեսված գործընթացների մատչելիության համար ընթացում են օրենքով սահմանված ներպետական գործընթացներ:
15	11008	Գերմանիայի զարգացման վարկերի քանակի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	18.5 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	«Հ Շիրակի մարզում գյուղատնտեսական նպատակներով արդյունավետ ոռոգման համակարգի ստեղծում» կապի ջրամբարից սկսվող ոռոգման ինքնաուսումնասիրող կառուցում, ինչը կապառվի հուսալի ոռոգում և մեխանիկական ոռոգումից ստացվող ինքնաուսումնասիրող համակարգի	Երջակա միջավայրի և սոցիալ տնտեսական ազդեցության գնահատման խորհրդատվական ծախսերի մատչելիության պայմանագրերի կնքման գործընթացը ընթացողների փուլում է: Այնպեսով էլ իրականացվել է մարզում նախատեսված աշխատանքների մրցույթային գործընթացը: Մրցույթային փաթեթների ուսումնասիրությունը և հաստատումը ընթացքի մեջ է:	287,198.2	239,340.7	47,857.5	287,198.2	239,340.7	47,857.5	-	-	-	287,198.2	239,340.7	47,857.5	-	-	-	
16	31006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի քանակի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում		18.12.2017-30.12.2022թթ.			2,043,800.0	1,771,248.1	272,551.9	2,043,800.0	1,771,248.1	272,551.9	-	-	-	1,771,248.1	1,771,248.1	-	-	-	-	
17	11010	Գերմանիայի զարգացման վարկերի քանակի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում փուլ 1 ծրագրով ձրամոր գյուղի վերաբնակեցման գործընթացների խորհրդատվություն և կառավարում	159,254.0 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության և համաֆինանսավորման միջոցներով)	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	«Կապի ջրամբարի կառուցման հետևանքով անհրաժեշտություն է ստացանում» հողերի ձեռքբերման և մարդկանց վերաբնակեցման, ճանապարհների և ոռոգման ջրանցքների կառուցման, էլեկտրական էներգիայի մատակարարման օրային գծերի անցկացման և այլն	Նախատեսված աշխատանքները կենտրոնական կառավարության կողմից կատարվում	35,284.5	-	35,284.5	35,284.5	-	-	-	-	-	35,284.5	-	-	-	-	-	
18	12002	Գերմանիայի զարգացման վարկերի քանակի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման փուլի 1 ծրագրով ձրամոր գյուղի վերաբնակեցման համար ներակառուցվածքների և ընտանիքի տների կառուցում	5,017,631.5 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության և համաֆինանսավորման միջոցներով)	29.06.2015-30.12.2019թթ.			1,018,200.7	-	-	1,018,200.7	-	-	-	-	-	1,018,200.7	-	-	-	-	-	

Հ/Հ	Ծրագիր/ընթացակարգ	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան			2020թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարներ (աճողական)			Տարեկան սպասվող			2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (3)			Առկա խնդիրներ		
							Օրյանակ	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ վերաբրյալ	Օրյանակ	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ վերաբրյալ	Օրյանակ	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ վերաբրյալ	Օրյանակ	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ վերաբրյալ	Օրյանակ	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ վերաբրյալ			
19	11009	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման դրամաշնորհային ծրագիր	300.0 հազ. եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 18.07.2019-31.12.2025թթ.	Դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ֆինանսավորել «Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագիր» կապի ջրամբարի կառուցման Փուլ I-ի փորձագիտական ծախսերի իրականացումը՝ շրջակա միջավայրի վնաս սցինարային գնահատման (ՇՄԱՍԳ) խորհրդատվական ծախսերի մատուցման պայմանագրի շրջանակներում	Փաստացի մատուցված ծախսերի ընթացքը ուղիղ վճարումների մեջտեղ դրամաշնորհային միջոցներից դուրսի կողմից կատարվել է առաջին վճարումը	113,383.2	94,486.2	18,897.0	113,383.2	94,486.2	18,897.0	47,044.4	47,044.4	-	113,383.2	94,486.2	18,897.0	41.5	-	-	-		
20	11011	Չարգացման ֆրանսիական գործակալության աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության և ոռոգման կառավարման կարողությունների բարելավման դրամաշնորհային ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	1500.0 հազ. եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե 23.04.2020-30.12.2021թթ.	Ծրագրի նպատակն է աջակցել ՀՀ կառավարությանը ոռոգման ոլորտի ընթացիկ բարեփոխումների հարցում կենտրոնական և տեղական մակարդակներում կարողությունների զարգացման և ջրագործողների մրավորումների տրամադրվող տարիներին կրճատման միջոցով, ներքին նորարարական կայուն մեխանիզմներ՝ ուղղված ոռոգվող գյուղատնտեսության տեսանկյան զարգացման խթանողություններին	Չարգացման ֆրանսիական գործակալության աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության և ոռոգման կառավարման կարողությունների բարելավման դրամաշնորհային համաձայնագրի ստորագրվել է 23.04.2020թ.: խորհրդատվական մրցույթային գործընթացը կազմակերպման փուլում է: Նախատեսվում է պայմանագիր կնքել մրցույթային փաթեթների բացումից 60 օր հետո: Պայմանագրի կնքումից հետո նախատեսվում է խորհրդատվական փոխանցել 30%-ի չափով կանխավճար:	Չարգացման ֆրանսիական գործակալության աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության և ոռոգման կառավարման կարողությունների բարելավման դրամաշնորհային համաձայնագրի ստորագրվել է 23.04.2020թ.: Առաջիկայում նախատեսվում է սկսել մրցույթային գործընթացը:	1,195,273.0	796,740.0	368,653.0	1,022,007.2	754,440.4	267,566.8	-	-	-	1,022,007.2	754,440.4	267,566.8	-	-	-	-	Չարգացման ֆրանսիական գործակալության աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության և ոռոգման կառավարման կարողությունների բարելավման դրամաշնորհային համաձայնագրի ստորագրվել է 23.04.2020թ.: Առաջիկայում նախատեսվում է սկսել մրցույթային գործընթացը:
Ընդամենը								27,779,573.3	21,508,014.8	6,271,568.5	26,083,574.0	21,465,715.2	4,617,858.8	2,197,536.7	1,748,684.5	448,852.2	26,080,837.3	21,463,525.8	4,617,311.5	8.4	8.1	9.7		
Ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավում - 11 միջոցառում																								
21	1072	11003	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր	499,609 եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 24.06.2015-31.12.2018թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում	Ծրագրով նախատեսված ծախսերի մատուցման գործընթացը դադարեցված է՝ պայմանավորված պայմանագրի ժամկետի ավարտով և լրացուցիչ դրամաշնորհային միջոցների տրամադրման բանակցային գործընթացի իրականացմանը	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Դրամաշնորհային համաձայնագրի փոփոխությունը դուրսի և ՀՀ ՖՆ միջև բնառվումների փուլում է, որի կնքումից հետո «Ֆինիքսեր Ութեր» ընկերությանը կվճարվի կրտսակված պարտքերը:	
22		11004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր	7 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-31.12.2020թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում	Էլեկտրական աշխատանքները դադարեցված են շինարարության վերանայնորման խորհրդատվական պայմանագրի ավարտից և չկատարված գումարների հետևանքով:	143,128.5	119,257.9	23,870.6	23,128.5	19,257.9	3,870.6	-	-	23,128.5	19,257.9	3,870.6	-	-	-	-	«Ֆինիքսեր Ութեր» ընկերությանը կվճարվի կրտսակված պարտքերը:	
23		31004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներակառուցվածքների հիմնադրում	7 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-31.12.2020թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում	Էլեկտրական աշխատանքները դադարեցված են շինարարության վերանայնորման խորհրդատվական պայմանագրի ավարտից և չկատարված գումարների հետևանքով:	1,143,504.0	952,920.0	190,584.0	1,143,504.0	952,920.0	190,584.0	-	-	1,143,504.0	952,920.0	190,584.0	-	-	-	-	Դրամաշնորհային համաձայնագրի փոփոխությունը դուրսի և ՀՀ ՖՆ միջև բնառվումների փուլում է, որի կնքումից հետո «Ֆինիքսեր Ութեր» ընկերությանը կվճարվի կրտսակված պարտքերը:	

Հ/Հ	Ծրագիր/ընթացակարգ	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան			2020թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարներ (աճողական)			Տարեկան սպասվող			2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (3)			Առկա խնդիրներ	
							Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե		
30	11005	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիր	7 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 05.02.2015-30.12.2018թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում	Շինարարական աշխատանքները դադարեցված են շինարարության վերանակարգության խորհրդատուի պայմանագրի ավարտման և չվճարված գումարների հետևանքով	309,699.0	119,115.0	190,584.0	309,699.0	119,115.0	190,584.0	17,879.8	-	17,879.8	309,699.0	119,115.0	190,584.0	5.8	-	9.4	«Ֆիլիթեր Ուոթեր ընդ տրանսպորտինչ» ընկերության հետ կնքված խորհրդակցական ծախսերի մատուցման պայմանագրի ժամկետն ավարտվել է, իսկ կոտակված պարտքերի դիմաց վճարումների կատարման համար «ՆԵՐ» համաձայնությանը (ստանդ.՝ 06.12.2019թ.) կտրամադրվեն լրացուցիչ դրամաշնորհային միջոցներ, սակայն դրամաշնորհային համաձայնագրի փոփոխությունը չի եղև կնքված և՛:	
31	31003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագրի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրում	7 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 05.02.2015-30.12.2018թթ.	Երևանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրում	Շինարարական աշխատանքները դադարեցված են շինարարության վերանակարգության խորհրդատուի պայմանագրի ավարտման և չվճարված գումարների հետևանքով	1,143,504.0	952,920.0	190,584.0	1,143,504.0	952,920.0	190,584.0	-	-	-	1,143,504.0	952,920.0	190,584.0	-	-	-	Տեխնիկական վերանակարգության խորհրդատուի բացակայության պայմաններում շինարարական աշխատանքները դադարեցված են: ԵՆՐ պատվիրակության հետ բանակցությունների արդյունքում ստացվել է համաձայնություն նոր տեխնիկական վերանակարգության խորհրդատուների ֆինանսավորման հարցում: Այժմ ընթացքի մեջ է ԵՆՐ վարկային պայմանագրի փոփոխության գործընթացը:	
Ընդամենը							14,817,005.6	12,159,670.2	2,657,335.4	14,490,643.5	12,159,670.0	2,330,973.5	20,095.1	-	20,095.1	14,490,643.5	12,159,670.0	2,330,973.5	0.1	-	0.9		
Ճանապարհային ցանցի բարելավում - 20 միջոցառում																							
32	1049	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման լրացուցիչ ծրագրի շրջանակներում համակարգում և կառավարում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2016-2021թթ.	Վերականգնել կենսական նշանակության ճանապարհահատվածներ 360 կմ ընդհանուր երկարությամբ (ներառյալ՝ հիմնական ծրագրի 170 կմ)	Ծրագրին ընթանում է ժամանակացույցի համապատասխան	349,245.1	1,182,145.0	945,725.5	236,419.5	1,553,145.0	372,196.1	290,219.5	769,926.8	618,269.6	151,657.2	508,105.1	409,696.1	98,409.0	53.0	54.0	49.0	
33	21003	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման լրացուցիչ ծրագրի շրջանակներում ավտոճանապարհների բարելավման աշխատանքներ	40 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2016-2021թթ.	Վերականգնել կենսական նշանակության ճանապարհահատվածներ 360 կմ ընդհանուր երկարությամբ (ներառյալ՝ հիմնական ծրագրի 170 կմ)	Ծրագրին ընթանում է ժամանակացույցի համապատասխան	1,182,145.0	945,725.5	236,419.5	1,553,145.0	372,196.1	290,219.5	769,926.8	618,269.6	151,657.2	508,105.1	409,696.1	98,409.0	53.0	54.0	49.0		
34	11007	Ստիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստան-Վրաստան տրանսպորտային ճանապարհի (Մ6 Վանաձոր-Բաղրատաշեն) բարելավման ծրագրի համակարգում և կառավարում	44,04 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2016-2021թթ.	Մ6 Վանաձոր-Վալվերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության կմ 384-450 - կմ 90-191 ճանապարհահատվածի վերակառուցում	Աշխատանքները ընթացում են, ֆիզիկական առաջընթացը՝ 22.5%	912,468.4	785,554.7	156,915.7	1,033,468.4	776,554.7	256,913.7	210,351.1	173,508.3	36,842.8	1,033,468.4	776,554.7	256,913.7	20.4	22.3	14.3	1. Հրրատապայքեցման աշխատանքների օրերի ու ժամերի համաձայնեցման գործընթացի հետաձգում 2. Արևելա-հարավ երթևեկության պայմաններում աշխատանքների իրականացման ընթացքում երթևեկության կարգավորման հետ կապված խնդիրներ 3. ՀՈՏԳ-ի գնով ստվա են բազմաթիվ նախաձեռնյալ փոփոխություններ, որոնք հանգեցրել են նոր ազդեցությունների 4. Աշխատանքների ընթացքում հայտ եկած նոր կոմունիկացիաների տեղափոխման հետ կապված խնդիրներ	
35	21004	Ստիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Վալվերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի ծրագրի կառուցում և հիմնադրում	44,04 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2016-2021թթ.	Մ6 Վանաձոր-Վալվերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի ծրագրի կառուցում և հիմնադրում	Աշխատանքները ընթացում են, ֆիզիկական առաջընթացը՝ 22.5%	14,401,219.0	11,940,445.0	2,460,774.0	13,293,819.0	11,254,145.0	2,039,674.0	636,406.4	546,701.6	89,704.8	7,593,819.0	6,254,145.0	1,339,674.0	4.8	4.9	4.4		
36	11005	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագրի շրջանակներում համակարգում և կառավարում	45 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2013-2021թթ.	Շուրջ 170 կմ ընդհանուր երկարությամբ կենսական նշանակության ճանապարհների վերակառուցում	Ծրագրին ընթանում է ժամանակացույցի համապատասխան	98,674.8	78,949.4	19,725.4	98,674.8	78,949.4	19,725.4	-	-	-	98,674.8	78,949.4	19,725.4	-	-	-		

Հ/Հ	Ծրագիր/ընթացակարգ	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		2020թ. տարեկան ճշտված պլան		Փաստացի վճարներ (աճողական)		Տարեկան սպասվող		2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (Զ)			Առկա խնդիրներ					
							Օրյանակ	Վարկ/դրամաշնորհի ՀՀ պետ. բյուջե	Օրյանակ	Վարկ/դրամաշնորհի ՀՀ պետ. բյուջե	Օրյանակ	Վարկ/դրամաշնորհի ՀՀ պետ. բյուջե	Օրյանակ	Վարկ/դրամաշնորհի ՀՀ պետ. բյուջե	Օրյանակ	Վարկ/դրամաշնորհի ՀՀ պետ. բյուջե							
37	11009	Սահիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 2)	170 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ	Աշտարակ-Թային ճանապարհահատվածի կառուցման տեխնիկական հսկողության ծախսեր, ՀՕՏԵ ծրագիր	Ներկայացվել է Արտուկ համայնքի 8 կմ հատվածի նոր ծրագրի նախագիծը, իրականացվել է Արտուկ-Թային աճ 4 հատվածների տեղադրման հեռազուրուցում: Օրյանակ մեջ են՝ ներկայացված ճանապարհի տեղադրման հեղինակային հսկողության ծախսերումների մատուցումը, 638 հողակտրի օտարումները, Կոչ համայնքում հարցրակցողիների տեղափոխման նպատակով ուղղիչ գործողությունների պլանի պատրաստման աշխատանքները:	926,101.9	395,461.8	530,640.1	1,221,874.3	395,461.8	826,412.5	26,399.8	21,528.8	4,871.0	1,221,874.3	395,461.8	826,412.5	2.2	5.4	0.6	Խորհրդատուների գնով ներկայացված հաշիվները գտնվում են ՊՈԱԿ-ի կողմից ստուգման և հաստատման փուլում, որի համար համանուն պայմանագրի ՊՈԱԿ-ն ունի 56 օր ժամանակ: ՀՕՏԵ-ի գնով ընթացակարգում կապված է Կորնալիթի ավազ իրավունքի հետ:	
38	21006	Սահիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 2	170 մլն ԱՄՆ դոլար	2011-2023թթ.	Աշտարակ-Թային ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ	Մինչև 2019թ. իրականացվել է հողային աշխատանքների ընդհանուր ծավալի շուրջ 85%-ը և քնտույն պատվածքի՝ 34 %-ը: Կառուցվող ճանապարհի շուրջ 9կմ հատվածն արդեն իսկ բաց է երթևեկության համար: Ֆիզիկական փաստացի աշխատանքի ծավալը կազմում է ընդհանուր ֆիզիկական ծավալի շուրջ 52%-ը: Կապառուի հետ պայմանագիրը խզվել է հուլիսի 18-ից:	775,278.6	490,506.2	284,772.4	629,506.2	490,506.2	139,000.0	-	-	-	490,506.2	490,506.2	-	-	-	Իրականացված Կապառու Ընկերությունը դադարեցրել է աշխատանքները և քնն Հայաստան: Միջոցներ են ձեռնարկվել ծրագիրը շարունակելու ուղղությամբ: Մասնավորապես, նախատեսվում էր կարճ ժամկետում իրականացնել նոր Իժմենի շնորհ քերում, ով պետք է պարբերական 2-ի ներքև անակարտ աշխատանքների տեսակները, ծավալները և պատրաստի միջոցային փաստաթղթեր, որից հետո անկախաբար պետք է ձեռք բերվի նոր շինարար: Նոր Իժմենի շնորհ քերման վերանորոգող առաջարկությունը ԱԶԲ-ն հաստատել է միայն 26.03.2020թ.-ին:		
39	11010	Վերակառուցման և զարգացման ներդրական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բազրատաշեն անցան և կնոթի կամրջի վերակառուցման ծրագրի համակարգում և կառավարում	6.1 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ	ՀՀ պետական սահմանի Բազրատաշեն անցան կետում նոր կամրջի կառուցում	Կապառու սահմանված պայմանագրային ժամկետում նախագիծը ներկայացրել է տեխնիկական վերահսկողություն իրականացնող կազմակերպությանը և երկու Պատվարատներին: Տեխնիկական վերահսկող կազմակերպություն արդեն հաստատել է ներկայացված մանրամասն նախագիծը: Արտագերատեսչական փորձաքննության ցրական եղանակով ստանալուց հետո նախագիծը կներկայացվի պետական համայնքի փորձաքննությանը: Վերջինիս հաստատմանը կհաջորդեն շինարարական աշխատանքների նախապատրաստական միջոցառումները և շինարարության մեկնարկը: Միաժամանակ Կապառուի կողմից պատրաստվում են քննադատական փորձաքննության համապատասխան փաստաթղթեր, իրականացվում են հանրային լսումներ և տեխնիկական աշխատանքները: Վնասառնակ Կապառուի կողմից պատրաստվում են քննադատական փորձաքննության համապատասխան փաստաթղթեր, իրականացվում են հանրային լսումներ և տեխնիկական աշխատանքները: Վնասառնակ Կապառուի կողմից պատրաստվում են քննադատական փորձաքննության համապատասխան փաստաթղթեր, իրականացվում են հանրային լսումներ և տեխնիկական աշխատանքները:	236,366.2	159,348.0	77,018.2	235,978.2	159,348.0	76,630.2	11,195.9	11,195.9	235,978.0	159,348.0	76,630.0	4.7	-	-	-	-	Ծեղումը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ խորհրդատու մատուցված ծախսերումների մի մասի համար հաշիվներ դեռևս չեն ներկայացրել:
40	21008	Վերակառուցման և զարգացման ներդրական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բազրատաշեն անցան և կնոթի կամրջի վերակառուցման վարկային ծրագիր	6.1 մլն եվրո	2012-2021թթ.	ՀՀ պետական սահմանի Բազրատաշեն անցան կետում նոր կամրջի կառուցում	Կապառու սահմանված պայմանագրային ժամկետում նախագիծը ներկայացրել է տեխնիկական վերահսկողություն իրականացնող կազմակերպությանը և երկու Պատվարատներին: Տեխնիկական վերահսկող կազմակերպություն արդեն հաստատել է ներկայացված մանրամասն նախագիծը: Արտագերատեսչական փորձաքննության ցրական եղանակով ստանալուց հետո նախագիծը կներկայացվի պետական համայնքի փորձաքննությանը: Վերջինիս հաստատմանը կհաջորդեն շինարարական աշխատանքների նախապատրաստական միջոցառումները և շինարարության մեկնարկը: Միաժամանակ Կապառուի կողմից պատրաստվում են քննադատական փորձաքննության համապատասխան փաստաթղթեր, իրականացվում են հանրային լսումներ և տեխնիկական աշխատանքները: Վնասառնակ Կապառուի կողմից պատրաստվում են քննադատական փորձաքննության համապատասխան փաստաթղթեր, իրականացվում են հանրային լսումներ և տեխնիկական աշխատանքները:	1,137,744.7	948,120.6	189,624.1	1,137,744.7	948,120.6	189,624.1	-	-	-	1,137,744.7	948,120.6	189,624.1	-	-	-	-	-
41	11011	Սահիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)	100 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ	Թային-Լանջիկ աճ կառուցման տեխնիկական հսկողության ծախսեր, հարցրակցողիների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ	Իրականացվում են շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողության աշխատանքներ, ՀՕՏԵ խորհրդատվական ծախսերումներ, արտագրի մոնիթորինգի ծախսերումներ, հարցրակցողիների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն:	405,104.2	324,106.0	80,998.2	1,225,104.2	924,106.0	300,998.2	285,458.6	194,357.3	91,101.3	1,025,104.2	724,106.0	300,998.2	23.3	21.0	30.3	Ինժեների կողմից ներկայացված թիվ 8 Փոփոխման իրախազը (2020թ. III - 2020թ. VII ժամանակահատվածի) ԱԶԲ-ի կողմից հաստատվել է, գտնվում է կողմերի կողմից վավերացման փուլում:	
42	21011	Սահիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3	100 մլն ԱՄՆ դոլար	2014-2023թթ.	Թային-Լանջիկ ճանապարհահատվածի կառուցում	Ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքներն ընթացքի մեջ են, իրականացվել են հողային և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքները: Ներկայումս շին աշխատանքները ամբողջ ծավալով չեն իրականացվում:	10,037,594.8	8,318,634.0	1,718,960.8	9,217,594.8	7,718,634.0	1,498,960.8	-	-	-	5,755,594.8	5,130,634.0	624,960.8	-	-	-	Ծճարկում են հարցրակցողիների տեղափոխման աշխատանքները ծավալները: ԱԿ-ի կողմից հարցրակցված կորեոնվիթում պահանջարկի պատճառով նվազել է կապառուի ակտիվությունը: Բնարկման փուլում է ճանապարհահատվածի պատվածքի տեսակի հետ կապված հարցը:	

Հ/Հ	Ծրագիր/ընթացակարգ	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան			2020թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարներ (աճողական)			Տարեկան սպասվող			2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական			Առկա խնդիրներ
							Օրսահինգ	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ վերաբրյալ	Օրսահինգ	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ վերաբրյալ	Օրսահինգ	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ վերաբրյալ	Օրսահինգ	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ վերաբրյալ	Օրսահինգ	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ վերաբրյալ	
43	11012	Եվրոպական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում	150 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2015-2022թթ.	Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի (Տրանզ 4) Ազարա-Քաջարան ճանապարհահատվածի վերակառուցում	Նախագծման աշխատանքները մեկնարկել են 2019թ. սեպտեմբերի 9-ին՝ ՀՀ կառավարության 2019թ. օգոստոսի 22-ի № 1093-Ա «Այ Առ Դի Ինջեներինգ և Ջի Փի Ինջեներիա սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների լիցենզավորման ենթակա գործունեության որոշ տեսակի իրականացման թույլտվություն տրամադրելու մասին» որոշման ուժի մեջ մտնելուց հետո: Նախագծման աշխատանքները նախատեսվում են ավարտել 15 ամսվա ընթացքում:	1,351,330.1	565,841.0	785,489.1	1,674,770.9	800,841.0	873,929.9	-	-	-	650,929.9	500,000.0	150,929.9	-	-	-	ԱՀԿ-ի կողմից հայտարարված կորուսվող պանդեմիայի, ինչպես նաև Րաուսիայում և Հայաստանում ընդունված համապատասխան սահմանափակումների արդյունքում, հարիցառում օրենսդրություն չկարողացավ շարունակել աշխատանքը պանավորված ձևով:
44	21012	Եվրոպական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագիր					120,000.0	100,000.0	20,000.0	120,000.0	100,000.0	20,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45	21009	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանզ 3	60 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2013-2020թթ.	Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ	ՀՀ Ծիրակի մարզի Բնեխամիս համայնքում իրականացվում են նախագծային փուլերը: Բանկի որ ծրագրի ամբողջությամբ անցում է պատմաշարժային ինչպես նաև ֆինանսական աջակցության իրականացման համար: Ծրագրի կառավարման խորհրդի համաձայնությամբ Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի մասով սահմանվել է հեղինակային հսկողություն, որի շրջանակներում կատարվում են համապատասխան աշխատանքներ: Ներկայում չեն աշխատանքները ավարտել ձևակառուցվում:	10,623,925.4	7,572,111.0	3,051,814.4	10,453,925.4	7,572,111.0	2,881,814.4	1,061,855.4	1,004,706.0	57,149.4	6,109,814.4	4,500,000.0	1,609,814.4	10.2	13.3	2.0	Ճանապարհահատվածի 6-րդ ենթահատվածում կատարվել են նախաձեռնյալի փուլերը: Ծրագրում են հարդարվողների տեսակետից աշխատանքները ձևակառուցվել: ԱՀԿ-ի կողմից հայտարարված կորուսվող պանդեմիայի պատճառով կվաճակվել է կապիտալի ակտիվությունը: Բնադրման փուլում է ճանապարհահատվածի պատվարի տեսակի հետ կապված հարցը:
46	11015	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանզ 3)			Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն	Րուսական «Այ Ար Դի Ինջեներինգ» ՍՊԸ-ի կողմից իրականացվում են Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության աշխատանքները:	180,000.0	-	180,000.0	350,000.0	350,000.0	193,326.5	-	193,326.5	350,000.0	350,000.0	55.2	-	55.2	Համաձայն ՀՀ կառավարության 28.11.2019թ. թիվ 1752-Ն որոշման հարիցառում կողմից իրականացվում են ճանապարհահատվածի տեխնիկական հսկողության ծախսերը: Դայնամետրիկ վերջուց հետ կիրականացվեն մատուցված ծախսերի դիմաց մատուցվող:		
47	11014	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ փուլից ֆինանսավորման ծրագրի համակարգում և կառավարում	13,4 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2020-2021թթ.	Կենսական նշանակության շրջ 61 կմ ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհահատվածների վերակառուցում	Ծրագիրը դեռևս չի մեկնարկել, ներկայում իրականացվում է Ծրագրի շրջանակներում վերականգնվող ճանապարհների նախագծում:	250,152.3	200,121.8	50,030.5	250,152.3	200,121.8	50,030.5	-	-	-	250,152.3	200,121.8	50,030.5	-	-	Կողմից ավելի քան: Համաձայնագիրը վավերացվել է արդիվ: Գնումների գործընթացն ընթացքում է:	
48	21013	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ փուլից Ծրագրի շրջանակներում ավտոճանապարհների բարելավման աշխատանքներ					5,400,759.2	4,302,618.8	1,098,140.4	5,400,759.2	4,302,618.8	1,098,140.4	-	-	-	5,400,759.2	4,302,618.8	1,098,140.4	-	-	Կողմից ավելի քան: Համաձայնագիրը վավերացվել է արդիվ: Մրցույթները գնահատման փուլում են:	
49	10013	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման դրամաշնորհային ծրագրի համակարգում և կառավարում	6 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2014-2020թթ.	Լանջիկ-Գյումրի աճ շին. աշխատանքների տեխ. հսկողության ծախսերի իրականացում, Գյումրիի շրջանակի ճանապարհի և Գյումրի-Քալա ճանապարհահատվածի կառուցման տեխնիկական-տեսական իմնադրման, ընթացակարգային և սոցիալական ներգործության գնահատման և մանրամասն նախագծման աշխատանքներն տեխնիկական աջակցություն:	Իրականացվել են Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի տեխնիկական հսկողության աշխատանքները, որոնք ավարտվել են սեպտեմբերի 11-ին: Ծախսերի մասին ֆինանսավորման իրականացվում է անմիջականորեն Եվրոպական ներդրումային բանկի կողմից:	996,137.5	464,977.5	531,160.0	996,137.5	464,977.5	531,160.0	-	-	-	996,137.5	464,977.5	531,160.0	-	-	2020 թ. հունվարի 29-ին Սիեռիտի Բորդոնը Լիմիթեդ ընկերությունը Պապիլոնում է ներկայացրել Անտարտիկայի ուժի վերաբերյալ (տվյալ պայմաններում արտակարգ և անվանի) հազարամեթրի ծախսերով՝ կազմած Չինաստանում նոր կորուսվողի անազան արդյունքում Չինաստանի կառավարության ու տեղի վարչական մարմինների կողմից ձեռնարկված երկրաբանական վերահսկման և մտքի ու ելքի վերահսկման տարբեր միջոցառումների հետ:	

Հ/Հ	Ծրագիր/ընթացակարգ	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրի իրականացման մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		2020թ. տարեկան ճշտված պլան		Փաստացի վճարներ (աճողական)	Տարեկան սպասվող	2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական			Առկա խնդիրներ							
							Օրստանակ	Վարկ/դրամաշնորհ	Օրստանակ	Վարկ/դրամաշնորհ			Օրստանակ	Վարկ/դրամաշնորհ	Օրստանակ		Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե					
50	21007	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջպետական զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր, Տրանս 3	6 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2014-2020թթ.	Լանջիկ-Գյումրի շրջը 27.5 կմ ճանապարհահատվածի կառուցում: Միաժամանակ ֆինանսավորվում է վարկային համանախարհի շրջանակներում 10%-ի չափով:	ՀՀ Շիրակի մարզի Բնիկամրի համայնքում իրականացվում են նախագծային փոփոխություններ, քանի որ ծրագրին ամբողջությամբ անցնում է պատմաշուկայային հուշարձանի պահպանման գոտու տարածքը: Ծրագրի ԿԻ համանախարհային ծրագրի ճանապարհահատվածի մասով սահմանվել է հեղինակային հսկողություն, որի շրջանակներում կատարվում են համապատասխան աշխատանքներ:	574,927.6	479,106.3	95,821.3	574,927.6	479,106.3	95,821.3	44,106.3	44,106.3	-	574,927.6	479,106.3	95,821.3	7.7	9.2	-	Լանջիկ-Գյումրի աճ շինարարական աշխատանքները ֆինանսավորվում են նաև ԵՆԲ վարկային միջոցներով: Դրամաշնորհային միջոցներով մասնակցած մասնաբաժնի գումարը սպասվել է:	
51	11008	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող U6 Վանաձոր-Վալդերի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի վերակառուցման ծրագրի համակարգում և կառավարում	32.5 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2016-2020թթ.	U6 Վանաձոր-Վալդերի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության կմ 0+000 - կմ 38+450 ճանապարհահատվածի վերակառուցում	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող U6 Վանաձոր-Վալդերի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության և բարելավման ծրագրի շրջանակներում վարձված տեխնիկական հսկողություն իրականացնող խորհրդատուին վճար:	-	-	-	24,400.0	20,300.0	4,100.0	6,611.7	5,519.7	1,092.0	24,400.0	20,300.0	4,100.0	27.1	27.2	26.6	ՀՀ կատարությունում 30.04.2020թ-ի թիվ 677-Ն որոշումով ներառվել է ՀՀ պետական բյուջեում: Ընդունված արևմտյան և արևելյան զարգացման համապատասխան ինչպես նաև խորհրդատուները դեռևս վեճ են անդամաբաժնի հաշվարկներ:	
							49,959,174.8	38,321,023.7	11,638,151.1	49,957,087.6	38,321,023.7	11,636,063.9	3,492,292.2	2,809,854.8	682,437.4	35,136,135.4	27,185,071.7	7,951,063.7	7.0	7.3	5.9		
Կոչը թափոնների կառավարում - 8 միջոցառում																							
52	1040	32004	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Գոտայի և Գեղարքունիքի մարզի կրշտ թափոնների կառավարում» դրամաշնորհային ծրագիր	5.5 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-2021թթ.	Նախատեսվում է՝ կառուցել ԵՄ չափանիշներին համապատասխանող սանիտարական աղբավայր, վերաբեռնան 2 կայան, ձեռք բերել 2 մարզում աղբահանության իրականացման և աղբավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումներ :	Ծրագրի շրջանակներում սանիտարական աղբավայրի և վերաբեռնման 2 կայանի կառուցման համար շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցութային փաթեթները բացվել են ս.թ. հունվարի 24-ին: Ներկայումս ընթանում է հայտ ներկայացրած մրցութային 5 փաթեթի ուսումնասիրության և գնահատման գործընթաց: Նախատեսվում է սպորի վերջին շահող կապալատի հետ կնքել շինարարական աշխատանքների իրականացման պայմանագիր:	2,670,530.1	2,289,352.7	381,177.4	2,670,530.1	2,289,352.7	381,177.4	-	-	-	2,670,530.1	2,289,352.7	381,177.4	-	-	-	
53		12002	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Գոտայի և Գեղարքունիքի մարզի կրշտ թափոնների կառավարման խորհրդատվության համար» դրամաշնորհային ծրագիր	1.6 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-2021թթ.	Ծրագրի շրջանակներում ընտրված խորհրդատվական կազմակերպության կողմից նախատեսվում է իրականացնել աղբավայրի նախագծման, վերաբեռնման կայանների նախագծման, սարքավորումների տեխնիկական քննության գործընթացները, աջակցել մրցութային գործընթացներին, իրականացնել՝ աղբահանության սխեմաների մշակումը, ԿԿԸԿ ընկերության ստեղծման ուղղված իրավական և ինստիտուցիոնալ աշխատանքները, իրազեկման արշավները, աղբահանության վարձավճարների թաղակազմակերպության մշակումը:	Նախատեսվում է հայտարարել մրցութ՝ նոր խորհրդատվական ընկերության ներգրավման նպատակով	382,435.2	318,696.0	63,739.2	319,175.6	318,935.8	239.8	-	-	-	319,175.6	318,935.8	239.8	-	-	-	Խորհրդատվական ծախսերի համար ՎԵԲ-ի ֆինանսավորման բացակայություն:

Հ/Հ	Ծրագիր/ընթացակարգ	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		2020թ. տարեկան ճշտված պլան		Փաստացի վճարներ (աճողական)	Տարեկան սպասվող	2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (Զ)			Առկա խնդիրներ							
							Շրջանային	Վարկ/դրամաշնորհ	Շրջանային	Վարկ/դրամաշնորհ			Շրջանային	Վարկ/դրամաշնորհ	Շրջանային		Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ վիճակում					
54	12001	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կոշտ թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր	1.454,5 հազ. եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 2016-2020թթ.		Տեխնիկական աջակցության շրջանակում կնքվել են խորհրդարանական ծախսերի մեթոդների պայմանագրեր՝ ծրագրի շրջանակներում շրջակա միջավայրի վնասակար կառուցվածքների և շահատների մասնակցության ծրագրերի իրականացման, կենսապատմական վերականգնման պահպանման, նախագծման օժանդակ մատուցողների, գնումների և պայմանագրի հստակության համար:	530,681.9	375,901.9	154,780.0	530,681.9	375,901.9	154,780.0	13,904.6	11,516.7	2,387.9	100,000.0	70,833.3	29,166.7	2.6	3.1	1.5		
55	32006	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային գործիքի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կոշտ թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր	8 մլն եվրո	«Երևանի քաղաքային նոր արժավայր» ՓԲԸ 2016-2020թթ.	Լորտաշենում սույն արժավայրին հարակից շտրջ 29 հա տարածքում նախատեսվում է նախագծել, կառուցել և շահագործել եվրոպական ցամաքային համապատասխան նոր արժավայրի 2 քնից, ինչպես նաև նույն ամբողջիչների համապատասխան մեկնարկային և արժավայրի արժավայրի և Աջակցված համայնքում ժամանակի ընթացքում տարբերակներն առաջացած ևս մեկ խոշոր արժավայրի տարածքները:	Լորտաշենի և Աջակցված արժավայրերի փակման և Լորտաշենի նոր արժավայրի կառուցման համար համապատասխան մրցույթը հայտարարված է, գտնվում է գնահատման փուլում:	3,059,481.6	2,549,568.0	509,913.6	3,059,481.6	2,549,568.0	509,913.6	-	-	-	960,000.0	960,000.0	-	-	-	-		
56	32007	Արևելյան եվրոպայի կենտրոնաօտարության և բնագավառային գործընկերության ֆունդի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կոշտ թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր	2 մլն եվրո	«Երևանի քաղաքային նոր արժավայր» ՓԲԸ 2017-2020թթ.		Լորտաշենի և Աջակցված արժավայրերի փակման և Լորտաշենի նոր արժավայրի կառուցման համար համապատասխան մրցույթը հայտարարված է, գտնվում է գնահատման փուլում:	764,870.4	637,392.0	127,478.4	764,870.4	637,392.0	127,478.4	-	-	-	240,000.0	240,000.0	-	-	-	-		
57	42002	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի կոշտ թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում Երևանի կոշտ թափոնների կառավարման նոր արժավայր» ՓԲԸ-ին	8 մլն եվրո	«Երևանի քաղաքային նոր արժավայր» ՓԲԸ 2016-2020թթ.		Լորտաշենի և Աջակցված արժավայրերի փակման և Լորտաշենի նոր արժավայրի կառուցման համար համապատասխան մրցույթը հայտարարված է, գտնվում է գնահատման փուլում:	3,099,282.7	2,582,735.6	516,547.1	3,099,282.7	2,582,735.6	516,547.1	-	-	-	960,000.0	960,000.0	-	-	-	-		
58	42003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի կոշտ թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում Երևանի կոշտ թափոնների կառավարման նոր արժավայր» ՓԲԸ-ին	8 մլն եվրո	«Երևանի քաղաքային նոր արժավայր» ՓԲԸ-ին		Լորտաշենի և Աջակցված արժավայրերի փակման և Լորտաշենի նոր արժավայրի կառուցման համար համապատասխան մրցույթը հայտարարված է, գտնվում է գնահատման փուլում:	3,099,282.7	2,582,735.6	516,547.1	3,099,282.7	2,582,735.6	516,547.1	-	-	-	960,000.0	960,000.0	-	-	-	-		
59	42001	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում Երևանի կոշտ թափոնների կառավարման նոր արժավայր» ՓԲԸ-ին	5.5 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառուցվածքների և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-2021թթ.	Նախատեսվում է՝ կառուցել ԵՄ ցամաքային համապատասխան անխտարակալ արժավայր, վերաբերման 2 կայան, ձեռք բերել 2 մարզում արհեստական իրականացման և արժավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումներ:	Ծրագրի շրջանակներում սանիտարական արժավայրի և վերաբերման 2 կայանի կառուցման համար շին կազմակերպության ընտրության մրցույթային փառքները թափվել են ս.թ. հունվարի 24-ին: Ներկայումս ընթանում է հայտ ներկայացման մրցույթային 5 փառքերի ուսումնասիրության և գնահատման գործընթաց: Նախատեսվում է արդյունքի վերջին շահող կապալառուի հետ կնքել շին աշխատանքների իրականացման պայմանագիր:	2,670,528.2	2,289,351.2	381,177.0	2,670,528.2	2,289,351.2	381,177.0	-	-	-	2,670,528.2	2,289,351.2	381,177.0	-	-	-	-	
Ընդամենը							16,277,092.8	13,625,733.0	2,651,359.8	16,213,833.2	13,625,972.8	2,587,860.4	13,904.6	11,516.7	2,387.9	8,880,233.9	8,088,473.0	791,760.9	0.1	0.1	0.1		

Հ/Հ	Շրջափոխացում	Շրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Շրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Շրագրի նպատակը և նկարագիրը	Շրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		2020թ. տարեկան ճշտված պլան		Փաստացի վճարներ (աճողական)		Տարեկան սպասվող		2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (Զ)		Առկա խնդիրներ					
							Շնորհման	Վարկի/դրամաշնորհի	Շնորհման	Վարկի/դրամաշնորհի	Շնորհման	Վարկի/դրամաշնորհի	Շնորհման	Վարկի/դրամաշնորհի	Շնորհման	Վարկի/դրամաշնորհի						
Քաղաքային զարգացում - 14 միջոցառում																						
60	1157	42001	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի թաղաքային լուսավորության ծրագրի շրջանակներում ներառված «Երեզուլույս» ՓԲԸ-ին տրամադրում	4 մլն ԱՄՆ դոլար	Երևանի թաղաքապետարան 2016-2021թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան թաղաքի 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, առկա վերգծնայա մարկիներն անցկացնել ստորգծնայա կապուղիներով, առկա շուրջ 4.400 լուսատուներ փոխարինել մոտ 2.200 LED տիպի լուսատուներով:	Կապալառման 2019 թ. վճարվել է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարը և տրվել է աշխատանքների մեկնարկը: (Վճարումները վարկային և դրամաշնորհային միջոցներից իրականացվում են միաժամանակ՝ համամասնորեն):	1,775,575.9	1,775,575.9	1,775,575.9	1,775,575.9	-	-	700,000.0	614,215.6	85,784.4	-	-	-			
61		42002	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ներառված «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-2020թթ.	Մետրոլի 81-717 տիպի 7 վագոնների կապիտալ վերանորոգում և արդիականացում, Մետրոլի վագոնների ընթացման սարքավորումների նախագծում, մատակարարում և մոնտաժ, մետրոլի մեքենավարների համար տրենաժոբային համակարգի նախագծում, մատակարարում, մոնտաժ: Մագրոցային 499 հազ. եվրո գումարը նախատեսվել է ուղղել դրենաժային թունիկի երկարացման և մետրոլի թունիկներում վերականգնման աշխատանքների իրականացմանը:	Աշխատանքներն ավարտվել են, բացի դրենաժային թունիկի կառուցումից:	354,158.8	272,759.0	81,399.8	354,158.8	272,759.0	81,399.8	354,158.8	272,759.0	81,399.8	-	-	-			
62		42003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ներառված «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-2020թթ.	Դրենաժային թունիկի երկարացում և մետրոլի թունիկներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Դրենաժային թունիկի՝ ծրագրով նախատեսված 930 մետրից կառուցվել է 451 մետրը:	1,536,139.0	1,365,293.7	170,845.3	1,536,139.0	1,365,293.7	170,845.3	1,536,139.0	1,365,293.7	170,845.3	-	-	-			
63		12003	Արևելյան եվրոպայի էներգետիկայի զարգացման և բնակավայրային գործընկերության ֆունդի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի թաղաքային լուսավորության դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում	1.9 մլն եվրո	«Երեզուլույս» ՓԲԸ 2015-2021թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան թաղաքի թվով 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, առկա վերգծնայա մարկիներն անցկացնել ստորգծնայա կապուղիներով, փոխարինել առկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում առկա շուրջ 4.400 լուսատուներ փոխարինել մոտ 2.200 LED տիպի լուսատուներով:	Կապալառման 2019 թվականին վճարվել է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարը և տրվել է աշխատանքների մեկնարկը: (Վճարումները վարկային և դրամաշնորհային միջոցներից իրականացվում են միաժամանակ՝ համամասնորեն):	597,873.7	498,228.1	99,645.6	597,873.7	498,228.1	99,645.6	400,000.0	333,337.1	66,662.9	-	-	-			
64		12004	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի թաղաքային լուսավորության դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում	574.7 հազ. եվրո	Երևանի թաղաքապետարան 2016-2021թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան թաղաքի թվով 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, առկա վերգծնայա մարկիներն անցկացնել ստորգծնայա կապուղիներով, փոխարինել առկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում առկա շուրջ 4.400 լուսատուներ փոխարինել մոտ 2.200 LED տիպի լուսատուներով:	Տեխնիկական աջակցության շրջանակներում կնքվել են խորհրդատվական պայմանագրեր՝ կոորդինացիայի զարգացման ծրագրի գումարների և իրականացման աջակցման վերաբերյալ:	164,404.1	122,432.4	41,971.7	164,404.1	122,432.4	41,971.7	72,882.1	55,344.2	17,537.9	94,000.0	70,002.2	23,997.8	44.3	45.2	41.8
65		12014	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ դրամաշնորհային ծրագրի	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-2020թթ.	Դրենաժային թունիկի երկարացում և մետրոլի թունիկներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Դրենաժային թունիկի՝ ծրագրով նախատեսված 930 մետրից կառուցվել է 451 մետրը:	1,453,222.9	1,242,330.1	210,892.8	1,453,222.9	1,242,330.1	210,892.8	1,453,222.9	1,242,330.1	210,892.8	-	-	-			

Հ/Հ	Ծրագիր/ընթացակարգ	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան			2020թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարներ (աճողական)	Տարեկան սպասվող	2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (Զ)			Առկա խնդիրներ				
							Օկտոբր	Նոյեմբեր	Ընդամենը	Օկտոբր	Նոյեմբեր	Ընդամենը			Օկտոբր	Նոյեմբեր	Ընդամենը					
66	12016	Վերակառուցման և զարգացման նվիրույթային ծրագրի Գյումրու քաղաքային ճանապարհների տեխնիկական համագործակցության դրամաշնորհային ծրագիր	1,213 հազ. եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 2017-2021թթ.	Աջակցություն ծրագրի նախապատրաստմանն ու իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնատնորգման շինարարական աշխատանքների մրցույթային փաթեթների կազմում, սպասարկման պայմանագրերի պատրաստում և տեխնիկական հսկողություն, ավտոկայանատեղերի ուղեգրային և գործողությունների պլանի կազմում:	Պատրաստվել և ավագանու կողմից հավանության է արժանացել ավտոկայանատեղերի ուղեգրային ծրագիրը, ներկայացվել և քննարկումների փուլում է նաև ավտոկայանատեղերի գործողությունների ծրագիրը:	82,220.1	68,516.8	13,703.3	82,220.1	68,516.8	13,703.3	49,775.90	41,110.1	8,665.80	82,220.1	68,516.8	13,703.3	60.54	60.00	63.24	Ծրագրի շրջանակներում կատարվող բուն փողոցային աշխատանքների ընթացքում ի հայտ են եկել մի շարք խնդիրներ կապված ստորգետնյա կոմունիկացիաների, մասնավորապես՝ ավտոմոբիլային ճանապարհների օտարման շրջոտում և (կամ) պաշտպանական գոտում գտնվող հարողորացումների, հարմարանքների և այլ խնդիրների տեղադրանքի և բարձրակարգի հետ: Հիշյալ հիմնախնդիրների լուծման նպատակով կոմունիկացիաները տեղադրվել և շահագործող ընկերությունների մասնակցությամբ կազմակերպվել են մի շարք աշխատանքային խորհրդակցություններ:
67	12018	Վերակառուցման և զարգացման նվիրույթային ծրագրի Գյումրու քաղաքային ճանապարհների դրամաշնորհային ծրագիր (Տրանշ Ը, Բ)	7.3 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 2017-2021թթ.	Համայնքային ճանապարհների հիմնատնորգում և փողոցային լուսավորության ցանցի ստեղծումը: Ճանապարհների վերակառուցում կենտրոն աշխատի և մայրերի ծածկի նորաստված, այդ թվում՝ ջրանեռացման ներակառուցվածքների փոխարինումը: Քաղաքային և փողոցային լուսավորության վերականգնման արդյունքում ներկայիս բարձր ճնշման սնդիկային լամպերը կփոխարինվեն լուսալուծողային ինյայտ լամպերով:	Ծրագիրը մտնում է ավարտին, առաջադրարկման աշխատանքները գրեթե ավարտված են, ընթացքի մեջ են փողոցային արտաքին լուսավորության մոնտաժային, երթևեկության կարգավորման նշանների, գծանշանների, լուսացուցների տեղադրման աշխատանքները: Որոշ աշխատանքներ կան մայրերի բարեկարգման, գազների հողացման ուղղությամբ:	2,263,116.6	1,839,256.3	423,860.3	2,263,116.6	1,839,256.3	423,860.3	357,458.70	284,732.3	72,726.4	2,263,116.6	1,839,256.3	423,860.3	15.79	15.48	17.16	Խնդիրները կտրուկ են առաջադա փայտ կախված եղանակային պայմաններին:
68	12022	Վերակառուցման և զարգացման նվիրույթային ծրագրի Գյումրու քաղաքային ճանապարհների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում նախագիծ-նախահաշվային աշխատանքների իրականացում	276.77 հազ. եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 2017-2021թթ.	Գյումրու քաղաքային ճանապարհների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում նախագիծ-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում	Իրականացվել են 21.84 կմ-ի նախագիծ-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքները, մնացել է 1.16 կմ-ի նախագիծն և նախագիծ-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքները:	149,688.1	124,715.1	24,943.0	149,688.1	124,715.1	24,943.0	63,833.4	53,222.2	10,611.2	149,688.1	124,715.1	24,943.0	42.7	42.7	42.5	Մուսցորդային ցանցի (1.16 կմ) նախագիծ-նախահաշվային աշխատանքները կվերականգնվեն գարնանը՝ եղանակային պայմաններով պայմանավորված:
69	12012	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և թաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կատարվում	48.6 մլն ԱՄՆ դոլար (30,989 հազ. SDR)	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2011-2020թթ.	Քաղաքային տրանսպորտի ենթակառուցվածքի բարելավում, երևանի արևմտյան օղակաճան ճանապարհի հատվածների կառուցում, ինտեգրացիոնալ կարողությունների զարգացում, ծրագրի կառավարում և կարողությունների զարգացում: Արշակունյաց պողոտայի վերակառուցման/կայանգան, Արտաշատի խճուղու վերակառուցման/կայանգան և Նոր Երևանի համապարհապատկառի կառուցման աշխատանքների իրականացում, ինչպես նաև ինտեգրացիոնալ կարողությունների զարգացում, ծրագրի կառավարում և կարողությունների զարգացում:	Հողի օտարման և տարաբնույթի ծրագրով ավարտվել են իրականացված աշխատանքները, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխհատուցումները՝ շուրջ միջոցառումների պլանի համաձայն: Իրականացվել են Արշակունյաց պողոտայի, Արտաշատի խճուղու և Նոր Երևանի ճանապարհահատվածների կառուցման, վերակառուցման/կայանգան աշխատանքները: Աշակունյաց և քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր ջնջել և միասնական կորուստի համակարգ: 2012թ. կեսվել է համապատասխան պայմանագիր ճանապարհաշինարարական աշխատանքների նախագիծ տրամադրման և շին աշխատանքների վերահսկողության համար: Իրականացվել են նաև ծրագրի ստույգ, մոնիթորինգ և գնահատում: Ներկա պահին ընթարկվում է երևան քաղաքում դեպոների կառուցման ծրագիրը:	1,095,381.6	858,962.1	236,419.5	1,095,381.6	858,962.1	236,419.5	113,672.6	92,669.2	21,003.4	444,953.3	348,917.3	96,036.0	10.4	10.8	8.9	Ծրագրով նախատեսված էր իրականացվել Արշակունյաց-Գարեգին Նժդեհի և Արշակունյաց-Բազումյան փողոցների խաչմերուկներում տրանսպորտային հանգույցների կառուցման աշխատանքներ, ինչպես նաև ծնող բերել միասնական կորուստի համակարգ և էլեկտրոնային վճարումները: Նախատեսված աշխատանքների հետաձգման արդյունքում չօգտագործված միջոցներ ուղղվել են Տրանշ-2-ի Բազումյան-Աղաթալի ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքների իրականացման համար:
70	12020	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և թաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն	48.6 մլն ԱՄՆ դոլար (30,989 հազ. SDR)	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2011-2020թթ.	Քաղաքային տրանսպորտի ենթակառուցվածքի բարելավում, երևանի արևմտյան օղակաճան ճանապարհի հատվածների կառուցում, ինտեգրացիոնալ կարողությունների զարգացում, ծրագրի կառավարում և կարողությունների զարգացում:	Հողի օտարման և տարաբնույթի ծրագրով ավարտվել են իրականացված աշխատանքները, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխհատուցումները՝ շուրջ միջոցառումների պլանի համաձայն: Իրականացվել են Արշակունյաց պողոտայի, Արտաշատի խճուղու և Նոր Երևանի ճանապարհահատվածների կառուցման, վերակառուցման/կայանգան աշխատանքները: Աշակունյաց և քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր ջնջել և միասնական կորուստի համակարգ: 2012թ. կեսվել է համապատասխան պայմանագիր ճանապարհաշինարարական աշխատանքների նախագիծ տրամադրման և շին աշխատանքների վերահսկողության համար: Իրականացվել են նաև ծրագրի ստույգ, մոնիթորինգ և գնահատում: Ներկա պահին ընթարկվում է երևան քաղաքում դեպոների կառուցման ծրագիրը:	2,187,291.0	2,215,539.0	571,752.0	2,187,291.0	2,215,539.0	571,752.0	-	-	-	1,000,000.0	794,872.5	205,127.5	-	-	-	-

Հ/Հ	Ծրագիր/ընթացակարգ	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան			2020թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարներ (աճողական)			Տարեկան սպասվող			2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (Զ)			Առկա խնդիրներ
							Օրսահին	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ վերահսկում	Օրսահին	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ վերահսկում	Օրսահին	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ վերահսկում	Օրսահին	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ վերահսկում	Օրսահին	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ վերահսկում	
71	12021	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող բարձրագույն ներակառուցվածքների և բարձր կարգի զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի համակարգում	112.970,0 հազ. ԱՄՆ դոլար			Լրացնել Երևան քաղաքի արևմտյան ռազմա-ճակատային բացակայող ճանապարհահատվածները, որի արդյունքում կենտրոնացվելու էր Երևան քաղաքի կենտրոնը, ուղի կապ կապահովվի Դավթաշեն, Աջափնյակ, Շենգավիթ և Մալաթիա-Մեղայիս համայնքների միջև: Կնիվազելի երթուղու շրջանակներում, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխառուցումներ շուրջ միջոցառումների պլանի համաձայն: Ավարտվել են Դավթաշեն-Աջափնյակ ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքները, ներկայումս ընթանում են Բարձրագույն-Աջափնյակ և Արգաշապատ-Շինգավիթ ճանապարհահատվածների կառուցման աշխատանքները:	1,107,201.2	858,951.5	248,249.7	1,107,201.2	858,951.5	248,249.7	189,263.6	162,964.1	26,299.5	600,300.0	465,704.5	134,595.5	17.1	19.0	10.6	Երևանի տրանսպորտային մոդիլի մշակման համար Երևանի քաղաքապետարանը դիմել է ԱՅԲ-ին՝ ինդեքսով դիտարկել այս մոդիլի մշակմանը հրամաշնորհային միջոցներով իրականացնելու հնարավորությունը: Տրանս 3-ի նախապատրաստումը ներկայումս չի իրականացվում՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության որոշումը Տրանս 3-ը չիրականացնելու վերաբերյալ, հավելյալ վարկային պարտավորություններ չստանալու նպատակով:
72	12021	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող բարձրագույն ներակառուցվածքների և բարձր կարգի զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն		2016-2021թթ.		Բարելավված ճանապարհային երթուղուց մասնակցություն, Դավթաշեն-Աջափնյակ, Բարձրագույն-Աջափնյակ և Արգաշապատ-Շինգավիթ-Շիրակ ճանապարհահատվածների կառուցում: Խորհրդատվական ծախսերումների վարձման արդյունքում պատշաճ մակարդակի շինարարական աշխատանքների վերահսկողություն, ինչպես նաև ստիժի և մոնիթորինգի իրականացում:	9,233,794.8	7,251,721.2	1,982,073.6	9,233,794.8	7,251,721.2	1,982,073.6	1,144,919.2	862,191.8	282,727.4	9,233,794.8	7,251,721.2	1,982,073.6	12.4	11.9	14.3	
73	12017	Վերակառուցման և զարգացման ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների ծրագիր	14,6 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 2017-2021թթ.		Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փոքրածախ լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ծանապարհների վերակառուցումը կներառի առաջադրված մայրուղիների նորացումը, այդ թվում՝ ջրանետանցային ենթակառուցվածքների փոխարինումը: Քաղաքային և փոքրածախ լուսավորության վերականգնման արդյունքում ներկայիս բարձր մեղման սնդիկային լամպերը կփոխարինվեն լուսադիոդային լամպերով:	6,953,481.6	5,741,062.3	1,212,419.3	6,953,481.6	5,741,062.3	1,212,419.3	714,917.50	569,464.7	145,452.8	6,953,481.6	5,741,062.3	1,212,419.3	10.28	9.92	12.00	Խնդիրները կարող են առաջանալ միայն կախված երանակային պայմաններից:
Ընդամենը							29,553,519.4	24,017,744.2	5,535,775.2	29,553,519.4	24,017,744.2	5,535,775.2	2,706,723.0	2,121,695.6	585,024.4	25,245,045.2	20,532,703.7	4,732,341.5	9.2	8.8	10.6	
Տարածքային զարգացում - 1 միջոցառում																						
74	1212	11001	Եվրոպական միության աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի տարածքային զարգացման հրամաշնորհային ծրագիր	10 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 11.12.2014-2020թթ.	Նպատակովում է աջակցել ՀՀ կառավարությանը՝ ՀՀ մարզերում ստանձնել համայնքային տեղակայման և տնտեսական զարգացումն ապահովելու նպատակով՝ նոր աշխատատեղերի ստեղծման և տնտեսական մրցունակության բարձրացման շնորհիվ:	378,356.9	325,184.0	53,172.9	378,356.9	325,184.0	53,172.9	367,483.6	144,139.1	132,340.9	511,622.7	367,483.6	144,139.1	25.9	-	91.8	
Ընդամենը							378,356.9	325,184.0	53,172.9	378,356.9	325,184.0	53,172.9	367,483.6	144,139.1	132,340.9	511,622.7	367,483.6	144,139.1	25.9	-	91.8	

Հ/Հ	Ծրագիր/ընթացակարգ	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		2020թ. տարեկան ճշտված պլան		Փաստացի վճարներ (աճողական)	Տարեկան սպասվող	2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական		Առկա խնդիրներ						
							Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ			Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ		Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ				
Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի զարգացման ծրագիր - II միջոցառում																					
75	1167	11005	ՌԿ աջակցությամբ իրականացվող Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման դրամաշնորհային ծրագրի իրերդատվական և կառավարման ծառայություններ	30 մլն ԱՄՆ դոլար	«Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ	Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացում	ԸճԵ Ծրագրի իրականացման շրջանակներում կնքվել է 93 Լուսիցիե Համաձայնագիր (ԼՀ), 19672 մլն ԱՄՆ դոլար քանակությամբ արժեքով (վարկի գծով՝ 17705 մլն ԱՄՆ դոլար, դրամաշնորհի գծով՝ 1967 մլն ԱՄՆ դոլար):	374,259.3	311,890.7	62,368.6	374,259.3	311,890.7	62,368.6	20,914.6	-	-					
76		32005	ՌԿ աջակցությամբ իրականացվող Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող ներդրումներ	30 մլն ԱՄՆ դոլար	«Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ	Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացում	ԸճԵ Ծրագրի իրականացման շրջանակներում կնքվել է 93 Լուսիցիե Համաձայնագիր (ԼՀ), 19672 մլն ԱՄՆ դոլար քանակությամբ արժեքով (վարկի գծով՝ 17705 մլն ԱՄՆ դոլար, դրամաշնորհի գծով՝ 1967 մլն ԱՄՆ դոլար):	3,477,922.6	3,204,622.4	273,300.2	3,477,922.6	3,204,622.4	273,300.2	31,869.1	20,914.6	11.7					
77		42004	ՌԿ աջակցությամբ իրականացվող Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման ծրագրի շրջանակներում ներառված տրամադրում «Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ-ին	270 մլն ԱՄՆ դոլար	«Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ-ին	Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացում	ԸճԵ Ծրագրի իրականացման շրջանակներում կնքվել է 93 Լուսիցիե Համաձայնագիր (ԼՀ), 19672 մլն ԱՄՆ դոլար քանակությամբ արժեքով (վարկի գծով՝ 17705 մլն ԱՄՆ դոլար, դրամաշնորհի գծով՝ 1967 մլն ԱՄՆ դոլար):	16,981,591.8	14,932,194.4	2,049,397.4	16,981,591.8	14,932,194.4	2,049,397.4	447,439.2	2.63	21.83					
78		42001	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի շրջանակներում ներառված տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրաէներգետիկ» ՓԲԸ-ին	35.5 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրաէներգետիկ» ՓԲԸ	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է կառուցել Հրազդան ՋԷԿ-ից մինչև «Շինոնար» ենթակայան ընկած շուրջ 230 կմ երկաթուղային «Նորասուրբ-Լճք»-«Վարդենիս-Վարդուհայր»-«Նորասուրբ-Լճք»-«Վարդենիս-Վարդուհայր»-«Նորասուրբ-Լճք» էլեկտրահաղորդման 220 կՎ օդային գծեր և վերակառուցել «Լավրա» և «Նոյեմբերյան» 110 կՎ օդային գծերը: Ծրագրի նպատակն է՝ նվազեցնել էլեկտրաէներգիայի կորուստները, բարձրացնել սպառողների էլեկտրամատակարարման հուսալիությունը և էլեկտրահաղորդման գծի թողումակուրությունը, կրճատել վթարային անջատումների թվանշանը:	Ավարտվել են «Նորասուրբ-Լճք»-«Վարդենիս-Վարդուհայր»-«Նորասուրբ-Լճք» էլեկտրահաղորդման 220 կՎ օդային գծերի և վերակառուցել «Լավրա» և «Նոյեմբերյան» 110 կՎ օդային գծերը: Ներկայումս իրականացվում են «Նոյեմբերյան» և «Լավրա» 110 կՎ օդային գծերի վերակառուցման աշխատանքները: Այն նախատեսվում է ավարտել 2020 թվականին:	1,311,920.4	1,028,735.2	283,185.2	931,592.0	713,406.8	218,185.2	34,960.7	27,408.8	7,551.9	722,921.2	621,100.3	101,820.9	3.75	3.84
79		42002	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող էլեկտրաէներգետիկ հորտի ֆինանսական առողջացման ծրագրի շրջանակներում ներառված տրամադրում «Երևան ՋԷԿ» և «Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ-ներին	30 մլն ԱՄՆ դոլար	«ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, «Երևան ՋԷԿ» և «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-եր	Սցանյակ ՀՀ կառավարության՝ էլեկտրաէներգետիկ արտադրության և հուսալի մատակարարման ապահովելու շանջերին, էներգիա արտադրող պետական ընկերությունների և քաղցնական մատակարարության ֆինանսական վիճակի բարելավման միջոցով: Ծրագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացումը կնպաստի էներգետիկայի ոլորտի ընկերությունների ֆինանսական վիճակի բարելավմանը:	Համաձայնագրով վարկից մասնատվածները կատարվում են 2016-2021թթ. ընթացքում՝ Համաձայնագրով նախատեսված արդյունքային ցուցանիշների կատարմանը համընթաց: Ծրագրով մասնատվածները կազմել են 2814 մլն ԱՄՆ դոլար (որից՝ «Երևան ՋԷԿ» ՓԲԸ-ին՝ 2012 մլն ԱՄՆ դոլար, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ին՝ 8,02 մլն ԱՄՆ դոլար)՝ ծրագրի ամբողջ արժեքի 93.8%-ով, և մինչև 2021թ. նախատեսված միջոցառումների համար մնացել է մասնատման ենթակա 1,86 մլն ԱՄՆ դոլար (6.2%): Ծրագրի ընդհանուր բարենպաստ իրականացման և ընկերությունների ֆինանսական առողջացման ընթացքում արձանագրվել է Համաշխարհային բանկի էներգետիկ ոլորտի թիմի (ընկավար՝ Արթուրազիզ Ֆազի) կողմից՝ Երևանում գտնվելու ընթացքում:	571,799.6	571,799.6	-	571,799.6	571,799.6	-	190,409.3	190,409.3	-	571,799.6	571,799.6	33.3	33.3	

Հ/Հ	Ծրագիր/ընթացակարգ	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրի իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		2020թ. տարեկան ճշտված պլան		Փաստացի վճարներ (աճողական)	Տարեկան սպասվող	2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (Զ)		Առկա խնդիրներ
							Օրյանակ	Վարկ/դրամաշնորհի չափը	Օրյանակ	Վարկ/դրամաշնորհի չափը			Օրյանակ	Վարկ/դրամաշնորհի չափը	
80		42003	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի լրացումը և ծրագրի շրջանակներում ներառված տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրաէներգիա» ՓԲԸ-ին	36.0 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրաէներգիա» ՓԲԸ 03.02.2015-31.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում վերակառուցվել է 220 կՎ «Հարթանակ» ենթակայանը, ինչպես նաև նախատեսվում է վերակառուցել 110 կՎ «Անամոր-1», «Չարենցավան-3» և 220 կՎ «Չոլովնի» ենթակայանները: Ծրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:	Ավարտվել են «Հարթանակ» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքները: «Չարենցավան-3» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում բնակեցություններ են տարվում գլխավոր կապատոի հետ՝ պայմանագրի վերականգնում և ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքների շարունակման վերաբերյալ, որոնք նախատեսվում է ավարտել 2023 թ.: «Անամոր-1» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում իրականացվում են շինմոնտաժային աշխատանքներ: Այն նախատեսվում է ավարտել 2020 թ.: ԲԷՏ-ը «Չոլովնի» ենթակայանի վերակառուցման գլխավոր կապատոի ընտրության միջազգային մրցույթ հայտարարելու նպատակով պատրաստել է մրցութային փաստաթղթերը, որոնք ներկայումս քննարկվում են «ԼՁՄԻ»-ի հետ: «Չոլովնի» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2023 թ.:	3,997,817.6 3,276,853.7 720,963.9 3,997,817.6 3,276,853.7 720,963.9 96,854.4 77,483.5 19,370.9 2,015,634.1 1,611,330.1 404,304.0	2,42 2,36 2,69	«Անամոր-1» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում աշխատանքների կատարման ժամկետի ավարտ է սահմանվել 2018 թ. դեկտեմբերի 31-ը: Սակայն ենթակայանում աշխատանքները ընթանում են դանդաղ տեմպերով և սահմանված ժամկետով վերակառուցման աշխատանքները չեն ավարտվել: «Անամոր-1» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում գլխավոր կապատոն «Xian Electric Engineering Co. Ltd» նախատեսել էր, որ սարքերի ծրագրավաճարների արդիանալոգային աշխատանքները կատարվելու են Չինաստանի ինժեներների կողմից, սակայն 2020 թ. մեղրվարի 5-ին «ապատոն դիմել է «Բարձրավոլտ էլեկտրաէներգիա» ՓԲ ընկերությանը՝ հայտնելով COVID-19 բռնկումով պայմանավորված ինժեներների Հայաստան գալու անհնարելիության մասին: «Չարենցավան-3» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում շինմոնտաժային աշխատանքները կատարված են:					
81		42005	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Աշակ» և «Արարատ» ենթակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ներառված տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրաէներգիա» ՓԲԸ-ին	23.2 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրաէներգիա» ՓԲԸ 21.09.2015-31.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել 220 կՎ «Աշակ» ենթակայանը, ինչպես նաև 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Արարատ-2» ենթակայանը: Ծրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել պատողներին անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:	Ներկայումս իրականացվում են «Աշակ» ենթակայանի վերակառուցման շինաաշխատանքները, որոնք նախատեսվում է ավարտել 2020թ.: «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման գլխավոր կապատոի ընտրության միջազգային մրցույթ հայտարարելու նպատակով պատրաստվել են մրցութային փաստաթղթերը, որոնք ներկայումս քննարկվում են «ԼՁՄԻ»-ի հետ: Ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2023թ.:	3,956,603.2 3,165,298.4 791,304.8 3,956,603.2 3,165,298.4 791,304.8 61,702.8 49,362.2 12,340.6 1,549,184.6 1,239,347.7 309,836.9	1,56 1,56 1,56	«Աշակ» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում աշխատանքների կատարման ժամկետի ավարտ է սահմանվել 2019թ. մարտի 31-ը: Սակայն ենթակայանում աշխատանքները ընթանում են դանդաղ տեմպերով, և սահմանված ժամկետով վերակառուցման աշխատանքները չեն ավարտվել: Գլխավոր կապատոն չինական «Xian Electric Engineering Co. Ltd»-ն նախատեսել էր, որ սարքերի ծրագրավաճարների արդիանալոգային աշխատանքները կատարվելու են Չինաստանի ինժեներների կողմից, սակայն 2020 թվականի փետրվարի 5-ին դիմել է «Բարձրավոլտ էլեկտրաէներգիա» ՓԲ ընկերությանը՝ հայտնելով COVID-19 բռնկումով պայմանավորված ինժեներների Հայաստան գալու անհնարելիության մասին:					
82		42006	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող 220 կՎ «Ագարակ-2» և «Շինոտայ» ենթակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ներառված տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրաէներգիա» ՓԲԸ-ին	23.4 մլն ԱՄՆ դոլար (15.1 մլն SDR)	«Բարձրավոլտ էլեկտրաէներգիա» ՓԲԸ 12.02.2015-30.06.2022թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել «Ագարակ-2» և «Շինոտայ» ենթակայանները: Ծրագրի նպատակն է՝ բարելավել ՀՀ ենթահամակարգի արդյունավետությունը, նվազագույնի հասցնել էլեկտրատարողական կորուստները, բարձրացնել տարածաշրջանի սպառողների էլեկտրամատակարարման հուսալիությունը:	Ի կատարման ԿԿ 09.12.2019թ., № 08-07-11/19 որոշմամբ ստված հանձնարարականի՝ ԲԷՏ-ը 17.12.2019թ. -ից սահմանված կարգով լուծել է 06.05.2019թ., ԲԷՏ-ի և չինական Liaoning-Efacoe EEC Co., Ltd & NEIE համատեղ ձեռնարկության միջև 220 կՎ «Շինոտայ» և «Ագարակ-2» ենթակայանների վերակառուցման պայմանագիրը, որս լուծման մասին ծանուցել Հայաստանիին և առաջարկել ներկայացնել վերջնական գնատարարներ: 10.03.2020թ. ներկայացված գնատարարները ԲԷՏ-ը ներկայացրել է ԿԿ: 06.04.2020 թ. ԿԿ-ն ԲԷՏ-ին հանձնարարել է ներկայացնել պայմանագրի գնի 110%-ի չափով պայմանագրի կատարման երաշխիքի ապահովման պայմանի կիրառման պահանջները բավարարած և ամենացածր գին ներկայացրած ընկերության հետ պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ առաջարկություն: Ենթակայանների վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2021 թ.:	3,494,977.2 2,912,537.6 582,439.6 3,472,977.2 2,912,537.6 560,439.6 80,021.2 80,021.2 1,712,371.7 1,456,526.5 255,845.2	2,3 2,7	Liaoning-Efacoe Electrical Equipment Co., Ltd համատեղ ձեռնարկության կողմից անորոշված դարձրեցվել են շինմոնտաժային աշխատանքները՝ 220 կՎ «Շինոտայ» ենթակայանում 2019թ. հունվարի 8-ից, իսկ «Ագարակ-2» ենթակայանում 2019թ. ապրիլի 10-ից:					

Հ/Հ	Ծրագիր/ընթացակարգ	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		2020թ. տարեկան ճշտված պլան		Փաստացի վճարներ (աճողական)		Տարեկան սպասվող		2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական		Անվա խնդիրներ						
							Օրյանակ	Վարկ/դրամաշնորհ	Օրյանակ	Վարկ/դրամաշնորհ	Օրյանակ	Վարկ/դրամաշնորհ	Օրյանակ	Վարկ/դրամաշնորհ	Օրյանակ	Վարկ/դրամաշնորհ							
83	42007	Ամիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կարգավարման կառավարման ավտոմատացված համակարգի (SCADA) ընդլայնման ծրագրի շրջանակներում ներակարգի տրամադրում «Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր» ՓԲԸ-ին	13.6 մլն ԱՄՆ դոլար (8.83 մլն SDR)	«ԷԷՕ» ՓԲԸ 02.2015-06.2022թթ.	Բարձրացնել ստացվող տվյալների ճշգրտությունը, էներգահամակարգի կարգավարման հաստիքությունը, ԷԷՕ-ի տեխնիկական, ֆինանսական և գործառնական կարողությունները, ինչը կնպաստի էներգահամակարգի հաստի աշխատանքին, կորուստների նվազեցմանը, անխափան էլեկտրամատակարարմանը:	Մեկնարկվել են SCADA համակարգի փորձական քեստավորման աշխատանքները:	321,848.7	321,848.7	724,177.1	637,177.1	87,000.0	426,790.6	374,651.4	52,139.2	724,177.1	637,177.1	87,000.0	58.9	58.8	59.9	2020թ. պլանով նախատեսված էին միայն SCADA-ի ավարտական փորձարկման աշխատանքներ: Ասկայն, էներգահամակարգի ռեֆինանսի պայմանների և Մարտի 20 կվ պարման ՕԳ-ի հետ կապված որոշ աշխատանքներ նույնպես հետաձգվեցին 2020թ.: Համապատասխանաբար կրկնապատկվեցին նաև խորհրդատուի հետ կնքված պայմանագրի ավարտի ժամկետը: Ներկայակային համաճարագրով ծրագրի ֆինանսավորման ժամկետ է սահմանվել 2022 թվականի հունիսի 30-ը:		
84	42008	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց 1» Հայաստան-Վրաստան հարթորիչ գծի/ներթափանցների վարկային ծրագրի շրջանակներում ներակարգի տրամադրում «Բարձրավոտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին	178.2 մլն եվրո	«Բարձրավոտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 09.12.2014-30.12.2025թթ	Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել երեք լոտերով. Լոտ 1՝ «Դրաշեն» ներթափանցի կառուցում՝ ներառյալ 220կՎ գծեր (Դրաշեն ներթափանցի մուտք/իջր), Լոտ 2՝ օղակի գծերի կառուցում (500/400/220/110կՎ) և Լոտ 3՝ «Ալրոն» ներթափանցի և ՈԼՀՀ փոխակերպիչ կայանի կառուցում: Ծրագրի նպատակն է՝ Հայաստանի և Վրաստանի էներգահամակարգերի միջև սահմանը միացման ապահովումը, որի արդյունքում ՀՀ էներգահամակարգը ինչ-էներգահամակարգից բացի (Իրան-Հայաստան 400կՎ երրորդ օղակի գծի կառուցումից հետո) կկազմի նաև Վրաստանի, ՌԴ և տարածաշրջանի մյուս երկրների հետ:	2017 թ. որոշում էր կայացվել ժամանակավորապես դադարեցնել ծրագիրը և ծախսերի օպտիմալ համար գտնել տեխնիկական լուծումներ: Բազմաթիվ քննարկումների և ՀՀ վարչապետի մոտ 30.10.2019թ. տեղի ունեցած քննարկման արդյունքներով որոշվել է ծրագրին իրականացնել արդեն իսկ վերականգնված քանակությամբ նախատեսված տեխնիկական լուծումներով, ծրագիրը շարունակել միջոցառման գործընթացների դադարեցման և 3 լոտով նոր միջոցառումների տարբերակով: Խորհրդի մշակվել և ԲԷՑ է ներկայացրել 3 լոտով (Լոտ 1՝ Դրաշեն ներթափանցի, Լոտ 2՝ էլեկտրահարթ, գծերի և Լոտ 3՝ Բարձր լարման հաստատուն հոսանքի փոխակերպիչ կայանի կառուցում) միջոցառման իրականացման և ՔՓ նախագիծը: Խորհրդի մասնակցությամբ վերջնականացվել է համաձայնեցվել են KfW-ի հետ, ստացվել են ԿԿ հաստատումները: 20.04.2020 թ. գերմանական և ներդրումային հարցախոսակցում հայտարարվեցին՝ հայտերի ներկայացման վերջնական մեկնումներով 03.06.2020թ. և Լոտ 3-ի մասով 07.05.2020թ.՝ հայտերի ներկայացման վերջնական մեկնումներով 07.07.2020թ.:	259,633.3	207,712.8	51,920.5	259,633.3	207,712.8	51,920.5	-	-	-	259,633.3	207,712.8	51,920.5	-	-	-	-	-
85	11006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց 1» Հայաստան-Վրաստան հարթորիչ գծի/ներթափանցների դրամաշնորհային ծրագիր	10.31 մլն եվրո	«Բարձրավոտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 30.05.2016-30.12.2025թթ	Ծրագրի նպատակն է՝ Հայաստանի և Վրաստանի էներգահամակարգերի միջև սահմանը միացման ապահովումը, որի արդյունքում ՀՀ էներգահամակարգը ինչ-էներգահամակարգից բացի (Իրան-Հայաստան 400կՎ երրորդ օղակի գծի կառուցումից հետո) կկազմի նաև Վրաստանի, ՌԴ և տարածաշրջանի մյուս երկրների հետ:	Կայանի կառուցում) միջոցառման իրականացման և ՔՓ նախագիծը: Խորհրդի մասնակցությամբ վերջնականացվել է համաձայնեցվել են KfW-ի հետ, ստացվել են ԿԿ հաստատումները: 20.04.2020 թ. գերմանական և ներդրումային հարցախոսակցում հայտարարվեցին՝ հայտերի ներկայացման վերջնական մեկնումներով 03.06.2020թ. և Լոտ 3-ի մասով 07.05.2020թ.՝ հայտերի ներկայացման վերջնական մեկնումներով 07.07.2020թ.:	232,022.4	185,617.9	46,404.5	232,022.4	185,617.9	46,404.5	-	-	-	232,022.4	185,617.9	46,404.5	-	-	-		

Հ/Հ	Ծրագիր/ընթացակարգ	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան			2020թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարներ (աճողական)			Տարեկան սպասվող			2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (Զ)			Առկա խնդիրներ
							Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	
Ընդամենը							34,980,396.1	30,119,111.4	4,861,284.7	34,980,396.1	30,119,111.4	4,861,284.7	1,390,961.9	799,336.4	591,625.5	8,424,123.4	6,530,612.0	1,893,511.4	4.0	2.7	12.2	
ԸՆԴԱՍԵՆԸ, որից՝							189,518,839.7	152,993,409.3	36,585,430.4	185,641,177.3	151,395,348.9	34,245,828.4	11,653,050.8	8,824,776.9	2,828,273.9	130,860,694.6	106,118,443.6	24,742,251.0	6.3	5.8	8.3	
ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ՝							23,626,010.2	19,519,999.3	4,106,010.9	23,236,388.7	19,520,239.1	3,716,149.6	854,333.7	557,279.9	297,053.8	16,113,678.8	13,494,376.2	2,619,302.6	3.7	2.9	8.0	
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ, այդ թվում՝							165,892,829.5	133,413,410.0	32,479,419.5	162,404,788.6	131,875,109.8	30,529,678.8	10,798,717.1	8,267,497.0	2,531,220.1	114,747,015.8	92,624,067.4	22,122,948.4	6.6	6.3	8.3	
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ (ԴԵՖԻՑԻՏ)							43,431,159.1	37,067,832.1	6,363,327.0	43,431,159.1	37,067,832.1	6,363,327.0	1,338,178.2	799,336.4	538,841.8	15,320,143.3	12,806,613.6	2,513,529.7	3.1	2.2	8.5	