

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

Օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկատու կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ (01.03.2020թ. դրությամբ)

հազ. դրամ

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի / դրամաշնորհի չափը (համապատարժությամբ)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան			2020թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարումներ (անողական)			Տարեկան սպասվող			2020թ. բյուջեով նախատեսված ծախսերի կատարողական			Առկա խնդիրները								
								Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե									
																								Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ
Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագիր - 4 միջոցառում																															
1	1019	11001	Համաշխարհային բանկի ասակցությամբ իրականացվող Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագրի կատարվածը	30 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	ՀՀ տարածքներում ջրագծերի, առողջապահության, կրթության օբյեկտների, մշակութային տեղերի, ծերանոցների, մանկատների, հատուկ դպրոցների, մանկապատեղծների և կոլտուր օբյեկտների հիմնադրում և շինարարություն	Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել և ընթանում են ՀՀ մարզերում գյուղատնտեսական և շինարարական տեխնիկայի տրամադրման, ստուգապատրաստման, կրթության, մշակույթի դրոշմներում շենքերի վերակառուցման և նորովի կառուցման աշխատանքներ:	316,565.7	4,148,901.2	888,597.9	221,601.5	4,148,901.2	888,597.9	221,601.5	41,590.7	140,115.0	108,982.9	12,477.2	31,132.1	29,113.5	293,414.6	91,815.4	201,599.2	13.1	3.4	13.1	3.3	13.1	3.5		
2		12001	Համաշխարհային բանկի ասակցությամբ իրականացվող Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագրի շրջանակներում ՀՀ տարածքներում ջրագծերի, առողջապահության, կրթության, մշակույթի, հատուկ խնամքի և ներակատուցվածների ոլորտի վերակառուցման և շինարարության աշխատանքներ	30 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	ՀՀ տարածքներում ջրագծերի, առողջապահության, կրթության օբյեկտների, մանկատների, հատուկ դպրոցների, մանկապատեղծների և կոլտուր օբյեկտների հիմնադրում և շինարարություն	Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել և ընթանում են ՀՀ մարզերում գյուղատնտեսական և շինարարական տեխնիկայի տրամադրման, ստուգապատրաստման, կրթության, մշակույթի դրոշմներում շենքերի վերակառուցման և նորովի կառուցման աշխատանքներ:	4,859.9	4,859.9	-	-	4,859.9	4,859.9	-	-	-	-	-	-	4,859.9	4,859.9	-	-	-	-	-	-	-	-		
3		11002	ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության ասակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագիր	8,6 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	Օժանդակության տրամադրում տեղական և տարածքային ինքնակառավարման մարմիններին՝ միջամայրաքաղաքային ենթաձևերի նախագծման, ընտրության և իրականացման աշխատանքներում, ՀՀ խոշորագույն համայնքներին տեխնիկայի տրամադրում և ենթակառուցվածքների վերակառուցում/կառուցում, ծրագրի կատարում:	Դրամաշնորհի շրջանակներում իրականացվել և ընթանում են ՀՀ մարզերի խոշորագույն համայնքներում գյուղատնտեսական և շինարարական տեխնիկայի տրամադրման, ենթակառուցվածքների վերակառուցման և նորովի կառուցման աշխատանքներ: Տավուշի մարզում նախատեսվում է արևային կայանների կառուցում:	521,771.3	521,771.3	-	-	521,771.3	521,771.3	-	-	-	-	-	-	-	521,771.3	521,771.3	-	-	-	-	-	-	-		
4		12003	ԱՄՆ ՄԶԳ ասակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում ՀՀ խոշորագույն համայնքներում հանրային ծառայությունների բարելավում, ընդլայնում, միջհամայնքային ենթաձևերի նախագծում, ընտրություն և իրականացում	8,6 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	Օժանդակության տրամադրում տեղական և տարածքային ինքնակառավարման մարմիններին՝ միջամայրաքաղաքային ենթաձևերի նախագծման, ընտրության և իրականացման աշխատանքներում, ՀՀ խոշորագույն համայնքներին տեխնիկայի տրամադրում և ենթակառուցվածքների վերակառուցում/կառուցում, ծրագրի կատարում:	Դրամաշնորհի շրջանակներում իրականացվել և ընթանում են ՀՀ մարզերի խոշորագույն համայնքներում գյուղատնտեսական և շինարարական տեխնիկայի տրամադրման, ենթակառուցվածքների վերակառուցման և նորովի կառուցման աշխատանքներ: Տավուշի մարզում նախատեսվում է արևային կայանների կառուցում:	521,771.3	521,771.3	-	-	521,771.3	521,771.3	-	-	-	-	-	-	-	521,771.3	521,771.3	-	-	-	-	-	-	-		
Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության մակարդակի բարձրացման ծրագիր - 2 միջոցառում																															
5	1189	11001	Անիական զարգացման բանկի ասակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյսմիկ պաշտպանության ծրագրի կատարվածը	63.26 մլն Քուրդիստանի հատուկ իրավունք (SDR)	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավման նպատակով ծրագրում ընդգրկված դպրոցների շենքերի ամրապնդման, շինարարական աշխատանքների, շինարարական ստանդարտների արդիականացում, արտակարգ իրավիճակներին արձագանքման ծրագրի մշակում, սեյսմիկ մոնիտորինգի դիտակետերի սարքավորումների արդիականացում, ծրագրի կատարում:	Ծրագրի շրջանակներում ներկայումս իրականացվում են 7 դպրոցների շինարարական աշխատանքներ, ևս 2 դպրոցի շինարարությունն ավարտվել է 2019թ. և ընթացիկ նոստայական կիսամյակին շահագործման: 24 դպրոցների նախագծման պայմանագրերը իրականացման փուլում են:	98,865.5	72,707.8	26,157.7	98,865.5	72,707.8	26,157.7	10,744.2	181,526.6	7,552.5	3,191.7	107,471.5	72,707.8	34,765.7	10,744.2	181,526.6	7,552.5	3,191.7	107,471.5	72,707.8	34,765.7	10,744.2	181,526.6	7,552.5	3,191.7
6		12001	Անիական զարգացման բանկի ասակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյսմիկ պաշտպանության ծրագրի շրջանակներում ՀՀ դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ուղղված միջոցառումներ	63.26 մլն Քուրդիստանի հատուկ իրավունք (SDR)	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավման նպատակով ծրագրում ընդգրկված դպրոցների շենքերի ամրապնդման, շինարարական աշխատանքների, շինարարական ստանդարտների արդիականացում, արտակարգ իրավիճակներին արձագանքման ծրագրի մշակում, սեյսմիկ մոնիտորինգի դիտակետերի սարքավորումների արդիականացում, ծրագրի կատարում:	Ծրագրի շրջանակներում ներկայումս իրականացվում են 7 դպրոցների շինարարական աշխատանքներ, ևս 2 դպրոցի շինարարությունն ավարտվել է 2019թ. և ընթացիկ նոստայական կիսամյակին շահագործման: 24 դպրոցների նախագծման պայմանագրերը իրականացման փուլում են:	10,682,757.2	8,902,321.5	1,780,435.7	10,682,757.2	8,902,321.5	1,780,435.7	218,035.7	36,509.1	10,174,151.2	8,478,467.3	1,695,683.9	2.0	2.0	2.0	10,174,151.2	8,478,467.3	1,695,683.9	2.0	2.0	2.0	10,174,151.2	8,478,467.3	1,695,683.9	

Ոռոգման համակարգի առողջացում - 12 միջոցառում

7	1004	11005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում		Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	ՀՀ ոռոգման համակարգերի արդիականացում, համակարգերի արդյունավետության բարձրացում՝ շահագործման և պահպանման ծախսերի կրճատման, բարձր ջրակրողատենքի և էկելոտրանսբերգային ծախսերի նվազեցմանը:	Շարունակվում է ծրագրի շրջանակներում կերված պայմանագրերով նախատեսված ծախսերի մատուցումը և շինարարական աշխատանքների իրականացումը, իսկ մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքների վերականգնման շինարարական աշխատանքների (3 լոտ) իրականացման ուղղությամբ ընթանում են մրցութային գործընթացներ	686,388.2 541,020.3 145,367.9	7,448,702.3 5,831,537.9 1,617,164.4	686,388.2 541,020.3 145,367.9														
8		31005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	10.06.2016-30.06.2021թթ.	Նպատակն իրագործելու համար պետք է իրականացվեն հետևյալ միջոցառումները՝ մեխանիկական ոռոգման փոխարինում ինչնախու համակարգերով, որոշ մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքների վերականգնում, ՋՕԸ-ների ներդրմանային ոռոգման ցանցերի արդիականացում, ՋՕԸ-ների կառավարչական ենթուժի ամրակումը:																	
9		11006	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող «Կերու ջրամբարի կառուցման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	75 003 630.52 եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	12.05.2016-31.05.2021թթ.	Վերին ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների, ջրուտ հանգույցների, ջրի փոխարդուղի և ոռոգման համակարգի, ինչպես նաև ջրամբարի խցման տակ գտնվող իրադատարանների ոռոգման ներտնտեսային ցանցի կառուցում:	Ավարտվել են մոտեցնող և հեռացող կառուցվածքների կառուցման շինարարական և շրջակայքի պատվարի հիմնական (Խոլային, Կալային) ցեմենտավորման և բետոնավորման աշխատանքները	350,618.7 276,999.9 73,618.8	350,618.7 276,999.9 73,618.8	350,618.7 276,999.9 73,618.8													
10		31001	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող «Կերու ջրամբարի կառուցում																					
11		11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	50 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ		ՀՀ Շիրակի մարզում՝ Ախուրյան գետի վրա, Կապի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքներ կառուցում, ինչի արդյունքում կապահովվի գյուղատնտեսական նպատակներով հուսալի ոռոգում, ինչպես նաև ջրավազակի ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը:	Շարունակվում է ծրագրի շրջանակներում կերված խորհրդատվական պայմանագրերով նախատեսված ծախսերի մատուցումը, իսկ շինարարական աշխատանքների ուղղությամբ սկսվել է մրցութային՝ նախարարական գործընթացների իրականացումը	1,079,210.9 916,197.9 163,013.0	1,079,210.9 916,197.9 163,013.0	1,079,210.9 916,197.9 163,013.0													
12		31004	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում			29.06.2015-30.12.2019թթ.																		
13		11008	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի երկրորդ փուլի խորհրդատվություն և կառավարում		Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ		ՀՀ Շիրակի մարզում գյուղատնտեսական նպատակներով արդյունավետ ոռոգման համակարգի առողջում՝ Կապի ջրամբարից սկսվող ոռոգման ինչնախու համակարգի կառուցում, ինչը կապահովի հուսալի ոռոգում և մեխանիկական ոռոգումից անցում ինչնախու ոռոգման համակարգի:	Երջայան միջակայքի և սոցիալ տնտեսական արդյունքային գնահատման խորհրդատվական ծախսերի մատուցման պայմանագրերի կերման գործընթացը ընթանումների փուլում է: 2019թ.-ի ընթացքում նախատեսվում է իրականացնել մանրամասն նախագծման աշխատանքների մրցութային գործընթաց: Մրցութային փաստաթղթերի ուսումնասիրությունը և հաստատումն ընթացքի մեջ է:	287,198.2 239,340.7 47,857.5	287,198.2 239,340.7 47,857.5	287,198.2 239,340.7 47,857.5													
14		31006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի երկրորդ փուլի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում	18.5 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	18.12.2017-30.12.2022թթ.																		
15		11010	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման փուլ 1 ծրագրով Ջրամոր գյուղի վերաբնակեցման գործընթացների խորհրդատվություն և կառավարում	159,254.0 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներով)	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ		Կապի ջրամբարի կառուցման հետևանքով անխրաժեշտություն է առաջանում՝ հողերի մեղեքման և մարդկանց վերաբնակեցման, ճանապարհների և ոռոգման ջրանցքների կառուցման, էլեկտրական էներգիայի մատակարարման օրային գների անցնացման և այլն:	Նախատեսված աշխատանքները կմերժարվեն 2020 թվականին	35,284.5	35,284.5	35,284.5													
16		12002	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման փուլի 1 ծրագրով Ջրամոր գյուղի վերաբնակեցման համար ենթակառուցվածքների և բնակիչ տների կառուցում	5,017,631.5 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներով)	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	29.06.2015-30.12.2019թթ.																		

Դեռ հստակեցված չեն փորձական տարածքները Վերին ջրամբարի իշխման տակ գտնվող իրադատարաններում, քանի որ «ՉՖԳ N° CAM 1002 06 D» դեռ չառդրված դրամաշրտիային համաձայնագրը ստորագրվել է: Անհրաժեշտ է կերպ վարկային համաձայնագրի փոփոխությունը՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 26.12.2019թ. N° 1966-Ն որոշումը:

Ծրագրի վարկային միջոցների մասնաձևն ժամկետն ավարտվել է 30.12.2019թ., իսկ խորհրդատվությունների մատուցված ծախսերի մատուցման դիմաց վերադարձվելը, որոնց պահի իրականացվելն KFW բանկի կողմից ուղիղ վարձան մեթոդով դեռևս չեն կատարվել: Մասնաձևն ժամկետի երկարաժամանակ համար KFW բանկը պահանջում է 1.3 մլն եվրո գումար: Այդ կապակցությամբ ընթանում են բանակցություններ բանկի հետ:

17	11009	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ափոսյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման դրամաշտրիային ծրագիր	300.0 հազ. եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 18.07.2019-31.12.2025թթ.	Դրամաշտրիային ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ֆինանսավորել «Ափոսյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագրի» 4-ագույի ջրամշակի կառուցման Գուլ 1 փուլի փորձարկչական ծառայությունների իրականացումը՝ շրջակա միջավայրի վնաս տղիսպական գնահատման (ՀԱՄԱԳ) խորհրդակցական ծառայությունների մատուցման պայմանագրի շրջանակներում:	Ծրագրի շրջանակներում աշխատանքներ և վճարումներ դեռևս չեն կատարվել:	113,383.2 94,486.2 18,897.0 113,383.2 94,486.2 18,897.0	*	*	*	113,383.2 94,486.2 18,897.0	*	*	*
18	11011	Զարգացման ֆրանսիական գործակալության աջակցությամբ իրականացվող ռոտացիոն ոլորտի ֆինանսական կայունության և ռոտացիոն կառավարման կարողությունների բարելավման դրամաշտրիային ծրագրի խորհրդակցություն և կառավարում	1500.0 հազ. եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե	Ծրագրի նպատակն է աջակցել ՀՀ կառավարությանը ռոտացիոն ոլորտի ընթացիկ բարեփոխումների հարցում՝ կենտրոնական և տեղական մակարդակներում կարողությունների զարգացման և ջրօռագործողների միավորումների տրամադրվող սուբսիդիաների կրճատման միջոցով, ներդեղ նորարարական կայուն մեխանիզմներ ուղղված ռոտացիոն գյուղատնտեսության տնտեսական ռատացիոն ինտեգրումներին:	Զարգացման ֆրանսիական գործակալության և ՀՀ Կառավարության միջև ստորագրվող № CAM 1002 06 D ֆինանսական համաձայնագիրը ստորագրված չէ: Համաձայնագրի նախագիծը գտնվում է քննարկման փուլում	1,155,273.0 796,740.0 358,533.0 1,155,273.0 796,740.0 358,533.0	*	*	*	1,155,273.0 796,740.0 358,533.0	*	*	*

Ջրամակարարման և ջրահեռացման բարելավում - 8 միջոցառում

19	11004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշտրիային ծրագիր	7 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-31.12.2018թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում:	Շինարարական աշխատանքները դարարեցված են շինարարության վերահսկողական խորհրդատուի պայմանագրի ավարտման և չկատարված գումարների հետևանքով:	143,128.5	119,257.9	23,870.6	143,128.5	119,257.9	23,870.6	*	*	*	«Ֆինիքներ Ուոթեր ընդ սերնիփորբեշ» ընկերության հետ կնքված խորհրդակցական ծառայությունների մատուցման պայմանագրի ժամկետն ավարտվել է: Իսկ կուտակված պարտքերի դիմաց վճարումների կատարման համար ԿԶԵՄ համաձայնությամբ (նամակ՝ 06.12.2019թ.) կորսված լուրջ գումարները դրամաշտրիային միջոցներ, սակայն դրամաշտրիային համաձայնագրի փոփոխությունը դեռևս կնքված չէ: Տեխնիկական վերահսկողության խորհրդատուի բացակայության պայմաններում շինարարական աշխատանքները դարարեցված են:
20	31004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրամ					1,143,504.0	952,920.0	190,584.0	1,143,504.0	952,920.0	190,584.0	1,143,504.0	952,920.0	190,584.0	
21	12001	Գերմանիայի զարգացման և Եվրոպական միության Հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների դրամաշտրիային ծրագրի՝ երրորդ փուլ	12 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-31.12.2018թթ.	579 գյուղական բնակավայրերից ընտրված որոշ համայնքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Ջննարկման փուլում է գտնվում նախաձեռնագրական աշխատանքների խորհրդակցական պայմանագրի կնքումը: Երբ հաստատվից հետո կշարունակվեն նախատեսված աշխատանքները:	2,391,969.3	1,992,175.8	399,793.5	2,391,969.3	1,992,175.8	399,793.5	*	*	*	Անիստեյն է երկարաժամկետ միջոցների մասնատման ժամանակահատվածը, որի համար ստիճանակցություններ են ընթանում ԵՄ ներկայացուցիչների հետ:
22	31002	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրամ	25.5 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 27.06.2014-30.12.2018թթ.	11 բնակավայրի և 41 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Ընթանում է շինարարական աշխատանքների իրականացման համար հայտարարված մրցույթային գործընթացը:	5,135,163.5	4,282,723.1	852,440.4	5,135,163.5	4,282,723.1	852,440.4	*	*	*	Ծրագրի ֆինանսական պայմանագրի փոփոխությունը ստորագրման փուլում է և ֆրագրի միջոցները դեռևս հասանելի չեն:
23	11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլ	30 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 21.06.2014-30.12.2018թթ.	11 բնակավայրի և 41 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Ընթանում է շինարարական աշխատանքների իրականացման համար հայտարարված մրցույթային գործընթացը:	54,231.4	45,201.7	9,029.7	54,231.4	45,201.7	9,029.7	*	*	*	Ծրագրի (Փուլ 3) միջոցների մասնատման ժամկետը լրացել է 31.12.2018թ., իսկ ժամկետի երկարաձգման համար Բանկը պահանջում է 0.96 մլն եվրոյի «Մերժման փոխհատուցում» վճար: Այլ կապակցությամբ ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ է շրջանակում և կատարվում են համապատասխան այլ ներկայացված գործառնություններ:
24	31001	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրամ					4,495,805.9	3,695,356.7	800,449.2	4,495,805.9	3,695,356.7	800,449.2	4,495,805.9	3,695,356.7	800,449.2	

25	11005	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիր						309,699.0												
26	31003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագրի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրում	7 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 05.02.2015-30.12.2018թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում:	Շինարարական աշխատանքները դադարեցված են շինարարության վերահսկողության խորհրդատվի պայմանագրի ավարտման և շինարարական գործունեության հետևանքով:	1,143,504.0 952,920.0 190,584.0 1,143,504.0 952,920.0 190,584.0	309,699.0 119,115.0 190,584.0 309,699.0 119,115.0 190,584.0												«Ֆինտեր Ութեր ընդ տրանսիբորեյն» ընկերության հետ կնքված խորհրդատվական ծախսերի վերաբերյալ մատուցման պայմանագրի ժամկետն ավարտվել է, իսկ կուտակված պարտքերի դիմաց վճարումների կատարման համար 426Բ համաձայնությամբ (տամավ 06.12.2019թ.) կորստաբերական լրացուցիչ դրամաշտրուիային միջոցներ, սակայն դրամաշտրուիայի համաձայնագրի փոփոխությունը դրեա կնքված է:

Հանապարհային ցանցի բարելավում - 19 միջոցառում

27	11006	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենտրոնական Ասիայի շրջանակներում համակարգում և կառավարում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈՒԿ 2016-2021թթ.	Վերականգնել կենտրոնական Ասիայի շրջանակներում համակարգում և կառավարում	Մրագրին ընթանում է ժամանակացույցի համապատասխան:	349,245.1 1,182,145.0 945,725.5 279,396.1 69,849.0															
28	21003	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենտրոնական Ասիայի շրջանակներում ավտոմատացման համակարգերի բարելավման աշխատանքներ						1,182,145.0 945,725.5 279,396.1 69,849.0														
29	11007	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (Բ6 Վանաձոր-Քաղաթաղ) բարելավման ծրագրի համակարգում և կառավարում	44,04 մլն եվրո	«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈՒԿ 2016-2019թթ.	Մ6 Վանաձոր-Վրաստան սահման միջպետական նշանակության կմ 38-450 - կմ 90-191 ճանապարհատվածի վերակառուցում:	Աշխատանքները ընթացում են, ֆինգրական առաջնությանը՝ 17.93 %:	912,468.4 785,554.7 156,913.7 912,468.4 785,554.7 156,913.7														1. Աշխատանքներին խոչընդոտող հարցերից ազատության հետ կապված խնդիրներ 2. Անընդհատ երթևեկության պայմաններում աշխատանքների իրականացման ընթացքում երթևեկության կարգավորման հետ կապված խնդիրներ 3. Հողերի օտարման և տարաբնույթի հետ կապված խնդիրներ 4. Չախառնված աշխատանքների հետ կապված խնդիրներ	
30	21004	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Վրաստան սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի ծրագրի կառուցում և հիմնադրում					14,401,219.0 11,940,445.0 2,460,774.0 14,401,219.0 11,940,445.0 2,460,774.0															
31	11005	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենտրոնական Ասիայի շրջանակներում համակարգում և կառավարում	45 մլն ԱՄՆ դոլար	«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈՒԿ 2013-2021թթ.	Շուրջ 170 կմ ընդհանուր երկաթուղային կենտրոնական նշանակության ճանապարհների վերականգնում:	Մրագրին ընթանում է ժամանակացույցի համապատասխան:	98,674.8 78,949.4 19,725.4 98,674.8 78,949.4 19,725.4															
32	11009	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցիկ զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 2)			Աշխատանքները ընթանում են Աշխատանքային ծրագրի օգնությամբ:	Ներկայացվել է Ազգային համայնքի 8 կմ հատվածի տեղափոխման համակարգում, իրականացվել են Աշխատանքային ծրագրի օգնությամբ ծախսերի մատուցումը, թվով 638 հողակտրոսների օտարումները, 4-րդ համայնքում հարցերից ազատության հետ կապված խնդիրների տեղափոխման և կառավարումը ուղղվել է հարցերից ազատության հետ կապված խնդիրների կազմակերպմանը:	926,101.9 395,461.8 530,640.1 926,101.9 395,461.8 530,640.1 1,157.4	1,076,101.9 395,461.8 680,640.1 1,157.4													Կապատի կողմից աշխատանքների ընթացքում հետևանքով առաջացել է անհրաժեշտություն դադարեցման անհրաժեշտ դրամաշտրուիայի գնահատել կատարված աշխատանքների արժեքը, իրականացվել ավարտված սույն պայմանագրի փոխարինումը՝ առաջելով Պաշտպանության տեխնիկական պայմանագրի համաձայնագրերում, գրասենյակի նախագծերի փաստաթղթերը: Այս խնդիրները լուծելու նպատակով ՊՈՒԿ-ի դիտարկման/ուսումնասիրության փուլում է գտնվում թիվ 11 Փոփոխման հրահանգը, որը պետք է հաստատվի Ասիական զարգացման բանկի կողմից:	

40	21009	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3	60 մլն եվրո	«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ 2013-2020թթ.	Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհատվածի կառուցման աշխատանքներ:	<< Շիրակի մարզի Բնիկամրի համայնքում իրականացվում են նախագծային փոփոխություններ, քանի որ ծրագրի ամբողջությամբ անցնում է պատմաշարժային հուշարձանի պահպանական գոտու տարածքով: Ծրագրի կառավարման խորհրդի համանախագահը Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհատվածի մասով սահմանվել է հեղինակային հսկողություն, որի շրջանակներում կառավարվում են համապատասխան նախագծային փոփոխություններ:	10,623,925.4 7,572,111.0 3,051,814.4 10,623,925.4 7,572,111.0 3,051,814.4 1,064,566.3 1,007,416.9 57,149.4 10,453,925.0 7,572,111.0 2,886,814.0 10.0 13.3 1.9	1.Կապված նախագծային փոփոխությունների հետ, ընթացքի մեջ են Բնիկամրի համայնքում հողերի օտարման գործընթացները 2.Ճանապարհատվածի պատվանքի տեսակին վերաբերյալ հարցեր:
41	11015	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)			Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհատվածի տեխնիկական հսկողություն:	Իտալական «Այ Ար Դի Բնջիլիերիե» ՍՊԸ-ի կողմից իրականացվում են Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհատվածի շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության աշխատանքները:	180,000.0 180,000.0 180,000.0 180,000.0 180,000.0	<անմասն> << կառավարության 28.11.2019թ. թիվ 1752-Ն որոշման պայմանագրի կնքման գործընթացը գտնվում է կնքման փուլում:
42	11014	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենտրոնական և արևմտահայկական ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ փուլի միջանցքի ֆինանսավորման ծրագրի համակարգում և կառավարում	13.4 մլն եվրո	«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ 2020-2021թթ.	Կենտրոնական և արևմտահայկական ճանապարհատվածների վերականգնում:	Շրագիլը դեռևս չի մնկնարկվել, ներկայումս իրականացվում է Շրագիլ շրջանակներում վերականգնվող ճանապարհների նախագծում	250,152.3 200,121.8 50,030.5 250,152.3 200,121.8 50,030.5	
43	21013	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենտրոնական և արևմտահայկական ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ փուլի միջանցքի ծրագրի շրջանակներում ավտոճանապարհների բարելավման աշխատանքներ					5,400,759.2 4,302,618.8 1,098,140.4 5,400,759.2 4,302,618.8 1,098,140.4	
44	11013	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման դրամաշրջանային ծրագրի համակարգում և կառավարում	6 մլն եվրո	«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ 2014-2020թթ.	Լանջիկ-Գյումրի մ/6 շին. աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների իրականացում, Գյումրիի շրջանակի ճանապարհի և Գյումրի-Քալա ճանապարհատվածի կառուցման տեխնիկա-տեսնական հիմնավորման, քննապահական և ստեղծարարական գնահատման և մանրամասն նախագծման աշխատանքների տեխնիկական աջակցություն:	Իրականացվել են Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհատվածի տեխնիկական հսկողության աշխատանքները, որոնք ավարտվել են սեպտեմբերի 11-ին: Ծառայությունների ֆինանսավորման իրականացվում է անմիջապես ներդրումային բանկի կողմից:	996,137.5 464,977.5 531,160.0 996,137.5 464,977.5 531,160.0	<< կառավարություն 2019թ.ի նոյեմբերի 28-ի թիվ 1752 Ն որոշումով նախատեսվում է ՀՀ գնահատման բյուջեի միջոցների հաշվին (նոր բացված թիվ 11015 միջոցատուով) իրականացնել սեպտեմբերի 12-ից հետո շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ֆինանսավորումը, մինչև Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ծրագրի շրջանակներում՝ նոր միջոցային արդյունքով կիրականացվի Խորհրդատուի ընտրությունը:
45	21007	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման դրամաշրջանային ծրագիր, Տրանշ 3	6 մլն եվրո	«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ 2014-2020թթ.	Լանջիկ-Գյումրի շրջ. 27.5 կմ ճանապարհատվածի կառուցում: Միջանմանակ ֆինանսավորում է վարկային համաձայնագրի շրջանակներում 10%-ի չափով:	<< Շիրակի մարզի Բնիկամրի համայնքում իրականացվում են նախագծային փոփոխություններ, քանի որ ծրագրի ամբողջությամբ անցնում է պատմաշարժային հուշարձանի պահպանական գոտու տարածքով: Կառավարման խորհրդի համանախագահը Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհատվածի մասով սահմանվել է հեղինակային հսկողություն, որի շրջանակներում կառավարվում են համապատասխան նախագծային փոփոխություններ:	574,927.6 479,106.3 95,821.3 574,927.6 479,106.3 95,821.3 43,703.3 43,703.3 574,927.6 479,106.3 95,821.3 7.6 9.1	1.Կապված նախագծային փոփոխությունների հետ, ընթացքի մեջ են Բնիկամրի համայնքում հողերի օտարման գործընթացները 2.Սույա են ճանապարհատվածի պատվանքի տեսակին տեսչիկը հարցեր:

Կոչր թափոնների կառավարում - 8 միջոցատու

46	1040	32004	Վերակառուցման և զարգացման ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոչր թափոնների կառավարման» դրամաշրջանային ծրագիր	5.5 մլն եվրո	<< տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-2021թթ.	Նախատեսվում է՝ կառուցել եՄ չափանիշներին համապատասխանող սանիտարական աղբավայր, վերաբնակման 2 կայան, ձեռք բերել 2 մարզում աղբահանության իրականացման և աղբավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումներ	Ծրագրի շրջանակներում սանիտարական աղբավայրի և վերաբնակման 2 կայանի կառուցման համար շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթային փուլերները քայքայվել են ս.թ. հունվարի 24-ին: Ներկայումս ընթանում է հայտ ներկայացումը մրցույթային 5 փուլերի ուսումնասիրության և գնահատման գործընթացը: Նախատեսվում է արդիվ վերջին շահող կապալառուի հետ կնքել շինարարական աշխատանքների իրականացման պայմանագիր:	2,670,530.1 2,289,352.7 381,177.4 2,670,530.1 2,289,352.7 381,177.4	
47		12002	Վերակառուցման և զարգացման ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոչր թափոնների կառավարման խորհրդատվության համար» դրամաշրջանային ծրագիր	1.6 մլն եվրո	<< տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-2021թթ.	Ծրագրի շրջանակներում ընտրված խորհրդատվական կազմակերպության կողմից նախատեսվում է իրականացնել աղբավայրի նախագծման, վերաբնակման կայանների նախագծման, սարքավորումների տեխնիկական քննադրերի կազմման աշխատանքները, աջակցել մրցույթային գործընթացներին, իրականացնել՝ աղբահանության սինամների մշակումը, ԿԻՅԿ ընկերության ստեղծման ուղղված իրականացման և ինտեգրացիոնալ աշխատանքները, իրազեկման արշավները, աղբահանության վարձավարների թաղայնապետության մասունք:	382,435.2 318,696.0 63,739.2 382,435.2 318,696.0 63,739.2	Նախատեսվում է հայտարարել մրցույթ՝ նոր խորհրդատվական ընկերության ներգրավման նպատակով	Խորհրդատվական ծառայությունների համար ՎԶԲ-ի ֆինանսավորման բացակայություն

48	12001	«Երևակոտցման և զարգացման եվրոպական բանկի ացակցությամբ իրականացվող «Երևանի կոշտ թափոնների կառավարման» դրամաշրտային ծրագիր	1,454.5 հազ. եվրո	Երևանի բարգառաբետարան	2016-2020թթ.	Տեխնիկական ացակցության շրջանակում կնքվել են խորհրդատվական ծառայությունների պայմանագրեր՝ ծրագրի շրջանակներում շրջակա մրցավայրի վրա ացեցության գնահատման, Երևան բարգառի ացակցության և շահառուների մասնագրության ծրագրերի իրականացման, կենսապահովման վերականգնման պլանի պատրաստման, նախաձեռնման օժանդակ ծառայությունների, գնումների և պայմանագրի հսկողության:	530,681.9	375,901.9	154,780.0	530,681.9	375,901.9	154,780.0								
49	32006	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային գործիչի ացակցությամբ իրականացվող «Երևանի կոշտ թափոնների կառավարման» դրամաշրտային ծրագիր	8 մլն եվրո	«Երևանի բարգառային նոր արժակայ» ՓԲԸ	2016-2020թթ.	Լոգարաշենում ամրա արժակային հարավից շրջ 29 հա տարաշենում նախատեղում է նախագիծը կառուցել և շահագործել եվրոպական շահակիշենին համապատասխան նոր արժակայի 2 քցիչ, ինչպես նաև նույն յանքորշիշենին համապատասխան մեկուսացնել Լոգարաշենի արժակայի և Կրանկակ համայնքում ժամանակի ընթացում տարեկարտուն առաջացած և մեկ խոշոր արժակայի տարածքները	3,059,481.6	2,549,568.0	509,913.6	3,059,481.6	2,549,568.0	509,913.6								
50	32007	Արևելյան եվրոպայի Ըներգայինարկության և բնակավայրական գործընկերության ֆոնդի ացակցությամբ իրականացվող «Երևանի կոշտ թափոնների կառավարման» դրամաշրտային ծրագիր	2 մլն եվրո	«Երևանի բարգառային նոր արժակայ» ՓԲԸ	2017-2020թթ.	Լոգարաշենի և Ացակային արժակային փակված և Լոգարաշենի նոր արժակայի կառուցման համար համապատասխան մրցուց յուսարարված է գտնվում է գնահատման փուլում, որը նախատեսվում է վախարուել 2020 թվականի երկրորդ եռամսյակում:	764,870.4	637,392.0	127,478.4	764,870.4	637,392.0	127,478.4								
51	42002	Եվրոպական ներդրումային բանկի ացակցությամբ իրականացվող Երևանի կոշտ թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ենթակարկի տրամադրում «Երևանի բարգառային նոր արժակայ» ՓԲԸ-ին	8 մլն եվրո	«Երևանի բարգառային նոր արժակայ» ՓԲԸ	2016-2020թթ.		3,099,282.7	2,582,735.6	516,547.1	3,099,282.7	2,582,735.6	516,547.1								
52	42003	Եվրոպական ներդրումային բանկի ացակցությամբ իրականացվող Երևանի կոշտ թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ենթակարկի տրամադրում «Երևանի բարգառային նոր արժակայ» ՓԲԸ-ին	8 մլն եվրո	«Երևանի բարգառային նոր արժակայ» ՓԲԸ	2016-2020թթ.		3,099,282.7	2,582,735.6	516,547.1	3,099,282.7	2,582,735.6	516,547.1								
53	42001	«Երևակոտցման և զարգացման եվրոպական բանկի ացակցությամբ իրականացվող Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ենթակարկի տրամադրում «Կոտայքի և Գեղարքունիքի Կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման» ԱՊԸ-ին	5.5 մլն եվրո	«Շ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն»	05.04.2016-2021թթ.	Նախատեսվում է՝ կառուցել ԵՄ ցավակիշենին համապատասխանող անխտարական արժակայ, վերաբնուման 2 կայան, ծնոր բերել 2 մարզում արգանանդության իրականացման և արժակայի շահագործման համար անխտարական մեքենա-սարքավորումներ	2,670,528.2	2,289,351.2	381,177.0	2,670,528.2	2,289,351.2	381,177.0								

Ֆարգային զարգացում - 14 միցցաում

54	1157	42001	«Երևակոտցման և զարգացման եվրոպական բանկի ացակցությամբ իրականացվող Երևանի բարգառային թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ենթակարկի տրամադրում «Երկրալույս» ՓԲԸ-ին	4 մլն ԱՄՆ դոլար	Երևանի բարգառաբետարան	2016-2020թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևանի բարգառի 28 փորոցներում փոխել/արդացնել լուսավորության հենակայանները, սակայ վերականգնել մարկիներն անվազանել տարզեսեղյա կապուլտներով, սակայ շրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	1,775,575.9	1,557,976.6	217,599.3	1,775,575.9	1,557,976.6	217,599.3								
55		42002	«Երևակոտցման և զարգացման եվրոպական բանկի ացակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերականգնման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ենթակարկի տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ	2016-2020թթ.	Մետրոլի 81-717 տիպի 7 վազուների կապիտալ վերանորոգում և արդիականացում, վազուների վազման սարքավորումների նախագծում, մատակարարում և մոնտաժ, մետրոլի մեքենավարների համար տրեմադրային համակարգի նախագծում, մատակարարում, մոնտաժ: Մնացորդային 499 հազ. եվրո գումարը նախատեսվել է ուղղել հրենաժային թունի երկարացման և մետրոլի թունիներում վերականգնման աշխատանքների իրականացմանը:	354,158.8	272,759.0	81,399.8	354,158.8	272,759.0	81,399.8								
56		42003	Եվրոպական ներդրումային բանկի ացակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերականգնման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ենթակարկի տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ	2016-2020թթ.	Դրենաժային թունի երկարացում և մետրոլի թունիներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	1,536,139.0	1,365,293.7	170,845.3	1,536,139.0	1,365,293.7	170,845.3								

«Կարկային համաձայնագրով նախատեսված ժամկետն ավարտվում է 2020թ., սակայ եվրոպական բանկերի հետ համաձայնություն է ծնոր բերվել վարկային հասանելիության ժամկետը երկարացնել մինչև 2021թ. հունիսի 30-ը:

57	12003	Արևելյան եվրոպայի էներգետիկայի և բնակարանական գործընկերության ֆոնդի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի բարձրաշախի լուսավորության դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում	1,9 մլն եվրո	«Երեզուր» ՓԲԸ 2015-2020թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի բոլոր 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, սակայն վերջինս մարդիկ են աշխատանքների մեկնարկը: (Վճարումները վարկային և դրամաշնորհային միջոցներից իրականացվում են փափաժանաճակ համամասնորեն):	597,873.7 498,228.1 99,645.6 597,873.7 498,228.1 99,645.6		
58	12004	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի բարձրաշախի լուսավորության դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում	574.7 հազ. եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 2016-2020թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի բոլոր 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, սակայն վերջինս մարդիկ են աշխատանքների մեկնարկը: (Վճարումները վարկային և դրամաշնորհային միջոցներից իրականացվում են փափաժանաճակ համամասնորեն):	164,404.1 122,432.4 41,971.7 164,404.1 122,432.4 41,971.7	Տեխնիկական աջակցության դրամաշնորհային ծրագրով կնքվել են իրականացման աշխատանքները և իրականացման աշխատանքները վերաբերյալ:	Տեխնիկական աջակցության դրամաշնորհային ծրագրով հետագա հաշվետվությունների ներկայացումը և հաստատումը անմիջապես կապ ունի՝ դրամաշնորհային և վարկային ծրագրերով կնքված պայմանագրի շրջանակներում իրականացվելիք աշխատանքների հետ:
59	12014	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ դրամաշնորհային ծրագիր	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-2020թթ.	Դրենաժային թունեի երկարացում և մետրոլի թունեներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	1,453,222.9 1,242,330.1 210,892.8 1,453,222.9 1,242,330.1 210,892.8	Դրենաժային թունեի՝ ծրագրով նախատեսված 930 մետրից կառուցվել է 451 մետրը:	Վարկային համաձայնագրով նախատեսված ժամկետն ավարտվում է 2020թ., սակայն Եվրոպական բանկերի հետ համաձայնություն է ձեռք բերվել վարկային հասանելիության ժամկետը երկարացնելու մինչև 2021թ. հունիսի 30-ը:
60	12016	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրի քաղաքային ճանապարհների տեխնիկական համալորման աշխատանքների ծրագիր	1,213 հազ. եվրո	Գյումրի համայնքապետարան 2017-2021թթ.	Աջակցության ծրագրի նախատեսվածում են ու իրականացման, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնադրման շինարարական աշխատանքների միջոցային փաթեթների կազմում, սպասարկման պայմանագրերի պատրաստում և տեխնիկական հսկողություն, ավտոկայանատեղերի ուղղակի աջակցության և գործողությունների պահի կազմում:	82,220.1 68,516.8 13,703.3 82,220.1 68,516.8 13,703.3	Պատրաստվել է ավազանու կողմից հավանության է արժանացել ավտոկայանատեղերի ուղղակի աջակցության ծրագիրը, ներկայացվել է ընտրությունների փուլում է նաև ավտոկայանատեղերի գործողությունների ծրագիրը:	Ծրագրի շրջանակներում կատարվող բուն փողոցային աշխատանքների ընթացքում ի հայտ են եկել մի շարք լուրջ խնդիրներ կապված արտոբյուրյան կոմունիկացիաների, մասնավորապես՝ ավտոբյուրյան ճանապարհների օտարման շերտում և (կամ) պաշտպանական գոտում գտնվող հարողակցությունների, հարմարանքների և այլ շինությունների տեղադրման ու քարտեզների հետ: Հիշյալ հիմնադրումների լուծման նպատակով կոմունիկացիաները տեղադրվել է շահագործող ընկերությունների մասնակցությամբ կազմակերպվել են մի շարք աշխատանքային խորհրդակցություններ:
61	12018	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրի քաղաքային ճանապարհների դրամաշնորհային ծրագիր (Տրանշ Ա. Բ)	7.3 մլն եվրո	Գյումրի համայնքապետարան 2017-2021թթ.	Համայնքային ճանապարհների հիմնադրում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ճանապարհների վերակառուցումը կներառի անապարհի և մայրի ճանկի նորացումը, այդ թվում՝ ջրհանուցման ներակառուցվածքների փոխարինումը: Զարգացման և փողոցային լուսավորության վերականգնման արդյունքում ներկայիս բարձր մաշված սողիկային լանդիքը կփոխարինվել լուսավորային խնայող լանդիքով:	2,263,116.6 1,839,256.3 423,860.3 2,263,116.6 1,839,256.3 423,860.3 336,743.2 280,627.3 56,115.9 1,926,373.4 1,588,629.0 367,744.4 14.9 15.3 13.2	Ծրագիրը մտնում է ավարտին, ավագանու օգնությամբ աշխատանքները գրեթե ավարտված են, ընթացքի մեջ են փողոցային արտաքին լուսավորության մոնտաժային, երևակայության կարգավորման նշանների, գնաշուշանների, լուսացույցների տեղադրման աշխատանքները: Որոշ աշխատանքներ կան մայթերի քարեկարգման, գազների հողացման ուղղությամբ:	Իսկյաները կարող են առաջադառնալ միայն կախված եղանակային պայմաններից:
62	12022	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրի քաղաքային ճանապարհների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում նախագծա-նախատեսված աշխատանքների իրականացում	276.77 հազ. եվրո	Գյումրի համայնքապետարան 2017-2021թթ.	Գյումրի քաղաքային ճանապարհների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում նախագծա-նախատեսված փաստաթղթերի կազմում:	149,658.1 124,715.1 24,943.0 149,658.1 124,715.1 24,943.0	Բրականացվել են 21.84 կմ-ի նախաճանաչահային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքները, մնացել է 1.16 կմ-ի նախագծման և նախաճանաչահային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքները:	Մնացորդային չափանիստի (1.16 կմ) նախաճանաչահային աշխատանքները կվերականգնվեն զարմանք: Երևանային պայմաններով պայմանավորված:
63	12012	Միջազգային զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի համալորում և կատարում	48.6 մլն ԱՄՆ դոլար (30,989 հազ. SDR)	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրի իրականացման» ՀՈԱԿ 2011-2020թթ.	Քաղաքային տրանսպորտի ենթակառուցվածքի բարելավում, Երևանի արևմտյան օղակաձև ճանապարհի հատվածների կառուցում, ինտեգրացիոնալ կարողությունների զարգացում, ծրագրի կատարում և կարողությունների զարգացում: Արշակունյաց պողոտայի վերակառուցման/լանցման, Արտաշատի խճուղու վերակառուցման/լանցման և Նոր Շիրակ ճանապարհախաղվածի կառուցման աշխատանքների իրականացում:	1,095,381.6 888,962.1 236,419.5 1,095,381.6 888,962.1 236,419.5 7,500.9 5,765.4 1,737.5 1,095,381.6 888,962.1 236,419.5	Հողի օտարման և տարաբանակցման ծրագրով ավարտվել են իրացման աշխատանքները, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխառություններ՝ շտրկ միջոցառումների պահի համաձայն: Բրականացվել են Արշակունյաց պողոտայի, Արտաշատի խճուղու և Նոր Շիրակ ճանապարհախաղվածների կառուցման, վերակառուցման/լանցման աշխատանքները: Մշակվել է քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր ցանց և միանալիս տրամային համակարգը: 201թ. կնքվել է համապատասխան պայմանագիր ճանապարհաշինարարական աշխատանքների նվազագույն տրամադրման և շինաշխատանքների վերակառուցման համար: Բրականացվել են նաև ծրագրի առդիտ, մոնիտորինգ և գնահատում: Ներկա պահին ընթացվում է Երևան քաղաքում դեպոների կառուցման ծրագիրը:	Ծրագրով նախատեսված էր իրականացնել Արշակունյաց-Գալիզնե Նոյնի և Արշակունյաց-Բագրատունյաց փողոցների խաչմերուկներում տրանսպորտային հանգույցների կառուցման աշխատանքները, ինչպես նաև ձեռք բերել փաստաթղթեր տրամային համակարգ և էլեկտրոնային շփագրայիններ: Նախատեսված աշխատանքների հնամենյան սարքերում չզարգացրված միջոցները ուղղվել են Տրանշ-2-ի Բարձրագույն-Ալտուրակ ճանապարհախաղվածի շինարարական աշխատանքների իրականացման համար:
64	12020	Միջազգային զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն			Ինչպես նաև ինտեգրացիոնալ կարողությունների զարգացում, ծրագրի կատարում և կարողությունների զարգացում:	2,787,291.0 2,215,539.0 571,752.0 2,787,291.0 2,215,539.0 571,752.0 7,500.9 5,765.4 1,737.5 2,787,291.0 2,215,539.0 571,752.0		

65	12013	Սևիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող բարդացման ենթակառուցվածքների և բարձր կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի համակարգում և կատարվում	112.970.0 հազ. ԱՄՆ դոլար	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ	2016-2021թթ.	Լրացվել էրևան քաղաքի արևմտյան ռայոնում ճանապարհի բացակայող ճանապարհահատվածները, որի արդյունքում կենտրոնիկ էրևան քաղաքի կենտրոնը, ուղիղ կապ կապահովվի Պալաշեն, Աջափնյակ, Շենգավիթ և Սպարիա-Մեքաստիա համայնքների միջև: Կոնկրետից երթևեկության ժամանակը և խցանումների թվաքանակը: Բարելավված ճանապարհային երթևեկության ցանց և անվտանգություն, Պալաշեն-Աշտարակ, Բարաշակ-Աշտարակ և Արզախ-Շիրակ ճանապարհահատվածների կառուցում: Խորհրդատվական ծախսերի վարձան արդյունքում պատշաճ մակարդակի շինարարական աշխատանքների վերահսկողության, ինչպես նաև ստորտի և մոխրտրիկի իրականացում:	Հորի տարածան և տարածակցման միջոցով կատարվել են իրացման աշխատանքներ Պալաշեն-Աշտարակ, Աշտարակ-Տիգրան և Բարաշակ-Տիգրան հատվածներում, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխառուցումի շտրկ միջոցառումների պահանջարկը: Ավարտվել են Պալաշեն-Աշտարակ ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքները, ներկայումս ընթանում են Բարաշակ-Աշտարակ և Արզախ-Շիրակ ճանապարհահատվածների կառուցման աշխատանքները:	1,107,201.2 9,233,794.8 7,251,721.2 1,982,073.6 9,233,794.8 7,251,721.2 1,982,073.6 246,249.7 965.0 910.0 55.0 1,107,201.2 858,951.5 246,249.7
66	12021	Սևիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող բարդացման ենթակառուցվածքների և բարձր կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն	14,6 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան	2017-2021թթ.	Համայնքային ճանապարհների հիմնարկում և փոքրցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ճանապարհների վերակառուցում կենտրոնի առջև կանգնած էր ճանկի նրբացումը, այդ բոլոր ջրհանրանցման ենթակառուցվածքների փոխարինումը: Քաղաքային և փոքրցային լուսավորության վերականգնման արդյունքում ներկայիս բարձր մշտնան սնդիկային լամպերը կփոխարինվեն լուսադիոդային ինտեգր լամպերով:	Մրագիրը մոտեցում է ավարտին, անպատկառման աշխատանքները գրեթե ավարտված են, ընթացքի մեջ են փոքրցային արտաքին լուսավորության մոնտաժային, երթևեկության կարգավորման նշանների, զննչաշրջանի, լուսացուցների տեղադրման աշխատանքները: Որոշ աշխատանքներ կան մայթերի քարեկարգման, գազոնների հողաբացման ուղղությամբ:	6,953,481.6 5,741,062.3 1,212,419.3 6,953,481.6 5,741,062.3 1,212,419.3 6,73,486.5 561,254.7 112,231.8 6,279,995.1 5,179,807.6 1,100,187.5 9.7 9.8 9.3

Տարածային զարգացում - 1 միջոցառում

68	11001	Եվրոպական միության աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի տարածային զարգացման դրամաշրջանային ծրագիր	10 մլն եվրո	<<Տարածային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն	11.12.2014-2020թթ.	Նախատեսվում է աջակցել << կառավարությանը >> մարզերում առավել համապի տեղաբնական և տնտեսական զարգացում ապահովելու նպատակով՝ նոր աշխատատեղերի ստեղծման և տնտեսական մրցունակության բարձրացման շնորհիվ	«Վարդանիշ» կատարվում են կազմակերպությունների կողմից փաստացի ներկայացված Եվրոպական բանկի գրության համայնքի՝ ֆինանսավորման փաստաթղթերի հիման վրա	378,356.9 325,184.0 53,172.9 378,356.9 325,184.0 53,172.9 159,851.4 136,897.1 22,954.3 378,356.9 325,184.0 53,172.9 42.2 42.1 43.2
----	-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------	--------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի զարգացման ծրագիր - II միջոցառում

69	11005	Ո՛ր աջակցությամբ իրականացվող Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման դրամաշրջանային ծրագրի խորհրդատվական և կառավարման ծախսերը	30 մլն ԱՄՆ դոլար	«Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ	2015-2019թթ.	Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացում	Նախատեսված միջոցները վճարվում են որպես կանխավճարներ կնքվող փառցուցի համաձայնագրերի շրջանակներում՝ 10 %-ի չափով	374,259.3 311,890.7 62,368.6 374,259.3 311,890.7 62,368.6
70	32005	Ո՛ր աջակցությամբ իրականացվող Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման դրամաշրջանային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող ներդրումներ	30 մլն ԱՄՆ դոլար	«Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ	2015-2019թթ.	Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացում	Նախատեսված միջոցները վճարվում են որպես կանխավճարներ կնքվող փառցուցի համաձայնագրերի շրջանակներում՝ 10 %-ի չափով	374,259.3 311,890.7 62,368.6
71	11006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրաէներգետիկայի զարգացման» ծրագրի շրջանակներում իրականացվող ներդրումներ	10,31 մլն եվրո	«Բարձրազուտ էլեկտրաէներգետիկ» ՓԲԸ	30.05.2016-30.12.2025թթ.	Մրագիրը նախատեսվում է իրականացնել երեք լոտերով, Լոտ 1՝ «Դոնաշեն» ենթակայանի կառուցում՝ ներառյալ 220կՎ գծեր (Դոնաշեն ենթակայանի մուտք /երբ/, Լոտ 2՝ օդային գծերի կառուցում (500/400/220/110կՎ) և Լոտ 3՝ «Ալյոմ» ենթակայանի և ԲԼՀՀ՝ փոխաներգի կայանի կառուցում: Մրագրի նպատակն է՝ Հայաստանի և Վրաստանի էներգահամակարգերի միջև ապահովել միացման ապահովումը, որի արդյունքում << էներգահամակարգը ԲԼՀՀ էներգահամակարգից բացի (Դրան-Հայաստան 400կՎ երրորդ օդային գծի կառուցումից հետո) կկապվի նաև Վրաստանի, Ո՛ր և տարածաշրջանի մյուս երկրների հետ:	2017թ. որոշում է կայացվել ժամանակավորապես դադարեցնել ծրագիրը և ծախսերի օպերիմալացման նպատակով ընտարվել ծրագրի տեխնիկական նոր լուծումների հնարավորությունները: Ամփոփվող ծրագրի իրականացման վերաբերյալ ստեղծված արդյունքները << վարչապետի մոտ 2019թ. հունվարի 30-ին ստեղծված ռոնցեմ ընտարման արդյունքներով որոշում է կայացվել ծրագիրն իրականացնել արդեն իսկ կնքված վարկային և դրամաշրջանային համաձայնագրերով: Նախատեսված տեխնիկական լուծումներով և ծրագրի շարունակման իրականացնել ընթացիկ մրցութային գործընթացների դադարեցման և երեք լոտով նոր մրցութային նախագծման տարբերակով: Ներկայումս ծրագրի խորհրդատվական կողմից պատրաստվում են մրցութային փաստաթղթերը:	232,022.4 185,617.9 46,404.5 232,022.4 185,617.9 46,404.5 - - - 232,022.4 185,617.9 46,404.5 - - -

KfW բանկի և Եվրոպական ներդրումային բանկի հետ կնքարկվում է վարկային և դրամաշրջանային միջոցների հասանելիության ժամկետների երկարացման հարցը:

72	42001	«Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի օգնությունը՝ իրականացվող էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրասանցք» ՓԲԸ- ին	35.5 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրասանցք» ՓԲԸ 28.11.2011-31.12.2020թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է կառուցել Հրազդան ՋԷԿ-ից մինչև «Շինոսնյ» ենթակայան ընկած շուրջ 230 կմ երկաթուղային «Նորարար-Կ»-ը՝ «Արդենիս»-«Ապր-Որոտան»-ի էլեկտրահաղորդման 220 կՎ օդային գծերը և վերակառուցել «Ապվար» և «Նոյեմբերյան» 110 կՎ օդային գծերը: Ծրագրի նպատակն է նվազեցնել էլեկտրաէներգիայի կորուստները, քարձրացնել սպառողների էլեկտրամատակարարման հուսալիությունը և էլեկտրահաղորդման գծի թորունակությունը, կրճատել վթարային անջատումների թվանշանը:	Ավարտվել են «Նորարար-Կ»-ը՝ «Արդենիս»-«Ապր Որոտան»-ի էլեկտրահաղորդման 220 կՎ օդային գծերի կառուցման աշխատանքները: Ներկայումս իրականացվում են «Նոյեմբերյան» և «Ապվար» 110 կՎ օդային գծերի վերակառուցման աշխատանքները:	1,311,920.4 1,028,735.2 283,185.2 1,311,920.4 1,028,735.2 283,185.2															«Նոյեմբերյան» և «Ապվար» 110 կՎ օդային գծերի վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում աշխատանքների կատարման ժամկետի ավարտ է սահմանվել 2019 թ.-ի հոկտեմբերի 22-ը: Սակայն, սահմանված ժամկետում վերակառուցման աշխատանքները չեն ավարտվել: Կապատուն ներկայացրել է աշխատանքների կատարման ժամկետի երկարաձգման հայտ, որը գտնվում է «Բարձրավոլտ էլեկտրասանցք» ՓԲ ընկերության կողմից դիտարկման փուլում:	
73	42002	«Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի օգնությունը՝ իրականացվող էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Երևան ՋԷԿ» և «Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ- ներին	30 մլն ԱՄՆ դոլար	<< տարածային կառավարման և էներգամատակարարման նախարարություն, «Երևան ՋԷԿ» և «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-եր 2016-2021թթ.	Ազատվել << կառավարության՝ էլեկտրամատակարարման պաշտոն և հուսալի մատակարարում ապահովելու զանգեղին, էներգիա ստացողը պետական ընկերությունների և բաշխման մատակարար ընկերության ֆինանսական վիճակի բարելավման միջոցով: Ծրագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացումը կնպաստի էներգետիկայի որոտի ընկերությունների ֆինանսական վիճակի բարելավմանը:	<Համայնագրով վարկից մասնաճանաչումները կատարվում են 2016-2021թթ. ընթացքում՝ Համայնաճանաչով նախատեսված ստորնջային ցուցանիշների կատարմանը համեմատաբար: Ծրագրով մասնաճանաչը կազմել են 27.7 մլն ԱՄՆ դոլար (որից՝ «Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ-ին՝ 19.8 մլն ԱՄՆ դոլար, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ին՝ 7.9 մլն ԱՄՆ դոլար)՝ ծրագրի ավարտի արժեքի 52.4%-ով, և մինչև 2021թ. նախատեսված միջոցառումների համար մասնաճանաչ է մասնաճանաչ ենթակա 2.26 մլն ԱՄՆ դոլար (7.6%): Ծրագրի ընդհանուր քարտեզացող իրականացման և ընկերությունների ֆինանսական արտոնագրում ընթացքը արձանագրվել է Համայնաճանաչի բանկի էներգետիկ որոտի թիմի կողմից՝ Երևանում գտնվելու ընթացքում:	571,799.6 571,799.6 571,799.6 571,799.6																
74	42003	«Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի օգնությունը՝ իրականացվող էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրասանցք» ՓԲԸ-ին	36.0 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրասանցք» ՓԲԸ 03.02.2015-31.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել 220 կՎ «Հաղթանակ», 110 կՎ «Վանաձոր-1» և «Չարենցավան-3» ենթակայանները, ինչպես նաև տնտեսված միջոցների հաշվին վերակառուցել 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Չովուն» ենթակայանը: Ծրագրի նպատակն է՝ քարձրացնել սպառողներին անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:	Ավարտվել են «Հաղթանակ» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքները: «Վանաձոր-1» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում իրականացվում են շինմոնտաժային աշխատանքները: «Չարենցավան-3» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում շինմոնտաժային աշխատանքները կատարված են: «Չովուն» ենթակայանի վերակառուցման մրցույթային փաստաթղթերի փաթեթը գտնվում է «Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի հետ ընտարկման փուլում:	3,997,817.6 3,276,853.7 720,963.9 3,997,817.6 3,276,853.7 720,963.9																«Չարենցավան-3» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում ընտարկություններ են տարվում գլխավոր կապալառուի հետ՝ պայմանագրի վերականգնման և ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքների շարունակման վերաբերյալ: «Վանաձոր-1» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում աշխատանքների կատարման ժամկետի ավարտ է սահմանվել 2018թ. դեկտեմբերի 31-ը: Սակայն, ենթակայանում աշխատանքների ընթանում են դանդաղ տեմպերով, և սահմանված ժամկետում վերակառուցման աշխատանքները չեն ավարտվել:
75	42004	ՈՂ օգնությունը՝ իրականացվող Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 Էներգաբլոկի շահագործման նախաձեռնիչի ժամկետի երկարացման ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ-ին	270 մլն ԱՄՆ դոլար	«Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ 2015-2019թթ.	Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 Էներգաբլոկի շահագործման նախաձեռնիչի ժամկետի երկարացում	Իրականացվում են «Աշակ» ենթակայանի վերակառուցման շինմոնտաժային աշխատանքները: «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման մրցույթային փաստաթղթերը գտնվում է «Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի հետ ընտարկման փուլում:	16,981,591.8 14,932,194.4 2,049,397.4 16,981,591.8 14,932,194.4 2,049,397.4																
76	42005	«Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի օգնությունը՝ իրականացվող «Աշակ» և «Արարատ» ենթակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրասանցք» ՓԲԸ- ին	23.2 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրասանցք» ՓԲԸ 21.09.2015-31.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել 220 կՎ «Աշակ» ենթակայանը, ինչպես նաև 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Արարատ-2» ենթակայանը: Ծրագրի նպատակն է՝ քարձրացնել սպառողներին անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:	Իրականացվում են «Աշակ» ենթակայանի վերակառուցման շինմոնտաժային աշխատանքները: «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման մրցույթային փաստաթղթերը գտնվում է «Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի հետ ընտարկման փուլում:	3,956,603.2 3,165,298.4 791,304.8 3,956,603.2 3,165,298.4 791,304.8															«Աշակ» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում աշխատանքների կատարման ժամկետի ավարտ է սահմանվել 2019թ. մարտի 31-ը: Սակայն ենթակայանում աշխատանքները ընթանում են դանդաղ տեմպերով, և սահմանված ժամկետում վերակառուցման աշխատանքները չեն ավարտվել:	

