

Օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկառու կազմակերպությունների կողմից տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության համակարգին տրամադրված վարկային և դրամաշրջիային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ (01.10.2019թ. դրությամբ)

հազ. դրամ

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում 2019թ./ (2020թ.)	Ծրագրի անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի / դրամաշրջի չափը (համապատասխանաբար)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2019թ. տարեկան ճշված պլան			Փաստացի վնասումներ (2019 հունվար-սեպտեմբեր)			Տարեկան սպասվող			2020թ. տարեկան պլան (Պետական բյուջեի նախագծով)			Սույա խնդիրները	
								Ընդամենը	Վարկ / դրամաշրջի ՀՀ պետական բյուջե	Վարկ / դրամաշրջի ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշրջի ՀՀ պետական բյուջե	Վարկ / դրամաշրջի ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշրջի ՀՀ պետական բյուջե	Վարկ / դրամաշրջի ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշրջի ՀՀ պետական բյուջե	Վարկ / դրամաշրջի ՀՀ պետական բյուջե		
Վերականգնվող էներգետիկայի ծրագիր - 2 միջոցառում																					
1	1066	11001	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող էներգետիկայի և էներգետիկայի տեխնոլոգիաների հրմնարդային ծրագիր	8,5 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգետիկայի հրմնարդային ծրագիր 25.08.2015-31.05.2019թթ.	Հայաստանում հայտնի հավանական երկրաշենքային տեղանքներից մեկում Քարվազում (Թեթիսյան) հրաբուխային արտադրության համար բավարարելի արևադարձային և որակի հաստատումը, մասնավոր հատվածին երկրաշենքային էներգետիկայի կառուցման գործում ներգրավումը:	Ծրագիրն ավարտված է: Ծրագրում, ՀՀ կառավարության 27.06.2019թ. № 818-Ն որոշման համաձայն, կատարվել է վերաքաշում (զրոստացում) ավելացել է 32.992.0 հազ. դրամով: Տարեկան պլանի և փաստացի վնասումների տարբերությունը հետ է վերադարձվել համապատասխանաբար Պետական բյուջե և դրուրին:	37.719,9	30.175,9	7.544,0	2.990,0	2.392,0	598,0								
2		11002	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող արդյունաբերության մատչելի արևային էներգիայի ծրագրի նախապատրաստման դրամաշրջի ծրագիր	2 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգետիկայի հրմնարդային ծրագիր 02.10.2015-30.06.2019թթ.	Ծրագրի շրջանակներում ընտրված տեղանքներում նախատեսվում էր իրականացվել արևային էներգիայի ռեսուրսի գնահատում և արևային ՖՎ էներգետիկայի ծրագրերի պատրաստում:	Ծրագիրն ավարտված է: Ծրագրում, ՀՀ կառավարության 27.06.2019թ. № 818-Ն որոշման համաձայն, կատարվել է վերաքաշում (զրոստացում) և 32.992.0 հազ. դրամով: Սակայն արտոնյալ ժամանակահատվածում միջոց թ., իրականացվել է վնասում, իսկ չզբաղադրված մնացորդները հետ վերադարձվել համապատասխանաբար Պետական բյուջե և դրուրին:	45.036,2	36.749,0	9.187,2	44.051,4	35.241,7	8.809,7								
Սոցիալական ներդրումների և փրկական զարգացման ծրագիր - 5 միջոցառում																					
3	1019	12002	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կոնցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման դրամաշրջի ծրագրի շրջանակներում Օժանդակության տրամադրում տեղական և տարածքային ինքնապատկան մարմիններին միջնամակային երեսմարտերի նախագծման, ընտրության և իրականացման աջատանգներում	2,43 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնարդային ծրագիր 02.2017-04.2019թթ.	Դրամաշրջից նպատակադրված է ցայնել Տարածքային զարգացման հիմնարդային ծրագրով նախատեսված որակի գործողություններ	Ծրագիրն ավարտված է	8.506,9	8.506,9	-	31.278,6	31.278,6	-	31.278,6	-	-	-	-	-	-	
4		11001	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տարածքային զարգացման հիմնարդային ծրագրի կառավարում					323.254,8	96.976,4	226.278,4	196.177,1	58.653,2	137.524,0	323.254,8	96.976,4	226.278,4	316.373,1	94.906,4	221.466,7		
5		12001	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տարածքային զարգացման հիմնարդային ծրագրի շրջանակներում ՀՀ տարածքներում ջրագների, առողջապահության, կրթության, մշակութի, հատուկ նշանակի և ենթակառուցվածքների ոլորտի վերականգնման և շինարարության աջատանգներ	30 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնարդային ծրագիր 01.2015-06.2020թթ.	ՀՀ տարածքներում ջրագների, առողջապահության, կրթության, օբյեկտների, մշակութային տեղերի, մրատների, հատուկ նշանակի, մակապատկանների և կրթության օբյեկտների հիմնարդում և շինարարություն	Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել և ընթանում են՝ ՀՀ մարզերում գյուղատնտեսական և շինարարական տնտեսական տրամադրման, ծրագրաբանության, կրթության, մշակութային առողջապահության, կրթության, մշակութային ոլորտներում շենքերի վերականգնման և նորովի կառուցման աջատանգներ:	2.820.764,9	2.026.320,8	794.444,1	1.039.280,3	809.006,4	230.274,9	2.517.864,9	1.789.455,8	728.409,1	4.146.375,9	3.258.318,9	888.057,0		
								Ծրագրով նախատեսված ոչ բոլոր միջոցառումներն է հնարավոր ավարտել մինչև վարկային համաձայնագրով հաստատված վերջնաժամկետը (2020թ. հունիս), ուստի առաջանում է Ծրագրի վերջնաժամկետի երկարաձգման խնդիր:													

Հ/Հ	Մրագիր	Միջոցառում 2019թ./ (2020թ)	Մրագրի անվանում, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի / դրամաշնորհի չափը (համապատ. արժույթով)	Մրագրի իրականացող մարմինը ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Մրագրի նպատակը և նկարագիրը	Մրագրի ընթացքը	2019թ. տարեկան ճշտված պահ			Փաստացի վճարումներ (2019 հունվար- սեպտեմբեր)			Տարեկան սպասվող			2020թ. տարեկան պահ (Դեկտեմբեր բյուջեի նախագծով)			Նպատակը					
								Շրջանաց	Վարկ / դրամաշնորհ չափը	Շրջանաց ընթացքը	Շրջանաց	Վարկ / դրամաշնորհ չափը	Շրջանաց ընթացքը	Շրջանաց	Վարկ / դրամաշնորհ չափը	Շրջանաց ընթացքը	Շրջանաց	Վարկ / դրամաշնորհ չափը	Շրջանաց ընթացքը						
6		11002	ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության ցածրարժեքային իրականացվող ծրագրի նրբակատարման բարելավումների դրամաշնորհային ծրագիր					4,802.7			4,802.7	1,689.3	1,689.3	4,802.7			4,856.9	4,856.9							
7		12003	ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության ցածրարժեքային իրականացվող ծրագրի նրբակատարման բարելավումների դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում ՀՀ խոշորագույն համայնքներում համայնք ձևաորոշումների բարելավում, ընդլայնում, միջհամայնքային ենթանրագրերի նախագծում, ընտրություն և իրականացում	8,6 մլն ԱՄՆ դոլար			Հայաստանի տարանջախյալ զարգացման հիմնադրամ 08.2015-08.2020թթ.	613,192.6	613,192.6	-	129,899.6	129,899.6	454,192.6	454,192.6	-	-	521,453.8	521,453.8	-	-					
Դպրոցների սեյսմիկ անվերանգրության մակարդակի բարձրացման ծրագիր - 2 միջոցառում																									
8	1189	11001	Սոփիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյսմիկ պաշտպանության ծրագրի կատարում					106,780.8	73,286.8	33,494.0	48,364.3	34,862.3	13,502.0	106,780.8	73,286.8	33,494.0	98,805.2	72,663.5	26,141.7						
9		12001	Սոփիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյսմիկ պաշտպանության ծրագրի շրջանակներում ՀՀ դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ուղղված միջոցառումներ	53,26 մլն Փոխառուի հատուկ իրավունք (SDR)			Հայաստանի տարանջախյալ զարգացման հիմնադրամ 12.2015.05.2024թթ.	6,127,025.2	4,542,824.5	1,584,200.7	2,487,521.4	2,082,256.5	405,264.9	4,368,000.0	3,640,000.0	728,000.0	10,676,255.2	8,896,903.1	1,779,352.1						
Ռոզգան համակարգի ստորջրյալ - 12 միջոցառում																									
10	1004	11004	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ռոզգան համակարգի արդյունավետության բարձրացման ծրագրի խորհրդատվություն և կատարում					120,190.20	96,172.20	24,018.00	96,638.30	77,310.70	19,327.60	120,190.20	96,172.20	24,018.00	-	-	-						
11		31003	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ռոզգան համակարգի արդյունավետության բարձրացման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնատրոգում	32 մլն ԱՄՆ դոլար			*Ջրային տնտեսության ԾԳԳ- ՊԿ 15.07.2013-31.12.2019թթ.	466,452.00	333,915.10	132,536.90	21,239.50	16,991.60	4,247.90	466,452.00	333,915.10	132,536.90	-	-	-						
12		11005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ռոզգան համակարգի զարգացման ծրագրի խորհրդատվություն և կատարում					648,657.10	540,477.90	108,179.20	131,552.90	105,773.80	25,779.10	648,657.10	540,477.90	108,179.20	685,970.5	540,691.0	145,279.5						
13		31005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ռոզգան համակարգի զարգացման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնատրոգում	40 մլն ԱՄՆ դոլար			*Ջրային տնտեսության ԾԳԳ- ՊԿ 10.06.2016-30.06.2021թթ.	2,117,489.90	1,778,489.90	339,000.00	1,459,112.00	1,290,305.60	168,806.40	2,117,489.90	1,778,489.90	339,000.00	8,030,702.3	6,316,537.9	1,714,164.4						

Ռոզգան համակարգի գնալից
շրջանակներում, Ռոզգան
ընթացքի ընթացքում,
մայրաքաղաքի հարևան
տարածքներում,
հարկազանց
վարձատրման
պայմանագրերի
պայմանագրերի
կազմակերպում
և կատարում
նպատակով

Ռոզգան համակարգի գնալից
շրջանակներում,
Կրիլոնի
արտադրության
հարկազանց
վարձատրման
պայմանագրերի
կազմակերպում
և կատարում
նպատակով

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում 2019թ./ (2020թ)	Ծրագրի անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի / դրամաշնորհի չափը (համապատ. արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2019թ. տարեկան 6շտված պլան			Փաստացի վճարումներ (2019 հունվար- սեպտեմբեր)			Տարեկան սպասվող			2020թ. տարեկան պլան (Պետական բյուջեի նախագծով)			Սույա խնդիրները
								Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհ	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհ	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհ	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհ	ՀՀ պետական բյուջե	
14		11006	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության անվտանգության իրականացվող «Ներսի ցրամբարի խորհրդատվություն և կառավարում»	75 003 630,52 Եվրո	«Ջրային տնտեսության ԾՊԳ» ԴԿ 12.05.2016-31.05.2021թթ.	Վերսիի ցրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների, ջրառ հանրացանների, ջրի փոխադրող և ոռոգման համակարգի, ինչպես նաև ցրամբարի իջնման օտակ գտնվող իրադատաբանների ոռոգման ներակառուցվածքների կառուցում:	Ավտակով եւ մոտեցող և հեռացող կառուցվածքների կառուցման շինարարական և ցրամբարի պատվարի հիմնական (Խոլային, կավային) ցեմենտավորման և բետոնավորման աշխատանքները:	479,651.10	340,377.40	89,273.70	174,997.30	136,259.10	38,738.20	479,651.10	340,377.40	89,273.70	344,592.0	272,238.6	72,353.4	
15		31001	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության անվտանգության իրականացվող «Ներսի ցրամբարի կառուցում»					4,653,014.60	3,310,816.50	1,342,198.10	1,873,784.00	1,471,631.40	402,152.60	4,653,014.60	3,310,816.50	1,342,198.10	5,721,448.8	4,511,539.9	1,209,908.9	
16		11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի անվտանգության իրականացվող Արտույան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	50 մլն Եվրո	«Ջրային տնտեսության ԾՊԳ» ԴԿ 29.06.2015-30.12.2019թթ.	ՀՀ Երրանի մարզում Արտույան գետի վրա, Կասպի ցրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների կառուցում, ինչի արդյունքում կապահովվի գյուղատնտեսական նպատակներով հուսալի ոռոգումը, ինչպես նաև ջրավազանի ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը:	Տարունակվում է ծրագրի շրջանակներում ինքնակառուցվածքների մատուցումը, իսկ շինարարական աշխատանքների ուղղությամբ սկսվել է մրցույթային նախարարավարման գործընթացների իրականացումը:	1,272,579.50	1,077,938.00	194,641.50	343,166.30	303,673.00	39,493.30	1,272,579.50	1,077,938.00	194,641.50	1,060,660.5	900,449.5	160,211.0	
17		31004	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի անվտանգության իրականացվող Արտույան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ներակառուցվածքների իրականացումը					-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,230,744.0	8,458,347.7	1,772,396.3	
18		11008	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի անվտանգության իրականացվող Արտույան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	18.5 մլն Եվրո	«Ջրային տնտեսության ԾՊԳ» ԴԿ 18.12.2017-30.12.2022թթ.	ՀՀ Երրանի մարզում գյուղատնտեսական նպատակներով արդյունավետ ոռոգման համակարգի ստեղծում Կասպի ցրամբարի սկզբի ոռոգման ինքնահուսախանակարգի կառուցում, ինչը կապահովի հուսալի ոռոգում և մեխանիկական ոռոգումը սեզոն ինքնահուսախանակարգի:	Շրջակա միջավայրի և սոցիալ տնտեսական ազդեցության գնահատման խորհրդատվական մատուցումների մատուցման պայմանագրերի կնքման գործընթացը ցեմենտավորման փուլում է:	248,236.70	206,857.00	41,379.70	-	-	-	282,261.60	235,226.70	47,034.90	282,261.6	235,226.7	47,034.9	
19		31006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի անվտանգության իրականացվող Արտույան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ներակառուցվածքների իրականացումը					-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,543,800.0	2,271,248.1	272,551.9	

Հ/Հ	Տրագիր	Միջոցառում 2019թ./ (2020թ.)	Տրագրի անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի / դրամաշնորհի կաիը (համապատ. արժույթով)	Տրագրին իրականացնող մարմինը ձրագրի սկիզբը և ավարտը	Տրագրի նպատակը և նկարագիրը	Տրագրի ընթացքը	2019թ. տարեկան նշոված պլան			Փաստացի վճարումներ (2019 հունվար- սեպտեմբեր)			Տարեկան սպասվող			2020թ. տարեկան պլան (Պետական բյուջեի նախագծով)			Սույա խնդիրները						
								Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհ ՀՀ պետական բյուջե	Վարկ / դրամաշնորհ ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհ ՀՀ պետական բյուջե	Վարկ / դրամաշնորհ ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհ ՀՀ պետական բյուջե	Վարկ / դրամաշնորհ ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհ ՀՀ պետական բյուջե	Վարկ / դրամաշնորհ ՀՀ պետական բյուջե							
20		11009	Գերմանիայի փարզացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Արտյուս գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացիան կառավարում փուլ I ձրագրով ձրածր ցույցի վերաբնակեցման գործողությունների խորհրդատվություն և կառավարում	159.254 0 հազ ՀՀ դրամ																			Նախատեսվել է ձրագրի կատարման ժամկետը երկարացնել մինչև 30.12.2021թ., որի մասով ՀԳՊ բանկի կողմից ստացվել է համանպատեցում: Նախատեսարարվում է փոփոխություններ կատարել վարկային համանպագրերում:			
21		12002	Գերմանիայի փարզացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Արտյուս գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացիան կառավարում փուլ I ձրագրով ձրածր ցույցի վերաբնակեցման համար ենթակառուցվածքների և բնակելի տների կառուցում	5,017,631.5 հազ ՀՀ դրամ																						
Ձրամարկարարման և ջրահեռացման բարելավում - 12 միջոցառում																										
22	1072	11003	Վերակառուցման և վարզացման ենթակառուցվածքային աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ձրագրի	499,609 եվրո	«Ձրային տնտեսության ՏՊԳ» ՊԸ 24.06.2015-31.12.2019թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում	Տրագրով նախատեսված ճառայությունների մատուցման գործընթացը դարարեցված է՝ պայմանավորված պայմանագրի ժամկետի ավարտով և լրացուցիչ դրամաշնորհային միջոցների տրամադրման բանակցային գործընթացի իրականացմամբ:	28,861.20	20,291.60	8,569.60				28,861.20	20,291.60	8,569.60								խորհրդատվական ճառայությունների մատուցման պայմանագրի ժամկետն ավարտվել է, որի երկարացման և լրացուցիչ դրամաշնորհային միջոցների տրամադրման համար բանակցություններ են ընթանում ՎՇԻՔ-ի հետ: Այս պահին լրացուցիչ դրամաշնորհային միջոցների տրամադրման նախնական համանպագրերը ստացվել է, բայց դրամաշնորհային համանպագրի փոփոխությունը դրևա սկսված է: Նշված դրամաշնորհային համանպագրի փոփոխության նաև դրամաշնորհային միջոցների ավելացում է նախատեսվում:		
23		11002	Գերմանիայի փարզացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Համալսարանի ենթակառուցվածքների երկրորդ ձրագրի երրորդ փուլի դրամաշնորհային ձրագրի ուղեկցող միջոցառում	1 մլն եվրո	Ձրային կոմիտե 19.12.2014-30.12.2019թթ.	Հայաստանի ջրային ոլորտում ակտիվների կառավարման արդյունավետության բարելավման աշխատանքների կատարում	Հայաստանի ջրային ոլորտում ակտիվների կառավարման արդյունավետության բարելավման աշխատանքների կատարում: Ներքև կատարվողությունների և ապագա պահանջարկների գնահատում, ցրի պատրաստում, օժանդակ միջոցառումների խորհրդատվական ճառայություններ-ակտիվների կառավարում	492,163.50	410,164.40	81,999.10	209,853.94	161,133.88	48,720.06	492,163.50	410,164.40	81,999.10										
24		11004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ձրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ձրագրի	7 մլն եվրո	«Ձրային տնտեսության ՏՊԳ» ՊԸ 04.11.2014-31.12.2019թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում	Երևանի ջրամատակարարման աշխատանքները դարարեցված են ջրամատուցման վերահսկողական խորհրդատվական պայմանագրի ավարտման և չվճարված գումարների հետևանքով:	241,985.40	218,800.60	23,184.60				241,985.20	218,800.60	23,184.60								«Ֆիլիքսեր Ուոթեր ընդ սրբափորթեշ» ընկերության հետ կնքված խորհրդատվական ճառայությունների մատուցման պայմանագրի ժամկետն ավարտվել է, իսկ կառավարման պարզեցման համար նախատեսված կառավարման համար ՎՇԻՔ նախնական համանպագրերը կտրամադրվեն լրացուցիչ դրամաշնորհային միջոցներ, սակայն դրևա ընթանում են բանակցություններ դրևու ընկերության և ՀՀ ֆինանսների նախարարության միջև: Տեղեկական վերահսկողության խորհրդատվական ճառայության պայմաններում ջրամատակարարման աշխատանքները դարարեցված են, իսկ երկու ջրամատակարարման վարկերի միջոցային գործընթացը փակվում է: Նշված ձրագրի դրամաշնորհային համանպագրերի փոփոխությունները կնքման վրում են՝ ժամկետների երկարացման հարցերը ընտարվում են դրևուների և ՀՀ ֆինանսների նախարարության միջև:		
25		31004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ձրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ձրագրի ջրանախնայման ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների իրենատրոպում	7 մլն եվրո	«Ձրային տնտեսության ՏՊԳ» ՊԸ 04.11.2014-31.12.2019թթ.	Երևանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների իրենատրոպում	Երևանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների իրենատրոպում	2,338,160.60	1,704,344.30	633,816.30	4,187.30	4,187.30		1,650,000.00	1,300,000.00	350,000.00	1,142,808.0	952,340.0	190,468.0							

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում 2019թ./ (2020թ.)	Ծրագրի անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի / դրամաշնորհի չափը (համապատ. արժույթով)	Ծրագրի իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2019թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարումներ (2019 հունվար- սեպտեմբեր)			Տարեկան սպասվող			2020թ. տարեկան պլան (Պետական բյուջեի նախագծով)			Սույա խնդիրները
								Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհ ՀՀ պետական բյուջե	Վարկ / դրամաշնորհ ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհ ՀՀ պետական բյուջե	Վարկ / դրամաշնորհ ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհ ՀՀ պետական բյուջե	Վարկ / դրամաշնորհ ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհ ՀՀ պետական բյուջե	Վարկ / դրամաշնորհ ՀՀ պետական բյուջե	
26		12001	Գերմանիայի զարգացման և սեյսմապայման միջոցառման Հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ցրահեռացման և ցրահեռացման ենթակառուցվածքների դրամաշնորհային ծրագիր՝ երկրորդ փուլ	12 մլն եվրո	«Ջրային տնտեսության ԾՊԳ» ՊԸ 04.11.2014-31.12.2018թթ.	579 գյուղական բնակավայրերից ընտրված բոլոր համայնքների ջրամատակարարման և ցրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Քննարկման փուլում է գտնվում Նախագահներազատական աշխատանքների խորհրդատվական պայմանագրի փոփոխությունը, որի հաստատումից հետո կշտուծակվեն Նախատեսված աշխատանքները:	2,186,079.2	1,821,732.7	364,346.5	-	-	-	310,589.8	258,824.8	51,765.0	2,462,667.9	2,050,794.9	411,873.0	Պետական բյուջեի փոփոխություններ կատարելու, որը ավարտից հետո հնարավոր կլինի ընդունել կատարողական ակտեր: Նշված ծրագրի դրամաշնորհային համաձայնագրերի փոփոխությունները կնքման փուլում են՝ ժամկետների երկարաժամանակ հարցերը ընտրվում են դրո՞րների և ՀՀ ֆինանսների նախարարության միջև:
27		31006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի (Գյումրիի) մարզի ջրամատակարարման և ցրահեռացման համակարգերի վերականգնման ծրագիր՝ երկրորդ փուլ	774 907,17 եվրո	«Ջրային տնտեսության ԾՊԳ» ՊԸ 04.05.2010-31.12.2018թթ.	Գյումրիի ջրամատակարարման և ցրահեռացման համակարգերի մասնակի վերականգնում	Զինարարական աշխատանքների համար հայտարարված մրցույթային գործընթացը դեռևս ընթացքի մեջ է:	448,884.20	398,884.20	50,000.00	-	-	-	398,884.20	398,884.20	-	-	-	-	Այս ծրագրերի (Փուլ 2) վարկային մեղցեների մասնամասն ժամկետը ավարտվել է 31.12.2018թ. և այս պահին չըջանալու է վարկային համաձայնագրի փոփոխության նախագիծը: Քանի որ այս ծրագրերով (Փուլ 2) նախատեսված մեղցեները տրվելու են որպես կանխավճարներ շինարարական աշխատանքների իրականացման համար՝ ՀՀ անվանական ենթակառուցվածքների II ծրագրի, փուլ 3-Հայաստանի ջրամատակարարման և ցրահեռացման ենթակառուցվածքային ծրագրի (Փուլ 3) չըջանալուց, իսկ Փուլ 3 ծրագրի ժամկետի երկարաժամանակ համար Բանկը պահանջում է 1,8 մլն եվրոյի «Մեծմասն փոփոխություններ» վճար: Բանկի և ՀՀ միջև առաջադրվող դիսկուսի պատճառով դրո՞րի հետ լրացուցիչ բանակցությունների անհրաժեշտություն է առաջադրել և հնարավոր է միջոցների մասնամասն գործընթացը ձեռնարկել: Նշված ծրագրերի վարկային /դրամաշնորհային համաձայնագրերի փոփոխությունները կնքման փուլում են՝ ժամկետների երկարաժամանակ հարցերը ընտրվում են դրո՞րների և ՀՀ ֆինանսների նախարարության միջև:
28		31005	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ցրահեռացման և ցրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագիր՝ երկրորդ փուլ	430 378,7 եվրո	«Ջրային տնտեսության ԾՊԳ» ՊԸ 04.05.2010-31.12.2019թթ.	Վանաձորի ջրամատակարարման և ցրահեռացման համակարգերի մասնակի վերականգնում		250,619.80	230,619.80	20,000.00	-	-	-	230,619.80	230,619.80	-	-	-	-	
29		31002	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ցրահեռացման և ցրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում Ջրամատակարարման և ցրահեռացման ենթակառուցվածքների իմնատնորդում	25.5 մլն եվրո	«Ջրային տնտեսության ԾՊԳ» ՊԸ 27.06.2014-30.12.2018թթ.	11 քաղաքի և 41 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ցրահեռացման համարարների հատվածների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Ընթացում է շինարարական աշխատանքների իրականացման համար հայտարարված մրցույթային գործընթացը:	5,899,038.10	104,263.50	484,774.60	-	-	-	5,029,707.40	4,195,357.20	834,350.20	5,029,707.4	4,195,357.2	834,350.2	Ծրագրի վարկային համաձայնագրի փոփոխությունը ստորագրման փուլում է և ծրագրի մեղցեները դեռևս հասանելի չեն: Նշված ծրագրերի վարկային /դրամաշնորհային համաձայնագրերի փոփոխությունները կնքման փուլում են՝ ժամկետների երկարաժամանակ հարցերը ընտրվում են դրո՞րների և ՀՀ ֆինանսների նախարարության միջև:

Հ/Հ	Մրագիր	Միջոցառում 2019թ./ (2020թ.)	Մրագրի անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի / դրամաշնորհի չափը (համապատ. արժույթով)	Մրագրին իրականացնող մարմինը, ժրագրի սնվողը և ակտիվը	Մրագրի նպատակը և նկարագիրը	Մրագրի ընթացքը	2019թ. տարեկան նշված պլան			Փաստացի վճարումներ (2019 հունվար- սեպտեմբեր)			Տարեկան սպասվող			2020թ. տարեկան պլան (Պետական բյուջեի նախագծով)			Սույա խնդիրները		
								Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհ ՀՀ պետական բյուջե	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհ ՀՀ պետական բյուջե	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհ ՀՀ պետական բյուջե	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհ ՀՀ պետական բյուջե	ՀՀ պետական բյուջե			
30		11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի քանակի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլ	30 մլն եվրո	«Ջրային տնտեսության ՇՊԳ» ՊԸ	21.06.2014-30.12.2016թթ.	Ս ընդլայնվել և 41 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մատակարար) վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Ընթացում է շինարարական աշխատանքների իրականացման համար հատարված մրցույթային գործընթացը:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Մրագրի (Քույ 3) միջոցների մասնամասն ժամկետը լրացել է 31.12.2016թ., իսկ ժամկետի երկարաժամանակ համար Քանկը պահանջում է 1.8 մլն եվրոյի «Մերման փոփոխություն» վճար: Այդինչ՝ Մրագրով նախատեսված 30 մլն եվրո գումարից առաջիկայում հնարավոր չի լինի վճարել կնկվելը շինարարական աշխատանքների պայմանագրերով նախատեսվող կանխավճարների և հետագայում կատարվելու աշխատանքների դիմաց պահանջվելու գումարները:		
31		31001	Գերմանիայի զարգացման վարկերի քանակի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում	30 մլն եվրո	«Ջրային տնտեսության ՇՊԳ» ՊԸ	21.06.2014-30.12.2016թթ.	Ս ընդլայնվել և 41 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մատակարար) վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Ընթացում է շինարարական աշխատանքների իրականացման համար հատարված մրցույթային գործընթացը:	798,189.90	282,964.50	515,225.40	80,490.20	66,879.60	13,610.60	382,964.50	282,964.50	100,000.00	5,543,123.9	4,624,674.7	8,874.5	918,449.2	Մրագրի (Քույ 3) միջոցների մասնամասն ժամկետը լրացել է 31.12.2016թ., իսկ ժամկետի երկարաժամանակ համար Քանկը պահանջում է 1.8 մլն եվրոյի «Մերման փոփոխություն» վճար: Այդինչ՝ Մրագրով նախատեսված 30 մլն եվրո գումարից առաջիկայում հնարավոր չի լինի վճարել կնկվելը շինարարական աշխատանքների պայմանագրերով նախատեսվող կանխավճարների և հետագայում կատարվելու աշխատանքների դիմաց պահանջվելու գումարները:
32		11005	Եվրոպական ներդրումային քանակի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման քաղաքական ծրագրի	7 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ջրային տնտեսության ՇՊԳ» ՊԸ	05.02.2015-30.12.2016թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում	Շինարարական աշխատանքները դարձրելով են շինարարության վերանորոգության խորհրդատուի պայմանագրի ակտիվում և չլինելով գումարների հետանալով:	337,000.00	215,000.00	122,000.00	30,586.10	0.00	30,586.10	337,022.90	215,000.00	122,022.90	309,510.5	119,042.5	190,468.0	«Ֆիլիքսեր Ութեր ընդ տրանսպորտի» ընկերության հետ կնքված խորհրդատվական ծախսերի մատուցման պայմանագրի ժամկետն ավարտվել է, իսկ կրտսերական պարտքերի դիմաց վճարումների կատարման համար «ԸՆԹ» նախնական համաձայնությամբ կտրամարդնելու ցուցումը դրամաշնորհային միջոցներ, սակայն ինչուս ընթացում են քանակությունների գրուրի և ՀՀ ՖՆ միջև Տեխնիկական վերանորոգության խորհրդատուի բացակայության պայմաններում շինարարական աշխատանքները դարձրելով են, իսկ երկու շինարարական վաթսթների մրցույթային գործընթացը ձգվելով է:	
33		31003	Եվրոպական ներդրումային քանակի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում	7 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ջրային տնտեսության ՇՊԳ» ՊԸ	05.02.2015-30.12.2016թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում	Շինարարական աշխատանքները դարձրելով են շինարարության վերանորոգության խորհրդատուի պայմանագրի ակտիվում և չլինելով գումարների հետանալով:	1,485,048.60	784,506.20	700,542.40	4,187.30	4,187.30	1,134,506.20	784,506.20	350,000.00	1,142,805.0	952,340.0	190,468.0	190,468.0	«Ֆիլիքսեր Ութեր ընդ տրանսպորտի» ընկերության հետ կնքված խորհրդատվական ծախսերի մատուցման պայմանագրի ժամկետն ավարտվել է, իսկ կրտսերական պարտքերի դիմաց վճարումների կատարման համար «ԸՆԹ» նախնական համաձայնությամբ կտրամարդնելու ցուցումը դրամաշնորհային միջոցներ, սակայն ինչուս ընթացում են քանակությունների գրուրի և ՀՀ ՖՆ միջև Տեխնիկական վերանորոգության խորհրդատուի բացակայության պայմաններում շինարարական աշխատանքները դարձրելով են, իսկ երկու շինարարական վաթսթների մրցույթային գործընթացը ձգվելով է:	
Ճանապարհային ցանցի բարելավում - 20 միջոցառում																						
34	1049	11008	Եվրոպական ներդրումային քանակի աջակցությամբ իրականացվող ՄՏ «Վանաձոր-Ալավերդի»-Գրատանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի վերականգնման ծրագրի համակարգում և կատարվում	51 մլն եվրո	«Ջրամատակարարման և ջրահեռացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ	2016-2019թթ.	ՄՏ «Վանաձոր-Ալավերդի»-Գրատանի սահման միջպետական նշանակության կմ 0-000 - կմ 38+450 ճանապարհահատվածի վերակառուցում	Ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքները ավարտված են, ծրագրից գտնվում է հետապարտական երաշխիքային ժամկետում	120,600.0	95,000.0	25,600.0	56,054.1	9,434.7	46,619.4	120,600.0	95,000.0	25,600.0	-	-	-	-	2019թ. պետական բյուջեով նախատեսված էր 960,000 հազ. ՀՀ դրամ, որից 800,000 հազ. ՀՀ դրամ վարկային միջոցներով և 160,000 հազ. ՀՀ դրամ համաձայնագրով: ՀՀ պետական բյուջեով հատկացված միջոցները նախատեսված էին կապատումների պահված հետերաշխիքային վճարումների իրականացման համար, սակայն հետերաշխիքային վճարումները իրականացվել են 2019թ. ի դեկտեմբեր ամսին՝ կապատումների ներկայացման թվականի երաշխիքների հիման վրա: Հետագայում 2019թ. ին կապատումների վճարումներ ավել չեն կատարվել: ՀՀ կապատումներ 12.09.2019թ. թիվ 1183-Ն որոշմամբ նախատեսված միջոցները վերաբաշխվել են այլ ծրագրերի միջև:
35		21005	Եվրոպական ներդրումային քանակի աջակցությամբ իրականացվող ՄՏ «Վանաձոր-Ալավերդի»-Գրատանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի կառուցում և հիմնանորոգում	51 մլն եվրո	«Ջրամատակարարման և ջրահեռացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ	2016-2019թթ.	ՄՏ «Վանաձոր-Ալավերդի»-Գրատանի սահման միջպետական նշանակության կմ 0-000 - կմ 38+450 ճանապարհահատվածի վերակառուցում	Ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքները ավարտված են, ծրագրից գտնվում է հետապարտական երաշխիքային ժամկետում	120,600.0	95,000.0	25,600.0	56,054.1	9,434.7	46,619.4	120,600.0	95,000.0	25,600.0	-	-	-	-	2019թ. պետական բյուջեով նախատեսված էր 960,000 հազ. ՀՀ դրամ, որից 800,000 հազ. ՀՀ դրամ վարկային միջոցներով և 160,000 հազ. ՀՀ դրամ համաձայնագրով: ՀՀ պետական բյուջեով հատկացված միջոցները նախատեսված էին կապատումների պահված հետերաշխիքային վճարումների իրականացման համար, սակայն հետերաշխիքային վճարումները իրականացվել են 2019թ. ի դեկտեմբեր ամսին՝ կապատումների ներկայացման թվականի երաշխիքների հիման վրա: Հետագայում 2019թ. ին կապատումների վճարումներ ավել չեն կատարվել: ՀՀ կապատումներ 12.09.2019թ. թիվ 1183-Ն որոշմամբ նախատեսված միջոցները վերաբաշխվել են այլ ծրագրերի միջև:

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցատոմ 2019թ./ (2020թ.)	Ծրագրի անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի / դրամաշնորհի չափը (համապատասխանաբար)	Ծրագրի իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2019թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարումներ (2019 հունվար- սեպտեմբեր)			Տարեկան սպասվող			2020թ. տարեկան պլան (Պետական բյուջեի նախագծով)			Սույա խնդիրները
								Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհ	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհ	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհ	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհ	ՀՀ պետական բյուջե	
36		11006	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման լրացուցիչ ծրագրի շրջանակներում համակարգում և կատարվում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ	Վերականգնել կենսական նշանակության ճանապարհատվածներ 360 կմ ընդհանուր երկարությամբ (ներառյալ՝ Իրմանկան ծրագրի 170 կմ-ը)	Ծրագրի ընթացում է ժամանակացույցին համապատասխան	1,102,697.1	867,191.2	235,505.9	419,419.4	335,385.1	84,034.3	1,102,697.1	867,191.2	235,505.9	349,032.6	279,226.1	69,806.5	
37		21003	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման լրացուցիչ ծրագրի շրջանակներում ավտոմոնիթորինգի բարելավումն աշխատանքներ		2016-2021թթ.	Վերականգնել կենսական նշանակության ճանապարհատվածներ 360 կմ ընդհանուր երկարությամբ (ներառյալ՝ Իրմանկան ծրագրի 170 կմ-ը)	Ծրագրի ընթացում է ժամանակացույցին համապատասխան	3,913,729.2	3,256,900.9	656,828.3	2,386,800.0	1,932,823.6	453,976.4	5,348,729.2	4,404,900.9	943,828.3	1,181,425.4	945,149.8	236,275.6	
38		11007	Սննդական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստան-Իրաստան սահմանային տրանսպորտային ճանապարհի Մ6 «Վանանոր-Ուստաաշեն» բարելավման ծրագրի համակարգում և կատարվում	44,04 մլն եվրո	«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ	Մ6 «Վանանոր-Ալավերդի»-Իրաստանի սահման միջպետական նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհահատվածի վերակառուցում	Աշխատանքները ընթացում են, ֆիզիկական առաջընթացը՝ 15.06 %	1,020,442.3	699,791.2	320,651.1	355,238.6	236,120.0	119,118.6	1,020,442.3	699,791.2	320,651.1	855,405.9	705,339.7	150,066.2	1. Աշխատանքներին խրջվելուց հարյուրացուցիչների տեղափոխման հետ կապված խնդիրներ 2. Անընդհատ երթևեկության պայմաններում աշխատանքների իրականացման ընթացքում երթևեկության կարգավորման հետ կապված խնդիրներ 3. Հողերի տարման և տարբերակվածության հետ կապված խնդիրներ 4. Չնախատեսված աշխատանքների հետ կապված նախագծային խնդիրներ
39		21004	Սննդական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 «Վանանոր-Ալավերդի»-Իրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի ծրագրի կառուցում և իրմանադրում		2016-2019թթ.	Մ6 «Վանանոր-Ալավերդի»-Իրաստանի սահման միջպետական նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհահատվածի վերակառուցում	Աշխատանքները ընթացում են, ֆիզիկական առաջընթացը՝ 15.06 %	2,940,558.0	2,347,424.9	593,133.1	1,082,351.1	901,959.3	180,391.8	2,940,558.0	2,347,424.9	593,133.1	16,801,219.0	13,940,445.0	2,860,774.0	
40		11005	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագրի շրջանակներում համակարգում և կատարվում	45 մլն ԱՄՆ դոլար	«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ	Շրջող 170 կմ ընդհանուր երկարությամբ կենսական նշանակության ճանապարհների վերականգնում	Ծրագրի ընթացում է ժամանակացույցին համապատասխան	1,750.0	1,400.0	350.0	1,720.0	1,370.0	350.0	1,720.0	1,370.0	350.0	95,614.8	76,901.4	19,713.4	

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում 2019թ./ (2020թ.)	Ծրագրի անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի / դրամաշնորհի կաիը (համապատ. արժեքով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի ակտիվը և ակտիվը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2019թ. տարեկան նշված վաս			Փաստացի վճարումներ (2019 հունվար- սեպտեմբեր)			Տարեկան սպասվող			2020թ. տարեկան սպասվող (Պետական բյուջեի նախագծով)			Սույա խնդիրները
								Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհ ՀՀ պետական բյուջե	Վարկ / դրամաշնորհ ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհ ՀՀ պետական բյուջե	Վարկ / դրամաշնորհ ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհ ՀՀ պետական բյուջե	Վարկ / դրամաշնորհ ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհ ՀՀ պետական բյուջե	Վարկ / դրամաշնորհ ՀՀ պետական բյուջե	
41		11009	Անիական զարգացման բանկի անվտանգության իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կատարվում (Տրանշ 2)		«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ 2011-2023թթ.	Աշտարակ մայրն քաղաքի հատվածի կառուցման տեխնիկական հսկողության ծախսարկուններ, ՀՕՏԾ ծրագիր	Ներկայացվել է Ազգային համայնքի 8 կմ հատվածի երեք ծրագրի մասնամասն նախագիծ, իրականացվել են Աշտարակ մայրն քաղաքի և 4 հատվածների տնտեսական հետազոտությունները: Ընթացքի մեջ են՝ երթևեկատրոսվածների տեղափոխման, հեղինակային հսկողության ծախսարկունների մատուցումը, ընդ 638 հողատիրոջնեի տարածումը, Կոչ համայնքում հարողակացվողների տեղափոխման նպատակով ուղղել գործողությունների պահի պարտադրման աշխատանքները:	721,500.0	481,000.0	240,500.0	366,696.0	277,862.5	88,833.5	584,364.8	370,275.0	214,089.8	1,105,428.7	395,221.1	710,207.6	Կապալտուի կողմից աշխատանքների դադարեցման հետևանքով առաջացել է անորոշեցություն դադարեցման անմաքի որոշման գնահատել կատարված աշխատանքների արժեքը, իրականացվել ավարտված արդյունքի փոխարժեքով ստացվող Պայմանագրի տեխնիկական պայմանների համապատասխանությունը, քաղաքացի նախագիծային փաստաթղթերը: Այս խնդիրները լուծելու նպատակով ՊՈԱԿ-ի դիտարկման/տրամադրության փուլում է գտնվում թիվ 11 Փոփոխման Իրականաց, որը պետք է հաստատվի Անիական զարգացման բանկի կողմից:
42		21006	Անիական զարգացման բանկի անվտանգության իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կատարվում (Տրանշ 2)	170 մլն ԱՄՆ դոլար	«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ 2011-2023թթ.	Աշտարակ մայրն քաղաքի հատվածի կառուցման աշխատանքներ	Մինչև 2019 թվականը իրականացվել է հողային աշխատանքների ընդհանուր ծավալը շուրջ 85 % և երկուսն պատվերի՝ 34 % է: Կառուցվող ճանապարհի շրջ 9 կմ հատվածն արդեն ունի բաց է երթևեկության համար: Ֆինանսական ֆաստադի աշխատանքի ծավալը կազմում է ընդհանուր ֆինանսական ծավալը շուրջ 52% է:	-	-	-	-	-	-	-	-	12,775,278.6	9,290,506.2	3,484,772.4	1) Կապալտուի դադարեցվել է շինարարական աշխատանքները սկսած 2018թ. տարեվերջից և չեն է հայտատվել: 2019 թվականի հուլիսի 18-ին ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարը թիվ 01/35/8939-19 պաշտոնական գրությանը մատուցել է Կոչսան-Կողմա՝ Կոնտրոլային Քաղաքական քննիչությանն այն մասին, որ Պայմանագրի իրականացումը կատարվել է անպատասխան կողմից պայմանագրի դրոշմները բավարարելու նպատակով: 2) Պայմանագրի պահանջները իրականացվելու կողմից տրամադրված բանկային երաշխիքներով ապահովվելով 27.6 մլն ԱՄՆ դոլար Կապալտուի պայմանագրի շրջանակներում ստված կանխավճարի վերադարձ: Մակայն, ստեղծված հողային առաջիկա է Կոչսան բանկի կողմից ստված կանխավճարի երաշխիքի անբավարարման մեթոդով մասին գրությանը: Ըստ որի երաշխավորված կողմի Անիական զարգացման վերաբերյալ լիարժեքումները ունեցող արևմտային դադարեցման կողմից արգելադրել է դրվել, համաձայն որի բանկը պետք է մտնայի մաս հեղուս Հայաստանի Հանրապետության տրամադրության և կապի նախարարության տրված երաշխիքների համաձայն վճարում կատարելու: 3) Կապալտուի դիմում է ներկայացվել Անիական զարգացման վարչությանը ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն:	
43		11010	Վերակառուցման և զարգացման երկրակառուցման բանկի անվտանգության իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բազումառնե անցման կետի կամրի վերակառուցման ծրագրի համակարգում և կատարվում	6.1 մլն եվրո	«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ 2012-2021թթ.	ՀՀ պետական սահմանի Բազումառնե անցման կետի կամրի կառուցում	Ծրագիրը գտնվում է նախագիծային աշխատանքների փուլում:	263,138.5	168,759.0	84,379.5	21,827.9	21,827.9	263,138.5	168,759.0	84,379.5	232,303.4	156,609.0	75,694.4		
44		21008	Վերակառուցման և զարգացման երկրակառուցման բանկի անվտանգության իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բազումառնե անցման կետի կամրի վերակառուցման վարկային ծրագիր					1,053,840.7	878,200.6	176,640.1	16,092.7	16,092.7	240,000.0	200,000.0	40,000.0	1,116,188.3	931,823.6	186,364.7		
45		11011	Անիական զարգացման բանկի անվտանգության իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կատարվում (Տրանշ 3)	100 մլն ԱՄՆ դոլար	«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ 2014-2023թթ.	Իրականացվում են՝ շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողության աշխատանքներ, ՀՕՏԾ իրականացման ծախսարկուններ, արտաքին ներդրողից ծախսարկուններ, հարողակացվողների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ	Իրականացվում են՝ շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողության աշխատանքներ, ՀՕՏԾ իրականացման ծախսարկուններ, արտաքին ներդրողից ծախսարկուններ, հարողակացվողների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ	1,056,403.5	721,500.0	334,903.5	445,726.9	351,337.1	813,727.9	620,337.1	192,390.8	404,735.9	323,787.0	80,948.9	Ընթացքի մեջ է Կոչսանի թիվ 7 Փոփոխման Հրահանգը, որով նախատեսվում է շին աշխատանքների տեխնիկական ծախսարկունների ժամկետի երկարացումը մինչև տարեվերջ:	
46		21011	Անիական զարգացման բանկի անվտանգության իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3			Իրականացվում են՝ շինարարական աշխատանքները	Ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքների ընթացքի մեջ են, ներկայումս իրականացվում են հողային և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքները:	4,364,068.7	3,298,126.5	1,065,942.2	1,797,013.3	1,166,375.2	630,638.1	4,727,314.8	3,748,634.2	11,837,159.4	9,818,634.0	2,018,960.8	Ճանապարհահատվածի վարկային տեսակի վերաբերյալ հարցեր:	
47		11012	Երևանի անվտանգության բանկի անվտանգության իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կատարվում	150 մլն ԱՄՆ դոլար	«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ 2015-2022թթ.	Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագիր (Տրանշ 4) Ազգային միջոցառման ճանապարհահատվածի վերակառուցում	Նախագիծային աշխատանքները մեկնարկել են 2019թ. սեպտեմբերի 9-ին՝ ՀՀ կառավարության 2019թ. օգոստոսի 22-ի N-1093-Ն «Սյ Առ Դի Իր» հրահանգի և ԶԻ ՓԻ ՊՅՑՆԵՐԻԱ սահմանափակ պատանաստուգության ընթացքում: Ընթացքի մեջ են հողային և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքները: Իրականացվում են հողային և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքները: Նախագիծային աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 15 ամսվա ընթացքում:	445,414.5	323,566.2	121,848.3	406.9	406.9	393,566.2	323,566.2	70,000.0	1,349,899.0	565,192.3	784,706.7		
48		21012	Երևանի անվտանգության բանկի անվտանգության իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագիր					-	-	-	-	-	-	-	-	9,042,188.8	8,542,188.8	500,000.0		

Հ/Հ	Մրագիր	Միջոցառում 2019թ./ (2020թ.)	Մրագրի անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի / դրամաշնորհի չափը (համապատ. արժեքով)	Մրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի ակտիվը և ակտիվը	Մրագրի նպատակը և նկարագրիչը	Մրագրի ընթացքը	2019թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարումներ (2019 հունվար- սեպտեմբեր)			Տարեկան սպասվող			2020թ. տարեկան պլան (Պետական բյուջեի նախագծով)			Սույա խնդիրները	
								Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհի	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհի	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհի	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհի	ՀՀ պետական բյուջե		
49		21009	Եվրոպական ներդրումային բանկի ացակցությամբ իրականացվող Գյումրի-Խառավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրաշե 3	60 մլն եվրո	«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈՒԿ	2013-2020թթ.	Լանջիկ Գյումրի ճանապարհատվածի կառուցման աշխատանքներ	ՀՀ Եվրոյի մարդի Բեռնալին համայնքում իրականացվում են նախագծային փոփոխություններ, թանի որ ծրագրին ամբողջությամբ սանջում է պատմաշակութային հուշարձանի պահպանական գոտու տարածքը: Մրագրի կառավարման խորհրդի համաձայնությամբ Լանջիկ Գյումրի ճանապարհատվածի մասով սահմանվել է հեղինակային հսկողություն, որի շրջանակներում կատարվում են համապատասխան նախագծային փոփոխություններ:	1,718,182.3	1,240,151.9	498,030.4	684,594.9	538,316.3	146,276.6	1,132,974.90	944,296.3	188,676.6	14,423,925.4	10,572,111.0	3,851,814.4	1. Կապված նախագծային փոփոխությունների հետ, ընթացի մեջ են Բեռնալին համայնքում հողերի օտարման գործընթացները 2. Ճանապարհատվածի պատվածի տեսակի վերաբերյալ հարցեր: ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից ներկայացվող հերթական Տրաշեի մասնահան հայտը գտնվում է համաձայնեցման փուլում:
50		11014	Համաշխարհային բանկի ացակցությամբ իրականացվող Կենտրոնական և Կենտրոնական ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ փուլից ֆինանսավորման ծրագրի համալրում և կատարում	13.4 մլն եվրո	«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈՒԿ	2020-2021թթ.	Կենտրոնական և Կենտրոնական շրջը 61 կմ ընդհանուր երկաթուղային ճանապարհատվածների վերակազմում	Մրագիրը կմեկնարկի 2020թ.-ին													
51		21013	Համաշխարհային բանկի ացակցությամբ իրականացվող կենտրոնական և Կենտրոնական ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ փուլից ծրագրի շրջանակներում պտմոնապարտիների բարելավման աշխատանքներ																		
52		11013	Եվրոպական ներդրումային բանկի ացակցությամբ իրականացվող Գյումրի-Խառավ միջանցքի զարգացման դրամաշնորհային ծրագրի համալրում և կատարում	6 մլն եվրո	«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈՒԿ	2014-2020թթ.	Լանջիկ Գյումրի աճ շին. աշխատանքների ծառայությունների իրականացում, Գյումրիի շրջանցիկ ճանապարհի և Գյումրի-Ճակոս ճանապարհատվածի կառուցման տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորման, բնագիտական և սոցիալական ներգործության վնասատման և մեղմման նախագիծն աշխատանքներին տեխնիկական ացակցություն	Իրականացվել են Լանջիկ Գյումրի ճանապարհատվածի տեխնիկական հսկողության աշխատանքները, որոնք ավարտվել են սեպտեմբերի 11-ին: Մտայությունների ֆինանսավորումն իրականացվում է անմիջականորեն եվրոպական ներդրումային բանկի կողմից:	1,307,553.8	731,289.0	576,264.8	665,850.5	495,850.5	170,000.0	979,015.1	456,985.1	522,030.0	1. ՀՀ կառավարությունում է գտնվում որոշման նախագիծը, որով նախատեսվում է իրականացնել սեպտեմբերի 12-ից հետո շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ֆինանսավորումը մինչև Եվրոպական ներդրումային բանկի ացակցությամբ իրականացվող ծրագրի շրջանակներում նոր միջոցի արդյունքում կիրականացվող հսկողության ընտրությունը: 2. Մտայությունների ֆինանսավորումը իրականացվում է անմիջականորեն Եվրոպական ներդրումային բանկի կողմից: Ներկայումս հսկողատուի կողմից ներկայացված ծառայությունների հաշվիները գտնվում են ԵՆԲ-ում վճարման գործընթացում:			
53		21007	Եվրոպական ներդրումային բանկի ացակցությամբ իրականացվող Հրուխի-Խառավ միջանցքի զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր, Տրաշե 3	6 մլն եվրո	«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈՒԿ	2014-2020թթ.	Լանջիկ Գյումրի շրջը 27.5 կմ ճանապարհատվածի կառուցում: Միաժամանակ ֆինանսավորվում է վարկային համաձայնագրի շրջանակներում՝ 10%-ի չափով:	ՀՀ Եվրոյի մարդի Բեռնալին համայնքում իրականացվում են նախագծային փոփոխություններ, թանի որ ծրագրին ամբողջությամբ սանջում է պատմաշակութային հուշարձանի պահպանական գոտու տարածքը: Մրագրի կառավարման խորհրդի համաձայնությամբ Լանջիկ Գյումրի ճանապարհատվածի մասով սահմանվել է հեղինակային հսկողություն, որի շրջանակներում կատարվում են համապատասխան նախագծային փոփոխություններ:	1,957,604.4	1,631,337.0	326,267.4	794,291.1	661,528.4	132,762.7	794,291.1	661,528.4	132,762.7	5,65,045.3	470,871.1	94,174.2	1. Կապված նախագծային փոփոխությունների հետ, ընթացի մեջ են Բեռնալին համայնքում հողերի օտարման գործընթացները 2. Ճանապարհատվածի պատվածի տեսակի վերաբերյալ հարցեր: Դրամաշնորհի գումարից մասնահանված 1.8 մլն. եվրո գումարը ամբողջությամբ վճարվել է Կապարտուն: ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից ներկայացվող հերթական Տրաշեի մասնահան հայտը գտնվում է համաձայնեցման փուլում:

Հ/Հ	Մրագիր	Միջոցառում 2019թ./ (2020թ)	Մրագրի անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի / դրամաշնորհի (համապատ. արժույթով)	Մրագրի իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Մրագրի նպատակը և նկարագիրը	Մրագրի ընթացքը	2019թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարումներ (2019 հունվար- սեպտեմբեր)			Տարեկան սպառվող			2020թ. տարեկան պլան (Պետական բյուջեի նախագծով)			Սույա խնդիրները		
								Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհ	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհ	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհ	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհ	ՀՀ պետական բյուջե			
Աղյուսակի խմբի կառավարում - 8 միջոցառում																						
54	1040	32001 (42001)	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կողմ թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ենթակարկի տրամադրում «Կոտայքի և Գեղարքունիքի» կողմ կենսաբան թափոնների կառավարում» ՄՐԸ ին	5.5 մլն եվրո		ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-2021թթ.	Նախատեսվում է կառուցել եՄ չափանիշներին համապատասխանող սանիտարական արգելափակ, վերաբերման 2 կայան, ձեռք բերել 2 մարզում աղբահանության իրականացման և արգելափակի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա սարքավորումներ	321,294.5	259,404.1	61,890.4	-	-	-	-	-	-	2,624,625.0	2,250,000.0	374,625.0			
55		32005 (12001)	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կողմ թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր	1,454.5 հազ. եվրո	Երևանի թաղապետության	2016-2020թթ.	Տեղափոխված աղբակույտների կառուցումը, թափոնների կառավարման համար անհրաժեշտ մեքենա սարքավորումներ	151,560.6	126,300.5	25,260.1	20,916.4	20,916.4	-	-	68,898.8	60,500.0	8,398.8	521,560.1	369,440.6	152,119.5	Տեղափոխված աղբակույտների կառուցումը, թափոնների կառավարման համար անհրաժեշտ մեքենա սարքավորումներ	
56		32006	Եվրոպական միության հարկանույթային ներդրումային գործիչի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կողմ թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր	8 մլն եվրո	«Երևանի թաղապետի կողմ արգելափակ» ՓԲԸ	2016-2020թթ.	Նորարարական և կառավարչական արգելափակի կառուցումը, թափոնների կառավարման համար անհրաժեշտ մեքենա սարքավորումներ	1,072,785.8	893,996.2	178,789.6	-	-	-	-	-	-	3,006,892.8	2,505,744.0	501,148.8			
57		32007	Սրբեցան եվրոպայի ենթախնայություն և բնագնահատման գործիչի աջակցությամբ «Երևանի կողմ թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր	2 մլն եվրո	«Երևանի թաղապետի կողմ արգելափակ» ՓԲԸ	2017-2020թթ.	Նորարարական և կառավարչական արգելափակի կառուցումը, թափոնների կառավարման համար անհրաժեշտ մեքենա սարքավորումներ	268,208.4	223,699.0	44,509.4	-	-	-	-	-	-	751,723.2	626,436.0	125,287.2	Մրցույթային թափոնի հատուկ կառավարման համար անհրաժեշտ մեքենա սարքավորումներ		
58		42002	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի կողմ թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ենթակարկի տրամադրում «Երևանի թաղապետի կողմ արգելափակ» ՓԲԸ ին	8 մլն եվրո	«Երևանի թաղապետի կողմ արգելափակ» ՓԲԸ	2016-2020թթ.	Նորարարական և կառավարչական արգելափակի կառուցումը, թափոնների կառավարման համար անհրաժեշտ մեքենա սարքավորումներ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,046,009.8	2,538,341.5	507,668.3	Մրցույթային թափոնի հատուկ կառավարման համար անհրաժեշտ մեքենա սարքավորումներ		
59		42003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի կողմ թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ենթակարկի տրամադրում «Երևանի թաղապետի կողմ արգելափակ» ՓԲԸ ին	8 մլն եվրո	«Երևանի թաղապետի կողմ արգելափակ» ՓԲԸ	2016-2020թթ.	Նորարարական և կառավարչական արգելափակի կառուցումը, թափոնների կառավարման համար անհրաժեշտ մեքենա սարքավորումներ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,046,009.8	2,538,341.5	507,668.3	Մրցույթային թափոնի հատուկ կառավարման համար անհրաժեշտ մեքենա սարքավորումներ		

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում 2019թ./ (2020թ.)	Ծրագրի անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի / դրամաշնորհի չափը (համապատ. արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2019թ. տարեկան նշույթով պլան			Փաստացի վճարումներ (2019 հունվար- սեպտեմբեր)			Տարեկան սպասվող			2020թ. տարեկան պլան (Պետական բյուջեի նախագծով)			Սույա խնդիրները
								Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհ	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհ	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհ	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհ	ՀՀ պետական բյուջե	
60		32004	Վերակառուցման և զարգացման նպատակով Նախաձեռնարկ «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոչը թափուների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր	5.5 մլն եվրո	ՀՀ տարածային կառավարման և ներակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-2021թթ.	Նախատեսվում է՝ կառուցել ե՛Մ չափանիշներին համապատասխանող սանիտարական արցակայր, վերաբեռնման 2 կայան, ձեռք քերել 2 մարզում աղբահանության իրականացման և արցակայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումներ	Ծրագրի շրջանակներում սանիտարական արցակայրի և երկու վերաբեռնման կայանների կառուցման համար շինարարական կազմակերպության ընտրության համար մրցութային փաթեթը մշակվել և ներկայացվել է Վերակառուցման և զարգացման նպատակով Նախաձեռնարկին: Այնպես որ մեկն ա.թ. Խուլունքների վերջ հայտարար միջոցառման մրցույթ, որի արդյունքներով կկենլի պայմանագիր հարցող ճանաչված կազմակերպության հետ:	1,910,447.0	1,750,372.5	160,074.5	-	-	-	-	-	-	2,624,625.0	2,250,000.0	374,625.0	
61		32008	Վերակառուցման և զարգացման նպատակով Նախաձեռնարկ «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոչը թափուների կառավարման խորհրդատվության համար» դրամաշնորհային ծրագիր	1.6 մլն եվրո	ՀՀ տարածային կառավարման և ներակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-2021թթ.	Նախատեսվում է ծրագրի շրջանակներում ընտրված խորհրդատվական կազմակերպությունների կողմից իրականացնել արցակայրի նախագծման, վերաբեռնման կայանների նախագծման, սարքավորումների և տեխնիկայի տեխնիկական բերօգտագործի կազմման աշխատանքները, սակայն ըրանց մրցութային արժեքից բացերին աջակցությունը, իրականացնել՝ արցահանության սխեմաների մշակումը, ԿԿԹ-ի ընկերության ստեղծման ուղղված իրականացման և ինտեգրացիոնալ աշխատանքները, իրազեկման արշավները, արցահանության վարձաձեռնարկի շարժվող կազմակերպության մշակումը:	Ծրագրի շրջանակներում մշակվել է սանիտարական արցակայրի և երկու վերաբեռնման կայանների կառուցման համար շինարարական կազմակերպության ընտրության համար մրցութային փաթեթը, մշակվել և ՀՀ շրջան միջապայի նախարարության կազմելու է ներկայացվել ծրագրի շրջանակներում երկու մարզերի համար շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատման փաստաթուղթը:	206,062.6	171,718.9	34,343.7	79,725.6	66,435.0	13,287.6	106,656.1	88,890.1	17,766.0	375,861.6	313,218.0	62,643.6	

Հ/Հ	Պրագի	Միջոցառում 2019թ./ (2020թ.)	Պրագի անվանում, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի / դրամաշնորհի կաիը (համապատ. արժեքով)	Պրագին իրականացող մարմինը, Պրագի սնվողը և ակտիվը	Պրագի նպատակը և նկարագիրը	Պրագի ընթացքը	2019թ. տարեկան ճշված պլան			Փաստացի վճարումներ (2019 հունվար- սեպտեմբեր)			Տարեկան սպառվող			2020թ. տարեկան պլան (Պետական բյուջեի նախագծով)			Այլ խնդիրներ		
								Շրջանը	Վարկ / դրամաշնորհ ՀՀ պետական բյուջե	Շրջանը	Վարկ / դրամաշնորհ ՀՀ պետական բյուջե	Շրջանը	Վարկ / դրամաշնորհ ՀՀ պետական բյուջե	Շրջանը	Վարկ / դրամաշնորհ ՀՀ պետական բյուջե	Շրջանը	Վարկ / դրամաշնորհ ՀՀ պետական բյուջե					
Քաղաքային զարգացում - 15 միջոցառում																						
62		12006	Եմրուպական ներդրումային քանիք աջակցությամբ իրականացվող Երևանի էներգատարման մեծությամբ Պրագին պետական աջակցություն	600 մլն դրամ (միայն ՀՀ)	Երևանի շարքապետարան	Սևիցը նախատեսվում է 2020թ. ին. ամսերը՝ կապատուներին հետ պայմանագրերի կնքումից հետո	Երևանի մի շարք մանկապարտեզներում իրականացվել էներգատարման մեծությամբ ու ներդրումային աջակցությամբ ու հիմնարկում աշխատանքներ:	Ներկա պահին Եմրուպական ներդրումային քանիք կողմից պատվիրված համապատասխան խորհրդարանի միջոցով կատարվում են Երևանի մի շարք մանկապարտեզների հիմնարկում աշխատանքների նախագծերի պատրաստում, որոնց մի մասն արդեն պատրաստ են և գտնվում են ընթացակարգի մեջ՝ նախատեսվելով արդեն Պրագի նախատեսված միջոցները չգերազանցելու նպատակով: Նախագծերի վերջնական համապատասխանեցման և հաստատման պարագայում կհայտարարվեն մրցույթներ և 2020 թվականին կկնքվեն շինարարական աշխատանքները:	600,000.00			600,000.00									Նախագծերը պատրաստ են, տարվա սկզբին կսկսվեն շինարարական աշխատանքները	
63		12005 (42001)	Վերակառուցման և զարգացման նպատակով քանիք աջակցությամբ իրականացվող Երևանի շարքապետ արանկարում «Երջարկույս» ՓԲԸ ին	4 մլն ԱՄՆ դոլար	Երևանի շարքապետարան	2016-2020թթ.	Պրագի շրջանակներում նախատեսվում է Երևանի քաղաքի 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, արևա վերգետնյա մարդկաներին անցկացնել ստորգետնյա կապույտներով, արևա շղթա 4-400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	«Վեցը է պայմանագիր կապատուներին հետ, համաձայն որի պետք է տրամադրվի կախումա՝ 50% -ը կատարվելու միջոցներին, 50% -ը դրամաշնորհային միջոցներին: Նախագծերը վճարվել է մասամբ՝ միայն վարկային միջոցներին: Նախագծերի ամրագրության տրամադրում հետ աշխատանքները կկնքվեն:	1,819,746.8	1,360,045.2	459,723.6	208,703.3	208,703.3			451,478.1	408,546.1	42,930.0	1,774,495.1	1,557,025.3	217,466.8	Տեխնիկական աջակցությամբ դրամաշնորհային Պրագի հետագա հաշվետվությունների ներկայացումը և հաստատումը անմիջական կապ ունի դրամաշնորհային և վարկային Պրագիներով կնքված պայմանագրի շրջանակներում իրականացվելու աշխատանքների հետ: Քանի որ կանխաճանաչ տրամադրվել է սեպտեմբերի 27-ին, կապատու կողմից աշխատանքները դեռ չեն սկսվել, հետագայ խորհրդարանների կողմից հաշվետվությունների ներկայացումը հնարավոր չի եղել:
64		12010 (42002)	Վերակառուցման և զարգացման նպատակով քանիք աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման ներկայիս Պրագին «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ ին	5 մլն ԱՄՆ դոլար	«Կարեն մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ	2016-2020թթ.	Մետրոպի 81-717 տիպի 7 վագոնների կապտույտ վերանորոգում և արդիականացում, Մետրոպի վագոնների լցվածքի անվտանգությունը նախագծում, մատակարարում և մոնիթ. մետրոպի մեջնախարկների համար տրեմադրային համակարգի նախագծում, մատակարարում, մոնիթ. մետրոպիային 499 հազ. ջրի օրմայրը նախատեսվել է ուղղել, օրմայրային թունելը երկաթուղուց և մետրոպի թունելներում վերականգնման աշխատանքների իրականացումը:	Աշխատանքները ավարտվել են, քաղի օրմայրային թունելի կառուցումից:	280,472.1	196,715.3	83,756.8						348,071.3	268,070.6	80,000.7	Վարկային համախառնագրով նախատեսված ժամկետ ավարտվում է 2020թ. ակտիվ Եմրուպական քանիքի հետ համապատասխան է ձեռք բերվել վարկային հաստատում ժամկետը երկաթուղուց մինչև 2021թ. հունիսի 30-ը:		
65		12011 (42003)	Եմրուպական ներդրումային քանիք աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ Պրագին շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ ին	5 մլն ԱՄՆ դոլար	«Կարեն մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ	2016-2020թթ.	Պրեմիային թունելի երկաթուղուց և մետրոպի թունելներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Պրեմիային թունելի՝ Պրագի նախատեսված 930 մետրից կառուցվել է 451 մետրը:	1,080,613.5	900,191.1	180,422.4	471,499.1	373,243.1	98,256.0	516,983.7	373,243.1	143,740.6	1,509,734.6	1,341,825.9	167,908.7		
66		12003	Մրկային Եմրուպային նպատակով քանիք աջակցությամբ իրականացվող Երևանի շարքապետ արանկարում «Երջարկույս» ՓԲԸ ին	1.9 մլն եվրո	«Երջարկույս» ՓԲԸ	2015-2020թթ.	Պրագի շրջանակներում նախատեսվում է Երևանի քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, արևա վերգետնյա մարդկաներին անցկացնել ստորգետնյա կապույտներով, փոխարինել արևա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում արևա շղթա 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Վարկատուի հետ կնքված պայմանագրի համաձայն պետք է տրամադրվի կախումա՝ 50% -ը վարկային միջոցներին, 50% -ը դրամաշնորհային միջոցներին: Նախագծերը վճարվել է մասամբ՝ միայն վարկային միջոցներին: Նախագծերի ամրագրության տրամադրում հետ աշխատանքները կկնքվեն:	639,106.8	532,589.0	106,517.8			451,478.1	408,548.1	42,930.0	587,596.9	489,664.1	97,932.8		Տեխնիկական աջակցությամբ դրամաշնորհային Պրագի հետագա հաշվետվությունների ներկայացումը և հաստատումը անմիջական կապ ունի դրամաշնորհային և վարկային Պրագիներով կնքված պայմանագրի շրջանակներում իրականացվելու աշխատանքների հետ: Քանի որ կանխաճանաչ տրամադրվել է սեպտեմբերի 27-ին, կապատու կողմից աշխատանքները դեռ չեն սկսվել, հետագայ խորհրդարանների կողմից հաշվետվությունների ներկայացումը հնարավոր չի եղել:	
67		12004	Վերակառուցման և զարգացման նպատակով քանիք աջակցությամբ իրականացվող Երևանի շարքապետ արանկարում «Երջարկույս» ՓԲԸ ին	574.7 հազ. եվրո	Երևանի շարքապետարան	2016-2020թթ.	Պրագի շրջանակներում նախատեսվում է Երևանի քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, արևա վերգետնյա մարդկաներին անցկացնել ստորգետնյա կապույտներով, փոխարինել արևա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում արևա շղթա 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Տեխնիկական աջակցությամբ շրջանակներում կնքվել են խորհրդարանական պայմանագրի՝ կառուցարարի զարգացման Պրագի գումարի և իրականացման աջակցման վերաբերյալ:	170,820.1	121,403.4	49,416.7	27,513.0	22,002.4	5,502.6	86,703.0	69,200.4	17,502.6	166,577.9	120,327.9	41,250.0	Տեխնիկական աջակցությամբ դրամաշնորհային Պրագի հետագա հաշվետվությունների ներկայացումը և հաստատումը անմիջական կապ ունի դրամաշնորհային և վարկային Պրագիներով կնքված պայմանագրի շրջանակներում իրականացվելու աշխատանքների հետ: Քանի որ կանխաճանաչ տրամադրվել է սեպտեմբերի 27-ին, կապատու կողմից աշխատանքները դեռ չեն սկսվել, հետագայ խորհրդարանների կողմից հաշվետվությունների ներկայացումը հնարավոր չի եղել:	
68		12014	Եմրուպական միջոցային հարկադրությամբ ներդրումային քանիք աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ դրամաշնորհային Պրագին	5 մլն եվրո	«Կարեն մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ	2016-2020թթ.	Պրեմիային թունելի երկաթուղուց և մետրոպի թունելներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Պրեմիային թունելի՝ Պրագի նախատեսված 930 մետրից կառուցվել է 451 մետրը:	1,080,613.5	900,191.1	180,422.4	471,499.1	373,243.1	98,256.0	516,983.7	373,243.1	143,740.6	1,428,244.9	1,220,976.0	207,268.9	Վարկային համախառնագրով նախատեսված ժամկետ ավարտվում է 2020թ. ին. ամսին Եմրուպական քանիքի հետ համապատասխան է ձեռք բերվել վարկային հաստատում ժամկետը երկաթուղուց մինչև 2021թ. հունիսի 30-ը:	

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում 2019թ./ (2020թ.)	Ծրագրի անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի / դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2019թ. տարեկան ճշված պլան			Փաստացի վճարումներ (2019 հունվար- սեպտեմբեր)			Տարեկան սպասվող			2020թ. տարեկան պլան (Պետական բյուջեի նախագծով)			Սույա խնդիրները
								Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհ	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհ	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհ	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհ	ՀՀ պետական բյուջե	
69		12016	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու բարձրագույն ճանապարհների տեխնիկական համալրող նպատակով դրամաշնորհային ծրագիր	1,213 հազ. եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 2017-2021թթ.	Աջակցություն ծրագրի նպատակադրումներն ու իրականացումը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնանորոգման փողոցների հիմնանորոգման շինարարական աշխատանքների միջոցառման փաթեթների կազմում, սպասարկման պայմանագրերի պատրաստում և տեխնիկական հսկողություն, ավտոպայմանագրերի ազանավարձության և գրեթեբյուջային պետի կազմում	Պատրաստվել և ավագանու կողմից հավանության է արժանացել ավերակատարների հավանության ծրագիրը, ներկայացվել և քննարկումների փուլում է նաև ավերակատարների գործողությունների ծրագիրը: Դրամաշնորհ են մի քանի ընդգրկված փողոցների հիմնանորոգման շինարարական աշխատանքներ և 10 անոս շինարարության տեխնիկական հսկողություն:	358,956,0	299,130,0	59,826,0	119,725,2	99,771,1	19,954,1	263,762,8	219,802,4	43,960,4	80,806,8	67,339,0	13,467,8	Ծրագրի շրջանակներում կատարվող բոլոր փողոցային աշխատանքների ընթացքում ի հայտ են եկել մի քանի բաց խնդիրներ կապված ստորգետնյա կոմունիկացիաների, մասնավորապես՝ ավտոմոբիլային ճանապարհների տարման շրջում և (կամ) պաշտպանական գոտու գտնվող հարողակցությունների, հարմարանքների և այլ շինությունների տեղադրակցի ու բարձրակիցի հետ: Հիշյալ հիմնանորոգումների լուծման նպատակով կոմունիկացիաները տնօրինող և շահագրծող ընկերությունների մասնակցությամբ կազմակերպվել են մի քանի աշխատանքային խորհրդակցություններ: Դեռևս կոնկրետ հիմնանորոգումների ավարտումը հույսովաբար է Ծրագրի ժամանակին և պատշաճ որակով իրականացանք:
70		12018	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու բարձրագույն ճանապարհների դրամաշնորհային ծրագիր (Տրանշ Ա, Բ)	7,3 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 2017-2021թթ.	Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիանվանացում: Ճանապարհների վերակառուցումը կենտրոնի անցակի և մայրի ճանի նրա հարևան, այդ թվով՝ ջրամուղային ենթակառուցվածքների փոխարինումը: Բարձրագույն և փողոցային լուսավորության վերանվանման արդյունքում ներկայիս բարձր ճնշման սերոկային կամակեր կոնստրուկցիաները փոխարինվել են լուսավորային ինտեգրացիայով:	Ավարտական փուլում են Գյումրի համայնքի 11 փողոցի (մոտ 12 կմ.), 3 հրապարակի և դրանց հարևան մայրիկի և ցողունային համայնքային հիմնանորոգման աշխատանքները: Ծրագրի հաջող փոխումը նպատակում է հիմնանորոգել և 32 փողոց (մոտ 20 կմ.), 1 հրապարակ, ինչպես նաև բարձր լուսավորության անոթը ցանցը (մոտ 5600 լուսամուկ): Ծրագրի ընդունվող ծավալի աշխատանքները 1/3-ով ֆինանսավորվելու են դրամաշնորհային միջոցներով:	1,840,800,0	1,534,000,0	306,800,0	260,737,5	219,030,04	41,707,5	1,113,306,9	880,112,5	233,194,4	2,224,216,3	1,807,641,8	416,574,5	Ծրագրի շրջանակներում կատարվող բոլոր փողոցային աշխատանքների ընթացքում ի հայտ են եկել մի քանի բաց խնդիրներ կապված ստորգետնյա կոմունիկացիաների, մասնավորապես՝ ավտոմոբիլային ճանապարհների տարման շրջում և (կամ) պաշտպանական գոտու գտնվող հարողակցությունների, հարմարանքների և այլ շինությունների տեղադրակցի ու բարձրակիցի հետ: Հիշյալ հիմնանորոգումների լուծման նպատակով կոմունիկացիաները տնօրինող և շահագրծող ընկերությունների մասնակցությամբ կազմակերպվել են մի քանի աշխատանքային խորհրդակցություններ: Դեռևս կոնկրետ հիմնանորոգումների ավարտումը հույսովաբար է Ծրագրի ժամանակին և պատշաճ որակով իրականացանք:
71		32003	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու բարձրագույն ճանապարհների վերանորոգման ծրագրի շրջանակներում նախագիծ նախատեսված աշխատանքների իրականացում	147 հազ. եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 2017-2021թթ.	Աջակցություն ծրագրի նպատակադրումներն ու իրականացումը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների նախագիծնախատեսված փաստաթղթերի կազմում	Կազմվել է 11 փողոցի և 3 հրապարակի նախագիծնախատեսված փաստաթղթերը: Ավարտական փուլում են և 18 փողոցի (մոտ 13 կմ.) նախագիծնախատեսված փաստաթղթերի կազմման աշխատանքները:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ծրագրի շրջանակներում կատարվող բոլոր փողոցային աշխատանքների ընթացքում ի հայտ են եկել մի քանի բաց խնդիրներ կապված ստորգետնյա կոմունիկացիաների, մասնավորապես՝ ավտոմոբիլային ճանապարհների տարման շրջում և (կամ) պաշտպանական գոտու գտնվող հարողակցությունների, հարմարանքների և այլ շինությունների տեղադրակցի ու բարձրակիցի հետ: Հիշյալ հիմնանորոգումների լուծման նպատակով կոմունիկացիաները տնօրինող և շահագրծող ընկերությունների մասնակցությամբ կազմակերպվել են մի քանի աշխատանքային խորհրդակցություններ: Դեռևս կոնկրետ հիմնանորոգումների ավարտումը հույսովաբար է Ծրագրի ժամանակին և պատշաճ որակով իրականացանք:		
72		12012	Սնիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող բարձրագույն եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ծրագիր	48,6 մլն ԱՄՆ դոլար (30,989 հազ. SDR)	Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման ՀՈՒԿ 2011-2020թթ.	Արևիկոնյաց արդյունաբերական վերակառուցման/լայնացման, Արևիկոնյաց խնդիր վերակառուցման/լայնացման և Նոր Շիրակի ճանապարհաշինարարական կառուցման աշխատանքների իրականացում, Արևիկոնյաց Գարեջին Նժդեհի և Արևիկոնյաց Բազառոնյաց փողոցների խնդիրներում սրահարկային հանգուցների կառուցման աշխատանքներ իրականացում, ինչպես նաև Լուսինոսիկոնյաց կարողությունների զարգացում, Ծրագրի կատարում և կարողությունների զարգացում	Հողի տարման և տարբերակման ծրագրով ավարտվել են իրացման աշխատանքները: Իրականացվել են Արևիկոնյաց արդյունաբերական վերակառուցման/լայնացման, Արևիկոնյաց Գարեջին Նժդեհի և Արևիկոնյաց Բազառոնյաց փողոցների խնդիրներում սրահարկային հանգուցների կառուցման աշխատանքները: Արևիկոնյաց Գարեջին Նժդեհի և Արևիկոնյաց Բազառոնյաց փողոցների խնդիրներում սրահարկային հանգուցների կառուցման աշխատանքները 2019թ. մեղմվել է համապատասխան պայմանագրի նախագիծնախատեսված աշխատանքների կատարումը: Ծրագրի իրականացվել է Իրականացվել են նաև ծրագրի արդյուն, մոնիթորինգ և գնահատում:	943,705,3	349,977,0	597,788,3	179,689,0	155,339,4	24,349,6	312,244,2	261,945,4	50,298,8	1,094,714,9	858,439,3	236,275,6	Ծրագրով նախատեսված երկու իրականացված Արևիկոնյաց Գարեջին Նժդեհի և Արևիկոնյաց Բազառոնյաց փողոցների խնդիրներում սրահարկային հանգուցների կառուցման աշխատանքները, ինչպես նաև Նժդեհի և Արևիկոնյաց օտոմային համակարգի և էլեկտրոնային վեջացուցիչները: Նախատեսված աշխատանքների հետաքննման արդյունքում չօգտագործված միջոցները ուղղվել են Տրանշ-2 ի Բազառոնյաց Աշտարակ ճանապարհաշինարարական աշխատանքների իրականացման համար:
73		32001	Սնիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ծրագիր	30,989 հազ. SDR)	2011-2020թթ.	Արևիկոնյաց Գարեջին Նժդեհի և Արևիկոնյաց Բազառոնյաց փողոցների խնդիրներում սրահարկային հանգուցների կառուցման աշխատանքներ իրականացում, ինչպես նաև Լուսինոսիկոնյաց կարողությունների զարգացում, Ծրագրի կատարում և կարողությունների զարգացում	Ծրագրի իրականացվել է Իրականացվել են նաև ծրագրի արդյուն, մոնիթորինգ և գնահատում:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ծրագրով նախատեսված երկու իրականացված Արևիկոնյաց Գարեջին Նժդեհի և Արևիկոնյաց Բազառոնյաց փողոցների խնդիրներում սրահարկային հանգուցների կառուցման աշխատանքները, ինչպես նաև Նժդեհի և Արևիկոնյաց օտոմային համակարգի և էլեկտրոնային վեջացուցիչները: Նախատեսված աշխատանքների հետաքննման արդյունքում չօգտագործված միջոցները ուղղվել են Տրանշ-2 ի Բազառոնյաց Աշտարակ ճանապարհաշինարարական աշխատանքների իրականացման համար:		

Հ/Հ	Մրգի	Միջոցառում 2019թ./ (2020թ.)	Մրգի անվանում, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարիկ / ըրանաշնորհի կախը (համապատ. արժեքով)	Մրգի արտադրողի անվանումը, մրգի ակտիվը և ակտիվը	Մրգի նպատակը և նկարագիրը	Մրգի ընթացքը	2019թ. տարեկան նշված պահ			Փաստացի վնասումներ (2019 հունվար- սեպտեմբեր)			Տարեկան սպառվող			2020թ. տարեկան պահ (Պետական բյուջեի նախագծով)			Սկսյա խնդիրները		
								Շուկաներ	Վարիկ / ըրանաշնորհի ՀՀ պետական բյուջե	ՀՀ պետական բյուջե	Շուկաներ	Վարիկ / ըրանաշնորհի ՀՀ պետական բյուջե	ՀՀ պետական բյուջե	Շուկաներ	Վարիկ / ըրանաշնորհի ՀՀ պետական բյուջե	ՀՀ պետական բյուջե	Շուկաներ	Վարիկ / ըրանաշնորհի ՀՀ պետական բյուջե	ՀՀ պետական բյուջե			
74		12013	Անիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող բարձրագույն ներդրողական ներդրումային երկրորդ մրգի	112.970.0 հազ. ԱՄՆ դոլար	«Երևանի կառուցապատման և ներդրումային մրգիների իրականացման» ՀՊՈ-»	Արգավանդ Հիթակ, Դավիթյան Աշոտյան և Բարսեղյան Աշոտյան	Հողի օտարման և տարածանքային մրգավոր կատարելի են իրացման աշխատանքներ Դավիթյան Աշոտյան, Աշոտյան Տիգրան և Բարսեղյան- Տիգրան հասկանքներով: Ապրիլից են Դավիթյան Աշոտյանի մասնավորապես կառավարման աշխատանքները, ներդրումը ընթացքում են Բարսեղյան Աշոտյան և Արգավանդ Հիթակ մասնավորապես կառավարման աշխատանքները:	10,783,945.9	8,782,748.8	2,001,197.1	5,884,307.3	5,308,064.2	576,243.1	9,080,765.6	7,384,748.6	1,696,017.0	1,106,000.1	858,010.8	247,989.3	Երևանի տրանսպորտային մոտից մշակման համար Երևանի քաղաքապետարանը դիմել է ԱՊԻՊ՝ ինքնուրույն դիմարկել պահ մոտից մշակումը դրամաշնորհային միջոցներով իրականացնելու հնարավորությունը: Տրաշ 3 Ի նախապատրաստումը ներկայումս քի իրականացվում՝ հաշի անտեղծ ՀՀ կառավարության որոշումը Տրաշ 3 ը ընդունվածներ վերաբերյալ հավելյալ վարկային պարտավորություններ չստանալու նպատակով:		
75		32002	Անիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող բարձրագույն ներդրողական ներդրումային բարձրագույն բարձրագույն կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ մրգի համակարգում և կատարում	112.970.0 հազ. ԱՄՆ դոլար	«Երևանի կառուցապատման և ներդրումային մրգիների իրականացման» ՀՊՈ-»	Արգավանդ Հիթակ, Դավիթյան Աշոտյան և Բարսեղյան Աշոտյան	Հողի օտարման և տարածանքային մրգավոր կատարելի են իրացման աշխատանքներ Դավիթյան Աշոտյան, Աշոտյան Տիգրան և Բարսեղյան- Տիգրան հասկանքներով: Ապրիլից են Դավիթյան Աշոտյանի մասնավորապես կառավարման աշխատանքները, ներդրումը ընթացքում են Բարսեղյան Աշոտյան և Արգավանդ Հիթակ մասնավորապես կառավարման աշխատանքները:	1,230,047.4	991,706.2	248,341.2	408,007.6	342,864.6	65,143.0	2,276,772.3	1,810,383.5	466,388.8	6,833,959.6	5,642,380.3	1,191,579.3	Մրգի շրջանակներում կատարվող բոլոր փոփոխման աշխատանքների ընթացքում ի հայտ են եկել մի շարք բաց խնդիրներ կապված ստորագրության կոմունիկացիաների, մասնավորապես՝ պետությունից մասնավորների օտարման շրջում և (կամ) պաշտպանական գրուտ գաղափար հարողակցությունների, համաձայնագրերի և այլ շինությունների ստեղծագծի ու բարձրակարգի հետ: Հիշյալ հիմնախնդիրների լուծման նպատակով կոմունիկացիաները ստեղծող և շահագործող ընկերությունների մասնակցությամբ կազմակերպվել են մի շարք աշխատանքային խորհրդակցություններ: Դեռևս կոնկրետ հիմնախնդիրների ավարտումը եղելուց առաջ է Մրգի ժամանակին և պատշաճ ըրակով իրականացվելու:		
Տարածային զարգացում - 1 միջոցառում																						
77	1212	11001	Եվրոպական միության աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի տրանսպորտային զարգացման դրամաշնորհային մրգի	10 մլն Եվրո	ՀՀ տարածային կառավարման և ներակառուցվածքների նախարարություն 11.12.2014-2020թթ.	Նախատեսվում է աջակցել ՀՀ կառավարությանը՝ ՀՀ մարզերում առավել համաչափ տեղաբնակային և տնտեսական զարգացում ապահովելու նպատակով՝ նոր աշխատատեղերի ստեղծման և տնտեսական մրցունակության բարձրացման շնորհիվ	Վնասումները կատարվում են կազմակերպությունների կողմից փաստացի ներկայացված եվրոպական բանկի գրքային համաձայն՝ ֆինանսավորման փաստաթղթերի հիման վրա	4,726,340.1	4,177,473.7	548,866.4	1,206,881.2	1,012,885.8	193,995.4	4,726,340.1	4,177,473.7	548,866.4	378,126.6	324,986.0	53,140.6			
Էկոկրթներգրի համակարգի զարգացման մրգի - 13 միջոցառում																						
78	1167	32005	Ո՞ր պակասության իրականացվող Հայկական ԱՆԻ-ի N 2 ենթաբաժնի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման դրամաշնորհային մրգի շրջանակներում իրականացվող ներդրումներ	30 մլն ԱՄՆ դոլար	«Հայկական ԱՆԻ» ՓԲԸ 2015-2019թթ.	Հայկական ԱՆԻ N 2 ենթաբաժնի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացում	Նախատեսված միջոցները վնասվում են որպես կանխավճարներ կնքվող լուսային համաձայնագրերի շրջանակներում՝ 10 % չափով:	5,757,930.5	5,280,159.3	477,771.2	852,947.47	852,586.5	380.97	2,327,750.41	2,061,050.44	266,699.97	3,896,213.5	3,514,372.7	381,840.8	Գերակատարումը պայմանավորված է Մրգի շրջանակներում սպառող պարագրուտների մեջցեղությունների մասով երկարացման հետ, ինչն էլ իր հերթին պայմանավորված է այն հանգամանակով, որ էկոկրթներգրի գերազանցման համակարգը (արդիականացնելու նպատակով) նորմատիվ և շահագործման հանձնելու, ինչպես նաև Մրգի նախատեսված աշխատանքների կատարման և սպառողների մատակարարումների (մասնակցությունների փոփոխություններ) աշխատանքների կատարման ժամկետները տեղափոխվել են 2020-2021թթ.: Համապատասխան մրգի ավարտման ժամկետը նախատեսված է 31.12.2019թ.: Ներկայումս իրականացվում է համախառն ժամկետի երկարացման գործընթացը:		
79		42001	Վերակառուցման և զարգացման միջոցառման ընթացքում աջակցությամբ իրականացվող էկոկրթներգրի հրատարակման մրգի շրջանակներում ենթակարգի տրանսպորտային մրգի ակտիվի երկարացման մրգի	39 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրակարգ էկոկրթներգրի» ՓԲԸ 28.11.2011-31.12.2019թթ.	Մրգի շրջանակներում նախատեսվում է կատարել Հրատարակման մրգի մրցի «Էկոկրթներգր» ենթապայման ընկած շրջը 230 կմ երկարությամբ «Լորդարդ ԼԻճ» Վարդենիս-Վաչա րոտում 1- էկոկրթներգրի մրգի 220 կմ օդային գծերը, ինչպես նաև վերակառուցել «Լալար» և «Լորդենցի» 110 կմ օդային գծերը:	Ավարտվել են «Լորդարդ ԼԻճ» Վարդենիս-Վաչա- րոտում 1- էկոկրթներգրի մրգի 220 կմ օդային գծերի կառուցման աշխատանքները: Ներկայումս իրականացվում են «Լորդենցի» և «Լալար» 110 կմ օդային գծերի վերակառուցման աշխատանքները:	1,664,001.9	1,340,712.8	323,289.1	1,175,027.2	963,112.9	211,914.3	1,664,001.9	1,340,712.8	323,289.1	3,169,435.2	2,543,176.4	626,258.8			
80		42002	Վերակառուցման և զարգացման միջոցառման ընթացքում աջակցությամբ իրականացվող էկոկրթներգրի հրատարակման մրգի շրջանակներում ենթակարգի տրանսպորտային մրգի ակտիվի երկարացման մրգի	30 մլն ԱՄՆ դոլար	ՀՀ տարածային կառավարման և ներակառուցվածքների նախարարություն, «Երևան ՋԷԿ» և «ԱՆԻ» ՓԲԸ ըր 2016-2021թթ.	Մշակվել ՀՀ կառավարության՝ էկոկրթներգրի պատշաճ և հրատարակման մատակարարումն ապահովող ջանքերի, էկոկրթներգրի արտադրող գերազանցման ընկերությունների և քաղաքական մասնավոր ընկերության ֆինանսավորման փնտրելու բարեխաղի միջոցով: Մրգի նախատեսված միջոցառումների իրականացումը վնասող էկոկրթներգրի ընկերությունների ֆինանսական վնասի բարեխաղի:	Համաձայնագրով վարկից մասնատվածները կատարվում են 2015-2021թթ. ընթացքում՝ Համաձայնագրով նախատեսված արդյունաբերական ցուցանիշների կատարման հավելքով: Մրգի մասնատվածները կազմվել են 27 մլն ԱՄՆ դոլար (որից՝ «Երևան ՋԷԿ» ՓԲԸ-ին՝ 19.3 մլն ԱՄՆ դոլար, «ԱՆԻ» ՓԲԸ-ին՝ 7.7 մլն ԱՄՆ դոլար)՝ մրգի ամբողջ արժեքի 50% ի չափով, և մինչև 2021թ. նախատեսված միջոցառումների համար մնացել է մասնատված ենթակա 3 մլն ԱՄՆ դոլար (10%): Մրգի ընդհանուր բարեխաղի իրականացման և ընկերությունների ֆինանսական արդյունաբերական ընթացքը արժանապատիվ է Համաձայնագրի բանկի էկոկրթներգրի ընդհանուր արժեքի (ընդհանուր՝ Արդյունաբերական Ֆազի) կողմից՝ երեսուցուց գնվելու ընթացքում:	390,684.9	390,684.9	-	-	-	-	390,684.9	390,684.9	-	571,451.6	571,451.6	-			

Հ/Հ	Մրագիր	Միջոցառում 2019թ./ (2020թ.)	Մրագրի անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի / դրամաշնորհի կալիք (համապատ. արժեքով)	Մրագրի իրականացնող մարմինը, ծրագրի սնկիցը և ավարտը	Մրագրի նպատակը և նկարագիրը	Մրագրի ընթացքը	2019թ. տարեկան նշված պլան			Փաստացի վերադրումներ (2019 հունվար- սեպտեմբեր)			Տարեկան սպասվող			2020թ. տարեկան պլան (Պետական բյուջեի նախագծով)			Սույա խնդիրները			
								Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհ	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհ	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհ	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհ	ՀՀ պետական բյուջե				
81		42003	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող էլեկտրաէներգետիկայի զարգացման հրահանգում հրահանգված զբոսայգիի կառուցումը և օպերացիայի կազմակերպումը	37,5 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրակարգ էլեկտրաէներգետիկա» ՓԲԸ 03.02.2015-31.12.2019թթ.	Մրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել 220 կՎ «Հարցանակ», 110 կՎ «Կանադոր-1» և «Չարեքցական-3» ենթակայանները, ինչպես նաև տնտեսական միջոցների հաշվին վերադարձնել 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Չուկոնի» ենթակայանը: Մրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել պատուհներին անխառն էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:	Սկսվում է են «Հարցանակ» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքները «Կանադոր-1» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքները ՀՀ էներգետիկայի կառավարչության փոփոխությունների համաձայնությամբ պայմանավորված՝ «Չարեքցական-3» ենթակայանի վերակառուցման ծրագիրը ներկայումս գտնվում է հնարավոր փոփոխությունների նախագի մշակման փուլում, շինման աշխատանքները կստեղծվեն: «Չուկոնի» ենթակայանի վերակառուցման միջոցառման փաստացույցի մասին գտնվում է վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի դիտարկման փուլում:	3,942,223.8	3,661,564.3	280,659.5	2,180,742.7	2,003,801.4	176,941.2	3,942,223.8	3,661,564.3	280,659.5	4,086,919.5	3,274,859.2	812,060.3	«Չարեքցական-3» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում թափանցիկություններ են տարվում գնալից կապարտի հետ՝ ծրագրով նախատեսված աշխատանքներն առանց լազրի ծախսերի վերականգնելու համար: «Կանադոր-1» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում աշխատանքների կատարման ժամկետը ավարտ է սահմանվել 2019թ. դեկտեմբերի 31-ը: Սակայն ենթակայանի աշխատանքներն ընթանում են դանդաղ տեմպերով, և սահմանված ժամկետում վերակառուցման աշխատանքները չեն ավարտվել: Վարկային համաձայնագրով նախատեսված ժամկետն ավարտվում է 2019թ.: Նախատեսվում է իրականացնել վարկային համաձայնագրի երկարաժամկետ գործընթաց:			
82		42004	Ո՛ր աջակցությամբ իրականացվող Հայկական ԱՆԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի շրջանակներում ենթակարև տրամադրում «Հայկական ԱՆԿ» ՓԲԸ ին	270 մլն ԱՄՆ դոլար	«Հայկական ԱՆԿ» ՓԲԸ 2015-2019թթ.	Հայկական ԱՆԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացում	Ըրականացվում են Հայկական ԱՆԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման աշխատանքները:	54,291,861.8	51,020,727.1	3,271,134.7	8,734,635.24	7,675,278.7	1,061,356.54	21,820,588.53	18,549,453.88	3,271,134.65	19,469,734.2	17,421,584.2	2,048,150.0	Դերակատարումը պայմանավորված է Մրագրի շրջանակներում սպառել սարքավորումների անընթացումների մասով սարքավորումների պատրաստման ցիկի նախատեսված երկարաժամկետ հետ, ինչն էլ իր հերթին պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ էներգաբլոկի գնեքցանման համակարգը (արդիականացվելու նպատակով) մոնիթորինգ և շահագործման հանձնելու, ինչպես նաև Մրագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման և սարքավորումների մատակարարումների (մասնակազմողների փոփոխություններով) աշխատանքների կատարման ժամկետները տեղափոխվել են 2020-2021թթ.: Համաձայնագրով ծրագրի ավարտման ժամկետը նախատեսված է 31.12.2019թ.: Ներկայումս իրականացվում է համաձայնագրի ժամկետի երկարացման գործընթաց:			
83		11002	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող էլեկտրաէներգետիկայի զարգացման հրահանգում հրահանգված զբոսայգիի կառուցումը և օպերացիայի կազմակերպումը	22,3 մլն ԱՄՆ դոլար	«Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ 21.09.2015-31.12.2019թթ.	Մրագրի շրջանակներում վերակառուցվում է 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող Երևանի ՋԷԿ-ի ենթակայանը, ինչը կօգնի կրճատել 220/110/35 կՎ ենթակայանի սարքավորումների համախառնների համաձայնագրում: Երևանի ՋԷԿ-ի ենթակայանն օգտագործվում է 240 ՄՎտ էներգիայի արտադրության համակարգում (ԿՑ) կայանից էլեկտրաէներգիայի արտադրման համար: Երևանի ՋԷԿ-ի համաձայնագրում ՀՑ կայանի անջատվում է ցանկաց և անսխալաբար է ընդուն գործառնակը Հրահանգի ՋԷԿ-ի ին և ոչ արդյունավետ բոլորները, ճնշված ՀՑ կայանի արտադրած էլեկտրաէներգիայի կրկնակի արժեքով լցանելու համար: ՋԷԿ-ում գործող ՀՑ կայանին է բաժին ընկնում երկու տարեկան արտադրող անընդ էներգաբլոկի շուրջ 20%: Ելք հսկ պատճառով ապագան կարող է ցան արժեքով էլեկտրաէներգիայի մատակարարման ապահովումը: Վերակառուցման արդյունքում կբարձրանա ենթակայանի, ինչպես նաև էներգաբլոկի անվտանգությունը և աշխատանքի հուսալիությունը:	Մշտապես ընթանում են խորհրդատուի հետ մշտապես պայմանագրի համաձայնագրում:	137,866.3	110,292.9	27,573.4	60,084.0	48,067.1	12,016.9	60,083.2	48,067.1	12,016.1	-	-	-	-	-	-	-
84		32002	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող էլեկտրաէներգետիկայի զարգացման հրահանգում հրահանգված զբոսայգիի կառուցումը և օպերացիայի կազմակերպումը	22,3 մլն ԱՄՆ դոլար	«Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ 21.09.2015-31.12.2019թթ.	Մրագրի շրջանակներում վերակառուցվում է 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող Երևանի ՋԷԿ-ի ենթակայանը, ինչը կօգնի կրճատել 220/110/35 կՎ ենթակայանի սարքավորումների համախառնների համաձայնագրում: Երևանի ՋԷԿ-ի ենթակայանն օգտագործվում է 240 ՄՎտ էներգիայի արտադրության համակարգում (ԿՑ) կայանից էլեկտրաէներգիայի արտադրման համար: Երևանի ՋԷԿ-ի համաձայնագրում ՀՑ կայանի անջատվում է ցանկաց և անսխալաբար է ընդուն գործառնակը Հրահանգի ՋԷԿ-ի ին և ոչ արդյունավետ բոլորները, ճնշված ՀՑ կայանի արտադրած էլեկտրաէներգիայի կրկնակի արժեքով լցանելու համար: ՋԷԿ-ում գործող ՀՑ կայանին է բաժին ընկնում երկու տարեկան արտադրող անընդ էներգաբլոկի շուրջ 20%: Ելք հսկ պատճառով ապագան կարող է ցան արժեքով էլեկտրաէներգիայի մատակարարման ապահովումը: Վերակառուցման արդյունքում կբարձրանա ենթակայանի, ինչպես նաև էներգաբլոկի անվտանգությունը և աշխատանքի հուսալիությունը:	Մշտապես ընթանում են խորհրդատուի հետ մշտապես պայմանագրի համաձայնագրում:	900,693.7	720,555.0	180,138.7	121,653.1	99,311.3	22,371.8	520,988	418,585.7	102,202.3	-	-	-	-	-	-	

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում 2019թ./ 2020թ.	Ծրագրի անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի / դրամաշրջանի չափը (համապատ. արժեքով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2019թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարումներ (2019 հունվար- սեպտեմբեր)			Տարեկան սպասվող			2020թ. տարեկան պլան (Պետական բյուջեի նախագծով)			Սույա խնդիրները			
								Ընդամենը	Վարկ / դրամաշրջանի չափը	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշրջանի չափը	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշրջանի չափը	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշրջանի չափը	ՀՀ պետական բյուջե				
85		11001	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող էլեկտրահարդարման ցանցի բարելավման ծրագրի շրջանակներում «Աջակ» ենթակայանի վերակառուցման ծրագրի իրօրագրատվական և կառավարման ծախսերը					34,610.6				3,768.0	3,014.4	753.60	49,586.0	39,668.80	9,917.20				«Աջակ» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում աշխատանքների կատարման ժամկետի ակտիվացում և սահմանվել 2019թ. մարտի 31-ը: Այսպես ենթակայանում աշխատանքները ընթանում են լավագույն տեմպերով, և սահմանված ժամկետում վերակառուցման աշխատանքները ցն ապարդիվ: Վարկային համաձայնագրով նախատեսված ժամկետն ավարտվում է 2019թ.: Նախատեսվում է իրականացնել վարկային համաձայնագրի երկարաժամկետ գործընթաց:		
86		32001 (42005)	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող էլեկտրահարդարման ցանցի բարելավման ծրագրի շրջանակներում ենթակայանի «Բարձրավոլտ էլեկտրաջանքի» ՓԲԸ-ում «Աջակ» և «Արարատ» ենթակայանների վերակառուցման նպատակով	28.2 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրաջանքի» ՓԲԸ 21.09.2015-31.12.2019թթ.		Իրականացվում են «Աջակ» ենթակայանի վերակառուցման շինմոնտաժային աշխատանքները: «Արարատ»-2 ենթակայանի վերակառուցման մեղքության փաստացիորեն գտնվում են: Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի դիտարկման փուլում:	2,029,947.5	1,658,548.6	371,402.9	125,793.4	100,667.9	25,125.5	853,768.1	699,647.6	154,120.5	4,085,348.1	3,294,625.0	790,823.1				«Աջակ» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում աշխատանքների կատարման ժամկետի ակտիվացում և սահմանվել 2019թ. մարտի 31-ը: Այսպես ենթակայանում աշխատանքները ընթանում են լավագույն տեմպերով, և սահմանված ժամկետում վերակառուցման աշխատանքները ցն ապարդիվ: Վարկային համաձայնագրով նախատեսված ժամկետն ավարտվում է 2019թ.: Նախատեսվում է իրականացնել վարկային համաձայնագրի երկարաժամկետ գործընթաց:
87		11003	Սնիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող էլեկտրաէներգիայի հարդարման ցանցի վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում 220 կՎ «Ազարակ 2» և «Շինոսիայ» ենթակայանների վերակառուցման կառավարման ծախսերը	23.4 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրաջանքի» ՓԲԸ		Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել «Ազարակ 2» և «Շինոսիայ» ենթակայանները: Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել ՀՀ ենթակառուցվածքի արդյունավետությունը, նվազագույնի հասցնել էլեկտրահարդարման կորստները, բարձրացնել տարանջրանի պատրոնների էլեկտրամատակարարման հուսալիցությունը:	220,970.2	220,970.2		79,031.1	79,031.1		187,031.1	187,031.1							Գլխավոր կապալառու պայմանագրով սահմանված ժամկետներում չի կատարել իր պայմանագրային պարտավորությունները՝ ամբողջությամբ չի ավարտել պայմանագրով նախատեսված առցանցի և սաղարկությունների մատակարարումները, վերակառուցման աշխատանքները: Գլխավոր կապալառու կողմից ամբողջված դադարեցվել են շինմոնտաժային աշխատանքները 220 կՎ «Շինոսիայ» ենթակայանում 2019թ. հունվարի 8-ից, իսկ «Ազարակ 2» ենթակայանում 2019թ. ապրիլի 10-ից: Վարկային համաձայնագրով նախատեսված ժամկետն ավարտվում է 2019թ.: Իրականացվում է վարկային համաձայնագրի երկարաժամկետ գործընթաց:	
88		32003 (42006)	Սնիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող էլեկտրահարդարման ցանցի վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ենթակայանի «Բարձրավոլտ էլեկտրաջանքի» ՓԲԸ-ում 220 կՎ «Ազարակ 2» և «Շինոսիայ» ենթակայանների վերակառուցման նպատակով	(15.1 մլն SDR)	12.02.2015-30.06.2020թթ.		«Բարձրավոլտ էլեկտրաջանքի» ՓԲԸ ընկերությունն սկսել է գլխավոր կապալառուի հետ կնքված պայմանագրի միակողմանի լուծման գործընթաց, ինչպես նաև իրականացնել է մատակարարված սարքավորումների փաստացի օրգանազմում, կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների ձևակերպման փաստացի ցանկագրում, իսկ ենթակայանների վերակառուցման աշխատանքներն ավարտին հասցնելու նպատակով ներկայումս իրականացնում է բանակցությունների վարում հնարավոր կապալառուների հետ:	1,850,925.5	1,577,114.6	273,810.9	5,325.2		5,325.2	740,370.2	630,845.8	109,524.4	4,889,599.3	4,167,487.5	722,111.8				«Բարձրավոլտ էլեկտրաջանքի» ՓԲԸ ընկերությունն սկսել է գլխավոր կապալառուի հետ կնքված պայմանագրի միակողմանի լուծման գործընթաց, ինչպես նաև իրականացնել է մատակարարված սարքավորումների փաստացի օրգանազմում, կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների ձևակերպման փաստացի ցանկագրում, իսկ ենթակայանների վերակառուցման աշխատանքներն ավարտին հասցնելու նպատակով ներկայումս իրականացնում է բանակցությունների վարում հնարավոր կապալառուների հետ:

Հ/Հ	Տրագիր	Միջոցատու 2019թ./ (2020թ.)	Տրագրի անվանում, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի / դրամաշրջանի չափը (համապատ. արժույթով)	Տրագրի իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Տրագրի նպատակը և նկարագիրը	Տրագրի ընթացքը	2019թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարումներ (2019 հունվար- սեպտեմբեր)			Տարեկան սպասվող			2020թ. տարեկան պլան (Պետական բյուջեի նախագծով)			Սույա խնդիրները											
								Ընդամենը	Վարկ / դրամաշրջանի չափը	Վճար / դրամաշրջանի չափը	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշրջանի չափը	Վճար / դրամաշրջանի չափը	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշրջանի չափը	Վճար / դրամաշրջանի չափը	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշրջանի չափը	Վճար / դրամաշրջանի չափը												
89		11004	Անիսկան գարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող էլեկտրաէներգիայի հարստության ցանցի վերակառուցման ծրագրի ջրջանակներում կարգավորման կառավարման ավտոմատացված համակարգի (SCADA) ընդլայնման խորհրդակցական և կառավարման ծախսերը					63,9,276.4	587,396.4	51,880.0	162,711.7	162,711.7	412,220.9	397,684.9	14,536.0																
90		32004 (42007)	Անիսկան գարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող էլեկտրաէներգիայի հարստության ցանցի վերակառուցման ծրագրի ջրջանակներում ներդրումներ «Էլեկտրաէներգիայի համակարգի օպերատոր» ՓԲԸ. ում Կարգավորման կառավարման ավտոմատացված համակարգի (SCADA) ընդլայնման և ավտոմատացված կարգավորման կառավարման կենտրոնի կառուցման նպատակով	13.6 մլրդ ԱՄՆ դոլար (8,83 մլրդ SDR)	«ԷԷՈ» ՓԲԸ 02.2015-06.2020թթ.	Տրագրի նպատակն է բարձրացնել տեսակետը տվյալների հզորությունը, էներգետիկայի կարգավորման հրատայությունը, ԷԷՈՒ տեխնիկական, ֆինանսական և գործառնական կարողությունները, ինչը կնպաստի էներգետիկայի հրատայ աշխատանքին, կորուստների վաղեղանքը, անհասան էլեկտրամատակարարմանը:	Իրականացվում են SCADA համակարգի ընդլայնման և պահուստային կառավարման կենտրոնի կառուցման աշխատանքները:	3,396,831.6	2,892,596.0	503,235.6	838,904.9	739,653.1	99,251.9	2,731,561.4	2,367,892.7	363,668.7	321,652.5	321,652.5													
Ընդամենը, որից՝								155,980,441.70	131,108,512.80	24,871,928.90	40,599,169.33	34,244,072.52	6,355,096.81	103,849,302.19	85,377,845.87	18,471,456.32	227,047,005.60	184,027,923.00	43,019,082.60												
Դրամաշրջանային ծրագրեր								27,446,497.80	23,242,520.50	4,203,977.30	4,258,206.65	3,694,232.09	563,974.56	14,338,415.13	12,095,144.96	2,143,270.17	21,856,334.10	18,186,633.30	3,669,700.80												
Վարկային ծրագրեր, այլ թվում՝								128,533,943.90	107,865,992.30	20,667,951.60	36,340,962.68	30,549,840.43	5,791,122.25	89,510,887.06	73,182,700.91	16,328,186.15	205,190,671.50	165,841,289.70	39,349,381.80												
Վարկային ծրագրեր (Նեֆիցիտ)								60,288,772.40	56,413,689.10	3,875,083.30	12,090,405.06	10,640,193.04	1,450,212.02	27,817,499.15	23,942,415.91	3,875,083.24	48,943,086.30	42,088,344.50	6,854,741.80												

2020թ. տարեկան պլանով նախատեսված էին միայն SCADA համակարգի ավարտական փորձարկման աշխատանքները: Սակայն, էներգետիկայի հրատային աշխատանքից հետո, Մեղի 220 կ-4 արժան 0-ի հետ կապված որոշ աշխատանքներ նույնպես հետաձգվում են 2020թ., որոնց ծավալը կճշտվի ընթացիկ տարվա ավարտին մոտ: Վարկային համաձայնագրով նախատեսված մասերն ավարտվում է 2019թ.: Դրանումայնում է վարկային համաձայնագրի երկարաձեռն գործընթաց: