

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

«ՎԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՎՇՈՒՄ ՕՏԱՐԵՐԿՅԱ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ և միջազգային վարկատու կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ (31.08.2022թ. դրությամբ)»

<</>	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագիրն իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկատագրերը	Ծրագրի ընթացքը	2022թ. տարեկան պլան		2022թ. տարեկան ճշտված պլան		2022թ. փաստացի վարկերի (ստոյակներ)		2022թ. բյուջեի կատարողական (%)		Չկատարման պատճառները				
								Ընդամենը	Վարկ/Պրանսներ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Պրանսներ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Պրանսներ		ՀՀ պետ. բյուջե			
Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագիր - 6 միջոցառում																				
1	1019	11001	Համաշխարհային բանկի օգնություններ իրականացվող Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագրի կատարում	30 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի ստարաձային զարգացման հիմնադրամ 01.2015-12.2022թթ.	<< Երկրագնացության, կրթության օրենքների, մշակութային տների, ձեռնարկների, մանկատների, հատուկ դպրոցների, մանկապարտեզների և կրթության օրենքների հիմնադրումը և շինարարություն:	Ծրագրի 1-ին քաղաքիչվող ընթացում են 4 միկրոծրագիր Հայաստանի 3 մարզերում՝ Շիրակ, Լոռի և Արմավիր (3 մանկապարտեզների կառուցման աշխատանքներ, 1 խնու ջրի սրտացվի ծրագրի կառուցում): 2021թ. ավարտված մանկապարտեզի տրամադրվել է գույք:	49,261.2	14,758.6	34,502.6	49,261.2	14,758.6	34,502.6	100.0	100.0	Միջոցառվում գործընթացների ճգնաժամ/վերահայտարարում (մասնակիցների բացակայություն, նախահաշվային արժեքներից ալիքի բարձր վնասներ):				
2	12001	Համաշխարհային բանկի օգնություններ իրականացվող Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագրի շրջանակներում << Երկրագնացության, կրթության, մշակույթի, հատուկ խնամքի և ենթակառուցվածքների ոլորտի վերականգնման և շինարարության աշխատանքներ	<< Երկրագնացության, կրթության օրենքների, մշակութային տների, ձեռնարկների, մանկատների, հատուկ դպրոցների, մանկապարտեզների և կրթության օրենքների հիմնադրումը և շինարարություն:					2,054,753.7	1,604,422.9	450,330.8	2,054,753.7	1,604,422.9	450,330.8	698,689.8	550,779.3		147,910.5	34.0	34.3	
3	11003	Համաշխարհային բանկի օգնություններ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի կատարում	17.9 մլն Եվրո	Հայաստանի ստարաձային զարգացման հիմնադրամ 12.2020-06.2022թթ.	Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկային ծրագրով նախատեսված << Երկրագնացության, կրթության, մշակութային տների «ձեռնարկների» մանկատների «հատուկ դպրոցների» մանկապարտեզների և կրթության օրենքների հիմնադրումը և շինարարություն, գույքի և սարքավորումների տրամադրում ենթակառուցվածքային ներդրումների շահառու Երեսմյալների համար:	Ծրագրի 1-ին քաղաքիչվող ընթացում են 3 միկրոծրագիր Շիրակի և Տավուշի մարզերում 1 մանկապարտեզ և 2 ջրաղի: 2-ը՝ միջոցառման փուլում են, 5-ը՝ գործընթացում և նախազգնության փուլում և 5-ը՝ ծրագրի փորձընթացային փուլում:	303,009.9	90,903.0	212,106.9	303,009.9	90,903.0	212,106.9	144,133.2	43,241.3	100,891.9	47.6	47.6	Որոշ գրանցակալային նախարարական նախաձեռնություններ կատարվել են՝ պահանջարկը կիրառելի դարձնելու և նախապես փորձարկելու նպատակով: 2021 թ. արտադրողները հարկապարհի մեծ մասը անկատար են թողնում, որով գրանցակալային փորձընթացների տեսանկյունից (նախապես փորձարկելու նպատակով) իրականացվող գործընթացների ժամկետը կարճացել է, որով հաստատվել է նախապես փորձարկելու նպատակով: ինչպես նաև հայտարարված միջոցներում մասնակիցների բացակայություն պատճառով:		
4	12004	Համաշխարհային բանկի օգնություններ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկի շրջանակներում << Երկրագնացության, կրթության, մշակութային տների «ձեռնարկների» մանկատների «հատուկ դպրոցների» մանկապարտեզների և կրթության օրենքների հիմնադրումը և շինարարություն, գույքի և սարքավորումների տրամադրում ենթակառուցվածքային ներդրումների շահառու Երեսմյալների համար:					1,221,676.2	938,799.4	282,876.8	1,221,676.2	938,799.4	282,876.8	261,323.8	197,348.2	63,975.6	21.4	21.0	22.6		
5	11002	ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության օգնություններ իրականացվող Տեղական զարգացման հիմնադրամի ծրագրի կատարում	8.6 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի ստարաձային զարգացման հիմնադրամ 08.2015-06.2022թթ.	Օժանդակության տրամադրում տեղական և տարածաշրջանային ինքնակառավարման մարմինների՝ միջամայրցային ներդրումների կազմակերպման, ընտրության և իրականացման աշխատանքներում, << Երկրագնացության, կրթության, մշակութային տների «ձեռնարկների» մանկատների «հատուկ դպրոցների» մանկապարտեզների և կրթության օրենքների հիմնադրումը և շինարարություն, գույքի և սարքավորումների տրամադրում ենթակառուցվածքային ներդրումների շահառու Երեսմյալների համար:	Ղրամաշնորհի շրջանակներում իրականացվել և ընթացում են << Երկրագնացության, կրթության, մշակութային տների «ձեռնարկների» մանկատների «հատուկ դպրոցների» մանկապարտեզների և կրթության օրենքների հիմնադրումը և շինարարական աշխատանքները: Երեսմյալում են կրմունայ և գյուղական նշանակության մեծահարկույթների մասնավարումները:	4,010.5	4,010.5	0.0	4,010.5	4,010.5	0.0	565.6	565.6	0.0	14.1	14.1	Միջոցառում իրենից ներկայացնում է պահանջարկի ձևերով, որով կիրառանալով մասնակցային օգնություններ:		
6	12003	ԱՄՆ ՄԳՀ օգնություններ իրականացվող Տեղական զարգացման հիմնադրամի ծրագրի կատարում					490,484.4	490,484.4	0.0	490,484.4	490,484.4	0.0	520,866.6	520,866.6	0.0	106.2	106.2	0.0	Մրցույթով վերականգնվել է դրամաշնորհային միջոցների հաշվին՝ 2022թ. պետական բյուջեի մասին օրենքի 8-րդ հոդվածի, 12-րդ կետի 5) ենթակետի դրամաշնորհ:	
ԸՆԴԱՄԵՆ 1019 Ծրագրով, օրինակ՝								4,123,195.9	3,143,378.8	979,817.1	4,123,195.9	3,143,378.8	979,817.1	40.6	42.2	35.4				
ԸՆԴԱՄԵՆ ԾՆԱՆՍԵՐ								356,281.6	109,672.1	246,609.5	356,281.6	109,672.1	246,609.5	54.4	53.4	54.9				
ԿԱՌԻՍԱԼ ԾՆԱՆՍԵՐ								3,746,914.3	3,033,706.7	733,207.6	3,746,914.3	3,033,706.7	733,207.6	1,480,880.2	1,268,994.1	211,886.1	39.3	41.8	28.9	

Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության մակարդակի բարձրացման ծրագիր - 2 միջոցառում

7	1189	11001	Ամիսական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյսմիկ պաշտպանության ծրագրի կառավարում	63.26 մլն Փոփոխողի հատուկ իրավունք (SDR) 107 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրամ 12.2015-05.2024թթ.	Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավման նպատակով ծրագրում ընդգրկված դպրոցների շենքերի ամրացման շինարարական աշխատանքներ, շինարարական ստանդարտների արդիականացում, ստուգումներ իրականացնելու արձեղանակների արդիականացում, սեյսմիկ մոնիթորինգի դիտարկման ապրանքային ապրանքային արդիականացում, ծրագրի կառավարում:	104,705.1	75,914.7	28,790.4	104,705.1	75,914.7	28,790.4	104,705.1	75,914.7	28,790.4	50.6	52.0	47.1	Որոշ գրանցանյութային խմբեր հետագային են՝ պայմանավորված վերջին 2 ամսում տարարումի փոխարինչների տեսանկյունից և մատակարարների կողմից հատուկ գնորդականության, ինչպես նաև հայտարարված մրցույթներում մասնակիցների բացակայության պատճառով:
	8	12001	Ամիսական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյսմիկ պաշտպանության ծրագրի շրջանակներում ՀՀ դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ				5,990,089.1	5,031,025.2	959,063.9	5,990,089.1	5,031,025.2	959,063.9	5,990,089.1	5,031,025.2	959,063.9	5,990,089.1	5,031,025.2	959,063.9	

ԸՆԹԱՑԻԿ 1189 Ծրագրով, որից՝								5,990,089.1	5,031,025.2	959,063.9	5,990,089.1	5,031,025.2	959,063.9	5,990,089.1	5,031,025.2	959,063.9	53,026.4	39,467.3	13,559.1				
ԸՆԹԱՑԻԿ ՄԱՍՆԵՐ								104,705.1	75,914.7	28,790.4	104,705.1	75,914.7	28,790.4	104,705.1	75,914.7	28,790.4	53,026.4	39,467.3	13,559.1				
ԿԱՐԻՏԱԿ ՄԱՍՆԵՐ								5,885,384.0	4,955,110.5	930,273.5	5,885,384.0	4,955,110.5	930,273.5	5,885,384.0	4,955,110.5	930,273.5	5,046,681.5	4,218,138.8	828,542.7	85.7	85.1	89.1	

Ոռոգման համակարգի ստորջառում - 15 միջոցառում

9	1004	11005	Երևանի քաղաքի քաղաքացիական պաշտպանության ծրագրի շրջանակներում իրականացվող ոռոգման համակարգի զարգացման ծրագրի խորհրդարանային կառավարում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրամ 10.06.2016-30.06.2024թթ.	Ոռոգման համակարգի արդիականացում, արդյունավետության բարձրացում՝ ջնհատարման և պատշաճ խնամքի կրճատմամբ, բարձր ջրակրողունների և էներգիայի ձեռնարկների ներդրմամբ: Այս նպատակով պետք է իրականացվեն՝ մեկ ոռոգման փոխարկում ինչնախ համակարգերով, որոշ մայր և 2-րդ կարգի ջրանցքների վերակառուցում, ՋՕՇ ներքին ներտեսակային ոռոգման ցանցերի արդիականացում, ՋՕՇ ներքին կառավարչական ներքին ամրապնդում:	469,810.7	383,883.3	86,227.4	469,810.7	383,883.3	86,227.4	469,810.7	383,883.3	86,227.4	70.2	70.9	67.0	Ծրագրի մեջ են նախատեսված ընթացիկ և ավարտական շինարարական աշխատանքները, իսկ գործող երկու պայմանագրերի շրջանակներում թերակատարվել են որոշ աշխատանքներ և դրանց կատարումը հետագային է՝ ոռոգման սեփական մեխանիզմով պայմանավորված:
	10	31005	Երևանի քաղաքի քաղաքացիական պաշտպանության ծրագրի շրջանակներում ցրային տեսության ներկայացուցիչների հիմնադրամ				3,380,521.1	2,710,016.8	677,504.3	3,380,521.1	2,710,016.8	677,504.3	3,380,521.1	2,710,016.8	677,504.3	3,380,521.1	2,710,016.8	677,504.3	
11	12	11006	Տրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Կեղևի ջրամարտի կառուցման ծրագրի խորհրդարանային կառավարում	75 մլն եվրո	Հայաստանի տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրամ 12.05.2016-31.07.2023թթ.	Վերին ջրամարտի պատկարի և օժանդակ կառուցանվողների, ջրու հանաչողների, ցրի փոխադրող և ոռոգման համակարգի, ինչպես նաև ջրամարտի իշխման տակ գտնվող հողապատշաճների ոռոգման ներտեսակային ցանցի կառուցում:	114,244.2	90,832.0	23,412.2	113,017.7	90,832.0	22,179.7	35,503.9	26,145.8	9,358.1	31.4	28.8	42.2	Նախատեսված արդյունավետների գնման մրցույթային գործընթացը մեխանիզմով փուլում է, մրցույթային փաստաթղթերը ներկայացվել են ՀՅԳ-ի հաստատմանը: (Թերակատարումների պատճառ է հանդիսանում՝ նաև ՀՀ պետական բյուջեի հաշվարկների հիմունքով դրված փոխարժեքի նվազումը գործող փոխադրողի (եվրոյի) անվանաարկի նվազումը:
		31001	Տրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Կեղևի ջրամարտի կառուցում				4,440,349.4	3,662,249.7	778,099.7	4,440,349.4	3,662,249.7	778,099.7	1,908,042.6	1,530,895.6	377,157.0	43.0	41.8	48.5	
13	14	11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սխորայն գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացիան կառավարում ծրագրի խորհրդարանային կառավարում	50 մլն եվրո	Հայաստանի տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.06.2024թթ.	ՀՀ Շիրակի մարզում՝ Սխորայն գետի վրա, Կապի ջրամարտի պատկարի և օժանդակ կառուցանվողների կառուցում, ինչի արդյունքում կապահովվի գյուղատնտեսական նպատակներով հոսանքի ոռոգումը, ինչպես նաև ջրափակների ցրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը:	683,200.0	549,685.3	133,514.7	681,718.9	549,685.3	132,033.6	0.0	197,785.7	62,200.2	38.1	36.0	47.1	Շրագրի շրջանակներում կեղևի նախագծման և վերականգնման խորհրդարանային պայմանագրի ժամկետի երկարացման փորձերը կատարվում է ընթացքում, իսկ մյուս խորհրդարանային պայմանագրերում նախատեսված շինարարական աշխատանքների համար հայտարարված մրցույթի շրջանակներում ընթացքում է ներկայացված ստացարկների գնահատման գործընթացը:
		31004	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սխորայն գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացիան կառավարման ծրագրի շրջանակներում ցրային տեսության ներկայացուցիչների հիմնադրամ				4,562,766.9	3,250,258.8	1,312,508.1	7,220,634.5	6,792,000.6	428,633.7	0.0	0.0	0.0	0.0	38.1	36.0	

15	11008	Գերմանիայի Գաղափարային հիմնադրամի միջոցներով Միտրոսյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի կրթության փուլի խորհրդակցություն և կառավարում	18.5 մլն եվրո	Հայաստանի տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրամ 18.12.2017-30.12.2022թթ.	«Հ Շիրակի մարզում գյուղատնտեսական կառավարման արդյունավետ ուղղման համակարգի ստեղծում» «Կապի ջրամբարի սեփականության ինքնահասկումը կառուցում, ինչը կապահովի հասակի ուղղումը և մեխանիկական ուղղումը անցում ինքնահասկ ուղղման համակարգի:	Ծրագրի դեռևս ավարտվել չէ:	86,686.0 442,398.6 0.0 79,387.9 7,298.1 442,398.6 33,051.9 25,187.9 7,864.0 84,126.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Տախտակային միջոցներ ընդգրկվել են ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը և կվերաբաշխվեն այլ միջոցատուների՝ դրանցում առաջնային կամավորող ընթացքում:
16	11010	Գերմանիայի Գաղափարային հիմնադրամի միջոցներով Միտրոսյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման փուլ I ծրագրով Ջրածոր գյուղի վերաբնակեցման գործընթացների խորհրդակցություն և կառավարում	1,599,057.3 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համախմբման ակտիվման միջոցներով)	Հայաստանի տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.06.2024թթ.	«Կապի ջրամբարի կառուցման հետևանքով անխախտություն է առաջանում հողի ձեռքբերման և մարդկանց վերաբնակեցման, ճանապարհների և ոռոգման ջրանցքների կառուցման, էլեկտրական էներգիայի մատակարարման օրային գծերի անցման և այլն:	Իրավաստից պայմանագրի շրջանակներում ընթանում են նախատեսված աշխատանքները: Կելվել (Մ) նախագիծն իրողություններով պայմանագրի և սեփական նախագիծն աշխատանքային աշխատանքները:	442,398.6 0.0 442,398.6 416,491.3 0.0 0.0 416,491.3 84,126.0 0.0 0.0 84,126.0 0.0 0.0 0.0 20.2 0.0 0.0 20.2	Շահատուների տրվելիք նախատեսված փոխառությունները չեն կատարվել, բայց որ դեռևս չկա փոխառություն հանձնարողը, որի ստեղծման գործընթացը մեկնարկված փուլում է:
17	12002	Գերմանիայի Գաղափարային հիմնադրամի միջոցներով Միտրոսյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման փուլի I ծրագրով Ջրածոր գյուղի վերաբնակեցման համար մեթոդաբանական օգնություն և ընթացի տների կառուցում	3,350,954.2 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համախմբման ակտիվման միջոցներով)	Հայաստանի տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.06.2024թթ.	«Կապի ջրամբարի կառուցման հետևանքով անխախտություն է առաջանում հողի ձեռքբերման և մարդկանց վերաբնակեցման, ճանապարհների և ոռոգման ջրանցքների կառուցման, էլեկտրական էներգիայի մատակարարման օրային գծերի անցման և այլն:	Իրավաստից պայմանագրի շրջանակներում ընթանում են նախատեսված աշխատանքները: Կելվել (Մ) նախագիծն իրողություններով պայմանագրի և սեփական նախագիծն աշխատանքային աշխատանքները:	323,792.5 0.0 323,792.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Շահատուների տրվելիք նախատեսված փոխառությունները չեն կատարվել, բայց որ դեռևս չկա փոխառություն հանձնարողը, որի ստեղծման գործընթացը մեկնարկված փուլում է:
18	31016	ԵՄ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում ոռոգման համակարգի կառուցում					579,500.0 1,100,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Միջոցատան կատարումը նախատեսված է 4 րդ եռամսյակում:
19	31017	ԵՄ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում ջրամբարների կառուցում		ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե		Նոր մեկնարկային Ծրագրի են, որոնց գնով առկա չեն Կարկաչի, Համանախագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Հիմնարկներ:	1,100,000.0 1,100,000.0 0.0 0.0 1,100,000.0 1,100,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Միջոցատան կատարումը նախատեսված է 4 րդ եռամսյակում:
20	31018	ԵՄ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում ջրամբարների կառուցում					500,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Միջոցատան կատարումը նախատեսված է 4 րդ եռամսյակում:
21	11009	Գերմանիայի Գաղափարային հիմնադրամի միջոցներով Միտրոսյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման դրամաշրջանային ծրագիր	300.0 հազ. եվրո	Հայաստանի տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրամ 18.07.2019-31.12.2025թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ֆինանսավորել «Միտրոսյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի» Կապի ջրամբարի կառուցման Գուլ I փուլի փորձաշրջանային իրականացումը՝ շրջան միջոցառումների վրա առջնային վախճանային (ՀԱՄԱ) խորհրդակցական ծախսերում և մասնակցական պայմանագրի շրջանակներում:	Խորհրդատուի կողմից մատուցվելիք ծախսերը ներկայացվել են 2023թ. մեկնարկում:	22,528.5 16,951.6 5,576.9 16,951.6 16,951.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Նախատեսված միջոցներ ընդգրկվել են ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը և կվերաբաշխվեն այլ միջոցատուների՝ դրանցում առաջնային կամավորող ընթացքում:
22	11011	Չարգացման ֆունդի միջոցներով Միտրոսյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման փուլ I ծրագրով Ջրածոր գյուղի վերաբնակեցման գործընթացների խորհրդակցություն և կառավարում	1500.0 հազ. եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե 23.04.2020-30.12.2021թթ.	Ծրագրի նպատակն է աջակցել ՀՀ կառավարությանը ոռոգման ոլորտի ընթացիկ բարելավումների հարցում կենտրոնական և տեղական մակարդակներում կարողությունների զարգացման և ջրօգտագործողների փնտրումներին տրամադրվող ստրատեգիայի կրճատման միջոցով, ներդրել նորարարական կայուն մեխանիզմներ՝ ուղղված ոռոգման գյուղատնտեսության ստեղծման կարգադրման խղճումներին:	Չարգացման ֆունդի միջոցներով Միտրոսյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման փուլ I ծրագրով Ջրածոր գյուղի վերաբնակեցման գործընթացների խորհրդակցություն և կառավարում:	163,182.4 138,649.9 24,532.5 138,649.9 138,649.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	ՀՀ կառավարության 28.04.2022թ. N 574-Մ որոշմամբ ՋՅԳ միջ. 23.04.2020թ. N CAM 1002_06 D ֆինանսավորման համախմբված փոփոխություն N 1-ը արժանացել է հավանության: ՀՀ ֆինանսների նախարարի հանձնարարվել է կազմակերպել միջազգային պայմանագրի ստորագրման գործընթացը: Ծրագրի իրականացումը մարմնի փոփոխության առաջնային կազմակերպումն ի պատասխան ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտեի կողմից 2020 թ. հունվարի 23-ին հանձնված ինֆորմացիայի համախմբված փնտրության մեջ իրականացվող մարմնի փոփոխություն չի սահմանվել՝ անհամապատասխան պատճեններով: Ներկայումս ինչպես և նախկինում, համախմբված կառավարում է որ Ծրագրի իրականացումը վերաբաշխվում է ՀՀ ՏԿԵՆ, որը սահմանված ժամկետներում իրականացնում է և արդյունքները փոխանցում է Ջրային կոմիտեին: ՀՀ կառավարության 14.07.2022թ. N 1077-Մ որոշմամբ Ծրագրի ֆինանսավորման համախմբված փոփոխության ՀՀ նախագահի հրամանագրի նախադիմելի հավանության է արժանացել և ներկայացվել է ՀՀ նախագահին հաստատման:
23	11012	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող «Կապի ջրամբարի կառուցման դրամաշրջանային ծրագիր» կառավարության համախմբված ակտիվում	472.8 հազ. եվրո ընդհանուր արժույթով, որից դրամաշրջանային 394.3 հազ. եվրո դրամաշրջանային միջոցներ, իսկ 78.5 ՀՀ հազ. եվրո կառավարության համախմբված ակտիվում	Հայաստանի տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրամ 13.05.2013-31.12.2021թթ. 10.12.2021թ. 31.12.2022թ.	Ծրագրի նպատակն է ֆինանսավորել «Կապի կառուցման ծրագրի շինարարության վերահսկողության խորհրդատուի կազմակերպումը, որի համար 394 հազ. եվրո դրամաշրջանային միջոցներ է տրամադրվում ՋՅԳ-ի:	Խորհրդակցական ծախսերը ներկայացվել են և կատարվել են դրանց դիմաց անխախտ թուր վճարումներով:	0.0 0.0 0.0 141,428.3 119,651.8 21,776.5 118,775.0 96,998.6 21,776.4 84.0 81.1 100.0	Վճարումներ անցրող դրամաշրջանային կատարվել են: Ընթացիկում պատճառ է հանդիսանում փոխարժեքի անհամապատասխանության հետևանքով: ՀՀ պետական բյուջեի հաշվապահների կողմից դրված 1 եվրո = 552.17 դրամ փոխարժեքի համեմատ 30.05.2022թ. վճարումները կատարվել են 1 եվրո = 479.46 դրամ փոխարժեքով:

ԸՆԹԱՆՆՆԵՐ 1004 Մրագրով, որից՝		16,875,980.3																		
ԸՆԹԱՆԻԿ ՄԱՍՆԵՐ		1,982,050.4	1,259,090.0	722,960.4	2,082,369.3	1,378,741.8	703,627.5	878,157.0	631,505.8	246,651.2	42.2	45.8	35.1							
ԿԱՊԻՏԱԼ ՄԱՍՆԵՐ		14,893,929.9	11,802,025.3	3,091,904.6	17,228,005.0	15,343,767.3	1,884,237.7	3,660,481.1	2,912,674.4	717,806.7	21.2	19.0	39.7							

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավում - 11 միջոցառում

24	1072	11004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր	7 մլն եվրո	Հայաստանի տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-31.12.2023թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում:	Հարցանակ, Մաշպոյան և Սիլիկյան թաղամասերի ջրամատակարարման համակարգերի, ինչպես նաև Սրբադատյան պրոմագոպայի վերականգնման աշխատանքների իրականացման համար նախատեսված նախագծահետադրուական աշխատանքները ընդունվել են, ընթացում է շինարարական աշխատանքների մրցույթների նախապատրաստական աշխատանքներ:	6,970.71	5,824.9	1,145.8	5,824.9	5,824.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		Մրագրի ժամկետների երկարաժամանակ ցրվելուց պայմանավորված առդիտ դեռևս չի իրականացվել:		
		757,426.6	650,621.1					106,805.5	650,621.1	650,621.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	
	25	31004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրամ	7 մլն եվրո	Հայաստանի տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-31.12.2023թթ.	Երևանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրամ	Հարցանակ, Մաշպոյան և Սիլիկյան թաղամասերի ջրամատակարարման համակարգերի, ինչպես նաև Սրբադատյան պրոմագոպայի վերականգնման աշխատանքների իրականացման համար նախատեսված նախագծահետադրուական աշխատանքները ընդունվել են, ընթացում է շինարարական աշխատանքների մրցույթների նախապատրաստական աշխատանքներ:	757,426.6	650,621.1	106,805.5	650,621.1	650,621.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		Հաշվետու ժամանակավաճում կատարելու նպատակով նախատեսված չեն: Հիմնադրամի աշխատանքների մրցույթային փուլը արդեն ավարտվել է:		
	26	12001	Գերմանիայի զարգացման և Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների դրամաշնորհային ծրագիր փուլ	12 մլն եվրո	Հայաստանի տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-31.12.2019թթ.	579 գյուղական բնակավայրերից ընտրված որոշ համայնքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Հարյուրավոր են նախատեսված նախագծահետադրուական աշխատանքները:	1,490,102.2	1,245,696.5	244,406.7	1,150,346.3	1,176,046.7	24,302.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		Հարյուրավոր են նախագծահետադրուական աշխատանքները: Դրամաշնորհային համայնքների փոփոխությունը, որով նախատեսվում է դրամաշնորհային միջոցների մասնատման ժամկետի երկարացում, քանակորոշումների և կրճատում փուլում է: Դրամաշնորհային միջոցների հասանելիության դեպքում կվճարվեն խորհրդատու նախատեսված վճարումները:	
27	31002	Եվրոպական ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրամ	25.5 մլն եվրո	Հայաստանի տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրամ 27.06.2014-30.12.2023թթ.	11 բնակավայրի և 37 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Շինարարական աշխատանքները քիչ քանակությամբ վերականգնվել են նախատեսվածից ու՛շ ապրիլ ամսին և իրականացման ակտիվ փուլում են:	3,328,120.4	2,740,363.3	587,757.1	3,328,120.4	2,740,363.3	587,757.1	767,820.5	600,543.4	167,277.1	23.1	21.9	28.5									Թերակատարման պատճառ է հանդիսանում երևակային անբարենպաստ պայմանների պատճառով նմուշային դարձրած նախատեսվածից երկար տևելու հանգամանքը՝ աշխատանքները վերականգնել են ապրիլի 1-ից: Դրամաշնորհային համայնքների փոփոխությունը հետ կկատարվեն նախատեսված վճարումները: Թերակատարման պատճառ է հանդիսանում նաև Եվրոյի անմատչելի խնայման հանգամանքը, որը զգալիորեն վատթարացրել է շինարարական ընթացքների ֆինանսական վիճակը՝ վտանգելով աշխատանքների հետագա իրականացումը:	
							45,719.8	38,099.8	7,620.0	45,719.8	38,099.8	7,620.0	4,444.2	3,608.6	835.6	9.7	9.5	11.0										
28	11007	Գերմանիայի զարգացման և Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլ	30 մլն եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ, Ջրային կոմիտե 27.06.2014-30.12.2022թթ.	Գերմանիայի զարգացման և Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի առդիտ:	Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի առդիտի հաշվետվության հաստատությունը:	45,719.8	38,099.8	7,620.0	45,719.8	38,099.8	7,620.0	4,444.2	3,608.6	835.6	9.7	9.5	11.0										Համայնքի կազմակերպչական կազմակերպչի «Գրանտ Թրոնթոն» ընկերության կողմից իրականացվել է 2021թ. Ֆինանսական տարին, հաշվետվությունը ընդունվել է, վճարումը կատարվել է: Մրագրի 2021թ տնօրինական տարվա հաշվետվությունը ընդունվել է, ընթացիկ մեջ է գտնվում 39800 եվրո քանակով վճարման մասնատման հարցի արտադրանք գործընթացը:
							3,321,413.5	2,691,376.4	630,037.1	3,321,413.5	2,691,376.4	630,037.1	1,204,905.1	934,732.6	270,092.5	36.3	34.7	42.9										
29	31001	Գերմանիայի զարգացման և Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրամ	30 մլն եվրո	Հայաստանի տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրամ 27.06.2014-30.12.2022թթ.	11 բնակավայրի և 37 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Շինարարական աշխատանքները քիչ քանակությամբ վերականգնվել են նախատեսվածից ու՛շ ապրիլ ամսին և իրականացման ակտիվ փուլում են:	3,321,413.5	2,691,376.4	630,037.1	3,321,413.5	2,691,376.4	630,037.1	1,204,905.1	934,732.6	270,092.5	36.3	34.7	42.9										Թերակատարման պատճառ է հանդիսանում երևակային անբարենպաստ պայմանների պատճառով նմուշային դարձրած նախատեսվածից երկար տևելու հանգամանքը՝ աշխատանքները վերականգնվել են ապրիլի 1-ից: Դրամաշնորհային համայնքների փոփոխությունը հետ կկատարվեն նախատեսված վճարումները: Թերակատարման պատճառ է հանդիսանում նաև Եվրոյի անմատչելի խնայման հանգամանքը, որը զգալիորեն վատթարացրել է շինարարական ընթացքների ֆինանսական վիճակը՝ վտանգելով աշխատանքների հետագա իրականացումը:

30	11005	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի ջրամատակարարման քարտեզային ծրագիր		Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 05.02.2015-30.06.2023թթ.	Երևանի ջրամատակարարման գանձի քարտեզային աշխատանքների իրականացում:	Հարջանակ, Մալաթիա և Սիլիկան թաղամասերի ջրամատակարարման համակարգերի, ինչպես նաև Արարատյան պոմպակայանի վերականգնման աշխատանքների իրականացման համար նախատեսված նախագծահետադրման աշխատանքները ընդունել են, ընթացում է շինարարական աշխատանքների մեղրությանը նախապատրաստական աշխատանքներ:	269,377.1 757,426.6 650,621.1 139,654.1 129,723.0 269,377.1 139,654.1 106,805.5 106,805.5 129,723.0 106,805.5 67,216.7 7,101.0 60,115.7 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		Շրջանի մեջ են Հարջանակ, Մալաթիա և Սիլիկան թաղամասերի ջրամատակարարման համակարգերի, ինչպես նաև՝ Արարատյան պոմպակայանի վերականգնման աշխատանքների գործընթացները: Վճարման մատուցողներն ուղարկվել են ԵՆԲ՝ համաձայնեցման: ԵՆԲ-ի համաձայնեցման նախաձեռնությունը ստանալուց հետո կկատարվեն համապատասխան վճարումներ: Մի վճարում արդեն կատարվել է:	
31	31003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի ջրամատակարարման քարտեզային ծրագրի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրում	7 մլն ԱՄՆ դոլար				757,426.6 650,621.1 106,805.5 757,426.6 650,621.1 106,805.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		Հաշվետու ժամանակահատվածում կատարյալ ծախսեր նախատեսված չեն: Շինարարական աշխատանքների մեղրության գործընթացը նախապատրաստական փուլում է:	
32	31005	Գերմանիայի զարգացման փարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Լոռու (Վանաձորի) մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման ծրագիր՝ երկրորդ փուլ	430 378,7 եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.05.2010-30.12.2020թթ.	11 լճափնի և 37 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հաղորդակցող իրաւասաց (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Շինարարական աշխատանքներն օրոք լուծող վերականգնել են նախատեսված ուշ ապրիլ ամսին և իրականացման ակտիվ փուլում են:	123,023.5 0.0 123,023.5 80,000.0 0.0 80,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		Թերակատարման պատճառ է հանդիսանում երևանային անբարենպաստ պայմանների պատճառով ձմռային դարաթի՛ նախատեսված իրականացվող աշխատանքները վերականգնել են ապրիլի 1-ից: Շինարարական աշխատանքներն ընթացքի մեջ են՝ կատարողականների ամփոփումից հետո կկատարվեն նախատեսված վճարումները: Թերակատարման պատճառ է հանդիսանում նաև եվրոյի անմատչելիության նախաձեռնությունը, որը գալիսորեն վատթարացրել է շինարարական ընկերությունների ֆինանսական վիճակը՝ վերանայնելով աշխատանքների հետագա իրականացումը:	
33	31011	ԵՄ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող մատակարարման համակարգի կառուցում		<< ՏԿԵՆ Զրային կոմիտե		Նոր մեկնարկային ծրագիր, որի փուլը առկա չեն Վարկային Համաձայնագիր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Շինարարներ:	871,000.0 871,000.0 0.0 871,000.0 871,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		Միջոցառման կատարումը նախատեսված է 4 րոյ եռամսյակում: Ներկա պահին ընթացում են ընտրվումներ ծրագրերի րոնթերի ընտրության մասով:	
34	11009	Գերմանիայի զարգացման փարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Համալսարանի ենթակառուցվածքների երկրորդ ծրագրի երրորդ փուլի՝ դրամաշրջանային ծրագրի ուղեկցող միջոցառման 3 րոյ քարտեզային	2 000 000 եվրո	<< ՏԿԵՆ Զրային կոմիտե 20.12.2019-30.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է աջակցել Զրային կոմիտեին կառուցվածքային ստորաբաժնետնային պարտականությունները պատշաճ կերպով իրականացնելու և ՊԱԳ վերականգնման պրոյեկտի համարժեք կատարման գործում, «Զրա» և «Մեյիորայի» ՓԲԸ ներքին ՀՏԸՀ ջրային տնտեսության ծրագրերի իրականացման մասնաճյուղի՝ կառավարելու գործում: Հիմնական շինարարական աշխատանքները իրականացվում են և կերպարների հավաքման և հեռացման ներդրումային ծրագրերի իրականացմանը: Այն վերաբերում է ենթակառուցվածքների ներդրումային ծրագրի նախապատրաստման և իրականացման որոշումների աջակցմանն ու որոշումների կայացմանը:	454,215.1 378,512.6 75,702.5 454,215.1 378,512.6 75,702.5 34,216.5 300,895.4 41,270.2 75.3 79.5 54.5		Զրային կոմիտեի և <<Գիտեք>> ընկերության միջև կնքված պայմանագրով խորհրդատվական ծառայության մատուցման դրույց 2021թ. դեկտեմբեր ամսին ԿԿԿ քանակը ներկայացվել է կանխավճարի և 1 ին միջանկյալ վճարման հաշվինք՝ 288006.5 եվրո գումարի պահով, որի վճարումը կատարվել է 2022թ. հունվար ամսին: 2022թ. 7 ամսվա կտրվածքով ԿԿԿ քանակ կտրվել է 3 րոյ միջանկյալ եռամսյակային հաշվառվածքով:		
ԸՆԴԱՄՈՆԵՐ 1072 Ծրագրով, որից՝								11,024,795.5 9,411,768.8 2,013,026.7 10,934,064.8 9,292,117.0 1,641,947.8 2,386,452.0 1,846,901.0 539,551.1 21.8 19.9 32.9		
ԸՆԹԱՄՈՒԿ ԾԱՆՍՆԵՐ								776,282.7 562,091.4 214,191.3 775,136.9 562,091.4 213,046.5 413,826.4 311,605.0 102,221.5 53.4 55.4 48.0		
ԿԱՐԻՏԱԼ ԾԱՆՍՆԵՐ								10,648,512.8 8,849,677.4 1,798,835.4 10,158,927.9 8,730,025.6 1,428,902.3 1,972,625.6 1,535,296.0 437,329.6 19.4 17.6 30.6		

43	11012	Երևանի քաղաքում քաղաքացիական պաշտպանության ծրագրի համակարգում և կառավարում	150 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2015-2022թթ.	Հյուսիս հարավ միջանցիկ վարչական ծրագրի (Տրանշ 4) Ազգային Քաջարան ճանապարհահատվածի վերակառուցում:	Նախագծման աշխատանքները մեկնարկել են 2019թ. սեպտեմբերի 9-ին՝ ՀՀ կառավարության 2019թ. օգոստոսի 22-ի N 1093-Ա «Այ Ար Ղի Ինջեներինգ և Ֆի Փի Ինջեներիս» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների լիցենզավորման ներքին գործունեության որոշ տեսակի իրականացման քաղաքականության տրամադրությամբ՝ որոշում ուժի մեջ մտնելուց հետո:	1,554,147.5 768,699.0 785,548.5 1,452,347.5 733,599.0 718,748.5 4,44,607.8 364,983.9 79,623.9	9,672,812.0 5,416,774.7 4,256,037.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	30.6 49.8 11.1	Հորիզոնական կողմից ներկայացվել են վերջնական նախագծային հաշվետվությունները և COSO-ի հաշվետվությունները, որոնք վերաբերում են Թերակառուցումը պայմանավորված է COSO ճանաչելի հետ: Կառավարության որոշման համաձայն վերաբերյալ ճանաչված հոլադատների օտարումները կիրականացվեն 3-րդ եռամսյակում:
44	21012	Երևանի քաղաքում քաղաքացիական պաշտպանության ծրագրի համակարգում և կառավարում				Նախագծման աշխատանքները մեկնարկել են: Ներկայում Նախագծող շարունակում է մատրանան նախագծի մշակման աշխատանքների իրականացումը:				Մրցութային փաթեթը գտնվում է ուսումնասիրության փուլում՝ փորձագետի կողմից, որից հետո կուղարկվի բանկի հաստատմանը: Հաստատումը ստանալուց հետո կկատարվի մրցույթ: Հաշվի առնելով, որ պայմանագրի կնքումը կլինի 2023թ., ուստի մրցույթում գրանցել ներառել է վերաբերյալն ալ ծրագրի համար:
45	11014	Համաշխարհային քաղաքացիական պաշտպանության ծրագրի համակարգում և կառավարում	13.4 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2020-2022թթ.	Կենտրոնական նշանակության ճանապարհային ցանցի քարտեզակազմի երկրորդ լայնացման ֆինանսավորման ծրագրի համակարգում և կառավարում	Ավարտման փուլի մեջ են գտնվում Բոլո 12 հիմնական տրանսպորտային կառուցվածքի սահմանված շինարարական աշխատանքները: Իրականացվում են նաև տեխնիկական հսկողության ծախսերը:	1,063,981.9 832,065.1 665,641.0 166,424.1 832,065.1 665,641.0 166,424.1 257,269.9 91,175.7 57,218.3 33,957.4	832,065.1 665,641.0 166,424.1 832,065.1 665,641.0 166,424.1 257,269.9 91,175.7 57,218.3 33,957.4	31.6 32.0 29.9	Ընդունվել են խորհրդատուների կողմից մատուցված ծախսերի մասին հաշվետվություններ, որոնք գտնվում են ստուգման և հաստատման փուլերում:
46	21013	Համաշխարհային քաղաքացիական պաշտպանության ծրագրի համակարգում և կառավարում			Ճանապարհային ցանցի քարտեզակազմի երկրորդ լայնացման ֆինանսավորման ծրագրի համակարգում և կառավարում	Մրցույթի շրջանակներում գործող երկու պայմանագրերի մնացած կազմի և դրան չի կնքվել նոր պայմանագիր: Մյուս պայմանագրի շրջանակներում առաջնությունը կներկայացվեն կառուցողական ալտեր և կկատարվեն վերանայումներ:	832,065.1 665,641.0 166,424.1 832,065.1 665,641.0 166,424.1 257,269.9 91,175.7 57,218.3 33,957.4	18.8 18.8 18.8	Մրցույթի շրջանակներում գործող երկու պայմանագրերի մնացած կազմի և դրան չի կնքվել նոր պայմանագիր: Մյուս պայմանագրի շրջանակներում առաջնությունը կներկայացվեն կառուցողական ալտեր և կկատարվեն վերանայումներ:	
47	11015	Երևանի քաղաքում քաղաքացիական պաշտպանության ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)			Նախագծման աշխատանքները	Իտալական «Այ Ար Ղի Ինջեներինգ» ՍՊԸ-ի կողմից իրականացվում են Լանջի Գյուրի ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքներ (պայմանագրի ժամկետը լրանում է 2021թ. մայիսի 18-ին), մնաց են ընթացող համապատասխան շին քաղաքականություններ: Մրցույթի արդյունքում ստորագրվել է տեխնիկական հսկողության պայմանագիր նույն իտալական «Այ Ար Ղի Ինջեներինգ» ՍՊԸ-ի հետ, որը իրականացնում է շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողություն:	741,343.4 479,007.5 262,335.9 696,277.4 439,007.5 257,269.9 91,175.7 57,218.3 33,957.4	13.1 13.0 13.2	Տեխնիկական վերահսկողի կողմից ներկայացված են 2022թ. հունվար- ապրիլ ամիսների կառուցողականների դիմաց վճարումներ իրականացնելու համար վարկային հաշվի վրա միջոցներ ստվա չեն, վճարվել են միայն համապիտանատվության գրանցումները: Մնաց և հունիս ամիսների կառուցողականները հաստատման և ստուգման փուլում են:	
48	21009	Երևանի քաղաքում քաղաքացիական պաշտպանության ծրագրի համակարգում և կառավարում	60 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2013-2023թթ.	Նախագծման աշխատանքները	Ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքների ընթացում են մեծ ծավալներով, իրականացվում են աշխատատեղերի աշխատանքներ, իրականացված է մոտ 3լմ հատվածի երկրորդ աշխատատեղում, միասնական իրականացվում են մեծ ծավալների հողային և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքներ: ՀՀ Շիրակի մարզի Բեմիսիում համայնքում անցնող ճանապարհահատվածի համար իրականացվում են նախագծային փոփոխություններ, չանի որ ծրագրի ամրոցողային անցումը էր պատմաշարժային հուշարձանի պահպանման գոտու տարածքով: Համաձայն վարչապետի համեմատարակարգի իրականացվում են նախագծերի փոփոխություններ դեպի հողատարածքներ, մուտքեր տրամադրելու նպատակով:	7,676,361.7 6,649,395.0 1,026,966.7 7,676,361.7 3,649,395.0 4,026,966.7 1,568,971.9 0.0 1,568,971.9	20.4 0.0 39.0	02.06.2022թ. Կառավարության թիվ 813-Ն որոշմամբ պետական բյուջեից միջոցներ են հատկացվել պարտի մարման համար, հետագայում վարկային միջոցների ստանալու պահ՝ գրանցումներ կկիրականացվեն ՀՀ բյուջե: Այսպիսի որոշումը պարտեղը մարդիկ են, կապատուն վերականգնվել է աշխատանքները, հերթական կառուցողական ինժեների հաստատման փուլում է:	

Ընդամենը 1049 ծրագրով, որից՝

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍՆԵՐ

ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍՆԵՐ

53,035,841.1	53,035,841.1
11,358,454.9	11,358,454.9
4,021,473.3	37,182,257.2
7,336,981.6	15,853,583.9
7,775,479.1	36,434,052.6
4,021,473.3	26,550,400.5
3,754,005.8	9,883,652.1
2,375,082.8	8,810,754.9
1,772,913.2	5,668,971.0
602,169.7	3,141,783.9
30.5	24.2
44.1	21.4
16.0	31.8

Կոչը թափոնների կառավարում - 9 միջոցառում

56	1040	32004	Վերակառուցման և զարգացման ներդրման բաժնի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոչը թափոնների կառավարման» դրամաշտրային ծրագիր	5.5 մկն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-30.07.2022թթ.	Նախատեսվում է կառուցել եՄ չափանիշներին համապատասխանող ամփոփումային արցակայր, վերաբերման 2 կայան, մեռչ քիթի 2 մարզում արտահանության իրականացման և արցակայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումներ:	Ծրագրի շրջանակներում ամփոփումային արցակայրի և փոխաբերման 2 կայանի կառուցման համար շինարարական աշխատանքների համար հատուտադրված միջազգային մրցույթում հաղթող է ճանաչվել «Torneo S&S Arta» կազմակերպությունը: Կապիտալի հետ պայմանագիր կնքվել է 2020թ. հուլիսի 15-ին, մոդիլիացված շրջանից հետո 2021 թ. ապրիլին մեկնարկել են շինարարական աշխատանքները, որը նախատեսվում է ավարտել 2022թ. տարվա վերջին:	2,183,777.2 1,805,099.0 378,678.2 2,062,279.3 1,805,099.0 257,180.3 219,562.1 181,113.9 38,443.2	225,616.7 188,013.9 37,602.8 203,616.7 188,013.9 15,602.8 13,855.8 13,855.8 0.0	10.6 10.0 0.0	2022 թ. առաջին կեսին երկարատև խոնավ անթրոպոկապ եղանակային պայմանների պատճառով շինարարական աշխատանքների ընթացքը դանդաղել էր:
57		12002	Վերակառուցման և զարգացման ներդրման բաժնի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոչը թափոնների կառավարման» խորհրդատվության համար դրամաշտրային ծրագիր	1.6 մկն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-30.07.2022թթ.	Ծրագրի շրջանակներում ընտրված խորհրդատվական կազմակերպության կողմից նախատեսվում է իրականացնել արցակայրի նախագծման, վերաբերման կայանների նախագծման, սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերի կազմման աշխատանքները, աջակցել մրցույթային գործընթացներին, իրականացնել արձանագրության սկզբնական մշակումը, «ԿԵԳ» ընկերության ատոմիզման ուղղված իրականացման և ինտեգրացիոն աշխատանքները, իրազնկյան արշավները, արձանագրության վարձակալների քաղաքականության մշակումը:	Նոր խորհրդատվական ընկերության ներգրավման նպատակով հայտարարված միջազգային մրցույթում հաղթող է ճանաչվել «Sweco International» և «Տրանսնալազի» ՓԲ ընկերությունների միավորումը, իսկ պայմանագիր կնքվել է 2021 թ. հոկտեմբերի 15-ին: Խորհրդատու կողմից մշակվում են արձանագրության սկզբնական, սակայնային քաղաքականություն, անհրաժեշտ տեխնիկայի և մեքենա-սարքավորումների տեխնիկական բնութագրեր, գնման և պայմանագրերի կնքման գործընթացում ապահովելու է աջակցություն:	6.8 7.4 0.0	ՀՀ-ում 2021 թ. վերջում համայնքների միավորման և ՏՄԲ ընտրությունների հետ կապված իրադրությունների փոփոխվելու, Խորհրդատուի կողմից տեխնիկական առաջարկներով սահմանված տվյալների հավաքագրման գործընթացը ձգձգվել է, ինչի պատճառով, մասնավորապես արձանագրության սկզբնական փուլում սահմանված ժամանակացույցով չեն ներկայացվել:		
58		42001	Վերակառուցման և զարգացման ներդրման բաժնի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոչը թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Կոտայքի և Գեղարքունիքի կոչը կենցաղային թափոնների կառավարում» ՄՊԸ-ին	5.5 մկն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-30.07.2022թթ.	Նախատեսվում է կառուցել եՄ չափանիշներին համապատասխան ամփոփումային արցակայր, վերաբերման 2 կայան, մեռչ քիթի 2 մարզում արտահանության իրականացման և արցակայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումներ:	Տեղի աջակցության շրջանակում կնքվել են խորհրդատվական ծառայությունների պայմանագրեր՝ ծրագրի շրջանակներում շրջակա միջավայրի վնաս ազդեցության գնահատման, երկուս թաղանթի աջակցության և շահատուրի մասնակցության ծրագրերի իրականացման, կենսոստատիկական վերականգնման պլանի պատրաստման, նախագծման օժանդակ ծառայությունների, գնումների և պայմանագրի հսկողության համար:	2,819,324.8 2,349,428.2 469,896.6 2,819,324.8 2,349,428.2 469,896.6 219,562.1 181,113.9 38,443.2	7.8 7.7 8.2		
59		32009	ԵՄ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում ՀՀ 8 մարզերում արձանագրության և կոչը թափոնների ինտեգրված համակարգի կառուցում	56.8 մկն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն	Նոր մեկնարկային ծրագիր, որի գնով առկա չեն «Վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Ընկարգրներ:	Նոր մեկնարկային ծրագիր, որի գնով առկա չեն «Վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Ընկարգրներ:	600,000.0 600,000.0 0.0 600,000.0 600,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0	600,000.0 600,000.0 0.0 600,000.0 600,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Երբեք ռեսուրսով չլույս են ածվում չէ:

Քաղաքային զարգացում - 15 միջոցառում

65	1157	42001	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի թաղաքային լուսավորության ծրագրի շրջանակներում ներառվածի տրամադրում «Երզնկայիս» ՓԲԸ-ին	4 մլն ԱԱԼ, դրպար	Երևանի թաղաքապետարան 2016-2022թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան թաղաքի 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, ամպս վերջնապես մատչելի են անցվածքներ ստորգետնյա կադրոլիներով, ամպս շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Վապպատի 2019 թ. վճարվել է սպասանագրով նախատեսված կանխավճարը և տրվել է աշխատանքների մեկնարկը: (Վճարումները վարկային և դրամաշրջանային միջոցներից իրականացվում են միաժամանակ՝ 67% վարկային միջոցներից և 33% դրամաշրջանային միջոցներից համաձայնություններով):	1,076,076.8 848,476.4 227,600.4 1,076,076.8 848,476.4 227,600.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Քանի որ, Վապպատու կազմակերպությունը, 2019թ. սկսած աշխատանքները հատուկ չի իրականացրել, ուստի պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու համաձայնագրի հաստատումից հետո, կանխատեսվող մասնատուների վերաբերյալ ներկա դրությամբ հատուկ տեղեկատվություն տրամադրել չենք կարող: Նախատեսվող մասնատուները պարզ կլինեն Վապպատու կազմակերպության կողմից իրականացվող աշխատանքների ընթացքում: Ամենայն հավանականությամբ, ընթացիկ տարվա համար, ՀՀ 2022 թ. անդամական բյուջեով նախատեսված 1.076.076.8 հազար դրամ աշխատանքները չեն գերազանցելու:
66		42002	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ներառվածի տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մլն եվրո	«Վարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-01.04.2022թթ.	Դրենաժային բունեի երկրաբանական և մետրոլի բունեներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Դրենաժային բունեի՝ ծրագրով նախատեսված 930 մետրից կատարվել է 726 մետրը:	356,315.3 274,097.2 82,218.1 356,315.3 274,097.2 82,218.1 297,253.8 239,087.0 58,166.8 83.4 87.2 70.7	
67		42003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ներառվածի տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մլն եվրո	«Վարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-01.04.2022թթ.	Դրենաժային բունեի երկրաբանական և մետրոլի բունեներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Դրենաժային բունեի՝ ծրագրով նախատեսված 930 մետրից կատարվել է 726 մետրը:	1,637,570.7 1,495,166.0 142,404.7 1,637,570.7 1,495,166.0 142,404.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Վապպատի հորատանքային դաշտը տեմա, դրենաժային բունեի բունեի հատուկ կառուցում՝ հորատանքային փոխարեն Աշխատանքների թեթի կազմակերպում, լուծարվել են ինդիկներ: Մետրոլի բունեների դատարկությունների ցրտնան դաշտը տեմա, մասնադ սղ դատարկությունների ծախսի փոխարեն պատրաստվ: Վճարումն իրականացվել է ՎԵԲ՝ ի կողմից:
68		12014	Եվրոպական միության հարկանուցյան ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ դրամաշրջանային ծրագիր	5 մլն եվրո	«Վարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-01.04.2022թթ.	Դրենաժային բունեի երկրաբանական և մետրոլի բունեներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Դրենաժային բունեի՝ ծրագրով նախատեսված 930 մետրից կատարվել է 726 մետրը:	1,498,479.0 1,378,492.4 119,986.6 1,498,479.0 1,378,492.4 119,986.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
69		42004	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևան թաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր երթուղային գանգի շարժակազմերի ներդրման ֆինանսավան աջակցության ծրագրի շրջանակներում ներառվածի տրամադրում	20.0 մլն եվրո	Երևանի թաղաքապետարան 2022-2023թթ.	Ծրագրի նպատակն է աջակցել երևանի թաղաքապետարանին երևան թաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր երթուղային գանգի սպասարկման համար անհրաժեշտ 845 հատ տարրեր չափի ավտոբուսներից մեղք ընդել 100 հատ սերվիկան բնական զազով շահագործվող 12 մետրանոց ցածրահատակ ավտոբուսներ:	Մրցույթն ավարտվել է:	11,043,400.0 11,043,400.0 0.0 11,043,400.0 11,043,400.0 0.0 1,620,301.6 1,620,301.6 0.0 0.0 14.7 14.7 0.0	
70		12028	Արևելյան եվրոպայի էներգամետրոպոլիտենի փինանսարկային աջակցությամբ իրականացվող երևան թաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր երթուղային գանգի շարժակազմի ներդրման ֆինանսավան աջակցության դրամաշրջանային ծրագիր	5.0 մլն եվրո	Երևանի թաղաքապետարան 2022-2023թթ.	Մրցույթն ավարտվել է:	Մրցույթն ավարտվել է:	2,760,850.0 2,760,850.0 0.0 2,760,850.0 2,760,850.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Նախատեսվում է վճարել կանխավճար: (ներառվածի մասով կանխավճարը արդեն իսկ վճարվել է, իսկ դրամաշրջանի մասով մասնատման հայտերը գտնվում են ԵՆԲ-ի կրմից վճարման փուլում): Նախատեսվող հաշվարկված է բյուջեի կորստով 1 եվրո=552.17 ՀՀ դրամ:

71	12003	Արևելյան եվրոպայի էներգետիկայի ծրագրի 2-րդ փուլի աջակցության իրականացման և ինտեգրացիայի համապատասխանության գործընթացի ֆինանսավորման համաձայնագրի շրջանակներում	1.9 մլն եվրո	«Երևալուր» ՓԲԸ 2015-2022թթ.	Մրագրի շրջանակներում նախատեսվում է երևան շրջանի բոլոր 28 փողոցներում փոխանցվող էներգետիկայի ինտեգրացիայի և ինտեգրացիայի համապատասխանության գործընթացի ֆինանսավորման համաձայնագրի շրջանակներում	«Կապալուր» 2019 թ. վճարվել է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարը և տրվել է աշխատանքների մեկնարկը: (Վճարումները վարկային և դրամաշրջանային միջոցներով իրականացվում են միասնական՝ 67% վարկային միջոցներով և 33% դրամաշրջանային միջոցներով համահամաձայնությամբ):	488,173.5 356,867.4 131,306.1 488,173.5 356,867.4 131,306.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
72	12004	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական թանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի շրջանային ռասալիտության դրամաշրջանային ծրագրի կատարման ապահովում	574.7 հազ. եվրո	Երևանի շրջանային ռասալիտության 2016-2022թթ.	Մրագրի շրջանակներում նախատեսվում է երևան շրջանի բոլոր 28 փողոցներում փոխանցվող էներգետիկայի ինտեգրացիայի և ինտեգրացիայի համապատասխանության գործընթացի ֆինանսավորման համաձայնագրի շրջանակներում	Տվյալ դրամաշրջանի նախատեսված և տեխնիկական աջակցության նպատակով, որի շրջանակներում կնքվել են խորհրդակցական պայմանագրեր՝ կորպորատիվ զարգացման ծրագրի գնումների և իրականացման աջակցման վերաբերյալ:	80,782.5 67,309.5 13,473.0 80,782.5 67,309.5 13,473.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
73	12016	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական թանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրի շրջանային ռասալիտության համապատասխանության դրամաշրջանային ծրագրի	1.213 հազ. եվրո	Գյումրի համայնապետարան 2017-2022թթ.	Սեյսմիկական զննարարական աշխատանքների մրցույթային փուլերի կազմում, սպասարկման պայմանագրերի պատրաստում և տեխնիկական հսկողություն, ավտոկապառնային ռազմավարության և գործընթացների պլանի կազմում:	Տեխնիկական համապատասխանության շրջանակներում իրականացվել է ծրագրի Ա և Բ տրանշներով հիմնարկված փողոցների շին. աշխատանքները: Այն տեխնիկական վերանորոգում է իրականացվելով թվով 8 փողոցներում՝ Բ տրանշի շրջանակներում:	341,462.0 284,533.2 56,928.8 290,386.2 284,533.2 5,853.0 9,150.4 6,626.0 2,524.3 3.2 2.3 4.31
74	12018	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական թանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրի շրջանային ռասալիտության համապատասխանության դրամաշրջանային ծրագրի (Տրանշ Ա, Բ)	7.3 մլն եվրո	Գյումրի համայնապետարան 2017-2022թթ.	Համայնապետարանի ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Գյումրի շրջանային ռասալիտության համապատասխանության գործընթացի ֆինանսավորման համաձայնագրի շրջանակներում	Ա տրանշով սահմանված թուր 14 փողոցներում և Իրավաբանական ծրագրի շրջանակներում շին աշխատանքներն ավարտված են, հիմնարկում է ընդհանուր ամուսն մոտ 6 կմ ճանապարհային լայնք՝ իր ներկայացվածներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 4 կմ երկարությամբ ճանապարհների հիմնարկման աշխատանքները ստացել են երկու չափաբաժիններ ավարտված են, երրորդ չափաբաժինը փողոցների հիմնարկման աշխատանքները գտնվում են ընթացքի մեջ: Պիլոտային 2 ծրագրի շրջանակներում տեղադրվել է 401 ռասալիտային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ:	879,247.9 732,702.0 146,545.9 825,013.7 732,702.0 92,311.7 68,026.9 41,336.2 26,690.7 8.2 5.6 28.9
75	12017	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական թանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրի շրջանային ռասալիտության համապատասխանության դրամաշրջանային ծրագրի	14.6 մլն եվրո	Գյումրի համայնապետարան 2017-2022թթ.	Համայնապետարանի ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Գյումրի շրջանային ռասալիտության համապատասխանության գործընթացի ֆինանսավորման համաձայնագրի շրջանակներում	Ա տրանշով սահմանված թուր 14 փողոցներում և Իրավաբանական ծրագրի շրջանակներում շին աշխատանքներն ավարտված են, հիմնարկում է ընդհանուր ամուսն մոտ 9 կմ ճանապարհային լայնք՝ իր ներկայացվածներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 8 կմ երկարությամբ ճանապարհների հիմնարկման աշխատանքները ստացել են երկու չափաբաժիններ ավարտված են, երրորդ չափաբաժինը փողոցների հիմնարկման աշխատանքները գտնվում են ընթացքի մեջ: Պիլոտային 2 ծրագրի շրջանակներում տեղադրվել է 800 ռասալիտային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ:	1,148,049.8 956,711.8 191,338.0 1,148,049.8 956,711.8 191,338.0 156,220.8 106,305.2 51,915.6 13.8 11.1 27.1

Քանի որ, «Կապալուր» կազմակերպությունը, 2019թ. սկսած աշխատանքները հատուկ ֆի իրականացրել, ուստի պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու համաձայնագրի հաստատումից հետո, կանխատեսվող մասնատման վերաբերյալ ներկայացված պայմանագրի համաձայնագրի կնքմանը չեն կարող:

Նախատեսվող մասնատմանը պարզ կլինեն «Կապալուր» կազմակերպության կողմից իրականացվող աշխատանքների ընթացքում: Ամենայն հավանականությամբ, ընթացիկ տարվա համար, ՀՀ 2022 թ. պետական բյուջեով նախատեսված 1.076.076.8 հազար դրամ չափաբաժինները չեն գնազուգեցնու:

Պրամաշրջանի իրականացումը պայմանավորված է շինարարական աշխատանքների ընթացքի հետ:

Համայնապետարանի երկարաժամանակ ատարարված ծառայությունների դիմաց վճարումներ իրականացվում են Ա Տրանշի տնտեսական վարկային միջոցներով: Մյուս միջոցառման պահանջով ծառայությունների վերաբերյալ ստացվել է 2021թ. ընթացքում վճարված հաշվետվություն, որը ստուգվելուց հետո կներկայացվի վճարման, փյունները դիտարկված են ներկայացված ներքաշ չեն:

Ա տրանշի շրջանակներում ներկայացվել են մասնատման հայտեր, որոնց վճարման գործընթացները դիտարկվում են ստորագրման փուլում, իսկ երրորդի մասով պատրաստվում են վճարման վկայականներ:

Ա տրանշի շրջանակներում ներկայացվել են մասնատման հայտեր, որոնց վճարման գործընթացները դիտարկվում են ստորագրման փուլում, իսկ երրորդի մասով պատրաստվում են վճարման վկայականներ:

76	12012	Անիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող զարգացման ենթակառուցվածքային և լարային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կառավարում	39.4 մլն ԱՄՆ դոլար (27,454.93 հազ. SDR)	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2011-2023թթ.	Քարգաչայի տրանսպորտի ենթակառուցվածքի բարելավում, Երևանի արևմտյան օղակաձև ճանապարհի հատվածների կառուցում, ինտիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում, ծրագրի կառավարում և կարողությունների զարգացում: Արտաշատի խնորու վերակառուցման/պահպանման, Արտաշատի խնորու վերակառուցման/պահպանման և Նոր Շիրակ ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքների իրականացում, ինչպես նաև ինտիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում, ծրագրի կառավարում և կարողությունների զարգացում:	Հողի օտարման և տարաբնույթի ծրագրով (ակտիվ) են իրացված աշխատանքները, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխհատուցումներ՝ շտրոկ միջոցառումների պակաս համաձայն: Իրականացվել են կարողությունների զարգացում: Արտաշատի խնորու և Նոր Շիրակ ճանապարհահատվածների կառուցման, վերակառուցման/պահպանման աշխատանքները: Աշակի և լարային հանրային տրանսպորտի նոր ցանց և միասնական տոմսային համակարգ: 2012թ. կնքվել է համապատասխան պայմանագիր ճանապարհաշինարարական աշխատանքների նախագիծ տրամադրման և շինարարական աշխատանքների վերահսկողության համար: Իրականացվել են նաև ծրագրի առդիտ, մոնիտորինգ և գնահատում:	251,282.0 204,887.4 46,694.6 411,666.6 388,096.4 73,571.2 261,690.6 214,280.2 47,440.4 63.6 63.4 64.5
	12013	Անիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող զարգացման ենթակառուցվածքային և լարային կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի համակարգում և կառավարում			Լրացվել էրևան լարային արևմտյան օղակաձև ճանապարհի քաջակարող ճանապարհահատվածները, որի արդյունքում կրեոնաթափի երևան լարային կենտրոնը, ուղիղ կապ կապահովվի Դավթաշեն, Աջափնյա, Շենգավիթ և Մալաթիա Աջափնյա համայնքների միջև: Պեղակցայի երթևեկության ժամանակը և էլեկտրոնային լայնությունը: Բարելավված ճանապարհային երթևեկության ցանց և անվտանգություն, Դավթաշեն-Աշտարակ, Բարաշան-Աշտարակ և Արգաշավոր-Շիրակ ճանապարհահատվածների կառուցում: Խորհրդատվական ծառայությունների վարման արդյունքում պատշաճ անվարդրողի շինարարական աշխատանքների վերահսկողության, ինչպես նաև առդիտի և մոնիտորինգի իրականացում:	Հողի օտարման և տարաբնույթի ծրագրով կառավարվել են իրացված աշխատանքները Դավթաշեն-Աշտարակ, Աշտարակ-Տիջինա և Բարաշան-Տիջինա հատվածներում, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխհատուցումներ շտրոկ միջոցառումների պակաս համաձայն: Ավարտվել են Դավթաշեն-Աշտարակ ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքները, ներկայումս ընթացում են Բարաշան-Աշտարակ և Արգաշավոր-Շիրակ ճանապարհահատվածների կառուցման աշխատանքները և ճանապարհաշինարարական աշխատանքների վերահսկողության ծառայությունները: Նախատեսվում է Երևան լարային իրականացվել դիպոզիտների կառուցման ծրագիրը:	777,751.2 670,534.6 107,216.6 617,366.6 537,026.6 80,340.0 112,305.7 96,270.7 16,035.0 182 17.9 20.0
	12021	Անիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող զարգացման ենթակառուցվածքային և լարային կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն	105,970.0 հազ. ԱՄՆ դոլար	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2016-2023թթ.	Մալաթիա, Շենգավիթ և Մալաթիա Աջափնյա համայնքների միջև: Պեղակցայի երթևեկության ժամանակը և էլեկտրոնային լայնությունը: Բարելավված ճանապարհային երթևեկության ցանց և անվտանգություն, Դավթաշեն-Աշտարակ, Բարաշան-Աշտարակ և Արգաշավոր-Շիրակ ճանապարհահատվածների կառուցում: Խորհրդատվական ծառայությունների վարման արդյունքում պատշաճ անվարդրողի շինարարական աշխատանքների վերահսկողության, ինչպես նաև առդիտի և մոնիտորինգի իրականացում:	Հողի օտարման և տարաբնույթի ծրագրով կառավարվել են իրացված աշխատանքները Դավթաշեն-Աշտարակ, Աշտարակ-Տիջինա և Բարաշան-Տիջինա հատվածներում, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխհատուցումներ շտրոկ միջոցառումների պակաս համաձայն: Ավարտվել են Դավթաշեն-Աշտարակ ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքները, ներկայումս ընթացում են Բարաշան-Աշտարակ և Արգաշավոր-Շիրակ ճանապարհահատվածների կառուցման աշխատանքները և ճանապարհաշինարարական աշխատանքների վերահսկողության ծառայությունները: Նախատեսվում է Երևան լարային իրականացվել դիպոզիտների կառուցման ծրագիրը:	4,439,791.3 4,132,195.9 307,595.4 8,733,464.6 8,222,310.6 511,154.0 2,469,922.2 2,155,493.9 314,425.3 28.3 26.2 61.5
77	12026	ԵՄ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում ենթակառուցվածքային և լարային կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն	19.8 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքային նախարարություն		Երկրորդ եռամսյակով ընդհանուր նախատեսված չէ:	
ԸՆԴՈՒՄՆԵՐ 1157 Մրագրով, որից՝							
ԸՆԴՈՒՄՆԻ ԾԱՆՍԵՐ							
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ							

Հինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատչելիությունը հաստատվում են նախատեսվածից բացառությամբ, ինչի արդյունքում վնասները տեղափոխվում են հաջորդ եռամսյակ: Ուշացումները կապված են պայմանագրերի փոփոխությունների ուղ հաստատման հետ՝ Անիական զարգացման բանկի և Կառավարման Խորհրդի կողմից:

Հինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատչելիությունը հաստատվում են նախատեսվածից բացառությամբ, ինչի արդյունքում վնասները տեղափոխվում են հաջորդ եռամսյակ: Ուշացումները կապված են պայմանագրերի փոփոխությունների ուղ հաստատման հետ՝ Անիական զարգացման բանկի և Կառավարման Խորհրդի կողմից:

Թերակառուցված պայմանավորված է սույն դասակարգված վճարով:

Էլեկտրաէներգիայի համակարգի զարգացման ծրագիր - 6 միջոցառում

80	1167	42003	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի օգնակցությամբ իրականացվող էլեկտրատրանսպորտի հրապարակապարզման հրապարակապարզման ծրագրի շրջանակներում ներառված տրանսպորտի «Բարձրալիտ էլեկտրաստաններ» ՓԲԸ-ին	36.0 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրալիտ էլեկտրաստաններ» ՓԲԸ 03.02.2015-31.12.2023թթ.	<p>Շրագրի շրջանակներում վերակառուցվել է 220 կՎ «Շարսանաթ» ենթակայանը, ինչպես նաև նախատեսվում է վերակառուցել 110 կՎ «Վանանդ 1», «Չարենցյան 3» և 220 կՎ «Չոլունի» ենթակայանները: Շրագրի նպատակն է՝ քարձրացնել սպառողներին ակնառան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիտությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:</p>	<p>Ավարտվել են «Շարսանաթ» և/յլ վերակառուցման աշխատանքները: «Վանանդ 1» և/յլ վերակառուցման շրջանակներում իրականացվում են շինման առաջին աշխատանքները: «Չարենցյան 3» և/յլ վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ՔԷՑ ՓԲԸ և «EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A.» ընկ. միջև 12.03.2021թ. կնքվել և ուժի մեջ է մտել «Պայմանագրում փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ Փոփ. N 3»-ը: «Չարենցյան 3» և/յլ վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել հասցին՝ 2023թ.:</p> <p>Կառ. խորհուրդը 23.07.2021թ. N 3 06-07-21 որոշմամբ հաստատել է «Չոլունի» և/յլ վերակառուցման կապալառուի ընտրության մրցույթի արդյունքը՝ հարցով ճանաչելով China National Electric Engineering Co., LTD ընկերությանը (այսուհետ՝ «Կապալառու»): «Չոլունի» և/յլ վերակառուցման շրջանակներում ՔԷՑ ՓԲԸ և «Կապալառուի» միջև 15.09.2021թ. ստորագրվել է 220կՎ «Չոլունի» և/յլ վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնիտորինգի պայմանագիր N HVEN DSI 1/2020_2 ը: 2021թ. կատարվել է վճարում: Պայմանագիրը ուժի մեջ է մտել 28.09.2021թ.: «Չոլունի» և/յլ վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2024թ.:</p>	2,286,937.7	1,829,540.6	457,397.1	2,288,937.7	1,829,540.6	429,397.1	116,008.2	98,402.1	17,606.1	5.1	5.4	4.1	<p>Շարժված ֆունդամենտալում «Վանանդ 1» ենթակայանում իրականացվել են էլեկտրամոնիտաժային և կարգարժեքի աշխատանքներ, որոնց դիմաց կապալառու Xian Electric Engineering Co.LTD ընկերության կողմից կատարված աշխատանքները և հաշիվ սարքավեցումները չեն ներկայացվել: Կատարված աշխատանքների դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ. չորրորդ եռամսյակում: «Չարենցյան 3» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում շինարարական և էլեկտրամոնիտաժային աշխատանքներ չեն իրականացվել: 220 կՎ «Չոլունի» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում կապալառուի կողմից նախագծային աշխատանքները դեռևս չեն ավարտվել:</p>
81	42005	42005	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի օգնակցությամբ իրականացվող «Աշնակ» և «Արարատ» ենթակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ներառված տրանսպորտի «Բարձրալիտ էլեկտրաստաններ» ՓԲԸ-ին	23.2 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրալիտ էլեկտրաստաններ» ՓԲԸ 21.09.2015-31.12.2023թթ.	<p>Շրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել 220 կՎ «Աշնակ» ենթակայանը, ինչպես նաև 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Արարատ-2» ենթակայանը: Շրագրի նպատակն է՝ քարձրացնել սպառողներին ակնառան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիտությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:</p>	<p>«Աշնակ» 220 կՎ և/յլ սահմանված կարգով անորոշությամբ լարման տակ է դրվել 16.02.2021թ.: 02.06.2021թ. ստորագրվել է ավարտված շինարարական օբյեկտի շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտը, համանպ.դրի ենթակայանը համարվում է ավարտված և պատրաստ է շահագործման:</p> <p>Կատարված խորհուրդը 23.07.2021թ. N 3-06-07-21 որոշմամբ հաստատել է կապալառուի ընտրության մրցույթի արդյունքը՝ հարցով ճանաչելով «Kaskad Energo» LLC ընկերությանը (այսուհետ՝ «Կապալառու»): «Արարատ-2» և/յլ վերակառուցման շրջանակներում ՔԷՑ ՓԲԸ և «Կապալառուի» միջև 15.09.2021թ. ստորագրվել է 220կՎ «Արարատ-2» և/յլ վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնիտորինգի պայմանագիր N HVEN DSI 1/2020_1: Կատարվել է վճարում: Կապալառուի կողմից սեպտեմբերի 22-ին ներկայացված կանխավճարի վճարման պահանջագիր N 1-ի դիմաց: Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտել 29.09.2021թ.: «Արարատ-2» և/յլ վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2024թ.:</p>	1,170,421.0	936,327.2	234,093.8	1,170,421.0	936,327.2	234,093.8	12,262.0	9,819.4	2,442.6	1.0	1.0	1.0	<p>«Բարձրալիտ էլեկտրաստաններ» ՓԲ ընկերության և շինական «Xian Electric Engineering Co. Ltd» ընկերության միջև 2016 թվականի հուլիսի 1-ին կնքված 220 կՎ «Աշնակ» ենթակայանի վերակառուցման նախագծում, մատակարարման և տրոսկային ETNIP_HVEN_ICB_1/2015 պայմանագրի շրջանակներում կապալառուի կողմից ավարտման և շահագործման հանձնման վկայականներ չեն րոտարվել և վերջնաճանաչման վճարում չի իրականացվել: Ըստի որ աշխատանքների ուղղմամբ պայմանավորված տույժի վերաբերյալ փոխադրված ակտի կազմման և գումարի հաշվանցման, ինչպես նաև պահեստառանքի հանձնման գործընթացները դեռևս չեն ավարտվել:</p>
82	42007	42007	Ասիական զարգացման բանկի օգնակցությամբ իրականացվող Կարգավորման կառավարման սեկտորում աշխատանքային համակարգի (SCADA) ընդլայնման ծրագրի շրջանակներում ներառված տրանսպորտի «Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր» ՓԲԸ-ին	15.26 մլն ԱՄՆ դոլար (10.53 մլն SDR)	«ԷԷՇՕ» ՓԲԸ 02.2015-06.2022թթ.	<p>Բարձրացնել ստացվող տվյալների հզորությունը, ենթադասակարգի կարգավորման հուսալիտությունը, ԷԷՇՕ-ի տեխնիկական, ֆինանսական և գործառնական կարողությունները, ինչը կնպաստի էներգետիկական հոսանքի և աշխատանքի, կորուստների նվազեցմանը, ակտիվիտան էլեկտրամատակարարմանը:</p>	<p>Կապալառու ավարտել է նախատեսված աշխատանքները:</p>	676,594.4	658,212.6	18,381.8	704,594.4	658,212.6	46,381.8	488,508.4	449,091.3	39,417.1	69.3	68.2	85.0	<p>Զեղարկատրուը պայմանավորված է տարարարմի տեսառնուններով:</p>

83		11006	Գերմանիայի ֆարգացման վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահարդրման ցանց և Հայաստան-Վրաստան հարդրողի գինձներակայանների դրամաշտրկային ծրագիր	10.86 մլն եվրո	«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 30.05.2016-30.12.2025թթ.	<p>Մրագրի խորհրդատու՝ Fichtner GmbH ընկերությունը (այսուհետ՝ խորհրդատու) ԲԸՖ ՓԲԸ (այսուհետ՝ Ունկերություն) գիտարկմանն է ներկայացրել ծրագրի գլխավոր կապալառուների ընտրության 3 լուսերի համար պատրաստված մրցային փաստաթղթերի նախաձեռնային տարբերակները:</p> <p>Ունկերության, KfW բանկի և խորհրդատուի ներկայացրածների հետ կայացել են մի շարք հանդիպումներ և ըննարկումներ մրցային փաստաթղթերի փաթեթներում ի հայտ եկած որոշ խնդիրների շուրջ առաջարկված նոր լուծումների և բարձրագույն նախընտրելի վերադարձ տրված պարզաբանումների նախատևյալ:</p> <p>2022թ. փետրվարի 14-ից 22-ը Ունկերության գլխ. գրասենյակում Մրագրի գլխավոր կապալառուների ընտրության ՄՓՓ-ները բարձրացնելու և վերջնականացնելու նպատակով ևս մեկ անգամ կայացել է հանդիպում Մրագրի խորհրդատուի ներկայացրածների հետ: Հանդիպման արդյունքում, ՄՓՓ-ներում ներառվել են Ունկերության համապատասխան մանափաթեթների բոլոր դիտարկումները և առաջարկությունները: 2022թ. ապրիլի 19-ից 22-ը խորհրդատուն կրկին այցելել է Ունկերության գլխավոր գրասենյակ մրցային փաթեթների վերջնականացման նպատակով: Վերջիններս խորհրդատուի կողմից 22.04.2022թ. ներկայացվել են Ունկերության հաստատմանը, որոնք դիտարկելուց հետո Ունկերությունը 17.05.2022թ. ամսական կարգով ներկայացրել է KfW բանկի հաստատմանը: KfW բանկի կողմից 2022թ. հուլիս ամսվա ընթացքում Ունկերությանն է ներկայացվել Լուս 1-ի և Լուս 3-ի մրց փաստաթղթերը: Նշված առաջարկությունը մրցային փաստաթղթերում ներառելու նպատակով Ունկերությունը ծրագրի խորհրդատուն է ուղարկել 3 լուսերով գլխ. կապ ընտրության ՄՓՓ-երի նախաձեռնող: Հաշվի առնելով «ԿԻ» բանկի առաջարկությունը գլխ. կապալառուին հետ կապված խորհրդատուն 10.08.2022թ. Ունկ. դիտարկմանն է ներկայացրել բոլոր 3 լուսերով ՄՓՓ-ների գին կապալառման հոլանդների տարբերակները: Դիտարկման արդյունքում Ունկ. լուսնակն է իր տարբերակը, որը նախատեսում է ըննարկել խորհրդատուի հետ: Բննարկումից հետո վերջնականացված ՄՓՓ-ները կրկին ներկայացվի «ԿԻ» բանկի հաստատմանը:</p> <p>2022թ. օգոստոս ամսվա ընթացքում խորհրդատուն ներկայացրել է Փոփ. N 02 ուղ նախատեսված Հարմոնիկայի չափումների իրականացման և Շահագրվող կողմերի ներգրավման պլանի համար պատրաստված վերջնական հաշվետվությունները: Վերջիններս հաստատվել են KfW բանկի կողմից 22.08.2022թ., այնուհետև խորհրդատուն 22.08.2022թ. ներկայացրել է հաշիվ-սարձանագրերը վերոնշյալ ծառայությունների մատուցման համար:</p>	105,795.8	85,696.8	20,099.0	105,795.8	85,696.8	20,099.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	<p>Խորհրդատուի կողմից ներկայացված Հարմոնիկայի չափումների իրականացման և Շահագրվող կողմերի ներգրավման պլանի համար մատուցված ծառայությունների դիմաց վճարվող կիրականացվող 2022թ. երրորդ եռամսյակի վերջում:</p>
84		32006	Գերմանիայի ֆարգացման վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահարդրման ցանց և Հայաստան-Վրաստան հարդրողի գինձներակայանների դրամաշտրկային ծրագիր 2ջյանակներում իրականացվող ներդրումներ	10.86 մլն եվրո	«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 30.05.2016-30.12.2025թթ.	<p>Մրագիրը նախատեսվում է իրականացնել երեք լուսերով, Լուս 1՝ «Դյուսաշեն» ներակայանի կառուցում՝ ներառյալ 220կՎ գծեր (Դյուսաշեն ներակայանի մուտք/հոյգ), Լուս 2՝ օդային գծերի կառուցում (500/400/220/110կՎ) և Լուս 3՝ «Այրում» ներակայանի և ԲԼՀՀ փոխանցման կայանի կառուցում:</p> <p>Մրագրի նպատակն է՝ Հայաստանի և Վրաստանի էներգահամակարգերի միջև ամրապնդում միացման ապահովումը, որի արդյունքում ՀՀ էներգահամակարգը ԻԻՀ էներգահամակարգից բացի (Իրան-Հայաստան 400կՎ երրորդ օդային գծի կառուցումից հետո) կկապվի նաև Վրաստանի, ԻԴ) և տարածաշրջանի մյուս երկրների հետ:</p>	338,342.1	241,979.5	90,362.6	338,342.1	241,979.5	90,362.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
85		42008	Գերմանիայի ֆարգացման վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահարդրման ցանց և Հայաստան-Վրաստան հարդրողի գինձներակայանների վարկային ծրագրի շրջանակներում ներակարգի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին	178.2 մլն եվրո	«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 09.12.2014.30.12.2025թթ.	<p>Մրագրի նպատակն է՝ Հայաստանի և Վրաստանի էներգահամակարգերի միջև ամրապնդում միացման ապահովումը, որի արդյունքում ՀՀ էներգահամակարգը ԻԻՀ էներգահամակարգից բացի (Իրան-Հայաստան 400կՎ երրորդ օդային գծի կառուցումից հետո) կկապվի նաև Վրաստանի, ԻԴ) և տարածաշրջանի մյուս երկրների հետ:</p> <p>2022թ. օգոստոս ամսվա ընթացքում խորհրդատուն ներկայացրել է Փոփ. N 02 ուղ նախատեսված Հարմոնիկայի չափումների իրականացման և Շահագրվող կողմերի ներգրավման պլանի համար պատրաստված վերջնական հաշվետվությունները: Վերջիններս հաստատվել են KfW բանկի կողմից 22.08.2022թ., այնուհետև խորհրդատուն 22.08.2022թ. ներկայացրել է հաշիվ-սարձանագրերը վերոնշյալ ծառայությունների մատուցման համար:</p>	23,672,300.9	16,924,286.6	6,748,014.3	23,672,300.9	16,924,286.6	6,748,014.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
ԸՆԴԱՄՈՒՆ 1167 Մրագրով, որից՝						28,250,391.9	20,682,043.3	7,568,348.6	28,250,391.9	20,682,043.3	7,568,348.6	616,778.6	557,312.8	59,465.8	2.2	2.7	0.8				
ԸՆԹԱՑԻԿ ՄԱՍՆԵՐ						105,795.8	85,696.8	20,099.0	105,795.8	85,696.8	20,099.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
ԿԱՊԻՏԱԿ ՄԱՍՆԵՐ						28,144,996.1	20,596,346.5	7,548,249.6	28,144,996.1	20,596,346.5	7,548,249.6	616,778.6	557,312.8	59,465.8	2.2	2.7	0.8				

Ընդրքի ուսումնասիրության, օգտագործման և պահպանման ծախսերը-1 միջոցառում

86	1073	11002	Հայաստանի հանրապետության օրոտի զարգացման դրամաշնորհի II փուլի	250.0 հազ. ԱՄՆ դրար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 12.2020-06.2022թթ.	Կճակվի հանրապետության օրոտի զարգացման զարգացման և հանրապետության օրոտի կարգավորող օրենսդրական և ենթօրենսդրական դաշտի կատարելագործումը՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ օրոտի զարգացման կերպ փոխում չափազանց կարևոր է ունենալ կայուն, պարզ և թափանցիկ իրավական դաշտ:	Մրագրի շրջանակներում կեղծվել է երկու պայմանագիր: 1. Որոտի ռազմավարության մշակում, 2. Ընդհանուրապետական օրոտի իրավական կարգավորումների փաթեթի մշակում, նախատեսված է նաև Մրագրի ֆինանսական աղտոտ:	116,434.6	97,028.8	19,405.8	127,434.6	97,028.8	30,405.8	118,466.1	90,668.7	27,797.4	93.0	93.4	91.4	Բացի առդիտի վճարից բոլոր մնացած վճարումներն իրականացված են:				
								116,434.6	97,028.8	19,405.8	127,434.6	97,028.8	30,405.8	118,466.1	90,668.7	27,797.4	93.0	93.4	91.4					
								Ընդամենը 1073 Մրագրով, որից՝																
								ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ																
								116,434.6	97,028.8	19,405.8	127,434.6	97,028.8	30,405.8	118,466.1	90,668.7	27,797.4	93.0	93.4	91.4					
								116,434.6	97,028.8	19,405.8	127,434.6	97,028.8	30,405.8	118,466.1	90,668.7	27,797.4	93.0	93.4	91.4					
								116,434.6	97,028.8	19,405.8	127,434.6	97,028.8	30,405.8	118,466.1	90,668.7	27,797.4	93.0	93.4	91.4					
								116,434.6	97,028.8	19,405.8	127,434.6	97,028.8	30,405.8	118,466.1	90,668.7	27,797.4	93.0	93.4	91.4					
								116,434.6	97,028.8	19,405.8	127,434.6	97,028.8	30,405.8	118,466.1	90,668.7	27,797.4	93.0	93.4	91.4					
								116,434.6	97,028.8	19,405.8	127,434.6	97,028.8	30,405.8	118,466.1	90,668.7	27,797.4	93.0	93.4	91.4					

Էներգաարդյունավետության ծրագիր- 2 միջոցառում

87	1232	11001	Ջարգացման Եվրասիական բանկ «Հանրային շենքերում էներգաինսայություն ըստիվական և «կանաչ էներգիայի» զարգացմանը նպաստող մեխանիզմներ» դրամաշնորհային ծրագրի կատարում և համակարգում	1,719,200 ԱՄՆ դրար	Հայաստանի վերականգնվող էներգիայի և էներգաինսայության հիմնադրամ 04.03.2022-30.07.2023թթ	Մրագրի նպատակն է բարձրացնել հանրային շենքերում էներգաինսայության մակարդակը, նպաստել էներգիայի ծախսերի մատուցող ենթակառուցվածքային կազմակերպությունների զարգացմանն ու մատուցմանը, ինչպես նաև բարձրացնել տարածաշրջանային էներգաինսայության իշխանությունների ներկայացուցիչների իրազեկվածությունն էներգաինսայության վարկեր ներգրավելու արդյունավետության, սկզբունքների և մեխանիզմների վերաբերյալ:	Մրագրի արդյունավետ է 03.08.2022 թվականից:	0.0	0.0	0.0	49,416.2	40,071.7	9,344.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
								0.0	0.0	0.0	49,416.2	40,071.7	9,344.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
								Ընդամենը 1232 Մրագրով, որից՝																
								ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ																
								0.0	0.0	0.0	49,416.2	40,071.7	9,344.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	49,416.2	40,071.7	9,344.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	49,416.2	40,071.7	9,344.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	49,416.2	40,071.7	9,344.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	49,416.2	40,071.7	9,344.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	49,416.2	40,071.7	9,344.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0

88	32001	Ջարգացման Եվրասիական բանկ «Հանրային շենքերում էներգաինսայություն ըստիվական և «կանաչ էներգիայի» զարգացմանը նպաստող մեխանիզմներ» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում հիմնադրված աշխատանքներ	1,719,200 ԱՄՆ դրար	Հայաստանի վերականգնվող էներգիայի և էներգաինսայության հիմնադրամ 04.03.2022-30.07.2023թթ	Մրագրի նպատակն է բարձրացնել հանրային շենքերում էներգաինսայության մակարդակը, նպաստել էներգիայի ծախսերի մատուցող ենթակառուցվածքային կազմակերպությունների զարգացմանն ու մատուցմանը, ինչպես նաև բարձրացնել տարածաշրջանային էներգաինսայության իշխանությունների ներկայացուցիչների իրազեկվածությունն էներգաինսայության վարկեր ներգրավելու արդյունավետության, սկզբունքների և մեխանիզմների վերաբերյալ:	Մրագրի արդյունավետ է 03.08.2022 թվականից:	0.0	0.0	0.0	129,647.0	108,039.1	21,607.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
							0.0	0.0	0.0	129,647.0	108,039.1	21,607.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
							ԿԱՊԻՏԱԿ ԾԱՆՍԵՐ												
0.0	0.0	0.0	129,647.0	108,039.1	21,607.9	0.0	0.0	0.0	129,647.0	108,039.1	21,607.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
0.0	0.0	0.0	129,647.0	108,039.1	21,607.9	0.0	0.0	0.0	129,647.0	108,039.1	21,607.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
0.0	0.0	0.0	129,647.0	108,039.1	21,607.9	0.0	0.0	0.0	129,647.0	108,039.1	21,607.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
0.0	0.0	0.0	129,647.0	108,039.1	21,607.9	0.0	0.0	0.0	129,647.0	108,039.1	21,607.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
0.0	0.0	0.0	129,647.0	108,039.1	21,607.9	0.0	0.0	0.0	129,647.0	108,039.1	21,607.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
0.0	0.0	0.0	129,647.0	108,039.1	21,607.9	0.0	0.0	0.0	129,647.0	108,039.1	21,607.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			

<p>ԸՆԴԱՄԵՆԸ, որից՝</p>		155,331,057.6	121,308,448.5	34,022,609.1	144,841,302.4	118,456,559.3	26,384,743.1	28,719,063.9	6,544,536.0	19.8	18.7	24.8	
<p>ԴՐԱՄԱՇՆՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ՝</p>		14,971,044.0	13,190,352.2	1,780,691.8	14,509,352.4	13,338,463.0	1,170,889.4	1,830,428.4	237,831.0	12.6	11.9	20.3	
<p>ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ, այդ թվում՝</p>		140,360,013.6	108,118,096.3	32,241,917.3	130,331,950.0	105,118,096.3	25,213,853.7	26,888,635.5	20,579,900.5	20.6	19.6	25.0	
<p>ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ (ԴԵՖԻՑԻՏ)</p>		46,336,479.8	37,690,216.6	8,646,263.2	46,336,479.8	37,690,216.6	8,646,263.2	2,753,896.1	2,597,815.3	5.9	6.9	1.8	
<p><i>Ընդամենը բոլոր ծրագրերից՝</i></p>													
<p>ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ</p>		16,214,121.7	7,411,372.4	8,802,749.3	12,766,735.2	7,571,095.9	5,197,639.3	4,443,945.1	3,232,676.4	34.8	43.0	22.9	
<p>ԿԱԴԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ</p>		139,116,935.9	113,897,076.1	25,219,859.8	132,072,567.2	110,885,463.4	21,187,103.8	24,275,118.8	18,919,851.5	18.4	17.1	25.3	