

15	11008	Գերմանիայի Գարգազյան վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Միտրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի երկրորդ փուլի խորհրդակցություն և կառավարում	18.5 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 18.12.2017-30.12.2022թթ.	ՀՀ Շիրակի մարզում գյուղատնտեսական նպատակներով արդյունավետ ոռոգման համակարգի ստեղծում՝ «Կապի ջրամբարի սկզբի ոռոգման ինժեներական համակարգի կառուցում, ինչը կապահովի հրապիր ոռոգում և մեխանիկական ոռոգումից սեղան ինժեներական համակարգի:	Մրավորն դնում սկսվել է:	86,686.0 79,387.9 7,298.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
16	11010	Գերմանիայի Գարգազյան վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Միտրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում փուլ I ծրագրով Ջրածոր գլուխի վերաբնակեցման գործընթացների խորհրդակցություն և կառավարում	1,599,057.3 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համալիրման սակրման միջոցներով)	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.06.2024թթ.	Կապի ջրամբարի կառուցման հետևանքով անհրաժեշտություն է առաջանում հորերի ձեռքբերման և մարդկանց վերաբնակեցման, ճանապարհների և ոռոգման ջրանցքների կառուցման, էլեկտրական էներգիայի մատակարարման օրյային գծերի անջնջման և այլն:	Իրականորդրաստվեական պայմանագրի շրջանակներում ընթանում են նախատեսված աշխատանքները՝ Գլուխը է նախաձեռնված խորհրդակցական պայմանագրի և սնակ են նախաշահմանադրական աշխատանքները:	442,398.6 0.0 442,398.6 286,728.3 0.0 0.0 286,728.3 85,897.8 85,897.8 0.0 0.0 30.0 0.0 30.0	
17	12002	Գերմանիայի Գարգազյան վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Միտրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման փուլի I ծրագրով Ջրածոր գլուխի վերաբնակեցման համար նախատեսված էներգիայի և ընակելի տների կառուցում	3,350,954.2 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համալիրման սակրման միջոցներով)	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.06.2024թթ.	ՀՀ Շիրակի մարզում գյուղատնտեսական նպատակներով արդյունավետ ոռոգման համակարգի ստեղծում՝ «Կապի ջրամբարի սկզբի ոռոգման ինժեներական համակարգի կառուցում, ինչը կապահովի հրապիր ոռոգում և մեխանիկական ոռոգումից սեղան ինժեներական համակարգի:	Մրավորն դնում սկսվել է:	323,792.5 0.0 323,792.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
18	31016	ԵՄ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում ոռոգման համակարգի կառուցում					Սիջոյանի կառարումը նախատեսված է 4-րդ եռամսյակում:	579,500.0 1,100,000.0 1,100,000.0 579,500.0 0.0 0.0 1,100,000.0 1,100,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19	31017	ԵՄ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում ջրամբարների կառուցում		ՀՀ ՏԿԵՆ, Ջրային կոմիտե		Նոր մեկնարկային Մրագրեր են, որոնց գնով առևտ չեն կարգվում: Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդակցություններ և Շինարարներ:	Սիջոյանի կառարումը նախատեսված է 4-րդ եռամսյակում:	1,100,000.0 1,100,000.0 500,000.0 500,000.0 0.0 0.0 1,100,000.0 1,100,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20	31018	ԵՄ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում ջրամբարների կառուցում					Սիջոյանի կառարումը նախատեսված է 4-րդ եռամսյակում:	500,000.0 500,000.0 0.0 0.0 500,000.0 500,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21	11009	Գերմանիայի Գարգազյան վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Միտրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման դրամաշրջանային ծրագիր	300.0 հազ. եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 18.07.2019-31.12.2025թթ.	Մրագրի կառուցումը և պայմանագրերի կնքումը և ֆինանսավորել «Միտրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի» կապի ջրամբարի կառուցման ծրագրի միջոցով: Մրագրի կառուցումը շրջակա միջավայրի վրա սոցիալական գնահատման (ՇՄԱԳ) խորհրդակցական ծախսերի մատուցման պայմանագրի շրջանակներում:	Խորհրդակցություններ կառուցվել են 2023թ. կալված շինարարական աշխատանքների 2023թ. մեկնարկմամբ:	22,528.5 16,951.6 5,576.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
22	11011	Չարգազյան ֆունդամենտ գործակալության աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության և ոռոգման կառավարման կարողությունների բարելավման դրամաշրջանային ծրագրի խորհրդակցություն և կառավարում	1500.0 հազ. եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ, Ջրային կոմիտե 23.04.2020-30.12.2021թթ.	Մրագրի կառուցումը և պայմանագրերի կնքումը և ֆինանսավորել ոլորտի ընթացիկ բարելավումների հարցում՝ կենտրոնական և տեղական մակարդակներում կարողությունների զարգացման և ջրօգտագործողների միավորումների սրահավորումը սոցիոլոգիայի կրթամասի միջոցով, ներքին տրամադրական կայուն մեխանիզմներ՝ ուղղված ոռոգվող գյուղատնտեսության տնտեսական զարգացման խրջնություններին:	Չարգազյան ֆունդամենտի գործակալության աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության և ոռոգման կառավարման կարողությունների բարելավման դրամաշրջանային ծրագրի խորհրդակցությունները և ֆինանսավորումը: ՀՀ կառավարության 28.04.2022թ. N 574-Մ որոշմամբ ՋՖԳ միջև 23.04.2020թ. N CAM 1002 06 D ֆինանսավորման հավանագրի փոփոխություն N 1-ը արժանացել է հավանագրի: ՀՀ ֆինանսների նախարարին համեմատարկել և կազմակերպել միջազգային պայմանագրի ստորագրման գործընթացը:	163,182.4 138,649.9 24,532.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
23	11012	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող «Վերջու ջրամբարի կառուցման դրամաշրջանային ծրագիր	472.8 հազ. եվրո ընդհանուր արժողությունը, որից դրամաշրջանային 394.3 հազ. եվրո դրամաշրջանային միջոցներ, իսկ 789 ՀՀ հազ. եվրո կառավարության համաֆինանսավորում	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 13.05.2013-31.12.2021թթ. 10.12.2021թ. -31.12.2022թ.	Մրագրի նպատակն է ֆինանսավորել «Վերջու կառուցման ծրագրի» շինարարության վերանորոգման խորհրդակցությունները, որի համար 394 հազ. եվրո դրամաշրջանային միջոցներ է սրահավորել: ՋՖԳ-ն:	Խորհրդակցական ծախսերի մատուցումը և կառավարումը են արժանագրի և ներկայացվել է ՀՀ նախագահին հաստատմամբ:	0.0 0.0 0.0 133,485.0 111,708.5 21,776.5 118,775.0 96,998.6 21,776.4 89.0 86.8 100.0	

Ընդամենը 1004 Մրագրով, որից՝					16,875,980.3						
ԸՆԴՈՒՅԻՎ ԾԱԽՍԵՐ					1,982,050.4	11,802,025.3	3,091,904.6	10,182,431.5	8,697,787.4	1,484,644.1	577,350.9
ՎԱՐԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ					14,893,929.9	11,802,025.3	3,091,904.6	10,182,431.5	8,697,787.4	1,484,644.1	577,350.9
					1,982,050.4	1,259,090.0	722,960.4	1,898,417.0	1,321,066.1	2,061,995.0	472
											40.5
											38.5
											50.1

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավում - 11 միջոցառում

24	1072	11004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր	7 մկն եվրո	Հայաստանի տարածքային հիմնադրամ 04.11.2014-31.12.2023թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում:	6,970.7	5,824.9	1,145.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			757,423.6				650,621.1	106,805.5	463,648.4	463,648.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	31004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրամ	7 մկն եվրո	Հայաստանի տարածքային հիմնադրամ 04.11.2014-31.12.2023թթ.	Երևանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգի հատվածների հրատապ վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	757,423.6	650,621.1	106,805.5	463,648.4	463,648.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	12001	Գերմանիայի վարչապետ և Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների դրամաշնորհային ծրագիրը փուլ	12 մկն եվրո	Հայաստանի տարածքային հիմնադրամ 04.11.2014-31.12.2018թթ.	579 գյուղական բնակավայրերից ընտրված որոշ համայնքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	1,490,102.2	1,245,696.5	244,406.7	165,945.0	141,642.4	24,302.6	1,262.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	31002	Եվրոպական ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրամ	25.5 մկն եվրո	Հայաստանի տարածքային հիմնադրամ 27.06.2014-30.12.2023թթ.	11 բարձր և 37 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	3,320,120.4	2,740,363.3	587,757.1	2,458,500.3	1,902,743.2	547,757.1	1,187,849.8	927,368.1	260,481.7	48.3	48.5	47.6	0.0
		0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	11007	Գերմանիայի վարչապետ և Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլ	30 մկն եվրո	ՀՀ ՏԿԵ և Ջրային կոմիտե 27.06.2014-30.12.2022թթ.	Գերմանիայի վարչապետ և Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի առօրյա:	45,719.8	38,099.8	7,620.0	33,205.0	25,585.0	7,620.0	11,228.6	3,608.6	7,620.0	33.8	14.1	100.0	0.0
		0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	31001	Գերմանիայի վարչապետ և Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրամ	30 մկն եվրո	Հայաստանի տարածքային հիմնադրամ 27.06.2014-30.12.2022թթ.	11 բարձր և 37 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	3,321,413.5	2,691,376.4	630,037.1	3,455,807.2	2,691,376.4	764,430.8	1,287,089.5	998,286.8	288,802.7	37.2	37.1	37.8	0.0
		0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Հարձանակ, Մայաքիս և Սիլիկան թարմաստի ջրամատակարարման համակարգի, ինչպես նաև Արարատյան պոմպակայանի վերականգնման աշխատանքների իրականացման համար նախատեսված նախագծախնամատակարարման աշխատանքների ընդունելի են, ընթացում է շինարարական աշխատանքների մրցույթների նախապարտադրական աշխատանքները:

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման աշխատանքները:

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման աշխատանքները:

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման աշխատանքները:

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման աշխատանքները:

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման աշխատանքները:

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման աշխատանքները:

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման աշխատանքները:

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման աշխատանքները:

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման աշխատանքները:

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման աշխատանքները:

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման աշխատանքները:

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման աշխատանքները:

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման աշխատանքները:

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման աշխատանքները:

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման աշխատանքները:

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման աշխատանքները:

Ճանապարհային ցանց բարելավում - 20 միջոցառում

35	1049	11007	Ախիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարանջրային ճանապարհի (Մ6 «Լանանոր-Բազումաշեն») բարելավման ծրագրի համակարգում և կառավարում	41.39 մկն	Եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ԴՈԱԿ 2016-2022թթ.	Մ6 «Լանանոր-Սյավերի»-Վրաստանի սահման միջպետական կշռակառուցման կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհահատվածի վերակառուցում:	851,059.7 469,731.2 381,328.5 1,058,059.7 727,731.2 330,328.5 644,599.2 394,234.1 250,365.1	Աշխատանքների ընթացքում են, ֆինանսական առաջընթացը՝ 82.2 %:	60.9 54.2 75.8	Կատարվածները ներկայացվում են ըստ ժամանակացույցի, ներկայացվածները գտնվում են ստուգման և հաստատման փուլում:
		21004	Ախիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 «Լանանոր-Սյավերի»-Վրաստանի սահման միջպետական կշռակառուցման ճանապարհի ծրագրի կառուցում և հիմնաներդրում					2,706,235.0 2,271,899.3 434,335.7 4,673,618.4 3,771,899.3 901,719.1 2,383,742.8 1,958,437.5 425,305.3	Ներկայացված կատարվածները վճարվել են, ծրագիր կրում է շարունակական բնույթ: Մինչև տարելնքը նախատեսվում է բյուջե ամբողջությամբ սպառել:	51.0 51.9 47.2	
36		11009	Ախիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրուսիս հարավ միջանցիկ զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 2)	170 մկն	Ղրղազ	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ԴՈԱԿ 2011-2023թթ.	Աշտարակ Թային ճանապարհահատվածի կառուցման տեխնիկական հսկողության ծախսերը, բոլոր ՀՈՏՏ ծրագիր:	863,420.6 532,452.2 330,968.4 1,298,510.8 372,452.2 926,058.6 362,810.9 260,847.8 101,963.1	Ներկայացվել է Ազարազ համայնքի 8 կմ հատվածի տոր ծրագրի մատչման նախագիծը, իրականացվել են Աշտարակ Թային այն 4 հատվածների տեղադրական հետազոտությունները: Ընթացիկ մեջ են ներակառուցվածների տեղադրման հեղինակային հսկողության ծախսերը: Բնակավայրի հսկողության ծախսերը մատուցումը, բոլոր 638 հողակտրոսների օտարումները, ուղի համալրում հարթակներով տեղադրման նախատվող ուղիվ գործողությունների պահանջատարման աշխատանքները:	27.9 70.0 11.0	1.Մային ամսին կվել է փորձագիտական պայմանագիր 1,380,000 ԱՄՆ դոլարի, որի փաստացի ծախսերը կներկայացվեն հետագայում: 2. Ազարակ 8 կմ հատվածի համար անհրաժեշտ է իրականացնել հողերի օտարում, որոնք փաստացի փոխհատուցումները կվճարվեն համարյա փոխանցվել սկսել են իրականացվել սեպտեմբերի վերջից: ՀՈՏՏ բյուջե կազմում է շուրջ 600 մկն ՀՀ դրամ, որի ամբողջությամբ ներսևալ է վճարման:
		21006	Ախիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրուսիս հարավ միջանցիկ զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 2				Աշտարակ Թային ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ:	6,170,968.4 5,639,055.9 1,131,912.5 2,224,967.7 2,225,973.9 993.8 0.0 0.0 0.0	Հայտարարվել է 1 ին հատված (կմ 29+600 կմ 37+545) 8 կմ համար շինարարական միջոցը:	0.0 0.0 0.0	Հայտարարվել է 1 ին հատված (կմ 29+600 կմ 37+545) 8 կմ համար շինարարական միջոցը: Սեկնարկել է պայմանագրի կնքման փուլը՝ համաձայն որի կվճարվի կախվածաբար 4.7 մկն ԱՄՆ դոլարի չափով:
37		11010	Վերակառուցման և զարգացման ներդրման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բազումաշեն անցման կետի կամրջի վերակառուցման ծրագրի համակարգում և կառավարում	6.1 մկն	Եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ԴՈԱԿ 2012-2022թթ. երկարաժամկետ մինչև 2024թ.	ՀՀ պետական սահմանի Բազումաշեն անցման կետում տոր կամրջի կառուցում:	304,080.0 243,286.1 60,793.9 290,880.0 220,286.1 70,593.9 168,943.5 119,012.9 49,930.6	Ավարտվել են հիմքերի հորատման, հիմքերի և հենասյուների ամրանալորման և բետոնացման, բունդային անցումների բետոնացման աշխատանքները: Այսօրվ ընթացիկ մեջ է նախարարված ամրաններով հենաների արտադրության գործընթացը, որոնցով ձևավորվելու է կամրջի հորիզոնական մակերեսը, ընդ որում ընդհանուր 50 հենաներից 16 արդեն արտադրված են:	88.1 54.0 70.7	հորիզոնական կողմից ներկայացված բոլոր հաշիվները վճարվել են:
		21008	Վերակառուցման և զարգացման ներդրման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բազումաշեն անցման կետի կամրջի վերակառուցման վարկային ծրագիր					960,057.9 800,039.1 160,018.8 731,557.9 618,039.1 113,518.8 549,355.6 452,922.2 96,433.4		75.1 73.3 84.9	Կապալատի կողմից ներկայացվել է և վճարվել վերջին կատարվածը և հետավարական գումարի 5 տոկոսի վճարման հարցը 183,387.33 Եվրո գումարով ուղարկվել է բանկ՝ ուղի վճարում կատարելու համար: Տարբերությունը առաջացել է մեծ փոխադրման տարբերությունից՝ սահմանված բյուջեի 552.17 և գործող 394.24 ՀՀ դրամ Եվրոյի կետում:
38		11011	Ախիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրուսիս հարավ միջանցիկ զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)	100 մկն	Ղրղազ	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ԴՈԱԿ 2014-2023թթ.	Թային-Լանջիկ անց կառուցման տեխնիկական հսկողության աշխատանքներ, ստացվել են մոտ 12 կմ հատվածի երկշրտ ամպարագատները, միաժամանակ իրականացվում են հողերի և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքներ:	990,421.8 695,835.4 294,586.4 920,421.8 695,835.4 224,586.4 552,137.4 478,716.4 73,421.0	Իրականացվում են շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողության աշխատանքներ, տեխնիկական աջակցության և ՀՈՏՏ խորհրդատվական ծախսերը, արտաքին մոնիտորինգի ծախսերը, հարթակներով տեղադրման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն:	60.0 68.8 32.7	Թեթևաբարձր պայմանավորված է փոխադրման տարբերությամբ:
		21011	Ախիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրուսիս հարավ միջանցիկ զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3				Թային-Լանջիկ ճանապարհահատվածի կառուցում	8,075,064.1 6,953,534.1 1,121,530.0 8,075,064.1 6,953,534.1 1,121,530.0 3,603,964.1 2,892,805.1 721,159.0	Ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքներ ընթացում են մեծ ծավալներով, իրականացվում են ամպարագատման աշխատանքներ, իրականացվել են մոտ 12 կմ հատվածի երկշրտ ամպարագատները, միաժամանակ իրականացվում են հողերի և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքներ:	44.6 41.5 64.3	Աշխատանքները ընթանում են մեծ տեմպերով ներառյալ հակադատյալ օրերը: Կատարվածները ներկայացվում են 15 օրը մեկ: Թեթևաբարձր պայմանավորված է իրմանալում փոխադրման տարբերությամբ և տարեկանից աշխատանքներ ուղ սկսելու հետ:

43	11012	Երևանի քաղաքում քաղաքացիական պաշտպանության ծրագրի համակարգում և կառավարում	150 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ԴՈԱԿ 2015-2022թթ.	Հրահարավ միջանցիկ զարգացման ծրագրի (Տրանզ 4) Ազգային Քաղաքականության միջազգային համագործակցության վերակառուցում:	Նախագծման աշխատանքները մեկնարկել են 2019թ. սեպտեմբերի 9-ին՝ ՀՀ կառավարության 2019թ. օգոստոսի 22-ի N 1093-Ն «Այ Ար Դի Ինջեներինգ և Ջի Գի Ինջեներիս» սահմանափակ պատասխանատվություն ունեցող ընկերությունների լիցենզավորման ներքին գործունեության որոշ տեսակի իրականացման թույլտվություն ստանալու մասին» որոշումի մով մեջ ներկայացված հետո:	1,554,147.5 768,599.0 785,548.5 1,229,347.5 510,599.0 718,748.5 444,698.8 364,983.9 79,714.9
44	21012	Երևանի քաղաքում քաղաքացիական պաշտպանության ծրագրի համակարգում և կառավարում				Նախագծման աշխատանքները մեկնարկել են: Ներկայումս Նախագծող շարունակում է մանրամասն նախագիծ մշակման աշխատանքներ իրականացումը:	9,672,012.0 5,416,774.7 4,256,037.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45	11014	Համաշխարհային քաղաքացիական պաշտպանության ծրագրի համակարգում և կառավարում	13.4 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ԴՈԱԿ 2020-2022թթ.	Կենսական նշանակության շրջը 61 կմ ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհաշինարարական աշխատանքների վերականգնում:	Ավարտման փուլերի մեջ են գտնվում ընդ 12 հիմնաշրջանի պայմանագրերով սահմանված շինարարական աշխատանքները: Իրականացվում են նաև տեխնիկական հսկողության ծախսերը:	1,053,981.9 832,561.9 221,420.0 743,981.9 600,561.9 143,420.0 340,135.0 271,607.5 68,527.5
	21013	Համաշխարհային քաղաքացիական պաշտպանության ծրագրի համակարգում և կառավարում				Համաշխարհային քաղաքացիական պաշտպանության ծրագրի շրջանակներում պետականագործող ընկերությունների կողմից իրականացված աշխատանքներ	832,065.1 665,641.0 166,424.1 892,065.1 710,641.0 181,424.1 213,081.3 173,082.1 39,999.2
46	11015	Երևանի քաղաքում քաղաքացիական պաշտպանության ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանզ 3)	60 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ԴՈԱԿ 2013-2023թթ.	Նախագծման աշխատանքները կատարվում են արհեստական ինտելեկտի օգնությամբ:	Իրականացվում են Նաչիկ Գյումրիի ճանապարհաշինարարական աշխատանքները (պայմանագրի ժամկետը լրացավ 2021 թ. մայիսի 18-ին), ծնող են ընթացում համապատասխան շինարարական աշխատանքները: Մրցույթի արդյունքում ստորագրվել է տեխնիկական հսկողության կողմից իրականացվող աշխատանքների կառավարման համար «Այ Ար Դի Ինջեներինգ» ՍՊԸ-ի հետ, որը իրականացնում է շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողությունը:	741,343.4 479,007.5 262,335.9 525,257.4 419,007.5 106,249.9 104,051.6 57,218.3 4,6833.3
47	21009	Երևանի քաղաքում քաղաքացիական պաշտպանության ծրագրի համակարգում և կառավարում			Նախագծման աշխատանքները կատարվում են արհեստական ինտելեկտի օգնությամբ:	Ճանապարհաշինարարական վերակառուցման աշխատանքները ընթացում են մեծ ծավալներով, իրականացվում են տնօրենարարական աշխատանքները, իրականացվում է մոտ 3 կմ հատվածի երկշրջու առաջնային փուլի իրականացումը: Միջանկյալ իրականացվում են մեծ ծավալների հողային և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքները: ՀՀ Շինարարական ընկերությունը համար իրականացվում են նախագծային փուլի իրականացումը, ըստի որ ծրագրի արդյունքում սեղանում էր պատմականորեն հուշարձանի պահպանման գոտու ստանդարտի իրականացումը և նախագծերի փոփոխություններ ընդ հողատարածքներ մուտքի տրամադրելու նպատակով:	7,676,361.7 6,649,395.0 1,026,966.7 5,566,361.7 1,539,395.0 4,026,966.7 1,568,971.9 0.0 1,568,971.9
48						Միջանկյալ փուլերում գործող երկու պայմանագրերից մեկը խզվել է և դեռևս փ կնքվել, երկրորդ պայմանագիրը: Մյուս պայմանագրի շրջանակներում ստացված կենսական պայմանագրերի կառավարման և կատարման:	36.2 71.5 11.1

Ընդամենը 1049 Շրագրով, որից՝			53,035,841.1
ԸՆԴՈՍՅՈՒԿ ԾԱԽՍԵՐ			11,358,454.9
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ			41,677,386.2

Նոչր թափոնների կառավարում - 9 միջոցառում

56	1040	32004	Վերակառուցման և զարգացման ներդրված թվերը՝ հիմնականում արժեքային թափոնների կառավարման ծրագրի:	5.5 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-30.07.2022թթ.	Նախատեսվում է՝ կառուցել ԵՄ չափանիշներին համահարմարված սանիտարական արջախար, վերաբերման 2 կայան, մեղր բերել 2 մարզում աղբահանության իրականացման և արջախարի շահագործման համար անհրաժեշտ մեղքա-արջախարումներ:	Շրագրի շրջանակներում սանիտարական արջախարի և փոխարեռնան 2 կայանի կառուցման համար շինարարական աշխատանքների համար միջազգային մրցույթում հաղթող է ճանաչվել «Tunnel Sodd Arizna» կազմակերպությունը: Կապիտալի հետ պայմանագիր կնքվել է 2020թ. հուլիսի 15-ին, մրիփիզային շրջանից հետո 2021 թ. ապրիլի մեկնարկել են շինարարական աշխատանքները, որը նախատեսվում է ավարտել 2022թ. տարեկրից:	2,183,777.2 1,805,099.0 378,678.2 1,512,059.1 1,254,878.8 257,180.3 219,562.1 181,113.9 38,448.2	14.5 14.4 14.9	
57		12002	Վերակառուցման և զարգացման ներդրված թվերը՝ աջակցության իրականացումը՝ «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կառավարման և խորհրդատվության համար» դրամաշտրային ծրագրի:	1.6 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-30.07.2022թթ.	Շրագրի շրջանակներում ընտրված խորհրդատվական կազմակերպության կողմից նախատեսվում է իրականացնել արջախարի նախագծման, վերաբերման կայանների նախագծման, սարքավորումների տեխնիկական բնութագրելու, կազմել աշխատանքներ, աջակցել մրցույթային գործընթացներին, իրականացնել արջախարային սխեմաների մշակումը, ԿԿԳԿ վեբ-կայանի ամրոցմանն ուղղված իրականացման և ինտիտուցիոնալ աշխատանքները, իրազեկման արջախարը, արջախարային վարձակառուցների ընդարձակակառուցման մշակումը:	225,616.7 188,013.9 37,602.8 104,280.6 88,677.8 15,602.8 13,856.8 13,856.8 0.0	13.3 15.6 0.0	ՀՀ ուժ 2021 թ. վերջում համայնքների միավորում և ՏԻՄ ընտրությունների հետ կապված իրադրությունների բերումով, խորհրդատվական առաջարկով սահմանված տվյալների հավաքագրման գործընթացը ճգնվել է, ինչի պատճառով, մասնավորապես արջախարային սխեմաները սահմանված ժամանակացույցով չեն ներկայացվել: Պայմանագիր արդյունքահին է, ուստի դրան վերադառնալ չի կատարվել:	
58		42001	Վերակառուցման և զարգացման ներդրված թվերը՝ հիմնականում արժեքային թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում հեռավար կառավարման ծրագրի և «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կառավարման և խորհրդատվության համար» դրամաշտրային ծրագրի:	5.5 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-30.07.2022թթ.	Նախատեսվում է՝ կառուցել ԵՄ չափանիշներին համահարմարված սանիտարական արջախար, վերաբերման 2 կայան, մեղր բերել 2 մարզում աղբահանության իրականացման և արջախարի շահագործման համար անհրաժեշտ մեղքա-արջախարումներ:	Տվյալ աջակցության շրջանակում կնքվել են խորհրդատվական ծառայությունների պայմանագրերի ծրագրի շրջանակներում շրջակա միջառարկի վրա աշխատանքային գնահատման, Երևան ընտրող զբոսայգուց զանազան մարզերում համապատասխան վերակառուցման և կապիտալի հետ պայմանագրերի կնքումը:	2,819,324.8 2,349,428.2 469,896.6 1,818,316.7 1,510,069.7 308,247.0 219,562.1 181,113.9 38,448.2	12.1 12.0 12.5	Տվյալի վրա գումարը հինգն է աղբահանության սխեմաների վրա: Քանի որ դրան սխեմաների վերականգնումը ուղղորդվել է հաստատվել վերոհիշյալ ծրագրի շրջանակներում տեխնիկական գումարները ուղղվել են: Նախատեսվում է մեկ անգամ ընթացումը իրականացնել մրցույթային:
59		32009	ԵՄ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում ՀՀ 8 մարզերում աղբահանության և կրող թափոնների ինտեգրված համակարգի կառուցում:	56.8 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն	Նոր մեկնարկային Շրագրի, որի գնով առկա չեն Կարլայնի Համաձայնագրի, Պայմանագրերի, խորհրդատվող և Շինարարներ:	600,000.0 600,000.0 0.0 600,000.0 600,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0		Երբեք ետանգարով բյուջե նախատեսված չէ:	

60	12001	Վերականգնման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կրշտ թափոնների կառավարման» դրամաշտրիային ծրագիր	1,454.5 հազ. եվրո	Երևանի թաղապետարան 2016-2022թթ.		159,466.7	137,269.4	22,197.3	51,795.9	47,092.3	4,703.6	23,574.2	23,574.2	0.0	0.0	45.5	50.1	0.0	
61	32006	Եվրոպական միության հարկադրյալ ներդրումային գործիչի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կրշտ թափոնների կառավարման» դրամաշտրիային ծրագիր	8 վն եվրո	«Երևանի թաղապետարան» ՓԲԸ 2016-2022թթ.		319,507.7	266,256.4	53,251.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
62	32007	Արևելյան եվրոպայի էներգետիկայի հարկադրյալ ներդրումային և բնագաղտնախնայման գործընկերության ֆնտի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կրշտ թափոնների կառավարման» դրամաշտրիային ծրագիր	2 վն եվրո	«Երևանի թաղապետարան» ՓԲԸ 2017-2025 թթ.	Նորարարչներում առկա արդավայրին հարկից շուրջ 29 հա տարածքում նախատեսվում է նախագծել, կառուցել և շահագործել եվրոպական չափանիշներին համաստատիաներ կր առավայրի 2 բնից, ինչպես նաև նույն շտրիշներին համաստատիաներ մեկուսացնել, Նորարարչների արտադրանքի և Այգախնայի համակցում ժամանակի ընթացքում տարերայնորեն առաջացան ևս մեկ խոշոր արտադրի տարածքները:	79,865.9	66,558.6	13,307.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
63	42002	Վերականգնման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի կրշտ թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Երևանի թաղապետարան» ՓԲԸ ին	8 վն եվրո	«Երևանի թաղապետարան» ՓԲԸ 2015-2022թթ.		798,769.1	665,640.9	133,128.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
64	42003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի կրշտ թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Երևանի թաղապետարան» ՓԲԸ ին	8 վն եվրո	«Երևանի թաղապետարան» ՓԲԸ 2016-2023թթ.		798,769.1	665,640.9	133,128.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Ընդամենը 1040 Ծրագրով, որից՝						7,985,097.2	6,743,907.3	1,241,189.9	4,086,452.3	3,500,718.6	585,733.7	476,554.1	399,657.7	76,896.4	11.7	11.4	13.1		
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ						385,083.4	325,283.3	59,800.1	156,076.5	135,770.1	20,306.4	37,430.0	37,430.0	0.0	24.0	27.6	0.0		
ՎԱՊԻՏԱԿ ԾԱԽՍԵՐ						7,600,013.8	6,418,624.0	1,181,389.8	3,930,375.8	3,364,948.5	565,427.3	439,124.1	362,227.7	76,896.4	11.2	10.8	13.6		

Ընթացում է մրցույթի ներդրման գործընթացը ՎԶԲ-ի կողմից: Կառավարության հետ ընկարկվում է ամբողջ ծրագիրը շեղարկելու կամ նոր մրցույթ հայտարարելու հարցը:

76	12012	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող բարձրագույն ներակառուցվածքների և լաոսյալի կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կառավարում	39,4 մլն ԱՄՆ դոլար (27,454.93 հազ. SDR)	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2011-2023թթ.	Քաղաքային տրանսպորտի ներակառուցվածքի բարելավում, Երևանի արևմտյան օղակաձև ճանապարհի հատվածների կառուցում, ինտիտուցիոնալ կարորությունների զարգացում, ծրագրի կառավարում և կարորությունների զարգացում: Արշակունյաց պողոտայի վերակառուցման/այնպեղան, Արտաշատի ինժեոյր վերակառուցման/այնպեղան և Լոր Շիրակ ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքների իրականացում, ինչպես նաև ինտիտուցիոնալ կարորությունների զարգացում, ծրագրի կառավարում և կարորությունների զարգացում:	Հողի օտարման և տարաբնույթի ծրագրով ավարտվել են իրացման աշխատանքները, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխհատուցումներ՝ շտկող միջոցառումների պակասի համանայն: Իրականացվել են Արշակունյաց պողոտայի, Արտաշատի ինժեոյր և Լոր Շիրակ ճանապարհահատվածների կառուցման, վերակառուցման/այնպեղան աշխատանքները: Մշակվել է լաոսյալի հանրային տրանսպորտի կայանի և վիսանայան տրանսպորտի համակարգ: 2027թ. վերջին է Շիրակ ճանապարհահատվածի ճանապարհաշինարարական աշխատանքների նստասփի տրամադրման և շինարարական աշխատանքների վերահսկողության համար: Իրականացվել են նաև ծրագրի առդիտ, մոնիթորինգ և վստահատում:	251,282.0 204,587.4 46,694.6 430,979.3 347,595.4 83,383.9 271,528.9 222,475.5 49,053.4	
		12013	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող բարձրագույն ներակառուցվածքների և լաոսյալի կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի համակարգում և կառավարում	105,970.0 հազ. ԱՄՆ դոլար	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2016-2023թթ.	Լրացվել է Երևան քաղալի արևմտյան օղակաձև ճանապարհի բարձրագույր ճանապարհահատվածները, որի արդյունքում կրեմլաբալի Երևան քաղալի կենտրոնը, ուղիղ կապ կապահովվի Դավթաշեն, Ապախենակ, Շենգավիթ և Մալաթիա Մերաստիա համայնքների միջև: Կեդրոնային երթևեկության ժամանակը և իջանոսների ըստնայը: Բարելավված ճանապարհային երթևեկության ցանց և անվտանգություն, Դավթաշեն-Աշտարակ, Բարձրաշեն-Աշտարակ և Արշակունյ Շիրակ ճանապարհահատվածների կառուցում: Խորհրդարանական ճառարությունների վերական արդյունքում պատշաճ մակարդակի շինարարական աշխատանքների վերահսկողության, ինչպես նաև առդիտի և մոնիթորինգի իրականացում:	Հողի օտարման և տարաբնույթի ծրագրով կատարվել են իրացման աշխատանքներ Դավթաշեն-Աշտարակ, Աշտարակ Շիջինա և Բարձրաշեն Շիջինա հատվածներում, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխհատուցումներ՝ շտկող միջոցառումների պակասի համանայն: Ավարտվել են Դավթաշեն-Աշտարակ ճանապարհաշինարարական աշխատանքները, ներկայումս ընթանում են Բարձրաշեն-Աշտարակ և Արշակունյ Շիրակ ճանապարհահատվածների կառուցման աշխատանքները և ճանապարհաշինարարական աշխատանքների վերահսկողության ճառարությունները: Նախատեսվում է Երևան քաղալում իրականացվել դեպոների կառուցման ծրագիրը:	777,751.2 670,534.6 107,216.6 607,866.6 527,526.6 80,340.0 222,807.0 188,441.9 34,365.1 36.7 35.7 42.8
		12021	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող բարձրագույն ներակառուցվածքների և լաոսյալի կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2016-2023թթ.	Հողի օտարման և տարաբնույթի ծրագրով կատարվել են իրացման աշխատանքներ Դավթաշեն-Աշտարակ, Աշտարակ Շիջինա և Բարձրաշեն Շիջինա հատվածներում, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխհատուցումներ՝ շտկող միջոցառումների պակասի համանայն: Ավարտվել են Դավթաշեն-Աշտարակ ճանապարհաշինարարական աշխատանքները, ներկայումս ընթանում են Բարձրաշեն-Աշտարակ և Արշակունյ Շիրակ ճանապարհահատվածների կառուցման աշխատանքները և ճանապարհաշինարարական աշխատանքների վերահսկողության ճառարությունները: Նախատեսվում է Երևան քաղալում իրականացվել դեպոների կառուցման ծրագիրը:	4,439,791.3 4,132,195.9 307,595.4 5,835,664.6 5,324,510.6 511,154.0 2,606,264.7 2,257,457.2 348,807.5 44.7 42.4 68.2		
78	12026	ԵՄ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում ներգրավանալողության նպատակով մարդի բազմաբնակարան շինելներում ջնդաններուացում	19.8 մլն եվրո	ՀՀ տարածչային կառավարման և ներակառուցվածքների նախարարություն	Թրակտարումը պայմանավորված է առկա դատական վճեով:	750,000.0 750,000.0 0.0 750,000.0 750,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		
79	12026	ԵՄ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում ներգրավանալողության նպատակով մարդի բազմաբնակարան շինելներում ջնդաններուացում	19.8 մլն եվրո	ՀՀ տարածչային կառավարման և ներակառուցվածքների նախարարություն	Երրորդ եռամսյակով բյուջե նախատեսված չէ:	26,500,198.8 25,080,801.8 1,419,397.0 13,727,398.3 12,498,754.3 1,228,644.0 5,244,237.0 4,732,528.1 511,708.9 38.2 37.9 41.6		
Ընդամենը 1157 Ծրագրով, որից՝						27,529,232.0 25,955,923.8 1,573,308.2 14,766,244.2 13,373,876.3 1,392,367.9 5,738,572.9 5,143,445.5 595,127.4 38.9 38.5 42.7		
ԸՆԹԱՑՈՒԿ ԾԱԽՍՆԵՐ						1,029,033.2 875,122.0 153,911.2 1,038,845.9 875,122.0 163,723.9 494,335.9 410,917.4 83,418.5 47.6 47.0 51.0		
ՎԱԴԻՏԱԿ ԾԱԽՍՆԵՐ						26,500,198.8 25,080,801.8 1,419,397.0 13,727,398.3 12,498,754.3 1,228,644.0 5,244,237.0 4,732,528.1 511,708.9 38.2 37.9 41.6		

Էլեկտրաէներգիայի համակարգի զարգացման ծրագիր - 6 միջոցառում

80	1167	42003	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող էլեկտրամատակարարման հրավերային ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում ներառված տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրաստաններ» ՓԲԸ ին	36.0 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրաստաններ» ՓԲԸ 03.02.2015-31.12.2023թթ.	<p>Մրագրի շրջանակներում վերակառուցվել է 220 կՎ «Շարնեցյան» ենթակայանը, ինչպես նաև նախատեսվում է վերակառուցել 110 կՎ «Անամոր 1», «Չարնեցյան 3» և 220 կՎ «Չոլոնի» ենթակայանները: Մրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել սպառողների անվտանգ և էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիցությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակառուցվածքի շահագործման ծախսերը:</p>	<p>Ավարտվել են «Շարնեցյան» ե/ք վերակառուցման աշխատանքները: «Անամոր 1» ե/ք վերակառուցման շրջանակներում իրականացվում են շինմունտային աշխատանքներ: «Չարնեցյան 3» ե/ք վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ՔԷՏ ՓԲԸ և «EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A.» ընկերության միջև 12.03.2021թ. կնքվել և ուժի մեջ է մտել «Պայմանագրում փոփ. կատարելու վերաբերյալ Փոփ. N 3 էլ. «Չարնեցյան 3» ե/ք վերակառուցման պայմանագրերի նախատեսված է պարզվելի հաջեցի, 2023թ.:</p> <p>Վստակարման խորհուրդը 23.07.2021թ. N 3 06 07 21 որոշմամբ հաստատել է «Չոլոնի» ե/ք վերակառուցման կապատի ընտրության մրցույթի արդյունքը՝ հարցող ճանաչելով China National Electric Engineering Co., LTD ընկերությանը (այսուհետ՝ «Կապատ»)։ «Չոլոնի» ե/ք վերակառուցման շրջանակներում ՔԷՏ ՓԲԸ և «Կապատի» միջև 15.09.2021թ. ստորագրվել է 220կՎ «Չոլոնի» ե/ք վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնիտինգի պայմանագիր N HVEN-DSI-1/2020_2 էլ. 2021թ. կատարվել է վնասում «Կապատի» մասնաճյուղի 24 ին ներկայացրած կանխավճարի վճարման պահանջագիր N 2 ուղիով՝ 20.09.2021թ.։ «Չոլոնի» ե/ք վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2024 թ.։</p>	2,286,937.7	1,829,540.6	457,397.1	289,666.2	231,044.7	58,623.5	116,008.2	98,402.1	17,606.1	400	42.6	300	<p>Հաշվետու ժամանակահատվածում «Անամոր 1» ենթակայանում իրականացվել են էլեկտրամոնտաժային և կարգաբերման աշխատանքներ, որոնց դիմաց կապատու Xian Electric Engineering Co.LTD ընկերության կողմից կատարվական անտեր և հաշվի ապահանջարդր չեն ներկայացվել: Վստակարման աշխատանքների դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ. չորրորդ եռամսյակում:</p> <p>«Չարնեցյան 3» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում շինարարական և էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներ չեն իրականացվել: 220 կՎ «Չոլոնի» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում կապատուի կողմից նախագծային աշխատանքները դրոսկ չեն ավարտվել:</p>
81		42005	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Աշխա» և «Արարատ» ենթակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ներառված տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրաստաններ» ՓԲԸ ին	23.2 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրաստաններ» ՓԲԸ 21.09.2015-31.12.2023թթ.	<p>Մրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել 220 կՎ «Աշխա» ենթակայանը, ինչպես նաև 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Արարատ 2» ենթակայանը: Մրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել սպառողների անվտանգ և էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիցությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակառուցվածքի շահագործման ծախսերը:</p>	<p>«Աշխա» 220 կՎ ե/ք սահմանված կարգով ամբողջությամբ արման տակ է դրվել 16.02.2021թ.։ 02.06.2021թ. ստորագրվել է ավարտված շինարարական օբյեկտի շահագործման ընտրված հանձնառույթի ակտ, համաձայն որի ենթակայանը հանձնարվում է ավարտված և պատրաստ է շահագործման: Վստակարման խորհուրդը 23.07.2021թ. N 3 06 07 21 որոշմամբ հաստատել է կապատուի ընտրության մրցույթի արդյունքը՝ հարցող ճանաչելով «Kaskad Energo» LLC ընկերությանը (այսուհետ՝ «Կապատ»)։ «Արարատ 2» ե/ք վերակառուցման շրջանակներում ՔԷՏ ՓԲԸ և «Կապատի» միջև 15.09.2021թ. ստորագրվել է 220կՎ «Արարատ 2» ե/ք վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնիտինգի պայմանագիր N HVEN-DSI-1/2020_1: Վստակարմել է վնասում «Կապատի» կողմից մասնաճյուղի 22 ին ներկայացրած նախավճարի վճարման պահանջագիր N 1 ի դիմաց: Պայմանագրի ուժի մեջ է մտել 29.09.2021թ.։ «Արարատ 2» ե/ք վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2024թ.։</p>	1,170,421.0	936,327.2	234,093.8	244,493.4	194,531.9	49,961.5	12,262.0	9,819.4	2,442.6	5.0	5.0	4.9	<p>«Բարձրավոլտ էլեկտրաստաններ» ՓԲ ընկերության և շինական «Xian Electric Engineering Co. Ltd» ընկերության միջև 2016 թվականի հուլիսի 1-ին կնքված 220 կՎ «Աշխա» ենթակայանի վերակառուցման նախագծում, մատակարարում և տեղակայում ETRIP, HVEN, ICB, 1/2015 պայմանագրի շրջանակներում կապատուի կողմից ավարտման և շահագործման հանձնման վերականգնել չեն բյուրակվել և վերջնականորեն վճարում չի իրականացվել, ըստի ոչ աշխատանքների ուղղմամբ պայմանավորված տույժի վերաբերյալ: Վերադարձ ակտի կազմման և գումարի հաշվանցման, ինչպես նաև պահեստավանդի հանձնման գործընթացները դրոսկ չեն ավարտվել:</p>
82		42007	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող կարգավորման կառավարման և կառավարման համակարգի (SCADA) ընդլայնման ծրագրի շրջանակներում ներառված տրամադրում «Էլեկտրաէներգիայի համակարգի օպերատոր» ՓԲԸ ին	15.26 մլն ԱՄՆ դոլար (10.53 մլն SDR)	«ԷԷՎՕ» ՓԲԸ 02.2015-06.2022թթ.	<p>Բարձրագնե ստացվող տվյալների ճշգրտությունը, էներգահամակարգի կարգավորման հուսալիցությունը, էԷՎՕ-ի տեխնիկական, ֆինանսական և գործառնական կայունությունը, ինչը կապատուի էներգահամակարգի հուսալի աշխատանքին, կրթատաների նվազեցմանը, անվտանգ էլեկտրամատակարարմանը:</p>	<p>Վստակարմել է վնասում «Կապատի» կողմից մասնաճյուղի 22 ին ներկայացրած նախավճարի վճարման պահանջագիր N 1 ի դիմաց: Պայմանագրի ուժի մեջ է մտել 29.09.2021թ.։ «Արարատ 2» ե/ք վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2024թ.։</p>	676,594.4	658,212.6	18,381.8	488,508.4	449,091.3	39,417.1	488,508.4	449,091.3	39,417.1	100.0	100.0	100.0	<p>Վստակարմել է վնասում «Կապատի» կողմից մասնաճյուղի 22 ին ներկայացրած նախավճարի վճարման պահանջագիր N 1 ի դիմաց: Պայմանագրի ուժի մեջ է մտել 29.09.2021թ.։ «Արարատ 2» ե/ք վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2024թ.։</p>

83	11006	Գերմանիայի փողոցացանկ վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց և Հայաստան-Վրաստան հարթորդի գծի ներակայանների դրամաշնորհային ծրագիր	10.86 մլն եվրո	«Բարձրախել էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 30.05.2016-30.12.2025թթ	<p>Մրագրի խրոչրոյաում՝ Բիժոու Գոժի ընկերոյրոնը (այսոժոն՝ Խոչրոյաում) ՔԵՑ ՓՈԸ (այսոժոն՝ Ուկրոյոն) ղոնարկման է ներկայացո, ծրագրի գոն կապալաոժոնրի ընտրոյան 3 լոտրի մրցութային փասալաոժոնրի նախաձայնն տարերալնըը:</p> <p>Ուկրոյոն, KfW րանկի և Խոչրոյաումի հնա կայացել են մի շարք հանդիսոննր և ըննարկոննր մրցութային փասալաոժոնրի փաթեթնրում (այսոժոն՝ ՄՓՓ) ի հայտ եկան որոշ խոնրիների շուրջ առաջարկման տր լոտոնների և րարնրացվան հարցերի վերաբերյալ տրվան արարարանոնների նաաաոնոլը:</p> <p>2022թ.մոնոլրերի 14 ից 22 ը Ընկ. գրասոնրարմում Մրագրի գոն կապալաոննրի ընտրոյան ՄՓՓ րարնրացելը և վերջնականացելը նաաաոնոլը կայացել է հանդիսում Մրագրի Խոչրոյաումի ներկայացոյցիների հնոն: Արոյունում, ՄՓՓ ներում ներաոյել են Ընկ. մանալանների րոլը ղոնտրոյոննրը և առաջարկոյոննրը: 2022թ. ապրիլի 19 ից 22 ը Խոչրոյաումն կրկն ացել է Ընկ. գոնալը գրասնրակ մրցութային փաթեթերի վերջնականացման նաաաոնոլը: Վերջնաոն Խոչրոյաումի կրոնից 22.04.2022թ. ներկայացել են Ընկ. հաաաոնանը, որոնը ղոնարկելուց հնոն Ընկ. 17.05.2022թ. ներկայացել է KfW րանկի հաաաոնանը: KfW րանկի կրոնից 2022թ. հոնրին Ընկ. է ներկայացել Լոտ 1 ի և Լոտ 3 ի մրցութ փասալաոյրը: Ելան առաջարկոյրը մրցութ փասալաոյրում ներաոյել նաաաոնոլը Ընկ. ծրագրի Խոչրոյաումին է ուղարկել 3 լոտերոլ գոն կապալաոննրի ընտրոյան ՄՓՓ նախաձայնը: Հաշվի առնելով ԿՖՎ րանկի առաջարկոյրոնը գոն կարգալրման հնա կապակման Խոչրոյաումն 10.09.2022թ. Ընկ. ղոնարկման է ներկայացել րոլը 3 լոտերոլ ՄՓՓ ների Մա 1 ի և Մա 3 ի գոն կարգալրման հոլվանների տարերալնըը:</p> <p>Խոչրոյաումն 2022թ. օգոտոսին ներկայացել է Փոժ. N 02 ի հաշվաոյրոննրը: Վերջնաոն հաաաոնոլն են KfW րանկի կրոնից 22.09.2022թ., այնոնոն Խոչրոյ. ներկայացել է հաշվի առարակալրելը մրցութայ առաջարկոնների մաոտոյան հաաար: 2022թ. սեպտեմբեր ամոն ղոնա շարունակվում են րոլը 3 լոտերոլ ՄՓՓ Մա 1 և Մա 3 ի գոն կարգալրման հոլվանների մաոլը ըննարկոննրը Խոչրոյ. հնոն: Ընկ. կրոնից լոնջնրվան տարերալնըը Խոչրոյ. հնոն ըննարկելուց հնոն ՄՓՓ կրկն կներկայացվեն KfW րանկի հաաաոնանը:</p> <p>07.09.2022թ. միջն տրոյագրել է Խոչրոյ. պայմ. Փոժ. No.3 ը, որի արոյունը Փոլ Ա ի համար մանկնը նրկարանվել է ևս 12 անոլը:</p> <p>Խոչրոյ. կրոնից Հարոնրկայի շաոնների համար մաոյզվան մաոյրոյունների ղոնաց վնարման պահանջալրը 13.09.2022թ. ներկայացել է ԿՖՎ րանկին վնարման համար, որի վնարունը իրանաացել է 550.0 հալար ելոլը ղոնաշնորհային միջոնրից 26.09.2022թ., իսկ առաջան ոլ ուղրնարի շաոյրաաարկի ղոնաց վնարունը իրականացվել է 29.09.2022թ. ՀՀ պոտ. րոյզի համալին. միջոնրի հաշվին:</p>											
84	32006	Գերմանիայի փողոցացանկ վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց և Հայաստան-Վրաստան հարթորդի գծի ներակայանների դրամաշնորհային ծրագիր շրջանակներում իրականացվող ներոյուններ	10.86 մլն եվրո	«Բարձրախել էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 30.05.2016-30.12.2025թթ	<p>Մրագիր նախաոնրում է իրականացել երեք լոտերոլ. Լոտ 1՝ «Ղոնաշն» ներակայակի կաոոյում՝ ներաոյալ 220կՎ գծեր (Ղոնաշն ներակայակի մոնը /նը), Լոտ 2՝ օրային գծերի կաոոյում (500/400/220/110կՎ) և Լոտ 3՝ «Ալրոն» ներակայակի և ՔԼՀՀ վրոնարկելու կայանի կաոոյում:</p> <p>Մրագրի նաաաոնվել է Հայաստանի և Վրաստանի ներգահամակարգերի միջն աոնցոն միացման աաաոլումը, որի արոյունը ՀՀ ներգահամակարգը ԻՄՀ ներգահամակարգից րանց (Իրան Հայաստան 400կՎ երրորդ օրային գոն կաոոյումը հնոն) կկապվի ևս և Վրաստանի, ԻՄ և տարամաշրջանի մյուս երկրների հնոն:</p>											
85	42008	Գերմանիայի փողոցացանկ վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց և Հայաստան-Վրաստան հարթորդի գծի ներակայանների վարկային ծրագրի շրջանակներում ներակարկի տրամադրում «Բարձրախել էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ ին	178.2 մլն եվրո	«Բարձրախել էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 09.12.2014-30.12.2025թթ	<p>Մրագրի խրոչրոյաում՝ Բիժոու Գոժի ընկերոյրոնը (այսոժոն՝ Խոչրոյաում) ՔԵՑ ՓՈԸ (այսոժոն՝ Ուկրոյոն) ղոնարկման է ներկայացո, ծրագրի գոն կապալաոժոնրի ընտրոյան 3 լոտրի մրցութային փասալաոժոնրի նախաձայնն տարերալնըը:</p> <p>Ուկրոյոն, KfW րանկի և Խոչրոյաումի հնա կայացել են մի շարք հանդիսոննր և ըննարկոննր մրցութային փասալաոժոնրի փաթեթնրում (այսոժոն՝ ՄՓՓ) ի հայտ եկան որոշ խոնրիների շուրջ առաջարկման տր լոտոնների և րարնրացվան հարցերի վերաբերյալ տրվան արարարանոնների նաաաոնոլը:</p> <p>2022թ.մոնոլրերի 14 ից 22 ը Ընկ. գրասոնրարմում Մրագրի գոն կապալաոննրի ընտրոյան ՄՓՓ րարնրացելը և վերջնականացելը նաաաոնոլը կայացել է հանդիսում Մրագրի Խոչրոյաումի ներկայացոյցիների հնոն: Արոյունում, ՄՓՓ ներում ներաոյել են Ընկ. մանալանների րոլը ղոնտրոյոննրը և առաջարկոյոննրը: 2022թ. ապրիլի 19 ից 22 ը Խոչրոյաումն կրկն ացել է Ընկ. գոնալը գրասնրակ մրցութային փաթեթերի վերջնականացման նաաաոնոլը: Վերջնաոն Խոչրոյաումի կրոնից 22.04.2022թ. ներկայացել են Ընկ. հաաաոնանը, որոնը ղոնարկելուց հնոն Ընկ. 17.05.2022թ. ներկայացել է KfW րանկի հաաաոնանը: KfW րանկի կրոնից 2022թ. հոնրին Ընկ. է ներկայացել Լոտ 1 ի և Լոտ 3 ի մրցութ փասալաոյրը: Ելան առաջարկոյրը մրցութ փասալաոյրում ներաոյել նաաաոնոլը Ընկ. ծրագրի Խոչրոյաումին է ուղարկել 3 լոտերոլ գոն կապալաոննրի ընտրոյան ՄՓՓ նախաձայնը: Հաշվի առնելով ԿՖՎ րանկի առաջարկոյրոնը գոն կարգալրման հնա կապակման Խոչրոյաումն 10.09.2022թ. Ընկ. ղոնարկման է ներկայացել րոլը 3 լոտերոլ ՄՓՓ ների Մա 1 ի և Մա 3 ի գոն կարգալրման հոլվանների տարերալնըը:</p> <p>Խոչրոյաումն 2022թ. օգոտոսին ներկայացել է Փոժ. N 02 ի հաշվաոյրոննրը: Վերջնաոն հաաաոնոլն են KfW րանկի կրոնից 22.09.2022թ., այնոնոն Խոչրոյ. ներկայացել է հաշվի առարակալրելը մրցութայ առաջարկոնների մաոտոյան հաաար: 2022թ. սեպտեմբեր ամոն ղոնա շարունակվում են րոլը 3 լոտերոլ ՄՓՓ Մա 1 և Մա 3 ի գոն կարգալրման հոլվանների մաոլը ըննարկոննրը Խոչրոյ. հնոն: Ընկ. կրոնից լոնջնրվան տարերալնըը Խոչրոյ. հնոն ըննարկելուց հնոն ՄՓՓ կրկն կներկայացվեն KfW րանկի հաաաոնանը:</p> <p>07.09.2022թ. միջն տրոյագրել է Խոչրոյ. պայմ. Փոժ. No.3 ը, որի արոյունը Փոլ Ա ի համար մանկնը նրկարանվել է ևս 12 անոլը:</p> <p>Խոչրոյ. կրոնից Հարոնրկայի շաոնների համար մաոյզվան մաոյրոյունների ղոնաց վնարման պահանջալրը 13.09.2022թ. ներկայացել է ԿՖՎ րանկին վնարման համար, որի վնարունը իրանաացել է 550.0 հալար ելոլը ղոնաշնորհային միջոնրից 26.09.2022թ., իսկ առաջան ոլ ուղրնարի շաոյրաաարկի ղոնաց վնարունը իրականացվել է 29.09.2022թ. ՀՀ պոտ. րոյզի համալին. միջոնրի հաշվին:</p>											
Ընդամենը 1167 Մրագրով, որից՝					28,250,391.9	28,682,043.3	7,568,348.6	1,466,807.9	1,208,344.2	258,463.7	638,369.2	574,685.3	63,783.9	43.5	47.6	24.7
ԸՆԹԱՅԻՆ ԾԱՆՍԵՐ					105,795.8	85,696.8	20,099.0	105,795.8	85,696.8	20,099.0	21,590.6	17,272.5	4,318.1	20.4	20.2	21.5
ՎԱՂԻՏԱԿ ԾԱՆՍԵՐ					28,144,596.1	20,596,346.5	7,548,249.6	1,361,012.1	1,122,617.4	238,364.7	616,778.6	557,312.8	59,465.8	45.3	49.6	24.9

Ընդերքի ուսումնասիրության, օգտագործման և պահպանման ծախսերի միջոցառում

86	1073	11002	Հայաստանի հանրապետության Երևանի մարզպետարանի Դրամաշնորհի II ծրագիր	250.0 հազ. ԱՄՆ, որպես	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 12.2020-05.2022թթ.	Կմշակվի հանրապետության Երևանի մարզպետարանի Դրամաշնորհի II ծրագրի շրջանակներում կնքվել է երկու պայմանագիր: 1. Ոլորտի ռազմավարության մշակում, 2. Առերես օգտագործման ոլորտի իրականացման կարգավորումների փաթեթի մշակում, Նախատեսված է նաև Երևանի ֆինանսական առդիտ:	116,434.6	97,028.8	19,405.8	127,434.6	97,028.8	30,405.8	118,466.1	90,668.7	27,797.4	93.0	93.4	91.4	Երևանի պահին իրականացված է րաջի 2.6 մլն դրամ առդիտի գումարից, ըրոր վնարումներն իրականացվել են: Դրամաշնորհային միջոցների մատով բյուջեով նախատեսված գումարի համեմատ՝ 6.36 մլն դրամ չի ծախվել: ԱՄՆ դրարի բյուջի է գրծարքների փաստացի փոխարքեային տարրերային հաշվին:					
							116,434.6	97,028.8	19,405.8	127,434.6	97,028.8	30,405.8	118,466.1	90,668.7	27,797.4	93.0	93.4	91.4						
							Ընդամենը 1073 Ծրագրով, որից՝																	
							ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ																	
							116,434.6	97,028.8	19,405.8	127,434.6	97,028.8	30,405.8	118,466.1	90,668.7	27,797.4	93.0	93.4	91.4						
							116,434.6	97,028.8	19,405.8	127,434.6	97,028.8	30,405.8	118,466.1	90,668.7	27,797.4	93.0	93.4	91.4						
							116,434.6	97,028.8	19,405.8	127,434.6	97,028.8	30,405.8	118,466.1	90,668.7	27,797.4	93.0	93.4	91.4						
							116,434.6	97,028.8	19,405.8	127,434.6	97,028.8	30,405.8	118,466.1	90,668.7	27,797.4	93.0	93.4	91.4						
							116,434.6	97,028.8	19,405.8	127,434.6	97,028.8	30,405.8	118,466.1	90,668.7	27,797.4	93.0	93.4	91.4						
							116,434.6	97,028.8	19,405.8	127,434.6	97,028.8	30,405.8	118,466.1	90,668.7	27,797.4	93.0	93.4	91.4						
							116,434.6	97,028.8	19,405.8	127,434.6	97,028.8	30,405.8	118,466.1	90,668.7	27,797.4	93.0	93.4	91.4						
							116,434.6	97,028.8	19,405.8	127,434.6	97,028.8	30,405.8	118,466.1	90,668.7	27,797.4	93.0	93.4	91.4						

Էներգատրոյունավերության ծրագիր- 2 միջոցառում

87	1232	11001	Չարգացման Եվրասիական բանկ «Հանրային շենքերում Էներգախնայողության բարելավման և «կանաչ Էներգիայի» զարգացմանը նպաստող մեխանիզմներ» դրամաշնորհային ծրագրի կառավարում և համակարգում	1,719,200 ԱՄՆ, որպես	Հայաստանի վերականգնվող էներգիայի և էներգախնայողության հիմնադրամ 04.03.2022-30.07.2023թթ.	Երևանի նպատակն է բարձրացնել հանրային շենքերում էներգախնայողության մակարդակը, նպաստել էներգիայի ծախսերի մատուցող ենթակառուցվածային կազմակերպությունների զարգացմանն ու մատրոյունակ, ինչպես նաև բարձրացնել տարածաշրջանային իշխանությունների ներկայացուցիչների իրավեկաձայությունն էներգախնայողության վարեր ներգրավելու առդունախոյության, սկզբունների և մեխանիզմների վերաբերյալ:	0.0	0.0	0.0	49,416.2	40,071.7	9,344.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Ներկա պահին իրականացվում է Հանրային շենքերի ընտրոյուն և էներգիայի ուսումնասիրոյուն:					
							0.0	0.0	0.0	49,416.2	40,071.7	9,344.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
							Ընդամենը 1232 Ծրագրով, որից՝																	
							ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ																	
							0.0	0.0	0.0	129,647.0	108,039.1	21,607.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
							0.0	0.0	0.0	129,647.0	108,039.1	21,607.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
							0.0	0.0	0.0	129,647.0	108,039.1	21,607.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
							0.0	0.0	0.0	129,647.0	108,039.1	21,607.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
							0.0	0.0	0.0	129,647.0	108,039.1	21,607.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
							0.0	0.0	0.0	129,647.0	108,039.1	21,607.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
							0.0	0.0	0.0	129,647.0	108,039.1	21,607.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
							0.0	0.0	0.0	129,647.0	108,039.1	21,607.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ՎԱԴԻՏԱԿ ԾԱԽՍԵՐ

<p>ԸՆԴԱՄԵՆԸ, որից՝</p>	155,331,087.6	121,308,448.5	34,022,609.1	85,924,578.0	67,939,091.3	17,985,486.7	34,503,076.0	27,026,920.5	7,476,155.5	40.2	39.8	41.6	
<p>ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ՝</p>	14,971,044.0	13,190,352.2	1,780,691.8	7,164,957.4	6,088,970.1	1,075,987.3	2,496,564.0	2,231,276.3	265,287.6	34.8	36.6	24.7	
<p>ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ, այդ թվում՝</p>	140,360,013.6	108,118,096.3	32,241,917.3	78,759,620.6	61,850,121.2	16,909,499.4	32,006,512.0	24,795,644.1	7,210,867.9	40.6	40.1	42.6	
<p>ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ (ԴԵՖԻՑԻՏ)</p>	46,336,479.8	37,690,216.6	8,646,263.2	6,535,346.0	5,923,556.3	611,789.7	2,797,422.0	2,625,575.3	171,846.7	42.8	44.3	281	
<p><i>Ընդամենը բոլոր ծրագրերից՝</i></p>													
<p>ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՆԵՐ</p>	16,214,121.7	7,411,372.4	8,802,749.3	11,210,079.5	6,735,698.2	4,474,381.3	4,935,537.2	3,593,390.1	1,342,147.2	44.0	53.3	30.0	
<p>ՎԱՊԻՏԱԿ ԾԱԽՆԵՐ</p>	139,116,935.9	113,897,076.1	25,219,859.8	74,714,498.5	61,203,392.1	13,511,105.4	29,567,538.8	23,433,530.4	6,134,008.3	39.6	38.3	45.4	