

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Լ Ք

ՀՀ պետական բյուջեով օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկատու կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային և դրամաշտրիային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ (31.10.2022թ. դրությամբ)

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշտրիայի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրի իրականացող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի նկարագրը	2022թ. տարեկան պլան		2022թ. տարեկան ճշտված պլան		2022թ. փաստացի վճարներ (աճուրդական)		2022թ. բյուջեի կատարողական տարեկան պլանի նկատմամբ (%)		Զեկատարման պատճառները				
								Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշտրիային	ՀՀ պետ.բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշտրիային	ՀՀ պետ.բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշտրիային		ՀՀ պետ.բյուջե			
Սոցիալական ենթակառուցվածքի և տնտեսական զարգացման ծրագիր - 6 միջոցառում																				
1	1019	11001	Համաշխարհային բանկի օգնություններ իրականացվող Տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրամի ծրագրի կառավարում				Ծրագրի 1-ին քաղաքացիական պարտավորումը և 2 միլիոն Եվրոյով Հայաստանի 2 մարզերում՝ Լոռու և Արմավիրի (1 մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքներ, 1 խմբիկի ցրի արտադրության ջրագիծ կառուցում): 2021թ. ավարտված մանկապարտեզին տրամադրվել է 499, անվճարման փուլում է 2022թ. ավարտված մանկապարտեզներին ցուցվող ազատվելու միջոցով: Երկուսի մարզում ընթացում են 2 մանկապարտեզների կառուցման աշխատանքներ:	49,261.2	14,758.6	34,502.6	49,261.2	14,758.6	34,502.6	100.0	100.0	100.0				
2		12001	Համաշխարհային բանկի օգնություններ իրականացվող Տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրամի ծրագրի շրջանակներում ՀՀ տարածքներում ջրային, ստորջրային, կրթության, մշակութային, հասույթի, հեռահաղորդակցման և ներկայացուցիչների ոլորտի վերականգնման և շինարարության աշխատանքներ	30 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրամ 01.2015-12.2022թթ.		ՀՀ տարածքներում ջրային, ստորջրային, կրթության, մշակութային, հասույթի, հեռահաղորդակցման և ներկայացուցիչների ոլորտի վերականգնման և շինարարության աշխատանքներ:	2,054,753.7	1,604,422.9	450,330.8	2,054,753.7	1,604,422.9	450,330.8	114,210.03	903,216.4	238,796.6	55.6	56.3	53.0	Ծերակատարումը պայմանավորված է մրցույթային գործընթացների ճեղքմամբ/վերահսկողական (մասնակիցների բացակայություն, նախաձեռնողների արժեքներից ավելի բարձր գնահատվելով): Լեզվի և 3 խոլորացված համայնքներում արևային ֆոտովոլտային կայանների տեղադրման պայմանագրեր, կեղծի և 3 խոլորացված համայնքներին կրոնական ծառայությունների բարեխախտման նպատակով սարքավորումների մատակարարման պայմանագրեր, որոնց շրջանակներում սեպտեմբեր ամսից սկսված կիրառության մատակարարումներ և վնասումներ:
3		11003	Համաշխարհային բանկի օգնություններ իրականացվող Սոցիալական ենթակառուցվածքի և տնտեսական զարգացման ծրագրի լուսավորչ ֆինանսավորման ծրագրի կառավարում				Սոցիալական ենթակառուցվածքի և տնտեսական զարգացման ծրագրի լուսավորչ ֆինանսավորման վարկային ծրագրով նախատեսված ՀՀ տարածքներում ջրային, ստորջրային, կրթության, մշակութային, հասույթի, հեռահաղորդակցման և ներկայացուցիչների ոլորտի վերականգնման և շինարարության, փյուլի և սարքավորումների տրամադրում ներկայացուցիչային ենթակառուցվածքի շահույթի ենթակառուցվածքի համար:	303,009.9	90,903.0	212,106.9	303,009.9	90,903.0	212,106.9	187,292.3	53,802.6	133,489.7	61.8	59.2	62.9	Դրոշ գրանցվելու ծախսեր հետագայում և պայմանավորված ընթացիկ տարում տարադրամի փոխարժեքների տատանումներով և մատակարարների կողմից հատակ վեր չափանալու պատճառով, հայտարարված մրցույթներում մասնակիցների բացակայություն, ծրագրի դադարեցման արդյունքում տեղական գործընթացների փոքր թվով:
4		12004	Համաշխարհային բանկի օգնություններ իրականացվող Սոցիալական ենթակառուցվածքի և տնտեսական զարգացման ծրագրի լուսավորչ ֆինանսավորման վարկի շրջանակներում ՀՀ համայնքային և միջհամայնքային ենթակառուցվածքների դրամի, օգնությունների և հասանելիության բարելավում	17.9 մլն Եվրո	Հայաստանի տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրամ 12.2010-06.2022թթ.		Սոցիալական ենթակառուցվածքի և տնտեսական զարգացման ծրագրի լուսավորչ ֆինանսավորման վարկի շրջանակներում ՀՀ համայնքային և միջհամայնքային ենթակառուցվածքների դրամի, օգնությունների և հասանելիության բարելավում:	1,221,676.2	938,799.4	282,876.8	1,221,676.2	938,799.4	282,876.8	292,761.0	220,096.5	72,664.5	24.0	23.4	25.7	Ծերակատարումը պայմանավորված է մրցույթային գործընթացների ճեղքմամբ/վերահսկողական (մասնակիցների բացակայություն, նախաձեռնողների արժեքներից ավելի բարձր գնահատվելով): Կեղծի և Արմավիրում և Գեղամաարում ավտոկայանատեղիների կառուցման պայմանագրեր, հայտարարվել են չի. աշխատանքների մրցույթներով:
5		11002	ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության օգնությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման քաղաքացիական ծրագրի կառավարում				Օճառայնության տրամադրում տնտեսական և տարածաշրջանի ինքնակառավարման մարմիններին միջհամայնքային ենթակառուցվածքի նախագծման, ընտրության և իրականացման աշխատանքներ, ՀՀ խոլորացված համայնքներին տեխնիկայի տրամադրում և ենթակառուցվածքների վերականգնում/կառուցում, ծրագրի կառավարում:	4,010.5	4,010.5	0.0	4,010.5	4,010.5	0.0	3,087.1	3,087.1	0.0	77.0	77.0	0.0	Այս միջոցառումը իրենից ներկայացնում է պահպանման ծախսեր, օբյեկտներում պայմանավորված է ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքի կորույթի նկատմամբ հետ՝ դրամաշտրիային միջոցներն ուղղվել են կապիտալ ծախսերով կեղծված պայմանագրերի վնասումներ:
6		12003	ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության օգնությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման քաղաքացիական ծրագրի կառավարում	8.6 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածաշրջանի հիմնադրամ 08.2015-09.2022թթ.		Օճառայնության տրամադրում տնտեսական և տարածաշրջանի ինքնակառավարման մարմիններին միջհամայնքային ենթակառուցվածքի նախագծման, ընտրության և իրականացման աշխատանքներ, ՀՀ խոլորացված համայնքներին տեխնիկայի տրամադրում և ենթակառուցվածքների վերականգնում/կառուցում, ծրագրի կառավարում:	490,484.4	490,484.4	0.0	490,484.4	490,484.4	0.0	706,096.6	706,096.6	0.0	144.0	144.0	0.0	Ծրագրի վերակառավարում է դրամաշտրիային միջոցների հաշվին՝ 2022թ. պետական բյուջեի մասին օրենքի 9-րդ հոդվածի, 12-րդ կետի 5) ենթակետի հիման վրա:
Ընդամենը 1019 Ծրագրով, որից՝								3,766,914.3	4,123,195.9	979,871.1	3,766,914.3	4,123,195.9	979,871.1	2,380,517.2	1,901,057.8	479,453.4	57.7	60.5	48.9	
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ								356,281.6	1,096,721.1	246,609.5	356,281.6	1,096,721.1	246,609.5	239,640.6	71,648.3	167,992.3	67.3	66.3	68.1	
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ								3,410,632.7	3,026,474.8	733,261.6	3,410,632.7	3,026,474.8	733,261.6	2,140,876.6	1,829,409.5	311,461.1	56.8	60.3	42.5	

Դպրոցների սեյմիկ անվտանգության մակարդակի բարձրացման ծրագիր - 2 միջոցառում

7	1189	11001	Առիական գաղափարն րանկի աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյմիկ պաշտպանության ծրագրի կառուցվածք	63.26 մլն Փոխառուի հատուկ իրավունք (SDR) 107 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածչային գաղափարն հիմնադրամ 12.2015-05.2024թթ.	Դպրոցների սեյմիկ անվտանգության բարելավման նպատակով նրանցում ընդգրկված դպրոցների շենքերի ամրացման շինարարական աշխատանքներ, շինարարական ստանդարտների ապահովում, սպորտադահլիճի կառուցում, սեյմիկ մակնոթրոնների սարքավորումների արդիականացում, ծրագրի կառուցվածք:	Մրագրի շրջանակներում 2019-2021թթ. ավարտվել է թվով 7 դպրոցների շինարարությունը: Ներկայումս իրականացվում են 23 դպրոցների շինարարական աշխատանքներ: Իրականացման փուլում են ևս 14 դպրոցների նախագծային աշխատանքներ, որոնք շինարարությունը նախատեսվում է իրականացնել ներկա օգտին քանակավոր ցուցուցով: ֆինանսավորման երկ վարկի շրջանակներում:	104,705.1 5,885,384.0	75,914.7 4,955,110.5	28,790.4 930,273.5	104,705.1 7,800,309.0	75,914.7 6,564,836.5	28,790.4 1,235,473.5	65,630.3 6,341,778.3	48,670.0 5,305,166.1	16,960.3 1,036,612.2	62.7 81.3	64.1 80.6	58.9 83.9	Որոշ գրանցվածքային ծավալներ հետազնվել են՝ պայմանավորված վերջին 6 ամսում տարաբան փոփոխվածքների տեսանկյունների և մատակարարների կողմից հասույ գները գահմանաբար, ինչպես նաև հայտարարված մրցույթներում մասնակցների բացակայության պատճառով:
	8	12001	Առիական գաղափարն րանկի աջակցությամբ ծրագրի շրջանակներում ՀՀ դպրոցների սեյմիկ անվտանգության բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ	40 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածչային գաղափարն հիմնադրամ 10.06.2016-30.06.2024թթ.	Որոշ գրանցվածքային ծավալներ հետազնվել են՝ պայմանավորված վերջին 6 ամսում տարաբան փոփոխվածքների տեսանկյունների և մատակարարների կողմից հասույ գները գահմանաբար, ինչպես նաև հայտարարված մրցույթներում մասնակցների բացակայության պատճառով:	5,990,089.1 5,031,025.2	75,914.7 4,955,110.5	28,790.4 930,273.5	104,705.1 7,905,014.1	75,914.7 6,640,750.2	28,790.4 1,264,265.9	65,630.3 6,407,408.6	48,670.0 5,353,836.1	16,960.3 1,053,572.5	81.1 81.3	80.6 80.6	83.9 83.9	Շրջանակում է առանձին ժամանակացույցով 31.10.2022թ. դրությամբ հաշվարկված տվյալներով վարկային միջոցների շուրջ 563.2 մլն դոլար կը կարող ծախսվել ԱՄՆ դոլարի բյուջեի և փաստացի գործադրների փոխառնության տարբերության հաշվին:	
Ընդամենը 1189 Մրագրով, որից՝																				
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ																				
ԿԱՊԻՏԱԿ ԾԱՆՍԵՐ																				

Ոռգման համակարգի առողջացում - 15 միջոցառում

9	1004	11005	Երևանի գաղափարն րանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռգման համակարգի գաղափարն ծրագրի խորհրդատվության և կառուցվածք	40 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածչային գաղափարն հիմնադրամ 10.06.2016-30.06.2024թթ.	Ոռգման համակարգի արդիականացում, արդյունավետության բարձրացում՝ շահագործման և պահպ. ծախսերի կրճատման, բարձր ջրակործակողական և էներգիայի ծախսերի նվազեցում: Սյս նպատակով պետք է իրականացվեն մեկ ոռոգման փոխարինում ինչպես նաև համակարգերով, որոշ մայր և 2-րդ կարգի ջրանցքների վերականգնում, ՋՕԸ կերի ներտեսակային ոռոգման ցանցերի արդիականացում, ՋՕԸ կերի կառուցվածքային ներուժի ամրապնդում:	Հարմարավում է ծրագրի շրջանակներում կնքված պայմանագրերով նախատեսված ծախսերների մատուցումը և շինարարական աշխատանքների իրականացումը:	469,810.7 3,387,521.1	383,583.3 2,710,016.8	86,227.4 677,504.3	536,524.0 3,662,581.3	433,957.0 2,856,036.9	102,567.0 2,105,030.5	399,343.4 1,700,917.0	325,865.6 1,100,917.0	73,977.8 404,113.5	74.4 59.1	75.0 59.6	72.1 57.2	Ընթացի մեջ են նախատեսված ընթացիկ և ավարտական շինարարական աշխատանքները, իսկ գործող երկու պայմանագրերի շրջանակներում թերակատարվել են որոշ աշխատանքներ և դրանց կատարում, ոռոգման սեփուի մեկնարկով պայմանավորված, հետագային է կնքվել են երկ շինարարական պայմանագրեր, առաջիկայում կարվեն նախատեսված կանխավճարները և կնքվեն նախատեսված աշխատանքների իրականացումը:
	10	31005	Երևանի գաղափարն րանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգի գաղափարն ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ներակառուցվածքների հիմնադրամ	75 մլն եվրո	Հայաստանի տարածչային գաղափարն հիմնադրամ 12.05.2016-31.07.2023թթ.	Վերին ջրամբարի փակումը և օժանդակ կառուցվածքների, ջրու հսկողների, ջրի փոխադրող և ոռոգման համակարգի, ինչպես նաև ջրամբարի իջման տակ գտնվող հողատարածքների ոռոգման ներտեսակային ցանցի կառուցում:	Հարմարավում է մատուցողների մատուցումը և աշխատանքների իրականացումը:	114,244.2 90,832.0	25,412.2 187,672.4	165,492.7 3,662,249.7	22,179.7 1,700,684.0	54,371.5 1,684,294.4	13,090.2 4,24,389.6	29.0 47.5	24.9 46.0	59.0 54.5	59.0 54.5	1.5-ախտակն առցանց արդյունքների գնման մրցույթային գործընթաց ընթացի մեջ է: Թերակատարման պատճառ է հանդիսանում նաև ՀՀ պետական բյուջեի հաշվարկների հիմնում դրված փոխարժեքի նկատմամբ գործող փոխարժեքի (եվրոյի) անմասնաբաշխելիության և շինարարի ֆինանսական վիճակի վատթարացումը:		
11	11006	Տրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վերու ջրամբարի կառուցման ծրագրի խորհրդատվության և կառուցվածք	50 մլն եվրո	Հայաստանի տարածչային գաղափարն հիմնադրամ 29.06.2015-30.06.2024թթ.	ՀՀ Շիրակի մարզում՝ Սևուրյան գետի վրա, Վապու ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների կառուցում, ինչի արդյունքում կապահովվի գյուղատնտեսական նպատակներով հուսանք ոռոգում, ինչպես նաև ջրակառուցվածքների ջրային տնտեսության արդյունավետ կառուցվածք:	Մրագրի շրջանակներում կնքված նախագիծն և վերահսկման խորհրդատվական ծախսերի ծավալների երկարաժամանակ փոփոխություն է ընթանում, իսկ մյուս խորհրդատվական պայմանագրերով նախատեսված ծախսերների մատուցումը շարունակվում է: Շինարարական աշխատանքների համար հայտարարված մրցույթի շրջանակներում ընթանում է ներկայացված առաջարկների գնահատման գործընթաց:	683,200.0 4,562,766.9	549,685.3 3,250,288.8	133,514.7 1,372,508.1	754,007.3 5,099,907.9	609,907.9 4,440,349.4	144,099.4 1,700,684.0	265,691.3 1,97,857.7	67,905.6 4,24,389.6	35.2 32.4	32.4 47.1	47.1 47.1	Խորհրդատուի՝ ապրիլ մայիս ամիսներին ներկայացրած շուրջ 533.9 հազ. եվրո գնաճի կատարողականների վերաբերյալ արձեղությամբ կատարվել են 17.06.2022թ.: Հարկ է հաշվի առնել, որ վերաբերյալ կատարվել են 17.06.2022թ. գործող 1 եվրո = 444.67 դրամ փոխարժեքով, մինչդեռ ՀՀ 2022թ.պետական բյուջեի հաշվարկների հիմնում դրված է 1 եվրո = 552.17 դրամ փոխարժեքով:		
12	31001	Տրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վերու ջրամբարի կառուցում	50 մլն եվրո	Հայաստանի տարածչային գաղափարն հիմնադրամ 29.06.2015-30.06.2024թթ.	ՀՀ Շիրակի մարզում՝ Սևուրյան գետի վրա, Վապու ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների կառուցում, ինչի արդյունքում կապահովվի գյուղատնտեսական նպատակներով հուսանք ոռոգում, ինչպես նաև ջրակառուցվածքների ջրային տնտեսության արդյունավետ կառուցվածք:	Մրագրի շրջանակներում կնքված նախագիծն և վերահսկման խորհրդատվական ծախսերի ծավալների երկարաժամանակ փոփոխություն է ընթանում, իսկ մյուս խորհրդատվական պայմանագրերով նախատեսված ծախսերների մատուցումը շարունակվում է: Շինարարական աշխատանքների համար հայտարարված մրցույթի շրջանակներում ընթանում է ներկայացված առաջարկների գնահատման գործընթաց:	4,440,349.4 3,662,249.7	778,099.7 3,662,249.7	4,440,349.4 3,662,249.7	778,099.7 3,662,249.7	22,179.7 1,700,684.0	54,371.5 1,684,294.4	13,090.2 4,24,389.6	29.0 47.5	24.9 46.0	59.0 54.5	Ընդամենը ամեն մատուցված խորհրդատվական ծախսերի գնահատման գործընթաց ընթացի մեջ է: Թերակատարման պատճառ է հանդիսանում նաև ՀՀ պետական բյուջեի հաշվարկների հիմնում դրված փոխարժեքի նկատմամբ գործող փոխարժեքի (եվրոյի) անմասնաբաշխելիության և շինարարի ֆինանսական վիճակի վատթարացումը:			
13	11007	Տրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վերու ջրամբարի կառուցվածք	50 մլն եվրո	Հայաստանի տարածչային գաղափարն հիմնադրամ 29.06.2015-30.06.2024թթ.	ՀՀ Շիրակի մարզում՝ Սևուրյան գետի վրա, Վապու ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների կառուցում, ինչի արդյունքում կապահովվի գյուղատնտեսական նպատակներով հուսանք ոռոգում, ինչպես նաև ջրակառուցվածքների ջրային տնտեսության արդյունավետ կառուցվածք:	Մրագրի շրջանակներում կնքված նախագիծն և վերահսկման խորհրդատվական ծախսերի ծավալների երկարաժամանակ փոփոխություն է ընթանում, իսկ մյուս խորհրդատվական պայմանագրերով նախատեսված ծախսերների մատուցումը շարունակվում է: Շինարարական աշխատանքների համար հայտարարված մրցույթի շրջանակներում ընթանում է ներկայացված առաջարկների գնահատման գործընթաց:	683,200.0 4,562,766.9	549,685.3 3,250,288.8	133,514.7 1,372,508.1	754,007.3 5,099,907.9	609,907.9 4,440,349.4	144,099.4 1,700,684.0	265,691.3 1,97,857.7	67,905.6 4,24,389.6	35.2 32.4	32.4 47.1	47.1 47.1	Ընդամենը ամեն մատուցված խորհրդատվական ծախսերի գնահատման գործընթաց ընթացի մեջ է: Թերակատարման պատճառ է հանդիսանում նաև ՀՀ պետական բյուջեի հաշվարկների հիմնում դրված փոխարժեքի նկատմամբ գործող փոխարժեքի (եվրոյի) անմասնաբաշխելիության և շինարարի ֆինանսական վիճակի վատթարացումը:		
14	31004	Տրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վերու ջրամբարի կառուցվածք	50 մլն եվրո	Հայաստանի տարածչային գաղափարն հիմնադրամ 29.06.2015-30.06.2024թթ.	ՀՀ Շիրակի մարզում՝ Սևուրյան գետի վրա, Վապու ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների կառուցում, ինչի արդյունքում կապահովվի գյուղատնտեսական նպատակներով հուսանք ոռոգում, ինչպես նաև ջրակառուցվածքների ջրային տնտեսության արդյունավետ կառուցվածք:	Մրագրի շրջանակներում կնքված նախագիծն և վերահսկման խորհրդատվական ծախսերի ծավալների երկարաժամանակ փոփոխություն է ընթանում, իսկ մյուս խորհրդատվական պայմանագրերով նախատեսված ծախսերների մատուցումը շարունակվում է: Շինարարական աշխատանքների համար հայտարարված մրցույթի շրջանակներում ընթանում է ներկայացված առաջարկների գնահատման գործընթաց:	4,562,766.9 3,250,288.8	1,372,508.1 3,662,249.7	754,007.3 3,662,249.7	609,907.9 4,440,349.4	144,099.4 1,700,684.0	265,691.3 1,97,857.7	67,905.6 4,24,389.6	35.2 32.4	32.4 47.1	47.1 47.1	Ընդամենը ամեն մատուցված խորհրդատվական ծախսերի գնահատման գործընթաց ընթացի մեջ է: Թերակատարման պատճառ է հանդիսանում նաև ՀՀ պետական բյուջեի հաշվարկների հիմնում դրված փոխարժեքի նկատմամբ գործող փոխարժեքի (եվրոյի) անմասնաբաշխելիության և շինարարի ֆինանսական վիճակի վատթարացումը:			

15	11008	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի անալոգիայում իրականացվող Անտրաս գնախ կառավարման հիմնադրամի միջոցների խորհրդարկությունը և կառավարում	18.5 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային հիմնադրամ 18.12.2017-30.12.2022թթ.	ՀՀ Շիրակի մարզում գյուղատնտեսական նպատակներով արդյունավետ ոռոգման համակարգի ստեղծում՝ Կապի ջրամբարից սկսվող ոռոգման ինչնախու համակարգի կառուցում, ինչը կապիտի հուսալի ոռոգում և մեխանիկական ոռոգումից անցում ինչնախու ոռոգման համակարգի:	86,686.0 79,387.9 7,298.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		
16	11010	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի անալոգիայում իրականացվող Անտրաս գնախ կառավարման հիմնադրամի միջոցների խորհրդարկությունը և կառավարում	1,599,057.3 հազ ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համաձայնությամբ միջոցներին)	Հայաստանի տարածքային հիմնադրամ 29.08.2015-30.06.2024թթ.	Կապի ջրամբարի կառուցման հետևանքով անորոշապես է առաջանում՝ հողերի մեղցրեցում և մարդկանց վերաբնակեցման, ճանապարհների և ոռոգման ջրանցքների կառուցման, էլեկտրական էներգիայի մատակարարման օրային գծերի սնվեցման և այլն:	442,398.6 0.0 442,398.6 286,728.3 0.0 0.0 0.0 286,728.3 87,922.5 0.0 87,922.5 30.7 0.0 0.0 0.0	Իրավաբանական պայմանագրի շրջանակներում ընթանում են նախատեսված աշխատանքները՝ Կեզվել և Նախագիտան խորհրդարկության պայմանագրի և սկսվել են նախագիտանալու աշխատանքները:	ճահտուներին տրվելի նախատեսված փոխառություններ չեն կատարվել, լակի որ դեռս չես փոխառուցող հանձնախուրդ:
17	12002	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի անալոգիայում իրականացվող Անտրաս գնախ կառավարման հիմնադրամի միջոցների խորհրդարկությունը և կառավարում	3,350,954.2 հազ ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համաձայնությամբ միջոցներին)	Հայաստանի տարածքային հիմնադրամ 29.08.2015-30.06.2024թթ.	Կապի ջրամբարի կառուցման հետևանքով անորոշապես է առաջանում՝ հողերի մեղցրեցում և մարդկանց վերաբնակեցման, ճանապարհների և ոռոգման ջրանցքների կառուցման, էլեկտրական էներգիայի մատակարարման օրային գծերի սնվեցման և այլն:	323,792.5 0.0 323,792.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		
18	31016	ԵՄ անալոգիայում իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում ոռոգման համակարգի կառուցում				579,500.0 579,500.0 579,500.0 579,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		Ներկա պահին ընթանում են ընթարկումներ ծրագրի դրուրների ընտրության մասով: Առկան են ԵՄ-ի ուղիների հայեցակարգի մշակում, որի հիման վրա փորձարկվելի կարելի է զննատեսակ և ՀՀ Արևիկի մարզի շրջանակային վարկ կրվող ծրագրային առաջարկը:
19	31017	ԵՄ անալոգիայում իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում ջրամբարների կառուցում		ՀՀ ՏԿԵՆ, Ջրային կոմիտե		1,100,000.0 1,100,000.0 1,100,000.0 1,100,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		Ներկա պահին ընթանում են ընթարկումներ ծրագրի դրուրների ընտրության մասով: Իրականացվում է ուսումնասիրություններ աշխատանքների կախից հաստատվման նպատակով: 2021-2022թթ. Միջոցառման ծրագրի հիման վրա 15 ցամաքային 9 ի մասով ԵՄ-ի հետ ընթարկվում են կառուցման նպատակով աշխատանքների ուսումնասիրության կատարումը:
20	31018	ԵՄ անալոգիայում իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում ջրամբարների կառուցում				500,000.0 500,000.0 500,000.0 500,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		Ներկա պահին ընթանում են ընթարկումներ ծրագրի դրուրների ընտրության մասով: Իրականացվում է ուսումնասիրություններ աշխատանքների կախից հաստատվման նպատակով: 2021-2022թթ. Միջոցառման ծրագրի հիման վրա 15 ցամաքային 9 ի մասով ԵՄ-ի հետ ընթարկվում են կառուցման նպատակով աշխատանքների ուսումնասիրության կատարումը:
21	11009	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի անալոգիայում իրականացվող Անտրաս գնախ կառավարման հիմնադրամի միջոցների խորհրդարկությունը և կառավարում	300.0 հազ. եվրո	Հայաստանի տարածքային հիմնադրամ 18.07.2019-31.12.2025թթ.	Մրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ֆինանսավորել «Անտրաս գնախ կառավարման հիմնադրամի» կապի ջրամբարի կառուցման Փուլ I ի փորձափորձային ծրագրի միջավայրի վրա սոցիալական գնահատման (ՇՄԱԿ) խորհրդարկված ծրագրային մատուցման պայմանագրի շրջանակներում:	22,528.5 16,951.6 5,576.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		
22	11011	Չարգացման ֆրանսիական գործակալության անալոգիայում իրականացվող ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կառավարման և ոռոգման կառավարման կարողությունների բարելավման ծրագրի խորհրդարկությունը և կառավարում	1500.0 հազ. եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ, Ջրային կոմիտե 23.04.2020-30.12.2021թթ.	Մրագրի նպատակ է ապահովել ՀՀ կառավարությանը ոռոգման ոլորտի ընթացիկ բարեփոխումների հարցում կենտրոնական և տեղական մակարդակներում կարողությունների զարգացման և ջրապատրաստման միջոցների ստանդարտի տարբերակների կրճատման միջոցով, ներկայումս կայուն մեխանիզմներ ուղղված ոռոգվող գյուղատնտեսության տնտեսական զարգացման խթանումներին:	163,182.4 138,649.9 24,532.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Չարգացման ֆրանսիական գործակալության անալոգիայում իրականացվող ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կառավարման և ոռոգման կառավարման կարողությունների բարելավման ծրագրի միջոցներին համապատասխան առաջարկել է 23.04.2020թ. ՀՀ կառավարության 28.04.2022թ. N 574-Ա որոշմամբ ՋՖԳ միջև 23.04.2020թ. N CAM 1002 06 D ֆինանսավորման համաձայնագրի փոփոխություն N 1-ը արժանացել է հավանության: ՀՀ ֆինանսների նախարարին հանձնարարվել է կազմակերպել միջազգային պայմանագրի ստորագրման օրընթացը:	ՀՀ կառավարության 28.04.2022թ. N 574-Ա որոշմամբ ՋՖԳ միջև 23.04.2020թ. N CAM 1002 06 D ֆինանսավորման համաձայնագրի փոփոխություն N 1-ը արժանացել է հավանության: Մրագրի իրականացումը մարմնի փոփոխության առաջարկ կառավարության ի պատասխան ՀՀ ՖՆ-ի հարցմանը՝ ՋՖԳ-ի կողմից պատահել է ավելի մանրամասն հիմնավորում: Սակայն ՀՀ ՏԿԵՆ-ի կողմից ներկայացված հիմնավորումները բավարար չեն եղել, որի կառավարության ՋՖԳ-ի կողմից ՀՀ ՏԿԵՆ փոխանակարին առաջարկվել է ինչպիսիք ընթարկել իստիպան ձևաչափով Սակայն նշված համարում կամ ընթարկում չի կազմակերպվել (ուրմ) վերջ նշված ՀՀ կառավարության որոշման նախագի անվտանգությունը: Չնայած երկարատև պաշտոնական գրառությունների (ՋՖԳ ՏԿԵՆ-ՖՆ-ՋՖԳ) պատասխաններով համաձայնագրի փոփոխության մեջ իրականացվող մարմնի փոփոխություն չի սահմանվել անհավանաչի պատճառներով:
23	11012	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության անալոգիայում իրականացվող Վերու ջրամբարի կառուցման ծրագրի խորհրդարկությունը և կառավարում	472.8 հազ. եվրո ընդհանուր արժեքությամբ, որից դրամաշտրկից 394.3 հազ. եվրո դրամաշտրկից ինչ 78.9 ՀՀ հազ. եվրո կառավարության համաձայնությամբ	Հայաստանի տարածքային հիմնադրամ 13.05.2013-31.12.2021թթ. 10.12.2021թ. - 31.12.2022թ.	Մրագրի նպատակ է ֆինանսավորել Վերու կառուցման ծրագրի շինարարության վերահսկողության խորհրդարկության լրացուցիչ ծախսերը, որի համար 394 հազ. եվրո դրամաշտրկից միջոցներ է տրամադրվել ՋՖԳ-ի:	0.0 0.0 0.0 132,485.0 111,708.5 21,776.5 118,775.0 96,998.6 21,776.4 89.0 86.8 100.0	խորհրդարկված ծրագրային մատուցվել են և կատարվել են դրան դիմած անորոշապես չուր պատճառները:	Վճարումներ անորոշապես կատարվել են: Թերապարման պատճառ է հանդիսանում փոխառելի աննախարկ նվազման հանգամանքը՝ ՀՀ պետական բյուջի հաշվարկների հիմնում դրված 1 եվրո = 552.17 դրամ փոխարքի համեմատ 30.05.2022թ. վճարումներ կատարվել են 1 եվրո = 479.46 դրամ փոխարքով:

30	11005	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման քարտեզային ծրագիր		Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 05.02.2015-30.06.2023թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանկի քարտեզային աշխատանքների իրականացում:	Հաղթանակ, Մալաթիա և Սիլիկոն քաղաքների ջրամատակարարման համակարգերի, ինչպես նաև Արարատյան պրովանսների վերականգնման աշխատանքների իրականացման համար նախատեսված նախազանխառնադրամային աշխատանքների ընթացիկ ևն ընթացում է շինարարական աշխատանքների մրցույթների նախապատրաստական աշխատանքներ:	269,377.1 757,426.6 139,654.1 129,725.0 1660,021.6 33,785.0 126,236.6 100,136.5 23,435.0 76,701.5 62.6 69.4 60.8	
31	31003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման քարտեզային ծրագրի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրում	7 մլն ԱՄՆ դոլար				Զինարարական աշխատանքների մրցույթային գործընթացը նախապատրաստական և մեկնարկման փուլում է:	
32	31005	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Լոռու (Վանաձորի) մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման ծրագրի՝ երկրորդ փուլ	430 378.7 եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.05.2010-30.12.2020թթ.	11 քաղաքի և 37 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հաշվառմանը կառուցել (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Զինարարական աշխատանքներն ուրդ թուրքով վերականգնել են նախատեսվածից ուշ ապրիլ ամսին և իրականացման անդիվ փուլում են:	Թերակատարման պատճառ է հանդիսանում երևանյան անբարենպաստ պայմանների պատճառով ձմռային դարպի՝ նախատեսվածից երկար տևելու հանգամանք՝ աշխատանքները վերականգնել են ապրիլի 1-ից: Զինարարական աշխատանքներն ընթացիկ մեջ են՝ կատարողականների ակտիվությամբ հետադարձված վերանորոգել: Թերակատարման պատճառ է հանդիսանում նաև Եվրոյի աննախադեպ նվազման հանգամանքը, որը զգալիորեն վատթարացրել է շինարարական ընկերությունների ֆինանսական վիճակը՝ վնասվելով աշխատանքների հետագա իրականացումը:	
33	31011	ԵՄ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում խնամու ջրի մատակարարման համակարգի կառուցում		<< ՏՎԵՆ Ջրային կոմիտե		Նոր մեկնարկային Ծրագիր, որի գծով առկա չեն Վարկային Համաձայնագիր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Ընկարգրներ:	Ներկա պահին ընթացում են ընտրվածներ ծրագրերի դրույթների ընտրության մասով:	
34	11009	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Համանվային ենթակառուցվածքների երկրորդ ծրագրի երրորդ փուլի՝ դրամաշրջանային ծրագրի ուղեկցող միջոցառման 3 րդ քաղաքային:	2 000 000 եվրո	<< ՏՎԵՆ Ջրային կոմիտե 20.12.2019-30.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է աջակցել Ջրային կոմիտեին՝ կառուցվածքային ստորաբաժանումների մեխանիզմներով կարողությունների բարձրացման և Վարկային ծրագրի պայմանագրի համարժեք կառավարման գործող ծախսերի մատուցմանը, ինչպես նաև ուղղման կազմակերպությունների, Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի ջրային տեսչության ծրագրերի իրականացման մասնակցության ինտեգրացիայի կարողությունների զարգացման նպատակով Հիմնական շեշտադրումը դրված է աջակցելու ջրամատակարարման և վերացրելի հավաքման ու հեռացման ներդրումային ծրագրերի իրականացմանը: Այն վերաբրում է ենթակառուցվածքների ներդրումային ծրագրի նախապատրաստման և իրականացման որոշումների աջակցման և իրագործմանը:	454,215.1 378,512.6 75,702.5 454,215.1 378,512.6 75,702.5 420,955.9 363,154.9 57,801.0 92.7 95.9 76.4	Խորհրդատվական ծախսերի մասով «Գիտել» ընկերությունը ներկայացրել է 3 րդ միջանկյալ հաշվետվություն, որը ուսումնասիրության ընթացքում է:	Ջրային կոմիտեի և «Գիտել» ընկերության միջև կնքված պայմանագրով խորհրդատվական ծախսերի մասով 2021թ. դեկտեմբեր ամսին KfW բանկին ներկայացվել է կանխավճարի և 1 րդ միջանկյալ վճարման հաշիվներ՝ 288006.5 եվրո գումարի չափով, որի վճարումը կատարվել է 2022թ. հունվար ամսին: 2022 թվականի 10 ամսվա կտրվածով KfW բանկի կողմից ուղիղ վճարման մեթոդով խորհրդատուին փոխանցվել է 772467.04 եվրո գումար:
35	11011	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Համանվային ենթակառուցվածքների երկրորդ ծրագրի երրորդ փուլի՝ դրամաշրջանային ծրագրի	23.69 հազար եվրո	<< ՏՎԵՆ Ջրային կոմիտե	«Համանվային ենթակառուցվածքների II ծրագիր, փուլ 3 - Հայաստանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածք ծրագրի» շրջանակներում բացառիկ աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ խորհրդատուների մրցույթային գործընթացի կազմակերպման և խորհրդատվական պայմանագրերի կնքման գործընթացները կարող է իրականացվել միայն միջազգային մրցույթային գործակալի (Tender Agent) միջոցով՝ համանվային վերակառուցման վարկերի բանկի ընթացակարգերի:	0.0 0.0 0.0 15,828.0 13,081.0 2,147.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Խորհրդատվական ծախսերի պայմանագիր կնքման ընթացքում է:	Խորհրդատվական ծախսերի պայմանագիր կնքման ընթացքում է: << կառավարության 06.10.2022թ. N1552 որոշմամբ հաստատվել է 15828.0 հազար դրամ:
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾՐԱԳՐՈՎ, ՈՐԻՑ՝							11,424,795.5 9,411,768.8 2,013,026.7 8,586,644.2 6,852,789.1 1,732,855.1 3,278,752.9 2,486,576.0 732,176.9 37.5 36.3 42.3	
ԸՆԹԱՍԹԻՎ ԾԱՆՍԵՐ							776,282.7 562,091.4 214,191.3 663,269.7 450,963.6 212,306.1 532,327.0 390,198.5 142,122.5 80.3 86.5 66.9	
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ							10,648,512.8 8,849,677.4 1,798,835.4 7,922,374.5 6,401,825.5 1,520,549.0 2,686,431.9 2,096,377.5 5,90,054.4 33.9 32.7 38.8	

Ճանապարհային ցանցի բարելավում - 20 միջոցառում

36	1049	11007	Անիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (Ս6-Վանանոր-Բաղրատաշեն) բարելավման ծրագրի համակարգում և կառավարում	41.39 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2016-2022թթ.	Ս6 Վանանոր-Ավաբրդի Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհատվածի վերակառուցում:	Սշխատանքների ընթացում են, ֆինվիզման առաջնությունը 82.2 %:	851,059.7 469,731.2 381,328.5 1,058,059.7 727,731.2 330,328.5	2,706,235.0 2,271,899.3 434,335.7 4,673,018.4 3,771,899.3 901,719.1	652,037.0 401,925.1 250,711.9 61.7 55.2 75.9	Կատարվածները ներկայացվում են ըստ ժամանակացույցի, ներկայացվածները գտնվում են ստուգման և հաստատման փուլում:
		21004	Անիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ս6 Վանանոր-Ավաբրդի Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի ծրագրի կառուցում և հիմնանորոգում						2,706,235.0 2,271,899.3 434,335.7 4,673,018.4 3,771,899.3 901,719.1	652,037.0 401,925.1 250,711.9 61.7 55.2 75.9	Ներկայացված կատարողականները վճարվել են, ծրագիրը կրում է շարունակական բնույթ: Մինչև տարեկան նախատեսվում է բյուջեն անորոշությամբ սպառել:
37		11009	Անիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրուսի հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 2)	170 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2011-2023թթ.	Աշտարակ Թային ճանապարհատվածի կառուցման տեխնիկական հսկողության ծախսերը, COSO ծրագիր:	Ներկայացվել է Ազարակ հատվածի 8 կմ հատվածի երր ծրագրի մանրամասն նախագիծը, իրականացվել են Աշտարակ Թային անհ 4 հատվածների տեղադրական հետազոտությունները: Ընթացքի մեջ են ներակատուվածների տեղադրման հեղինակային հսկողության ծախսերը: Ընթացքի մեջ են ներակատուվածների տեղադրման հետազոտության հարցերը: Հարցերի և պատասխանների հարցումները, հարցերի և պատասխանների հարցումները, հարցերի և պատասխանների հարցումները, հարցերի և պատասխանների հարցումները:	863,420.6 532,452.2 330,968.4 1,291,695.8 372,452.2 919,243.6	628,934.4 271,523.8 357,410.6 48.7 72.9 38.9	1.Մայիս ամսին կնքվել է փորձագիտական պայմանագիր 1,380,000 ԱՄՆ դոլարի, որի փաստացի ծախսերը կընդունվեն ընդունվելու պահից: 2. Ազարակի 8 կմ հատվածի համար անորոշված է իրականացվելու հորիզոնական, որոշ փաստացի փոփոխություններ և կամ դեպիտո գումարներ փոխանցվել կրում է շարունակական բնույթ:	
		21006	Անիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրուսի հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 2			Աշտարակ Թային ճանապարհատվածի կառուցման աշխատանքներ:	Հայտարարվել է 1 ին հատված (կմ 29+600 կմ 37+545) 8 կմ համար շինարարական միջոցը:	6,770,968.4 5,639,055.9 1,131,912.5 2,224,967.7 2,223,973.9 993.8	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Հայտարարվել է 1 ին հատված (կմ 29+600 կմ 37+545) 8 կմ համար շինարարական միջոցը: Մեկնարկվել է պայմանագրի վճարման փուլը՝ համապես որի կնքմանը կանխավճար 4.7 մլն ԱՄՆ դոլարի չափով:	
38		11010	Վերակառուցման և զարգացման նվիրական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բաղրատաշեն անցման կետի կանգնի վերակառուցման ծրագրի համակարգում և կառավարում	6.1 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2012-2022թթ. երկարաժամկետ միջև 2024թ.	ՀՀ պետական սահմանի Բաղրատաշեն անցման կետում երկ կանգնի կառուցում:	Ավարտվել են հիմքերի հորատման, հիմքերի և հենասյուների ամրանալուսման և ընտրության, բունդային սնցումների ընտրության աշխատանքները: Այսօրվ ընթացքի մեջ է նախազարգացված անտաններով հենանների արտադրության փորձը: Ընթացքի մեջ է կանգնի հորիզոնական մակերեսը, ընդ որում ընդհանուր 50 հենաններից 16 արդեն արտադրված են:	304,080.0 243,286.1 60,793.9 297,695.0 220,286.1 77,408.9	170,433.8 119,042.9 51,420.9 57.3 54.0 66.4	հորիզոնական կողմից ներկայացված ընդ հաշիվները վճարվել են:	
		21008	Վերակառուցման և զարգացման նվիրական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բաղրատաշեն անցման կետի կանգնի վերակառուցման վարկային ծրագիր			Վերակառուցման և զարգացման նվիրական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բաղրատաշեն անցման կետի կանգնի վերակառուցման վարկային ծրագիր	960,057.9 800,039.1 160,018.8 731,557.9 618,039.1 113,518.8	549,512.0 453,078.6 96,433.4 75.1 73.3 84.9	Կապալարի կողմից ներկայացվել է և վճարվել վերջին կատարողական և հետազոտական գումար 5 տոկոս վճարման հայտը 183,387.33 եվրո գումարով ուղարկվել է քանկ՝ ուղի վճարում կատարելու համար: Տարբերությունը առաջացել է մեծ փոխարժեքային տարբերությունից՝ սահմանված բյուջեի 552.17 և գործող 394.24 ՀՀ դրամ եվրոյի կեսանմանը:		
39		11011	Անիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրուսի հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)			Թային Լանջիկ անց կետում տեխնիկական հսկողության ծախսերը, հարցերի և պատասխանների տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ:	Իրականացվում են շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողության աշխատանքներ, տեխնիկական աջակցության և COSO խորհրդատվական ծախսերը: Ընթացքի մեջ են նախազարգացվածների տեղադրման և հեղինակային հսկողությունները:	990,421.8 695,835.4 294,586.4 920,421.8 695,835.4 224,586.4	555,383.1 481,781.3 73,601.7 60.3 69.2 32.8	Վարկային մատով 36.51 մլն ՀՀ դրամ և համափինանսավորման մատով 3.88 մլն ՀՀ դրամ (ընդամենը՝ 40.39 մլն դրամ) հանդիսանում է ՀՀ պետական բյուջեով հաստատված ԱՄՆ դոլար: ՀՀ դրամ կրթի և փաստացի վճարումների կրթի միջև փոխարժեքային տարբերությունը, որը նախատեսված է նախկին կամ վերաբացվելու, միջին հանդիսանում է ընթացակարգի պատճեններից մեկը:	
		21011	Անիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրուսի հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3	100 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2014-2023թթ.	Թային Լանջիկ ճանապարհատվածի կառուցում	Ճանապարհատվածի վերակառուցման աշխատանքները ընթանում են մեծ ծավալներով, իրականացվում են աշխատատեղիների աշխատանքներ, իրականացվում է մոտ 12լմ հատվածի երկշերտ աշխատատեղի, վրաստանյակ իրականացվում են հողային և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքներ: Համաձայն վարչապետի համաձայնագրի իրականացվում են նախագծերի փոփոխություններ դեպի հորատարաններ մուտքի տրամադրվելու նպատակով:	8,075,064.1 6,953,534.1 1,121,530.0 8,075,064.1 6,953,534.1 1,121,530.0	3,700,515.9 2,882,805.1 817,710.8 45.8 41.5 72.9	Վարկային մատով 290.75մլն ՀՀ դրամ և համափինանսավորման մատով 78.74 մլն ՀՀ դրամ (ընդամենը՝ 369.49 մլն դրամ) հանդիսանում է ՀՀ պետական բյուջեով հաստատված ԱՄՆ դոլար: ՀՀ դրամ կրթի և փաստացի վճարումների կրթի միջև փոխարժեքային տարբերությունը, որը նախատեսված է նախկին կամ վերաբացվելու, միջին հանդիսանում է ընթացակարգի պատճեններից մեկը: Միջառնակները ընթանում են մեծ տեմպերով՝ ներառյալ հաշվարկային օրինակ: Կատարողականները ներկայացվում են 15 օրվ մեջ: Ընթացակարգումը պայմանավորված է հիմնականում փոխարժեքային տարբերությամբ և տարեկանից աշխատանքները ոչ պակասելու հետ:	

44	11012	Երևանի մարզի Վաղարշապատի մարզպետարանի մասնաճյուղի համակարգում և կառավարում	150 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2015-2022թթ.	Հրահի հարավ միջանցի զբոսայգու և արևադարձային համակարգի վերակառուցում:	<p>Նախագիծն աշխատանքները մեկնարկել են 2019թ. սեպտեմբերի 9-ին ՀՀ կառավարության 2019թ. օգոստոսի 22-ի N 1093-Ս «Սյ Ար Դ»ի Ինժեներինգ և ՋԻ ԳԻ Ինժեներիա սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների լիցենզավորման ներքին գործունեության որոշ տեսակի իրականացման երկրորդ օրենսդրություն մասին» որոշման ուժի մեջ մտնելուց հետո:</p>	1554,147.5 768,599.0 785,548.5 1,229,347.5 510,599.0 718,748.5 445,123.8 364,983.9 80,139.9 36.2 71.5 111	Թերակատարում պայմանավորված է COSO ծախսերի հետ: Շրջանում է ծանուցման գործընթացը: Բրոջան համաձայն վերականգնված ծախսերի հետ:
45	21012	Երևանի մարզի Վաղարշապատի մարզպետարանի մասնաճյուղի համակարգում և կառավարում			Նախագիծն աշխատանքները մեկնարկել են: Ներկայումս Նախագիծը շարունակում է մանրամասն նախագծի մշակման աշխատանքները:	9,672,812.0 5,416,774.7 4,256,037.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Մրցույթային փուլերը գտնվում է ուսումնասիրության փուլում՝ փորձագետի կողմից, որից հետո կույրակի թանկ հաստատմանը: Հաստատված տեսակող հետ կիսամյակային մրցույթ: Հաշվի առնելով, որ պայմանագրի կնքումը կլինի 2023թ., ուստի մրցույթային գումարը վերաբաշխվել է այլ ծրագրերի համար:	
46	11014	Համաշխարհային թանկի ազանցությունը իրականացնելու համար նախատեսված համապարհային ցանցի քարտեզագրման երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի համակարգում և կառավարում	13.4 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2020-2022թթ.	Կենսական նշանակության շուրջ 61 կմ ընդհանուր երկաթուղային ճանապարհախառվածների վերականգնում:	1,063,981.9 832,561.9 221,420.0 743,981.9 600,561.9 143,420.0 376,265.9 300,968.4 75,297.5 50.6 50.1 52.5	Շտրմանը են խորհրդատուների կողմից մատուցված ծառայությունների հաշվետվություններ, որոնք գտնվում են ստորագրված փուլում: Մասնակցություն կատարվում էր հիմա ընթացքում:	
47	21013	Համաշխարհային թանկի ազանցությունը իրականացնելու կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի քարտեզագրման երկրորդ լրացուցիչ ծրագրի շրջանակներում ավտոմատացման քարտեզագրման աշխատանքներ			Ավտոմատ ժամերի մեջ են գտնվում թվով 12 երկնամետրոպոլիս պայմանագրերով սահմանված շինարարական աշխատանքները: Իրականացվում են նաև տեխնիկական հսկողության ծառայություններ:	832,065.1 665,641.0 166,424.1 892,065.1 710,641.0 181,424.1 309,110.1 247,868.1 61,832.0 34.7 34.8 34.1	Ծրագրի շրջանակներում կնքվել է հիմնարկության նոր պայմանագիր, որի շրջանակներում առաջիկայում կներկայացվեն կատարողական ակտեր և կկատարվեն վճարումներ:	
48	11015	Երևանի մարզի Վաղարշապատի մարզպետարանի մասնաճյուղի համակարգում և կառավարում (Տրանզ 3)			Նախագիծն աշխատանքները մեկնարկել են 2021թ. մայիսի 18-ին, ձեռք են բերվում համապատասխան շին թույլտվություններ: Մրցույթի արդյունքում ստորագրվել է սին՝ վերահսկողի նոր պայմանագիր նախագիծն աշխատանքները մեկնարկելու համար: ՍՊԸ ի հետ, որը իրականացնում է շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողություն:	741,343.4 479,007.5 262,335.9 522,287.4 419,007.5 103,249.9 104,051.6 57,218.3 46,833.3 19.9 13.7 45.4	Տեխնիկական վերահսկողի կողմից ներկայացված 2022թ. հունվար-օգոստոս ամսերի կատարողականների դիմաց վճարումներ իրականացնելու համար վերաբաշխվել էր վրա միջոցներ առկա չեն, վճարվել են միայն համաֆինանսավորման գումարները: Առկա են պարտքեր վարկային մասով: 1556 որոշմամբ ներգրավվել է 3000 հազ. ՀՀ դրամ: Փոխարժեքային տարբերությունը կազմում է 6.13 մլն ՀՀ դրամ, որից վարկի մասով 537.79 հազ. ՀՀ դրամ և համաֆինանսավորման մասով 5,593.88 հազ. ՀՀ դրամ:	
49	21009	Երևանի մարզի Վաղարշապատի մարզպետարանի մասնաճյուղի համակարգում և կառավարում	60 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2013-2023թթ.	Նախագիծն աշխատանքները մեկնարկել են 2019թ. սեպտեմբերի 9-ին ՀՀ կառավարության 2019թ. օգոստոսի 22-ի N 1093-Ս «Սյ Ար Դ»ի Ինժեներինգ և ՋԻ ԳԻ Ինժեներիա սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների լիցենզավորման ներքին գործունեության որոշ տեսակի իրականացման երկրորդ օրենսդրություն մասին» որոշման ուժի մեջ մտնելուց հետո:	7,676,361.7 6,649,395.0 1,026,966.7 5,566,361.7 1,539,395.0 4,026,966.7 1,730,881.9 0.0 1,730,881.9 311 0.0 43.0	Թերակատարում պայմանավորված է տարբերակային մոդ 6 մասի աշխատանքների դադարեցման հետ ֆինանսավորման բացակայության պատճառով, որը լուծվել էր 02.06.2022թ. Կառավարության թիվ 813 Ն որոշմամբ, համաձայն որի պետական բյուջեից միջոցներ են հատկացվել պարտքի մարման համար, հետագայում վարկային միջոցների տեսակում պետք գումարները կվերականգնվեն ՀՀ բյուջե, ինչպես նաև պայմանավորված է փոխարժեքային տարբերությամբ: Համաֆինանսավորման մասով 422.52 մլն ՀՀ դրամը հանդիսանում է ՀՀ պետական բյուջեից հաստատված եվրո ՀՀ դրամ կրթիկ և փաստացի վճարումների կրթիկ միջև փոխարժեքային տարբերությունը, որը հնարավոր չէ ծածկել կամ վերաբաշխել:	

50	11016	Հրոյս հարավ ճանապարհային միջանցի վարչազան մարզի Արիան-Քաջարան 60մ-ի համակարգում և կտավարում	Լոր մեկնարկային Շրագրեր են, որոնց գծով առկա են Վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Հինարարներ	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	2022թ. ընթացքում նախատեսվում են իրականացնել միայն Հորիզ տարման և տարարևակեցման ծրագրերը:	4,000,000.0	0.0	4,000,000.0	345,206.0	0.0	345,206.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
51	11017	Հրոյս հարավ ճանապարհային միջանցի վարչազան մարզի Քաջարանի թունի և մոտեցումների համակարգում և կտավարում	Լոր մեկնարկային Շրագրեր են, որոնց գծով առկա են Վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Հինարարներ	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	2022թ. ընթացքում նախատեսվում են իրականացնել միայն Հորիզ տարման և տարարևակեցման ծրագրերը:	1,000,000.0	0.0	1,000,000.0	300,000.0	0.0	300,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
52	21015	ԵՄ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում միջհամայնակային ճանապարհների, ենթակառուցվածքների վերականգնում, տրանսպորտային միջոցների բարելավում		<< ԵՄ աջակցության կտավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն		Լոր մեկնարկային Շրագրեր են, որոնց գծով առկա են Վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Հինարարներ:	2,400,000.0	2,400,000.0	2,400,000.0	2,400,000.0	0.0	2,400,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
53	21016	ԵՄ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում հետազոտարարների ճանապարհների հասանելիություն		<< ԵՄ աջակցության կտավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն		Լոր մեկնարկային Շրագրեր են, որոնց գծով առկա են Վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Հինարարներ:	579,500.0	579,500.0	579,500.0	579,500.0	0.0	579,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
54	21007	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրոյս հարավ միջանցի վարչազան դրամաշնորհային ծրագիր, Տրանշ 3	6 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2014-2023թթ.	Լանջին Գյումրի շուրջ 27.5 կմ ճանապարհահատվածի կառուցում: Միաժամանակ ֆինանսավորվում է վարկային համաձայնագրի շրջանակներում 20% -ի չափով:	Ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքներն ընթանում են մեծ նախաձեռքով, իրականացվում են առաջատարական աշխատանքներ, իրականացված է մոտ 3կմ հատվածի երկշերտ առաջատարական վիսահամակ իրականացվում են մեծ ծախսերի հողային և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքներ: << Հրոյսի մարզի Բնիկային համայնքով անցնող ճանապարհահատվածի համար իրականացվում են նախագային փոփոխություններ, բանի որ ծրագիրն անբողջությամբ անցնում էր պատմաշնորհային հուշարձանի պահպանման գոտու տարածքով: Համաձայն վարչապետի հանձնարարականի՝ իրականացվում են նախագծերի փոփոխություններ դեպի հողաշարահանքներ մուտքեր տրամադրելու նպատակով:	829,248.9	744,159.5	85,089.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55	21014	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ԿՎ Կանալեր-Ավանդի-Վրաստանի աստիճան միջպետական նշանակության ճանապարհի անվտանգության բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր	4.25 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2020-2023թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	Մրցույթային փուլի արդյունքում կեղծել են բովոլ 3 Կապալտի պայմանագրեր: Կեղծել են 2 փահանկերի համար նոր պայմանագրեր: Հայտարարվելու է մրցույթ՝ 9 երկ կետերի շինարարական աշխատանքների իրականացման համար:	1,175,073.1	1,040,785.3	134,287.8	735,073.1	600,785.3	134,287.8	416,547.4	333,465.5	83,141.9	56.7	55.5	61.9		
56	11005	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենտրոնական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագրի շրջանակներում համակարգում և կտավարում	45 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2013-2022թթ.	Ծրոց 170 կմ ընդհանուր երկարությամբ կենտրոնական նշանակության ճանապարհների վերականգնում	Ծրագրին ընթանում է ժամանակացույցին համապատասխան:	0.0	0.0	0.0	14,000.0	11,000.0	3,000.0	11,138.0	9,012.0	2,126.0	79.6	81.9	70.9		

Պատրաստվում է համապատասխան տեխնիկական առաջարկույց, որի հիման վրա կայտարարվի մրցույթ ՀՕՏԻ իրականացման համար: Հաշի առնելով մրցույթի ընթացքն ու պայմանագրի կնքումը, ձախտը կիրականացվեն 2023թ: Պլանի մնացորդի բյուջե վերադարձման համար շրջանակի է Կառավարության որոշման նախաձեռն:

30.09.2022թ դրությամբ համաձայն բանկից ստացված գրության, տեղեկացրել են, որ 2022թ. ընթացքում դրամաշնորհի մուլ ֆինանսավորում չի ապահովվել: Ուստի անբողջ գումարը վերադարձվել է ՀՀ պետ բյուջե:

Աշխատանքների դիմաց կատարվածները ներկայացված են ըստ ժամանակացույցի: Կնքումները կատարվում են համապատասխանաբար: Տարբերություն ստացայել է մեծ փոխադրեցային տարբերությունից աստիճանակ բյուջեի՝ 552.17 և գործող 394.24 ՀՀ դրամ եվրոյի նկատմամբ: Իստակված գումարի համար նախատեսվել է Կառավարության որոշման նախաձեռն, համաձայն որի բյուջե է հետ վերադարձվելու 260 մլն դրամ:

Սուսցիկայում խորհրդատուների կողմից մատուցված ծառայությունների դիմաց կնքված գումարի հաշվառություններ և կնքարարվի դրանց դիմաց վճարումներ:

		Ընդամենը 1049 Շրագրով, որից՝			53,035,841.1															
		ԸՆԹԱՑԻՎ ՇՆՏՆՆԵՐ			11,359,454.9		4,021,473.3	7,336,981.6	6,722,665.1	3,165,191.8	2,943,967.6	2,006,425.7	937,541.8	43.8	56.4	29.6	44.1			
		ԿԱՊԻՏԱԼ ՇՆՏՆՆԵՐ			41,677,386.2		8,516,602.3	25,878,208.0	19,397,767.7	6,480,440.3	9,187,910.4	5,875,034.8	3,312,875.6	36.5	30.3	51.1				

Նոր թափոնների կառավարում - 9 միջոցառում

57	1040	32004	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոշտ թափոնների կառավարման» դրամաշրջանային ծրագիր	5.5 մկ եվրո	<< տարածաշրջանի կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 2016-2022թթ.	Նախատեսվում է՝ կառուցել եւ՛ չափանիշներին համապատասխան սամիտարական աղբավայր, վերաբրնման 2 կայան, ձնոց բերել 2 մարզում աղբահանության իրականացման և աղբավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա սարքավորումներ:	Մրագրի շրջանակներում սամիտարական աղբավայրի և փրակարման 2 կայանի կառուցման համար չինարարական աշխատանքների համար հայտարարված միջազգային մրցույթում հաղթող է ճանաչվել «Tunnel Sodd Arlana» կազմակերպությունը: Կապիտալի հետ պայմանագիրը կնքվել է 2020թ. հուլիսի 15 ին, մրիվազմուն շրջանից հետո 2021 թ. ապրիլին մեկնարկել են շինարարական աշխատանքները, որը նախատեսվում է ավարտել 2022թ. տարվանից:	2,183,777.2	1,805,099.0	378,678.2	1,512,059.1	1,254,878.8	257,180.3	374,756.9	315,908.7	58,848.2												
			Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոշտ թափոնների կառավարման» խորհրդարանական համար՝ դրամաշրջանային ծրագիր	1.6 մկ եվրո	<< տարածաշրջանի կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 2016-2022թթ.	Մրագրի շրջանակներում ընտրված խորհրդարանական կազմակերպության կողմից նախատեսվում է իրականացնել աղբավայրի նախագծման, վերաբրնման կայանների նախագծման, սարքավորումների տեխնիկական ընտրության իրականացման աշխատանքները, աշակերտ մրցույթային գործընթացներին, իրականացնել աղբահանության սինժաների մշակումը, ԿԿԳՂ ընկերության ատերժմանն առընթեր իրականացնել և ինստիտուցիոնալ աշխատանքները, իրականացնել աղբավայրի վարձակալության վարձակալների թաղակազմավորության մշակումը:	Մտ խորհրդարանական ընկերության ներգրավման նպատակով հայտարարված միջազգային մրցույթում հաղթող է ճանաչվել «Sweco International» և «Տրանսմիտալի» ԳԳՂ ընկերությունների միավորումը, իսկ պայմանագիրը կնքվել է 2020թ. նոյեմբերի 15 ին: Խորհրդարանի կողմից մշակվում են աղբահանության սինժաները, ավանդադրային թաղակազմություն, անհրաժեշտ տեխնիկայի և մեքենասարքավորումների տեխնիկական ընտրագրեր, գնման և պայմանագրերի կնքման գործընթացում ապահովելու է աջակցություն:	225,616.7	188,013.9	37,602.8	104,280.6	88,677.8	15,602.8	13,855.8	13,855.8	0.0	13.3	15.6	0.0									
			Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ թափոնների կառավարման ներառված շրջանակներում «Կոտայքի և Գեղարքունիքի Կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարում» ՄԻԸ-ին	5.5 մկ եվրո	<< տարածաշրջանի կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 2016-2022թթ.	Նախատեսվում է՝ կառուցել եւ՛ չափանիշներին համապատասխան սամիտարական աղբավայր, վերաբրնման 2 կայան, ձնոց բերել 2 մարզում աղբահանության իրականացման և աղբավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա սարքավորումներ:	Տեխն. աջակցության շրջանակում կնքվել են խորհրդարանական ծառայությունների պայմանագրերի ծրագրի շրջանակներում շրջակա միավայրի վրա սարքավորության գնումատեղ, երևան թաղային աջակցության և շահառուների մասնակցության ծրագրերի իրականացման, կենսապահովման վերականգնման պակի պարզաբանման, նախագծման օժանդակ ծառայությունների, գնումների և պայմանագրի հսկողության համար:	2,819,324.8	2,349,428.2	469,896.6	1,818,316.7	1,510,069.7	308,247.0	374,756.9	315,908.7	58,848.2	20.6	20.9	19.1									
59		42001	Կոտայքի մարզի կոշտ թափոնների կառավարման ներառված շրջանակներում «Կոտայքի և Գեղարքունիքի Կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարում» ՄԻԸ-ին	5.5 մկ եվրո	<< տարածաշրջանի կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 2016-2022թթ.	Նախատեսվում է՝ կառուցել եւ՛ չափանիշներին համապատասխան սամիտարական աղբավայր, վերաբրնման 2 կայան, ձնոց բերել 2 մարզում աղբահանության իրականացման և աղբավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա սարքավորումներ:	Տեխն. աջակցության շրջանակում կնքվել են խորհրդարանական ծառայությունների պայմանագրերի ծրագրի շրջանակներում շրջակա միավայրի վրա սարքավորության գնումատեղ, երևան թաղային աջակցության և շահառուների մասնակցության ծրագրերի իրականացման, կենսապահովման վերականգնման պակի պարզաբանման, նախագծման օժանդակ ծառայությունների, գնումների և պայմանագրի հսկողության համար:	2,819,324.8	2,349,428.2	469,896.6	1,818,316.7	1,510,069.7	308,247.0	374,756.9	315,908.7	58,848.2	20.6	20.9	19.1									
60		32009	ԵՄ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում << 8 մարզերում աղբահանության և կոշտ թափոնների ինտեգրված համակարգի կառուցում	56.8 մկ եվրո	<< տարածաշրջանի կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն	Նախատեսվում է՝ կառուցել եւ՛ չափանիշներին համապատասխան սամիտարական աղբավայր, վերաբրնման 2 կայան, ձնոց բերել 2 մարզում աղբահանության իրականացման և աղբավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա սարքավորումներ:	Նոր մեկնարկային Մրագիր, որի գնով ստվա չեն Կարկային Համալսարանը, Պարնապարտ, Խորհրդարանը և Ծխարարներ:	600,000.0	600,000.0	0.0	600,000.0	600,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0										

2022 թ. առաջին կեսին երկարատև ցուրտ ու ձմռային շինարարության համար անբարենպաստ եղանակային պայմանների պատճառով շինարարական աշխատանքների ընթացը դանդաղել է: Նախատեսվում է շինարարական աշխատանքներն ավարտել մինչև պր. դեկտեմբեր ամիսը:

<< ում 2021 թ. վերջում համալքների միավորման և ՏԻՄ ընտրությունների հետ կապված իրադրությունների բերումով, Խորհրդարանի կողմից տեխնիկական առաջարկագրով սահմանված տվյալների համապատասխան գործընթաց ձգվել է, ինչի պատճառով մասնավորապես աղբահանության սինժաները սահմանված ժամանակաշրջանում չեն ներկայացվել: Պայմանագիրը արդյունքահեն է, ուստի դեմա վնարում չի կատարվել:

Տեխնիկայի գնումները հիմնված են աղբահանության սինժաների վրա: Բանի որ դեմա սինժաների վերջնական տարբերակը չի հաստատվել/վերսկսվել ծրագրի շրջանակներում՝ տեխնիկայի գնումները ուղացել են: Նախատեսվում է մեկ ամսվա ընթացքում հրապարակել մրցույթները:

61	12001	Վերականգնման և զարգացման նվիրատվության բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կրճատ բաժնիների կառավարման» դրամաշրջանային ծրագիր	1,454.5 հազ. եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 2016-2022թթ.	<p>Տուրարաշենում արևա ստրալային հարակից շուրջ 29 հա տարածքում նախատեսվում է նախագծել, կառուցել և շահագործել նվիրատվական շահանքիչեների համապատասխան նոր ստրալային 2 բլոկ: Ինչպես նաև՝տուր ավտոշրջանորին համապատասխան՝ մեկուսացվել Տուրարաշենի ստրալային և Ալավկյակ համայնքում ժամանակի ընթացքում տարեկանորին առաջագան և մեկ խոշոր ստրալային տարածքները:</p>	159,466.7	137,269.4	22,197.3	51,795.9	47,092.3	4,703.6	23,574.2	23,574.2	0.0	0.0	45.5	50.1	0.0
62	32006	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային գործիչի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կրճատ բաժնիների կառավարման» դրամաշրջանային ծրագիր	8 մլն եվրո	«Երևանի քաղաքային նոր ստրալային» ՓԲԸ 2016-2022թթ.		319,507.7	266,256.4	53,251.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
63	32007	Արևելյան եվրոպայի էներգետիկայի և բնակատնտեսության կործնելիքության ֆոնդի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կրճատ բաժնիների կառավարման» դրամաշրջանային ծրագիր	2 մլն եվրո	«Երևանի քաղաքային նոր ստրալային» ՓԲԸ 2017-2025 թթ.		79,865.9	66,558.6	13,307.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
64	42002	Վերականգնման և զարգացման նվիրատվության բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի կրճատ բաժնիների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ներառվելի տրամադրում «Երևանի քաղաքային նոր ստրալային» ՓԲԸ-ին	8 մլն եվրո	«Երևանի քաղաքային նոր ստրալային» ՓԲԸ 2015-2022թթ.		798,769.1	665,640.9	133,128.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65	42003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի կրճատ բաժնիների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ներառվելի տրամադրում «Երևանի քաղաքային նոր ստրալային» ՓԲԸ-ին	8 մլն եվրո	«Երևանի քաղաքային նոր ստրալային» ՓԲԸ 2016-2023թթ.		798,769.1	665,640.9	133,128.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ընդամենը 1040 Ծրագրով, որից՝					7,985,097.2	6,743,907.3	1,241,189.9	4,086,452.3	3,500,718.6	585,733.7	766,943.8	669,247.4	117,696.4	19.3	19.1	20.1		
ԸՆԹԱՅԻՆ ԾԱՆՍԵՐ					385,083.4	325,283.3	59,800.1	156,076.5	135,770.1	20,306.4	37,430.0	37,430.0	0.0	24.0	27.6	0.0		
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ					7,600,013.8	6,418,624.0	1,181,389.8	3,930,375.8	3,364,948.5	565,427.3	749,513.8	631,817.4	117,696.4	19.1	18.8	20.8		

Ընթացում է մրցույթի ջեարկման գործընթաց VՁԵԲ-ի կողմից: Կառավարության հետ ընտրվելում է ամբողջ ծրագիրը ջեարկելու կամ նոր մրցույթ հաստատարելու հարցը:

Քաղաքային զարգացում - 15 միջոցառում

66	1157	42001	Վերակառուցման և զարգացման եկրոպական թանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի թաղաքային լուսավորության ծրագրի շրջանակներում ներառվող տրամադրում «Երջարդույս» ՓԲԸ-ին	4 մլն ԱՄՆ դոլար	Երևանի թաղաքապետարան 2016-2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է երևան թաղաքի 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, առկա վերջնադրյա մարդկաներին անվտանգ և ստորջրյա կառույցներով, առկա շրջի 4.400 լուսատուներով, որոնք համարում է մոտ 2.200 LED տիպի լուսատուներով:	«Կապալառուի 2019 թ. վճարվել է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարը և սրվել է աշխատանքների մեկնարկը: (Վճարումները վարկային և դրամաշրջանային միջոցների իրականացվում են միասնական: 57% վարկային միջոցներից և 33% դրամաշրջանային միջոցներից համահամաժողովներով):	1,076,076.8 848,476.4 227,600.4 250,848.0 186,528.0 64,320.0 15,157.0 0.0 15,157.0 6.0 0.0 23.6		<p>ՎճԵԲ ի աջակցությամբ իրականացվող երևանի թաղաքային լուսավորության ծրագրի շրջանակում 28 փողոցներից (Թումանյան «Թաղաքային փողոց», Մյասնիկյան պողոտայում և Անդրյան փողոցում, Խորենացի փողոցում, Ամիրյան փողոցում իրականացվել են հենասյուների բնույթի հիմքերի, հենասյուների, բարձակների և ԼԵՂ լուսատուների տեղադրման աշխատանքներ: «Կապալառու կազմ. կորպի աջակցությամբ իրականացվել է երևանի թաղաքային լուսավորության ծրագրի շրջանակներում ներառվող տրամադրում «Երջարդույս» ՓԲԸ-ին:</p> <p>Քաղաքապետարանում ընթացել են ընթացողները ծրագրի շրջանակում վերաբերյալ: Քաղաքապետարանի կողմից որոշում է կայացվել սովորական պայմանագրային արժեքը և երկարամյակ պայմանագրի աշխատանքների իրականացման ժամկետը մինչև 21.11.2023թ.:</p> <p>Երջարդույս» ՓԲԸ ի և Օնեյիևն Օյ ֆինանսական ընկերության միջև կնքված պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ առաջարկները թաղաքապետի անունից, պրոցեսի մեջ կնքված են: ՀՀ Ինքնակազմակերպության Միջոցառումների և Վաճառական վերոնկարգի պրոցեսի, ՀՀ ֆինանսների նախարարի տեղակալ: Վահե Հովհաննիսյանը տեղեկացրել է, որ ինչ աստիճանով գումարի ավելացումը:</p> <p>Ներկա դրությամբ, աշխատանքները վերականգնվել են իրականացվել երևան թաղաքի Մյասնիկյան պողոտայում և Անդրյան փողոցում: Պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու համաձայնագրի նախագիծը հաստատվել է ՎճԵԲ ի կողմից, որի հիման վրա համաձայնագիր ստորագրվել է Աշխատանքները շարունակվում են իրականացվել:</p>
67		42002	Վերակառուցման և զարգացման եկրոպական թանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ներառվող տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-01.04.2022թթ.	Դրենաժային թունեի երկարացում և մետրոլիտենի թունեիներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Դրենաժային թունեի՝ ծրագրով նախատեսված 930 մետրից կտուցվել է 912 մետրը:	356,315.3 274,097.2 82,218.1 306,031.4 239,087.0 66,944.4 305,172.0 239,077.4 66,094.6 99.7 100.0 98.7		
68		42003	Եկրոպական ներդրումային թանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ներառվող տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-01.04.2022թթ.	Դրենաժային թունեի երկարացում և մետրոլիտենի թունեիներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Դրենաժային թունեի՝ ծրագրով նախատեսված 930 մետրից կտուցվել է 912 մետրը:	1,637,570.7 1,495,166.0 142,404.7 928,799.9 904,523.7 24,276.2 37,567.5 29,729.4 7,838.1 4.0 3.3 32.3		«Կապալառուի հրապարակային ընթացքը, որն անհրաժեշտ է իրականացնել հրապարակային փոխառման միջոցով: Աշխատանքները թեթիվ կազմակերպում, լոգիստիկ հնարավորությունները կցուցանեն դառնալու տեղ, մասնավոր ադ դասավորությունների ծավալի փոփոխման պատճառով:
69		12014	Եկրոպական միության հարամառության ներդրումային թանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ դրամաշրջանային ծրագրի	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-01.04.2022թթ.	Դրենաժային թունեի երկարացում և մետրոլիտենի թունեիներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Դրենաժային թունեի՝ ծրագրով նախատեսված 930 մետրից կտուցվել է 912 մետրը:	1,498,479.0 1,376,492.4 119,986.6 808,079.8 688,093.2 119,986.6 37,567.5 29,729.4 7,838.1 4.6 4.3 6.5		
70		42004	Վերակառուցման և զարգացման եկրոպական թանկի աջակցությամբ իրականացվող երևան թաղաքի հանրային տրամադրումի կողմից շարունակվող ներդրման ֆինանսական աջակցության ծրագրի շրջանակներում ներառվող տրամադրում	20.0 մլն եվրո	Երևանի թաղաքապետարան 2022-2023թթ.	Ծրագրի նպատակն է աջակցել երևանի թաղաքային տրամադրումի կողմից շարունակվող ներդրման ֆինանսական աջակցության ծրագրի շրջանակներում ներառվող տրամադրում	Տրամադրվել է պայմանագրով սահմանված կանխավճարը և հաջորդ տարվա տարեկանի պատվում է ավտորուների մասնավորապես առաջին կանխավճարը:	11,048,400.0 11,048,400.0 0.0 2,208,680.0 2,208,680.0 0.0 1,618,341.8 1,618,341.8 0.0 73.3 73.3 0.0		
71		12028	Արևմտյան եվրոպայի Էներգիաներության և շրջակա միջավայրի պրոբլեմներին տարանջամակից շրջանակներում իրականացվող երևան թաղաքի հանրային տրամադրումի կողմից շարունակվող ներդրման ֆինանսական աջակցության դրամաշրջանային ծրագրի	5.0 մլն եվրո	Երևանի թաղաքապետարան 2022-2023թթ.	Տրամադրվել է պայմանագրով սահմանված կանխավճարը և հաջորդ տարվա տարեկանի պատվում է ավտորուների մասնավորապես առաջին կանխավճարը:	Տրամադրվել է պայմանագրով սահմանված կանխավճարը և հաջորդ տարվա տարեկանի պատվում է ավտորուների մասնավորապես առաջին կանխավճարը:	2,760,850.0 2,760,850.0 0.0 552,170.0 552,170.0 0.0 403,925.5 403,925.5 0.0 73.2 73.2 0.0		Նախատեսված է վճարել միայն կանխավճար, որը արդեն իսկ վճարվել է ավտորուներին: «Կապալառուի կողմից արտարժույթով համապատասխանում է 100% ցուցանիշին: Արտարժույթային փոխարժեքի տարրերից արտարժույթային պայմանավորված՝ դրամային արտահատուցումը կատարվողների տևողությամբ ցածր է:

72	12003	Արևելյան եվրոպայի էներգետիկայի կենտրոնի ղեկավարության և բնագիտական գործընկերության ֆինոյի աջակցությամբ իրականացվող երևանի շտաբային ղեկավարության գրասենյակի նախագծի կատարման ապահովում	1.9 մկն եվրո	«Երջարդու» ՓԲԸ 2015-2023թթ.	Մշտադի շրջանակներում նախատեսվում է երևան շտաբային թվով 28 փողոցներում փոխել/աղյուսակել լուսավորության հենասյուները, առկա վերջնական մարդկաների անցկացնել ստորգետնյա կապուլտներով, փոխարինել առկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում առկա շուրջ 4.400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2.200 LED տիպի լուսատուներով:	«Կապատուի» 2019 թ. վճարվել է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարը և տրվել է աշխատանքների մեկնարկը: (Վճարումները վարկային և դրամաշրջանային միջոցներից իրականացվում են փաստաթուղթ՝ 57% վարկային միջոցներից և 33% դրամաշրջանային միջոցներից համամասնությամբ):	488,173.5 356,867.4 131,306.1 167,212.5 91,872.0 75,340.5 7,465.3 0.0 7,465.3 4.5 0.0 9.9		<p>ՎՇԲԻ Ի աջակցությամբ իրականացվող երևանի շտաբային լուսավորության կենտրոնի կողմից իրականացված 28 փողոցների (Ռոմանյան «Արցախյան» փողոցում, Մյասնիկյան պողոցում և Անդանի փողոցում, Խորենացի փողոցում, Ամիրյան փողոցում իրականացվել են հենասյուների բնույթի հիշելի, հենասյուների, բարձրակարգի և ԼԵԴ լուսատուների տեղադրման աշխատանքները: Կապատու կազմ. կողմից աշխատանքները սկսվել են իրականացվել Ռոմանյան փողոցից իրանույթները բաժանելով մայրուղու, սակայն միջոցով սահմանված տեխնիկական առաջադրանքների ոչ լիարժեք լինելու պատճառով, նաև հողային աշխատանքների իրականացման ընթացքում առաջացել են շահատեսակ կրոնիկայից խոչընդոտներ, որոնք աշխատանքների կատարման նախազեղում են հարուցում աշխատանքները դադարեցվել են և անհրաժեշտություն է առաջացել նախազեղում կատարել համապատասխան փոփոխություններ: Կապատու կազմ. կողմից առաջարկվել է աշխատանքների իրականացման նոր եղանակ, որը ընթացվել է համապատասխան իրականացվել է երևանի շտաբային կենտրոնի կողմից: Ուսումնասիրվել է Ռոմանյան փողոցի և շահագրգիռված լինելով ճարտարապետական ակտիվի հասցեում հարցում ընդգրկված շտաբային ղեկավարության 07.04.2021թ. կողմից է համապատասխան համաձայնագիր, իսկ աշխատանքների կատարման վերջնական փուլում է սահմանվել 28.02.2022թ.: Նախազեղում կատարված փոփոխ. համաձայն, իրանույթների բաժանումը պետք է իրականացվել միջոց իրանույթը երևանում: Նշված երևանում աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ հաստի տեխնիկական Կապատու կազմ. կողմից է 2021թ. հոկտեմբեր ամսվա վերջին: Տեխնիկական ներդրումը հետո, 2021թ. նոյեմբերին աշխատանքները սկսել են իրականացվել Անդանի փողոցում, որտեղ առկա տեղ են մի քանի օր, կրկին է հայտնաբերվել խոչընդոտներ և աշխատանքները դադարեցվել են:</p> <p>Քաղաքապետարանում ընթացել են ընթացումներ վերաբերյալ: Քաղաքապետարանի կողմից որոշում է կայացվել ակտիվացնել պայմանագրային արժեքը և երկարաժամկետ պայմանագրի աշխատանքների իրականացման ժամկետը մինչև 21.11.2023թ.:</p> <p>Երջարդու» ՓԲԸ Ի և ՕՆԻՆՆԵՆ Օյ ֆինանսյան ընկերության միջև կնքված պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ առաջարկները ընդգրկված են փաստաթուղթի մեջ, որտեղ ներկայացվել է ՀՀ փոխկառավար Մինո Գրիգորյանին Ի առաջադրանք վերաբերյալ գործարք ՀՀ ֆինանսների նախարարի տեղակալին: Վաճճ Հովհաննիսյանը տեղեկացրել է, որ չեն ստորագրում ցուցանիշ ակտիվացնել:</p> <p>Ներկա որոշումը աշխատանքները վերականգնել են իրականացվել երևան շտաբային կենտրոնի կողմից: ՎՇԲԻ Ի կողմից, որի հիման վրա համապատասխան արտադրվել է Աշխատանքները շարունակված են իրականացվել:</p>
73	12004	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի շտաբային ղեկավարության գրասենյակի նախագծի կատարման ապահովում	574.7 հազ եվրո	Երևանի շտաբային կենտրոնի 2016-2023թթ.	Մշտադի շրջանակներում նախատեսվում է երևան շտաբային թվով 28 փողոցներում փոխել/աղյուսակել լուսավորության հենասյուները, առկա վերջնական մարդկաների անցկացնել ստորգետնյա կապուլտներով, փոխարինել առկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում առկա շուրջ 4.400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2.200 LED տիպի լուսատուներով:	Տվյալ դրամաշրջանային նախատեսված է տեխնիկական աջակցության նպատակով, որի շրջանակներում կնքվել են խորհրդարանական պայմանագրեր՝ կրթությանը վերաբերյալ զարգացման ծրագրի գնումների և իրականացման աջակցման վերաբերյալ:	80,182.5 67,309.5 13,473.0 126,908.5 105,764.5 21,154.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Դրամաշրջանի ընդհանուրումը պայմանավորված է շինարարական աշխատանքների ընթացքի հետ:	
74	12016	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրի շտաբային ղեկավարության համապատասխան գրասենյակի նախագծի կատարման ապահովում	1.213 հազ եվրո	Գյումրի համայնապետարան 2017-2023թթ.	Աջակցություն ծրագրի նախագծարարական և իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնադրամային շինարարական աշխատանքների մրցույթային փուլերի սկսվելուց, պայմանագրային պայմանագրերի կնքումը, պայմանագրերի կատարում և տեխնիկական հսկողություն, ակտիվացնելու և տեխնիկական հսկողություն, ակտիվացնելու և տեխնիկական հսկողությունների պայմանագրերի կնքումը:	Տեխնիկական համապատասխան շրջանակներում իրականացվել է ծրագրի Ա և Բ տրանշներով հիմնադրված փողոցների շին. աշխատանքները: Այժմ տեխնիկական վերահսկողություն է իրականացվում թվով 8 փողոցներում՝ Բ տրանշի շրջանակներում:	341,462.0 284,533.2 56,928.8 35,118.0 29,265.0 5,853.0 15,224.3 12,699.9 4.4 4.4 4.4 4.4	Համայնապետարանի երկարաժամկետ մատակարարված ծախսերից իրականացվելու են Ա Տրանշի տեսակով վարկային միջոցներից: Այժմ միջոցում արդեն շահագրգիռված փողոցների վերաբերյալ, հաշվետվությունները ստացվել է 2021թ. բեռնադրման վերջնական հաշվետվություն, որը ստորագրվել է փաստաթուղթով և վճարման, մյուսները դիմա ներկայացման ենթակա չեն:	
75	12018	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրի շտաբային ղեկավարության համապատասխան գրասենյակի նախագծի կատարման ապահովում	7.3 մկն եվրո	Գյումրի համայնապետարան 2017-2023թթ.	Համայնապետարանի նախագծարարների հիմնադրամային և փողոցային լուսավորության զանգի արդիականացում: Համապատասխան վերակառուցումը կներառի առնվազն 1 մայրուղի ծանցի կառուցում, այդ թվում՝ ջրհանումային ներակառուցվածքների փոխարինում: Քաղաքային և փողոցային լուսավորության վերականգնման արդյունքում ներկայիս բարձր մեծանա սերոլային լամպերը կփոխարինվեն լուսատուներով լինարդ լամպերով:	Ա տրանշով սահմանված թվով 14 փողոցներում և հրապարակային շին աշխատանքներն ավարտված են, հիմնադրվել է ընդհանուր առմամբ մոտ 6 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ներակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 4 կմ երկարությամբ ճանապարհների հիմնադրման աշխատանքների առաջին երկու շահագրգիռներն ավարտված են, երրորդ շահագրգիռի փողոցների հիմնադրման աշխատանքները գտնվում են ընթացքի մեջ: Դիտային 2 ծրագրի շրջանակներում տեղադրվել է 401 լուսավորության լամպեր և կատարվում են սարքավորումներ:	879,247.9 732,702.0 146,545.9 553,870.2 461,558.5 92,311.7 90,125.1 63,434.4 26,690.7 16.3 13.7 28.9	Ա տրանշի շրջանակներում ներկայացվել են մասնաձևային հայտեր, որոնց վճարման գործընթացները դիմա ընթացքի մեջ են: Բ Տրանշի շրջանակներում կնքված երկու պայմանագրերի շահագրգիռման ընդունման ակտերը գտնվում են ստորագրման փուլում, իսկ երրորդի մասով պարտավորում են վճարման վկայագրեր:	
76	12017	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրի շտաբային ղեկավարության համապատասխան գրասենյակի նախագծի կատարման ապահովում	14.6 մկն եվրո	Գյումրի համայնապետարան 2017-2023թթ.	Համայնապետարանի նախագծարարների հիմնադրամային և փողոցային լուսավորության զանգի արդիականացում: Համապատասխան վերակառուցումը կներառի առնվազն 1 մայրուղի ծանցի կառուցում, այդ թվում՝ ջրհանումային ներակառուցվածքների փոխարինում: Քաղաքային և փողոցային լուսավորության վերականգնման արդյունքում ներկայիս բարձր մեծանա սերոլային լամպերը կփոխարինվեն լուսատուներով լինարդ լամպերով: Դիտային 2 ծրագրի շրջանակներում տեղադրվել է 1201 լուսավորության լամպեր և կատարվում են սարքավորումներ:	Ա տրանշով սահմանված թվով 14 փողոցներում և հրապարակային շին աշխատանքներն ավարտված են, հիմնադրվել է ընդհանուր առմամբ մոտ 9 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ներակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 8 կմ երկարությամբ ճանապարհների հիմնադրման աշխատանքների առաջին երկու շահագրգիռներն ավարտված են, երրորդ շահագրգիռի փողոցների հիմնադրման աշխատանքները գտնվում են ընթացքի մեջ: Դիտային 2 ծրագրի շրջանակներում տեղադրվել է 800 լուսավորության լամպեր և կատարվում են սարքավորումներ:	1,148,049.8 956,711.8 191,338.0 1,148,049.8 956,711.8 191,338.0 237,866.5 185,951.0 51,915.6 20.7 19.4 27.1	Ա տրանշի շրջանակներում ներկայացվել են մասնաձևային հայտեր, որոնց վճարման գործընթացները դիմա ընթացքի մեջ են: Բ Տրանշի շրջանակներում կնքված երկու պայմանագրերի շահագրգիռման ընդունման ակտերը գտնվում են ստորագրման փուլում, իսկ երրորդի մասով պարտավորում են վճարման վկայագրեր:	

77	12012	Անիական գաղափարների և արժանատիքների իրականացումը	39,4 մլն ԱՄՆ դոլար (27,454.93 հազ. SDR)	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրի իրականացման» ՀՈԱԿ 2011-2023թթ.	Քաղաքային տրանսպորտի կառուցման ծրագրի իրականացումը, ներառյալ արժանատիքների և արժանատիքների իրականացումը, ինչպես նաև տրանսպորտի կառուցման ծրագրի իրականացումը, ներառյալ արժանատիքների և արժանատիքների իրականացումը:	Հողի օտարման և տարաբնույթի ծրագրի ավարտի և իրականացման աշխատանքները, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխառություններ շտաբի միջոցառումների պահի համաձայն: Իրականացվել են Արշակունյաց պողոտայի, Արաբկառի խճուղու և Լոր Շիրակ ճանապարհատվածների կառուցման, վերակառուցման/արձանագրման աշխատանքները: Այսօրվա էլ լարային համայնքի տրանսպորտի կոր ճանց և միասնական տրանսպորտի համակարգ: 2017թ. փոքրի է համապատասխան պայմանագիր ճանապարհաշինարարական աշխատանքների նախագիտարանում և շինարարական աշխատանքների վերահսկողության համար: Իրականացվել են նաև ծրագրի առդիտ, մոնիթորինգ և գնահատում:	251,282.0 204,587.4 46,694.6 430,979.3 347,595.4 83,383.9 285,577.7 227,865.7 57,714.0	
78	12013	Անիական գաղափարների և արժանատիքների իրականացումը		«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրի իրականացման» ՀՈԱԿ 2016-2023թթ.	Լրացվել էրևան լարային արժանատիքների և արժանատիքների իրականացումը, ներառյալ արժանատիքների և արժանատիքների իրականացումը, ինչպես նաև տրանսպորտի կառուցման ծրագրի իրականացումը, ներառյալ արժանատիքների և արժանատիքների իրականացումը:	Հողի օտարման և տարաբնույթի ծրագրի կառուցման իրականացման աշխատանքները, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխառություններ շտաբի միջոցառումների պահի համաձայն: Իրականացվել են Արշակունյաց պողոտայի, Արաբկառի խճուղու և Լոր Շիրակ ճանապարհատվածների կառուցման, վերակառուցման/արձանագրման աշխատանքները: Այսօրվա է լարային համայնքի տրանսպորտի կոր ճանց և միասնական տրանսպորտի համակարգ: 2017թ. փոքրի է համապատասխան պայմանագիր ճանապարհաշինարարական աշխատանքների նախագիտարանում և շինարարական աշխատանքների վերահսկողության համար: Իրականացվել են նաև ծրագրի առդիտ, մոնիթորինգ և գնահատում:	777,751.2 670,534.6 107,216.6 607,866.6 527,526.6 80,340.0 241,776.0 192,271.9 49,504.1 39.8 36.4 61.6	
79	12021	Անիական գաղափարների և արժանատիքների իրականացումը	105,970.0 հազ. ԱՄՆ դոլար	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրի իրականացման» ՀՈԱԿ 2016-2023թթ.	Քաղաքային տրանսպորտի կառուցման ծրագրի իրականացումը, ներառյալ արժանատիքների և արժանատիքների իրականացումը, ինչպես նաև տրանսպորտի կառուցման ծրագրի իրականացումը, ներառյալ արժանատիքների և արժանատիքների իրականացումը:	Հողի օտարման և տարաբնույթի ծրագրի կառուցման իրականացման աշխատանքները, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխառություններ շտաբի միջոցառումների պահի համաձայն: Իրականացվել են Արշակունյաց պողոտայի, Արաբկառի խճուղու և Լոր Շիրակ ճանապարհատվածների կառուցման, վերակառուցման/արձանագրման աշխատանքները: Այսօրվա է լարային համայնքի տրանսպորտի կոր ճանց և միասնական տրանսպորտի համակարգ: 2017թ. փոքրի է համապատասխան պայմանագիր ճանապարհաշինարարական աշխատանքների նախագիտարանում և շինարարական աշխատանքների վերահսկողության համար: Իրականացվել են նաև ծրագրի առդիտ, մոնիթորինգ և գնահատում:	4,439,791.3 4,132,195.9 307,595.4 5,835,664.6 5,324,510.6 511,154.0 2,736,176.7 2,363,235.0 372,943.7 46.9 44.4 73.0	
80	12026	ԵՄ արժանատիքների իրականացումը	19.8 մլն եվրո	ՀՀ տարաբնույթի կառուցապատման և ներակառուցման նախարարություն	Քաղաքային տրանսպորտի կառուցման ծրագրի իրականացումը, ներառյալ արժանատիքների և արժանատիքների իրականացումը, ինչպես նաև տրանսպորտի կառուցման ծրագրի իրականացումը, ներառյալ արժանատիքների և արժանատիքների իրականացումը:	Հողի օտարման և տարաբնույթի ծրագրի կառուցման իրականացման աշխատանքները, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխառություններ շտաբի միջոցառումների պահի համաձայն: Իրականացվել են Արշակունյաց պողոտայի, Արաբկառի խճուղու և Լոր Շիրակ ճանապարհատվածների կառուցման, վերակառուցման/արձանագրման աշխատանքները: Այսօրվա է լարային համայնքի տրանսպորտի կոր ճանց և միասնական տրանսպորտի համակարգ: 2017թ. փոքրի է համապատասխան պայմանագիր ճանապարհաշինարարական աշխատանքների նախագիտարանում և շինարարական աշխատանքների վերահսկողության համար: Իրականացվել են նաև ծրագրի առդիտ, մոնիթորինգ և գնահատում:	750,000.0 750,000.0 0.0 750,000.0 750,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
Ընդամենը 1157 Մրագրով, որից՝								
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ								
ԿԱՊԻՏԱԿ ԾԱԽՍԵՐ								

Թեքվանդոյի պայմանագրով է ստեղծվում վճարումը:

Էլեկտրաէներգիայի համակարգի զարգացման ծրագիր - 6 միջոցառում

81	1167 42003	Վերականգնման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող էլեկտրամատակարարման հուսալիցության ծրագրի լրացումից ֆինանսավորման ծառայողի շրջանակներում ներակայրվի տրանսպորտ «Բարձրալից էլեկտրասեղաներ» ՓԲԸ ին	36.0 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրալից էլեկտրասեղաներ» ՓԲԸ 03.02.2015-31.12.2023թթ.	<p>Ծրագրի շրջանակներում վերականգնվել է 220 կՎ «Շարքանակ» ներակայանը, ինչպես նաև նախատեսվում է վերակառուցել 110 կՎ «Վանանոր 1», «Չարինջակակ 3» և 220 կՎ «Չուլոնի» ներակայանները:</p> <p>Ծրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել սպառողներին անհատական էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիցությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ներակայանների շահագործման ծախսերը:</p> <p>Վկարտվել են «Շարքանակ» ելք վերակառուցման աշխատանքները:</p> <p>«Վանանոր 1» ելք վերակառուցման շրջանակներում իրականացվում են ֆինանսավորման աշխատանքները:</p> <p>«Չարինջակակ 3» ելք վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում «Բարձրալից էլեկտրասեղաներ» ՓԲ ընկերության և «EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A.» (Պորտուգալիա) ընկերության միջև 2021թ. մարտի 12 ին կնքվել և ուժի մեջ է մտել Պայմանագրում փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ Փոփոխություն N 3-ը: «Չարինջակակ 3» ելք վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտին հասցնել 2023թ.:</p> <p>Պայմանագրում խորհրդով 23.07.2021թ. N 3-06-07-21 որոշմամբ հաստատել է «Չուլոնի» ելք վերակառուցման կապալառուի ընտրության մարզի ղեկավարող՝ հարթով ճանաչելով China National Electric Engineering Co., LTD ընկերությանը (այսուհետ՝ «Կապալառու»): «Չուլոնի» ելք վերակառուցման շրջանակներում «Բարձրալից էլեկտրասեղաներ» ՓԲ ընկերության և «Կապալառուի» միջև 2021թ. սեպտեմբերի 15 ին ստորագրվել է 220կՎ «Չուլոնի» ելք վերակառուցման նախագիծն, մատակարարման և մոնիտորինգի պայմանագիր N HVEN DSI 1/2020_2 ը: 2021թ. կապալառուի է վճարում «Կապալառուի» սեպտեմբերի 24 ին ներկայացրած կանխավճարի վճարման պահանջագիր N 2/ուլոնի AD 01 ի դիմաց: Պայմանագիրը ուժի մեջ է մտել 28.09.2021թ.:</p> <p>«Չուլոնի» ելք վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2024 թ.:</p>	2,286,937.7 1,829,540.6 457,397.1 289,668.2 231,044.7 58,623.5 116,727.6 99,121.5 17,606.1	40.3 42.9 30.0	<p>Հաշվառու ժամանակահատվածում «Վանանոր 1» ներակայանը իրականացվել են էլեկտրամոնիտորինգի և կապալառուի աշխատանքներ, որոնց դիմաց կապալառու Xian Electric Engineering Co.LTD ընկերության կողմից կատարողական անտեր և հաշվի ապահովարի չեն ներկայացվել: Կատարված աշխատանքների դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ. չորրորդ եռամսյակում:</p> <p>«Չարինջակակ 3» ներակայանի վերակառուցման շրջանակներում կապալառու «EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A.» ընկերության կողմից ներկայացվել է նախագիծային աշխատանքների կատարման դիմաց հաշվի առանցձագիր, որի դիմաց վճարումները կիրականացվեն 2022 թ. չորրորդ եռամսյակում: 220 կՎ «Չուլոնի» ներակայանի վերակառուցման շրջանակներում կապալառուի կողմից նախագիծային աշխատանքները դրոսն չեն ավարտվել:</p>
82	42005	Վերականգնման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Ալշակ» և «Արարատ» ներակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ներակայրվի տրանսպորտ «Բարձրալից էլեկտրասեղաներ» ՓԲԸ ին	23.2 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրալից էլեկտրասեղաներ» ՓԲԸ 21.09.2015-31.12.2023թթ.	<p>Մրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել 220 կՎ «Ալշակ» ներակայանը, ինչպես նաև 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Արարատ 2» ներակայանը:</p> <p>Մրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել սպառողներին անհատական էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիցությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ներակայանների շահագործման ծախսերը:</p> <p>«Ալշակ» 220 կՎ ելք սահմանված կարգով անորոշությամբ արձան տակ է դրվել 16.02.2021թ.։ 02.06.2021թ. ստորագրվել է ավարտված շինարարական օբյեկտի շահագործման ընթացիկ համեմատողի ակտը, համանայն օբյեկտի ներակայանը հասցրվում է ավարտված և պարտատ է շահագործման: Կատարվում են խորհրդով 23.07.2021թ. N 3-06-07-21 որոշմամբ հաստատել է կապալառուի ընտրության մարզի ղեկավարող՝ հարթով ճանաչելով «Kaskad Energy» LLC ընկերությանը (այսուհետ՝ «Կապալառու»): «Արարատ 2» ելք վերակառուցման շրջանակներում ՔԵՏ ՓԲԸ և «Կապալառուի» միջև 15.09.2021թ. ստորագրվել է 220կՎ «Արարատ 2» ելք վերակառուցման նախագիծն, մատակարարման և մոնիտորինգի պայմանագիր N HVEN DSI 1/2020_1: Կատարվել է վճարում «Կապալառուի» կողմից սեպտեմբերի 22 ին ներկայացրած կանխավճարի վճարման պահանջագիր N 1-ի դիմաց: Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտել 29.09.2021թ.։ «Արարատ 2» ելք վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2024թ.:</p>	1,170,421.0 936,327.2 234,093.8 244,493.4 194,531.9 49,961.5 13,471.1 10,787.6 2,683.5	5.5 5.5 5.4	<p>«Բարձրալից էլեկտրասեղաներ» ՓԲ ընկերության և ֆինանսական «Xian Electric Engineering Co. Ltd» ընկերության միջև 2016 թվականի հուլիսի 1 ին կնքված 220 կՎ «Ալշակ» ներակայանի վերակառուցման նախագիծն, մատակարարման և տեղակայում ETMP HVEN_ICB 1/2015 պայմանագրի շրջանակներում կապալառուի կողմից ավարտման և շահագործման համեմատն վկայականներ չեն օրոտվել և վերջնականների վճարում չի իրականացվել, չստի որ աշխատանքների ուղղությամբ պայմանավորված տրոփ վերաբերյալ փոխադրանք ակտի կազմման և օրմարի հաշվեման, ինչպես նաև պահեստատարի համեմատն օրոնքայանները դրոսն չեն ավարտվել:</p>
83	42007	Անհատական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կապալառուի կապալառուի ակտմատացված համակարգի (SCADA) ընդլայնման ծրագրի շրջանակներում ներակայրվի տրանսպորտ «Էլեկտրաէներգիայի համակարգի օպերատոր» ՓԲԸ ին	15.08 մլն ԱՄՆ դոլար (10.45 մլն SDR)	«ԷԷՇՕ» ՓԲԸ 02.2015-06.2022թթ.	<p>Բարձրացնել ստացվող տվյալների ճշգրտությունը, էներգահամակարգի կարգավորման հուսալիցությունը, էԷՇՕ-ի տեխնիկական, ֆինանսական և օրոնքայանական կարողությունները, ինչը կնպաստի էներգահամակարգի հուսալի աշխատանքին, կորուստների նվազեցմանը, անխափան էլեկտրամատակարարմանը:</p> <p>Կապալառուն ավարտել է նախատեսված աշխատանքները:</p>	676,594.4 658,212.6 18,381.8 488,508.4 449,091.3 39,417.1 488,508.4 449,091.3 39,417.1	100.0 100.0 100.0	

84		<p>Գերմանիայի արգելման վարկերի քանակ (KFW) աջակցությամբ իրականացվող «Կոլկասան»</p> <p>Էլեկտրահաղորդման ցանց և Նայտանս-Վրաստան հարթույթի գին ներկայացանկների դրամաշտրիային ծրագիր</p>	10.86 մլն եվրո	«Բարձրավոր էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 30.05.2016-30.12.2025թթ.		<p>Մրցվող նախատեսվում է իրականացնել երեք լոտերով, Լոտ 1՝ «Դրձաշեն» ենթակայանի կառուցում՝ ներառյալ 220կՎ գծեր (Դրձաշեն ենթակայանի մուտք /նյւ), Լոտ 2՝ օդային գծերի կառուցում (500/400/220/110կՎ) և Լոտ 3՝ «Ալրոմ» ենթակայանի և ԲԼՀՀ փոխակերպիչ կայանի կառուցում:</p> <p>Մրցարկի նպատակն է՝ Հայաստանի և Վրաստանի ենթակառուցվածքների միջև ապիկցուն միացման ապահովումը, որի արդյունքում ՀՀ ենթակառուցվածքը ԻԻՀ ենթակառուցվածքից բացի (Իրան-Հայաստան 400կՎ երկրորդ օդային գծի կառուցման հետ) կկազմի նաև Վրաստանի, ՌԴ և տարածաշրջանի մյուս երկրների հետ:</p>	<p>Մրցարկի խորհրդատու՝ Fichtner GmbH ընկերությունը (այսուհետև՝ խորհրդատու) ԲԼՀ ՓԲԸ (այսուհետև՝ Ունկերություն) դիտարկմանն է ներկայացրել ծրագրի գլխավոր կապալառուների ընտրության երեք լոտերի համար պատրաստված մրցութային փաստաթղթերի նախագիծային տարբերակները:</p> <p>Ունկերության, KFW քանակ և խորհրդատուի ներկայացուցիչների հետ կայացել են մի շարք հանդիպումներ և ընկալվածներ մրցութային փաստաթղթերի փայտերևում (այսուհետև՝ ՄՓՓ ներ) և հաստատվում էրը լոտային շուկայի ստացվելուց առաջին օրը լոտներին և բաժնեցական հարցերի վերաբերյալ արված պարզաբանումների նպատակով 2022թ. փետրվարի 14-ից 22-ը Ունկերության գլխավոր գրասենյակում Մրցարկի գլխավոր կապալառուների ընտրության ՄՓՓ ները թարմացնելու և վերջնականացնելու նպատակով և մեկ անգամ կայացել է հանդիպում Մրցարկի խորհրդատուի ներկայացուցիչների հետ: Հանդիպման արդյունքում, ՄՓՓ ներում ներառվել են Ունկերության համապատասխան մասնագետների բոլոր դիտարկումները և առաջարկությունները: 2022թ. ապրիլի 19-ից 22-ը խորհրդատու կրկին այցելել է Ունկերության գլխավոր գրասենյակ մրցութային փայտերևերի վերջնականացման նպատակով: Վերջիններս խորհրդատուի կողմից 22.04.2022թ. ներկայացվել են Ունկերության հաստատմանը, որտեղ դիտարկվում էր Ունկերությունը 17.05.2022թ. սահմանված կարգով ներկայացրել է KFW քանակի հաստատմանը: KFW քանակ կողմից 2022թ. հունիս ամսվա ընթացքում Ունկերությանն է ներկայացվել Լոտ 1-ի և Լոտ 3-ի մրցութային փաստաթղթեր: Նշված առաջարկությունը մրցութային փաստաթղթերում ներառելու նպատակով Ունկերությունը ծրագրի խորհրդատուին է ուղարկել երեք լոտերով գլխավոր կապալառուների ընտրության ՄՓՓ ների նախագիծը: Հաշվի առնելով ՎԿԼ քանակի առաջարկությունը գին կարգավորման հետ կապված հարցերը 10.08.2022թ. Ունկերությունը ներկայացրել էր լոտը 3 լոտերով ՄՓՓ ների Մաս 1-ի և Մաս 3-ի գին կարգավորման հույվածների տարբերակները:</p> <p>Խորհրդատու 2022թ. օգոստոս ամսվա ընթացքում ներկայացրել է Փոփ. N 02-ով նախատեսված Հարմունկայի չափանիշի իրականացման և Հանապրիտ կողմերի ներդրման պակասի համար պատրաստված վերջնական հաշվետվությունները: Վերջիններս հաստատվել են KFW քանակի կողմից 22.08.2022թ., այսուհետև խորհրդատու 22.08.2022թ. ներկայացրել է հաշվի առնված արդյունքը վերոնշյալ ծառայությունների մատուցման համար: 2022թ. սեպտեմբեր ամսում շարունակվել են բոլոր 3 լոտերով ՄՓՓ ների Մաս 1 և Մաս 3-ի գին կարգավորման հույվածների մասով ընկալվածներ խորհրդատուի հետ: Ունկերության կողմից լրանված տարբերակները, խորհրդատուի հետ ընկալվելուց հետո վերջնականացված ՄՓՓ ները կրկին ներկայացվել են KFW քանակի հաստատմանը: 07.09.2022թ. Ունկերության և խորհրդատուի միջև ստորագրվել է 21.12.2015թ. վերջնական խորհրդատվական պայմանագրի Փոփ. No. 03-ը, որի արդյունքում 4.1.1 ենթատիղվածով Փոփ. A-ի համար սահմանված ծառայությունների մատուցման ժամկետը երկարացվել է ևս 12 ամսով վերջնամասնի սահմանելով մինչև 31.07.2023թ.:</p> <p>Խորհրդատուի կողմից Հարմունկայի չափանիշի իրականացման համար մատուցված ծառայությունների դիմաց վճարման պահանջարկը 13.09.2022թ. սեպտեմբերի 13-ին «Կենսարագնազանության գործընթացների պակասի հաշվետվության վերաբերյալ 14 կետից բաղկացած իր մեկնաբանությունները, որտեղ պետք է խորհրդատուի կողմից ներառվեն հաշվետվություններ: Խորհրդատու ներկայացրել է «ակնաձայնի երաշխիքի թարմացված տարբերակը՝ երկարացվելով մինչև 30.11.2023թ., իսկ 30.11.2022թ. Ունկերության դիտարկմանն է ներկայացրել վերջնական բոլոր 3 լոտերով ՄՓՓ ները:</p>	105,795.8 85,696.8 20,099.0 105,795.8 85,696.8 20,099.0 39,195.5 31,356.4 7,839.1	338,342.1 247,979.5 90,362.6 338,342.1 247,979.5 90,362.6 0.0 0.0 0.0 0.0	23,672,300.9 16,924,286.6 6,748,014.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		37.0 36.6 39.0	Հաշվետու ժամանակահատվածում խորհրդատու Ունկերության դիտարկմանն է ներկայացրել «Կենսարագնազանության գործընթացների պակասի կազմման համար մատուցված ծառայության դիմաց հաշվի առնված արդյունքի նախագիծը, որը Ունկերության կողմից չի ընդունվել, քանի որ «Կենսարագնազանության գործընթացների պակասի հաշվետվությունները դեռ չի հաստատվել» ԿԿ-1 քանակ և Ունկերության կողմից:
85		<p>Գերմանիայի արգելման վարկերի քանակ (KFW) աջակցությամբ իրականացվող «Կոլկասան»</p> <p>Էլեկտրահաղորդման ցանց և Նայտանս-Վրաստան հարթույթի գին ներկայացանկների դրամաշտրիային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող ներդրումներ</p>											
86		<p>Գերմանիայի արգելման վարկերի քանակ (KFW) աջակցությամբ իրականացվող «Կոլկասան»</p> <p>Էլեկտրահաղորդման ցանց և Նայտանս-Վրաստան հարթույթի գին ներկայացանկների վարկային ծրագրի շրջանակներում ներառվածի սրբանադրում «Բարձրավոր էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին</p>	178.2 մլն եվրո	«Բարձրավոր էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 09.12.2014-30.12.2025թթ.									
Ընդամենը 1167 Մրագրով, որից՝								28,144,596.1	28,250,391.9	20,596,346.5	7,598,249.6		
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ								105,795.8	85,696.8	20,099.0	105,795.8		
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ								28,144,596.1	20,596,346.5	7,598,249.6	1,361,012.1		

<p align="center">ԸՆԴԱՄԵՆԸ, որից՝</p>																																														
<p align="center">ԴՐԱՄԱԵՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ՝</p>																																														
<p align="center">ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ, այդ թվում՝</p>																																														
<p align="center">ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ (ԴԵՖԻՑԻՏ)</p>																																														
<p align="center">Ընդամենը բոլոր ծրագրերից՝</p>																																														
<p align="center">ԸՆԹԱՑԻՎ ԾԱՆՍԵՐ</p>																																														
<p align="center">ԿԱԴԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ</p>																																														