

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

ՀՀ պետական բյուջեով օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկատու կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ

(31.05.2023թ. դրությամբ)

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագիրն իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2023թ. տարեկան պլան		2023թ. տարեկան ճշտված պլան		2023թ. կիսամյակի պլան		2023թ. փաստացի վճարներ (աճողական)		2023թ. կիսամյակի բյուջեով կատարող պլան (%)		2023թ. բյուջեի կատարող պլանի նկատմամբ (%)		Զկատարման պատճառները					
								Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե						
Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագիր - 5 միջոցառում																									
1	1019	12001	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագրի շրջանակներում ՀՀ տարածքներում ջրագծերի, առողջապահության, կրթության, մշակույթի, հատուկ ինստիտուտների վերականգնման և շինարարության աշխատանքներ	30 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 22.09.2015-31.12.2022թթ.	ՀՀ տարածքներում ջրագծերի, առողջապահության, կրթության օբյեկտների, մշակույթային տների, ծերանոցների, մանկատների, հատուկ դպրոցների, մանկապարտեզների և կոյուղու օբյեկտների հիմնանորոգում և շինարարություն:	Ծրագրի 1-ին բաղադրիչի շրջանակներում շարունակվում է Շիրակի մարզում 1 մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքները կառավարության համաֆինանսավորման հաշվին: Ծրագրի 2-րդ բաղադրիչի շրջանակներում բոլոր աշխատանքներն ավարտված են:	333,959.8	183,404.7	150,555.1	292,159.8	183,404.7	108,755.1	292,159.8	183,404.7	108,755.1	51,105.9	48,058.7	3,047.2	17.5	26.2	2.8	Վարկային ծրագիրն ավարտված է, վարկի մասով չձեռնարկված բյուջեային հատկացումներն ենթակա են վերաբաշխման: Կառավարության համաֆինանսավորման մասով նախատեսվում է մինչև տարեկերջ ծախսել ևս շուրջ 100.0 մլն դրամ:		
2		11003	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի կրաավարում			Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկային ծրագրով նախատեսված ՀՀ տարածքներում ջրագծերի առողջապահության կրթության օբյեկտների մշակույթային տների ծերանոցների մանկատների հատուկ դպրոցների մանկապարտեզների և կոյուղու օբյեկտների հիմնանորոգում և շինարարություն, գույքի և սարքավորումների տրամադրում ենթակառուցվածքային ներդրումների շահուտու ենթածրագրերի համար:	Ծրագրի 1-ին բաղադրիչով իրականացվում են 2 միկրոծրագրեր Արագածոտնի և Վայոց ձորի մարզերում: Ծրագրի 2-րդ բաղադրիչի շրջանակներում կիրականացվեն կոմունալ և գյուղական նշանակության սարքավորումների տրամադրում, ավտոկայանատեղիների և ոռոգման համակարգերի կառուցում և վերանորոգում: Շինարարական աշխատանքներին վերաբերվող բոլոր 4 ենթածրագրերը գտնվում են իրականացման տարբեր փուլերում՝ այդ թվում ավարտական: 2 բաղադրիչի շրջանակներում էլ հայտարարվել են նոր մրցույթներ: Իրականացվում է վարկային համաձայնագրի փակման ժամկետի երկարաձգում:	391,443.6	117,433.1	274,010.5	391,443.6	117,433.1	274,010.5	199,072.9	59,721.5	139,351.4	122,951.2	37,143.5	85,807.7	61.8	62.2	61.6	31.4	31.6	Պայմանավորված վարկային ծրագրի փակման ժամկետի երկարաձգմամբ ծրագրի իրականացումը մոտ հինգ ամսով սահմանված ժամանակացույցից հետո է ընկել: Աշխատանքները վերակազմվել են մայիս ամսից: Միաժամանակ, առաջարկվել է վերաբաշխում կառավարության որոշման շրջանավոր նախագծով տարեկան բյուջեն ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցների մասով կրճատել 385.7 մլն դրամով:
3		12004	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկի շրջանակներում ՀՀ համայնքային և միջհամայնքային ենթակառուցվածքների որակի, օգտագործման և հասանելիության բարելավում	17.9 մլն Եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 08.12.2020-30.06.2023թթ.	Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկային ծրագրով նախատեսված ՀՀ տարածքներում ջրագծերի առողջապահության կրթության օբյեկտների մշակույթային տների ծերանոցների մանկատների հատուկ դպրոցների մանկապարտեզների և կոյուղու օբյեկտների հիմնանորոգում և շինարարություն, գույքի և սարքավորումների տրամադրում ենթակառուցվածքային ներդրումների շահուտու ենթածրագրերի համար:	Ծրագրի 1-ին բաղադրիչով իրականացվում են 2 միկրոծրագրեր Արագածոտնի և Վայոց ձորի մարզերում: Ծրագրի 2-րդ բաղադրիչի շրջանակներում կիրականացվեն կոմունալ և գյուղական նշանակության սարքավորումների տրամադրում, ավտոկայանատեղիների և ոռոգման համակարգերի կառուցում և վերանորոգում: Շինարարական աշխատանքներին վերաբերվող բոլոր 4 ենթածրագրերը գտնվում են իրականացման տարբեր փուլերում՝ այդ թվում ավարտական: 2 բաղադրիչի շրջանակներում էլ հայտարարվել են նոր մրցույթներ: Իրականացվում է վարկային համաձայնագրի փակման ժամկետի երկարաձգում:	5,533,137.7	4,341,252.5	1,191,885.2	5,533,137.7	4,341,252.5	1,191,885.2	1,798,502.1	1,403,374.5	395,127.6	253,936.1	198,646.0	55,290.1	14.1	14.2	14.0	4.6	4.6	Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկի շրջանակներում ՀՀ համայնքային և միջհամայնքային ենթակառուցվածքների որակի, օգտագործման և հասանելիության բարելավում

		Ընդամենը 1189 Ծրագրով, որից՝		10,921,192.0	126,104.8	11,047,296.8
		ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ		9,097,917.9	90,096.3	9,188,014.2
		ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ		1,823,274.1	36,008.5	1,859,282.6
				10,921,192.0	126,104.8	11,047,296.8
				9,097,917.9	90,096.3	9,188,014.2
				1,823,274.1	36,008.5	1,859,282.6
				5,964,706.0	64,286.8	6,028,992.8
				4,970,919.0	46,401.0	5,017,320.0
				993,787.0	17,885.8	1,011,672.8
				3,535,832.2	31,371.7	3,567,203.9
				2,929,410.7	23,506.2	2,952,916.9
				606,421.5	7,865.5	614,287.0
				59.3	48.8	59.2
				58.9	50.7	58.9
				61.0	44.0	60.7
				32.4	24.9	32.3
				32.2	26.1	32.1
				33.3	21.8	33.0

Ոռոգման համակարգի առողջացում - 11 միջոցառում

8	1004		Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 10.06.2016-30.06.2024թթ.	Հայաստանի Հանրապետության ոռոգման համակարգերի արդիականացում, համակարգերի արդյունավետության բարձրացում՝ շահագործման և պահպանման ծախսերի կրճատմամբ, բարձր ջրակորուստների և էլեկտրաէներգիայի ծախսումների նվազեցմամբ: Նպատակն իրագործելու համար պետք է իրականացվեն հետևյալ միջոցառումները՝ մեխանիկական ոռոգման փոխարինում ինքնահոս համակարգերով, որոշ մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքների վերականգնում, ԶՕԸ-ների ներտնտեսային ոռոգման ցանցերի արդիականացում, ԶՕԸ-ների կառավարչական ներուժի ամրապնդում:	Շարունակվում է ծրագրի շրջանակներում կնքված պայմանագրերով նախատեսված ծառայությունների մատուցումը և շինարարական աշխատանքների իրականացումը:	376,965.1	5,011,213.1	4,164,464.2	846,748.9	5,011,213.1	4,164,464.2	846,748.9	59,710.2	137,362.3	107,381.8	29,980.5	47,063.8	36,175.3	10,888.5	34.3	33.7	36.3	12.5	11.4	18.2											
		31005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում																																			
	9							Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի և որոգման համակարգի կառուցման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	75 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 12.05.2016-31.07.2023թթ.	Վեդիի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների, ջրառ հանգույցների, ջրի փոխադրող և ոռոգման համակարգի, ինչպես նաև ջրամբարի իշխման տակ գտնվող հողատարածքների ոռոգման ներտնտեսային ցանցի կառուցում:	Շարունակվում է ծառայությունների մատուցումը և աշխատանքների իրականացումը՝ եղանակային պայմաններին համարժեք ցածր արտադրողականությամբ:	85,178.0	63,569.8	21,608.2	85,178.0	63,569.8	21,608.2	34,741.0	25,941.0	8,800.0	24,988.4	18,588.5	6,399.9	71.9	71.7	72.7	29.3	29.2	29.6								
			11006					Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի և որոգման համակարգի կառուցում																														
			31001					Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի և որոգման համակարգի կառուցում																														
		10											Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի և որոգման համակարգի կառուցում																									
													Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի և որոգման համակարգի կառուցում																									
													Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի և որոգման համակարգի կառուցում																									
													Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի և որոգման համակարգի կառուցում																									
				Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի և որոգման համակարգի կառուցում																																		
				Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի և որոգման համակարգի կառուցում																																		
			Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի և որոգման համակարգի կառուցում																																			
11			Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի և որոգման համակարգի կառուցում																																			

Վճարումները կատարվել են համաձայն ներկայացված կատարողականների: Խորհրդատվական պայմանագրերի մասով ընթացքի մեջ են մրցույթների նախապատրաստական, դրոսիի հետ համաձայնեցման աշխատանքները, ինչպես նաև նոր մեխարկած մրցութային գործընթացները: Շինարարությունն ակտիվ ընթացքի մեջ է և կատարողականները կներկայացվեն փաստաթղթավորման և ստուգման գործընթացներից հետո:

Շարունակվում են ծառայությունների մատուցումը և աշխատանքների իրականացումը՝ եղանակային պայմաններին համարժեք արտադրողականությամբ:

11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	50 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.06.2024թթ.	ՀՀ Շիրակի մարզում Ախուրյան գետի վրա, Կապսի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների կառուցում, ինչի արդյունքում կապահովվի գյուղատնտեսական նպատակներով հուսալի ոռոգումը, ինչպես նաև ջրավազանի ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը:	Հինարարական աշխատանքների իրականացման համար ընթանում է կապալառուի լիցենզավորման գործընթաց: Հինարարական աշխատանքների մեկնարկը նախատեսվում է հունիսի 9-ից:	323,407.0 165,798.7 157,608.3 323,407.0 165,798.7 157,608.3 96,506.8 55,266.0 41,240.8 64,667.8 44,639.7 20,028.1 67.0 80.8 48.6 20.0 26.9 12.7	Կապալառուի պայմանագիրը կնքվել է ապրիլի 21-ին: Նախատեսված կանխավճարի վճարումը կկատարվի ուղիղ վճարումների մեթոդով ՎՎՔ-ի կողմից, ընթացքի մեջ են կանխավճարի երաշխիքի տրամադրման աշխատանքները: Ընթացքի մեջ է կապալառուի լիցենզավորման գործընթացը:
31004	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում						
11010	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում փուլ 1 ծրագրով Ջրածոր գյուղի վերաբնակեցման գործողությունների խորհրդատվություն և կառավարում	1,599,057.3 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներով)	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.06.2024թթ.	Կապսի ջրամբարի կառուցման հետևանքով անհրաժեշտություն է առաջանում հողերի ձեռքբերման և մարդկանց վերաբնակեցման, ճանապարհների և ոռոգման ջրանցքների կառուցման, էլեկտրական էներգիայի մատակարարման օդային գծերի անցկացման և այլն:	ՀԶՎԳԴ-ի ազդակիր անձանց փոխհատուցումների և օժանդակությունների տրամադրման աշխատանքների կազմակերպման հանձնաժողովը ուսումնասիրում է փոխհատուցումների վճարման փաստաթղթերի փաթեթները:	966,792.4 0.0 966,792.4 895,923.1 0.0 895,923.1 364,880.7 0.0 364,880.7 102,775.3 0.0 102,775.3 28.2 0.0 28.2 11.5 0.0 11.5	ՀՀԶՎԳԴ-ի ազդակիր անձանց փոխհատուցումների և օժանդակությունների տրամադրման աշխատանքների կազմակերպման հանձնաժողովը մեկնարկել է ազդակիր անձանց փոխհատուցումների փաթեթների ուսումնասիրությունները, սակայն վճարումներ դեռևս չեն կատարվել: Ընդունման փուլում գտնվող ՀՀ կառավարության որոշման նախագծով առաջին կիսամյակի համար նախատեսված միջոցները կտեղափոխվեն չորրորդ եռամսյակ:
12002	Գերմանիայի զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման փուլ 1 ծրագրով Ջրածոր գյուղի վերաբնակեցման համար ենթակառուցվածքների և բնակելի տների կառուցում	3,350,954.2 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներով)				548,165.1 0.0 548,165.1 548,165.1 0.0 548,165.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Հաշվետու ժամանակահատվածի համար 2023թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:

11009	Գերմանիայի զարգացման վարկերի քանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման դրամաշնորհային ծրագիր	300.0 հազ. եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 18.07.2019-31.12.2025թթ.	Դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ֆինանսավորել «Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագիր» Կապի ջրամբարի կառուցման Փուլ I փուլի փորձագիտական ծառայությունների իրականացումը՝ շրջակա միջավայրի վրա սոցիալական գնահատման (ՇՄԱՄԳ) խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պայմանագրի շրջանակներում:	Խորհրդատուի կողմից նախատեսված ծառայությունների մատուցումը կվերսկսվի Կապի պատվարի շինարարության մեկնարկից հետո:	21,199.3	17,666.1	3,533.2	9,897.3	8,364.1	1,533.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Հաշվետու ժամանակահատվածի համար 2023թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:
-------	---	-----------------	---	---	--	----------	----------	---------	---------	---------	---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

11011	Ջարգացման ֆրանսիական գործակալության աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության կառավարման կարողությունների բարելավման դրամաշնորհային ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	1.8 մլն եվրո, որից՝ 1.5 մլն եվրո՝ դրամաշնորհային և միջոցներ, 0.3 մլն եվրո՝ ՀՀ կառավարության և համաֆինանսավորում	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 23.04.2020-19.12.2023թթ.	Ծրագրի նպատակն է աջակցել ՀՀ կառավարությանը ոռոգման ոլորտի ընթացիկ բարեփոխումների հարցում՝ կենտրոնական և տեղական մակարդակներում կարողությունների զարգացման և ջրօգտագործողների միավորումներին տրամադրվող սուբսիդիաների կրճատման միջոցով, ներդնել նորարարական կայուն մեխանիզմներ՝ ուղղված ոռոգվող գյուղատնտեսության տնտեսական զարգացման խոչընդոտներին:	Ընթացի մեջ է խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման առաջադրանքի պայմանների լրամշակման գործընթացը ՀՀ Ջրային կոմիտեի և ՀՏԶ համապատասխան աշխատակիցների կողմից:	117,698.5	100,004.0	17,694.5	117,698.5	100,004.0	17,694.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Հաշվետու ժամանակահատվածի համար 2023թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:
-------	--	---	---	---	---	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

31016	Եմ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում ոռոգման համակարգի կառուցում	Նոր մեկնարկային Ծրագրեր են, որոնց գծով առկա չեն Վարկային Համաձայնագրերը, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Շինարարներ	ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե			125,392.8	125,392.8	0.0	125,392.8	125,392.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Հաշվետու ժամանակահատվածի համար 2023թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:
-------	---	--	-----------------------	--	--	-----------	-----------	-----	-----------	-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

Ընդամենը 1004 Ծրագրով որից՝		18,820,747.6	1,891,240.3	20,711,987.9
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ		14,620,654.3	664,293.5	15,284,947.8
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ		4,200,093.3	1,226,946.8	5,427,040.1
		18,820,747.6	1,809,069.0	20,629,816.6
		14,620,654.3	654,991.5	15,275,645.8
		4,200,093.3	1,154,077.5	5,354,170.8
		10,744,215.4	633,490.8	11,377,706.2
		9,510,971.0	188,588.8	9,699,559.8
		1,233,244.4	444,902.0	1,678,146.4
		2,566,107.8	239,495.3	2,805,603.1
		2,082,972.0	99,403.5	2,182,375.5
		483,135.8	140,091.8	623,227.6
		23.9	37.8	24.7
		21.9	52.7	22.5
		39.2	31.5	37.1
		13.6	13.2	13.6
		14.2	15.2	14.3
		11.5	12.1	11.6

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավում - 11 միջոցառում

19	1072	11005	Եվրոպական ներդրումային բանկի օգնությունները Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիր	7 մին ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 05.02.2015-30.06.2023թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում:	121,362.5	1,172,280.3	964,875.9	207,404.4	1,172,280.3	964,875.9	207,404.4	121,362.5	0.0	0.0	62,099.7	0.0	62,099.7	39,278.0	0.0	39,278.0	63.2	0.0	63.2	32.4	0.0	32.4	Պահպանման ծախսերի վճարումները կատարվել են պայմանագրերով սահմանված կարգով և չափով:		
	31003	Եվրոպական ներդրումային բանկի օգնությունները Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագրի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում	7,444.2				6,187.3	1,256.9	7,444.2	6,187.3	1,256.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Ընթացքի մեջ են սույն թվականի մարտի 6-ին մեկնարկված կապալառուների ընտրության մրցութային գործընթացները, մասնավորապես՝ ապրիլի 17-ին ներկայացված առաջարկների գնահատման աշխատանքներն ավարտվել են, և գնահատման զեկույցը պատրաստման փուլում է:
	11004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի օգնությունները Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր	1,378,078.7				1,102,463.0	275,615.7	1,378,078.7	1,102,463.0	275,615.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20		31004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի օգնությունները Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում	5.5 մին եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-06.01.2025թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում:	1,378,078.7	1,102,463.0	275,615.7	1,378,078.7	1,102,463.0	275,615.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Ընթացքի մեջ են սույն թվականի մարտի 6-ին մեկնարկված կապալառուների ընտրության մրցութային գործընթացները, մասնավորապես՝ ապրիլի 17-ին ներկայացված առաջարկների գնահատման աշխատանքներն ավարտվել են, և գնահատման զեկույցը պատրաստման փուլում է:		
21		11004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի օգնությունները Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր	5.5 մին եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-06.01.2025թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում:	7,444.2	6,187.3	1,256.9	7,444.2	6,187.3	1,256.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Առդիտի անցկացումը նախատեսվում է 2023թ. չորրորդ եռամսյակում: Կիսամյակով բյուջե նախատեսված չէ:		
22		31004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի օգնությունները Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում				1,378,078.7	1,102,463.0	275,615.7	1,378,078.7	1,102,463.0	275,615.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Ընթացքի մեջ են սույն թվականի մարտի 6-ին մեկնարկված կապալառուների ընտրության մրցութային գործընթացները, մասնավորապես՝ ապրիլի 17-ին ներկայացված առաջարկների գնահատման աշխատանքներն ավարտվել են, և գնահատման զեկույցը պատրաստման փուլում է:

23	<p>12001</p> <p>Գերմանիայի զարգացման և Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների դրամաշտորհային ծրագիր՝ երրորդ փուլ</p>	12 մլն եվրո	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 21.06.2014-31.12.2018թթ.</p>	<p>579 գյուղական բնակավայրերից ընտրված որոշ համայնքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ վերականգնման աշխատանքների իրականացում:</p>	<p>Խորհրդատուի պայմանագրի փոփոխությունը համաձայնեցումների և կնքման փուլում է: Ընթացում է վարկային համաձայնագրի երկարաձգման գործընթաց:</p>	<p>1,916,498.2 1,593,065.3 323,432.9 1,916,498.2 1,593,065.3 323,432.9 97,931.0 78,931.0 19,000.0 1,420.1 1,188.2 231.9 1.5 1.5 1.2 0.1 0.1 0.1</p>	<p>Խորհրդատուի պայմանագրի փոփոխությունը համաձայնեցումների և կնքման փուլում է, որից հետո կկատարվեն մատուցված ծառայությունների դիմաց նախատեսված վճարումները: Վճարումները կիրականացվեն հունիս ամսին:</p>
24	<p>11007</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլ</p>	30 մլն եվրո	<p>ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե 21.06.2014-30.12.2022թթ.</p>	<p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի առոչիտ:</p>	<p>Իրականացվել է Համայնքային ենթակառուցվածքների վերականգնում 2-րդ ծրագրի 3-րդ փուլի ծրագրի 2022թ. ֆինանսական հաշվետվությունների առոչիտ, որը ընդունվել է 27.03.2023թ.: Վարկային համաձայնագրի գործողության ժամկետը սահմանվել էր մինչև 30.12.2022թ., ներկայումս ԿՄՎ բանկի հետ ընթացում են քննարկումներ վարկային համաձայնագրի ժամկետների երկարաձգման համար:</p>	<p>59,230.9 49,374.7 9,856.2 59,230.9 49,374.7 9,856.2 29,624.9 24,687.4 4,937.5 682.5 0.0 682.5 2.3 0.0 13.8 1.2 0.0 0.0 6.9</p>	<p>Վարկային համաձայնագրի գործողության ժամկետների երկարաձգման ձգձգման պատճառով մասնաժամեր չի իրականացվել:</p>
25	<p>31001</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում</p>		<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 21.06.2014-30.12.2022թթ.</p>		<p>Շինարարական աշխատանքները վերամեկնարկել են մայիսի 2-ին: Իրականացվում է վարկային համաձայնագրի երկարաձգում:</p>	<p>4,062,258.2 3,359,450.1 702,808.1 4,062,258.2 3,359,450.1 702,808.1 376,090.8 309,629.6 66,461.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0</p>	<p>Շինարարական աշխատանքները վերսկսվել են մայիսի 2-ին, իսկ կապալառուներին տրվելիք փոխհատուցումների վերաբերյալ ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ընդունման փուլում է: Հունիսին կներկայացվեն կատարողականները և կկատարվեն համապատասխան վճարումները: Առկա վճարումները կատարվել են համաձայն ներկայացված կատարողականների:</p>
26	<p>31002</p> <p>Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում</p>	16.7 մլն եվրո	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 07.09.2020-30.12.2023թթ.</p>	<p>11 քաղաքի և 37 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում:</p>		<p>1,937,843.6 1,592,533.8 345,309.8 1,937,843.6 1,592,533.8 345,309.8 566,698.0 460,550.0 106,148.0 220,201.4 180,792.4 39,409.0 38.9 39.3 37.1 11.4 11.4 11.4</p>	
27	<p>31005</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Լոռու (Վանաձորի) մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման ծրագիր՝ երկրորդ փուլ</p>	430 378,7 եվրո	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.05.2010-30.12.2020թթ.</p>		<p>Շինարարական աշխատանքները վերամեկնարկել են մայիսի 2-ին:</p>	<p>60,642.4 0.0 60,642.4 60,642.4 0.0 60,642.4 12,000.0 0.0 12,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0</p>	

28	11009	<p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Համայնքային ենթակառուցվածքների երկրորդ ծրագրի երրորդ փուլի դրամաշնորհային ծրագրի ուղեկցող միջոցառման 3-րդ բաղադրիչ</p>	2 000 000 եվրո	<p>ՀՀ ՏԿԵՆ Զրային կոմիտե 20.12.2019-30.12.2023թթ.</p>	<p>Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է աջակցել ԶԿ-ին՝ կառուցվածքային ստորաբաժնումների ինստիտուցիոնալ կարողությունների բարձրացման և Վարձակալական պայմանագրի համարժեք կառավարման գործում ծառայությունների մատուցմանը, ինչպես նաև ոռոգման կազմակերպությունների, ՀՏՀ ջրային տնտեսության ծրագրերի իրականացման մասնաճյուղի՝ ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման նպատակով: Հիմնական շեշտադրումը դրված է աջակցելու ջրամատակարարման և կեղտաջրերի հավաքման ու հեռացման ներդրումային ծրագրերի իրականացմանը: Այն վերաբերում է ենթակառուցվածքների ներդրումային ծրագրի նախապատրաստման և իրականացման որոշումների աջակցմանն ու իրագործմանը:</p>	<p>Խորհրդատվական ծառայություն մատուցող «Գիտեք» ընկերությունը ներկայացրել է 6-րդ միջանկյալ հաշվետվություն: Ընդունվել է 6-րդ եռամսյակային հաշվետվությունը: Ներկայացված վճարումները կատարվել են ամբողջությամբ:</p>	<p>318,782.1 227,701.5 91,080.6 318,782.1 227,701.5 91,080.6 169,400.0 121,000.0 48,400.0 137,175.8 118,049.9 19,125.9 81.0 97.6 39.5 43.0 51.8 21.0</p>	<p>Խորհրդատուի կողմից ներկայացվել է 7-րդ միջանկյալ եռամսյակային վճարման հայտը, որը ուսումնասիրության ընթացքում է:</p>
29	11011	<p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրակա նացվող Սխորյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման դրամաշնորհային ծրագիր</p>	23.69 հազար եվրո	<p>ՀՀ ՏԿԵՆ Զրային կոմիտե 24.11.2022-30.04.2023թթ.</p>	<p>«Համայնքային ենթակառուցվածքների II ծրագիր, փուլ 3 - Հայաստանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածք ծրագրի» (այսուհետ՝ Ծրագիր) շրջանակներում լրացուցիչ աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ խորհրդատուների մրցութային գործընթացի կազմակերպման և խորհրդատվական պայմանագրերի կնքման գործընթացները կարող է իրականացվել միայն միջազգային մրցութային գործակալի (Tender Agent) միջոցով՝ համաձայն Վերակառուցման վարկերի բանկի (այսուհետ՝ ՎԿԲ) ընթացակարգերի:</p>	<p>Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները ընթացքի մեջ են: Պայմանագրի ժամկետի ավարտմամբ պայմանավորված իրականացվում է ժամկետի երկարաձգման գործընթաց, որը նախատեսվում է երկարաձգել մինչև 30.12.2023թ.:</p>	<p>0.0 0.0 0.0 11,302.0 9,302.0 2,000.0 11,302.0 9,302.0 2,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0</p>	<p>Պայմանավորված կատարողականների ուղղմամբ վճարումներ չեն իրականացվել:</p>
Ընդամենը 1072 Ծրագրով, որից՝							<p>11,034,421.1 8,895,651.6 2,138,769.5 11,045,723.1 8,904,953.6 2,140,769.5 1,325,146.4 1,004,100.0 321,046.4 398,757.8 300,030.5 98,727.3 30.1 29.9 30.8 3.6 3.4 4.6</p>	
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ							<p>506,819.7 283,263.5 223,556.2 518,121.7 292,565.5 225,556.2 272,426.6 154,989.4 117,437.2 177,136.3 118,049.9 59,086.4 65.0 76.2 50.3 34.2 40.3 26.2</p>	
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ							<p>10,527,601.4 8,612,388.1 1,915,213.3 10,527,601.4 8,612,388.1 1,915,213.3 1,052,719.8 849,110.6 203,609.2 221,621.5 181,980.6 39,640.9 21.1 21.4 19.5 2.1 2.1 2.1</p>	

Ճանապարհային ցանցի բարելավում - 19 միջոցառում

30	1049	11007	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ6 Վանաձոր-Բագրատաշեն) բարելավման ծրագրի համակարգում և կառավարում	41.39 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 24.04.2017-31.12.2023թթ.	Մ6 Վանաձոր-Վլավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհահատվածի վերակառուցում:	Աշխատանքներն ընթացքում են, ֆիզիկական առաջընթացը 90.2 %:	264,450.0 164,240.0 100,210.0 169,450.0 164,240.0 5,210.0 75,814.0 74,480.0 1,334.0 28,190.6 27,689.2 501.4 37.2 37.2 37.6 16.6 16.9 9.6	Ծրագիրն ընթանում է բնականոն հունով:
	31	21004	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Վլավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի ծրագրի կառուցում և հիմնանորոգում					1,244,587.3 974,291.4 270,295.9 2,915,043.3 2,379,747.4 535,295.9 1,317,075.6 1,082,726.7 234,348.9 967,583.5 805,612.3 161,971.2 73.5 74.4 69.1 33.2 33.9 30.3	Կապալառոյի կողմից ներկայացված կատարողականի վարկային մասը վճարվել է և գտնվում է ԱԶԲ-ի կողմից հաստատման փուլում, իսկ ԱԱՀ-ի մասը կվճարվի համապատասխան համաֆինանսավորման գումարն ստանալուց հետո:
32	11009	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 2)	170 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 18.12.2011-31.12.2023թթ.	Աշտարակ-Թային ճանապարհահատվածի կառուցման տեխնիկական հսկողության ծառայություններ, ՀՕՏԾ ծրագիր:	Հնարավոր մեջ են ենթակառուցվածքների տեղափոխման հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցումը, թվով 638 հողակտորների օտարումները, Կոշ համայնքում հաղորդակցությունների տեղափոխման նպատակով ուղղիչ գործողությունների պլանի պատրաստման աշխատանքները:	310,000.0 8,000.0 302,000.0 301,000.0 8,000.0 293,000.0 92,000.0 0.0 92,000.0 92,000.0 37,423.6 0.0 37,423.6 40.7 0.0 40.7 0.0 12.4 0.0 12.8	ՀՕՏԾ գործընթացը ընթացքի մեջ է, ծրագիրը կրում է շարունակական բնույթ:	
	33	21006	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 2			Աշտարակ-Թային ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ:	Հայտարարվել է 2-րդ հատված 34 կմ-ի համար շինարարական մրցույթը:	11,042,753.4 9,730,904.2 1,311,849.2 10,567,123.4 9,320,274.2 1,246,849.2 245,371.7 214,451.7 30,920.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Տեխ. հսկողի Պայմանագրի շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել կանխավճարի և կատարողականների վճարում: Նախաձեռնվել է շրջանառել կառավարության որոշում, համաձայն որի՝ նախատեսված միջոցները կվերաբաշխվեն:
34	11010	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բագրատաշեն անցման կետի կամրջի վերակառուցման ծրագրի համակարգում և կառավարում	6.1 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 04.09.2013-30.06.2024թթ.	ՀՀ պետական սահմանի Բագրատաշեն անցման կետում նոր կամրջի կառուցում:	Կամրջի աշխատանքները ավարտված են, այն հանձնվել է շահագործման: Ծրագիրը գտնվում է թերությունների վերացման ժամանակաշրջանում:	5,932.8 0.0 5,932.8 6,986.4 0.0 6,986.4 6,986.4 0.0 6,005.0 6,005.0 9,921.1 8,260.7 1,660.4 67.9 96.1 27.7 6.9 7.6 4.6	Ծրագրի պահպանման ծախսերն են, որոնք վճարվելու են հունիս ամսին:	
	35	21008	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բագրատաշեն անցման կետի կամրջի վերակառուցման վարկային ծրագիր					144,254.0 108,190.5 36,063.5 144,254.0 108,190.5 36,063.5 14,605.0 8,600.0 6,005.0 9,921.1 8,260.7 1,660.4 67.9 96.1 27.7 6.9 7.6 4.6	Մնացորդային գումարները ենթակա են վերաբաշխման:

11011	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)	100 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 24.07.2014-31.12.2023թթ.	Թաիլն-Լանջիկ ա/ճ կառուցման տեխնիկական հսկողության ծառայություններ, հաղորդակցությունների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ:	Իրականացվում է շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողություն, տեխնիկական աջակցության և ՀՕՏԾ խորհրդատվական ծառայություններ, արտաքին մոնիթորինգի ծառայություններ, հաղորդակցությունների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն:	<table border="1"> <tr><td>295,234.0</td></tr> <tr><td>284,608.0</td></tr> <tr><td>10,626.0</td></tr> <tr><td>294,994.0</td></tr> <tr><td>284,368.0</td></tr> <tr><td>10,626.0</td></tr> <tr><td>142,651.0</td></tr> <tr><td>137,254.0</td></tr> <tr><td>5,397.0</td></tr> <tr><td>58,002.4</td></tr> <tr><td>56,476.0</td></tr> <tr><td>1,526.4</td></tr> <tr><td>40.7</td></tr> <tr><td>41.1</td></tr> <tr><td>28.3</td></tr> <tr><td>19.7</td></tr> <tr><td>19.9</td></tr> <tr><td>14.4</td></tr> </table>	295,234.0	284,608.0	10,626.0	294,994.0	284,368.0	10,626.0	142,651.0	137,254.0	5,397.0	58,002.4	56,476.0	1,526.4	40.7	41.1	28.3	19.7	19.9	14.4	Ծրագրի պահպանման ծախսերն են, որոնք կրում են շարունակական բնույթ:
295,234.0																									
284,608.0																									
10,626.0																									
294,994.0																									
284,368.0																									
10,626.0																									
142,651.0																									
137,254.0																									
5,397.0																									
58,002.4																									
56,476.0																									
1,526.4																									
40.7																									
41.1																									
28.3																									
19.7																									
19.9																									
14.4																									
21011	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3			Թաիլն-Լանջիկ ճանապարհահատվածի կառուցում:	Աշխատանքների առաջընթացը 95% է: Ծահագործման է հանձնվել 2022թ.:	<table border="1"> <tr><td>3,073,000.1</td></tr> <tr><td>2,561,973.8</td></tr> <tr><td>511,026.3</td></tr> <tr><td>3,303,000.1</td></tr> <tr><td>2,791,973.8</td></tr> <tr><td>511,026.3</td></tr> <tr><td>1,842,790.5</td></tr> <tr><td>1,510,244.5</td></tr> <tr><td>332,546.0</td></tr> <tr><td>1,297,432.1</td></tr> <tr><td>1,083,893.7</td></tr> <tr><td>213,538.4</td></tr> <tr><td>70.4</td></tr> <tr><td>71.8</td></tr> <tr><td>64.2</td></tr> <tr><td>39.3</td></tr> <tr><td>38.8</td></tr> <tr><td>41.8</td></tr> </table>	3,073,000.1	2,561,973.8	511,026.3	3,303,000.1	2,791,973.8	511,026.3	1,842,790.5	1,510,244.5	332,546.0	1,297,432.1	1,083,893.7	213,538.4	70.4	71.8	64.2	39.3	38.8	41.8	Կապալառու ներկայացրել է հաշիվ՝ պահված հետերաշխիքային գումարի 2-րդ 5 տոկոսի 2.6 մլն USD վճարման համար, որից տույժերի տեսքով պահվելու է 1.6 մլն USD: Իսկ 1 մլն USD վճարումը գտնվում է ընթացքի մեջ:
3,073,000.1																									
2,561,973.8																									
511,026.3																									
3,303,000.1																									
2,791,973.8																									
511,026.3																									
1,842,790.5																									
1,510,244.5																									
332,546.0																									
1,297,432.1																									
1,083,893.7																									
213,538.4																									
70.4																									
71.8																									
64.2																									
39.3																									
38.8																									
41.8																									
11012	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում	150 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 14.04.2015-30.12.2026թթ.	Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի (Տրանշ 4) Ագարակ-Քաջարան ճանապարհահատվածի վերակառուցում:	Նախագծման աշխատանքները մեկնարկել են 2019թ. սեպտեմբերի 9-ին՝ ՀՀ կառավարության 2019թ. օգոստոսի 22-ի № 1093-Ա «Այ Ար Դի Ինջեներինգ և Ջի Փի Ինջեներիա սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություններին լիցենզավորման ենթակա գործունեության որոշ տեսակի իրականացման թույլտվություն տրամադրելու մասին» որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո:	<table border="1"> <tr><td>5,127,970.0</td></tr> <tr><td>39,000.0</td></tr> <tr><td>5,088,970.0</td></tr> <tr><td>5,417,811.4</td></tr> <tr><td>39,000.0</td></tr> <tr><td>5,378,811.4</td></tr> <tr><td>1,365,381.4</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>1,365,381.4</td></tr> <tr><td>715,113.9</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>715,113.9</td></tr> <tr><td>52.4</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>52.4</td></tr> <tr><td>13.2</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>13.3</td></tr> </table>	5,127,970.0	39,000.0	5,088,970.0	5,417,811.4	39,000.0	5,378,811.4	1,365,381.4	0.0	1,365,381.4	715,113.9	0.0	715,113.9	52.4	0.0	52.4	13.2	0.0	13.3	Ծրագիրն ընթանում է բնականոն հունով:
5,127,970.0																									
39,000.0																									
5,088,970.0																									
5,417,811.4																									
39,000.0																									
5,378,811.4																									
1,365,381.4																									
0.0																									
1,365,381.4																									
715,113.9																									
0.0																									
715,113.9																									
52.4																									
0.0																									
52.4																									
13.2																									
0.0																									
13.3																									
21012	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագիր				Հայտարարվել է 32 կմ հատվածի մրցույթը: Պայմանագիրը նախատեսվում է կնքել 2023թ. 3-րդ եռամսյակում:	<table border="1"> <tr><td>14,135,031.2</td></tr> <tr><td>11,530,503.5</td></tr> <tr><td>2,604,527.7</td></tr> <tr><td>13,058,636.2</td></tr> <tr><td>10,468,103.5</td></tr> <tr><td>2,590,532.7</td></tr> <tr><td>83,737.0</td></tr> <tr><td>41,277.0</td></tr> <tr><td>42,460.0</td></tr> <tr><td>28,277.3</td></tr> <tr><td>10,299.6</td></tr> <tr><td>17,977.7</td></tr> <tr><td>33.8</td></tr> <tr><td>25.0</td></tr> <tr><td>42.3</td></tr> <tr><td>0.2</td></tr> <tr><td>0.1</td></tr> <tr><td>0.7</td></tr> </table>	14,135,031.2	11,530,503.5	2,604,527.7	13,058,636.2	10,468,103.5	2,590,532.7	83,737.0	41,277.0	42,460.0	28,277.3	10,299.6	17,977.7	33.8	25.0	42.3	0.2	0.1	0.7	Ծրագիրն ընթանում է բնականոն հունով:
14,135,031.2																									
11,530,503.5																									
2,604,527.7																									
13,058,636.2																									
10,468,103.5																									
2,590,532.7																									
83,737.0																									
41,277.0																									
42,460.0																									
28,277.3																									
10,299.6																									
17,977.7																									
33.8																									
25.0																									
42.3																									
0.2																									
0.1																									
0.7																									

40		11014	Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի համակարգում և կառավարում	13.4 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 17.05.2020-31.12.2022թթ.	Կենսական նշանակության շուրջ 61 կմ ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհահատվածների վերականգնում:	Ծրագիրն ավարտվել է 30.12.2022թ.: 28.04.2023թ. դրությամբ բոլոր վճարումները կատարվել են:	5,000.0	4,000.0	1,000.0	18,345.0	4,240.0	14,105.0	18,345.0	4,240.0	14,105.0	17,066.2	3,607.2	13,459.0	93.0	85.1	95.4	93.0	85.1	95.4					
	41	21013	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում ավտոճանապարհների բարելավագման աշխատանքներ									0.0	0.0	0.0	94,335.0	73,030.0	21,305.0	94,335.0	73,030.0	21,305.0	94,087.9	73,015.5	21,072.4	99.7	100.0	98.9	99.7	100.0	98.9	
42		11015	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)	60 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 27.08.2014-30.06.2023թթ. Նախատեսվում է երկարաձգել մինչև 30.12.2025թ.	Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ:	Իտալական «Այ Ար Դի Ինջիրիերինգ» ՍՊՈ -ի կողմից իրականացվում են Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության աշխատանքներ (պայմանագրի ժամկետը լրացել է 2021թ. մայիսի 18-ին), ձեռք են բերվում համապատասխան շինարարական թույլտվություններ: Արցույթի արդյունքում ստորագրվել է տեխնիկական վերահսկողի նոր պայմանագիր նույն իտալական «Այ Ար Դի Ինջիրիերինգ» ՍՊՈ -ի հետ, որը իրականացնում է շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողություն:	400.0	0.0	400.0	400.0	0.0	400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
	43	21009	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3					Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն:	Ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքներն ընթանում են մեծ ծավալներով, իրականացվում են ասֆալտապատման աշխատանքներ, իրականացված է մոտ 3կմ հատվածի երկշերտ ասֆալտապատումը, միաժամանակ իրականացվում են մեծ ծավալների հողային և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքներ: ՀՀ Շիրակի մարզի Բենիամին համայնքով անցնող ճանապարհահատվածի համար իրականացվում են նախագծային փոփոխություններ, քանի որ ծրագիրն ամբողջությամբ անցնում էր պատմամշակութային հուշարձանի պահպանական գոտու տարածքով: Համաձայն վարչապետի հանձնարարականի՝ իրականացվում են նախագծերի փոփոխությունը դեպի հողատարածքներ մուտքեր տրամադրելու նպատակով:	2,884,791.2	2,387,403.4	497,387.8	6,677,481.2	5,387,403.4	1,290,077.8	435,690.0	273,000.0	162,690.0	189,506.2	135,820.1	53,686.1	43.5	49.8	33.0	2.8	2.5	4.2			
								<p>Ծրագիրն ավարտված է: Մասցորդային գոմարները ենթակա են վերաբաշխման:</p> <p>Հաշվետու ժամանակահատվածի համար 2023թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:</p> <p>Հերթական կատարողականը գտնվում է ինժեների կողմից հաստատման փուլում:</p>																						

44		11016	Հրախ-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Սիսիան-Քաջարան 60կմ-ի համակարգում և կառավարում	Նոր մեկնարկային Ծրագրեր են, որոնց գծով առկա չեն Վարկային Համաձայնագրեր:	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 2020-2026թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	2023թ. ընթացքում նախատեսվում են իրականացնել Հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրերը:	2,800,000.0 0.0 2,800,000.0 1,800,000.0 0.0 1,800,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		Հաշվետու ժամանակահատվածի համար 2023թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:
45		21017	Եմ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում Սիսիան-Քաջարան 60կմ ճանապարհահատվածի կառուցում	Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Ծինարարներ	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 2020-2026թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	2022թ. հայտարարվել է Կապալառուի ընտրության մրցույթ: 2023թ. նախատեսվում է կնքել պայմանագիր և վճարել կանխավճար:	7,933,969.1 7,933,969.1 0.0 4,933,969.1 4,933,969.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		Հաշվետու ժամանակահատվածի համար 2023թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:
46		11017	Հրախ-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Քաջարանի թունելի և մոտեցումների համակարգում և կառավարում	Նոր մեկնարկային Ծրագրեր են, որոնց գծով առկա չեն Վարկային Համաձայնագրեր: Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Ծինարարներ	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 2020-2026թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	2023թ. ընթացքում նախատեսվում են իրականացնել միայն Հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրերը:	1,235,456.0 235,456.0 1,000,000.0 800,000.0 0.0 800,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		Հաշվետու ժամանակահատվածի համար 2023թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:
47		21007	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրախ-հարավ միջանցքի զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր, Տրանշ 3	6 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 05.04.2017-30.06.2023թթ. Նախատեսվում է երկարաձգել մինչև 30.04.2024թ.	Լանջիկ-Գյումրի շուրջ 27,5 կմ ճանապարհահատվածի կառուցում: Միաժամանակ ֆինանսավորվում է վարկային համաձայնագրի շրջանակներում՝ 20%-ի չափով:	Ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքներն ընթանում են մեծ ծավալներով, իրականացվում են ամֆատապատման աշխատանքներ (մոտ 3կմ հատված), միաժամանակ իրականացվում են մեծ ծավալների հողային և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքներ: ՀՀ Շիրակի մարզի Բենիամին համայնքով անցնող ճանապարհահատվածի համար իրականացվում են նախագծային փոփոխություններ, քանի որ ծրագիրն ամբողջությամբ անցնում էր պատմամշակութային հուշարձանի պահպանական գոտու տարածքով: Իրականացվում են նախագծերի փոփոխություններ դեպի հողատարածքներ մուտքեր տրամադրելու նպատակով:	598,542.4 498,785.3 99,757.1 928,542.4 798,785.3 129,757.1 355,000.0 320,000.0 35,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		Դրամաշնորհային միջոցները դեռևս չեն ֆինանսավորվել: Նախատեսվում է իրականացնել վճարումներ ա/թ հունիս ամսին:
48		21014	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի անվտանգության բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր	4.25 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 04.12.2019-30.12.2023թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	Ծրագիրը երկարացվել է մինչև 30.12.2023թ.: Ծրագիրը կրում է շարունակական բնույթ:	618,354.3 535,907.6 82,446.7 288,354.3 235,907.6 52,446.7 160,000.0 120,000.0 40,000.0 55,737.3 50,961.9 4,775.4 34.8 42.5 11.9 19.3 21.6 9.1		Ընթացքի մեջ է նոր Պայմանագրի կնքումը և նոր մրցույթի հայտարարումը: Կատարողականները կներկայացվեն հաջորդիվ:

Ընդամենը 1049 Ծրագրով, որից՝		41,675,283.0	10,044,442.8	51,719,725.8
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍՆԵՐ		36,261,928.8	735,304.0	36,997,232.8
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍՆԵՐ		5,413,354.2	9,309,138.8	14,722,493.0
		42,910,739.0	8,808,986.8	51,719,725.8
		36,497,384.8	499,848.0	36,997,232.8
		6,413,354.2	8,309,138.8	14,722,493.0
		4,548,604.8	1,701,177.8	6,249,782.6
		3,643,329.9	215,974.0	3,859,303.9
		905,274.9	1,485,203.8	2,390,478.7
		2,642,545.4	855,796.7	3,498,342.1
		2,167,863.8	87,772.4	2,255,636.2
		474,681.6	768,024.3	1,242,705.9
		58.1	50.3	56.0
		59.5	40.6	58.4
		52.4	51.7	52.0
		6.2	9.7	6.8
		5.9	17.6	6.1
		7.4	9.2	8.4

Կոչի թափոնների կառավարում - 4 միջոցառում

49	1040	32004	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կրշտ թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր	5.5 մլն եվրո	«Վ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքներ ի նախարարություն 05.04.2016-15.12.2023թթ»	Նախատեսվում է՝ կառուցել եՄ չափանիշներին համապատասխանող աղբավայր, վերաբեռման 2 կայան, ձեռք բերել 2 մարզում աղբահանության իրականացման և աղբավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումներ:	Ծրագրի շրջանակներում սանիտարական աղբավայրի և փոխաբեռման 2 կայանի կառուցման համար շինարարական աշխատանքների համար հայտարարված միջազգային մրցույթում հաղթող ճանաչված «Tunnel Sadd Ariana» կազմակերպության հետ պայմանագիրը կնքվել է 2020թ. հուլիսի 15-ին, մոբիլիզացիոն շրջակից հետո 2021թ. ապրիլին մեկնարկել են շինարարական աշխատանքները: Երևարարական աշխատանքները 98%-ից ավել կատարված են: Մինչև ս.թ. հուլիսի կեսերը շինարարական աշխատանքները կավարտվեն: 2022թ. նոյեմբերի 2-ին ՎՋԵԲ գնումների հարթակում հայտարարվել է աղբավայրը շահագործող հատուկ մեքենասարքավորումների ձեռքբերման միջազգային մրցույթ, սակայն մասնակիցներ չեն եղել: Վերահայտարարվել է նոր մրցույթ: Աղբատար մեքենաների գնման մրցույթային փաթեթների բացումը նախատեսվում է հունիսի 10-ին:	1,662,529.0 1,385,440.8 277,088.2 1,472,529.0 1,385,440.8 87,088.2 343,901.8 286,583.4 57,318.4 193,256.3 193,256.3 0.0 56.2 67.4 0.0 13.1 13.9 0.0	Մինչև ապրիլի կեսերը շինարարական աշխատանքներ չեն կատարվել՝ եղանակային ոչ բարենպաստ պայմանների պատճառով: Այնուհետև, ակտիվ սկսվել են աշխատանքները և հունիս ամսվա ընթացքում նախատեսվում է շինարարական կազմակերպությանը վճարել ներկայացված կատարողականների հիման վրա՝ շուրջ 300.0 հազ եվրո: Դրա հետ մեկտեղ, հաշվի առնելով, որ մեքենասարքավորումների գնման մրցույթային գործընթացները ձգձգվել են՝ մասնակից չլինելու պատճառով, սպա նախատեսվող կանխավճարները հնարավոր չէ վճարել 2023 թվականի առաջին կիսամյակում:
	50	12002	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կրշտ թափոնների կառավարման խորհրդատվության համար» դրամաշնորհային ծրագիր	250,934 եվրո	«Վ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքներ ի նախարարություն 15.10.2021-15.10.2023թթ»	Ծրագրի շրջանակներում ընտրված խորհրդատվական կազմակերպության կողմից նախատեսվում է իրականացնել աղբավայրի նախագծման, վերաբեռման կայանների նախագծման, սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերի կազմման աշխատանքները, աջակցել մրցույթային գործընթացներին, իրականացնել աղբահանության սխեմաների մշակումը, ԿԿԹԿ ընկերության ստեղծմանն ուղղված իրավական և ինստիտուցիոնալ աշխատանքները, իրագրման արշավները, աղբահանության վարձավճարների քաղաքականության մշակումը:	133,956.1 111,630.1 22,326.0 133,956.1 111,630.1 22,326.0 69,153.0 57,627.6 11,525.4 7,289.9 0.0 7,289.9 10.5 0.0 63.3 5.4 0.0 32.7	Նոր խորհրդատվական ընկերության ներգրավման նպատակով հայտարարված միջազգային մրցույթում հաղթող է ճանաչվել «Sweco International» և «Տրանսնախագիծ» ՓԲԸ միավորումը, իսկ պայմանագիրը կնքվել է 15.10.2021թ.: Խորհրդատուի կողմից մշակվել են աղբահանության սխեմաները, որոնց հիման վրա մշակվել են երկու մարզերի բնակավայրերի աղբահանության իրականացման համար անհրաժեշտ մեքենասարքավորումների տեխնիկական բնութագրերը և քանակը, կազմվել են մրցույթային փաթեթները: Աջակցություն է ցուցաբերվում մրցույթային գործընթացներին: Քննարկման է ներկայացված սակագնային քաղաքականության մշակման առաջադրանքի արդյունքները:	Աղբահանության սխեմաների կազմման առաջադրանքը կատարված է, վճարման հաշիվ պարենագրերի հիման վրա կատարվել է 67,75218 եվրոյին համարժեք դրամի վճարում:

51	42001	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Կոտայքի և Գեղարքունիքի Կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարում» ՍՊԸ-ին	5.5 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքներ ի նախարարություն 05.04.2016-15.12.2023թթ.	Նախատեսվում է՝ կառուցել ԵՄ չափանիշներին համապատասխան սանիտարական աղբավայր, վերաբեռնման 2 կայան, ձեռք բերել 2 մարզում աղբահանության իրականացման և աղբավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումներ:	Ծրագրի շրջանակներում սանիտարական աղբավայրի և փոխաբեռնման 2 կայանի կառուցման համար շինարարական աշխատանքների համար հայտարարված միջազգային մրցույթում հաղթող ճանաչված «Tunnel Sodd Ariana» կազմակերպության հետ պայամանագիրը կնքվել է 2020թ. հուլիսի 15-ին. մրցիլիզացիոն շրջակից հետո 2021թ. ապրիլին մեկնարկել են շինարարական աշխատանքներ: Ընդհարարական աշխատանքները 98%-ից ավել կատարված են: Մինչև այս հուլիսի կեսերը շինարարական աշխատանքները կավարտվեն: 2022թ. նոյեմբերի 2-ին ՎՋԵԲ գնումների հարթակում հայտարարվել է աղբավայրը շահագործող հատուկ մեքենասարքավորումների ձեռքբերման միջազգային մրցույթ, սակայն մասնակիցներ չեն եղել: Վերահայտարարվել է նոր մրցույթ: Աղբատար մեքենաների գնման մրցույթային փաթեթների բացումը նախատեսվում է հունիսի 10-ին:	1,662,529.1 1,330,023.3 332,505.8 1,662,529.1 1,330,023.3 332,505.8 358,228.4 286,583.4 71,645.0 193,256.3 193,256.3 0.0 0.0 53.9 67.4 0.0 0.0 11.6 14.5 0.0	Հունիս ամսվա ընթացքում նախատեսվում է շինարարական կազմակերպությանը վճարել ներկայացված կատարողականների հիման վրա՝ շուրջ 300,0 հազ եվրո: Հաշվի անտեղով, որ մեքենասարքավորումների գնման մրցույթային գործընթացները մեզգվել են՝ մասնակից չլինելու պատճառով, այսպե՛ս նախատեսվող կանխավճարները հնարավոր չէ վճարել 2023թ. առաջին կիսամյակում:
52	32009	Միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ 8 մարզերում աղբահանության և կոշտ թափոնների ինտեգրված համակարգի կառուցում	56.8 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքներ ի նախարարություն	Նախատեսվում ՀՀ 8 մարզերում (բացի Կոտայքից և Գեղարքունիքից) կառուցել ԵՄ չափանիշներով 4 սանիտարական աղբավայր, 16 փոխաբեռնման կայան:	Նոր մեկնարկային Ծրագիր, որի գծով առկա չեն Վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Ենթարարներ: Կազմվել է տեխնիկական առաջադրանք՝ հանրապետության 8 մարզերում ուսումնասիրություն իրականացնելու համար, որի հիման վրա ՎՋԵԲ-ի կողմից ընտրվել է Խորհրդատվական կազմակերպություն, որոնց հետ պայմանագրի կնքում նախատեսվում է հունիսի սկզբին և Խորհրդատուների աշխատանքները նույնպես կսկսվեն հունիս ամսին:	464,029.5 386,691.3 77,338.2 464,029.5 386,691.3 77,338.2 37,687.8 31,406.4 6,281.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Ծրցանակում է ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ, ըստ որի՝ առաջին կիսամյակի համար ՀՀ պետական միջոցներով նախատեսված գումարը կզրոյացվի:
Ընդամենը 1040 Ծրագրով, որից՝							3,923,043.7 3,213,785.5 709,258.2 3,733,043.7 3,213,785.5 519,258.2 808,971.0 662,200.8 146,770.2 393,802.5 386,512.6 7,289.9 48.7 58.4 5.0 10.5 12.0 1.4	
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍՆԵՐ							133,956.1 111,630.1 22,326.0 133,956.1 111,630.1 22,326.0 69,153.0 57,627.6 11,525.4 7,289.9 0.0 7,289.9 10.5 0.0 63.3 5.4 0.0 32.7	
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍՆԵՐ							3,789,087.6 3,102,155.4 686,932.2 3,599,087.6 3,102,155.4 496,932.2 739,818.0 604,573.2 135,244.8 386,512.6 386,512.6 0.0 52.2 63.9 0.0 10.7 12.5 0.0	

Քաղաքային զարգացում - 16 միջոցառում

53	1157	42001	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Երբաղույս» ՓԲԸ-ին	4 մյն ԱՄՆ դոլար	Երևանի քաղաքապետարան 30.09.2016-15.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, առկա վերգետնյա մալուխներն անցկացնել ստորգետնյա կապուղիներով, առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	93,682.0 78,068.3 15,613.7 93,682.0 78,068.3 15,613.7 93,682.0 78,068.3 15,613.7 5,765.6 5,765.6 0.0 6.2 7.4 0.0 6.2 7.4 0.0	Կապալառուին 2019թ. վճարվել է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարը և տրվել է աշխատանքների մեկնարկը: Ընդունվել են մասնակի կատարողականներ՝ Թունանյան փողոցի համար՝ 23.12.2020թ., Աճառյան և Ամիրյան փողոցների համար՝ 14.09.2022թ., Աճառյան և փողոցի համար՝ 30.11.2022թ. և համաձայն պայմանագրի կատարվել են համապատասխան վճարումները: Ներկա դրությամբ աշխատանքները իրականացվում են Երևան քաղաքի Մյանսիկյան պողոտայում, Աճառյան և Ամիրյան փողոցներում:	Ներկա դրությամբ աշխատանքները իրականացվում են Երևան քաղաքի Մյանսիկյան պողոտայում, Աճառյան և Ամիրյան փողոցներում:
	54	12003	Արևելյան եվրոպայի էներգաինստիտուտի և բնապահպանական գործընկերության ֆոնդի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում	1.9 մյն եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 20.10.2015-15.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, առկա վերգետնյա մալուխներն անցկացնել ստորգետնյա կապուղիներով, փոխարինել առկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	45,402.1 37,835.1 7,567.0 45,402.1 37,835.1 7,567.0 45,402.1 37,835.1 7,567.0 2,835.5 2,835.5 0.0 6.2 7.5 0.0 6.2 7.5 0.0	(Վճարումները վարկային և դրամաշնորհային միջոցներից իրականացվում են միաժամանակ՝ 67% վարկային միջոցներից և 33% դրամաշնորհային միջոցներից համամասնությամբ):	
55	42004		Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևան քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի շարժակազմերի ներդրման ֆինանսական աջակցության ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում	20.0 մյն եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 01.08.2022-31.08.2025թթ.	Ծրագրի նպատակն է աջակցել Երևանի քաղաքապետարանին Երևան քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի սպասարկման համար անհրաժեշտ 845 հատ տարրեր չափի ավտոբուսներից ձեռք բերել 100 հատ սեղմված բնական գազով շահագործվող 12 մետրանոց ցածրահատակ ավտոբուսներ:	8,912,472.6 6,281,280.0 2,631,192.6 8,912,472.6 6,281,280.0 2,631,192.6 8,912,472.6 6,281,280.0 2,631,192.6 5,870,354.1 5,870,354.1 0.0 65.9 93.5 0.0 65.9 93.5 0.0		
56	12028		Արևելյան եվրոպայի էներգաինստիտուտի և շրջակա միջավայրի գործընկերության տարածաշրջանային հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Երևան քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի շարժակազմի ներդրման ֆինանսական աջակցության դրամաշնորհային ծրագիր	5.0 մյն եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 01.08.2022-31.08.2025թթ.	Ծրագրի նպատակն է աջակցել Երևանի քաղաքապետարանին Երևան քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի սպասարկման համար անհրաժեշտ 845 հատ տարրեր չափի ավտոբուսներից ձեռք բերել 100 հատ սեղմված բնական գազով շահագործվող 12 մետրանոց ցածրահատակ ավտոբուսներ:	2,042,636.4 1,384,838.2 657,798.2 2,042,636.4 1,384,838.2 657,798.2 2,042,636.4 1,384,838.2 657,798.2 1,467,365.9 1,467,365.9 0.0 71.8 106.0 0.0 71.8 106.0 0.0		

Ներկա դրությամբ աշխատանքները իրականացվում են Երևան քաղաքի Մյանսիկյան պողոտայում, Աճառյան և Ամիրյան փողոցներում:

Տվյալ պահին նախատեսված վճարումները կատարված են, ներկայացվել է նոր հաշիվ, որը հաստատվելուց հետո կներկայացվի ուղիղ վճարման, վճարումը փաստացի նախատեսվում է հունիս ամսին:

57	42003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 10.02.2014-30.06.2023թթ.	Դրենաժային թունելի երկարացում և մետրոլի թունելներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Դատարկությունների լցումն ամրակապի հետևում, ներթափանցող ջրի ուղղորդում դրենաժային թունել, ամրակապի հորատանցում ջրի հավաքագրման համար, հակակոռոզիոն աշխատանքներ, ամրակապի դետալների մատակարարում, դրենաժային միջոցառումներ:	<table border="1"> <tr><td>486,000.0</td></tr> <tr><td>405,000.0</td></tr> <tr><td>81,000.0</td></tr> <tr><td>486,000.0</td></tr> <tr><td>405,000.0</td></tr> <tr><td>81,000.0</td></tr> <tr><td>388,800.0</td></tr> <tr><td>324,000.0</td></tr> <tr><td>64,800.0</td></tr> <tr><td>30,806.6</td></tr> <tr><td>30,806.6</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>7.9</td></tr> <tr><td>9.5</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>6.3</td></tr> <tr><td>7.6</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> </table>	486,000.0	405,000.0	81,000.0	486,000.0	405,000.0	81,000.0	388,800.0	324,000.0	64,800.0	30,806.6	30,806.6	0.0	7.9	9.5	0.0	6.3	7.6	0.0	ԵՄ դրամաշնորհային ֆինանսավորման համաձայնագրի ժամկետը երկարացվել է մինչև 2023թ. հունիսի 30-ը, մինչև ժամկետի ավարտը վճարումները կատարվելու են:
486,000.0																										
405,000.0																										
81,000.0																										
486,000.0																										
405,000.0																										
81,000.0																										
388,800.0																										
324,000.0																										
64,800.0																										
30,806.6																										
30,806.6																										
0.0																										
7.9																										
9.5																										
0.0																										
6.3																										
7.6																										
0.0																										
58	12014	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ դրամաշնորհային ծրագիր	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 06.08.2014-30.06.2023թթ.	Դրենաժային թունելի երկարացում և մետրոլի թունելներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում:		<table border="1"> <tr><td>486,000.0</td></tr> <tr><td>405,000.0</td></tr> <tr><td>81,000.0</td></tr> <tr><td>470,900.0</td></tr> <tr><td>389,900.0</td></tr> <tr><td>81,000.0</td></tr> <tr><td>373,700.0</td></tr> <tr><td>324,000.0</td></tr> <tr><td>49,700.0</td></tr> <tr><td>171,392.8</td></tr> <tr><td>136,150.3</td></tr> <tr><td>35,242.5</td></tr> <tr><td>45.9</td></tr> <tr><td>42.0</td></tr> <tr><td>70.9</td></tr> <tr><td>36.4</td></tr> <tr><td>34.9</td></tr> <tr><td>43.5</td></tr> </table>	486,000.0	405,000.0	81,000.0	470,900.0	389,900.0	81,000.0	373,700.0	324,000.0	49,700.0	171,392.8	136,150.3	35,242.5	45.9	42.0	70.9	36.4	34.9	43.5	
486,000.0																										
405,000.0																										
81,000.0																										
470,900.0																										
389,900.0																										
81,000.0																										
373,700.0																										
324,000.0																										
49,700.0																										
171,392.8																										
136,150.3																										
35,242.5																										
45.9																										
42.0																										
70.9																										
36.4																										
34.9																										
43.5																										
59	12013	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի համակարգում և կառավարում	83,970.0 հազ. ԱՄՆ դոլար	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 04.03.2016-31.12.2023թթ.	Լրացնել Երևան քաղաքի արևմտյան օղակաձև ճանապարհի բացակայող ճանապարհահատվածները, որի արդյունքում կբեռնաթափվի Երևան քաղաքի կենտրոնը, ուղիղ կապ կապահովվի Դավթաշեն, Աջափնյակ, Շենգավիթ և Մալաթիա-Սեբաստիա համայնքների միջև: Կնվազեցվի երթևեկության ժամանակը և խցանումների քանակը: Բարելավված ճանապարհային երթևեկության ցանց և անվտանգություն, Դավթաշեն-Աշտարակ, Բաբաջանյան-Աշտարակ և Արզավանդ-Շիրակ ճանապարհահատվածների կառուցում: Խորհրդատվական ծառայությունների վարձման արդյունքում պատշաճ մակարդակի շինարարական աշխատանքների վերահսկողության, ինչպես նաև առուխի և մոնիթորինգի իրականացում:	Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրով կատարվել են իրացման աշխատանքներ Դավթաշեն-Աշտարակ, Աշտարակ-Տիչինա և Բաբաջանյան-Տիչինա հատվածներում, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխառուցումներ շտկող միջոցառումների պլանի համաձայն: Ավարտվել են Դավթաշեն-Աշտարակ և Արզավանդ-Շիրակ ճանապարհահատվածների շինարարական աշխատանքները, ներկայումս ընթանում է Բաբաջանյան-Աշտարակ և Բաբաջանյան փողոցի 1կմ առանձին ճանապարհահատվածների կառուցման աշխատանքները և ճանապարհաշինարարական աշխատանքների վերահսկողության ծառայությունները:	<table border="1"> <tr><td>69,508.7</td></tr> <tr><td>57,615.8</td></tr> <tr><td>11,892.9</td></tr> <tr><td>69,508.7</td></tr> <tr><td>57,615.8</td></tr> <tr><td>11,892.9</td></tr> <tr><td>69,508.7</td></tr> <tr><td>57,615.8</td></tr> <tr><td>11,892.9</td></tr> <tr><td>8,617.1</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>8,617.1</td></tr> <tr><td>12.4</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>72.5</td></tr> <tr><td>12.4</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>72.5</td></tr> </table>	69,508.7	57,615.8	11,892.9	69,508.7	57,615.8	11,892.9	69,508.7	57,615.8	11,892.9	8,617.1	0.0	8,617.1	12.4	0.0	72.5	12.4	0.0	72.5	Տվյալ եռամսյակում ամբողջ գումարը նախատեսված է հողի օտարման ծրագրի շրջանակներում չնախատեսված բողոքների մասով վճարումներ կատարելու համար, սակայն նախատեսվածից վճարվել է ընդամենը 8 մլն դրամի չափով և առկա են բողոքներ, որոնք ուսումնասիրման փուլում են դեռ:
69,508.7																										
57,615.8																										
11,892.9																										
69,508.7																										
57,615.8																										
11,892.9																										
69,508.7																										
57,615.8																										
11,892.9																										
8,617.1																										
0.0																										
8,617.1																										
12.4																										
0.0																										
72.5																										
12.4																										
0.0																										
72.5																										
60	12021	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն	83,970.0 հազ. ԱՄՆ դոլար	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 04.03.2016-31.12.2023թթ.	Լրացնել Երևան քաղաքի արևմտյան օղակաձև ճանապարհի բացակայող ճանապարհահատվածները, որի արդյունքում կբեռնաթափվի Երևան քաղաքի կենտրոնը, ուղիղ կապ կապահովվի Դավթաշեն, Աջափնյակ, Շենգավիթ և Մալաթիա-Սեբաստիա համայնքների միջև: Կնվազեցվի երթևեկության ժամանակը և խցանումների քանակը: Բարելավված ճանապարհային երթևեկության ցանց և անվտանգություն, Դավթաշեն-Աշտարակ, Բաբաջանյան-Աշտարակ և Արզավանդ-Շիրակ ճանապարհահատվածների կառուցում: Խորհրդատվական ծառայությունների վարձման արդյունքում պատշաճ մակարդակի շինարարական աշխատանքների վերահսկողության, ինչպես նաև առուխի և մոնիթորինգի իրականացում:	Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրով կատարվել են իրացման աշխատանքներ Դավթաշեն-Աշտարակ, Աշտարակ-Տիչինա և Բաբաջանյան-Տիչինա հատվածներում, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխառուցումներ շտկող միջոցառումների պլանի համաձայն: Ավարտվել են Դավթաշեն-Աշտարակ և Արզավանդ-Շիրակ ճանապարհահատվածների շինարարական աշխատանքները, ներկայումս ընթանում է Բաբաջանյան-Աշտարակ և Բաբաջանյան փողոցի 1կմ առանձին ճանապարհահատվածների կառուցման աշխատանքները և ճանապարհաշինարարական աշխատանքների վերահսկողության ծառայությունները:	<table border="1"> <tr><td>2,541,821.1</td></tr> <tr><td>2,150,375.5</td></tr> <tr><td>391,445.6</td></tr> <tr><td>2,541,821.1</td></tr> <tr><td>2,150,375.5</td></tr> <tr><td>391,445.6</td></tr> <tr><td>2,541,821.1</td></tr> <tr><td>2,150,375.5</td></tr> <tr><td>391,445.6</td></tr> <tr><td>491,875.6</td></tr> <tr><td>392,840.0</td></tr> <tr><td>99,035.6</td></tr> <tr><td>19.4</td></tr> <tr><td>18.3</td></tr> <tr><td>25.3</td></tr> <tr><td>19.4</td></tr> <tr><td>18.3</td></tr> <tr><td>25.3</td></tr> </table>	2,541,821.1	2,150,375.5	391,445.6	2,541,821.1	2,150,375.5	391,445.6	2,541,821.1	2,150,375.5	391,445.6	491,875.6	392,840.0	99,035.6	19.4	18.3	25.3	19.4	18.3	25.3	Հիմնական աշխատանքները նախատեսված էին ավարտել 1-ին եռամսյակում, սակայն վերակառուցման ընթացքում ի հայտ են եկել նախկինում չնախատեսված ենթակառուցվածքների տեղափոխման աշխատանքներ, որով էլ պայմանավորված է թերակատարումը:
2,541,821.1																										
2,150,375.5																										
391,445.6																										
2,541,821.1																										
2,150,375.5																										
391,445.6																										
2,541,821.1																										
2,150,375.5																										
391,445.6																										
491,875.6																										
392,840.0																										
99,035.6																										
19.4																										
18.3																										
25.3																										
19.4																										
18.3																										
25.3																										

61	12012	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կառավարում	39,4 մլն ԱՄՆ դոլար (27,454.93 հազ. SDR)	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 19.07.2011-31.12.2023թթ.	Քաղաքային տրանսպորտի ենթակառուցվածքի բարելավում, Երևանի արևմտյան շրջանում և Երևանի հարավարևելյան հատվածների կառուցում, ինտեգրացիոնալ կարողությունների զարգացում, ծրագրի կառավարում և կարողությունների զարգացում: Արշակունյաց պողոտայի վերակառուցման/լայնացման, Արտաշատի խճուղու վերակառուցման/լայնացման և Նոր Շիրակ ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքների իրականացում, ինչպես նաև ինտեգրացիոնալ կարողությունների զարգացում, ծրագրի կառավարում և կարողությունների զարգացում:	Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրով ավարտվել են իրացման աշխատանքները, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխհատուցումներ շտկող միջոցատոմների պլանի համաձայն: Իրականացվել են Արշակունյաց պողոտայի, Արտաշատի խճուղու և Նոր Շիրակ ճանապարհահատվածների կառուցման, վերակառուցման/լայնացման աշխատանքները: Մշակվել է քաղաքի հսկային տրանսպորտի նոր ցանց և միասնական տոմսային համակարգ: 2012թ. վերջից է համապատասխան պայմանագիր ճանապարհաշինարարական աշխատանքների նախագծի տրամադրման և շինարարական աշխատանքների վերահսկողության համար: Իրականացվել են նաև ծրագրի առցիտ, մոնիթորինգ և գնահատում:	245,527.8	198,975.5	46,552.3	245,527.8	198,975.5	46,552.3	245,527.8	198,975.5	46,552.3	183,441.6	150,063.1	33,378.5	33,457.1	26,348.2	7,108.9	18.2	17.6	21.3	13.6	13.2	15.3	Տարեկան ծրագրի նախատեսված են միջոցներ հողի օտարման և տարաբնակեցման գծով չնախատեսված բողոքների համար, որոնց մասով բողոքներ չկան և չեն կատարվել վճարումներ:
	12020	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն					574.7 հազ. եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 20.10.2015-15.10.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի բոլոր 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, առկա վերգետնյա մարդիկներն անցկացնել ստորգետնյա կապուլոններով, փոխարինել առկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	3,345.4	2,787.8	557.6	21,445.4	17,887.8	3,557.6	21,445.4	17,887.8	3,557.6	15,241.1	12,594.3	2,646.8	71.1	70.4	74.4	71.1	70.4	74.4	74.4
63	12004	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշտորային ծրագրի կատարման ապահովում	574.7 հազ. եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 20.10.2015-15.10.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի բոլոր 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, առկա վերգետնյա մարդիկներն անցկացնել ստորգետնյա կապուլոններով, փոխարինել առկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Տվյալ դրամաշտորից նախատեսված է տեխնիկական աջակցության նպատակով, որի շրջանակներում կնքվել են խորհրդատվական պայմանագրեր՝ կորպորատիվ զարգացման ծրագրի գնումների և իրականացման աջակցման վերաբերյալ, ինչպես նաև շինարարության տեխնիկական հսկողության համար:	3,345.4	2,787.8	557.6	21,445.4	17,887.8	3,557.6	21,445.4	17,887.8	3,557.6	15,241.1	12,594.3	2,646.8	71.1	70.4	74.4	71.1	70.4	74.4	74.4	Տվյալ պահին նախատեսված վճարումները կատարված են, սպասվում է նոր հաշվի ներկայացման:		
	12029	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային կանաչ զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կառավարում					44,430.0 հազ. ԱՄՆ դոլար	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2023-2026թթ.	Իսակով-Արշակունյաց ճանապարհահատվածի կառուցում: Խորհրդատվական ծառայությունների վարձման արդյունքում պատշաճ մակարդակի շինարարական աշխատանքների վերահսկողության, հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի իրականացում, ինչպես նաև առցիտի և մոնիթորինգի իրականացում:	Վարկային համաձայնագիր դեռ չի կնքվել:	1,152,061.2	960,051.0	192,010.2	1,152,061.2	960,051.0	192,010.2	1,152,061.2	960,051.0	192,010.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12030	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային կանաչ զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն	44,430.0 հազ. ԱՄՆ դոլար	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2023-2026թթ.	Իսակով-Արշակունյաց ճանապարհահատվածի կառուցում: Խորհրդատվական ծառայությունների վարձման արդյունքում պատշաճ մակարդակի շինարարական աշխատանքների վերահսկողության, հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի իրականացում, ինչպես նաև առցիտի և մոնիթորինգի իրականացում:	Վարկային համաձայնագիր դեռ չի կնքվել:	3,040,325.5					3,024,137.9	16,187.6	3,040,325.5	3,024,137.9	16,187.6	3,040,325.5	3,024,137.9	16,187.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
64	12029	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային կանաչ զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կառավարում	44,430.0 հազ. ԱՄՆ դոլար	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2023-2026թթ.	Իսակով-Արշակունյաց ճանապարհահատվածի կառուցում: Խորհրդատվական ծառայությունների վարձման արդյունքում պատշաճ մակարդակի շինարարական աշխատանքների վերահսկողության, հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի իրականացում, ինչպես նաև առցիտի և մոնիթորինգի իրականացում:	Վարկային համաձայնագիր դեռ չի կնքվել:	1,152,061.2	960,051.0	192,010.2	1,152,061.2	960,051.0	192,010.2	1,152,061.2	960,051.0	192,010.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Հողի օտարման և տարաբնակեցման աշխատանքների իրականացման նախապատրաստական փուլ:	
65	12030	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային կանաչ զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն					44,430.0 հազ. ԱՄՆ դոլար	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2023-2026թթ.	Իսակով-Արշակունյաց ճանապարհահատվածի կառուցում: Խորհրդատվական ծառայությունների վարձման արդյունքում պատշաճ մակարդակի շինարարական աշխատանքների վերահսկողության, հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի իրականացում, ինչպես նաև առցիտի և մոնիթորինգի իրականացում:	Վարկային համաձայնագիր դեռ չի կնքվել:	3,040,325.5	3,024,137.9	16,187.6	3,040,325.5	3,024,137.9	16,187.6	3,040,325.5	3,024,137.9	16,187.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

66		<p>12017</p> <p>Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների ծրագիր</p>	<p>14.6 մլն եվրո</p>	<p>Գյումրու համայնքապետարան 14.06.2017-11.08.2023թթ.</p>	<p>Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ծանապարհների վերակառուցումը կներառի ասֆալտի և մայրերի ծածկի նորացումը, այդ թվում՝ ջրահեռացման ենթակառուցվածքների փոխարինումը: Քաղաքային և փողոցային լուսավորության վերականգնման արդյունքում ներկայիս բարձր ճնշման սնդիկային լամպերը կփոխարինվեն լուսադիոդային խնայող լամպերով: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում անցած տարի տեղադրվել է 1201 լուսադիոդային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ:</p>	<p>Ա տրանշով սահմանված բոլոր 14 փողոցներում և հրապարակներում շին. աշխատանքներն ավարտված են, հիմնանորոգվել է ընդհանուր առմամբ մոտ 9 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 8 կմ երկարությամբ թվով 23 ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների բոլոր երեք չափաբաժինները ևս հասցվել են ավարտին: Միջոցառման միջոցների հաշվին իրականացվել է աշխատանքների 2/3 մասը: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում անցած տարի տեղադրվել է 800 լուսադիոդային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ:</p>	<p>376,883.8 314,069.8 62,814.0 394,361.1 314,069.8 80,291.3 190,239.9 109,948.6 80,291.3 97,225.1 34,411.5 62,813.6 51.1 31.3 78.2 24.7 11.0 78.2</p>	<p>Ա և Բ Տրանշերի մասով նախատեսված բոլոր ուղիղ վճարումները կատարված են, համաֆինանսավորման միջոցների պակասող մասը հատկացվել է կառավարության որոշմամբ և կվճարվի առաջիկա օրերին: Գ Տրանշի մասով ծրագրի վերաբաշխման նախագիծը դեռևս քննարկման փուլում է: Պատրաստվում է բոլոր երեք Տրանշերի հասանելիության ժամկետների երկարաձգման նախագիծ:</p>
67		<p>12016</p> <p>Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների տեխնիկական համագործակցության դրամաշնորհային ծրագիր</p>	<p>1.495 հազ. եվրո</p>	<p>Գյումրու համայնքապետարան 07.06.2017-30.05.2024թթ.</p>	<p>Աջակցություն ծրագրի նախապատրաստում ու իրականացում, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնանորոգման շինարարական աշխատանքների մրցութային փաթեթների կազմում, սպասարկման պայմանագրերի պատրաստում և տեխնիկական հսկողություն, ավտոկայանատեղերի ռազմավարության և գործողությունների պլանի կազմում:</p>	<p>Տեխնիկական համագործակցության շրջանակներում իրականացվել է տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն ծրագրի Ա և Բ տրանշերով հիմնանորոգված փողոցների շին. աշխատանքների վրա:</p>	<p>95,553.9 79,628.2 15,925.7 95,553.9 79,628.2 15,925.7 31,851.4 26,542.8 5,308.6 3,814.7 3,140.6 674.0 12.0 11.8 12.7 4.0 3.9 4.2</p>	<p>Խորհրդատուի կողմից դեռևս չի ներկայացվել ծրագրի Բ Տրանշի «Ծանապործման ընդունման հաշվետվություն»: Նախատեսվում է երկրորդ եռամսյակում: Փողոցների ենթակառուցվածքների, քաղաքային լուսավորության և շարժակազմի սպարկման պայմանագրերի վերահսկողության աջակցության բաղադրիչ Տեխնիկական առաջարկները ուսումնասիրության փուլում է:</p>
68		<p>12018</p> <p>Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների դրամաշնորհային ծրագիր (Տրանշ Ա, Բ, Գ)</p>	<p>7.3 մլն եվրո</p>	<p>Գյումրու համայնքապետարան 14.06.2017-11.08.2023թթ.</p>	<p>Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ծանապարհների վերակառուցումը կներառի ասֆալտի և մայրերի ծածկի նորացումը, այդ թվում՝ ջրահեռացման ենթակառուցվածքների փոխարինումը: Քաղաքային և փողոցային լուսավորության վերականգնման արդյունքում ներկայիս բարձր ճնշման սնդիկային լամպերը կփոխարինվեն լուսադիոդային խնայող լամպերով:</p>	<p>Ա տրանշով սահմանված բոլոր 14 փողոցներում և հրապարակներում շին. աշխատանքներն ավարտված են, հիմնանորոգվել է ընդհանուր առմամբ մոտ 6 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 4 կմ երկարությամբ, թվով 23 փողոցներում ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների բոլոր երեք չափաբաժիններն ավարտված են: Միջոցառման միջոցների հաշվին իրականացվել է աշխատանքների 1/3 մասը: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում անցած տարի տեղադրվել է 401 լուսադիոդային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ:</p>	<p>188,441.9 150,753.5 37,688.4 190,900.2 150,753.5 40,146.7 95,121.0 54,974.3 40,146.7 89,105.9 51,418.1 37,687.8 93.7 93.5 93.9 46.7 34.1 93.9</p>	<p>Ա և Բ Տրանշերի մասով նախատեսված բոլոր ուղիղ վճարումները կատարված են, համաֆինանսավորման միջոցների պակասող մասը հատկացվել է կառավարության որոշմամբ և կվճարվի առաջիկա օրերին: Գ Տրանշի մասով ծրագրի վերաբաշխման նախագիծը դեռևս քննարկման փուլում է: Պատրաստվում է բոլոր երեք Տրանշերի հասանելիության ժամկետների երկարաձգման նախագիծ:</p>

Ընդամենը 1157 Ծրագրով, որից՝		18,287,647.6	1,562,651.6	19,850,299.2
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ		14,293,010.1	1,296,270.5	15,589,280.6
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ		3,994,637.5	266,381.1	4,261,018.6
		18,310,583.2	1,562,651.6	19,873,234.8
		14,293,010.1	1,296,270.5	15,589,280.6
		4,017,573.1	266,381.1	4,283,954.2
		17,816,282.8	1,436,862.9	19,253,145.7
		13,846,209.7	1,194,272.7	15,040,482.4
		3,970,073.1	242,590.2	4,212,663.3
		8,241,968.1	45,888.9	8,287,857.0
		8,004,541.9	29,488.8	8,034,030.7
		237,426.3	16,400.0	253,826.3
		46.3	3.2	43.0
		57.8	2.5	53.4
		6.0	6.8	6.0
		45.0	2.9	41.7
		56.0	2.3	51.5
		5.9	6.2	5.9

Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի զարգացման ծրագիր - 5 միջոցառում

69	1167	42003	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող էլեկտրամատակարարման և հոսալիության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին	36.0 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 03.02.2015-31.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում վերակառուցվել է 220 կՎ «Հաղթանակ» ենթակայանը, ինչպես նաև նախատեսվում է վերակառուցել 110 կՎ «Վանաձոր-1», «Չարենցավան-3» և 220 կՎ «Չովլուխ» ենթակայանները: Ծրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել սպառողներին անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:	Ավարտվել են «Հաղթանակ» ե/թ վերակառուցման աշխատանքները: «Չարենցավան-3» ե/թ վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ԲԷՑ ՓԲԸ և «EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A.» ընկերության միջև 12.03.2021թ. կնքվել և ուժի մեջ է մտել Փուխ N 3-ը: Պայմանագրի գործողության ժամկետը 16.03.2023թ. ավարտվել է, սակայն Կապալառու ընկերությունը չի ավարտել ե/թ վերակառուցման աշխատանքները: Ներկայումս բանակցություններ են ընթանում պայմանագիր փոխադարձ համաձայնությանը դադարեցնելու ուղղությամբ: Կառ. խորհուրդը 23.07.2021թ. N 3-06-07-21 որոշմամբ հաստատել է «Չովլուխ» ե/թ վերակառուցման կապալառուի ընտրության մրցույթի արդյունքը: «Չովլուխ» ե/թ վերակառուցման շրջանակներում ԲԷՑ ՓԲԸ և Կապալառուի միջև 15.09.2021թ. ստորագրվել է 220 կՎ «Չովլուխ» ե/թ վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնիտորինգի պայմանագիր N HVEN-DSI-1/2020_2-ը: 2021թ. կատարվել է կանխավճարի վճարում: Պայմանագիրը ուժի մեջ է մտել 28.09.2021թ.: Ներկայումս ավտոմատները ընթանում են վերակառուցման աշխատանքները: «Չովլուխ» ե/թ վերակառուցման աշխատանքներում է ավարտվել 2024 թ. «Վանաձոր-1» ե/թ շինարարությունն ավարտված է: Տեղի է ունեցել նշված հանձնաժողովի 1-ին նիստը և ներկայումս ընթանում են ավարտված շինարարության ընդունման և փաստագրման աշխատանքները: Մոտ ժամանակներս անկնկալվում է վերակառուցված ե/թ շինարարության ավարտի փաստագրման և շահագործման թույլտվության ստացման որոշումների ստացման գործընթացը:	1,353,976.0 1,047,927.3 306,048.7 1,353,976.0 1,047,927.3 306,048.7 486,077.3 401,866.7 84,210.6 100,474.9 90,511.6 9,963.3 20.7 22.5 11.8 7.4 8.6 3.3	«Չարենցավան-3» 110 կՎ լարման ե/թ վերակառուցման շրջանակներում Efacec Engenharia e Sistemas S.A ընկ. հետ 01.07.2016թ. կնքված պայմանագրով աշխատանքների ավարտման ժամկետ էր սահմանվել 16.03.2023թ.: Կապալառու Efacec Engenharia e Sistemas S.A ընկերության կողմից բազմիցս խախտվել են պայմանագրային պարտավորությունները և ավարտին չի հասցվել ե/թ վերակառուցումը: Նախատեսված սարքերը և սարքավորումները չեն մատակարարվել: 12.04.2023թ. կայացել է ԲԷՑ - ՓԲԸ ՀՐ - Efacec եռակողմ ձևաչափով տեսակոնֆերանսը: Ներկայումս ընթանում են բանակցություններ՝ պայմանագիրը փոխադարձ համաձայնությանը դադարեցնելու ուղղությամբ:
70		42005	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Աշնակ» և «Արարատ 2» ենթակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին	23.2 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 21.09.2015-31.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել 220 կՎ «Աշնակ» ենթակայանը, ինչպես նաև 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Արարատ-2» ենթակայանը: Ծրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել սպառողներին անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:	«Աշնակ» 220 կՎ ե/թ սահմանված կարգով ամբողջությամբ լարման տակ է դրվել 16.02.2021թ.: 02.06.2021թ. ստորագրվել է ավարտված չին. օբյեկտի շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ, համաձայն որի ե/թ համարվում է ավարտված և պատրաստ է շահագործման: Կառ. խորհուրդը 23.07.2021թ. հաստատել է կապալառուի ընտրության մրցույթի արդյունքը՝ հաղթող ճանաչելով «Kaskad-Energ» LLC ընկերությանը (այսուհետ՝ Կապալառու): «Արարատ-2» ե/թ վերակառուցման շրջանակներում ԲԷՑ ՓԲԸ և Կապալառուի միջև 15.09.2021թ. ստորագրվել է 220 կՎ «Արարատ-2» ե/թ վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնիտորինգի պայմանագիր N HVEN-DSI-1/2020_1: Կատարվել է վճարում Կապալառուի կողմից սեպտեմբերի 22-ին ներկայացրած կանխավճարի վճարման պահանջագիր N 1-ի դիմաց: Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտել 29.09.2021թ.: «Արարատ-2» ե/թ վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2024 թ.:	1,356,487.6 1,085,190.1 271,297.5 1,356,487.6 1,085,190.1 271,297.5 316,772.2 253,417.7 63,354.5 4,456.1 3,652.5 803.6 1.4 1.4 1.3 0.3 0.3 0.3	ԲԷՑ ՓԲԸ և չինական «Xian Electric Engineering Co. Ltd» ընկերության միջև 01.07.2016թ. կնքված 220 կՎ «Աշնակ» ե/թ վերակառուցման նախագծում, մատակարարում և տեղակայում ETNIP HVEN_ICB_1/2015 պայմանագրի շրջանակներում կապալառուի կողմից շահագործման հանձնման վկայականը դեռ չի թողարկվել և վերջնավճարի վճարում չի իրականացվել, քանի որ պահեստատաների հանձնման գործընթացը դեռևս չի ավարտվել: Կապալառուի կողմից պահեստատաները 05.05.2023թ. դրությամբ գտնվում են առաքման փուլում: Պահեստատաների առաքումից և հանձնումից հետո կիրականացվի շահագործման հանձնման վկայականի թողարկման և վերջնավճարի վճարում:

71		42008	178.2 մլն եվրո	«Բարձրավիտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 09.12.2014-30.12.2025թթ.			15,156,291.7	15,138,910.2	17,381.5	15,156,291.7	15,138,910.2	17,381.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
72		11006	10.86 մլն եվրո	«Բարձրավիտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 30.05.2016-30.12.2025թթ.	<p>Գերմանիայի գարգացման վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայանների դրամաշտորհային ծրագիր</p>	<p>Գերմանիայի գարգացման վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայանների դրամաշտորհային ծրագիր</p>	156,482.3	125,178.8	31,303.5	156,482.3	125,178.8	31,303.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
73		32006	10.86 մլն եվրո	«Բարձրավիտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 30.05.2016-30.12.2025թթ.	<p>Գերմանիայի գարգացման վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայանների դրամաշտորհային ծրագիր</p>	<p>Գերմանիայի գարգացման վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայանների դրամաշտորհային ծրագիր</p>	790,538.4	680,537.5	110,000.9	790,538.4	680,537.5	110,000.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Ընդամենը 1167 Ծրագրով, որից՝							18,813,776.0	18,077,743.9	736,032.1	18,813,776.0	18,077,743.9	736,032.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
ԸՆԹԱՑԻՎ ԾԱԽՍԵՐ							156,482.3	125,178.8	31,303.5	156,482.3	125,178.8	31,303.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ							18,657,293.7	17,952,565.1	704,728.6	18,657,293.7	17,952,565.1	704,728.6	802,849.5	655,284.4	147,565.1	104,931.0	94,164.1	10,766.9	13.1	14.4	7.3	0.6	0.5	1.5						

Հաշվետու ժամանակահատվածի համար 2023թ. ՀՀ պետական բյուջեով ձախսեր նախատեսված չեն:

Էներգաարդյունավետության ծրագիր- 4 միջոցառում

74	1232	42001	Արևելյան Եվրոպայի Էներգահնայողության և շրջակա միջավայրի գործընկերության տարածաշրջանային հիմնադրամի պահպանման և արևաէներգիայի համակարգի փուլի վարկային ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում	25.0 մլն եվրո	Երևանի բաղաբապետարան 2023-2026թթ.	Եվրոպական ներդրումային բանկի ֆինանսավորմամբ իրականացվող Երևանի Էներգաարդյունավետության ծրագրի երկրորդ փուլի շրջանակներում նախատեսվում է բաղաբապետարանի ենթակառուցվածքային աշխատանքներ, մասնավորապես մանկապարտեզներում, պոլիկլինիկաներում իրականացնել սեյսմիկ և էներգաարդյունավետության բարձրացման աշխատանքներ:	Ծրագրի շրջանակներում ԵՆԲ-ի կողմից պատվիրվել է տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն: Ուսումնասիրության շրջանակները ներառում են թվով 24 պոլիկլինիկաներ և 21 մանկապարտեզներ, որոնք ներառվել են Երևանի Էներգաարդյունավետության ծրագրի երկրորդ փուլի իրականացման շրջանակներում:	1,962,900.0 1,962,900.0 0.0 1,962,900.0 1,962,900.0 0.0 0.0 1,962,900.0 1,962,900.0 0.0 0.0 0.0
	75	12001	Արևելյան Եվրոպայի Էներգահնայողության և շրջակա միջավայրի գործընկերության տարածաշրջանային հիմնադրամի պահպանման և արևաէներգիայի համակարգի փուլի վարկային ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում	10.0 մլն եվրո	Երևանի բաղաբապետարան 2023-2026թթ.	Երևանի Էներգաարդյունավետության ծրագրի երկրորդ փուլի շրջանակներում նախատեսվում է բաղաբապետարանի ենթակառուցվածքային աշխատանքներ, մասնավորապես մանկապարտեզներում, պոլիկլինիկաներում իրականացնել սեյսմիկ և էներգաարդյունավետության բարձրացման աշխատանքներ:	Ծրագրի շրջանակներում ԵՆԲ-ի կողմից պատվիրվել է տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն: Ուսումնասիրության շրջանակները ներառում են թվով 24 պոլիկլինիկաներ և 21 մանկապարտեզներ, որոնք ներառվել են Երևանի Էներգաարդյունավետության ծրագրի երկրորդ փուլի իրականացման շրջանակներում:	785,160.0 785,160.0 0.0 785,160.0 785,160.0 0.0 0.0 785,160.0 785,160.0 0.0 0.0 0.0
	76	11001	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող հանրային շենքերում Էներգահնայողության բարելավման և կանաչ էներգիայի զարգացմանը նպաստող դրամաշնորհային ծրագրի կառավարում	1,719,200 ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգահնայողության հիմնադրամ 03.08.2022-30.07.2023թթ.	Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել հանրային շենքերում Էներգահնայողության մակարդակը, նպաստել էներգետիկ ծառայություններ մատուցող ենթակառուցվածքային կազմակերպությունների զարգացմանն ու ձևավորմանը, ինչպես նաև բարձրացնել տարածաշրջանային իշխանությունների ներկայացուցիչների իրազեկվածությունն Էներգահնայողության վարկեր ներգրավելու արդյունավետության, սկզբունքների և մեխանիզմների վերաբերյալ:	Այս պահին իրականացվում է հանրային նշանակության շենքերի ընտրության և մրցույթների կազմակերպման գործընթաց:	53,704.4 43,466.6 10,237.8 53,704.4 43,466.6 10,237.8 46,662.7 37,837.4 8,825.3 14,677.3 12,273.8 2,403.5 31.5 32.4 27.2 27.3 28.2 23.5
77	32001	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող հանրային շենքերում Էներգահնայողության բարելավման և կանաչ էներգիայի զարգացմանը նպաստող դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում հիմնանորոգման աշխատանքներ	453,925.7 378,271.5 75,654.2 446,823.0 378,271.5 68,551.5 376,988.5 320,076.0 56,912.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0					
<p align="center">Ընդամենը 1232 Ծրագրով, որից՝</p> <p align="center">ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ</p> <p align="center">ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</p>								

Շինարարական աշխատանքների իրականացման համար պատրաստվում է մրցութային փաթեթ: 2023թ. համար նախատեսված է միայն կանխավճարի տրամադրում՝ պայմանագրերի կնքման պարագայում :

Ծրագրին մասնակից հանրային նշանակության շենքերի ընտրության դժվարություն, ինչպես նաև մրցույթների հայտատուների անբավարար քանակ:

ԸՆԴԱՄԵՆԸ, որից՝	30,984,339.0	134,740,508.4	11,874,273.3	146,614,781.7
ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ՝	27,329,299.2	105,406,236.6	9,652,308.2	115,058,544.8
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ, այդ թվում՝	3,655,039.8	29,334,271.8	2,221,965.1	31,556,236.9
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ (ԴԵՖԻՑԻՏ)	30,984,339.0	134,645,316.4	11,963,374.3	146,608,690.7
	27,329,299.2	105,406,236.6	9,933,053.6	115,339,290.2
	3,655,039.8	29,239,079.8	2,030,320.7	31,269,400.5
	12,518,932.5	46,282,384.9	5,117,725.1	51,400,110.0
	9,588,116.1	36,708,129.8	4,074,665.4	40,782,795.2
	2,930,816.4	9,574,255.1	1,043,059.7	10,617,314.8
	6,205,113.6	17,339,855.4	2,164,814.9	19,504,670.2
	6,194,346.7	14,452,553.7	2,054,737.2	16,507,290.9
	10,766.9	2,887,301.7	110,077.7	2,997,379.4
	49.6	37.5	42.3	37.9
	64.6	39.4	50.4	40.5
	0.4	30.2	10.6	28.2
	20.0	12.9	18.1	13.3
	22.7	13.7	20.7	14.3
	0.3	9.9	5.4	9.6
Ընդամենը բոլոր ծրագրերից՝				
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ	131,747,936.1	14,866,845.6		
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ	111,591,608.4	3,466,936.4		
	20,156,327.7	11,399,909.2		
	132,876,265.5	13,732,425.2		
	111,935,904.9	3,403,385.3		
	20,940,360.6	10,329,039.9		
	46,929,726.4	4,470,383.6		
	38,780,132.7	2,002,662.5		
	8,149,593.7	2,467,721.1		
	18,004,560.6	1,500,109.6		
	16,094,150.4	413,140.5		
	1,910,410.3	1,086,969.1		
	38.4	33.6		
	41.5	20.6		
	23.4	44.0		
	13.5	10.9		
	14.4	12.1		
	9.1	10.5		