

(30.04.2024թ. դրությամբ)

Հ/Հ	Ծրագիր	Սիջուսում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/դրամաշնորհի ի ստի՞ք (համակարգային արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2024թ. տարեկան պլան		2024թ. կեսամյակի 6 ខուլի պլան		2024թ. վրաստացի (ստորագրված) պլան		2024թ. կիսամյակի կատարման աս. (%)		2024թ. բյուջեի կատարման աս. (%)		Չկատարման պատճառները											
								Ընթացիկ	ՀՀ պետ բյուջե	Ընթացիկ	ՀՀ պետ բյուջե	Ընթացիկ	ՀՀ պետ բյուջե	Ընթացիկ	ՀՀ պետ բյուջե	Ընթացիկ	ՀՀ պետ բյուջե												
Սոցիալական ներդրումների և տնտեսական զարգացման ծրագիր - 4 միջոցառում																													
1	1019	11003	Հանաջարիային քանակի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տնտեսական զարգացման ծրագրի փառցով ֆինանսավորման ծրագրի կատարում			Սոցիալական ներդրումների և տնտեսական զարգացման ծրագրի փառցով ֆինանսավորման վարկային ծրագրով նախատեսված ՀՀ տարածքներում ցուցանիշի առաջնահատկություն, կրթության օբյեկտների, մշակութային տեղերի, ծրագրերի, մանկապատեղիների և կրթության օբյեկտների հիմնադրում և շինարարություն, փողկի և աջակցությունների օրհանարում ենթակառուցվածքային ներդրումների շահույթ ենթանաբարերի համար:	Ծրագրի 1-ին բաղադրիչով իրականացման տարբեր փուլերում են միկրոմիջավայրեր Արագածոտնի, Վայոց ձորի, Լոռու, Երզրակի, Տավուշի և Արմավիրի մարզերում: Ծրագրի 2-րդ բաղադրիչի շրջանակներում իրականացվում են կոմունալ և պտղաբերական նշանակության սարքավորումների տրամադրում, ակտիվացման օբյեկտների և ուղղման համակարգերի կառուցում և վերանորոգում: Վերջիններս շրջանակներում հայտարարվել են նոր մրցույթներ: Ընթացիկ կեսամյակներին վերաբերվող 3 ենթանաբարերը գտնվում են իրականացման տարբեր փուլերում:	351,436.2	105,430.8	246,005.4	105,430.8	246,005.4	175,631.0	52,689.4	129,941.6	89,077.1	26,909.9	62,167.2	50.7	51.1	25.3	25.3	Ծրագրի մեջ են ադանալների և ճառարությունների ձեռքբերման համար անհրաժեշտ գործընթացները: Կրթությունում վրաստանից կատարվել են ձեռքբերված ադանալների և ճառարությունների համակարգում:						
2		12004	Հանաջարիային քանակի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տնտեսական զարգացման ծրագրի փառցով ֆինանսավորման վարկի շրջանակներում ՀՀ համայնքային և միջհամայնքային ենթակառուցվածքների որակի, օգտագործման և հասանելիության բարելավում	17.9 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 08.12.2020-31.05.2025թթ.			3,707,487.0	2,546,343.6	1,161,143.4	3,707,487.0	2,546,343.6	1,161,143.4	246,005.4	1,161,143.4	246,005.4	175,631.0	52,689.4	129,941.6	89,077.1	26,909.9	62,167.2	50.7	51.1	25.3	25.3	Ծրագրի մեջ են ադանալների և ճառարությունների ձեռքբերման համար անհրաժեշտ գործընթացները: Կրթությունում վրաստանից կատարվել են ձեռքբերված ադանալների և ճառարությունների համակարգում:		
3		11004	ԱՄՆ ԱԶԳ աջակցությամբ իրականացվող Տնտեսական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխման ծրագրի կատարում					254,341.0	254,341.0	0.0	254,341.0	254,341.0	0.0	0.0	121,967.0	121,967.0	0.0	0.0	0.0	29,092.6	29,092.6	0.0	0.0	23.9	23.9	0.0	0.0	Կլկված կենցաղային տեխնիկայի մատակարարման պայմանագրի շրջանակներում բոլոր մատակարարումները կատարվել են: Առաջիկա օրերին՝ ԱՄՆ ԱԶԳ-ից ֆինանսավորման ստացումից անմիջապես հետո, կատարվեն նախատեսված վրաստանից:	
4		12005	ԱՄՆ ԱԶԳ աջակցությամբ իրականացվող Տնտեսական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխման ծրագրի կատարում	6.0 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 01.12.2022-30.11.2027թթ.	Տնտեսական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխման ծրագրի շրջանակներում հարցանել տնտեսական ինքնակառավարման համակարգերի կառուցում, ապակենտրոնացման գործընթացները և ճառարությունների մատուցումը և աջակցել կառավարության կողմից ապակենտրոնացման պլանավորման և պիլոտային իրականացման աշխատանքներին:	Ծրագրի առաջին և երկրորդ բաղադրիչների շրջանակներում հայտարարվում են համակարգեր, գործընթացները և ճառարությունների մատուցումը: Փայտատանային և տնտեսական ընտանիքներին՝ հրատառ օգնություն ցուցաբերելու համար նոր պայմանագրերը կնքման փուլում են:	173,329.5	173,329.5	0.0	173,329.5	173,329.5	0.0	0.0	75,000.0	75,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Կլկված կենցաղային տեխնիկայի մատակարարման պայմանագրի շրջանակներում բոլոր մատակարարումները կատարվել են: Առաջիկա օրերին՝ ԱՄՆ ԱԶԳ-ից ֆինանսավորման ստացումից անմիջապես հետո, կատարվեն նախատեսված վրաստանից:

Ընդամենը 1019 Շրջազույգ, որից՝		4,486,593.7
ԸՆԹԱՅԻՆ ԵՆԱՍՆԵՐ		605,777.2
ԿԱՊԻՏԱԼ ԵՆԱՍՆԵՐ		3,880,816.5
		2,719,673.1
		1,161,143.4
		3,880,816.5
		2,719,673.1
		1,161,143.4
		3,367,285.3
		1,043,716.8
		2,323,568.5
		1,181,697.7
		1,675,720.3
		461,209.7
		63.5
		39.7
		61.5
		32.1
		44.2
		55.1
		61.6
		39.7
		25.3
		37.2

Որոգման համակարգի ստուգացում - 12 միջցատու

5	1004	Եվրասիական զարգացման բանկի օգնությամբ իրականացվող որոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի խորհրդատվություն և կատարում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածչային զարգացման հիմնադրամ 10.06.2016-31.12.2025թթ.	Հայաստանի Հանրապետության որոգման համակարգերի արդիականացում, համակարգերի արդյունավետության բարձրացում՝ շահագործման և պահպանման ձևախմբի կրճատմամբ, բարձր ջրակորուստների և էլեկտրաէներգիայի ծախսումների նվազեցմամբ: Նպատակն է իրագործելու համար պետք է իրականացվեն հետևյալ միջոցառումները՝ մեխանիկական որոգման փոխարինում ինքնաուսումնասիրող համակարգով, որոշ մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքների վերականգնում, ՋՕԸ ներքին ներտեսնային որոգման ցանցերի արդիականացում, ՋՕԸ ներքին կառավարչական ներքին ամրապնդում:	Հարմարակցում է նրանց ջրանցքներում կնքված պայմանագրերով նախատեսված ծախսերի մատուցումը և շինարարական աշխատանքների իրականացումը:	329,207.1 265,603.2 64,103.9 329,207.1 265,603.2 64,103.9 1,178,220.9 893,687.3 284,533.6 1,178,220.9 893,687.3 284,533.6 1,027,290.0 843,125.0 184,165.0 650,511.6 38,371.4 11,589.7 38.5 36.6 65.7 55.2 15.2 14.4 42.5 18.1
	6	31005	Եվրասիական զարգացման բանկի օգնությամբ իրականացվող որոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի խորհրդատվություն և կատարում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածչային զարգացման հիմնադրամ 10.06.2016-31.12.2025թթ.	Հայաստանի Հանրապետության որոգման համակարգերի արդիականացում, համակարգերի արդյունավետության բարձրացում՝ շահագործման և պահպանման ձևախմբի կրճատմամբ, բարձր ջրակորուստների և էլեկտրաէներգիայի ծախսումների նվազեցմամբ: Նպատակն է իրագործելու համար պետք է իրականացվեն հետևյալ միջոցառումները՝ մեխանիկական որոգման փոխարինում ինքնաուսումնասիրող համակարգով, որոշ մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքների վերականգնում, ՋՕԸ ներքին ներտեսնային որոգման ցանցերի արդիականացում, ՋՕԸ ներքին կառավարչական ներքին ամրապնդում:	Հարմարակցում է նրանց ջրանցքներում կնքված պայմանագրերով նախատեսված ծախսերի մատուցումը և շինարարական աշխատանքների իրականացումը:
7	11006	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության օգնությամբ իրականացվող Վերու ջրամբարի և որոգման համակարգի կառուցման ծրագրի խորհրդատվություն և կատարում	75 մլն եվրո	Հայաստանի տարածչային զարգացման հիմնադրամ 12.05.2016-31.12.2024թթ.	Վերուի ջրամբարի կառուցումը և օժտման կառուցվածքների, ցրտահանողների, ցրի փոխադրող և որոգման համակարգի, ինչպես նաև ջրամբարի ինժեման տակ գտնվող իրադատաձեռների որոգման ներտեսնային ցանցի կառուցում:	Հարմարակցում է ծախսերի մատուցումը և աշխատանքների իրականացումը՝ արտադրողականությամբ:	72,426.0 54,758.4 17,667.6 72,426.0 54,758.4 17,667.6 39,867.2 30,026.5 9,840.7 24,326.4 18,035.5 6,290.9 61.0 60.1 63.9 33.6 32.9 35.6
	31001	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության օգնությամբ իրականացվող Վերու ջրամբարի և որոգման համակարգի կառուցում	75 մլն եվրո	Հայաստանի տարածչային զարգացման հիմնադրամ 12.05.2016-31.12.2024թթ.	Վերուի ջրամբարի կառուցումը և օժտման կառուցվածքների, ցրտահանողների, ցրի փոխադրող և որոգման համակարգի, ինչպես նաև ջրամբարի ինժեման տակ գտնվող իրադատաձեռների որոգման ներտեսնային ցանցի կառուցում:	Ընթացի մեջ են նաև ներտեսնային որոգման համակարգի կառուցման աշխատանքները:	2,599,133.9 2,127,708.3 471,425.6 2,599,133.9 2,127,708.3 471,425.6 1,292,524.5 968,971.0 323,553.5 460,285.6 344,639.4 115,646.2 35.6 35.6 35.7 17.7 16.2 24.5
8							2,599,133.9 2,127,708.3 471,425.6 2,599,133.9 2,127,708.3 471,425.6 1,292,524.5 968,971.0 323,553.5 460,285.6 344,639.4 115,646.2 35.6 35.6 35.7 17.7 16.2 24.5


Ընթացի մեջ են ապրանքների և ծախսերի մատուցման համար անհրաժեշտ գործընթացները: Երկրորդական կառավարչական ծախսերի մատուցումը և շինարարական աշխատանքների իրականացումը:

Ընթացի մեջ են ապրանքների և ծախսերի մատուցման համար անհրաժեշտ գործընթացները: Երկրորդական կառավարչական ծախսերի մատուցումը և շինարարական աշխատանքների իրականացումը:

Ընթացի մեջ են ապրանքների և ծախսերի մատուցման համար անհրաժեշտ գործընթացները: Երկրորդական կառավարչական ծախսերի մատուցումը և շինարարական աշխատանքների իրականացումը:

14	11009	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի անվտանգությամբ իրականացվող կնիքային գնառի ցույցի ռեալիզացիայի իրականացման կառավարման դրամաշրջանային ծրագիր	300.0 հազ. եվրո	Հայաստանի տնտեսական հիմնադրամ 18.07.2019-31.12.2025թթ.	Դրամաշրջանային ծրագրի շրջանառվողում նախատեսվում է ֆինանսավորել «Անտրոյան գնառի ցույցի ռեալիզացիայի իրականացման ծրագրի» հասկի ցուցանիշի կատարման Փուլ I փուլի փորձագիտական ծախսերի մեծագույնը շրջակա միջավայրի սոցիալական գնահատման (CULU) խորհրդատվական ծախսերի մատուցման պայմանագրի շրջանակներում:	Խորհրդատուի կողմից նախատեսված ծախսերի մատուցման ընթացքի մեջ է:	25,150.8 20,030.3 5,120.5 25,150.8 20,030.3 5,120.5 3,800.0 0.0 3,800.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
		Չարդացման ֆինանսական գործակալության անվտանգությամբ իրականացվող ուղղման դրույի ֆինանսական կայունության և ուղղման կատարման կարողությունների քարտեզավորման դրամաշրջանային ծրագրի խորհրդատվություն և կատարում	1.8 մլն եվրո, որից՝ 1.5 մլն եվրո՝ դրամաշրջանային փոխանցումներ, 0.3 մլն եվրո՝ ՀՀ կառավարության և համաֆինանսավորում	Հայաստանի տնտեսական հիմնադրամ 23.04.2020-19.06.2026թթ.	Ծրագրի նպատակն է անցկեցնել ՀՀ կառավարությանը և տնտեսական մակարդակներում կարողությունների զարգացման և ճյուղավորումների սրահավորման կրճատման միջոցով, ներքին տրոստարական կայուն մեխանիզմներ՝ ուղղված ուղղակի գույքատնտեսության տեսանկյան զարգացման ուղղություններին:	Մենթորային փուլում է խորհրդատվական ծախսերի մատուցման խորհրդատուի ընտրման մրցույթային գործընթացը:	309,870.4 254,688.0 55,182.4 309,870.4 254,688.0 55,182.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16	31022	Համաշխարհային բանկի անվտանգության շրջանառվողում ուղղման, ջրամատակարարման և ցրտի ռիսկերի իրականացում	ՀՀ ՏՎԵՆ Ջրային կմիտն		Վարկային համաձայնագրի բացակայություն՝ Դրույի բացակայությամբ պայմանավորված:	Կարկային համաձայնագրի բացակայություն՝ Դրույի բացակայությամբ պայմանավորված:	2,000,000.0 1,600,000.0 400,000.0 2,000,000.0 1,600,000.0 400,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ընդամենը 1004 Մրագրով, որից՝							18,433,200.5 12,458,258.0 5,974,942.5 18,367,447.6 12,418,747.5 5,948,700.1 5,318,200.9 4,002,288.1 1,315,912.8 1,232,581.1 930,524.1 302,007.0 23.2 23.2 23.2 23.0 6.7 7.5 5.1
ԸՆԹԱՑԻՎ ԾԱԽՍԵՐ							1,311,624.7 646,795.1 664,829.6 1,311,624.7 646,795.1 664,829.6 400,805.9 160,280.9 240,525.0 56,406.9 65,327.0 30.4 35.2 27.2 9.3 8.7 9.8
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ							17,121,575.8 11,811,462.9 5,310,112.9 17,056,822.9 11,771,952.4 5,283,870.5 4,917,395.0 3,842,007.2 1,075,387.8 1,160,797.2 874,117.2 236,680.0 22.6 228 220 6.5 7.4 4.5

Ընթացի մեջ են ծախսերի մատուցման գործընթացները, որոնց կնարումները կկատարվեն առաջիկայում՝ ուղղված ծախսերի մեքուրով:	Կիսամյակի համար ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված են:	Կիսամյակի համար ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված են:
---	--	--



22	<p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ցրամատակարարման և ցրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլ</p>	30 վն եկրո	<p>ՀՀ ՏՎԵՆ Ջրային կոմիտե 21.06.2014-30.12.2025թթ.</p>	<p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ցրամատակարարման և ցրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի առաջին:</p>	<p>Իրականացվել է Համայնքային ենթակառուցվածքների վերականգնում 2 բյուջեի 3-րդ փուլի ծրագրի 2023թ. ֆինանսական հաշվետվությունների առաջին, որը ընդունվել է 27.03.2024թ.: Ծրագրի կատարումը երկարաժամկետ է միկս 30.12.2025թ. , որի հիման վրա նախատեսվում է ապրիլ-մայիսի փուլի փոխարինումը (կատարման ժամկետ) երկարաժամկետ: KFW բանկի հավանությանն է արժանացել 2022թ. երկու կիսամյակի տեխնիկական արդյունքի հաշվետվությունները: Ուսումնասիրության փուլում է 2023թ. երկու կիսամյակի տեխնիկական արդյունքի նախնական հաշվետվությունները:</p>	<p>44,625.2 37,354.3 7,470.9 98,663.7 76,864.8 21,798.9 76,251.1 58,187.7 18,063.4 17,553.5 3,480.8 14,072.7</p>	<p>2023թ. տարեկան KFW բանկի ուղարկված մասնաձևի հայտի հաստատումը ստացվել է 2024թ. հունվարի 10-ին, որն էլ ստացվել է ձևակերպում 2023թ. ֆինանսական և 2022թ. տեխնիկական արդյունքի մասնաձևի հայտերը՝ 87,800.11 եվրո գումարի ցավով ուղարկվել է KFW բանկ, որի մասով դեռևս վճարման հաստատում չի ստացվել:</p>
23	<p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ցրամատակարարման և ցրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ցրամատակարարման և ցրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրում</p>		<p>Հայաստանի տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրում 21.06.2014-30.12.2025թթ.</p>			<p>3,671,091.3 3,079,486.7 591,605.6 3,671,091.3 3,079,486.7 591,605.6 1,438,325.8 1,093,492.3 344,833.5 689,386.7 529,309.1 160,079.6</p>	
24	<p>Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ցրամատակարարման և ցրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ցրամատակարարման և ցրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրում</p>	16.7 վն եկրո	<p>Հայաստանի տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրում 07.09.2020-30.12.2025թթ.</p>	<p>11 բաղադր և 37 գյուղական բնակավայրերի ցրամատակարարման և ցրահեռացման համակարգերի հաստատման հիմնադրում (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում:</p>	<p>Շարունակվում է ծրագրի շրջանակներում վերականգնման աշխատանքները նախատեսված ծախսերի մատուցումը և շինարարական աշխատանքների իրականացումը՝ Երևանայի մարզում և Կապանի մարզում:</p>	<p>1,930,871.2 1,551,559.3 379,311.9 1,930,871.2 1,551,559.3 379,311.9 593,200.0 452,200.0 145,000.0 216,346.2 173,174.5 45,171.7 36.5 38.2 31.2 11.3 11.2 11.9</p>	<p>Վճարումները կատարվել են համաձայն ներկայացված կատարումների Ծրագրական աշխատանքների ընթացքի մեջ են:</p>
25	<p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Լոռու (Վանաձորի) մարզի ցրամատակարարման և ցրահեռացման համակարգերի վերականգնման ծրագրի երկրորդ փուլ</p>	430 378.7 եկրո	<p>Հայաստանի տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրում 04.05.2010-30.12.2020թթ.</p>			<p>39,579.1 0.0 39,579.1 39,579.1 0.0 39,579.1 39,579.1 0.0 39,579.1 9,993.3 0.0 9,993.3 25.2 0.0 25.2 20.3 0.0 20.3 0.0 20.7</p>	
26	<p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Համայնքային ենթակառուցվածքների երկրորդ ծրագրի հիմնադրումից մինչև երրորդ փուլի զրամատակարարման և ցրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրում</p>	2 վն եկրո	<p>ՀՀ ՏՎԵՆ Ջրային կոմիտե 20.12.2019-30.12.2023թթ.</p>	<p>Ծրագրի շրջ նախատեսվում է աջակցել «Ի» ին՝ կառուցվածքային ստորաբաժանումների ինստիտուցիոնալ կարողությունների բարձրացման և վարձակալական պայմանագրի համարյալ կատարման կրճատ ծախսերի մատուցումը, ինչպես նաև ոռոգման կազմակերպությունների, ՀՏՀՀ ցրային տնտեսության ծրագրի իրականացման մասնադրոշմի ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման նպատակով: Հիմնական շեշտադրումը ուղղված է աջակցելու ցրամատակարարման և կերտաշերտի հավաքման ու հեռացման ներդրումային ծրագրերի իրականացմանը: Այն վերաբերում է ենթակառուցվածքների ներդրումային ծրագրի նախապատրաստման և իրականացման որոշումների աջակցմանն ու իրագործմանը:</p>	<p>Խորհրդատվական ծախսերի մատուցող «Գիտեց» ընկերությունը ներկայացրել է ավարտական հաշվետվությունը, որը ընդունվել է 30.01.2024թ., իրականացվում է վճարման գործընթաց:</p>	<p>0.0 0.0 0.0 41,484.0 29,569.6 11,914.4 41,484.0 29,569.6 11,914.4 8,424.3 0.0 8,424.3 20.3 0.0 20.7 20.3 0.0 20.7 0.0 20.7</p>	<p>Խորհրդատվական ծախսերի մատուցող ընկերության կողմից ներկայացված ավարտական հաշվետվության հիման վրա ստորագրված փուլում է գտնվում 65,710.17 եվրո գումարի վճարման մասնաձևի հայտը:</p>

30	11009	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրոսահարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համապարփում և կառավարում (Տրանշ 2)	170 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 18.07.2014-31.12.2024թթ.	Աշտարակ-Թալին ճանապարհահատվածի կառուցման տեխնիկական հսկողության ծախսերը, ՀՕՏՏ ծրագիր:	Իրականացվում են Տրանշ 2 Ծրագրի ՀՕՏՏ-ի շրջանակներում օտարոմները ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական արդիտի ծախսերը:	12,000.0 8,000.0 4,000.0 8,000.0 5,950.0 4,150.0 4,150.0 3,500.0
31	21006	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրոսահարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 2			Աշտարակ-Թալին ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ:	Վերջին և վերջին մեջ են թվել 2 պայմանագրեր Հատված 1/Լոտ 1 Ապրիլի համայնքի մոտակայքում՝ 29+600 կմ - 37+545 կմ (մոտ 8 կմ) ճանապարհահատվածի վերակառուցման և Հատված 2/Լոտ 2 34 կմ անակարտ ճանապարհահատվածի կառուցման (37+545 կմ - 71+435 կմ) նպատակով:	11,071,590.9 6,563,442.6 4,508,148.3 10,911,590.9 6,563,442.6 4,348,148.3 6,599,590.0 5,428,125.0 1,081,465.0 2,327,410.0 1,943,983.7 383,426.3 315.8 35.8 35.5 21.3 29.6 8.8
32	21007	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրոսահարավ միջանցքի զարգացման դրամաշրջանային ծրագիր, Տրանշ 3	6 մլն եվրո Համաձայնագրի ըր կնքված է 12մլն եվրո գումարով, սակայն 6 մլն եվրո գումարը նախատեսված է տեխնիկական համար, որն անմիջապես վճարվում է բանկի կողմից	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 05.04.2017-30.04.2024թթ.	Լանջիկ Գյուղի շրջը 27.5 կմ ճանապարհահատվածի կառուցում: Միաժամանակ ֆինանսավորվում է վարկային համաձայնագրի շրջանակներում՝ 20% ի չափով:	Ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքները վերանում են, սակայն պայմանավորված երանակային պայմաններով՝ աշխատանքները դադարել են:	631,959.6 564,641.3 67,318.3 531,959.6 464,641.3 67,318.3 531,959.6 464,641.3 67,318.3 34,773.9 0.0 34,773.9 34,773.9 6.5 0.0 51.7 6.5 0.0 51.7 0.0
33	21008	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բաղրատաշտի անցանի կառուցման վերակառուցման վարկային ծրագիր	6.1 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 04.09.2013-30.06.2024թթ.	ՀՀ պետական սահմանի Բաղրատաշտի անցանի կառուցում:	Կանոնի աշխատանքները ավարտվել են 2022թ. և հանձնվել է շահագործման: Ծրագիրը գտնվում է թերթողման վերջնական ժամանակաշրջանում՝ 2 սարի ժամկետով:	142,084.9 106,563.7 35,521.2 142,084.9 106,563.7 35,521.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34	11011	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրոսահարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համապարփում և կառավարում (Տրանշ 3)	100 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 24.07.2014-31.12.2024թթ.	Թալին-Լանջիկ անցանի կառուցման տեխնիկական հսկողության ծախսերը, հարողակցողիների տեղադրման տեխնիկական և հողմեակային հսկողություններ:	Իրականացվում են Տրանշ 2 և Տրանշ 3 Ծրագրերի պահպանման/վերանայակային ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական արդիտի ծախսերը:	296,141.2 284,092.8 12,048.4 294,191.2 284,092.8 10,098.4 149,385.1 142,966.4 6,418.7 54,258.4 53,470.6 787.8 36.3 37.4 12.3 18.4 18.8 7.8
35	21011	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրոսահարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3			Թալին-Լանջիկ ճանապարհահատվածի կառուցում:	Աշխատանքների առաջնությամբ 95% է: Շահագործման է հանձնվել 2022թ:	7,570,160.4 6,035,850.1 1,534,310.3 7,570,160.4 6,035,850.1 1,534,310.3 3,169,281.1 733,044.4 1,885,237.3 1,554,527.7 330,709.6 48.3 49.0 45.1 24.9 25.8 21.6

Հողի օտարման և տարախաղացման ծրագրի (ՀՕՏՏ) ծախսերի իրականացումը կրում է շարունակական բնույթ: Լախարտակում է ցրցի ավելացում՝ առկա պարտավորումները մարելու նպատակով:
Տեխնիկական կողմից հովանավորվող համար ներկայացվել է կատարողական, որը գտնվում է հաստատման փուլում:
ԵՆ-ի կողմից ֆինանսավորվել է վերջին հայտը, հերթական կատարողականը կներառի մայիս ամսին:
Կիսամյակի համար ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված են: Նախատեսված վճարումը հետադարձվելու փոխ ավարտական մասն է, որը նախատեսվում է վճարել 3-րդ եռամսյակում՝ թերթողման վերջնական ակտը ընդունելուց հետո:
Ծրագրի պահպանման ծախսերն են, որոնք կրում են շարունակական բնույթ: Թերթողման պայմանավորված է բանկի ֆինանսավորման ուղղակի:
Տեխնիկական ծախսերի պայմանագրի փոփոխությունը գտնվում է հաստատման փուլում, որի պատճառով 2024թ. հունվար-մարտ ամիսների համար նախատեսված հաշվիները կներկայացվեն այս եռամսյակում:

36	11012	Եվրոպական զարգացման բանկի արձեղծությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցիկ զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում	150 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային ղեկավարումներ» Հիմնադրամ 14.04.2015-30.12.2026թթ.	Հյուսիս հարավ միջանցիկ զարգացման ծրագրի (Տրանշ 4) Ազարակ Քաջարան ճանապարհահատվածի վերակառուցում:	Իրականացվում են Շրագրի պահպանման/զրահանգման/ ծախսերը, ինչպես նաև տարբերակային ֆինանսական առդիտի ծառայությունը:	1,066,280.0 196,031.0 870,249.0 1,386,280.0 196,031.0 1,190,249.0 1,248,540.3 982,40.5 1,150,299.8 1,188,578.8 35,197.5 1,023,381.3 92.8 35.8 97.7 83.6 18.0 94.4
37	21012	Եվրոպական զարգացման բանկի արձեղծությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցիկ զարգացման ծրագրի				Կապալորտի պայմանագիր կնքվել է 23.10.2023թ: Տես իսկողության Պայմանագիր կնքվել է 14.11.2023թ.:	13,830,833.4 11,300,649.4 2,530,184.0 13,538,833.4 11,180,649.4 2,358,184.0 2,746,250.0 2,108,371.8 2,082,461.5 637,878.2 20,909.3 7,863.2 13,046.1 0.8 0.4 2.0 0.2 0.1 0.6
38	11015	Եվրոպական ներդրումային բանկի արձեղծությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցիկ զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)	60 մլն եվրո	«Ճանապարհային ղեկավարումներ» Հիմնադրամ 27.08.2014-31.12.2023թթ. (միջոցները հասանելի են մինչև 19.12.2024թ.)	Նանցիկ Գյումրի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքների տեխնիկական իսկողություն:	Ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքները ընթանում են, սակայն պայմանավորված երևակային պայմաններով աշխատանքները դադարել են:	338.5 0.0 338.5 338.5 0.0 338.5 338.5 0.0 0.0 338.5 100.0 0.0 100.0 29.5 0.0 29.5 29.5 29.5 0.0 29.5
39	21009	Եվրոպական ներդրումային բանկի արձեղծությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցիկ զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3			Նանցիկ Գյումրի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ:	Իրականացվում է Բենիամին համայնքի պատմամշակութային հատվածի շրջանցման արդյունքում առաջացած հողերի օտարման գործընթացները:	3,616,569.4 3,013,808.0 602,761.4 3,616,569.4 3,013,808.0 602,761.4 990,000.0 815,000.0 175,000.0 98,557.6 59,756.9 38,730.7 10.0 7.3 22.1 2.7 2.0 6.4
40	11016	Հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցիկ զարգացման ծրագրի Արիանա Քաջարան 60կմ իրականացվում և կառավարում	Նոր մեկնարկային ծրագիր են, որոնց գնով ամբաջն վարկային Համաձայնագրեր,	«Ճանապարհային ղեկավարումներ» Հիմնադրամ 2020-2026թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	2024թ. ընթացքում նախատեսվում են իրականացնել հողերի օտարման և տարաբանեցման ծրագրերը:	1,525,000.0 10,415.0 1,514,585.0 1,525,000.0 10,415.0 1,514,585.0 212,500.0 0.0 212,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41	21017	Հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցիկ զարգացման ծրագրի Արիանա Քաջարան 60կմ ճանապարհահատվածի կառուցում	Պայմանագրեր, հարկերատման եր և Շինարարներ			Ընթանում են քանակություններ ֆինանսավորող բանկի հասույթման համար:	250,000.0 200,000.0 50,000.0 250,000.0 200,000.0 50,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42	21018	Հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցիկ զարգացման ծրագրի Քաջարանի թունելի և մուտքումների կառուցում	Նոր մեկնարկային ծրագիր են, որոնց գնով ամբաջն վարկային Համաձայնագրեր,	«Ճանապարհային ղեկավարումներ» Հիմնադրամ	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	Նախատեսված է հայտարարել մրցույթ տեխնիկական մտքի ընդունումը և տակ կանխավճար 4 րոյ եռամսյակում:	250,000.0 200,000.0 50,000.0 250,000.0 200,000.0 50,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43	11017	Հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցիկ զարգացման ծրագրի Արիանա Քաջարանի թունելի և մուտքումների համակարգում և կառավարում	Պայմանագրեր, հարկերատման եր և Շինարարներ			2024թ. ընթացքում նախատեսվում են իրականացնել Հողերի օտարման և տարաբանեցման ծրագրերը:	300,000.0 300,000.0 300,000.0 300,000.0 300,000.0 300,000.0 266,181.5 266,181.5 88.7 0.0 88.7 88.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
<p>Շրագրի պահպանման ծախսեր են, որոնք կրում են շարունակական բնույթ:</p> <p>Քանի որ շինարարի կանխավճար մոտիկապահան ամբողջությամբ իրականացնելու համար նախատեսվածից ավելի երկար ժամանակ է պահանջվում, որի արդյունքում նախատեսված կառուցողական մարտնական փոխարեն կիրառված ճանապարհային մայրուղիների տեղումը նրանց կառավարում է մասնակի՝ ըստ մասնագետների պահանջի:</p> <p>Հողերի օտարման և տարաբանեցման ծրագրի (COSG) ծախսերի իրականացումը կրում է շարունակական բնույթ: Քաջարանի մուտքի և թունելի փոխարեն կիրառված սեպտեմբեր ամսից:</p> <p>Շրագիր կրում է շարունակական բնույթ, շինարարի կողմից ներկայացված կառուցողական գործունակ է հաստատման փուլում, փաստացի վճարումը կիրականացվի 2 րոյ եռամսյակում:</p> <p>Գերակա չափ ճանապարհային միջանցիկ զարգացման ծրագրի Արիանա Քաջարան 60կմ իրականացվում և կառավարում: Փաստացի հողատարածքներ կանխարժեք սեպտեմբեր ամսից:</p> <p>Կիսամյակի համար ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:</p> <p>Կիսամյակի համար ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:</p> <p>Հողերի օտարման և տարաբանեցման ծրագրի (COSG) ծախսերի իրականացումը կրում է շարունակական բնույթ: Նախատեսվում է բյուջեի ավելացում ամբողջությամբ օտարման ծախսերը նախատեսվել:</p>							

Կոչր թափոնների կառավարում - 4 միջոցառում

47	1040	32004	«Երկաթուղուց և ավտոգնման եմփոստան քանի ազգերոջամը իրականացրել «Կոստյեի և Պեղարունիի մարզի կոչր թափոնների կառավարման» դրամաշրջանային ծրագիր	5.5 մլն եվրո	ՀՀ տարածային կառավարման և ենթակառուցվածքներ ի նախարարություն 05.04.2016-30.09.2024թթ	Նախատեսվում է կառուցել եՄ՝ չափանիշների համապատասխանող ամփոստանային արքակայ, վերաբրման 2 կայան, ծնող բերել 2 մարզում արքանառայան իրականացման և արքակայի շահագրծման համար անխառնելու միջնա արքաբլումներ:	Մրագրի շրջանակներում ամփոստանային արքակայի և փոխարքանման 2 կայանի կառուցման համար շին աշխատանքների համար հարարարված միջազգային մրցոյում հարցող ճանաչված «Tornet Sedi Ariane» կազմակերպության հետ պայմանագիր կնքվել է 15.07.2020թ., մոնիվագուին շրջակից հետ 2021թ. ապրիլին մեկնակել են շին աշխատանքներ: Շին աշխատանքները ավարտված են, հանձնման-ընրոման գործընթաց է իրականացվել: 02.11.2023թ. ՎՇԲ գնումների հարքակում հարարարվել է արքակայը շահագրծող հարկու մեքենապարալոմների ծնողներն միջազգային մրցոյ, սակայն մասնակցելը չեն եղել: Վերահարարվել է երկ մրցոյ: Երկ մրցոյից 5 րտեղից 2 ին հայտեր չեն ներկայացվել, մնացած րտեղի մասով գնահատման ավարտվել է և հաստատվել ՎՇԲ ի կողմից, ստաղիկայում վերահարարվել է երկ մրցոյ: Արքատար մեքենաների գնման մրցոյսին փաթեթների բացում տեղի է ոնքել 10.06.2024թ., դիմել է մեկ մասնակց, որը հարցող է ճանաչվել, պայմանագիր կնքվել է: 24.08.2023 թ. ՎՇԲ հարքակում կրկին հարարարված գնման մրցոյ, հայտերի քառուց տեղի է ոնքել 09.10.2024թ. 4 չափաբաժինների մասով կա հարցող կազմակերպություն, պայմանագրեր կնքված են, 2024թ. մարտին ներկայացվել են 81 հազ. եվրոյի չափով կանխավարների հաշիվ ավարտագրեր: Մնացած չափաբաժինների մասով երկ գնման ընթացակարգ է իրականացվել: 01.11.2023թ. հարարարված 2 չափաբաժիններով արքանաների ծնող բերման մրցոյի արդյունքներով կա հարցող կազմակերպություն, պայմանագիր կնքման գործընթաց է իրականացվում:	1,981,422.3 701,888.9 1,279,603.4 1,981,422.3 701,888.9 1,279,603.4 484,884.7 373,233.5 61,651.2 11,172.5 11,172.5 0.0 0.0 2.6 3.0 0.0 0.6 1.6 0.0	Հատուկ նշանակության 4 տեխնիկաների մասով կանխավարների հաշիվ արքանառաջողերը ներկայացվել են 2024թ. մարտ ամսին, վճարման վերականգնիլ արքակայ օրերին:
	48	12002	«Երկաթուղուց և ավտոգնման եմփոստան քանի ազգերոջամը իրականացրել «Կոստյեի և Պեղարունիի մարզի կոչր թափոնների կառավարման» խորհրդարանության համար արքանառաջողային ծրագիր	250,534 եվրո	ՀՀ տարածային կառավարման և ենթակառուցվածքներ ի նախարարություն 15.10.2021-30.09.2024թթ.	Մրագրի շրջանակներում ընտրված խորհրդարանական կազմակերպության կողմից նախատեսվում է իրականացնել արքակայի նախազնման, վերաբրման կայանների նախազնման, արքակությունների տեխնիկական բնութագրերի կազմման աշխատանքները, ապակցել մրցոյսին գործընթացները, իրականացնել արքանառայան սիմանների մշակումը, ԿԿԳԿ ընկերության ստեղծման որդակել իրականական և ինստիտուցիոնալ աշխատանքները, իրազնման արքանները, արքանառայան կառավարման ընտրվածների ընտրակազմակերպության մշակումը:	137,651.7 114,709.9 22,941.8 137,651.7 114,709.9 22,941.8 43,068.2 38,281.4 4,786.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Արքակայի շահագրծման ծնողային նախազնիլ պատմիտատուի կողմից դրման չի երկունվել, մնացորդները մատրցման համառառաջողի նախազնիլ խորհրդատուի կողմից տաճակվել է և ներկայացված է ընտրվածման:	
	49	42001	«Երկաթուղուց և ավտոգնման եմփոստան քանի ազգերոջամը իրականացրել «Կոստյեի և Պեղարունիի մարզի կոչր թափոնների կառավարման» ծրագիր և Պեղարունիի մարզի կոչր թափոնների կառավարման» ծրագրի շրջանակներում ենթակառուցվածքային «Կոստյեի և Պեղարունիի» կոչր կենտրոնային թափոնների կառավարման ՄԾԸ ին	5.5 մլն եվրո	ՀՀ տարածային կառավարման և ենթակառուցվածքներ ի նախարարություն 05.04.2016-30.09.2024թթ.	Նախատեսվում է կառուցել եՄ՝ չափանիշների համապատասխանող ամփոստանային արքակայ, վերաբրման 2 կայան, ծնող բերել 2 մարզում արքանառայան իրականացման և արքակայի շահագրծման համար անխառնելու միջնա արքաբլումներ:	Մրագրի շրջանակներում ամփոստանային արքակայի և փոխարքանման 2 կայանի կառուցման համար շին աշխատանքների համար հարարարված միջազգային մրցոյում հարցող ճանաչված «Tornet Sedi Ariane» կազմակերպության հետ պայմանագիր կնքվել է 15.07.2020թ., մոնիվագուին շրջակից հետ 2021թ. ապրիլին մեկնակել են շին աշխատանքներ: Շին աշխատանքները ավարտված են, հանձնման-ընրոման գործընթաց է իրականացվել: 02.11.2023թ. ՎՇԲ գնումների հարքակում հարարարվել է արքակայը շահագրծող հարկու մեքենապարալոմների ծնողներն միջազգային մրցոյ, սակայն մասնակցելը չեն եղել: Վերահարարվել է երկ մրցոյ: Երկ մրցոյից 5 րտեղից 2 ին հայտեր չեն ներկայացվել, մնացած րտեղի մասով գնահատման ավարտվել է և հաստատվել ՎՇԲ ի կողմից, ստաղիկայում վերահարարվել է երկ մրցոյ: Արքատար մեքենաների գնման մրցոյսին փաթեթների բացում տեղի է ոնքել 10.06.2024թ., դիմել է մեկ մասնակց, որը հարցող է ճանաչվել, պայմանագիր կնքվել է: 24.08.2023 թ. ՎՇԲ հարքակում կրկին հարարարված գնման մրցոյ, հայտերի քառուց տեղի է ոնքել 09.10.2024թ. 4 չափաբաժինների մասով կա հարցող կազմակերպություն, պայմանագրեր կնքված են, 2024թ. մարտին ներկայացվել են 81 հազ. եվրոյի չափով կանխավարների հաշիվ ավարտագրեր: Մնացած չափաբաժինների մասով երկ գնման ընթացակարգ է իրականացվել: 01.11.2023թ. հարարարված 2 չափաբաժիններով արքանաների ծնող բերման մրցոյի արդյունքներով կա հարցող կազմակերպություն, պայմանագիր կնքման գործընթաց է իրականացվում:	1,010,619.3 842,182.7 168,436.6 1,010,619.3 842,182.7 168,436.6 484,884.7 373,233.5 61,651.2 11,172.5 11,172.5 0.0 0.0 2.6 3.0 0.0 0.0 1.1 1.3 0.0	Հատուկ նշանակության 4 տեխնիկաների մասով կանխավարների հաշիվ արքանառաջողերը ներկայացվել են 2024թ. մարտ ամսին, վճարման վերականգնիլ արքակայ օրերին:

50	32009	Միջազգային կազմակերպությունների ազգերոջամը իրականացրել ՀՀ 8 մարզերում արքանառայան և կոչր թափոնների ինստիտուցիոնալ համակարգի կառուցում	56.8 մլն եվրո	ՀՀ տարածային կառավարման և ենթակառուցվածքներ ի նախարարություն	Նախատեսվում է ՀՀ 8 մարզերում լրացիլ «Կոստյեի և Պեղարունիի» կառուցվել եՄ՝ չափանիշներով 4 ամփոստանային արքակայ, 16 փոխարքանման կայան:	Նախատեսվում է ՀՀ 8 մարզերում լրացիլ «Կոստյեի և Պեղարունիի» կառուցվել եՄ՝ չափանիշներով 4 ամփոստանային արքակայ, 16 փոխարքանման կայան:	325,038.0 270,865.0 54,173.0 325,038.0 270,865.0 54,173.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Կիսամյակի համար ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեով ծայրեր նախատեսված չեն: Նախնական ուսումնասիրության համար խորհրդատուների ընտրություն կազմվել է ուսացումով ՎՇԲ ի կողմից խորհրդատուները ընտրվել և աշխատանքները սկսել են 2023թ. հուլիս ամսին: Հետագայում 2023թ. գոտիավորված տարածքների տեխնիկանառայան ուսումնասիրություններ չի իրականացվել, այն նախատեսվում է սկսել այս տարի:
----	-------	---	---------------	--	---	---	--	---

Ընդամենը 1040 Շրագրով, որից՝

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍՆԵՐ

ՎԱՊԻՏԱԿ ԾԱՆՍՆԵՐ

Քաղաքային զարգացում - 10 միջոցառում

51	1157	42001	«Երևանաբնակարանային և վարչական կառուցման ընդհանուր իրականացման համալիր ծրագրային ծրագրի շրջանակներում ներառված տրամադրում «Շրագրային» ՓԲԸ-ին	4 վն ԱՄՆ դոլար	Երևանի Քաղաքապետարան 30.09.2016- 15.12.2023թթ.	Շրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի 28 փողոցներում փոխնվածացնել (տասափողոցյան հինգայանոցը) արևա վերափոխման մարդկային անվտանգ ստորգետնյա կապուղիներով, արևա շրջը 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	«Կապալտուի 2019» վճարվել է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարը և տրվել է աշխատանքների մեկնարկը: Ընդունվել են մասնակի կատարողականներ՝ Ռոմանյան փողոցի համար 23.11.2020թ., Անարյան և Ամիրյան փողոցների համար 14.09.2022թ., Անարյան փողոցի համար 30.11.2022թ., Անարյան փողոցի և Control System ի համար 12.05.2023թ., Մյասնիկյան և Ամիրյան փողոցների և Secondary connectors ի համար 07.09.2023թ. և համառոտ պայմանագրի կատարվել են համապատասխան վճարումները:	3.464.731.3 1.929.576.5 1.525.154.8 3.464.731.3 1.929.576.5 1.525.154.8 912.837.6 784.748.4 4.796.8 128.099.2 22.345.0 0.0 22.345.0 0.0 22.345.0 0.0 0.0 2.6 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 1.2 0.0 0.0
52		12003	Արևելյան եվրոպայի ընդգնահատության և բնակարանային տրոնքվեքորության ֆունդի անվտանգության իրականացման համալիր ծրագրային ծրագրի շրջանակներում ներառված տրամադրում «Շրագրային» ՓԲԸ-ին	1.9 վն եվրո	Երևանի Քաղաքապետարան 20.10.2015- 15.12.2023թթ.	Շրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի 28 փողոցներում փոխնվածացնել (տասափողոցյան հինգայանոցը) արևա վերափոխման մարդկային անվտանգ ստորգետնյա կապուղիներով, փոխարինել արևա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում արևա շրջը 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	(Վճարումներ վարկային և դրամաշրտիային միջոցներից իրականացվում են միասնական՝ 67% վարկային միջոցներից և 33% դրամաշրտիային միջոցներից համամասնությամբ):	10.187.5 8.489.6 1.697.9 10.187.5 8.489.6 1.697.9 10.187.5 8.489.6 1.697.9 10.187.5 8.489.6 1.697.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53		42003	Եվրոպական ներդրումային բանկի անվտանգության ծրագրի շրջանակներում ներառված տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 10.02.2014- 28.12.2023թթ. Իրականացվում է վարկային միջոցների հասանելիության ժամկետի երկարաձեռն	Դրենաժային թունեի երկարացում և մետրոլի թունեներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Իրականացվում են Դրենաժային միջոցառումներ՝ ներառյալ ներդրում ընդհանուր դրենաժային թունե, ամրակապի փորձարկում ցրի հավաքագրման համար, հավաքողից աշխատանքներ, դրենաժային թունեի փորձարկում անցյալի բաժնի և պողպատե խողովակի անվտանգում, բաց մնացած հավաքվածքի բեռնազատում: Իրականացվելու են Բժեմների գոմարի վնասում, «Կապալտուի» պահված երաշխեկապի գոմարի հետզնարում /5%/, ինչպես նաև Դրամաշրտի վերջնական արժեքի 10% ից ավելի հաշվարկված և պահված տույժերի, տուգանքների գոմարի հետ վերադարձ:	1.018.752.0 848.960.0 169.792.0 1.018.752.0 848.960.0 169.792.0 748.782.7 623.985.6 124.797.1 195.858.4 170.544.1 25.314.3 26.2 27.3 20.3 19.2 20.1 14.9
54		12014	Եվրոպական միության հարկանդամային բանկի անվտանգության ծրագրի շրջանակներում ներառված տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 06.08.2014- 30.06.2023թթ. Իրականացվում է դրամաշրտիային միջոցների հասանելիության ժամկետի երկարաձեռն	Դրենաժային թունեի երկարացում և մետրոլի թունեներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Իրականացվելու է «Կապալտուի» պահված երաշխեկապի գոմարի հետզնարում /5%/, Շրագրի ավարտից հետո իրականացվելու է արտի, ինչպես նաև Դրամաշրտի վերջնական արժեքի 10% ից ավելի հաշվարկված և պահված տույժերի, տուգանքների գոմարի հետ վերադարձ:	331.518.9 328.972.0 2.546.9 331.518.9 328.972.0 2.546.9 331.518.9 328.972.0 2.546.9 0.0

Ներկա դրությամբ աշխատանքները իրականացվում են Երևան քաղաքի Մյասնիկյան, Անարյան, Ամիրյան, Կարյանց, Հանրապետություն, Ռոմանյան և Խորհրդային փողոցներում: 2024թ. վերջված ամսին ընդունվել են 2023թ. երեքշաբթի ամսին Մյասնիկյան, Անարյան և Ամիրյան փողոցներում մասնակի կատարված աշխատանքների դիմաց ներկայացված կատարողականները, որոնց համար վճարումները դեռևս չեն կատարվել վարկային և դրամաշրտիային միջոցների հասանելիության ժամկետների ավարտման պատճառով:

Վարկային և դրամաշրտիային միջոցների հասանելիության ժամկետները երկարաձեռն համար համապատասխան գրառումները որոշվել են ֆինանսների նախարարության, ժամկետների երկարաձեռն գործընթացը ընթացիկ մեջ է:

Նախատեսվում է նաև երկարաձեռն «Կապալտու» կազմակերպության հետ կնքված աշխատանքների իրականացման պայմանագրի ժամկետը, ինչպես նաև պայմանագրում կատարվելու պահանջները: ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը և ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը նախատեսվում է նաև անվտանգ 2024թ. ամսական քննարկում նախատեսված ֆինանսական հասանելիությունների չափը:

«Կապալտուի դրամաշրտի աշխատանք» նրա ստղ ֆինանսական միջոցների պատճառով:

Այս նույնը իրականացվելու են «Կապալտուի» միջև 30.06.2023թ. պահված 5% երաշխեկապի գոմարի և տույժ-տուգանքի ավելցիկը հետզնարումը՝ աշխատանքների հանձնում ընդունվող հետո (մայիս 2024թ.), ինչպես նաև ԵՄ Լորդին իրականացվելու արտի:

Ընդամենը 1157 Շրագրով որից՝		4,907,718.8	1,433,917.8	6,341,636.6
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ		4,141,441.4	1,194,931.5	5,336,372.9
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ		766,277.4	238,986.3	1,005,263.7
		4,907,718.8	1,433,917.8	6,341,636.6
		4,141,441.4	1,194,931.5	5,336,372.9
		766,277.4	238,986.3	1,005,263.7
		3,428,107.4	935,705.0	4,373,812.4
		134,040.4	183,622.6	317,663.0
		195,858.4	0.0	195,858.4
		170,544.1	0.0	170,544.1
		25,314.3	0.0	25,314.3
		5.5	0.0	4.2
		5.0	0.0	3.9
		18.9	0.0	8.0
		4.0	0.0	3.1
		4.1	0.0	3.2
		3.3	0.0	2.5

Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի զարգացման ծրագիր - 5 միջոցառում

61	1167	42003	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող էլեկտրամատակարարման հոսանքության ծրագրի լրացումը ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում ենթակալով տրամադրում «Քարծրակուղ էլեկտրազանցներ» ՓԲԸ ին	35.0 մլն ԱՄՆ դոլար	«Քարծրակուղ էլեկտրազանցներ» ՓԲԸ 03.02.2015-31.12.2023թթ.	Շրագրի շրջանակներում վերակառուցվել է 220 կՎ «Շարքանակ» և 110 կՎ «Վանաձոր-1» ենթակայանները, ինչպես նաև նախատեսվում է վերակառուցել «Չարենցյան Յ» և 220 կՎ «Չուլվան» ենթակայանները: Շրագրի նպատակն է՝ քարծրաքանդ պատույնների անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հոսանքությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:	1026,998.3 862,992.5 164,404.8 1026,998.3 862,992.5 164,404.8 16,316.3 12,262.6 4,053.7 15,768.3 11,846.3 3,922.0 96.6 96.6 96.8 11.5 1.4 2.4	Ի կատարումն Կառավարման խորհրդի 2023թ. դեկտեմբերի 18-ի N 6-02/02/2023 որոշման՝ 2023թ. դեկտեմբերի 19-ին ստորագրվել են 220կՎ «Չուլվան» ենթակայանի վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնիտորինգի N HVEN DSI-1/2020_2 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) փոփոխություններ N 3-ն ու N 4-ը, համաձայն որոնց փոփոխություններ են իրականացվել Պայմանագրի «Ներման պայմաններում և երկարաժամկետ են Փուլ 1-ի և Փուլ 2-ի ժամկետները: «Չուլվան» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2024թ. «Վանաձոր 1» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում ավարտված շինարարական օբյեկտի հաստատված նախագծային և կոնստրուկտիվ-տեխնիկական փաստաթղթերի պատճառով պահանջներն համապատասխանության հավաստման նպատակով Պատվիրատուի գլխավոր տնօրենի հրամանով ստորագրվել է ընդունող համաձայնագրով, որն իրականացնում է ավարտված շինարարական օբյեկտի շահագործման ընդունման ակտի ստորագրման պրոցեսը: Ընդունող համաձայնագրով չի ստորագրվել ավարտական ակտը ենթակայանում առկա շինարարական աշխատանքներում սեղ պատճ բերությունների պատճառով: Շարքանակ կործինքազը կանգնել է մինչև շինաշատանքներում հայտնաբերված բերությունների վերացումը: Վերջնականորեն վճարվել նախատեսվում է իրականացվել 2024թ. ընթացքում: *Էլեկտրամատակարարման հոսանքության ծրագրի լրացումը ֆինանսավորում ծրագրի կարկանդակ համաձայնագրի ժամկետը տևել է 2023թ. դեկտեմբերի 31-ին:
62		42005	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Նշնակ» և «Արարատ Չ» ենթակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ենթակալով տրամադրում «Քարծրակուղ էլեկտրազանցներ» ՓԲԸ ին	23.2 մլն ԱՄՆ դոլար	«Քարծրակուղ էլեկտրազանցներ» ՓԲԸ 21.09.2015-31.12.2024թթ.	Շրագրի շրջանակներում վերակառուցվել է 220 կՎ «Նշնակ» ենթակայանը, ինչպես նաև նախատեսվում է վերակառուցել 30 և ավելի սարքերը շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Արարատ Չ» ենթակայանը: Շրագրի նպատակն է՝ քարծրաքանդ պատույնների անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հոսանքությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:	1,945,151.4 1,556,121.1 389,030.3 1,945,151.4 1,556,121.1 389,030.3 1,383,975.8 1,116,790.3 267,185.5 225,861.3 185,127.0 40,734.3 16.3 16.6 15.2 11.6 11.9 10.5	Ի կատարումն Կառավարման խորհրդի 2023թ. դեկտեմբերի 18-ի N 6-02/03/2023 որոշման՝ 2023թ. դեկտեմբերի 19-ին ստորագրվել են 220կՎ «Արարատ Չ» ենթակայանի վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնիտորինգի N HVEN DSI-1/2020_1 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) փոփոխություններ N 3-ը, N 4-ը և N 5-ը, համաձայն որոնց փոփոխություններ են իրականացվել Պայմանագրի «Ներման պայմաններում, իսկ ենթակայանում աշխատանքների ավարտման ժամկետ է սահմանվել 2024թ. դեկտեմբերի 29-ը: Պայմանագրի շրջանակներում կապատու Kaskad Energo LLC ընկերության կողմից իրականացվել են 1-ին փուլի շինարարական աշխատանքները, որոնց դիմաց իրականացվել են համապատասխան վճարումներ:

<p>ԸՆԴԱՄԵՆԸ, որից՝</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--