

ՀՀ պետական բյուջեով օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկատու կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ

(01.08.2025թ. դրությամբ)

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագիրն իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2025թ. տարեկան պլան		2025թ. տարեկան ճշտված պլան		2025թ. ինն ամսվա ճշտված պլան		2025թ. փաստացի վճարներ (անողական)		2025թ. ինն ամսվա բյուջեով կատարողական (%)		2025թ. բյուջեի ամսվա բյուջեով կատարողական ճշտված պլանի նկատմամբ (%)		Զկատարման պատճառները	
								Ընթանից վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընթանից վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընթանից վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընթանից վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընթանից վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե				
Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագիր - 4 միջոցառում																					
1	1019	11003	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի կառավարում	17.9 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային իրմարդում 08.12.2020-31.05.2025թթ.	Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկային ծրագրով նախատեսված ՀՀ տարածքներում ջրագծերի, առողջապահության, կրթության օբյեկտների, մշակութային տների, ծերանոցների, մանկատների, հատուկ դպրոցների, մանկապարտեզների և կոյուղու օբյեկտների հիմնանորոգում և շինարարություն, գոյքի և սարքավորումների տրամադրում՝ ենթակառուցվածքային ներդրումների շահառու ենթածրագրերի համար:	Ընթացքի մեջ են շինարարական աշխատանքների հանձնման-ընդունման աշխատանքները: Գյուղատնտեսական և կոմունալ տնիսնկայի մատակարարման ու վճարումների գործընթացներն ավարտվել են:	172,943.5	1,241.5	171,702.0	1,241.5	172,943.5	1,241.5	171,702.0	1,241.5	171,702.0	144,046.9	0.0	Ընթացքի մեջ են ձեռքբերված ապրանքների և ծառայությունների դիմաց անհրաժեշտ վճարման գործընթացները:		
			1,008,665.7					778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	821,840.0	607,806.4	214,033.6			
2	12004	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկի շրջանակներում ՀՀ համայնքային և միջհամայնքային ենթակառուցվածքների որակի, օգտագործման և հասանելիության բարելավում	17.9 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային իրմարդում 08.12.2020-31.05.2025թթ.	Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկային ծրագրով նախատեսված ՀՀ տարածքներում ջրագծերի, առողջապահության, կրթության օբյեկտների, մշակութային տների, ծերանոցների, մանկատների, հատուկ դպրոցների, մանկապարտեզների և կոյուղու օբյեկտների հիմնանորոգում և շինարարություն, գոյքի և սարքավորումների տրամադրում՝ ենթակառուցվածքային ներդրումների շահառու ենթածրագրերի համար:	Ընթացքի մեջ են շինարարական աշխատանքների հանձնման-ընդունման աշխատանքները: Գյուղատնտեսական և կոմունալ տնիսնկայի մատակարարման ու վճարումների գործընթացներն ավարտվել են:	172,943.5	1,241.5	171,702.0	1,241.5	172,943.5	1,241.5	171,702.0	1,241.5	171,702.0	144,046.9	0.0	Ընթացքի մեջ են ձեռքբերված ապրանքների և ծառայությունների դիմաց անհրաժեշտ վճարման գործընթացները:			
		1,008,665.7					778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	821,840.0	607,806.4	214,033.6				
3	11004	ԱՄՆ ՄԶԳ աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագրի կառավարում	17.9 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային իրմարդում 08.12.2020-31.05.2025թթ.	Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկային ծրագրով նախատեսված ՀՀ տարածքներում ջրագծերի, առողջապահության, կրթության օբյեկտների, մշակութային տների, ծերանոցների, մանկատների, հատուկ դպրոցների, մանկապարտեզների և կոյուղու օբյեկտների հիմնանորոգում և շինարարություն, գոյքի և սարքավորումների տրամադրում՝ ենթակառուցվածքային ներդրումների շահառու ենթածրագրերի համար:	Ընթացքի մեջ են շինարարական աշխատանքների հանձնման-ընդունման աշխատանքները: Գյուղատնտեսական և կոմունալ տնիսնկայի մատակարարման ու վճարումների գործընթացներն ավարտվել են:	203,238.8	203,238.8	0.0	203,238.8	203,238.8	0.0	107,158.2	107,158.2	0.0	29,000.8	29,000.8	0.0	Ընթացքի մեջ են ձեռքբերված ապրանքների և ծառայությունների դիմաց անհրաժեշտ վճարման գործընթացները:		
		259,287.7					259,287.7	0.0	259,287.7	259,287.7	0.0	259,287.7	259,287.7	0.0	31,363.2	31,363.2	0.0				
4	12005	ԱՄՆ ՄԶԳ աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում Տեղական կառավարման համակարգերի հզորացում, ապակենտրոնացման գործընթացներին աջակցություն, պիլոտային ծրագրերի իրականացում	3.2 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնարդում 01.12.2022-30.11.2026թթ.	Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների Ծրագրի շրջանակներում հզորացվել տեղական ինքնակառավարման համակարգերը, գործընթացները և ծառայությունների մատուցումը և աջակցել կառավարության կողմից ապակենտրոնացման պանակորման ու պիլոտային իրականացման աշխատանքներին:	Ծրագիրը փակման փուլում է:	259,287.7	259,287.7	0.0	259,287.7	259,287.7	0.0	31,363.2	31,363.2	0.0	12.1	12.1	0.0	Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են վերջին վճարումները՝ ծրագիրը փակման փուլում է: Նախատեսված մնացած միջոցները կվերադարձվեն ՀՀ պետական բյուջե:		
		12.1	12.1	0.0	12.1	12.1	0.0	12.1	12.1	0.0	12.1	12.1	0.0								

Ընդամենը 1019 Ծրագրով, որից՝					1,644,135.7
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ					376,182.3
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ					1,267,953.4
					1,037,739.6
					230,213.8
					1,267,953.4
					1,037,739.6
					230,213.8
					1,267,953.4
					1,037,739.6
					230,213.8
					853,203.2
					639,169.6
					214,033.6
					67.3
					61.6
					93.0
					67.3
					61.6
					93.0
					1,026,250.9
					668,170.4
					358,080.5
					66.3
					56.3
					89.1
					62.4
					53.8
					89.1

ՈՐՈՇՄԱՆ ԽԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՌՈՂՋԱՑՈՒՄ - 12 միջոցառում

1004	5	6	7	8																			
11005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ուղղման համակարգերի զարգացման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 10.06.2016-31.12.2025թթ.	Հայաստանի Հանրապետության ուղղման համակարգերի արդիականացում, համակարգերի արդյունավետության բարձրացում՝ շահագործման և պահպանման ծախսերի կրճատմամբ, բարձր ջրակորուստների և էլեկտրաէներգիայի ծախսումների նվազեցմամբ: Նպատակն իրագործելու համար պետք է իրականացվեն հետևյալ միջոցառումները՝ մեխանիկական ուղղման փոխարկումով ինքնահոս համակարգերով, որոշ մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքների վերականգնում, ՋՕԸ-ների ներդրումնային ուղղման ցանցերի արդիականացում, ՋՕԸ-ների կառավարչական ներուժի ամրապնդում:	Ծրագիրը փակման և վերջին վճարումների իրականացման փուլում է: Ծրագրի մասով նախատեսված միջոցները ՀՀ պետական բյուջե վերադարձման փուլում են:	402,974.6	261,553.9	218,038.6	43,515.3	261,553.9	218,038.6	43,515.3	261,553.9	218,038.6	43,515.3	135,779.6	113,279.8	22,499.8	51.9	52.0	51.7	51.7	
31005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ուղղման համակարգերի զարգացման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում						261,553.9	218,038.6	43,515.3	261,553.9	218,038.6	43,515.3	261,553.9	218,038.6	43,515.3	135,779.6	113,279.8	22,499.8	51.9	52.0	51.7	51.7	
11006	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վերու ջրամբարի և ուղղման համակարգի կառուցման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	75 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 12.05.2016-31.05.2028թթ.	Վերդի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների, ջրառ հանգույցների, ջրի փոխադրող և ուղղման համակարգի, ինչպես նաև ջրամբարի իշխման տակ գտնվող հողատարածքների ուղղման ներդրումնային ցանցի կառուցում:	Շարունակվում է ծառայությունների մատուցումը և աշխատանքների իրականացումը՝ նվազեցնելու պայմաններին և կապալառուի ֆինանսական վիճակին համարժեք արտադրողականությամբ:	32,089.0	20,726.5	11,362.5	32,589.0	21,226.5	11,362.5	32,589.0	21,226.5	11,362.5	26,966.1	18,819.2	8,146.9	82.7	88.7	71.7	82.7	88.7	71.7
31001	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վերու ջրամբարի և ուղղման համակարգի կառուցում						1,674,280.2	1,395,233.5	279,046.7	1,674,280.2	1,395,233.5	279,046.7	1,674,280.2	1,395,233.5	279,046.7	190,369.3	139,805.3	50,564.0	11.4	10.0	18.1	11.4	

21	11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլ	30 մլն եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե 21.06.2014-30.12.2025թթ.	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի ատուդիտ:	Իրականացվել է Համայնքային ենթակառուցվածքների վերականգնում 2-րդ ծրագրի 3-րդ փուլի ծրագրի 2023թ. ֆինանսական հաշվետվությունների ատուդիտ, որը ընդունվել է 27.03.2024թ.: Ծրագրի կատարումը երկարաձգվել է մինչև 30.12.2025թ., որի հիման վրա նախաձեռնվել է պայմանագրի փոփոխության գործընթաց, որը անցնում է երկարատև համաձայնությունների ընթացք՝ KfW բանկի հետ: 20.01.2025թ. ստորագրվել է Լրացում 3-ը, արտդիտի կատարման ժամկետը սահմանվել է 30.03.2027թ.: 2025թ. մարտի 31-ին ավարտվել է 2024թ. Ծրագրի ֆինանսական ատուդիտը և ներկայացվել է ֆինանսական ատուդիտի հաշվետվություն, իսկ տեխնիկական ատուդիտը գտնվում է ընթացքի մեջ:	51,000.0 36,921.2 14,078.8 51,042.1 36,963.3 14,078.8 51,042.1 36,963.3 14,078.8 4,183.0 3,490.2 692.8 8.2 9.4 4.9 8.2 9.4 4.9	Տեխնիկական ատուդիտի հաշվետվությունների ներկայացմամբ պայմանավորված վճարումները կիրականացվեն ընթացիկ եռմասյակում:	
22	31001	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրույում		Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրում 21.06.2014-30.12.2025թթ.			1,423,557.6 1,270,071.4 153,486.2 1,423,557.6 1,270,071.4 153,486.2 1,228,557.6 1,085,071.4 143,486.2 343,657.3 289,043.2 54,614.1 28.0 26.6 38.1 24.1 22.8 35.6	Կապալի պայմանագրերը (մինչ 30.09.2025թ.) երկարաձգման փուլում են՝ որոշ աշխատանքների իրականացման և վճարումների գործընթացը, ինչպես նաև՝ ավարտված աշխատանքների հանձնման ընդունման գործընթացները կավարտվեն առաջիկայում:	
23	31002	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրույում	16.7 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրում 07.09.2020-30.12.2025թթ.	11 քաղաքի և 37 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Շինարարական պայմանագրերի մասով ընթացքի մեջ են պայմանագրերի ժամկետների երկարաձգման գործընթացները, որից հետո կներկայացվեն կատարողականներն ու կկատարվեն համապատասխան վճարումները:	1,487,495.2 1,313,168.6 174,326.6 1,487,495.2 1,313,168.6 174,326.6 438,000.0 366,000.0 72,000.0 126,595.4 119,759.0 6,836.4 28.9 32.7 9.5 8.5 9.1 3.9	Կապալի պայմանագրերը (մինչ 30.09.2025թ.) երկարաձգման փուլում են՝ որոշ աշխատանքների իրականացման և վճարումների գործընթացը, ինչպես նաև՝ ավարտված աշխատանքների հանձնման ընդունման գործընթացները կավարտվեն առաջիկայում:	
24	11011	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Համայնքային ենթակառուցվածքների երկրորդ ծրագրի երրորդ փուլի դրամաշնորհային ծրագիր	3 000 000 եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ ջրային կոմիտե 21.11.2022թ. - 30.12.2025թ.	«Համայնքային ենթակառուցվածքների II ծրագիր, փուլ 3 - Հայաստանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածք ծրագրի» շրջանակներում լրացուցիչ աշխատանքների իրականացման համար անիրաժեշտ խորհրդատուների մրցության գործընթացի կազմակերպման և խորհրդատվական պայմանագրերի կնքման գործընթացի կազմակերպում միջազգային մրցության գործակալի (Tender Agent) միջոցով՝ համաձայն «Երակառուցման վարկերի բանկի ընթացակարգերի:	Պայմանագրի փոփոխության հիման վրա աշխատանքների կատարման ավարտ է նախատեսվել 30.12.2025թ.: Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները ավարտվել են: 2025թ. Գնումների գործակալի կողմից աշխատանքների կատարումը ավարտվել է: Խորհրդատվական ծառայության մատուցման պայմանագիրը հավանության է արժանացել KfW բանկի կողմից:	0.0 0.0 0.0 7,480.2 4,986.8 2,493.4 7,480.2 4,986.8 2,493.4 2,076.9 0.0 2,076.9 27.8 0.0 83.3 27.8 0.0 83.3	ՀՀ կառավարության 30.04.2025թ. N 533-Ն որոշման հիման վրա հատկացվել է դրամաշնորհային և ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման գումար: Խորհրդատուի կողմից ներկայացված 11,845.0 եվրո գումարի վճարման հայտը հունիսի վերջին ուղարկվել է KfW բանկ: Վճարումը կիրականացվի ընթացիկ եռմասյակում:	
Ընդամենը 1072 Ծրագրով, որից՝								7,705,852.4 6,324,963.8 1,380,888.6 7,309,812.5 6,071,029.6 1,238,782.9 4,028,370.7 3,352,059.8 676,310.9 1,777,002.9 1,519,094.3 257,908.6 44.1 45.3 38.1 24.3 25.0 20.8	
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ								239,635.8 46,600.5 193,035.3 247,158.1 51,629.4 195,528.7 191,205.4 41,950.1 149,255.3 100,549.9 3,490.2 97,059.7 52.6 8.3 65.0 40.7 6.8 49.6	
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ								7,705,852.4 6,324,963.8 1,380,888.6 7,309,812.5 6,071,029.6 1,238,782.9 4,028,370.7 3,352,059.8 676,310.9 1,777,002.9 1,519,094.3 257,908.6 44.1 45.3 38.1 24.3 25.0 20.8	

Ճանապարհային ցանցի բարելավում - 13 միջոցառում																										
25	1049	11007	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ6 Վանաձոր-Բազումաշեն) բարելավման ծրագրի համակարգում և կառավարում	41.39 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 24.04.2017- 31.12.2025թթ.	1. Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհահատվածի վերակառուցում / 2. Պուշկինի և Դիլիջանի Ռոնելների նախագծում / 3. Աղետի հետևանքով փլուզված ճանապարհահատվածի գեոլոգիական ուսումնասիրություն, նախագծում:	Իրականացվում են Ծրագրի պահպանման/գրասենյակային ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական աուդիտի ծառայությունը:	124,860.2	121,680.2	3,180.0	122,668.2	119,847.2	2,821.0	86,508.0	84,167.0	2,341.0	555.3	0.0	555.3	0.6	0.0	23.7	0.5	0.0	19.7	Ծրագրի պահպանման ծախսերն են, որոնք կրում են շարունակական բնույթ: Վարկային համաձայնագրի երկարաձգման ծանուցումը ԱԶԲ-ից ստացվել է 14.07.2025թ.: Ֆինանսավորման համար մասհանման հայտը ներկայացվել է ԱԶԲ-ին, որից հետո միայն հնարավոր կլինի իրականացնել վճարումներ:
		21004	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի ծրագրի կառուցում և հիմնանորոգում			1.Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքներն ավարտված են, ֆիզիկական առաջընթացը` 100 %: 2.Պուշկինի և Դիլիջանի Ռոնելների նախագծումը ընթացքի մեջ է: 3.Աղետի հետևանքով փլուզված ճանապարհահատվածի գեոլոգիական ուսումնասիրությունը, նախագծումը ներառվել է 2-րդ կետի նախագծման առաջադրանքի մեջ:	1,000,533.2	833,777.7	166,755.5	1,000,533.2	833,777.7	166,755.5	700,000.0	610,000.0	90,000.0	34,830.6	34,830.6	0.0	5.0	5.7	0.0	3.5	4.2	0.0	0.0	Ծրագրի պահպանման ծախսերն են, որոնք կրում են շարունակական բնույթ: Վարկային համաձայնագրի երկարաձգման ծանուցումը ԱԶԲ-ից ստացվել է 14.07.2025թ.: Ֆինանսավորման համար մասհանման հայտը ներկայացվել է ԱԶԲ-ին, որից հետո միայն հնարավոր կլինի իրականացնել վճարումներ:
27		11009	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 2)	170 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 18.07.2011- 31.12.2024թթ. Վարկային համաձայնագրի ավարտից հետո վերջնական վարկային վճարումներն իրականացվելու են մինչև 30.04.2025թ.: Աշխատանքներն ու հետերաշխիքային ժամանակաշրջանը ավարտվելու են 2026թ.» ՀՀ համաֆինանսավորման և միջոցների հաշվին:	Աշտարակ-Թային ճանապարհահատվածի կառուցման տեխնիկական հսկողության ծառայություններ, ՀՕՏԾ ծրագիր:	Իրականացվում են Տրանշ 2 Ծրագրի ՀՕՏԾ-ի շրջանակներում օտարումների ծախսերը, անձնակազմի պահպանման ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական աուդիտի ծառայությունը:	238,300.0	2,700.0	235,600.0	238,300.0	2,700.0	235,600.0	184,360.0	2,700.0	181,660.0	76,542.7	2,699.5	73,843.2	41.5	100.0	40.6	32.1	100.0	31.3	Ծրագրի պահպանման ծախսերն են, որոնք կրում են շարունակական բնույթ:
		21006	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր. Տրանշ 2			Հրթրային մեքենաների և Լճակային ծրագրի Լ																				

29	11011	Ատիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)	100 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 24.07.2014-31.12.2024թթ. Վարկային համաձայնագրի ավարտից հետո վերջնական վճարումներն իրականացվելու են մինչև 30.04.2025թ.	Թալին-Լանջիկ ա/ճ կառուցման տեխնիկական հսկողության ծառայություններ, հաղորդակցությունների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ:	Իրականացվում են Տրանշ 2 և Տրանշ 3 Ծրագրերի պահպանման/գրասենյակային ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական աուդիտի ծառայությունը:	9,141.2	2201.0	6,940.2	27,488.2	5,701.0	21,787.2	23,683.2	5,701.0	17,982.2	13,216.4	5,715.7	7,506.7	55.8	100.3	41.7	48.1	100.3	34.4	Ծրագրի պահպանման ծախսերն են, վարկային համաձայնագրի ժամկետը ավարտվել է 31.12.2024թ., իսկ վարկային միջոցներից վճարումների համար նախատեսված է 4 ամիս, որի ընթացքում իրականացվել են համապատասխան վճարները: Հաշվի առնելով այն, որ Տրանշ 3-ի 2 հատվածների շինարարությունը չի ավարտվել՝ իրականացվում է վերաբաշխում վճարումներ կատարելու համար:
30	21011	Ատիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3			Թալին-Լանջիկ ճանապարհատվածի կառուցում:	Աշխատանքների առաջընթացը 99% է: Շահագործման է հանձնվել 2022թ.: Ընթանում են ճանապարհահատվածի վերջնական շահագործման ընդունման հետ կապված աշխատանքները:	958,626.4	766,901.1	191,725.3	339,577.4	58,801.1	280,776.3	239,384.4	58,801.1	180,583.3	66,678.1	58,164.2	8,513.9	27.9	98.9	4.7	19.6	98.9	3.0	Ծրագիրը գտնվում է վերջնական շահագործման ընդունման փուլում: Թալին-Լանջիկ ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքների վերջնական շահագործման հանձնումը չի ավարտվել՝ առկա թերությունների պատճառով: Վարկային համաձայնագրի ժամկետը լրացել է 30.04.2025թ.: 24.07.2025թ. N 1025-Ն Կառավարության որոշմամբ համաֆինանսավորման մասով գումարներ են սահմանվել Տրանշ 3-ի հաղորդակցությունների տեղափոխության պայմանագրերի աշխատանքների ամփոփման և վճարման համար:
31	11012	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում	150 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 14.04.2015-30.12.2026թթ.	Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի (Տրանշ 4) Ագարակ-Քաջարան ճանապարհահատվածի վերակառուցում:	Իրականացվում է հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիրը, ինչպես նաև Ծրագրի պահպանման ծախսերը և տարեկան ֆինանսական աուդիտի ծառայությունը:	646,510.0	197,410.0	449,100.0	646,510.0	197,410.0	449,100.0	426,680.0	139,130.0	287,550.0	138,921.4	80,324.4	58,597.0	32.6	57.7	20.4	21.5	40.7	13.0	Ծրագիրը իրականացվում է ըստ սահմանված ժամակացույցի, վճարումները կիրականացվեն սահմանված ժամկետներում:
32	21012	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագիր				Կապալատուի պայմանագիրը կնքվել է 23.10.2023թ.: Տեխ. հսկողության Պայմանագիրը կնքվել է 14.11.2023թ.: Ընթանում են շինարարական աշխատանքները 12 շին. հրապարակներում, Ներադալ՝ կամուրջների շինարարության և թունելների փորման աշխատանքները:	10,585,075.2	8,820,896.0	1,764,179.2	11,536,175.2	9,771,996.0	1,764,179.2	11,195,753.3	9,441,644.4	1,754,108.9	8,295,726.6	6,863,084.7	1,372,641.9	73.6	72.7	78.3	71.4	70.2	77.8	Ծրագիրը իրականացվում է ըստ սահմանված ժամակացույցի: Շինարարական աշխատանքները կրում են շարունակական բնույթ, ներկայացված կատարողականները գտնվում են ստուգման, հաստատման և վճարման փուլերում:
33	21009	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3	60 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 27.08.2014-31.12.2023թթ. (Միջոցները հասանելի են լինելու մինչև 19.12.2025թ.)	Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ և տեխնիկական հսկողություն:	Ընթանում են ճանապարհահատվածի մնացորդային և ավարտական շինարարական աշխատանքները: Ճանապարհահատվածը բացվել է երթևեկության համար:	1,246,490.8	1,037,022.0	209,468.8	1,275,540.8	1,047,022.0	228,518.8	1,271,540.8	1,047,022.0	224,518.8	89,265.5	0.0	89,265.5	7.0	0.0	39.8	7.0	0.0	39.1	Ճանապարհահատվածի ընդունման աշխատանքները հետաձգվել են Կապալատուի կողմից աշխատանքներն ավարտին չիտացնելու պատճառով, ուստի հետեղաշփոխային սպասարկման ժամանակահատվածը բրուտ չի մեկնարկել, չի վճարվել Պայմանագրի 5% գումարը: Ընթացքում է նաև վարկային համաձայնագրի միջոցների հասանելիության ժամկետի երկարացման գործընթացը, որից հետո միայն կիրականացվեն վճարումները վարկային միջոցներից: Կապալատուն ներկայացրել է կատարողական անակադր աշխատանքների համար, որից իրականացվել է կանխավճարի պահում, իսկ հարկերը վճարվել են համաֆինանսավորման գումարներից:

34	11016	Ամիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Սիփան-Քաջարան 60կմ-ի ճանապարհի Հյուսիսային ենթահատվածի համակարգում և կառավարում	Նոր մեկնարկային Ծրագիր, որը գտնվում է Համաձայնագրերի կնքման փուլում:	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	Նախատեսվում է իրականացնել հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրերը, որի պատրաստման համար իրականացվում է տեխնիկական առաջադրանքի մշակման աշխատանքները և մրցույթի նախապատրաստական աշխատանքները:	81,604.9	45,640.0	768,964.9	622,346.9	45,640.0	576,708.9	430,842.0	15,100.0	415,742.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Նախատեսված է գումարներ հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի համար, որը գտնվում է մեկնարկային փուլում: Նախապատրաստվում է ՀՕՏԾ-ի պատրաստման խորհրդատուի ընտրության մրցութային փաթեթը: Վարկային մատով ձախանը հնարավոր չէ իրականացնել, բանի որ Ծրագիրը դեռևս ուժի մեջ չի մտել:
35	21018	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Քաջարանի թունելի և մոտեցումների կառուցում	200 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 2024- 2033թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	Հայտարարել է մրցույթ տեխիսկողի և կապալառուի ձեռք բերման համար, որի իրման վրա Պայմանագրերը նախատեսվում է ստորագրել և համապատասխան կանխավճարները վճարվել 2025թ. վերջին:	7,707,355.7	6,422,796.4	1,284,559.3	7,707,355.7	6,422,796.4	1,284,559.3	5,834,170.1	5,834,170.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Ընթացիկ եռամսյակում նախատեսված էր իրականացնել կանխավճար տեխիսկողին և կապալառուին, սակայն մրցութային գործընթացները դեռևս չեն ամփոփվել:
36	11017	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Քաջարանի թունելի և մոտեցումների համակարգում և կառավարում				Իրականացվել են հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիրը, ինչպես նաև ծրագրի մեկնարկի համար պահպանման ծախսերը:	213,260.0	56,470.0	156,790.0	211,260.0	54,803.0	156,457.0	155,900.0	48,503.0	107,397.0	9,836.1	3,426.4	6,409.7	6.3	7.1	6.0	4.7	6.3	4.1	Ծրագիրը իրականացվում է ըստ սահմանված ժամակացույցի: Վարկից մրցոցները հասանելի են և կատարվում են համապատասխան ծրագրային ծախսեր:
37	11020	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Գյումրու շրջանցիկ ճանապարհի համակարգում և կառավարում, Տրանշ 5	Նոր մեկնարկային Ծրագիր, որը գտնվում է բանակցային փուլում:	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	2025թ. ընթացքում նախատեսվում է իրականացնել Հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիրը:	100,000.0	0.0	100,000.0	100,000.0	0.0	100,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Ինն ամսվա համար ՀՀ 2025թ. պետական բյուջեով ձախանր նախատեսված չեն:
Ընդամենը 1049 Ծրագրով, որից՝							27,402,572.8	20,033,021.8	7,369,551.0	36,978,399.9	20,033,021.8	16,945,338.1	30,888,569.8	18,759,466.0	121,129,103.8	13,710,843.7	8,511,323.2	5,199,520.5	44.4	45.4	42.9	37.1	42.5	30.7	
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ							2,146,676.3	426,101.2	1,720,575.1	1,968,575.3	426,101.2	1,542,474.1	1,307,973.2	295,301.0	1,012,672.2	239,071.9	92,166.0	146,905.9	18.3	31.2	14.5	12.1	21.6	9.5	
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ							25,255,896.5	19,606,920.6	5,648,975.9	35,009,784.6	19,606,920.6	15,402,864.0	29,590,596.6	18,464,165.0	11,116,431.6	13,471,771.8	8,419,157.2	5,052,614.6	45.5	45.6	45.5	38.5	42.9	32.8	

Կոշր թափոնների կառավարում - 4 միջոցառում																								
38	1040	32004	Վերակառուցման և զարգացման նվիրապական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարցունիքի մարզի կոշտ թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր	5.5 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքներ ի նախարարություն 05.04.2016-30.06.2025թթ.	Նախատեսվում է՝ կառուցել եՄ չափանիշների համապատասխանող սանիտարական աղբավայր, վերաբեռնման 2 կայան, ձեռք բերել 2 մարզում աղբահանության իրականացման և աղբավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումներ:	Աղբավայրի և երկու փոխաբեռնման կայանների շինարարությունն ավարտված է, աղբավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ հատուկ տեխնիկաները, աղբատար մեքենաները, աղբամանները մատակարարված են: ԱՐԶ- հոկտի 9-ից Ծրագիրն իրականացնող կազմկերպությունը սկսել է աղբահանության աշխատանքներ իրականացնել Հրազդան համայնքում և շահագործել նոր սանիտարական աղբավայրը: 2025թ. հոկի ամսին մատակարարվել են փոխաբեռնման կայանների համար նախատեսված սեղմիչ սարքավորումները և փակ կոնտեյներները:	886,337.1	0.0	886,337.1	1,582,433.5	253,990.7	1,328,442.8	1,582,433.5	253,990.7	1,328,442.8	448,216.5	259,118.4	189,098.1	28.3	102.0	14.2	102.0	14.2
39		12002	Վերակառուցման և զարգացման նվիրապական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարցունիքի մարզի կոշտ թափոնների կառավարման խորհրդատվության համար» դրամաշնորհային ծրագիր	219,628 եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքներ ի նախարարություն 15.10.2021 - 28.08.2025թթ.	Ծրագրի շրջանակներում ընտրված խորհրդատվական կազմակերպության կողմից նախատեսվում է իրականացնել աղբավայրի նախագծման, վերաբեռնման կայանների նախագծման, սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերի կազմման աշխատանքները, աջակցել մրցութային գործընթացներին, իրականացնել՝ աղբահանության սխեմաների մշակումը, ԿԿԹԿ ընկերության ստեղծմանն ուղղված իրավական և ինստիտուցիոնալ աշխատանքները, իրագնեման արշավները, աղբահանության վարձավճարների քաղաքականության մշակումը:	Կորպորատիվ զարգացման և շահակիրների ներգրավման առաջադրանքի համար պայմանագիր է կնքվել «Hydroplan Ingenieur-GmbH» և «Ameria» գործընկերային միավորման հետ 28.08.2024թ.: Խորհրդատուի կողմից իրականացվել է Ծրագիրն իրականացնող կազմակերպության վերանվանումն, կանոնադրության մշակման աշխատանքները՝ որոշ թերություններով: Մշակված ծառայությունների մատուցման պայմանագրի նախագիծը չի համապատասխանում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին:	108,384.0	90,320.0	18,064.0	108,384.0	90,320.0	18,064.0	92,126.4	76,772.0	15,354.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40		32009	Միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ 8 մարզերում աղբահանության և կոշտ թափոնների ինտեգրված համակարգի կառուցում	56.8 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքներ ի նախարարություն	Նախատեսվում ՀՀ 8 մարզերում (բացի Կոտայքից և Գեղարցունիքից) կառուցել եՄ չափանիշներով 4 սանիտարական աղբավայր, 16 փոխաբեռնման կայան:	Նոր մեկնարկային Ծրագիր, որի գծով ամուս չեն Վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Ծինարարներ: Կազմվել է տեխնիկական առաջադրանք՝ հանրապետության 8 մարզերում ուսումնասիրություն իրականացնելու համար, որի հիման վրա ՎՇԵԲ-ի կողմից նախնական ուսումնասիրությունների աշխատանքների համար ընտրվել է Խորհրդատվական կազմակերպություն: Ներկայացվել է մեկնարկային հաշվետվություն, իսկ առաջադրանքի վերջնական հաշվետվությունը նախարարությանը ներկայացվել է 2024թ. փետրվար ամսին: Նախարարության կողմից ներկայացվել են որոշ դիտարկումներ ու առարկություններ: Ներկայումս այն լրամշակման ու քննարկման փուլում է:	338,421.6	282,018.0	56,403.6	338,421.6	282,018.0	56,403.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41		42001	Վերակառուցման և զարգացման նվիրապական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կոտայքի և Գեղարցունիքի մարզերի կոշտ թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Կոտայքի և Գեղարցունիքի Կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարում» ՍՊԸ-ին	5.5 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքներ ի նախարարություն 05.04.2016-30.09.2025թթ.	Նախատեսվում է՝ կառուցել եՄ չափանիշների համապատասխան սանիտարական աղբավայր, վերաբեռնման 2 կայան, ձեռք բերել 2 մարզում աղբահանության իրականացման և աղբավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումներ:	Աղբավայրի և երկու փոխաբեռնման կայանների շինարարությունն ավարտված է, աղբավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ հատուկ տեխնիկաները, աղբատար մեքենաները, աղբամանները մատակարարված են: ԱՐԶ- հոկտի 9-ից Ծրագիրն իրականացնող կազմկերպությունը սկսել է աղբահանության աշխատանքներ իրականացնել Հրազդան համայնքում և շահագործել նոր սանիտարական աղբավայրը: 2025թ. հոկի ամսին մատակարարվել են փոխաբեռնման կայանների համար նախատեսված սեղմիչ սարքավորումները և փակ կոնտեյներները:	0.0	0.0	0.0	236,964.4	197,470.3	39,494.1	236,964.4	197,470.3	39,494.1	201,853.4	201,853.4	0.0	85.2	102.2	85.2	102.2	
Մատակարարված սարքավորումների և տեխնիկայի համար առաջիկայում կկատարվեն վճարումներ:								Խորհրդատվական կազմակերպությունը չի վճարվել ներկայացված աշխատանքները չենդրոնեղու պատճառով, պայմանագիրը արդյունաբեռն է: Խորհրդատուի կողմից առաջադրանքն իրականացվել է ոչ լիարժեք, մասնավորապես թերակատարվում են կորպորատիվ զարգացման, համայնքների կարողությունների զարգացման, տեղեկատվական արշավի իրականացման աշխատանքները:								Համաձիննաստված մատվ վճարումները կիրականացվեն առաջիկայում:								

45	42003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ենթակարկի տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 10.02.2014-27.12.2024թթ. (Վարկային միջոցների հասանելիության ժամկետը երկարացվել է մինչև 10.2025թ.)	Դրեմաժային թունելի երկարացում և մետրոլի թունելներում վերակազմման աշխատանքներին իրականացում:	Իրականացվում են դրեմաժային միջոցառումներ, ներթափանցող ջրի ուղղորդում դրեմաժային թունել, ամրակապի հորատանցում ջրի հավաքագրման համար, հակակոռոզիոն աշխատանքներ, դրեմաժային թունելի իողային շերտում անցքերի բացում և պղիճըղովնիլին խողովակի անցկացում, բաց մնացած հատվածների բետոնացում: Իրականացվելու են ինժեների գումարի վճարում, կապալառուից պահված երաշխիքային գումարի հետ վճարում /5%/, ինչպես նաև պայմանագրի վերջնական արժեքի 10%-ից ավելի հաշվարկված և պահված տույժ-տուգանքի գումարի հետ վերադարձ:	227,916.5 208,152.5 19,764.0 227,916.5 208,152.5 19,764.0 227,916.5 208,152.5 19,764.0
46	12029	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կառավարում	60,090.0 հազ. եվրո	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 22.05.2024-31.03.2028թթ.	Ծրագրի նպատակն է մեծացնել քաղաքային շարժունակությունը, քաղաքային կառավարումը և բարելավել նախագիծը: Ծրագրի արդյունքում նախատեսվում է կառուցել/կառուցապատել Իսակով-Արշակունյաց քաղաքային ճանապարհը, կամուրջ Հրազդան գետի վրայով, հետիոտնային գնդանցումներ՝ շարժունակության խանգարումներ ունեցող անձանց համար համընդհանուր հասանելիությամբ և լավ լուսավորությամբ, ճանապարհային անվտանգության ենթակառուցվածքներ, հարակից ցուանոցման համակարգեր, իրականացնել դիմակայության շեշտադրումով կանաչապատում, Կոմիտասի անվան զբոսայգու վերակազմումը, ճանապարհի և զբոսայգու երկայնքով նոր ծառերի տնկում և գեղեցիկազգայուն հատկանիշների, ներառյալ՝ լուսադիոդային փողոցային լույսերի տեղադրում:	Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական զարգացման բանկի միջև 27.11.2023թ. ստորագրվել է թիվ 4371-ARM վարկային համաձայնագիրը: Ծրագիրը վավերացվել է 2024թ. մայիսի 22-ին:	2,016,240.8 1,031,325.1 984,915.7 2,016,240.8 1,031,325.1 984,915.7 1,967,288.7 984,897.7 982,371.0 38,529.0 27,919.8 10,609.2 2.0 2.8 1.1 1.9 0.0 1.1
47	12030	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն			Կենցաղական պայմանագրեր անկա չեն, ընթանում են գնումների հետ կապված գործընթացներ:		
48	12031	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների տեխնիկական համագործակցության դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհների վերակառուցման և փողոցների լուսավորության արդիականացում	0,378 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 01.01.2025-28.11.2028թթ.	Աջակցություն ծրագրի նախապատրաստման ու իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնադրոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստում, տեխնիկական հսկողության իրականացում և քաղաքային շարժականության ակտիվների կառավարման համակարգչային ծրագրաշարի պատրաստում	Նախատեսվում է Գ և Դ Տրանսների իրագործման համար պահանջվող նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստման և տեխնիկական հսկողության քաղաքից ուղղված ՎՋԵԲ կողմից 750 հազ ՏՀ տոր դրամաշնորհի տրամադրում: Նախատեսվում է վարկի ավելացված սահմանաչափի միջոցներով և 750 հազ եվրո տրամադրել Տեխնիկական համագործակցության նպատակների համար: Հայտարարվել է մրցույթ Գ Տրանշի խորհրդատուի ընտրության նպատակով, առաջվել են մասնակիցների գնառաջարկները, որոնք գտնվում են գնահատման փուլում: Պատրաստվում է Տեխնիկական առաջարկների Գնահատման հաշվետվությունը: Բանկի կողմից Գնահատման հաշվետվության հաստատվելուց հետո մասնակիցները կտեղեկացվեն մրցույթի արդյունքների մասին, որից հետո կսկսվի ֆինանսական առաջարկների գնահատումը:	108,490.8 90,409.0 18,081.8 108,490.8 90,409.0 18,081.8 41,000.0 35,600.0 5,400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49	12032	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների տեխնիկական համագործակցության վարկային ծրագիր	0,750 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 01.01.2025-28.11.2028թթ.	Աջակցություն ծրագրի նախապատրաստման ու իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնադրոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստում, տեխնիկական հսկողության իրականացում:	Նախատեսվում է Գ և Դ Տրանսների իրագործման համար պահանջվող նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստման և տեխնիկական հսկողության քաղաքից ուղղված ՎՋԵԲ կողմից 750 հազ ՏՀ տոր դրամաշնորհի տրամադրում: Նախատեսվում է վարկի ավելացված սահմանաչափի միջոցներով և 750 հազ եվրո տրամադրել Տեխնիկական համագործակցության նպատակների համար: Հայտարարվել է մրցույթ Գ Տրանշի խորհրդատուի ընտրության համար, առաջվել են մասնակիցների գնառաջարկները, որոնք գտնվում են գնահատման փուլում: Պատրաստվում է Տեխնիկական առաջարկների Գնահատման հաշվետվությունը: Բանկի կողմից Գնահատման հաշվետվության հաստատվելուց հետո մասնակիցները կտեղեկացվեն մրցույթի արդյունքների մասին, որից հետո կսկսվի ֆինանսական առաջարկների գնահատումը:	108,490.8 90,409.0 18,081.8 108,490.8 90,409.0 18,081.8 41,000.0 35,600.0 5,400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

50		12017	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների ծրագիր	16.57 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 14.06.2017- 28.11.2028թթ.	Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ճանապարհների վերակառուցում՝ առձայտի և մայթերի ծածկի նորացում, այդ թվում՝ ջրահեռացման ենթակառուցվածքների փոխարինում:	Ա տրանշով սահմանված բոլոր 14 փողոցներում և հրապարակներում շին աշխատանքներն ավարտված են, հիմնանորոգվել է ընդհանուր առմամբ մոտ 12 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 13 կմ երկաթուղային թվով 23 ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների բոլոր երեք չափաբաժինները ևս հասցվել են ավարտին: Միջոցառման միջոցների հաշվին իրականացվել է աշխատանքների 2/3 մասը: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում 2021թ. տեղադրվել է 800 լուսադիողային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ: Գ Տրանշի շրջանակներում ապավող աշխատանքների ակնառիվ իրականացման նպատակով կատարվել է վարկի սահմանաչափի ավելացում՝ Գ Տրանշի 272 մլն եվրոյի չափով, որից 197 մլն կհատակացվի տրյն միջոցառմանը: Վարկի սահմանաչափի ավելացման որոշումը ընդունվել է 15.02.2024թ. կառավարության նիստում, վարկային համաձայնագրի թիվ 2 փոփոխությունը 16.02.2024թ. ստորագրվել է ՀՀ Ֆինանսների նախարարության կողմից, Ազգային ժողովի կողմից վավերացվել է 02.10.2024թ.: 16.02.2024թ. ստորագրվել է Ծրագրի համաձայնագրի փոփոխությունը: Վարկային համաձայնագրի թիվ 2 փոփոխությամբ երկարաձգվել են նաև բոլոր Տրանշների վերջին հասանելիության ժամկետները՝ մինչև 28.11.2028թ.:	897,502.9 747,919.1 149,583.8 897,502.9 747,919.1 149,583.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Ինն ամսվա համար ՀՀ 2025թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:	
51		12016	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների տեխնիկական համագործակցության դրամաշնորհային ծրագիր	1,926.83 հազ. եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 07.06.2017- 28.11.2028թթ.	Աջակցություն ծրագրի նախապատրաստմանն ու իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնանորոգման շինարարական աշխատանքների մրցույթային փաթեթների կազմում, տեխնիկական հսկողություն, ավտոկայանատների ռազմավարության և գործողությունների պլանի կազմում, քաղաքային ճանապարհների և տրանսպորտի ակտիվների կառավարման և բարելավման պլանի մշակում:	Տեխնիկական համագործակցության շրջանակներում իրականացվել է տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն ծրագրի Ա և Բ տրանշներով հիմնանորոգված փողոցների շին աշխատանքների վրա: Նախատեսվում է Գ և Գ Տրանշների իրագործման համար պահանջվող նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստման և տեխնիկական հսկողության քաղաքիչին ուղղված ՎՁԵԲ կողմից 750 հազ. ՏՀ նոր դրամաշնորհի տրամադրում: Նախատեսվում է վարկի ավելացված սահմանաչափի միջոցներինքի ևս 750 հազ. եվրո տրամադրել Տեխնիկական համագործակցության նպատակների համար: Հայտարարվել է մրցույթ Գ Տրանշի խորհրդատուի ընտրության նպատակով, ստացվել են մասնակիցների գնառաջարկները, որոնք գտնվում են գնահատման փուլում: Պատրաստվում է Տեխնիկական առաջարկների Գնահատման հաշվետվությունը: Բանկի կողմից Գնահատման հաշվետվության հաստատվելուց հետո մասնակիցները կտեղեկացվեն մրցույթի արդյունքների մասին, որից հետո կկատվի ֆինանսական առաջարկների գնահատումը:	99,913.2 83,261.0 16,652.2 99,913.2 83,261.0 16,652.2 88,000.0 74,000.0 14,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Մրցույթային գործընթացների ճգնձևմամբ պայմանավորված վնասումներ չեն կատարվել: Իրականացվում է մրցույթի հայտերի գնահատում: Խորհրդատվության պայմանագրի ստորագրումը՝ նախատեսվում է իրականացվել սեպտեմբերին, որից հետո կկատարվեն համապատասխան վնասումները:	
52		12018	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների դրամաշնորհային ծրագիր (Տրանշ Ա, Բ, Գ)	7.3 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 14.06.2017- 28.11.2028թթ.	Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ճանապարհների վերակառուցում՝ առձայտի և մայթերի ծածկի նորացում, այդ թվում՝ ջրահեռացման ենթակառուցվածքների փոխարինում: Գ տրանշի շրջանակներում Անի և Ավտոտիկական թաղամասերի, ինչպես նաև Եփրակացի փողոցի փողոցային լուսավորության վերակազմման արդյունքում ներկայիս բարձր ճնշման սնդիկային լամպերը կփոխարինվեն լուսադիողային ինչպարզ լամպերով:	Ա տրանշով սահմանված բոլոր 14 փողոցներում և հրապարակներում շին աշխատանքներն ավարտված են, հիմնանորոգվել է ընդիանուր առմամբ մոտ 12 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 13 կմ երկաթուղային թվով 23 փողոցներում ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների բոլոր երեք չափաբաժիններն ավարտված են: Միջոցառման միջոցների հաշվին իրականացվել է աշխատանքների 1/3 մասը: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում 2021թ. տեղադրվել է 401 լուսադիողային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ: Ստորագրվել է Գ Տրանշի դրամաշնորհային համաձայնագրի երկարաձգումը՝ մինչև 28.11.2028թ.: Ա և Բ Տրանշների հաստանելիությունը երկարաձգվել է Վարկային համաձայնագրի փոփոխությամբ: Գ Տրանշի վերաբաշխման նախագիծը հաստատված է:	432,957.1 360,797.6 72,159.5 432,957.1 360,797.6 72,159.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Ինն ամսվա համար ՀՀ 2025թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:	
Ընդամենը 1157 Ծրագրով, որից՝								9,787,940.3 8,121,057.9 1,666,882.4 9,550,975.9 7,923,587.6 1,627,388.3 4,745,912.0 3,932,989.6 812,922.4 149,939.1 117,398.9 32,540.2 3.2 3.0 4.0 1.6 1.5 2.0	11,904,094.3 9,235,644.0 2,668,450.3 11,667,129.9 9,038,173.7 2,628,956.2 6,801,180.7 4,991,887.3 1,809,293.4 188,468.1 145,318.7 43,149.4 2.8 2.9 2.4 1.6 1.6 1.1	
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ								2,116,154.0 1,114,586.1 1,001,567.9 2,116,154.0 1,114,586.1 1,001,567.9 2,055,268.7 1,058,897.7 996,371.0 38,529.0 27,919.8 10,609.2 1.9 2.6 1.1 1.8 2.5 1.1		
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ								9,787,940.3 8,121,057.9 1,666,882.4 9,550,975.9 7,923,587.6 1,627,388.3 4,745,912.0 3,932,989.6 812,922.4 149,939.1 117,398.9 32,540.2 3.2 3.0 4.0 1.6 1.5 2.0		

Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի զարգացման ծրագիր - 5 միջոցառում																										
53	1167	42013	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Շահույթան-2», «Մարաշ» և «Եղեգնամոր» ենթակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Բարձրավորտ էլեկտրաջանքեր» ՓԲԸ-ին	40.0 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավորտ էլեկտրաջանքեր» ՓԲԸ 19.02.2025-30.06.2029թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել «Շահույթան-2», «Մարաշ» և «Եղեգնամոր» ենթակայանները: Ենթակայանների վերակառուցումը կնպաստի էլեկտրաէներգետիկ համակարգի հուսալիության բարձրացմանը և էլեկտրաէներգիայի անխափան մատակարարման ապահովմանը:	«Բարձրավորտ էլեկտրաջանքեր» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից ընդունվել է «Փարվանյան Քոնսալթինգ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված «Հայաստանի Էներգետիկ անցումն ապահովող ծրագրի ցուցանիշների հավաստիացում» հաշվետվությունը և դրա դիմաց իրականացվել է վճարում: 2025թ. հունիսի 27-ին հրապարակվել է Տեխնիկական աջակցության և վերահսկման խորհրդատուի ծառայությունների ձեռքբերման նախատրակավորման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը: Նախավորակվորման ընթացակարգի շրջանակներում հայտ է ներկայացրել մեկ մասնակից՝ GOPA Tech Gmbh: Մրցույթը գտնվում է հայտերի գնահատման փուլում: Վարկի գումարի 0.25 տոկոսի չափով իրականացվել է կառավարման վճարի վճարում՝ 39,623.0 հազար դրամ:	3,871,700.0	3,871,700.0	0.0	3,871,700.0	3,871,700.0	0.0	48,000.0	48,000.0	0.0	39,623.0	39,623.0	0.0	82.5	82.5	0.0	1.0	1.0	0.0	Հաշվետու ժամանակահատվածում «Փարվանյան Քոնսալթինգ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հաշվետվության դիմաց «Բարձրավորտ էլեկտրաջանքեր» ՓԲ ընկերության սեփական միջոցների հաշվին իրականացվել է 21,749.85 հազար ՀՀ դրամ գումարի չափով վճարում՝ հետագայում «Հայաստանի Էներգետիկ անցումն ապահովող ծրագիր» վարկային համաձայնագրի շրջանակներում նախատեսված ֆինանսական միջոցներից փոխառուցում տեսակով պայմանով:
54		42005	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Աշնակ» և «Արարատ-2» ենթակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Բարձրավորտ էլեկտրաջանքեր» ՓԲԸ-ին	23.2 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավորտ էլեկտրաջանքեր» ՓԲԸ 21.09.2015-31.12.2024թթ. (վարկային միջոցների հասանելիության արտոնյալ ժամկետ՝ 30.06.2025թ.)	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել 220 կՎ «Աշնակ» ենթակայանը, ինչպես նաև 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Արարատ-2» ենթակայանը: Ծրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել սպառողներին անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:	220կՎ «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնիտինգի N HVEN-DSI-1/2020_1 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) համաձայն ենթակայանում աշխատանքների ավարտման ժամկետ է սահմանվել 2024թ. դեկտեմբերի 29-ը: 2025թ. հունիսի 30-ի դրությամբ Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները ավարտվել են և ենթակայանը դրված է լարման տակ: Ներկայումս Կապալառում վերացնում է կատարված շինարարական և քարեկարգման աշխատանքների դրոշակի թերություններ, Նշված թերությունները վերացնելուց հետո «Բարձրավորտ էլեկտրաջանքեր» ՓԲ ընկերությունը ձեռնամուկ կլինի ավարտված շինարարական օբյեկտի՝ հաստատված նախագծային և Նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջների համապատասխանության հավաստման նպատակով հանձնաժողովի ձևավորմանը:	634,443.2	507,554.6	126,888.6	634,443.2	507,554.6	126,888.6	634,443.2	507,554.6	126,888.6	253,522.1	202,819.4	50,702.7	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	Կիսամյակի համար նախատեսված էր «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում ավարտական և շահագործման հանձնման վկայականների թողարկման դիմաց վճարումների իրականացում: Որոշակի թերությունների առկայության պատճառով կատարված շինարարական աշխատանքների դիմաց հաշիվ-ապրանքագրեր չեն ներկայացվել և վճարումների չեն իրականացվել, ուստի ավարտական և շահագործման հանձնման վկայականների թողարկման դիմաց վճարումներ ևս չեն իրականացվել: Միջոցառումն իրականացվում էր ՎՋՄԲ աջակցությամբ տրամադրվող «Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում» վարկային համաձայնագրի շրջանակներում: Վարկային համաձայնագրի համաձայն վարկային միջոցների հասանելիության արտոնյալ ժամկետը ավարտվել է 2025թ. հունիսի 30-ին: ԲԷՏ ՓԲԸ կողմից 2025թ. հուլիսի 25-ի N 04/14.3/3822-2025 գրությամբ ներկայացված 42005 միջոցառումից 42008 միջոցառում ֆինանսական միջոցների վերաբաշխման հայտը գտնվում է իրականացման գործընթացում: Միջոցառման շրջանակներում նախատեսված, սակայն չհասնված մնացորդային գումարների վերադարձի/վերաբաշխման վերաբերյալ ԲԷՏ ՓԲԸ կրիմի լրացուցիչ առաջարկությամբ:	

55		42008	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KFW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ներթակայանների վարկային ծրագրի շրջանակներում ներառվարկի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ- ին	178.2 մլն եվրո	«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 09.12.2014-31.12.2027թթ.	Վերականգնման վարկերի (KfW) բանկի (այսուհետ՝ Բանկ) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ներթակայանների)» ծրագրի շրջանակներում (այսուհետ՝ Ծրագիր) Լոտ 1-ի և Լոտ 3-ի մասերով. մրցութային փաստաթղթերը դիտարկվում են նախապես ընտրված հայտատուների կողմից: Վերջիններիս կողմից ներկայացված պարզաբանման հարցումներին տրվում են պատասխաններ: Հայտատուները համապատասխան գրություններով խնդրել են երկարաձգել հայտեր ներկայացնելու վերջնաժամկետները: 2025 թվականի հուլիսի 9-ին Fichtner խորհրդատվական ընկերության (այսուհետև՝ Խորհրդատու) և Բանկի հետ կայացած կանոնավոր առցանց հանդիպման ժամանակ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն՝ Խորհրդատուն նույն օրը ներկայացրել է Լոտ 1-ի և Լոտ 3-ի հայտեր ներկայացնելու վերջնաժամկետները 2 ամսով երկարաձգելու փոփոխությունները, իսկ Բանկը հաստատել է դրանք: Վերջիններս «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲ ընկերության (այսուհետ՝ Ընկերություն) կողմից 2025թ. հուլիսի 10-ին սահմանված կարգով ներկայացվել են ՀՀ ՏԿԵՆ կառավարման խորհրդի հաստատմանը: Վերջինս 2025թ. հուլիսի 16-ին No. 5-05-03/25 և No. 5-05-04/25 որոշումներով հաստատել է Լոտ 1-ի և Լոտ 3-ի գլխավոր կապալատուների ընտրության մրցութային փաստաթղթերի համապատասխան փոփոխությունները, որից հետո նույն օրը Խորհրդատուի կողմից ներկայացվել են Լոտ 1-ի և Լոտ 3-ի նախապես ընտրված հայտատուներին՝ տեղեկացնելով, որ հայտեր ներկայացնելու վերջնաժամկետները երկարաձգվել են 2 ամսով՝ Լոտ 1-ի համար 2025թ. սեպտեմբերի 30-ը, իսկ Լոտ 3-ի համար՝ 2025թ. հոկտեմբեր 22-ը: Լոտ 2-ի մասով, 2025թ.հուլիսի 9-ին Բանկը ներկայացրել է իր պայմանական հաստատումը պայմանագրային փաստաթղթերի որոշակի կետերում փոփոխություններ իրականացնելու պայմանով: Հիմնվելով վերջինիս միա՝ Խորհրդատուն թարմացրել է պայմանագրային փաստաթղթերը և 2025թ. հուլիսի 14-ին ներկայացրել Ընկերությանը: Վերջնական թարմացված պայմանագրային փաստաթղթերի փաթեթը 2025թ. հուլիսի 16-ին սահմանված կարգով Ընկերության կողմից ներկայացվել են ՀՀ ՏԿԵՆ կառավարման խորհրդի հաստատմանը: 2025թ. հուլիսի 18-ին ՀՀ ՏԿԵՆ կառավարման խորհուրդը No.6-05-02/25 որոշումով հաստատել է գլխավոր կապալատուի մրցույթի արդյունքները և հանձնարարել Ընկերությանը սահմանված կարգով հաղթող ճանաչված KEC International Limited ընկերության (այսուհետ՝ KEC) հետ կնքել պայմանագիր: Ընկերությունը 2025թ. հուլիսի 21-ի գրությամբ հանձնարարել է Խորհրդատուին սահմանված կարգով կազմակերպել պայմանագրի ստորագրման գործընթացը: 2025թ. հուլիսի 28-ին Խորհրդատուն թարմացված պայմանագրային փաստաթղթերը ներկայացրել է KEC-ին: Վերջինս 2025թ. հուլիսի 29-ին պատրաստակամություն է հայտնել Ընկերության գրասենյակում ստորագրել պայմանագրի բնօրինակ տարբերակը:	31,400,151.9 31,370,167.7 29,984.2 31,400,151.9 31,370,167.7 29,984.2 8,034,483.5 8,004,499.3 29,984.2 126,968.9 101,494.5 25,474.4 1.6 1.3 85.0 0.4 0.3 85.0
56		11006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KFW)) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ներթակայանների դրամաշնորհային ծրագիր	10.86 մլն եվրո	«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 30.05.2016-30.12.2029թթ.	Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել երեք լոտերով. Լոտ 1՝ «Դոմաշեն» ներթակայանի կառուցում՝ ներառյալ 220կV գծեր (Դոմաշեն ներթակայանի մոտք /ելք/, Լոտ 2՝ օդային գծերի կառուցում (500/400/220/110կV) և Լոտ 3՝ «Այրում» ներթակայանի և ԲԼՀՀ փոխակերպիչ կայանի կառուցում: Ծրագրի նպատակն է՝ Հայաստանի և Վրաստանի էներգահամակարգերի միջև ամփոփելու միացման ապահովումը, որի արդյունքում ՀՀ էներգահամակարգը ԻԻՀ էներգահամակարգից քաջի (Իրան-Հայաստան 400կV երրորդ օդային գծի կառուցումից հետո) կկապվի նաև Վրաստանի, ՌԴ և տարածաշրջանի մյուս երկրների հետ:	138,607.5 110,886.0 27,721.5 138,607.5 110,886.0 27,721.5 138,607.5 110,883.0 27,724.5 126,045.7 102,376.7 25,669.0 92.4 92.3 92.6 92.4 92.3 92.6
57		32006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KFW) աջակցությամբ իրականացվող Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ներթակայանների դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող ներդրումներ			Վերականգնման վարկերի (KfW) բանկի (այսուհետ՝ Բանկ) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էկելոտահաղորդման ցանց (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ներթակայանների)» ծրագրի շրջանակներում (այսուհետ՝ Ծրագիր) Լոտ 1-ի և Լոտ 3-ի մասերով. մրցութային փաստաթղթերը դիտարկվում են նախապես ընտրված հայտատուների կողմից: Վերջիններիս կողմից ներկայացված պարզաբանման հարցումներին տրվում են պատասխաններ: Հայտատուները համապատասխան գրություններով խնդրել են երկարաձգել հայտեր ներկայացնելու վերջնաժամկետները: 2025 թվականի հուլիսի 9-ին Fichtner խորհրդատվական ընկերության (այսուհետև՝ Խորհրդատու) և Բանկի հետ կայացած կանոնավոր առցանց հանդիպման ժամանակ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն՝ Խորհրդատուն նույն օրը ներկայացրել է Լոտ 1-ի և Լոտ 3-ի հայտեր ներկայացնելու վերջնաժամկետները 2 ամսով երկարաձգելու փոփոխությունները, իսկ Բանկը հաստատել է դրանք: Վերջիններս «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲ ընկերության (այսուհետ՝ Ընկերություն) կողմից 2025թ. հուլիսի 10-ին սահմանված կարգով ներկայացվել են ՀՀ ՏԿԵՆ կառավարման խորհրդի հաստատմանը: 2025թ. հուլիսի 16-ին No. 5-05-03/25 և No. 5-05-04/25 որոշումներով հաստատել է Լոտ 1-ի և Լոտ 3-ի գլխավոր կապալատուների ընտրության մրցութային փաստաթղթերի համապատասխան փոփոխությունները, որից հետո նույն օրը Խորհրդատուի կողմից ներկայացվել են Լոտ 1-ի և Լոտ 3-ի նախապես ընտրված հայտատուներին՝ տեղեկացնելով, որ հայտեր ներկայացնելու վերջնաժամկետները երկարաձգվել են 2 ամսով՝ Լոտ 1-ի համար 2025թ. սեպտեմբերի 30-ը, իսկ Լոտ 3-ի համար՝ 2025թ. հոկտեմբեր 22-ը: Լոտ 2-ի մասով, 2025թ.հուլիսի 9-ին Բանկը ներկայացրել է իր պայմանական հաստատումը պայմանագրային փաստաթղթերի որոշակի կետերում փոփոխություններ իրականացնելու պայմանով: Հիմնվելով վերջինիս միա՝ Խորհրդատուն թարմացրել է պայմանագրային փաստաթղթերը և 2025թ. հուլիսի 14-ին ներկայացրել Ընկերությանը: Վերջնական թարմացված պայմանագրային փաստաթղթերի փաթեթը 2025թ. հուլիսի 16-ին սահմանված կարգով Ընկերության կողմից ներկայացվել են ՀՀ ՏԿԵՆ կառավարման խորհրդի հաստատմանը: 2025թ. հուլիսի 18-ին ՀՀ ՏԿԵՆ կառավարման խորհուրդը No.6-05-02/25 որոշումով հաստատել է գլխավոր կապալատուի մրցույթի արդյունքները և հանձնարարել Ընկերությանը սահմանված կարգով հաղթող ճանաչված KEC International Limited ընկերության (այսուհետ՝ KEC) հետ կնքել պայմանագիր: Ընկերությունը 2025թ. հուլիսի 21-ի գրությամբ հանձնարարել է Խորհրդատուին սահմանված կարգով կազմակերպել պայմանագրի ստորագրման գործընթացը: 2025թ. հուլիսի 28-ին Խորհրդատուն թարմացված պայմանագրային փաստաթղթերը ներկայացրել է KEC-ին: Վերջինս 2025թ. հուլիսի 29-ին պատրաստակամություն է հայտնել Ընկերության գրասենյակում ստորագրել պայմանագրի բնօրինակ տարբերակը:	1,03,016.7 1,03,016.7 0.0 1,03,016.7 1,03,016.7 0.0 0

ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ	ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ	ԸՆԴԱՄԵՆԸ, որից՝	ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ՝	ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ, այդ թվում՝	ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ (ԴԵՖԻՑԻՏ)	94,877,216.2	6,361,863.0	8,867,194.8	101,239,079.2
						81,963,646.8	2,669,287.6	6,784,931.9	84,632,934.4
						12,913,569.4	3,692,575.4	2,082,262.9	16,606,144.8
						104,931,160.8	6,183,705.5	9,167,194.8	111,114,866.3
						81,963,703.3	2,669,231.1	6,784,931.9	84,632,934.4
						22,967,457.5	3,514,474.4	2,382,262.9	26,481,931.9
						58,340,505.3	5,011,231.3	4,934,530.8	63,351,736.6
						41,865,336.7	2,237,302.7	3,205,217.4	44,102,639.4
						16,475,168.6	2,773,928.6	1,729,313.4	19,249,097.2
						18,323,966.7	982,208.0	1,598,144.4	19,306,174.7
						12,319,336.8	433,016.0	1,287,558.6	12,752,352.8
						6,004,629.9	549,192.0	310,585.8	6,553,821.9
						31.4	19.6	32.4	30.5
						29.4	19.4	40.2	28.9
						36.4	19.8	18.0	34.0
						17.5	15.9	17.4	17.4
						15.0	16.2	19.0	15.1
						26.1	15.6	13.0	24.7