



11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	50 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.12.2026թթ.			152,626.0	44,464.7	108,171.3	152,626.0	44,464.7	108,171.3	23,477.1	0.0	0.0	23,477.1	4,738.9	0.0	4,738.9	20.2	0.0	20.2	3.1	0.0	0.0	4.4	Ընթացի մեջ են ձեռքբերված ապրանքների և ծառայությունների դիմաց անհրաժեշտ վճարման գործընթացները:
31004	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում	50 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.12.2026թթ.	ՀՀ Շիրակի մարզում՝ Ախուրյան գետի վրա, Կապի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառույցների կառուցում, ինչի արդյունքում կապահովվի գյուղատնտեսական նպատակներով հուսայի ոռոգումը, ինչպես նաև ջրակազմի ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը:	Կապի ջրամբարի կառուցման աշխատանքներն այս պահին դադարեցված են: Կապի պայմանագիրը դադարեցվել/րոժվել է 02.02.2026թ.:	2,903,814.9	2,323,051.9	580,763.0	2,903,814.9	2,323,051.9	580,763.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Մտացին եռամսյակի համար 2026թ ՀՀ պետական բյուջեով ձախսեր նախատեսված չեն:
31006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի երկրորդ փուլի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում	18.5 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 27.03.2018-30.12.2026թթ.			2,903,814.8	2,419,848.5	483,966.3	2,903,814.8	2,419,848.5	483,966.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Մտացին եռամսյակի համար 2026թ ՀՀ պետական բյուջեով ձախսեր նախատեսված չեն:
11010	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում փուլ 1 ծրագրով Ջրամոր գյուղի վերաբնակեցման գործողությունների խորհրդատվություն և կառավարում	1,599,057.3 հազ ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներով)	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.12.2026թթ.	Կապի ջրամբարի կառուցման հետևանքով անհրաժեշտություն առաջացած հողերի ձեռքբերման և մարդկանց վերաբնակեցման, ճանապարհների և ոռոգման ջրանցքների կառուցման, էլեկտրական Ընեղգիայի մատակարարման օրային գծերի անցկացման և այլի իրականացում:	Ընթացի մեջ են հողերի ձեռքբերման և վերաբնակեցումների գործողությունների պլանի (ՀԶԿԳԴ) ազդակի անհանց փոխհատուցումների և օժանդակությունների տրամադրման աշխատանքները:	177,565.0	0.0	177,565.0	177,565.0	0.0	177,565.0	73,085.0	0.0	73,085.0	1,907.7	0.0	0.0	1,907.7	2.6	0.0	2.6	1.1	0.0	1.1	0.0	Ընթացի մեջ են ձեռքբերված ապրանքների և ծառայությունների դիմաց անհրաժեշտ վճարման գործընթացները:
12002	Գերմանիայի զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման փուլ 1 ծրագրով Ջրամոր գյուղի վերաբնակեցման համար ենթակառուցվածքների և բնակելի տների կառուցում	3,350,954.2 հազ ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներով)	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.12.2026թթ.			1,037,000.0	0.0	1,037,000.0	1,037,000.0	0.0	1,037,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Մտացին եռամսյակի համար 2026թ ՀՀ պետական բյուջեով ձախսեր նախատեսված չեն:

11009	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սխտրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման դրամաշնորհային ծրագիր	300.0 հազ. եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 18.07.2019-31.12.2025թթ.	Դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ֆինանսավորել «Սխտրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագիր» Կապի ջրամբարի կառուցման Փուլ I փուլի փորձագիտական ծախսերի իրականացումը՝ շրջակա միջավայրի վրա սոցիալական գնահատման (ՇՄՍԱԳ) խորհրդատվական ծախսերի մատուցման պայմանագրի շրջանակներում:	Կապի ջրամբարի կառուցման կապի պայմանագրի իրականացման ծախսերի մատուցման հետագա ընթացքը դեռևս անորոշ է:	18,107.5	14,564.7	3,542.8	18,107.5	14,564.7	3,542.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Մուսգին եռամսյակի համար 2026թ. ՀՀ պետական բյուջեով ձևակերպված ծախսերի նախատեսված չեմ:		
11011	Զարգացման ֆրանսիական գործակալության աջակցությամբ իրականացվող ռոտզման ուղղությամբ ֆինանսավորման կայունության և ռոտզման կառավարման կարողությունների բարելավման դրամաշնորհային ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	1.8 մլն եվրո, որից՝ 1.5 մլն դրամաշնորհային միջոցներ, 0.3 մլն եվրո՝ ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորում	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 23.04.2020-19.06.2026թթ.	Ծրագրի նպատակն է աջակցել ՀՀ կառավարությանը ռոտզման ոլորտի ընթացիկ բարելավումների հարցում կենտրոնական և տեղական մակարդակներում կարողությունների զարգացման և ջրօգտագործողների միավորումների տրամադրվող տարբերակների կրճատման միջոցով, ներդրել նորարարական կայուն մեխանիզմներ՝ ուղղված ռոտզման գյուղատնտեսության տնտեսական զարգացման խոչընդոտներին:	Խորհրդատվական պայմանագիր կնքվել է: Ընթացիկ մեջ են պայմանագրով նախատեսված գործընթացները:	499,403.0	416,169.2	83,233.8	499,403.0	416,169.2	83,233.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ՔՖԳ-ի կողմից 22.01.2026թ. վճարումների իրականացման ուղիղ վճարումների ընթացակարգով իրականացվել է 2025թ. վճարումը:		
11019	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Ջրային ռեսուրսների համատեղված կառավարում (ՋՌՀԿ)/Սխտրյան գետ» ծրագրի ուղեկցող միջոցառումներ դրամաշնորհային ծրագիր	2 000 000 եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե 19.12.2014-30.12.2029թթ.	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Տրագրի սպասարկում</li> <li>•Ջրային ռեսուրսների կառավարման կազմակերպությունների կարողությունների զարգացումը,</li> <li>•Աջակցություն ֆերմերներին (բարձրարժեք մշակաբույսերի արտադրություն, ներտնտեսային ռոտզման տեխնոլոգիաներ և մարկետինգ),</li> <li>•Սխտրյան գետավազանային կառավարման պլանի բարձրացում ներառելով Ծրագրի ՇՄՍԱԳ-ով ամրանված բնապահպանական թողցի պահանջները,</li> <li>•հավատարմագրում, որ Արժիի և Կապի ջրամբարների ջրային կառավարման ռեժիմները (ինչպես նաև Սխտրյանի գետավազանային կառավարման պլանը) և ջրօգտագործման թույլտվությունները ստացել են օրինական ուժ՝ ջրամբարի ցումից առաջ,</li> <li>•ՇՄՍԱԳ հաշվետվության սահմանված բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների մեղմացումը</li> </ul>	Խորհրդատվական պայմանագրի նախագիծը ներկայացվել է KFW բանկ՝ հաստատման:	424,024.7	339,219.8	84,804.9	424,024.7	339,219.8	84,804.9	63,603.7	50,883.7	12,720.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
31022	Համաշխարհային բանկի աջակցության շրջանակներում ռոտզման, ջրամատակարարման և ջրահետացման ծրագրերի իրականացում		ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե		28.08.2025թ. ՀՀ կառավարության N 1192-Ա որոշմամբ հավանություն է տրվել «Հայաստանի ջրի և ռոտզման ծախսերի մատուցման ծրագիր. 1-ին փուլի ծրագիր» վարկային համաձայնագրի ստորագրմանը: Համաձայնագիրը ստորագրվել է 2025թ. սեպտեմբերի 18-ին, որն ենթակա է հետագա վավերացման ըստ սահմանված ընթացակարգերի: 11.12.2025թ. N1770-Ն որոշմամբ հավանություն է տրվել «ՀՀ-ի և Վերակառուցման և Զարգացման միջազգային բանկի միջև «Հայաստանի ջրի և ռոտզման ծախսերի մատուցման ծրագիր. 1-ին փուլ» վարկային համաձայնագրի վավերացնելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծին: 03.02.2026թ. Սահմանարկային դատարանի որոշմամբ՝ վարկային համաձայնագրով ամրագրված պարտավորությունները համապատասխան են սահմանադրությանը, 26.02.2026թ. քննարկվել է Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերով հանձնաժողովի նիստում և 03.03.2026թ. կողմից Ազգային ժողովի լիազորված կազմակերպության կողմից քննարկվել:	2,999,529.5	2,399,623.6	599,905.9	2,999,529.5	2,399,623.6	599,905.9	100,000.0	80,000.0	20,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	



Ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավում - 5 միջոցառում

13	12001	Գերմանիայի զարգացման և եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի օգնությունները իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների դրամաշնորհային ծրագիր՝ երրորդ փուլ	12 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 21.06.2014-13.03.2028թթ.	579 գյուղական բնակավայրերից ընտրված որոշ համայնքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	<p>Ծրագիրն ընթացքի մեջ է:</p> <p>3.597.559,8 2.984.542,7 613.017,1 3.597.559,8 2.984.542,7 613.017,1 440.774,4 364.475,3 76.299,1 53.173,5 42.466,9 10.706,6 12,1 0,0 11,7 14,0 1,5 1,4 1,7</p>	Վճարումները կատարվել են ըստ ներկայացված կատարողականների:
14	11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի օգնությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլ	30 մլն եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ Զրային կոմիտե 21.06.2014-30.12.2027թթ.	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի օգնությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի առոյտ:	<p>Իրականացվել է Համայնքային ենթակառուցվածքների վերականգնում 2-րդ ծրագրի 3-րդ փուլի ծրագրի 2023թ. ֆինանսական հաշվետվությունների առոյտը, որը ընդունվել է 27.03.2024թ.: Ծրագրի կատարումը երկարաժամկետով է մինչև 30.12.2025թ., որի հիման վրա նախաձեռնվել է պայմանագրի փոփոխության գործընթաց, որն անցնում է երկարատև համաձայնությունների ընթացք՝ ԿԲԿ բանկի հետ: 20.01.2025թ. ստորագրվել է Լրացում 3-ը, առօրյա կատարման ժամկետը սահմանվել է 30.03.2027թ.: 2025թ. մարտի 31-ին ավարտվել է 2024թ. Ծրագրի ֆինանսական առոյտը և ներկայացվել է ֆինանսական առօրյա հաշվետվություն, իսկ տեխնիկական առօրյա 2024թ. երկու կիսամյակային հաշվետվությունները ներկայացվել են ԿԲԿ բանկ համաձայնեցման: Խորհրդատուի կողմից նաև ներկայացվել է 2025թ. 1-ին կիսամյակային հաշվետվությունը, որը գտնվում է քննարկումների փուլում:</p> <p>52.559,4 35.739,7 16.819,7 52.559,4 35.739,7 16.819,7 24.543,0 17.530,7 7.012,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0</p>	Վճարումները կատարվել են ըստ ներկայացված կատարողականների:
15	31001	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի օգնությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում	30 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային հիմնադրամ 21.06.2014-30.12.2027թթ.	11 քաղաքի և 37 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	<p>Սույա շինարարական պայմանագրերով նախատեսված աշխատանքներն ավարտվել են, ընթացքի մեջ են հանձնման-ընդունման աշխատանքները: ԵՆԲ ֆինանսական պայմանագրի ժամկետները երկարաժամկան փուլում են:</p> <p>2.428.733,7 2.025.587,8 403.145,9 2.428.733,7 2.025.587,8 403.145,9 310.876,0 259.063,4 51.812,6 2.586,2 2.586,2 0,0 0,8 1,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0</p>	Վճարումները կատարվել են ըստ ներկայացված կատարողականների:
16	31002	Եվրոպական ներդրումային բանկի օգնությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում	16,7 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային հիմնադրամ 07.09.2020-30.12.2025թթ. (երկարաժամկան փուլում է մինչև 30.12.2027թ.)	11 քաղաքի և 37 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	<p>1.624.121,1 1.346.581,3 277.539,8 1.624.121,1 1.346.581,3 277.539,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0</p>	Վճարումները կատարվել են ըստ ներկայացված կատարողականների:



Ճանապարհային ցանցի բարելավում - 17 միջոցառում

18	1049	11007	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (U6 Վանաձոր-Բազրատստեն) բարելավման ծրագրի համակարգում և կառավարում	41.39 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 24.04.2017-31.12.2025թթ. Ծրագրի փակման ամսաթիվը՝ 30.06.2026թ., որից 4 ամիսը վճարումների ամփոփման ժամանակահատված	1. U6 Վանաձոր-Սյավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհահատվածի վերակառուցում / 2. Պուշկինի և Դիլիջանի Թունելների նախագծում / 3. Աղետի հետևանքով փրզված ճանապարհահատվածի գերզգիական ուսումնասիրություն, նախագծում:	14,489.9	2,783.1	11,706.8	14,489.9	2,783.1	11,706.8	14,489.9	2,783.1	11,706.8	2,347.8	0.0	2,347.8	16.2	0.0	0.0	20.1	16.2	0.0	0.0	20.1
	346,486.3	346,486.3	0.0				346,486.3	346,486.3	0.0	346,486.3	346,486.3	0.0	346,486.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	21004	21004	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող U6 Վանաձոր-Սյավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի ծրագրի կառուցում և հիմնադրում	170 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 18.07.2011-31.12.2024թթ. Վարկային համաձայնագրի ավարտից հետո վերջնական վարկային վճարումներն իրականացվելու են մինչև 30.04.2025թ.: Աշխատանքներն ու հետերաշխիքային ժամանակաշրջանը ավարտվելու են 2026թ.: ՀՀ համաֆինանսավորման միջոցների հաշվին:	1.U6 Վանաձոր-Սյավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքներն ավարտված են, ֆիզիկական առաջընթացը՝ 100 %: 2. Պուշկինի և Դիլիջանի Թունելների նախագծումը ընթացքի մեջ է: 3. Աղետի հետևանքով փրզված ճանապարհահատվածի գերզգիական ուսումնասիրությունը, նախագծումը ներառվել է 2-րդ կետի նախագծման առաջադրանքի մեջ:	346,486.3	346,486.3	0.0	346,486.3	346,486.3	0.0	346,486.3	346,486.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	79,300.2	0.0	79,300.2				79,300.2	0.0	79,300.2	16,946.0	0.0	16,946.0	4,210.7	0.0	4,210.7	24.8	0.0	0.0	24.8	0.0	0.0	0.0	24.8	5.3	0.0	0.0
20	11009	11009	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում ( Տրանշ 2)	170 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 18.07.2011-31.12.2024թթ. Վարկային համաձայնագրի ավարտից հետո վերջնական վարկային վճարումներն իրականացվելու են մինչև 30.04.2025թ.: Աշխատանքներն ու հետերաշխիքային ժամանակաշրջանը ավարտվելու են 2026թ.: ՀՀ համաֆինանսավորման միջոցների հաշվին:	Աշտարակ-Թային ճանապարհահատվածի կառուցման տեխնիկական սկզբնական ծառայություններ, <O>ՏԾ ծրագիր:	Իրականացվում են Տրանշ 2 Ծրագրի <O>ՏԾ-ի շրջանակներում օտարումների ծախսերը, անձնակազմի պահպանման ծախսերը, ինչպես նաև տարելվան ֆինանսական աղբյուրի ծառայությունը:	79,300.2	0.0	79,300.2	79,300.2	0.0	79,300.2	16,946.0	0.0	16,946.0	4,210.7	0.0	4,210.7	24.8	0.0	0.0	24.8	5.3	0.0	0.0
	2,364,816.6	0.0	2,364,816.6					2,364,816.6	0.0	2,364,816.6	677,851.6	0.0	677,851.6	254,920.3	0.0	254,920.3	37.6	0.0	0.0	37.6	0.0	0.0	0.0	37.6	10.8	0.0
21	21006	21006	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 2	170 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 18.07.2011-31.12.2024թթ. Վարկային համաձայնագրի ավարտից հետո վերջնական վարկային վճարումներն իրականացվելու են մինչև 30.04.2025թ.: Աշխատանքներն ու հետերաշխիքային ժամանակաշրջանը ավարտվելու են 2026թ.: ՀՀ համաֆինանսավորման միջոցների հաշվին:	Աշտարակ-Թային ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ:	Ընթացքի մեջ են թվով 2 կապալի պայմանագրերը՝ Հատված 1/Լոտ 1 Ազարակ համայնքի մոտակայքում 29+600 կմ - 37+545 կմ (մոտ 8 կմ) ճանապարհահատվածը գտնվում է հետերաշխիքային սպասարկման ժամկետում, և Հատված 2/Լոտ 2 34 կմ անավարտ ճանապարհահատվածը (37+545 կմ - 71+435 կմ) գտնվում է շինարարության ամփոփման փուլում:	2,364,816.6	0.0	2,364,816.6	2,364,816.6	0.0	2,364,816.6	677,851.6	0.0	677,851.6	254,920.3	0.0	254,920.3	37.6	0.0	0.0	37.6	10.8	0.0	0.0
	677,851.6	0.0	677,851.6					677,851.6	0.0	677,851.6	254,920.3	0.0	254,920.3	37.6	0.0	37.6	10.8	0.0	0.0	10.8	0.0	0.0	0.0	10.8	5.3	0.0

Ծրագրի պահպանման ծախսերն են, որոնք կրում են շարունակական բնույթ:

Ծրագրի խորհրդատուի կողմից ներկայացվել են պայմանագրով սահմանված հաշվետվությունները, որոնց հաստատման փաստով կիրականացվեն համապատասխան վճարումները՝ վճարումների համար նախատեսված ժամանակահատվածում:

Ծրագրի պահպանման ծախսերն են, որոնք կրում են շարունակական բնույթ:

Շինարարական աշխատանքները կրում են շարունակական բնույթ:

11012	Կայունացման և զարգացման եվրասիական հիմնադրամի ացակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի Քաջարան Ագարակ 32 կմ հատվածի կառուցման համակարգում և կառավարում	150 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 14.04.2015-30.12.2026թթ.	Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի (Տրանշ 4) Ագարակ-Քաջարան ճանապարհահատվածի վերակառուցում:	<p>Իրականացվում է հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի ճշգրտման գործողությունները, ինչպես նաև Ծրագրի պահպանման ծախսերը:</p>	<p>295,535.1 212,330.7 83,204.4 295,535.1 212,330.7 83,204.4 70,121.3 52,803.6 17,317.7 2,443.0 83.0 2,360.0 3.5 0.2 13.6 0.8 0.0 2.8</p>	Ծրագրի պահպանման ծախսերն են, որոնք կրում են շարունակական բնույթ:
21012	Կայունացման և զարգացման եվրասիական հիմնադրամի ացակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի Քաջարան Ագարակ 32 կմ հատվածի կառուցում				<p>Կապիտալի պայմանագիրը կնքվել է 23.10.2023թ: Տեխ հսկողության Պայմանագիրը կնքվել է 14.11.2023թ.: Ընթանում են շինարարական աշխատանքները 12 շին. հրապարակներում, ներառյալ կամրջների շինարարության և թունելների փորման աշխատանքները:</p>	<p>26,392,177.3 21,815,978.3 4,576,199.0 26,392,177.3 21,815,978.3 4,576,199.0 6,598,044.3 4,948,533.2 1,649,511.1 1,104,874.7 734,786.9 370,087.8 16.7 14.8 22.4 4.2 3.4 8.1</p>	Ծրագիրն ընթանում է բնականոն հունով: Ելնարարական աշխատանքները կրում են շարունակական բնույթ: Նախորդ տարվա վերջին առկա պարտավորությունները վճարվել են հունվարի սկզբին:
21009	Եվրոպական ներդրումային բանկի ացակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3	60 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 27.08.2014-31.12.2023թթ. (Միջոցները հասանելի են մինչև շինարարության ավարտը)	Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ և տեխնիկական հսկողություն:	Ճանապարհահատվածը բացվել է երթևեկության համար:	<p>1,532,835.6 1,163,271.9 369,563.7 1,532,835.6 1,163,271.9 369,563.7 13,272.0 11,152.0 2,120.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0</p>	Ընթանում են ճանապարհահատվածի շինարարության վերջնականացման աշխատանքները:

11016	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Միսիան-Քաջարան 60կմ-ի Հյուսիսային ենթահատվածի համակարգում և կառավարում	236մկն Եվրո	«Ճանապարհային ղեկավարումներ» Հիմնադրամ 25.12.2025-31.12.2033թթ.	Ծրագրի նպատակն է բարելավել տարածաշրջանային շարժունակությունը և բարձրացնել հասանելիությունը: Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Միսիան-Քաջարան 60կմ-ի Հյուսիսային ենթահատվածի 27.1 կմ ենթահատվածի կառուցում:	<p>Նախատեսված է իրականացնել հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիրը, ինչպես նաև իրականացնող անձնակազմի պահպանման ծախսերը:</p>	<p>Ծրագրի պահպանման ծախսերն են, որոնք կրում են շարունակական բնույթ, ինչպես նաև ՀՕՏՆ–ի շրջանակներում փոխհատուցումների համար նախատեսված գումարներ են:</p>
21026	Ասիական Զարգացման Բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Դիմակայուն և ներառական ճանապարհային հատվածի բարելավման ծրագիր», Միսիան-Քաջարան Հյուսիսային հատվածի կառուցում				<p>Հայտարարվել է մրցույթ տեխ. հսկողի և կապալառուի ձեռքբերման համար, որի հիման վրա Պայմանագրերը նախատեսվում է ստորագրել և համապատասխան կանխավճարները վճարել 2026թ. երկրորդ եռամսյակում:</p>	<p>Արձանում են մրցութային գործընթացները: Առաջին եռամսյակի համար 2026թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:</p>
21027	Եվրոպական ներդրումային Բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Հայաստան. Միսիան-Քաջարան ճանապարհահատվածի ծրագիր», Հյուսիսային հատվածի կառուցում և հիմնանորոգում	236մկն Եվրո վարկից 99 մկն Եվրոն ուղղվելու է տվյալ ենթահատվածին:	«Ճանապարհային ղեկավարումներ» Հիմնադրամ (ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվից մինչև 31.12.2033թ.)	Ծրագրի նպատակն է բարելավել տարածաշրջանային շարժունակությունը և բարձրացնել հասանելիությունը: Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Միսիան-Քաջարան 60կմ-ի Հյուսիսային ենթահատվածի 27.1 կմ ենթահատվածի կառուցման համաձիննանակորդում:	<p>Նախապատրաստվում են մրցութային փաթեթները:</p>	<p>Առաջին եռամսյակի համար 2026թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:</p>
21018	Կայունացման և զարգացման Եվրասիական հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի Քաջարանի թունելի (7 կմ) և մոտեցումների (4կմ) կառուցում		«Ճանապարհային ղեկավարումներ» Հիմնադրամ 2024- 2033թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում: Հյուսիս-հարավ միջանցքի Քաջարանի թունելի (7 կմ) և մոտեցումների (4կմ) կառուցում	<p>Հայտարարվել է մրցույթ տեխ. հսկողի և կապալառուի ձեռք բերման համար, որի հիման վրա Պայմանագրերը նախատեսվում է ստորագրել և համապատասխան կանխավճարները վճարվել 2026թ. երկրորդ եռամսյակում:</p>	<p>Նախատեսված էր իրականացնել կանխավճար տեխսկորին և կապալառուին, սակայն մրցութային գործընթացները դեռևս չեն ամփոփվել:</p>
11017	Կայունացման և զարգացման Եվրասիական հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի Քաջարանի թունելի և մոտեցումների կառուցման համակարգում և կառավարում	200 մկն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային ղեկավարումներ» Հիմնադրամ 2024- 2033թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում: Հյուսիս-հարավ միջանցքի Քաջարանի թունելի (7 կմ) և մոտեցումների (4կմ) կառուցում	<p>Իրականացվում են Ծրագրի պահպանման ծախսերը, ինչպես նաև հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի ճշգրտման գործողությունները:</p>	<p>Ծրագրի պահպանման ծախսերն են, որոնք կրում են շարունակական բնույթ:</p>





Քաղաքային զարգացում - 9 միջոցառում

36	1157	12003	Արևելյան եվրոպայի էներգահնարություն և բնապահպանական գործընկերության ֆունդի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում	1.9 մլն եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 20.10.2015-31.12.2026թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, առկա վերջնական մարդկանց անցկացնել ատրոզենոյա կապուլիներով, փոխարինել առկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Աշխատանքները իրականացվում են Արվյան և Նալբանդյան փողոցումներում:	105,712.8 88,094.0 17,618.8 105,712.8 88,094.0 17,618.8 105,712.8 88,094.0 17,618.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Կապալատի կողմից աշխատանքները իրականացվում են թերի, ուշացումներով և ներկայացված ժամանակացույցին ոչ համապատասխան: Ներկայացվել են մասնակի կատարված աշխատանքների կատարողականներ: Փաստարկերում շտկումներ կատարելից հետո կիրականացվեն վճարումները:
37	42003		Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ենթակարի տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 10.02.2014-15.01.2026թթ. (վճարումներ կկատարվեն մինչև 15.01.2026թ. ներկայացված հաշիվ-ապրանքագրերի համար:)	Դրամաշնորհային թունելի երկարացում և մետրոլի թունելներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Իրականացվել է ինժեների գումարի վճարում 1,761.0 հազ. դրամ, կապալատից պահված պահված տույժ-տուգանքի գումարի ավելցուկի վերադարձ՝ 64,451.7 հազ. դրամ: Իրականացվելու է նաև կապալատից պահված պահված երաշխիքային գումարի հետվճարում /5%/:	106,858.0 106,858.0 0.0 106,858.0 106,858.0 0.0 106,858.0 106,858.0 0.0 66,212.8 66,212.8 0.0 0.0 62.0 62.0 0.0 62.0 62.0 0.0	Կապալատի կողմից դրամաշնորհային թունելի քաղաքի աշխատանքների շտման պատճառով հանձնում-ներդրումը դեռևս չի իրականացվել:
38	12029		Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կատարում			Ծրագրի նպատակն է մեծացնել քաղաքային շարժունակությունը, քաղաքային կառավարումը և բարելավել նախագիծը: Ծրագրի արդյունքում նախատեսվում է կառուցել/կատարել կառուցել/կատարել Իսակով-Արշակունյաց քաղաքային ճանապարհը, կամուրջ Հրազդան գետի վրայով, հետիոտնային զբոսանքային շարժունակության խանգարումներ ունեցող անձանց համար համընդհանուր հասանելիության, լավ լուսավորության, ճանապարհային անվտանգության ներթափանցիկացումներ, հարակից ջրահեռացման համակարգեր, դիմակայության շեշտադրումով կանաչապատում, Կոմիտասի անվան զբոսայգու վերակազմումը, ճանապարհի և զբոսայգու երկայնքով տնկված նոր ծառեր, և գեղարվեստական հաստատություններ, ներառյալ լուսավորության փողոցային լույսերը:	6,321,447.9 4,736,589.9 1,584,858.0 6,321,447.9 4,736,589.9 1,584,858.0 3,655,000.5 3,045,712.0 609,288.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիրը (COST) հաստատվել է, գույքերի իրացման գործընթացը սկսված է, ծրագրի հիմնական մասը կատարված է:	Կնքված պայմանագրեր առկա չեն, ընթանում են շինարարական աշխատանքների, տեխնիկական վեհաժողովարարական ծառայությունների գնման գործընթացներ:
39	12030		Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն	60,090.0 հազ. եվրո	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 22.05.2024-31.03.2028թթ.			0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9	



43	12017	Վերակառուցման և զարգացման եկրոպական քանկի պջակցության իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների ծրագիր	16.57 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 14.06.2017-28.11.2028թթ.	Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ծանապարհների վերակառուցում՝ աֆալտի և մայթերի ծածկի նորացում, այդ թվում՝ ջրահեռացման ենթակառուցվածքների փոխարինում:	Ա տրանշով սահմանված բոլոր 14 փողոցներում և հրապարակներում շին. աշխատանքներն ավարտված են, հիմնանորոգվել է ընդհանուր տրամաբ մոտ 12 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 14 կմ երկաթուղային թվով 23 ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների բոլոր երեք չափաբաժինները ևս հասցվել են ավարտին: Իրականացվել է աշխատանքների 2/3 մասը: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում 2021թ. տեղադրվել է 800 լուսադիոլային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ: Գ Տրանշի շրջանակներում սպասվող աշխատանքների անխափան իրականացման նպատակով կատարվել է վարկի սահմանաչափի ավելացում՝ Դ Տրանշի 272 մլն եվրոյի չափով, որից 197 մլն կհատակացվի տյան միջոցառանը: Վարկի սահմանաչափի ավելացման վարկային համաձայնագրի թիվ 2 և Ծրագրի համաձայնագրի փոփոխությունները ստորագրվել են 16.02.2024թ.: Գ Տրանշի վերաբաշխման նախագիծը հաստատված է: Վարկային համաձայնագրի թիվ 2 փոփոխությանը երկարաձգվել են նաև բոլոր Տրանշների վերջին հասանելիության ժամկետները՝ մինչև 28.11.2028թ.: Եինաշխատանքների մեկնարկը նախատեսվում է տալ 2026թ. երրորդ եռամսյակում:	1,452,965.2	1,210,808.0	242,157.2	1,452,965.2	1,210,808.0	242,157.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Մուացին եռամսյակի համար 2026թ. ՀՀ պետական բյուջեով ձայխներ նախատեսված չեն:
44	12018	Վերակառուցման և զարգացման եկրոպական քանկի պջակցության իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների դրամաշնորհային ծրագիր (Տրանշ Ա, Բ, Գ)	7.3 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 14.06.2017-28.11.2028	Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ծանապարհների վերակառուցում՝ աֆալտի և մայթերի ծածկի նորացում, այդ թվում՝ ջրահեռացման ենթակառուցվածքների փոխարինում: Գ տրանշի շրջանակներում Անի և Ավարտիական քաղաքների, ինչպես նաև Շիրակացի փողոցի փողոցային լուսավորության վերանախնայման արդյունքում ներկայիս քարծր ճշման սնդիկային լամպերը կփոխարինվեն լուսադիոլային լամպերով:	Ա տրանշով սահմանված բոլոր 14 փողոցներում և հրապարակներում շին. աշխատանքներն ավարտված են, հիմնանորոգվել է ընդհանուր տրամաբ մոտ 12 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր երկաթուղային, թվով 23 փողոցներում ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների բոլոր երեք չափաբաժիններն ավարտված են: Միջոցառման միջոցների հաշվին իրականացվել է վերը նշված աշխատանքների 1/3 մասը: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում 2021թ. տեղադրվել է 401 լուսադիոլային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ: Ստորագրվել է Գ Տրանշի դրամաշնորհային համաձայնագրի երկարաձգումը՝ մինչև 2028թ. նոյեմբերի 28-ը: Ա և Բ Տրանշների տևտեսված միջոցների հասանելիությունը երկարաձգվել է Վարկային համաձայնագրի փոփոխությամբ: Գ Տրանշի վերաբաշխման նախագիծը հաստատված է: Եինաշխատանքների մեկնարկը նախատեսվում է տալ 2026թ. երրորդ եռամսյակում:	453,485.8	377,905.6	75,580.2	453,485.8	377,905.6	75,580.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Մուացին եռամսյակի համար 2026թ. ՀՀ պետական բյուջեով ձայխներ նախատեսված չեն:
<b>Ընդամենը 1157 Ծրագրով, որից՝</b>							9,494,420.2	7,325,599.7	2,168,820.5	9,494,420.2	7,325,599.7	2,168,820.5	4,448,014.8	3,663,911.6	784,103.2	72,650.4	70,980.1	1,670.3	1.6	1.9	0.2	
<b>ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ</b>							827,936.5	616,999.3	210,937.2	827,936.5	616,999.3	210,937.2	560,443.5	423,247.6	157,195.9	6,437.6	4,767.3	1,670.3	1.1	1.1	0.8	
<b>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</b>							8,666,483.7	6,708,600.4	1,957,883.3	8,666,483.7	6,708,600.4	1,957,883.3	3,867,571.3	3,240,664.0	626,907.3	66,212.8	66,212.8	0.0	1.7	2.0	0.8	

Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի զարգացման ծրագիր - 4 միջոցառում

45	1167	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) ացակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահարրոցման ցանց և» Հայաստան-Վրաստան հարրոլիչ գիծ/ներթակայանների վարկային ծրագրի շրջանակներում ենթակարկ տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին	178.2 մլն եվրո	«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 09.12.2014-30.12.2029թթ.	<p>Վերականգնման վարկերի (KfW) բանկի (այսուհետև՝ Բանկ) ացակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահարրոցման ցանց (Հայաստան-Վրաստան հարրոլիչ գիծ/ներթակայաններ)» ծրագրի շրջանակներում (այսուհետև՝ Ծրագիր)</p> <p>Լոտ 1-ի մասով Fichtner GmbH &amp; Co.KG խորիրդատվական ընկերությունը (այսուհետև՝ Խորիրդատ) Բանկի մեկնարանություններով թարմացված տեխնիկական հայտի գնահատման հաշվետվությունը (այսուհետև՝ Հաշվետվություն) 2026թ. փետրվարի 13-ին ներկայացրել է «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲ ընկերությանը (այսուհետև՝ Ընկերություն), իսկ ավելի ուշ՝ 2026թ. փետրվարի 17-ին, ներկայացրել է նույն փաստաթղթի ստորագրված տարբերակը: 2026թ. փետրվարի 20-ին Ընկերության գրասենյակում կայացել է մրցութային հանձնաժողովի նիստ, որի արդյունքում միանայն կայացվել է որոշում Բանկի հաստատմանը ներկայացնել Խորիրդատի և Ընկերության աշխատանքային խմբի կողմից համատեղ պատրաստված Հաշվետվությունը: Վերջինս 2026թ. փետրվարի 23-ին Ընկերության կողմից ներկայացվել է Բանկին: 2026թ. փետրվարի 25-ին Բանկը գրությամբ հաստատել է Հաշվետվությունը:</p> <p>Լոտ 2-ի մասով Պայմանագրի շրջանակներում պահանջվող փաստաթղթերը KEC International Limited (այսուհետև՝ KEC) ընկերության կողմից շարունակվում են մշակվել և ներկայացվել Ընկերության և Խորիրդատի հաստատմանը: KEC-ի կողմից կարդատային քարտեզներով ներկայացված օդային գծի նախնական ծրագիծը, մասնավորապես՝ ծրագծում նշված անկյունային կետերի տեղակայման վայրերը և ձևավորված 400 մետր միջանցքը ներկայացվել է 10 ազգայնիր համայնքներին՝ համայնքների զարգացման պլանների հետ համարդերը նպատակով: Նշված 10 համայնքներից ստացված պատասխան գրությունները ուղարկվել են KEC-ին և Խորիրդատին՝ դրանցից բխող համապատասխան քայլեր իրականացնելու նպատակով:</p> <p>Լոտ 3-ի մասով, 2026թ. փետրվարի 20-ին Խորիրդատում Ընկերության և ներկայացրել Բանկի և Ընկերության մեկնարանություններով թարմացված տեխնիկական հայտի գնահատման հաշվետվությունը, որի թարգմանությունից հետո կիրավիրվի մրցութային հանձնաժողովի նիստ՝ վերոնշյալ հաշվետվությունը հաստատելու նպատակով:</p> <p>Խորիրդատվական Պայմանագրի Փոփոխություն No. 04-ի Հավելված 2a-ի և Հավելված 2b-ի համաձայն 2025թ. երրորդ եռամսյակի համար Բարդարի 2-ի և Բարդարի 3-ի մասով Փուլ A-ով և Փուլ B-ով մատուցված ծառայությունների դիմաց 10.2 մլն եվրո KfW վարկային և 10.0 մլն եվրո NIF դրամաշնորհային միջոցներից Խորիրդատում 2026թ. հունվարի 23-ին իրականացված վճարումից առաջացած ոչ ռեզիդենտի շահութահարկը սահմանված կարգով վճարվել է 2026թ. փետրվարի 17-ին:</p>	45,613,167.7 43,518,996.8 2,094,170.9 45,613,167.7 43,518,996.8 2,094,170.9 225,677.1 175,506.6 50,170.5 69,813.5 55,850.8 13,962.7 30.9 31.8 27.8 0.2 0.1 0.7	
	46	11006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) ացակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահարրոցման ցանց և» Հայաստան-Վրաստան հարրոլիչ գիծ/ներթակայանների դրամաշնորհային ծրագիր	10.86 մլն եվրո	«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 30.05.2016-30.12.2029թթ.	<p>Ծրագրի նպատակն է իրականացնել երեք լոտերով, Լոտ 1՝ «Դրմաշն» ներթակայանի կառուցում՝ ներառյալ 220կՎ գծեր (Դրմաշն ենթակայանի մուտք /ելք), Լոտ 2՝ օդային գծերի կառուցում (500/400/220կՎ) և Լոտ 3՝ «Արուն» ենթակայանի և ԲԼՀՀ փոխակերպիչ կայանի կառուցում:</p> <p>Ծրագրի նպատակն է Հայաստանի և Վրաստանի էներգահամակարգերի միջև ակնրերն միացման ապահովումը, որի արդյունքում ՀՀ էներգահամակարգը ԻԻՀ էներգահամակարգից բացի (Իրան-Հայաստան 400կՎ երրորդ օդային գծի կառուցումից հետո) կկապվի նաև Վրաստանի, ՌԴ և տարանշրջանի մյուս երկրների հետ:</p>	221,030.6 176,824.5 44,206.1 221,030.6 176,824.5 44,206.1 83,017.5 66,414.0 16,603.5 2,069.4 1,655.5 413.9 2.5 2.5 2.5 0.9 0.9 0.9
	47	32006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) ացակցությամբ իրականացվող Կովկասյան էլեկտրահարրոցման ցանց I Հայաստան-Վրաստան հարրոլիչ գիծ/ներթակայանների դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող ներդրումներ			<p>Խորիրդատի կողմից 2026թ. փետրվարի 12-ին Ընկերության դիտարկման ներկայացրած Պայմանագրի Փոփոխություն No. 04-ի Հավելված 2b-ի ներքո Բարդարի 2-ի և Բարդարի 3-ի մասով 2025թ. չորրորդ եռամսյակի համար Փուլ B-ով մատուցված ծառայությունների դիմաց վճարման հաշիվ-ապրանքագրի նախագիծը, ինչպես նաև Փոփոխություն No. 05-ի նախագիծը, որով ներկայացրել է նաև Փուլ A-ի մասով լրացուցիչ ֆինանսավորման հաշվարկ՝ համապատասխան հիմնավորումներով, ներկայումս գտնվում են Ընկերության կողմից դիտարկման և քննարկման փուլում:</p>	1,743,640.5 1,743,640.5 0.0 1,743,640.5 1,743,640.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
					<p>Առաջին եռամսյակի համար 2026թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:</p>		

48		42013	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ հրականացվող «Շահումյան-2», «Մարաշ» և «Եղեգնաձոր» ենթակայանների վերակառուցման շրջանակներում ներթափարկի տրամադրում «Բարձրակուտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին	40.0 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրակուտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 19.02.2025-30.06.2029թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել «Շահումյան-2», «Մարաշ» և «Եղեգնաձոր» ենթակայանները: Կնպաստի էլեկտրալիներգետիկ համակարգի հուսալիության բարձրացմանը և էլեկտրալիներգիայի ակտիվան մատակարարման ապահովմանը:	2023թ. սեպտեմբերի 18-ին ԻԼԾ ԳԻԸ փոխյոց «Շահումյան-2» 220/110/10 կՎ, «Մարաշ» 220/110/10 կՎ և «Եղեգնաձոր» 220/110/35 կՎ ենթակայանների վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարվել էր նախատրամադրման ընթացակարգ՝ հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ սահմանելով 2025թ. հոկտեմբերի 3-ը: Նախատրամադրման ընթացակարգի արդյունքում հաստատվել է նախատրամադրված 10 մասնակից: Գնման ընթացակարգի առաջին փուլի հրավերը օրնալով սահմանված կարգով տրամադրվել է նախատրամադրված մասնակիցներին՝ հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ սահմանելով 2025թ. հոկտեմբերի 23-ը: Մասնակիցների առաջարկով հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը փոփոխվել է՝ երկարաձգվելով մինչև դեկտեմբերի 12-ը: Նախատրամադրված մասնակիցներին առաջարկ են ներկայացրել 5 մասնակից: Առաջարկները գտնվում են գնահատման փուլում: Հայտ ներկայացրած մասնակիցները հրավիրվել են բանակցությունների 2026թ. հունվարի 30-ին: Բանակցություններին ներկա էին նախատրամադրված 10 մասնակիցներին 5-ի ներկայացուցիչները: Քննարկման արդյունքում պատասխանատու ստորաբաժանումը կհաստատի և գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարին կտրամադրի գնման վերանայված հայտը, որի հիման վրա նախատրամադրված բոլոր մասնակիցներին կտրամադրվի երկրորդ փուլի հրավերը: Երկրորդ փուլի հրավերը նախատեսվում է մասնակիցներին տրամադրել մինչև 2026 թվականի ապրիլի 15-ը:	3,777,242.8	3,146,388.5	630,854.3	3,777,242.8	3,146,388.5	630,854.3	45,800.0	36,640.0	9,160.0	10,805.6	8,656.6	2,149.0	23.6	23.6	23.5	0.3	0.3	0.3		
<b>Ընդամենը 1167 Ծրագրով, որից՝</b>								51,355,081.6	48,585,850.3	2,769,231.3	51,355,081.6	48,585,850.3	2,769,231.3	354,494.6	278,560.6	75,934.0	82,688.5	66,162.9	16,525.6	23.3	23.8	21.8	0.2	0.1	0.6		
<b>ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ</b>								221,030.6	176,824.5	44,206.1	221,030.6	176,824.5	44,206.1	83,017.5	66,414.0	16,603.5	2,069.4	1,655.5	413.9	2.5	2.5	2.5	0.9	0.9	0.9		
<b>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</b>								51,134,051.0	48,409,025.8	2,725,025.2	51,134,051.0	48,409,025.8	2,725,025.2	271,477.1	212,146.6	59,330.5	80,619.1	64,507.4	16,111.7	29.7	30.4	27.2	0.2	0.1	0.6		



<p align="center"><b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ, որից՝</b></p>																				
<p align="center"><b>ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ՝</b></p>																				
<p align="center"><b>ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ, այդ թվում՝</b></p>																				
<p align="center"><b>ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ (ԴԵՖԻՑԻՏ)</b></p>																				
<p align="center"><b>Ընդամենը բոլոր ծրագրերից՝</b></p>																				
<p align="center"><b>ԸՆԹԱՅԻՎ ԾԱԽՍԵՐ</b></p>																				
<p align="center"><b>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</b></p>																				