





11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտոյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	50 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.12.2026թթ.			152,626.0	2,903,814.9	44,454.7	108,171.3	174,626.0	44,454.7	130,171.3	80,104.2	14,530.0	65,574.2	15,550.3	0.0	0.0	23.7	8.9	0.0	11.9	Ընթացի մեջ են ձեռքբերված ապրանքների և ծառայությունների դիմաց անհրաժեշտ վճարման գործընթացները:
31004	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտոյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում			ՀՀ Շիրակի մարզում Ախտոյան գետի վրա, Կապիի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների կառուցում, ինչի արդյունքում կապիտոկվի գյուղատնտեսական նպատակներով հոսալի ոռոգումը, ինչպես նաև ջրավազանի ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը:	Կապիի ջրամբարի կառուցման աշխատանքներն այս պահին դադարեցված են: Կապիի պայմանագիրը դադարեցվելուծել է 02.02.2026թ.:	2,903,814.8	2,419,848.5	483,966.3	2,903,814.8	2,419,848.5	483,966.3	0.0	0.0	0.0	0.0	15,550.3	0.0	0.0	7.8	0.4	0.0	2.2	Վճարումները կիրականացվեն առաջիկայում:
31006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտոյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի երկրորդ փուլի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում	18.5 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 27.03.2018-30.12.2026թթ.			177,565.0	0.0	177,565.0	177,565.0	0.0	177,565.0	103,745.0	0.0	103,745.0	6,028.3	0.0	0.0	5.8	3.4	0.0	3.4	Առաջին կիսամյակի համար 2026թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:	
11010	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտոյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում փուլ I ծրագրով Ջրամոր գյուղի վերաբնակեցման գործողությունների խորհրդատվություն և կառավարում	1,599,057.3 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համաձայնաստված միջոցներին)	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.12.2026թթ.	Կապիի ջրամբարի կառուցման հետևանքով անհրաժեշտություն առաջացած հողերի ձեռքբերման և մարդկանց վերաբնակեցման, ճանապարհների և ոռոգման ջրանցքների կառուցման, էլեկտրական էներգիայի մատակարարման օդային գծերի անցկացման և այլն իրականացում:	Ընթացի մեջ են հողերի ձեռքբերման և վերաբնակեցումների գործողությունների պլանի (<Ձ-ԿԳՊ) ազդակիր անձանց փոխհատուցումների և օժանդակությունների տրամադրման աշխատանքները:	1,037,000.0	0.0	1,037,000.0	264,771.1	0.0	264,771.1	0.0	0.0	0.0	6,028.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Ընթացի մեջ են ձեռքբերված ապրանքների և ծառայությունների դիմաց անհրաժեշտ վճարման գործընթացները:	
12002	Գերմանիայի զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտոյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման փուլ I ծրագրով Ջրամոր գյուղի վերաբնակեցման համար ենթակառուցվածքների և բնակելի տների կառուցում	3,350,954.2 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համաձայնաստված միջոցներին)	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.12.2026թթ.			1,037,000.0	0.0	1,037,000.0	264,771.1	0.0	264,771.1	0.0	0.0	0.0	6,028.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Առաջին կիսամյակի համար 2026թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:	

10		11009	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սխուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման դրամաշնորհային ծրագիր	300.0 հազ. եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 18.07.2019-31.12.2025թթ.	Դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ֆինանսավորել «Սխուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագիր» Կապի ջրամբարի կառուցման Փուլ I փուլի փորձագիտական ծախսերի իրականացումը՝ շրջակա միջավայրի վրա սոցիալական գնահատման (ՀՄԱԳ) խորհրդատվական ծախսերի մատուցման պայմանագրի շրջանակներում:	Կապի ջրամբարի կառուցման կապի պայմանագրի իսկաճան պայմանագրով՝ խորհրդատվական ծախսերի մատուցման հետագա ընթացքը դեռևս անորոշ է:	18,107.5 14,564.7 3,542.8 18,107.5 14,564.7 3,542.8 8,000.0 6,434.8 1,565.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Խորհրդատվական ծախսերի մատուցման հետագա ընթացքը դեռևս անորոշ է:
11		11011	Զարգացման ֆրանսիական գործակալության աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության և ոռոգման կարողությունների բարելավման դրամաշնորհային ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	1.8 մլն եվրո, որից՝ 1.5 մլն եվրո՝ դրամաշնորհային միջոցներ, 0.3 մլն եվրո՝ ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորում	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 23.04.2020-19.06.2026թթ.	Ծրագրի նպատակն է աջակցել ՀՀ կառավարությանը ոռոգման ոլորտի ընթացիկ բարելավումների հարցում՝ կենտրոնական և տեղական մարմիններում կարողությունների զարգացման և ջրագույրությունների միավորումներին տրամադրվող սուբսիդիաների կրճատման միջոցով, ներդրել նորարարական կայուն մեխանիզմներ՝ ուղղված ոռոգվող գյուղատնտեսության տեսնական զարգացման խթանողությունների:	Խորհրդատվական պայմանագիր կնքվել է: Ընթացի մեջ են պայմանագրով նախատեսված գործընթացները:	499,403.0 416,169.2 83,233.8 592,632.6 516,169.2 76,463.4 343,970.0 311,200.0 32,770.0 342,469.9 309,699.9 32,770.0 99.6 99.5 100.0 57.8 60.0 42.9	
12		11019	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Ջրային ռեսուրսների համատեղված կառավարում (ՋՌՀԿ)/Սխուրյան գետ» ծրագրի ուղեկցող միջոցառումներ դրամաշնորհային ծրագիր	2 000 000 եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե 19.12.2014-30.12.2029թթ.	Ծրագրի նպատակն է՝ •Ջրային ռեսուրսների կառավարման կազմակերպությունների կարողությունների զարգացումը, •Աջակցություն ֆերմերներին (բարձրարժեք մշակաբույսերի արտադրություն, ներուտեսային ոռոգման տեխնոլոգիաներ և մարկետինգ), •Սխուրյանի գետավազանային կառավարման պլանի թարմացում՝ ներառելով Ծրագրի ՀՄԱԳ-ով սահմանված բնապահպանական թողոցի պահանջները, •հավատախաջում, որ Արիֆի և Կապի ջրամբարների ջրային կառավարման ռեժիմները (ինչպես նաև Սխուրյանի գետավազանային կառավարման պլանը) և ջրագույրման թույլտվությունները ստացել են օրինական ուժ՝ ջրամբարի լցումից առաջ, •ՀՄԱԳ հաշվետվությամբ սահմանված բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների միջնացնող միջոցառումների իրականացում:	Խորհրդատվական պայմանագիր ստորագրման փուլում է:	424,024.7 339,219.8 84,804.9 424,024.7 339,219.8 84,804.9 63,603.7 50,883.7 12,720.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Խորհրդատվական պայմանագիր ստորագրման փուլում է:
13		31022	Հանաչխարային բանկի աջակցության շրջանակներում ոռոգման, ջրամատակարարման և ցրահետացման ծրագրերի իրականացում	70 400 000 եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե 17.03.2026-30.06.2031թթ.	Ծրագրի նպատակն է ապահովել բարելավված հասանելիություն դեպի արդյունավետ, ֆինանսապես կայուն ոռոգման ու գյուղական ջրամատակարարման և ցրահետացման (ՋՌ) ծախսերի ընթացքում Հայաստանի ընթացիկ տարածքներում: Ծրագիրը հանդիսանում է 10-ամյա բազմափուլային ծրագրի մաս, որի նպատակն է բարելավել ոռոգման և գյուղական ՋՌ ծախսերի մատուցումը Հայաստանում: Փուլ I-ը նախագծված է կլիմայակայուն ոռոգման և ՋՌ ծախսերի մատուցման համար: Այն մեջ Ջրագույրող ընկերակցություններին (ՋՕԸ) կապահովի ժամանակակից ոռոգման համակարգերով և կոարդինացիայի ոռոգման ծախսերի արդյունավետությունը՝ ընտրված պնեմաներում առաջնային, երկրորդային և երրորդային ցանցերի արդիականացման միջոցով՝ խթանելով կլիմայական դիմացկունությունը երաշտի, ջրհեղեղների և ծայրահեղ ջրի նկատմամբ:	28.08.2025թ. ՀՀ կառավարության N 1192-Ս որոշմամբ հավանություն է տրվել «Հայաստանի ջրի և ոռոգման ծախսերի մատուցման ծրագրի» վարկային համաձայնագրի ստորագրմանը, որն էլ ստորագրվել է 2025թ. սեպտեմբերի 18-ին, որը ենթակա է հետագա վավերացման ըստ սահմանված ընթացակարգերի: 11.12.2025թ. N 1770-Ն որոշմամբ հավանություն է տրվել ՀՀ-ի և Կերակտոցման և Զարգացման միջազգային բանկի միջև «Հայաստանի ջրի և ոռոգման ծախսերի մատուցման ծրագիր» ՀՀ-ի փուլ՝ վարկային համաձայնագիր վավերացնելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ: 03.02.2026թ. Սահմանադրական դատարանի որոշմամբ վարկային համաձայնագրով ամրագրված պարտավորությունները համապատասխանում են սահմանադրության: «Հայաստանի ջրի և ոռոգման ծախսերի մատուցման ծրագիր» 1-ին փուլի ծրագիր» վարկային համաձայնագիրը արժանացել է հավանության 03.03.2026թ. ԱԺ-ի լիազորմամբ նիստում: Համաձայնագիրը էֆեկտիվ է ճանաչվել 17.03.2026թ.:	2,999,529.5 2,399,623.6 599,905.9 2,999,529.5 2,399,623.6 599,905.9 1,000,000.0 800,000.0 200,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	ՀՀ 2026թ. պետական բյուջեով միջոցառում նախատեսվել է որպես կապիտալ ծախս, ներկայումս նախապատրաստվում է ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ՝ ընթացիկ և կապիտալ միջոցառումներով:

14	31024	<p>Չարգացման ֆրանսիական գործակալության (ՉՖԳ) անջակցությամբ իրականացվող «Հայաստանում ջրային ռեսուրսների և գյուղատնտեսության համալիր զարգացում» («WAIDA») ծրագիր</p>	<p>ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե</p>	<p>04.12.2025թ. ՀՀ կառավարության N 1733-Ա որոշման հավանություն է տրվել Հայաստանի «Հանրապետության կառավարության և Չարգացման ֆրանսիական գործակալության միջև չհաստատված վարկային գիծ տրամադրելու մասին թիվ CAM 1029 շրջանակային համաձայնագրի» ստորագրման առաջարկությանը, որը ստորագրվել է 2025թ. դեկտեմբերի 18-ին և 19-ին «Հայաստանի ջրի և գյուղատնտեսության ինտեգրված զարգացում» (WAIDA) ծրագրի իրականացման համար: Վարկային համաձայնագրի իրականացումն ապահովվում է բազմափուլ ծրագրային մոտեցմամբ (MPA) և համաֆինանսավորվում է Համաշխարհային բանկի «Ջրային և ոռոգման ծառայությունների բարելավում» («WISE») ծրագրի, ինչպես նաև Եվրոպական միության կողմից: Հայաստանի Հանրապետության և Չարգացման ֆրանսիական գործակալության միջև չհաստատված վարկային գիծ տրամադրելու մասին թիվ CAM 1029 շրջանակային համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու նպատակով ապրիլի 21-ին գրավոր ընթացակարգով պետք է քննարկվեր Սահմանադրական դատարանում, սակայն հետաձգվել է:</p>	<p>193,587.6 161,323.1 32,264.5 193,587.6 161,323.1 32,264.5 60,000.0 49,980.0 10,020.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0</p>	<p>Հանրապետության և Չարգացման ֆրանսիական գործակալության միջև չհաստատված վարկային գիծ տրամադրելու մասին շրջանակային համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու նպատակով ապրիլի 21-ին գրավոր ընթացակարգով պետք է քննարկվեր Սահմանադրական դատարանում, սակայն հետաձգվել է:</p>
<b>Ընդամենը 1004 Ծրագրով, որից՝</b>				<p>11,347,618.3 8,147,825.1 3,199,793.2 10,740,064.9 8,247,825.1 2,492,239.8 2,707,772.4 2,052,045.8 655,726.6 444,103.4 311,339.6 132,763.8 16.4 15.2 20.2 4.1 3.8 5.3</p>		
<b>ԸՆԹԱՏԻԿ ԾԱՆՍԵՐ</b>				<p>1,294,125.8 830,856.6 463,269.2 1,409,355.4 930,856.6 478,498.8 611,983.2 391,272.7 220,710.5 368,791.3 311,339.6 57,451.7 60.3 79.6 26.0 26.2 33.4 12.0</p>		
<b>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ</b>				<p>10,053,492.5 7,316,968.5 2,736,524.0 9,330,709.5 7,316,968.5 2,013,741.0 2,095,789.2 1,660,773.1 435,016.1 75,312.1 0.0 75,312.1 3.6 0.0 17.3 0.8 0.0 3.7</p>		

**Ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավում - 5 միջոցառում**

15	1072	12001	Գերմանիայի զարգացման և եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի ացակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների դրամաշնորհային ծրագիր՝ երրորդ փուլ	12 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման կիմնադրամ 21.06.2014-13.03.2028թթ.	579 գյուղական բնակավայրերից ընտրված որոշ համայնքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Ձմեռային դադարը ավարտվել է, ծրագիրն ընթացքի մեջ է:	3.597,559,8 2.984,542,7 613.017,1 3.477,559,8 2.884,542,7 593.017,1 1.393.501,2 1.146,452,2 246,849,0 136,158,3 108,827,5 27,330,8	Վճարումները կատարվել են ըստ ներկայացված կատարողականների:
	16	11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի ացակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլ	30 մլն եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե 21.06.2014-30.12.2027թթ.	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի ացակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի առոյին:	Ծրագրի կատարումը երկարաձգվել է մինչև 30.12.2026թ., որի հիման վրա նախաձեռնվել է պայմանագրի փոփոխության գործընթաց, որը անցնում է երկարատև համաձայնությունների ընթացք՝ KfW բանկի հետ: 20.01.2025թ. ստորագրվել է Լրացում 3-ը, առդիտի կատարման ժամկետը սահմանվել է 30.03.2027թ.: 2026թ. մարտի 31-ին ավարտվել է 2025թ. Ծրագրի ֆինանսական առդիտը և ներկայացվել է ֆինանսական առդիտի հաշվետվություն, իսկ տեխնիկական առդիտի 2025թ. 1-ին կիսամյակային հաշվետվությունները ապրիլին հավանության են արժանացել KfW բանկի կողմից, որի հիման վրա պատրաստվում է մասհանման հայտերը ներկայացնել վճարման:	52,559,4 35,739,7 16,819,7 113,024,7 91,265,5 21,759,2 70,950,9 56,204,0 14,746,9 35,061,4 35,061,4 0,0 49,4 62,4 0,0 31,0 38,4 0,0	31.03.2026թ. մարտի 31-ին ավարտվել է 2025թ. Ծրագրի ֆինանսական առդիտը և ներկայացվել է ֆինանսական առդիտի հաշվետվություն, իսկ տեխնիկական առդիտի հաշվետվությունները ապրիլին հավանության են արժանացել KfW բանկի կողմից, որոնց հիման վրա նախապատրաստվում է մասհանման հայտերի ներկայացումը վճարման:
		17	31001	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի ացակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում	30 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման կիմնադրամ 21.06.2014-30.12.2027թթ.	11 քաղաքի և 37 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Առկա շինարարական պայմանագրերով նախատեսված աշխատանքներն ավարտվել են, ընթացքի մեջ են հանձնման-ընդունման աշխատանքները: ԵՆԲ ֆինանսական պայմանագրի ժամկետները երկարաձգման փուլում են:	2,428,733,7 2,025,687,8 403,145,9 2,368,268,4 1,970,062,0 398,206,4 1,073,469,3 960,357,8 113,111,5 73,303,1 66,944,8 6,358,3 6,8 7,0 5,6 3,1 3,4 1,6
18	31002	Եվրոպական ներդրումային բանկի ացակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում	16.7 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման կիմնադրամ 07.09.2020-30.12.2025թթ. (երկարաձգման փուլում է մինչև 30.12.2027թ.)	Հայաստանի տարածքային զարգացման կիմնադրամ 07.09.2020-30.12.2025թթ. (երկարաձգման փուլում է մինչև 30.12.2027թ.)	Առաջին կիսամյակի համար 2026թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված են:	1,624,121,1 1,346,581,3 277,539,8 1,624,121,1 1,346,581,3 277,539,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Առաջին կիսամյակի համար 2026թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված են:	

19	11017	«Համայնքային ենթակառուցվածքների II ծրագիր, փուլ 3 - Հայաստանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածք» ծրագրերի կատարում	360 մլն. դրամ	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 2026-2027թթ.	«Համայնքային ենթակառուցվածքների II ծրագիր, փուլ 3 - Հայաստանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածք» ծրագրերի պահպանման/կտրուկման ծախսերի իրականացում:	Ընթացի մեջ են պահպանման ծախսերի՝ ընթացիկ ծախսերի և ապրանքների ձեռքբերման ու համապատասխան վճարումների գործընթացները:	177,025.0	0.0	177,025.0	177,025.0	0.0	177,025.0	0.0	90,925.1	0.0	90,925.1	39,023.2	0.0	39,023.2	42.9	0.0	42.9	22.0	0.0	22.0	Ընթացի մեջ են ձեռքբերված ապրանքների և ծախսերի ընթաց անհրաժեշտ վճարման գործընթացները:		
<b>Ընդամենը 1072 Ծրագրով, որից՝</b>							7,879,999.0	6,392,451.5	1,487,547.5	7,759,999.0	6,292,451.5	1,467,547.5	2,628,646.5	2,163,014.0	465,632.5	283,546.0	210,833.7	72,712.3	10.8	9.7	15.6	3.7	3.4	5.0				
<b>ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ</b>							229,584.4	35,739.7	193,844.7	290,049.7	91,265.5	198,784.2	161,876.0	56,204.0	105,672.0	74,084.6	35,061.4	39,023.2	45.8	62.4	36.9	25.5	38.4	19.6				
<b>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</b>							7,650,414.6	6,356,711.8	1,293,702.8	7,469,949.3	6,201,186.0	1,268,763.3	2,466,770.5	2,106,810.0	359,960.5	209,461.4	175,772.3	33,689.1	8.5	8.3	9.4	2.8	2.8	2.7				

Ճանապարհային ցանցի բարելավում - 17 միջոցառում

20	1049	11007	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (U6 Վանաձոր-Բագրատաշեն) բարելավման ծրագրի համակարգում և կառավարում	41.39 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 24.04.2017-31.12.2025թթ. Ծրագրի փակման ամսաթիվը՝ 30.06.2026թ., որից 4 ամիսը՝ վնարումների անփոփոխ ժամանակահատված	1. U6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհահատվածի վերակառուցում / 2. Պուշկինի և Դիլիջանի (Թունելների նախագծում) / 3. Աղետի հետևանքով փլուզված ճանապարհահատվածի գեոլոգիական ուսումնասիրություն, նախագծում:	14,489.9	2,783.1	11,706.8	14,489.9	2,783.1	11,706.8	14,489.9	2,783.1	11,706.8	14,489.9	2,783.1	11,706.8	7,918.6	0.0	7,918.6	54.6	0.0	0.0	67.6	54.6	0.0	67.6		
	21004	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող U6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի ծրագրի կառուցում և հիմնանորոգում	346,486.3				346,486.3	0.0	346,486.3	346,486.3	0.0	346,486.3	346,486.3	0.0	346,486.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	11009	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում ( Տրանշ 2)	170 մլն ԱՄՆ դոլար				«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 18.07.2011-31.12.2024թթ. Վարկային համաձայնագրի ավարտից հետո վերջնական վարկային վնարումներն իրականացվելու են մինչև 30.04.2025թ.: Աշխատանքներն ու հետերաշխիքային ժամանակաշրջանը ավարտվելու են 2026թ. ՀՀ համաֆինանսավորման միջոցների հաշվին:	Աշտարակ-Թային ճանապարհահատվածի կառուցման տեխնիկական հսկողության ծախսերը, ՀՕՏ ծրագիր:	Իրականացվում են Տրանշ 2 Ծրագիրը իրականացնող անձնակազմի պահպանման ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական աուդիտի ծախսերը:	79,300.2	0.0	79,300.2	79,300.2	0.0	79,300.2	45,888.4	0.0	45,888.4	18,966.6	0.0	18,966.6	41.3	0.0	41.3	0.0	41.3	23.9	0.0	23.9	
23	21006	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 2		Աշտարակ-Թային ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ:	Ընթացքի մեջ են թվում 2 կապայի պայմանագրերը՝ Հատված 1/Լոտ 1 Ագարակ համայնքի մոտակայքում 29+600 կմ - 37+545 կմ (մոտ 8 կմ) ճանապարհահատվածը գտնվում է հետերաշխիքային սպասարկման ժամկետում, և Հատված 2/Լոտ 2 34 կմ անավարտ ճանապարհահատվածը (37+545 կմ - 71+435 կմ) գտնվում է շինարարության անփոփոխ փուլում:	2,364,816.6	0.0	2,364,816.6	2,364,816.6	0.0	2,364,816.6	2,336,965.0	0.0	2,336,965.0	1,603,629.4	0.0	1,603,629.4	68.6	0.0	68.6	68.6	0.0	68.6	67.8	0.0	67.8				

Ծրագրի պահպանման ծախսերն են, այդ թվում՝ ֆինանսական աուդիտը:

Ծրագրի խորհրդատուի կողմից ներկայացվել են պայմանագրով սահմանված հաշվետվությունները, որոնք գտնվում են ԾՂ-ի և ԱԶԲ-ի կողմից ստուգման փուլում:

Ծրագրի պահպանման ծախսերն են, որոնք կրում են շարունակական բնույթ:

Աշխատանքների հիմնական մասը ավարտված է: Իրականացվում են թերությունների վերացման և հիմնական ճանապարհահատվածի սպասարկման աշխատանքները:

11012	Կայունացման և զարգացման եվրասիական հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի Քաջարան Ագարակ 32 կմ հատվածի կառուցման համակարգում և կառավարում	150 մն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 14.04.2015-30.12.2026թթ.	Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի (Տրանշ 4) Ագարակ-Քաջարան ճանապարհահատվածի վերակառուցում:	<p>Իրականացվում է հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի ճշգրտման գործողությունները, ինչպես նաև Ծրագրի պահպանման ծախսերը:</p>	<p>295,535.1 212,330.7 83,204.4 495,535.1 212,330.7 283,204.4 355,242.6 114,182.5 241,060.1 156,947.0 83.0 156,864.0 44.2 37.7 39.8 0.1 65.1 31.7 18.8 0.0 55.4</p>	Ծրագրի պահպանման ծախսերն են, որոնք կրում են շարունակական բնույթ: Իրականացվում են լրացուցիչ ՀՕՏՏ օտարումներ և համապատասխան վճարումներ:
21012	Կայունացման և զարգացման եվրասիական հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի Քաջարան Ագարակ 32 կմ հատվածի կառուցում				Կապալառոյի պայմանագիրը կնքվել է 23.10.2023թ: Տեխ հսկողության Պայմանագիրը կնքվել է 14.11.2023թ.: Ընթանում են շինարարական աշխատանքները 12 շին. հրապարակներում, ներառյալ՝ կամուրջների շինարարության և թունելների փորման աշխատանքները:	<p>26,392,177.3 21,815,978.3 4,576,199.0 26,392,177.3 21,815,978.3 4,576,199.0 13,196,088.7 9,897,066.5 3,299,022.2 4,971,792.1 3,938,041.9 1,033,750.2 37.7 39.8 31.3 18.8 18.1 22.6</p>	Շինարարական աշխատանքները կրում են շարունակական բնույթ: Կապալառոյի և տեխ հսկողի հերթական կատարողականները գտնվում են ստուգման, հաստատման և վճարման փուլերում:
21009	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3	60 մն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 27.08.2014-31.12.2023թթ (Միջոցները հասանելի են մինչև շինարարության ավարտը)	Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքները և տեխնիկական հսկողություն:	Ճանապարհահատվածը բացվել է երթևեկության համար:	<p>1,532,835.6 1,163,271.9 369,563.7 1,532,835.6 1,163,271.9 369,563.7 1,519,563.6 1,152,237.9 367,325.7 41,873.2 9,173.4 32,699.8 2.8 0.8 8.9 2.7 0.8 8.8</p>	Ընթանում են ճանապարհատվածի շինարարության վերջնականացման աշխատանքներ:

27	11016	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Միսիան-Քաջարան 60կմ-ի Հյուսիսային ենթահատվածի համակարգում և կառավարում	236մկն Եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 25.12.2025-31.12.2033թթ.	Ծրագրի նպատակն է բարելավել տարածաշրջանային շարժունակությունը և բարձրացնել հասանելիությունը: Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Միսիան-Քաջարան 60կմ-ի Հյուսիսային ենթահատվածի կառուցում:	Նախատեսված է իրականացնել հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիրը, ինչպես նաև իրականացնող անձնակազմի պահպանման ծախսերը:	2,349,199.7 128,945.2 2,220,254.5 2,149,199.7 128,945.2 2,020,254.5 2,030,781.4 72,644.3 1,958,137.1 3,564.0 0.0 3,564.0 0.0 0.2	Պահպանման ծախսերի ֆինանսավորման հայտը ներկայացվել է ԱԶԲ, որի հիման վրա կկատարվեն վճարումներ:
28	21026	Ասիական Զարգացման Բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Իմնակայուն և ներառական ճանապարհային հատվածի բարելավման ծրագիր», Միսիան-Քաջարան Հյուսիսային հատվածի կառուցում				Հայտարարվել է մրցույթ տեխ. հսկողի և կապալառուի ձեռքբերման համար, որի հիման վրա Պայմանագրերը նախատեսվում է ստորագրել և վճարել համապատասխան կանխավճարները:		Պայմանագրերը նախատեսվում է ստորագրել և վճարել համապատասխան կանխավճարները:
29	21027	Եվրոպական ներդրումային Բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Հայաստան, Միսիան-Քաջարան ճանապարհահատվածի ծրագիր», Հյուսիսային հատվածի կառուցում և հիմնանորոգում	236մկն Եվրո վարկից 99 մկն Եվրոն ուղղվելու է տվյալ ենթահատված ին:	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ (ուժի մեջ մտնելու ամսաթվից մինչև 31.12.2033թ.)	Ծրագրի նպատակն է բարելավել տարածաշրջանային շարժունակությունը և բարձրացնել հասանելիությունը: Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Միսիան-Քաջարան 60կմ-ի Հյուսիսային ենթահատվածի կառուցում համաֆինանսավորում:	Նախապատրաստվում են մրցութային փաթեթները:	1,451,906.6 1,209,922.2 241,984.4 1,451,906.6 1,209,922.2 241,984.4 1,441,485.0 1,209,922.2 231,562.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Նախապատրաստվում են մրցութային փաթեթները:
30	21018	Կայունացման և զարգացման Եվրասիական հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի Քաջարանի թունելի (7 կմ) և մոտեցումների (4կմ) կառուցում			Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում: Հյուսիս-հարավ միջանցքի Քաջարանի թունելի (7 կմ) և մոտեցումների (4կմ) կառուցում	Հայտարարվել է մրցույթ տեխ. հսկողի և կապալառուի ձեռքբերման համար, որի հիման վրա Պայմանագրերը նախատեսվում է ստորագրել և համապատասխան կանխավճարները վճարվել:	10,405,193.2 8,732,410.4 1,672,782.8 10,405,193.2 8,732,410.4 1,672,782.8 3,267,959.2 2,450,969.4 816,989.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Նախատեսված էր իրականացնել կանխավճար տեխսկողին և կապալառուին, սակայն մրցութային գործընթացները դեռևս չեն ամփոփվել: Կառույցները կիրականացվեն ընթացիկ եռամսյակում՝ մրցութային գործընթացների ամփոփումից հետո:
31	11017	Կայունացման և զարգացման Եվրասիական հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի Քաջարանի թունելի և մոտեցումների կառուցման համակարգում և կառավարում	200 մկն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 2024-2033թթ.		Իրականացվում են Ծրագրի պահպանման ծախսերը, ինչպես նաև հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի ճշգրտման գործողությունները:	101,884.1 73,165.6 28,718.5 101,884.1 73,165.6 28,718.5 52,942.1 37,331.5 15,610.6 19,588.6 14,271.3 5,317.3 37.0 38.2 34.1 19.2 19.5 18.5	Ծրագրի պահպանման ծախսերն են, որոնք կրում են շարունակական բնույթ:





Քաղաքային զարգացում - 9 միջոցառում

38	1157	12003	Արևելյան եվրոպայի էներգետիկայի զարգացման և բնապահպանական գործընկերության ֆունդի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում	1.9 մլն եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 20.10.2015-31.12.2026թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, առկա վերգետնյա մալուխներն անցկացնել ստորգետնյա կապրոլիններով, փոխարինել առկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Աշխատանքները դադարեցված են:	105,712.8 88,094.0 17,618.8 105,712.8 88,094.0 17,618.8 105,712.8 88,094.0 17,618.8 0.0 66,261.7 66,261.7 0.0 0.0 62.0 62.0 0.0 62.0 62.0 0.0 0.0	Կապալառուի հետ պայմանագիրը ավարտվել է 2026թ. մարտի 1-ին: Կապալառու աշխատանքը իրականացրել է ոչ պատշաճ և առկա են բազմաթիվ թերություններ, ուստի պատվիրատուն պարտավորվում է պայմանագիրը միակողմանի լուծել՝ կիրառելով համապատասխան տոմսները:
	39	42003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 10.02.2014-15.01.2026թթ. (վճարումներ կկատարվեն մինչև 15.01.2026թ. ներկայացված հաշիվ-ապրանքագրերի համար)	Դրևանաշինի թունելի երկարացում և մետրոլի թունելներում վերակառուցման աշխատանքների իրականացում:	Իրականացվել է ինժեների գոմարի վճարում՝ 1,761.0 հազ. դրամ, կապալառուից պահված տուր-տուգանքի գոմարի ավելցուկի վերադարձ՝ 64,451.7 հազ. դրամ: Իրականացվելու է նաև կապալառուից պահված երաշխիքային գոմարի հետմնարում /5%:	Կապալառուի կողմից դրևանաշինի թունելի բաղադրի աշխատանքների շտկման պատճառով հանձնում-ընդունումը դեռևս չի իրականացվել և կապալառուին վերադարձվելիք գոմարները (յուրաքանչյուր վճարից պահված 5 տոկոս) չեն փոխանցվել:	
	40	12029	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կատարում	60,090.0 հազ. եվրո	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 22.05.2024-31.03.2028թթ.	Ծրագրի նպատակն է մեծացնել քաղաքային շարժունակությունը, քաղաքային կառավարումը և բարելավել նախագիծը: Ծրագրի արդյունքում նախատեսվում է կառուցել/կառուցապատել Իսակով-Արշակունյաց քաղաքային ճանապարհը, կամուրջ Հրազդան գետի վրայով, հետիոտնային գետնանցումներ՝ շարժունակության խանգարումներ ունեցող անձանց համար հավնդիտանող հասանելիությամբ, լավ լուսավորությամբ, ճանապարհային անվտանգության ենթակառուցվածքներ, հարակից ջրահեռացման համակարգեր, դիմակայության շեջտաղթումով կանաչապատում, Կոմիտասի անվան զբոսայգու վերականգնումը, ճանապարհի և զբոսայգու երկայնքով տեղակաճ նոր ծառեր, և զենդեղիքազգային հատկանիշներ, ներառյալ լուսադիոլային փողոցային լույսերը:	Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիրը (ՀՕՏԾ) հաստատվել է, գույքերի իրացման գործընթացը սկսված է, ծրագրի հիմնական մասը կատարված է:	699,345.7 509,841.8 189,503.9 699,345.7 509,841.8 189,503.9 603,746.6 437,687.8 166,058.8 62,333.6 54,189.4 8,144.2 10.3 12.4 4.9 8.9 10.6 4.3	Թերակատարումը պայմանավորված է ՀՕՏԾ հանրային գերակա շահի որոշման հաստատման ճգնգամով:
41	12030	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն	Կերված պայմանագրեր առկա չեն, ընթանում են շինարարական աշխատանքների, տեխնիկական վնասակորության ծառայությունների գնման գործընթացները:						

42	12031	<p>Վերակառուցման և զարգացման եկրուպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների տեխնիկական համագործակցության դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհների վերակառուցման և փողոցների լուսավորության արդիականացում</p>	234 հազ եվրո	<p>Գյումրու համայնքապետարան 01.01.2025-28.11.2028թթ.</p>	<p>Աջակցություն ծրագրի նախապատրաստմանն ու իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստում, տեխնիկական հսկողության շարժականության ակտիվների կառավարման համակարգչային ծրագրաշարի պատրաստում:</p>	<p>60,093.4 50,077.0 10,016.4 60,093.4 50,077.0 10,016.4 7,452.8 6,210.7 1,242.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0</p>	<p>Միջոցառման տարեկան պահի վերաբաշխման նպատակով շրջանառվում է ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ:</p>
43	12032	<p>Վերակառուցման և զարգացման եկրուպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների տեխնիկական համագործակցության վարկային ծրագիր</p>	0,750 մլն եվրո	<p>Գյումրու համայնքապետարան 01.01.2025-28.11.2028թթ.</p>	<p>Աջակցություն ծրագրի նախապատրաստմանն ու իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստում, տեխնիկական հսկողության իրականացում:</p>	<p>165,920.6 138,267.9 27,652.7 165,920.6 138,267.9 27,652.7 12,817.6 10,681.3 2,136.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0</p>	<p>Միջոցառման տարեկան պահի վերաբաշխման/ավագեման նպատակով շրջանառվում է ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ:</p>
44	12016	<p>Վերակառուցման և զարգացման եկրուպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների տեխնիկական համագործակցության դրամաշնորհային ծրագիր</p>	2,071.33 հազ եվրո	<p>Գյումրու համայնքապետարան 07.06.2017-28.11.2028</p>	<p>Աջակցություն ծրագրի նախապատրաստմանն ու իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնանորոգման շինարարական աշխատանքների մրցույթային փաթեթների կազմում, տեխնիկական հսկողություն, ակտիվայնաստեղծի ուղղակիության և գործողությունների պահի կազմում, քաղաքային ճանապարհների և տրանսպորտի ակտիվների կառավարման և բարելավման պահի մշակում</p>	<p>128,590.8 107,157.5 21,433.3 128,590.8 107,157.5 21,433.3 81,870.2 68,224.4 13,645.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0</p>	<p>Միջոցառման տարեկան պահի վերաբաշխման/ավագեման նպատակով շրջանառվում է ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ:</p>

45	12017	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների ծրագիր	16.57 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 14.06.2017-28.11.2028թթ.	Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ծանապարհների վերակառուցում՝ առձայտի և մայթերի ծածկի նորացում, այդ թվում՝ ջրահեռացման ենթակառուցվածքների փոխարինում:	<p>Ա տրանշով սահմանված բոլոր 14 փողոցներում և հրապարակներում շին աշխատանքներն ավարտված են, հիմնանորոգվել է ընդհանուր առմամբ մոտ 12 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 14 կմ երկարությամբ թվով 23 ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների բոլոր երեք չափաբաժինները ևս հասցվել են ավարտին: Միջոցառման միջոցների հաշվին իրականացվել է աշխատանքների 2/3 մասը: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում 2021թ. տեղադրվել է 800 լուսադիոդային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ: Գ Տրանշի շրջանակներում սպասվող աշխատանքների անխափան իրականացման նպատակով կատարվել է վարկի սահմանաչափի ավելացում՝ Գ Տրանշի 2,72 մլն եվրոյի չափով, որից 1,97 մլն կհատակացվի սույն միջոցառմանը: Վարկի սահմանաչափի ավելացման վարկային համաձայնագրի թիվ 2 և Ծրագրի համաձայնագրի փոփոխությունները ստորագրվել են 16.02.2024թ: Գ Տրանշի վերաբաշխման նախագիծը հաստատված է: Վարկային համաձայնագրի թիվ 2 փոփոխությամբ երկարաձյգվել են նաև բոլոր Տրանշների վերջին հասանելիության ժամկետները՝ մինչև 28.11.2028թ: Ըին. աշխատանքների մեկնարկը նախատեսվում է 2027թ. առաջին եռամսյակում:</p>	1,452,965.2	1,210,808.0	242,157.2	1,452,965.2	1,210,808.0	242,157.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Առաջին կիսամյակի համար 2026թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված են: Միջոցառման տարեկան պլանի վերաբաշխման/ավելացման նպատակով շրջանառվում է ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ:	
46	12018	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների դրամաշնորհային ծրագիր (Տրանշ Ա, Բ, Գ)	7.3 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 14.06.2017-28.11.2028	Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ծանապարհների վերակառուցում՝ առձայտի և մայթերի ծածկի նորացում, այդ թվում՝ ջրահեռացման ենթակառուցվածքների փոխարինում: Գ տրանշի շրջանակներում Անի և Ավարիական թաղամասերի, ինչպես նաև Եփրակացի փողոցի փողոցային լուսավորության վերականգնման արդյունքում ներկայիս բարձր ճշգրտան մտիվային լամպերը կփոխարինվեն լուսադիոդային խնայող լամպերով:	<p>Ա տրանշով սահմանված բոլոր 14 փողոցներում և հրապարակներում շին աշխատանքներն ավարտված են, հիմնանորոգվել է ընդհանուր առմամբ մոտ 12 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 14 կմ երկարությամբ , թվով 23 փողոցներում ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների բոլոր երեք չափաբաժիններն ավարտված են: Միջոցառման միջոցների հաշվին իրականացվել է վերը նշված աշխատանքների 1/3 մասը: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում 2021թ. տեղադրվել է 401 լուսադիոդային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ: Ստորագրվել է Գ Տրանշի դրամաշնորհային համաձայնագրի երկարաձյգումը՝ մինչև 2028թ. նոյեմբերի 28-ը: Ա և Բ Տրանշների տևողական միջոցների հասանելիությունը երկարաձյգվել է Վարկային համաձայնագրի փոփոխությամբ: Գ Տրանշի վերաբաշխման նախագիծը հաստատված է: Ըին. աշխատանքների մեկնարկը նախատեսվում է 2027թ. առաջին եռամսյակում:</p>	453,485.8	377,905.6	75,580.2	453,485.8	377,905.6	75,580.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Առաջին կիսամյակի համար 2026թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված են: Միջոցառման տարեկան պլանի վերաբաշխման/ավելացման նպատակով շրջանառվում է ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ:	
<b>Ընդամենը 1157 Ծրագրով, որից՝</b>							9,494,420.2	7,325,599.7	2,168,820.5	9,494,420.2	7,325,599.7	2,168,820.5	4,593,458.5	3,780,134.2	813,324.3	128,595.3	120,451.1	8,144.2	2.8	3.2	1.0	1.4	1.6	0.4		
<b>ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ</b>							827,936.5	616,999.3	210,937.2	827,936.5	616,999.3	210,937.2	685,616.8	505,912.2	179,704.6	62,333.6	54,189.4	8,144.2	9.1	10.7	4.5	7.5	8.8	3.9		
<b>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</b>							8,666,483.7	6,708,600.4	1,957,883.3	8,666,483.7	6,708,600.4	1,957,883.3	3,907,841.7	3,274,222.0	633,619.7	66,261.7	66,261.7	0.0	1.7	2.0	0.0	0.8	1.0	0.0		

Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի զարգացման ծրագիր - 4 միջոցառում

47	1167	<p>42008</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց 1» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ներթակայանների վարկային ծրագրի շրջանակներում ներավարկի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին</p>	178.2 մլն եվրո	<p>«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 09.12.2014-30.12.2029թթ.</p>	<p>Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել երեք լոտերով, Լոտ 1՝ «Դոմաշեն» ներթակայանի կառուցում՝ ներառյալ 220կՎ գծեր (Դոմաշեն ներթակայանի մուտք /նք), Լոտ 2՝ օդային գծերի կառուցում (500/400/220կՎ) և Լոտ 3՝ «Սյուն» ներթակայանի և ԲԼՀՀ փոխակերպիչ կայանի կառուցում:</p>	<p>Վերականգնման վարկերի (KfW) բանկի (այսուհետ՝ Բանկ) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ներթակայաններ)» ծրագրի շրջանակներում (այսուհետ՝ Ծրագիր) Լոտ 1-ի մասով Հիմնվելով Andritz Hydro GmbH և China National Electric Engineering Co. Ltd հայտատուների պատասխանների վրա՝ Fichtner խորհրդատվական ընկերությունը (այսուհետ՝ Խորհրդատու) պատրաստել է ֆինանսական հայտերի գնահատման հաշվետվությունը և այն 15.04.2026թ. ներկայացրել «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲ ընկերության (այսուհետ՝ Ընկերություն) դիտարկմանը: 22.04.2026թ. Խորհրդատուի հետ տեսազանգով կայացել է հանդիպում, որի ժամանակ Ընկերությունը ֆինանսական հայտի գնահատման հաշվետվության վերաբերյալ ներկայացրել է իր դիտողությունները: Վերջիններիս հիման վրա Խորհրդատուի կողմից թարմացված հաշվետվությունը ներկայացվել է Ընկերության դիտարկմանը:</p>	<p>45,613,167.7 43,518,996.8 2,094,170.9 45,613,167.7 43,518,996.8 2,094,170.9 7,717,383.4 7,469,094.2 248,289.2 69,813.5 55,850.8 13,962.7 0.9 0.7 5.6 0.2 0.1 0.7</p>	<p>Թերակատարումը պայմանավորված է Fichtner GmbH &amp; Co. KG խորհրդատվական ընկերության կողմից 2025թ. տրորող եռամսյակում Փուլ B-ով մատուցված ծառայությունների դիմաց KfW բանկի կողմից վճարման չիրականացման հետ:</p>
48		<p>11006</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց 1» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ներթակայանների դրամաշնորհային ծրագիր</p>	10.86 մլն եվրո	<p>«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 30.05.2016-30.12.2029թթ.</p>	<p>Ծրագրի նպատակն է Հայաստանի և Վրաստանի էներգահամակարգերի միջև ասինքրոն միացման ապահովումը, որի արդյունքում ՀՀ էներգահամակարգը ԻԻՀ էներգահամակարգից բացի (Իրան-Հայաստան 400կՎ երրորդ օդային գծի կառուցումից հետո) կկապվի նաև Վրաստանի, ԻԻԳ և տարածաշրջանի մյուս երկրների հետ:</p>	<p>Լոտ 2-ի մասով՝ Պայմանագրի շրջանակներում պահանջվող փաստաթղթերը KEC International Limited (այսուհետ՝ KEC) կողմից շարունակվում են մշակվել և ներկայացվել Ընկերության / Խորհրդատուի հաստատմանը: Ընկերության և Խորհրդատուի կողմից դիտարկվում են KEC-ի կողմից ներկայացված նախնական 400 կՎ ծրագծի վերաբերյալ առաջարկվող փոփոխությունները: Լոտ 3-ի մասով՝ 20.04.2026թ. Խորհրդատուի պատասխանել է SGCC-CET հայտատուի կողմից ներկայացված պարզաբանման հարցմանը: 24.04.2026թ. SGCC-CET հայտատուին ներկայացվել է նաև No. 02 պարզաբանման հարցումը՝ պատասխանի վերջնաժամկետ սահմանելով 30.04.2026թ.: Պարզաբանման հարցմանը՝ SGCC-CET հայտատուս պատասխանել է 30.04.2026թ.: 20.04.2026թ. Բանկը ներկայացրել է իր պայմանական հաստատումը Խորհրդատվական Պայմանագրի Փոփոխություն No. 05-ի վերջնական տարբերակի վերաբերյալ:</p>	<p>221,030.6 176,824.5 44,206.1 221,030.6 176,824.5 44,206.1 138,362.5 110,690.0 27,672.5 2,069.4 1,655.5 413.9 1.5 1.5 1.5 0.9 0.9 0.9</p>	
49	32006	<p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց 1 Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ներթակայանների դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող ներդրումներ</p>					<p>1,743,640.5 1,743,640.5 0.0 1,743,640.5 1,743,640.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0</p>	<p>Առաջին կիսամյակի համար 2026թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:</p>

50		<p>42013</p> <p>Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ հրականացվող «Շահումյան-2», «Մարաշ» և «Եղեգնաձոր» ենթակայանների վերակառուցման շրջանակներում ներթափանցիկ տրամադրում «Բարձրակուտ էլեկտրաջանեցեր» ՓԲԸ-ին</p>	<p>40.0 մլն ԱՄՆ դոլար</p>	<p>«Բարձրակուտ էլեկտրաջանեցեր» ՓԲԸ 19.02.2025-30.06.2029թթ.</p>	<p>Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել «Շահումյան-2», «Մարաշ» և «Եղեգնաձոր» ենթակայանները: Ենթակայանների վերակառուցումը կնպաստի էլեկտրաէներգետիկ համակարգի հուսալիության բարձրացմանը և էլեկտրաէներգիայի անհափան մատակարարման ապահովմանը:</p>	<p>2025թ. սեպտեմբերի 16-ին ՔԵՇ ՓԲԸ փոխըլ «Շահումյան-2» ՀՀ/110/110 կՎ, «Մարաշ» ՀՀ/110/110 կՎ և «Եղեգնաձոր» ՀՀ/110/35 կՎ ենթակայանների վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարվել էր նախարարակալորման ընթացակարգ՝ հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ սահմանելով 2025թ. հոկտեմբերի 3-ը: Նախարարակալորման ընթացակարգի արդյունքում հաստատվել է նախարարակալորված 10 մասնակից: Գնման ընթացակարգի առաջին փուլի հրավերը օրենքով սահմանված կարգով տրամադրվել է նախարարակալորված մասնակիցներին՝ հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ սահմանելով 2025թ. հոկտեմբերի 23-ը: Մասնակիցների առաջարկով հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը փոփոխվել է՝ երկարաձգվելով մինչև դեկտեմբերի 12-ը: Նախարարակալորված մասնակիցներից առաջարկ են ներկայացրել 5 մասնակից: Առաջարկները գտնվում են գնահատման փուլում: Հայտ ներկայացրած մասնակիցները հրավիրվել են բանակցությունների 2026թ. հունվարի 30-ին: Բանակցություններին ներկա էին նախարարակալորված 10 մասնակիցներից 5-ի ներկայացուցիչները: Քննարկման արդյունքում պատասխանատու ստորաբաժանումը կհաստատի և գնահատող հանձնաժողովի բարտուղարին կտրամադրի գնման վերանայված հայտը, որի հիման վրա նախարարակալորված բոլոր մասնակիցներին կտրամադրվի երկրորդ փուլի հրավերը: Երկրորդ փուլի հրավերը նախատեսվում է մասնակիցներին տրամադրել մինչև մայիսի վերջ: 2025թ. դեկտեմբերի 12-ին կնքվել է ՔԵՇ ՓԲԸ կարիքների համար «Հայաստանի էներգետիկ անցումն ապահովող ծրագիր» ֆինանսական հաշվետվությունների արդիտրական ծախսերի մատուցման պայմանագիրը՝ ինչը տարվա համար 13,500,000.00 ՀՀ դրամ</p>	3,777,242.8	3,146,388.5	630,854.3	3,777,242.8	3,146,388.5	630,854.3	91,599.9	73,279.9	18,320.0	13,793.4	11,051.6	2,741.8	15.1	15.1	15.0	0.4	0.4	0.4	<p>Առաջին կիսամյակում նախատեսված էր Տեխնիկական աջակցության ել վերահսկման խորհրդատուի (GOPA Tech Group) կողմից մատուցված ծախսերի ընդունում և դրանց դիմաց վճարում (35,200,000.00 ՀՀ դրամ), սակայն խորհրդատուի կողմից ներկայացված ակտերը ներկայումս գտնվում են Ընկերության կողմից քննարկման և ճշգրտման փուլում:</p>
<b>Ընդամենը 1167 Ծրագրով, որից՝</b>							51,355,081.6	48,585,850.3	2,769,231.3	51,355,081.6	48,585,850.3	2,769,231.3	7,947,345.8	85,676.3	68,557.9	17,118.4	1.1	0.9	5.8	0.2	0.1	0.6			
<b>ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ</b>							221,030.6	176,824.5	44,206.1	221,030.6	176,824.5	44,206.1	138,362.5	2,069.4	1,655.5	413.9	1.5	1.5	6.3	0.2	0.1	0.6			
<b>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</b>							51,134,051.0	48,409,025.8	2,725,025.2	51,134,051.0	48,409,025.8	2,725,025.2	7,808,983.3	83,606.9	66,902.4	16,704.5	1.1	0.9	6.3	0.2	0.1	0.6			

Էներգաարդյունավետության ծրագիր - 2 միջոցառում

51	1232	12001	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի Էներգաարդյունավետության դրամաշնորհային ծրագրի երկրորդ փուլ (մանկապարտեզների և այլ հանրային շենքերի Էներգաարդյունավետության բարելավում)	10.1 մլն եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 22.04.2024-2029թթ.	Ծրագրի նպատակն է նվազեցնել Երևան համայնքի հասարակական շենքերի Էներգիայի սպառումը և աջակցել Էներգաարդյունավետության ու վերականգնվող Էներգիայի միջոցառումների, որոնք կներառեն անհրաժեշտ աշխատանքներ պրոյեկտիվների և մանկապարտեզների ընդհանուր տեխնիկական փնտհայտի քարելավման համար: Ավելացվող արդյունքները՝ ծրագրի իրականացման արդյունքում հնարավոր կլինի նվազեցնել 38 հասարակական շենքերի (6 պրոյեկտիվներ) և 32 մանկապարտեզ) Էներգաապատեղ, որի արդյունքում կանխատեսվում է՝ <ul style="list-style-type: none"> <li>• էներգաարդյունավետության բարելավում,</li> <li>• աջակցության հարմարավետության ու կանխատեսվող ծախսի նվազեցում,</li> <li>• սեյսմիկ անվտանգության բարելավում,</li> <li>• ածխաթթու գազի (CO2) արտանետումների կրճատում,</li> <li>• վերանորոգվող շենքերի շահագործման ժամկետի երկարացում:</li> </ul>	Ծրագիրը վավերացվել է 2024թ. ապրիլի 22-ին:	2,166,004.1	1,805,003.4	361,000.7	2,166,004.1	1,805,003.4	361,000.7	866,401.5	722,001.2	144,400.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
								5,635,730.7	4,696,462.6	939,268.1	5,635,730.7	4,696,462.6	939,268.1	2,254,292.5	1,878,585.2	375,707.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Ընդամենը 1232 Ծրագրով, որից՝</b>								7,801,734.8	6,501,466.0	1,300,268.8	7,801,734.8	6,501,466.0	1,300,268.8	3,120,694.0	2,600,586.4	520,107.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
<b>ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ</b>								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
<b>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</b>								7,801,734.8	6,501,466.0	1,300,268.8	7,801,734.8	6,501,466.0	1,300,268.8	3,120,694.0	2,600,586.4	520,107.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Մրցության գործընթացը գտնվում է պայմանագրերի կնքման փուլում:

<p style="text-align: center;"><b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ, որից՝</b></p>	<p>147,789,539.8</p> <p>122,714,013.9</p> <p>25,075,525.9</p> <p>147,080,149.4</p> <p>122,714,013.9</p> <p>24,366,135.5</p> <p>59,734,234.0</p> <p>45,251,576.7</p> <p>14,482,657.3</p> <p>7,787,755.1</p> <p>4,672,751.9</p> <p>3,115,003.2</p> <p>13.0</p> <p>10.3</p> <p>21.5</p> <p>5.3</p> <p>3.8</p> <p>12.8</p>
<p style="text-align: center;"><b>ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ՝</b></p>	<p>9,417,653.0</p> <p>8,103,198.9</p> <p>1,314,454.1</p> <p>9,390,882.6</p> <p>8,103,198.9</p> <p>1,287,683.7</p> <p>3,008,674.7</p> <p>2,510,191.0</p> <p>498,483.7</p> <p>480,697.6</p> <p>420,182.9</p> <p>60,514.7</p> <p>16.0</p> <p>16.7</p> <p>12.1</p> <p>5.1</p> <p>5.2</p> <p>4.7</p>
<p style="text-align: center;"><b>ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ, այդ թվում՝</b></p>	<p>138,371,886.8</p> <p>114,610,815.0</p> <p>23,761,071.8</p> <p>137,689,266.8</p> <p>114,610,815.0</p> <p>23,078,451.8</p> <p>56,725,559.3</p> <p>42,741,385.7</p> <p>13,984,173.6</p> <p>7,307,057.5</p> <p>4,252,569.0</p> <p>3,054,488.5</p> <p>12.9</p> <p>9.9</p> <p>21.8</p> <p>5.3</p> <p>3.7</p> <p>13.2</p>
<p style="text-align: center;"><b>ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ (ԴԵՖԻՑԻՏ)</b></p>	<p>49,497,268.5</p> <p>46,772,243.3</p> <p>2,725,025.2</p> <p>49,497,268.5</p> <p>46,772,243.3</p> <p>2,725,025.2</p> <p>7,915,841.3</p> <p>7,649,232.1</p> <p>266,609.2</p> <p>149,868.6</p> <p>133,164.1</p> <p>16,704.5</p> <p>1.9</p> <p>1.7</p> <p>6.3</p> <p>0.3</p> <p>0.3</p> <p>0.6</p>
<p style="text-align: center;"><b>Ընդամենը բոլոր ծրագրերից՝</b></p>	<p>147,789,539.8</p> <p>122,714,013.9</p> <p>25,075,525.9</p> <p>147,080,149.4</p> <p>122,714,013.9</p> <p>24,366,135.5</p> <p>59,734,234.0</p> <p>45,251,576.7</p> <p>14,482,657.3</p> <p>7,787,755.1</p> <p>4,672,751.9</p> <p>3,115,003.2</p> <p>13.0</p> <p>10.3</p> <p>21.5</p> <p>5.3</p> <p>3.8</p> <p>12.8</p>
<p style="text-align: center;"><b>ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ</b></p>	<p>5,498,182.8</p> <p>2,077,644.7</p> <p>3,420,538.1</p> <p>5,673,877.7</p> <p>2,233,170.5</p> <p>3,440,707.2</p> <p>4,143,426.7</p> <p>1,291,020.3</p> <p>2,852,406.4</p> <p>735,818.3</p> <p>416,600.2</p> <p>319,218.1</p> <p>17.8</p> <p>32.3</p> <p>11.2</p> <p>13.0</p> <p>18.7</p> <p>9.3</p>
<p style="text-align: center;"><b>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</b></p>	<p>142,291,357.0</p> <p>120,636,369.2</p> <p>21,654,987.8</p> <p>141,406,271.7</p> <p>120,480,843.4</p> <p>20,925,428.3</p> <p>55,590,807.3</p> <p>43,960,556.4</p> <p>11,630,250.9</p> <p>7,051,936.8</p> <p>4,256,151.7</p> <p>2,795,785.1</p> <p>12.7</p> <p>9.7</p> <p>24.0</p> <p>5.0</p> <p>3.5</p> <p>13.4</p>