



Որոգման համակարգի առողջացում - 13 միջոցառում

2	1004	11006	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության ացակցությամբ իրականացվող Վերու ցրամբարի և որոգման համակարգի կառուցման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	75 մն նվրո	Հայաստանի տարածքային հիմնադրամ 12.05.2016-31.05.2028թթ.	Վերոյի ցրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների, ցրոտ հանգուցների, ցրոտ փոխարող և որոգման համակարգի, ինչպես նաև ցրամբարի իշման տակ գտնվող հողատարածքների որոգման ներուտեսային ցանցի կառուցում:	Շինարարական աշխատանքներն ավարտվել են: Ընթացի մեջ են թերությունների շտկման և հետավարտական երաշխիքների դիմաց վճարումների գործընթացները:	22,399.6 15,745.7 16,448.2 13,121.4 2,624.3 5,951.4 22,399.6 15,745.7 13,121.4 2,624.3 5,951.4 12,560.3 8,224.2 4,336.1 5,654.8 2,324.7 3,230.1 44.2 16.7 0.0 28.3 100.0 74.5 100.0 16.7 24.8 0.0 14.1 100.0 54.3	Ընթացի մեջ են ձեռքբերված ապրանքների և ծառայությունների դիմաց անհրաժեշտ վճարման գործընթացները:
	3	31001	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության ացակցությամբ իրականացվող Վերու ցրամբարի և որոգման համակարգի կառուցում						
4	31005	Եվրասիական զարգացման բանկի ացակցությամբ իրականացվող որոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի շրջանակներում ցրային տևտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում	40 մն ԱԱՆ դրվար	Հայաստանի տարածքային հիմնադրամ 10.06.2016-31.12.2025թթ.	Հայաստանի Հանրապետության որոգման համակարգերի արդիականացում, համակարգերի արդյունավտության բարձրացում՝ շահագործման և պահպանման ծախսերի կրճատմամբ, բարձր ցրակրոտանների և էլեկտրաէներգիայի ծախսումների նվազեցմամբ: Նպատակն իրագործելու համար պետք է իրականացվեն հետևյալ վիջողատումները՝ մեխանիկական որոգման փոխարդնում ինքնահոտ համակարգերով, որոշ մայր և երկրորդ կարգի ցրանցների վերականգնում, ՋՕԸ-ների ներուտեսային որոգման ցանցերի արդիականացում, ՋՕԸ-ների կառավարչական ներուծի ամրակնրում:	Վարկային ծրագիրը փակվել է: Պահված հետերաշխիքային գումարների մնացորդը վճարվել է:	0.0 0.0 0.0 62,838.5 0.0 62,838.5 62,838.5 0.0 62,838.5 62,838.5 2,624.3 62,838.5 0.0 62,838.5 62,838.5 2,623.7 0.0 62,838.5 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0		

5	11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտոլայան գետի ջրային ենտությունների ինտեգրացված կառավարում ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	50 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.12.2026թթ.		152,626.0 44,454.7 108,171.3 174,626.0 44,454.7 130,171.3 80,104.2 14,530.0 65,574.2	2,903,814.9 2,323,051.9 580,763.0 2,890,422.3 2,323,051.9 567,370.4 957,205.0 797,671.7 159,533.3	2,903,814.8 2,419,848.5 483,966.3 2,903,814.8 2,419,848.5 483,966.3 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	25,511.5 4,375.4 21,136.1 31.8 30.1 32.2 14.6 9.8 16.2	Ընթացի մեջ են ձեռքբերված սպարկների և ծառայությունների դիմաց անհրաժեշտ վճարման գործընթացները:
6	31004	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտոլայան գետի ջրային ենտությունների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում		Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 27.03.2018-30.12.2026թթ.	<p>«Հ Շիրակի մարզում՝ Ախտոլայան գետի վրա, Կապի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների կառուցում, ինչի արդյունքում կապահովվի գյուղատնտեսական նպատակներով հուսայի ոռոգումը, ինչպես նաև ջրակազմի ջրային ենտությունների արդյունավետ կառավարումը:</p> <p>Կապի ջրամբարի կառուցման աշխատանքներն այս պահին դադարեցված են: Կապի պայմանագիրը դադարեցվել/լուծվել է 02.02.2026թ.: Ընթացի մեջ են կատարված աշխատանքների կատարողականների ներկայացման և ծառայությունների մատուցման, ինչպես նաև՝ վճարումների ուղի մեթոդով կատարվող վճարման գործընթացները:</p>	177,565.0 0.0 177,565.0 177,565.0 0.0 177,565.0 103,745.0 0.0 103,745.0 9,062.1 0.0 9,062.1 8.7 0.0 0.0 0.0	177,565.0 0.0 177,565.0 177,565.0 0.0 177,565.0 103,745.0 0.0 103,745.0 9,062.1 0.0 9,062.1 8.7 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Վճարումները կիրականացվեն առաջիկայում:	
7	31006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտոլայան գետի ջրային ենտությունների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի նրկորդ փուլի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում	18.5 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 27.03.2018-30.12.2026թթ.		1,037,000.0 0.0 1,037,000.0 214,771.1 0.0 214,771.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	1,037,000.0 0.0 1,037,000.0 214,771.1 0.0 214,771.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	1,599,057.3 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներով)	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Մտաջին կիսամյակի համար 2026թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:	
8	11010	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտոլայան գետի ջրային ենտությունների ինտեգրացված կառավարում փուլ 1 ծրագրով Ջրամոր գյուղի վերաբնակեցման գործողությունների խորհրդատվություն և կառավարում	1,599,057.3 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներով)	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.12.2026թթ.	Կապի ջրամբարի կառուցման հետևանքով անհրաժեշտություն առաջացած հողերի ձեռքբերման և մարդկանց վերաբնակեցման, ճանապարհների և ոռոգման ջրանցքների կառուցման, էլեկտրական էներգիայի մատակարարման օրային գծերի անցկացման և այլնի իրականացում:	1,037,000.0 0.0 1,037,000.0 214,771.1 0.0 214,771.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	1,037,000.0 0.0 1,037,000.0 214,771.1 0.0 214,771.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	1,599,057.3 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներով)	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Ընթացի մեջ են ձեռքբերված սպարկների և ծառայությունների դիմաց անհրաժեշտ վճարման գործընթացները:	
9	12002	Գերմանիայի զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտոլայան գետի ջրային ենտությունների ինտեգրացված կառավարման փուլ 1 ծրագրով Ջրամոր գյուղի վերաբնակեցման համար ենթակառուցվածքների և բնակելի տների կառուցում	3,350,954.2 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներով)	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.12.2026թթ.	Ընթացի մեջ են հողերի ձեռքբերման և վերաբնակեցումների գործողությունների պլանի (ՀՉՎԳՊ) ազդակիր անձանց փոխհատուցումների և օժանդակությունների տրամադրման աշխատանքները:	1,037,000.0 0.0 1,037,000.0 214,771.1 0.0 214,771.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	1,037,000.0 0.0 1,037,000.0 214,771.1 0.0 214,771.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	1,599,057.3 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներով)	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Մտաջին կիսամյակի համար 2026թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:	

10	11009	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մխուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման դրամաշնորհային ծրագիր	300.0 հազ. եվրո	Հայաստանի տարածքային իրմատրամ 18.07.2019-31.12.2025թթ.	Դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ֆինանսավորել «Մխուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագիր» Կապի ջրամատակարարության Փուլ I փուլի փորձագիտական ծախսերի մատուցման համար՝ շրջակա միջավայրի վրա սոցիալական գնահատման (ՇՄՍԱԳ) խորհրդատվական ծախսերի մատուցման պայմանագրի շրջանակներում:	Կապի ջրամատակարարության կապի պայմանագրի իրականացման պայմանագրով սույն դրամաշնորհային համաձայնագրի ավարտված ժամկետն այսև չի երկարաձգվի:	18,107.5 14,564.7 3,542.8 18,107.5 14,564.7 3,542.8 8,000.0 6,434.8 1,565.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Նախատեսված բյուջեային միջոցները կվերադարձվեն ՀՀ պետական բյուջե:
11	11011	Զարգացման ֆրանսիական գործակալության աջակցությամբ իրականացվող ռոտզման որդուտի ֆինանսավորման կայունության և ռոտզման կառավարման կարողությունների բարելավման դրամաշնորհային ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	1.8 մլն եվրո, որից՝ 1.5 մլն դրամաշնորհային միջոցներ, 0.3 մլն եվրո՝ ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորում	Հայաստանի տարածքային իրմատրամ 23.04.2020-19.06.2026թթ.	Ծրագրի նպատակն է աջակցել ՀՀ կառավարությանը ռոտզման որդուտի ընթացիկ բարելավումների հարցում կենտրոնական և տեղական մակարդակներում կարողությունների զարգացման և ջրօգտագործողների միավորումների տրամադրվող սուբսիդիաների կրճատման միջոցով, ներդրել նորարարական կայուն մեխանիզմներ՝ ուղղված ռոտզման գյուղատնտեսության տնտեսական զարգացման խոչընդոտներին:	խորհրդատվական պայմանագիր կնքվել է: Ընթացիկ մեջ են պայմանագրով նախատեսված գործընթացները:	499,403.0 416,169.2 83,233.8 592,632.6 516,169.2 76,463.4 343,970.0 311,200.0 32,770.0 342,469.9 309,699.9 32,770.0 99.6 99.5 100.0 57.8 60.0 42.9	Խորհրդատվական պայմանագիրը ստորագրման փուլում է:
12	11019	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Ջրային ռեսուրսների համատեղված կառավարում (ՋՌՀԿ)/Մխուրյան գետ» ծրագրի ուղեկցող միջոցառումներ դրամաշնորհային ծրագիր	2 000 000 եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե 19.12.2014-30.12.2029թթ.	Օրացվող սպասարկում է •Ջրային ռեսուրսների կառավարման կազմակերպությունների կարողությունների զարգացումը, •Աջակցություն ֆերմերներին (բարձրարժեք մշակաբույսերի արտադրություն, ներտնտեսային ռոտզման տեխնոլոգիաներ և մարկետինգ), •Մխուրյանի գետավազանային կառավարման պլանի բարձրացում՝ ներառելով Ծրագրի ՇՄՍԱԳ-ով սահմանված բնապահպանական թողցի պահանջները, •հավատարմագրում, որ ՄԿԻԻԻ և Կապի ջրամատակարարի ջրային կառավարման ռեժիմները (ինչպես նաև Մխուրյանի գետավազանային կառավարման պլանը) և ջրօգտագործման թույլտվությունները ստացել են օրինական ուժ՝ ջրամատակարարի ցումից առաջ, •ՇՄՍԱԳ հաշվետվությամբ սահմանված բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների մեղմացումը	Խորհրդատվական պայմանագիրը ստորագրման փուլում է:	424,024.7 339,219.8 84,804.9 424,024.7 339,219.8 84,804.9 63,603.7 50,883.7 12,720.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Խորհրդատվական պայմանագիրը ստորագրման փուլում է:
13	31022	Հանաչխարային բանկի աջակցության շրջանակներում ռոտզման, ջրամատակարարման և ցրտանցման ծրագրերի իրականացում	70 400 000 եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե 17.03.2026-30.06.2031թթ.	Բարելավված հասանելիություն դեպի արդյունավետ, ֆինանսապես կայուն ռոտզման ու գյուղական ջրամատակարարման և ցրտանցման (ՋՌ) ծախսերի մատուցումը Կայստատեի ընտրված տարածքներում: Ծրագիրը ներառում է 10-ամյա բազմամիլիարդի ծրագրի մաս, որի նպատակն է բարելավել ռոտզման և գյուղական ՋՌ ծախսերի մատուցումը Հայաստանում: Փուլ I-ը նախազմված է կլիմայակայուն ռոտզման և ՋՌ ծախսերի մատուցման համար: Այն վեջ Ջրօգտագործող ընկերակցություններին (ՋՕԸ) կապիտալի ժամանակակից ռոտզման համակարգերով և կրթելով ռոտզման ծախսերի արդյունավետությունը՝ ընտրված սխեմաներում առաջնային, երկրորդային և երրորդային ցանցերի արդիականացման միջոցով՝ խթանելու կլիմայական դիմացկունությունը երաշտի, ցածր ջրի և ծախսերի ռիսկերի:	28.08.2025թ. ՀՀ կառավարության N 1192-Ա որոշմամբ հավանություն է տրվել «Հայաստանի ջրի և ռոտզման ծախսերի մատուցման ծրագրի, 1-ին փուլի ծրագիր» վարկային համաձայնագրի ստորագրմանը, որն էլ ստորագրվել է 2025թ. սեպտեմբերի 18-ին, որը ենթակա է հետագա վավերացման բառ սահմանված ընթացակարգերի: 11.12.2025թ. N 1770-Ն որոշմամբ հավանություն է տրվել «ՀՀ-ի և Կերակարտցման և Զարգացման միջազգային բանկի միջև «Հայաստանի ջրի և ռոտզման ծախսերի մատուցման ծրագիր, 1-ին փուլ» վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծին: 03.02.2026թ. Սահմանադրական դատարանի որոշմամբ վարկային համաձայնագրով ամրագրված պարտավորությունները համապատասխանում են սահմանադրությանը: «Հայաստանի ջրի և ռոտզման ծախսերի մատուցման ծրագիր, 1-ին փուլի ծրագիր» վարկային համաձայնագիրը արժանացել է հավանության 03.03.2026թ. ԱԺ-ի լիազորար նիստում: Համաձայնագիրը էֆեկտիվ է ճանաչվել 17.03.2026թ.:	2,999,529.5 2,399,623.6 599,905.9 2,999,529.5 2,399,623.6 599,905.9 1,000,000.0 800,000.0 200,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	ՀՀ 2026թ. պետական բյուջեով միջոցառումը նախատեսվել է որպես կապիտալ ծախս, ներկայումս նախապարտավորված է ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ՝ ընթացիկ և կապիտալ միջոցառումներով:

14	31024	Ջարգացման ֆրանսիական գործակալության (ՋՖԳ) աջակցությամբ իրականացվող «Հայաստանում ջրային ռեսուրսների և գյուղատնտեսության համալիր զարգացում» («WAIDA») ծրագիր	ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե	04.12.2025թ. ՀՀ կառավարության N 1733-Ա որոշմամբ հավանություն է տրվել Հայաստանի «Հանրապետության կառավարության և Ջարգացման ֆրանսիական գործակալության միջև չհաստատված վարկային գիծ տրամադրելու մասին թիվ CAM 1029 շրջանակային համաձայնագրի» ստորագրման առաջարկությանը, որը ստորագրվել է 2025 թվականի դեկտեմբերի 18-ին և 19-ին «Հայաստանի ջրի և գյուղատնտեսության նկտեզրված զարգացում» (WAIDA) ծրագրի իրականացման համար: Վարկային համաձայնագրի իրականացումն ապահովվում է բազմափուլ ծրագրային մոտեցմամբ (MPA) և համաֆինանսավորվում է Հանաշխարհային բանկի «Ջրային և ոռոգման ծառայությունների բարելավում» («WISE») ծրագրի, ինչպես նաև Եվրոպական միության կողմից: Հայաստանի Հանրապետության և Ջարգացման ֆրանսիական գործակալության միջև չհաստատված վարկային գիծ տրամադրելու մասին թիվ CAM 1029 շրջանակային համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը հաստատվել է սթ. ապրիլի 28-ին: Համաձայն ներպետական հաջորդ ընթացակարգի՝ նախապատրաստվում է միջազգային պայմանագրի՝ Ազգային ժողովի կողմից վավերացման փուլը:	193,587.6 161,323.1 32,264.5 193,587.6 161,323.1 32,264.5 60,000.0 49,980.0 10,020.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	11,347,618.3 8,147,825.1 3,199,793.2 10,690,064.9 8,247,825.1 2,442,239.8 2,707,772.4 2,062,045.8 665,726.6 690,070.1 506,817.0 183,253.1 25.5 24.7 27.9 6.5 6.1 7.5	1,294,125.8 830,856.6 463,269.2 1,409,355.4 930,856.6 478,498.8 611,983.2 391,272.7 220,710.5 382,598.3 316,400.0 66,198.3 62.5 80.9 30.0 27.1 34.0 13.8	10,053,492.5 7,316,968.5 2,736,524.0 9,280,709.5 7,316,968.5 1,963,741.0 2,095,789.2 1,660,773.1 435,016.1 307,471.8 190,417.0 117,054.8 14.7 11.5 26.9 3.3 2.6 6.0	Համաձայն ներպետական հաջորդ ընթացակարգի՝ նախապատրաստվում է միջազգային պայմանագրի՝ Ազգային ժողովի կողմից վավերացման փուլը:
<b>Ընդամենը 1004 Ծրագրով, որից՝</b>									
<b>ԸՆԹԱՅԻՎ ԾԱՆՍԵՐ</b>									
<b>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ</b>									

**Ջրամաբարձարման և ջրահեռացման բարելավում - 5 միջոցառում**

15	1072	12001	Գերմանիայի զարգացման և եվրոպական միության հարկանույթյան ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների դրամաշնորհային ծրագիր՝ երրորդ փուլ	12 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային հիմնադրամ 21.06.2014-13.03.2028թթ.	579 գյուղական բնակավայրերից ընտրված որոշ համայնքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Ձմեռային դադարը ավարտվել է, ծրագիրն ընթացքի մեջ է:	3.597,559,8 2.984,542,7 613,017,1 3.477,559,8 2.884,542,7 593,017,1 1.339,528,4 1,092,679,4 246,849,0 159,668,4 127,355,4 32,313,0 11,9 11,7 13,1 4,6 4,4 5,4	Վճարումները կատարվել են ըստ ներկայացված կատարողականների:
	16	11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլ	30 մլն եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե 21.06.2014-30.12.2027թթ.	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի առույտ:	Ծրագրի կատարումը երկարաձգվել է մինչև 30.12.2026թ., որի հիման վրա նախաձեռնվել է պայմանագրի փոփոխության գործընթաց, որն էլ անցնում է երկարատև համաձայնությունների ընթացք՝ KfW բանկի հետ: 20.01.2025թ. ստորագրվել է Լրացում 3-ը, առդիտի կատարման ժամկետը սահմանվել է 30.03.2027թ.: 2026թ. մարտի 31-ին ավարտվել է 2025թ. Ծրագրի ֆինանսական առույտը, ինչպես նաև հավանության է արժանացել 2025թ. 1-ին կիսամյակի տեխնիկական առույտի հաշվետվությունը, որոնց հիման վրա մասհանման հայտերը ներկայացվել են KfW բանկ՝ վճարման:	52,559,4 35,739,7 16,819,7 113,024,7 91,265,5 21,759,2 70,950,9 56,204,0 14,746,9 35,770,2 35,061,4 708,8 50,4 62,4 4,8 31,6 38,4 3,3	Վճարումները կիրականացվեն առաջիկայում:
		17	31001	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում	30 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային հիմնադրամ 21.06.2014-30.12.2027թթ.	11 քաղաքի և 37 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Սուկա շինարարական պայմանագրերով նախատեսված աշխատանքները ավարտվել են, ընթացքի մեջ են հանձնման-ընդունման աշխատանքները: ԵՆԲ ֆինանսական պայմանագրի ժամկետները երկարաձգման փուլում են:	2,428,733,7 2,025,587,8 403,145,9 2,368,268,4 1,970,062,0 398,206,4 1,073,469,3 960,357,8 113,111,5 125,304,9 114,864,4 10,440,5 11,7 12,0 9,2 5,3 5,8 2,6
18	31002	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում	16.7 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային հիմնադրամ 07.09.2020-30.12.2025թթ. (երկարաձգման փուլում է մինչև 30.12.2027թ.)	Հայաստանի տարածքային հիմնադրամ 07.09.2020-30.12.2025թթ. (երկարաձգման փուլում է մինչև 30.12.2027թ.)	Սուկա շինարարական պայմանագրերով նախատեսված աշխատանքները ավարտվել են, ընթացքի մեջ են հանձնման-ընդունման աշխատանքները: ԵՆԲ ֆինանսական պայմանագրի ժամկետները երկարաձգման փուլում են:	1,624,121,1 1,346,581,3 277,539,8 1,624,121,1 1,346,581,3 277,539,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Սուկա շինարարական պայմանագրերով նախատեսված աշխատանքները ավարտվել են, ընթացքի մեջ են հանձնման-ընդունման աշխատանքները: ԵՆԲ ֆինանսական պայմանագրի ժամկետները երկարաձգման փուլում են:	

19	11017	«Համայնքային ենթակառուցվածքների II ծրագիր, փուլ 3 - Հայաստանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածք» ծրագրերի կատավարում	360 մլն. դրամ	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 2026-2027թթ.	«Համայնքային ենթակառուցվածքների II ծրագիր, փուլ 3 - Հայաստանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածք» ծրագրերի պահպանման/կատավարման ծախսերի իրականացում:	Ընթացի մեջ են պահպանման ծախսերի՝ ընթացիկ ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերման ու համապատասխան վճարումների գործընթացները:	177,025.0	0.0	177,025.0	177,025.0	0.0	90,925.1	0.0	90,925.1	51,956.8	0.0	51,956.8	57.1	0.0	57.1	29.3	0.0	29.3	Ընթացի մեջ են ձեռքբերված ապրանքների և ծառայությունների դիմաց անհրաժեշտ վճարման գործընթացները:						
	<b>Ընդամենը 1072 Ծրագրով, որից՝</b>							7,879,999.0	6,392,451.5	1,487,547.5	7,759,999.0	6,292,451.5	1,467,547.5	2,574,873.7	2,109,241.2	465,632.5	372,700.3	277,281.2	95,419.1	14.5	13.1	20.5	4.8	4.4	6.5					
	<b>ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ</b>							229,584.4	35,739.7	193,844.7	290,049.7	91,265.5	198,784.2	161,876.0	56,204.0	105,672.0	87,727.0	35,061.4	52,665.6	54.2	62.4	49.8	30.2	38.4	26.5					
	<b>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</b>							7,650,414.6	6,356,711.8	1,293,702.8	7,469,949.3	6,201,186.0	1,268,763.3	2,412,997.7	2,053,037.2	359,960.5	284,973.3	242,219.8	42,753.5	11.8	11.8	11.9	3.8	3.9	3.4					



<p>11012</p>	<p>Կայունացման և զարգացման եվրասիական հիմնադրամի պաշկցությանը իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի Քաջարան Ազարակ 32 կմ հատվածի կառուցման համակարգում և կառավարում</p>	<p>150 մկն ԱՄՆ դոլար</p>	<p>«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 14.04.2015-30.12.2026թթ.</p>	<p>Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի (Տրանշ 4) Ազարակ-Քաջարան ճանապարհահատվածի վերակառուցում:</p>	<p>Իրականացվում է հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի ճշգրտման գործողությունները, ինչպես նաև Ծրագրի պահպանման ծախսերը:</p>	<p>295,535.1 212,330.7 83,204.4 495,535.1 212,330.7 283,204.4 355,242.6 114,182.5 241,060.1 206,031.6 83.0 205,948.6 58.0 0.1 85.4 41.6 0.0 72.7</p>	<p>Ծրագրի պահպանման ծախսերն են, որոնք կրում են շարունակական բնույթ: Իրականացվում են լրացուցիչ COSM օտարումներ և համապատասխան վճարումներ:</p>
<p>21012</p>	<p>Կայունացման և զարգացման եվրասիական հիմնադրամի պաշկցությանը իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի Քաջարան Ազարակ 32 կմ հատվածի կառուցում</p>				<p>Կապալառոտի պայմանագիրը կնքվել է 23.10.2023թ: Տեխ հսկողության Պայմանագիրը կնքվել է 14.11.2023թ.: Ընթանում են շինարարական աշխատանքները 12 շին. հրապարակներում, ներառյալ՝ կամուրջների շինարարության և թունելների փորման աշխատանքները:</p>	<p>26,392,177.3 21,815,978.3 4,576,199.0 26,392,177.3 21,815,978.3 4,576,199.0 13,196,088.7 9,897,066.5 3,299,022.2 5,102,972.0 3,985,158.1 1,117,813.9 58.7 40.3 33.9 19.3 18.3 24.4</p>	<p>Շինարարական աշխատանքները կրում են շարունակական բնույթ: Կապալառոտի և տեխ հսկողի հերթական կատարողականները գտնվում են ստուգման, հաստատման և վճարման փուլերում:</p>
<p>21009</p>	<p>Եվրոպական ներդրումային բանկի պաշկցությանը իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3</p>	<p>60 մկն եվրո</p>	<p>«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 27.08.2014-31.12.2023թթ. (Միջոցները հասանելի են մինչև շինարարության ավարտը)</p>	<p>Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ և տեխնիկական հսկողություն:</p>	<p>Ճանապարհահատվածը բացվել է երթևեկության համար:</p>	<p>1,532,805.6 1,163,271.9 369,563.7 1,591,331.6 1,211,851.9 379,479.7 1,531,940.9 1,162,499.2 369,441.7 41,873.2 9,173.4 32,699.8 2.7 0.8 8.9 2.6 0.8 8.6</p>	<p>Ընթանում են ճանապարհատվածի շինարարության վերջնականացման աշխատանքները:</p>

11016	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Միսիան-Քաջարան 60կմ-ի Հյուսիսային ենթահատվածի համակարգում և կառավարում	236մկն Եվրո	«Ճանապարհային ղեկավարումներ» Հիմնադրամ 25.12.2025-31.12.2033թթ.	Ծրագրի նպատակն է բարելավել տարածաշրջանային շարժունակությունը և բարձրացնել հասանելիությունը: Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Միսիան-Քաջարան 60կմ-ի Հյուսիսային ենթահատվածի 27.1 կմ ենթահատվածի կառուցում:	Նախատեսված է իրականացնել հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիրը, ինչպես նաև իրականացնող անձնակազմի պահպանման ծախսերը:	2,349,199.7	128,945.2	2,220,254.5	2,149,199.7	128,945.2	2,020,254.5	2,030,781.4	72,644.3	1,958,137.1	3,928.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Պահպանման ծախսերի ֆինանսավորման հայտը ներկայացվել է ԱԶԲ, որի հիման վրա կկատարվեն վճարումներ:
21026	Ասիական Զարգացման Բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Դիմապայուն և ներառական ճանապարհային հատվածի բարելավման ծրագիր», Միսիան-Քաջարան Հյուսիսային հատվածի կառուցում				Հայտարարվել է մրցույթ տեխ. հսկողի և կապալառուի ձեռքբերման համար, որի հիման վրա Պայմանագրերը նախատեսվում է ստորագրել և վճարել համապատասխան կանխավճարները ընթացիկ եռամսյակում:	2,903,814.9	2,418,877.8	484,937.1	2,953,814.9	2,418,877.8	534,937.1	2,903,814.9	2,418,877.8	484,937.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Պայմանագրերը նախատեսվում է ստորագրել և վճարել համապատասխան կանխավճարները:	
21027	Եվրոպական ներդրումային Բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Հայաստան, Միսիան-Քաջարան ճանապարհահատվածի ծրագիր», Հյուսիսային հատվածի կառուցում և հիմնանորոգում	236մկն Եվրո ընդհանուր վարկից 99 մկն Եվրոն ուղղվելու է տվյալ ենթահատվածին:	«Ճանապարհային ղեկավարումներ» Հիմնադրամ (ուժի մեջ մտնելու ամսաթվից մինչև 31.12.2033թ.)	Ծրագրի նպատակն է բարելավել տարածաշրջանային շարժունակությունը և բարձրացնել հասանելիությունը: Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Միսիան-Քաջարան 60կմ-ի Հյուսիսային ենթահատվածի 27.1 կմ ենթահատվածի կառուցում:	Նախապատրաստվում են մրցութային փաթեթները:	1,451,906.6	1,209,922.2	241,984.4	1,451,906.6	1,209,922.2	241,984.4	1,441,485.0	1,209,922.2	231,562.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Նախապատրաստվում են մրցութային փաթեթները:	
21018	Կայունացման և զարգացման Եվրասիական հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի Քաջարանի թունելի (7 կմ) և մոտեցումների (4կմ) կառուցում		«Ճանապարհային ղեկավարումներ» Հիմնադրամ 2024- 2033թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում: Հյուսիս-հարավ միջանցքի Քաջարանի թունելի (7 կմ) և մոտեցումների (4կմ) կառուցում	Հայտարարվել է մրցույթ տեխ. հսկողի և կապալառուի ձեռքբերման համար, որի հիման վրա Պայմանագրերը նախատեսվում է ստորագրել և համապատասխան կանխավճարները վճարվել:	10,405,193.2	8,732,410.4	1,672,782.8	10,405,193.2	8,732,410.4	1,672,782.8	3,267,959.2	2,450,969.4	816,989.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Նախատեսված էր իրականացնել կանխավճար տեխնիկոսի և կապալառուի, սակայն մրցութային գործընթացները դեռևս չեն ամփոփվել: Կճարումները կիրականացվեն ընթացիկ եռամսյակում:	
11017	Կայունացման և զարգացման Եվրասիական հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի Քաջարանի թունելի և մոտեցումների կառուցման համակարգում և կառավարում	200 մկն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային ղեկավարումներ» Հիմնադրամ 2024- 2033թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում: Հյուսիս-հարավ միջանցքի Քաջարանի թունելի (7 կմ) և մոտեցումների (4կմ) կառուցում	Իրականացվում են Ծրագրի պահպանման ծախսերը, ինչպես նաև հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի ճշգրտման գործողությունները:	101,884.1	73,165.6	28,718.5	101,884.1	73,165.6	28,718.5	52,942.1	37,331.5	15,610.6	19,824.1	14,471.4	5,352.7	37.4	38.8	34.3	19.5	Ծրագրի պահպանման ծախսերն են, որոնք կրում են շարունակական բնույթ:	



Կոշտ թափոնների կառավարում - 1 միջոցառում

37	1040	32009	Միջազգային կազմակերպությունների ացակցությամբ իրականացվող ՀՀ 8 մարզերում աղքատացումը և կոշտ թափոնների ինտեգրված համակարգի կառուցում	56.8 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն	Նախատեսվում ՀՀ 8 մարզերում (բացի Կոտայքից և Գեղարքունիքից) կառուցել ԵՄ չափանիշներով 4 ամփոփարկային աղբավայր, 16 փոխաբեռնման կայան:	ՀՀ 8 մարզերում կոշտ թափոնների կառավարման համակարգի ներդրման տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրության իրականացման մրցույթը գտնվում է հայտերի գնահատման փուլում:	338,421.6	282,018.0	56,403.6	338,421.6	282,018.0	56,403.6	67,684.3	56,403.6	11,280.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Իրականացվում է հայտերի գնահատման փուլ:									
<b>Ընդամենը 1040 Ծրագրով, որից՝</b>								338,421.6	282,018.0	56,403.6	338,421.6	282,018.0	56,403.6	67,684.3	56,403.6	11,280.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0										
<b>ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ</b>								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0										
<b>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</b>								338,421.6	282,018.0	56,403.6	338,421.6	282,018.0	56,403.6	67,684.3	56,403.6	11,280.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Քաղաքային զարգացում - 9 միջոցառում

38	1157	12003	Արևելյան եվրոպայի էներգետիկայի և բնապահպանական գործընկերության ֆունդի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում	1.9 մլն եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 20.10.2015-31.12.2026թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, առկա վերջնական մալուխներն անցկացնել ստորգետնյա կապույիներով, փոխարինել առկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Աշխատանքները դադարեցված են:	105,712.8 88,094.0 17,618.8 105,712.8 88,094.0 17,618.8 105,712.8 88,094.0 17,618.8 0.0 66,261.7 66,261.7 0.0 0.0 62.0 62.0 0.0 62.0 62.0 0.0	Կապիտալի հետ պայմանագիրը ավարտվել է 2026թ. մարտի 1-ին: Կապիտալում աշխատանքը իրականացրել է ոչ պատշաճ և առկա են բազմաթիվ թերություններ, ուստի պատվիրատուն պատրաստվում է պայմանագիրը միակողմանի լուծել կիրառելով համապատասխան տոմսները:
39	42003	42003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 10.02.2014-15.01.2026թթ. (վճարումներ կկատարվեն մինչև 15.01.2026թ. ներկայացված հաշիվ-ապրանքագրերի համար)	Դրամաշնորհային թունելի երկարացում և մետրոլի թունելներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Իրականացվել է ինժեների գումարի վճարում՝ 1,761.0 հազ. դրամ, կապիտալից պահված տույժ-տուգանքի գումարի ավելցուկի վերադարձ՝ 64,451.7 հազ. դրամ: Իրականացվելու է նաև կապիտալից պահված երաշխիքային գումարի հետվճարում /5%/:	106,858.0 106,858.0 0.0 106,858.0 106,858.0 0.0 106,858.0 106,858.0 0.0 66,261.7 66,261.7 0.0 62.0 62.0 0.0 62.0 62.0 0.0	Կապիտալի կողմից դրամաշնորհային թունելի քաղաքային աշխատանքների շտկանս պատճառով հանձնում-ընդունումը դեռևս չի իրականացվել և կապիտալից վերադարձվելիք գումարները (յուրաքանչյուր վճարից պահված 5 տոկոս) չեն փոխանցվել:
40	12029	12029	Ամիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կատարում	60,090.0 հազ. եվրո	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 22.05.2024-31.03.2028թթ.	Ծրագրի նպատակն է մեծացնել քաղաքային շարժունակությունը, քաղաքային կառավարումը և բարելավել նախագիծը: Ծրագրի արդյունքում նախատեսվում է կառուցել/կառուցապատել Իսակով-Արշակունյաց քաղաքային ճանապարհը, կամուրջ Հրազդան գետի վրայով, հետիոտնային գետնանցումներ՝ շարժունակության խանգարումներ ունեցող անձանց համար համընդհանուր հասանելիության, լավ լուսավորության, ճանապարհային անվտանգության ներակառուցվածքներ, հարակից ջրահեռացման համակարգեր, դիմակայության շեշտադրումով կանաչապատում, Կոմիտասի անվան զբոսայգու վերակազմումը, ճանապարհի և զբոսայգու երկայնքով տնկված նոր ծառեր, և գեմդերազայուն հատկանիշներ, ներառյալ լուսադիոլային փողոցային լույսերը:	Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիրը (ՀՕՏԾ) հաստատվել է, գույքերի իրացման գործընթացը սկսված է:	699,345.7 509,841.8 189,503.9 699,345.7 509,841.8 189,503.9 603,746.6 437,687.8 166,058.8 70,922.7 62,360.1 8,562.6 11.7 14.2 5.2 10.1 12.2 4.5	Թերակատարումը պայմանավորված է ՀՕՏԾ հանրային գերակա շահի որոշման հաստատման ձգձգմամբ:
41	12030	12030	Ամիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն	60,090.0 հազ. եվրո	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 22.05.2024-31.03.2028թթ.	Ծրագրի նպատակն է մեծացնել քաղաքային շարժունակությունը, քաղաքային կառավարումը և բարելավել նախագիծը: Ծրագրի արդյունքում նախատեսվում է կառուցել/կառուցապատել Իսակով-Արշակունյաց քաղաքային ճանապարհը, կամուրջ Հրազդան գետի վրայով, հետիոտնային գետնանցումներ՝ շարժունակության խանգարումներ ունեցող անձանց համար համընդհանուր հասանելիության, լավ լուսավորության, ճանապարհային անվտանգության ներակառուցվածքներ, հարակից ջրահեռացման համակարգեր, դիմակայության շեշտադրումով կանաչապատում, Կոմիտասի անվան զբոսայգու վերակազմումը, ճանապարհի և զբոսայգու երկայնքով տնկված նոր ծառեր, և գեմդերազայուն հատկանիշներ, ներառյալ լուսադիոլային փողոցային լույսերը:	Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիրը (ՀՕՏԾ) հաստատվել է, գույքերի իրացման գործընթացը սկսված է:	6,321,447.9 4,736,589.9 1,584,858.0 6,321,447.9 4,736,589.9 1,584,858.0 3,675,000.5 3,062,378.0 612,622.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Կնքված պայմանագրեր առկա չեն, ընթանում են շինարարական աշխատանքների, տեխնիկական վնասվածության ծառայությունների գնման գործընթացները:

42	<p>12031</p> <p>Վերակառուցման և զարգացման ներդրման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների տեխնիկական համագործակցության ծրագրի շրջանակներում ճանապարհների վերակառուցման և փողոցների լուսավորության արդիականացում</p> <p>234 հազ եվրո</p>	<p>Գյումրու համայնքապետարան</p> <p>01.01.2025-28.11.2028թթ.</p>	<p>Աջակցություն ծրագրի նախապատրաստմանն ու իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստում, տեխնիկական հսկողության իրականացում և քաղաքային շարժականության ակտիվների կառավարման համակարգչային ծրագրաշարի պատրաստում:</p>	<p>ՎԶԵԲ-ի կողմից 750 հազ եվրո ՏՀ նոր դրամաշնորհ է տրամադրվել Գ և Դ Տրանսնեթի իրագործման շրջանակներում «Ծրագրի իրականացման խմբին ցուցաբերվող աջակցության» պայմանագրին, որից 189 հազ եվրո կտրվի սույն միջոցառմանը նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի և շին. աշխատանքների տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծախսերի մեղմեցման նպատակով: Պայմանագրին ստորագրվել է 2026թ. մարտի 13-ին: Պայմանագրի մեկնարկը տրվել է 2026թ. ապրիլի 1-ին:</p>	<p>60,093,4</p> <p>50,077,0</p> <p>10,016,4</p> <p>105,224,6</p> <p>97,316,9</p> <p>7,907,7</p> <p>51,819,3</p> <p>50,577,2</p> <p>1,242,1</p> <p>0,0</p> <p>0,0</p> <p>0,0</p> <p>0,0</p> <p>0,0</p> <p>0,0</p> <p>0,0</p> <p>0,0</p> <p>0,0</p> <p>0,0</p> <p>0,0</p> <p>0,0</p>	<p>Իտրիդատվության պայմանագիրը ստորագրվել է ա/թ. մարտի 13-ին: Պայմանագրով նախատեսված կանխավճարի վճարման փաստաթղթերը ներկայացվել են վճարման:</p>
43	<p>12032</p> <p>Վերակառուցման և զարգացման ներդրման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների տեխնիկական համագործակցության վարկային ծրագիր</p> <p>0,750 մլն եվրո</p>	<p>Գյումրու համայնքապետարան</p> <p>01.01.2025-28.11.2028թթ.</p>	<p>Աջակցություն ծրագրի նախապատրաստմանն ու իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստում, տեխնիկական հսկողության իրականացում:</p>	<p>Համաձայն Վարկային պայմանագրի թիվ 2 փոփոխության նախատեսվում է վարկի ավելացված ասիմանագրի միջոցներից 750 հազ եվրո տրամադրել Գ և Դ Տրանսնեթի իրագործման շրջանակներում «Ծրագրի իրականացման խմբին ցուցաբերվող աջակցության» պայմանագրին շին. աշխատանքների տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծախսերի մեղմեցման նպատակով: Պայմանագրին ստորագրվել է 2026թ. մարտի 13-ին: Պայմանագրի մեկնարկը տրվել է 2026թ. ապրիլի 1-ին:</p>	<p>165,920,6</p> <p>138,267,9</p> <p>27,652,7</p> <p>0,0</p> <p>0,0</p> <p>0,0</p> <p>0,0</p> <p>0,0</p> <p>0,0</p> <p>0,0</p> <p>0,0</p> <p>0,0</p> <p>0,0</p> <p>0,0</p> <p>0,0</p> <p>0,0</p> <p>0,0</p> <p>0,0</p> <p>0,0</p>	
44	<p>12016</p> <p>Վերակառուցման և զարգացման ներդրման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների տեխնիկական համագործակցության ծրագիր</p> <p>2,071.33 հազ եվրո</p>	<p>Գյումրու համայնքապետարան</p> <p>07.06.2017-28.11.2028</p>	<p>Աջակցություն ծրագրի նախապատրաստմանն ու իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնանորոգման շինարարական աշխատանքների մրցութային փաթեթների կազմում, տեխնիկական հսկողություն, ակտիվայնատեղիների ռազմավարության և գործողությունների պլանի կազմում, քաղաքային ճանապարհների և տրանսպորտի ակտիվների կառավարման և բարելավման պլանի մշակում</p>	<p>Տեխնիկական համագործակցության շրջանակներում իրականացվել է ծրագրի Ա և Բ տրանսնեթի հիմնանորոգված փողոցների շին աշխատանքների տեխնիկական և հեղինակային հսկողությունը, ինչպես նաև ծրագրի մեկ այլ բաղադրիչ հանդիսացող «Ակտիվայնատեղիների ռազմավարության պլանի» ձեռքբերումը: ՎԶԵԲ-ի կողմից 750 հազ եվրո ՏՀ նոր դրամաշնորհ է տրամադրվել Գ և Դ Տրանսնեթի իրագործման շրջանակներում «Ծրագրի իրականացման խմբին ցուցաբերվող աջակցության» պայմանագրին, որից 561 հազ եվրո կտրվի սույն միջոցառմանը: Պայմանագրին ստորագրվել է 2026թ. մարտի 13-ին: Պայմանագրի մեկնարկը տրվել է 2026թ. ապրիլի 1-ին: Իտրիդատի կողմից պատրաստվում է Մեկնարկի հաշվետվությունը: Գնահատման փուլում են «Քաղաքային շարժականության ակտիվների կառավարման և բարելավման պլանի» պատրաստման աջակցության բաղադրիչի մրցույթի շրջանակներում ստացված Ֆինանսական հայտերը, որոնք բացվել են ա/թ. մայիսի 12-ին և այժմ ընթանում են մրցույթի վերջական գնահատման հաշվետվության պատրաստման աշխատանքները: Պայմանագրի ստորագրումը նախատեսվում է հունիսին:</p>	<p>128,590,8</p> <p>107,157,5</p> <p>21,433,3</p> <p>216,786,1</p> <p>185,891,9</p> <p>30,894,2</p> <p>91,276,5</p> <p>77,630,7</p> <p>13,645,8</p> <p>0,0</p> <p>0,0</p> <p>0,0</p> <p>0,0</p> <p>0,0</p> <p>0,0</p> <p>0,0</p> <p>0,0</p> <p>0,0</p> <p>0,0</p> <p>0,0</p>	<p>Իտրիդատվության պայմանագիրը ստորագրվել է ա/թ. մարտի 13-ին: Պայմանագրով նախատեսված կանխավճարի վճարման փաստաթղթերը ներկայացվել են վճարման:</p>

45	12017	Վերակառուցման և զարգացման եկրոպական բանկի պջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների ծրագիր	16.57 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 14.06.2017-28.11.2028թթ.	Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ծանապարհների վերակառուցում՝ ապակալի և մայթերի ծածկի նորացում, այդ թվում՝ ջրահեռացման ենթակառուցվածքների փոխարինում:	<p>Ա տրանշով սահմանված բոլոր 14 փողոցներում և հրապարակներում շին. աշխատանքներն ավարտված են, հիմնանորոգվել է ընդհանուր առմամբ մոտ 12 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 14 կմ երկարությամբ թվով 23 ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների բոլոր երեք չափաբաժինները ևս հասցվել են ավարտին: Միջոցառման միջոցների հաշվին իրականացվել է աշխատանքների 2/3 մասը: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում 2021թ. տեղադրվել է 800 լուսադիոդային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ: Գ Տրանշի շրջանակներում սպառվող աշխատանքների անխափան իրականացման նպատակով կատարվել է վարկի սահմանաչափի ավելացում՝ Գ Տրանշի 2.72 մլն եվրոյի չափով, որից 1.97 մլն կհատանաչափի սույն միջոցառմանը: Վարկի սահմանաչափի ավելացման վարկային համաձայնագրի թիվ 2 և Ծրագրի համաձայնագրի փոփոխությունները ստորագրվել են 16.02.2024թ: Գ Տրանշի վերաբաշխման նախագիծը հաստատված է: Վարկային համաձայնագրի թիվ 2 փոփոխությամբ երկարաձգվել են նաև բոլոր Տրանշերի վերջին հասանելիության ժամկետները՝ մինչև 28.11.2028թ.: Ըին. աշխատանքների մեկնարկը նախատեսվում է 2027թ. առաջին եռամսյակում:</p>	1,452,965.2	1,210,808.0	242,157.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	12018	Վերակառուցման և զարգացման եկրոպական բանկի պջակցությամբ Գյումրու քաղաքային ճանապարհների դրամաշնորհային ծրագիր (Տրանշ Ա, Բ, Գ)	7.3 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 14.06.2017-28.11.2028	Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ծանապարհների վերակառուցում՝ ապակալի և մայթերի ծածկի նորացում, այդ թվում՝ ջրահեռացման ենթակառուցվածքների փոխարինում: Գ տրանշի շրջանակներում Անի և Ավատրիական բաղամասերի, ինչպես նաև Շիրակացի փողոցի փողոցային լուսավորության վերականգնման արդյունքում ներկայիս բարձր ճշման սնդիկային լամպերը կփոխարինվեն լուսադիոդային խնայող լամպերով:	<p>Ա տրանշով սահմանված բոլոր 14 փողոցներում և հրապարակներում շին. աշխատանքներն ավարտված են, հիմնանորոգվել է ընդհանուր առմամբ մոտ 12 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 14 կմ երկարությամբ, թվով 23 փողոցներում ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների բոլոր երեք չափաբաժիններն ավարտված են: Միջոցառման միջոցների հաշվին իրականացվել է վերը նշված աշխատանքների 1/3 մասը: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում 2021թ. տեղադրվել է 401 լուսադիոդային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ: Ստորագրվել է Գ Տրանշի դրամաշնորհային համաձայնագրի երկարաձգումը՝ մինչև 2028թ. նոյեմբերի 28-ը: Ա և Բ Տրանշերի տևտեսված միջոցների հասանելիությունը երկարաձգվել է Վարկային համաձայնագրի փոփոխությամբ: Գ Տրանշի վերաբաշխման նախագիծը հաստատված է: Ըին. աշխատանքների մեկնարկը նախատեսվում է 2027թ. առաջին եռամսյակում:</p>	453,485.8	377,905.6	75,580.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Ընդամենը 1157 Ծրագրով, որից՝</b>							9,494,420.2	7,325,599.7	2,168,820.5	7,555,375.1	5,724,592.5	1,830,782.6	4,634,413.7	3,823,225.7	811,188.0	137,184.4	125,621.8	8,562.6	3.0	3.4	1.1	1.8	2.2	0.5								
<b>ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ</b>							827,936.5	616,999.3	210,937.2	916,131.8	695,733.7	220,398.1	695,023.1	515,318.5	179,704.6	70,922.7	62,360.1	8,562.6	10.2	12.1	4.8	7.7	9.0	3.9								
<b>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</b>							8,666,483.7	6,708,600.4	1,957,883.3	6,639,243.3	5,028,858.8	1,610,384.5	3,939,390.6	3,307,907.2	631,483.4	66,261.7	66,261.7	0.0	1.7	2.0	0.0	1.0	1.3	0.0								

Լեկտրաէներգետիկ համակարգի զարգացման ծրագիր - 4 միջոցառում

47	1167	42008	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) ացակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահարողման ցանց և» Հայաստան-Վրաստան հարողիչ գիծ/ներթակայանների վարկային ծրագրի շրջանակներում ներթակարկի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին	178.2 մլն եվրո	«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 09.12.2014-30.12.2029թթ.	Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել երեք լոտերով: Լոտ 1՝ «Դրմաշեն» ներթակայանի կառուցում՝ ներառյալ 220կՎ գծեր (Դրմաշեն ներթակայանի մուտք /եր/, Լոտ 2՝ օդային գծերի կառուցում (500/400/220կՎ) և Լոտ 3՝ «Այրում» ներթակայանի և ՔԼՀՀ փոխակերպիչ կայանի կառուցում: Ծրագրի նպատակն է Հայաստանի և Վրաստանի էներգահամակարգերի միջև ասինքրոն միացման ապահովումը, որի արդյունքում ՀՀ էներգահամակարգը ԻՎՀ էներգահամակարգից բացի (Իրան-Հայաստան 400կՎ երրորդ օդային գծի կառուցումից հետո) կկապվի նաև Վրաստանի, ՌԴ-ի և տարածաշրջանի մյուս երկրների հետ:	45,613,167.7 43,518,996.8 2,094,170.9 45,613,167.7 43,518,996.8 2,094,170.9 7,717,383.4 7,469,094.2 248,289.2 69,813.5 55,850.8 13,962.7 0.9 0.7 5.6 0.2 0.1 0.7
	48	11006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) ացակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահարողման ցանց և» Հայաստան-Վրաստան հարողիչ գիծ/ներթակայանների դրամաշնորհային ծրագիր	10.86 մլն եվրո	«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 30.05.2016-30.12.2029թթ.	Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել համաձայնեցվում են 400 կՎ և 500 կՎ նախնական ծրագրերը: Ընկերության, Խորհրդատուի և ԿԵԿ ներկայացուցիչների մասնակցությամբ 2026թ. մայիսի 12-ին և 29-ին կայացել են տեղանքի այցելություններ՝ 400 կՎ նախնական ծրագրից դիտարկելու համար: Լոտ 3-ի մասով, Հիմնվելով SGCC-CET հայտատուի պատասխանների վրա՝ Խորհրդատուի և Ընկերության աշխատանքային խմբի կողմից համառոտ մշակվում է ֆինանսական հայտի գնահատման հաշվետվության նախագիծը: 15.05.2026թ. SGCC-CET հայտատուն ներկայացրել է Այրում ՔԼՀՀ փոխակերպիչ կայանի համար No. 01 պարզաբանման հարցումով պահանջվող 500 ՄՎ փոխակերպիչ մուրդի համար նախատեսված գնառաջարկը, որը դիտարկվում է Խորհրդատուի և Ընկերության աշխատանքային խմբի կողմից: 31.03.2026թ. Բանկի վճարմանը ներկայացված Խորհրդատուի հաշիվ-ապրանքագրի և թիվ 17 մասնաման հայտի վերաբերյալ Բանկը ներկայացրել էր իր մեկնաբանությունները: Հաշվի առնելով այդ մեկնաբանությունները՝ Ընկերությունը 26.05.2026թ. ասիմանված կարգով Բանկի վճարման է ներկայացրել նոր վերանայված և հաստատված թիվ 17 մասնաման հայտը, ինչպես նաև Խորհրդատուի կողմից փոփոխված հաշիվ-ապրանքագիրը՝ Պայմանագրի Փոփոխություն No 04-ի Հավելված 2b-ի ներքո՝ Բարդորիչ 3-ի մասով Փուլ B-ով 2025թ. չորրորդ եռամսյակում մատուցված ծառայությունների դիմաց: Վերջինիս վճարումը նախատեսվում է իրականացնել մինչև 2026թ. երկրորդ եռամսյակի վերջ: Խորհրդատուն 22.05.2026թ. Ընկերության դիտարկման է ներկայացրել Պայմանագրի Փոփոխություն No. 04-ի Հավելված 2b-ի ներքո Բարդորիչ 3-ի մասով Փուլ B-ով մատուցված ծառայությունների դիմաց 2026թ. առաջին եռամսյակի համար հաշիվ-ապրանքագրի նախագիծը, որը դիտարկվում է Ընկերության կողմից: 25.05.2026թ. ՀՀ ՏԿԵՆ կառավարման խորհրդի հաստատման է ներկայացվել Ծրագրի շրջանակներում 21.12.2015թ. Ընկերության և Խորհրդատուի միջև կնքված «Շրջակա միջավայրի և սոցիալական ազդեցության գնահատում (ՇՄԱՍԳ)» և Խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում Կովկասյան էլեկտրահարողման ցանց (ԿԷՏ) - Փուլ I-III-ի և օպցիոնալ Փուլ IVB պայմանագրի Փոփոխություն No.05-ի նախագիծը: 29.05.2026թ. որոշմամբ ՀՀ ՏԿԵՆ կառավարման խորհուրդը համաձայնություն է տվել Խորհրդատուի Պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ առաջարկությանը:	221,030.6 176,824.5 44,206.1 221,030.6 176,824.5 44,206.1 138,362.5 110,690.0 27,672.5 2,069.4 1,655.5 413.9 1.5 1.5 0.9 0.9 0.9
	49	32006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) ացակցությամբ իրականացվող Կովկասյան էլեկտրահարողման ցանց I Հայաստան-Վրաստան հարողիչ գիծ/ներթակայանների դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող ներդրումներ			1,743,640.5 1,743,640.5 0.0 1,743,640.5 1,743,640.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	

Ընկերատարումը պայմանավորված է Խորհրդատվական ընկերության կողմից 2025թ. չորրորդ եռամսյակում մատուցված ծառայությունների դիմաց KfW բանկի կողմից վճարման և 2026թ. առաջին եռամսյակում մատուցված ծառայությունների դիմաց ներկայացված հաշիվ-ապրանքագրերի ընդունման և դրանց դիմաց վճարումների ձեռնարկման հետ:

Առաջին կիսամյակի համար 2026թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:

50	42013	<p>Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Շահումյան-2», «Մարաշ» և «Եղեգնամոր» ենթակայանների վերակառուցման շրջանակներում ներթափանցիկ տրամադրում «Բարձրակուտ էլեկտրաջանեցեր» ՓԲԸ-ին</p>	40.0 մլն ԱՄՆ դոլար	<p>«Բարձրակուտ էլեկտրաջանեցեր» ՓԲԸ 19.02.2025-30.06.2029թթ.</p>	<p>Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել «Շահումյան-2», «Մարաշ» և «Եղեգնամոր» ենթակայանները: Ենթակայանների վերակառուցումը կնպաստի էլեկտրաէներգետիկ համակարգի հուսալիության բարձրացմանը և էլեկտրաէներգիայի անխափան մատակարարման ապահովմանը:</p>	<p>18.09.2025թ. ԲԷՑ ՓԲԸ կողմից «Շահումյան-2» 220/110/10 կՎ, «Մարաշ» 220/110/10 կՎ և «Եղեգնամոր» 220/110/35 կՎ ն/թ վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարվել էր նախարարակազմի ընթացակարգ՝ հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ սահմանելով 03.10.2025թ.:</p> <p>Նախարարակազմի ընթացակարգի արդյունքում հաստատվել է նախարարակազմի 10 մասնակից: Գնման ընթացակարգի առաջին փուլի իրավերը օրենքով սահմանված կարգով տրամադրվել է նախարարակազմի մասնակիցներին՝ հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ սահմանելով 23.10.2025թ.: Մասնակիցների առաջարկով հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը փոփոխվել է՝ ներկայաձգվելով մինչև դեկտեմբերի 12-ը: Նախարարակազմի մասնակիցներից առաջարկ են ներկայացրել 5 մասնակից: Առաջարկները գտնվում են գնահատման փուլում: Հայտ ներկայացրած մասնակիցները իրավիճակ են բանակցությունների 30.01.2026թ.:</p> <p>Բանակցություններին ներկա էին նախարարակազմի 10 մասնակիցներից 5-ի ներկայացուցիչները: Ներկայումս ընկերության և Տեխնիկական աջակցության և վերահսկման խորհրդատուի (GOPA Tech GmbH) կողմից դիտարկման փուլում է գտնվում գնման վերանայված հայտը, զուգահեռ ընթանում են պայմանագրի նախագծի մշակման աշխատանքները: Քննարկման արդյունքում պատասխանատու ստորաբաժանումը կհաստատի և գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարին կտրամադրի գնման վերանայված հայտը, որի հիման վրա նախարարակազմի բոլոր մասնակիցներին կտրամադրվի երկրորդ փուլի իրավերը: Երկրորդ փուլի իրավերը նախատեսվում է մասնակիցներին տրամադրել մինչև 2026թ. հունիսի վերջ:</p>	3,777,242.8	3,146,388.5	630,854.3	3,777,242.8	3,146,388.5	630,854.3	91,599.9	73,279.9	18,320.0	55,297.8	44,353.5	10,944.3	60.4	60.5	59.7	1.5	1.4	1.7	Վճարումները կիրականացվեն ընթացիկ եռամսյակում:
<b>Ընդամենը 1167 Ծրագրով, որից՝</b>							51,355,081.6	48,585,850.3	2,769,231.3	51,355,081.6	48,585,850.3	2,769,231.3	7,947,345.8	127,180.7	101,859.8	25,320.9	1.6	1.3	8.6	0.2	0.2	0.9	0.9		
<b>ԸՆԹԱՑԻՎ ԾԱԽՍԵՐ</b>							221,030.6	176,824.5	44,206.1	221,030.6	176,824.5	44,206.1	138,362.5	2,069.4	1,655.5	413.9	1.5	1.5	1.5	1.5	0.9	0.9	0.9		
<b>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</b>							51,134,051.0	48,409,025.8	2,725,025.2	51,134,051.0	48,409,025.8	2,725,025.2	7,808,983.3	125,111.3	100,204.3	24,907.0	1.6	1.3	9.3	0.2	0.2	0.9	0.9		

Էներգաարդյունավետության ծրագիր - 2 միջոցառում

51	1232	12001	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի էներգաարդյունավետության դրամաշնորհային ծրագրի երկրորդ փուլ (մանկապարտեզների և այլ հանրային շենքերի էներգաարդյունավետության բարելավում)	10.1 մլն եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 22.04.2024-2029թթ.	Ծրագրի նպատակն է նվազեցնել Երևան համայնքի հասարակական շենքերի էներգիայի սպառումը և աջակցել էներգաարդյունավետության ու վերականգնվող էներգիայի միջոցառումներին, որոնք կներառեն անհրաժեշտ աշխատանքներ պրիկլինիկաների և մանկապարտեզների ընդհանուր տեխնիկական վիճակի բարելավման համար: Ավելացվող արդյունքները՝ ծրագրի իրականացման արդյունքում հնարավոր կլինի նվազեցնել 38 հասարակական շենքերի (6 պրիկլինիկա և 32 մանկապարտեզ) էներգաապատումը, որի արդյունքում կանխատեսվում է՝ • էներգորաէներգիայի ծախսի նվազեցում, • սեյսմիկ անվտանգության բարելավում, • այցելուների հարմարավետության ու կյանքի որակի բարելավում, • ածխաթթու գազի (CO2) արտանետումների կրճատում, • վերանորոգվող շենքերի շահագործման ժամկետի երկարաձգում:	Ծրագիրը վավերացվել է 2024թ. ապրիլի 22-ին:	2,166,004.1 1,805,003.4 361,000.7 2,166,004.1 1,805,003.4 361,000.7 866,401.5 722,001.2 144,400.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
52		12003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի էներգաարդյունավետության ծրագրի երկրորդ փուլ (մանկապարտեզների և այլ հանրային շենքերի էներգաարդյունավետության բարելավում)	25.0 մլն եվրո				5,635,730.7 4,696,462.6 939,268.1 5,485,730.7 4,696,462.6 789,268.1 2,104,292.5 1,878,585.2 225,707.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
<b>Ընդամենը 1232 Ծրագրով, որից՝</b>									7,801,734.8 6,501,466.0 1,300,268.8 7,651,734.8 6,501,466.0 1,150,268.8 2,970,694.0 2,600,586.4 370,107.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
<b>ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ</b>									0.0 0.0
<b>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</b>									7,801,734.8 6,501,466.0 1,300,268.8 7,651,734.8 6,501,466.0 1,150,268.8 2,970,694.0 2,600,586.4 370,107.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
									Մրցութային գործընթացը գտնվում է պայմանագրերի կնքման փուլում:



<p align="center"><b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ, որից՝</b></p>	<p align="right">147,789,539.8</p> <p align="right">122,714,013.9</p> <p align="right">25,075,525.9</p> <p align="right">145,952,117.2</p> <p align="right">121,735,981.7</p> <p align="right">24,216,135.5</p> <p align="right">59,791,631.5</p> <p align="right">45,308,974.2</p> <p align="right">14,482,657.3</p> <p align="right">9,039,110.4</p> <p align="right">5,023,465.7</p> <p align="right">4,015,644.7</p> <p align="right">15.1</p> <p align="right">11.1</p> <p align="right">27.7</p> <p align="right">6.2</p> <p align="right">4.1</p> <p align="right">16.6</p>
<p align="center"><b>ԴՐԱՄԱԵՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ՝</b></p>	<p align="right">9,417,653.0</p> <p align="right">8,103,198.9</p> <p align="right">1,314,464.1</p> <p align="right">9,644,698.3</p> <p align="right">8,425,242.6</p> <p align="right">1,219,455.7</p> <p align="right">3,066,072.2</p> <p align="right">2,567,588.5</p> <p align="right">498,483.7</p> <p align="right">504,207.7</p> <p align="right">438,710.8</p> <p align="right">65,496.9</p> <p align="right">16.4</p> <p align="right">17.1</p> <p align="right">13.1</p> <p align="right">5.2</p> <p align="right">5.2</p> <p align="right">5.4</p>
<p align="center"><b>ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ, այդ թվում՝</b></p>	<p align="right">138,371,886.8</p> <p align="right">114,610,815.0</p> <p align="right">23,761,071.8</p> <p align="right">136,307,418.9</p> <p align="right">113,310,739.1</p> <p align="right">22,996,679.8</p> <p align="right">56,725,593.3</p> <p align="right">42,741,385.7</p> <p align="right">13,984,173.6</p> <p align="right">8,534,902.7</p> <p align="right">4,584,754.9</p> <p align="right">3,950,147.8</p> <p align="right">15.0</p> <p align="right">10.7</p> <p align="right">28.2</p> <p align="right">6.3</p> <p align="right">4.0</p> <p align="right">17.2</p>
<p align="center"><b>ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ (ԴԵՖԻՑԻՏ)</b></p>	<p align="right">49,497,268.5</p> <p align="right">46,772,243.3</p> <p align="right">2,725,025.2</p> <p align="right">49,497,268.5</p> <p align="right">46,772,243.3</p> <p align="right">2,725,025.2</p> <p align="right">7,915,841.3</p> <p align="right">7,649,232.1</p> <p align="right">266,609.2</p> <p align="right">191,373.0</p> <p align="right">166,466.0</p> <p align="right">24,907.0</p> <p align="right">2.4</p> <p align="right">2.2</p> <p align="right">9.3</p> <p align="right">0.4</p> <p align="right">0.4</p> <p align="right">0.9</p>
<p align="center"><b>Ընդամենը բոլոր ծրագրերից՝</b></p>	<p align="right">147,789,539.8</p> <p align="right">122,714,013.9</p> <p align="right">25,075,525.9</p> <p align="right">145,952,117.2</p> <p align="right">121,735,981.7</p> <p align="right">24,216,135.5</p> <p align="right">59,791,631.5</p> <p align="right">45,308,974.2</p> <p align="right">14,482,657.3</p> <p align="right">9,039,110.4</p> <p align="right">5,023,465.7</p> <p align="right">4,015,644.7</p> <p align="right">15.1</p> <p align="right">11.1</p> <p align="right">27.7</p> <p align="right">6.2</p> <p align="right">4.1</p> <p align="right">16.6</p>
<p align="center"><b>ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ</b></p>	<p align="right">5,498,182.8</p> <p align="right">2,077,644.7</p> <p align="right">3,420,538.1</p> <p align="right">6,336,552.0</p> <p align="right">2,886,299.9</p> <p align="right">3,450,252.1</p> <p align="right">4,210,734.5</p> <p align="right">1,358,244.1</p> <p align="right">2,852,490.4</p> <p align="right">822,700.3</p> <p align="right">430,031.4</p> <p align="right">392,668.9</p> <p align="right">19.5</p> <p align="right">31.7</p> <p align="right">13.8</p> <p align="right">13.0</p> <p align="right">14.9</p> <p align="right">11.4</p>
<p align="center"><b>ՎԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</b></p>	<p align="right">142,291,357.0</p> <p align="right">120,636,369.2</p> <p align="right">21,654,987.8</p> <p align="right">139,615,565.2</p> <p align="right">118,849,681.8</p> <p align="right">20,765,883.4</p> <p align="right">55,580,897.0</p> <p align="right">43,950,730.1</p> <p align="right">11,630,166.9</p> <p align="right">8,216,410.1</p> <p align="right">4,593,434.3</p> <p align="right">3,622,975.8</p> <p align="right">14.8</p> <p align="right">10.5</p> <p align="right">31.2</p> <p align="right">5.9</p> <p align="right">3.9</p> <p align="right">17.4</p>