

## **Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն**

**Վերականգնման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ  
իրականացվող «Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում» ծրագրի վերաբերյալ**

**Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝** Հայաստանի Հանրապետության և Վերականգնման և զարգացման միջազգային բանկի միջև ստորագրված «Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում» վարկային համաձայնագիր

**Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 08.04.2015թ.

**Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 21.09.2015թ.

**Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝** 52 մլն ԱՄՆ դոլար, ըստ վարկային համաձայնագրի փոփոխություն N° 1-ի՝ (2017թ. հունիսի 16) 50,5 մլն ԱՄՆ դոլար, ըստ փոփոխություն N° 3-ի՝ (2019թ. դեկտեմբերի 24) 39,86 մլն ԱՄՆ դոլար

**Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝** բազային դրույքաչափ (SOFR Index) + ՀԲ փոփոխական սփրեդ

**Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝** 31.12.2024թ. (վարկային միջոցների հասանելիության արտոնյալ ժամկետ՝ 30.06.2025թ.)

**Համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝**  
15.11.2029թ.-15.11.2039թ.

**Ըստ համաձայնագրի տրամադրված վարկային ծրագրի անվանումը՝**  
Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում ծրագիր

**Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝** Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում ծրագիր

**Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 11.08.2015թ.

**Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 11.08.2015թ.

**Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝** 21,794,486.0 ԱՄՆ դոլար, ըստ ենթավարկային համաձայնագրի N° 2-ի՝ (2019թ. նոյեմբերի 19) 28,194,486.0 ԱՄՆ դոլար, ըստ ենթավարկային համաձայնագրի N° 3-ի՝ (2020թ. փետրվարի 14) 23,194,486.0 ԱՄՆ դոլար

**Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝** բազային դրույքաչափ (SOFR Index) + ՀԲ փոփոխական սփրեդ

**Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝** 31.12.2024թ. (վարկային միջոցների հասանելիության արտոնյալ ժամկետ՝ 30.06.2025թ.)

**Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝**  
15.11.2029թ. - 15.11.2039թ.

**Ծրագրի նպատակը՝** Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավման ծրագրի շրջանակներում վերակառուցվել է 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող «Աշնակ» 220 կՎ ենթակայանը և վերակառուցվում է 40 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220/110/6 կՎ «Արարատ-2» ենթակայանը:

**Ակնկալվող արդյունքները՝** Ծրագրի իրականացման արդյունքում կբարձրանա ենթակայանների, ինչպես նաև էներգահամակարգի անվտանգությունը և աշխատանքի հուսալիությունը: Բացի այդ կբարձրանա սպառողների անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև կնվազեցվի ենթակայանների շահագործման ծախսերը:

**Ծրագրի խորհրդատուի անվանումը՝** «Decon international GmbH/ Consulectra Unternemensberatung GmbH» (Գերմանիա)

**Պայմանագրի անվանումը՝** «Աշնակ» ենթակայանի վերակառուցման իրականացման օժանդակության և վերակառուցման վերահսկողության խորհրդատվական ծառայություն», № ETNIP-CS-1\_2015

**Պայմանագրի գումարը՝ 415,962.48** եվրո՝ ներառյալ ոչ ռեզիդենտի շահութահարկը

**Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 08.12.2016թ.

**Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 08.12.2016թ.

**Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբն ու ավարտը՝**  
08.12.2016թ. - 31.03.2022թ.

**Ծրագրի խորհրդատուի անվանումը՝** «Արամ Կարապետյան» անհատ ձեռնարկատեր (Հայաստան)

**Պայմանագրի անվանումը՝** 220 կՎ «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման վերահսկողություն № ETNIP-SSS-1-2021

**Պայմանագրի գումարը՝** 49,761,385.57 ՀՀ դրամ

**Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 28.07.2021թ.

**Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 29.09.2021թ.

**Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբն ու ավարտը՝**  
29.09.2021թ. - 31.12.2025թ.

**Ծրագրի կապալառուի անվանումը՝** Xian Electric Engineering Co. Ltd (Չինաստան)

**Պայմանագրի անվանումը՝** «Աշնակ» 220 կՎ ենթակայանի վերակառուցման նախագծում, մատակարարում և տեղակայում № ETNIP\_HVEN\_ICB\_1/2015

**Պայմանագրի գումարը՝** 9,824,571.4 ԱՄՆ դոլար

**Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 01.07.2016թ.

**Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 13.09.2016թ.

**Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբն ու ավարտը՝**  
13.09.2016թ. - 31.03.2019թ.

**Ծրագրի կապալառուի անվանումը՝** Kaskad-Energo LLC (Ռուսաստան)  
**Պայմանագրի անվանումը՝** «220կՎ «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնիտաժման» № HVEN-DSI-1/2020\_1  
**Պայմանագրի գումարը՝** 13,008,049.4 ԱՄՆ դոլար  
**Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 15.09.2021թ.  
**Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 29.09.2021թ.  
**Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբն ու ավարտը՝**  
29.09.2021թ. - 29.12.2024թ.

**Ծրագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքները 31.12.2025թ. դրությամբ՝**

Xian Electric Engineering Co. ընկերության կողմից մատակարարված սարքեր և սարքավորումներ՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 5,406,555.2 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 1,351,638.8 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 6,758,194.0 ԱՄՆ դոլար

Xian Electric Engineering Co. ընկերության կողմից իրականացված շինմոնտաժային աշխատանքներ՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 3,406,606.5 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 851,651.6 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 4,258,258.1 ԱՄՆ դոլար

Kaskad-Energo LLC կողմից կատարված շինմոնտաժային աշխատանքներ՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 2,795,681.5 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 698,920.4 ԱՄՆ դոլար
- Սեփական միջոցների հաշվին - 451,410.1 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 3,946,012.0 ԱՄՆ դոլար

Kaskad-Energo LLC կողմից մատակարարված սարքեր և սարքավորումներ

- Վարկային միջոցների հաշվին - 7,249,629.8 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 1,812,407.5 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 9,062,037.3 ԱՄՆ դոլար

Խորհրդատվական ծառայություններ՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 459,537.0 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 114,883.3 ԱՄՆ դոլար
- Սեփական միջոցների հաշվին - 26,846.5 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 601,267.8 ԱՄՆ դոլար

#### Այլ ծախսեր

- Վարկային միջոցների հաշվին - 117,141.6 ԱՄՆ դոլար
  - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 15,663.7 ԱՄՆ դոլար
  - Սեփական միջոցների հաշվին - 9,181.8 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 141,987.1 ԱՄՆ դոլար

#### Ընդհանուր կատարված աշխատանքները, այդ թվում՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 19,435,151.6 ԱՄՆ դոլար
  - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 4,845,166.4 ԱՄՆ դոլար
  - Սեփական միջոցների հաշվին (Ծրագրի սկզբից) - 488,371.2 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 24,768,689.2 ԱՄՆ դոլար

#### **Ծրագրի շրջանակներում կատարված վճարումները 31.12.2025թ. դրությամբ՝**

Xian Electric Engineering Co. ընկերության կողմից մատակարարված սարքեր և սարքավորումների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 4,799,573.5 ԱՄՆ դոլար
  - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 1,182,276.5 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 5,981,850.0 ԱՄՆ դոլար

Xian Electric Engineering Co. ընկերության կողմից իրականացված շինմոնտաժային աշխատանքների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 3,197,459.5 ԱՄՆ դոլար
  - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 809,356.2 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 4,006,815.7 ԱՄՆ դոլար

Kaskad-Energo LLC-ի կողմից կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 2,468,514.6 ԱՄՆ դոլար
  - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 620,207.0 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 3,088,721.6 ԱՄՆ դոլար

Kaskad-Energo LLC կողմից մատակարարված սարքեր և սարքավորումների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 6,202,008.8 ԱՄՆ դոլար
  - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 1,558,237.8 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 7,760,246.6 ԱՄՆ դոլար

Խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 457,125.5 ԱՄՆ դոլար
  - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 114,108.9 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 571,234.4 ԱՄՆ դոլար

Այլ ծախսեր

- Վարկային միջոցների հաշվին - 117,447.4 ԱՄՆ դոլար
  - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 15,714.5 ԱՄՆ դոլար
  - Սեփական միջոցների հաշվին - 9,201.4 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 142,363.3 ԱՄՆ դոլար

**Ընդհանուր կատարված վճարումները, այդ թվում՝**

- Վարկային միջոցների հաշվին - 17,242,129.3 ԱՄՆ դոլար
  - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 4,299,901.0 ԱՄՆ դոլար
  - Սեփական միջոցների հաշվին (Ծրագրի սկզբից) - 27,604.8 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 21,569,635.1 ԱՄՆ դոլար

Միջոցառման շրջանակներում սեփական միջոցների հաշվին իրականացված վճարումների մի մասը (290,372.54 ԱՄՆ դոլար գումարի չափով) փոխհատուցվել է Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Հայաստանի էներգետիկ անցումն ապահովող ծրագրի» շրջանակներում նախատեսված վարկային միջոցներից:

**Ծրագրի ընթացիկ իրավիճակը՝** «Աշնակ» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքներն ավարտվել են, ենթակայանը դրվել է լարման տակ: 2023թ. նոյեմբերի 15-ին թողարկվել է Շահագործման ընդունման վկայականը: 220/110/6կՎ «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման, նախագծման, մատակարարման և մոնիտինգի պայմանագիր № HVEN-DSI-1/2020\_1-ի շրջանակներում 2025թ. մայիսի 14-ին կնքվել է փոփոխություն N 6-ը, ըստ որի՝ Պայմանագրի գինը նվազել է՝ կազմելով 13,008,049.4 ԱՄՆ դոլար: Կապալառու «Kaskad-Energo» LLC ընկերության կողմից կատարված շինարարական աշխատանքների դիմաց իրականացվել են համապատասխան վճարումներ: Ենթակայանն ամբողջությամբ դրված է լարման տակ: Վերակառուցման և բարեկարգման աշխատանքները ևս ավարտված են: Իրականացվում են հայտնաբերված թերությունների վերացման աշխատանքներ, որոնց ավարտից հետո «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲ ընկերությունը ձեռնամուխ կլինի ավարտված շինարարական օբյեկտի՝ հաստատված նախագծային և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի՝ պարտադիր պահանջներին համապատասխանության հավաստման նպատակով հանձնաժողովի ձևավորմանը:

Ծրագիրն իրականացվում է «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ կողմից: