

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

**Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող
«Էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում»
ծրագրի վերաբերյալ**

Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝ Հայաստանի էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում

Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 06.08.2014թ.

Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 03.02.2015թ.

Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 40.0 մլն ԱՄՆ դոլար (ըստ վարկային համաձայնագրի փոփոխություն N° 1-ի՝ (2017թ. հունիսի 8) 37.5 մլն ԱՄՆ դոլար, ըստ փոփոխություն N° 2-ի (2019թ. դեկտեմբերի 24) 36.0 մլն ԱՄՆ դոլար)

Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ ուղղորդիչ տոկոսադրույք (Libor)+ ՀԲ փոփոխական սփրեդ (2021թ.-ի օգոստոսի 15-ի դրությամբ 0,89%)

Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 31.12.2023թ.

Համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝
15.08.2024թ. - 15.02.2039թ.

Ըստ համաձայնագրի տրամադրված վարկային ծրագրի անվանումը՝ Հայաստանի էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում

Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝ Հայաստանի էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում

Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 02.02.2015թ.

Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 03.02.2015թ.

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 40.0 մլն ԱՄՆ դոլար (ըստ ենթավարկային համաձայնագրի N°1-ի՝ (2018թ. հուլիսի 13) 37.5 մլն ԱՄՆ դոլար, ըստ ենթավարկային համաձայնագրի (2020թ. փետրվարի 14) N°2-ի՝ 36.0 մլն ԱՄՆ դոլար)

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ ուղղորդիչ տոկոսադրույք (Libor)+ ՀԲ փոփոխական սփրեդ +1% (2021թ. օգոստոսի 15-ի դրությամբ 1,89%)

Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 31.12.2023թ.

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝
15.08.2024թ. - 15.02.2039թ.

Ծրագրի նպատակը՝ ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է փոխարինել 220/110/10 կՎ «Հաղթանակ» («Հաղթանակ» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքներն ավարտվել են 30.05.2019թ.-ին), 110/10/6 կՎ «Վանաձոր-1» և 110/10 կՎ «Չարենցավան-3», 220/110/10 կՎ

«Զովունի» ենթակայանների 30 և ավել տարիներ շահագործման մեջ գտնվող ֆիզիկապես և բարոյապես մաշված սարքավորումները:

Ակնկալվող արդյունքները՝ Բարձրացնել սպառողների անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:

Ծրագրի խորհրդատուի անվանումը՝ «decon international GmbH/ Consulectra Unternehmensberatung GmbH»

Պայմանագրի անվանումը՝ «Հաղթանակ», «Չարենցավան-3» և «Վանաձոր-1» ենթակայանների վերակառուցման իրականացման օժանդակության և վերակառուցման վերահսկողության խորհրդատվական ծառայություն

Պայմանագրի գումարը՝ 848,480.02 եվրո՝ ներառյալ ոչ ռեզիդենտի շահութահարկը

Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 08.12.2016թ.

Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 08.12.2016թ.

Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբը և ավարտը՝
08.12.2016թ. - 30.09.2021թ.

Ծրագրի խորհրդատուի անվանումը՝ «Արամ Կարապետյան» անհատ ձեռնարկատեր

Պայմանագրի անվանումը՝ 220 կՎ «Զովունի» և 110 կՎ «Չարենցավան-3» ենթակայանի վերակառուցման վերահսկողություն № ESRAF-SSS-1-2021

Պայմանագրի գումարը՝ 46,757,093.78 ՀՀ դրամ

Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 28.07.2021թ.

Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 03.05.2021թ.

Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբը և ավարտը՝
03.05.2021թ. - 28.04.2024թ.

Ծրագրի կապալառուներ՝

1. Kaskad-Energo LLC

Պայմանագրի անվանումը՝ «220/110/10 կՎ «Հաղթանակ» ենթակայանի վերակառուցման նախագծում, մատակարարում և տեղակայում», № HV-W-ESRAF-1/2015_1

Պայմանագրի գումարը՝ 13,831,650.00 ԱՄՆ դոլար

Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 01.07.2016թ.

Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 26.08.2016թ.

Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբը և ավարտը՝
26.08.2016թ. - 30.05.2019թ.

2. Xian Electric Engineering Co. Ltd

Պայմանագրի անվանումը՝ «110/10/6 կՎ «Վանաձոր-1» ենթակայանի վերակառուցման նախագծում, մատակարարում և տեղակայում», № HV-W-ESRAF-1/2015_3

Պայմանագրի գումարը՝ 4,083,875.5 ԱՄՆ դոլար

Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 01.07.2016թ.

Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 01.09.2016թ.

Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբը և ավարտը՝
01.09.2016թ. -31.12.2018թ.

3. Efacec Engenharia e Sistemas S.A

Պայմանագրի անվանումը՝ «110/10 կՎ «Զարենցավան-3» ենթակայանի վերակառուցման նախագծում, մատակարարում և տեղակայում», № HV-W-ESRAF-1/2015_2

Պայմանագրի գումարը՝ 2,521,639.29 ԱՄՆ դոլար

2,946,265.35 եվրո

658,639,773.67 ՀՀ դրամ

Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 01.07.2016թ.

Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 13.09.2016թ.

Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբը և ավարտը՝

13.09.2016թ. - 16.02.2023թ. (2021թ. մարտի 12-ին «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲ ընկերության և Efacec Engenharia e Sistemas S.A միջև ստորագրված պայմանագրի Փոփոխություն 3-ի համաձայն, աշխատանքների ավարտման ժամկետը պետք է լինի 23 ամիս՝ հաշվարկված «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲ ընկերության կողմից փոխհատուցման ենթակա ծախսի (900 000.0 եվրո) վճարման օրվանից)

4. China National Electric Engineering Co. Ltd

Պայմանագրի անվանումը՝ 220կՎ «Զովունի» ենթակայանի վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնիտինգի պայմանագիր № HVEN-DSI-1/2020_2

Պայմանագրի գումարը՝ 7,946,093.08 ԱՄՆ դոլար

Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 15.09.2021թ.

Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 28.09.2021թ.

Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբը և ավարտը՝
28.09.2021թ. -28.04.2024թ.

Ծրագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքները 31.12.2021թ. դրությամբ՝
Խորհրդատվական ծառայություններ՝

- *Վարկային միջոցների հաշվին* - 806,743.5 ԱՄՆ դոլար
- *ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին* - 195,772.0 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը* - 1,002,515.5 ԱՄՆ դոլար

Kaskad-Energo LLC կողմից կատարված շինմոնտաժային աշխատանքներ

- Վարկային միջոցների հաշվին - 3,368,580.0 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 673,716.0 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 4,042,296.0 ԱՄՆ դոլար

Kaskad-Energo LLC կողմից մատակարարված սարքեր և սարքավորումներ

- Վարկային միջոցների հաշվին - 10,463,070.0 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 215,600.0 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 10,678,670.0 ԱՄՆ դոլար

Xian Electric Engineering Co. կողմից կատարված շինմոնտաժային աշխատանքներ

- Վարկային միջոցների հաշվին - 1,605,019.5 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 339,454.5 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 1,944,474.0 ԱՄՆ դոլար

Xian Electric Engineering Co. կողմից մատակարարված սարքեր և սարքավորումներ

- Վարկային միջոցների հաշվին - 2,155,730.9 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 72,122.4 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 2,227,853.3 ԱՄՆ դոլար

EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A կողմից մատակարարված սարքեր և սարքավորումներ

- Վարկային միջոցների հաշվին - 1,630,409.1 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 146,083.9 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 1,776,493.0 ԱՄՆ դոլար

Այլ ծախսեր՝ ներառյալ փոխհատուցվող ծախս

- Վարկային միջոցների հաշվին - 1,181,838.4 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 221,852.5 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 1,403,690.9 ԱՄՆ դոլար

Ընդհանուր կատարված աշխատանքները, այդ թվում՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 21,211,390.3 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 1,864,603.6 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 23,075,994.9 ԱՄՆ դոլար

Ծրագրի շրջանակներում կատարված վճարումները 31.12.2021թ. դրությամբ՝

Խորհրդատվական ծառայություններ՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 790,186.7 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 192,217.1 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 982,403.8 ԱՄՆ դոլար

Kaskad-Energo LLC կողմից կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 3,368,580.4 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 673,716.0 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 4,042,296.4 ԱՄՆ դոլար

Kaskad-Energo LLC մատակարարված սարքերի և սարքավորումների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 10,327,745.3 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 215,600.0 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 10,543,345.3 ԱՄՆ դոլար

Xian Electric Engineering Co. կողմից կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 1,416,293.6 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 431,896.9 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 1,848,190.5 ԱՄՆ դոլար

Xian Electric Engineering Co. կողմից մատակարարված սարքերի և սարքավորումների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 1,831,183.4 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 73,470.8 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 1,904,654.2 ԱՄՆ դոլար

EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 299,721.8 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 0 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 299,721.8 ԱՄՆ դոլար

EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A կողմից մատակարարված սարքերի և սարքավորումների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 1,921,942.9 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 145,051.2 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 2,066,994.1 ԱՄՆ դոլար

China National Electric Engineering Co. Ltd ընկերությանը վճարված կանխավճար

- *Վարկային միջոցների հաշվին - 1,986,523.3 ԱՄՆ դոլար*

Այլ ծախսեր՝ ներառյալ փոխհատուցվող ծախս

- *Վարկային միջոցների հաշվին - 1,199,166.5 ԱՄՆ դոլար*
- *ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 233,510.7 ԱՄՆ դոլար*
Ընդամենը - 1,432,677.3 ԱՄՆ դոլար

Ընդհանուր կատարված վճարումները, այդ թվում՝

- *Վարկային միջոցների հաշվին - 23,141,343.8 ԱՄՆ դոլար*
- *ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 1,965,462.7 ԱՄՆ դոլար*
Ընդամենը 25,106,806.5 ԱՄՆ դոլար

Ծրագրի ընթացիկ իրավիճակը՝ ավարտվել են «Հաղթանակ» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքները:

Պատվիրատուի և չինական «Xian Electric Engineering Co. Ltd» ընկերության միջև 2016թ. հուլիսի 1-ին կնքված «Վանաձոր-1» 110 կՎ ենթակայանի վերակառուցման նախագծում, մատակարարում և տեղակայում» № HV-W-ESRAF-1/2015_3 պայմանագրի համաձայն՝ «Վանաձոր-1» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքների կատարման ժամկետի ավարտ է սահմանվել 2018թ. դեկտեմբերի 31-ը: Ենթակայանում աշխատանքների դանդաղ տեմպերի պատճառով վերակառուցման աշխատանքները դեռևս չեն ավարտվել: Եվ քանի որ պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների՝ սահմանված ժամկետներում չավարտելը կողմերին չի ազատում պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարումից, պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ավարտման ժամկետի երկարաձգում չի նախատեսվում:

Ներկայումս ընթանում են «Վանաձոր-1» ենթակայանի կարգաբերման աշխատանքները: «Վանաձոր-1» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտին հասցնել 2022թ.:

Ի կատարումն կառավարման խորհրդի 2021թ. փետրվարի 11-ի №1-02-04/21 որոշմամբ տրված հանձնարարականի՝ «Չարենցավան-3» ենթակայանի վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲ ընկերության (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և «EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A.» (Պորտուգալիա) ընկերության (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 2021թ. մարտի 12-ին կնքվել և ուժի մեջ է մտել Պայմանագրում փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ Փոփոխություն № 3-ը, համաձայն որի՝ Պատվիրատուն և Կապալառուն արձանագրել են, որ, 2017թ. հոկտեմբերի 23-ից սկսած մինչև Փոփոխություն № 3-ի ուժի մեջ մտնելու օրը ներառյալ, պայմանագրի շրջանակներում Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի պարտավորությունների կասեցման արդյունքում վերջինիս փաստացի կրած և փոխհատուցման ենթակա ծախսի գումարը կազմում է 900,000.0 (ինը հարյուր հազար) եվրո՝ առանց տեղական հարկերի և տուրքերի:

Փոփոխություն № 3-ով սահմանված 20-օրյա ժամկետում՝ 2021թ. մարտի 29-ին, Կապալառուի կողմից ներկայացվել է 900,000.0 եվրոյի վճարման պահանջագիրը, որի հիման վրա 2021թ. ապրիլի 16-ին կատարվել է վճարում:

Փոփոխություն № 3-ի համաձայն՝ ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքների վերամեկնարկը և ավարտման 23-ամսյա ժամկետը հաշվարկվելու է 900,000.0 եվրո գումարի վճարման օրվանից: Վերամեկնարկած պայմանագրի շրջանակներում «Չարենցավան-3» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտին հասցնել 2023թ.:

«Զովունի» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲ և China National Electric Engineering Co., LTD ընկերությունների միջև 2021թ. սեպտեմբերի 15-ին ստորագրվել է 220կՎ «Զովունի» ենթակայանի վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնիտաժման № HVEN-DSI-1/2020_2 պայմանագիրը, որն ուժի մեջ է մտել 2021թ. սեպտեմբերի 28-ից:

«Զովունի» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2024 թվականին:

Ծրագիրն իրականացվում է «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ կողմից: